DATOS GENERALES							
Número de acta		VIGESIMA PRIMERA (21)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 80 – San Antonio de Prado	**Fecha:**	22/05 /25	**Hora Inicio:**	9:30 am	**Hora Finalización:**	3:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 21			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 21. REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_ Se recuerda al contratista la importancia y la obligación contractual de presentar de manera oportuna y según los plazos establecidos en el contrato 4600102867 de 2024 el PMT para el inicio de los frentes de la adición No. 2, a la fecha no se ha presentado a interventoría. El contratista se compromete a entregarlo para su revisión hoy 22 de mayo de 2025. _ Se solicita al contratista presentar el certificado de pago de parafiscales, suscrito por revisor fiscal o según aplique de acuerdo con la norma. _ El contratista manifiesta que según su balance presupuestal manifiesta de manera general, es decir, sin detallar otros ítems, informa que de los recursos asignados a la comuna 80 San Antonio

de Prado hay $200 millones disponibles. El mencionado balance es objeto de revisión por parte de interventoría.

_ De otro lado, se hace un fuerte llamado de atención y en calidad de Apremio al contratista, por la no continuidad de las obras, dado que en varios frentes de obra no evidencia ejecución alguna de actividades complementarias y culminación de las pendientes, como es el caso del frente El Plan – Santa Elena. Lo que genera gran preocupación, recordando que el plazo máximo para ejecutar la totalidad de la obras alcance al contrato 4600102867 de 2024 vence el próximo 2 de junio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 21



FRENTES 38 (VEREDA SAN JOSÉ), COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN – CUNETA.



FRENTES 34 (VEREDA LA MONTAÑITA), COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN – CUNETA.

CONCLUSIONES	
1	La interventoría hace un fuerte Llamado de atención al contratista por la falta de continuidad en las actividades de obra pendientes por ejecutar, recordando que el plazo contractual culmina el 2 de junio de 2025.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar PMT actualizado según plazo contractual vigente (jun. 2/25)	Contratista	22/05/2025

Demarcar frentes San José, Los Mesa, Florida	Contratista	26/05/2025
Visita frente nuevos para adición, comuna 80 – San Antonio de Prado; Montañita, Yarumalito, San José y El Salado	Contratista – SIF-Interventoría	28/05/2025
Culminar actividades complementarias en frente Centralidad – San Sebastián de Palmitas	Contratista	23/05/2025
Continuidad actividades Loma Quechua comuna 50 San Antonio de Prado	Contratista	23/05/2025
Proyectar respuesta a Personería en mesa de trabajo, caso Sergio Cardona (comuna 50).	Contratista – SIF-Interventoría	23/05/2025

Asistencia del VIGESIMO PRIMER comité de obra lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 30/05/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing Germán Ramírez Barbosa	Director de Interventoría	GRB ingenieros
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 22/05/2025

JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa