DATOS GENERALES							
Número de acta		VIGESIMA SEGUNDA (22)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 80 – San Antonio de Prado	**Fecha:**	28/05 /25	**Hora Inicio:**	9:30 am	**Hora Finalización:**	3:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 22			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 22, REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS. RECORRIDO A NUEVOS FRENTES.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_ En desarrollo del presente comité No. 22 y como parte del mismo, así como en cumplimiento al compromiso del comité anterior, se lleva a cabo recorrido con profesionales de la SIF para identificación y validación de los frentes nuevos. Se visitan los siguientes frentes: La Montañita, El Salado, Yarumalito y San José. _ Respecto al frente en ejecución de La Montañita, se informa por parte de los profesionales SIF que no ejecute la placa en concreto que se tenía prevista su construcción. Para este cruce se propone instalar una base estabilizada (no placa en concreto, para eliminar exceso de carga); respecto al drenaje se considera la construcción de una viga cuneta. Sobre lo primero será objeto de revisión al interior de la SIF, y para la viga – cuneta se presentará propuesta económica por parte de interventoría. Por lo anterior, se recomienda no continuar con esta intervención puntual del cruce (alcantarilla) hasta tanto se resuelva los temas tratados.

* El profesional especialista de la SIF Ing Luis Botero solicita se presente un levantamiento topógrafico (altimétrico y planimétrico) del cruce de alcantarillado, este como insumo para validar posibles socluciones.

*Se define el alcance del tramo a intervenir como parte de la Adición No. 1

_ Se continúa el recorrido de identificación y alcance de los frentes nuevos, estos son: Yarumalito, El Salado y San José, en el mencioando recorrido se deja claro la longitud a interventir en cada sector desde su inicio hasta la abscisa final. En el frente El Salado, sector La Sorbetana, se recomienda por la SIF realizar el levantamiento topográfico y subir la rasante actual, en el costado del predio calle 11 A sur 87_05, se recomienda no intervenir la cuneta existente.

_ Sobre lo demás frentes Yarumalito y San José se concluye la visita y alcance sin obervaciones.

Dando continuida al desarrollo regular del comité se tratan los siguientes temas:

_ En recorrido al frente de San José se identifica una válvula frente al predio El Estadero, se requiere al contratista proceda con su inmediata nivelación.

_ Se recuerda a ocntratista que sin obtener aprobación del PMT no podrá dar inicio a actividades en los frentes nuevos de la Adición No. 1

_ De las actividades pendientes por ejecutar, el contratista se comprometió a demarcar frentes San José, Los Mesa, y Florida, durante la presente semana, compromiso que no cumplió el contratista.

_ Una vez más esta interventoría solicita al contratista de continuidad a los frentes de obra que se encuentar inactivos, así mismo, culmine las actividades pendientes en el frente Centralidad de San Sebastián de Palmitas en el cual el contratista se comprometió ante la JAL terminar estas actividades el 23 de mayo de 2025, sin que a la fecha haya dado cumpliento.

_ De manera relevante por su condición de estar al costado y ser acceso de un centro educativo se requiere al contratista en calidad de APREMIO retome y termine las actividades en el frente de obra El Plan comuna 90 – Santa Elena. El contratista informa que dará continuidad el 3 de junio de 2025

_ Se recuerda por parte de la supervisión a la interventoría el pendiente que se tiene de dar respuesta al derecho de petición interpuesto por el ciudadano Sergio Cardona residente de la comunca 50 – San Sebastián de Palmitas, el cual fue traslado por la Personería de Medellín. La interventoría se compromete a dar respuesta a más tardar el 30 de mayo de 2025.

_ Dado que no se ha llevado a cabo el recorrido al frente de Centralidad comuna Santa Elena, se reprograma para la semana siguiente, en esperar de confirmar fecha y hora.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 22





COMUNA 80 (SAN ANTONIO DE PRADO), RECORRIDO CON PROFESIONALES SIF – CONTRATISTA – INTERVENTORRIA (frentes nuevos)

CONCLUSIONES	
1	Se llevó a cabo recorrido con los profesionales SIF con quienes se identifican cada uno de los frentes nuevos (Yarumalito, San José, La Montañita y El Salado, todos estos en la comuna 80 – San Antonio de Prado.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar PMT actualizado según plazo contractual vigente (jun. 2/25)	Contratista	2/06/2025
Presentar levantamiento topográfico de La Montañita sector cruce hidraulico, para validar solcuiones a este cruce	Contratista	28/05/2025
Demarcar frentes San José, Los Mesa, Florida	Contratista	02/06/2025
Retomar actividades frente El Plan – santa Elena	Contratista	03/06/2025
Culminar actividades complementarias en frente Centralidad – San Sebastián de Palmitas	Contratista	28/05/2025
Continuidad actividades Loma Quechua comuna 50 San Antonio de Prado	Contratista	03/06/2025
Recorrdio comuna 90 – Santa Elena, validación ampliacion obras en el frente Centralidad	Contratista – SIF- Interventoría	06/06/2025

Asistencia del décimo segundo comité de obra lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 06/06/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Fernando Peña	Residente de obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing Germán Ramírez Barbosa	Director de Interventoría	GRB ingenieros
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 28/05/2025

JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa