DATOS GENERALES							
Número de acta		VIGESIMA TERCERA (23)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 50 – San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	06/06/25	**Hora Inicio:**	11:00 am	**Hora Finalización:**	5:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 23			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 23, REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_ Se lleva a cabo el comité de seguimiento semanal No. 23, citado por la Supervisión en el corregimiento comuna 50 San Sebastián de Palmitas; en consideración de la citación por parte del contratista a reunión de inicio de actividades en el frente Urquitá (incluido el tramo nuevo en Adición No. 1), por lo anterior los compromisos adquiridos en la mencionada reunión se dejarán plasmados en la presente acta. _ Se lleva a cabo recorrido por el frente de La Potrera, se hace especial llamado de atención al contratista a prestar la debida atención y cumplir con las especificaciones técnicas y el mismo plan de calidad, esto en lo que se refiere a los acabados del concreto MR (texturas), igualmente a la ubicación del acero tanto el de transferencia como el de pasajuntas. _ Dado que a la fecha no se ha presentado por parte del contratista el PMT para ejecutar los frentes nuevos así como tampoco el de ampliación de vigencia de los tramos existentes, se advierte y recuerda por parte de interventoría que

sin contar con debida aprobación del mencionado PMT, no se podrá dar inicio a alguna actividad de obra. Por lo anterior se llama la atención al contratista para que de manera urgente presente el PMT.

_ Dado que a la fecha no se ha cumplido por parte del contratista con dar inicio a la demarcación; de nuevo, se reitera por parte de interventoría al contratista cumplir con este pendiente.

_ Se informa por parte de interventoría la citación a reunión SOC-AMB-SST en sede de la SIF piso 9 para el próximo lunes 9 de jun/25, esta con el propósito de presentar seguimiento al contrato en estos componentes. A propósito del segumiento a los mencionados componentes, la interventoría en calidad de APREMIO requiere al contratista para que de manera inmediata retire y disponga en sitio autorizado los RCD del frente La Potrera.

_ En consideración que a la fecha no se ha dado respuesta al compromiso con la JAL de San Sebastián de Palmitas, se solicita al contista su urgente respuesta.

_ En alcance al numeral anterior, se recuerda al contratista que aun no culminan las actividades complementarias del frente Centralidad de San Sebastián de Palmitas, compromiso que estaba con fecha de cumplimiento mayo 23 de 2025. Se mantiene en seguimiento, y se llama la atención al contratista a su pronta culminación.

_ Desde el pasado 7 de mayo de 2025, en visita con el Ing Gustavo Arenas de la SIF al frente Loma Quechua se dfinió el alcance a la intervención; sin embargo, a la fecha el contratista no ha dado inicio a las actividades pendientes. Se requiere nuevamente y esta vez en calidad de APREMIO al contratista sobre la retoma y terminación de este frente.

_ El contratista se compromete a retirar los RCD del frente San José – San Antonio del Prado, el 11 de junio de 2025.

_ En consideración del pendiente que se tiene de definir el alcance a las actividades (incluye escaleras) en el frente Centralidad de Santa Elena; se acuerda recorrido SIF – Contratista – Interventoría para el 10 de junio de 2025.

_ Respecto a la rampa peatonal de acceso a la sede social de San Sebastián de Palmitas, compromiso adquirido con miembros de la JAL, el contratista se compromete a construirla a mas tardar el 11 de junio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 23



San Sebastián de Palmitas. Reunión de inicio con comunidad de Urquitá, asiste SIF – Contratista – Interventoría y algunos miembros de la JAL, junto con la comunidad residente.

CONCLUSIONES	
1	Se requiere al contratista de manera urgente dar respuesta a la JAL, según compromiso de la sesión del pasado 13 de mayo de 2025.
2	Se requiere al contratista en calidad de APREMIO retirar los RCD del frente La Potrera
3	En calidad de APREMIO se solicita al contratista culminar las obras del frente Loma Quechua – San Antonio de Prado
4	Se acuerda recorrido para el 10 de junio/25, definir alcance de intervención en el frente Centralidad – Santa Elena.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar PMT actualizado según plazo contractual vigente (jun. 2/25)	Contratista	09/06/2025
Demarcar frentes San José, Los Mesa, Florida	Contratista	13/06/2025
Retiro RCD La Potrera	Contratista	09/06/2025
Respuesta a JAL sesión del 13 de mayo de 2025	Contratista	11/06/2025
Culminar actividades complementarias en frente Centralidad – San Sebastián de Palmitas	Contratista	23/05/2025
Continuidad actividades Loma Quechua comuna 50 San Antonio de Prado	Contratista	10/06/2025
Retiro RCD San José	Contratista	11/06/2025
Recorrio comuna 90 – Santa Elena, validación ampliacion obras en el frente Centralidad	Contratista – SIF-Interventoría	10/06/2025

Construcción rampa acceso Sede Social – San Sebastián de Palmitas	Contratista	11/06/2025

Asistencia del vigésimo tercer comité de obra, lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 13/06/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harol Romero	Director Obra	Proyectos de Ingeniería Civil La Fe. S.A.S.
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 06/06/2025

JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa