DATOS GENERALES							
Número de acta		VIGESIMA CUARTA (24)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 80 - San Antonio de Prado	**Fecha:**	12/06/25	**Hora Inicio:**	09:00 am	**Hora Finalización:**	2:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 24			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 24, REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
Se lleva a cabo el comité de seguimiento semanal No. 24, citado por interventoría en el corregimiento comuna 80 – San Antonio de Prado. Los siguientes son los temas tratados y compromisos adquiridos: _En seguimiento al PMT el contratista menciona que fue radicado el pasado 9 de junio /2025, por tanto se encuentra en trámite, se espera su aprobación. _ Dado que se tienen actividades pendientes complementarias en algunos frentes, se solicita al contratista culmine estas actividades; entre otras, la demarcación; siendo así, se solicita al contratista presente un cronograma que permita hacer seguimiento y validación a la terminación de las mencionadas actividades. El contratista se compromete a entregar el cronograma de remates el 13 de junio de 2025.

_ Por segunda vez se hace llamado al contratista en calidad de APREMIO para que de cumplimiento con el retiro de los RCD de La Potrera; si bien es cierto, ha retirado algún volumen, este no cumple con su retiro total. Se recuerda desde interventoría que no cumplir con los requerimientos de norma en el componente ambiental como consecuencia se da inicio a proceso sancionatorio.

_ Debido al balance presupuestal presentado por el contratista, este informa que según los recursos disponibles para Santa Elena permite intervenir aproximadamente 40 ml de cordón-cuneta (frente Vía El Llano). Aún lo anterior, se requiere al contratista que con el propósito de validar lo manifestado, debe presentar balance financiero en versión 1, con memorias de cálculo y actualizado, esto es incluyedo los frentes de la Adición No. 1.

_Se recuerda al contratista que uno de los requisitos a anexar al acta de recibo parcial de obra, es el de dar cumplimiento al plan de calidad, por lo que se requiere presentar a la brevedad resultados de ensayos de los concretos del frente La Potrera. Asi mismo, reiteramos sobre este frente se requiere al contratista, tome urgentes acciones y mejore la calidad de los acabados, como son al microtexturizado, macrotexturizado, “espina de pescado”, mantener paralelismo en las barras de transferencia y pasajuntas, esto según la especificación técnica.

_ Se recuerda por parte de interventoría, que se tiene pendiente por parte de la SIF el concepto para el tratamiento a seguir en el frente La Montañita, este para el cruce de la alcanrarilla existente. La supervisión del contrato informa que el concepto se remitirá hoy (jun 12.25), se anexa a la presente acta.

_ Respecto a la propuesta para el acceso a predios en el frente San José comuna 80 – San Antonio de Prado, se aprueba la presentada por el contratista; es decir, el referido en la bitácora de obra, el cual considera un disipador y reforzar la viga en los mencionados accesos en consideración de las cargas a las cuales se someterán estas cunetas.

_ Debido a la obligación por parte de interventoria de entregar semanalmente los días lunes informe de Empleabilidad, y considerando que el insumo base para este informe es la base datos de contratación por parte del contratista, se requiere que esta se entregue los sábados a mas tardar a las 11:00 am. Se establece este compromiso.

_ Nuevamente se recuerda por parte de interventoría la obligación que asiste al contrato de obra, sobre la actualización y vigencia de garantías, en este caso con ocasión de la suscripción de ampliación y adición del contrato desde el 2 de junio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 24



Comuna 80 San Antonio de Prado, La Montañita. Construcción de cordón – cunetas, se define por la SIF no construir en este cruce obras adicionales.

CONCLUSIONES	
1	Se define por parte de la SIF la intervención a realizar en cruce de la alcantarilla frente La Montañita, comuna 80 San Antonio de Prado.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.
2	Informe de la SIF sobre intervención en el cruce de la alcantarilla – La Montañita comuna 80 – San Antonio de Prado.


Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar Plan Detallado de Trabajo por Adición No. 1	Contratista	16/06/2025
Presentar cronograma de remate y culminación de actividades complementarias.	Contratista	13/06/2025
Emitir proyecto de respuesta a la JAL de San Sebastián de Palmitas.	Contratista	13/06/2025
Visita frente Centralidad Santa Elena, definición alcance de actividades.	Contratista – Interventoría – SIF	13/06/2025, 11:00 AM
Entrega de ensayos de concretos fente La Potrera	Contratista	13/06/2025
Entrega base de datos de contratación semanal y sus novedades; (insumo informe de Empleabilidad).	Contratista	Sabados antes de 11:00a.m

Asistencia del vigésimo cuarto comité de obra, lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 20/06/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Harol Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería Civil La Fe. S.A.S.
Germán Ramírez Barbosa	Director de Interventoría	GRB ingenieros
Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 12/06/2025



JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
Germán Ramírez Barbosa