| **DATOS GENERALES** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de acta** | | VIGESIMA QUINTA (25) | | | | | |
| **Secretaría o Departamento Administrativo:** | | **Secretaría de Infraestructura Física** | | | | | |
| **Subsecretaría o Subdirección:** | | **Construcción y Mantenimiento** | | | | | |
| **Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:** | | **Ejecución de Proyectos** | | | | | |
| **Lugar:** | Secretaría de Infraestructura Física; piso 9. | Fecha: | 17/06/25 | **Hora Inicio:** | 1:30 pm | **Hora Finalización:** | 3:30pm |
| **Actividad o tema:** | COMITÉ DE OBRA N.º 25 | | | **Anexa listado de asistencia** | | | |
| | | | | **SÍ** | X | **NO** | |
| **Elaborado por:** | JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ. | **Convocada por:** | | Secretaría de Infraestructura Física | | | |
| **Objetivo de la reunión:** | REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 25, REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS. | | | | | | |

| **AGENDA (ORDEN DEL DÍA)** | |
|---|---|
| **ITEM** | **TEMA** |
| 1 | REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR. |
| 2 | NUEVOS COMPROMISOS. |

| **DESARROLLO TEMÁTICO** |
|---|
| Se lleva a cabo el comité de seguimiento semanal No. 25, el cual se cita por parte de la SIF Ing Gabriel Cardona ingeniero supervisor suplente por vacaciones del Ing Juan Pablo Montoya; acompaña el comité el Ing Jorge Tibaduiza profesional de apoyo a la SUBS<br><br>_ Por parte de interventoría se hace la presentación (se anexa archivo) de la condición actual de los contratos (obra e interventoría), se resalta en la importancia de culminar aquellas obras o actividades pendientes en algunos frentes, actividades que entre otras se describen a continuación: realce de MH, sumideros, demarcación, remates de cordones o bordillos, construcción de cuneta o cordon-cunetas, cierres de PQRSD.<br><br>_ La supervisión del contrato, solicita al contratista incremente el número de cuadrillas, lo cual requiere sea a partir de mañana (jun 18/25, esta para que a la brevedad culmine las obras pendientes.<br><br>_ Igualmente desde interventoría y supervisión se recuerda la obligación de demarcar los frentes de obra ya culminados, para su recibo. |

_ Respecto al frente Yarumalito se recuerda al contratista, que se tienen obervaciones por daños prematuros en la carpeta asfáltica, los cuales deben ser reparados a la brevedad. Se menciona por parte de la supervisión que el alcance del contrato es de mejoramiento y no de mantenimiento. El contratista argumenta que estos han sido generados por los vehículos pesados que por este tramo transitan (por la ubicación en la zona de industrias porcinas). Se concluye que el contartista deberá hacer apiques de exploración y presentar informe técnico, según informa en este comité y atender a la brevedad el requerimiento de interventoría.

_ Por lo anteriormente mencionado se requiere que el contratista presente Plan de Acción que permita hacer seguimiento al cumplimiento de culminación de actividades complementarias.

_ Debido a los pendientes como son la ejecución de actividades en nuevos frentes por Adición No. 1, se requiere que el contratista presente PDT, adicionalmente que incluya frentes por terminar.

_ Se tiene pendiente por parte de la SIF definir alcance de la señalizacion a implementar.

_ La Supervision del contrato hace un llamado al contratista para que termine los pendientes que se tienen en diferentes fretes, lo cual se debe dar a más tardar al regreso de vacaciones del Ing. Juan Pablo Montoya.

| **CONCLUSIONES** | |
|---|---|
| 1 | Terminar por parte del contratista, todos aquellos frentes que tienen actividades complementarias pendientes por ejecutar. |
| | |
| **DOCUMENTOS ANEXOS** | |
| 1 | Registro de asistencia. |
| 2 | Presentación contratos de obra e interventoría |
| | |


| Tareas asignadas en la reunión | Responsable | Fecha de compromiso |
|---|---|---|
| Presentar Plan Detallado de Trabajo por Adición No. 1, incluir frentes con actividades por terminar. | Contratista | 18/06/2025 |
| Incrementar numero de cuadrillas de remates. | Contratista | 18/06/2025 |
| Presentar informe técnico de daños frente Yarumalito . | Contratista | 24/06/2025 |
| Presentar Plan de Acción, culminación actividades complementarias. | Contratista | 24/06/2025 |
| Recorrido frentes de obra comúna 80 – San Antonio de Prado | SIF - Contratista – Interventoría | 27/06/2025 |
| | | |

# Asistencia del vigésimo quinto comité de obra, lote 2.

| **PROXIMA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Lugar y Fecha** | Lugar: por definir. Fecha: 24/06/2025. |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo/Empleo** | **Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización** |
| Gabriel Cardona | Supervisor (suplente) SIF | S. I. F. |
| Fernando Peña | Residente de Obra | Proyectos de ingeniería Civil La Fe. S.A.S. |
| Jose Huber Fajardo G | Residente interventoría | GRB ingenieros |

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 17/06/2025



JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa