INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	3	1

FECHA: 30 (dia) 11 (mes) 2021 (año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECCIÓN TERRITORIAL **SANTANDER**

ACTA PARCIAL DE OBRA No- **6** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 855 416 340.00** PERIODO MES: **1 al 30 Noviembre de 2021**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
2021							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	14	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR ROJAS RAMIREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Diego Osorio G		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana K. Angarita C	Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **1042** DE **2021** NIT. **901.482.428-4**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIANA KARINA ANGARITA CASTRO** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$ 947 386 690.00** Letras: **NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta No. **6** del periodo **1 al 30 Noviembre de 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma:
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**
Matrícula No. **68202-90549 STD**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma:
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**
Matrícula No. **68202-90549 STD**
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER

Firma:
Nombre: **DIEGO OSORIO GAMBOA**
Matrícula No.: **68202-243884 STD**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA

Firma:
Nombre : **DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
Matrícula No.: **142786**
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nª: **6** ACTA FINAL: SI ____ Nx [X] (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 855,416,340.00** MES: **1 al 30 Noviembre de 2021**

CONTRATO No: **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1002 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

2021

	No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
						EXPLANACIONES										
E	1	1	200	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	90.00	$ 1,816,892.00	163,520,280.00			1.00	$ 1,816,892	1.00	$ 1,816,892.00
OV	2	5	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,581.00	$ 113,989.00	180,216,609.00			319	$ 36,362,491	319.00	$ 36,362,491.00
OV	3	5	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	2,059.00	$ 69,636.00	143,380,524.00				$ -	-	$ -
E	4	1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	122,179.00	$ 61,000.00	7,452,919,000.00			892	$ 54,412,000	892.00	$ 54,412,000.00
E	5	1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,018,163.00	$ 10,000.00	10,181,630,000.00			1,337	$ 13,370,000	1,337.00	$ 13,370,000.00
E	6	1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	117,064.00	$ 9,600.00	1,123,814,400.00			1,454	$ 13,958,400	8,349.00	$ 80,150,400.00
E	7	1	220.1	220.1		Terraplenes	m3	97,125.00	$ 12,000.00	1,165,500,000.00				$ -	-	$ -
E	8	1	221	221-13		Pedraplen compacto	m3	26,912.00	$ 18,609.00	500,805,408.00				$ -	-	$ -
SB	9	5	230.1P		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	19,009.00	$ 10,393.00	197,560,537.00				$ -	-	$ -
OV	10	7	231	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	22,425.00	$ 7,521.00	168,658,425.00				$ -	-	$ -
	subtotal									**21,278,005,183.00**				**$ 119,919,783**		**$ 186,111,783.00**
						SUBBASES Y AFIRMADOS										
SB	11	5	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	468,000.00	$ 927.00	433,836,000.00			4,480	$ 4,152,960	341,959.00	$ 316,995,993.00
SB	12	5	1	311-13		Afirmado	m3	79,560.00	$ 88,000.00	7,001,280,000.00			896.0	$ 78,848,000	2,733.00	$ 240,504,000.00
SB	13	2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	138,108.00	$ 126,700.00	17,498,283,600.00				$ -		$ -
	subtotal									**24,933,399,600.00**				**$ 83,000,960**		**$ 557,499,993.00**
						BASES										
B	14	2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	136,109.00	$ 131,716.00	17,927,733,044.00				$ -		$ -
B	15	2	330	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	3,900.00	$ 158,000.00	616,200,000.00				$ -		$ -
	subtotal									**18,543,933,044.00**				$ -		
						PAVIMENTOS ASFALTICOS										
P	16	7	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	530,400.00	$ 2,918.00	1,547,707,200.00				$ -		$ -
P	17	7	421	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	530,400.00	$ 1,991.00	1,056,026,400.00				$ -		$ -
P	18	7	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	60,996.00	$ 763,000.00	46,539,948,000.00				$ -		$ -
P	19	7	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,680.00	$ 803,000.00	3,758,040,000.00				$ -		$ -
OV	20	5	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,276.00	$ 72,822.00	238,564,872.00				$ -		$ -
OV	21	5	465	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las	m3	14,040.00	$ 76,000.00	1,067,040,000.00				$ -		$ -
OV	22	5	466	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00	43,420,000.00				$ -		$ -
	subtotal									**54,250,746,472.00**				$ -		
						ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
OV	23	5	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	28,371.00	$ 32,667.00	926,795,457.00				$ -	-	$ -
OV	24	5	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	128,924.00	$ 25,958.00	3,346,609,192.00				$ -	-	$ -
OV	25	5	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,442.00	$ 65,247.00	94,086,174.00				$ -	-	$ -
OA	26	5	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	26,154.00	$ 42,000.00	1,098,468,000.00				$ -	-	$ -
OA	27	5	610	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	7,525.00	$ 137,000.00	1,030,925,000.00				$ -	-	$ -
OV	28	6	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	3,044.00	$ 1,820,000.00	5,540,080,000.00				$ -	-	$ -
OV	29	6	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	2,435.00	$ 2,830,000.00	6,891,050,000.00				$ -	-	$ -
OV	30	5	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	4,670.00	$ 360,000.00	1,681,200,000.00				$ -	-	$ -
OV	31	6	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,684.00	$ 1,263,231.00	2,127,281,004.00				$ -	-	$ -
OV	32	6	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	9,200.00	$ 940,000.00	8,648,000,000.00				$ -	-	$ -
OV	33	6	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1,810.00	$ 1,030,000.00	1,864,300,000.00				$ -	-	$ -
OA	34	5	630	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,440.00	$ 795,000.00	3,529,800,000.00				$ -	-	$ -
OA	35	5	630	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	19,331.00	$ 612,000.00	11,830,572,000.00				$ -	-	$ -
OA	36	5	631	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,660.00	$ 430,000.00	1,143,800,000.00				$ -	-	$ -
OA	37	5	631	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	4,386.00	$ 400,000.00	1,754,400,000.00				$ -	-	$ -
OV	38	4	632.1P	632-13	632.1P	Baranda Metalica	m	488.00	$ 528,880.00	258,093,440.00				$ -	-	$ -
OV	39	4	640	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,563,100.00	$ 5,378.00	19,162,351,800.00				$ -	-	$ -
OV	40	4	640	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg	209,770.00	$ 5,483.00	1,150,168,910.00				$ -	-	$ -
OV	41	4	641	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	100,000.00	$ 2,237.00	223,700,000.00				$ -	-	$ -
OV	42	5	642	642-13		Apoyo elastomerico	u	143.00	$ 1,810,318.00	258,875,474.00				$ -	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nª: **6** ACTA FINAL: SI ( ) NO (X) (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 855,416,340.00** MES: **1 al 30 Noviembre de 2021**

CONTRATO No: **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1002 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

2021

	No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
OV	43	5	642.2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	100.00	$ 1,583,123.00	158,312,300.00				$ -	-	$ -
OA	44	5	661	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,500.00	$ 628,687.00	2,200,404,500.00				$ -	-	$ -
OA	45	5	663.2P		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,585.00	$ 31,112.00	49,312,520.00				$ -	-	$ -
OA	46	5	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	70,268.00	$ 33,000.00	2,318,844,000.00				$ -	-	$ -
OA	47	5	671	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 525,000.00	7,140,000,000.00				$ -	-	$ -
OA	48	5	672	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	24,080.00	$ 83,425.00	2,008,874,000.00				$ -	-	$ -
OA	49	7	673	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	237,520.00	$ 7,000.00	1,662,640,000.00				$ -	-	$ -
OA	50	5	673	673-13		Material granular drenante	m3	38,160.00	$ 110,000.00	4,197,600,000.00				$ -	-	$ -
OA	51	5	674	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,519.00	$ 189,466.00	666,730,854.00				$ -	-	$ -
OA	52	5	681	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	15,864.00	$ 230,000.00	3,648,720,000.00				$ -	-	$ -
	subtotal									**96,611,994,625.00**				$ -		$ -
						SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
SCT	53	7	1P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	178,364.00	$ 1,794.00	319,985,016.00			22,834.00	$ 40,964,196	37,558.00	$ 67,379,052.00
SCT	54	7	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	407.00	$ 22,076.00	8,984,932.00				$ -	-	$ -
SCT	55	5	4P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	24,210.00	$ 8,346.00	202,056,660.00				$ -	-	$ -
SCT	56	5	5P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3,400.00	$ 395,849.00	1,345,886,600.00				$ -	-	$ -
SCT	57	5	6P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	933.00	$ 323,874.00	302,174,442.00				$ -	-	$ -
SCT	58	5	720	720-13		Poste de Referencia	u	136.00	$ 252,495.00	34,339,320.00				$ -	-	$ -
SCT	59	4	730.1	730-13		Defensa metalica	m	10,200.00	$ 230,532.00	2,351,426,400.00			284.80	$ 65,655,514	361.00	$ 83,222,052.00
SCT	60	4	730.2	730-13		Sección final	u	166.00	$ 103,189.00	17,129,374.00			17.00	$ 1,754,213	21.00	$ 2,166,969.00
SCT	61	5	740.1	740-13		Captafaros	u	1,732.00	$ 22,031.00	38,157,692.00			54.00	$ 1,189,674	93.00	$ 2,048,883.00
	subtotal									**4,620,140,436.00**				**$ 109,563,597**		**$ 154,816,956.00**
						OBRAS VARIAS										
OV	62	5	800	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	86,350.00	$ 17,300.00	1,493,855,000.00				$ -		$ -
OV	63	5	810	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	136,000.00	$ 18,000.00	2,448,000,000.00				$ -		$ -
	subtotal									**3,941,855,000.00**				$ -		$ -
						TRANSPORTES										
T	64	3	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien	m3-km	14,824,446.00	$ 1,000.00	14,824,446,000.00			49,532	$ 49,532,000	49,532.00	$ 49,532,000.00
T	65	3	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,521,832.00	$ 1,000.00	1,521,832,000.00			24,200	$ 24,200,000	82,564.00	$ 82,564,000.00
	subtotal									**16,346,278,000.00**				**$ 73,732,000**		**$ 132,096,000.00**
						ACTIVIDADES NO PREVISTAS										
						Ajuste por Actas de Modificación:										

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	**$ 240,526,352,360.00**		**$ 386,216,340.00**	**$ 1,030,524,732.00**
N	* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00	$ -	$ -	$ 5,941,465.00
N	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00	$ -	$ -	$ -
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 270,811,293,724.00**	**$ -**	**$ 386,216,340.00**	**$ 1,036,466,197.00**
	VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608.00	$ -	$ 2,822,350.00	$ 7,574,175.00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 272,790,299,332.00**	**$ -**	**$ 389,038,690.00**	**$ 1,044,040,372.00**
N	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 2,040,000,000.00	$ -	$ 469,200,000.00	$ 1,250,580,725.00
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 387,600,000.00	$ -	$ 89,148,000.00	$ 237,610,338.00
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	**$ 2,427,600,000.00**	**$ -**	**$ 558,348,000.00**	$ 1,488,191,063.00
N	* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123,967.00	$ -	$ -	$ -
N	* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	**$ 283,803,417,691.00**	$ -	$ 855,416,340.00	$ 2,287,046,922.00
	TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2,366,605,608.00	$ -	$ 91,970,350.00	$ 245,184,513.00
	* **VALOR TOTAL (N=L+M)**	**$ 286,170,023,299.00**	**$ -**	**$ 947,386,690.00**	**$ 2,532,231,435.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nª: **6** ACTA FINAL: SI [ ] Nx [X] (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 855,416,340.00** MES: **1 al 30 Noviembre de 2021**

CONTRATO No: **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1002 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					ITEM AMARIONO										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU: 30 %
Utilidad: 5 %

Valor Anticipo Otorgado: N/A
Valor Amortizado Presenta Acta: $ - %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No. 466621 de Fecha 11/06/2021
Saldo del Registro: $ 2,131,211,728.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 386,216,340.00	$ 2,822,350.00	389,038,690.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	0.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$ 469,200,000.0	$ 89,148,000.0	$ 558,348,000.0
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -	$ -	0.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR	$ -	$ -	0.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 855,416,340.00**	**$ 91,970,350.00**	**947,386,690.0**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 83,557,292.00	$ 149,749,292.00
SB	$ 83,000,960.00	$ 557,499,993.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ 109,563,597.00	$ 154,816,956.00
OV	$ 36,362,491.00	$ 36,362,491.00
T	$ 73,732,000.00	$ 132,096,000.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 83,557,292.00	$ 149,749,292.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ -
3 Transporte de materiales	$ 73,732,000.00	$ 132,096,000.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 67,409,727.00	$ 85,389,021.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 120,553,125.00	$ 595,911,367.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 40,964,196.00	$ 67,379,052.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 469,200,000.00	$ 1,256,522,190.00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: **215422 Csj**

Firma
Nombre: **ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: **CPITVC 01190-0047**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1042 DE 2021**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		____	ACTA DE OBRA	x	**6**	**1 al 30 Noviembre de 2021**
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		____ N	PRESTACION DE SERVICIOS			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO:	**466621**	RUBRO No.	**C-2401-0600-77-0-2401008-02**	RECURSO No.	**54**	VALOR AFECTADO	**$ 947 386 690**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 947 386 690.00**

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matrícula No.68202-90549 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

Acta N°: **6** Valor basico : **$ 855,416,340.00** Período : **1 al 30 Noviembre de 2021**

Valor Incluido Iva : **$ 947,386,690.0**

H

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 389,038,690.00			$ 389,038,690.00
2	55ST02	PUENTE				$ -
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 558,348,000.00		$ 558,348,000.00
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL				$ -
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				
TOTALES			**$ 389,038,690.00**	**$ 558,348,000.00**	**$ -**	**$ 947,386,690.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA		
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA		
990.205.326-6.	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA		
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES	$ 94,738,669.00	$ 85,541,634.00
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA	$ 56,843,201.40	$ 51,324,980.40
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 757,909,352.00	$ 684,333,072.00
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ 37,895,467.60	$ 34,216,653.60
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 947,386,690.00**	**$ 855,416,340.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: **215422 Csj**
Contratista

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: CPITVC 01190-0047

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	30	11	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 **DE** 1 al 30 Noviembre de 2021 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ **855.416.340**

SEGUIMIENTO No. 6

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
¿LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	2 jun-21	3 jul-21	4 ago-21	5 sep-21	6 oct-21	7 nov-21	8 dic-21	9 ene-22	10 feb-22	11 mar-22	12 abr-22	13 may-22	14 jun-22	15 jul-22	16 ago-22	17 sep-22	18 oct-22	19 nov-22	20 dic-22	21 ene-23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.06%	% P		0.00%	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.16%	0.26%	0.51%	0.90%	1.12%	1.38%	1.49%	1.61%	1.61%	1.61%
				$ P		$0	$13,186	$73,192	$73,192	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749	$149,749
			$149,749	$ E			$20,093	$33,667	$66,192	$149,749														
				% E			0.0084%	0.0140%	0.0275%	0.0623%														
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.23%	% P	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.09%	0.14%	0.14%	0.20%	0.25%	0.32%	0.32%	0.32%	0.34%	0.36%	0.36%	0.36%	0.37%	0.69%	0.99%	1.06%
				$ P	$0	$47,774	$71,661	$167,179	$266,111	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$557,500	$1,652,665	$2,474,419	$2,653,679
			$557,500	$ E			$40,280	$257,534	$474,499	$557,500														
				% E			0.0167%	0.11%	0.20%	0.23%														
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P			0.00%	-		0.07%	0.07%	0.07%	0.14%	0.22%	0.43%	0.63%	0.63%	0.71%	0.79%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.96%
				$ P			$0			$166,728	$166,728	$166,728	$346,005	$525,283	$1,121,168	$1,521,168	$1,521,168	$1,706,028	$1,890,888	$2,137,388	$2,137,388	$2,137,388	$2,137,388	$2,316,645
			$0	$ E			$0																	
				% E			0.00%	0.00%																
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P			0.00%	0.00%			0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	1.15%	1.87%	1.87%	2.18%	2.49%	2.80%	3.12%	3.43%	3.43%	3.43%
				$ P			$0	$0			$754,332	$754,332	$754,332	$754,332	$2,797,120	$4,490,634	$4,490,634	$5,242,242	$5,993,850	$6,745,458	$7,497,066	$8,248,674	$8,248,674	$8,248,674
			$0	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%																
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P			0.00%	0.02%	0.07%			0.30%	0.74%	1.08%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.23%	1.29%	1.58%	2.00%	2.41%	2.72%
				$ P			$0	$41,637	$164,117	$422,600		$713,177	$1,366,838	$2,239,963	$2,733,963	$2,733,963	$2,733,963	$2,733,963	$2,958,827	$3,113,733	$3,793,268	$4,806,768	$5,788,439	$6,532,844
			$0	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.06%	% P			0.00%	0.00%								0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%
				$ P			$0	$0								$513,344	$513,344	$513,344	$513,344	$513,344	$513,344	$513,344	$513,344	$513,344
			$154,817	$ E			$0	$0	$ 45,253.36	$154,817														
				% E			0.00%	0.00%	0.02%	0.06%														
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.02%	% P					0.02%	0.03%	0.03%	0.07%	0.24%	0.41%	0.43%	0.45%	0.48%	0.58%	0.83%	1.03%	1.54%	1.80%	1.99%	2.09%
				$ P					$40,231	$68,427	$74,804	$177,172	$574,906	$986,630	$1,037,063	$1,075,693	$1,150,275	$1,401,748	$1,993,575	$2,482,148	$3,687,175	$4,332,307	$4,779,963	$5,031,889
			$36,362	$ E			$0	$0		$36,362														
				% E			0.00%	0.00%	0.0000%	0.0151%														
TRANSPORTES (Items 64. 65)	16,346,278.00	6.80%	0.05%	% P		0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.10%	0.12%	0.15%	0.23%	0.32%	0.32%	0.32%	0.40%	0.46%	0.57%	0.65%	0.74%	0.82%	0.91%	0.94%
				$ P		$0	$11,360	$34,651	$58,364	$132,096	$169,744	$213,141	$321,855	$444,748	$444,748	$444,748	$557,096	$644,403	$797,190	$910,086	$1,037,063	$1,150,275	$1,301,371	$1,317,139
			$132,096	$ E			$11,360	$34,651	$58,364	$132,096														
				% E			0.0047%	0.0144%	0.0243%	0.0549%														
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																				
				$ P																				
	-	0.00%	0.00%	$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.43%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 1,030,524.732																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato co

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	$ EJECUTADO ACUM.	$ PROGRAMADO ACUM.
BARRAS				
CURVAS				

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.18%	0.28%	0.38%	0.26%	0.81%	0.75%	1.42%	1.04%	0.39%	0.98%	1.03%	1.03%	1.30%	1.53%	0.99%	0.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$16,713.70272	$66,875.4	$146,811.8	$438,750.8	$677,269.5	$858,625.1	$616,446.2	$1,952,498.7	$1,797,108.0	$3,416,510.9	$2,507,889.5	$944,764.5	$2,350,490.6	$2,479,091.2	$2,477,756.8	$3,117,541.1	$3,686,569.9	$2,378,861.3	$1,428,620.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.035%	0.10%	0.28%	0.56%	0.92%	1.17%	1.98%	2.73%	4.15%	5.20%	5.59%	6.57%	7.60%	8.63%	9.92%	11.45%	12.44%	13.04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$16,713.7	$83,589.1	$230,401.0	$669,151.8	$1,346,421.3	$2,205,046.5	$2,821,492.7	$4,773,991.3	$6,571,099.3	$9,987,610.3	$12,495,499.8	$13,440,264.3	$15,790,754.9	$18,269,846.0	$20,747,602.8	$23,865,144.0	$27,551,713.8	$29,930,575.1	$31,359,195.6
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.030%	0.106%	0.132%	0.161%														
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$71,732.5	$254,120.1	$318,455.9	$386,216.3														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.030%	0.135%	0.268%	0.428%														
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$71,732.5	$325,852.5	$644,308.4	$1,030,524.7														

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de obra y de la Interventoria, debe corresponder con el programa de inversiones, el acta de recibo parcial debe reflejar la realidad de la obra y la realidad del Contrato.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (A)	$ 29,559,446.324	$ 4,699,146
	$ 725,495.040	$ 5,941,465
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.608	$ 2,822,350
	$ -	$ 7,574,175
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000.000	$ 469,200,000
	$ -	$ 1,250,580,725
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ 89,148,000
	$ -	$ 237,610,338
	$ 10,592,123.967	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (II)	$ 45,643,670.939	$ 561,170,350
VALOR TOTAL PROVISIONES (II)	$ -	$ 1,501,706,703
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023.299**	**$ 947,386,690**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,532,231,435**

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula No.: **215422 CSJ**
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

Aprueba Firma:
Nombre: **ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CPITVC 01190-0047
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	30	11	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECC DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N** 6 **DE** 1 al 30 Noviembre de 2021 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** **$ 855.416.340**

SEGUIMIENTO No. 6

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.06%	% P	1.61%	1.61%	1.61%	1.87%	2.12%	2.20%	2.28%	2.38%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.51%	2.81%	3.19%	3.34%	3.50%	3.60%	3.73%	3.73%	3.73%
			$149,749	$ P	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,856,780	$4,400,959	$4,525,276	$4,687,124	$4,895,124	$5,166,720	$5,166,720	$5,166,720	$5,166,720	$5,166,720	$5,166,720	$5,166,720	$5,785,668	$6,559,407	$6,873,475	$7,200,283	$7,409,283	$7,679,003	$7,679,003	$7,679,003	$7,679,003
				$ E																							
				% E																							
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.23%	% P	1.06%	1.06%	1.06%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.09%	1.42%	1.82%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.58%	2.98%	3.39%
			$557,500	$ P	$2,656,614	$2,656,614	$2,656,614	$2,687,614	$2,687,614	$2,687,614	$2,687,614	$2,718,787	$3,287,654	$4,114,602	$5,067,446	$5,067,446	$5,067,446	$5,067,446	$5,067,446	$5,139,893	$5,139,893	$5,139,893	$5,139,893	$5,139,893	$5,891,679	$6,810,705	$7,739,731
				$ E																							
				% E																							
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.79%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.62%
			$0	$ P	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$3,312,531	$4,308,417	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$5,304,302	$6,300,188
				$ E																							
				% E																							
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	3.43%	4.27%	4.98%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	6.54%	7.25%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%
			$0	$ P	$8,248,674	$10,261,463	$11,964,977	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$13,708,491	$15,721,279	$17,444,793	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307	$19,168,307
				$ E																							
				% E																							
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	2.92%	2.97%	2.97%	2.97%	2.97%	3.07%	3.13%	3.41%	3.76%	4.18%	4.62%	4.96%	5.02%	5.02%	5.02%	5.02%	5.02%	5.11%	5.18%	5.46%	5.81%	6.22%	6.68%
			$0	$ P	$7,018,657	$7,153,654	$7,153,654	$7,153,654	$7,153,654	$7,379,278	$7,530,474	$8,213,617	$9,045,873	$10,052,688	$11,116,733	$11,955,533	$12,071,795	$12,071,795	$12,071,795	$12,071,795	$12,071,795	$12,287,841	$12,448,439	$13,119,579	$13,967,934	$14,968,617	$16,069,997
				$ E																							
				% E																							
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.06%	% P	0.21%	0.21%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
			$154,817	$ P	$513,344	$513,344	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,026,688	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031	$1,540,031
				$ E																							
				% E																							
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.02%	% P	2.20%	2.21%	2.23%	2.28%	2.30%	2.36%	2.53%	2.70%	2.96%	3.15%	3.40%	3.58%	3.60%	3.61%	3.63%	3.66%	3.83%	3.77%	3.95%	4.14%	4.14%	4.52%	4.70%
			$36,362	$ P	$5,283,835	$5,322,465	$5,361,095	$5,496,923	$5,534,653	$5,760,081	$6,067,415	$6,705,339	$7,127,054	$7,567,516	$8,187,691	$8,599,416	$8,648,046	$8,686,676	$8,725,306	$8,802,566	$9,187,946	$9,050,195	$9,496,299	$10,009,195	$10,430,919	$10,871,381	$11,293,105
				$ E																							
				% E																							
TRANSPORTES (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.05%	% P	0.98%	0.98%	0.98%	1.07%	1.15%	1.23%	1.33%	1.46%	1.46%	1.57%	1.65%	1.74%	1.74%	1.74%	1.82%	1.91%	1.99%	2.07%	2.16%	2.24%	2.32%	2.41%	2.49%
			$132,096	$ P	$2,351,511	$2,351,511	$2,351,511	$2,566,511	$2,758,511	$2,950,511	$3,189,511	$3,511,511	$3,511,511	$3,783,511	$3,975,511	$4,199,511	$4,199,511	$4,199,511	$4,391,511	$4,607,511	$4,799,511	$4,991,511	$5,207,511	$5,399,511	$5,591,511	$5,807,511	$5,999,511
				$ E																							
				% E																							
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																							
	-	0.00%	0.00%	$ P																							
				$ E																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.43%		0	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 1,030,524.732																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.76%	0.91%	0.95%	1.13%	0.35%	0.35%	0.36%	0.74%	1.06%	1.09%	1.60%	1.01%	0.91%	0.95%	0.82%	0.44%	0.47%	0.43%	0.44%	0.74%	1.06%	1.09%	1.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,821,394.1	$2,186,421.5	$2,275,487.9	$2,728,624.4	$842,442.2	$841,078.7	$868,903.9	$1,768,820.7	$2,555,593.1	$2,615,924.5	$3,856,665.9	$2,437,333.5	$2,186,421.5	$2,275,487.8	$1,963,857.1	$1,052,831.8	$1,138,767.9	$1,029,337.0	$1,057,162.2	$1,768,820.7	$2,555,593.1	$2,615,924.5	$3,648,093.9
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	13.79%	14.70%	15.65%	16.78%	17.13%	17.48%	17.85%	18.58%	19.64%	20.73%	22.33%	23.35%	24.26%	25.20%	26.02%	26.46%	26.93%	27.36%	27.80%	28.53%	29.60%	30.68%	32.20%
	VALOR (Miles de Pesos)	$33,180,589.7	$35,367,011.2	$37,642,499.1	$40,371,123.5	$41,213,565.7	$42,054,644.4	$42,923,548.2	$44,692,368.9	$47,247,961.9	$49,863,886.5	$53,720,552.4	$56,157,885.9	$58,344,307.4	$60,619,795.3	$62,583,652.4	$63,636,484.2	$64,775,252.1	$65,804,589.1	$66,861,751.3	$68,630,572.0	$71,186,165.1	$73,802,089.6	$77,450,183.5
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446.324	$ 4,699,146
	$ -	$ 5,941,465
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495.040	$ -
	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.608	$ 2,822,350
	$ -	$ 7,574,175
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000.000	$ 469,200,000
	$ -	$ 1,250,580,726
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ 89,148,000
	$ -	$ 237,610,339
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123.967	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,643,670.939	$ 581,170,350
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ 1,501,706,703
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B')	**$ 286,170,023,299**	**$ 947,386,690**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,532,231,435**

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5
FECHA	30	11	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECC DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 1 al 30 Noviembre de 2021 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ **855.416.340**

SEGUIMIENTO No. 6

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **-**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado																						
				$ Valor programado																						
				$ Valor Ejecutado																						
				% Ejecutado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.06%	% P	3.73%	3.73%	3.73%	3.99%	4.24%	4.32%	4.40%	4.50%	4.63%	4.63%	4.63%	4.63%	4.63%	4.63%	4.89%	5.14%	5.22%	5.30%	5.40%	5.53%	5.53%	5.53%
			$149,749	$ P	$8,699,651	$8,699,651	$8,699,651	$9,283,311	$9,866,971	$10,075,191	$10,258,731	$10,492,631	$10,784,911	$10,784,911	$10,784,911	$10,784,911	$10,784,911	$10,784,911	$11,393,171	$11,977,951	$12,152,911	$12,357,111	$12,590,551	$12,882,831	$12,882,831	$12,882,831	$12,882,831
				$ E																						
				% E																						
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.23%	% P	3.39%	3.39%	3.39%	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%	3.74%	4.14%	4.38%	4.38%	4.38%	4.38%	4.40%	4.70%	5.01%	5.31%	5.32%	5.65%	6.00%	6.34%	6.34%
			$557,500	$ P	$8,514,739	$8,514,739	$8,514,739	$8,564,843	$8,564,843	$8,564,843	$8,564,843	$8,564,843	$9,390,723	$10,397,763	$11,003,811	$11,003,811	$11,003,811	$11,003,811	$11,048,035	$11,797,955	$12,578,195	$13,328,115	$13,352,835	$14,188,155	$15,028,395	$15,922,635	$15,922,635
				$ E																						
				% E																						
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	3.11%	3.52%	3.52%	3.52%	3.52%	3.86%	4.21%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.85%	5.30%
			$0	$ P	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$6,479,465	$7,475,753	$8,471,238	$8,471,238	$8,471,238	$8,471,238	$9,295,912	$10,120,586	$10,945,260	$10,945,260	$10,945,260	$10,945,260	$11,663,573	$12,738,037
				$ E																						
				% E																						
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	7.97%	8.81%	9.52%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	11.08%	11.79%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%
			$0	$ P	$19,198,307	$21,181,096	$22,904,810	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$24,628,124	$26,640,912	$28,364,426	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940	$30,087,940
				$ E																						
				% E																						
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	7.00%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.15%	7.22%	7.50%	7.85%	8.26%	8.71%	9.05%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.20%	9.26%	9.54%	9.89%	10.25%	10.75%	11.00%
			$0	$ P	$16,044,483	$16,979,435	$16,979,435	$16,979,435	$16,979,435	$17,304,691	$17,566,979	$18,004,419	$18,878,779	$19,877,451	$20,944,563	$21,757,564	$21,927,567	$21,927,567	$21,927,567	$21,927,567	$22,172,847	$22,335,111	$23,008,731	$23,778,171	$24,705,483	$25,663,743	$25,663,743	$26,484,935
				$ E																						
				% E																						
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.06%	% P	0.64%	0.64%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%
			$154,817	$ P	$1,540,031	$1,540,031	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,053,375	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719	$2,566,719
				$ E																						
				% E																						
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.02%	% P	4.87%	4.89%	4.90%	4.93%	4.95%	5.04%	5.18%	5.44%	5.61%	5.80%	5.98%	6.15%	6.17%	6.19%	6.22%	6.23%	6.33%	6.46%	6.90%	7.25%	7.60%	7.95%	8.25%
			$36,362	$ P	$11,714,830	$11,763,480	$11,792,990	$11,886,672	$11,905,302	$12,130,730	$12,458,064	$13,075,979	$13,497,705	$13,953,280	$14,380,005	$14,801,729	$14,840,959	$14,878,989	$14,953,571	$14,992,201	$15,217,689	$15,544,964	$16,594,950	$17,432,691	$18,287,050	$19,122,729	$21,039,412
				$ E																						
				% E																						
TRANSPORTES (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.05%	% P	2.49%	2.49%	2.49%	2.58%	2.68%	2.74%	2.83%	2.91%	3.00%	3.08%	3.18%	3.25%	3.25%	3.25%	3.33%	3.42%	3.50%	3.58%	3.67%	3.75%	3.83%	3.92%	4.00%
			$132,096	$ P	$4,014,141	$4,014,141	$4,014,141	$4,161,141	$4,308,141	$4,455,141	$4,602,141	$4,749,141	$4,896,141	$5,043,141	$5,190,141	$5,337,141	$5,337,141	$5,337,141	$5,484,141	$5,631,141	$5,778,141	$5,925,141	$6,072,141	$6,219,141	$6,366,141	$6,513,141	$6,660,141
				$ E																						
				% E																						
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																						
				$ P																						
	-	0.00%	0.00%	$ E																						
				% E																						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.43%		0	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 1,030,524.732																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.59%	0.91%	0.95%	1.11%	0.35%	0.35%	0.36%	0.74%	1.06%	1.10%	1.35%	1.01%	0.91%	0.95%	1.11%	1.00%	1.00%	1.01%	0.92%	1.23%	1.26%	1.46%	1.67%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,419,012.2	$2,186,421.5	$2,275,487.9	$2,668,278.4	$842,442.2	$841,078.7	$868,903.9	$1,768,820.7	$2,555,593.1	$2,636,039.9	$3,250,334.6	$2,437,333.5	$2,186,421.5	$2,275,487.9	$2,668,278.4	$2,402,045.9	$2,400,682.3	$2,428,507.5	$2,202,892.6	$2,969,549.7	$3,029,881.2	$3,521,297.0	$4,012,068.6
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39.79%	33.70%	34.65%	35.75%	36.10%	36.45%	36.82%	37.55%	38.61%	39.71%	41.06%	42.07%	42.98%	43.93%	45.04%	46.04%	47.04%	48.05%	48.96%	50.20%	51.46%	52.92%	54.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$78,869,195.8	$81,055,617.3	$83,331,105.2	$85,999,383.6	$86,841,825.8	$87,682,904.4	$88,551,808.3	$90,320,629.0	$92,876,222.0	$95,512,261.9	$98,762,596.5	$101,199,930.1	$103,386,351.6	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	$131,297,042.6
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (H)	$ 29,559,446,324	$ 4,699,146
	$	$ 5,941,465
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040	$ -
		$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608	$ 2,822,350
	$	$ 7,574,175
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) (G)	$ 2,040,000,000	$ 469,200,000
	$ -	$ 1,250,580,725
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000	$ 89,148,000
	$	$ 237,610,338
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123,967	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000	$ -
	$	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,643,670,939	$ 561,170,350
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ 1,501,706,703
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299**	**$ 947,386,690**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,532,231,435**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5
FECHA	30	11	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECC DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 1 al 30 Noviembre de 2021 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 855.416.340

SEGUIMIENTO No. 6

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.06%	% P	5.53%	5.53%	5.53%	5.79%	6.04%	6.25%	6.41%	6.59%	6.72%	6.72%	6.72%	6.72%	6.72%	6.74%	7.00%	7.29%	7.33%	7.43%	7.53%	7.66%	7.66%	7.66%
			$149,749	$ P	$1,905,702	$1,905,702	$1,905,702	$1,995,600	$2,082,498	$2,154,396	$2,209,294	$2,271,192	$2,316,090	$2,316,090	$2,316,090	$2,316,090	$2,316,090	$2,323,288	$2,412,186	$2,512,784	$2,526,182	$2,561,080	$2,596,178	$2,641,076	$2,641,076	$2,641,076
				$ E																						
				% E																						
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.23%	% P	6.34%	6.34%	6.34%	6.36%	6.36%	6.53%	6.69%	6.80%	7.12%	7.53%	7.93%	7.93%	7.93%	7.93%	7.95%	7.95%	7.96%	7.98%	7.97%	8.20%	8.70%	9.10%
			$557,500	$ P	$2,183,483	$2,183,483	$2,183,483	$2,191,381	$2,191,381	$2,249,303	$2,304,224	$2,342,144	$2,453,065	$2,594,138	$2,732,210	$2,732,210	$2,732,210	$2,732,210	$2,738,408	$2,738,408	$2,744,607	$2,750,805	$2,747,707	$2,824,999	$2,997,581	$3,135,501
				$ E																						
				% E																						
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.33%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.78%	6.00%	6.00%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.61%
			$0	$ P	$1,738,037	$1,738,037	$1,738,037	$1,738,037	$1,738,037	$1,825,883	$1,913,728	$1,913,728	$1,913,728	$1,913,728	$1,913,728	$1,913,728	$1,913,728	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$1,905,500	$2,031,385
				$ E																						
				% E																						
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%	14.90%	15.40%	15.89%	15.89%	15.89%	15.89%	16.60%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%
			$0	$ P	$4,734,420	$4,734,420	$4,734,420	$4,734,420	$4,734,420	$35,883,922	$37,647,420	$38,210,920	$38,210,920	$38,210,920	$38,210,920	$39,882,898	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929	$42,642,929
				$ E																						
				% E																						
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	11.15%	11.15%	11.15%	11.15%	11.15%	11.24%	11.51%	11.59%	11.94%	12.35%	12.80%	13.14%	13.19%	13.19%	13.19%	13.19%	13.29%	13.63%	13.91%	14.26%	14.67%	15.12%
			$0	$ P	$39,312,729	$39,312,729	$39,312,729	$39,312,729	$39,312,729	$37,245,903	$37,123,138	$37,276,714	$39,211,454	$40,731,413	$42,780,578	$43,599,768	$43,793,768	$43,793,768	$43,793,768	$43,793,768	$44,122,268	$45,253,468	$46,244,953	$47,366,373	$48,734,354	$50,247,854
				$ E																						
				% E																						
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.06%	% P	1.07%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%
			$154,817	$ P	$2,566,710	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,080,063	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407	$3,593,407
				$ E																						
				% E																						
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.02%	% P	9.27%	10.93%	12.59%	14.26%	15.92%	16.66%	17.41%	17.93%	18.60%	19.27%	19.70%	20.13%	20.85%	20.88%	20.91%	21.01%	21.19%	21.37%	21.63%	21.80%	21.99%	22.16%
			$36,362	$ P	$27,307,493	$32,296,443	$37,285,393	$42,310,205	$47,335,017	$49,074,788	$51,866,216	$53,132,736	$54,729,945	$56,345,698	$58,119,785	$59,419,785	$61,550,652	$61,622,030	$61,706,612	$61,996,612	$62,286,612	$63,036,526	$63,961,238	$64,961,238	$65,961,238	$66,961,238
				$ E																						
				% E																						
TRANSPORTES (Items 64. 65)	16,346,278.00	6.80%	0.05%	% P	4.00%	4.00%	4.09%	4.17%	4.25%	4.44%	4.63%	4.82%	4.91%	4.99%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.16%	5.24%	5.33%	5.41%	5.50%	5.58%	5.66%	5.75%
			$132,096	$ P	$1,178,278	$1,178,278	$1,204,278	$1,230,278	$1,256,278	$1,308,278	$1,364,278	$1,420,278	$1,446,278	$1,472,278	$1,498,278	$1,498,278	$1,498,278	$1,498,278	$1,520,278	$1,546,278	$1,572,278	$1,598,278	$1,624,278	$1,650,278	$1,676,278	$1,702,278
				$ E																						
				% E																						
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																						
	-	0.00%	0.00%	$ P																						
				$ E																						
				% E																						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.43%		0	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 1,030,524.732																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.51%	1.87%	1.74%	2.04%	1.99%	1.91%	1.84%	1.77%	1.55%	1.58%	1.78%	1.90%	1.90%	0.27%	0.39%	0.43%	0.43%	0.71%	0.74%	1.06%	1.09%	1.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6.035.566.9	$4.502.294.1	$4.190.663.4	$4.895.084.6	$4.795.412.1	$4.601.023.9	$4.427.459.7	$4.266.552.0	$3.731.083.6	$3.791.415.0	$4.273.434.0	$4.572.817.6	$4.575.901.3	$640.208.3	$944.764.5	$1.042.726.0	$1.041.362.5	$1.718.164.4	$1.768.820.7	$2.555.610.0	$2.615.924.5	$3.658.215.0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	57.10%	58.97%	60.71%	62.75%	64.74%	66.65%	68.49%	70.27%	71.82%	73.39%	75.17%	77.07%	78.98%	79.24%	79.63%	80.07%	80.50%	81.21%	81.95%	83.01%	84.10%	85.62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$137.332.609.5	##########	##########	##########	$155.716.063.8	##########	##########	##########	##########	$176.533.598.0	$180.807.032.0	##########	$189.955.750.8	$190.596.959.2	##########	##########	##########	##########	$197.111.797.1	$199.667.407.1	$202.283.331.6	##########
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)																						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446.324	$ 4,699,146
	$ -	$ 5,941,465
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,485.040	$ -
	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.608	$ 2,822,350
	$ -	$ 7,574,175
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 2,040,000.000	$ 469,200,000
	$ -	$ 1,250,580,725
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ 89,148,000
	$ -	$ 237,610,338
	$ 10,592,123.967	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (R)	$ 45,643,670.939	$ 561,170,350
VALOR TOTAL PROVISIONES (R)	$ -	$ 1,501,706,703
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023.299**	**$ 947,386,690**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,532,231,435**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 5	
		FECHA	30 / 11 / 2021	

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3** DIRECC DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE O** 6 **DE** 1 al 30 Noviembre de 2021 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 855.416.340

SEGUIMIENTO No. 6

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.06%	% P	7.66%	7.66%	7.66%	7.90%	8.17%	8.25%	8.33%	8.43%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%
				$ P	$16,457,774	$16,457,774	$16,457,774	$16,967,369	$17,555,245	$17,731,245	$17,907,245	$18,118,109	$18,388,109	$18,388,109	$18,388,109	$20,588,189	$20,588,189	$20,588,189
			$149,749	$ E														
				% E														
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.23%	% P	9.10%	9.10%	9.10%	9.11%	9.11%	9.11%	9.85%	10.04%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%
				$ P	$19,544,973	$19,544,973	$19,544,973	$19,566,433	$19,566,433	$19,566,433	$21,154,553	$21,564,447	$22,439,893	$22,439,893	$22,439,893	$25,130,960	$25,130,960	$25,130,960
			$557,500	$ E														
				% E														
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.25%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%
				$ P	$16,887,771	$16,887,771	$16,887,771	$16,887,771	$16,887,771	$16,887,771	$16,887,771	$17,435,103	$18,543,933	$18,543,933	$18,543,933	$18,543,933	$18,543,933	$18,543,933
			$0	$ E														
				% E														
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	18.21%	19.78%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.99%	21.99%	21.99%	21.99%	21.99%
				$ P	$43,906,426	$47,586,198	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722
			$0	$ E														
				% E														
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	15.46%	15.51%	15.51%	15.51%	15.51%	15.62%	15.72%	16.20%	16.88%	18.35%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%
				$ P	$37,281,447	$37,716,447	$37,716,447	$37,716,447	$37,716,447	$37,556,553	$37,916,553	$38,980,460	$40,630,453	$44,132,318	$44,281,091	$44,281,091	$44,281,091	$44,281,091
			$0	$ E														
				% E														
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.06%	% P	1.49%	1.49%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
				$ P	$3,593,407	$3,593,407	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,106,750	$4,620,140	$4,620,140	$4,620,140	$4,620,140
			$154,817	$ E														
				% E														
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.02%	% P	22.34%	22.35%	22.37%	22.40%	22.42%	22.51%	22.65%	22.99%	23.24%	24.00%	24.16%	24.16%	24.16%	24.16%
				$ P	$53,725,527	$53,754,157	$53,802,787	$53,877,368	$53,915,999	$54,141,428	$54,468,782	$55,300,144	$55,954,075	$57,724,193	$58,114,039	$58,114,039	$58,114,039	$58,114,039
			$36,362	$ E														
				% E														
TRANSPORTES (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.05%	% P	5.83%	5.83%	5.83%	5.91%	6.00%	6.08%	6.17%	6.25%	6.33%	6.42%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
				$ P	$14,013,148	$14,013,148	$14,013,148	$14,206,787	$14,413,111	$14,613,111	$14,813,111	$15,013,111	$15,213,111	$15,413,111	$16,346,278	$16,346,278	$16,346,278	$16,346,278
			$132,096	$ E														
				% E														
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P														
				$ P														
	-	0.00%	0.00%	$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.43%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**-**	0.00%	$ 1,030,524.732															



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.50%	1.64%	1.79%	0.37%	0.37%	0.36%	1.14%	1.42%	2.04%	2.93%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3.600.832.2	$3.953.403.7	$4.317.243.8	$880.274.5	$881.942.7	$865.486.6	$2.752.207.2	$3.418.700.4	$4.899.117.1	$7.053.950.6	$1.961.647.0	$0.0	$0.0	$0.0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	87.12%	88.76%	90.56%	90.92%	91.29%	91.65%	92.79%	94.21%	96.25%	99.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$209,542,378.8	##########	$217,813,026.3	##########	$219,575,243.5	$220,440,730.2	$223,192,937.4	$226,611,637.8	$231,510,754.8	$238,564,705.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446.324	$ 4,699.145
	$ -	$ 5,941.465
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495.040	$ -
	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.608	$ 2,822.350
	$ -	$ 7,574.175
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000.000	$ 469,200.000
	$ -	$ 1,250,580.725
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ 89,148.000
	$ -	$ 237,610.336
	$ 10,592,123.967	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	-	-
	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (II)	$ 45,643,670.939	$ 561,170.350
VALOR TOTAL PROVISIONES (II')	$ -	$ 1,501,706.709
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 286,170,023.299**	**$ 947,386.690**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,532,251.435**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1042 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 Noviembre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

SECTOR: MALAGA(PR000+0000) - LOS CUROS (PR124+0000)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 4 663 443 163.00
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 256 580 136.00
2022					1042 DE 2021	$ 37 500 000 000.00
2023					1042 DE 2021	$ 28 125 000 000.00
2024					1042 DE 2021	$ 28 125 000 000.00
2025					1042 DE 2021	$ 28 125 000 000.00
2026					1042 DE 2021	$ 42 187 500 000.00
2027					1042 DE 2021	$ 60 937 500 000.00
2028					1042 DE 2021	$ 32 812 500 000.00
2029					1042 DE 2021	$ 23 437 500 000.00
			TOTAL			286 170 023 299.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 286 170 023 299.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.466621 De (11/06/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 286 170 023 299.0	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
1	ajuste	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 286 170 023 299.0	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 286 170 023 299.0	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4 663 443 163.0	$ -	$ 286 170 023 299.0	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
3	obra	ago-21	$ 71 732 457.00	$ 524 199.00	$ 72 256 656.00	$ -	$ -	$ 4 591 186 507.0	$ 72 256 656.0	$ 286 097 766 643.0	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
3	ajuste	ago-21	$ 1 242 319.00	$ 9 078.00	$ 1 251 397.00	$ -	$ -	$ 4 589 935 110.0	$ 73 508 053.0	$ 286 024 258 590.0				
4	obra	sep-21	$ 456 180 808.00	$ 40 248 569.00	$ 496 429 377.00	$ -	$ -	$ 4 093 505 733.0	$ 569 937 430.0	$ 285 454 321 160.0				
4	ajuste	sep-21	$ 4 699 146.00	$ 34 340.00	$ 4 733 486.00	$ -	$ -	$ 4 088 772 247.0	$ 574 670 916.0	$ 284 879 650 244.0				
5	obra	oct-21	$ 897 775 852.00	$ 112 397 977	$ 1 010 173 829.00		$ -	$ 3 078 598 418.0	$ 1 584 844 745.0	$ 283 294 805 499.0				
5	ajuste	oct-21						$ 3 078 598 418.0	$ 1 584 844 745.0	$ 281 709 960 754.0				
6	obra	nov-21	$ 855 416 340.00	$ 91 970 350.00	$ 947 386 690.00			$ 2 131 211 728.0	$ 2 532 231 435.0	$ 279 177 729 319.0				
6	ajuste	nov-21						$ 2 131 211 728.0	$ 2 532 231 435.0	$ 276 645 497 884.0				
TOTALES			**$ 2 287 046 922**	**$ 245 184 513**	**$ 2 532 231 435**									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1 030 524 732.0	$ 7 530 757.0	$ 1 038 055 489.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 5 941 465.0	$ 43 418.0	$ 5 984 883.0
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 250 580 725.0	$ 237 610 338.0	$ 1 488 191 063.0
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 2 287 046 922.00	$ 245 184 513.00	$ 2 532 231 435.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILVERT ANDRES MOZO PULIDO
Director de Obra
Matrícula No.: 15202126447 BYC

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.