					PROFORMA No. CVC066
PERIODO: Diciembre de 2022					
CVC 066 Acta de Obra 19, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada					
Contrato: 1042 DE 2021					
TOTAL ACTA DE OBRA No. 19	**$**	**6.790.992.062,00**			
Valor Basico de Obra				$ 5.156.602.678,00	5.156.602.678,00
Administracion		20,00%		$ 1.031.320.536,00	1.031.320.536,00
Imprevistos		5,00%		$ 257.830.133,00	257.830.133,00
Utilidad		5,00%		$ 257.830.134,00	257.830.134,00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)		19,00%		$ 48.987.725,00	
Valor Realización Estudios y Diseños				$ 30.900.434,00	30.900.434,00
IVA (E&D)		19,00%		$ 5.871.082,00	
Gestion Predial			1	$ 1.386.000,00	1.386.000,00
IVA (G.P)		19,00%		$ 263.340,00	
SUBTOTAL BASICO				$ 6.735.869.915,00	
SUBTOTAL IVA				$ 55.122.147,00	
AMORTIZACION ANTICIPO				$ (264.140.315,00)	(264.140.315,00)
NETO A PAGAR				$ 6.526.851.747,00	
#$24-02-00;1042-2021;lorjuela@invias.gov.co#$					
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066					
ESTA CONFORMADO POR:					
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)					
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)					
SON:				**SUBTOTAL**	$ 6.471.729.600,00
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE				**IVA**	$ 55.122.147,00
				TOTAL	**$ 6.526.851.747,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Santander** PERIODO MES: **DICIEMBRE DE 2022**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 6.735.869.915,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	16/12/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego Osorio Gamboa		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : **1042** DE **2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** NIT. **901.482.428-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **LILIANA IVONNE ORJUELA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 6.526.851.747,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **19** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **DICIEMBRE DE 2022** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matricula profesional No.: 68202-90549 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matricula profesional No.: 68202-90549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: DIEGO OSORIO GAMBOA
Matricula profesional No.: 68202-243884 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA
Matrícula Profesional No.: 6870063803 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.735.869.915,00 **MES** DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 102 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 9.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 296.124.698.574,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.4 de fecha 25/10/22		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIOM ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1		200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	90,00	$ 1.816.892,00	$ 163.520.280,00	1,00	$ 1.816.892,00			1,00	$ 1.816.892,00
1.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha		$ 1.816.892,00	$ -	89,00	$ 161.703.388,00	-	$ -	1,70	$ 3.088.716,00
2	5		201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.581,00	$ 113.989,00	$ 180.216.609,00	776,00	$ 88.455.464,00			776,00	$ 88.455.464,00
2.1	5	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989,00	$ -	2.093,00	$ 238.578.977,00	10,00	$ 1.139.890,00	775,00	$ 88.341.475,00
3	5		201.13		Remoción de alcantarillas	m	2.059,00	$ 69.636,00	$ 143.380.524,00	0,00	$ -			-	$ -
3.1	5	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69.636,00	$ -	2.059,00	$ 143.380.524,00	20,00	$ 1.392.720,00	78,00	$ 5.431.608,00
4	1		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	122.179,00	$ 61.000,00	$ 7.452.919.000,00	2.122,00	$ 129.442.000,00			2.122,00	$ 129.442.000,00
4.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 61.000,00	$ -	97.878,00	$ 5.970.558.000,00	2.062,00	$ 125.782.000,00	34.135,00	$ 2.082.235.000,00
5	1		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.018.163,00	$ 10.000,00	$ 10.181.630.000,00	5.473,00	$ 54.730.000,00			5.473,00	$ 54.730.000,00
5.1	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.000,00	$ -	694.527,00	$ 6.945.270.000,00	4.036,00	$ 40.360.000,00	65.156,00	$ 651.560.000,00
6	1		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	117.064,00	$ 9.600,00	$ 1.123.814.400,00	8.349,00	$ 80.150.400,00			8.349,00	$ 80.150.400,00
6.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.600,00	$ -	108.715,00	$ 1.043.664.000,00	609,00	$ 5.846.400,00	23.225,00	$ 222.960.000,00
7	1		220.1		Terraplenes	m3	97.125,00	$ 12.000,00	$ 1.165.500.000,00	0,00	$ -			-	$ -
7.1	1	11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 12.000,00	$ -	97.125,00	$ 1.165.500.000,00	-	$ -	8.032,00	$ 96.384.000,00
8	1		221-13		Pedraplen compacto	m3	26.912,00	$ 18.609,00	$ 500.805.408,00	0,00	$ -			-	$ -
8.1	1	11601	221-13		Pedraplen compacto	m3		$ 18.609,00	$ -	26.912,00	$ 500.805.408,00	-	$ -	4.101,00	$ 76.315.509,00
9	5			230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	19.009,00	$ 10.393,00	$ 197.560.537,00	0,00	$ -			-	$ -
9.1	5	11601		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3		$ 10.393,00	$ -	19.009,00	$ 197.560.537,00	-	$ -	-	$ -
10	7		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	22.425,00	$ 7.521,00	$ 168.658.425,00	0,00	$ -			-	$ -
10.1	7	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.521,00	$ -	22.425,00	$ 168.658.425,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 21.278.005.183,00**		**16.890.274.015,00**		**$ 174.521.010,00**	-	**$ 3.580.911.064,00**
					SUBBASES Y AFIRMADOS										
11	2		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	468.000,00	$ 927,00	$ 433.836.000,00	382.487,00	$ 354.565.449,00			382.487,00	$ 354.565.449,00
11.1	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ -	667.513,00	$ 618.784.551,00	207.076,00	$ 191.959.452	665.983,10	$ 617.366.334,00
12	2		311-13		Afirmado	m3	79.560,00	$ 88.000,00	$ 7.001.280.000,00	3.526,00	$ 310.288.000,00			3.526,00	$ 310.288.000,00
12.1	2	11602	311-13		Afirmado	m3		$ 88.000,00	$ -	76.034,00	$ 6.690.992.000,00	2.506,00	$ 220.528.000,00	10.321,00	$ 908.248.000,00
13	2		320-13		Subbase Granular clase A	m3	138.108,00	$ 126.700,00	$ 17.498.283.600,00	153,00	$ 19.385.100,00			153,00	$ 19.385.100,00
13.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 126.700,00	$ -	99.847,00	$ 12.650.614.900,00	999,00	$ 126.573.300,00	3.368,00	$ 426.725.600,00
subtotal									**$ 24.933.399.600,00**		**20.644.630.000,00**		**$ 539.060.752**	-	**$ 2.636.578.483,00**
					BASES										
14	2		330-13		Base granular clase A	m3	136.109,00	$ 131.716,00	$ 17.927.733.044,00	0,00	$ -			-	$ -
14.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131.716,00	$ -	136.109,00	$ 17.927.733.044,00	249,00	$ 32.797.284,00	5.827,00	$ 767.509.132,00
15	2		330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	3.900,00	$ 158.000,00	$ 616.200.000,00	0,00	$ -			-	$ -
15.1	2	11602	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3		$ 158.000,00	$ -	3.900,00	$ 616.200.000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 18.543.933.044,00**		**18.543.933.044,00**		**$ 32.797.284,00**	-	**$ 767.509.132,00**
					PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16	7		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	530.400,00	$ 2.918,00	$ 1.547.707.200,00	0,00	$ -			-	$ -
16.1	7	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918,00	$ -	530.400,00	$ 1.547.707.200,00	3.801,00	$ 11.091.318,00	24.961,00	$ 72.836.198,00
17	7		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	530.400,00	$ 1.991,00	$ 1.056.026.400,00	0,00	$ -			-	$ -
17.1	7	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.991,00	$ -	530.400,00	$ 1.056.026.400,00	-	$ -	-	$ -
18	7			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	60.996,00	$ 763.000,00	$ 46.539.948.000,00	0,00	$ -			-	$ -
18.1	7	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 763.000,00	$ -	60.996,00	$ 46.539.948.000,00	360,00	$ 274.680.000	2.067,50	$ 1.577.502.500,00
19	7			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.680,00	$ 803.000,00	$ 3.758.040.000,00	0,00	$ -			-	$ -
19.1	7	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 803.000,00	$ -	4.334,00	$ 3.480.202.000,00	-	$ -	-	$ -
20	7			460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3.276,00	$ 72.822,00	$ 238.564.872,00	0,00	$ -			-	$ -
20.1	7	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00	$ -	3.276,00	$ 238.564.872,00	-	$ -	-	$ -
21	7		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las	m3	14.040,00	$ 76.000,00	$ 1.067.040.000,00	0,00	$ -			-	$ -
21.1	7	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las	m3		$ 76.000,00	$ -	14.040,00	$ 1.067.040.000,00	-	$ -	-	$ -
22	7		466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10.000,00	$ 4.342,00	$ 43.420.000,00	0,00	$ -			-	$ -
22.1	7	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342,00	$ -	10.000,00	$ 43.420.000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 54.250.746.472,00**		**53.972.908.472,00**		**$ 285.771.318,00**	-	**$ 1.650.338.698,00**
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
23	5		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	28.371,00	$ 32.667,00	$ 926.795.457,00	1.651,00	$ 53.933.217,00			1.651,00	$ 53.933.217,00
23.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.667,00	$ -	58.349,00	$ 1.906.086.783,00	583,10	$ 19.048.128,00	34.763,50	$ 1.135.619.254,00
24	5		600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	128.924,00	$ 25.958,00	$ 3.346.609.192,00	0,00	$ -			-	$ -
24.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3		$ 25.958,00	$ -	89.120,00	$ 2.313.376.960,00	-	$ -	-	$ -
25	5		600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1.442,00	$ 65.247,00	$ 94.086.174,00	0,00	$ -			-	$ -
25.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$ 65.247,00	$ -	1.442,00	$ 94.086.174,00	-	$ -	1.027,30	$ 67.028.243,00
26	5		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	26.154,00	$ 42.000,00	$ 1.098.468.000,00	35,00	$ 1.470.000,00			35,00	$ 1.470.000,00
26.1	5	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42.000,00	$ -	26.119,00	$ 1.096.998.000,00	-	$ -	2.907,40	$ 122.110.800,00
27	5		610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	7.525,00	$ 137.000,00	$ 1.030.925.000,00	106,00	$ 14.522.000,00			106,00	$ 14.522.000,00
27.1	5	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 137.000,00	$ -	7.419,00	$ 1.016.403.000,00	309,00	$ 42.333.000,00	2.042,80	$ 279.863.600,00
28	6			621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	3.044,00	$ 1.820.000,00	$ 5.540.080.000,00	0,00	$ -			-	$ -

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.735.869.915,00 **MES** DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 102 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B=C-A)** $ 9.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 296.124.698.574,00

28.1	6	14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1.820.000,00	$ -	10,00	$ 18.200.000,00	-	$ -	-	$ -
29	6			621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	2.435,00	$ 2.830.000,00	$ 6.891.050.000,00	0,00	$ -			-	$ -
29.1	6	14102		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m		$ 2.830.000,00	$ -	1.000,00	$ 2.830.000.000,00	147,00	$ 416.010.000,00	236,20	$ 668.446.000,00
30	5		623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	4.670,00	$ 360.000,00	$ 1.681.200.000,00	0,00	$ -			-	$ -
30.1	5	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		$ 360.000,00	$ -	2.074,00	$ 746.640.000,00	-	$ -	1.201,50	$ 432.540.000,00
31	6			630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1.684,00	$ 1.263.231,00	$ 2.127.281.004,00	0,00	$ -			-	$ -
31.1	6	14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		$ 1.263.231,00	$ -	9,40	$ 11.874.371,00	-	$ -	-	$ -
32	6			630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	9.200,00	$ 940.000,00	$ 8.648.000.000,00	0,00	$ -			-	$ -
32.1	6	14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3		$ 940.000,00	$ -	9.200,00	$ 8.648.000.000,00	16,80	$ 15.792.000,00	16,80	$ 15.792.000,00
33	6			630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1.810,00	$ 1.030.000,00	$ 1.864.300.000,00	0,00	$ -			-	$ -
33.1	6	14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		$ 1.030.000,00	$ -	1.810,00	$ 1.864.300.000,00	-	$ -	-	$ -
34	5		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.440,00	$ 795.000,00	$ 3.529.800.000,00	0,00	$ -			-	$ -
34.1	5	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795.000,00	$ -	1.400,00	$ 1.113.000.000,00	-	$ -	357,90	$ 284.530.500,00
34.2	5	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795.000,00	$ -	8.000,00	$ 6.360.000.000,00	89,30	$ 70.993.500,00	4.763,70	$ 3.787.141.500,00
35	5		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	19.331,00	$ 612.000,00	$ 11.830.572.000,00	14,70	$ 8.996.400,00			14,70	$ 8.996.400,00
35.1	5	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612.000,00	$ -	10.298,60	$ 6.302.743.200,00	-	$ -	24,90	$ 15.238.800,00
35.2	5	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612.000,00	$ -	2.574,70	$ 1.575.716.400,00	22,20	$ 13.586.400,00	108,40	$ 66.340.800,00
36	5		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2.660,00	$ 430.000,00	$ 1.143.800.000,00	19,00	$ 8.170.000,00			19,00	$ 8.170.000,00
36.1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 430.000,00	$ -	2.641,00	$ 1.135.630.000,00	5,50	$ 2.365.000,00	252,70	$ 108.661.000,00
37	5		630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	4.386,00	$ 400.000,00	$ 1.754.400.000,00	0,00	$ -			-	$ -
37.1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 400.000,00	$ -	5.400,00	$ 2.160.000.000,00	12,40	$ 4.960.000,00	3.136,80	$ 1.254.720.000,00
38	4		632-13	632.1P	Baranda Metalica	m	488,00	$ 528.880,00	$ 258.093.440,00	0,00	$ -			-	$ -
38.1	4	14103	632-13	632.1P	Baranda Metalica	m		$ 528.880,00	$ -	488,00	$ 258.093.440,00	-	$ -	-	$ -
39	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.563.100,00	$ 5.378,00	$ 19.162.351.800,00	1.657,40	$ 8.913.497,00			1.657,40	$ 8.913.497,00
39.1	4	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	756.956,90	$ 4.070.914.208,00	68.713,90	$ 369.543.354,00	120.757,30	$ 649.432.760,00
39.2	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	1.665.305,20	$ 8.956.011.366,00	-	$ -	45.501,00	$ 244.704.377,00
39.3	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	605.565,50	$ 3.256.731.259,00	24.847,10	$ 133.627.704,00	203.867,60	$ 1.096.399.954,00
40	4		640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg	209.770,00	$ 5.483,00	$ 1.150.168.910,00	0,00	$ -			-	$ -
40.1	4	11606	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg		$ 5.483,00	$ -	483,00	$ 2.648.289,00	-	$ -	-	$ -
41	4		641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	100.000,00	$ 2.237,00	$ 223.700.000,00	0,00	$ -			-	$ -
41.1	4	14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2.237,00	$ -	15,00	$ 33.555,00	-	$ -	-	$ -
42	5		642-13		Apoyo elastomerico	u	143,00	$ 1.810.318,00	$ 258.875.474,00	0,00	$ -			-	$ -
42.1	5	14103	642-13		Apoyo elastomerico	u		$ 1.810.318,00	$ -	143,00	$ 258.875.474,00	-	$ -	-	$ -
43	5			642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	100,00	$ 1.583.123,00	$ 158.312.300,00	0,00	$ -			-	$ -
43.1	5	14103		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		$ 1.583.123,00	$ -	100,00	$ 158.312.300,00	-	$ -	-	$ -
44	5		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3.500,00	$ 628.687,00	$ 2.200.404.500,00	16,00	$ 10.058.992,00			16,00	$ 10.058.992,00
44.1	5	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ -	3.484,00	$ 2.190.345.508,00	10,00	$ 6.286.870,00	216,00	$ 135.796.392,00
45	5			663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1.585,00	$ 31.112,00	$ 49.312.520,00	0,00	$ -			-	$ -
45.1	5	11604		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 31.112,00	$ -	1.585,00	$ 49.312.520,00	-	$ -	-	$ -
46	5			663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	70.268,00	$ 33.000,00	$ 2.318.844.000,00	1.126,00	$ 37.158.000,00			1.126,00	$ 37.158.000,00
46.1	5	11604		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m		$ 33.000,00	$ -	69.142,00	$ 2.281.686.000,00	615,00	$ 20.295.000,00	6.470,70	$ 213.533.100,00
47	5		671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.600,00	$ 525.000,00	$ 7.140.000.000,00	0,00	$ -			-	$ -
47.1	5	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 525.000,00	$ -	10,00	$ 5.250.000,00	-	$ -	-	$ -
48	5		672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	24.080,00	$ 83.425,00	$ 2.008.874.000,00	0,00	$ -			-	$ -
48.1	5	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		$ 83.425,00	$ -	24.080,00	$ 2.008.874.000,00	-	$ -	-	$ -
49	7		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	237.520,00	$ 7.000,00	$ 1.662.640.000,00	4.808,80	$ 33.661.600,00			4.808,80	$ 33.661.600,00
49.1	7	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.000,00	$ -	232.711,20	$ 1.628.978.400,00	2.337,00	$ 16.359.000,00	25.687,80	$ 179.814.600,00
50	5		673-13		Material granular drenante	m3	38.160,00	$ 110.000,00	$ 4.197.600.000,00	743,00	$ 81.730.000,00			743,00	$ 81.730.000,00
50.1	5	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 110.000,00	$ -	37.417,00	$ 4.115.870.000,00	381,60	$ 41.976.000,00	5.701,90	$ 627.209.000,00
51	5		674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.519,00	$ 189.466,00	$ 666.730.854,00	0,00	$ -			-	$ -
51.1	5	11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		$ 189.466,00	$ -	3.519,00	$ 666.730.854,00	1.655,00	$ 313.566.230	2.935,00	$ 556.082.710,00
52	5		681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	15.864,00	$ 230.000,00	$ 3.648.720.000,00	0,00	$ -			-	$ -
52.1	5	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 230.000,00	$ -	2.000,00	$ 460.000.000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 96.611.994.625,00**		**69.820.335.767,00**		**$ 1.486.742.186**	-	**$ 12.199.619.096,00**
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
53	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	178.364,00	$ 1.794,00	319.985.016,00	37.558,00	$ 67.379.052,00		$ -	37.558,00	$ 67.379.052,00
53.1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	0,00	140.806,00	$ 252.605.964,00	-	$ -	30.335,00	$ 54.420.990,00
54	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	407,00	$ 22.076,00	8.984.932,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.735.869.915,00 **MES** DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 102 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 9.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 296.124.698.574,00

54.1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	0,00	407,00	$ 8.984.932,00	-	$ -	45,00	$ 993.420,00
55	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	24.210,00	$ 8.346,00	202.056.660,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
55.1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.346,00	0,00	24.210,00	$ 202.056.660,00	-	$ -	-	$ -
56	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3.400,00	$ 395.849,00	1.345.886.600,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
56.1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 395.849,00	0,00	3.400,00	$ 1.345.886.600,00	-	$ -	-	$ -
57	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	933,00	$ 323.874,00	302.174.442,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
57.1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 323.874,00	0,00	933,00	$ 302.174.442,00	-	$ -	-	$ -
58	5		720-13		Poste de Referencia	u	136,00	$ 252.495,00	34.339.320,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
58.1	5	11607	720-13		Poste de Referencia	u		$ 252.495,00	0,00	136,00	$ 34.339.320,00	-	$ -	-	$ -
59	4		730-13		Defensa metalica	m	10.200,00	$ 230.532,00	2.351.426.400,00	1.520,00	$ 350.408.640,00		$ -	1.520,00	$ 350.408.640,00
59.1	4	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 230.532,00	0,00	8.680,00	$ 2.001.017.760,00	-	$ -	-	$ -
60	4		730-13		Sección final	u	166,00	$ 103.189,00	17.129.374,00	90,00	$ 9.287.010,00		$ -	90,00	$ 9.287.010,00
60.1	4	11607	730-13		Sección final	u		$ 103.189,00	0,00	76,00	$ 7.842.364,00	-	$ -	-	$ -
61	5		740-13		Captafaros	u	1.732,00	$ 22.031,00	38.157.692,00	491,00	$ 10.817.221,00		$ -	491,00	$ 10.817.221,00
61.1	5	11607	740-13		Captafaros	u		$ 22.031,00	0,00	1.241,00	$ 27.340.471,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**4.620.140.436,00**		**4.620.140.436,00**		**$ -**		**$ 493.306.333,00**
					OBRAS VARIAS									-	
62	5		800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	86.350,00	$ 17.300,00	1.493.855.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -
62.1	5	11604	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.300,00	0,00	86.350,00	$ 1.493.855.000,00	-	$ -	-	$ -
63	5		810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	136.000,00	$ 18.000,00	2.448.000.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -
63.1	5	11606	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2		$ 18.000,00	0,00	136.000,00	$ 2.448.000.000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**3.941.855.000,00**		**3.941.855.000,00**		$ -	-	$ -
					TRANSPORTES									-	
64			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	14.824.446,00	$ 1.000,00	14.824.446.000,00	125.032,00	$ 125.032.000,00		$ -	125.032,00	$ 125.032.000,00
64.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.000,00	0,00	12.780.883,00	$ 12.780.883.000,00	16.505,20	$ 16.505.200,00	794.056,00	$ 794.056.000,00
65			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.521.832,00	$ 1.000,00	1.521.832.000,00	82.564,00	$ 82.564.000,00		$ -	82.564,00	$ 82.564.000,00
65.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.000,00	0,00	1.439.268,00	$ 1.439.268.000,00	6.268,00	$ 6.268.000,00	206.827,00	$ 206.827.000,00
subtotal									**16.346.278.000,00**		**$ 14.427.747.000,00**		**$ 22.773.200**		**$ 1.208.479.000,00**
					ACTIVIDADES NO PREVISTAS										
66	4		650,13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg	154.000,00	$ 17.187,00		0,00	$ -			-	$ -
66.1	4	14103	650,13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg		$ 17.187,00		178.000,00	$ 3.059.286.000,00	71.661,00	$ 1.231.637.607,00	158.938,00	$ 2.731.667.406,00
67	3		650,30		Transporte de Estructura Metálica.	Kg	154.000,00	$ 1.170,00		0,00	$ -			-	$ -
67.1	3	11608	650,3		Transporte de Estructura Metálica.	Kg		$ 1.170,00		178.000,00	$ 208.260.000,00	-	$ -	-	$ -
68	4		650,4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg	154.000,00	$ 5.083,00		0,00	$ -			-	$ -
68.1	4	14103	650,4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg		$ 5.083,00		178.000,00	$ 904.774.000,00	-	$ -	-	$ -
69	5		623.1P	623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	ML	42.700,00	$ 208.543,00		0,00	$ -			-	$ -
69.1	5	11606	623.1P	623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	ML		$ 208.543,00		42.700,00	$ 8.904.786.100,00	5.965,00	$ 1.243.958.995,00	24.466,10	$ 5.102.233.893,00
70	4		640.2.1P	640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	M2	41.000,00	$ 294.444,00		0,00	$ -			-	$ -
70.1	4	11606	640.2.1P	640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	M2		$ 294.444,00		41.000,00	$ 12.072.204.000,00	5.125,10	$ 1.509.054.944,00	14.196,10	$ 4.179.956.469,00
71	7		811.2P	811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	M2	51.000,00	$ 39.101,00		0,00	$ -			-	$ -
71.1	7	11606	811.2P	811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	M2		$ 39.101,00		51.000,00	$ 1.994.151.000,00	2.083,40	$ 81.463.023,00	11.611,40	$ 454.017.351,00
72	1		221.2P	221.2P	Relleno para comformación de escollera	M3	2.600,00	$ 127.669,00		0,00	$ -			-	$ -
72.1	1	11601	221.2P	221.2P	Relleno para comformación de escollera	M3		$ 127.669,00		2.600,00	$ 331.939.400,00	-	$ -	1.176,00	$ 150.138.744,00
73	5		691.1P	691.1P	Bolsacreto	M3	220,00	$ 646.279,00		0,00	$ -			-	$ -
73.1	5	11604	691.1P	691.1P	Bolsacreto	M3		$ 646.279,00		220,00	$ 142.181.380,00	-	$ -	-	$ -
74	5		662.3P	662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.8 m Alto=1.95 m	ML	11,00	$ 4.203.948,00		0,00	$ -			-	$ -
74.1	5	11604	662.3P	662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.8 m Alto=1.95 m	ML		$ 4.203.948,00		11,00	$ 46.243.428,00	-	$ -	8,00	$ 33.631.584,00
75	5		662.4P	662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.23m Alto=1.7 m	ML	21,00	$ 3.758.827,00		0,00	$ -			-	$ -
75.1	5	11604	662.4P	662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.23m Alto=1.7 m	ML		$ 3.758.827,00		21,00	$ 78.935.367,00	-	$ -	12,00	$ 45.105.924,00
76	5		663,1		Tuberia pvc pared estructural de 900 mm	ml	36,00	$ 1.554.253,00		0,00	$ -			-	$ -
76.1	5	11604	663,1		Tuberia pvc pared estructural de 900 mm	ml		$ 1.554.253,00		136,00	$ 211.378.408,00	18,00	$ 27.976.554,00	70,00	$ 108.797.710,00
77	1		803.1P	803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	5,00	$ 898.144,00		0,00	$ -			-	$ -
77.1	1	11601	803.1P	803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und		$ 898.144,00		5,00	$ 4.490.720,00	3,00	$ 2.694.432,00	5,00	$ 4.490.720,00

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.735.869.915,00 **MES** DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 102 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 9.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 296.124.698.574,00

78	1		803.2P	803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	800,00	$ 556.452,00		0,00	$ -			-	$ -
78.1	1	11601	803.2P	803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und		$ 556.452,00		800,00	$ 445.161.600,00	28,00	$ 15.580.656,00	468,00	$ 260.419.536,00
79	1		803.3P	803.3P	Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	850,00	$ 285.929,00		0,00	$ -			-	$ -
79.1	1	11601	803.3P	803.3P	Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und		$ 285.929,00		850,00	$ 243.039.650,00	14,00	$ 4.003.006,00	753,00	$ 215.304.537,00
80	1		803.4P	803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	87,00	$ 78.887,00		0,00	$ -			-	$ -
80.1	1	11601	803.4P	803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und		$ 78.887,00		87,00	$ 6.863.169,00	-	$ -	16,00	$ 1.262.192,00
81	2		350.1P	350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3	4.200,00	$ 113.888,00		0,00	$ -			-	$ -
81.1	2	11602	350.1P	350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3		$ 113.888,00		4.200,00	$ 478.329.600,00	-	$ -	1.637,00	$ 186.434.656,00
82	5		671.5P		cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.600,00	$ 627.390,00		0,00	$ -			-	$ -
82.1	5	11604	671.5P		cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 627.390,00		13.600,00	$ 8.532.504.000,00	72,60	$ 45.548.514,00	330,90	$ 207.603.351,00
subtotal											**$ 37.664.527.822,00**		**$ 4.161.917.731,00**		**$ 13.681.064.073,00**

			$ 804,00		
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	**$ 240.526.352.360,00**		**$ 240.526.352.360,00**	**$ 6.703.583.481,00**	**$ 36.217.805.879,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29.559.446.324,00		$ 38.250.609.254,00	$ -	$ 2.593.277.241,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725.495.040,00		$ 725.495.040,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 270.811.293.724,00**		**$ 279.502.456.654,00**	$ 6.703.583.481,00	**$ 38.811.083.120,00**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1.979.005.608,00		$ 2.042.517.952,00	$ 48.987.725,00	$ 283.619.451,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 272.790.299.332,00**		**$ 281.544.974.606,00**	**$ 6.752.571.206,00**	**$ 39.094.702.571,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 2.040.000.000,00		$ 2.040.000.000,00		$ 1.362.780.725,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 387.600.000,00		$ 387.600.000,00	$ -	$ 258.928.338,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	**$ 2.427.600.000,00**		**$ 2.427.600.000,00**	**$ -**	**$ 1.621.709.063,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			$ 1.008.403.361,00	$ 30.900.434,00	$ 665.933.016,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			$ 191.596.639,00	$ 5.871.082,00	$ 126.527.273,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			**$ 1.200.000.000,00**	**$ 36.771.516,00**	**$ 792.460.289,00**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10.592.123.967,00		$ 10.592.123.967,00	$ 1.649.340,00	$ 50.863.838,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360.000.000,00		$ 360.000.000,00	$ -	$ 4.814.663,00
TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	**$ 283.803.417.691,00**		**$ 293.502.983.983,00**	**$ 6.736.133.255,00**	**$ 40.895.475.362,00**
TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2.366.605.608,00		$ 2.621.714.591,00	$ 54.858.807,00	$ 669.075.062,00
VALOR TOTAL (N=L+M)	**$ 286.170.023.299,00**		**$ 296.124.698.574,00**	**$ 6.790.992.062,00**	**$ 41.564.550.424,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 11.407.177.862,00	3,887%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 264.140.315,00	3,921%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.373.337.590,00	12,039%
Valor Saldo por Amortizar	$ 10.033.840.272,00	87,961%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 6.703.583.481,00	$ 48.987.725,00	$ 6.752.571.206,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 30.900.434,00	$ 5.871.082,00	$ 36.771.516,00
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ 1.386.000,00	$ 263.340,00	$ 1.649.340,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 6.735.869.915,00**	**$ 55.122.147,00**	**$ 6.790.992.062,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 196.799.104,00	$ 4.212.526.793,00
SB	$ 539.060.752,00	$ 2.823.013.139,00
B	$ 32.797.284,00	$ 767.509.132,00
P	$ 285.771.318,00	$ 1.650.338.698,00
OA	$ 5.544.918.800,00	$ 24.608.615.433,00
SCT	$ -	$ 493.306.333,00
OV	$ 81.463.023,00	$ 454.017.351,00
T	$ 22.773.200,00	$ 1.208.479.000,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 194.266.494,00	$ 4.030.298.246,00
2 Sub-bases y bases	$ 571.858.036,00	$ 3.590.522.271,00
3 Transporte de materiales	$ 22.773.200,00	$ 1.208.479.000,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 3.243.863.609,00	$ 9.270.770.113,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 1.855.426.801,00	$ 14.992.872.538,00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ 431.802.000,00	$ 684.238.000,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 383.593.341,00	$ 2.440.625.711,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 32.549.774,00	$ 4.670.699.686,00

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.735.869.915,00 **MES** DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 102 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 9.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 296.124.698.574,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.735.869.915,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.471.729.600,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 6.526.851.747,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 19 correspondiente al mes de diciembre de 2022, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de ítems del día 22 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), l a Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios"y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	ACUMULADOS
11601	Preliminares y explanación	$ 196.799.104,00	$ 3.857.932.037,00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 571.858.036,00	$ 2.906.283.722,00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ 285.771.318,00	$ 1.650.338.698,00
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 227.148.066,00	$ 5.063.968.235,00
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 3.366.250.796,00	$ 15.674.712.677,00
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 55.414.410,00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 22.773.200,00	$ 1.000.883.000,00
14102	Subestructura y cimentación	$ 416.010.000,00	$ 668.446.000,00
14103	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 1.616.972.961,00	$ 3.396.892.166,00
TOTALES ICOCIV		**$ 6.703.583.481,00**	**$ 34.274.870.945,00**

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma:
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1042 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		____	ACTA DE OBRA	X	**19**	**DICIEMBRE DE 2022**
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	
DESEMBOLSO		____	ACTA DE AJUSTE		_____	
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	
					_____	
			CUAL? _____		_____	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

1002 de 2021 — INTERVENTOR: — CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

No. COMPROMISO:	**100122**	RUBRO No.	**C-2401-0600-77-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 6.526.851.747,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 6.526.851.747,00**

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ÉDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matricula profesional No.: 68202-90549 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**

Acta N°: **19** Valor basico : **$ 6.735.869.915,00** Período : **DICIEMBRE DE 2022**

Valor Incluido Iva : **$ 6.790.992.062,0**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental,Covid)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 4.715.964.299,34			$ 4.715.964.299,34
2	55ST02	PUENTE	$ 2.036.606.906,66			$ 2.036.606.906,66
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 30.900.434,00	$ 5.871.082,00		$ 36.771.516,00
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL			$ 1.649.340,00	$ 1.649.340,00
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -
TOTALES			**$ 6.783.471.640,00**	**$ 5.871.082,00**	**$ 1.649.340,00**	**$ 6.790.992.062,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA	$ 203.729.761,86	$ 202.076.097,45
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA	$ -	$ -
990.205.326-6.	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA	$ 67.909.920,62	$ 67.358.699,15
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES	$ 101.864.880,93	$ 101.038.048,73
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA	$ 882.828.968,06	$ 875.663.088,95
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 2.105.207.539,22	$ 2.088.119.673,65
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ 3.429.450.991,31	$ 3.401.614.307,08
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 6.790.992.062,00**	**$ 6.735.869.915,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula Profesional No.: 215422 CSJ

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula profesional No.: CPITVC 01190-0047

El suscrito **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C. identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.015.396.432 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal (S) del Consorcio Vías Colombia 066, entidad jurídica identificada con Nit. 901.472.786-3 (Integrado por HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S, NIT 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% y HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%).

CERTIFICO:

Que el mencionado Consorcio Vías Colombia 066, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma correspondiente al mes de Diciembre del 2022 y que así lo requiere.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los 31 días del mes de Diciembre de 2022.

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal (S)
Consorcio Vías Colombia 066

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800588435

(415)7707212489984(8020) **000001480058843 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 0
81. Hasta	2 0 3 0 0 7 2 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800588435

(415)7707212489984(8020) **000001480058843 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 3 2 9 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	HOYOS	JULIAN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800588435

(415)7707212489984(8020) **000001480058843 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 1 0 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 1 0 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800588435

(415)7707212489984(8020) **000001480058843 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 6 7 5 8 4		1 5 9 6 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALVAREZ	FALLA	DIANA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800057873

(415)7707212489984(8020) 000001480005787 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 03 / 09 : 05: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO HOYOS JULIAN ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057873

(415)7707212489984(8020) **000001480005787 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 1 7 0 8 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057873

(415)7707212489984(8020) **000001480005787 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 3 2 9 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	HOYOS	JULIAN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057873

(415)7707212489984(8020) **000001480005787 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 5 6 3 6		5 8 3 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUITRAGO	LOPEZ	ANGEL	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 5 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 5 4 5 4 2		6 7 9 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALDERRAMA	GOMEZ	JOSE	VICENTE

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 5 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 4 5 7 0 5		7 3 0 4 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	DAZA	MARIA	CRISTINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 6 2 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800057690

(415)7707212489984(8020) 000001480005769 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 03 / 09 : 10: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057690

(415)7707212489984(8020) **000001480005769 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057690

(415)7707212489984(8020) **000001480005769 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 5 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	GRIJALVA	MARIA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800057690

(415)7707212489984(8020) **000001480005769 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 5 6 3 6		5 8 3 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUITRAGO	LOPEZ	ANGEL	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 3 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 4 5 7 0 5		7 3 0 4 7

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
HERNANDEZ	DAZA	MARIA	CRISTINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 6 2 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PREACTA APROBACIÓN PARCIAL AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS E INESTABLES No 4

PARA ACTA No. 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRATO : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

CONTRATO No. : 1002 DE 2021
CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066
INTERVENTOR : CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PERIODO MES DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS E INESTABLES	PRIMER AVANCE SITIOS CRÍTICOS Y INESTABLES (ACTA PARCIAL No. 8 MES DE ENERO 2022)		SEGUNDO AVANCE SITIOS CRÍTICOS Y INESTABLES (ACTA PARCIAL No. 9 MES DE febrero 2022)		TERCER AVANCE SITIOS CRÍTICOS Y INESTABLES (ACTA PARCIAL No. 12 MES DE MAYO 2022)		CUARTO AVANCE SITIOS CRÍTICOS Y INESTABLES (ACTA PARCIAL No. 19 MES DE DICIEMBRE 2022)		ACUMULADO TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1. Estudios y Diseños sitios Críticos PR 29+720 (SC43)	$ 173.531.500,00	70%	$ 121.472.050,00	20%	$ 34.706.300,00	0,00%	$ 0,00	4,0%	$ 6.941.260,00	94%	$ 163.119.610,00
2. Estudios y Diseños sitio Crítico PR 79+630 la Judia	$ 153.922.750,00	70%	$ 107.745.925,00	20%	$ 30.784.550,00	0,00%	$ 0,00	5,0%	$ 7.696.138,00	95%	$ 146.226.613,00
4. Estudios y Diseños sitio Inestable PR95+220	$ 71.313.500,00	70%	$ 49.919.450,00	20%	$ 14.262.700,00	0,00%	$ 0,00	4,0%	$ 2.852.540,00	94%	$ 67.034.690,00
5. Estudios y Diseños sitio Inestable PR111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior y PR111+350 Talud Inferior.	$ 275.764.000,00	30,00%	$ 82.729.200,00	20,00%	$ 55.152.800,00	40,00%	$ 110.305.600,00	4,0%	$ 11.030.560,00	94%	$ 259.218.160,00
6. Plan de Instrumentación Sitio Crítico PR 29+720 (sc43)	$ 55.908.014,00	30,00%	$ 16.772.404,00	20,00%	$ 11.181.603,00	0,00%	$ 0,00	4,26%	$ 2.379.936,00	54%	$ 30.333.943,00
SUBTOTAL	**$ 730.439.764,00**		**$ 378.639.029,00**		**$ 146.087.953,00**		**$ 110.305.600,00**		**$ 30.900.434,00**		**$ 665.933.016,00**
IVA (19%)	**$ 138.783.555,16**		**$ 71.941.416,00**		**$ 27.756.711,00**		**$ 20.958.064,00**		**$ 5.871.082,00**		**$ 126.527.273,00**
TOTAL	**$ 869.223.319,16**		**$ 450.580.445,00**		**$ 173.844.664,00**		**$ 131.263.664,00**		**$ 36.771.516,00**		**$ 792.460.289,00**

La presente preacta se firma a los 30 (TREINTA) días del mes de DICIEMBRE de 2022, por los que en ella intervienen.



Nombre: WILVER ANDRES MOZO PULIDO
Director de Obra
Matrícula No.: 15202126447 BYC
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066



Nombre: WILSON RENE CORRERDOR PARRA
Director de Obra
Matrícula No: 01108-0951 CPITVC
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA . .
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 4

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III DE SITIOS CRÍTICOS ; SITIOS INESTABLES ; (PR 111+000 AL PR 111+350)

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ALLEGA EL AVANCE CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2022 EN ACTIVIDADES DE:
* PAGO PARCIAL AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III DE LOS SITIOS CRÍTICOS, (PR 29+720);; SITIOS INESTABLES; (PR 111+000 AL PR 111+350) de acuerdo a los siguientes volúmenes:
Volumen III: Geología para Ingeniería; Volumen IV: Estudio de Suelos para el diseño de Fundaciones; Volumen V: Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes; Volumen VI: Estudio geotécnico y diseño de pavimento; VVolumen VIII: Estudio y Diseño de Estructuras.

CONTRATO DE OBRA No: 1042 del 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 24 (Día) DE 12 (Mes) DE 2029 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 **CONTRATO No.** 1002 del 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1042	26/05/2021	102 MESES	$ 286.170.023.299,00	$ 286.170.023.299,00
ADICIÓN No 1	17/12/2021	102 MESES	$ 9.954.675.275,00	$ 296.124.698.574,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MÁLAGA-LOS CUROS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

CREACT2021-OC-1002-2022-212 ASUNTO:RESPUESTA OFICIO 128-22-CLI-CVC066-DIR DEL 28 DE ABRIL DE 2022,
ESTUDIOS Y DISEÑOS VOLUMENEN III GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNÍA Y

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA . .
(Día / Mes / Año)

VOLUMEN V ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA EL SITIO CRÍTICO PR 111+000 AL PR 111+350

0FICIO CREACT2021-OC-1002-2022-242 RESPUESTA OFICIOS 128-22-CLI-CVC066-DIR DEL 28 DE ABRIL Y OFICIO GT-0124-C180E-2022 DEL 27 DE ABRIL DE GEOTERRA DEL SITIO CRÍTICO PR 111+000 AL PR 111+350

OFICIO. CREACT2021-OC-1002-2022-287, RESPUESTA OFICIO 152-22-CLI-CVC066-DIR DEL 17 DE MAYO Y MEMORANDO GT-0140-C180E-2022 DEL 16 DE MAYO DE 2022 DANDO APROBACIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES MURO DEL SITIO CRÍTICO PR 111

2. Planos.

El Consorcio Vias Colombia 066 registra de igual manera los anexos en mención de los oficios antes relacionados, en estos se registran los planos respectivos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 36.771.516

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentosLA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS No. 3, CORRESPONDE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 DEL MES DE MAYO DE 2022. correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños de sitios criticos.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre:JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado.
Contratista.
Matrícula Profesional No.:215422 CSJ

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre:ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante legal o apoderado.
Interventoría.
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01190-0047

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 19
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.

N° CONTRATO 1042 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 25 diciembre de 2029

Valor Inicial Contrato Obra	$	286.170.023.299,00
Valor Adicional No.	$	9.954.675.275,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	296.124.698.574,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.530.707.989,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.530.707.989,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3.530.707.989,00

AIU %	
U %	0,05

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Curos - Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Modulo 1.

N° CONTRATO 1002 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 25 diciembre de 2029

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19.999.940.500,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	19.999.940.500,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

									CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR								VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:								
CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
DAGA 1.3-01	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: ocupación de cauce	X					1	GLO	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 850.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 850.000.000,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: aprovechamiento forestal único	X					1	GLO	$ 892.673.765,00	$ 892.673.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 892.673.765,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 892.673.765,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Monitoreos exigido en actos administrativos. Monitoreo de calidad de agua por ocupación de cauces	X	X				1	GLO	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Tasa retributiva por Aprovechamiento forestal			X			1	GLO	$ 66.779.233,00	$ 66.779.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 66.779.233,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 66.779.233,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Compensaciones Ambientales			X	X		1	GLO	$ 735.571.468,00	$ 735.571.468,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 735.571.468,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		Sujeto a las compensaciones que se otorguen y negociaciones si llegasen a darse con las corporaciones y sus métodos para cambios de las
			Tratamiento, rescate, ubicación y compensación por especies en veda	X	X	X	X		1	GLO	$ 172.122.842,00	$ 172.122.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 172.122.842,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Bonos de carbono por la ejecución del proyecto.	X	X	X			1	GLO	$ 224.598.762,00	$ 224.598.762,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 224.598.762,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 224.598.762,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			SUBTOTAL									$ 3.291.746.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 3.291.746.070,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No. :

Firma
Nombre :ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 01190-0047 CPITVC

Vo. Bo. Firma
Nombre : EDGAR DARIO ORTIZ VARGAS
Profesional Ambiental
Contratista de Obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No. : 6883417664OSTD

Vo. Bo. Firma
Nombre : GUILLERMO URIBE CHACON
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 1523675460 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	19	FECHA	30 DICIEMBRE 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 13 DICIEMBRE 2021										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Impresión de volantes	Unitario	51002,48	$ 100,00	$ 5.100.248	X		$ 5.251.980	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 308.925	$ 4.943.055	
	Pauta de cuñas radiales	MES	191	$ 1.440.000	$ 275.040.000	X		$ 283.222.440	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 1.482.840	$ 281.739.600	
	Pasacalles	Unitario	45	$ 260.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 2.409.615	$ 9.638.460	
	Refrigerios reuniones con la comunidad	Unitario	5625	$ 4.000	$ 22.500.000	X		$ 23.169.375	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 23.169.375	
	Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones)	Unitario	21	$ 80.000	$ 1.680.000	X		$ 1.729.980	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.729.980	
	Alquiler de video beam (Ejecución de reuniones)	Unitario	21	$ 66.666	$ 1.399.986	X		$ 1.441.636	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.441.636	
	Avisos móviles	Unitario	32	$ 545.000	$ 17.440.000	X		$ 17.958.840	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 3.367.283	$ 14.591.557	
Cultura Vial Y Participación Comunitaria	Refrigerios Talleres Pedagógicos Cultura Vial	Unitario	2400	$ 4.000	$ 9.600.000	X		$ 9.885.600	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 9.885.600	
	Kits Desarrollo de campañas de cultura vial y ambiental con instituciones educativas del AID	Global	1	$ 300.000.000	$ 300.000.000	X		$ 308.925.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 308.925.000	
	Kits Desarrollo de campañas de cultura vial y ambiental con actores viales	Global	1	$ 300.000.000	$ 300.000.000	X		$ 308.925.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 308.925.000	
	Refrigerios reuniones COPACOS	Unitario	5355	$ 4.000	$ 21.420.000	X		$ 22.057.245	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 22.057.245	
Obras Con Participación Comunitarias	Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria	Unitario	7	$ 200.000.000	$ 1.400.000.000	X		$ 1.441.650.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.441.650.000	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 13 DICIEMBRE 2021										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.428.696.508	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 7.568.663
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.436.265.171	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,31%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 215422CSJ

Firma
Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 216471004 - I CONTS

Firma
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: MP01190-0047 CPITV

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA PLAZAS RIVERA
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 108849

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12**		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	55ST02	TRAMO:	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE,
6. CONTRATO DE OBRA No:	1042 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	NIT	901482428-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481579-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1002 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	102 MESES	12. FECHA DE INICIO:	25/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	-	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	24/12/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.386.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 3.530.707.989,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	3.530.707.989,00
21. VR. ANTICIPO No 1:	$	-
22. VR. ADICIÓN No 1:	$	-
23. VR. ADICIÓN No 2:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	3.530.707.989,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1.394.000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2.788.000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1.045.000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348.500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1.074.000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805.500	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268.500	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754.000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377.000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377.000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320.000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217.000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1.340.000	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2.680.000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860.000	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640.000	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640.000	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640.000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346.500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231.000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	4	346.500	$ 1.386.000,00
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	321.000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	115.500	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	462.000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	231.000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	231.000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321.000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321.000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107.000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749.000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642.000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150.000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	130.000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150.000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150.000	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640.000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79				$ 1.386.000,00
IVA (19%)				$ 263.340,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 1.649.340,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	55ST02	TRAMO:	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE,
6. CONTRATO DE OBRA No:	1042 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	NIT	901482428-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481579-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1002 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	102 MESES	12. FECHA DE INICIO:	25/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	-	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	24/12/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.386.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 3.530.707.989,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	3.530.707.989,00
21. VR. ANTICIPO No 1:	$	-
22. VR. ADICIÓN No 1:	$	-
23. VR. ADICIÓN No 2:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	3.530.707.989,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	1.386.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	263.340,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	$	1.649.340,00
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	1.386.000,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	36.382.500,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	1.386.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	6.912.675,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	43.295.175,00
77. SALDO POR EJECUTAR	$	3.487.412.814,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ		NOMBRES Y APELLIDOS	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES	
C.C. X C.E.	NUMERO	1015396432	C.C. X C.E.	NUMERO	6775962
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	215422 CSJ	MATRICULA PROFESION	NUMERO	CPITVC 01190-0047
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

Pre-acta Predial No. 19

PERIODO - MES: DICIEMBRE

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 102 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2029

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

VALOR ADICIÓN No 1: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 DE 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA (E: Numero- Fecha- Notaria-	MATRICULA INMOBILIARIA A	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O	ARIO Y/O T	CHA AVAL	VALOR AVALÚO	VALOR		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:

Nombre: Yohana Maria Ortiz Verdugo
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 68202-352414-STD

Nombre: Doris Julio Garcia
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 2522252006CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 19

PERIODO - MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 102 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2029

VALOR ADICIÓN No: 0

VALOR TOTAL ADICIONES: 0

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Título y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
										Permiso de Intervención	Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policivaante autoridad competente, logrando la restitución
942I TU-TCM	EDGAR ALFONSO ALDANA ANAYA									11														
941BI TU-TCM	MARIA DE JESUS ANAYA DE ALDANA									11														
941AI TU-TCM	JOSE GREGORIO ALDANA ANAYA									11														
940I TU-TCM	CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA									11														
939I TU-TCM	HENRY GARCIA PATIÑO									11														
938D TU-TCM	CAFARO BOTTIA ANA ROSA ESCOBAR CORREDOR ROSENDO									11														
937D TU-TCM	ZAIDA MATILDE GUERRERO PEÑA									11														
936I TU-TCM	ANA MERCEDES URREA DE MONTAÑEZ									11														
935D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA									11														
867D TU-TCM	SALUSTRIANO SANTOS									11														
866I TU-TCM	MARCO ANTONIO ARIAS RICO									11														
865I TU-TCM	VICTOR MANUEL VILLAMIZAR TARAZONA									11														
864D TU-TCM	JOSE ARTURO MENDEZ BECERRA									11														
863D TU-TCM	ELSA HERNANDEZ JAIMES									11														
862D TU-TCM	FRANKLIN HERREÑO									11														
861I TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN									11														
860I TU-TCM	OSCAR FERNEY HERREÑO MARTINEZ									11														
859I TU-TCM	ALIRIO CASANOVA HERNANDEZ									11														
858I TU-TCM	ROSA OTILIA HERNANDEZ DE VARGAS									11														
857I TU-TCM	MARTHA RONDON ANAYA									11														
856D TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN (Fallecida)									11														
854D TU-TCM	ALVARADO MARTINEZ RAQUEL, ESTEBAN SEPULVEDA CARLOS JULIO									11														
853I TU-TCM	JOSE ANTONIO RONDON ANAYA									11														
852D TU-TCM	BAUDILIO CACERES NAVARRO, ANA INES CARVAJAL DE NAVARRO									11														
850I TU-TCM	CARVAJAL BERMUDEZ JOSE LEONIDAS									11														
849D TU-TCM	DELGADO MENDEZ ROSA MERCEDES									11														
269D TU-TCM	DUGARTE FUENTES CARLOS ALIRIO									12														
270I TU-TCM	DUGARTE FUENTES TARSICIO									12														
271D TU-TCM	CORDERO MANCERA ANDREA YANIRA Y CORDERO MANCERA JAVIER ENRIQUE									12														
272D TU-TCM	VARGAS ARCINIEGAS JOSE JOVINO									12														
273I TU-TCM	DUGARTE FUENTES NELLY									12														
670D TU-TCM	JEREZ JAIMES HERNANDO									12														
674D TU-TCM	MATAJIRA DE SOLANO MARIA TERESA									12														
675I TU-TCM	JEREZ CESAR ALFONSO									12														
676D TU-TCM	VILLABONA MATAJIRA LUIS DAVID									12														
678I TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO									12														
679I TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO									12														
680I TU-TCM	JAIMES TARAZONA ANA VICTORIA									12														
681D TU-TCM	JAIMES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO									12														
682I TU-TCM	FEDERICO DELGADO									12														
683I TU-TCM	ROJAS DE REATIGA HORACIA									12														
684I TU-TCM	RODRIGUEZ ROSA MARIA									12														
685D TU-TCM	DIANA PATRICIA HERRERA									12														
686I TU-TCM	ALVARADO DE VILLAMIZAR BEATRIZ									12														
687D TU-TCM	JAIMES MARTINEZ CIPRIANO									12														
688I TU-TCM	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO									12														
689D TU-TCM	ALVARADO DE CACERES HERMINDA									12														
691D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR									12														
692D TU-TCM	EDUVIGES SANDOVAL HERNANDEZ, FERNANDO ARIAS CARDENAS									12														
694D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR									12														
695I TU-TCM	VILLABONA SEPULVEDA LUIS EUDORO									12														
698D TU-TCM	LOZANO DE LOZANO MARIA FLORINDA									12														
700I TU-TCM	SOLANO RINCON EDGAR ALBERTO									12														
705D TU-TCM	LOZANO TARAZONA NESTOR, JAIMES DELGADO RAQUEL									12														
706D TU-TCM	VELANDIA ORDUZ WALDINA									12														
708D TU-TCM	JAIMES SIERRA ANGELA ISABEL									12														
710I TU-TCM	MENDEZ LUIS SANTIAGO									12														
715D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ									12														
717D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ									12														
851D TU-TCM	LUIS ALBERTO CARVAJAL CASANOVA									12														
009D TU-TCM	SUAREZ TORRES JORGE GUILLERMO									14														
013D TU-TCM	TORRES GARCIA GONZALO									14														
014I TU-TCM	Municipio de Malaga									14														
020I TU-TCM	ORDUZ BOHOROUEZ RAFAEL									14														
026I TU-TCM	ORTIZ RIVERA ALIRIO									14														
033I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS HERMES									14														
034D TU-TCM	JURADO CASTELLANOS HUMBERTO									14														
040I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO									14														
042D TU-TCM	GONZALEZ SUAREZ VICTORINA									14														
052D TU-TCM	GARCIA CARRILLO LAURA ESPERANZA									14														
054I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO									14														
055I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO									14														
056D TU-TCM	MORENO VARGAS DARIO									14														
059D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA DIEGO GERARDO									14														
060I TU-TCM	VEGA SANDOVAL PAULINO									14														
066D TU-TCM	RAMIREZ GAMBOA INES									14														
067D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA									14														
068D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA									14														
073D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES									14														
075I TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA									14														
076D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA									14														
018D TU-TCM	FAMILIA BOHOROUEZ MESA									15														
022D TU-TCM	FAMILIA OUINTERO DUARTE									15														
031I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS WILSON ARIEL									15														
035D TU-TCM	VARGAS SUAREZ IRMA									15														
037D TU-TCM	REATIGA JAIMES AURELIO									15														
039D TU-TCM	JOYA CORREA VIRGILIO									15														
046D TU-TCM	SUCESION VARGAS ALEJANDRO									15														
051D TU-TCM	Sucesion VARGAS JOSE ALEJANDRO									15														
053D TU-TCM	SUAREZ DUARTE EUSEBIO									15														
057D TU-TCM	MELENDEZ MELENDEZ TULIA									15														
061I TU-TCM	RODRIGUEZ MEZA LUIS ALFONSO									15														
069D TU-TCM	CASTELLANOS ROSALES HERNANDO									15														
071I TU-TCM	IBAÑEZ BETANCOURT LINA MARIA									15														
072D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES									15														
074D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA									15														

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 19

PERIODO - MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 102 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2029

VALOR ADICIÓN No: 0

VALOR TOTAL ADICIONES: 0

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Título y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
										Permiso de Intervención	Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policivaante autoridad competente, logrando la restitución
078D TU-TCM	MANRIQUE VARGAS CIRO ALFONSO									15														
671D TU-TCM	SUCESIÓN HERRERA CACERES PEDRO ELIAS									15														
690D TU-TCM	LOZANO LOZANO ISAIAS									15														
702I TU-TCM	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACA SANTANDER									15														
707I TU-TCM	LOZANO CARMEN ROSA									15														
934D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA									18														
933D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA									18														
929D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA									18														
077I TU-TCM	VARGAS ROMERO NILSON OVIDIO									18														
TOTAL										**105**														
Preacta gestión y adquisición No 1										0														
Preacta gestión y adquisición No 2										0														
Preacta gestión y adquisición No 3										0														
Preacta gestión y adquisición No 4										0														
Preacta gestión y adquisición No 5										0														
Preacta gestión y adquisición No 6										0														
Preacta gestión y adquisición No 7										0														
Preacta gestión y adquisición No 8										0														
Preacta gestión y adquisición No 9										0														
Preacta gestión y adquisición No 10										0														
Preacta gestión y adquisición No 11										26														
Preacta gestión y adquisición No 12										34														
Preacta gestión y adquisición No 13										0														
Preacta gestión y adquisición No 14										21														
Preacta gestión y adquisición No 15										20														
Preacta gestión y adquisición No 16										0														
Preacta gestión y adquisición No 17										0														
Preacta gestión y adquisición No 18										4														
Preacta gestión y adquisición No																								
Preacta gestión y adquisición No																								
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA										**105**														

Firma

Nombre: Yohana Maria Ortiz Verdugo
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 68202-352414-STD

Firma

Nombre: Doris Julio Garcia
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 2522252006CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE DE 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO DE OBRA No	1042 DE 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	1002 DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma

Nombre: Yohana Maria Ortiz Verdugo
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 68202-352414-STD

Firma

Nombre: Doris Julio Garcia
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 2522252006CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

SS 75833

Bogotá D. C., 08 de diciembre de 2022

INGENIERO
WILSON RENE CORREDOR PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Transversal 10A#13-17. Nueva Candelaria.
loscuros.malaga1002@gmail.com
Piedecuesta - Santander

Asunto: Respuesta a Entrada No. 132231 con Fecha 05/12/2022

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 1042 DE 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". CONTRATO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2021

Respetado Ingeniero

Mediante Radicado INVIAS No. 132231 del 05 de diciembre de 2022, la interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021, Contrato No.1002 de 2021, remite la Preacta Predial No.18 correspondiente al contrato de Obra N°1042 de 2021 por un valor de $ 1.649.340,00.

En atención al asunto en referencia teniendo en cuenta lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA – INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICION PREDIAL, FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-8, MASPS-MN1-IN-5-FR-9, MASPS-MN1-IN-5-FR-10 y MASPS-MN1-IN-5-FR-11, CORRESPONDIENTE A LA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL, esta subdirección en cumplimiento de sus funciones, una vez verificada la información aportada por el contratista y aprobada por la interventoría, con respecto a las Pre Acta predial No. 18, manifiesta que la información allí registrada, es consistente, por lo que esta subdirección da su VISTO DE NO OBJECIÓN.

Se aclara que los vistos de no objeción que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la verificación de

SS 75833

cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del Interventor, teniendo en cuenta lo expuesto en este documento a fin de continuar con su respectivo trámite.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Fecha: 2022.12.09 09:16:47 -05'00'

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

Proyecto: NATALIA CAROLINA SANCHEZ

Reviso: OMAR CAMELO OSORIO