					PROFORMA No. CVC066
PERIODO: Noviembre de 2025					
CVC 066 Acta de Obra 54, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada					
Contrato: 1042 DE 2021					
TOTAL ACTA DE OBRA No. 54	**$**	**4,180,280,885.00**			
Valor Basico de Obra				$ 3,074,804,395.00	3,074,804,395.00
Administracion		20.00%		$ 614,960,879.00	614,960,879.00
Imprevistos		5.00%	1	$ 153,740,219.00	153,740,219.00
Utilidad		5.00%	1	$ 153,740,220.00	153,740,220.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)		19.00%		$ 29,210,642.00	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.			1	$ 149,380,461.00	149,380,461.00
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)			1	$ 3,734,512.00	3,734,512.00
IVA (R.G.S.A)		19.00%		$ 709,557.00	
SUBTOTAL BASICO				$ 4,150,360,686.00	
SUBTOTAL IVA				$ 29,920,199.00	
AMORTIZACION ANTICIPO			1	$ (388,363,103.00)	(388,363,103.00)
NETO A PAGAR				$ 3,791,917,782.00	
#$24-02-00;1042-2021;ldiazp@invias.gov.co#$					
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066					
ESTA CONFORMADO POR:					
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)					
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)					

SON:	**SUBTOTAL**	$ 3,761,997,583.00
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	**IVA**	$ 29,920,199.00
	TOTAL	**$ 3,791,917,782.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PERIODO MES: **NOVIEMBRE DE 2025**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 54 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ **4,150,360,686.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES	Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Fecha: 2025.12.03 17:40:47 -05'00'	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	03/12/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES	Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Fecha: 2025.12.03 17:40:09 -05'00'	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	03/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SEBASTIÁN FELIPE FUENTES SUÁREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Jaime Diaz		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : **1042** DE **2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** NIT. **901.482.428-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **LUIS JAIME DIAZ PEREZ** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 3,791,917,782,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **54** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **NOVIEMBRE DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE

Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68700 - 63803
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 09/12/2025
(Suscribe según su competencia)

ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE

Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68700 - 63803
DIRECTOR TERRITORIAL E
Fecha firma: 09/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 10/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINT-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

ACTA No. 54
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,150,360,686.00 MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (I $ 37,954,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.14 de fecha 26/11/2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIOM ÍTEM	UND	CANTÍDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTÍDAD	VALOR	CANTÍDAD	VALOR	CANTÍDAD	VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1		200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	90,00	$ 1,816,892,00	$ 163,520,280,00	1,00	$ 1,816,892,00	-	$ -	1,00	$ 1,816,892,00
1.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha		$ 1,816,892,00	$ -	91,80	$ 166,790,686,00	-	$ -	2,10	$ 3,815,473,00
2	5		201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.581,00	$ 113,989,00	$ 180,216,609,00	776,00	$ 88,455,464,00	-	$ -	776,00	$ 88,455,464,00
2.1	5	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989,00	$ -	2.159,00	$ 246,102,251,00	-	$ -	1.086,00	$ 123,792,054,00
3	5		201.13		Remoción de alcantarillas	m	2.059,00	$ 69,636,00	$ 143,380,524,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1	5	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69,636,00	$ -	2.108,00	$ 146,792,688,00	-	$ -	136,00	$ 9,470,496,00
4	1		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	122.179,00	$ 61,000,00	$ 7,452,919,000,00	2.122,00	$ 129,442,000,00	-	$ -	2.122,00	$ 129,442,000,00
4.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 61,000,00	$ -	112.045,00	$ 6,834,745,000,00	1.930,00	$ 117,730,000,00	83.128,00	$ 5,070,808,000,00
5	1		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.018.163,00	$ 10,000,00	$ 10,181,630,000,00	5.473,00	$ 54,730,000,00	-	$ -	5.473,00	$ 54,730,000,00
5.1	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,000,00	$ -	223.994,00	$ 2,239,940,000,00	1.508,00	$ 15,080,000,00	147.006,00	$ 1,470,060,000,00
6	1		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	117.064,00	$ 9,600,00	$ 1,123,814,400,00	8.349,00	$ 80,150,400,00	-	$ -	8.349,00	$ 80,150,400,00
6.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9,600,00	$ -	108.715,00	$ 1,043,664,000,00	7.193,00	$ 69,052,800,00	61.500,00	$ 590,400,000,00
7	1		220.1		Terraplenes	m3	97.125,00	$ 12,000,00	$ 1,165,500,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1	1	11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 12,000,00	$ -	51.210,00	$ 614,520,000,00	-	$ -	10.065,00	$ 120,780,000,00
8	1		221-13		Pedraplen compacto	m3	26.912,00	$ 18,609,00	$ 500,805,408,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1	1	11601	221-13		Pedraplen compacto	m3		$ 18,609,00	$ -	23.912,00	$ 444,978,408,00	-	$ -	6.594,00	$ 122,707,746,00
9	5			230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	19.009,00	$ 10,393,00	$ 197,560,537,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1	5	11601		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3		$ 10,393,00	$ -	19.009,00	$ 197,560,537,00	-	$ -	-	$ -
10	7		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	22.425,00	$ 7,521,00	$ 168,658,425,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1	7	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7,521,00	$ -	22.425,00	$ 168,658,425,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									$ 21,278,005,183,00		12,458,346,751,00	-	$ 201,862,800,00	-	$ 7,866,428,525,00
					SUBBASES Y AFIRMADOS							-			
11	2		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	468.000,00	$ 927,00	$ 433,836,000,00	382.487,00	$ 354,565,449,00	-	$ -	382.487,00	$ 354,565,449,00
11.1	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ -	3.398.369,00	$ 3,150,288,063,00	5.200,00	$ 4,820,400,00	2.288.911,67	$ 2,121,821,119,00
12	2		311-13		Afirmado	m3	79.560,00	$ 88,000,00	$ 7,001,280,000,00	3.526,00	$ 310,288,000,00	-	$ -	3.526,00	$ 310,288,000,00
12.1	2	11602	311-13		Afirmado	m3		$ 88,000,00	$ -	76.034,00	$ 6,690,992,000,00	3.714,00	$ 326,832,000,00	44.410,00	$ 3,908,080,000,00
13	2		320-13		Subbase Granular clase A	m3	138.108,00	$ 126,700,00	$ 17,498,283,600,00	153,00	$ 19,385,100,00	-	$ -	153,00	$ 19,385,100,00
13.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 126,700,00	$ -	100.347,00	$ 12,713,964,900,00	-	$ -	15.637,00	$ 1,981,207,900,00
subtotal									$ 24,933,399,600,00		23,239,483,512,00	-	$ 331,652,400,00	-	$ 8,695,347,568,00
					BASES							-			
14	2		330-13		Base granular clase A	m3	136.109,00	$ 131,716,00	$ 17,927,733,044,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,716,00	$ -	89.862,00	$ 11,836,263,192,00	-	$ -	13.795,00	$ 1,817,022,220,00
15	2		330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	3.900,00	$ 158,000,00	$ 616,200,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1	2	11602	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3		$ 158,000,00	$ -	3.000,00	$ 474,000,000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									$ 18,543,933,044,00		12,310,263,192,00	-	$ -	-	$ 1,817,022,220,00
					PAVIMENTOS ASFALTICOS							-			
16	7		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	530.400,00	$ 2,918,00	$ 1,547,707,200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1	7	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918,00	$ -	541.380,00	$ 1,579,746,840,00	4.294,00	$ 12,529,892,00	76.630,00	$ 223,606,340,00
17	7		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	530.400,00	$ 1,991,00	$ 1,056,026,400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1	7	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,991,00	$ -	530.400,00	$ 1,056,026,400,00	5.891,00	$ 11,728,981,00	71.519,00	$ 142,394,329,00
18	7			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	60.996,00	$ 763,000,00	$ 46,539,948,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1	7	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 763,000,00	$ -	60.996,00	$ 46,539,948,000,00	335,90	$ 256,291,700,00	10.640,60	$ 8,118,777,800,00
19	7			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.680,00	$ 803,000,00	$ 3,758,040,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1	7	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 803,000,00	$ -	3.334,00	$ 2,677,202,000,00	-	$ -	-	$ -
20	7			460.1P	Fresado de pavimento asfalico	m3	3.276,00	$ 72,822,00	$ 238,564,872,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1	7	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfalico	m3		$ 72,822,00	$ -	3.276,00	$ 238,564,872,00	-	$ -	-	$ -
21	7		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	14.040,00	$ 76,000,00	$ 1,067,040,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1	7	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76,000,00	$ -	14.540,00	$ 1,105,040,000,00	-	$ -	359,60	$ 27,329,600,00
22	7		466-13		Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo	m	10.000,00	$ 4,342,00	$ 43,420,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1	7	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo	m		$ 4,342,00	$ -	10.000,00	$ 43,420,000,00	-	$ -	-	$ -
subtotal									$ 54,250,746,472,00		53,239,948,112,00	-	$ 280,550,573,00	-	$ 8,512,108,069,00
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES							-			
23	5		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	28.371,00	$ 32,667,00	$ 926,795,457,00	1.651,00	$ 53,933,217,00	-	$ -	1.651,00	$ 53,933,217,00
23.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,667,00	$ -	135.664,00	$ 4,431,735,888,00	1.649,50	$ 53,884,217,00	95.668,30	$ 3,125,196,358,00
24	5		600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	128.924,00	$ 25,958,00	$ 3,346,609,192,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3		$ 25,958,00	$ -	29.121,00	$ 755,922,918,00	-	$ -	-	$ -
25	5		600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1.442,00	$ 65,247,00	$ 94,086,174,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$ 65,247,00	$ -	14.000,00	$ 913,458,000,00	-	$ -	8.057,10	$ 525,701,604,00
26	5		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	26.154,00	$ 42,000,00	$ 1,098,468,000,00	35,00	$ 1,470,000,00	-	$ -	35,00	$ 1,470,000,00
26.1	5	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,000,00	$ -	16.392,00	$ 688,464,000,00	-	$ -	4.153,40	$ 174,442,800,00
27	5		610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	7.525,00	$ 137,000,00	$ 1,030,925,000,00	106,00	$ 14,522,000,00	-	$ -	106,00	$ 14,522,000,00
27.1	5	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 137,000,00	$ -	9.025,00	$ 1,236,425,000,00	278,50	$ 38,154,500,00	6.885,50	$ 943,313,500,00
28	6			621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	3.044,00	$ 1,820,000,00	$ 5,540,080,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28.1	6	14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,820,000,00	$ -	10,00	$ 18,200,000,00	-	$ -	-	$ -
29	6			621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	2.435,00	$ 2,830,000,00	$ 6,891,050,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1	6	14102		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m		$ 2,830,000,00	$ -	1.300,00	$ 3,679,000,000,00	-	$ -	670,40	$ 1,897,232,000,00
30	5		623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	4.670,00	$ 360,000,00	$ 1,681,200,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1	5	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		$ 360,000,00	$ -	27.674,00	$ 9,962,640,000,00	4.680,00	$ 1,684,800,000,00	7.157,00	$ 2,576,520,000,00
31	6			630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1.684,00	$ 1,263,231,00	$ 2,127,281,004,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1	6	14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		$ 1,263,231,00	$ -	9,40	$ 11,874,371,00	-	$ -	-	$ -
32	6			630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	9.200,00	$ 940,000,00	$ 8,648,000,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32.1	6	14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3		$ 940,000,00	$ -	4.200,00	$ 3,948,000,000,00	-	$ -	537,10	$ 504,874,000,00
33	6			630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1.810,00	$ 1,030,000,00	$ 1,864,300,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1	6	14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		$ 1,030,000,00	$ -	1.310,00	$ 1,349,300,000,00	-	$ -	210,20	$ 216,506,000,00
34	5		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.440,00	$ 795,000,00	$ 3,529,800,000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1	5	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795,000,00	$ -	4.200,00	$ 3,339,000,000,00	121,60	$ 96,672,000,00	3.312,00	$ 2,633,040,000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINT-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | ACTA No. 54 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,150,360,686.00 | MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 | RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 37,954,675,275.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

34,2	5	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795,000.00	$ -	15,862.00	$ 12,610,290,000.00	33.60	$ 26,712,000.00	11,442.3	$ 9,096,628,500.00	
35	5		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	19,331.00	$ 612,000.00	$ 11,830,572,000.00	14.70	$ 8,996,400.00	-	$ -	14.70	$ 8,996,400.00	
35,1	5	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612,000.00	$ -	1,338.60	$ 819,223,200.00	23.40	$ 14,320,800.00	151.70	$ 92,840,400.00	
35,2	5	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612,000.00	$ -	1,074.70	$ 657,716,400.00	-	$ -	158.20	$ 96,818,400.00	
36	5		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,660.00	$ 430,000.00	$ 1,143,800,000.00	19.00	$ 8,170,000.00	-	$ -	19.00	$ 8,170,000.00	
36,1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 430,000.00	$ -	2,783.00	$ 1,196,690,000.00	49.00	$ 21,070,000.00	957.20	$ 411,596,000.00	
37	5		630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	4,386.00	$ 400,000.00	$ 1,754,400,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
37,1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 400,000.00	$ -	8,200.00	$ 3,280,000,000.00	23.30	$ 9,320,000.00	5,587.10	$ 2,234,840,000.00	
38	4			632,1P	Baranda Metalica	m	488.00	$ 528,880.00	$ 258,093,440.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
38,1	4	14103		632,1P	Baranda Metalica	m		$ 528,880.00	$ -	488.00	$ 258,093,440.00	-	$ -	-	$ -	
39	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,563,100.00	$ 5,378.00	$ 19,162,351,800.00	1,657.40	$ 8,913,497.00	-	$ -	1,657.40	$ 8,913,497.00	
39,1	4	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	704,910.00	$ 3,791,005,980.00	-	$ -	468,590.80	$ 2,520,081,323.00	
39,2	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	260,424.00	$ 1,400,560,272.00	8,138.10	$ 43,766,702.00	163,755.60	$ 880,677,617.00	
39,3	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,033,200.00	$ 5,556,549,600.00	8,545.70	$ 45,958,775.00	805,800.10	$ 4,333,592,938.00	
40	4		640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459,2 Mpa.	Kg	209,770.00	$ 5,483.00	$ 1,150,168,910.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
40,1	4	11606	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459,2 Mpa.	Kg		$ 5,483.00	$ -	20,983.00	$ 115,049,789.00	1,351.00	$ 7,407,533.00	14,882.00	$ 81,598,006.00	
41	4		641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	100,000.00	$ 2,237.00	$ 223,700,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
41,1	4	14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,237.00	$ -	15.00	$ 33,555.00	-	$ -	-	$ -	
42	5		642-13		Apoyo elastomerico	u	143.00	$ 1,810,318.00	$ 258,875,474.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
42,1	5	14103	642-13		Apoyo elastomerico	u		$ 1,810,318.00	$ -	143.00	$ 258,875,474.00	-	$ -	-	$ -	
43	5			642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	100.00	$ 1,583,123.00	$ 158,312,300.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
43,1	5	14103		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		$ 1,583,123.00	$ -	100.00	$ 158,312,300.00	-	$ -	-	$ -	
44	5		661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,500.00	$ 628,687.00	$ 2,200,404,500.00	16.00	$ 10,058,992.00	-	$ -	16.00	$ 10,058,992.00	
44,1	5	11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628,687.00	$ -	3,256.50	$ 2,047,319,216.00	35.60	$ 22,381,257.00	479.60	$ 301,518,285.00	
45	5			663,2P	Lloraderos en tuberia PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,585.00	$ 31,112.00	$ 49,312,520.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
45,1	5	11604		663,2P	Lloraderos en tuberia PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 31,112.00	$ -	1,585.00	$ 49,312,520.00	-	$ -	42.10	$ 1,309,815.00	
46	5			663,3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	70,268.00	$ 33,000.00	$ 2,318,844,000.00	1,126.00	$ 37,158,000.00	-	$ -	1,126.00	$ 37,158,000.00	
46,1	5	11604		663,3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m		$ 33,000.00	$ -	73,817.00	$ 2,435,961,000.00	192.30	$ 6,345,900.00	10,870.00	$ 358,710,000.00	
47	5		671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 525,000.00	$ 7,140,000,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
47,1	5	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 525,000.00	$ -	10.00	$ 5,250,000.00	-	$ -	-	$ -	
48	5		672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	24,080.00	$ 83,425.00	$ 2,008,874,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
48,1	5	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		$ 83,425.00	$ -	22,155.00	$ 1,848,280,875.00	391.00	$ 32,619,175.00	2,437.60	$ 203,356,782.00	
49	7		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	237,520.00	$ 7,000.00	$ 1,662,640,000.00	4,808.80	$ 33,661,600.00	-	$ -	4,808.80	$ 33,661,600.00	
49,1	7	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,000.00	$ -	247,525.20	$ 1,732,676,400.00	577.30	$ 4,041,100.00	64,461.90	$ 451,233,300.00	
50	5		673-13		Material granular drenante	m3	38,160.00	$ 110,000.00	$ 4,197,600,000.00	743.00	$ 81,730,000.00	-	$ -	743.00	$ 81,730,000.00	
50,1	5	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 110,000.00	$ -	48,861.00	$ 5,374,710,000.00	106.30	$ 11,693,000.00	28,700.60	$ 3,157,066,000.00	
51	5		674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,519.00	$ 189,466.00	$ 666,730,854.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
51,1	5	11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		$ 189,466.00	$ -	15,199.00	$ 2,879,693,734.00	-	$ -	10,032.00	$ 1,900,722,912.00	
52	5		681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	15,864.00	$ 230,000.00	$ 3,648,720,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
52,1	5	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 230,000.00	$ -	1,500.00	$ 345,000,000.00	-	$ -	110.00	$ 25,300,000.00	
subtotal									**$ 96,611,994,625.00**		**77,413,237,638.00**	-	**$ 2,119,146,959.00**	-	**$ 39,003,330,246.00**	
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							-				
53	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	178,364.00	$ 1,794.00	319,985,016.00	37,558.00	$ 67,379,052.00	-	$ -	37,558.00	$ 67,379,052.00	
53,1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794.00	0.00	302,806.00	$ 543,233,964.00	-	$ -	219,327.10	$ 393,472,817.00	
54	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	407.00	$ 22,076.00	8,984,932.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
54,1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2		$ 22,076.00	0.00	1,764.00	$ 38,942,064.00	-	$ -	45.00	$ 993,420.00	
55	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	24,210.00	$ 8,346.00	202,056,660.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
55,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,346.00	0.00	24,585.00	$ 205,186,410.00	-	$ -	1,173.00	$ 9,789,858.00	
56	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3,400.00	$ 395,849.00	1,345,886,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
56,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 395,849.00	0.00	101.00	$ 39,980,749.00	-	$ -	101.00	$ 39,980,749.00	
57	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	933.00	$ 323,874.00	302,174,442.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
57,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 323,874.00	0.00	212.00	$ 68,661,288.00	-	$ -	212.00	$ 68,661,288.00	
58	5		720-13		Poste de Referencia	u	136.00	$ 252,495.00	34,339,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
58,1	5	11607	720-13		Poste de Referencia	u		$ 252,495.00	0.00	139.00	$ 35,096,805.00	-	$ -	-	$ -	
59	4		730-13		Defensa metalica	m	10,200.00	$ 230,532.00	2,351,426,400.00	1,520.00	$ 350,408,640.00	-	$ -	1,520.00	$ 350,408,640.00	
59,1	4	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 230,532.00	0.00	4,773.00	$ 1,100,329,236.00	-	$ -	57.30	$ 13,209,484.00	
60	4		730-13		Sección final	u	166.00	$ 103,189.00	17,129,374.00	90.00	$ 9,287,010.00	-	$ -	90.00	$ 9,287,010.00	
60,1	4	11607	730-13		Sección final	u		$ 103,189.00	0.00	82.00	$ 8,461,498.00	-	$ -	- 20.00	-$ 2,063,780.00	
61	5		740-13		Captafaros	u	1,732.00	$ 22,031.00	38,157,692.00	491.00	$ 10,817,221.00	-	$ -	491.00	$ 10,817,221.00	
61,1	5	11607	740-13		Captafaros	u		$ 22,031.00	0.00	1,256.00	$ 27,670,936.00	-	$ -	- 77.00	-$ 1,696,387.00	
subtotal									**4,620,140,436.00**		**2,505,454,873.00**	-	**$ -**		**$ 960,239,372.00**	
					OBRAS VARIAS							-				
62	5		800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	86,350.00	$ 17,300.00	1,493,855,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
62,1	5	11604	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,300.00	0.00	65,410.00	$ 1,131,593,000.00	455.00	$ 7,871,500.00	840.00	$ 14,532,000.00	
63	5		810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	136,000.00	$ 18,000.00	2,448,000,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
63,1	5	11606	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2		$ 18,000.00	0.00	54,427.00	$ 979,686,000.00	-	$ -	-	$ -	
subtotal									**3,941,855,000.00**		**2,111,279,000.00**	-	**$ 7,871,500.00**	-	**$ 14,532,000.00**	
					TRANSPORTES							-				
64			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	14,824,446.00	$ 1,000.00	14,824,446,000.00	125,032.00	$ 125,032,000.00	-	$ -	125,032.00	$ 125,032,000.00	
64,1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,000.00	0.00	2,596,170.00	$ 2,596,170,000.00	56,152.80	$ 56,152,800.00	1,855,648.90	$ 1,855,648,900.00	
65			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,521,832.00	$ 1,000.00	1,521,832,000.00	82,564.00	$ 82,564,000.00	-	$ -	82,564.00	$ 82,564,000.00	
65,1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,000.00	0.00	939,267.00	$ 939,267,000.00	77,004.10	$ 77,004,100.00	643,700.10	$ 643,700,100.00	
subtotal									**16,346,278,000.00**		**3,743,033,000.00**	-	**$ 133,156,900.00**		**$ 2,706,945,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPMAN1-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

ACTA No. 54
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,150,360,686.00 MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial): RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286,170,023,299.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (I $ 37,954,675,275.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

					ACTIVIDADES NO PREVISTAS									OBRA EJECUTADA			
66	4		650.13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 17,187.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
66.1	4	14103	650.13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg		$ 17,187.00		293,676.00	$ 5,047,409,412.00	-	$ -	215,012.00	$ 3,695,411,244.00		
67	3		650.30		Transporte de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 1,170.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
67.1	3	11608	650.3		Transporte de Estructura Metálica.	Kg		$ 1,170.00		713,038.00	$ 834,254,460.00	-	$ -	629,708.00	$ 736,758,360.00		
68	4		650.4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 5,083.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
68.1	4	14103	650.4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg		$ 5,083.00		285,246.00	$ 1,449,905,418.00	-	$ -	176,801.00	$ 898,679,483.00		
69	5			623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D`1" (para anclajes hasta 12 m long)	m	42,700.00	$ 208,543.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
69.1	5	11606		623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D`1" (para anclajes hasta 12 m long)	m		$ 208,543.00		120,572.00	$ 25,144,446,596.00	680.20	$ 141,850,949.00	65,461.30	$ 13,651,495,888.00		
70	4			640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	m2	41,000.00	$ 294,444.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
70.1	4	11606		640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	m2		$ 294,444.00		40,343.00	$ 11,878,754,292.00	-	$ -	39,415.00	$ 11,605,510,261.00		
71	7			811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	m2	51,000.00	$ 39,101.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
71.1	7	11606		811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	m2		$ 39,101.00		73,288.00	$ 2,865,634,088.00	-	$ -	29,307.30	$ 1,145,944,739.00		
72	1			221.2P	Relleno para conformación de escollera	m3	2,600.00	$ 127,669.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
72.1	1	11601		221.2P	Relleno para conformación de escollera	m3		$ 127,669.00		2,600.00	$ 331,939,400.00	-	$ -	1,176.00	$ 150,138,744.00		
73	5			691.1P	Bolsacreto	m3	220.00	$ 646,279.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
73.1	5	11604		691.1P	Bolsacreto	m3		$ 646,279.00		220.00	$ 142,181,380.00	-	$ -	-	$ -		
74	5			662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2,8 m Alto=1,95 m	m	11.00	$ 4,203,948.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
74.1	5	11604		662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2,8 m Alto=1,95 m	m		$ 4,203,948.00		11.00	$ 46,243,428.00	-	$ -	8.00	$ 33,631,584.00		
75	5			662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2,23m Alto=1,7 m	m	21.00	$ 3,758,827.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
75.1	5	11604		662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2,23m Alto=1,7 m	m		$ 3,758,827.00		21.00	$ 78,935,367.00	-	$ -	12.00	$ 45,105,924.00		
76	5		663.1		Tubería pvc pared estructural de 900 mm	m	36.00	$ 1,554,253.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
76.1	5	11604	663.1		Tubería pvc pared estructural de 900 mm	m		$ 1,554,253.00		136.00	$ 211,378,408.00	-	$ -	91.60	$ 142,369,575.00		
77	1			803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	5.00	$ 898,144.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77.1	1	11601		803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 898,144.00		50.00	$ 44,907,200.00	-	$ -	34.00	$ 30,536,896.00		
78	1			803.2P	Tala de árbol Tipo II 10,1 a 20,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	800.00	$ 556,452.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
78.1	1	11601		803.2P	Tala de árbol Tipo II 10,1 a 20,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 556,452.00		1,300.00	$ 723,387,600.00	-	$ -	839.00	$ 466,863,228.00		
79	1			803.3P	Tala de árbol Tipo III 5,0 a 10,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	850.00	$ 285,929.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
79.1	1	11601		803.3P	Tala de árbol Tipo III 5,0 a 10,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 285,929.00		2,570.00	$ 734,837,530.00	-	$ -	1,839.00	$ 525,823,431.00		
80	1			803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	87.00	$ 78,887.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
80.1	1	11601		803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5,0 metros de altura (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 78,887.00		87.00	$ 6,863,169.00	-	$ -	41.00	$ 3,234,367.00		
81	2			350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3	4,200.00	$ 113,888.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
81.1	2	11602		350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3		$ 113,888.00		4,200.00	$ 478,329,600.00	-	$ -	3,103.00	$ 353,394,464.00		
82	5			671.5P	cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 627,390.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
82.1	5	11604		671.5P	cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 627,390.00		11,430.00	$ 7,171,067,700.00	183.60	$ 115,188,804.00	2,374.90	$ 1,489,988,511.00		
83	5		642.1.1		Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7,4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	u		$ 779,528.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
83.1	5	14103	642.1.1		Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7,4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	u		$ 779,528.00		32.00	$ 24,944,896.00	-	$ -	32.00	$ 24,944,896.00		
84	5		642.1.2		Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	u		$ 7,795,536.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
84.1	5	14103	642.1.2		Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	u		$ 7,795,536.00		4.00	$ 31,182,144.00	-	$ -	4.00	$ 31,182,144.00		
85	5		642.1.3		Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	u		$ 46,807.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
85.1	5	14103	642.1.3		Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	u		$ 46,807.00		6.00	$ 280,842.00	-	$ -	6.00	$ 280,842.00		
86	5		642.1.4		Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	u		$ 49,262.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
86.1	5	14103	642.1.4		Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	u		$ 49,262.00		10.00	$ 492,620.00	-	$ -	10.00	$ 492,620.00		
87	5		642.1.5		Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	u		$ 62,771.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
87.1	5	14103	642.1.5		Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	u		$ 62,771.00		1.00	$ 62,771.00	-	$ -	-	$ -		
88	5		642.1.6		Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	u		$ 73,822.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
88.1	5	14103	642.1.6		Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	u		$ 73,822.00		2.00	$ 147,644.00	-	$ -	-	$ -		
89	6			621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 8,848,629.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
89.1	6	14102		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 8,848,629.00		96.00	$ 849,468,384.00	-	$ -	77.00	$ 681,344,433.00		
90.0	5			632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m		$ 235,811.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
90.1	5	11604		632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m		$ 235,811.00		5,000.00	$ 1,179,055,000.00	4.70	$ 1,108,312.00	2,334.60	$ 550,524,361.00		
91.0	4			650.4.1P	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg		$ 4,534.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
91.1	4	14103		650.4.1P	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg		$ 4,534.00		558,332.00	$ 2,531,477,288.00	-	$ -	537,706.00	$ 2,437,959,004.00		
92.0	5			663.4P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m		$ 37,066.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
92.1	5	11604		663.4P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m		$ 37,066.00		8,000.00	$ 296,528,000.00	94.60	$ 3,506,444.00	2,402.90	$ 89,065,892.00		
93.0	5			673.1.P	Geodren Planar H= 1 m	m2		$ 34,104.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		
93.1	5	11604		673.1.P	Geodren Planar H= 1 m	m2		$ 34,104.00		6,000.00	$ 204,624,000.00	-	$ -	95.80	$ 3,267,163.00		
94.0	5			673.2.P	Geodren Circular	m2		$ 37,027.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPM-MN1-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | ACTA No. 54 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,150,360,686.00 | MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 | RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 37,954,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

94.1	5	11604		673.2.P	Geodren Circular	m2		$ 37,027.00		6,000.00	$ 222,162,000.00	285.00	$ 10,552,695.00	1,944.00	$ 71,980,487.00
95.0	5			671.2.P	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2		$ 26,036.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
95.1	5	11606		671.2.P	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2		$ 26,036.00		4,000.00	$ 104,144,000.00	368.90	$ 9,604,680.00	1,512.00	$ 39,366,432.00
96.0	5			690.2P	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m		$ 31,451.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1	5	11606		690.2P	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m		$ 31,451.00		6,500.00	$ 204,431,500.00	110.60	$ 3,478,481.00	1,615.10	$ 50,796,512.00
97.0	5		600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,649.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1	5	11604	600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,649.00		5,000.00	$ 393,245,000.00	366.10	$ 28,793,399.00	1,019.50	$ 80,182,655.00
98.0	4	11606		640.2.3P	Suministro e instalación de malla triple torsión encauchetada en PVC	m2		$ 96,463.00		27,400.00	$ 2,643,086,200.00	695.50	$ 67,090,017.00	9,024.70	$ 870,549,637.00
99.0	5	11604		663.5P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 400 mm	m		$ 187,915.00		3,408.00	$ 640,414,320.00	-	$ -	2,014.50	$ 378,554,768.00
100.0	5	14101	201.6		Demolición controlada de losa de puente (incluye izaje de módulos del tablero después del corte, demolición de placa y retiro de sobrantes)	m3		$ 6,375,623.00		129.00	$ 822,455,367.00	-	$ -	126.00	$ 803,328,498.00
101.0	4	14103		650.4.2P	Rehabilitación del puente sobre el rio listara, ubicado en el pr 51+300 "puente primero" (no incluye diseños ni repotenciaización de la superestructura).	u		$ 1,309,379,137.00		1.00	$ 1,309,379,137.00	-	$ -	1.00	$ 1,309,379,137.00
102.0	5	11606	810.3		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		$ 40,713.00		27,400.00	$ 1,115,536,200.00	-	$ -	-	$ -
103.0	5	11607		710.2P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 75x75 tubular de 2" ,con lamina de acero galvanizado retroreflectiva grado IX ó superior	u		$ 511,290.00		3,400.00	$ 1,738,386,000.00	39.00	$ 19,940,310.00	117.00	$ 59,820,930.00
104.0	5	11607		741.2P	Suministro e instalación de señal delineador horizontal tubular de 2" ,con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60X75 grado IX ó superior	u		$ 475,102.00		933.00	$ 443,270,166.00	-	$ -	276.00	$ 131,128,152.00
105.0	5	11607		710.3P	Suministro e instalación de señal vertical de transito SI 120x75 tubular de 2" con lamina acero galvanizado retroreflectiva grado IX ó superior	u		$ 794,465.00		12.00	$ 9,533,580.00	-	$ -	2.00	$ 1,588,930.00
106.0	1	11601		210.1.1	Excavacion sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 26,000.00		102,150.00	$ 2,655,900,000.00	4,594.00	$ 119,444,000.00	4,594.00	$ 119,444,000.00
107.0	5	11606		630.3.5P	Concreto lanzado de 21 mpa	m3		$ 1,302,659.00		585.00	$ 762,055,515.00	-	$ -	-	$ -
108.0	1	14103		650.4.3P	Anclaje posinstalados en acero a193 b7 con barra de anclaje de alta resistencia de 57.5 mm	u		$ 503,058,113.00		1.00	$ 503,058,113.00	0.80	$ 402,446,490.00	0.80	$ 402,446,490.00
subtotal											$ 75,875,795,735.00	-	$ 923,004,581.00		$ 43,112,514,682.00

			$ 1,137.00		
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	$ 240,526,352,360.00		$ 262,896,842,950.00	$ 3,997,245,713.00	$ 112,688,467,682.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00		$ 41,642,313,570.00	$ -	$ 20,188,148,091.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00		$ 725,495,040.00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 270,811,293,724.00		$ 305,264,651,560.00	$ 3,997,245,713.00	$ 132,876,615,773.00
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608.00		$ 2,230,780,147.00	$ 29,210,642.00	$ 971,021,412.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 272,790,299,332.00		$ 307,495,431,707.00	$ 4,026,456,355.00	$ 133,847,637,185.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 2,040,000,000.00		$ 2,040,000,000.00	$ -	$ 1,388,280,725.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 387,600,000.00		$ 387,600,000.00	$ -	$ 263,773,338.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	$ 2,427,600,000.00		$ 2,427,600,000.00	$ -	$ 1,652,054,063.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			$ 2,730,708,319.00		$ 2,398,842,392.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			$ 518,834,581.00		$ 455,780,055.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS			$ 3,249,542,900.00	$ -	$ 2,854,622,447.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123,967.00		$ 10,592,123,967.00	$ 153,824,530.00	$ 1,232,199,313.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00		$ 360,000,000.00	$ -	$ 4,814,663.00
TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	$ 283,803,417,691.00		$ 320,987,483,846.00	$ 4,151,070,243.00	$ 137,900,752,866.00
TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2,366,605,608.00		$ 3,137,214,726.00	$ 29,210,642.00	$ 1,690,574,805.00
VALOR TOTAL (N=L+M)	$ 286,170,023,299.00		$ 324,124,698,574.00	$ 4,180,280,885.00	$ 139,591,327,671.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

		VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado		$ 23,407,177,862.00	9.732%
Valor Amortizado Presenta Acta		$ 388,363,103.00	9.716%
Valor Amortizado Acumulado		$ 6,136,974,664.00	26.218%
Valor Saldo por Amortizar		$ 17,270,203,198.00	73.782%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINT-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | ACTA No. 54 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,150,360,686.00 | MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 | RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 37,954,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

OBRA EJECUTADA

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,997,245,713.00	$ 29,210,642.00	$ 4,026,456,355.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ 153,114,973.00	$ 709,557.00	$ 153,824,530.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 4,150,360,686.00**	**$ 29,920,199.00**	**$ 4,180,280,885.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 321,306,800.00	$ 9,162,469,191.00
SB	$ 331,652,400.00	$ 9,048,742,032.00
B	$ -	$ 1,817,022,220.00
P	$ 280,550,573.00	$ 8,512,108,069.00
OA	$ 2,902,767,230.00	$ 78,391,168,687.00
SCT	$ 19,940,310.00	$ 1,152,777,384.00
OV	$ 7,871,500.00	$ 1,160,476,739.00
T	$ 133,156,900.00	$ 3,443,703,360.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 723,753,290.00	$ 9,343,197,667.00
2 Sub-bases y bases	$ 331,652,400.00	$ 10,865,764,252.00
3 Transporte de materiales	$ 133,156,900.00	$ 3,443,703,360.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 164,223,027.00	$ 29,013,193,501.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 2,359,868,423.00	$ 46,117,859,472.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ 3,299,956,433.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 284,591,673.00	$ 10,604,792,997.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 153,114,973.00	$ 25,212,285,184.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4,150,360,686.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,761,997,583.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,791,917,782.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Para la presente acta de recibo parcial de obra No 54 correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2025, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de items del dia 22 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022,Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	ACUMULADOS
11601	Preliminares y explanación	$ 321,306,800.00	$ 8,807,874,435.00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 331,652,400.00	$ 10,181,525,703.00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ 280,550,573.00	$ 8,512,108,069.00
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 521,289,805.00	$ 18,394,045,381.00
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 1,986,902,435.00	$ 45,474,844,225.00
11607	Señalización y control de transito	$ 19,940,310.00	$ 714,885,461.00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 133,156,900.00	$ 3,236,107,360.00
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ 803,328,498.00
14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ 2,578,576,433.00
14103	Estructura, subestructura, superestructura, y ander	$ 402,446,490.00	$ 12,042,237,183.00
TOTALES ICOCIV		**$ 3,997,245,713.00**	**$ 110,745,532,748.00**

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CHRISTIAN ROLANDO AMIGO SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 091037-0687197

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03 17:41:59 -05'00'

Firma:
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1042/2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**54**	**NOVIEMBRE DE 2025**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**75125**	RUBRO No.	**C-2401-0600-77-51102D-2401008-02**	RECURSO No. **11**	VALOR AFECTADO	**$3,791,917,782**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$3,791,917,782**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
WILSON RENE CORREDOR PARRA
Matrícula Profesional No.: 01108-0951 CPITVC

Formulado	RP75125;11;3791917782
Texto Libre	SMCN GCEN-ACTA DE OBRA 54 CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4
Asunto	**SMCN GCEN-ACTA DE OBRA 54 CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4RP75125;11;3791917782**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**

Acta N°: **54** Valor basico : **$ 4,150,360,686.00** Período : **NOVIEMBRE DE 2025**

Valor Incluido Iva : **$ 4,180,280,885.0**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental,Covid)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 3,586,591,464.60			$ 3,586,591,464.60
2	55ST02	PUENTE	$ 439,864,890.40			$ 439,864,890.40
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -		$ -
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL			$ 153,824,530.00	$ 153,824,530.00
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -
TOTALES			**$ 4,026,456,355.00**	**$ -**	**$ 153,824,530.00**	**$ 4,180,280,885.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA	$ 361,716,241.80	$ 359,127,271.76
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA	$ -	$ -
990.205.326-6	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA	$ -	$ -
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES	$ 440,136,429.64	$ 436,986,170.14
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA	$ 3,356,894,616.93	$ 3,332,867,773.35
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 21,533,596.63	$ 21,379,470.75
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 4,180,280,885.00**	**$ 4,150,360,686.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula Profesional No.: 091037-0687197

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03 17:42:29 -05'00'

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula profesional No.: CPITVC 01190-0047

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 30 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 4,663,443,163.00	$ -
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 256,580,136.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 7,300,000,000.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 2,654,675,275.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 36,901,724,745.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 598,275,255.00	$ -
2023	103923	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	$ -
	103923	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	$ -
	1408123	C-2401-0600-77-0-2401029-02	20	PROPIOS	1042 DE 2021	$ 4,100,000,000.00	$ -
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401021-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 3,916,666,633.00	$ -
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 19,583,333,367.00	$ -
2024	1247524	C-2401-0600-77-51102D-2401024-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 5,000,000,000.00	$ -
2025	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 22,682,276,311.00	$ 10,837,361,798
	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 442,723,689.00	$ 442,723,689
2025	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 3,700,000,000.00	$ 3,700,000,000
	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 800,000,000.00	$ 800,000,000
2026					1042 DE 2021	$ 42,187,500,000.00	
2027					1042 DE 2021	$ 60,937,500,000.00	
2028					1042 DE 2021	$ 32,812,500,000.00	
2029					1042 DE 2021	$ 19,337,500,000.00	
			TOTAL			324,124,698,574.00	$ 15,780,085,487

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,124,698,574.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ajuste	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°466621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°466621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°466621 de(11/06/2021)	$ 4,920,023,299.00	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
3	Obra	ago-21	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00	$ -	$ 72,256,656.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 4,847,766,643.00	$ 286,097,766,643.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021	X		
3	ajuste	ago-21	$ 1,242,319.00	$ 9,078.00	$ 1,251,397.00	$ -	$ 1,251,397.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 4,846,515,246.00	$ 286,096,515,246.00	N° 113566 de fecha 29/11/2021	X		
4	Obra	sep-21	$ 456,180,808.00	$ 40,248,569.00	$ 496,429,377.00	$ -	$ 496,429,377.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 4,350,085,869.00	$ 285,600,085,869.00	No 113004 de fecha 26/11/2021	X		
4	ajuste	sep-21	$ 4,699,146.00	$ 34,340.00	$ 4,733,486.00	$ -	$ 4,733,486.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 4,345,352,383.00	$ 285,595,352,383.00	N° 113004 de fecha 26/11/2021	X		
5	Obra	oct-21	$ 897,775,852.00	$ 112,397,977	$ 1,010,173,829.00		$ 1,010,173,829.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 3,335,178,554.00	$ 284,585,178,554.00	No 112105 de fecha 25/11/2021	X		
5P	ajuste	oct-21	$ 6,927,028.00	$ 50,621	$ 6,977,649.00		$ 6,977,649.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 3,328,200,905.00	$ 284,578,200,905.00	N° 125088 de fecha 22/12/2021	X		
6	Obra	nov-21	$ 855,416,340.00	$ 91,970,350.00	$ 947,386,690.00		$ 947,386,690.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 2,380,814,215.00	$ 283,630,814,215.00	N° 123441 de fecha 20/12/2021	X		
6P	ajuste	nov-21	$ 9,166,825.00	$ 66,988.00	$ 9,233,813.00		$ 9,233,813.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 2,371,580,402.00	$ 283,621,580,402.00	N°125097 de fecha 22/12/2021	X		
7	Obra	dic-21	$ 912,410,202.00	$ 6,667,613.00	$ 919,077,815.00		$ 919,077,815.00		N°466621 de(11/06/2021)	$ 1,452,502,587.00	$ 282,702,502,587.00	N° 123449 de fecha 20/12/2021	X		
									No.100122 de (25/01/2022)						
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,500,527,731.00					
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,501,008,189.00					
									No.100122 de (25/01/2022)						
5D	ajuste	oct-21	-$ 523,902.00	-$ 3,829.00	-$ 527,731.00		-$ 527,731.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,657,705,593.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
6D	ajuste	nov-21	-$ 476,972.00	-$ 3,486.00	-$ 480,458.00		-$ 480,458.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,658,186,051.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
	ANTICIPO				$ -				No.100122 de (25/01/2022)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ 2,654,675,275.00					
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
7 D	ajuste	dic-21	$ 25,211,399.00	$ 184,237.00	$ 25,395,636.00		$ 25,395,636.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,475,612,553.00	$ 292,632,790,415.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
8	Obra	ene-22	$ 1,022,991,111.00	$ 76,650,143.00	$ 1,099,641,254.00	$ 39,763,664.00	$ 1,059,877,590.00	$ 11,367,414,198.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 36,415,734,963.00	$ 291,533,149,161.00	N° 20650 de fecha 03/03/2022	X		
9	Obra	Feb ,22	$ 993,491,563.00	$ 33,949,276.00	$ 1,027,440,839.00	$ 40,056,346.00	$ 987,384,493.00	$ 11,327,357,852.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 35,428,350,470.00	$ 290,505,708,322.00	N° 32728 de fecha 01/04/2022	X		
10	Obra	mar-22	$ 857,334,445.00	$ 6,265,136.00	$ 863,599,581.00	$ 33,419,882.00	$ 830,179,699.00	$ 11,293,937,970.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 34,598,170,771.00	$ 289,642,108,741.00	N° 37175 de fecha 20/04/2022	X		
11	Obra	abr-22	$ 1,632,749,454.00	$ 13,547,929.00	$ 1,646,297,383.00	$ 63,665,367.00	$ 1,582,632,016.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,015,538,755.00	$ 287,995,811,358.00	N° 52043 de fecha 24/05/2022	X		
8P	ajuste	ene-22	$ 12,156,508.00	$ 88,836.00	$ 12,245,344.00	$ -	$ 12,245,344.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,003,293,411.00	$ 287,983,566,014.00	N° 67472 de fecha 01/07/2022	X		
9P	ajuste	Feb ,22	$ 24,122,998.00	$ 176,283.00	$ 24,299,281.00	$ -	$ 24,299,281.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,978,994,130.00	$ 287,959,266,733.00	N° 72973 de fecha 01/07/2022	X		
10P	ajuste	Mar ,22	$ 20,635,569.00	$ 150,798.00	$ 20,786,367.00	$ -	$ 20,786,367.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,958,207,763.00	$ 287,938,480,366.00	N° 72975 de fecha 01/07/2022	X		
11P	ajuste	abr-22	$ 33,009,427.00	$ 241,223.00	$ 33,250,650.00	$ -	$ 33,250,650.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,924,957,113.00	$ 287,905,229,716.00	N° 72976 de fecha 01/07/2022	X		
12	Obra	may-22	$ 2,052,899,988.00	$ 57,804,321.00	$ 2,110,704,309.00	$ 80,077,137.00	$ 2,030,627,172.00	$ 11,150,195,466.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 30,894,329,941.00	$ 285,794,525,407.00	N° 72980 de fecha 01/07/2022	X		
13	Obra	jun-22	$ 2,169,667,902.00	$ 15,855,265.00	$ 2,185,523,167.00	$ 84,649,001.00	$ 2,100,874,166.00	$ 11,065,546,465.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 28,793,455,775.00	$ 283,609,002,240.00	N° 79868 de fecha 02/08/2022	X		
14	Obra	jul-22	$ 3,070,950,905.00	$ 22,441,564.00	$ 3,093,392,469.00	$ 120,152,211.00	$ 2,973,240,258.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,820,215,517.00	$ 280,515,609,771.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Predial	jul-22	$ 7,276,500.00	$ 1,382,535.00	$ 8,659,035.00	$ -	$ 8,659,035.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,811,556,482.00	$ 280,506,950,736.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Bioseguridad	jul-22	$ 1,263,396.00	$ 5,855.00	$ 1,269,251.00	$ -	$ 1,269,251.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,810,287,231.00	$ 280,505,681,485.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

15	Obra	ago-22	$ 4,681,881,678.00	$ 34,213,751.00	$ 4,716,095,429.00	$ 182,958,477.00	$ 4,533,136,952.00	$ 10,762,435,777.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,277,150,279.00	$ 275,789,586,056.00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
15	Predial	ago-22	$ 6,930,000.00	$ 1,316,700.00	$ 8,246,700.00		$ 8,246,700.00	$ 10,762,435,777.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,268,903,579.00	$ 275,781,339,356.00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
16	Obra	sep-22	$ 3,702,558,112.00	$ 27,057,155.00	$ 3,729,615,267.00	$ 144,493,257.00	$ 3,585,122,010.00	$ 10,617,942,520.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 17,683,781,569.00	$ 272,051,724,089.00	N° 114262 de fecha 24/10/2022	X		
17	Obra	oct-22	$ 4,013,675,619.00	$ 29,330,706.00	$ 4,043,006,325.00	$ 156,650,274.00	$ 3,886,356,051.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,797,425,518.00	$ 268,008,717,764.00	N° 128387 de fecha 28/11/2022	X		
8 D	ajuste	ene-22	$ 1,182,172.00	$ 8,639.00	$ 1,190,811.00		$ 1,190,811.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,796,234,707.00	$ 268,007,526,953.00	N° 138567 de fecha 01/02/2023	X		
9 D	ajuste	feb-22	$ 23,451,782.00	$ 171,379.00	$ 23,623,161.00		$ 23,623,161.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,772,611,546.00	$ 267,983,903,792.00	N° 138574 de fecha 01/02/2023	X		
10 D	ajuste	mar-22	$ 32,418,534.00	$ 236,905.00	$ 32,655,439.00		$ 32,655,439.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,739,956,107.00	$ 267,951,248,353.00	N° 138635 de fecha 03/02/2023	X		
11 D	ajuste	abr-22	$ 79,878,559.00	$ 583,728.00	$ 80,462,287.00		$ 80,462,287.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,659,493,820.00	$ 267,870,786,066.00	N° 138638 de fecha 03/02/2023	X		
12 D	ajuste	may-22	$ 148,609,039.00	$ 1,085,989.00	$ 149,695,028.00		$ 149,695,028.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,509,798,792.00	$ 267,721,091,038.00	N° 138639 de fecha 03/02/2023	X		
13 D	ajuste	jun-22	$ 171,533,713.00	$ 1,253,516.00	$ 172,787,229.00		$ 172,787,229.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,337,011,563.00	$ 267,548,303,809.00	N° 138641 de fecha 03/02/2023	X		
14 D	ajuste	jul-22	$ 282,637,091.00	$ 2,065,425.00	$ 284,702,516.00		$ 284,702,516.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,052,309,047.00	$ 267,263,601,293.00	N° 138677 de fecha 03/02/2023	X		
15 D	ajuste	ago-22	$ 488,887,262.00	$ 3,572,638.00	$ 492,459,900.00		$ 492,459,900.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,559,849,147.00	$ 266,771,141,393.00	N° 138679 de fecha 03/02/2023	X		
16 D	ajuste	sep-22	$ 364,745,698.00	$ 2,665,449.00	$ 367,411,147.00		$ 367,411,147.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,192,438,000.00	$ 266,403,730,246.00	N° 138681 de fecha 03/02/2023	X		
17 D	ajuste	oct-22	$ 423,997,303.00	$ 3,098,442.00	$ 427,095,745.00		$ 427,095,745.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 11,765,342,255.00	$ 265,976,634,501.00	N° 138684 de fecha 02/02/2023	X		
18	Obra	nov-22	$ 4,152,172,077.00	$ 30,342,796.00	$ 4,182,514,873.00	$ 163,311,659.00	$ 4,019,203,214.00	$ 10,297,980,587.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,746,139,041.00	$ 261,794,119,628.00	N° 138821 de fecha 30/12/2022	X		
18 P	ajuste	nov-22	$ 439,765,743.00	$ 3,213,673.00	$ 442,979,416.00		$ 442,979,416.00	$ 10,297,980,587.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,303,159,625.00	$ 261,351,140,212.00	N° 138823 de fecha 30/01/2023	X		
19	Obra	dic-22	$ 6,703,583,481.00	$ 48,987,725.00	$ 6,752,571,206.00	$ 264,140,315.00	$ 6,488,430,891.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 814,728,734.00	$ 254,598,569,006.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19	Predial	dic-22	$ 1,386,000.00	$ 263,340.00	$ 1,649,340.00		$ 1,649,340.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 813,079,394.00	$ 254,596,919,666.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19	Diseños	dic-22	$ 30,900,434.00	$ 5,871,082.00	$ 36,771,516.00		$ 36,771,516.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 776,307,878.00	$ 254,560,148,150.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19 P	ajuste	dic-22	$ 770,676,015.00	$ 5,631,863.00	$ 776,307,878.00		$ 776,307,878.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 253,783,840,272.00	N° 138809 de fecha 30/01/2023	X		
	REGISTRO									$ 28,125,000,000.00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
20	obra	ene-23	$ 3,241,916,509.00	$ 86,102,562.00	$ 3,328,019,071.00	$ 113,586,202.00	$ 3,214,432,869.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,567,131.00	$ 250,455,821,201.00	N° 20165 de fecha 13/03/2023	X		
18 D	ajuste	nov-22	$ 7,865,228.00	$ 57,477.00	$ 7,922,705.00		$ 7,922,705.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,902,644,426.00	$ 250,447,898,496.00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X		
19 D	ajuste	dic-22	-$ 7,654,283.00	-$ 55,935.00	-$ 7,710,218.00		-$ 7,710,218.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,354,644.00	$ 250,455,608,714.00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X		
21	obra	feb-23	$ 5,067,480,839.00	$ 37,031,591.00	$ 5,104,512,430.00	$ 200,716,996.00	$ 4,903,795,434.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 20,006,559,210.00	$ 245,351,096,284.00	N° 29171 de fecha 31/03/2023	X		
20 D	ajuste	ene-23	$ 408,286,608.00	$ 2,983,633.00	$ 411,270,241.00		$ 411,270,241.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 19,595,288,969.00	$ 244,939,826,043.00	N° 29349 de fecha 21/04/2023	X		
21 D	ajuste	feb-23	$ 867,007,067.00	$ 6,335,821.00	$ 873,342,888.00		$ 873,342,888.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 18,721,946,081.00	$ 244,066,483,155.00	N° 37401 de fecha 26/04/2023	X		
22	obra	mar-23	$ 2,590,428,323.00	$ 18,930,053.00	$ 2,609,358,376.00	$ 103,159,450.00	$ 2,506,198,926.00	$ 9,616,377,624.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 16,215,747,155.00	$ 241,457,124,779.00	N° 37408 de fecha 26/04/2023	X		
22D	ajuste	mar-23	$ 455,995,446.00	$ 3,332,274.00	$ 459,327,720.00		$ 459,327,720.00	$ 9,616,377,624.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 15,756,419,435.00	$ 240,997,797,059.00	N° 50595 de fecha 13/06/2023	X		
23	obra	abr-23	$ 4,082,347,694.00	$ 120,243,785.00	$ 4,202,591,479.00	$ 143,148,276.00	$ 4,059,443,203.00	$ 9,473,229,348.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,696,976,232.00	$ 236,795,205,580.00	N° 50591 de fecha 31/05/2023	X		
23D	ajuste	abr-23	$ 688,099,422.00	$ 5,028,419.00	$ 693,127,841.00		$ 693,127,841.00	$ 9,473,229,348.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,003,848,391.00	$ 236,102,077,739.00	N° 64736 de fecha 21/07/2023	X		
24	obra	may-23	$ 3,018,459,819.00	$ 22,057,976.00	$ 3,040,517,795.00	$ 121,111,014.00	$ 2,919,406,781.00	$ 9,352,118,334.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 8,084,441,610.00	$ 233,061,559,944.00	N° 64372 de fecha 26/07/2023	X		
24D	ajuste	may-23	$ 615,426,660.00	$ 4,497,349.00	$ 619,924,009.00		$ 619,924,009.00	$ 9,352,118,334.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 7,464,517,601.00	$ 232,441,635,935.00	N° 74925 de fecha 29/08/2023	X		
25	obra	jun-23	$ 4,003,256,892.00	$ 29,254,570.00	$ 4,032,511,462.00	$ 161,068,098.00	$ 3,871,443,364.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 3,593,074,237.00	$ 228,409,124,473.00	N° 74303 de fecha 15/08/2023	X		
25P	ajuste	jun-23	$ 775,810,365.00	$ 5,669,383.00	$ 781,479,748.00	$ -	$ 781,479,748.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,811,594,489.00	$ 227,627,644,725.00	N° 75287 de fecha 15/08/2023	X		
25D	ajuste	jun-23	-$ 4,584,340.00	-$ 33,501.00	-$ 4,617,841.00	$ -	-$ 4,617,841.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,816,212,330.00	$ 227,632,262,566.00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X		
26	obra	jul-23	$ 2,417,856,705.00	$ 78,243,041.00	$ 2,496,099,746.00	$ 80,324,882.00	$ 2,415,774,864.00	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 400,437,466.00	$ 225,136,162,820.00	N° 80818 de fecha 06-09-2023	X		
26 P	ajuste	jul-23	$ 397,532,422.00	$ 2,905,044.00	$ 400,437,466.00	$ -	$ 400,437,466.00	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X		
27	obra	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X		
28	obra	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X		
29	obra	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X		
	REGISTRO									$ 4,100,000,000.00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
30	obra	nov-23	$ 1,925,092,318.00	$ 14,067,982.00	$ 1,939,160,300.00	$ 78,042,720.00	$ 1,861,117,580.00	$ 9,032,682,634.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 2,238,882,420.00	$ 222,796,565,054.00		X		
30 P	ajuste	nov-23	$ 386,291,326.00	$ 2,822,898.00	$ 389,114,224.00	$ -	$ 389,114,224.00	$ 9,032,682,634.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 1,849,768,196.00	$ 222,407,450,830.00		X		
31	obra	dic-23	$ 1,622,254,413.00	$ 11,854,936.00	$ 1,634,109,349.00	$ 65,769,907.00	$ 1,568,339,442.00	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 281,428,754.00	$ 220,773,341,481.00		X		
31 P	ajuste	dic-23	$ 279,387,080.00	$ 2,041,674.00	$ 281,428,754.00	$ -	$ 281,428,754.00	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X		
27 D	ajuste	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X		
28 D	ajuste	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X		
29 D	ajuste	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X		
	REGISTRO									$ 28,125,000,000.00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
32	obra	ene-24	$ 1,239,832,041.00	$ 29,119,355.00	$ 1,268,951,396.00	$ 45,326,865.00	$ 1,223,624,531.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,901,375,469.00	$ 219,222,961,331.00	N° 2957 de fecha 03/05/2024	X		
26 D	ajuste	jul-23	-$ 1,417,312.00	-$ 10,357.00	-$ 1,427,669.00		-$ 1,427,669.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,902,803,138.00	$ 219,224,389,000.00	N° 13841 de fecha 25/10/2024		X	
30 D	ajuste	nov-23	$ 6,684,386.00	$ 48,847.00	$ 6,733,233.00		$ 6,733,233.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,896,069,905.00	$ 219,217,655,767.00	N° 1325 de fecha 03/04/2024		X	
31 D	ajuste	dic-23	$ 3,049,607.00	$ 22,286.00	$ 3,071,893.00		$ 3,071,893.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,892,998,012.00	$ 219,214,583,874.00	N° 89276 de fecha 26/03/2024	X		
32 D	ajuste	ene-24	$ 252,479,285.00	$ 1,845,041.00	$ 254,324,326.00		$ 254,324,326.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,638,673,686.00	$ 218,960,259,548.00	N° 3253 de fecha 02/05/2024	X		
33	obra	feb-24	$ 924,916,872.00	$ 32,267,347.00	$ 957,184,219.00	$ 30,142,582.00	$ 927,041,637.00	$ 8,891,443,280.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,711,632,049.00	$ 218,003,075,329.00	N° 2519 de fecha 26/04/2024	X		
33 D	ajuste	feb-24	$ 185,142,596.00	$ 1,352,965.00	$ 186,495,561.00		$ 186,495,561.00	$ 8,891,443,280.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,525,136,488.00	$ 217,816,579,768.00	N° 5942 de fecha 18/06/2024	X		
34	obra	mar-24	$ 1,457,386,746.00	$ 10,650,134.00	$ 1,468,036,880.00	$ 59,491,668.00	$ 1,408,545,212.00	$ 8,831,951,612.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 24,116,591,276.00	$ 216,348,542,888.00	N° 3506 de fecha 21/05/2024	X		
34P	ajuste	mar-24	$ 351,993,401.00	$ 2,572,259.00	$ 354,565,660.00		$ 354,565,660.00	$ 8,831,951,612.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 23,762,025,616.00	$ 215,993,977,228.00		X		
35	obra	abr-24	$ 1,618,143,921.00	$ 23,435,662.00	$ 1,641,579,583.00	$ 63,566,893.00	$ 1,578,012,690.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,012,926.00	$ 214,352,397,645.00	N° 4858 de fecha 30/05/2024	X		
34 D	ajuste	mar-24	-$ 465,789.00	-$ 3,404.00	-$ 469,193.00		-$ 469,193.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,482,119.00	$ 214,352,866,838.00			X	
35 P	ajuste	abr-24	$ 416,107,877.00	$ 3,040,788.00	$ 419,148,665.00		$ 419,148,665.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,765,333,454.00	$ 213,933,718,173.00			X	
36	Obra	may-24	$ 616,337,776.00	$ 4,504,007.00	$ 620,841,783.00	$ 25,261,501.00	$ 595,580,282.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,169,753,172.00	$ 213,312,876,390.00	N° 6096 de fecha 20/06/2024	X		
35 D	ajuste	abr-24	-$ 920,940.00	-$ 6,730.00	-$ 927,670.00		-$ 927,670.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,170,680,842.00	$ 213,313,804,060.00	N° 10600 de fecha 27/11/2024		X	
36 P	ajuste	may-24	$ 136,220,820.00	$ 995,460.00	$ 137,216,280.00		$ 137,216,280.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,033,464,562.00	$ 213,176,587,780.00			X	
37	Obra	jun-24	$ 1,859,829,055.00	$ 13,591,058.00	$ 1,873,420,113.00	$ 76,278,145.00	$ 1,797,141,968.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,322,594.00	$ 211,303,167,667.00	N° 6876 de fecha 05/07/2024	X		
36 D	ajuste	may-24	-$ 142,664.00	-$ 1,043.00	-$ 143,707.00		-$ 143,707.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,466,301.00	$ 211,303,311,374.00			X	
37 P	ajuste	jun-24	$ 441,769,270.00	$ 3,228,313.00	$ 444,997,583.00		$ 444,997,583.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 18,791,468,718.00	$ 210,858,313,791.00			X	
	ANTICIPO							$ 5,000,000,000.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718.00		N° 7743 de fecha 30/07/2024	X		ANTICIPO No 2
								$ 13,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718.00	$ 210,858,313,791.00				
38	Obra	jul-24	$ 1,791,120,697.00	$ 22,235,457.00	$ 1,813,356,154.00	$ 105,890,740.00	$ 1,707,465,414.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,084,003,304.00	$ 209,044,957,637.00	N° 10121 de fecha 02/09/2024	X		
37 D	ajuste	jun-24	-$ 9,868,692.00	-$ 72,117.00	-$ 9,940,809.00		-$ 9,940,809.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,093,944,113.00	$ 209,054,898,446.00			X	
38 D	ajuste	jul-24	$ 364,626,880.00	$ 2,664,581.00	$ 367,291,461.00		$ 367,291,461.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 11,726,652,652.00	$ 208,687,606,985.00			X	
39	Obra	ago-24	$ 1,899,304,694.00	$ 13,879,534.00	$ 1,913,184,228.00	$ 123,420,766.00	$ 1,789,763,462.00	$ 13,437,533,567.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,936,889,190.00	$ 206,774,422,757.00	N° 12171 de fecha 02/10/2024		X	
39 D	ajuste	ago-24	$ 375,588,533.00	$ 2,744,685.00	$ 378,333,218.00		$ 378,333,218.00	$ 13,437,533,567.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,558,555,972.00	$ 206,396,089,539.00			X	
40	Obra	sep-24	$ 1,491,495,138.00	$ 39,539,096.00	$ 1,531,034,234.00	$ 86,898,375.00	$ 1,444,135,859.00	$ 13,350,635,192.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 8,114,420,113.00	$ 204,865,055,305.00	N° 14340 de fecha 05/11/2024		X	
40 D	ajuste	sep-24	$ 278,261,263.00	$ 2,033,448.00	$ 280,294,711.00		$ 280,294,711.00	$ 13,350,635,192.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 7,834,125,402.00	$ 204,584,760,594.00			X	
41	Obra	oct-24	$ 2,217,152,472.00	$ 16,202,268.00	$ 2,233,354,740.00	$ 144,685,233.00	$ 2,088,669,507.00	$ 13,205,949,959.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,745,455,895.00	$ 202,351,405,854.00	N° 17344 de fecha 06/12/2024		X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 30 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

41 D	ajuste	oct-24	$ 606,450,329.00	$ 4,431,752.00	$ 610,882,081.00		$ 610,882,081.00	$ 13,205,949,959.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,134,573,814.00	$ 201,740,523,773.00			X	
42	Obra	nov-24	$ 1,425,754,624.00	$ 11,692,341.00	$ 1,437,446,965.00	$ 92,873,749.00	$ 1,344,573,216.00	$ 13,113,076,210.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,790,000,598.00	$ 200,303,076,808.00	N° 18123 de fecha 12/12/2024		X	
42 P	ajuste	nov-24	$ 343,069,934.00	$ 2,507,049.00	$ 345,576,983.00	$ -	$ 345,576,983.00	$ 13,113,076,210.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,444,423,615.00	$ 199,957,499,825.00			X	
43	Obra	dic-24	$ 2,760,502,218.00	$ 47,679,119.00	$ 2,808,181,337.00	$ 171,158,204.00	$ 2,637,023,133.00	$ 12,941,918,006.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 807,400,482.00	$ 197,149,318,488.00	N° 19065 de fecha 16/12/2024		X	
43 P	ajuste	dic-24	$ 801,543,052.00	$ 5,857,430.00	$ 807,400,482.00		$ 807,400,482.00	$ 12,941,918,006.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ -	$ 196,341,918,006.00			X	
	VIGENCIA									$ 23,125,000,000.00					
	TRASLADO									$ 5,000,000,000.00		N° 7743 de fecha 24/07/2024			
	ADICION									$ 23,500,000,000.00	$ 219,841,918,006.00				NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
44	Obra	ene-25	$ 1,593,117,149.00	$ 11,642,010.00	$ 1,604,759,159.00	$ 105,010,645.00	$ 1,499,748,514.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,125,251,486.00	$ 218,237,158,847.00			X	
42 D	ajuste	nov-24	$ 2,260,998.00	$ 16,523.00	$ 2,277,521.00	$ -	$ 2,277,521.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,122,973,965.00	$ 218,234,881,326.00			X	
43 D	ajuste	dic-24	-$ 8,708,170.00	-$ 63,637.00	-$ 8,771,807.00	$ -	-$ 8,771,807.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,131,745,772.00	$ 218,243,653,133.00			X	
44 D	ajuste	ene-25	$ 362,022,870.00	$ 2,645,551.00	$ 364,668,421.00	$ -	$ 364,668,421.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,767,077,351.00	$ 217,878,984,712.00			X	
45	Obra	feb-25	$ 319,122,026.00	$ 2,332,046.00	$ 321,454,072.00	21,075,014.00	$ 300,379,058.00	$ 12,815,832,347.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,466,698,293.00	$ 217,557,530,640.00			X	
45 D	ajuste	feb-25	$ 55,650,977.00	$ 406,680.00	$ 56,057,657.00	$ -	$ 56,057,657.00	$ 12,815,832,347.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,410,640,636.00	$ 217,501,472,983.00			X	
46	Obra	mar-25	$ 1,198,064,512.00	$ 12,877,557.00	$ 1,210,942,069.00	$ 76,928,564.00	$ 1,134,013,505.00	$ 12,738,903,783.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 48,276,627,131.00	$ 216,290,530,914.00			X	
46D	ajuste	mar-25	$ 305,386,009.00	$ 2,231,666.00	$ 307,617,675.00	$ -	$ 307,617,675.00	$ 12,738,903,783.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 47,969,009,456.00	$ 215,982,913,239.00			X	
47	Obra	abr-25	$ 1,544,532,270.00	$ 11,286,967.00	$ 1,555,819,237.00	$ 102,220,232.00	$ 1,453,599,005.00	$ 12,636,683,551.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,515,410,451.00	$ 214,427,094,002.00			X	
47D	ajuste	abr-25	$ 477,794,810.00	$ 3,491,577.00	$ 481,286,387.00	$ -	$ 481,286,387.00	$ 12,636,683,551.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,034,124,064.00	$ 213,945,807,615.00				
48	Obra	may-25	$ 3,179,778,586.00	$ 48,084,803.00	$ 3,227,863,389.00	$ 210,988,397.00	$ 3,016,874,992.00	$ 12,425,695,154.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 43,017,249,072.00	$ 210,717,944,226.00				
48D	ajuste	may-25	$ 864,767,411.00	$ 6,319,454.00	$ 871,086,865.00	$ -	$ 871,086,865.00	$ 12,425,695,154.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 42,146,162,207.00	$ 209,846,857,361.00				
49	Obra	jun-25	$ 2,578,361,432.00	$ 18,841,872.00	$ 2,597,203,304.00	$ 171,926,340.00	$ 2,425,276,964.00	$ 12,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 39,720,885,243.00	$ 207,249,654,057.00				
	ANTICIPO		$ 7,000,000,000.00		$ 7,000,000,000.00			$ 19,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 32,720,885,243.00	$ 207,249,654,057.00				
49D	ajuste	jun-25	$ 781,530,806.00	$ 5,711,186.00	$ 787,241,992.00	$ -	$ 787,241,992.00	$ 19,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 31,933,643,251.00	$ 206,462,412,065.00			X	
50	Obra	jul-25	$ 3,563,633,259.00	$ 30,494,878.00	$ 3,594,128,137.00	$ 238,671,635.00	$ 3,355,456,502.00	$ 19,015,097,179.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 28,578,186,749.00	$ 202,868,283,928.00				
50D	ajuste	jul-25	$ 950,016,040.00	$ 6,942,425.00	$ 956,958,465.00		$ 956,958,465.00	$ 19,015,097,179.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 27,621,228,284.00	$ 201,911,325,463.00				
51	Obra	ago-25	$ 3,826,808,906.00	$ 27,965,142.00	$ 3,854,774,048.00	$ 407,861,682.00	$ 3,446,912,366.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 24,174,315,918.00	$ 198,056,551,415.00				
51P	ajuste	ago-25	$ 994,314,007.00	$ 7,266,140.00	$ 1,001,580,147.00		$ 1,001,580,147.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,172,735,771.00	$ 197,054,971,268.00				
51D	ajuste	ago-25	$ 3,232,564.00	$ 23,623.00	$ 3,256,187.00		$ 3,256,187.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,169,479,584.00	$ 197,051,715,081.00				
52	Obra	sep-25	$ 5,106,039,157.00	$ 39,430,156.00	$ 5,145,469,313.00	$ 482,154,002.00	$ 4,663,315,311.00	$ 18,125,081,495.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 18,506,164,273.00	$ 191,906,245,768.00				
	ADICIÓN								N° 781125 de (04/11/2025)	$ 4,500,000,000.00					
52D	ajuste	sep-25	$ 1,339,825,478.00	$ 9,791,032.00	$ 1,349,616,510.00	$ -	$ 1,349,616,510.00	$ 18,125,081,495.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 21,656,547,763.00	$ 195,056,629,258.00				
53	Obra	oct-25	$ 5,020,495,017.00	$ 36,688,233.00	$ 5,057,183,250.00	$ 466,515,194.00	$ 4,590,668,056.00	$ 17,658,566,301.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 17,065,879,707.00	$ 189,999,446,008.00				
53D	ajuste	nov-25	$ 1,276,466,198.00	$ 9,328,022.00	$ 1,285,794,220.00	$ -	$ 1,285,794,220.00	$ 17,658,566,301.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 15,780,085,487.00	$ 188,713,651,788.00				
54	Obra	nov-25	$ 4,150,360,686.00	$ 29,920,199.00	$ 4,180,280,885.00	$ 388,363,103.00	$ 3,791,917,782.00	$ 17,270,203,198.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 11,988,167,705.00	$ 184,533,370,903.00				
TOTALES			**$ 137,834,559,181.00**	**$ 1,756,768,490.00**	**$ 139,591,327,671.00**	**$ 6,136,974,664.00**	**$ 133,454,353,007.00**	**$ 17,270,203,198.00**		**$ 11,988,167,705.00**	**$ 184,533,370,903.00**				

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 112,688,467,682.00	$ 823,492,646.00	$ 113,511,960,328.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 20,188,148,091.00	$ 147,528,766.00	$ 20,335,676,857.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,388,280,725.00	$ 263,773,338.00	$ 1,652,054,063.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	$ 2,398,842,392.00	$ 455,780,055.00	$ 2,854,622,447.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 721,425,386.00	$ 64,111,123.00	$ 785,536,509.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 444,602,451.00	$ 2,060,353.00	$ 446,662,804.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 4,792,454.0	$ 22,209.0	$ 4,814,663.00
VALOR TOTAL	$ 137,834,559,181.00	$ 1,756,768,490.00	$ 139,591,327,671.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FELIPE RIVERA VALDES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1720241572 CLD

Firma
Nombre: WILSON RENE CORREDOR PARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01108-0951 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPA-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5
FECHA	30 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SIMON - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** NOVIEMBRE DE 2025
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,150,360,686

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS –MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VIAS-N-2020", MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1082 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 37,954,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR) INCL. OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80,106)	$ 20,588,189,09	8,56%	$ 3,81%	% P			0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,05%	0,07%	0,09%	0,12%	0,15%	0,27%	0,28%	0,30%	0,33%	0,68%	0,79%	0,94%	1,11%	1,16%
				$ P			$0	$19,499	$71,799	$97,193	$121,114	$155,453	$176,189	$215,054	$261,745	$339,787	$526,770	$677,499	$813,286	$2,229,787	$1,636,476	$1,956,666	$2,254,899	$2,676,719
				$ E				$20,000	$73,647	$662,193	$148,748	$164,139	$116,304	$183,226	$277,027	$849,477	$1,205,343	$1,342,996	$1,733,279	$2,229,787	$1,636,476	$1,956,666	$2,254,899	$2,676,719
				% E				0,0064%	0,014%	0,0275%	0,0021%	0,0109%	0,13%	0,19%	0,24%	0,35%	0,43%	0,54%	0,72%	1,02%	1,33%	1,46%	1,67%	1,75%	1,85%
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960,14	10,45%	3,76%	% P	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%	0,14%	0,14%	0,15%	0,17%	0,20%	0,24%	0,32%	0,33%	0,51%	0,65%	0,85%	0,99%	1,10%	1,30%	1,41%
	$ 23,717,813,11	9,86%	$9,048,742,03	$ P	$0	$16,214	$61,324	$69,629	$326,118	$333,676	$333,676	$359,965	$400,125	$480,198	$569,237	$765,537	$841,261	$1,220,269	$1,539,495	$2,005,889	$2,378,653	$2,783,495	$3,378,451	$3,493,421
				$ E			$16,214	$61,324	$69,629	$326,118	$333,676	$359,965	$400,125	$480,198	$569,237	$765,537	$841,261	$1,220,269	$1,539,495	$2,005,889	$2,378,653	$2,783,495	$3,378,451	$3,493,421
				% E			0,0167%	0,11%	0,20%	0,23%	0,28%	0,30%	0,38%	0,38%	0,41%	0,47%	0,55%	0,64%	0,67%	0,76%	0,85%	0,95%	1,17%	1,39%
BASES (14,15)	$ 18,543,933,04	7,71%	0,76%	% P				-		0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,12%	0,10%	0,23%	0,26%	0,40%	0,56%	0,71%	0,83%	0,86%	1,16%	1,21%
	$ 12,310,263,19	5,12%	$1,817,022,22	$ P						$166,726	$166,726	$166,726	$166,441	$166,156	$376,171	$554,000	$711,204	$965,485	$1,204,764	$1,715,517	$1,955,696	$2,266,259	$2,766,715	$2,896,875
				$ E								$161,488	$110,961	$166,156	$443,248	$161,668	$663,249	$636,488	$660,161	$707,393	$707,181	$714,712	$767,559	$767,559
				% E								0,12%	0,13%	0,20%	0,20%	0,21%	0,23%	0,26%	0,27%	0,29%	0,29%	0,31%	0,32%	0,32%
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721,60	21,99%	3,54%	% P			0,00%	0,00%			0,31%	0,34%	0,39%	0,47%	0,57%	0,78%	0,97%	1,26%	1,72%	2,18%	2,51%	2,86%	3,47%	3,65%
	$ 53,239,948,11	22,13%	$8,512,108,07	$ P			$0	$0			$754,332	$834,156	$936,082	$1,103,761	$1,356,269	$1,875,843	$2,331,861	$3,067,453	$4,141,953	$5,233,482	$6,036,366	$7,078,497	$8,347,342	$8,666,361
				$ E			$0	$0					$936,082	$1,103,761	$1,356,269	$1,875,843	$2,331,861	$3,067,453	$4,141,953	$5,233,482	$6,036,366	$7,078,497	$8,347,342	$8,666,361
				% E			0,00%	0,00%				0,00%	0,11%	0,15%	0,19%	0,27%	0,33%	0,44%	0,59%	0,74%	0,86%	1,01%	1,19%	1,24%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,68,69,70,73,74,76,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44,281,090,87	18,41%	32,56%	% P			0,00%	0,03%	0,09%	0,21%	0,21%	0,27%	0,35%	0,52%	0,70%	1,10%	1,47%	2,05%	2,91%	3,77%	4,42%	5,26%	6,55%	6,93%
	$ 140,544,198,87	58,43%	$78,391,168,69	$ P			$0	$61,256	$224,466	$311,441	$311,441	$444,578	$644,178	$1,245,913	$1,957,206	$3,096,109	$4,576,929	$6,955,219	$9,099,828	$11,876,567	$13,827,292	$15,452,316	$18,127,249	$19,167,356
				$ E			$0	$0			$185,787	$442,896	$660,678	$816,870	$1,439,097	$2,298,291	$3,403,147	$5,180,277	$8,127,788	$10,733,598	$15,811,699	$18,663,697	$24,168,615	$28,288,761
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,20%	0,30%	0,59%	0,95%	1,41%	2,15%	3,40%	5,24%	6,62%	7,93%	10,23%	11,05%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140,44	1,92%	0,48%	% P					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,06%	0,08%	0,12%	0,16%	0,19%	0,23%	0,27%	0,29%
	$ 4,696,644,62	1,95%	$1,152,777,38	$ P					49,261,34	$0	$0	$437,892	$437,892	$437,892	$437,892	$437,892	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306
				$ E								$437,892	$437,892	$437,892	$437,892	$437,892	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306	$493,306
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039,18	24,16%	0,48%	% P						0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%	0,08%	0,11%	0,15%	0,21%	0,25%	0,30%	0,33%
	$ 6,854,504,80	2,85%	$1,160,476,74	$ P						$0	$0	$8,377	$19,168	$67,883	$73,647	$135,107	$181,088	$283,146	$385,612	$504,203	$594,205	$715,136	$851,535	$887,086
				$ E			$0	$0				$8,377	$19,168	$67,883	$73,647	$135,107	$181,088	$283,146	$385,612	$504,203	$594,205	$715,136	$851,535	$887,086
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278,00	6,80%	1,43%	% P			0,00%	0,01%	0,01%	0,05%	0,09%	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%	0,19%	0,26%	0,32%	0,41%	0,50%	0,68%	0,77%	0,89%	1,03%	1,06%
	$ 4,577,287,46	1,90%	$3,443,703,36	$ P			$0	$19,499	$71,799	$97,193	$121,114	$155,453	$176,189	$215,054	$261,745	$339,787	$526,770	$677,499	$813,286	$2,229,787	$1,636,476	$1,956,666	$2,254,899	$2,676,719
				$ E			$16,214	$61,324	$69,629	$326,118	$333,676	$359,965	$400,125	$480,198	$569,237	$765,537	$841,261	$1,220,269	$1,539,495	$2,005,889	$2,378,653	$2,783,495	$3,378,451	$3,493,421
				% E			0,00%	0,01%	0,02%	0,05%	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%	0,24%	0,27%	0,33%	0,53%	0,67%	0,82%	0,96%	0,49%	0,93%	0,94%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,00%	$ P																				
	$ 1,14	0,00%	0,00%	$ P																				
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352,360**	100,00%	46,85%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**262,896,842,950**	109,30%	**112,688,467,68**																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. Los montos programados de cada GPP no debe diferenciar en cuantía la relación entre el valor de cada GPP y el Valor básico de obra programado.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra (sin incluir provisiones de IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan diferir por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

	PROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMACION 1	REPROGRAMACION 2	REPROGRAMACION 3	REPROGRAMACION 4	REPROGRAMACION 5	REPROGRAMACION 6
$ VALOR	$ Valor	$ Ejec						
% AVANCE	% Valor	% Ejec						

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,10%	0,28%	0,36%	0,13%	0,19%	0,39%	0,43%	0,55%	0,85%	1,37%	2,06%	2,03%	1,49%	1,96%	2,36%	0,39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,0	$ 16,713,7	$ 66,875,4	$ 146,811,8	$ 438,760,8	$ 617,260,5	$ 898,425,1	$ 512,684,3	$ 668,282,1	$ 929,123,3	$ 1,215,382,6	$ 2,276,107,0	$ 3,016,627,8	$ 3,287,782,3	$ 4,806,643,7	$ 4,692,076,7	$ 3,584,357,3	$ 4,666,786,4	$ 5,660,112,5	$ 1,428,628,4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,03%	0,09%	0,20%	0,48%	0,84%	0,97%	1,16%	1,55%	1,98%	2,53%	3,38%	4,75%	6,82%	8,84%	10,33%	12,29%	14,65%	15,05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,0	$ 16,713,7	$ 83,589,1	$ 230,401,0	$ 669,161,8	$ 1,286,421,3	$ 2,205,046,5	$ 2,717,730,7	$ 3,386,012,8	$ 4,315,136,1	$ 5,530,518,8	$ 7,806,625,8	$ 10,823,253,6	$ 14,111,035,9	$ 18,917,679,6	$ 23,609,756,3	$ 27,194,113,6	$ 31,860,900,0	$ 37,521,012,5	$ 38,949,640,9
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	0,38%	0,21%	0,25%	0,25%	0,25%	0,63%	0,70%	0,89%	1,29%	1,90%	1,94%	1,57%	1,72%	2,71%	1,19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,0	$ 0,0	$ 71,732,3	$ 254,120,1	$ 318,455,9	$ 395,216,1	$ 912,410,9	$ 644,282,1	$ 847,483,4	$ 897,334,4	$ 1,814,817,5	$ 1,816,613,4	$ 2,109,997,9	$ 3,070,350,9	$ 4,481,881,7	$ 5,702,055,1	$ 4,613,875,5	$ 4,132,172,1	$ 6,700,583,5	$ 2,872,912,2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,21%	0,59%	0,80%	1,06%	1,31%	1,56%	2,19%	2,89%	3,78%	5,07%	6,97%	8,91%	10,48%	12,20%	14,91%	16,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,0	$ 0,0	$ 71,732,3	$ 325,852,5	$ 644,308,4	$ 1,039,524,4	$ 1,951,935,4	$ 2,596,217,5	$ 3,443,700,9	$ 4,341,035,3	$ 6,155,852,8	$ 7,972,466,2	$ 10,082,464,1	$ 13,152,815,0	$ 17,634,696,7	$ 23,336,751,8	$ 27,950,627,3	$ 32,082,799,4	$ 38,783,383,0	$ 41,656,295,2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INCL. VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIONPARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (D)	$ 29,569,440,324.00	$ 20,188,148,091.00	49.49%
	$ 41,642,313,570.00		
PROVISIONPARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS TIEMPO DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,240.00	$ -	0.00%
	$ 725,495,240.00		
VALOR EJECUTADO (70% de la columna anterior) (E)	$ 1,978,905,600.00	$ 971,021,412.00	43.93%
	$ 2,826,400,800.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,240,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	68.09%
	$ 2,240,000,000.00		
PA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	68.05%
	$ 387,600,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES (H)	$ 2,730,708,319.00	$ 2,388,842,592.00	87.50%
PA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES	$ 518,834,281.00	$ 455,780,055.00	87.85%
	$ 518,834,281.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL POSTERIOR (Indique PAGA o PASIVA) (J)	$ 10,592,193,987.00	$ 1,232,199,313.00	11.63%
	$ 10,592,193,987.00		
PROVISIONPARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (I)	$ 360,000,000.00	$ 4,814,663	1.34%
	$ 360,000,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 48,643,872,639.00	$ 26,802,859,989.00	43.94%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 61,227,885,424.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 286,170,023,299.00	$ 139,191,327,671.00	48.65%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,124,698,574.00		43.07%

Original. Archivo de Gestión del Interventor

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **CHRISTIAN ROLANDO ARDILES SALINAS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: **0110-74497 CP**
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03 17:44:07 -05'00'

Aprueba Firma
Nombre: **ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CRTVC 0110P-0047
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

FECHA: 30 11 2025 (DD/MM/AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: SNCN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 54 — **INF** NOVIEMBRE DE 2025

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.150.360.686

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMIC
MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 286.170.023.299,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 37.954.675.275,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 324.124.698.574,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20.588.189,09	8,56%	3,81%	%P	1,21%	1,26%	1,35%	1,46%	1,46%	1,49%	1,52%	1,57%	1,64%	1,72%	1,90%	1,95%	1,96%	2,05%	2,08%	2,13%	2,17%	2,24%	2,31%	2,35%	2,41%	2,44%	2,49%
	$ 16.956.181,65	7,05%	$9.162.469,19	$	$0.861.282	$0.984.361	$0.973.003	$0.972.695	$0.930.736	$0.952.961	$0.975.044	$0.769.594	$0.849.044	$0.749.449	$0.692.672	$0.686.439	$0.756.484	$0.902.788	$0.854.360	$0.719.206	$0.724.898	$0.664.479	$0.664.479	$0.664.304	$0.756.196	$0.969.624	$0.862.782
				% E	4,08%	4,66%	4,61%	4,61%	4,41%	4,51%	4,62%	3,65%	4,02%	3,55%	3,28%	3,25%	3,58%	4,28%	4,05%	3,41%	3,43%	3,15%	3,15%	3,15%	3,58%	4,59%	4,09%
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25.130.960,14	10,45%	3,76%	%P	1,48%	1,56%	1,64%	1,76%	1,77%	1,80%	1,83%	1,90%	1,98%	2,08%	2,33%	2,36%	2,40%	2,48%	2,51%	2,58%	2,62%	2,66%	2,66%	2,67%	2,67%	2,73%	2,68%
	$ 23.717.813,11	9,86%	$9.048.742,03	$	$0.592.395	$0.753.445	$0.650.174	$0.745.858	$0.695.850	$0.959.865	$0.872.215	$0.650.743	$0.775.731	$0.655.956	$0.855.847	$0.847.256	$0.767.451	$0.850.908	$0.893.132	$0.748.850	$0.756.156	$0.751.695	$0.751.695	$0.751.695	$0.847.852	$0.931.406	$0.812.344
				% E	1,68%	1,68%	1,68%	1,71%	1,73%	1,80%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	2,08%	2,08%	2,18%	2,89%	2,93%	2,45%	2,47%	2,46%	2,46%	2,62%	2,67%	2,73%	2,68%
BASES (14,15)	$ 18.543.933,04	7,71%	0,76%	%P	1,26%	1,33%	1,41%	1,48%	1,53%	1,54%	1,58%	1,61%	1,66%	1,75%	1,96%	1,96%	1,96%	2,04%	2,07%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,16%	2,16%	2,23%	2,19%
	$ 6.056.062	$1.047.922	$1.363.267	$0.859.736	$0.859.462	$1.356.561	$1.754.729	$1.473.570	$4.038.007	$4.218.618	$4.695.485	$4.896.618	$4.764.660	$4.607.747	$4.589.926	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048	$4.572.048
				% E	0,33%	0,57%	0,74%	0,46%	0,46%	0,73%	0,95%	0,79%	2,18%	2,28%	2,53%	2,64%	2,57%	2,48%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52.901.721,60	21,99%	3,54%	%P	3,77%	3,96%	4,18%	4,44%	4,92%	4,60%	4,67%	4,83%	5,05%	5,49%	5,90%	5,96%	6,06%	6,26%	6,37%	6,48%	6,59%	6,64%	6,64%	6,59%	1,11%	1,23%	1,27%
	$ 46.072.099	$4.561.109	$10.068.490	$16.678.775	$10.960.463	$11.054.719	$11.236.632	$11.607.886	$12.149.279	$10.337.880	$14.360.163	$14.944.505	$14.650.949	$15.647.227	$13.214.999	$13.656.571	$14.071.710	$15.710.072	$15.980.781	$16.271.498	$16.553.096	$12.259.666	$15.556.491	$16.108.197	$16.272.938	$16.440.667
				% E	3,19%	3,93%	5,15%	6,43%	4,60%	4,67%	4,83%	5,05%	5,49%	5,90%	5,96%	6,06%	6,26%	6,37%	6,48%	6,59%	6,64%	6,64%	6,59%	1,11%	1,23%	1,27%	1,32%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,68,69,70,73,74,76,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44.281.090,87	18,41%	32,59%	%P	0,66%	0,65%	0,63%	0,63%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,93%	1,43%	1,64%	2,16%
	$ 140.544.198,87	58,43%	$78.391.168,69	$	$93.057.082	$17.689.177	$16.017.414	$18.057.847	$21.008.477	$23.368.975	$30.738.486	$21.692.392	$22.597.864	$23.797.255	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$26.997.993	$27.485.188	$33.744.653	$34.492.031	$37.188.934
				% E	38,48%	7,32%	6,62%	7,47%	8,69%	9,67%	12,72%	8,97%	9,35%	9,85%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,37%	13,96%	14,27%	15,38%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4.620.140,44	1,92%	0,48%	%P	0,90%	0,93%	0,96%	0,98%	0,96%	0,97%	0,98%	0,99%	0,41%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,66%	0,66%	0,66%
	$ 4.696.644,62	1,95%	$1.152.777,38	$	$722.196	$754.472	$664.666	$660.195	$627.027	$664.206	$660.041	$662.443	$664.706	$1.036.661	$1.170.766	$1.170.766	$1.345.154	$1.380.562	$1.364.570	$1.286.021	$1.320.904	$1.279.946	$1.439.972	$1.512.621	$1.590.334	$1.590.282	$1.590.282
				% E	0,31%	0,32%	0,28%	0,28%	0,26%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,44%	0,50%	0,50%	0,58%	0,59%	0,58%	0,55%	0,57%	0,55%	0,62%	0,65%	0,68%	0,68%	0,68%
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58.114.039,18	24,16%	0,48%	%P	0,26%	0,41%	0,43%	0,48%	0,47%	0,48%	0,49%	0,51%	0,55%	0,56%	0,63%	0,63%	0,65%	0,66%	0,68%	0,69%	0,72%	0,72%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
	$ 6.854.504,80	2,85%	$1.160.476,74	$	$332.410	$360.662	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000
				% E	0,26%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16.346.278,00	6,80%	1,43%	%P	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
	$ 4.577.287,46	1,90%	$3.443.703,36	$	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.257.727	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000	$0.320.000
				% E	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%
TOTAL OTROS ITEMS	$ 0,00%	0,00%	0,00%	%P	0,68%	0,71%	0,78%	0,81%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	1,01%	1,01%	1,01%	1,03%	1,03%	1,03%
	$ 1,14	0,00%	0,00%	$																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240.526.352,360**	100,00%	46,85%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**262.896.842,950**	**109,30%**	**112.688.467,68**																								

Reprogramación No.4 — Reprogramación No.5 — Reprogramación No.6 — Reprogramación No.7 — Reprogramación No.8 — Reprogramación No.9 — Reprogramación No.10

	REPROGRAMACION 4	REPROGRAMACION 5	REPROGRAMACION 6	REPROGRAMACION 7	REPROGRAMACION 8	REPROGRAMACION 9	REPROGRAMACION 10	REPROGRAMACION 11

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,21%	1,26%	1,35%	1,46%	1,46%	1,49%	1,52%	1,57%	1,64%	1,72%	1,90%	1,95%	1,96%	2,05%	2,08%	2,13%	2,17%	2,24%	2,31%	2,35%	2,41%	2,44%	2,49%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.861.282	$ 2.984.361	$ 3.203.003	$ 3.457.695	$ 3.450.736	$ 3.502.961	$ 3.595.044	$ 3.709.594	$ 3.849.044	$ 4.046.449	$ 4.494.672	$ 4.606.439	$ 4.629.484	$ 4.842.788	$ 4.914.360	$ 5.029.206	$ 5.124.898	$ 5.294.479	$ 5.454.479	$ 5.554.304	$ 5.756.196	$ 5.862.782	$ 5.882.624			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		1,21%	2,47%	3,82%	5,28%	6,74%	8,23%	9,75%	11,32%	12,96%	14,68%	16,58%	18,53%	20,49%	22,54%	24,62%	26,75%	28,92%	31,16%	33,47%	35,82%	38,23%	40,67%	43,16%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.861.282	$ 5.845.643	$ 9.048.646	$ 12.506.341	$ 15.957.077	$ 19.460.038	$ 23.055.082	$ 26.764.676	$ 30.613.720	$ 34.660.169	$ 39.154.841	$ 43.761.280	$ 48.390.764	$ 53.233.552	$ 58.147.912	$ 63.177.118	$ 68.302.016	$ 73.596.495	$ 79.050.974	$ 84.605.278	$ 90.361.474	$ 96.224.256	$ 102.106.880			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,68%	0,71%	0,78%	0,81%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	1,01%	1,01%	1,01%	1,03%	1,03%	1,03%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.619.000	$ 1.700.000	$ 1.900.000	$ 2.000.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		0,68%	1,39%	2,17%	2,98%	3,88%	4,78%	5,68%	6,58%	7,48%	8,35%	9,22%	10,09%	10,96%	11,83%	12,70%	13,57%	14,44%	15,45%	16,46%	17,47%	18,50%	19,53%	20,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.619.000	$ 3.319.000	$ 5.219.000	$ 7.219.000	$ 9.419.000	$ 11.619.000	$ 13.819.000	$ 16.019.000	$ 18.219.000	$ 20.419.000	$ 22.619.000	$ 24.819.000	$ 27.019.000	$ 29.219.000	$ 31.419.000	$ 33.619.000	$ 35.819.000	$ 38.319.000	$ 40.819.000	$ 43.319.000	$ 45.819.000	$ 48.319.000	$ 50.819.000			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, sobre costos al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 20.550.446.324,00	$ 20.188.148.091,00	49,48%
	$ 41.643.313.376,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725.495.040,00	$ -	0,00%
	$ 725.495.040,00		
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1.970.000.638,00	$ 971.021.412,00	43,02%
	$ 2.000.000.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.398.280.725,00	$ 1.398.280.725,00	68,09%
	$ 2.040.000.000,00		
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387.600.000,00	$ 263.773.338,00	68,06%
	$ 387.600.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 2.730.708.319,00	$ 2.398.842.392,00	87,84%
	$ 2.730.708.319,00		
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS	$ 518.834.581,00	$ 455.780.055,00	87,84%
	$ 518.834.581,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PASA e IVA 5%) (J)	$ 10.592.323.907,00	$ 1.252.199.313,00	11,82%
	$ 10.592.323.907,00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360.000.000,00	$ 4.814.663	1,34%
	$ 360.000.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 40.061.970.938,00	$ 26.902.859.589,00	43,94%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 61.227.800.514,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**286.170.023.299,00**	**$ 139.591.327.671,00**	**43,07%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 324.124.698.574,00**		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA: 30 / 11 / 2025 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** NOVIEMBRE DE 2025

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.150.360.686

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 286.170.023.299,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 37.954.675.275,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 324.124.698.574,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado / %Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20.588.189,09	8,56%	3,81%	% P	2,46%	2,46%	2,46%	2,71%	2,80%	2,92%	3,03%	3,14%	3,27%	3,35%	3,44%	3,76%	3,83%	3,90%	4,08%	4,08%	4,16%	4,25%	4,32%	4,43%	4,53%	4,65%	4,76%
	$ 16.956.181,65	7,05%	$9.162.469,19	$ P	$5.686.670	$5.141.845	$5.109.095	$6.515.170	$6.736.852	$7.022.980	$7.286.469	$7.553.243	$7.868.057	$7.969.272	$8.272.084	$3.010.119	$3.012.192	$3.063.181	$3.612.909	$3.612.947	$3.702.658	$3.774.649	$3.866.990	$3.945.365	$3.992.345	$4.173.927	$4.062.736
				$ E	$4.139.559	$3.139.035	$3.173.696	$5.228.384	$5.439.139	$6.734.851	$7.286.469	$7.553.243	$7.868.057	$7.969.272	$8.272.084												
				% E	2,46%	2,46%	2,42%	2,88%	2,72%	2,78%	3,04%	3,15%	3,27%	3,66%	3,81%												
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25.130.960,14	10,45%	3,76%	% P	3,77%	2,60%	2,60%	2,96%	3,00%	3,13%	3,24%	3,37%	3,50%	3,70%	3,76%	4,08%	4,16%	4,05%	4,36%	4,40%	4,50%	4,60%	4,73%	4,85%	4,87%	5,11%	5,36%
	$ 23.717.813,11	9,86%	$9.048.742,03	$ P	$6.030.297	$4.777.697	$6.105.436	$7.196.736	$7.199.636	$7.196.297	$7.196.305	$8.113.305	$8.406.985	$8.896.385	$9.274.213	$9.893.164	$10.014.051	$10.031.607	$10.464.662	$10.716.548	$10.980.092	$11.179.432	$11.385.936	$11.666.903	$11.951.462	$12.397.606	$12.954.609
				$ E	$4.139.559	$3.139.035	$3.173.696	$5.228.384	$5.439.139	$6.734.851	$7.286.469	$7.553.243	$7.868.057	$7.969.272	$8.272.084												
				% E	2,97%	2,96%	3,07%	3,98%	3,77%	3,95%	4,03%	4,18%	4,34%	3,65%	3,76%												
BASES (14,15)	$ 18.543.933,04	7,71%	0,76%	% P	0,45%	0,46%	0,46%	0,54%	0,57%	0,61%	0,65%	0,68%	0,73%	0,71%	0,76%	0,82%	0,88%	0,90%	1,03%	1,10%	1,17%	1,24%	1,30%	1,39%	1,47%	1,38%	1,58%
	$ 12.310.263,19	5,12%	$1.817.022,22	$ P	$1.040.246	$1.056.011	$1.045.540	$1.402.256	$1.479.182	$1.571.425	$1.680.405	$1.741.985	$1.711.458	$1.813.458	$1.854.478	$1.871.739	$1.125.076	$1.294.697	$1.470.255	$1.638.660	$1.695.790	$1.875.572	$1.931.187	$2.047.217	$2.046.516	$2.738.245	$2.580.349
				$ E	$139.176	$139.176	$139.176	$139.176	$139.176	$139.176	$1.402.405	$1.741.985	$1.711.458	$1.813.458	$1.817.052												
				% E	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,56%	0,56%	0,68%	0,64%	0,76%	0,76%												
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52.901.721,60	21,99%	3,54%	% P	1,56%	1,56%	1,56%	1,82%	1,90%	1,92%	1,92%	1,92%	2,04%	2,42%	2,76%	3,10%	3,37%	3,68%	3,99%	4,28%	4,58%	4,88%	5,16%	5,50%	5,86%	6,30%	6,87%
	$ 53.239.948,11	22,13%	$8.512.108,07	$ P	$3.030.491	$3.030.491	$3.030.491	$3.030.491	$3.030.491	$3.030.491	$3.030.491	$3.901.999	$3.967.395	$4.959.037	$5.653.249	$7.499.662	$8.113.011	$8.784.039	$9.585.215	$10.391.758	$11.017.987	$11.747.906	$12.492.476	$13.278.137	$14.170.789	$15.901.111	$16.960.109
				$ E	$3.139.081	$3.139.081	$3.139.081	$3.139.081	$3.139.081	$3.139.081	$3.784.261	$3.901.999	$3.967.395	$4.959.037	$5.653.249												
				% E	2,16%	2,16%	2,17%	2,34%	2,62%	2,96%	3,62%	2,90%	3,62%	3,62%	3,54%												
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,86,87,89,73,73,74,76,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44.281.090,87	18,41%	32,59%	% P	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	23,99%	25,40%	26,78%	28,02%	30,01%	32,59%	34,58%	34,71%	34,69%	35,42%	35,87%	36,60%	36,87%	37,58%	38,42%	38,74%	39,36%	39,80%
	$ 140.544.198,87	58,43%	$78.391.168,69	$ P	$80.794.051	$77.495.967	$77.457.853	$77.555.050	$77.611.291	$77.766.281	$81.081.900	$84.450.745	$87.672.178	$77.166.272	$77.111.662	$80.961.439	$83.664.132	$84.022.211	$84.725.106	$85.535.041	$86.197.569	$86.999.685	$87.785.260	$88.693.242	$89.564.866	$90.030.343	$90.172.264	$90.393.380
				$ E	$69.316.139	$69.393.784	$69.398.614	$69.468.870	$69.468.870	$69.468.870	$69.861.964	$69.861.964	$69.361.964	$73.276.753	$78.391.168												
				% E	24,92%	24,85%	25,01%	25,43%	26,11%	26,62%	27,84%	29,02%	30,03%	31,38%	32,59%												
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4.620.140,44	1,92%	0,48%	% P	0,65%	0,67%	0,70%	0,76%	0,77%	0,80%	0,82%	0,86%	0,89%	0,96%	0,97%	1,00%	1,05%	1,04%	1,07%	1,09%	1,12%	1,14%	1,16%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%
	$ 4.696.644,62	1,95%	$1.152.777,38	$ P	$1.036.556	$1.040.666	$1.048.333	$1.256.561	$1.248.889	$1.302.704	$1.307.794	$1.369.400	$1.424.105	$1.535.405	$1.552.015	$1.600.240	$1.677.551	$1.661.554	$1.673.971	$1.692.096	$1.648.447	$1.743.798	$1.783.736	$1.864.496	$1.934.566	$1.916.139	$1.158.133
				$ E	$783.884	$713.444	$713.444	$713.444	$713.444	$713.444	$1.307.794	$1.369.400	$1.424.105	$1.535.405	$1.152.777												
				% E	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,50%	0,53%	0,55%	0,59%	0,48%												
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58.114.039,18	24,16%	0,48%	% P	0,82%	0,84%	0,87%	0,96%	0,92%	0,96%	0,96%	1,01%	1,04%	0,92%	0,95%	0,95%	0,98%	1,00%	1,06%	1,06%	1,09%	1,12%	1,16%	1,16%	1,20%	1,20%	1,20%
	$ 6.854.504,80	2,85%	$1.160.476,74	$ P	$1.098.410	$1.013.203	$1.045.776	$1.157.951	$1.107.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951	$1.157.951
				$ E	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476	$1.160.476												
				% E	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%												
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16.346.278,00	6,80%	1,43%	% P	1,06%	1,06%	1,11%	1,13%	1,15%	1,17%	1,19%	1,20%	1,22%	1,24%	1,26%	1,30%	1,31%	1,32%	1,33%	1,35%	1,36%	1,37%	1,38%	1,40%	1,42%	1,44%	1,46%
	$ 4.577.287,46	1,90%	$3.443.703,36	$ P	$2.695.042	$2.635.597	$2.775.274	$2.736.813	$2.796.912	$2.835.030	$2.859.240	$2.882.805	$2.942.125	$2.942.125	$2.942.125	$3.117.157	$3.145.739	$3.175.455	$3.259.637	$3.241.586	$3.273.413	$3.303.983	$3.332.782	$3.376.881	$3.409.955	$3.454.606	$3.599.774
				$ E	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446	$2.644.446												
				% E	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,08%	1,20%	1,23%	1,23%	1,23%												
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,00%	% P																							
	$ 1,14	0,00%	0,00%	$ P																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240.526.352,360**	100,00%	46,85%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**262.896.842,950**	**109,30%**	**112.688.467,68**																								

Reprogramación No.11 | Reprogramación No.12 | Reprogramación No.13 | Reprogramación No.14 | Reprogramación No.15

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,46%	2,46%	2,46%	2,71%	2,80%	2,92%	3,03%	3,14%	3,27%	3,35%	3,44%	3,76%	3,83%	3,90%	4,08%	4,08%	4,16%	4,25%	4,32%	4,43%	4,53%	4,65%	4,76%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5.686.670	$ 5.141.845	$ 5.109.095	$ 6.515.170	$ 6.736.852	$ 7.022.980	$ 7.286.469	$ 7.553.243	$ 7.868.057	$ 7.969.272	$ 8.272.084	$ 3.010.119	$ 3.012.192	$ 3.063.181	$ 3.612.909	$ 3.612.947	$ 3.702.658	$ 3.774.649	$ 3.866.990	$ 3.945.365	$ 3.992.345	$ 4.173.927	$ 4.062.736			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,46%	2,46%	2,46%	2,71%	2,80%	2,92%	3,03%	3,14%	3,27%	3,35%	3,44%	3,76%	3,83%	3,90%	4,08%	4,08%	4,16%	4,25%	4,32%	4,43%	4,53%	4,65%	4,76%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$5.686.670	$10.828.515	$15.937.610	$22.452.780	$29.189.632	$36.212.612	$43.499.081	$51.052.324	$58.920.381	$66.889.653	$75.161.737	$78.171.856	$81.183.948	$84.247.129	$87.860.038	$91.472.985	$95.175.643	$98.950.292	$102.817.282	$106.762.647	$110.754.992	$114.928.919	$118.991.655			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,20%	1,23%	1,23%	1,23%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.882.805	$ 2.942.125	$ 2.942.125	$ 2.942.125	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446	$ 2.644.446			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	34,46%	34,57%	34,68%	34,79%	34,90%	35,01%	35,13%	35,24%	35,36%	35,47%	35,58%	35,69%	35,80%	35,91%	36,02%	36,13%	36,24%	36,35%	36,46%	36,57%	36,68%	36,79%	36,90%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 82.940.768,9	$ 85.585.214,1	$ 88.229.660,1	$ 90.873.106,4	$ 93.517.552,7	$ 96.161.999,0	$ 99.044.804,3	$ 101.986.929,3	$ 104.929.054,4	$ 107.871.179,4	$ 110.515.625,7	$ 113.160.072,0	$ 115.804.518,3	$ 118.448.964,6	$ 121.093.410,9	$ 123.737.857,2	$ 126.382.303,5	$ 129.026.749,8	$ 131.671.196,1	$ 134.315.642,4	$ 136.960.088,7	$ 139.604.535,0			

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL: VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OFICIAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29.592.440.324,00	$ 20.188.148.091,00	68,24%
	$ 41.642.213.070,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 735.485.040,00	$ -	0,00%
	$ 735.485.040,00		
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (B)	$ 1.070.000.808,00	$ 971.021.412,00	43,93%
	$ 2.209.186.167,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	$ 2.040.000.000,00	$ 1.388.280.725,00	68,09%
	$ 2.040.000.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387.600.000,00	$ 263.773.338,00	68,09%
	$ 387.600.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 3.720.706.318,00	$ 2.398.842.392,00	67,98%
	$ 3.720.706.318,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS	$ 518.834.581,00	$ 455.780.055,00	87,84%
	$ 518.834.581,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)	$ 10.592.123.967,00	$ 1.232.159.313,00	11,63%
	$ 10.592.123.967,00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 380.000.000,00	$ 4.814.063	1,26%
	$ 380.000.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 61.543.970.999,00	$ 26.902.859.989,00	43,94%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 61.297.855.824,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (%)(A+B)	$ 286.170.023.299,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (%)(A'+B')	$ 324.124.698.574,00	$ 139.591.327.671,00	43,07%

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 5

FECHA: 30 11 2025 (DIA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMGN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** NOVIEMBRE DE 2025

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,154,368,686

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN EN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 056

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1082 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 37,954,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,124,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80,108)	$ 20,588,189.09	8,56%	3,81%	% P	4,98%	5,16%	5,28%	5,45%	5,62%	5,77%	5,91%	6,07%	6,25%	6,33%	6,48%	6,64%	6,75%	6,86%	6,82%	6,84%	6,87%	6,91%	6,96%	7,04%	7,11%	7,24%
	$ 16,956,181.65	7,05%	$9,162,469.19	$ P	$11,999,949	$12,561,707	$13,709,082	$13,117,574	$13,606,267	$13,995,759	$14,291,953	$14,694,366	$14,918,382	$15,232,518	$15,586,369	$15,963,645	$16,323,181	$16,559,444	$16,491,577	$16,460,355	$16,619,027	$16,630,654	$16,748,744	$16,925,396	$17,186,768	$17,496,560
				$ E																						
				% E																						
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10,45%	3,76%	% P	9,49%	9,67%	9,83%	6,03%	6,21%	6,49%	6,67%	6,74%	6,88%	7,04%	7,21%	7,39%	7,56%	7,57%	7,59%	7,62%	7,65%	7,70%	7,76%	7,84%	7,93%	8,07%
	$ 23,717,813.11	9,86%	$9,048,742.03	$ P	$13,209,671	$13,635,839	$14,034,018	$14,496,397	$14,947,835	$15,383,839	$15,803,276	$16,207,280	$16,564,258	$16,926,946	$17,332,268	$17,744,742	$18,174,880	$18,208,185	$18,266,746	$18,334,124	$18,461,379	$18,529,337	$18,661,839	$18,864,810	$19,073,390	$19,421,170
				$ E																						
				% E																						
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7,71%	0,76%	% P	1,80%	1,99%	2,11%	2,35%	2,39%	2,52%	2,65%	2,77%	2,88%	2,93%	3,02%	3,25%	3,37%	3,26%	3,40%	3,42%	3,44%	3,48%	3,52%	3,58%	3,65%	3,70%
	$ 12,310,263.19	5,12%	$1,817,022.22	$ P	$4,459,596	$4,792,244	$5,074,286	$5,412,880	$5,744,816	$6,083,940	$6,377,484	$6,666,619	$6,930,719	$7,195,589	$7,494,176	$7,811,460	$8,115,653	$8,116,779	$8,179,764	$8,229,196	$8,279,639	$8,372,457	$8,459,229	$8,618,212	$8,771,268	$9,029,718
				$ E																						
				% E																						
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21,99%	3,54%	% P	7,53%	8,08%	8,60%	9,20%	9,79%	10,35%	10,86%	11,42%	11,89%	12,36%	12,89%	13,45%	13,98%	14,02%	14,10%	14,19%	14,28%	14,44%	14,61%	14,88%	15,15%	15,60%
	$ 53,239,948.11	22,13%	$8,512,108.07	$ P	$18,106,601	$19,437,004	$20,687,078	$22,124,675	$23,539,188	$24,899,271	$26,210,699	$27,476,385	$28,693,118	$29,726,176	$30,994,395	$32,346,377	$33,635,175	$33,732,961	$33,916,153	$34,126,817	$34,337,998	$34,737,176	$35,151,460	$35,786,364	$36,436,223	$37,525,500
				$ E																						
				% E																						
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,68,69,70,73,74,78,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44,281,090.87	18,41%	32,59%	% P	41,13%	42,64%	42,90%	43,80%	44,87%	45,81%	46,71%	47,59%	48,50%	49,14%	50,01%	50,84%	51,83%	51,98%	52,02%	52,17%	52,31%	52,59%	52,88%	53,31%	53,76%	54,51%
	$ 140,544,198.87	58,43%	$78,391,168.69	$ P	$88,917,229	$101,126,408	$103,185,689	$109,582,502	$107,827,871	$110,185,856	$112,387,439	$114,497,090	$116,307,097	$118,186,241	$120,289,008	$122,530,977	$124,667,023	$124,629,693	$125,133,295	$125,467,683	$126,013,338	$126,494,083	$127,181,982	$128,294,211	$129,219,084	$131,117,297
				$ E																						
				% E																						
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1,92%	0,48%	% P	1,39%	1,38%	1,43%	1,48%	1,53%	1,57%	1,61%	1,65%	1,69%	1,73%	1,77%	1,82%	1,86%	1,86%	1,87%	1,87%	1,88%	1,89%	1,91%	1,93%	1,95%	1,99%
	$ 4,696,544.62	1,95%	$1,152,777.38	$ P	$2,244,786	$2,343,737	$3,447,775	$2,561,381	$3,072,785	$3,779,896	$3,893,174	$3,992,698	$4,070,796	$4,160,627	$4,259,904	$4,368,302	$4,467,872	$4,475,573	$4,490,000	$4,500,599	$4,522,151	$4,554,204	$4,587,284	$4,637,286	$4,688,222	$4,774,254
				$ E																						
				% E																						
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24,16%	0,48%	% P	1,46%	1,51%	1,57%	1,63%	1,70%	1,76%	1,81%	1,87%	1,92%	1,97%	2,02%	2,08%	2,14%	2,15%	2,15%	2,16%	2,17%	2,19%	2,21%	2,24%	2,26%	2,31%
	$ 6,854,504.80	2,85%	$1,160,476.74	$ P	$3,561,394	$3,642,788	$3,774,388	$3,927,881	$4,078,188	$4,222,440	$4,361,487	$4,495,986	$4,614,429	$4,734,668	$4,865,251	$5,012,743	$5,160,499	$5,160,866	$5,179,306	$5,201,961	$5,233,976	$5,266,432	$5,310,298	$5,377,774	$5,440,946	$5,562,338
				$ E																						
				% E																						
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6,80%	1,43%	% P	1,48%	1,51%	1,54%	1,56%	1,59%	1,61%	1,64%	1,65%	1,68%	1,70%	1,72%	1,75%	1,77%	1,77%	1,78%	1,78%	1,78%	1,79%	1,80%	1,81%	1,82%	1,84%
	$ 4,577,287.46	1,90%	$3,443,703.36	$ P	$3,681,656	$3,833,960	$3,983,853	$3,756,760	$3,818,648	$3,877,760	$3,934,948	$3,990,169	$4,038,842	$4,088,282	$4,143,557	$4,202,523	$4,256,717	$4,262,961	$4,278,970	$4,290,106	$4,299,026	$4,306,773	$4,324,839	$4,352,527	$4,380,053	$4,428,371
				$ E																						
				% E																						
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,00%	% P																						
	$ 1.14	0,00%	0,00%	$ P																						
				$ E																						
				% E																						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352,360**	100,00%	46,85%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**262,896,842,950**	109,30%	**112,688,467,68**																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,62%	2,66%	1,83%	2,22%	2,18%	2,10%	2,03%	1,95%	1,72%	1,75%	1,95%	2,04%	1,95%	2,15%	2,20%	2,22%	2,32%	2,66%	2,64%	2,66%	1,81%	1,68%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4,180,272.3	$ 4,350,290.4	$ 4,437,470.1	$ 5,360,209.5	$ 5,362,390.1	$ 5,360,892.3	$ 4,970,498.5	$ 4,770,007.8	$ 4,160,201.8	$ 4,242,476.2	$ 4,771,817.2	$ 4,990,883.5	$ 4,763,762.1	$ 5,261,476.1	$ 5,381,481.1	$ 5,765,977.8	$ 5,763,350.1	$ 5,488,236.7	$ 5,541,141.9	$ 5,541,141.9	$ 4,305,108.4	$ 4,045,459.3
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	88,39%	91,04%	92,87%	95,09%	97,27%	99,37%	101,40%	103,35%	105,07%	106,82%	108,78%	110,82%	112,77%	114,92%	117,12%	119,34%	121,66%	124,32%	126,96%	129,62%	131,43%	133,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$167,219,896.0	$171,570,293.4	$176,008,193.5	$181,368,403.0	$186,730,793.1	$192,091,685.4	$197,062,183.9	$201,832,191.7	$205,992,393.5	$210,235,869.7	$215,007,686.9	$219,998,570.4	$224,762,332.5	$230,023,808.6	$235,405,289.7	$241,171,267.5	$246,934,617.6	$252,422,853.7	$257,963,995.6	$263,505,137.5	$267,810,246.0	$271,855,705.3
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)																						

1. Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,449,324.00	$ 20,188,148,091.00	49,48%
	$ 41,842,313,870.00		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DIAS DE LA SEMANA (D)	$ 725,496,040.00	$ -	0,00%
	$ 725,496,040.00		
VALOR IVA OBRA (15% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,356,400.00	$ 971,221,412.00	43,83%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,240,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	59,05%
	$ 2,240,000,000.00		
0,5% - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,500,000.00	$ 263,775,338.00	59,05%
	$ 387,500,000.00		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LITEO GRTICOS	$ 2,730,706,310.00	$ 2,398,842,392.00	87,85%
0,5% - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS	$ 518,834,681.00	$ 455,780,055.00	87,85%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA) (H) 13% (J)	$ 10,550,133,287.00	$ 1,232,199,313.00	11,68%
	$ 10,550,133,287.00		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (L)	$ 360,000,000.00	$ 4,814,663	1,34%
	$ 360,000,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (1B+)	$ 45,843,870,839.00	$ 26,902,859,989.00	43,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	$ 61,227,859,424.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	**$ 324,124,698,574.00**	**$ 139,591,327,071.00**	43,07%

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MNT-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 DE 5

FECHA: 03 11 2025 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro | DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 54 | **DE** NOVIEMBRE DE 2025 | **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 4,150,360,686

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN EC [illegible] 2020", MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 056

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1092 de 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 324,124,698,574.00

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 37,954,675,275.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80,106)	$ 20,588,189,09	8,56%	3,81%
	$ 16,956,181.65	7,05%	$9,162,469,19
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960,14	10,45%	3,76%
	$ 23,717,813,11	9,86%	$9,048,742,03
BASES (14,15)	$ 18,543,933,04	7,71%	0,76%
	$ 12,310,263,19	5,12%	$1,817,022,22
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721,60	21,99%	3,54%
	$ 53,239,948,11	22,13%	$8,512,108,07
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	$ 44,281,090,87	18,41%	32,59%
(23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,8 9,69,70,73,74,76,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 140,544,198,87	58,43%	$78,391,168,69
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1,92%	0,48%
	$ 4,696,644,62	1,95%	$1,152,777,38
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039,18	24,16%	0,48%
	$ 6,854,504,80	2,85%	$1,160,476,74
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278,00	6,80%	1,43%
	$ 4,577,287,46	1,90%	$3,443,703,36
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,00%
	$ 1,14	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352,360**	100,00%	46,85%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**262,896,842,950**	109,30%	**112,688,467,68**

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	99 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29
% P	7,41%	7,62%	7,75%	7,75%	7,81%	7,85%	7,85%	8,05%	8,17%	8,14%	8,22%
$ P	$17,833,409	$18,318,837	$18,633,826	$18,725,456	$18,817,216	$18,907,886	$18,145,786	$19,438,833	$19,248,785	$19,578,625	$19,780,282
$ E											
% E											
% P	8,29%	8,51%	8,66%	8,70%	8,75%	8,79%	8,36%	9,04%	9,14%	9,76%	9,86%
$ P	$19,908,063	$20,466,511	$20,826,586	$20,930,937	$21,035,807	$21,139,516	$21,412,448	$21,745,160	$21,984,866	$23,466,551	$23,717,815
$ E											
% E											
% P	3,90%	4,07%	4,18%	4,21%	4,25%	4,28%	4,35%	4,46%	4,53%	5,05%	5,12%
$ P	$9,383,931	$9,792,174	$10,057,280	$10,134,140	$10,211,319	$10,287,397	$10,457,037	$10,731,733	$10,909,966	$12,140,670	$12,310,263
$ E											
% E											
% P	16,23%	16,56%	17,43%	17,56%	17,70%	17,84%	18,19%	18,62%	18,83%	21,99%	22,29%
$ P	$39,047,927	$40,797,731	$41,916,673	$42,245,089	$42,573,954	$42,898,213	$43,751,049	$44,791,831	$45,338,593	$52,885,697	$53,693,448
$ E											
% E											
% P	56,56%	56,76%	57,54%	57,77%	57,99%	58,22%	58,80%	59,62%	60,04%	56,72%	57,22%
$ P	$133,642,676	$139,576,737	$138,396,567	$138,943,079	$139,488,164	$140,035,299	$141,440,896	$143,169,690	$144,493,851	$136,424,269	$137,630,248
$ E											
% E											
% P	2,03%	2,03%	2,12%	2,14%	2,15%	2,15%	2,15%	2,22%	2,25%	1,92%	1,95%
$ P	$4,894,142	$5,031,194	$5,139,663	$5,165,826	$5,171,826	$5,197,562	$5,264,567	$5,346,490	$5,405,100	$4,628,389	$4,696,645
$ E											
% E											
% P	2,38%	2,40%	2,51%	2,52%	2,54%	2,55%	2,58%	2,63%	2,67%	2,67%	2,69%
$ P	$5,733,886	$5,938,513	$6,076,316	$6,063,166	$6,066,666	$6,102,476	$6,223,034	$6,333,426	$6,412,672	$6,421,604	$6,481,699
$ E											
% E											
% P	1,87%	1,90%	1,92%	1,93%	1,93%	1,94%	1,95%	1,97%	1,99%	1,93%	1,94%
$ P	$4,494,757	$4,703,427	$4,715,858	$4,634,179	$4,646,521	$4,662,662	$4,699,675	$4,745,239	$4,777,604	$4,644,962	$4,676,442
$ E											
% E											
% P											0,00%
$ P											$0,81
$ E											
% E											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,29%	2,68%	1,75%	0,51%	0,51%	0,55%	1,32%	1,61%	1,15%	0,47%	1,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5,642,280,0	$ 6,472,284,9	$ 4,199,662,6	$ 1,221,417,5	$ 1,222,217,7	$ 1,306,299,3	$ 3,174,499,6	$ 3,869,783,9	$ 2,777,287,7	$ 1,132,894,9	$ 2,680,277,7
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	91,57%	102,35%	102,11%	102,63%	103,13%	103,43%	104,75%	106,50%	107,71%	108,18%	109,30%
	VALOR (Miles de Pesos)	$234,629,192,0	$241,400,284,9	$245,599,984,5	$246,821,647,0	$248,043,864,7	$249,351,218,3	$252,425,811,8	$256,295,595,8	$259,073,088,7	$260,206,284,7	$262,896,842,0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
RESERVA PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (E)	$ 29,559,446,324.00	$ 20,188,148,091.00	48,48%
	$ 41,842,313,670.00		
RESERVA PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS (DIEZ (10) HORAS DE LA SEMANA) (I)	$ 725,495,040.00	$ -	0,00%
	$ 725,495,040.00		
AJUSTE (A) OBRA (13% IVA SOBRE (A)*(A) (E)	$ 1,979,926,400.00	$ 971,021,412.00	43,83%
	$ 2,215,926,400.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	68,06%
	$ 2,289,000,000.00		
N.A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	68,06%
	$ 387,600,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ITEMS GESTIÓN	$ 2,730,708,319.00	$ 2,399,842,392.00	87,88%
	$ 2,730,708,319.00		
N.A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ITEMS	$ 518,834,581.00	$ 455,780,050.00	87,85%
	$ 518,834,581.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA Y PAYPIs) (J)	$ 10,582,113,997.00	$ 1,232,199,313.00	11,63%
	$ 10,582,113,997.00		
RESERVA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (L)	$ 360,000,000.00	$ 4,814,963	1,34%
	$ 360,000,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS - (E) +	$ 48,843,870,839.00	$ 26,902,859,989.00	43,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (E')	$ 61,227,695,434.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**	**$ 139,591,337,671,00**	49,07%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 324,124,698,574.00**		

Original Archivo de Gestión del INVÍAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	30 NOVIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030", Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	7 AGOSTO 2025										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	01. Impresión de volantes informativos (Media carta a 1 cara)	Unitario	11000	$ 100,00	$ 1,100,000,00	X		$ 1,132,725,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	11.000,00	1.132.725,00	$ -	
	02. Impresión de volantes informativos (Media carta a 2 cara) 2025	Unitario	10000	$ 160,00	$ 1,600,000,00	X		$ 1,647,600,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,647,600,00	
	03. Pauta de cuñas radiales (Actividad Única)	Unitario	15,0277777	$ 1,440,000,00	$ 21,640,000,00	X		$ 22,283,790,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	15,0277777	22.283.790,00	$ -	
	04. Pauta de cuñas radiales (2023)	Mes	12	$ 1,200,000,00	$ 14,400,000,00	X		$ 14,828,400,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,00	14.828.400,00	$ -	
	05. Pauta de cuñas radiales (2024)	Mes	12	$ 1,320,000,00	$ 15,840,000,00	X		$ 16,311,240,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,00	16.311.240,00	$ -	
	06. Pauta de cuñas radiales (2025)	Mes	60	$ 1,320,000,00	$ 79,200,000,00	X		$ 81,556,200,00	6	$ 7,920,000,00	2,5%	$ 235,620,00	$ 8,155,620,00	8,00	10.874.160,00	$ 70,682,040,00	Soportes: Facturas de los meses de: Marzo - Abril: Chicamocha News N° CA-149 - Orden de servicio - Cotización - Soporte de pago Mayo - Junio: Latina stereo N° FLS 2982 - Orden de servicio - Cotización - soporte de pago Julio - Agosto: Chicamocha News N° CA-153 - Orden de servicio - Cotización - soporte de pago
	07. Pasacalles (2021, Actividad Única)	Unitario	10,922307	$ 260,000,00	$ 2,839,799,82	X		$ 2,924,283,86	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	10,922307	2.924.284,00	$ -	
	08. Pasacalles (2023)	Unitario	11	$ 275,000,00	$ 3,025,000,00	X		$ 3,114,993,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	11,00	3.114.993,75	$ -	
	09. Pasacalles (Proveedor 2025)	Unitario	36	$ 220,000,00	$ 7,920,000,00	X		$ 8,155,620,00	2,345454545	$ 516,000,00	2,5%	$ 15,351,00	$ 531,351,00	2,35	531.351,00	$ 7,624,269,00	Soportes: Factura Innovate N° FE 3213 Aprobación por parte de la Interventoria NOTA: Se modifica la cantidad ejecutada de manera que se ajusgte con el valor registrado en la factura
	10. Refrigerios reuniones con la comunidad (2021-2022)	Unitario	490,25	$ 4.000,00	$ 1,961,000,00	X		$ 2,019,339,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	490,25	2.019.340,00	$ -	
	11. Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)	Unitario	377,1052	$ 5.000,00	$ 1,885,526,00	X		$ 1,941,620,40	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	377,11	1.941.620,40	$ -	
	12. Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)	Unitario	454,1428571	$ 7.000,00	$ 3,179,000,00	X		$ 3,273,575,25	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	454,14	3.273.575,00	$ -	
	13. Refrigerios reunión extraordinaria del 11/02/2023	Global	1	$ 1,118,600,00	$ 1,118,600,00	X		$ 1,151,878,35	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	1.151.878,35	$ -	
	14. Refrigerios reunión extraordinaria del 01/04/2023	Global	1	$ 377,000,00	$ 377,000,00	X		$ 388,215,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	388.215,75	$ -	
	15. Refrigerios reuniones extraordinarias (2023)	Unitario	15,75	$ 12.000,00	$ 189,000,00	X		$ 194,622,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	15,75	194.622,75	$ -	
	16. Refrigerios reuniones extraordinarias (2024)	Unitario	500	$ 13.000,00	$ 6,500,000,00	X		$ 6,693,375,00	244,3076923	$ 3,176,000,00	2,5%	$ 94,486,00	$ 3,270,486,00	350,8153846	4.696.278,00	$ 1,997,097,00	Soportes: 1. COPACO febrero 2024: Cuenta de cobro 011-2024 - Actas de reunión - Documentos Luz Marina Pabón - Soporte de pago 2. COPACO marzo 2024: Cuenta de cobro 012-2024 - Actas de reunión - Documentos Luz Marina Pabón - Soporte de pago 3. COPACO abril 2024: Cuenta de cobro 013-2024 - Actas de reunión - Documentos Luz Marina Pabón - Soporte de pago 4. COPACO mayo 2024: Cuenta de cobro 014-2024 - Actas de reunión - Documentos Luz Marina Pabón - Soporte de pago 5. COPACOS agosto y septiembre 2024: Cuenta de cobro 007-2024 - Actas de reunión - Documentos Paola Dudley 6. COPACO Diciembre 2024: Factura electrónica N° FEOM-4 - Actas de reunión - Soporte de pago 7. Actividad cultura vial Santa Bárbara: Orden de compra - cuenta de cobro N° 008-2024 - Acta de reunión - Listados de asistencia - Documentos proveedor Paola Dulcey - Soporte de pago 8. Actividad cultura vial San Andrés - Málaga - Molagavita - San José de Miranda: Orden de compra - cuenta de cobro N° 006-2024 - Acta de reunión - Listados de asistencia - Documentos proveedor Luz Marina Pabón - Soporte de pago NOTA: Se modifica la cantidad ejecutada de manera que se ajusgte con el valor registrado en la factura
	17. Refrigerios reuniones (2025)	Unitario	700	$ 15.000,00	$ 10,500,000,00	X		$ 10,812,375,00	218	$ 3,270,000,00	2,5%	$ 97,282,50	$ 3,367,282,50	218,00	3.367.282,50	$ 7,445,093,00	Soportes: 1. COPACO abril 2025: Factura electrónico N° FEOM-14 - Actas de reuniones - Soporte de pago 2. Recorrido INVIAS mayo: Factura Los tios N° 7008 - Soporte de pago 3. Refriferios entrega OPC: Factura N° FVE 64 Luz Marina Pabón - Listado asistencia - Soporte de pago NOTA: Se modifica la cantidad ejecutada de manera que se ajusgte con el valor registrado en la factura
	18. Anexos vallas (10/04/2024)	Unitario	4	$ 136.850,00	$ 547,400,00	X		$ 563,685,15	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	4,00	563.685,00	$ -	
	19. Avisos Móviles	Unitario	6	$ 545.000,00	$ 3,270,000,00	X		$ 3,367,282,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,00	3.367.283,00	$ -	
	20. Avisos Móviles (Proveedor 2025)	Unitario	20	$ 330.000,00	$ 6,600,000,00	X		$ 6,796,350,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	-	-	$ 6,796,350,00	
	21. Almuerzos reunión extraordinaria del 21/03/2023	Unitario	12	$ 12.833,3333	$ 154,000,00	X		$ 158,581,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,00	158.581,50	$ -	
	22. Almuerzos reunión extraordinaria del 01/04/2023	Unitario	187	$ 22.000,00	$ 4,114,000,00	X		$ 4,236,391,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	187,00	4.236.391,50	$ -	
	23. Almuerzos reuniones extraordinarias (2023)	Unitario	406,4444444	$ 27.000,00	$ 10,974,000,00	X		$ 11,300,476,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	406,44	11.300.476,50	$ -	
	24. Almuerzos reuniones extraordinarias 10/04/2024	Unitario	59	$ 22.000,00	$ 1,298,000,00	X		$ 1,336,615,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	59,00	1.336.616,00	$ -	
	25. Almuerzos reuniones extraordinarias 2025	Unitario	60	$ 25.000,00	$ 1,500,000,00	X		$ 1,544,625,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,544,625,00	
	26. Almuerzos corriente reuniones extraordinarias 2024	Unitario	420	$ 22.000,00	$ 9,240,000,00	X		$ 9,514,890,00	120	$ 2,640,000,00	2,5%	$ 78,540,00	$ 2,718,540,00	120,00	2.718.540,00	$ 6,796,350,00	Soportes: Orden de compra - Cuenta de cobro N° 001-2024 almuerzos mesa de trabajo 5 de junio de 2024 Proveedor Luz Dary Rodríguez Jaimes Cotización - RUT - Aprobación de interventoria
	27. Almuerzos especiales reuniones extraordinarias 2024	Unitario	300	$ 29.000,00	$ 8,700,000,00	x		$ 8,958,825,00	202	$ 5,858,000,00	2,5%	$ 174,275,50	$ 6,032,275,50	202,00	6.032.275,50	$ 2,926,550,00	Soportes: 1. Reunión 8 de agosto INVIAS - CAS : Cuenta de cobro N° 002-2024 Maria Orduz - Soportes de pago - Aprobación interventoria - Acta de reunión 2. Recorrido 19 de septiembre: Orden de compra - Aprobación interventoria - Cotización - Facturas Los Tios N° 4027 y N° 4028 - Acta de reunión - Soporte de pago 3. Almuerzos 26 de diciembre: Factura Los Tios N° 5857 - Acta de reunión - Solicitud INVIAS - Soporte de pago NOTA: Se modifica la cantidad ejecutada de manera que se ajusgte con el valor registrado en la factura
	28. Logistica reunión extraordinaria (Alquiler de; Carpas, mesas, sillas y manteles) 2023	Unitario	1	$ 3.644.000,00	$ 3,644,000,00	X		$ 3,752,409,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	3.752.409,00	$ -	
	29. Logistica (Alquiler de; Carpas, mesas, sillas y manteles); Reunión 01/04/2023	Unitario	1	$ 480.000,00	$ 480,000,00	X		$ 494,280,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	494.280,00	$ -	
	30. Logistica reunión extraordinaria (Alquiler de; servicio de meseros) 2023	Unitario	3	$ 75.000,00	$ 225,000,00	X		$ 231,693,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	3,00	231.693,75	$ -	
	31. Logistica reunión extraordinaria (Alquiler de; UPS) 2023	Unitario	4	$ 133.300,00	$ 533,200,00	X		$ 549,062,70	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	4,00	549.062,70	$ -	
	32. Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones)	Hora	12,125	$ 80.000,00	$ 970,000,00	X		$ 998,857,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,13	998.857,50	$ -	
	33. Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones) 2025	Día	15	$ 1.215.000,00	$ 18,225,000,00	X		$ 18,767,193,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	-	-	$ 18,767,194,00	
	34. Alquiler de video beam reuniones comunidad	Global	1	$ 1.080.000,00	$ 1,080,000,00	X		$ 1,112,130,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	1.112.130,00	$ -	
	35. Alquiler de pantalla Led (Ejecución de reuniones) 2025	Día	10	$ 1.500.000,00	$ 15,000,000,00	X		$ 15,446,250,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	-	-	$ 15,446,250,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	30 NOVIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

	36. Alquiler transporte - Recorrido Invias 28/11/2021		Dia	1	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	X		$ 2,471,400.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	2,471,400.00	$ -	
	37. Alquiler transporte - Recorrido Invias 09/02/2022		Dia	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	X		$ 1,647,600.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	1,647,600.00	$ -	
	38. Alquiler transporte - Recorrido Invias 20/05/2022		Dia	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00	X		$ 308,925.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	308,925.00	$ -	
	39. Alquiler transporte - Recorrido Invias 07/10/2022		Dia	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00	X		$ 823,800.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	823,800.00	$ -	
	40. Alquiler transporte - Visita Ministro de Transporte 11/02/2023		Dia	1	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	X		$ 3,707,100.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	3,707,100.00	$ -	
	41. Alquiler transporte - Recorrido Veeduria 21/03/2023		Dia	1	$ 400,000.00	$ 400,000.00	X		$ 411,900.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	411,900.00	$ -	
	42. Alquiler transporte - Recorridos Comunidad (2023)		Dia	1	$ 3,900,000.00	$ 3,900,000.00	X		$ 4,016,025.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	4,016,025.00	$ -	
	43. Alquiler transporte - visita ministerio de transporte		Dia	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	X		$ 3,089,250.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	3,089,250.00	$ -	
	44. Alquiler transporte - Recorrido Veeduria 10/04/2024		Dia	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	1,544,625.00	$ -	
	45. Auxilio de transporte veedores audiencia contrato de obra 1042 22/05/2024		Dia	1	$ 400,000.00	$ 400,000.00	X		$ 411,900.00	1	$ 400,000.00	2.5%	$ 11,900.00	$ 411,900.00	1.00	411,900.00	$ -	Alquiler de transporte 22/05/2024 1. Cuenta de cobro LEG_5_1055_1 (Esperanza Herrera).- Aprobación de interventoria - Comunicado interventoria CREACT2021-OC-1002-2022-129
	46. Alquiler transporte INVIAS Mesa de seguimiento contrato 1042 05/06/2024		Dia	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	X		$ 1,647,600.00	1	$ 1,600,000.00	2.5%	$ 47,600.00	$ 1,647,600.00	1.00	1,647,600.00	$ -	Alquiler de transporte 5/06/2024 1. Factura FE 283 (Transportes Especiales Caminos de Colombia) - Acta de reunión - Soporte de pago
	47. Alquiler transporte CAS Mesa de seguimiento contrato 1042 08/08/2024		Dia	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	X		$ 1,647,600.00	1	$ 1,600,000.00	2.5%	$ 47,600.00	$ 1,647,600.00	1.00	1,647,600.00	$ -	Alquiler de transporte 8/08/2025 1. Factura FE 314 (Transportes Especiales Caminos de Colombia) - Acta de reunión - Soporte de pago
	48. Alquiler transporte Participación de veedores en audiencia con la gobernacion de santander 29/08/2024		Dia	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	X		$ 2,574,375.00		$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-		
	49. Alquiler de transporte recorrido visita director nacional INVIAS 19/09/2024		Dia	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	X		$ 1,853,550.00	1	$ 1,800,000.00	2.5%	$ 53,550.00	$ 1,853,550.00	1.00	1,853,550.00	$ -	Alquiler de transporte 19/09/2024 Cotización aprobada (Cotrans) - Acta de reunión Factura TFAD828 - Soporte de pago
	50. Alquiler de transporte veeduria del contrato (2025)		Dia	50	$ 1,000,000.00	$ 50,000,000.00	X		$ 51,487,500.00	1.683	$ 1,683,000.00	2.5%	$ 50,069.25	$ 1,733,069.25	1.68	1,733,069.25	$ 49,754,431.00	50. a. Alquilelr de transporte 25/05/2025 - Cuenta de cobro - Documentos proveedor José Herera - Comunicado de solicitud 50. b. Alquilelr de transporte 30/07/2025 - Cuenta de cobro - Documentos proveedor Martiniano Delgado - Comunicado de solicitud - aprobación de interventoria
	51. Alquiler de auditorio (2022)		Dia	1	$ 233,000.00	$ 233,000.00	X		$ 239,931.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	239,931.75	$ -	
Cultura Vial y Participación Comunitaria	1. Refrigerios Talleres Pedagógicos de Sostenibilidad (Cultura vial y medio ambiente) 2023		Global	571.0274	$ 4,000.00	$ 2,284,109.60	X		$ 2,352,061.86	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	571.03	2,352,062.00	$ -	
	2. Taller de sostenibilidad escuelas verdes		Global	1	$ 9,050,000.00	$ 9,050,000.00	X		$ 9,319,237.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	9,319,237.50	$ -	
	3. Kit temático alusivo a la seguridad vial - Dirigido a la comunidad estudiantil AID	Tula alusiva a la seguridad vial 2023	Unitario	1000	$ 18,445.00	$ 18,445,000.00	X		$ 18,993,738.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1,000.00	18,993,738.75	$ -	
		a. Tula alusiva a la seguridad vial 2025 (Incluye:1caja de colores, 1 lápiz, 1 borrador 1 sacapunta)	Unitario	3000	$ 15,850.00	$ 47,550,000.00	X		$ 48,964,612.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 48,964,613.00	
		Cartilla alusiva a la seguridad vial	Unitario	1000	$ 2,880.00	$ 2,880,000.00	X		$ 2,965,680.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1,000.00	2,965,680.00	$ -	
		b. Cartilla alusiva a la seguridad vial	Unitario	2000	$ 17,500.00	$ 35,000,000.00	X		$ 36,041,250.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 36,041,250.00	
		Termo seguridad vial	Unitario	952.3809524	$ 8,400.00	$ 8,000,000.00	X		$ 8,238,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	952.38	8,238,000.00	$ -	
		Termo seguridad vial 2024	Unitario	1000	$ 5,831.00	$ 5,831,000.00	X		$ 6,004,472.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 6,004,472.00	
		Termo seguridad vial 2025	Unitario	5000	$ 8,000.00	$ 40,000,000.00	X		$ 41,190,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 41,190,000.00	
	4. Kit temático alusivo a la seguridad vial - Dirigido a actores viales AID	Plegable seguridad vial (proveedor 2022)	Unitario	3000	$ 350.00	$ 1,050,000.00	X		$ 1,081,237.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3,000.00	1,081,237.50	$ -	
		a. Plegable seguridad vial (proveedor 2025)	Unitario	5000	$ 360.00	$ 1,800,000.00	X		$ 1,853,550.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,853,550.00	
		Manga brazo seguridad vial 2023	Unitario	4000	$ 7,140.00	$ 28,560,000.00	X		$ 29,409,660.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	4,000.00	29,409,660.00	$ -	
		b. Manga brazo seguridad vial 2025	Unitario	5000	$ 4,845.00	$ 24,225,000.00	X		$ 24,945,694.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 24,945,694.00	
		Gorras seguridad vial 2024	Unitario	4000	$ 8,000.00	$ 32,000,000.00	X		$ 32,952,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 32,952,000.00	
		Gorras seguridad vial 2025	Unitario	4000	$ 7,000.00	$ 28,000,000.00	X		$ 28,833,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 28,833,000.00	
	5. Desarrollo de campañas de cultura vial y ambiental con instituciones educativas y comunidad en general del AID		Unitario	5	$ 60,000,000.00	$ 300,000,000.00	X		$ 308,925,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 308,925,000.00	
	6 .Kits temáticos deportivos Municipio de Santa Bárbara		Unitario	1	$ 14,511,528.00	$ 14,511,528.00	X		$ 14,943,245.96	1	$ 14,511,528.00	2.5%	$ 431,717.96	$ 14,943,245.96	1.00	14,943,245.96	$ -	Soportes: Aprobación cotización por parte de la Interventoria Acta entrega de insumos deportivos Factura 3082 Vera Lima Documentos proveedor
Obras Con Participación Comunitarias	Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria o Proyectos Productivos	1. Desarrollo O.P.C. Institución Educativa Los Curos, municipio de Piedecuesta (Santander)	Unitario	1	$ 85,752,778.00	$ 85,752,778.00	X		$ 88,303,923.15	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	88,303,923.00	$ -	
		2. O.P.C. Institución Educativa Fray Jose de las Casas Nova municipio de San Andrés	Global	1	$ 141,035,848.94	$ 141,035,848.94		X	$ 142,066,495.53		$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 142,066,496.00	
		2.a. O.P.C. Institución Educativa Fray Jose de las Casas Nova municipio de San Andrés Instalación pasto japones	Global	1	$ 680,000.00	$ 680,000.00	X		$ 700,230.00	0.975	$ 663,000.00	2.5%	$ 19,724.25	$ 682,724.25	0.98	682,724.25	$ 17,506.00	Soportes: Aprobación cotización por parte de la Interventoria Cuenta de cobro - Soporte de pago
		2.b. O.P.C. Institución Educativa Fray Jose de las Casas Nova municipio de San Andrés Suministra de implementos deportivos	Global	1	$ 1,753,713.00	$ 1,753,713.00	X		$ 1,805,885.96	1	$ 1,753,713.00	2.5%	$ 52,172.96	$ 1,805,885.96	1.00	1,805,885.96	$ -	Soportes: Aprobación cotización por parte de la Interventoria Factura Vera Lima Documentos proveedor Orden de compra Soporte de pago
		2. Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria o Proyectos Productivos	Unitario	5	$ 200,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	X		$ 1,029,750,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,029,750,000.00	
Gerencia de Regiones	Del Aula a la Obra		Global	1	$ 5,720,800.00	$ 5,720,800.00	X		$ 5,890,993.80	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	5,890,993.80	$ -	
	Ciclopaseo		Global	1	$ 6,033,213.00	$ 6,033,213.00	X		$ 6,212,701.09	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	6,212,701.09	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	30 (Día)	NOVIEMBRE (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA *

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	7	AGOSTO	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ANTES MES	TRAS MES	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Socioprediał	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 866-I TU-TCM Marco Antonio Arias	Unitario	1	$ 86,330,720	$ 86,330,720	X		$	88,899,059	1	$ 86,330,720	2,5%	$ 2,568,339	$ 88,899,059	1	$ 88,899,059	$ -	Soportes: Cuentas de cobro - Cédula - Certificación bancaria - RUT - Aprobación de la interventoria - Viabilidad de sostenibilidad de INVIAS - Ficha socioeconómica - Acta de compromiso factor Unidad mínima de vivienda UMV - Unidad mínima económica UME - Traslado TDO - Soporte de transferencia
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 690-D TU-TCM Isaias Lozano Lozano	Unitario	1	$ 99,292,161	$ 99,292,161	X		$	102,246,103	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 102,246,103	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 691-D TU-TCM Pilar Delgado	Unitario	1	$ 110,301,039	$ 110,301,039	X		$	113,582,495	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 113,582,495	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 683-I TU-TCM Horacia de Reatiga	Unitario	1	$ 128,115,000	$ 128,115,000	X		$	131,926,421	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 131,926,421	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima Económica (UME) 866-I TU-TCM Marcos Antonio Arias	Unitario	1	$ 12,811,500	$ 12,811,500	X		$	13,192,642	1	$ 12,811,500	2,5%	$ 381,142	$ 13,192,642	1	$ 13,192,642	$ -	Soportes: Cuentas de cobro - Cédula - Certificación bancaria - RUT - Aprobación de la interventoria - Viabilidad de sostenibilidad de INVIAS - Ficha socioeconómica - Acta de compromiso factor Unidad mínima de vivienda UMV - Unidad mínima económica UME - Traslado TDO - Soporte de transferencia
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Económica (UME) 691-D TU-TCM Pilar Delgado	Unitario	1	$ 12,811,500	$ 12,811,500	X		$	13,192,642	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 13,192,642	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima Económica (UME) 683-I TU-TCM Horacia de Reatiga	Unitario	1	$ 12,811,500	$ 12,811,500	X		$	13,192,642	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 13,192,642	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 866-I TU-TCM Marcos Antonio Arias	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$	2,931,698	1	$ 2,847,000	2,5%	$ 84,698	$ 2,931,698	1	$ 2,931,698	$ -	Soportes: Cuentas de cobro - Cédula - Certificación bancaria - RUT - Aprobación de la interventoria - Viabilidad de sostenibilidad de INVIAS - Ficha socioeconómica - Acta de compromiso factor Unidad mínima de vivienda UMV - Unidad mínima económica UME - Traslado TDO - Soporte de transferencia
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 691-D TU-TCM Pilar Delgado	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$	2,931,698	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,931,698	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 683-I TU-TCM Horacia de Reatiga	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$	2,931,698	0		2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,931,698	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 149,380,461,00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 149,380,461,00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 3,734,512,00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 709,557,00	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 153,824,530,00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 153,824,530,00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ 105,023,399,00
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2,275,549,500,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 446,662,804,00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2,722,212,304,00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	16,41%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: CHRISTIAN ROLANDO ARMILOS SALINAS	Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO	Nombre: ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES	Nombre: MARTHA LUCIA PLAZAS RIVERA
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☒	**Profesional Social Contratista**	**Representante Legal Interventoria** ☒ **Apoderado** ☐	**Profesional Social Interventoría**
Matrícula Profesional No.: 091037-0687197	Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC	Matrícula Profesional No.: MP01190-0047 CPITV	Matrícula Profesional No.: 108849

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Item no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-26T22:00:37-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-090950
Fecha: 2025-11-26 22:00:33

SEÑOR(A):
WILSON RENE CORREDOR PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CRA 4 14 31 PISO 2 BARRIO PRIMAVERA
loscuros.malaga1002@gmail.com
SAN ANDRÉS, SANTANDER

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-132188- Concepto Pre acta Social

Respetado Ingeniero Corredor

En atención a su comunicado CREACT2021-OC-1002-2025-654 con radicado INVIAS 2025E-VUVRAZ-132188 mediante el cual se allega para concepto, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 correspondiente a la Pre-acta social 54 con fecha: noviembre del año 2025, debidamente firmada por las partes y aprobada por la interventoría referente al contrato de obra No.1042 De 2021 cuyo objeto es: “Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible De La Conexión Troncal Central Del Norte (Los Curos – Málaga), En El Departamento De Santander, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030”. Módulo 1.

Se verifica que la información aportada por el contratista y aprobada por la Interventoría, es consistente con las actividades realizadas y con lo establecido en el Plan de Inversión Social 4 no objetado por este despacho con oficio 2024S-VBOG-040445.

Además, que las cantidades, precios y valores totales no superan las aprobadas por la Interventoría en dicho formato. Las actividades por reconocer son: cuñas radiales, pasacalles, refrigerios, almuerzos, kits deportivos, transporte, OPC y - Factores de compensación social. Por lo cual esta dependencia da su concepto de **no objeción a la Pre-acta social 54** por valor de **$153.824.530 IVA incluido**; correspondiente a reembolso de gastos e ítems no previstos, a fin de continuar con el trámite respectivo.

La presente comunicación se expide en los términos y con los alcances previstos en el Manual de Interventoría, y Manual de Contratación vigente del INVIAS que le competen a la Subdirección de Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-26T22:00:37-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Finalmente cabe precisar, que de acuerdo con lo establecido en el manual de Interventoría los valores y cantidades aprobados son de total responsabilidad de la Interventoría sin perjurio de las acciones que desde la supervisión se realicen garantizando la indemnidad del INVIAS.

Esta subdirección copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Marylex Julieth Sepulveda Buitrago
Revisado por: Hilduara Milena Barrera Mendoza- Coordinadora Grupo Social
Aprobado por:

Copia Interna a: LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ (1000024), PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA (1120100)
Copia Externa a:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

		FECHA	30/11/2025
1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - Grupo Centro	2. DIRECCION TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO: 2025	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	2025-11-30
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	55ST02	TRAMO:	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL – TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
6. CONTRATO DE OBRA No:	1042 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	NIT	901482428-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481579-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1002 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL: 98 MESES	12. FECHA DE INICIO: 25/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO: -	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: -	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 3,530,707,989.00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	3,530,707,989.00
21. VR. ANTICIPO No 1:	$	-
22. VR. ADICIÓN No 1:	$	-
23. VR. ADICIÓN No 2:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	3,530,707,989.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1,394,000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2,788,000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1,045,000	$ -
	29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348,500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1,074,000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	805,500	$ -
	32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268,500	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754,000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377,000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377,000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320,000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217,000	$ -
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10KM	0	1,600,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR ADICIONAL	0	960,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR CADA 500 MTS	0	2,460,000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1,340,000	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2,680,000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860,000	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640,000	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640,000	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640,000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346,500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231,000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346,500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	231,000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	115,500	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	462,000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	231,000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	231,000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321,000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321,000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107,000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749,000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642,000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150,000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	130,000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150,000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150,000	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640,000	$ -
DIAGNOSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	0	4,650,000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79				$ -
IVA (19%)				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$** -

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN)	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	327,827,000.00
72. GESTION PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	383,998,425.00
74. OTROS	$	9,599,961.00
75. IVA	$	64,111,123.00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	785,536,509.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2,745,171,480.00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
		Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 'Fecha: 2025.12.03 17:49:50 -05'00	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS**	NOMBRES Y APELLIDOS	**ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
C.C. __ C.E. _X_	NUMERO 7571238	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO 6775962
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 091037-0687197	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO CPITVC 01190-0047
Representante Legal [ ]	Apoderado [X]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30-11-2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

Pre-acta Predial No. 54
PERIODO - MES: NOVIEMBRE- 2025
FECHA ELABORACION: 30/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 DE 2021

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029

VALOR ADICIÓN No 1: $ 0.00

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCION

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORAS, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre : Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma
Nombre: Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 54

PERIODO - MES: NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA ELABORACION: 30/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029

VALOR ADICIÓN No: $ 0.00

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario / Poseedor	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Ajsute de Estudio de Títulos	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
									Permiso de Intervención	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
942I TU-TCM	EDGAR ALFONSO ALDANA ANAYA	32		35		43	46	46	11							
941BI TU-TCM	MARIA DE JESUS ANAYA DE ALDANA	32		35		43			11							
941AI TU-TCM	JOSE GREGORIO ALDANA ANAYA	32		35		43	46	46	11							
940I TU-TCM	CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA	32		35		43	46	46	11							
939I TU-TCM	HENRY GARCIA PATIÑO	32	52	35	52	43			11							
938D TU-TCM	GAFARO BOTTIA ANA ROSA ESCOBAR CORREDOR ROSENDO	32		35		43	46	46	11	52	52					
937D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA Y OTRO	32		35		43	46	46	11	52	52					
936I TU-TCM	ANA MERCEDES URREA DE MONTAÑEZ	32		35		43	46	46	11							
935D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	11	52	52					
867D TU-TCM	SALUSTRIANO SANTOS	32		40		50			11							
866I TU-TCM	MARCO ANTONIO ARIAS RICO	32		40		50	52	52	11							
865I TU-TCM	VICTOR MANUEL VILLAMIZAR TARAZONA	32		40		50			11							
864D TU-TCM	JOSE ARTURO MENDEZ BECERRA	32		40		50			11							
863D TU-TCM	ELSA HERNANDEZ JAIMES	32		40		50			11							
862D TU-TCM	FRANKLIN HERREÑO	32		40		50			11							
861I TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN	32		40		50			11							
860I TU-TCM	OSCAR FERNEY HERREÑO MARTINEZ	32		40		50			11							
859I TU-TCM	ALIRIO CASANOVA HERNANDEZ	32		50					11							
858I TU-TCM	ROSA OTILIA HERNANDEZ DE VARGAS	32		40		50			11							
857I TU-TCM	MARTHA RONDON ANAYA	32		50					11							
856D TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN (Fallecida)	32		46					11							
855 I TU-TCM	RAQUEL TARAZONA HERRERA	32		50												
854D TU-TCM	ALVARADO MARTINEZ RAQUEL, ESTEBAN SEPULVEDA CARLOS JULIO								11							
853I TU-TCM	OMAR ESPINOSA ROJAS	32		50					11							
852D TU-TCM	BAUDILIO CACERES NAVARRO, ANA INES CARVAJAL DE NAVARRO	32		40		50			11							
850I TU-TCM	CARVAJAL BERMUDEZ JOSE LEONIDAS								11							
849D TU-TCM	DELGADO MENDEZ ROSA MERCEDES								11							
269D TU-TCM	DUGARTE FUENTES CARLOS ALIRIO								12							
270I TU-TCM	DUGARTE FUENTES TARSICIO								12							
271D TU-TCM	CORDERO MANCERA ANDREA YANIRA Y CORDERO MANCERA JAVIER ENRIQUE								12							
272D TU-TCM	VARGAS ARCINIEGAS JOSE JOVINO								12							
273I TU-TCM	DUGARTE FUENTES NELLY								12							
667 D TU-TCM	JAIMES JEREZ EDGAR AURELIO Y OTROS	40		46												
668I TU-TCM	JAIMES JEREZ HEBERTH Y OTRA	40		46												
669D TU-TCM	ANA DE DIOS JEREZ DE JAIMES (SUCESION)	40		46												
670D TU-TCM	JEREZ JAIMES HERNANDO	40		50					12							
672 D TU-TCM	MARIA FLORIPES LOZANO SEQUEDA	46														
674D TU-TCM	MATAJIRA DE SOLANO MARIA TERESA	40		46		52			12							

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro
DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 54
PERIODO - MES: NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA ELABORACION: 30/11/2025

675I TU-TCM	JEREZ CESAR ALFONSO	46							12								
676D TU-TCM	VILLABONA MATAJIRA LUIS DAVID	40		46		52			12								
678 A ID TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO	42		46		52			12								
678 B D TU-TCM	ORDUZ MENDEZ ANA DE DIOS																
679I TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO	40		46		52			12								
680I TU-TCM	JAIMES TARAZONA ANA VICTORIA	40		46		52			12								
681D TU-TCM	JAIMES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO								12								
682I TU-TCM	FEDERICO DELGADO	40		46		52			12								
683I TU-TCM	ROJAS DE REATIGA HORACIA	42		46					12								
684I TU-TCM	RODRIGUEZ ROSA MARIA	40		46		52			12								
685D TU-TCM	ORDUZ SANTOS REYES	40		46		52			12								
686I TU-TCM	ALVARADO DE VILLAMIZAR BEATRIZ	42							12								
687D TU-TCM	JAIMES MARTINEZ CIPRIANO	40		50		52			12								
688I TU-TCM	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO								12								
689D TU-TCM	ALVARADO DE CACERES HERMINDA	40		50					12								
691D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR	38		50		50			12								
692D TU-TCM	EDUVIGES SANDOVAL HERNANDEZ, FERNANDO ARIAS CARDENAS	42							12								
694D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR								12								
695I TU-TCM	VILLABONA SEPULVEDA LUIS EUDORO	40		46					12								
698D TU-TCM	LOZANO DE LOZANO MARIA FLORINDA								12								
699 iD TU-TCM	TARAZONA REYNALDO Y OTRA	42															
700I TU-TCM	SOLANO RINCON EDGAR ALBERTO								12								
705D TU-TCM	LOZANO TARAZONA NESTOR, JAIMES DELGADO RAQUEL								12								
706D TU-TCM	VELANDIA ORDUZ WALDINA								12								
708D TU-TCM	JAIMES SIERRA ANGELA ISABEL								12								
710I TU-TCM	MENDEZ LUIS SANTIAGO								12								
715D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ								12								
717D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ								12								
851A D TU-TCM	MARCO TULIO JAIMES HERNANDEZ	32		50													
851ID TU-TCM	ORFELINA BORMITA DE JAIMES Y OTROS	32		50					12								
009D TU-TCM	SUAREZ TORRES JORGE GUILLERMO								14								
013D TU-TCM	TORRES GARCIA GONZALO								14								
014I TU-TCM	MUNICIPIO DE MALAGA								14								
020I TU-TCM	ORDUZ BOHORQUEZ RAFAEL								14								
026I TU-TCM	ORTIZ RIVERA ALIRIO								14								
033I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS HERMES								14								
034 D TU-TCM	JURADO CASTELLANOS HUMBERTO								14								
040I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
042D TU-TCM	GONZALEZ SUAREZ VICTORINA								14								
052D TU-TCM	GARCIA CARRILLO LAURA ESPERANZA								14								
054I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
055I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
056D TU-TCM	MORENO VARGAS DARIO								14								
059D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA DIEGO GERARDO								14								
060I TU-TCM	VEGA SANDOVAL PAULINO								14								
066D TU-TCM	RAMIREZ GAMBOA INES								14								
067D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA								14								
068D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA								14								
073D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES								14								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 54

PERIODO - MES: NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA ELABORACION: 30/11/2025

075I TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								14								
076D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								14								
018D TU-TCM	FAMILIA BOHORQUEZ MESA								15								
022D TU-TCM	FAMILIA QUINTERO DUARTE								15								
031I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS WILSON ARIEL								15								
035D TU-TCM	VARGAS SUAREZ IRMA								15								
037D TU-TCM	REATIGA JAIMES AURELIO								15								
039D TU-TCM	JOYA CORREA VIRGILIO								15								
046D TU-TCM	SUCESION VARGAS ALEJANDRO								15								
051D TU-TCM	Sucesion VARGAS JOSE ALEJANDRO								15								
053D TU-TCM	SUAREZ DUARTE EUSEBIO								15								
057D TU-TCM	MELENDEZ MELENDEZ TULIA								15								
061I TU-TCM	RODRIGUEZ MEZA LUIS ALFONSO								15								
069D TU-TCM	CASTELLANOS ROSALES HERNANDO								15								
071I TU-TCM	IBAÑEZ BETANCOURT LINA MARIA								15								
072D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES								15								
074D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								15								
078D TU-TCM	MANRIQUE VARGAS CIRO ALFONSO								15								
671D TU-TCM	SUCESIÓN HERRERA CACERES PEDRO ELIAS	40		50					15								
673 D TU-TCM	MARIA FLORIPES LOZANO SEQUEDA	46															
690D TU-TCM	LOZANO LOZANO ISAIAS	38		40		50			15								
696 D TU-TCM	MARCO ANTONIO JAIMES Y OTROS	46															
697 I TU-TCM	LUIS ERNESTO ROJAS Y OTRA	46															
702I TU-TCM	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACA SANTANDER								15								
707I TU-TCM	LOZANO CARMEN ROSA								15								
934D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	18								
932 D TU-TCM	LAURA MARCELA DELGADO VILLAMIZAR Y OTROS	32		35		43											
933D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	18	52	52						
929D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	52	52	18								
077I TU-TCM	VARGAS ROMERO NILSON OVIDIO								18								
017AITU-TCM	HERIBERTO CASTELLANOS VARGAS								26								
869DTU-TCM	ISABEL VILLAMIZAR MENDEZ								26								
870ITU-TCM	ISABEL MENDEZ BECERRA								26								
871DTU-TCM	ISABEL MENDEZ BECERRA								26								
873DTU-TCM	ANIBAL DELGADO ESPINOSA								26								
002DT3-MC	ANA ROSA GAFARO BOTTIA												26				
040 I T1 MLC	PEDRO MARIA CACERES GONZALEZ					52											
TOTAL		**57**	**1**	**49**	**1**	**35**	**11**	**11**	**110**	**4**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 54
PERIODO - MES: NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA ELABORACION: 30/11/2025

Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 40	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 43	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 46	5	0	14	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 50	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 52	0	0	0	1	10	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**57**	**1**	**49**	**1**	**35**	**11**	**11**	**110**	**4**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	

Firma
Nombre :Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma
Nombre:Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RELACION DE ADQUISICION PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORAL:** SANTANDER

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO DE OBRA No	1042 DE 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	1002 DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
002DT3MC	37821958 / 13827756	GAFARO BOTTIA ANA ROSA / ESCOBAR CORREDOR ROSENDO	PR 123+386	PR 123+412	$ 14,077,000.00
008 B I T2-MLC	28356026	OLIVA CAVAJAL DE RAMIREZ	PR 51+252.53	PR 51+422.43	$ 9,243,069.00

Firma

Nombre : Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma

Nombre: Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	30 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 54
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030", Módulo 1.

OBJETO Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Curos - Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030", Modulo 1.

N° CONTRATO 1042 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 agosto de 2029

N° CONTRATO 1002 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 agosto de 2029

Valor Inicial Contrato Obra	$ 286,170,023,299.00
Valor Adicional No.	$ 9,954,675,275.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 296,124,698,574.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 3,530,707,989.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 3,530,707,989.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 3,530,707,989.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 19,999,940,500.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 19,999,940,500.00

AIU %:	
U %:	0.05

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR						CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
DAGA 1.3-03	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: ocupación de cauce.	X					1	GLO	$ 714,285,714.29	$ 714,285,714.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 135,714,285.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 850,000,000.01	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 850,000,000.01		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: Aprovechamiento forestal único.	X					1	GLO	$ 750,146,021.00	$ 750,146,021.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 142,527,743.99		$ 0.00	$ 892,673,764.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 19.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 892,673,764.99		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Monitoreos exigidos en actos administrativos. Monitoreo de calidad de agua por ocupacion de cauces.	X	X				1	GLO	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 416,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 416,500,000.00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Tasa retributiva por Aprovechamiento forestal.			X			1	GLO	$ 56,117,002.52	$ 56,117,002.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,662,230.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,779,233.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 66,779,233.00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Compensaciones Ambientales			X	X		1	GLO	$ 735,571,468.07	$ 735,571,468.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 139,758,578.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 875,330,047.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 875,330,047.00		Sujeto a las compensaciones que se otorguen y negociaciones si llegasen a darse con las corporaciones y sus métodos para cambios de las mismas.
	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS	Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal	Tratamiento, rescate, ubicación y compensación por especies en veda	X	X	X	X		1	GLO	$ 172,122,842.02	$ 172,122,842.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 32,703,339.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 204,826,182.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 204,826,182.00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Bonos de carbono por la ejecución del proyecto.	X	X	X			1	GLO	$ 188,738,455.46	$ 188,738,455.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,860,306.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 224,598,762.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 224,598,762.00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
										SUBTOTAL		$ 2,966,981,503.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 563,726,485.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,530,707,989.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00								

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada, Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre : CHRISTIAN ROLANDO ARMIOS SALINAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No. : 091037-0687197

Firma
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado
Interventori: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Matricula No. : : 01190-0047 CPITVC

Vo. Bo. Firma
Nombre : MARILUZ GONZALEZ QUINTERO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No. : 6823819459 9STD

Vo. Bo. Firma
Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO
Profesional Ambiental
Interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Matricula No. : 54238142488NTS

Original: Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ, identificado con C.E. Nº **7.846.410**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** identificado con NIT **901.482.428-4,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 1 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ
C.E. 7.846.410
Representante Legal

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2009)

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3.

CERTIFICA QUE:

Que el CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 con NIT 901482428 dentro del alcance del contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** - se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de aportes del personal vinculado a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; Correspondiente a la nómina del mes de noviembre de 2025 (Quincuagésimo cuarto mes de ejecución del contrato).

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por ANTONIO ESTEBAN
SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03
'17:52:05 -05'00

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3,

CERTIFICA QUE:

Conforme a lo establecido en el Manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías, formato MINFRA-MN-IN-15FR-11 'Resumen Ensayos de Laboratorio según las Especificaciones del contrato " y luego de examinar los resultados de los ensayos practicados a los materiales, utilizados en los diferentes frentes de obra, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, dentro del alcance del contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** con NIT 901482428-4, cumplen con las Especificaciones Técnicas y la Normatividad Técnica vigente para el contrato Nro. 1042 de 2021.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente
por ANTONIO ESTEBAN
SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03
'17:52:25 -05'00

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN PMT DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a la revisión en campo por parte de interventoría en relación con el Plan de Manejo de Trafico aprobado para el contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, correspondiente al Acta de Obra No.54, se certifica que se está dando cumplimiento a los requerimientos del mismo.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente por
ANTONIO ESTEBAN
SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03 17:52:37
-05'00

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3,

CERTIFICA QUE:

Conforme a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental parcial desarrollado para el contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** con NIT 901482428-4, ejecutó las obras del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con los lineamientos del PAGA y normas ambientales establecidas por las corporaciones ambientale (Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB y Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS).

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2025.12.03 '17:52:52 -05'00

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificacionescvc066@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 1 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MALAVER DIAZ CESAR ANATOLI
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 0
81. Hasta	2 0 3 0 0 7 2 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 8 4 6 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	DIAZ	CESAR	ANATOLI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 3 4 3 9 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	ANDRADE	DIEGO	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 5 2 0 2 5 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 2 0 2 5 0 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 3 9 4 7 8 2	0	3 1 2 9 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEGUIZAMO	BAUTISTA	HEIDY	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1	3	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9			

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 9
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 2 4 1 1 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 2 4 1 2 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 8 1 2 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GARCIA	JAIME	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 5 9 6 6 2	6	2 9 9 7 0 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZANO	CONTRERAS	RONALDO	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 1 1 7 0 6 5	1	3 3 1 8 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUTIERREZ	RAMOS	WENDY	YULIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO