
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (día) 08 (mes) 2021 (año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER**

ACTA PARCIAL DE OBRA No- **3** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71,732,457.00** PERIODO MES: **1 AGOSTO a 31 AGOSTO de 2021**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15	09	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16	9	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	**16**	**09**	**2021**	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**Diego Osorio Gamboa**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22	09	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana Karina Angarita Castro		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **1042** DE **2021** NIT. **901.482.428-4**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIANA KARINA ANGARITA CASTRO** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$ 72,256,656.00** Letras: **SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta No. **3** del periodo **01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto. **$ -**

Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma:	Firma: Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**	Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**	Nombre: ~~DIEGO OSORIO GAMBOA~~	Nombre : **DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
Matrícula No. **68202-90549 STD**	Matrícula No. **68202-90549 STD**	Matrícula No.: **68202-243884 STD**	Matrícula No.: **142786**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TEI'ERRITORIAL SANTANDER	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nº: **3** ACTA FINAL: SI ( ) NO (X) (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71,732,457.00** MES **01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021**

CONTRATO No : **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1002 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN **N.A.** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1	200	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	90.00	$ 1,816,892.00	163,520,280.00			-	$ -		$ -
2	5	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,581.00	$ 113,989.00	180,216,609.00			-	$ -		$ -
3	5	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	2,059.00	$ 69,636.00	143,380,524.00			-	$ -		$ -
4	1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	122,179.00	$ 61,000.00	7,452,919,000.00			-	$ -		$ -
5	1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,018,163.00	$ 10,000.00	10,181,630,000.00			-	$ -		
6	1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	117,064.00	$ 9,600.00	1,123,814,400.00			2,093	$ 20,092,800	2,093.00	$ 20,092,800.00
7	1	220.1	220.1		Terraplenes	m3	97,125.00	$ 12,000.00	1,165,500,000.00			-	$ -		$ -
8	1	221	221-13		Pedraplen compacto	m3	26,912.00	$ 18,609.00	500,805,408.00			-	$ -		$ -
9	5	230.1P		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	19,009.00	$ 10,393.00	197,560,537.00			-	$ -		$ -
10	7	231	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	22,425.00	$ 7,521.00	168,658,425.00			-	$ -		$ -
subtotal									**21,278,005,183.00**				**$ 20,092,800**		**$ 20,092,800.00**
					SUBBASES Y AFIRMADOS										
11	5	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	468,000.00	$ 927.00	433,836,000.00			23,991	$ 22,239,657	23,991.00	$ 22,239,657.00
12	5	1	311-13		Afirmado	m3	79,560.00	$ 88,000.00	7,001,280,000.00			205	$ 18,040,000	205.00	$ 18,040,000.00
13	2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	138,108.00	$ 126,700.00	17,498,283,600.00			-	$ -		
subtotal									**24,933,399,600.00**				**$ 40,279,657**		**$ 40,279,657.00**
					BASES										
14	2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	136,109.00	$ 131,716.00	17,927,733,044.00			-	$ -		$ -
15	2	330	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	3,900.00	$ 158,000.00	616,200,000.00			-	$ -		
subtotal									**18,543,933,044.00**				$ -		
					PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16	7	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	530,400.00	$ 2,918.00	1,547,707,200.00			-	$ -		$ -
17	7	421	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	530,400.00	$ 1,991.00	1,056,026,400.00			-	$ -		$ -
18	7	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	60,996.00	$ 763,000.00	46,539,948,000.00			-	$ -		$ -
19	7	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,680.00	$ 803,000.00	3,758,040,000.00			-	$ -		$ -
20	5	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,276.00	$ 72,822.00	238,564,872.00			-	$ -		$ -
21	5	465	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de	m3	14,040.00	$ 76,000.00	1,067,040,000.00			-	$ -		$ -
22	5	466	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00	43,420,000.00			-	$ -		$ -
subtotal									**54,250,746,472.00**				$ -		
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
23	5	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	28,371.00	$ 32,667.00	926,795,457.00			-	$ -		$ -
24	5	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	128,924.00	$ 25,958.00	3,346,609,192.00			-	$ -		$ -
25	5	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,442.00	$ 65,247.00	94,086,174.00			-	$ -		$ -
26	5	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	26,154.00	$ 42,000.00	1,098,468,000.00			-	$ -		$ -
27	5	610	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	7,525.00	$ 137,000.00	1,030,925,000.00			-	$ -		$ -
28	6	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	3,044.00	$ 1,820,000.00	5,540,080,000.00			-	$ -		$ -
29	6	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	2,435.00	$ 2,830,000.00	6,891,050,000.00			-	$ -		$ -
30	5	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	4,670.00	$ 360,000.00	1,681,200,000.00			-	$ -		$ -
31	6	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,684.00	$ 1,263,231.00	2,127,281,004.00			-	$ -		$ -
32	6	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	9,200.00	$ 940,000.00	8,648,000,000.00			-	$ -		$ -
33	6	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1,810.00	$ 1,030,000.00	1,864,300,000.00			-	$ -		$ -
34	5	630	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,440.00	$ 795,000.00	3,529,800,000.00			-	$ -		$ -
35	5	630	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	19,331.00	$ 612,000.00	11,830,572,000.00			-	$ -		$ -
36	5	631	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,660.00	$ 430,000.00	1,143,800,000.00			-	$ -		$ -
37	5	631	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	4,386.00	$ 400,000.00	1,754,400,000.00			-	$ -		$ -
38	4	632.1P	632-13	632.1P	Baranda Metalica	m	488.00	$ 528,880.00	258,093,440.00			-	$ -		$ -
39	4	640	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,563,100.00	$ 5,378.00	19,162,351,800.00			-	$ -		$ -
40	4	640	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg	209,770.00	$ 5,483.00	1,150,168,910.00			-	$ -		$ -
41	4	641	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	100,000.00	$ 2,237.00	223,700,000.00			-	$ -		$ -
42	5	642	642-13		Apoyo elastomerico	u	143.00	$ 1,810,318.00	258,875,474.00			-	$ -		$ -

FECHA: 31 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nª: **3** ACTA FINAL: SI ___ Nx **X** (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71,732,457.00** MES: **01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021**

CONTRATO No : **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1002 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluídas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A.** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
43	5	642.2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	100.00	$ 1,583,123.00	158,312,300.00				$ -		$ -
44	5	661	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,500.00	$ 628,687.00	2,200,404,500.00				$ -		$ -
45	5	663.2P		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,585.00	$ 31,112.00	49,312,520.00				$ -		$ -
46	5	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	70,268.00	$ 33,000.00	2,318,844,000.00				$ -		$ -
47	5	671	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 525,000.00	7,140,000,000.00				$ -		$ -
48	5	672	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	24,080.00	$ 83,425.00	2,008,874,000.00				$ -		
49	7	673	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	237,520.00	$ 7,000.00	1,662,640,000.00				$ -		
50	5	673	673-13		Material granular drenante	m3	38,160.00	$ 110,000.00	4,197,600,000.00				$ -		
51	5	674	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,519.00	$ 189,466.00	666,730,854.00				$ -		
52	5	681	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	15,864.00	$ 230,000.00	3,648,720,000.00				$ -		
subtotal									**96,611,994,625.00**				$ -		
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
53	7	1P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	178,364.00	$ 1,794.00	319,985,016.00				$ -		$ -
54	7	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	407.00	$ 22,076.00	8,984,932.00				$ -		$ -
55	5	4P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	24,210.00	$ 8,346.00	202,056,660.00				$ -		$ -
56	5	5P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3,400.00	$ 395,849.00	1,345,886,600.00				$ -		$ -
57	5	6P	Manual de Señalización		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	933.00	$ 323,874.00	302,174,442.00				$ -		$ -
58	5	720	720-13		Poste de Referencia	u	136.00	$ 252,495.00	34,339,320.00				$ -		$ -
59	4	730.1	730-13		Defensa metalica	m	10,200.00	$ 230,532.00	2,351,426,400.00				$ -		$ -
60	4	730.2	730-13		Sección final	u	166.00	$ 103,189.00	17,129,374.00				$ -		$ -
61	5	740.1	740-13		Captafaros	u	1,732.00	$ 22,031.00	38,157,692.00				$ -		
subtotal									**4,620,140,436.00**				$ -		
					OBRAS VARIAS										
62	5	800	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	86,350.00	$ 17,300.00	1,493,855,000.00				$ -		$ -
63	5	810	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	136,000.00	$ 18,000.00	2,448,000,000.00				$ -		$ -
subtotal									**3,941,855,000.00**				$ -		
					TRANSPORTES										
64	3	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	14,824,446.00	$ 1,000.00	14,824,446,000.00			-	$ -		$ -
65	3	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,521,832.00	$ 1,000.00	1,521,832,000.00			11,360	$ 11,360,000	11,360.00	$ 11,360,000.00
subtotal									**16,346,278,000.00**				**$ 11,360,000**		**$ 11,360,000.00**
					ACTIVIDADES NO PREVISTAS										
					Ajuste por Actas de Modificación:										

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	**$ 240,526,352,360.00**		**$ -**	**$ 71,732,457.00**	**$ 71,732,457.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00		$ -	$ -	$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00		$ -	$ -	$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 270,811,293,724.00**		**$ -**	**$ 71,732,457.00**	**$ 71,732,457.00**
	VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608.00		$ -	$ 524,199.00	$ 524,199.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 272,790,299,332.00**		**$ -**	**$ 72,256,656.00**	**$ 72,256,656.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 2,040,000,000.00		$ -	$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 387,600,000.00		$ -	$ -	$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	**$ 2,427,600,000.00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123,967.00		$ -	$ -	$ -
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00		$ -	$ -	$ -
	TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	**$ 283,803,417,691.00**		**$ -**	$ 71,732,457.00	$ 71,732,457.00
	TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2,366,605,608.00		$ -	$ 524,199.00	$ 524,199.00
*	**VALOR TOTAL (N=L+M)**	**$ 286,170,023,299.00**		**$ -**	**$ 72,256,656.00**	**$ 72,256,656.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 31 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** ACTA Nº: **3** ACTA FINAL: SI ( ) NO (X) (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71,732,457.00** MES: **01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021**

CONTRATO No : **1042 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1002 DE 2021** **54** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25 de Junio de 2021** FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24 de Diciembre de 2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** FECHA DE REANUDACIÓN **N.A.** (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado N/A
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 466621 de Fecha 11/06/2021
Saldo del Registro: $ 4,591,186,507.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	72,256,656.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	0.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$ -	$ -	0.00
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e	$ -	$ -	0.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR	$ -	$ -	0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 71,732,457.00**	**$ 524,199.00**	**72,256,656.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 20,092,800.00	$ 20,092,800.00
SB	$ 40,279,657.00	$ 40,279,657.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 11,360,000.00	$ 11,360,000.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 20,092,800.00	$ 20,092,800.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ -
3 Transporte de materiales	$ 11,360,000.00	$ 11,360,000.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 40,279,657.00	$ 40,279,657.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
	$ -	$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma
Nombre: **ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: **CPITVC 01190-0047**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	31	08	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **/ALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $** 71,732,457

3

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, INSERTA EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte_ Ruta 55ST02**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

2021 54

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO : VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.01%	% P																				
				$ P		$0	$13,486	$71,706	$97,160	$119,138	$153,487	$153,487	$153,487	$153,487	$385,889	$618,291	$1,238,557	$2,184,314	$2,689,920	$3,327,908	$3,572,010	$3,879,441	$3,879,441	$3,879,441
			$20,093	$ E			$20,093	$0																
				% E			0.0084%	0.00%																
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.02%	% P	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.09%	0.14%	0.14%	0.20%	0.25%	0.32%	0.32%	0.32%	0.34%	0.36%	0.36%	0.36%	0.37%	0.69%	0.99%	1.06%
				$ P	$0	$16,714	$80,994	$88,939	$209,113	$333,601	$335,050	$469,486	$589,398	$775,780	$775,780	$775,780	$850,984	$857,954	$857,954	$857,954	$873,013	$1,659,805	$2,384,635	$2,559,931
			40,279.66	$ E			$40,280	$0																
				% E			0.0167%	0.00%																
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P			0.00%	-		0.07%	0.07%	0.07%	0.14%	0.22%	0.63%	0.63%	0.63%	0.71%	0.78%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.96%
				$ P			$0			$16,714	$16,714	$16,714	$33,810	$54,787	$153,781	$153,781	$153,781	$173,781	$191,781	$217,781	$217,781	$217,781	$217,781	$241,781
			-	$ E			$0																	
				% E			0.00%	0.00%																
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P			0.00%	0.00%			0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	1.15%	1.87%	1.87%	2.18%	2.49%	2.80%	3.12%	3.43%	3.43%	3.43%
				$ P			$0	$0			$353,392	$353,392	$706,783	$706,783	$2,707,179	$4,409,575	$4,409,575	$5,282,368	$5,282,368	$6,155,161	$7,027,954	$7,900,747	$7,900,747	$7,900,747
			-	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%																
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P			0.00%	0.02%	0.07%			0.30%	0.74%	1.08%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.23%	1.29%	1.58%	2.00%	2.41%	2.72%
				$ P			$0	$41,037	$164,917	$422,895		$729,927	$1,729,936	$2,659,855	$2,793,855	$2,793,855	$2,793,855	$2,793,855	$3,009,277	$3,160,772	$3,793,855	$4,909,709	$5,909,478	$6,677,841
			-	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%																
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.00%	% P			0.00%	0.00%								0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%
				$ P			$0	$0								$513,744	$513,744	$513,744	$513,744	$513,744	$513,744	$513,744	$513,744	$513,744
			-	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%																
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.00%	% P					0.02%	0.03%	0.03%	0.07%	0.24%	0.41%	0.43%	0.45%	0.48%	0.58%	0.83%	1.03%	1.54%	1.80%	1.99%	2.09%
				$ P					$40,201	$62,470	$73,804	$177,170	$574,060	$1,007,020	$1,070,020	$1,133,020	$1,196,020	$1,385,020	$1,889,020	$2,330,149	$3,511,153	$4,099,907	$4,779,945	$5,031,995
			-	$ E			$0	$0																
				% E			0.00%	0.00%																
TRANSPORTE (Items 64. 65)	16,346,278.00	6.80%	0.00%	% P		0.00%	0.01%	0.02%	0.06%	0.10%	0.12%	0.15%	0.23%	0.32%	0.32%	0.32%	0.40%	0.40%	0.57%	0.65%	0.74%	0.82%	0.91%	0.94%
				$ P		$0	$18,279	$48,439	$141,939	$234,832	$298,795	$383,312	$569,005	$766,238	$766,238	$766,238	$969,451	$1,119,164	$1,371,877	$1,572,590	$1,775,303	$1,977,016	$2,178,229	$2,271,631
			11,360.00	$ E			$11,360	$0																
				% E			0.0067%	0.00%																
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																				
				$ P																				
	-	0.00%	0.00%	$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.03%		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**-**	0.00%	$ 71,732.457																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems c

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	RE-PROGRAMACION 1	RE-PROGRAMACION 2
BARRAS				
CURVAS				

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.18%	0.28%	0.36%	0.28%	0.81%	0.75%	1.42%	1.04%	0.39%	0.98%	1.03%	1.03%	1.30%	1.53%	0.99%	0.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$16,713.7	$66,875.4	$146,811.8	$438,750.8	$677,269.5	$868,625.1	$616,446.2	$1,982,498.7	$1,787,108.0	$3,416,510.9	$2,507,889.5	$944,764.5	$2,360,490.6	$2,479,091.2	$2,477,756.8	$3,117,541.1	$3,686,569.9	$2,378,861.3	$1,426,620.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.035%	0.10%	0.28%	0.56%	0.92%	1.17%	1.98%	2.73%	4.15%	5.20%	5.59%	6.57%	7.60%	8.63%	9.92%	11.45%	12.44%	13.04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$16,713.7	$83,589.1	$230,401.0	$669,151.8	$1,346,421.3	$2,205,046.5	$2,821,492.7	$4,773,991.3	$6,571,099.3	$9,987,610.3	$12,495,499.8	$13,440,264.3	$15,790,754.9	$18,269,846.0	$20,747,602.8	$23,865,144.0	$27,551,713.8	$29,930,575.1	$31,359,195.6
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.000%																	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$71,732.5																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.030%																	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$71,732.5																	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de obra y de la Interventoría, debe corresponder con el programa de inversiones, el acta de recibo parcial debe reflejar la realidad de la obra y la realidad del Contrato.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446.324	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495.040	$ -
	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.688	524.2
	$	524,2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000.000	$ -
	$ -	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ -
	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123.967	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,643,670.939	$ 524,2
VALOR TOTAL PROVISIONES (E)	$ -	$ 524,2
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299**	**$ 525.2**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 72,256.656**

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula No.:
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

Aprueba Firma:
Nombre: **ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CPITVC 01190-0047
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	31	8	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIRECI DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N** 3 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 71,732,457

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte. Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
				% Ejecutado																							
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.01%	% P	1.61%	1.61%	1.61%	1.61%	2.02%	2.02%	2.02%	2.26%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.81%	2.81%	2.34%	2.34%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
				$ P	$3,879,441	$3,879,441	$3,879,441	$4,499,707	$5,101,806	$5,290,988	$5,478,730	$5,722,832	$6,040,792	$6,040,792	$6,040,792	$6,040,792	$6,040,792	$6,040,792	$6,040,792	$8,769,126	$7,667,500	$8,044,271	$8,420,981	$8,665,000	$8,983,053	$8,983,053	$8,983,053
	$20,093			$ E																							
				% E																							
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.02%	% P	1.06%	1.06%	1.06%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.09%	1.42%	1.82%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.58%	2.98%	3.39%
				$ P	$2,555,631	$2,555,631	$2,555,631	$2,607,838	$2,607,838	$2,607,838	$2,607,838	$2,629,739	$3,427,825	$4,379,685	$5,351,685	$5,351,685	$5,351,685	$5,351,685	$5,351,685	$5,399,688	$5,399,688	$5,399,688	$5,399,688	$5,452,937	$6,199,679	$7,171,709	$8,143,739
	40,279.66			$ E																							
				% E																							
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.79%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.62%
				$ P	$3,319,870	$3,319,870	$3,319,870	$3,387,870	$3,387,870	$3,387,870	$3,387,870	$3,387,870	$3,387,870	$3,387,870	$4,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$5,309,870	$6,309,870
	-			$ E																							
				% E																							
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	3.43%	4.27%	4.98%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	6.54%	7.25%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%
				$ P	$8,255,833	$10,281,493	$11,984,307	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$13,708,881	$15,731,519	$17,434,333	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907	$19,158,907
	-			$ E																							
				% E																							
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	2.92%	2.97%	2.97%	2.97%	2.97%	3.07%	3.13%	3.41%	3.76%	4.18%	4.62%	4.96%	5.02%	5.02%	5.02%	5.02%	5.02%	5.11%	5.18%	5.46%	5.81%	6.22%	6.66%
				$ P	$7,018,699	$7,152,004	$7,152,004	$7,152,004	$7,152,004	$7,378,870	$7,539,474	$8,213,617	$9,049,870	$10,061,990	$11,118,555	$11,938,607	$12,071,565	$12,071,565	$12,071,565	$12,071,565	$12,071,565	$12,297,841	$12,448,455	$13,131,673	$13,987,601	$14,989,651	$16,026,990
	-			$ E																							
				% E																							
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.00%	% P	0.21%	0.21%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
				$ P	$514,344	$514,344	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,028,688	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032	$1,543,032
	-			$ E																							
				% E																							
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.00%	% P	2.20%	2.21%	2.23%	2.28%	2.30%	2.39%	2.53%	2.79%	2.96%	3.15%	3.40%	3.58%	3.60%	3.61%	3.63%	3.66%	3.67%	3.77%	3.90%	4.14%	4.34%	4.52%	4.70%
				$ P	$5,293,926	$5,322,295	$5,367,295	$5,494,050	$5,534,050	$5,759,691	$6,067,145	$6,722,299	$7,127,014	$7,577,014	$8,177,601	$8,599,415	$8,643,736	$8,683,676	$8,728,598	$8,799,088	$8,844,010	$9,070,285	$9,385,899	$9,971,117	$10,440,135	$10,890,155	$11,340,175
	-			$ E																							
				% E																							
TRANSPORTE (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.00%	% P	0.98%	0.98%	0.98%	1.07%	1.15%	1.23%	1.15%	1.48%	1.48%	1.67%	1.65%	1.74%	1.74%	1.74%	1.82%	1.91%	1.98%	2.07%	2.16%	2.24%	2.33%	2.41%	2.49%
				$ P	$2,364,539	$2,364,539	$2,364,539	$2,566,346	$2,758,340	$2,951,955	$2,758,340	$3,573,095	$3,574,811	$3,778,934	$3,978,937	$4,179,850	$4,179,850	$4,179,850	$4,381,663	$4,583,576	$4,786,089	$4,988,893	$5,189,515	$5,390,229	$5,591,845	$5,793,695	$5,995,398
	11,360.00			$ E																							
				% E																							
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																							
				$ P																							
	-	0.00%	0.00%	$ E																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.03%		1 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 71,732.457																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.76%	0.91%	0.95%	1.13%	0.35%	0.35%	0.36%	0.74%	1.06%	1.09%	1.60%	1.01%	0.91%	0.95%	0.82%	0.44%	0.47%	0.43%	0.44%	0.74%	1.06%	1.09%	1.52%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,821,394.1	$2,186,421.5	$2,275,467.9	$2,728,624.4	$842,442.2	$841,078.7	$868,903.9	$1,768,820.7	$2,555,569.1	$2,615,904.5	$3,856,865.9	$2,437,333.5	$2,186,421.5	$2,275,467.9	$1,963,857.1	$1,052,831.8	$1,138,757.9	$1,029,337.0	$1,057,162.2	$1,798,820.7	$2,555,569.1	$2,615,904.5	$3,648,083.9			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	13.79%	14.70%	15.65%	16.78%	17.13%	17.48%	17.85%	18.58%	19.64%	20.73%	22.33%	23.35%	24.26%	25.20%	26.02%	26.46%	26.93%	27.36%	27.80%	28.53%	29.60%	30.68%	32.20%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$33,180,589.7	$35,367,011.2	$37,642,499.1	$40,371,123.5	$41,213,565.7	$42,054,644.4	$42,923,548.2	$44,692,368.9	$47,247,961.9	$49,863,866.5	$53,720,552.4	$56,157,885.9	$58,344,307.4	$60,619,795.3	$62,583,652.4	$63,636,484.2	$64,775,242.1	$65,804,579.1	$66,861,741.3	$68,660,562.0	$71,216,131.1	$73,832,036.6	$77,480,183.5			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																										
	VALOR (Miles de Pesos)																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																										
	VALOR (Miles de Pesos)																										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL		VALOR MES EJECUTADO	
	VALOR ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	29,559,446,324	$	-
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	725,495,040	$	-
			$	-
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$	1,979,005,608		524.2
	$	-		524.2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) (G)	$	2,040,000,000	$	-
	$	-		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	387,600,000	$	-
	$	-	$	-
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA a IVA19%) (J)	$	10,592,123,967	$	-
	$	-	$	-
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$	360,000,000	$	-
	$	-	$	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$	45,643,670,939	$	524.2
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$	-	$	524.2
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$	286,170,023,299	$	525.2
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$	-	$	72,256.656

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5
FECHA	31	8	2021

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIREC DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No** 3 **ALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 71,732,457

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONDICIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26
				$ Valor Ejecutado																							
				% Ejecutado																							
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.01%	% P	3.77%	3.77%	3.77%	3.96%	4.24%	4.24%	4.42%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%
				$ P	$ 1,080,000	$ 1,080,000	$ 1,080,000	$ 1,134,000	$ 1,215,000	$ 1,215,000	$ 1,266,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 1,314,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000	$ 891,000
			$20,093	$ E																							
				% E																							
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.02%	% P	3.38%	3.38%	3.38%	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%	3.74%	4.14%	4.38%	4.38%	4.38%	4.38%	4.40%	4.70%	5.01%	5.31%	5.32%	5.65%	6.00%	6.34%	6.34%
				$ P	$ 969,739	$ 969,739	$ 969,739	$ 978,382	$ 978,382	$ 978,382	$ 978,382	$ 978,382	$ 1,073,739	$ 1,187,739	$ 1,257,913	$ 1,257,913	$ 1,257,913	$ 1,257,913	$ 1,263,116	$ 1,349,044	$ 1,438,972	$ 1,524,900	$ 1,527,800	$ 1,622,849	$ 1,723,600	$ 1,820,721	$ 1,820,721
			40,279.66	$ E																							
				% E																							
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	3.11%	3.52%	3.52%	3.52%	3.52%	3.86%	4.21%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.85%	5.30%
				$ P	$ 772,139	$ 772,139	$ 772,139	$ 779,036	$ 779,036	$ 779,036	$ 779,036	$ 779,036	$ 855,139	$ 945,639	$ 1,001,539	$ 1,121,539	$ 1,121,539	$ 1,121,539	$ 1,121,539	$ 1,230,539	$ 1,339,539	$ 1,448,539	$ 1,448,539	$ 1,448,539	$ 1,448,539	$ 1,544,239	$ 1,685,139
			-	$ E																							
				% E																							
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	7.97%	8.81%	9.52%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	11.08%	11.79%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%	12.51%
				$ P	$ 19,188,307	$ 21,181,006	$ 22,904,610	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 24,628,124	$ 26,640,912	$ 28,364,426	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940	$ 30,087,940
			-	$ E																							
				% E																							
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	7.00%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.15%	7.22%	7.50%	7.85%	8.26%	8.71%	9.05%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.20%	9.26%	9.54%	9.89%	10.31%	10.75%	11.09%
				$ P	$ 16,844,109	$ 16,988,809	$ 17,000,109	$ 16,988,809	$ 16,988,809	$ 17,200,109	$ 17,368,809	$ 18,048,809	$ 18,888,809	$ 19,888,809	$ 20,948,809	$ 21,768,809	$ 21,888,809	$ 21,888,809	$ 21,888,809	$ 21,888,809	$ 22,128,809	$ 22,288,809	$ 22,948,809	$ 23,788,809	$ 24,808,809	$ 25,868,809	$ 26,688,809
			-	$ E																							
				% E																							
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.00%	% P	0.64%	0.64%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%
				$ P	$ 1,550,000	$ 1,550,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,050,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000
			-	$ E																							
				% E																							
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.00%	% P	4.87%	4.89%	4.90%	4.93%	4.95%	5.04%	5.18%	5.44%	5.61%	5.80%	5.98%	6.15%	6.17%	6.19%	6.22%	6.23%	6.33%	6.46%	6.90%	7.25%	7.60%	7.95%	8.75%
				$ P	$ 11,714,609	$ 11,759,409	$ 11,780,009	$ 11,858,677	$ 11,905,377	$ 12,130,209	$ 12,455,809	$ 13,073,809	$ 13,497,809	$ 13,937,809	$ 14,380,009	$ 14,800,009	$ 14,845,809	$ 14,890,609	$ 14,973,809	$ 14,995,809	$ 15,240,809	$ 15,540,809	$ 16,595,809	$ 17,440,809	$ 18,285,809	$ 19,130,809	$ 21,040,809
			-	$ E																							
				% E																							
TRANSPORTE (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.00%	% P	2.49%	2.49%	2.49%	2.58%	2.66%	2.74%	2.83%	2.91%	3.00%	3.08%	3.16%	3.25%	3.25%	3.25%	3.33%	3.42%	3.50%	3.58%	3.67%	3.75%	3.83%	3.92%	4.00%
				$ P	$ 5,995,369	$ 5,995,369	$ 5,995,369	$ 6,207,081	$ 6,398,784	$ 6,609,607	$ 6,803,220	$ 7,003,023	$ 7,206,648	$ 7,407,369	$ 7,609,072	$ 7,810,785	$ 7,810,785	$ 7,810,785	$ 8,012,488	$ 8,214,210	$ 8,415,935	$ 8,617,638	$ 8,819,361	$ 9,021,084	$ 9,222,777	$ 9,424,490	$ 9,626,203
			11,360.00	$ E																							
				% E																							
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																							
				$ P																							
	-	0.00%	0.00%	$ E																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.03%		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	0.00%	$ 71,732,457																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.59%	0.91%	0.95%	1.11%	0.35%	0.35%	0.36%	0.74%	1.06%	1.10%	1.35%	1.01%	0.91%	0.95%	1.11%	1.00%	1.00%	1.01%	0.92%	1.23%	1.26%	1.46%	1.67%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,419,012.2	$2,186,421.5	$2,275,467.9	$2,668,278.4	$842,442.2	$841,078.7	$868,903.9	$1,768,820.7	$2,555,593.1	$2,636,039.9	$3,250,334.6	$2,437,333.5	$2,186,421.5	$2,275,467.9	$2,668,278.4	$2,402,045.9	$2,400,682.3	$2,428,507.5	$2,202,860.6	$2,969,549.7	$3,026,861.2	$3,521,297.0	$4,012,068.6			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	32.79%	33.70%	34.65%	35.75%	36.10%	36.45%	36.82%	37.56%	38.61%	39.71%	41.06%	42.07%	42.98%	43.93%	45.04%	46.04%	47.04%	48.05%	48.96%	50.20%	51.46%	52.92%	54.59%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$78,869,195.8	$81,055,617.3	$83,331,105.2	$85,999,383.6	$86,841,825.8	$87,682,904.4	$88,551,808.3	$90,320,629.0	$92,876,222.0	$95,512,261.9	$98,762,596.5	$101,199,930.1	$103,386,351.6	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	$131,297,042.6		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																										
	VALOR (Miles de Pesos)																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																										
	VALOR (Miles de Pesos)																										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL		VALOR MES EJECUTADO	
	VALOR ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	29,559,446,324	$	-
	$	-	$	-
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	725,495,040	$	-
			$	-
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$	1,979,005,608		524.2
	$	-		524.2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) (G)	$	2,040,000,000	$	-
	$			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	387,600,000	$	-
	$	-	$	-
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA a IVA19%) (J)	$	10,592,123,967	$	-
	$	-	$	-
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$	360,000,000	$	-
	$	-	$	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$	45,643,670,939	$	524.2
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$	-	$	524.2
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$**	**286,170,023,299**	**$**	**525.2**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$**	**-**	**$**	**72,256.656**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIREC DIRECCION TERRITORIAL: **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 71,732,457

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

OCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Conexiones Troncal Central - Troncal Central del Norte, Ruta 55ST02**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACIONES 2021**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO : VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.01%	% P	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%
				$ P	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840	$15,172,840
			$20,093	$ E																						
				% E																						
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.02%	% P	6.34%	6.34%	6.34%	6.36%	6.36%	6.53%	6.69%	6.80%	7.12%	7.53%	7.93%	7.93%	7.93%	7.93%	7.95%	7.95%	7.95%	7.96%	7.97%	8.29%	8.70%	9.10%
				$ P	$15,956,955	$15,956,955	$15,956,955	$15,999,995	$15,999,955	$16,426,383	$16,841,913	$17,091,904	$17,919,316	$18,951,576	$19,973,866	$19,973,866	$19,973,866	$19,973,866	$19,997,087	$19,997,087	$19,997,087	$19,997,080	$19,997,079	$20,866,427	$21,886,911	$22,895,991
			40,279.66	$ E																						
				% E																						
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.33%	5.37%	5.37%	5.37%	5.37%	5.78%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.61%
				$ P	$13,338,810	$13,338,810	$13,338,810	$13,338,810	$13,338,810	$13,405,393	$13,513,278	$13,513,278	$13,513,278	$13,513,278	$14,553,750	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$15,605,260	$16,631,382
			-	$ E																						
				% E																						
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%	14.44%	14.92%	15.40%	15.89%	15.89%	15.89%	15.89%	16.60%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%	17.73%
				$ P	$34,720,493	$34,720,493	$34,720,493	$34,720,493	$34,720,493	$35,885,869	$37,047,421	$38,210,909	$38,210,909	$38,210,909	$38,210,909	$39,932,898	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909	$42,642,909
			-	$ E																						
				% E																						
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	11.15%	11.15%	11.15%	11.15%	11.15%	11.24%	11.31%	11.59%	11.94%	12.35%	12.80%	13.14%	13.19%	13.19%	13.19%	13.19%	13.29%	13.63%	13.91%	14.28%	14.67%	15.12%
				$ P	$26,811,203	$26,811,203	$26,811,203	$26,811,203	$26,811,203	$27,028,351	$27,198,211	$27,867,729	$28,711,881	$29,707,751	$30,786,210	$31,598,210	$31,723,210	$31,723,210	$31,723,210	$31,723,210	$31,973,210	$32,773,210	$33,473,210	$34,348,210	$35,298,210	$36,348,210
			-	$ E																						
				% E																						
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.00%	% P	1.07%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%
				$ P	$2,480,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$2,960,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000	$3,460,000
			-	$ E																						
				% E																						
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.00%	% P	9.27%	10.93%	12.59%	14.26%	15.92%	16.66%	17.41%	17.93%	18.60%	19.27%	19.70%	20.13%	20.85%	20.88%	20.91%	21.01%	21.19%	21.37%	21.63%	21.80%	21.99%	22.16%
				$ P	$21,511,203	$25,376,203	$29,226,203	$33,113,203	$36,961,203	$38,673,351	$40,408,211	$41,627,729	$43,179,881	$44,715,751	$45,746,210	$46,758,210	$48,433,210	$48,483,210	$48,533,210	$48,783,210	$49,183,210	$49,633,210	$50,233,210	$50,633,210	$51,083,210	$51,483,210
			-	$ E																						
				% E																						
TRANSPORTE (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.00%	% P	4.00%	4.00%	4.09%	4.17%	4.25%	4.44%	4.63%	4.82%	4.91%	4.99%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.16%	5.24%	5.33%	5.41%	5.50%	5.58%	5.66%	5.75%
				$ P	$9,629,203	$9,629,203	$9,837,916	$10,029,609	$10,231,342	$10,689,905	$11,146,509	$11,604,091	$11,806,904	$12,007,817	$12,209,230	$12,209,230	$12,209,230	$12,209,230	$12,410,944	$12,612,657	$12,814,370	$13,016,083	$13,217,796	$13,419,509	$13,621,222	$13,822,935
			11,360.00	$ E																						
				% E																						
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																						
				$ P																						
	-	0.00%	0.00%	$ E																						
				% E																						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.03%		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**-**	0.00%	$ 71,732.457																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.51%	1.67%	1.74%	2.04%	1.99%	1.91%	1.84%	1.77%	1.55%	1.58%	1.78%	1.90%	1.90%	0.27%	0.39%	0.43%	0.43%	0.71%	0.74%	1.06%	1.09%	1.52%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$6,035,566.9	$4,502,294.1	$4,190,663.4	$4,895,084.6	$4,795,412.1	$4,601,003.9	$4,427,459.7	$4,266,552.0	$3,731,063.6	$3,791,415.0	$4,273,434.0	$4,572,817.6	$4,575,901.3	$660,208.3	$944,764.5	$1,042,726.0	$1,041,362.5	$1,718,164.4	$1,788,800.7	$2,555,610.0	$2,615,924.5	$3,658,215.0			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	57.10%	58.97%	60.71%	62.75%	64.74%	66.65%	68.49%	70.27%	71.82%	73.39%	75.17%	77.07%	78.98%	79.24%	79.63%	80.07%	80.50%	81.21%	81.95%	83.01%	84.10%	85.62%			
	VALOR (Miles de Pesos)	##########	##########	##########	##########	$155,716,063.8	##########	##########	##########	##########	$176,533,596.0	$180,807,032.0	##########	$189,955,750.8	$190,595,959.2	##########	##########	##########	##########	$197,111,797.1	$199,667,407.1	$202,283,331.6	##########			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																									
	VALOR (Miles de Pesos)																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																									
	VALOR (Miles de Pesos)																									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446.324	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495.040	$ -
	$ -	$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005.608	$ 524.2
	$ -	$ 524.2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000.000	$ -
	$ -	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600.000	$ -
	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123.967	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 380,000.000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,643,670.939	$ 524.2
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ 524.2
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023.299**	**$ 525.2**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 72,256.656**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
	VERSION	1	
	PÁGINA	5 DE 5	
	FECHA	31 8 2021	

UNIDAD EJECUTO: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** DIREC: DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBR 3 /VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 71,732,457**

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO No: **1042 de 2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1002 de 2021**

PLAZO INICIAL: **102 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **102 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **25/06/2021** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **24/12/2029** (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 286,170,023,299.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 286,170,023,299.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	101 oct-29	102 nov-29
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7, 8)	20,588,189.09	8.56%	0.01%	% P	7.56%	7.56%	7.56%	7.56%	8.17%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%	8.56%
			$20,093	$ P	$15,572,771	$15,572,771	$15,572,771	$15,572,771	$16,816,982	$17,627,868	$17,627,868	$17,627,868	$17,627,868	$17,627,868	$17,627,868	$20,588,189		
				$ E														
				% E														
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9, 11, 12, 13)	25,130,960.14	10.45%	0.02%	% P	9.10%	9.10%	9.10%	9.11%	9.11%	9.11%	9.86%	10.04%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%
				$ P	$19,000,831	$19,000,831	$19,000,831	$19,019,030	$19,019,030	$19,019,030	$20,594,838	$20,954,245	$21,810,960	$21,810,960	$21,810,960	$25,130,960	$25,130,960	$25,130,960
			40,279.66	$ E														
				% E														
BASES (Items 14, 15)	18,543,933.04	7.71%	0.00%	% P	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.03%	7.25%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%
				$ P	$14,680,271	$14,680,271	$14,680,271	$14,680,271	$14,680,271	$14,680,271	$14,680,271	$15,136,170	$16,043,933	$16,043,933	$16,043,933	$18,543,933	$18,543,933	$18,543,933
			-	$ E														
				% E														
PAVIMENTOS (Items 16, 17, 18, 19)	52,901,721.60	21.99%	0.00%	% P	18.21%	19.78%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.35%	21.99%	21.99%	21.99%	21.99%	21.99%
				$ P	$43,806,429	$47,586,199	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$51,351,468	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722	$52,901,722
			-	$ E														
				% E														
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	44,281,090.87	18.41%	0.00%	% P	15.46%	15.51%	15.51%	15.51%	15.51%	15.62%	15.72%	16.20%	16.88%	18.35%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%
				$ P	$37,181,622	$37,313,121	$37,313,121	$37,313,121	$37,313,121	$37,576,919	$37,813,219	$38,969,359	$40,606,019	$44,138,319	$44,281,091	$44,281,091	$44,281,091	$44,281,091
			-	$ E														
				% E														
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	4,620,140.44	1.92%	0.00%	% P	1.49%	1.49%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
				$ P	$3,583,107	$3,583,107	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,106,788	$4,620,140	$4,620,140	$4,620,140	$4,620,140
			-	$ E														
				% E														
OBRAS VARIAS (Items 2, 3, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63)	58,114,039.18	24.16%	0.00%	% P	22.34%	22.35%	22.37%	22.40%	22.42%	22.51%	22.65%	22.99%	23.26%	24.00%	24.16%	24.16%	24.16%	24.16%
				$ P	$53,723,251	$53,751,151	$53,806,781	$53,877,988	$53,918,858	$54,131,658	$54,468,758	$55,253,013	$55,929,123	$57,724,173	$58,114,039	$58,114,039	$58,114,039	$58,114,039
			-	$ E														
				% E														
TRANSPORTE (Items 64, 65)	16,346,278.00	6.80%	0.00%	% P	5.83%	5.83%	5.83%	5.91%	6.00%	6.08%	6.17%	6.25%	6.33%	6.42%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
				$ P	$14,014,648	$14,014,648	$14,014,648	$14,209,361	$14,429,074	$14,629,787	$14,831,500	$15,033,213	$15,234,927	$15,436,640	$16,346,278	$16,346,278	$16,346,278	$16,346,278
			11,360.00	$ E														
				% E														
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P														
				$ P														
	-	0.00%	0.00%	$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	0.03%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**-**	0.00%	$ 71,732.457															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.50%	1.64%	1.79%	0.37%	0.37%	0.36%	1.14%	1.42%	2.04%	2.90%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,600,832.2	$3,953,403.7	$4,317,243.8	$880,274.5	$881,942.7	$865,486.6	$2,752,267.2	$3,418,700.4	$4,899,117.1	$7,053,960.6	$1,961,647.0	$0.0	$0.0	$0.0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	87.12%	88.76%	90.56%	90.92%	91.29%	91.65%	92.79%	94.21%	96.25%	99.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$209,542,378.8	##########	$217,813,026.3	##########	$219,575,243.5	$220,440,730.2	$223,192,997.4	$226,611,697.8	$231,510,754.8	$238,564,705.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4	$240,526,352.4
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040	$ -
		$ -
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608	524.2
	$ -	524.2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000,000	$ -
	$	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000	$ -
	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,582,123,967	$ -
	$	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,643,670,939	$ 524.2
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ 524.2
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299**	**$ 525.2**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 72,256.656**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	VSCIAMB-PAIA-V-FR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION OPERATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PREACTA No.** 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 01 al 30 de Agosto de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 25 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 **INTERVENTORIA** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Modulo 1.

N° CONTRATO 1042 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 25 de diciembre 2029

Vr. Inicial Contrato Obra	$	286.170.023.299
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Total	$	286.170.023.299

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$	3,530,707,989.00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Total Provisión Ambiental	$	3,530,707,989.00
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$	-
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$	3,530,707,989.00

OBJETO Interventoria para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Curos - Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación visión 2030". Modulo 1.

N° CONTRATO 1002 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 25 de junio de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 25 de diciembre de 2029

Vr. Inicial Contrato Interventoria	$	19.999.940.500,00
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Total	$	19.999.940.500,00

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____							EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
DAGA 1.3-03	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: ocupación de cauce.	X				1	GLO	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00	0%		$ 0,00	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 850.000.000,00		$ 0,00		$ 850.000.000,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Pago por servicios de evaluación, seguimiento y evaluación por permisos ambientales: aprovechamiento forestal único.	X				1	GLO	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00	0%		$ 0,00	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 850.000.000,00		$ 0,00		$ 850.000.000,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Bonos de carbono por la ejecución del proyecto.	X	X	X		1	GLO	$ 224.598.762,00	$ 224.598.762,00	19%		$ 42.673.764,78	$ 267.272.526,78	$ 267.272.527,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 267.272.527,00		$ 0,00		$ 267.272.527,00		Sujeto a los valores registrados de generación en huella de carbono
			Monitoreos exigido en actos administrativos, Monitoreo de calidad de agua por ocupación de cauces.	X	X			1	GLO	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	19%		$ 66.500.000,00	$ 416.500.000,00	$ 416.500.000,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 416.500.000,00		$ 0,00		$ 416.500.000,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Tasa retributiva por Aprovechamiento forestal.			X		1	GLO	$ 66.779.233,00	$ 66.779.233,00	0%		$ 0,00	$ 66.779.233,00	$ 66.779.233,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 66.779.233,00		$ 0,00		$ 66.779.233,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Compensaciones Ambientales			X	X	1	GLO	$ 735.571.468,00	$ 735.571.468,00	19%		$ 139.758.579,00	$ 875.330.047,00	$ 875.330.047,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 875.330.047,00		$ 0,00		$ 875.330.047,00		Sujeto a las compensaciones que se otorguen y negociaciones a llegasen a darse con las corporaciones y sus metodos para cambios de las mismas.
			Tratamiento, rescate, ubicación y compensación por especies en veda	X	X	X	X	1	GLO	$ 172.122.842,00	$ 172.122.842,00	19%		$ 32.703.340,00	$ 204.826.182,00	$ 204.826.182,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 204.826.182,00		$ 0,00		$ 204.826.182,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
										$ 3.249.072.305,00	$ 3.249.072.305,00		0,00	$ 281.635.684,00		$ 3.530.707.989,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.530.707.989,00		$ 0,00		$ 3.530.707.989,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
2. El interventor
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ — Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ. Fecha: 2021.09.06 10:58:42 -05'00'

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representa Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No. : CPITVC 01190-0047

Firma
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado
Interventoria

Vo. Bo. Firma
Nombre EDGAR DARÍO ORTIZ VARGAS
Profesional Ambiental
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Matricula No.: 688341766401STD

Vo. Bo. Firma
Nombre GUILLERMO URIBE CHACON
Profesional Ambiental
Interventoria Matricula No. :
Matricula No.: 1523675460 - BOY

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PREACTA No. 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: 1 a 31 de agosto de 2021 (Debe corresponder al mismo período del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.

N° CONTRATO 1042 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 24/12/2029

VALOR DEL CONTRATO	$ 286,170,023,299.00
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0.00
Vr. Adicional de Obra N° 2	$ 0.00
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0.00
Vr. Adicional Final	**$ 286,170,023,299.00**

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 3,530,707,989.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Social	$ 3,530,707,989.00
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$ 0,00
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$ 0,00
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 3,530,707,989.00

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Curos - Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Modulo 1.

N° CONTRATO 1002 de 2021 **FECHA DE INICIO** 25/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 24/12/2029

VALOR DEL CONTRATO	$ 19,999,940,500.00
Vr. Adicional N° 1	$ 0.00
Vr. Adicional N° 2	$ 0.00
Vr. Adicional N°	$ 0.00
Vr. Adicional Final	**$ 19,999,940,500.00**

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION SOCIAL N° 1 Fecha 31/07/2021: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS-6.2-19	PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL	Proyecto 2. Información y Divulgación	Impresión de volantes	X	X	X			1	GL	$ 30,000,000,00	$ 30,000,000,00	19%		$ 5,700,000	$ 35,700,000	$ 35,700,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35,700,000,00		
			Pauta de cuñas radiales	X	X	X			1	GL	$ 40,000,000,00	$ 40,000,000,00	19%		$ 7,600,000	$ 47,600,000	$ 47,600,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 47,600,000,00		
			Perifoneo	X	X	X			1	GL	$ 40,000,000,00	$ 40,000,000,00	19%		$ 7,600,000	$ 47,600,000	$ 47,600,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 47,600,000,00		
			Refrigerios reuniones con la comunidad					X	1	GL	$ 100,000,000,00	$ 100,000,000,00	19%		$ 19,000,000	$ 119,000,000	$ 119,000,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 119,000,000,00		
			Transporte de comunidad (Asistencia reuniones)					X	1	GL	$ 100,000,000,00	$ 100,000,000,00	19%		$ 19,000,000	$ 119,000,000	$ 119,000,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 119,000,000,00		
			Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones)	X	X	X			1	GL	$ 40,000,000,00	$ 40,000,000,00	19%		$ 7,600,000	$ 47,600,000	$ 47,600,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 47,600,000,00		
			Alquiler de salón (Ejecución de reuniones)	X	X	X			1	GL	$ 40,000,000,00	$ 40,000,000,00	19%		$ 7,600,000	$ 47,600,000	$ 47,600,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 47,600,000,00		
PGS-6.5-22		Proyecto 5. Cultura vial y Participación Comunitaria	Impresión de cartillas de finalización de obra		X				1	GL	$ 30,000,000,00	$ 30,000,000,00	19%		$ 5,700,000	$ 35,700,000	$ 35,700,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35,700,000,00		
			Refrigerios Talleres de Sostenibilidad (Cultura vial y medio		X			X	1	GL	$ 150,000,000,00	$ 150,000,000,00	19%		$ 28,500,000	$ 178,500,000	$ 178,500,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178,500,000,00		
			Kits y Souvenir (Desarrollo de talleres de sostenibilidad)		X			X	1	GL	$ 350,000,000,00	$ 350,000,000,00	19%		$ 66,500,000	$ 416,500,000	$ 416,500,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 416,500,000,00		
			Refrigerios copacos	X	X	X		X	1	GL	$ 120,000,000,00	$ 120,000,000,00	19%		$ 22,800,000	$ 142,800,000	$ 142,800,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1,00	$ 142,800,000,00		
			Taller de fortalecimiento comunitario		X			X	1	GL	$ 100,000,000,00	$ 100,000,000,00	19%		$ 19,000,000	$ 119,000,000	$ 119,000,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1,00	$ 119,000,000,00		
PGS-6.7-24		Proyecto 7. Proyectos Productivos u Obras con Participación Comunitaria	Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria o Proyectos Productivos					X	1	GL	$ 1,700,000,000,00	$ 1,700,000,000,00	19%		$ 323,000,000	$ 2,023,000,000	$ 2,023,000,000,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1,00	$ 2,023,000,000,00		
PGS-6.8-25		Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	Trámites de Programa de Arqueología Preventiva dispuesto por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	X	X	X			1	GL	$ 126,981,503,00	$ 126,981,503,00	19%		$ 24,126,486	$ 151,107,989	$ 151,107,988,57	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 151,107,988,57		
																	$ 3,530,707,989,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0,00		$ 0,00		$ 3,530,707,989,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00

NOTAS

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Fecha: 2021.08.31 14:03:51 -05'00'

Firma
Nombre: **JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.:

Firma
Nombre: **ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES**
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : CPITVC 01190-0047

Vo. Bo. Firma
Nombre: **SONIA MAYERLY MONCADA VARGAS**
Profesional Social
Contratista
Matricula No.: 63527445

Vo. Bo. Firma
Nombre : **MARTHA LUCIA PLAZAS RIVERA**
Profesional Social
Interventoría
Matricula No. : 108849

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PERIODO - MES: 1 de Agosto a 31 de Agosto 2021
FECHA ELABORACION: 31-ago-21

CONTRATO DE OBRA No:	1042 de 2021	**PLAZO INICIAL:**	102 Meses	**VR. INICIAL (INC IVA):**	$ 286,170,023,299.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	**FECHA DE INICIACIÓN:**	25-jun-21	**VR. ANTICIPO:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1002 de 2021	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24-dic-29	**VR. TOTAL ACUM:**	
TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	**VR. DE LA GESTIÓN:**	$ -	**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ -

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor											
Cantidad											
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor									
Cantidad									
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor				
Cantidad				
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor						
Cantidad						
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor	
Cantidad	
Valor Total	$ 0.00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0.00
IVA	$ 0.00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0.00**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORAL:** SANTANDER PERIODO - MES: 1 de Agosto a 31 de Agosto 2021
FECHA ELABORACION: 31-ago-21

CONTRATO DE OBRA No:	1042 de 2021	**PLAZO INICIAL:**	102 Meses	**VR. INICIAL (INC IVA):**	$ 286,170,023,299.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	**FECHA DE INICIACIÓN:**	25-jun-21	**VR. ANTICIPO:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1002 de 2021	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24-dic-29	**VR. TOTAL ACUM:**	
TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	**VR. DE LA GESTIÓN:**	$ -	**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ -

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				$ 0.00	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0.00
OTROS	
IVA	$ 0.00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0.00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0.00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0.00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0.00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0.00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0.00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0.00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0.00
OTROS	$ 0.00
IVA	$ 0.00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0.00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0.00**

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Fecha: 2021.08.31 14:04:11 -05'00'

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No:

Firma
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: CPITVC 01190-0047

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1042 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

SECTOR: MALAGA(PR000+0000) - LOS CUROS (PR124+0000)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 4,663,443,163.00
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 256,580,136.00
2022					1042 DE 2021	$ 37,500,000,000.00
2023					1042 DE 2021	$ 28,125,000,000.00
2024					1042 DE 2021	$ 28,125,000,000.00
2025					1042 DE 2021	$ 28,125,000,000.00
2026					1042 DE 2021	$ 42,187,500,000.00
2027					1042 DE 2021	$ 60,937,500,000.00
2028					1042 DE 2021	$ 32,812,500,000.00
2029					1042 DE 2021	$ 23,437,500,000.00
			TOTAL			286,170,023,299.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 286,170,023,299.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.466621 De (11/06/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
1	ajuste	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
2	obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
2	ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
3	obra	ago-21	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00	NA	NA	$ 4,591,186,507.00	$ 72,256,656.00	$ 286,097,766,643.00				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILVERT ANDRES MOZO PULIDO
Director de Obra
Matrícula No.: 15202126447 BYC

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1042 DE 2021**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	x	**3**	**01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021**
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	
	☐	_____	
CUAL? _____		_____	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: **466621**	RUBRO No.	**C-2401-0600-77-0-2401008-02**	RECURSO No. **54**	VALOR AFECTADO	$	**72,256,656**
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	_____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	_____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	_____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	_____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	_____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
				TOTAL ACTA	$	**72,256,656.00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matrícula No.68202-90549 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

Acta N°: **3** Valor basico : **$ 71,732,457.00** Período : **01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021**

Valor Incluido Iva : **$ 72,256,656.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 72,256,656.00			$ 72,256,656.00
2	55ST02	PUENTE				
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL				
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				
TOTALES			**$ 72,256,656.00**		**$ -**	**$ 72,256,656.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA		
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA		
990.205.326-6.	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA		
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES		
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA		
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 52,024,792.00	$ 51,647,369.00
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ 20,231,864.00	$ 20,085,088.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 72,256,656.00**	**$ 71,732,457.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: CPITVC 01190-0047

El suscrito **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C. identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.015.396.432 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal (S) del Consorcio Vías Colombia 066, entidad jurídica identificada con Nit. 901.472.786-3 (Integrado por HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S, NIT 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% y HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%).

CERTIFICO:

Que el mencionado Consorcio Vías Colombia 066, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma correspondiente al mes de agosto de 2021 y que así lo requiere.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C. al 01 día del mes de septiembre de 2021

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Fecha: 2021.08.31 14:04:44 -05'00'

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal (S)
Consorcio Vías Colombia 066

Piedecuesta, 02 de septiembre de 2021

Dra
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Gerente de Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Bogotá


REFERENCIA No.1 Contrato de Obra No. 1042 del 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

REFERENCIA No. 2 Contrato de Interventoría No. 1002 del 2021. "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1".

REFERENCIA No. 3 Certificación de cumplimiento pago de aportes al sistema integra de Salud y Pago de los parafiscales por parte del contratista de obra Consorcio Vías Colombia 066

En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2021, correspondiente al **Acta de Obra No. 03**, el contratista de Interventoría Consorcio Reactivaciones 2021 certifica que una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales y la certificación del representante legal de contratista de obra Consorcio Vías Colombia 066, estas corresponden al personal que laboró en el periodo antes referido

Atentamente,



Ingeniera
ELIZABETH PILAR ESTEBAN
Directora de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 1002

Piedecuesta, 02 de septiembre de 2021

Dra
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO Gerente de
Grandes Proyectos INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS Bogotá


REFERENCIA No.1 Contrato de Obra No. 1042 del 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

REFERENCIA No. 2 Contrato de Interventoría No. 1002 del 2021. "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1".

REFERENCIA No 3 Certificado de cumplimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad por parte del contratista Consorcio vías Colombia 066

En cumplimiento de lo establecido para él trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2021, correspondiente al Acta de Obra No 03, el contratista de Interventoría Consorcio Reactivaciones 2021 CERTIFICA que ha efectuado el seguimiento, control y supervisión a la implementación del protocolo de bioseguridad del contratista Consorcio vías Colombia 066 el cual fue aprobado por esta Interventoría y cuenta con la respectiva constancia de la ARL Positiva.

Atentamente,



Ingeniera
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Directora de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 1002

Piedecuesta, 02 de septiembre de 2021

Dra
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO Gerente
de Grandes Proyectos INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS Bogotá

REFERENCIA No.1 Contrato de Obra No. 1042 del 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

REFERENCIA No. 2 Contrato de Interventoría No. 1002 del 2021. "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1".

REFERENCIA No. 3 Certificación de cumplimiento del Manual de Señalización Vial vigente y del PMT por parte de contratista de obra Consorcio vías Colombia 066

En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, correspondiente al **Acta de Obra No. 03,** el contratista de Interventoría Consorcio Reactivaciones 2021 certifica que el Contratista de Obra Consorcio vías de Colombia 066, se encuentra realizando la identificación de puntos críticos e implementación del PMT diseñado.

Atentamente,

Ingeniera
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Directora de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 1002

Piedecuesta, 02 de septiembre de 2021

Doctora
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Gerente de Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Bogotá

REFERENCIA No..1 Contrato de Obra No. 1042 del 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

REFERENCIA No. 2. Contrato de Interventoría No. 1002 del 2021. “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1”.

REFERENCIA No. 3. Certificación del Cumplimiento de la Normatividad y Gestión Ambiental.

En cumplimiento de lo establecido para el desarrollo de las actividades del contrato de la Referencia 1, durante el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, correspondiente al Acta de Obra No 3, la Interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021, certifica que el Contratista de Obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, inicia con la obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA.

Atentamente,

Ingeniera
ELIZABETH PILAR ESTEBAN
Directora de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Proyectó: GUCH

RUT HIDALGO E HIGALDO COLOMBIA S.A.S

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730149604

(415)7707212489984(8020) 000001473014960 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico licitaciones@hehcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 3	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7	4 2 9 0	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 01 - 09 / 13 : 39: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730149604

(415)7707212489984(8020) **000001473014960 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 1 7 0 8 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730149604

(415)7707212489984(8020) **000001473014960 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 3 2 9 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	HOYOS	JULIAN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730149604

(415)7707212489984(8020) **000001473014960 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 7 0 3 4 2 0 3 9 6		ECUADOR 2 3 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HIDALGO	ZAVALA	JORGE	AURELIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	6 0 0 1 9 7 7 5 0		ECUADOR 2 3 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVALOS	LAYEDRA	JULIO	GUILLERMO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 7 0 7 3 0 2 7 2 3		ECUADOR 2 3 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARAUJO	GRIJALVA	MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 0 0 8 8 2 6 3 8		ECUADOR 2 3 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	BERNAL	EDUARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 3 0 4 5 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RESTREPO	PELAEZ	JUAN	GONZALO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 5 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730149604

(415)7707212489984(8020) **000001473014960 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 5 6 3 6		5 8 3 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUITRAGO	LOPEZ	ANGEL	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 5 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 5 4 5 4 2		6 7 9 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALDERRAMA	GOMEZ	JOSE	VICENTE

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 5 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 4 5 7 0 5		7 3 0 4 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	DAZA	MARIA	CRISTINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 6 2 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RUT HIDALGO E HIDALGO S.A.
SUCURSAL COLOMBIA.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14719903864

(415)7707212489984(8020) 000001471990386 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico licitaciones@hehcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 29 / 13 : 02: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719903864

(415)7707212489984(8020) 000001471990386 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
1790059111001	ECUADOR 2 3 9	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719903864

(415)7707212489984(8020) 000001471990386 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 5 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	GRIJALVA	MARIA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719903864

(415)7707212489984(8020) 000001471990386 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 5 6 3 6		5 8 3 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUITRAGO	LOPEZ	ANGEL	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 3 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 4 5 7 0 5		7 3 0 4 7

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
HERNANDEZ	DAZA	MARIA	CRISTINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 6 2 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RUT CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14755551155

(415)7707212489984(8020) 000001475555115 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico licitaciones@hehcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 1 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2021 - 05 - 05 / 11 : 57: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CALANCHE RODRIGUEZ CINDY PAOLA
985. Cargo Analista V

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755551155

(415)7707212489984(8020) 000001475555115 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 0	
81. Hasta	2 0 3 0 0 7 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día	-	
2		Año Mes Día	-	
3		Año Mes Día	-	
4		Año Mes Día	-	
5		Año Mes Día	-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755551155

(415)7707212489984(8020) 000001475555115 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 3 2 9 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	HOYOS	JULIAN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755551155

(415)7707212489984(8020) 000001475555115 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 1 0 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 1 0 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bancolombia

Bogotá D. C., 22 junio 2021

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** Identificada con el **Nit. 901.482.428** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **Corriente No. 30400001275** desde el **05/12/2021 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **CONRADO ARTURO VILLEGAS NUÑEZ** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. 14761

Atentamente,



Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.