	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 CONTRATO N° SA-EDU-020-2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/2021
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**														
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN	5675,00	$ 41.719,00	$ 236.755.325,00	4.875,00	$ 203.380.125,00	1.443,00	$ 60.200.517,00	**177,00**	$ 7.384.263,00	1.620,00	$ 67.584.780,00	3.255,00	$ 135.795.345,00
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	1135,00	$ 113.136,00	$ 128.409.360,00	1.135,00	$ 128.409.360,00	354,00	$ 40.050.144,00	**43,00**	$ 4.864.848,00	397,00	$ 44.914.992,00	738,00	$ 83.494.368,00
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN	4540,00	$ 77.172,00	$ 350.360.880,00	3.640,00	$ 280.906.080,00	1.092,00	$ 84.271.824,00	**142,00**	$ 10.958.424,00	1.234,00	$ 95.230.248,00	2.406,00	$ 185.675.832,00
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML	6810,00	$ 49.068,00	$ 334.153.080,00	1.056,11	$ 51.820.988,00	259,87	$ 12.751.094,41	**61,06**	$ 2.996.092,08	320,93	$ 15.747.186,49	735,18	$ 36.073.801,51
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML	6810,00	$ 62.762,00	$ 427.409.220,00	198,14	$ 12.435.662,68	64,55	$ 4.051.057,61	**2,42**	$ 151.907,01	66,97	$ 4.202.964,62	131,17	$ 8.232.698,06
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	17025,00	$ 23.956,00	$ 407.850.900,00	925,00	$ 22.159.300,00	256,53	$ 6.145.545,76	**49,76**	$ 1.192.050,56	306,29	$ 7.337.596,32	618,71	$ 14.821.703,68
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1135,00	$ 260.669,00	$ 295.859.315,00	104,00	$ 27.109.576,00	4,00	$ 1.042.676,00	-	$ -	4,00	$ 1.042.676,00	100,00	$ 26.066.900,00
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	6810,00	$ 19.667,00	$ 133.932.270,00	1.123,00	$ 22.086.041,00	335,89	$ 6.605.995,39	**63,41**	$ 1.247.084,47	399,30	$ 7.853.079,86	723,70	$ 14.232.961,14
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	567,50	$ 83.312,00	$ 47.279.560,00	275,50	$ 22.952.456,00	19,22	$ 1.600.917,64	**4,44**	$ 369.512,05	23,65	$ 1.970.429,69	251,85	$ 20.982.026,31
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**														
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20430,00	$ 17.022,00	$ 347.759.460,00	25.430,00	$ 432.869.460,00	11.617,65	$ 197.755.700,43	**1.253,04**	$ 21.329.306,46	12.870,70	$ 219.085.006,89	12.559,30	$ 213.784.453,11
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2	20430,00	$ 34.509,00	$ 705.018.870,00	40.430,00	$ 1.395.198.870,00	15.597,47	$ 538.253.183,68	**1.818,23**	$ 62.745.330,13	17.415,70	$ 600.998.513,81	23.014,30	$ 794.200.356,19
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	M2	7945,00	$ 41.142,00	$ 326.873.190,00	764,00	$ 31.432.488,00	763,36	$ 31.406.109,81	-	$ -	763,36	$ 31.406.109,81	0,64	$ 26.378,19
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	3405,00	$ 78.658,00	$ 267.830.490,00	3.616,00	$ 284.427.328,00	1.217,88	$ 95.796.225,28	**135,14**	$ 10.630.141,02	1.353,03	$ 106.426.366,30	2.262,97	$ 178.000.961,70
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	56750,00	$ 78.658,00	$ 4.463.841.500,00	42.591,00	$ 3.350.122.878,00	14.541,74	$ 1.143.824.177,05	**1.697,99**	$ 133.560.469,89	16.239,73	$ 1.277.384.646,94	26.351,27	$ 2.072.738.231,06

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS	ML	18160,00	$ 11.243,00	$ 204.172.880,00	38.160,00	$ 429.032.880,00	16.077,08	$ 180.754.639,07	**1.898,77**	$ 21.347.871,11	17.975,85	$ 202.102.510,18	20.184,15	$ 226.930.369,82
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**									-					
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL	M2	1135,00	$ 22.929,00	$ 26.024.415,00	2.110,00	$ 48.380.190,00	1.146,89	$ 26.296.929,23	**108,94**	$ 2.497.845,95	1.255,82	$ 28.794.775,18	854,18	$ 19.585.414,82
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14755,00	$ 11.685,00	$ 172.412.175,00	1.685,00	$ 19.689.225,00	607,17	$ 7.094.826,34	**23,14**	$ 270.425,96	630,32	$ 7.365.252,30	1.054,68	$ 12.323.972,70
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	14755,00	$ 26.781,00	$ 395.153.655,00	34.823,00	$ 932.594.763,00	13.977,38	$ 374.328.257,06	**1.664,16**	$ 44.567.995,43	15.641,55	$ 418.896.252,50	19.181,45	$ 513.698.510,50
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	2270,00	$ 48.769,00	$ 110.705.630,00	1.488,00	$ 72.568.272,00	491,84	$ 23.986.637,62	**27,32**	$ 1.332.588,54	519,17	$ 25.319.226,16	968,83	$ 47.249.045,84
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14755,00	$ 22.193,00	$ 327.457.715,00	9.464,00	$ 210.034.552,00	3.339,51	$ 74.113.814,09	**378,39**	$ 8.397.600,39	3.717,90	$ 82.511.414,49	5.746,10	$ 127.523.137,51
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	14755,00	$ 78.658,00	$ 1.160.598.790,00	13.055,00	$ 1.026.880.190,00	4.379,47	$ 344.479.979,75	**499,71**	$ 39.306.031,86	4.879,17	$ 383.786.011,62	8.175,83	$ 643.094.178,38
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1135,00	$ 34.341,00	$ 38.977.035,00	1.135,00	$ 38.977.035,00	386,00	$ 13.255.626,00	**45,00**	$ 1.545.345,00	431,00	$ 14.800.971,00	704,00	$ 24.176.064,00
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1135,00	$ 21.194,00	$ 24.055.190,00	655,00	$ 13.882.070,00	246,00	$ 5.213.724,00	**27,00**	$ 572.238,00	273,00	$ 5.785.962,00	382,00	$ 8.096.108,00
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1135,00	$ 303.494,00	$ 344.465.690,00	1.135,00	$ 344.465.690,00	422,00	$ 128.074.468,00	**46,00**	$ 13.960.724,00	468,00	$ 142.035.192,00	667,00	$ 202.430.498,00
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	1135,00	$ 242.297,00	$ 275.007.095,00	1.135,00	$ 275.007.095,00	422,00	$ 102.249.334,00	**48,00**	$ 11.630.256,00	470,00	$ 113.879.590,00	665,00	$ 161.127.505,00
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN	1135,00	$ 47.617,00	$ 54.045.295,00	1.135,00	$ 54.045.295,00	421,00	$ 20.046.757,00	**46,00**	$ 2.190.382,00	467,00	$ 22.237.139,00	668,00	$ 31.808.156,00
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	1135,00	$ 23.708,00	$ 26.908.580,00	1.135,00	$ 26.908.580,00	438,00	$ 10.384.104,00	**46,00**	$ 1.090.568,00	484,00	$ 11.474.672,00	651,00	$ 15.433.908,00
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	1135,00	$ 28.647,00	$ 32.514.345,00	146,00	$ 4.182.462,00	19,00	$ 544.293,00	**2,00**	$ 57.294,00	21,00	$ 601.587,00	125,00	$ 3.580.875,00

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	1135,00	$ 59.131,00	$ 67.113.685,00	208,00	$ 12.299.248,00	40,00	$ 2.365.240,00	**3,00**	$ 177.393,00	43,00	$ 2.542.633,00	165,00	$ 9.756.615,00
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	3405,00	$ 13.840,00	$ 47.125.200,00	2.146,00	$ 29.700.640,00	716,39	$ 9.914.869,50	**67,58**	$ 935.274,24	783,97	$ 10.850.143,74	1.362,03	$ 18.850.496,26
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	3405,00	$ 12.345,00	$ 42.034.725,00	200,00	$ 2.469.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 2.469.000,00
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	2270,00	$ 8.193,00	$ 18.598.110,00	898,00	$ 7.357.314,00	225,48	$ 1.847.323,47	**27,57**	$ 225.881,01	253,05	$ 2.073.204,48	644,95	$ 5.284.109,52
4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**									-					
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	7945,00	$ 8.393,00	$ 66.682.385,00	9.945,00	$ 83.468.385,00	3.462,89	$ 29.064.028,40	**542,49**	$ 4.553.096,83	4.005,38	$ 33.617.125,23	5.939,62	$ 49.851.259,77
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	29510,00	$ 13.638,00	$ 402.457.380,00	90.912,00	$ 1.239.857.856,00	37.875,90	$ 516.551.473,64	**4.525,09**	$ 61.713.139,23	42.400,98	$ 578.264.612,87	48.511,02	$ 661.593.243,13
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	14755,00	$ 11.762,00	$ 173.548.310,00	90.834,00	$ 1.068.389.508,00	37.767,29	$ 444.218.913,42	**4.574,94**	$ 53.810.387,82	42.342,23	$ 498.029.301,24	48.491,77	$ 570.360.206,76
3.1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	9080,00	$ 78.658,00	$ 714.214.640,00	8.262,50	$ 649.911.367,00	2.602,01	$ 204.668.652,45	**263,76**	$ 20.747.195,91	2.865,77	$ 225.415.848,35	5.396,72	$ 424.495.518,65
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1702,50	$ 30.298,00	$ 51.582.345,00	3.102,50	$ 93.999.545,00	1.082,88	$ 32.809.236,22	**134,64**	$ 4.079.171,23	1.217,52	$ 36.888.407,45	1.884,98	$ 57.111.137,55
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	1135,00	$ 25.090,00	$ 28.477.150,00	1.135,00	$ 28.477.150,00	375,00	$ 9.408.750,00	**41,00**	$ 1.028.690,00	416,00	$ 10.437.440,00	719,00	$ 18.039.710,00
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN	1135,00	$ 239.288,00	$ 271.591.880,00	1.135,00	$ 271.591.880,00	381,00	$ 91.168.728,00	**41,00**	$ 9.810.808,00	422,00	$ 100.979.536,00	713,00	$ 170.612.344,00
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	1135,00	$ 48.769,00	$ 55.352.815,00	1.135,00	$ 55.352.815,00	680,36	$ 33.180.428,07	**88,79**	$ 4.330.053,20	769,15	$ 37.510.481,27	365,85	$ 17.842.333,73
4,2	FILOS O CARTERA	ML	5107,50	$ 18.884,00	$ 96.450.030,00	19.824,50	$ 374.365.858,00	7.179,66	$ 135.580.606,30	**815,83**	$ 15.406.197,60	7.995,49	$ 150.986.803,91	11.829,01	$ 223.379.054,09

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	2383,50	$ 168.918,00	$ 402.616.053,00	2.030,06	$ 342.913.003,00	1.161,27	$ 196.158.713,30	**140,84**	$ 23.790.411,12	1.302,11	$ 219.949.124,42	727,95	$ 122.963.878,58
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	3405,00	$ 12.345,00	$ 42.034.725,00	124,17	$ 1.532.938,00	-	$ -	**-**	$ -	-	$ -	124,17	$ 1.532.938,00
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	6810,00	$ 8.193,00	$ 55.794.330,00	10.810,00	$ 88.566.330,00	3.919,05	$ 32.108.809,08	**439,84**	$ 3.603.609,12	4.358,89	$ 35.712.418,20	6.451,11	$ 52.853.911,80
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML	1135,00	$ 75.965,00	$ 86.220.275,00	717,00	$ 54.466.905,00	162,66	$ 12.356.466,90	**25,42**	$ 1.931.030,30	188,08	$ 14.287.497,20	528,92	$ 40.179.407,80
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	1135,00	$ 77.493,00	$ 87.954.555,00	542,00	$ 42.001.206,00	136,28	$ 10.560.746,04	**19,88**	$ 1.540.560,84	156,16	$ 12.101.306,88	385,84	$ 29.899.899,12
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3	136,20	$ 1.117.704,00	$ 152.231.284,80	91,46	$ 102.225.207,84	0,11	$ 120.712,03	**-**	$ -	0,11	$ 120.712,03	91,35	$ 102.104.495,81
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12723,35	$ 7.752,00	$ 98.631.409,20	267,24	$ 2.071.613,20	60,31	$ 467.547,93	**0,17**	$ 1.302,34	60,48	$ 468.850,26	206,75	$ 1.602.762,94
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**									**-**					
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	272,40	$ 329.852,00	$ 89.851.684,80	272,40	$ 89.851.684,80	76,19	$ 25.129.774,62	**3,87**	$ 1.276.527,24	80,06	$ 26.406.301,86	192,35	$ 63.445.382,94
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	1135,00	$ 48.295,00	$ 54.814.825,00	1.135,00	$ 54.814.825,00	561,00	$ 27.093.495,00	**50,00**	$ 2.414.750,00	611,00	$ 29.508.245,00	524,00	$ 25.306.580,00
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	1135,00	$ 281.187,00	$ 319.147.245,00	1.135,00	$ 319.147.245,00	726,00	$ 204.141.762,00	**73,00**	$ 20.526.651,00	799,00	$ 224.668.413,00	336,00	$ 94.478.832,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	1135,00	$ 67.068,00	$ 76.122.180,00	1.135,00	$ 76.122.180,00	736,00	$ 49.362.048,00	**72,00**	$ 4.828.896,00	808,00	$ 54.190.944,00	327,00	$ 21.931.236,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	6469,50	$ 8.822,00	$ 57.073.929,00	2.601,50	$ 22.950.433,00	1.687,74	$ 14.889.257,12	**51,50**	$ 454.333,00	1.739,24	$ 15.343.590,12	862,26	$ 7.606.842,88

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0,80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND	1135,00	$ 338.790,00	$ 384.526.650,00	88,00	$ 29.813.632,28	18,00	$ 6.098.220,00	-	$ -	18,00	$ 6.098.220,00	70,00	$ 23.715.412,28
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**									-					
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND	1135,00	$ 171.466,00	$ 194.613.910,00	1.125,00	$ 192.899.250,00	425,00	$ 72.873.050,00	**44,00**	$ 7.544.504,00	469,00	$ 80.417.554,00	656,00	$ 112.481.696,00
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND	3405,00	$ 134.547,00	$ 458.132.535,00	3.405,00	$ 458.132.535,00	1.460,00	$ 196.438.620,00	**188,00**	$ 25.294.836,00	1.648,00	$ 221.733.456,00	1.757,00	$ 236.399.079,00
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	2270,00	$ 172.809,00	$ 392.276.430,00	2.270,00	$ 392.276.430,00	849,00	$ 146.714.841,00	**88,00**	$ 15.207.192,00	937,00	$ 161.922.033,00	1.333,00	$ 230.354.397,00
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND	3405,00	$ 222.200,00	$ 756.591.000,00	5.405,00	$ 1.200.991.000,00	2.220,00	$ 493.284.000,00	**242,00**	$ 53.772.400,00	2.462,00	$ 547.056.400,00	2.943,00	$ 653.934.600,00
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1135,00	$ 465.797,00	$ 528.679.595,00	1.035,00	$ 482.099.895,00	425,00	$ 197.963.725,00	**44,00**	$ 20.495.068,00	469,00	$ 218.458.793,00	566,00	$ 263.641.102,00
6,6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	1135,00	$ 127.735,00	$ 144.979.225,00	1.135,00	$ 144.979.225,00	423,00	$ 54.031.905,00	**44,00**	$ 5.620.340,00	467,00	$ 59.652.245,00	668,00	$ 85.326.980,00
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE	UND	1135,00	$ 253.097,00	$ 287.265.095,00	635,00	$ 160.716.595,00	307,00	$ 77.700.779,00	**28,00**	$ 7.086.716,00	335,00	$ 84.787.495,00	300,00	$ 75.929.100,00
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**									-					
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	1135,00	$ 43.371,00	$ 49.226.085,00	1.135,00	$ 49.226.085,00	433,00	$ 18.779.643,00	**49,00**	$ 2.125.179,00	482,00	$ 20.904.822,00	653,00	$ 28.321.263,00
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	1135,00	$ 50.580,00	$ 57.408.300,00	1.135,00	$ 57.408.300,00	433,00	$ 21.901.140,00	**49,00**	$ 2.478.420,00	482,00	$ 24.379.560,00	653,00	$ 33.028.740,00
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	1135,00	$ 196.400,00	$ 222.914.000,00	1.135,00	$ 222.914.000,00	433,00	$ 85.041.200,00	**49,00**	$ 9.623.600,00	482,00	$ 94.664.800,00	653,00	$ 128.249.200,00
7,4	ASEO GENERAL	M2	20430,00	$ 5.209,00	$ 106.419.870,00	39.430,00	$ 205.390.870,00	13.688,69	$ 71.304.361,16	**1.536,81**	$ 8.005.225,93	15.225,49	$ 79.309.587,09	24.204,51	$ 126.081.282,91
NP	**NO PREVISTOS**									-					
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND		$ 132.727,00	$ -	50,00	$ 6.636.350,00	18,00	$ 2.389.086,00	-	$ -	18,00	$ 2.389.086,00	32,00	$ 4.247.264,00

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML		$ 33.095,00	$ -	745,00	$ 24.655.775,00	424,42	$ 14.046.308,36	**6,29**	$ 208.167,55	430,71	$ 14.254.475,91	314,29	$ 10.401.299,09
NP 03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML		$ 37.633,00	$ -	1.500,00	$ 56.449.500,00	458,59	$ 17.258.061,10	**61,46**	$ 2.312.833,67	520,05	$ 19.570.894,77	979,95	$ 36.878.605,23
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2		$ 100.628,00	$ -	300,00	$ 30.188.400,00	70,19	$ 7.062.686,87	**2,44**	$ 245.532,32	72,63	$ 7.308.219,19	227,37	$ 22.880.180,81
NP 05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 29.109,00	$ -	155,00	$ 4.511.895,00	24,35	$ 708.667,34	**2,44**	$ 71.025,96	26,79	$ 779.693,30	128,21	$ 3.732.201,70
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 24 INCLUYE MARCO METALICO,CERRADURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO CON MARCO ANGULAR DE 3"X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		$ 401.567,00	$ -	200,00	$ 80.313.400,00	40,80	$ 16.383.933,60	**1,80**	$ 722.820,60	42,60	$ 17.106.754,20	157,40	$ 63.206.645,80
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	UND		$ 113.380,00		200,00	$ 22.676.000,00	50,00	$ 5.669.000,00	**26,00**	$ 2.947.880,00	76,00	$ 8.616.880,00	124,00	$ 14.059.120,00
NP 08	PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2		$ 25.686,00		120,00	$ 3.082.320,00	19,59	$ 503.188,74	**-**	$ -	19,59	$ 503.188,74	100,41	$ 2.579.131,26

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.448.561.482,54
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 24.448.561.482,54
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	42,28%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO,BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO,INCLUYE GRIFERIA	UND		$ 683.725,00		60,00	$ 41.023.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 41.023.500,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO,PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS,PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		$ 212.067,00		300,00	$ 63.620.100,00	96,20	$ 20.400.845,40	3,40	$ 721.027,80	99,60	$ 21.121.873,20	200,40	$ 42.498.226,80
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHO DE SIKA O SIMILAR	ML		$ 14.353,00	$ -	50,00	$ 717.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 717.650,00
				COSTO DIRECTO	**$ 18.806.585.755,80**		**$ 18.806.585.755,80**		**$ 7.144.299.400,31**		**$ 807.864.722,77**		**$ 7.952.164.123,08**		**$ 10.854.421.632,72**
				COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	**$ 5.641.975.726,74**		**$ 5.641.975.726,74**		**$ 2.143.289.820,09**		**$ 242.359.416,83**		**$ 2.385.649.236,92**		**$ 3.256.326.489,82**
				VALOR TOTAL	**$ 24.448.561.482,54**		**$ 24.448.561.482,54**		**$ 9.287.589.220,40**		**$ 1.050.224.139,60**		**$ 10.337.813.360,00**		**$ 14.110.748.122,54**

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 14 días del mes de octubre de 2025.

ANDRÉS FELIPE SANCHEZ RICARDO
CONSORCIO ETAPA III
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR

DIEGO ANDRÉS RODAS OVALLE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR CONTRATO CD-12-2024-0003

LEONARDO PIEDRAHITA AMÍN
CONSORCIO INTERVIVIENDA BQ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA