| REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7 | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 116 | DEL | 27/11/2025 | AL | 3/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | SOLEDAD - ATLANTICO |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 0289 DE 2023 | CONTRATO No.: | 0251 DE 2023 |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II | PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II |
| PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | | PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II |
| FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | SEPTIEMBRE 14 DE 2023 | FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | SEPTIEMBRE 14 DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | |
| PLAZO ADICIONAL: | | PLAZO ADICIONAL: | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 2,843 | PLAZO ACTUALIZADO: | 2,843 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 811 EQUIVALE AL 28.53% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 811 EQUIVALE AL 28.53% |
| VALOR INICIAL : | $ 2,463,185,760.00 | VALOR INICIAL : | $ 27,220,819,943.00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ 1,588,835,640.00 | VALOR ADICION(ES): | $ 9,767,979,973.76 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 4,052,021,400.00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 36,988,799,916.76 |
| VALOR PAGADO: | $ 655,739,348.00 | VALOR PAGADO: | $ 16,607,946,260.92 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 3,396,282,052.00 | VALOR POR PAGAR: | $ 20,380,853,655.84 |
| SUPERVISOR CRA: | WLADIMIR OROZCO LOZANO | INTERVENTOR: | REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

**2. CONTROL DE HITOS.**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | 14/09/2023 | 14/09/2023 | - |
| **1** | **ETAPA 1: CONSTRUCCION** | **14/09/2026** | | |
| **1.1** | **REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **9/01/2024** | **30/01/2024** | |
| **1.2** | **CAPITULO 1: PRELIMINARES** | **1/06/2026** | | |
| 1.2.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 1/06/2026 | 13/02/2024 | - |
| 1.2.2 | Control Topográfico | 1/05/2026 | | |
| **1.3** | **CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS** | **1/05/2026** | | |
| 1.3.1 | Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final) | 2/04/2026 | | |
| 1.3.2 | Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo) | 1/05/2026 | | |
| 1.3.3 | Relleno con Material de Sitio | 1/05/2026 | | |
| 1.3.4 | Relleno Compacto en Piedra Ciclópea. | 4/03/2026 | | |
| 1.3.5 | Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos. | 4/02/2026 | | |
| 1.3.6 | Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. | 2/04/2026 | | |
| 1.3.7 | Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms. | 2/04/2026 | | |
| 1.3.8 | Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s | 2/04/2026 | | |
| 1.3.9 | Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta) | 4/03/2026 | | |
| 1.3.10 | Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud) | 2/04/2026 | | |
| 1.3.11 | Pago de Derechos de botaderos | 2/04/2026 | | |
| 1.3.12 | Extensión y Disposición de Material Sobrante | 4/03/2026 | | |
| **1.4** | **CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION** | **26/08/2026** | | |
| 1.4.1 | Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.2 | Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria. | 1/06/2026 | | |
| 1.4.3 | Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria. | 29/06/2026 | | |
| 1.4.4 | Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.5 | Corte y Sello de Juntas Transversales. | 28/07/2026 | | |
| 1.4.6 | Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción. | 1/06/2026 | | |
| 1.4.7 | Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m) | 26/08/2026 | | |
| 1.4.8 | Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros | 15/06/2026 | | |
| 1.4.9 | Andenes en Concreto espesor 10 cms. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.10 | Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo) | 4/03/2026 | | |
| 1.4.11 | Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos) | 8/04/2026 | | |
| **1.5** | **CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS** | **26/06/2026** | | |
| 1.5.1 | Manejo de Aguas | 26/06/2026 | | |
| **NP** | **CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS** | **14/09/2026** | | |
| NP-01 | Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material | 14/09/2026 | | |
| NP-02 | Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero | 11/09/2026 | | |
| NP-03 | Anclaje de 1/2" | 26/08/2026 | | |
| NP-04 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de | 26/08/2026 | | |
| NP-05 | Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta. | 20/03/2025 | | |
| **1.6** | **CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL** | **14/09/2026** | | |
| **1.6.1** | **GESTION SOCIAL** | **12/03/2024** | | |
| 1.6.1.1 | Campaña Radial | 13/10/2023 | | |
| 1.6.3 | Reuniones Informativas con la Comunidad | 12/03/2024 | 2/02/2024 | |
| **1.6.2** | **EDUCACION AMBIENTAL** | **16/09/2024** | **17/05/2024** | |
| 1.6.5 | Inducción Ambiental a Comunidades | 16/09/2024 | 17/05/2024 | |
| 1.6.6 | Inducción Ambiental a Trabajadores | 16/09/2024 | 17/05/2024 | |
| **1.6.3** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **28/02/2024** | | |
| 1.6.3.1 | Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades | 28/02/2024 | | |
| **1.6.4** | **GESTION AMBIENTAL** | **14/09/2026** | | |
| **1.6.4.1** | **Manejo ambiental de los residuos líquidos** | **9/05/2024** | **6/03/2024** | |
| 1.6.4.1.1 | Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos | 9/05/2024 | 6/03/2024 | |
| **1.6.4.2** | **Manejo ambiental de los residuos solidos** | **19/04/2025** | **24/04/2024** | |
| 1.6.4.2.1 | Punto ecológico para almacenar residuos solidos | 19/04/2025 | 24/04/2024 | |

| REINPR SAS<br>CONSULTORIA Y OBRA CIVIL<br>NIT: 800.245854-7 | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 116 | DEL | 27/11/2025 | AL | 3/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.6.4.3** | **Mitigación de impactos por tránsito vehicular** | **15/01/2025** | **29/02/2024** | |
| 1.6.4.3.1 | Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas) | 15/01/2025 | 29/02/2024 | |
| **1.6.4.4** | **RECURSOS HUMANOS** | **14/09/2026** | | |
| 1.6.4.4.1 | Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y | 14/09/2026 | | |
| **2** | **ETAPA 2: MANTENIMIENTO** | **27/06/2031** | | |
| **2.1** | **CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** | **27/06/2031** | | |
| 2.1.1 | Limpieza de residuos sólidos sobre cauce | 27/06/2031 | | |
| 2.1.2 | Revisión y Mantenimiento de Juntas | 27/06/2031 | | |
| 2.1.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos | 27/06/2031 | | |
| 2.1.4 | Pago de derechos de botadero | 27/06/2031 | | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)** | 14/09/2026 | | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)** | 27/06/2031 | | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)** | 27/06/2031 | | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 26,951,583,263.36 | 72.87% | 18.28% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 31,164,032,786.21 | 91.15% | |

**Nota aclaratoria:** Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 91.15% equivalente a $31.164.032.786,21; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $36.075.829.290 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

## 3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

## 4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados | Contratista e Interventoría | 3/12/2025 |
| Implementar Acciones para el control y retiro de basuras. | Contratista e Interventoría | 3/12/2025 |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.**

### 6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, Armado acero de refuerzo, Fundida de muros en concretos, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador, fundida de puente peatonal; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

### 6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 27 de Noviembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+816 a K0+831 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Fundida de muro K1+090 a K1+120 ambos costados. Fundida de muro K0+000 a K0+006 ambos costados Afluente 1. Fundida de concreto 4000psi puente peatonal abs K02+010 Tramo principal.

Viernes 28 de Noviembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+831 a K0+850 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Encofrado de formaleta muro K1+120 a K1+130 ambos lados e instalacion de tuberia de 2". Corte y sello de juntas K1+090 a K1+120 de muro. Encofrado de formaleta muro K0+006 a K0+016 ambos lados e instalacion de tuberia de 2" Afluente 1. Corte y sello de juntas K0+000 a K0+006 de muro Afluente 1. Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Sábado 29 de Noviembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+850 a K0+864 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Encofrado de formaleta muro K1+130 a K1+140 ambos lados e instalacion de tuberia de 2". Encofrado de formaleta muro K0+016 a K0+026 ambos lados e instalacion de tuberia de 2" Afluente 1. Se presentan lluvias en horas de la mañana.

| REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7 | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 | PERIODO No. | 116 | DEL | 27/11/2025 | AL | 3/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Domingo 30 de Noviembre, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 01 de Diciembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+864 a K0+873 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Encofrado de formaleta muro K1+140 a K1+150 ambos lados e instalacion de tuberia de 2". Encofrado de formaleta muro K0+026 a K0+036 ambos lados e instalacion de tuberia de 2" Afluente 1. Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Martes 02 de Diciembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+873 a K0+880 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Fundida de muro K1+120 a K1+150 ambos costados. Fundida de muro K0+006 a K0+036 ambos costados Afluente 1.

Miércoles 03 de Diciembre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+720 a K0+743 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados. Corte y sello de juntas K1+120 a K1+150 de muro. Encofrado de formaleta muro K0+036 a K0+046 ambos lados e instalacion de tuberia de 2" Afluente 1. Corte y sello de juntas K0+006 a K0+036 de muro Afluente 1.

**En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 91,15%, realizando actividades de Relleno de material de recebo, Fundida de puente peatonal, Limpieza de canal, Armado acero de refuerzo, Fundida de muros en concretos, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador**



Encofrado de formaleta muro K1+120 a K1+130 ambos lados e instalacion de tuberia de 2".



Control topografico en obra



Charla sst en obra



Fundida de muro K1+120 a K1+150 ambos costados.



Fundida de concreto 4000psi puente peatonal abs K02+010 Tramo principal.



Fundida de concreto 4000psi puente peatonal abs K02+010 Tramo principal.

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA