GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	x
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	1	FECHA:	**18**	de	**Febrero**	de	**2026**	

PERIODO: DEL	**19**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	AL	**18**	de	**ENERO**	de	**2026**

No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8616121/3939**	DE	**2025**	FECHA:	**20**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 2.658.706.855,00**	RPC	**10931**
REGISTRO BP y P No.	**2025004150005**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GASUR S.A. E.S.P.**		

OBJETO:ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO, BOAVITA, LA UVITA Y TOGÜI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Edgar Felipe Buitrago Sierra			
Teléfono: 3126093900	Dirección:	**CARRERA 11 No. 20-96**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		19	12	2025
PLAZO INICIAL	12 meses			
PLAZO CON ADICIONES				

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	18	12	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
43. Acta de Inicio Disticon Jenesano.pdf	19	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO					
CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
N.A					
N.A					
N.A					
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A				
	N.A				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Subsidios a usuarios para conexiones internas de gas (código 210101500)			X		
Subsidios a usuarios para conexión de redes domiciliarias de gas (código 210101600)			x		


INFORME TÉCNICO

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa preliminar, la cual comprende las actividades de socialización ante la comunidad y la comercialización del servicio público de gas combustible en los municipios objeto de intervención. Esta fase tiene como propósito informar a los potenciales usuarios sobre el alcance del proyecto, los beneficios del servicio, las condiciones técnicas y económicas, así como los requisitos necesarios para su vinculación.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**8,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**20,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

0 % de avance

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	229490110178	FIDUCIA No.:		BANCO:	Banco popular
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	Banco Popular				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	20%	21	10	2025	$ 408.478.000,00
TOTAL					**$ 408.478.000,00**

INFORME JURÍDICO
• Garantía de Cumplimiento (CO1.WRT.18582075) • Cobertura: Buen manejo y correcta inversión del anticipo. • Valor asegurado: $1.870.766.770,25 COP • Vigencia hasta: 24/11/2031 • Estado: Aprobada • Observación: Es la garantía de mayor cuantía y con vigencia de largo plazo, cubriendo la correcta ejecución y administración de los recursos anticipados. • Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (CO1.WRT.18582362) • Cobertura: Daños a terceros derivados de la ejecución contractual. • Valor asegurado: $427.050.000,00 COP • Vigencia hasta: 24/11/2026 • Estado: Aprobada
OBSERVACIONES: Se reporta avance en 0%



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

