ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

	OBJETO:			GENERALIDADES DEL CONTRATO:		DATOS FINANCIEROS:	
Fecha: 07 DE OCTUBRE DE 2025	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA			PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES	VALOR CONTRATADO:	$ 467.299.674,60
				PLAZO ACUMULADO:	3 MESES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 27.930.497,22
	CONTRATISTA:	SILYCON INGENIERIA S.A.S.	NIT: 901400064-6	FECHA DE INICIO:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 495.230.171,82
		RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON	C.C: 1,049,638,664	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 DE DICIEMBRE DE 2025	PERIODO DE COBRO:	
	INTERVENTORIA:	SOFI INVERSIONES S.A.S.	NIT: 901373977-9	FECHA DE SUSPENSIÒN:	N/A	DESDE:	HASTA:
		RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA	C.C: 1,049,634,925	FECHA DE REINICIO:	N/A	3/9/25	3/10/25

ID	ITEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025		ACTA PARCIAL N°1	
				UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
CAP. 1: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							**$ 10.377.541,10**		**$ 15.512.750,89**		**$ 14.056.906,24**
1	1.01	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Km	0,10	$ 4.089.500,00	$ 408.950,00	0,10	$ 408.950,00	0,10	$ 408.950,00
2	1.02	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	M2	87,20	$ 23.127,00	$ 2.016.674,40	62,95	$ 1.455.844,65	0,00	$ -
3	1.03	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km)	M3	4,05	$ 324.974,00	$ 1.316.144,70	11,82	$ 3.841.192,68	11,82	$ 3.841.192,68
4	1.04	3.13.17	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M3	234,00	$ 28.358,00	$ 6.635.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5	NP 1.1	3.13.17	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0,00	$ 28.358,00	$ -	345,82	$ 9.806.763,56	345,82	$ 9.806.763,56
CAP. 2: EXPLANACIONES							**$ 15.647.012,96**		**$ 13.391.202,66**		**$ 13.391.202,66**
6	2,01	3.02.01	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	711,36	$ 4.421,00	$ 3.144.922,56	526,29	$ 2.326.728,09	526,29	$ 2.326.728,09
7	2,02	3.02.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	583,60	$ 20.173,00	$ 11.772.962,80	456,47	$ 9.208.369,31	456,47	$ 9.208.369,31
8	2,03	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	9,20	$ 79.253,00	$ 729.127,60	23,42	$ 1.856.105,26	23,42	$ 1.856.105,26
CAP. 3: AFIRMADO, SUBBASE Y BASES							**$ 98.275.640,71**		**$ 62.780.472,96**		**$ 62.780.472,96**
9	3,01	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	232,32	$ 103.981,00	$ 24.156.865,92	8,34	$ 867.201,54	8,34	$ 867.201,54
10	3,02	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	151,67	$ 125.837,00	$ 19.085.697,79	231,66	$ 29.151.399,42	231,66	$ 29.151.399,42
11	3,03	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	19.391,50	$ 2.838,00	$ 55.033.077,00	11.544,00	$ 32.761.872,00	11.544,00	$ 32.761.872,00
CAP. 4: PAVIMENTO RIGIDO ANDENES Y SARDINEL							**$ 324.916.039,83**		**$ 384.767.305,31**		**$ 7.187.166,50**
12	4,01	3.05.04	CONCRETO MR 3,9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	M3	231,98	$ 1.215.673,00	$ 282.011.822,54	0,00	$ -	0,00	$ -
13	4,02	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2.356,31	$ 10.059,00	$ 23.702.122,29	3.503,44	$ 35.241.102,96	0,00	$ -
14	4,03	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	93,60	$ 97.950,00	$ 9.168.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15	4,04	3,08,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 ML	ML	104,00	$ 75.854,00	$ 7.888.816,00	94,75	$ 7.187.166,50	94,75	$ 7.187.166,50
16	4,05	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,80	$ 1.191.755,00	$ 2.145.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -

Fecha: 07 DE OCTUBRE DE 2025	**OBJETO:** MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA	**GENERALIDADES DEL CONTRATO:**	**DATOS FINANCIEROS:**
	CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA S.A.S. NIT: 901400064-6 / RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C: 1,049,638,664	PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES	VALOR CONTRATADO: $ 467.299.674,60
		PLAZO ACUMULADO: 3 MESES	VALOR ADICIÓN No.1: $ 27.930.497,22
		FECHA DE INICIO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 495.230.171,82
	INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES S.A.S. NIT: 901373977-9 / RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA C.C: 1,049,634,925	FECHA DE TERMINACIÓN: 3 DE DICIEMBRE DE 2025	**PERIODO DE COBRO:**
		FECHA DE SUSPENSIÒN: N/A	DESDE: 3/9/25 — HASTA: 3/10/25
		FECHA DE REINICIO: N/A	

ID	ITEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025		ACTA PARCIAL N°1	
				UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
17	NP 4.1	3.05.07	CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)- (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).	M3	0,00	$ 1.502.089,00	$ -	222,15	$ 333.689.071,35	0,00	$ -
18	NP 4.2	1,18,05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	0,00	$ 97.950,00	$ -	88,31	$ 8.649.964,50	0,00	$ -
CAP. 5: SEÑALIZACION							**$ 1.133.440,00**		**$ 1.133.440,00**		**$ -**
19	5	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND.	2,00	$ 566.720,00	$ 1.133.440,00	2,00	$ 1.133.440,00	0,00	$ -
CAP. 6: CERRAMIENTO							**$ 6.950.000,00**		**$ 7.645.000,00**		**$ 7.645.000,00**
20	6	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	100,00	$ 69.500,00	$ 6.950.000,00	110,00	$ 7.645.000,00	110,00	$ 7.645.000,00
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) **457.299.674,60**		**485.230.171,82**		**$ 105.060.748,36**
							PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 0,00
							PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) 4.000.000,00		4.000.000,00		$ 0,00
							VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) **467.299.674,60**		**495.230.171,82**		**$ 105.060.748,36**

Nota: Los valores unitarios incluyen el AIU que se relaciona acontinuación:

DISCRIMINACIÓN DEL AIU	ADMINISTRACIÓN	A	22%
	IMPREVISTOS	I	3%
	UTILIDAD	U	4%

El valor total del acta parcial No.1 es $105.060.748,36, Dando fe de lo anterior se firma en Boavita - Boyacá a los (07) días del mes de Octubre de 2025.

CONTRATISTA
SILYCON INGENIERIA S.A.S.
RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S.
RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA