ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1

FECHA: 08/09/2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boavita – Boyacá
CONTRATO DE OBRA No.: C-MB-CO-089 de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IPMC-MB-048-2025
CONTRATISTA: SILYCON INGENIERÍA S.A.S — **Cargo:** Contratista
INTERVENTOR: SOFI INVERSIONES S.A.S — **Cargo:** Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento en pavimento rígido en el tramo comprendido entre la Carrera 8 entre calles 4 y 5, en cumplimiento del programa Desarrollo 2024–2027 "Unidos por el desarrollo de Boavita".

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / FUNCIÓN	ENTIDAD
Ing. José Alfonso Socha Figueroa	Interventoría	SOFI INVERSIONES S.A.S
Ing. Gerardo Iván Márquez Rincón	Contratista	SILYCON INGENIERÍA S.A.S
Arq. Edison Yobanny Figueroa López	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Municipio de Boavita

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Revisar y validar el avance y actividades ejecutadas en la primera semana de obra (03/09 – 06/09).
2. Analizar el **informe modificatorio** presentado por el contratista y definir su aceptación.
3. Coordinar actividades programadas para la semana del 08/09 – 13/09.
4. Identificar riesgos y compromisos inmediatos.

TEMAS TRATADOS

1. Estado general del proyecto y actividades realizadas en la semana del 03 al 06/09.
2. Informe modificatorio presentado por el contratista.
3. Logística de transporte de material (volquetas) y disponibilidad de insumos.
4. Coordinación con oficinas de servicios públicos.
5. Programación de actividades de instalación de subbase y sardinel A-10.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- La interventoría presentó el consolidado de la primera semana de obra (03 al 06 de septiembre), en la que se adelantaron labores de apertura de obra, excavación y retiro de material, compactación inicial con vibro, cerramiento perimetral y gestión de actas de vecindad.
- El contratista informó sobre demoras en la llegada de volquetas con material granular, situación que podría afectar el inicio del extendido de subbase; se acordó reforzar la logística de transporte.
- La Secretaría de Planeación, a través del Arq. Edison Yobanny Figueroa, solicitó mantener el frente de trabajo organizado y reforzar cerramiento y señalización vial.
- **Informe Modificatorio:** El contratista presentó durante la primera semana un informe modificatorio, con solicitudes de ajuste relacionadas con aspectos técnicos y de programación. Dicho documento fue radicado el lunes 08 de septiembre, revisado en comité por la interventoría y aprobado oportunamente, considerando que las solicitudes estaban debidamente justificadas y eran coherentes con el alcance del proyecto.
- Se acordó dar continuidad a la instalación de sardinel A-10 y al extendido de subbase en los tramos programados, priorizando coordinación con la oficina de servicios públicos.

COMPROMISOS PACTADOS

N°	COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Gestionar y asegurar llegada de volquetas para suministro de material granular	Contratista
2	Reforzar cerramiento perimetral y señalización de vía	Contratista
3	Coordinar trabajos con oficina de servicios públicos para evitar interferencias	Contratista / Interventoría
4	Iniciar instalación de sardinel A-10 en los tramos programados	Contratista
5	Adjuntar copia del informe modificatorio aprobado al expediente de interventoría	Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 15/09/2025

NOTA: Las decisiones consignadas en esta acta no modifican por sí solas el contrato de obra o interventoría; cualquier cambio contractual se tramitará mediante los mecanismos formales.

Interventoría (SOFI INVERSIONES S.A.S)

Contratista (SILYCON INGENIERÍA S.A.S)

Jefe Oficina Asesora de Planeación

DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2

FECHA: 15/09/2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boavita – Boyacá
CONTRATO DE OBRA No.: C-MB-CO-089 de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IPMC-MB-048-2025
CONTRATISTA: SILYCON INGENIERÍA S.A.S — **Cargo:** Contratista
INTERVENTOR: SOFI INVERSIONES S.A.S — **Cargo:** Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento en pavimento rígido en el tramo comprendido entre la Carrera 8 entre calles 4 y 5, en cumplimiento del programa Desarrollo 2024–2027 "Unidos por el desarrollo de Boavita".

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / FUNCIÓN	ENTIDAD
Ing. José Alfonso Socha Figueroa	Interventoría	SOFI INVERSIONES S.A.S
Ing. Gerardo Iván Márquez Rincón	Contratista	SILYCON INGENIERÍA S.A.S
Arq. Edison Yobanny Figueroa López	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Municipio de Boavita

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Revisar el avance y actividades ejecutadas en la semana del 08 al 13/09/2025.
2. Evaluar dificultades presentadas y medidas correctivas aplicadas.
3. Programar las actividades de la semana 15 al 20/09/2025.

TEMAS TRATADOS

1. Estado general del proyecto y consolidado de la segunda semana de ejecución.
2. Avances en instalación de sardinel A-10 y conformación de subbase granular.
3. Dificultades: llegada intermitente de material granular y trabajos paralelos de servicios públicos.
4. Programación de cierre de actividades de sardinel y preparación de la vía para pavimento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Avances de la semana anterior (08–13/09):**
  Se realizaron excavaciones puntuales, limpieza y adecuación de sardineles existentes, ingreso de material granular, extendido y compactación inicial de subbase con vibrocompactador, así como instalación inicial de sardinel A-10 en laterales de la vía. La interventoría verificó especificaciones y apoyó la coordinación con la oficina de servicios públicos.
- **Dificultades:**
  Hubo retrasos en la llegada de volquetas con material granular, lo que limitó la continuidad del extendido. También se presentaron interferencias con actividades de cambio de redes de acueducto y alcantarillado, lo que obligó a reprogramar tramos específicos.
- **Actividades para la semana del 15 al 20/09:**

- Continuar y culminar la instalación de sardinel A-10, verificando alineación, verticalidad y relleno en trasdós.
- Extender y compactar subbase granular en sectores pendientes, realizando correcciones de zonas con espesores irregulares.
- Limpieza y organización de frente de trabajo para preparar las áreas que recibirán pavimento rígido.
- Monitoreo constante de clima y reposición inmediata en caso de afectación por lluvias.
- Reforzar la coordinación logística de transporte de material.

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE
Garantizar continuidad del suministro de volquetas con material granular	Contratista
Finalizar instalación de sardinel A-10 en el tramo	Contratista
Supervisar compactación de subbase y reportar avances diarios en bitácoras	Interventoría / Contratista
Coordinar con oficina de servicios públicos el plan de intervención semanal	Interventoría / Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 22/09/2025

NOTA: Las decisiones tomadas en este comité no modifican por sí solas el contrato de obra o interventoría; cualquier modificación deberá tramitarse formalmente.

Interventoría (SOFI INVERSIONES S.A.S)

Contratista (SILYCON INGENIERÍA S.A.S)

Jefe Oficina Asesora de Planeación

DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3

FECHA: 22/09/2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boavita – Boyacá
CONTRATO DE OBRA No.: C-MB-CO-089 de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IPMC-MB-048-2025
CONTRATISTA: SILYCON INGENIERÍA S.A.S — **Cargo:** Contratista
INTERVENTOR: SOFI INVERSIONES S.A.S — **Cargo:** Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento en pavimento rígido en el tramo comprendido entre la Carrera 8 entre calles 4 y 5, en cumplimiento del programa Desarrollo 2024–2027 "Unidos por el desarrollo de Boavita".

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / FUNCIÓN	ENTIDAD
Ing. José Alfonso Socha Figueroa	Interventoría	SOFI INVERSIONES S.A.S
Ing. Gerardo Iván Márquez Rincón	Contratista	SILYCON INGENIERÍA S.A.S
Arq. Edison Yobanny Figueroa López	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Municipio de Boavita

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Revisar avances de la semana del 15 al 20 de septiembre de 2025.
2. Analizar dificultades y medidas correctivas aplicadas.
3. Programar actividades de la semana del 22 al 27 de septiembre de 2025.

TEMAS TRATADOS

1. Estado general del proyecto y consolidado de la tercera semana de ejecución.
2. Culminación de la instalación de sardinel A-10 y correcciones de subbase.
3. Incidencias por lluvias en la subbase y reposición de material.
4. Plan de trabajo para la semana 22–27/09: realce de pozos, nivelación de sumideros, toma de densidades y relleno de andenes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Avances de la semana anterior (15–20/09):**
  Se culminó prácticamente la instalación de sardinel A-10 en el tramo, se corrigieron sectores de la subbase con espesores irregulares y se repuso material afectado por lluvias. Se avanzó en compactación mecánica y manual, dejando el frente preparado para ajustes finos.
- **Dificultades:**
  La llegada tardía de volquetas retrasó en algunos momentos el extendido de subbase. Además, las lluvias afectaron parcialmente el tramo K0+070, el cual fue corregido con reposición de material.
- **Actividades programadas para la semana del 22–27/09:**
  - Realce de pozos de inspección y adecuación de tapas.
  - Nivelación y ajuste de sumideros conforme a cotas de diseño.
  - Compactación localizada contra sardineles y alrededor de pozos con equipos menores.
  - Ejecución de pruebas de densidad en la subbase para verificación de uniformidad.
  - Relleno de andenes laterales y limpieza general del frente.

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE
Ejecutar realce y adecuación de pozos de inspección	Contratista
Realizar pruebas de densidad y entregar resultados	Interventoría
Ajustar sumideros y andenes laterales	Contratista
Mantener coordinación con servicios públicos para evitar interferencias	Contratista / Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 29/09/2025

NOTA: Las decisiones consignadas no modifican por sí solas el contrato de obra o interventoría; cualquier ajuste contractual se tramitará por los canales formales.

Interventoría (SOFI INVERSIONES S.A.S)

Contratista (SILYCON INGENIERÍA S.A.S)

Jefe Oficina Asesora de Planeación

DOCUMENTO CONTROLADO