# ACTA PARCIAL DE OBRA No.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** 18 DE OCTUBRE DE 2025 | **OBJETO:** MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA | **GENERALIDADES DEL CONTRATO:** | **DATOS FINANCIEROS:** |
| | **CONTRATISTA:** SILYCON INGENIERIA S.A.S. NIT: 901400064-6<br>RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C: 1,049,638,664 | PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES<br>PLAZO ACUMULADO: 3 MESES<br>FECHA DE INICIO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>FECHA DE TERMINACIÓN: 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | VALOR CONTRATADO: $ 467.299.675<br>VALOR ADICIÓN No.1: $ 27.930.497<br>VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 495.230.172 |
| | **INTERVENTORIA:** SOFI INVERSIONES S.A.S. NIT: 901373977-9<br>RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA C.C: 1,049,634,925 | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A<br>FECHA DE REINICIO: N/A | **PERIODO DE COBRO:** DESDE: 3/9/25 HASTA: 3/10/25<br>**PERIODO DE COBRO:** DESDE: 4/10/25 HASTA: 25/10/25 |

| ID | ITEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025 | | ACTA PARCIAL N°1 | | ACTA PARCIAL N°2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL |
| **CAP. 1: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | **$ 10.377.541** | | **$ 15.512.751** | | **$ 14.056.906** | | **$ -** |
| 1 | 1.01 | 3.01.04 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | Km | 0,10 | $ 4.089.500 | $ 408.950 | 0,10 | $ 408.950 | 0,10 | $ 408.950 | 0,00 | $ - |
| 2 | 1.02 | 1.01.13 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM | M2 | 87,20 | $ 23.127 | $ 2.016.674 | 62,95 | $ 1.455.845 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3 | 1.03 | 3.13.16 | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km) | M3 | 4,05 | $ 324.974 | $ 1.316.145 | 11,82 | $ 3.841.193 | 11,82 | $ 3.841.193 | 0,00 | $ - |
| 4 | 1.04 | 3.13.17 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) | M3 | 234,00 | $ 28.358 | $ 6.635.772 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | NP 1.1 | 3.13.17 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 0,00 | $ 28.358 | $ - | 345,82 | $ 9.806.764 | 345,82 | $ 9.806.764 | 0,00 | $ - |
| **CAP. 2: EXPLANACIONES** | | | | | | | **$ 15.647.013** | | **$ 13.391.203** | | **$ 13.391.203** | | **$ -** |
| 6 | 2,01 | 3.02.01 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | M3 | 711,36 | $ 4.421 | $ 3.144.923 | 526,29 | $ 2.326.728 | 526,29 | $ 2.326.728 | 0,00 | $ - |
| 7 | 2,02 | 3.02.07 | EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | M3 | 583,60 | $ 20.173 | $ 11.772.963 | 456,47 | $ 9.208.369 | 456,47 | $ 9.208.369 | 0,00 | $ - |
| 8 | 2,03 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 9,20 | $ 79.253 | $ 729.128 | 23,42 | $ 1.856.105 | 23,42 | $ 1.856.105 | 0,00 | $ - |
| **CAP. 3: AFIRMADO, SUBBASE Y BASES** | | | | | | | **$ 98.275.641** | | **$ 62.780.473** | | **$ 62.780.473** | | **$ -** |
| 9 | 3,01 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | M3 | 232,32 | $ 103.981 | $ 24.156.866 | 8,34 | $ 867.202 | 8,34 | $ 867.202 | 0,00 | $ - |
| 10 | 3,02 | 3.04.07 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 151,67 | $ 125.837 | $ 19.085.698 | 231,66 | $ 29.151.399 | 231,66 | $ 29.151.399 | 0,00 | $ - |
| 11 | 3,03 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-Km | 19.391,50 | $ 2.838 | $ 55.033.077 | 11.544,00 | $ 32.761.872 | 11.544,00 | $ 32.761.872 | 0,00 | $ - |
| **CAP. 4: PAVIMENTO RIGIDO ANDENES Y SARDINEL** | | | | | | | **$ 324.916.040** | | **$ 384.767.305** | | **$ 7.187.167** | | **$ 337.160.992,00** |
| 12 | 4,01 | 3.05.04 | CONCRETO MR 3,9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL) | M3 | 231,98 | $ 1.215.673 | $ 282.011.823 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13 | 4,02 | 3.10.12 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 2.356,31 | $ 10.059 | $ 23.702.122 | 3.503,44 | $ 35.241.103 | 0,00 | $ - | **3.503,44** | **$ 35.241.103** |
| 14 | 4,03 | 1.18.05 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | M3 | 93,60 | $ 97.950 | $ 9.168.120 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15 | 4,04 | 3,08,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 ML | ML | 104,00 | $ 75.854 | $ 7.888.816 | 94,75 | $ 7.187.167 | 94,75 | $ 7.187.167 | 0,00 | $ - |
| 16 | 4,05 | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | M3 | 1,80 | $ 1.191.755 | $ 2.145.159 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | NP 4.1 | 3.05.07 | CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)- (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). | M3 | 0,00 | $ 1.502.089 | $ - | 222,15 | $ 333.689.071 | 0,00 | $ - | **201,00** | **$ 301.919.889** |
| 18 | NP 4.2 | 1,18,05 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | M2 | 0,00 | $ 97.950 | $ - | 88,31 | $ 8.649.965 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAP. 5: SEÑALIZACION** | | | | | | | **$ 1.133.440** | | **$ 1.133.440** | | **$ -** | | **$ -** |
| 19 | 5 | 3.09.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM | UND. | 2,00 | $ 566.720 | $ 1.133.440 | 2,00 | $ 1.133.440 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** 18 DE OCTUBRE DE 2025 | **OBJETO:** MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA | | | **GENERALIDADES DEL CONTRATO:** | |
| | **CONTRATISTA:** | SILYCON INGENIERIA S.A.S. | NIT: 901400064-6 | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 MESES |
| | | RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON | C.C: 1,049,638,664 | PLAZO ACUMULADO: | 3 MESES |
| | **INTERVENTORIA:** | SOFI INVERSIONES S.A.S. | NIT: 901373977-9 | FECHA DE INICIO: | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| | | RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA | C.C: 1,049,634,925 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| | | | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| | | | | FECHA DE REINICIO: | N/A |

| **DATOS FINANCIEROS:** | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO: | $ | | 467.299.675 |
| VALOR ADICIÓN No.1: | $ | | 27.930.497 |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | $ | | 495.230.172 |
| **PERIODO DE COBRO:** | | **PERIODO DE COBRO:** | |
| DESDE: | HASTA: | DESDE: | HASTA: |
| 3/9/25 | 3/10/25 | 4/10/25 | 25/10/25 |

| ID | ITEM CONTRACTUAL | REFERENCIA | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025 | | ACTA PARCIAL N°1 | | ACTA PARCIAL N°2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL |
| **CAP. 6: CERRAMIENTO** | | | | | | | **$ 6.950.000,00** | | **$ 7.645.000** | | **$ 7.645.000** | | **$ -** |
| 20 | 6 | 3.13.09 | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 100,00 | $ 69.500 | $ 6.950.000 | 110,00 | $ 7.645.000 | 110,00 | $ 7.645.000 | 0,00 | $ - |
| | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)** | **457.299.675** | | **485.230.172** | | **$ 105.060.749** | | **$ 337.160.992** |
| | | | | | | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | | PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)** | **467.299.675** | | **495.230.172** | | **$ 105.060.749** | | **$ 337.160.992** |

Nota: Los valores unitarios incluyen el AIU que se relaciona acontinuación:

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISCRIMINACIÓN DEL AIU | ADMINISTRACIÓN | A | 23% |
| | IMPREVISTOS | I | 3% |
| | UTILIDAD | U | 4% |

El valor total del acta parcial No.2 es $337.160.992,00. Dando fe de lo anterior se firma en Boavita - Boyacá a los (25) dias del mes de Octubre de 2025.

**CONTRATISTA**
SILYCON INGENIERIA S.A.S.
RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON

**INTERVENTORIA**
SOFI INVERSIONES S.A.S.
RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA