INFORME No. 1

CONTRATO:	665	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**	**NIT No.:**	902.020.164-7
OBJETO:	**CONTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**		
PERIODO DEL INFORME:	**DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.747.955.961,54	318.497.168,00	FEBRERO DE 2026	6.429.458.793,54	ACH 1

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 665 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH,** DURANTE EL PEIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **15 Y EL 31 DE ENERO DE 2026, REALIZO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indican en certificación adjunta los Arquitectos **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ y MELISSA BERMUDEZ GUARIN,** en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, los documentos, informes y certificaciones presentados por el Contratista y por la Interventoria del Contrato, correspondientes al Acta Parcial de Obra No. 1 debidamente firmada por el **REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA**, el Informe del Convenio, el Informe de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, la Certificaciones de Interventoría de pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación del Representante Legal de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación del Representante Legal de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración y aceptación de este informe.

(Se anexa CD con Acta Parcial No. 1. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe de Intreventoría del mes de **ENERO DE 2026,** con todos sus soportes, y Bitácora de Obra).

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	83582683 83641415 83490478 36220190		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($ 318.497.168.00) M/CTE.,** discriminados de la siguiente manera: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 254.797.734.00) M/CTE,** Como Pago Acta Parcial No. 1, y **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 63.699.434.00)M/CTE,** como Amortización del Anticipo.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, febrero de dos mil veintiseis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

Revisó: ARQ. **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ.** Apoyo Supervisión Contrato No. 665 de 2025.
ARQ. **IVON MELISSA BERMUDEZ GUARIN.** Apoyo Supervisión Contrato No. 665 de 2025.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 665-2025 DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**, identificado con Nit. 902.020.164-7, presentó acta parcial de obra No 1, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 15 de enero al 31 de enero del 2026, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 665 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizo la revisión, y que hacen parte del acta No 1. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).

2. SABANA- CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($318.497.168) con amortización de anticipo del 20%. Por valor de $ 63.699.433,60 (15 folios).

3. Factura electrónica de venta No ACH 01, emitida por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH. POR VALOR ($318.497.167,99). (1 folio).

4. CERTIFICACION BANCARIA DE LA EMPRESA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH, con NIT 902.020.164-7 expedida por el banco BBVA COLOMBIA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 500000279 Aperturada el 28 de enero del 2026. (1 folio).

5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, LILIANA CELIS BEDOYA, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 12 de febrero del 2026.

6. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando el Acta Parcial No 1 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).

7. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).

8. Certificación emitida por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (1 folio).

9. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

ANEXA:

- Planillas de seguridad social No 83582683, (1) folio mes de enero 2026 paga.
- Planilla de seguridad social No 83641415, (3) folios mes de enero 2026 paga.

10. Los profesionales de Apoyo a la supervisión anexan a esta certificación la siguiente documentación:

    - Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de enero 2026 (4) folios.
    - Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de enero 2026. (3) folios.

    Razón por la cual, y considerando las revisiones, avales o aprobaciones de cantidades por parte de la interventoría función específica de la misma, vemos procedente realizar el pago correspondiente al acta parcial de obra No 1, por la suma total de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($318.497.167,99). Correspondiente al periodo del 15 de enero al 31 de enero del 2026.

Dada en Tunja a los 18 días del mes de febrero de 2026.

Anexo CD:

- Acta parcial de obra No 1 de fecha 12 febrero del 2026.
  Incluye: factura electrónica No. ACH 1, certificaciones, sabana de cantidades de obra y memorias de cantidades firmadas por representantes de obra e interventoría.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de enero 2026 (4) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de enero 2026. (3) folios.

Cordialmente;

ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ
Profesional universitario arquitecto
Apoyo supervisión contrato No 665/2025

MELISSA BERMUDEZ GUARIN
Profesional universitario arquitecta
Apoyo supervisión contrato No 665/2025

Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2026

ACTA PARCIAL	No 1		
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	CONTRATO DE OBRA 665 DE 2025	DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH R.L. ING. LILIANA CELIS BEDOYA		NIT: 902.020.164-7 C.C: 42.679.338
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN R.L. RICARDO GÓMEZ COLORADO		NIT: 902.020.105-2 C.C: 1.037.626.269
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 6.747.955.961,54	
ADICIONAL N°	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 6.747.955.961,54		
PLAZO INICIAL	3 MESES, 15 DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	3 MESES, 15 DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	29/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29/04/2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 15/01/2026 al 31/01/2026		
RBPP N°	232010100102080808		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 232010100102080808

En las oficinas de la obra en la Carrera 11 # 27-27 Costado occidental del Hospital en la ciudad de Tunja se reunieron los señores, RICARDO GÓMEZ COLORADO Interventor y la señora LILIANA CELIS BEDOYA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 83582683, 83611415, 83490478 y 36220190 de Enero 2026 de conformidad con la normatividad vigente.□

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 1.349.591.192,31
Sumatoria Amotizaciones	$ 63.699.433,60
Saldo por Amortizar	$ 1.285.891.758,71

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	6.747.955.961,54	
Amortización Anticipo		63.699.433,60
Valor a pagar de la presente acta		254.797.734,39
Valor Total actas pagadas		318.497.167,99
Saldo por ejecutar		6.110.961.625,56
Sumas iguales	6.747.955.961,54	6.747.955.961,54

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 500000279	BANCO: BBVA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: LILIANA CELIS BEDOYA
Contratista
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Firma: _____
Nombre: RICARDO GÓMEZ COLORADO
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**PRELIMINARES**				**$ 52.632.057,82**		**$ 7.336.807,65**		**$ -**		**$ 7.336.807,65**
1,01	RED ELECTRICA PROVISIONAL 67 ML	Unidad	1,00	$ 3.286.559,00	$ 3.286.559,00		$ -		$ -	-	$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	Metro Cuadrado	1.050,62	$ 7.740,80	$ 8.132.639,30	947,81	$ 7.336.807,65		$ -	947,81	$ 7.336.807,65
1,03	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	50,70	$ 16.462,87	$ 834.667,51		$ -		$ -	-	$ -
1,04	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	4,78	$ 3.786,95	$ 18.101,62		$ -		$ -	-	$ -
1,05	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	10,47	$ 31.209,12	$ 326.759,49		$ -		$ -	-	$ -
1,06	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	24,07	$ 15.102,75	$ 363.523,19		$ -		$ -	-	$ -
1,07	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	4,05	$ 24.171,56	$ 97.894,82		$ -		$ -	-	$ -
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	41,28	$ 20.278,06	$ 837.078,32		$ -		$ -	-	$ -
1,09	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES LATERALES DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPAS DE SUPERBOARD	Metro lineal	97,60	$ 124.018,00	$ 12.104.156,80		$ -		$ -	-	$ -
1,1	CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA	Metro Cuadrado	139,89	$ 98.768,00	$ 13.816.655,52		$ -		$ -	-	$ -
1,11	MURO DE AISLAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA, INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO CON FRESCASA	Metro Cuadrado	100,09	$ 128.025,00	$ 12.814.022,25		$ -		$ -	-	$ -
2	**CONSTRUIR CIMENTACION Y DESAGUES**				**$ 1.805.426,60**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2,01	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	2,00	$ 902.713,30	$ 1.805.426,60		$ -		$ -	-	$ -
3	**CONSTRUIR ESTRUCTURA**				**$ 659.822.632,31**		**$ 237.661.013,89**		**$ -**		**$ 237.661.013,89**
3,01	PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E = 0.10 M. CON LÁMINA COLABORANTE TIPO METALDECK	Metro Cuadrado	107,35	$ 175.556,78	$ 18.846.020,33		$ -		$ -	-	$ -
3,02	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI).	Metro Cúbico	72,90	$ 1.143.940,44	$ 83.393.258,08		$ -		$ -	-	$ -
3,03	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	25.005,71	$ 7.675,05	$ 191.920.074,54	18.679,89	$ 143.369.089,74		$ -	18.679,89	$ 143.369.089,74
3,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	998,00	$ 6.843,45	$ 6.829.763,10		$ -		$ -	-	$ -
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	Metro lineal	42,48	$ 46.997,00	$ 1.996.432,56		$ -		$ -	-	$ -
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	979,03	$ 7.423,82	$ 7.268.142,49	541,97	$ 4.023.487,73		$ -	541,97	$ 4.023.487,73
3,07	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA METALICA	Metro Cúbico	82,44	$ 1.690.092,00	$ 139.331.184,48		$ -		$ -	-	$ -
3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON EN POLIETIRENO EXPANDIDO DE 48CM DE ESPESOR	Metro lineal	242,80	$ 54.888,00	$ 13.326.806,40	85,48	$ 4.691.826,24		$ -	85,48	$ 4.691.826,24
3,09	ESCALERA EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI)	Metro Cúbico	3,03	$ 1.695.119,00	$ 5.136.210,57		$ -		$ -	-	$ -
3,1	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	Metro Cúbico	98,27	$ 1.455.868,00	$ 143.068.148,36	49,51	$ 72.080.024,68		$ -	49,51	$ 72.080.024,68
3,11	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) PLACA DE ENTREPISO	Metro Cúbico	11,24	$ 1.361.053,00	$ 15.298.235,72	6,74	$ 9.173.497,22		$ -	6,74	$ 9.173.497,22
3,12	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 28 MPa - (4000 PSI)	Metro Cúbico	22,72	$ 1.470.438,19	$ 33.408.355,68	2,94	$ 4.323.088,28		$ -	2,94	$ 4.323.088,28
4	**EJECUTAR INSTAILACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 115.410.146,43**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO.	Unidad	1,00	$ 514.291,14	$ 514.291,14		$ -		$ -	-	$ -
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	61,49	$ 21.432,03	$ 1.317.855,52		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P.	Unidad	3,00	$ 69.441,44	$ 208.324,32		$ -		$ -	-	$ -
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	32,00	$ 24.806,13	$ 793.796,16		$ -		$ -	-	$ -
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	8,00	$ 30.016,63	$ 240.133,04		$ -		$ -	-	$ -
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 3/4"	Unidad	3,00	$ 67.011,13	$ 201.033,39		$ -		$ -	-	$ -
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 2"	Unidad	2,00	$ 198.139,43	$ 396.278,86		$ -		$ -	-	$ -
4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1"	Unidad	2,00	$ 69.283,13	$ 138.566,26		$ -		$ -	-	$ -
4,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	97,00	$ 112.409,97	$ 10.903.767,09		$ -		$ -	-	$ -
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	6,00	$ 119.652,73	$ 717.916,38		$ -		$ -	-	$ -
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	361,66	$ 7.548,65	$ 2.730.044,76		$ -		$ -	-	$ -
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	216,42	$ 10.595,78	$ 2.293.138,71		$ -		$ -	-	$ -
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	127,60	$ 13.462,83	$ 1.717.857,11		$ -		$ -	-	$ -
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	100,40	$ 31.876,63	$ 3.200.413,65		$ -		$ -	-	$ -
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	46,14	$ 71.678,75	$ 3.307.257,53		$ -		$ -	-	$ -
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	Metro lineal	114,85	$ 55.470,14	$ 6.370.745,58		$ -		$ -	-	$ -
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC	Metro lineal	63,00	$ 37.711,30	$ 2.375.811,90		$ -		$ -	-	$ -
4,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	Metro lineal	25,50	$ 37.299,00	$ 951.124,50		$ -		$ -	-	$ -
4,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	Metro lineal	51,90	$ 44.159,00	$ 2.291.852,10		$ -		$ -	-	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	Metro lineal	102,00	$ 69.020,00	$ 7.040.040,00		$ -		$ -	-	$ -
4,21	INSTALACION ORINAL	Unidad	1,00	$ 82.111,00	$ 82.111,00		$ -		$ -	-	$ -
4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	91,80	$ 60.141,90	$ 5.521.026,42		$ -		$ -	-	$ -
4,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Metro lineal	93,46	$ 142.207,99	$ 13.290.758,75		$ -		$ -	-	$ -
4,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	51,00	$ 20.978,49	$ 1.069.902,99		$ -		$ -	-	$ -
4,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	12,00	$ 155.198,85	$ 1.862.386,20		$ -		$ -	-	$ -
4,26	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	89,00	$ 82.624,00	$ 7.353.536,00		$ -		$ -	-	$ -
4,27	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Unidad	25,00	$ 161.840,91	$ 4.046.022,75		$ -		$ -	-	$ -
4,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC	Metro lineal	131,90	$ 37.711,30	$ 4.974.120,47		$ -		$ -	-	$ -
4,29	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Unidad	24,00	$ 119.514,91	$ 2.868.357,84		$ -		$ -	-	$ -
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	192,24	$ 30.330,44	$ 5.830.723,79		$ -		$ -	-	$ -
4,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	176,99	$ 43.326,24	$ 7.668.311,22		$ -		$ -	-	$ -
4,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	12,00	$ 155.198,85	$ 1.862.386,20		$ -		$ -	-	$ -
4,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	12,00	$ 49.834,00	$ 598.008,00		$ -		$ -	-	$ -
4,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2"	Unidad	36,00	$ 79.740,11	$ 2.870.643,96		$ -		$ -	-	$ -
4,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	18,00	$ 119.652,73	$ 2.153.749,14		$ -		$ -	-	$ -
4,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2"	Metro lineal	203,32	$ 20.236,45	$ 4.114.475,01		$ -		$ -	-	$ -
4,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 3/4"	Metro lineal	40,49	$ 25.411,58	$ 1.028.914,87		$ -		$ -	-	$ -

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
4,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1/2"	Unidad	14,00	$ 36.033,13	$ 504.463,82		$ -		$ -	-	$ -
5	**EJECUTAR RED CONTRAINCENDIOS**				**$ 295.417.545,62**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA -40, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	1,00	$ 17.684.442,00	$ 17.684.442,00		$ -		$ -	-	$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	2,00	$ 1.088.903,00	$ 2.177.806,00		$ -		$ -	-	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA SELECTORA MODELO SVM - 20 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM.(INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	Unidad	1,00	$ 8.597.013,00	$ 8.597.013,00		$ -		$ -	-	$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	Unidad	14,00	$ 636.215,00	$ 8.907.010,00		$ -		$ -	-	$ -
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	Unidad	14,00	$ 661.565,00	$ 9.261.910,00		$ -		$ -	-	$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 4S 1MC 8MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.80, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA HI-FOG A TUBERÍA DE 12 MM+D185:D186	Unidad	1,00	$ 1.104.649,00	$ 1.104.649,00		$ -		$ -	-	$ -
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG MODELO 2N 1MD 6MC 10RA PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Unidad	39,00	$ 1.119.038,00	$ 43.642.482,00		$ -		$ -	-	$ -
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA HI-FOG CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA HI-FOG CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO.	Unidad	1,00	$ 19.226.263,00	$ 19.226.263,00		$ -		$ -	-	$ -
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	39,23	$ 558.232,00	$ 21.899.441,36		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	68,57	$ 433.602,00	$ 29.732.089,14		$ -		$ -	-	$ -
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	112,12	$ 220.749,00	$ 24.750.377,88		$ -		$ -	-	$ -
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	Metro lineal	84,94	$ 205.230,00	$ 17.432.236,20		$ -		$ -	-	$ -
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Metro lineal	29,42	$ 123.333,00	$ 3.628.456,86		$ -		$ -	-	$ -
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3"	Metro lineal	35,30	$ 135.363,00	$ 4.778.313,90		$ -		$ -	-	$ -
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Metro lineal	44,80	$ 166.148,00	$ 7.443.430,40		$ -		$ -	-	$ -
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	37,20	$ 160.907,00	$ 5.985.740,40		$ -		$ -	-	$ -
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	46,00	$ 170.107,00	$ 7.824.922,00		$ -		$ -	-	$ -
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Unidad	22,00	$ 205.550,00	$ 4.522.100,00		$ -		$ -	-	$ -
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Unidad	38,00	$ 138.131,00	$ 5.248.978,00		$ -		$ -	-	$ -
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3"	Unidad	26,00	$ 149.538,00	$ 3.887.988,00		$ -		$ -	-	$ -
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Unidad	21,00	$ 183.371,00	$ 3.850.791,00		$ -		$ -	-	$ -
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	Unidad	42,00	$ 49.877,00	$ 2.094.834,00		$ -		$ -	-	$ -
5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	Unidad	34,00	$ 50.943,00	$ 1.732.062,00		$ -		$ -	-	$ -
5,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Unidad	22,00	$ 52.478,00	$ 1.154.516,00		$ -		$ -	-	$ -
5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 3"	Unidad	3,00	$ 157.434,00	$ 472.302,00		$ -		$ -	-	$ -
5,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 3"	Unidad	4,00	$ 149.192,00	$ 596.768,00		$ -		$ -	-	$ -
5,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"	Unidad	3,00	$ 165.631,00	$ 496.893,00		$ -		$ -	-	$ -
5,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"	Unidad	3,00	$ 216.413,00	$ 649.239,00		$ -		$ -	-	$ -
5,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLASE I VÁLVULA ANGULAR 2-1/2"	Unidad	2,00	$ 644.313,00	$ 1.288.626,00		$ -		$ -	-	$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2	Unidad	1,00	$ 3.763.505,00	$ 3.763.505,00		$ -		$ -	-	$ -
5,31	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA	Metro lineal	334,28	$ 27.091,00	$ 9.055.979,48		$ -		$ -	-	$ -
5,32	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"	Unidad	5,00	$ 857.030,00	$ 4.285.150,00		$ -		$ -	-	$ -
5,33	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"	Unidad	4,00	$ 709.399,00	$ 2.837.596,00		$ -		$ -	-	$ -
5,34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"	Unidad	2,00	$ 864.921,00	$ 1.729.842,00		$ -		$ -	-	$ -
5,35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"	Unidad	2,00	$ 988.830,00	$ 1.977.660,00		$ -		$ -	-	$ -
5,36	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"	Unidad	16,00	$ 111.149,00	$ 1.778.384,00		$ -		$ -	-	$ -
5,37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"	Unidad	14,00	$ 87.886,00	$ 1.230.404,00		$ -		$ -	-	$ -
5,38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"	Unidad	11,00	$ 97.889,00	$ 1.076.779,00		$ -		$ -	-	$ -
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA	Unidad	132,00	$ 44.236,00	$ 5.839.152,00		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"	Unidad	8,00	$ 120.125,00	$ 961.000,00		$ -		$ -	-	$ -
5,41	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"	Unidad	4,00	$ 86.315,00	$ 345.260,00		$ -		$ -	-	$ -
5,42	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"	Unidad	2,00	$ 232.577,00	$ 465.154,00		$ -		$ -	-	$ -
6	**EJECUTAR RED DE GAS**				**$ 2.906.886,50**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 1/2"	Metro lineal	19,10	$ 37.970,65	$ 725.239,42		$ -		$ -	-	$ -
6,02	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	Unidad	6,00	$ 221.247,64	$ 1.327.485,84		$ -		$ -	-	$ -
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 1/2"	Unidad	10,00	$ 6.077,61	$ 60.776,10		$ -		$ -	-	$ -
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 1/2"	Unidad	9,00	$ 81.856,56	$ 736.709,04		$ -		$ -	-	$ -
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN COBRE DE 1/2"	Unidad	4,00	$ 7.077,61	$ 28.310,44		$ -		$ -	-	$ -
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN EN COBRE DE 1/2"	Unidad	6,00	$ 4.727,61	$ 28.365,66		$ -		$ -	-	$ -
7	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 677.194.114,70**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7,01	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV3 - TV4 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	46,80	$ 490.244,00	$ 22.943.419,20		$ -		$ -	-	$ -
7,02	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV5 - TV6 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	66,40	$ 496.915,00	$ 32.995.156,00		$ -		$ -	-	$ -
7,03	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV10 3#1/0F+3#1/0N+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	88,30	$ 267.071,00	$ 23.582.369,30		$ -		$ -	-	$ -
7,04	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL (TGV) HASTA TVS - TV1, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC3 - TC5 2(3#4F+1#4N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	93,70	$ 214.095,00	$ 20.060.701,50		$ -		$ -	-	$ -
7,05	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO HASTA TC10 - TC11 3#4F+1#4 N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	49,10	$ 121.963,00	$ 5.988.383,30		$ -		$ -	-	$ -
7,06	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DE EQUIPOS ESPECIALES HASTA TMAM, DESDE TABLERO RAMAL REGULADO (TGR) HASTA TR6 - TR8 - TR11 1#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	38,60	$ 58.042,00	$ 2.240.421,20		$ -		$ -	-	$ -
7,07	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC2 - TC4 3#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	66,40	$ 86.191,00	$ 5.723.082,40		$ -		$ -	-	$ -
7,08	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES (TEE) HASTA TACE1 3#2/0F + 1#2/0N + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	34,20	$ 314.373,00	$ 10.751.556,60		$ -		$ -	-	$ -
7,09	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 2(3#2/0F + 1#2/0N) + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	49,80	$ 574.360,00	$ 28.603.128,00		$ -		$ -	-	$ -
7,10	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL HASTA TV2 - TV9, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC6 , 2(3#2F + 1#2N) + 1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	Metro lineal	72,60	$ 299.781,00	$ 21.764.100,60		$ -		$ -	-	$ -
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 4" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	39,50	$ 263.875,00	$ 10.423.062,50		$ -		$ -	-	$ -
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	79,40	$ 203.048,00	$ 16.122.011,20		$ -		$ -	-	$ -
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	98,10	$ 126.200,00	$ 12.380.220,00		$ -		$ -	-	$ -
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1 1/2" ; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	146,70	$ 56.992,00	$ 8.360.726,40		$ -		$ -	-	$ -
7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	64,80	$ 80.584,00	$ 5.221.843,20		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC TIPO PESADO 3"; INCLUYE: TERMINALES PVC TIPO CAMPANA EN CAJAS DE INSPECCIÓN, PEGANTE Y LIMPIADOR PVC, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN EN ZANJA Y CONCRETO.	Metro lineal	112,50	$ 42.604,00	$ 4.792.950,00		$ -		$ -	-	$ -
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	167,30	$ 93.369,00	$ 15.620.633,70		$ -		$ -	-	$ -
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	Metro lineal	56,50	$ 137.765,00	$ 7.783.722,50		$ -		$ -	-	$ -
7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES A 220VCON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 10.634.844,00	$ 10.634.844,00		$ -		$ -	-	$ -
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 11.046.870,00	$ 11.046.870,00		$ -		$ -	-	$ -
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 2 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 10.512.468,00	$ 10.512.468,00		$ -		$ -	-	$ -
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	2,00	$ 956.692,00	$ 1.913.384,00		$ -		$ -	-	$ -
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	1,00	$ 1.197.123,00	$ 1.197.123,00		$ -		$ -	-	$ -
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	3,00	$ 1.437.492,00	$ 4.312.476,00		$ -		$ -	-	$ -
7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	Unidad	1,00	$ 1.740.904,00	$ 1.740.904,00		$ -		$ -	-	$ -
7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFORMADOR CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 88.680.213,00	$ 88.680.213,00		$ -		$ -	-	$ -
7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 16.734.461,00	$ 16.734.461,00		$ -		$ -	-	$ -
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL AA CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 15.944.158,00	$ 15.944.158,00		$ -		$ -	-	$ -
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 19.009.120,00	$ 19.009.120,00		$ -		$ -	-	$ -
7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL REGULADO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	Unidad	1,00	$ 13.932.817,00	$ 13.932.817,00		$ -		$ -	-	$ -
7,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" , CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	46,00	$ 340.587,00	$ 15.667.002,00		$ -		$ -	-	$ -
7,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU 4#12, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. . DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	19,00	$ 340.587,00	$ 6.471.153,00		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	31,00	$ 371.440,00	$ 11.514.640,00		$ -		$ -	-	$ -
7,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	Unidad	46,00	$ 340.587,00	$ 15.667.002,00		$ -		$ -	-	$ -
7,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS.	Unidad	46,00	$ 340.587,00	$ 15.667.002,00		$ -		$ -	-	$ -
7,36	SALIDA PARA ILUMINACIÓN GENERAL, 127V; INCLUYE: 5 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, TOMACORRIENTE CON P.T. COLOR BLANCA, TAPA PVC, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 7 METROS DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3#12 AWG.	Unidad	199,00	$ 246.371,00	$ 49.027.829,00		$ -		$ -	-	$ -
7,37	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EXIT, 127V; INCLUYE: 4 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 9 METROS DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3#12 AWG, INCLUYE LUMINARIA	Unidad	18,00	$ 466.604,00	$ 8.398.872,00		$ -		$ -	-	$ -
7,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 4 METROS.	Unidad	15,00	$ 377.497,00	$ 5.662.455,00		$ -		$ -	-	$ -
7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	Unidad	47,00	$ 165.940,00	$ 7.799.180,00		$ -		$ -	-	$ -
7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	Unidad	13,00	$ 165.940,00	$ 2.157.220,00		$ -		$ -	-	$ -
7,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 7 METROS.	Unidad	11,00	$ 216.117,00	$ 2.377.287,00		$ -		$ -	-	$ -
7,42	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA, TIPO MICKEY MOUSE; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	18,00	$ 261.772,00	$ 4.711.896,00		$ -		$ -	-	$ -
7,43	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W DE SOBREPONER, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	7,00	$ 142.034,00	$ 994.238,00		$ -		$ -	-	$ -
7,44	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	158,00	$ 385.067,00	$ 60.840.586,00		$ -		$ -	-	$ -
7,45	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE 31W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	22,00	$ 151.585,00	$ 3.334.870,00		$ -		$ -	-	$ -
7,46	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE HERMETICO DE 2OW DE SOBREPONER; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	Unidad	2,00	$ 45.367,00	$ 90.734,00		$ -		$ -	-	$ -
7,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.	Unidad	22,00	$ 202.054,00	$ 4.445.188,00		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES							**OBRA EJECUTADA**					
							PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**		**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON 8MM. INCLUYE SEPARADORES.	Metro lineal	128,00	$ 15.434,00	$ 1.975.552,00			$ -		$ -	-	$ -
7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO N°1/0.	Metro lineal	136,30	$ 46.757,00	$ 6.372.979,10			$ -		$ -	-	$ -
7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 2,4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDAUDURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN BIMETALICA.	Unidad	4,00	$ 532.949,00	$ 2.131.796,00			$ -		$ -	-	$ -
7,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.	Unidad	4,00	$ 116.482,00	$ 465.928,00			$ -		$ -	-	$ -
7,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.	Unidad	4,00	$ 101.095,00	$ 404.380,00			$ -		$ -	-	$ -
8	**INSTALAR AUTOMATIZACION**				**$ 183.910.342,80**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
8,01	FACE PLATE UNA VENTANA PARA JACK RJ45 CAT 6A PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	Unidad	60,00	$ 61.968,00	$ 3.718.080,00			$ -		$ -	-	$ -
8,02	GABINETE ANCHO PARA TELECOMUNICACIONES 800 ANCHO, 1000 MM PROFUNDIDAD.PINTURA: NEGRA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. MATERIAL: ACERO AL CARBON UNIDADES RACK: 42 UR	Unidad	1,00	$ 10.177.092,00	$ 10.177.092,00			$ -		$ -	-	$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CONVENCIONAL. CON LED INDICATIVO	Unidad	3,00	$ 408.590,00	$ 1.225.770,00			$ -		$ -	-	$ -
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION REFORZADA ELECTROZINCADA	Unidad	76,00	$ 11.347,00	$ 862.372,00			$ -		$ -	-	$ -
8,05	PATCH CORD TERAMAX COBRE, LATIGUILLO, TERA 4 PARES, RJ45, CATEGORÍA 8, S/FTP, T568B, TRENZADO.	Unidad	52,00	$ 254.531,00	$ 13.235.612,00			$ -		$ -	-	$ -
8,06	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A (INCLUYE JAKS), BLINDADO , 19", 1RU, INCLUYE BARRA TRASERA PARA ORGANIZACIÓN DE CABLE	Unidad	4,00	$ 3.023.375,00	$ 12.093.500,00			$ -		$ -	-	$ -
8,07	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, AZUL, (3 M) DATOS	Unidad	60,00	$ 128.492,00	$ 7.709.520,00			$ -		$ -	-	$ -
8,08	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, GRIS, (3 M) AP	Unidad	60,00	$ 111.792,00	$ 6.707.520,00			$ -		$ -	-	$ -
8,09	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, BLANCO, (3 M) CAMARA IP	Unidad	60,00	$ 111.792,00	$ 6.707.520,00			$ -		$ -	-	$ -
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 19" METÁLICO, 2 UR	Unidad	3,00	$ 467.089,00	$ 1.401.267,00			$ -		$ -	-	$ -
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK	Unidad	3,00	$ 1.277.467,00	$ 3.832.401,00			$ -		$ -	-	$ -
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 50/125 (OM3), EXTERIOR/INTERIOR, LSOH C/PROTECCIÓN PRIMARIA ANTI-ROEDOR DE FIBRA DE VIDRIO	Metro lineal	187,40	$ 36.226,00	$ 6.788.752,40			$ -		$ -	-	$ -
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG CCTV ACCES POINT	Metro lineal	177,90	$ 10.852,00	$ 1.930.570,80			$ -		$ -	-	$ -
8,14	PLACA DE PARED FORMATO CT, PARA 1 ADAPTADOR, BLANCA	Unidad	52,00	$ 75.512,00	$ 3.926.624,00			$ -		$ -	-	$ -
8,15	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR AZUL, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE DATOS INCLUYE FACE PLATE	Unidad	52,00	$ 196.494,00	$ 10.217.688,00			$ -		$ -	-	$ -
8,16	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR NEGRO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE AP INCLUYE FACEPLATE	Unidad	52,00	$ 196.494,00	$ 10.217.688,00			$ -		$ -	-	$ -
8,17	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR BLANCO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE CAMARA IP INCLUYE FACE PLATE	Unidad	52,00	$ 196.494,00	$ 10.217.688,00			$ -		$ -	-	$ -
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU 12 SALIDAS	Unidad	1,00	$ 727.068,00	$ 727.068,00			$ -		$ -	-	$ -
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	Metro lineal	525,80	$ 10.574,00	$ 5.559.809,20			$ -		$ -	-	$ -
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO PARA PARLANTES	Metro lineal	169,00	$ 9.930,00	$ 1.678.170,00			$ -		$ -	-	$ -
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO .	Metro lineal	317,00	$ 10.160,00	$ 3.220.720,00			$ -		$ -	-	$ -
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA LED 15A 110 CANDELAS	Unidad	3,00	$ 303.249,00	$ 909.747,00			$ -		$ -	-	$ -
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO A30XH SENSOR TÉRMICO ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS.	Unidad	44,00	$ 383.757,00	$ 16.885.308,00			$ -		$ -	-	$ -
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE BAJA PARA DETECTOR DE HUMO DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LA GAMA A30	Unidad	44,00	$ 111.137,00	$ 4.890.028,00			$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO, CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 100 MM, ANCHO 1000 MM.	Metro lineal	52,40	$ 237.888,00	$ 12.465.331,20		$ -		$ -	-	$ -
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO , CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 60 MM, ANCHO 600 MM.	Metro lineal	47,80	$ 214.901,00	$ 10.272.267,80		$ -		$ -	-	$ -
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAIL CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	Unidad	39,00	$ 12.279,00	$ 478.881,00		$ -		$ -	-	$ -
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO PARA EL MONTAJE A TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA	Unidad	97,00	$ 33.271,00	$ 3.227.287,00		$ -		$ -	-	$ -
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO ACCESORIO PARA PROTEGER LA SALIDA DEL CABLEADO	Unidad	60,00	$ 8.710,00	$ 522.600,00		$ -		$ -	-	$ -
8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA METÁLICA ROSCADA 3/8	Metro lineal	93,00	$ 9.036,00	$ 840.348,00		$ -		$ -	-	$ -
8,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORNA METÁLICA DE LATÓN PARA LA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	Unidad	14,00	$ 24.454,00	$ 342.356,00		$ -		$ -	-	$ -
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	Unidad	93,00	$ 29.705,00	$ 2.762.565,00		$ -		$ -	-	$ -
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC TIPO PESADO 3/4	Metro lineal	606,00	$ 6.322,00	$ 3.831.132,00		$ -		$ -	-	$ -
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT 1 1/2	Metro lineal	122,40	$ 17.931,00	$ 2.194.754,40		$ -		$ -	-	$ -
8,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 45 GRADOS 1 1/2	Unidad	22,00	$ 54.307,00	$ 1.194.754,00		$ -		$ -	-	$ -
8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL EMT 1 1/2	Unidad	33,00	$ 18.133,00	$ 598.389,00		$ -		$ -	-	$ -
8,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIO COFEM	Unidad	1,00	$ 339.162,00	$ 339.162,00		$ -		$ -	-	$ -
9	**CONSTRUIR MAMPOSTERIA**				**$ 190.164.768,09**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
9,01	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	1.451,79	$ 71.370,94	$ 103.615.616,98		$ -		$ -	-	$ -
9,02	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM.	Metro Cuadrado	28,56	$ 148.176,90	$ 4.231.932,26		$ -		$ -	-	$ -
9,03	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	Metro lineal	166,70	$ 89.801,00	$ 14.969.826,70		$ -		$ -	-	$ -
9,04	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	257,34	$ 77.362,80	$ 19.908.542,95		$ -		$ -	-	$ -
9,05	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	Metro Cuadrado	271,50	$ 153.223,10	$ 41.600.071,65		$ -		$ -	-	$ -
9,06	MURO UNA CARA EN ETERBOARD 10 MM	Metro Cuadrado	27,87	$ 88.765,00	$ 2.473.880,55		$ -		$ -	-	$ -
9,07	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	36,16	$ 93.055,78	$ 3.364.897,00		$ -		$ -	-	$ -
10	**EJECUTAR PAÑETES**				**$ 155.089.225,51**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	2.164,54	$ 35.818,47	$ 77.530.511,05		$ -		$ -	-	$ -
10,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM	Metro lineal	508,08	$ 17.890,00	$ 9.089.551,20		$ -		$ -	-	$ -
10,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	355,44	$ 38.524,31	$ 13.693.080,75		$ -		$ -	-	$ -
10,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 HASTA 50CM	Metro lineal	189,56	$ 16.582,88	$ 3.143.450,73		$ -		$ -	-	$ -
10,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	2.289,75	$ 12.797,41	$ 29.302.869,55		$ -		$ -	-	$ -
10,06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	207,44	$ 17.450,87	$ 3.620.008,47		$ -		$ -	-	$ -
10,07	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	Metro Cuadrado	486,50	$ 38.457,87	$ 18.709.753,76		$ -		$ -	-	$ -
11	**INSTALAR PISOS**				**$ 252.845.544,33**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11,01	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	173,91	$ 33.165,57	$ 5.767.824,28		$ -		$ -	-	$ -
11,02	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	113,73	$ 88.282,56	$ 10.040.375,55		$ -		$ -	-	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	Metro Cuadrado	269,09	$ 110.632,00	$ 29.769.964,88		$ -		$ -	-	$ -
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	Metro lineal	17,85	$ 17.837,00	$ 318.390,45		$ -		$ -	-	$ -
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION, PULIDA, DESTRONQUE BRILLADO Y CRISTALIZADO BALDOSIN EN GRANITO DE MARMOL	Metro Cuadrado	708,59	$ 206.248,00	$ 146.145.270,32		$ -		$ -	-	$ -
11,06	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal	62,38	$ 96.736,98	$ 6.034.452,81		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	50,00	$ 25.873,19	$ 1.293.659,50		$ -		$ -	-	$ -
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	93,60	$ 20.594,02	$ 1.927.600,27		$ -		$ -	-	$ -
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	Metro lineal	816,30	$ 63.148,36	$ 51.548.006,27		$ -		$ -	-	$ -
12	**EJECUTAR URBANISMO**				**$ 416.977,08**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	3,17	$ 131.538,51	$ 416.977,08		$ -		$ -	-	$ -
13	**INSTALAR ENCHAPES**				**$ 46.004.019,81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS EN CERAMICA RECTIFICADA DE 30X60	Metro Cuadrado	402,12	$ 103.842,00	$ 41.756.945,04		$ -		$ -	-	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	22,00	$ 89.532,50	$ 1.969.715,00		$ -		$ -	-	$ -
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	22,00	$ 28.620,43	$ 629.649,46		$ -		$ -	-	$ -
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL PLÁSTICO MARMOLIZADO	Metro lineal	64,20	$ 18.222,93	$ 1.169.912,11		$ -		$ -	-	$ -
13,05	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTROS EN PVC 20X20	Unidad	29,00	$ 16.475,80	$ 477.798,20		$ -		$ -	-	$ -
14	**INSTALAR CUBIERTA**				**$ 372.481.560,31**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Metro Cuadrado	781,71	$ 75.649,22	$ 59.135.751,77		$ -		$ -	-	$ -
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8MM	Metro lineal	76,20	$ 44.161,00	$ 3.365.068,20		$ -		$ -	-	$ -
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	106,75	$ 52.443,46	$ 5.598.339,36		$ -		$ -	-	$ -
14,04	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	Metro Cuadrado	455,10	$ 63.457,07	$ 28.879.312,56		$ -		$ -	-	$ -
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	577,76	$ 69.080,60	$ 39.912.007,46		$ -		$ -	-	$ -
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	Metro Cuadrado	944,63	$ 249.400,38	$ 235.591.080,96		$ -		$ -	-	$ -
15	**INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA**				**$ 184.220.396,97**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
15,01	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE HOSPITALARIO TIPO CLOSETH CON ENTREPAÑOS EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	Metro Cuadrado	8,83	$ 1.496.766,00	$ 13.216.443,78		$ -		$ -	-	$ -
15,02	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE BAJO PUESTO DE TRABAJO O ESTACION DE ENFERMERIA DE 75CM DE ALTURA, 60CM DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	Metro lineal	62,95	$ 1.680.026,00	$ 105.757.636,70		$ -		$ -	-	$ -
15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTABLERADA CON ACABADO MELAMINICO, CANTOS RIGIDOS, INCLUYE MARCO EN MADECOR	Unidad	54,00	$ 1.107.021,00	$ 59.779.134,00		$ -		$ -	-	$ -
15,04	SUMINISTRO E INSTLACION PROTECTOR GUARDACAMILLA DE 15 A 19 CMS CON SISTEMA DE CLIPS EN LAS AREAS DE CIRCULACION, SOPORTE EN ALUMINIO Y PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON JUMPER INTERIOR PARA AMORTIGUAR GOLPES, COLOR A ESCOGER, RESISTENCIA AL IMPACTO EN LA PARTE PLASTICA, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CON RESPECTO A LA PROPAGACION DE FUEGO. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS.	Metro lineal	70,21	$ 77.869,00	$ 5.467.182,49		$ -		$ -	-	$ -
16	**INSTALAR CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**				**$ 191.568.154,84**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	6,00	$ 2.246.698,00	$ 13.480.188,00		$ -		$ -	-	$ -
16,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, TIPO 304, INCLUYE PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y ENTREPAÑO	Metro lineal	10,03	$ 2.057.426,07	$ 20.635.983,48		$ -		$ -	-	$ -
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE ANTIÁCIDO CAL 18 DE .60 X .60 (INC. GRIFERÍA MANOS LIBRES Y PULSADOR BRETTER)	Unidad	5,00	$ 3.981.792,00	$ 19.908.960,00		$ -		$ -	-	$ -
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 REF 304 SATINADO	Metro Cuadrado	0,72	$ 1.320.944,00	$ 951.079,68		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 CAL 18 REF 304	Metro lineal	135,16	$ 347.654,00	$ 46.988.914,64		$ -		$ -	-	$ -
16,06	SUMINSTRO E INSTALACION VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, INCLUYE SALPICADERO DE 10 CM, FALDON DE 50 CM, INCLUYE SISTEMA DE IRRIGACION CON VALVULA TIPO PUSH	Unidad	2,00	$ 7.637.852,00	$ 15.275.704,00		$ -		$ -	-	$ -
16,07	SUMINSTRO E INSTALACION BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 INCLUYE GRIFERIA	Unidad	1,00	$ 8.090.052,00	$ 8.090.052,00		$ -		$ -	-	$ -
16,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)	Unidad	18,00	$ 261.814,81	$ 4.712.666,58		$ -		$ -	-	$ -
16,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON PASAMANOS Y PARALES DE 2" Y 3 LINEAS DE VARILLA DE ACERO EN 1/2" INLUYE ACCESPRIOS DE ANCLAJE	Metro lineal	55,46	$ 1.109.351,00	$ 61.524.606,46		$ -		$ -	-	$ -
17	**INSTALAR CARPINTERIA EN ALUMINIO Y PVC**				**$ 134.324.036,55**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	Unidad	3,00	$ 2.682.342,00	$ 8.047.026,00		$ -		$ -	-	$ -
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 80CM - 1M	Unidad	5,00	$ 1.403.353,00	$ 7.016.765,00		$ -		$ -	-	$ -
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC PROYECTANTE	Metro Cuadrado	77,61	$ 1.372.300,00	$ 106.504.203,00		$ -		$ -	-	$ -
17,04	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC CORREDIZA	Metro Cuadrado	11,53	$ 1.106.335,00	$ 12.756.042,55		$ -		$ -	-	$ -
18	**INSTALAR CARPINTERIA METALICA**				**$ 525.074.436,58**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	19.806,73	$ 24.067,10	$ 476.690.551,58		$ -		$ -	-	$ -
18,02	IZAJE ESTRUCTURAS METALICAS CON GRUA TELESCOPICA TIPO PH	DIA	11,00	$ 4.398.535,00	$ 48.383.885,00		$ -		$ -	-	$ -
19	**EJECUTAR ESTUCO Y PINTURA**				**$ 174.510.065,14**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
19,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	2.130,70	$ 15.732,10	$ 33.520.385,47		$ -		$ -	-	$ -
19,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	48,15	$ 18.309,73	$ 881.613,50		$ -		$ -	-	$ -
19,03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	2.289,75	$ 9.178,78	$ 21.017.111,51		$ -		$ -	-	$ -
19,04	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	2.130,70	$ 24.080,00	$ 51.307.256,00		$ -		$ -	-	$ -
19,05	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA EN KORAZA SOBRE FACHADA	Metro Cuadrado	933,63	$ 38.798,00	$ 36.222.976,74		$ -		$ -	-	$ -
19,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	48,15	$ 11.309,63	$ 544.558,68		$ -		$ -	-	$ -
19,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	155,36	$ 21.284,69	$ 3.306.789,44		$ -		$ -	-	$ -
19,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	3.354,76	$ 8.226,84	$ 27.599.073,76		$ -		$ -	-	$ -
19,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	7,20	$ 15.319,45	$ 110.300,04		$ -		$ -	-	$ -
20	**INSTALAR CERRADURAS VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 34.800.415,18**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
20,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	2,00	$ 233.977,98	$ 467.955,96		$ -		$ -	-	$ -
20,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	30,00	$ 83.067,38	$ 2.492.021,40		$ -		$ -	-	$ -
20,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	$ 83.067,38	$ 1.827.482,36		$ -		$ -	-	$ -
20,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	26,40	$ 96.447,39	$ 2.546.211,10		$ -		$ -	-	$ -
20,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	1,40	$ 99.369,78	$ 139.117,69		$ -		$ -	-	$ -
20,06	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	1,00	$ 2.262.720,00	$ 2.262.720,00		$ -		$ -	-	$ -
20,07	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 4+4 MM	Metro Cuadrado	89,14	$ 281.185,85	$ 25.064.906,67		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
21	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**				**$ 174.069.427,24**		$ -		$ -		$ -
21,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	Unidad	20,00	$ 332.271,20	$ 6.645.424,00		$ -		$ -	-	$ -
21,02	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA HOSPITALARIO EN ACERO INOXIDABLE (INC. GRIFERÍA)	Unidad	6,00	$ 3.166.806,00	$ 19.000.836,00		$ -		$ -	-	$ -
21,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	Unidad	2,00	$ 65.540,00	$ 131.080,00		$ -		$ -	-	$ -
21,04	SUMINISTRO E INSTALACION TELEDUCHA C/MANGUERA INLCUYE MEZCADOR MONOCONTROL	Unidad	18,00	$ 618.934,00	$ 11.140.812,00		$ -		$ -	-	$ -
21,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	24,00	$ 87.450,18	$ 2.098.804,32		$ -		$ -	-	$ -
21,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	$ 122.500,18	$ 2.695.003,96		$ -		$ -	-	$ -
21,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Unidad	22,00	$ 138.450,18	$ 3.045.903,96		$ -		$ -	-	$ -
21,08	SUMINISTRO E INSTALACION TOALLERO	Unidad	18,00	$ 136.485,00	$ 2.456.730,00		$ -		$ -	-	$ -
21,09	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO (INCLUYE APARATO SANITARIO, ASIENTO CON TAPA, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS)	Unidad	18,00	$ 2.392.168,00	$ 43.059.024,00		$ -		$ -	-	$ -
21,10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAL EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA	Unidad	18,00	$ 907.798,00	$ 16.340.364,00		$ -		$ -	-	$ -
21,11	SUMINISTRO ORINAL DE FLUXOMETRO	Unidad	1,00	$ 1.972.013,00	$ 1.972.013,00		$ -		$ -	-	$ -
21,12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	Unidad	4,00	$ 747.200,00	$ 2.988.800,00		$ -		$ -	-	$ -
21,13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVADO QUIRURGICO CAL. 18	Unidad	6,00	$ 2.812.182,00	$ 16.873.092,00		$ -		$ -	-	$ -
21,14	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLADOR DUCHA	Unidad	18,00	$ 406.109,00	$ 7.309.962,00		$ -		$ -	-	$ -
21,15	SUMINISTRO E INSTALACION PLATO DUCHA	Unidad	18,00	$ 443.349,00	$ 7.980.282,00		$ -		$ -	-	$ -
21,16	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA DUCHA	Unidad	18,00	$ 1.253.527,00	$ 22.563.486,00		$ -		$ -	-	$ -
21,17	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO PARA DUCHA	Unidad	18,00	$ 192.802,00	$ 3.470.436,00		$ -		$ -	-	$ -
21,18	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TELEFONO	Unidad	18,00	$ 238.743,00	$ 4.297.374,00		$ -		$ -	-	$ -
22	**EJECUTAR VARIOS**				**$ 133.433.424,39**		$ -		$ -		$ -
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL EN ACRILICO 30X15CM CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE, SEGÚN NTC4596	Unidad	90,00	$ 102.470,00	$ 9.222.300,00		$ -		$ -	-	$ -
22,02	ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS	Metro Cuadrado	1.050,62	$ 7.146,41	$ 7.508.161,27		$ -		$ -	-	$ -
22,03	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA VENTILADA CELOSIA C40	Metro Cuadrado	119,46	$ 520.568,00	$ 62.187.053,28		$ -		$ -	-	$ -
22,04	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA EN PANEL METALICO CORTASOL STRIPSCREEN	Metro Cuadrado	63,28	$ 861.503,00	$ 54.515.909,84		$ -		$ -	-	$ -
23	**INSTALAR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA Y VENTILACION MECANICA**				**$ 202.377.640,82**		$ -		$ -		$ -
23,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/4 "FLEXIBLE"	Metro lineal	28,50	$ 78.998,00	$ 2.251.443,00		$ -		$ -	-	$ -
23,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	Metro lineal	29,20	$ 64.800,00	$ 1.892.160,00		$ -		$ -	-	$ -
23,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/2 "L"	Metro lineal	47,90	$ 71.400,00	$ 3.420.060,00		$ -		$ -	-	$ -
23,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	Metro lineal	44,20	$ 97.375,00	$ 4.303.975,00		$ -		$ -	-	$ -
23,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/4 "L"	Metro lineal	37,40	$ 105.026,00	$ 3.927.972,40		$ -		$ -	-	$ -
23,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 7/8 "K"	Metro lineal	36,20	$ 147.510,00	$ 5.339.862,00		$ -		$ -	-	$ -
23,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1 1/8 "K"	Metro lineal	19,40	$ 168.597,00	$ 3.270.781,80		$ -		$ -	-	$ -
23,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 24 (0.55MM, 4.69 KG/M2)	Metro Cuadrado	30,64	$ 249.231,00	$ 7.636.437,84		$ -		$ -	-	$ -
23,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 22 (0.70MM, 5.48 KG/M2)	Metro Cuadrado	55,36	$ 287.013,00	$ 15.889.039,68		$ -		$ -	-	$ -
23,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO INTERNO JUMBOLÓN/THERMOLÓN 12 MM	Metro Cuadrado	63,10	$ 96.316,00	$ 6.077.539,60		$ -		$ -	-	$ -
23,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 12"	Metro lineal	78,90	$ 164.443,00	$ 12.974.552,70		$ -		$ -	-	$ -
23,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 6"	Metro lineal	122,40	$ 103.902,00	$ 12.717.604,80		$ -		$ -	-	$ -

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
23,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIPROPILENO PN16 PRE-AISLADA DE 1 1/2"	Metro lineal	17,90	$ 945.930,00	$ 16.932.147,00		$ -		$ -	-	$ -
23,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 4x4	Unidad	18,00	$ 188.859,00	$ 3.399.462,00		$ -		$ -	-	$ -
23,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x4	Unidad	18,00	$ 197.486,00	$ 3.554.748,00		$ -		$ -	-	$ -
23,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x6	Unidad	6,00	$ 196.445,00	$ 1.178.670,00		$ -		$ -	-	$ -
23,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x6	Unidad	8,00	$ 199.093,00	$ 1.592.744,00		$ -		$ -	-	$ -
23,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x8	Unidad	11,00	$ 227.236,00	$ 2.499.596,00		$ -		$ -	-	$ -
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x8	Unidad	6,00	$ 233.632,00	$ 1.401.792,00		$ -		$ -	-	$ -
23,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x10	Unidad	8,00	$ 266.209,00	$ 2.129.672,00		$ -		$ -	-	$ -
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x10	Unidad	4,00	$ 277.811,00	$ 1.111.244,00		$ -		$ -	-	$ -
23,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x12	Unidad	18,00	$ 299.826,00	$ 5.396.868,00		$ -		$ -	-	$ -
23,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 4x4	Unidad	17,00	$ 137.689,00	$ 2.340.713,00		$ -		$ -	-	$ -
23,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x4	Unidad	8,00	$ 148.280,00	$ 1.186.240,00		$ -		$ -	-	$ -
23,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x6	Unidad	8,00	$ 156.134,00	$ 1.249.072,00		$ -		$ -	-	$ -
23,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x6	Unidad	2,00	$ 165.505,00	$ 331.010,00		$ -		$ -	-	$ -
23,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x8	Unidad	4,00	$ 186.479,00	$ 745.916,00		$ -		$ -	-	$ -
23,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x4"	Unidad	8,00	$ 157.978,00	$ 1.263.824,00		$ -		$ -	-	$ -
23,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x8"	Unidad	6,00	$ 204.031,00	$ 1.224.186,00		$ -		$ -	-	$ -
23,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10X6"	Unidad	2,00	$ 186.895,00	$ 373.790,00		$ -		$ -	-	$ -
23,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x10"	Unidad	11,00	$ 224.856,00	$ 2.473.416,00		$ -		$ -	-	$ -
23,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 12"x8"	Unidad	2,00	$ 215.634,00	$ 431.268,00		$ -		$ -	-	$ -
23,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 6x4	Unidad	2,00	$ 163.095,00	$ 326.190,00		$ -		$ -	-	$ -
23,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 8x6	Unidad	2,00	$ 251.036,00	$ 502.072,00		$ -		$ -	-	$ -
23,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x5	Unidad	4,00	$ 253.327,00	$ 1.013.308,00		$ -		$ -	-	$ -
23,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x8	Unidad	6,00	$ 364.384,00	$ 2.186.304,00		$ -		$ -	-	$ -
23,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 12x8	Unidad	4,00	$ 325.114,00	$ 1.300.456,00		$ -		$ -	-	$ -
23,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 6"x4"	Unidad	4,00	$ 150.392,00	$ 601.568,00		$ -		$ -	-	$ -
23,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x4"	Unidad	4,00	$ 223.071,00	$ 892.284,00		$ -		$ -	-	$ -
23,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x8"	Unidad	18,00	$ 187.252,00	$ 3.370.536,00		$ -		$ -	-	$ -
23,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x5"	Unidad	2,00	$ 184.694,00	$ 369.388,00		$ -		$ -	-	$ -
23,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x8"	Unidad	2,00	$ 194.660,00	$ 389.320,00		$ -		$ -	-	$ -
23,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 14"x10"	Unidad	3,00	$ 251.036,00	$ 753.108,00		$ -		$ -	-	$ -
23,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO TERMINAL 48"x24"	Unidad	4,00	$ 3.089.186,00	$ 12.356.744,00		$ -		$ -	-	$ -
23,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 24"x16"	Unidad	4,00	$ 416.149,00	$ 1.664.596,00		$ -		$ -	-	$ -
23,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 8"x14"	Unidad	13,00	$ 245.681,00	$ 3.193.853,00		$ -		$ -	-	$ -
23,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 10"x12"	Unidad	13,00	$ 241.129,00	$ 3.134.677,00		$ -		$ -	-	$ -
23,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO TEAA 1	Unidad	1,00	$ 39.805.430,00	$ 39.805.430,00		$ -		$ -	-	$ -
24	**INSTALAR RED DE GASES MEDICINALES**				**$ 285.410.003,23**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
24,01	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G O2 1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	$ 1.187.985,00	$ 26.135.670,00		$ -		$ -	-	$ -
24,02	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 3G O2 1/2"-AIR MED1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	$ 1.663.524,00	$ 36.597.528,00		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**

FECHA: **12 de febrero de 2026**

PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE SEXTUPLE (1/2" X (1/2"' X 1/2" X 1/2" X 1/2" X 3/4" VALVULA TIPO CUATRO TORNILLO)	Unidad	1,00	$ 3.724.113,00	$ 3.724.113,00		$ -		$ -	-	$ -
24,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	Unidad	44,00	$ 287.256,00	$ 12.639.264,00		$ -		$ -	-	$ -
24,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	Unidad	26,00	$ 298.110,00	$ 7.750.860,00		$ -		$ -	-	$ -
24,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	Unidad	4,00	$ 557.463,00	$ 2.229.852,00		$ -		$ -	-	$ -
24,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 11/2"	Unidad	3,00	$ 853.126,00	$ 2.559.378,00		$ -		$ -	-	$ -
24,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	Unidad	2,00	$ 979.436,00	$ 1.958.872,00		$ -		$ -	-	$ -
24,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA	Metro lineal	72,05	$ 78.141,00	$ 5.630.059,05		$ -		$ -	-	$ -
24,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA	Metro lineal	272,84	$ 109.667,00	$ 29.921.544,28		$ -		$ -	-	$ -
24,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA	Metro lineal	59,10	$ 165.027,00	$ 9.753.095,70		$ -		$ -	-	$ -
24,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 11/2" RÍGIDA	Metro lineal	21,00	$ 186.367,00	$ 3.913.707,00		$ -		$ -	-	$ -
24,13	SUMINISTO E INSTALACIÓN TUBERÍA 1 1/4"- TIPO MEDICINAL DE ACUERDO A NORMAS	Metro lineal	50,00	$ 478.252,00	$ 23.912.600,00		$ -		$ -	-	$ -
24,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 2" RÍGIDA	Metro lineal	49,20	$ 280.306,00	$ 13.791.055,20		$ -		$ -	-	$ -
24,15	PRUEBAS DE GASES CRUZADOS	Unidad	1,00	$ 2.343.388,00	$ 2.343.388,00		$ -		$ -	-	$ -
24,16	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	Unidad	1,00	$ 2.322.325,00	$ 2.322.325,00		$ -		$ -	-	$ -
24,17	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC O2	Unidad	20,00	$ 960.863,00	$ 19.217.260,00		$ -		$ -	-	$ -
24,18	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC VAC	Unidad	20,00	$ 960.863,00	$ 19.217.260,00		$ -		$ -	-	$ -
24,19	SUMINISTO E INSTALACIÓN VÁLVULA SENSOR ALARMA	Unidad	22,00	$ 392.794,00	$ 8.641.468,00		$ -		$ -	-	$ -
24,20	SUMINISTO E INSTALACIÓN PRESOSTATOS Y VACUOSTATO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS FUENTE A ALARMA MAESTRA	Unidad	6,00	$ 714.694,00	$ 4.288.164,00		$ -		$ -	-	$ -
24,21	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIAS	Unidad	134,00	$ 146.274,00	$ 19.600.716,00		$ -		$ -	-	$ -
24,22	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1¨	Unidad	14,00	$ 72.219,00	$ 1.011.066,00		$ -		$ -	-	$ -
24,23	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1/2¨	Unidad	32,00	$ 67.609,00	$ 2.163.488,00		$ -		$ -	-	$ -
24,24	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 1G O2 1/2"-VAC 3/4"	Unidad	22,00	$ 1.185.785,00	$ 26.087.270,00		$ -		$ -	-	$ -
25	**INSTALAR EQUIPOS**				**$ 136.763.260,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE DISTRIBUCION FIBRA OPTICA PARA RACK ODF 24 HILOS FIBRA ÓPTICA.	Unidad	1,00	$ 2.585.310,00	$ 2.585.310,00		$ -		$ -	-	$ -
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC DUPLEX 10 G, 50/125 OM3, COLOR AQUA, 3 METROS	Unidad	2,00	$ 232.532,00	$ 465.064,00		$ -		$ -	-	$ -
25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ 10G LC DUPLEX PARA FIBRA MULTIMODO 300 M	Unidad	1,00	$ 831.922,00	$ 831.922,00		$ -		$ -	-	$ -
25,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADMINISTRABLE L3 STACKING 10/100/IDOOT 24 PUERTOS POE8O2.3AT, 4 PUERTOS 10G SFP+ 370 W	Unidad	1,00	$ 5.632.831,00	$ 5.632.831,00		$ -		$ -	-	$ -
25,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 128CH H.265	Unidad	1,00	$ 22.334.481,00	$ 22.334.481,00		$ -		$ -	-	$ -
25,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 8TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	Unidad	1,00	$ 3.669.331,00	$ 3.669.331,00		$ -		$ -	-	$ -
25,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA PDU UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PDU TIERRA AISLADA 12 SALIDAS NEMA 5-15	Unidad	2,00	$ 708.470,00	$ 1.416.940,00		$ -		$ -	-	$ -
25,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS ON-LINE TIPO RACK 3KVA , 2700 VATIOS MONOFASICA 120 VCA	Unidad	1,00	$ 6.570.090,00	$ 6.570.090,00		$ -		$ -	-	$ -
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS	Unidad	4,00	$ 2.510.010,00	$ 10.040.040,00		$ -		$ -	-	$ -
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 8-CH 1080P H265	Unidad	1,00	$ 1.947.950,00	$ 1.947.950,00		$ -		$ -	-	$ -
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 4TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	Unidad	1,00	$ 1.716.198,00	$ 1.716.198,00		$ -		$ -	-	$ -

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	**12 de febrero de 2026**

CONTRATO:	Contrato 665 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
V. INICIAL	$6.747.955.961,54
V. ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	15/01/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	30/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL: **X**

ACTA FINAL

ACTA No. **1**
FECHA: **12 de febrero de 2026**
PERIODO: **15 AL 31 DE ENERO 3026**

% OBRA EJECT.	**5%**	**% TIEMPO**	**16%**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA IP 2MP DOMO H265+ DWDR D/NF2.8 IR30M IP67 IK10 SEMIMETAL HIKVISION	Unidad	7,00	$ 1.057.276,00	$ 7.400.932,00		$ -		$ -	-	$ -
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR DE SONIDO AMBIENTAL DE 4 ZONAS | 240W RMS | SISTEMA 70/100V	Unidad	1,00	$ 3.010.109,00	$ 3.010.109,00		$ -		$ -	-	$ -
25,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE PARA TECHO COAXIAL DE 6.5" Y TWEETER DE 1.5", 30W DE POTENCIA RMS TRANSFORMADOR DE LINEA INCLUIDO. ESTE MISMO COLOR BLANCO USO EN INTERIORES.	Unidad	6,00	$ 516.166,00	$ 3.096.996,00		$ -		$ -	-	$ -
25,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALDE ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL. 12 ZONAS. 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA,1 SALIDA DE ALARMA.	Unidad	1,00	$ 5.315.650,00	$ 5.315.650,00		$ -		$ -	-	$ -
25,16	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA, TIPO CALDERIN DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	4,00	$ 9.289.890,00	$ 37.159.560,00		$ -		$ -	-	$ -
25,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 1" PARA TANQUE,TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL	Unidad	1,00	$ 23.569.856,00	$ 23.569.856,00		$ -		$ -	-	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 5.182.652.508,85**		**COSTOS DIRECTOS**	**$ 244.997.821,54**	**$ -**		**$ 244.997.821,54**
				Administración	**24,9%**	**$ 1.290.480.474,70**	**Administración 24,9%**	**$ 61.004.457,56**	**$ -**		**$ 61.004.457,56**
				imprevistos	**0,1%**	**$ 5.182.652,53**	**imprevistos 0,1%**	**$ 244.997,82**	**$ -**		**$ 244.997,82**
				Utilidad	**5,0%**	**$ 259.132.625,46**	**Utilidad 5%**	**$ 12.249.891,07**	**$ -**		**$ 12.249.891,07**
					Cetificacion RETIE	**$ 5.491.850,00**	**Cetificacion RETIE**				
					Certificacion RETILAP	**$ 5.015.850,00**	**Certificacion RETILAP**				
				A.I.U. 30 %		**$ 1.554.795.752,69**	**A.I.U. 30 %**	**$ 73.499.346,45**	**$ -**		**$ 73.499.346,45**
				COSTO TOTAL		**$ 6.747.955.961,54**	**COSTO TOTAL**	**$ 318.497.167,99**	**$ -**		**$ 318.497.167,99**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**$ 318.497.167,99**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%	$ 63.699.433,60
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 254.797.734,39**


SON: TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nombre: LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
CONTRATISTA

Nombre: RICARDO GOMEZ COLORADO
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
INTERVENTORÍA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

1,00	PRELIMINARES	ITEM	1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (Metro Cuadrado)	Observaciones
	L (m)	Valor unitario (m^2)	Area (m^2)	Cantidad		
			947,81	1,00	**947,81**	**Localización y replanteo**

OBSERVACIONES: En campo vs diseño inicial hay modificaciones en el eje A'

TOTAL	**947,81**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**947,81**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,03	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (Kilogramo)	Observaciones
	N° barra	Peso unitario (Kg/m)	L (m)	Cantidad		
						COLUMNAS
	3/4	2,235	3,55	14,00	**111,08**	COLUMNA TIPO 1 (EJE 5-B1) TERCER PISO #1
	3/8	0,56	1,68	45,00	**42,34**	
	3/8	0,56	0,58	90,00	**29,23**	
	3/8	0,56	0,48	135,00	**36,29**	
	3/4	2,235	3,55	160,00	**1269,48**	COLUMNA TIPO 2 (EJES 1-A,1-B,1-C,1-D,1-E) (EJES 3-A,3-B,3-C,3-D,3-E) TERCER PISO #10
	3/8	0,56	1,88	450,00	**473,76**	
	3/8	0,56	0,58	2.700,00	**876,96**	
	3/4	2,235	3,55	36,00	**285,63**	COLUMNA TIPO 3 (EJES F-1,F-3) TERCER PISO #2
	3/8	0,56	2,08	90,00	**104,83**	
	3/8	0,56	0,68	270,00	**102,82**	
	3/8	0,56	0,58	360,00	**116,93**	
	7/8	3,042	3,60	24,00	**262,83**	COLUMNA TIPO 4 (EJE 2-A,2-B,2-C,2-D,2-E,2-F) TERCER PISO #6
	3/4	2,235	3,55	96,00	**761,69**	
	3/8	0,56	2,18	270,00	**329,62**	
	3/8	0,56	0,73	810,00	**331,13**	
	3/8	0,56	0,58	1.350,00	**438,48**	
						PANTALLAS TIPO (EJE A1,A3) Y (EJE F-1,F-3 TERCER PISO
	5/8	1,552	4,25	112,00	**738,75**	PANTALLAS TIPO (EJE A1,A3) Y (EJE F-1,F-3 TERCER PISO #4
	3/8	0,56	4,28	80,00	**191,74**	
						VIGAS CUBIERTA
	5/8	1,552	5,60	2,00	**17,38**	VIGA: V-201 (Cubierta)
	5/8	1,552	8,90	8,00	**110,50**	
	5/8	1,552	7,50	2,00	**23,28**	
	1/2	0,994	7,60	2,00	**15,11**	
	1/2	0,994	9,00	4,00	**35,78**	
	1/2	0,994	8,80	2,00	**17,49**	
	1/2	0,994	4,80	2,00	**9,54**	
	1/2	0,994	9,40	2,00	**18,69**	
	3/8	0,56	1,23	299,00	**205,95**	
	3/4	2,235	5,60	2,00	**25,03**	VIGA: V-202 (Cubierta)
	5/8	1,552	5,60	2,00	**17,38**	
	3/4	2,235	8,90	8,00	**159,13**	
	5/8	1,552	8,90	8,00	**110,50**	
	3/4	2,235	7,50	2,00	**33,53**	
	5/8	1,552	7,50	2,00	**23,28**	
	5/8	1,552	7,70	4,00	**47,80**	
	5/8	1,552	8,80	4,00	**54,63**	
	5/8	1,552	8,90	8,00	**110,50**	
	5/8	1,552	4,90	4,00	**30,42**	
	5/8	1,552	9,40	4,00	**58,36**	
	3/8	0,56	1,63	299,00	**272,93**	
	3/4	2,235	5,60	4,00	**50,06**	VIGA: V-203 (Cubierta)
	3/4	2,235	8,90	24,00	**477,40**	
	7/8	3,042	7,50	2,00	**45,63**	
	3/4	2,235	7,50	2,00	**33,53**	
	3/4	2,235	7,60	2,00	**33,97**	
	5/8	1,552	7,60	2,00	**23,59**	
	5/8	1,552	8,90	4,00	**55,25**	
	3/4	2,235	4,90	2,00	**21,90**	
	5/8	1,552	4,90	2,00	**15,21**	
	3/4	2,235	9,40	2,00	**42,02**	
	5/8	1,552	9,40	2,00	**29,18**	
	3/8	0,56	1,63	299,00	**272,93**	
	3/4	2,235	5,60	4,00	**50,06**	VIGA: V-205 (Cubierta)
	3/4	2,235	8,90	8,00	**159,13**	
	5/8	1,552	8,90	20,00	**276,26**	
	3/4	2,235	7,50	4,00	**67,05**	
	5/8	1,552	7,60	4,00	**47,18**	
	5/8	1,552	4,90	4,00	**30,42**	
	3/4	2,235	9,40	2,00	**42,02**	
	5/8	1,552	9,40	2,00	**29,18**	
	3/8	0,56	1,63	299,00	**272,93**	
	5/8	1,552	10,90	2,00	**33,83**	VIGA: V-207 (Cubierta)
	1/2	0,994	10,90	2,00	**21,67**	
	3/8	0,56	1,23	69,00	**47,53**	
	5/8	1,552	5,00	3,00	**23,28**	VIGA: V-208 (Cubierta)
	5/8	1,552	11,00	1,00	**17,07**	
	5/8	1,552	8,20	3,00	**38,18**	
	5/8	1,552	9,40	3,00	**43,77**	
	5/8	1,552	8,90	3,00	**41,44**	
	5/8	1,552	7,50	3,00	**34,92**	
	1/2	0,994	9,40	3,00	**28,03**	
	1/2	0,994	11,00	1,00	**10,93**	
	1/2	0,994	6,60	3,00	**19,68**	
	1/2	0,994	12,00	4,00	**47,71**	
	1/2	0,994	10,10	2,00	**20,08**	
	3/8	0,56	1,63	71,00	**64,81**	
	3/8	0,56	1,23	162,00	**111,59**	
	5/8	1,552	9,80	2,00	**30,42**	VIGA: V-211 (Cubierta)
	5/8	1,552	6,20	1,00	**9,62**	
	1/2	0,994	9,80	2,00	**19,48**	
	1/2	0,994	6,20	1,00	**6,16**	
	3/8	0,56	1,43	30,00	**24,02**	
	3/8	0,56	1,36	23,00	**17,52**	
	5/8	1,552	5,60	2,00	**17,38**	VIGA: V-212 (Cubierta)
	5/8	1,552	8,80	2,00	**27,32**	
	5/8	1,552	7,60	2,00	**23,59**	
	1/2	0,994	11,40	2,00	**22,66**	
	5/8	1,552	9,60	2,00	**29,80**	
	3/8	0,56	1,23	129,00	**88,86**	
	3/4	2,235	5,60	4,00	**50,06**	VIGA: V-213 (Cubierta)
	7/8	3,042	8,80	2,00	**53,54**	
	3/4	2,235	8,80	2,00	**39,34**	
	7/8	3,042	7,50	4,00	**91,26**	
	3/4	2,235	11,60	2,00	**51,85**	
	5/8	1,552	11,60	2,00	**36,01**	
	3/4	2,235	9,40	4,00	**84,04**	
	3/8	0,56	1,63	128,00	**116,84**	
	7/8	3,042	6,00	2,00	**36,50**	VIGA: V-214 (Cubierta)
	3/4	2,235	6,00	2,00	**26,82**	
	3/4	2,235	4,00	2,00	**17,88**	
	7/8	3,042	9,00	4,00	**109,51**	
	5/8	1,552	5,50	2,00	**17,07**	
	7/8	3,042	7,60	4,00	**92,48**	
	7/8	3,042	11,70	4,00	**142,37**	
	7/8	3,042	9,50	4,00	**115,60**	
	3/8	0,56	1,63	128,00	**116,84**	
	3/8	0,56	0,57	256,00	**81,72**	















3/4	2,235	7,20	8,00	**128,74**	VIGA: V-215 (Cubierta)
3/8	0,56	1,63	22,00	**20,08**	
3/4	2,235	5,90	8,00	**105,49**	VIGA: V-216 (Cubierta)
3/8	0,56	1,63	22,00	**20,08**	
5/8	1,552	3,10	5,00	**24,06**	VIGA: V-217 (Cubierta)
3/8	0,56	1,36	11,00	**8,38**	
7/8	3,042	5,70	2,00	**34,68**	VIGA: V-218 (Cubierta)
3/4	2,235	5,70	2,00	**25,48**	
7/8	3,042	9,10	4,00	**110,73**	
5/8	1,552	5,50	2,00	**17,07**	
7/8	3,042	4,80	2,00	**29,20**	
3/4	2,235	4,80	2,00	**21,46**	
7/8	3,042	7,60	2,00	**46,24**	
3/4	2,235	7,60	2,00	**33,97**	
3/4	2,235	10,50	4,00	**93,87**	
3/8	0,56	1,63	103,00	**94,02**	
3/8	0,56	0,57	206,00	**65,76**	
7/8	3,042	5,70	2,00	**34,68**	VIGA: V-219 (Cubierta)
3/4	2,235	5,70	2,00	**25,48**	
7/8	3,042	9,10	4,00	**110,73**	
5/8	1,552	5,50	2,00	**17,07**	
7/8	3,042	7,30	2,00	**44,41**	
3/4	2,235	7,30	2,00	**32,63**	
3/8	0,56	1,63	131,00	**119,58**	
3/8	0,56	0,57	262,00	**83,63**	
7/8	3,042	5,70	2,00	**34,68**	VIGA: V-220 (Cubierta)
3/4	2,235	5,70	2,00	**25,48**	
7/8	3,042	9,10	4,00	**110,73**	
5/8	1,552	5,50	2,00	**17,07**	
7/8	3,042	7,30	4,00	**88,83**	
3/4	2,235	11,80	4,00	**105,49**	
3/4	2,235	8,80	2,00	**39,34**	
5/8	1,552	8,80	2,00	**27,32**	
3/8	0,56	1,63	131,00	**119,58**	
3/8	0,56	0,57	262,00	**83,63**	
3/4	2,235	5,60	4,00	**50,06**	VIGA: V-221 (Cubierta)
7/8	3,042	8,70	2,00	**52,93**	
3/4	2,235	8,70	2,00	**38,89**	
3/4	2,235	7,20	4,00	**64,37**	
3/4	2,235	11,80	4,00	**105,49**	
3/4	2,235	8,80	2,00	**39,34**	
5/8	1,552	8,80	2,00	**27,32**	
3/8	0,56	1,63	129,00	**117,75**	
5/8	1,552	5,50	2,00	**17,07**	VIGA: V-222 (Cubierta)
5/8	1,552	8,80	2,00	**27,32**	
5/8	1,552	7,30	2,00	**22,66**	
1/2	0,994	7,50	2,00	**14,91**	
5/8	1,552	8,60	2,00	**26,69**	
5/8	1,552	5,40	2,00	**16,76**	
3/8	0,56	1,23	128,00	**88,17**	
					VIGUETAS CUBIERTA
5/8	1,552	8,70	24,00	**324,06**	VIGUETA: VTA-204 (Cubierta) Entre ejes (B-C) Y (2-3) TERCER PISO
3/8	0,56	1,15	186,00	**119,78**	
5/8	1,552	5,60	2,00	**17,38**	VIGUETA: VTA-206 (Cubierta)
5/8	1,552	9,00	2,00	**27,94**	
5/8	1,552	4,70	2,00	**14,59**	
5/8	1,552	7,70	2,00	**23,90**	
5/8	1,552	10,70	2,00	**33,21**	
3/8	0,56	1,15	114,00	**73,42**	
5/8	1,552	9,50	4,00	**58,98**	VIGUETA: VTA-209 (Cubierta)
3/8	0,56	1,15	59,00	**38,00**	
5/8	1,552	6,20	4,00	**38,49**	VIGUETA: VTA-210 (Cubierta)
3/8	0,56	1,15	31,00	**19,96**	
					RIOSTRAS CUBIERTA
5/8	1,552	9,60	4,00	**59,60**	Riostra viga canal (eje A hasta B)
3/8	0,56	1,23	38,00	**26,17**	
1/2	0,994	13,80	8,00	**109,74**	Riostras desde el eje (2 al 5) entre (B a C) #2
3/8	0,56	1,23	130,00	**89,54**	
1/2	0,994	3,80	8,00	**30,22**	Riostras desde el eje (2 al 5) entre (B a C) #2
3/8	0,56	1,23	38,00	**26,17**	
5/8	1,552	27,05	4,00	**167,93**	Riostra viga canal (eje C hasta F1)
3/8	0,56	1,23	135,00	**92,99**	
					VIGA CANAL CUBIERTA
1/2	0,994	2,11	557,00	**1168,22**	VIGA CANAL TIPO 2
1/2	0,994	6,00	70,00	**417,48**	
					VIGAS CUBIERTA ADICIONALES
7/8	3,042	10,00	4,00	**121,68**	VIGA V-1 (Cubierta) Entre ejes (2-4) TERCER PISO
7/8	3,042	3,50	4,00	**42,59**	
7/8	3,042	6,10	4,00	**74,22**	
7/8	3,042	6,30	4,00	**76,66**	
7/8	3,042	9,00	4,00	**109,51**	
3/4	2,235	6,00	2,00	**26,82**	
3/8	0,56	2,78	71,00	**110,53**	
5/8	1,552	5,60	6,00	**52,15**	VIGA V-2 (Cubierta) Entre ejes (A-A1) TERCER PISO
3/8	0,56	1,33	28,00	**20,85**	
5/8	1,552	2,90	6,00	**27,00**	VIGA V-3 (Cubierta) Entre ejes (-2,81 hasta eje3) TERCER PISO
3/8	0,56	1,29	17,00	**12,28**	
5/8	1,552	4,30	4,00	**26,69**	VIGA V-4 (Cubierta) Entre ejes (B1-B2) TERCER PISO
3/8	0,56	1,23	22,00	**15,15**	
5/8	1,552	3,40	4,00	**21,11**	VIGA V-5 (Cubierta) Entre ejes (4-5) TERCER PISO
3/8	0,56	1,23	12,00	**8,27**	
5/8	1,552	2,80	4,00	**17,38**	VIGA V-6 (Cubierta) continuidad de viga 206 del eje C a C1 TERCER PISO
3/8	0,56	1,23	20,00	**13,78**	
5/8	1,552	2,90	5,00	**22,50**	VIGA V-7 (Cubierta) del eje 3 a 4 TERCER PISO
3/8	0,56	1,43	21,00	**16,82**	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**18.679,89**	**Kilogramo**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Kilogramo**
PRESENTE ACTA	**18.679,89**	**Kilogramo**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (Kilogramo)	Observaciones
	N° Malla	Peso unitario (Kg/m^2)	Area (m^2)	Cantidad		
	mallas XX-221	3,52	153,97	1,00	**541,97**	**MALLA ELECTROSOLDADA CUBIERTA**

OBSERVACIONES:

TOTAL	**541,97**	**Kilogramo**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Kilogramo**
PRESENTE ACTA	**541,97**	**Kilogramo**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON EN POLIETIRENO EXPANDIDO DE 48CM DE ESPESOR	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico





Dimensiones				Total (Metro lineal)	Observaciones
l (m)	b (m)	H (m)	Cantidad		
					CASETON EN POLIETIRENO ESPANDIDO
2,43			21,00	**51,03**	Entre ejes (B-C) y (2-3)
2,43			8,00	**19,44**	Entre ejes (A-B) y (3-4)
2,43			2	**4,86**	falta desde el eje (3-4) y (B-C)
2,34			1	**2,34**	
2,14			1	**2,14**	
0,9			1	**0,90**	
1,85			1,00	**1,85**	
2,11			1	**2,11**	
0,81			1,00	**0,81**	
1,84			2,00	**3,68**	Entre ejes (B1'-B2) y (4-5)
1,08			2,00	**2,16**	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**85,48**	**Metro lineal**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**85,48**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,10	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	UNIDAD	Metro Cúbico	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico





Dimensiones				Total (Metro Cúbico)	Observaciones
l (m)	b (m)	H (m)	Cantidad		
					CONCRETO VIGAS CUBIERTA
25,18	0,20	0,50	1,00	**2,52**	VIGA V-201
25,18	0,40	0,50	1,00	**5,04**	VIGA V-202
25,18	0,4	0,50	1	**5,04**	VIGA V-203
7,60	0,15	0,45	6	**3,08**	VIGA V-204
25,18	0,4	0,50	1	**5,04**	VIGA V-205
17,18	0,15	0,50	1,00	**1,29**	VIGA V-206
10,63	0,20	0,50	1,00	**1,06**	VIGA V-207
7,30	0,40	0,50	1,00	**1,46**	VIGA V-208
9,18	0,15	0,50	1,00	**0,69**	VIGA V-209
3,85	0,15	0,50	1,00	**0,29**	VIGA V-210
3,85	0,30	0,50	1,00	**0,58**	VIGA V-211
18,55	0,20	0,50	1,00	**1,86**	VIGA V-212
18,55	0,40	0,50	1,00	**3,71**	VIGA V-213
18,55	0,40	0,50	1,00	**3,71**	VIGA V-214
5,40	0,40	0,50	1,00	**1,08**	VIGA V-215
15,25	0,40	0,50	1,00	**3,05**	VIGA V-218
17,75	0,40	0,50	1,00	**3,55**	VIGA V-219
37,40	0,20	0,45	1,00	**3,37**	RIOSTRAS
10,33	0,30	0,45	1,00	**1,39**	VIGA V-1 ADICIONAL
5,23	0,25	0,45	1,00	**0,59**	VIGA V-2 ADICIONAL
1,85	0,30	0,45	1,00	**0,25**	VIGA V-3 ADICIONAL
3,99	0,15	0,45	1,00	**0,27**	VIGA V-4 ADICIONAL
2,05	0,15	0,45	1,00	**0,14**	VIGA V-5 ADICIONAL
2,40	0,15	0,45	1,00	**0,16**	VIGA V-6 ADICIONAL
2,31	0,30	0,45	1,00	**0,31**	VIGA V-7 ADICIONAL

OBSERVACIONES:Se adionan 7 vigas

TOTAL	**49,51**	**Metro Cúbico**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Metro Cúbico**
PRESENTE ACTA	**49,51**	**Metro Cúbico**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,11	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) PLACA DE ENTREPISO	UNIDAD	Metro Cúbico	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (Metro Cúbico)	Observaciones
	l (m)	b (m)	H (m)	Cantidad		
						**PLACA CUBIERTA**
	7,60	2,70	0,07	1,00	**1,44**	EJE A HASTA B
	7,35	7,60	0,07	1,00	**3,91**	EJE 2 HASTA 3
	2,1	3,45	0,07	1	**0,51**	EJE 5 A 4
	AREA	12,67	0,07	1	**0,89**	ENTRE 3 Y 4 B Y C

OBSERVACIONES:Se adionan 7 vigas

TOTAL	**6,74**	**Metro Cúbico**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Metro Cúbico**
PRESENTE ACTA	**6,74**	**Metro Cúbico**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3,00	ESTRUCTURA	ITEM	3,12	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 28 MPa - (4000 PSI)	UNIDAD	Metro Cúbico	UBICACIÓN	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Registro fotográfico





Dimensiones				Total (Metro Cúbico)	Observaciones
l (m)	b (m)	H (m)	Cantidad		
					CONCRETO VIGA CANAL
8,18	0,50	0,15	1,00	**0,61**	SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A Y B
8,18	0,50	0,15	1,00	**0,61**	SOBRE EJE 1 ENTRE EJES A Y B
7,60	0,50	0,15	1,00	**0,57**	SOBRE EJE 1 ENTRE EJES B Y C
7,60	0,50	0,15	1,00	**0,57**	SOBRE EJE 1 ENTRE EJES C Y D
7,60	0,50	0,15	1,00	**0,57**	SOBRE EJE 3 ENTRE EJES C Y D

OBSERVACIONES:Se adionan 7 vigas

TOTAL	**2,94**	**Metro Cúbico**
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**	**Metro Cúbico**
PRESENTE ACTA	**2,94**	**Metro Cúbico**

Elaboró contratista:	**GERMAN RODRIGUEZ**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**RICARDO GOMEZ**	FIRMA:

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO INFRAESTRUTURA ACH** identificado(a) con **número 902.020.164** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Ahorrodiario No 00130500000200000279** aperturada el **28 de enero de 2026**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **500000279**
10 dígitos: **0500000279**
16 dígitos: **0500000200000279**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28** de **enero** de **2026** a las **17:12**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Tunja, 12 de febrero de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Carrera 11 No 27-27


Referencia: Contrato de Obra No 665 de 2025. “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

Asunto: Certificación pago de seguridad social y parafiscales.

Cordial saludo,

Yo, Liliana Celis Bedoya, identificada con C.C. 42.679.338, en mi condición de Representante Legal, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH identificado con NIT. 902.020.164-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero de 2026.

Atentamente,



LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
REPRESENTANTE LEGAL

ENERO 2026

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 08:16:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83582683

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH		
Documento	NI902020164	**Dirección**	CR 11 #27 - 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	261938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CELIS BEDOYA LILIANA DEL SOCORRO	**Identificación**	CC 42679338
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049349065	JOSE MIGUEL PALMERA LARIOS	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00	X																0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 933.334	$ 149.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 933.334	$ 37.400	6,960	$ 933.334	$ 65.000	(CCF10) COMFABOY	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.200
CC 88273429	SAID FERNANDO LARROTTA MADERA	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.500	(CCF10) COMFABOY	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.700
PT 7154851	FREDDY RAMON RODRIGUEZ PIAMO	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.500	(CCF10) COMFABOY	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.158.968	$ 2.158.968	$ 2.158.968	$ 2.158.968	$ 345.700	$ 86.500	$ 150.400	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.100	$ 0	$ 669.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 03:47:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83641415

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URG SAN RAFAEL		
Documento	NI901752359	**Dirección**	DG 74D #32 BB - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4883991
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAÑOLA AGUIRRE DIANA DARLENE	**Identificación**	CC 43341527
Total Afiliados	47	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000637359	LESLY DAHIANA ARBELAEZ ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 1006415950	YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1006415950	YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1010121720	ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017164101	CONSTANZA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 1049655328	NESTOR ANDRES CHAPARRO GRASS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1049655328	NESTOR ANDRES CHAPARRO GRASS	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1049657535	JOHN JAIRO BENAVIDES RIOS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1049657535	JOHN JAIRO BENAVIDES RIOS	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1050602788	MAURICIO SALAMANCA CALDERON	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 266.667	$ 42.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1050602788	MAURICIO SALAMANCA CALDERON	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/02/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83641415** **Periodo Cotización: enero de 2026** **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1053282088	ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1056075701	YEFER VICENTE BERNAL TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ GOMEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ GOMEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1067815402	WALFRAN ENRIQUE ALVEAR TORRECILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1070806365	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1070806365	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
CC 1070806365	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	6,960	$ 1.342.361	$ 93.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1093742377	LUCDWIG ANDRES LARROTTA MADERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1093742377	LUCDWIG ANDRES LARROTTA MADERA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1115915923	RICARDO ANDRES MONROY ROSAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 18923104	JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 32144038	ANDREA PELAEZ TERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 40051344	EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	01	00														X			0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 408.545	$ 16.400	0,000	$ 408.545	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.200
CC 40051344	EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	01	00																	0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	6,960	$ 1.342.361	$ 93.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 266.667	$ 42.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 71171727	OMAR ALBERTO BEDOYA RIVERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 297.334	$ 47.600	(EPS010) EPS SURA	$ 297.334	$ 11.900	0,000	$ 297.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 297.334	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.400
CC 71171727	OMAR ALBERTO BEDOYA RIVERA	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.932.667	$ 309.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.932.667	$ 77.400	6,960	$ 1.932.667	$ 134.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.932.667	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 7161668	NELSON GEOVANNY WILCHES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7166053	FABRICIANO TORRES RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7172373	LUIS MIGUEL MEDINA PIÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 266.667	$ 42.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 7180353	LUIS FERNANDO PULIDO SANTIAGO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 7180353	LUIS FERNANDO PULIDO SANTIAGO	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/02/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83641415** **Periodo Cotización: enero de 2026** **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 466.667	$ 74.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 466.667	$ 18.700	0,000	$ 466.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00		X															0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 7305011	JOSE CRISANTO GARCIA CUERVO	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 233.454	$ 37.400	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 7305011	JOSE CRISANTO GARCIA CUERVO	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.517.451	$ 242.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 200.000	$ 0	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.533.334	$ 245.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.533.334	$ 61.400	6,960	$ 1.533.334	$ 106.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.533.334	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.000
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	0,000	$ 666.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 666.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.400
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.066.667	$ 170.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 80394482	OSWALDO MALDONADO MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 85444640	ALFREDO MANUEL LUQUE PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 88202999	JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	01	00														X			0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.635	$ 93.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 583.635	$ 23.400	0,000	$ 583.635	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 88202999	JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	01	00																	0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.167.270	$ 186.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500
CC 9675071	PLINIO ALCIDES PIRATOBA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
PT 5274244	JOSFRAN RAFAEL ROJAS GOMEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
PT 5274244	JOSFRAN RAFAEL ROJAS GOMEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF10) COMFABOY	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
PT 6483717	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 7037276	LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 89.311.307	$ 89.311.307	$ 89.311.307	$ 89.311.307	$ 14.292.700	$ 3.553.300	$ 5.668.000	$ 3.519.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.033.400	$ 0	$ 27.033.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 01:44:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83490478

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS		
Documento	CC98545040	**Dirección**	CALLE 7 # 80 100
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2999644
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98545040	JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS	03	00										X							0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.960.000	$ 633.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.960.000	$ 495.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.960.000	$ 3.960.000	$ 0	$ 0	$ 633.600	$ 495.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.600	$ 0	$ 1.128.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36220190
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHNNY HERRERA CASTAÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	73557984	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE PORTOBELO NO 49 39	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	ARJONA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4542	CORREO ELECTRÓNICO	OPERACIONES.PLANILLAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	6292615
FAX	6533606	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		36220190

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-73557984	59	No	No	No	13	52	1701001	Salario	HERRERA CASTAÑO JOHNNY	$3.200.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 73557984																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 73557984	PROTECCION	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73557984	SANITAS	30	$3.200.000	0.1250000	$400.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0052200	$16.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-73557984	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$512.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$512.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	0	$0	$0	$400.000	$0	0	$0	$0	$400.000	$0	$0	$400.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$16.800	0	$0	$0	$16.800	0	$0	$16.800	0	$0	$0	$16.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$400.000
PENSIONES	1	$512.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$16.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$928.800

Tunja, 12 de enero de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH identificado con NIT. 902.020.164-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES).

Para el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero de 2025.

Cordialmente,

RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 12 de enero de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Infraestructura ACH en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero de 2026, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Para el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero de 2025.

Cordialmente,

RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 12 de enero de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista de obra **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** para el periodo comprendido entre el **15 de enero y el 31 de enero de 2026**, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,

RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Tunja, 12 de enero de 2026

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 1, CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos certificar el Acta Parcial No 1 del contrato de obra 665 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del **15 de enero al 31 de enero de 2026**, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

COMPONENTE TÉCNICO

Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.
Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades ambientales definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de estas en el periodo de la presente acta.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Que luego de verificada la información se da cumplimiento a los respectivos informes de seguimiento mensual de obra civil, dando cumplimiento a los indicadores clave de desempeño, se da cumplimiento normativo y las respectivas formaciones y capacitaciones. Así mismo se hace verificación mediante evaluación de la efectividad de la formación.

Cordialmente,

RICARDO GÓMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
NIT 902.020.164-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: 3137832867
Medellín - Colombia
auxiliarcontabledc21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ACH 1

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja		
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(604) 7405030
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 07:15
Expedición	13/02/2026, 07:21
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA No. 665 DE 2025 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.	1.00	244,997,821.54
2	AIU	1.00	73,499,346.45

Total items: 2

Total Bruto	318,497,167.99
Total a Pagar	318,497,167.99

Valor en Letras:
Trescientos dieciocho millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y siete pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 318,497,167.99

Observaciones:
Amortización del Anticipo del 20% presente acta parcial: $ 63.699.433,60

Valor total ejecutado presente acta parcial #1 (15 a 31 de Enero 2026)
$ 318.497.167,99

Favor consignar en la cuenta de Ahorros BBVA No 500000279 a nombre de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Nit. 902.020.164-7

COSTO DIRECTO $ 244.997.821,54

A.I.U. 30 % $ 73.499.346,45

COSTO TOTAL $ 318.497.167,99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105615034 aprobado en 20260205 prefijo ACH desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 425ca8201630793cfcc19542f749ba6959b120e91067d38fbc7134cb119920be756a1191e8a627d72ae8257001e1c0ec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML