INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 4
MES DE ABRIL (24/04/ 2025)

PERIODO: 23 DE MARZO DE 2025 AL 24 DE ABRIL DE 2015

Contrato INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10329-24 Celebrado entre la Policía Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto es "INTERVENTORIA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO.

CONTRATO No PN DILOF No. 06-5-10329-24
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BOGOTÁ, ABRIL 24 DE 2025

Proyectó	*Jorge Calderón*	*Coordinador*	
Vobo.	*Rodolfo Felizzola*	*Director Interventoría*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1. ANTECEDENTES 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO 6
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 7
4.1 DE LA INTERVENTORIA 7
4.2 DE LA CONSULTORIA 8
4.3 ACTAS SUSCRITAS 9
4.3.1 ACTAS DE INTERVENTORIA 9
4.3.2 ACTAS DE CONSULTORIA 9
5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS 9
5.1.1 PÓLIZAS DE INTERVENTORIA 9
5.1.2 PÓLIZAS INICIALES DE INTERVENTORIA 9
5.1.3 PÓLIZAS INICIALES DE CONSULTORIA 10
Derivada de Cumplimiento. 10
4.1.1 PÓLIZAS MODIFICADAS DE CONSULTORIA 10
5 INFORME EJECUTIVO 10
6 TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA 11
6.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 11
6.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 17
7 CONDICIONES LABORALES 22
7.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS 22
7.2 CONDICIONES TÉCNICAS, ... 22
7.3 ADMINISTRATIVAS, ... 22
7.4 FINANCIERAS, ... 22

7.5 JURÍDICA Y AMBIENTAL 22
7.5.1 OBSERVACIONES TÉCNICAS 23
7.5.2 OBSERVACIONES JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS 23
8 ACTIVIDADES EJECUTADAS –EN EL PERIODO REPORTADO. / TRAZABILDAD ACTIVIDADES POR COMPONENTE 23
8.2 COMPONENTE TOPOGRÁFICO 25
8.3 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 26
8.4 COMPONENTE ESTRUCTURAL 27
8.5 COMPONENTE HIDROSANITARIO 28
8.6 COMPONENTE ELECTRICO, VOZ Y DATOS 29
8.7 COMPONENTE MECANICO 30
8.8 ESTUDIO GEOTECNICO 30
8.9 ESTUDIO DE PATOLOGIA 31
8.10 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA 32
9 PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE CONTROL DE CALIDAD 33
10 ACTIVIDADES ADICIONALES 33
11 ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 33
11.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 33
11.2 CONTROL DE AVANCE PROGRAMACIÓN 35
11.3 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN CONTRATO CONSULTORÍA 35
12 ATRASOS – TIEMPO 37
13 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA 37
14 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 39
14.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 39
15 AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 44
16 REGISTRO FOTOGRÁFICO 44
17 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 44
18 ACTAS DE INICIO 44

19 INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA 45

20 INFORMES SEMANALES CONSULTORÍA 45

21 INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA 45

22 RELACION INFORME COMITÉ DE SEGUMIENTO MES 45

23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46

INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a las labores desarrolladas por la interventoría mediante el contrato de interventoría No 06 – 5 – 10329 - 24, cuyo objeto es: es "INTERVENTORIA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO. "el cual está siendo ejecutado por el contratista UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

El presente informe se desarrolla de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

El alcance general de los trabajos de esta interventoría consiste en el Análisis de los estudios de Vulnerabilidad sísmica y estructural, estudios y diseños de reforzamiento, estudios y rediseños de las diferentes redes del edificio, rediseños arquitectónicos, estudio de suelos y manejos de cimentación, topografía, licencias y permisos, que adelanta el Consultor ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS S.A.S de la Dirección General de la Policía Nacional, localizada en la ciudad de Bogotá, Carrera 59 #26-21.

1. ANTECEDENTES

Para el presente informe, no han cambiado las condiciones originales del contrato, por lo tanto, se puede inferir que se mantiene los antecedentes reportados en los tres informes inmediatamente anterior,

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de interventoría No 06 – 5 – 10329* – 24 busca realizar la INTERVENTORIA del contrato de la consultoría No. 06-3-10280-24, celebrado entre la Policía Nacional y la FIRMA ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS S.A.S el cual tiene por objeto: "ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. , INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO", cumpliendo con toda la normativa colombiana vigente.
Esta consultoría pretende hacer un análisis de la edificación existente de la dirección de la Policía Nacional sede localizada en la ciudad de Bogotá, Carrera 59 #26-21.labores consistentes en hacer inicialmente los levantamientos topográficos, arquitectónicos, redes de servicios públicos, redes de voz y datos, elementos electromecánicos, levantamiento estructural , estudios de patología, geotecnia, y análisis de vulnerabilidad sísmica para realizar un diagnóstico que permita efectuar una propuesta de **reforzamiento estructural,** plan de contingencia telemática, plan ambiental para los rediseños Arquitectónicos y estructurales y redes, que permitan actualizar la edificación dentro del marco Normativo y con sus respectivas licencias.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO



LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CARRERA 59 #26-21.

4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

4.1 DE LA INTERVENTORIA

	Contrato No.	DILOF No. 06-5-10317-24
	CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL – DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
	NIT	800 141 397 - 5
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
	CC CEDULA DE CIUDADANÍA No	CC No 23.350.892 Boavita Boyacá.
	CARGO	DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA
	DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO	Decreto 0984 del 20 de junio 2023
	RESOLUCION DE DELEGACION	Resolución No 0579 del 28 de febrero 2024
	OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO. "
	CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT No: 899 999 230 – 7 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EXTENSION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS – IDEXUD: ROBERTO FERRO ESCOBAR CC No 79.657.603 de Bogotá D.C. CIUDAD DE NOTIFICACION: Bogotá D.C, Calle 35 No 7-25 piso 13 Edificio Caxdac.Telefono PBX (601)3239200 Ext.9300 EMAIL: idexud@udistrital.edu.co
	Valor inicial del contrato:	DOSMIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS - $ 2-150.000.000 m/l
	FECHA INICIO	28/12/2024
	FECHA TERMINACION	31/10/2025
	Plazo de ejecución	307 DIAS-
	Prorrogas:	
	Modificatorios:	
	Otros:	
	Forma de Pago:	PAGO ACTAS PARCIALES Y FINAL

4.2 DE LA CONSULTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No PN DILOF 06-3-10280-24 OBJETO; "ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL., INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO. "	
CONSULTOR:	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS S.A.S
CONTRATO No	PN DILOF 06-3-10280-24
VALOR INICIAL	3,724,334,479.00
VALOR ADICION 1	
VALOR ACTUALIZADO	**$ 3,724,334,479.00**
FECHA FIRMA CONTRATO	31/10/2024
PLAZO INICIAL:	10 meses 7 días
PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y SUSPENSIONES:	
FECHA DE FIRMA PRORRÓGA 1	29/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	
FECHA DE REINICIACION 1	
FECHA DE INICIACIÓN:	26-12-2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31-10-2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31-10-2025
VALOR EJECUTADO	
VALOR POR EJECUTAR	
VALOR FACTURADO	
VALOR POR FACTURAR	

4.3 ACTAS SUSCRITAS

4.3.1 ACTAS DE INTERVENTORIA

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2024

4.3.2 ACTAS DE CONSULTORIA

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2024

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS

5.1.1 PÓLIZAS DE INTERVENTORIA

GARANTÍAS DE LA INTERVENTORIA FECHA EXP 13-01-2025						
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**			**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	NB-100363300	18/12/2024		30/04/2026	430.000.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100363300	31/10/2025		31/10/2030	1.075.000.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	NB-100363300	18/12/2024		31/10/2028	107.500.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS

5.1.2 PÓLIZAS INICIALES DE INTERVENTORIA

GARANTÍAS DE LA CONSULTORÍA FECHA EXPE: 24-12-2024						
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**			**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	NB-100363300	18/12/2024		30/06/2025	430.000.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100363300	31/12/2024		31/12/2029	1.075.000.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	NB-100363300	18/12/2024		31/12/2027	107.500.000.00	MUNDIAL DE SEGUROS

5.1.3 PÓLIZAS INICIALES DE CONSULTORIA

GARANTÍAS DE LA CONSULTORIA 65-44-101234366 de la Compañía Seguros del Estado S.A. Se						
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**			**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	65-44-101234366			30/04/2026	$744.866.895,92	Seguros del Estado S. A
PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101234366			31/10/2028	$186.216.723,98	Seguros del Estado S. A
CALIDAD DEL SERVICIO	65-44-101234366			31/10/2030	$1.862.167.239.80	Seguros del Estado S. A
Póliza de Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Derivada de Cumplimiento.**						
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				31/03/2026	$520.000.000,00	Seguros del Estado S. A
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS				31/03/2026	$520.000.000,00	Seguros del Estado S. A
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS IOS				31/03/2026	$520.000.000,00	Seguros del Estado S. A

4.1.1 PÓLIZAS MODIFICADAS DE CONSULTORIA

GARANTÍAS DE LA CONSULTORIA						
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**			**VALOR ASEGURADO**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO						
PRESTACIONES SOCIALES						
CALIDAD DEL SERVICIO						

5 INFORME EJECUTIVO

A través de este documento, se expone la información referente a la ejecución del proyecto, durante el periodo comprendido entre el **23 de marzo2025 al 23 de abril de 2025** del proyecto Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 06 – 5 – 10329 – 24, cuyo objeto fue "INTERVENTORIA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL

DEL COMPLEJO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO por un valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.250.000.000,00) y un plazo hasta el 31 de octubre de 2025. con la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.**

6 TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA

6.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	DESTINO	ASUNTO	No OFICIO
24-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES GEOREFERENCIACION	DILOF INT-REFOR 136-25 Email: lunes 24/03/2025 7:51 a. m.
24-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES REVISION BIOCLIMATICA	DILOF INT-REFOR 137-25 Email: lunes 24/03/2025 7:59 a. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 3 CONSULTORIA	DILOF INT-REFOR 138-25 Email: martes 25/03/2025 2:03 p. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES REVISIUON INF. TOPOGRAFIA	DILOF INT-REFOR 139-25 Email: martes 25/03/2025 2:08 p. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ASIGNACION PERSONAL TAREAS PENDIENTES	DILOF INT-REFOR 140-25 Email: martes 25/03/2025 2:22 p. m.
25-03-2025	SUPERVISION DILOF	Traslado listado personal de campo.	DILOF INT-REFOR 142-25 Email: martes 25/03/2025 8:42 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Remisión informe semanal No 12	DILOF INT-REFOR 143-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:36 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Suministro ACPM OFICIO AVE OF 113 PE400-24	DILOF INT-REFOR 144-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:46 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3	DILOD INT-REFOR 145-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:52 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3 DE CONSULTORIA	DILOF INT-REFOR 146-25 Email: jueves 27/03/2025 8:38 p. m.
28-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO INFORME MECANICO A REVISION	DILOF INT-REFOR 147-25 Email: viernes 28/03/2025 5:16 p. m.
28-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	Recibo Informes SST CONSULTORIA	DILOF INT-REFOR 148-25 Email: viernes 28/03/2025 5:19 p. m.
28-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	TRASLADO INFORME ELECYRICO Y	DILOF INT-REFOR 149-25 Email: viernes 28/03/2025 6:03

	DISEÑOS DIPON	**APANTALLAMIENMTO A REVISION**	**p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 150-25 Email: viernes 28/03/2025 6:06 p. m.**
28-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO – RET ESCOMBROS**	**DILOF INT-REFOR 151-25 Email: viernes 28/03/2025 6:15 p. m.**
31-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**REMISION DE OFICIO AVE— OF118-PE400-2024 INFORMES SST**	**DILOF-INT-REFOR-153-25 Email: lunes 31/03/2025 4:53 p. m..**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES GEOREFERENCIACION**	**DILOF INT-REFOR 136-25 Email: lunes 24/03/2025 7:51 a. m.**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISION BIOCLIMATICA**	**DILOF INT-REFOR 137-25 Email: lunes 24/03/2025 7:59 a. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 3 CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 138-25 Email: martes 25/03/2025 2:03 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISIUON INF. TOPOGRAFIA**	**DILOF INT-REFOR 139-25 Email: martes 25/03/2025 2:08 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ASIGNACION PERSONAL TAREAS PENDIENTES**	**DILOF INT-REFOR 140-25 Email: martes 25/03/2025 2:22 p. m.**
25-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Traslado listado personal de campo.**	**DILOF INT-REFOR 142-25 Email: martes 25/03/2025 8:42 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión informe semanal No 12**	**DILOF INT-REFOR 143-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:36 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Suministro ACPM OFICIO AVE OF 113 PE400-24**	**DILOF INT-REFOR 144-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:46 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3**	**DILOD INT-REFOR 145-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:52 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3 DE CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 146-25 Email: jueves 27/03/2025 8:38 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME MECANICO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 147-25 Email: viernes 28/03/2025 5:16 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Recibo Informes SST CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 148-25 Email: viernes 28/03/2025 5:19 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME ELECYRICO Y APANTALLAMIENMTO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 149-25 Email: viernes 28/03/2025 6:03 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA**	**TRASLADO INFORME**	**DILOF INT-REFOR 150-25**

	ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	**LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL A REVISION**	**Email: viernes 28/03/2025 6:06 p. m.**
28-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO – RET ESCOMBROS**	**DILOF INT-REFOR 151-25 Email: viernes 28/03/2025 6:15 p. m.**
31-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**REMISION DE OFICIO AVE— OF118-PE400-2024 INFORMES SST**	**DILOF-INT-REFOR-153-25 Email: lunes 31/03/2025 4:53 p. m..**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES GEOREFERENCIACION**	**DILOF INT-REFOR 136-25 Email: lunes 24/03/2025 7:51 a. m.**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISION BIOCLIMATICA**	**DILOF INT-REFOR 137-25 Email: lunes 24/03/2025 7:59 a. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 3 CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 138-25 Email: martes 25/03/2025 2:03 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISIUON INF. TOPOGRAFIA**	**DILOF INT-REFOR 139-25 Email: martes 25/03/2025 2:08 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ASIGNACION PERSONAL TAREAS PENDIENTES**	**DILOF INT-REFOR 140-25 Email: martes 25/03/2025 2:22 p. m.**
25-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Traslado listado personal de campo.**	**DILOF INT-REFOR 142-25 Email: martes 25/03/2025 8:42 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión informe semanal No 12**	**DILOF INT-REFOR 143-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:36 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Suministro ACPM OFICIO AVE OF 113 PE400-24**	**DILOF INT-REFOR 144-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:46 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3**	**DILOD INT-REFOR 145-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:52 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3 DE CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 146-25 Email: jueves 27/03/2025 8:38 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME MECANICO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 147-25 Email: viernes 28/03/2025 5:16 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Recibo Informes SST CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 148-25 Email: viernes 28/03/2025 5:19 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME ELECYRICO Y APANTALLAMIENMTO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 149-25 Email: viernes 28/03/2025 6:03 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 150-25 Email: viernes 28/03/2025 6:06 p. m.**
28-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**SOLICITUD AUTORIZACION**	**DILOF INT-REFOR 151-25**

		INGRESO – RET ESCOMBROS	**Email: viernes 28/03/2025 6:15 p. m.**
31-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**REMISION DE OFICIO AVE— OF118-PE400-2024 INFORMES SST**	**DILOF-INT-REFOR-153-25 Email: lunes 31/03/2025 4:53 p. m..**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES GEOREFERENCIACION**	**DILOF INT-REFOR 136-25 Email: lunes 24/03/2025 7:51 a. m.**
24-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISION BIOCLIMATICA**	**DILOF INT-REFOR 137-25 Email: lunes 24/03/2025 7:59 a. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 3 CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 138-25 Email: martes 25/03/2025 2:03 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO OBSERVACIONES REVISIUON INF. TOPOGRAFIA**	**DILOF INT-REFOR 139-25 Email: martes 25/03/2025 2:08 p. m.**
25-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ASIGNACION PERSONAL TAREAS PENDIENTES**	**DILOF INT-REFOR 140-25 Email: martes 25/03/2025 2:22 p. m.**
25-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Traslado listado personal de campo.**	**DILOF INT-REFOR 142-25 Email: martes 25/03/2025 8:42 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión informe semanal No 12**	**DILOF INT-REFOR 143-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:36 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Suministro ACPM OFICIO AVE OF 113 PE400-24**	**DILOF INT-REFOR 144-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:46 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3**	**DILOD INT-REFOR 145-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:52 p. m.**
26-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3 DE CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 146-25 Email: jueves 27/03/2025 8:38 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME MECANICO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 147-25 Email: viernes 28/03/2025 5:16 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Recibo Informes SST CONSULTORIA**	**DILOF INT-REFOR 148-25 Email: viernes 28/03/2025 5:19 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME ELECYRICO Y APANTALLAMIENMTO A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 149-25 Email: viernes 28/03/2025 6:03 p. m.**
28-03-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**TRASLADO INFORME LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL A REVISION**	**DILOF INT-REFOR 150-25 Email: viernes 28/03/2025 6:06 p. m.**
28-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO – RET ESCOMBROS**	**DILOF INT-REFOR 151-25 Email: viernes 28/03/2025 6:15 p. m.**
31-03-2025	**SUPERVISION DILOF**	**REMISION DE OFICIO AVE—**	**DILOF-INT-REFOR-153-25**

		OF118-PE400-2024 INFORMES SST	Email: lunes 31/03/2025 4:53 p. m..
24-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES GEOREFERENCIACION	DILOF INT-REFOR 136-25 Email: lunes 24/03/2025 7:51 a. m.
24-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES REVISION BIOCLIMATICA	DILOF INT-REFOR 137-25 Email: lunes 24/03/2025 7:59 a. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 3 CONSULTORIA	DILOF INT-REFOR 138-25 Email: martes 25/03/2025 2:03 p. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	TRASLADO OBSERVACIONES REVISIUON INF. TOPOGRAFIA	DILOF INT-REFOR 139-25 Email: martes 25/03/2025 2:08 p. m.
25-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ASIGNACION PERSONAL TAREAS PENDIENTES	DILOF INT-REFOR 140-25 Email: martes 25/03/2025 2:22 p. m.
25-03-2025	SUPERVISION DILOF	Traslado listado personal de campo.	DILOF INT-REFOR 142-25 Email: martes 25/03/2025 8:42 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Remisión informe semanal No 12	DILOF INT-REFOR 143-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:36 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Suministro ACPM OFICIO AVE OF 113 PE400-24	DILOF INT-REFOR 144-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:46 p. m.
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	Remisión ENTREGA INFORME MENSUAL No 3	DILOD INT-REFOR 145-25 Email: miércoles 26/03/2025 3:52 p. m.
01-04-2025	SUPERVISION DILOF	SOLICITUD DOCUMENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO	DILOF-INT--REFOR-154-25 + Email martes 1/04/2025 1:13 p. m.
01-04-2025	SUPERVISION DILOF	REPORTE DE REPARACIÓN INCIDENTE CORTO ELÉCTRICO AVE OF 122 PE400-24	DILOF-INT--REFOR-155 -25 + Email martes 1/04/2025 1:22 p. m.
01-04-2025	SUPERVISION DILOF	REMISION INFORME SEMANL No13	DILOF-INT--REFOR-156-25 + Email martes 1/04/2025 1:46 p. m.
01-04-2025	SUPERVISION DILOF	AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL PARA ACABADO DE APIQUES	DILOF-INT--REFOR-157-25 + Email martes 1/04/2025 2:13 p. m.
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	RESPUESTA OFICIO AVE-OF120-PE400-2024 Acta Comité seguridad	DILOF-INT--REFOR-158 -25 + Email. miércoles 2/04/2025 2:58 p. m.
04-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Revisión H, V, AMBIENTAL	DILOF-INT--REFOR-159 -25 + Email. viernes 4/04/2025 1:57 p. m..
05-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	ESTADO DE ATRASO ENTREGABLES MODELOS LEVANTAMIENTO ESPECIALIDADES	DILOF-INT--REFOR-162 -25 + Email. sábado 5/04/2025 10:27 a. m.

07-04-2025	SUPERVISION DILOF	Envió informe de interventoría No 3	Email: lunes 7/04/2025 4:04 p. m.
07-04-2025	SUPERVISION DILOF	Actualización personal de campo.	DILOF-INT--REFOR-163-25 + Email: lunes 7/04/2025 5:19 p. m.
07-04-2025	SUPERVISION DILOF	Envió Acta de comité No. 9	Email: lunes 7/04/2025 6:21 p. m.
07-04-2025	SUPERVISION DILOF	Envió Acta de comité No. 10	Email: lunes 7/04/2025 6:214p. m.
07-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Envió Borrador Acta de comité No. 11	Email. lunes 7/04/2025 6:26 p. m.
08-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Envió Borrador Acta de comité No. 10	Email. martes 8/04/2025 10:43 a. m.
08-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Envió copia Actas Nos 9 y 10, Borrador Acta de comité No. 11	Email. martes 8/04/2025 6:04 p. m.
09-04-2025	SUPERVISION DILOF	Entrega Informe semanal Interventoría No 14	DILOF-INT--REFOR-165-25 Email: miércoles 9/04/2025 12:22 p. m.
14-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Solicitud reprogramación actividades.	DILOF-INT--REFOR-166-25 Email. lunes 14/04/2025 7:03 a. m.
14-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	APROBACIÓN CULMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE APIQUES	DILOF-INT--REFOR-167-25 Email. lunes 14/04/2025 7:09 a. m.
15-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	Envío borradores Actas Comité técnico No 11 y 12	Email. martes 15/04/2025 8:29 a. m.
16-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	INFORME DE REVISION LEVANTAMIENTO RED ELECTRICA	DILOF-INT--REFOR-168-25 Email. miércoles 16/04/2025 8:51 p. m.
16-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	REMISION DE ESCRITURA PUBLICA PARA VERIFICACION DE AREAS Y LINDEROS-COMPLEJO DIPON	DILOF-INT--REFOR-169-25 Email. miércoles 16/04/2025 9:18 p. m.
17-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	INFORME DE REVISION LEVANTAMIENTO RED DE VOZ Y DATOS CORRESPONDIENTE AL OFICIO AVE-OF130-PE400-2024	DILOF-INT--REFOR-170-25 Email. jueves 17/04/2025 8:38 a. m.
19-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	REPROGRAMACION ACTIVIDADES	DILOF-INT--REFOR-171-25 Email: sábado 19/04/2025 11:05 a. m.
19-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	OBSERVACIONES ARQUITECTURA ENTREGA PARCIAL 1	DILOF-INT--REFOR-172-25 Email: sábado 19/04/2025 12:13 p. m..
21-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	INFORME REVISION 2 ELECTRICO	DILOF-INT--REFOR-175-25 Email: lunes 21/04/2025 11:04 a. m.
21-04-2025	ARDILA VALENCIA	OBSERVACIONES	DILOF-INT--REFOR-174-25

	ESTRUCTURAS SAS	PRELIMINAR PATOLOGIA	Email: lunes 21/04/2025 9:06 a. m.
21-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	REVISION 2 HIDROSANITARIAS	DILOF-INT--REFOR-176-25 Email: lunes 21/04/2025 6:06 p. m..
21-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	REVISION 2 BIOCLIMATICA	DILOF-INT--REFOR-177-25 Email: lunes 21/04/2025 6:15 p. m.
22-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS	REVISION 1 ESTRUCTURAL	DILOF-INT--REFOR-178-25 Email: martes 22/04/2025 8:19 a. m..

6.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	ORIGEN	ASUNTO	No OFICIO
26-03-2025	SUPERVISION DILOF	intervención empresa Enel (codensa) para arreglo	Mensaje de datos No 24 Email; miércoles 26/03/2025 1:46 p. m.
26-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	SUMNISTRO ACPM - PLANTAS	AVE OF 113 PE 400-24 Email: miércoles 26/03/2025 3:05 p. m.
26-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	REMISION AJUSTES ACTA COMITÉ No 9	Email: miércoles 26/03/2025 4:01 p. m.
26-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	SUMNISTRO ACPM - PLANTAS CAMBIO VEHICULO	AVE OF 113 PE 400-24 Email: miércoles 26/03/2025 4:15 p. m.
26-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	REMISION INFORME SEMANAL No9 DE CONSULTORIA	Email: miércoles 26/03/2025 7:45 p. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	AJUSTES OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No3	AVE OF 114 PE 400-24 Email: jueves 27/03/2025 9:38 a. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	PROGRAMACION ACTIVIDADES FIN SEMANA	Email: jueves 27/03/2025 5:32 p. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA CLASIFICACIÓN SECCIONES TRANSVERSALES VIGAS Y COLUMNAS	AVE OF 115 PE 400-24 Email: jueves 27/03/2025 5:54 p. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA BASES DE DISEÑO MECÁNICO SISTEMA HVAC	AVE OF 116 PE 400-24 Email: jueves 27/03/2025 6:07 p. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA BASES DE DISEÑO ELÉCTRICO Y APANTALLAMIENTO	AVE OF 117 PE 400-24 Email: jueves 27/03/2025 6:24 p. m.
27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA INFORMES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AVE OF 118 PE 400-24 Email: jueves 27/03/2025 6:37 p. m.

27-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULO PARA RETIRO DE ESCOMBROS	AVE OF 119 PE 400-24 Email: viernes 28/03/2025 11:48 a. m.
31-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	SOLICITUD DOCUMENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO	AVE OF 120 PE 400-24 Email: lunes 31/03/2025 10:42 a. m.
31-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA VERSIÓN 2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO RESPUESTA OFICIO DILOF-INT-REFOR-139-25 OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	AVE OF 121 PE 400-24 Email: lunes 31/03/2025 12:15 p. m.
31-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	REPORTE DE REPARACIÓN INCIDENTE CORTO ELÉCTRICO DURANTE EJECUCIÓN DE SONDEO ESTUDIO DE SUELOS. CIERRE DEL PROCESO	AVE OF 122 PE 400-24 Email: lunes 31/03/2025 2:30 p. m.
31-03-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	REPORTE DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE APIQUES	AVE OF 123 PE 400-24 Email: lunes 31/03/2025 4:25 p. m.
02-04-2025	SUPERVISION DILOF	remitiendo acta No 11 de comité realizado con la Oficina de seguridad DIPON	Mensaje de datos No. 025 Email miércoles 2/04/2025 2:16 p. m..
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	Remisión Informe Semanal No 13 de CONSULTORIA	Email miércoles 2/04/2025 2:10 p. m. + Link
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	Remisión Informe ajustado Semanal No 13 de CONSULTORIA	Email miércoles 2/04/2025 3:21 p. m.+ Link
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA BASES DE DISEÑO HIDROSANITARIO	AVE-OF124-PE400-2024- Email miércoles 2/04/2025 7:58 p. m. + Link
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	PRESENTACIÓN FORMATO DE RÓTULO PLANOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	AVE-OF023 -PE400-2024- Email viernes 4/04/2025 12:31 p. m....+ Link
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	REMISION INFORME SEMANL CONSULTORIA No13	Email miércoles 2/04/2025 3:21 p. m....+ Link
02-04-2025	SUPERVISION DILOF	Aprobación, aval H.V Personal INTERVENTORIA	Mensaje de datos No. 026 Email miércoles 2/04/2025 7:07 p. m. 2/04/2025 7:13 p. m.
02-04-2025	ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON	ENTREGA BASES DE DISEÑO HIDROSANITARIO V1	AVE-OF124 -PE400-2024- Email miércoles 2/04/2025 7:58 p. m. + Link

03-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**REUNION VIRTUAL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO**	**Email jueves 3/04/2025 5:41 p. m.+Link**
04-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**PRESENTACIÓN FORMATO DE RÓTULO PLANOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**AVE-OF023 -PE400-2024- 4/04/2025 12:31 p. m + Link Email: viernes**
04-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**CONCEPTO NORMATIVO CURADURIA URBANA**	**AVE-OF125 -PE400-2024- 4/04/2025 2:24 p. m. + Link Email: viernes**
07-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**SOLICITUD APROBACIÓN CULMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE APIQUES**	**AVE-OF126 -PE400-2024- 7/04/2025 12:35 p. m. Email: lunes**
07-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ACTUALIZACIÓN AL LISTADO DE PERSONAL DE CAMPO**	**AVE-OF128 -PE400-2024- 7/04/2025 2:33 p. m. Email: lunes**
07-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**INFORME SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TRABAJOS DE CAMPO**	**AVE-OF127 -PE400-2024- 7/04/2025 4:19 p. m. Email: lunes**
07-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**SUBSANACIÓN OBSERVACIONES ENTREGA VERSIÓN 2 INFORME BIOCLIMÁTICO No.1**	**AVE-OF127 -PE400-2024- 7/04/2025 4:47 p. m. Email: lunes**
07-04-2025	**SUPERVISION DILOF**	**OBSERVACIONES Y CAMBIOS ROTULO PROPUESTO CONSULTORIA**	**Mensaje de datos No. 027 Email: lunes 7/04/2025 5:40 p. m.**
07-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ENTREGA PARCIAL 1 CONSOLIDADA CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**AVE-OF127 -PE400-2024- 7/04/2025 10:24 p. m. Email: lunes**
08-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Remisión revisión Acta Comité No 11**	**Email: martes 8/04/2025 1:04 p. m..**
09-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	Informe Semanal de consultoría No 14	**Email: miércoles 9/04/2025 12:00 p. m.+ Link**
10-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**ENTREGA PARÁMETROS Y METODOLOGÍA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA**	**AVE-OF131 -PE400-2024- jueves 10/04/2025 8:58 p. m. Email:**

11-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión Estudio Bioclimático DIPON miércoles, 23 de abril de 2025 9:00 a. m.-10:00 a. m.,**	**Email: viernes 11/04/2025 6:47 p. m. +Link: https://meet.google.com/ezf-pwoe-vfx**
11-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento arquitectónico DIPON martes, 15 de abril de 2025 8:00 a. m.-9:00 a. m.,**	**Email: viernes 11/04/2025 7:48 p. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
11-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión Patología DIPON miércoles, 16 de abril de 2025 9:00 a. m.-10:00 a. m.**	**Email: viernes 11/04/2025 10:48 p. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
11-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión Levantamiento estructural y vulnerabilidad DIPON martes, 22 de abril de 2025 8:00 a. m.-9:00 a. m.**	**Email: viernes 11/04/2025 10:53 p. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
12-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento HVAC DIPON martes, 15 de abril de 2025 2:00 p. m.-3:00 p. m.,**	**Email: sábado 12/04/2025 10:41 a. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
14-04-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Remitiendo formato de presentación actualizado**	**Mensaje de datos No. 028 Email: lunes 14/04/2025 9:04 a. m.**
14-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento HVAC DIPON martes, 15 de abril de 2025 2:00 p. m.-3:00 p. m.,**	**Email: lunes 14/04/2025 10:44 a. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
14-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión Levantamiento hidrosanitario DIPON miércoles, 16 de abril de 2025 8:00 a. m.-9:00 a. m.**	**Email: lunes 14/04/2025 11:31 a. m. + Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
14-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión Geotecnia DIPON miércoles, 16 de abril de 2025 10:00 a. m.-11:00 a. m.**	**Email: lunes 14/04/2025 5:55 p. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**

15-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento Topográfico DIPON lunes, 21 de abril de 2025 1:00 p. m.-2:00 p. m.**	**Email: martes 15/04/2025 9:35 a. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
15-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento arquitectónico DIPON miércoles, 23 de abril de 2025 8:00 a. m.-9:00 a. m.**	**Email: martes 15/04/2025 9:44 a. m.+ Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
15-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento arquitectónico DIPON lunes, 28 de abril de 2025 10:00 a. m.-11:00 a. m.**	**Email: martes 15/04/2025 9:46 a. m. + Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz**
15-04-2025	**SUPERVISION DILOF**	**hojas de vida profesional hidrosanitario y BIM propuestos y evaluados en el proceso contractual**	**Mensaje de datos No. 029 Email: martes 15/04/2025 11:47 a. m.**
15-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Propuesta de reprogramación de actividades**	**AVE-OF132-PE400-2024- Email: martes 15/04/2025 9:01 p. m.**
16-04-2025	**SUPERVISION DILOF**	**Escritura pública Nro. 40 de 2006 (Aclaración de áreas y linderos - COMPLEJO DIPON)**	**Mensaje de datos No. 030 Email: miércoles 16/04/2025 5:51 p. m.**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Respuesta observaciones BIM**	**AVE-OF133-PE400-2024- Email: lunes 21/04/2025 10:24 a. m.**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**RESPUESTA OBS. HIDROSANITARIO**	**AVE-OF134-PE400-2024- Email: lunes 21/04/2025 11:27 a. m.**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión levantamiento eléctrico**	**Email: lunes 21/04/2025 12:18 p. m.+ Link**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión levantamiento voz y datos**	**Email: lunes 21/04/2025 12:19 p. m.+ Link**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión levantamiento HVAC**	**Email: lunes 21/04/2025 12:22 p. m. .**
21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión levantamiento eléctrico**	**Email: lunes 21/04/2025 12:22 p. m. .**

21-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión Geotecnia**	**Email: lunes 21/04/2025 12:24 p. m. . .**
23-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Entrega informe semanal de CONSULTORIA No 15**	**Email: miércoles 23/04/2025 2:24 p. m.+Link . .**
23-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Reunión levantamiento VOZ Y DATOS DIPON**	**Email: miércoles 23/04/2025 6:37 p. m. . +Link: https://meet.google.com/qme-aqsj-vxz.**
23-04-2025	**ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS SAS DISEÑOS DIPON**	**Invitación Reunión levantamiento arquitectónico DIPON**	**Email: miércoles 23/04/2025 6:41 p. m. . +Link: https://meet.google.com/umg-uddr-qfd**

7 CONDICIONES LABORALES

7.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS

Para este periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2025 y el 23 de abril de 2025, se realizó seguimiento en condiciones normales que no afectan las actividades propias del objeto contractual.

7.2 CONDICIONES TÉCNICAS,

No hay cambios ostensibles en las metodologías propuestas para las labores de campo en los levantamientos, toma de muestras y ensayos de laboratorio.

7.3 ADMINISTRATIVAS,

El CONSULTOR mediante oficio AVE-OF132-PE400-2024- Email: martes 15/04/2025 9:01 p. m. hace propuesta de reprogramación de actividades con el fin de ampliar el ´plazo para efectuar la entrega de productos con fecha 30-04-2025.

7.4 FINANCIERAS,

Hasta la fecha no se ha tramitadlo pago ni por parte de la CONSULTORIA, E INTERVENTORIA, en cumplimiento de las condiciones contractuales hasta efectuar la entrega de los productos programados para el 20-04-+2025

7.5 JURÍDICA Y AMBIENTAL

En el periodo informado (23-03-2025 al 23-04-2025) No ha habido variaciones en las condiciones, técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales inicialmente pactadas

El contrato se ha venido desarrollando según como se encuentra en el documento de las especificaciones técnicas del proyecto, los profesionales de apoyo de la supervisión de la Interventoría y la supervisión directamente de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional han interactuado con el personal profesional tanto de Interventoría y Consultoría.

7.5.1 OBSERVACIONES TÉCNICAS

1. La integralidad de los procesos en sus diferentes componentes para las propuestas de diseño. En especial la inclusión del tema Bioclimático para la conceptualización y optimización de espacios, instalaciones, eficiencia energética y adopción de nuevas tecnologías.
2. La importancia del diagnóstico de los levantamientos en cada uno de los componentes, para la identificación de las sugerencias a los nuevos diseños y actualización tecnológica.
3. Valoración de la infraestructura existente en el diagnostico, para la optimización de recursos en la propuesta final.
4. La verificación y validación de los alcances normativos para viabilizar la propuesta final.

7.5.2 OBSERVACIONES JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS

Claridad

8 ACTIVIDADES EJECUTADAS –EN EL PERIODO REPORTADO. / TRAZABILDAD ACTIVIDADES POR COMPONENTE

8.1.1 **ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE CAMPO:** la INTERVENTORIA ha hecho el acompañamiento a las diferentes actividades programadas por el CONSULTOR, en sus diferentes componentes. Restitución de espacios (resanes, pintura etc.), acompañamiento a las labores de apiques según plan de exploración; la comisión de levantamiento estructural, Comisión de patología, la comisión de redes eléctrica, hidrosanitaria, mecánica.

8.1.2 **VISITA LABORATORIO:** se practicó visita el xx marzo al laboratorio donde se practican los ensayos de suelos, revisión condiciones manejo de muestras y ensayos por parte del personal de interventoría y consultoría.

8.1.3 **REVISION INFORMES;** se dio traslado a los profesionales especialistas de INTERVENTORIA de los informes parciales del día 17-03-2025 y del 07-04-2025; según se detalla en cada componente.

8.1.4 **REUNIONES VIRTUALES POR COMPONENTE.**: a iniciativa de la INTERVENTORIA se solicita al CONSULTOR se programe una serie de

reuniones virtuales entre pares para hacer seguimiento a los avances de los productos entregables.

8.1.5 **SOLICITUD DE REPROGRAMACION;** mediante oficio DILOF-INT--REFOR-166-25 Email. lunes 14/04/2025 7:03 a. m., la INTERVENTORIA requiere al CONSULTOR para que mediante una reprogramación de actividades ante evidente atraso para la entrega No 1

8.1.6 **COMITES TECNICOS PRESENCIALES;** celebración comités técnicos entre Consultoría, Supervisión e Interventoría los días jueves de cada semana, para el periodo se celebraron los comités técnicos-

ACTA No	FECHA	TIPO DE REUNION
10	27-03-2025	Comité Técnico presencial
11	03-04-2025	Comité Técnico presencial
12	10-04-2025	Comité Técnico presencial
13	24-04-2025	Comité Técnico presencial

8.1.7 **MESAS TECNICAS VIRTUALES**: Se implemento por parte de la INTERVENTORIA para el seguimiento y avance de los productos entregables; la metodología de mesas técnicas virtuales entre pares o profesionales que tiene a cargo la producción, la revisión y validación de los productos para agilizar el proceso.

	COMPONENTE	FECHA	FECHA	FECHA
C.1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Lunes 21 de abril 1:00 pm		
C.1.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	martes 15 de abril 8:00 am	lunes 21/04/2025 10.00 AM	miércoles 23/04/2025 Viernes 25/04/2025
C.1.3	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL	martes 22 de abril 8:00 am	Lunes 28/04/2025	
C.1.4	LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	martes 15 de abril 4:00 pm	lunes 21/04/2025	miércoles 23/04/2025
	LEVANTAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	miércoles 16 abril 8:00 am		
C.1.5	LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS	Martes 15 de abril 2:00 pm	lunes 21/04/2025	Jueves 24/04/2025
C.2.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO	Miércoles 16 de abril 10:00 am	lunes 21/04/2025	Viernes 25/04/2025
C.2.2	ESTUDIO DE PATOLOGÍA	Miércoles 16 de abril 9:00 am	lunes 21/04/2025	
C.2.3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL	martes 22 de abril 8:00 am	Lunes 28/04/2025	
C.5.1	DISEÑOS BIOCLIMATICOS	miércoles 23 de abril 9:00 am		

8.1.8 REPROGRAMACION ENTREGAS PRODUCTOS

El CONSULTOR mediante oficio AVE-OF132-PE400-2024 15-04-2025

	COMPONENTE	FECHA
C.1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Viernes 25 de abril
C.1.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	lunes 28 de abril
C.1.3	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL	viernes 25 de abril
C.1.4	LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	lunes 28 de abril
	LEVANTAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	viernes 25 de abril
C.1.5	LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS	lunes 28 de abril
C.2.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO	miércoles 30 de abril
C.2.2	ESTUDIO DE PATOLOGÍA	miércoles 30 de abril
C.2.3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL	miércoles 30 de abril

8.2 COMPONENTE TOPOGRÁFICO

C.1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- El producto recibido (28-02-2025) Informe No 1 V1-topografia, Oficio AVE-OF077-PE400-2024se trasladó para su revisión el (01-03-2025), se rindió concepto el 24/03/2025 OBSERVACIONES con oficio DILOF-INT-REFOR-139-25.

- ENTREGA VERSIÓN 2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO con oficio AVE OF 121 PE 400-24 Email: lunes 31/03/2025 12:15 p. m.

- La revisión BIM de la INTERVENTORIA informa problemas de georreferenciación en los levantamientos aportados, situación que ya fue oficiada a la Consultoría para lo pertinente.
- OBSERVACIONES AL COMPONENTE BIM-GEOREFERENCIACION-PRESUNTO ATRASO ENTREGAS. Con oficio DILOF-INT-REFOR-136-25 de 22-03-2025

- Se da respuesta con oficio AVE-OF133-PE400-2024- Email: lunes 21/04/2025 10:24 a. m.
- ENTREGA VERSIÓN 3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO RESPUESTA OBSERVACIONES FINALES DE INTERVENTORÍA RECOGIDAS EN REUNIÓN 21/04/2025 miércoles 23/04/2025 6:33 p. m con oficio AVE-OF135-PE400-2024-
- Link comparte producto: enlace del CDE:
  - 250423 Levantamiento topográfico VF

REUNION VIRTUAL (21-04-2025) programada.

PENDIENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 97%

8.3 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

C.1.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

- RECIBO INFORME NORMATIVIDAD DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PROYECTO URBANÍSTICO VERSIÓN 1 CON OFICIO AVE OF 103 PE 400-24 Email: lunes 17/03/2025 5:26 p. m.

- RECIBO CONCEPTO DE NORMA CURADURIA URBANA No1 CON OFICIO AVE OF125-PE400-2024 – 04-04-2025

- RECIBO INFORME CON ENTREGA PARCIAL 1 CONSOLIDADA CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS OFICIO AVE-OF130-PE400-2024 Entrega 1 Versión 1 del 07 de abril de 2025 + LINK enlace del CDE:
  - Levantamiento Arquitectónico: Modelo: 0 MOD
  - Planos: 250407 Planos de levantamiento

- REUNIÓN VIRTUAL lunes 07-04-2025, reunión virtual de seguimiento del componente arquitectónico y BIM
- REUNIÓN PRESENCIAL jueves 10-04-2025, reunión presencial en las oficinas de la DIPON, en acompañamiento del COMITÉ GENERAL No. 12 de seguimiento

- REUNIÓN PRESENCIAL jueves 10-04-2025, reunión presencial en las oficinas de la DIPON, con la dirección de infraestructura, Consultor e Interventoría en presentación consolidación de la propuesta arquitectónica de zonificación de áreas en cumplimiento de los requerimientos en todos los pisos de los edificios A y B.

- Entrega 2 Versión 2 del jueves 10 de abril de 2025 información cargada al CDE previo a la reunión de socialización del viernes 11/04

- REUNIÓN VIRTUAL viernes 11-04-2025, reunión virtual de socialización levantamiento arquitectónico, Modelo General 3D, sin detalles, en BIM y Planos PDF.

- REUNIÓN VIRTUAL viernes 11-04-2025, reunión virtual de coordinación con el componente Bioclimático de la interventoría frente a la información recibida por el Consultor, parámetros iniciales, diagnostico.

- REUNIÓN VIRTUAL miércoles 16-04-2025, reunión virtual seguimiento.

- ENTREGA INFORME OBSERVACIONES ARQUITECTURA A ENTREGA PARCIAL 1 con oficio DILOF-INT--REFOR-172-25 Email: sábado 19/04/2025 12:13 p. m. (PENDIENTE RESPUESTA)

- REUNIÓN VIRTUAL lunes 21-04-2025, reunión virtual seguimiento.

- REUNION PRESENCIAL jueves 23-04-2025 Comité Técnico General – observaciones al levantamiento solicitud de ajustes y verificación en campo del producto en revisión.

PENDIENTE;
RECIBO VERSION FINAL DE PRODUCTO CON AJUSTES
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 80 %

8.4 COMPONENTE ESTRUCTURAL

C.1.3	**LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL**

- ENTREGA (14-03-2025) a interventoría del levantamiento Estructural V1, con oficio remisorio AVE OF 098 PE 400-24 Email: viernes 14/03/2025 7:33 p. m. +LINK PE-0400-Reforzamiento DIPON PARA REVISAR EL DOCUMENTO

- ENTREGA (07-04-2025) a Interventoría Versión V2 levantamiento Estructural con oficio AVE-OF130 -PE400-2024- Email: lunes 7/04/2025 10:24 p. m + Link
  - Levantamiento Estructural Modelo: 0 MOD
  - Planos: 250407 Planos de levantamiento

- REUNION VIRTUAL (22-04-2025), Interventoría + Consultoría revisión levantamiento estructural.

- ENTREGA REPROGRAMADA (25-04-2025) para entrega producto "levantamiento Estructural "para revisión interventoría.

PENDIENTE;
RECIBO VERSION 2 DE PRODUCTO reprogramada (25-04-2025)
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.3 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 45%

8.5 COMPONENTE HIDROSANITARIO

C.1.4	LEVANTAMIENTO DE REDES

El producto C.1.4 es el compendio del levantamiento de redes, el cual incluye levantamientos hidrosanitarios, levantamiento de redes internas y externas de la parte eléctrica, y el levantamiento de redes de voz y datos, comunicaciones.

LEVANTAMIENTO REDES HIDROSANITARIAS

- ENTREGA A INTERVENTORIA (17-04-2025) INFORME DE DIAGNÓSTICO Y MODELO DE LEVANTAMIENTO HIDROSANITARIO VERSIÓN 1, mediante oficio AVE OF 101 PE 400-24 Email: lunes 17/03/2025 4:29 p. m.

- TRASLADO A CONSULTORIA (04-04-2025) REVISION V1 LEVANTAMIENTO HIDROSANITARIO observaciones Interventoría a Levantamiento hidrosanitario con oficio DILOF-INT—REFOR-160 -25

- ENTREGA (07-04-2025) PARCIAL No 1 CONSOLIDADA CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS; con oficio AVE-OF130-PE400-2024, En esta entrega se presentó actualización, sin embargo, se continúa con el proceso de ajuste en atención a las observaciones de la interventoría.

- REUNION VIRTUAL (16-04-2025) seguimiento a observaciones y ajustes de consultoría.

- TRASLADO A CONSULTORIA (21-04-2025) REVISION 2 HIDROSANITARIAS CON OFICIO DILOF-INT--REFOR-176-25 Email: lunes 21/04/2025 6:06 p. m.

- ENTREGA FINAL REPROGRAMADA (25-04-2025) para entrega producto "levantamiento redes hidrosanitarias "para revisión interventoría.

PENDIENTE;
RECIBO VERSION 2 DE PRODUCTO reprogramada (25-04-2025)
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.4 LEVANTAMIENTO REDES COMPONENTE HIDROSANITARIO 90 %

8.6 COMPONENTE ELECTRICO, VOZ Y DATOS

- ENTREGA A INTERVENTORIA (17-03-2025) INFORME DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO ELECTRICO VOZ Y DATOS, Con oficio / AVE OF 102-PE400-24

- ENTREGA A INTERVENTORIA (07-04-2025 Versión V2 levantamiento eléctrico voz y datos con oficio AVE-OF130 -PE400-2024- Email: lunes 7/04/2025 10:24 p. m + Link
  - Levantamiento de Redes Eléctrico Modelo: 0 MOD
  - Planos: 250407 Planos de levantamiento

  - Levantamiento de Redes Voz y Datos Modelo: 0 MOD
  - Planos: 250407 Planos de
- REUNION VIRTUAL (15-04-2025) Seguimiento y reprogramación.

- TRASLADO A CONSULTORIA (16-04-2025) – OBSERVACIONES ENTREGA LEVANTAMIENMTO ELECTRICO- INFORME DE REVISION LEVANTAMIENTO RED ELECTRICA con oficio DILOF-INT--REFOR-168-25 Email. miércoles 16/04/2025 8:51 p. m.

- TRASLADO A CONSULTORIA (17-04-2025) ENVIO RESPUESTA - OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO VOZ Y DATOS con oficio DILOF-INT--REFOR-170-25 Email. jueves 17/04/2025 8:38 a. m.

- REUNION VIRTUAL (23-04-2025) Seguimiento observaciones de Interventoría.

- ENTREGA FINAL REPROGRAMADA (28-04-2025) para entrega producto "levantamiento redes eléctricas, voz y datos "para revisión interventoría.

PENDIENTE;
RECIBO VERSION 2 DE PRODUCTO reprogramada (25-04-2025)
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.4
LEVANTAMIENTO REDES COMPONENTE ELECTRICO, AVANCE 90%
LEVANTAMIENTO VOZ Y DATOS 50 %

8.7 COMPONENTE MECANICO

C.1.5	**LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS**

- ENTREGA A INTERVENTORIA (17-03-2024) INFORME DE DIAGNÓSTICO Y MODELO DE LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS VERSIÓN V1 Oficio AVE-OF104-PE400-2024 Email: lunes 17/03/2025 5:43 p. m.

- ENTREGA A INTERVENTORIA (28-03-2025) BASES DE DISEÑO MECÁNICO SISTEMA HVAC con oficio AVE-OF115-PE400-2024- Email: viernes 28/03/2025 7:37 a. m.

- ENTREGA A INTERVENTORIA (07-04-2025 Versión V2 levantamiento equipos mecánicos o térmicos AVE-OF130 -PE400-2024- Email: lunes 7/04/2025 10:24 p. m + Link
  - Levantamiento de Equipos Mecánicos o Térmicos Modelo: 0 MOD
  - Planos: 250407 Planos de levantamiento

- REUNION VIRTUAL (15-04-2025) de seguimiento
- TRASLADO A CONSULTORIA (21-04-2025) INFORME REVISION 2 ELECTRICO con oficio DILOF-INT--REFOR-175-25 Email: lunes 21/04/2025 11:04 a. m.

- REUNION VIRTUAL (24-04-2025) de seguimiento.

- ENTREGA FINAL REPROGRAMADA (28-04-2025) para entrega producto "levantamiento redes equipos mecánicos o térmicos "para revisión interventoría.

PENDIENTE;
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.1.5 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS 90 %

8.8 ESTUDIO GEOTECNICO

C.2.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO

Etapa previa de exploración en campo y acompañamiento al plan de pruebas y ensayos en laboratorio de suelos.

- ENTREGA A INTERVENTORIA (07-04-2025) Estudio Geotécnico + anexos de

exploración y ensayos laboratorio. con oficio AVE-OF130 -PE400-2024- Email: lunes 7/04/2025 10:24 p. m + Link

- Estudio Geotécnico
- o Informe: 250407 Estudio geotécnico

- REUNION VIRTUAL (16-04-2025) mesa técnica especialistas
- RECEPCIÓN OBSERVACIONES (23-04-2025) por consultoría.
- REUNION VIRTUAL (25-04-2025) mesa técnica especialistas, presentación documento ajustado estudio geotécnico.

- ENTREGA REPROGRAMADA (30-04-2025) FINAL DE PRODUCTO, consultoría.

. PENDIENTE;
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.2.1 ESTUDIO GEOTECNICO 90 %

8.9 ESTUDIO DE PATOLOGIA

C.2.2	ESTUDIO DE PATOLOGÍA

- ETAPA PREVIA - Acompañamiento trabajos de campo, exploración y toma de muestras.
- Visita laboratorio
- PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL (21-03-2025) Y BALANCEO DE MUESTRAS ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL con oficio AVE OF 108 PE 400-24 Email viernes 21/03/2025 10:42 p. m.

- ENTREGA A INTERVENTORIA (07-04-2025) Versión preliminar ESTUDIO DE PATOLOGÍA PRELIMINAR (07-04-2025) AVE-OF130 -PE400-2024- Email: lunes 7/04/2025 10:24 p. m + Link
  - Estudio de Patología Informe:
  - 250407 estudio de patología
- ACTUALIZACION INFORME (15-04-2025) ESTUDIO DE PATOLOGÍA BOGOTÁ, 15 DE ABRIL DE 2025
- REUNION VIRTUAL (16-04-2025)

- REUNION VIRTUAL (22-04-2025) mesa técnica especialistas, presentación documento ajustado estudio geotécnico.

- RECEPCIÓN OBSERVACIONES (23-04-2025) por consultoría.
- ENTREGA REPROGRAMADA (30-04-2025) FINAL DE PRODUCTO, consultoría.

. PENDIENTE;
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.2.2 ESTUDIO DE PATOLOGIA 70 %

8.10 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA

C.2.3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL

- ENTREGA (14-03-2025) a interventoría del levantamiento Estructural V1, con oficio remisorio AVE OF 098 PE 400-24 Email: viernes 14/03/2025 7:33 p. m. +LINK PE-0400-Reforzamiento DIPON PARA REVISAR EL DOCUMENTO
- ENTREGA A INTERVENTORIA. (12-04-2025) PARÁMETROS Y METODOLOGÍA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA con oficio AVE-OF131 -PE400-2024- Email: jueves 10/04/2025 8:58 p. m.
- REUNIÓN VIRTUAL (22-04-2025) Levantamiento estructural y vulnerabilidad DIPON martes, 22 de abril de 2025
- ENTREGA REPROGRAMADA (25-04-2025) VERSION PRELIMINAR DE PRODUCTO, consultoría.
- ENTREGA REPROGRAMADA (30-04-2025) VERSION AJUSTADA DE PRODUCTO, consultoría

PENDIENTE; entregas reprogramadas (25-04-2025) VERSION PRELIMINAR, ENTREGA REPROGRAMADA (30-04-2025) VERSION AJUSTADA
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTO

ESTADO ACTUAL DE AVANCE (24/04/2025)
PRODUCTO C.2.3 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA 45 %

NO HAY ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE VULNERABILIDAD SISMICA.

9 PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE CONTROL DE CALIDAD

En el proceso de exploración del componente de Patología se utilizó los servicios del Laboratorio **EIE Echeverry Ingeniería y Ensayos SAS**, cullos resultados y certificaciones hacen parte del Estudio de Patología y en sus anexos se puede validar la experticia y acreditación.
Link del CDE, donde se accede a los resultados:

Estudio de Patología Informe: 250407 Estudio de patología

En el componente de Geotecnia y en el estudio de Suelos se accedió al servicio de laboratorio de suelos TERRATEST **SAS**, laboratorio de suelos, rocas y materiales, de igual manera los resultados y certificaciones que acreditan su idoneidad reposan como anexos al Informe de Geotecnia que presenta el Consultor.
Link del CDE, donde se accede a los resultados:

Estudio Geotécnico Informe: 250407 Estudio geotécnico

10 ACTIVIDADES ADICIONALES

Las implementadas por el incidente del corto circuito para subsanar la interrupción eléctrica del día 25 de febrero; incidente propiciado por las labores de perforación y toma de muestras de suelo del componente geotécnico. Las cuales fueron objeto de informe y reporte de las partes por separado a la supervisión del contrato y a la entidad contratante.

11 ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

11.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato tiene para su ejecución un plazo de 10 meses 7días (307 días), teniendo en cuenta la Prórroga No. 1, a la fecha de corte 20-04-2025 para presentación del siguiente informe se evidencian que han trascurrido ciento trece (113) días de ejecución.

AVANCE CONTRATO INTERVENTORIA

TIEMPOS	DIAS	PORCENTAJE
Tiempo Contractual	307	100%
Tiempo Transcurrido	113	36.81 %
Tiempo Restante	194	63.19%
Avance Programado	Entrega 1	33.51%
Avance Ejecutado	Abril 23	26.47 %

ESTADO DE AVANCE EN % CONTRATO CONSULTORIA A CORTE 1 (25-04-2025)						
	DETALLE		**% TIEMPO**	**% CONSULTORIA**	**AVANCE ESTIMADO % / INTERV.**	**AVANCE REAL**
	PRODUCTOS TOTAL ENTREGA 1	**114 días**	**37,13%**	**33,51%**	**100,00%**	**78,98%**
C.1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO		1,35%	1,35%	90%	1,22%
C.1.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO		3,85%	4,34%	80%	3,47%
C.1.3	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL		3,37%	4,34%	70%	3,04%
C.1.4	LEVANTAMIENTO DE REDES		3,85%	4,34%	80%	3,47%
C.1.5	LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS		4,33%	4,34%	90%	3,91%
C.2.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO		6,08%	6,10%	90%	5,49%
C.2.2	ESTUDIO DE PATOLOGÍA		4,33%	4,34%	90%	3,91%
C.2.3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL		2,17%	4,34%	45%	1,95%
TIEMPO TRASCURRIDIO EN %			36.81%			
	EJECUCION %		29,33%	33,51%		**26,47%**
	ATRASO (%DIAS / %PRE$)		7,80%			21.02%
	ATRASO en Días		24			

Tabla No 1 (24-04-2025)

11.2 CONTROL DE AVANCE PROGRAMACIÓN

11.3 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN CONTRATO CONSULTORÍA

Según informe de CONSULTORIA No 15 (21-04-2025) este es el compilado a la fecha de las actividades realizadas para los productos entregables al 20/04/2025


ENTREGABLE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO A LA FECHA
Levantamiento topográfico	98%	98%
Levantamiento arquitectónico	97%	97%
Levantamiento estructural	93%	93%
Levantamiento de redes	96%	96%
Levantamientos mecánicos y equipos	97%	97%
Estudio Geotécnico	98%	98%
Estudio de Patología	95%	95%
Estudio de vulnerabilidad sísmica y estructural	75%	75%


Teórico programación – a (20-04-2025) fecha contractual ENTREGA 1

ENTREGABLE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO A LA FECHA	
		CONSULTORIA	SEGÚN INTERVENTORIA
Levantamiento topográfico	100%	98%	90%
Levantamiento arquitectónico	100%	97%	80%
Levantamiento estructural	100%	93%	70%
Levantamiento de redes	100%	96%	80%
Levantamientos mecánicos y equipos	100%	97%	90%
Estudio Geotécnico	100%	98%	90%
Estudio de Patología	100%	95%	90%
Estudio de vulnerabilidad sísmica y estructural	100%	75%	45%

AVANCE CONTRATO DE CONSULTORIA

MES	% PROGRAMADO MENSUAL-acumulado	% EJECUTADO MENSUAL
ENERO	11.4%	9.8
FEBRERO	16.46%	16%
, MARZO -22	24.7%	22%
ABRIL-20	**33.51%**	26.47
MAYO		
JUNIO		
JULIO	70%	
AGOSTO		
SEP/BRE	90%	
OCTUBRE	100%	





12 ATRASOS – TIEMPO

1) El CONSULTOR manifiesta y reporta en su informe No 15 (21-04-2025) estar al día con una reprogramación con fecha ultima de **entrega 1** para 30-04-2025; en el consolidado de avance que efectúa la INTERVENTORIA por producto entregable como se puede apreciar en la Tabla No. 1 del presente informe el % de avance del contrato ejecutado con relación a la entrega No 1 es de 26.47**%** de un total programado del 33.5% en valor y en un tiempo estimado del 37.13% del cual ya va el 36.81%. Esto traduce un atraso % en tiempo del 7.8% equivalente a 24 días calendario.
2) Circunstancia que se advirtió y mediante oficio DILOF-INT--REFOR-166-25 Email. lunes 14/04/2025 7:03 a. m; de la INTERVENTORIA se solicitó al CONSULTOR una reprogramación de actividades con el fin de dar cumplimiento a los productos entregables en fecha posterior que no implicara modificación al contrato y las condiciones de tiempo total y valor.
3) La INTERVENTORIA. De oficio a comunicado al CONSULTOR el atraso en tiempo de 10 días en la modelación del levantamiento a su cargo y ha requerido se hagan los ajustes pertinentes con el objetivo de cumplir la fecha de los entregables a 20/04/2025.

13 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA

Después de ejecutado este periodo en aspectos financieros, el proyecto maneja las siguientes relaciones de costeo:

Valor Contrato inicial	$2.150.000.000.00
Valor Anticipo	
Valor Adición 1	
Valor Contrato Total	$2.150.000.000.00
Valor restante del Contrato, en trámite para cancelar	$2.150.000.000.00

En resumen, el contrato presenta a la fecha una facturación de **$ 000,000.00** del valor total del contrato en este periodo según condiciones contractuales. (forma de pago

C.1	PRIMER ENTREGA (67 días) 20-04-2025		114		16,285714	
	C.1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	M2	21.201,00	25%	
	C.1.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	M2	27.183,46		
	C.1.3	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL	M2	27.183,46		
	C.1.4	LEVANTAMIENTO DE REDES	M2	27.183,46		
	C.1.5	LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS O TÉRMICOS	M2	27.183,46		
	C.2.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO	M2	21.201,00		
	C.2.2	ESTUDIO DE PATOLOGÍA	M2	27.183,46		
	C.2.3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL	M2	27.183,46		
		PRIMER PAGO PARCIAL ENTREGA 1 25%			SUBTOTAL	$537.500.000,00
C.3	SEGUNDA ENTREGA (74 días) 30-07-2025		101	215		
	C.3.1	DISEÑOS DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	M2	27.183,46	25%	
	C.3.2	PLAN DE CONTINGENCIA TELEMÁTICA	M2	3.000,00		
	C.3.3	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	M2	21.201,00		
					SUBTOTAL	$537.500.000,00
C.4	TERCERA ENTREGA (61 días) 30-09-2025		61	276		
	C.4.1	DISEÑOS DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS	M2	27.183,46	25%	
	C.4.2	DISEÑOS DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES HIDROSANITARIAS, GAS Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS	M2	27.183,46		
	C.4.3	DISEÑOS MECÁNICOS	M2	27.183,46		
	C.4.4	DISEÑOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN	M2	27.183,46		
					SUBTOTAL	$537.500.000,00
C.5	CUARTA ENTREGA (132 días) 31-10-2025		31	307		
	C.5.1	DISEÑOS BIOCLIMATICOS	M2	27.183,46	25%	
	C.5.2	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES, INTERIORES, URBANISMO, PASAJISMO Y MOBILIARIO.	M2	27.183,46		
	C.5.3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Y LA DOTACIÓN DEL INMUEBLE	M2	27.183,46		
	C.5.4	LICENCIAS Y/O PERMISOS	M2	27.183,46		
					SUBTOTAL	537.500.000,00
	COSTO			$		2.150.000.000,00
	IVA 19%			N/A		

14 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

14.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR	CUMPLIO (SI, NO, N/A)	OBSERVACIÓN
GENERALES		
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
2. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
3.Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	EN ESPERA FECHA DE CUMPLIMIENTO
4. Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector trabajo y demás normas que lo complementen.	SI	
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Logística y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	CUMPLE LA GARANTIA UNICA REQUERIDA
6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección Logística y Financiera de la POLICÍA NACIONAL y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
7. Presentar afiliación ARL con plazo máximo de dos (2) días después de la firma del contrato.	SI	
8. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conoce o manipular y responderá civil y penalmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	SE CUMPLIÓ CON EL DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD
9. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	

10. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	
11. El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones Policiales.	SI	SE ESTAN REALIZANDO LAS VERIFICACIONES AL DESARROLLO DEL PROYECTO
12. El contratista debe mantener el personal según la disponibilidad indicada en el contrato.	SI	
13. Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.	SI	
14. Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.	SI	
DE CARÁCTER TÉCNICO		
1. Garantizar el cumplimiento del objeto contractual a través de las funciones gerenciales de: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación.	SI	
2. Velar por el correcto desarrollo del proyecto establecidos en el contrato, así como el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales, el estricto cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideración del supervisor las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza fueran necesarias.	SI	SE ESTAN REALIZANDO LAS VERIFICACIONES AL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LOS ENTREGABLES
3. Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor o comité de diseño de la Dirección de Infraestructura, haciendo las observaciones por escrito, con copia al área de contratación de la entidad.	SI	
4. El interventor deberá entregar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato la programación de consultoría revisado por el director de la interventoría por método de ruta crítica, formato Microsoft Project, incluyendo trámites de licencias, permisos y/o resolución de intervención.	SI	

5. La interventoría deberá tener a disposición del contrato al personal requerido para la interventoría.	SI	SE ENVIARON LAS HOJAS DE VIDA A LA ENTIDAD
6. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación aprobada por la supervisión.	N/A	SE VIENE CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
7. Entregar el componente técnico realizado como producto de la interventoría, en original y copia, tanto en medio físico como en medio digital.	N/A	EN ESTE PERIODO AUN SE ESTA EN ESTUDIO DE LOS ENTREGABLES
8. El interventor deberá entregar el producto resultado de la interventoría de manera TOTAL y en los entregables determinados en el objeto de la presente contratación, para la aprobación por parte del comité de diseño.	N/A	EN ESTE PERIODO AUN SE ESTA EN ESTUDIO DE LOS ENTREGABLES
9. La interventoría velará por que la ejecución de las actividades resultantes de esta consultoría tenga en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables y por ende es de su responsabilidad el conocimiento y aplicación de las mismas.	SI	SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
10. Dar cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos descritos en el presente proceso de contratación.	SI	
11. Entregar información precisa, clara y veraz a las partes inmersas en este proceso de contratación, para la debida toma de decisiones.	SI	
12. Para la realización de los estudios y/o diseños, se debe contemplar la normatividad vigente para cada área específica.	N/A	NSR10, RAS Y OTRAS
13. Hacer las mediciones con instrumentos y equipos debidamente calibrados y ajustados a la normatividad vigente.	N/A	SE ENTREGARÁ LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION
14. Responder por la calidad de los estudios presentados a la Entidad.	N/A	
15. Garantizar la idoneidad y calidad de los profesionales que desarrollarán las actividades de la interventoría durante el plazo de ejecución del contrato.	SI	
16. Efectuar las correcciones que por parte del coordinador del contrato indique en los tiempos establecidos, optimizando el total de ejecución de la interventoría.	N/A	SE REALIZARON REUNIONES CONSULTORIA - ENTIDAD
17. Realizar las visitas que se requieran por parte de cada profesional al sitio de ejecución para entregar el resultado de la consultoría con las condiciones de calidad y veracidad requerida.	SI	SE HAN REALIZADO VISITA AL SITIO DEL PROYECTO
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		
1. Suscribir junto con el coordinador del contrato el acta de	SI	SE SUSCRIBIO EL ACTA

inicio, una vez aprobada la garantía única.		DE INICIO
2. Cumplir con el objeto contractual.	SI	
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
4. Tener en cuenta los parámetros del contrato y todos los documentos que hagan parte del mismo, así como hacer reconocimiento del sitio o área donde habrá de ejecutarse los diseños y estudios, con el fin de verificar las condiciones de accesibilidad y la topografía del predio disponible para el proyecto, inspeccionar los alrededores para inferir las condiciones de seguridad o riesgo en materia de estabilidad del terreno, inundación, afectaciones de cauces de agua, redes y limitaciones afines, identificar el área disponible para el proyecto y sus proporciones.	SI	SE VIENE VERIFICANDO LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y REALIZANDO VISITAS
5. Presentar a la coordinación del contrato y de acuerdo con la propuesta técnica, el personal de profesionales, técnico y administrativo de la oferta que la conforman, discriminando claramente la responsabilidad y permanencia de cada uno de ellos, en el tiempo que así lo requiera la misma.	SI	SE PRESENTO A LA ENTIDAD LOS PROFESIONALES
6. Solicitar a la coordinación del contrato, los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual debe constar por escrito.	SI	SE LE HA SOLITADO A LA ENTIDAD PRÓRROGA
7. Informar y exponer los motivos por los cuales solicita debe suspenderse o terminarse el contrato de interventoría.	N/A	
8. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual.	SI	
9. Soportar ante la coordinación del contrato, las metodologías o procedimientos que utiliza para cumplir sus obligaciones.	SI	
10. Tramitar a través de la coordinación del contrato a la entidad contratante de manera oportuna, las solicitudes, documentos y las actas parciales de ejecución, según los requisitos exigidos en el contrato, con el fin de obtener la viabilidad de tales solicitudes y del respectivo pago.	N/A	EN ESTE PERIODO NO SE ADELANTARON GESTIONES DE PAGO
11. Informe mensual o cuando el coordinador delegado lo solicite, los cuales iniciarán a partir de la firma del acta de inicio y se deberá entregar a la Administración los días 25 de cada mes; en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de programación, registro fotográfico, actas de comité, control administrativo del contrato, copia de la correspondencia enviada y recibida,	SI	INFORME SEMNALES No. 12 al No 15 Y UN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

cumplimiento pago parafiscales de la interventoría; se entregará en la Dirección Logística y Financiera, piso 2 del edificio Dirección General de la POLICÍA NACIONAL, ubicado en la carrera 59 No. 26-21 CAN - Bogotá D.C., los informes se deben entregar impresos y las fotografías a color.		
12. Organizar el archivo propio de la interventoría parcialmente en lo relativo a memorias de cálculo, carteras, actas, correspondencia y demás documentos que permita a la entidad constatar en cualquier momento, el desarrollo de la ejecución del contrato.	N/A	EN ESTE PERIODO AUN SE ESTA EN ESTUDIO DE LOS ENTREGABLES
13. Efectuar y participar activamente en los comités de diseño interdisciplinario y/o de seguimiento semanal entre las partes, con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecución, dejando registro escrito en los formatos establecidos.	SI	SE VIENE REALIZANDO COMITES DE SEGUIMIENTO DEL No 09 al No 13
14. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de interventoría, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución No. 00090 del 15/01/2018.	SI	
15. Facilitar a la coordinación de la contratación del personal de la interventoría, pago de nómina y liquidaciones, reclamaciones presentadas al contratista y accidentes o conflictos que se presenten con éste.	N/A	SE LE HA PRESENTADO LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES
16. Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluación, propuesta de solución, impacto de la solución (tiempo, dinero, recursos), designación de responsables de las soluciones y controles (monitoreo-cambios).	SI	AJUSTE PROGRAMACION DEL PROYECTO POR TIEMPO DE FESTIVIDADES DECEMBRINAS
17. Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato, como mínimo con diez (10) días antes del vencimiento de los plazos establecidos en el contrato.	SI	SE LE HA SOLITADO A LA ENTIDAD PRÓRROGA
18. Aportar a la supervisión la información necesaria para liquidar el contrato.	N/A	
19. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	N/A	
DE CARÁCTER FINANCIERO		
Para la facturación de los bienes o servicios contratados deberá tener en cuenta los alineamientos y parámetros	N/A	EN ESTE PERIODO NO SE ADELANTARON

contemplados en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"* y la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementó el *"SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN"* y en la Circular Externa 002 del 08/01/2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se implementó el *"PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN",* esto en caso de que aplique.		GESTIONES DE PAGO

15 AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Después de ejecutado este periodo, el contratista CONSULTOR rinde in forme con soporte de lo actuado por el profesional SST.
AVE-OF118-PE400-2024- 27-03-2025

En el siguiente link del CDE encontrarán la información relacionada:

- Documentos PDF: 250327 Consolidado informe SST

16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico como "Registro Fotográfico – Del 23 de marzo de 2025 al 22 de abril de 2025". En consideración que para el periodo informado las intervenciones y trabajos de campo en exploración en la mayoría de sus componentes ya se habían terminado; el registro fotográfico está asociado a los anexos de los informes que presenta la CONSULTORIA en cada componente.

17 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

Se anexa la programación del proyecto ajustada.

18 ACTAS DE INICIO

Se anexa las actas de inicio suscritas de consultoría e interventoría.

19 INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA

Se anexa los informes semanales de interventoría No 12,13,14,15

20 INFORMES SEMANALES CONSULTORÍA

Se anexa los informes semanales de consultoría semana del 12 al 15 (ENTREGADO)

21 INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA

No ha Presentado el informe mensual de consultoría No. 4.

22 RELACION INFORME COMITÉ DE SEGUMIENTO MES

Durante este periodo se realizaron 4 comités técnicos de seguimiento, Comités Nos 6,7.8 y 9; los cuales se relacionan a continuación:

ACTA No.	FECHA	TIPO DE REUNIÓN
01	13-01-2025	Comité Técnico
02	23-01-2025	Comité Técnico
03	30-01-2025	Comité Técnico
04	06-02-2025	Comité Técnico
05	13-02-2025	Comité Técnico
	20-02-2025	Se aplazo el comité técnico
06	**27-02-2025**	**Comité Técnico**
07	**06-03-2025**	**Comité Técnico**
08	**13-03-2025**	**Comité Técnico**
09	**20-03-2025**	**Comité Técnico**
10	**27-03-2025**	**COMITÉ TECNICO VIRTUAL**
11	**03-04-2025**	**Comité Técnico**
12	**10-04-2025**	**Comité Técnico**
13	**24-04-2025**	**Comité Técnico**

23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES.

1. La interventoría manifiesta para el Contrato de Consultoría mencionado, que a la fecha 23-04-2025, no hay variación en las condiciones jurídicas, reclamos o solicitudes por parte del CONSULTOR.
2. Que a la fecha no se ha gestionado tramite de pago; acogiéndose a las condiciones contractuales pactadas.
3. El contrato viene desarrollándose normalmente, de conformidad a la programación inicial y con un ajuste o reprogramación de actividades solicitada por el CONSULTOR, mediante oficio AVE-OF132-PE400-2024- Email: martes 15/04/2025 9:01 p. m; donde se traslada la fecha de la "ENTREGA No 1" para el día 30-04-2025.
4. El contrato se encuentra en un estado de avance en tiempo del 36.81%; una ejecución programada presupuestalmente del 33.51% y con una ejecución real a corte del 23/04/2025 del 26.47%. La INTERVENTORIA interpreta el avance porcentual a cumplir para la primera entrega como el peso presupuestal de los entregables el cual esta tasado en un 33.51%, llevándose a la fecha un ejecutado del 26.47%.
5. Hay advertencia de la INTERVENTORIA del atraso en los modelos de levantamiento y demanda la oportunidad de las entregas para su respectiva revisión y aceptación; las cuales fueron manifestadas a la CONSULTORIA en los diferentes comités técnicos 11 y 12 con fecha 03 y 10 de abril; y mediante oficios:
    - DILOF-INT--REFOR-162 -25 + Email. sábado 5/04/2025 10:27 a. m. Asunto: "ESTADO DE ATRASO ENTREGABLES MODELOS LEVANTAMIENTO ESPECIALIDADES"
    - DILOF-INT--REFOR-166-25 Email. lunes 14/04/2025 7:03 a. m. Asunto: "Solicitud reprogramación actividades"
6. El Informe de Consultoría reporta un atraso del 6% contra el programado, habida consideración que ellos toman porcentajes ponderados en función del peso o importancia de los entregables y aducen el retraso a la logística de las autorizaciones de accesibilidad a ciertas áreas; que han retrasado los trabajos de campo estimados; pero que una vez se supere o terminen las labores de campo, el producto avanza ostensiblemente por la consolidación de la información que ya viene siendo procesada digitalización y modelación.


2. RECOMENDACIONES


1) Solicitar un consolidado del avance de la programación de muestreo de patología y el estado de avance de resultados de los ensayos solicitados.


2) Solicitar un estado de avance de resultados de los ensayos aprobados por INTERVENTORIA para el componente del estudio de Geotecnia.
3) Programar un recorrido de inspección final para la verificación y validación de los trabajos de reposición de elementos tabletas) y resane, pintura de las intervenciones de patología.


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO


1. REGISTRO MODELACIONES






















2,-REGISTRO FOTOGRAFICO LEVANTAMIENTO REDES ELECTRICAS










MODELACION LEVANTAM IENTO ARQUITECTONICO





Cordialmente,

RODOLFO FELIZZOLA CONTRERAS
Director Interventoría
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Firma_____

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE INFORME REPOSA EN LOS ACERVOS DOCUMENTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA PN DILOF 06-5-10329-24 QUE TIENE POR OBJETO LA "*INTERVENTORÍA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO*" DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, Y FUERON ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.