Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
1			
2	**0**	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA**	**120 días**
3	1.1	INICIO	0 días
4	1	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	95 días
5	**1.1**	**PRELIMINARES ALCANTARILLADO SANITARIO**	**86.25 días**
6	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	19 días
7	1.1.2	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	6 días
8	1.1.3.	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2 días
9	1.1.4	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días
10	1.1.5	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	3 días
11	1.1.6	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días
12	1.1.7	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA CON UTILIZACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO	13 días
13	1.1.8	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	1 día
14	1.1.9	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	23 días
15	1.1.10	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	**36.5 días**
16	**1.2**	**INSTALACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO**	**42.5 días**
17	1.2.1	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	27 días
18	1.2.2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	26 días
19	1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	17 días
20	1.2.6	INSTALACIÓN ADOQUÍN PREFABRICADO	10 días
21	1.2.7	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	8 días
22	**1.3**	**CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO**	**36.13 días**
23	1.3.1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2 días
24	1.3.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA CON UTILIZACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO	12 días
25	1.3.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	1 día
26	1.3.4	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 1.0 < H < 1.5 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	3 días
27	1.3.5	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 1.5 < H < 2.0 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	14 días
28	1.3.6	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 2.0 < H < 2.5 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	1 día
29	1.3.7	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.50 M 2.5 < H < 3.0 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	2 días
30	1.3.8	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	20 días
31	**1.4**	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO**	**37 días**
32	1.4.1	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	23 días
33	1.4.2	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	11 días
34	1.4.3	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	21 días
35	1.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	24 días
36	1.4.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	23 días
37	1.4.6	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	32 días
38	1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	17 días
39	1.5.8	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	30 días
40	1.4.9	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	14 días
41	1.4.10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	23.88 días
42	1.4.11	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	23 días
43	1.4.12	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	16 días
44	2	**SISTEMA ALCANTARRILLADO PLUVIAL**	**52.88 días**
45	**2.1**	**PRELIMINARES ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**49 días**
46	2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	15 días
47	2.1.2	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	3 días
48	2.1.3	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	5 días
49	2.1.4	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	5.38 días
50	2.1.5	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	7 días
51	2.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA CON UTILIZACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO	12 días
52	2.1.7	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días
53	2.1.8	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	1 día
54	2.1.9	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	20 días
55	2.1.10	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	24 días
56	**2.2**	**INSTALACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**42 días**
57	2.2.1	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	13 días
58	2.2.2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	20 días
59	2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	17 días
60	2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	19 días
61	2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 36"	5 días
62	2.2.7	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2.25 días
63	2.2.8	INSTALACIÓN ADOQUÍN PREFABRICADO	3 días
64	2.2.9	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	10 días
65	**2.3**	**CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**11.63 días**
66	2.3.1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	1 día
67	2.3.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA CON UTILIZACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO	10 días
68	2.3.3	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 1.0 < H < 1.5 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	4 días
69	2.3.4	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 1.5 < H < 2.0 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	7 días
70	2.3.5	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M 2.0 < H < 2.5 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	3 días
71	2.3.6	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.50 M 2.5 < H < 3.0 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	2 días
72	2.3.7	CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.80 M 1.5 < H < 2.0 M, SEGÚN DISEÑOS INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, GEOTEXTIL, ARO TAPA	2 días
73	2.3.8	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días
74	**2.4**	**SUMIDEROS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**23.13 días**
75	2.4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	7 días
76	2.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6 días
77	2.4.3	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	2 días
78	2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	6 días
79	2.4.5	SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO DE 21 MPa (3000PSI) DIMENSIONES INTERNAS: 0.40X0.80 M H=1.10 M (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA PLÁSTICA)	2 días
80	2.4.6	SUMIDERO TRANSVERSAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21MPa (3000 PSI), INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, REJILLA PLASTICA CON MARCO SEGÚN PLANO DE DISEÑO	4 días
81	**3**	**TRANSPORTE**	**45.38 días**
82	3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	47 días
83	**4**	**INTERVENTORIA Y SUPERVISION**	**120 días**
84	12.1	AIU	0 días
85	12.2	SUPERVISIÓN	120 días
86	12.3	INTERVENTORIA	120 días
87	12.4	SUPERVISIÓN EPB	120 días
88	4.1	FIN	0 días

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
MP 15238-72207 BYC
CONSULTOR

ING. TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ
MP. 0410370560562 BYC
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 22/12/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Tareas críticas · División crítica · Progreso