ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	27 – 30 de junio 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL PUERTO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

CONTRATO DE OBRA No.	1502-2022		
CONTRATISTA:	ICPT CONSTRUCCIÓN S.A.S.	**NIT:**	901.276.198-2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL PUERTO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA		
Fecha de Inicio:	29 de diciembre del 2022	**No. de Oficio:**	SMFF 81033
Valor Inicial:	$ 889.201.088		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Adición 4:	-		
Adición 5:	-		
Valor Actual:	$ 889.201.088		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2022		
Suspensión 1	30 de diciembre de 2022		
Suspensión 2	12/05/2023		
Total, Prórrogas			
Prórroga 1	01/02/2023-16/05/2023		
Fecha de Fin:	15 de octubre 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1343322	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$ 889.201.088	$ 30.000.000	$ 859.201.088

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor Total
Acta No. 6	Junio	$ 20.000.000

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico ejecutado acumulado: 4,73%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 88.920.108,80	15-44-101271018 ANEXO 30	29-12-2022	15-04-2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 444.600.544,00	15-44-101271018 ANEXO 30	29-12-2022	15-04-2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 177.840.217,60	15-44-101271018 ANEXO 30	29-12-2022	15-10-2027
Calidad del servicio	$ 22.857.746,40	15-44-101271018 ANEXO 30	24-02-2023	24-02-2028
Estabilidad de la Obra	$ 243.902.850,00	15-44-101271018 ANEXO 30	5 AÑOS	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000,00	15-40-101083140 ANEXO 4	29-12-2022	15-10-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1541-2022		
CONTRATISTA:	S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900.311.008
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.		
Fecha de Inicio:	29 de diciembre del 2022	**No. de Oficio:**	SMFF 81032
Valor Inicial:	$ 64.511.597,00		
Valor Adiciones:	$ 54.373.169,00		
Adición 1:	$ 54.373.169,00		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 118.884.766,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		

Saldo por Amortizar:	-
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2022
Suspensión 1	30 de diciembre de 2022
Suspensión 2	12/05/2023
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	01/02/2023-16/05/2023
Fecha de Fin:	15 de octubre 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
246022	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00
246022	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$ 44.511.597,00		$ 44.511.597,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total
Acta No. 6	Junio	$ 5.522.140,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del contrato	$ 6.451.159,70	21-44-101400652 Anexo 9	22-11-2022	20-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 12.902.319,40	21-44-101400652 Anexo 9	22-11-2022	28-05-2027
Calidad del servicio	$ 12.902.319,40	21-44-101400652 Anexo 9	22-11-2022	20-05-2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio