| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 01 – 31 de julio 2024 |

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL PUERTO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 1502-2022 | | |
| **CONTRATISTA**: | ICPT CONSTRUCCIÓN S.A.S. | **NIT:** | 901.276.198-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A | | |
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL PUERTO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA | | |
| **Fecha de Inicio:** | 29 de diciembre del 2022 | **No. de Oficio:** | SMFF 81033 |
| **Valor Inicial:** | $ 889.201.088 | | |
| **Valor Adiciones:** | - | | |
| **Adición 1:** | - | | |
| **Adición 2:** | - | | |
| **Adición 3:** | - | | |
| **Adición 4:** | - | | |
| **Adición 5:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $ 889.201.088 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | 31 de diciembre del 2022 | | |
| **Suspensión 1** | 30/12/2022 – 20/01/2022 | | |
| **Suspensión 2** | 12/05/2023 – 11/07/2023 | | |
| **Suspensión 2 Ampliación 1** | 12/07/2023 – 11/09/2023 | | |
| **Total, Prórrogas** | | | |

| | |
|---|---|
| **Prórroga 1** | 01/02/2023-16/05/2023 |
| **Fecha de Fin:** | 15 de octubre 2024 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343322 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406008-02 | $ 889.201.088 | $ 30.000.000 | $ 859.201.088 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Periodo | Valor Total |
|---|---|---|
| Acta No. 7 | Julio | $ 0 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico ejecutado acumulado: 4,73%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | VALOR PACTADO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

## ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**NOMBRE ASEGURADORA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 88.920.108,80 | 15-44-101271018 ANEXO 30 | 29-12-2022 | 15-04-2025 |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | $ 444.600.544,00 | 15-44-101271018 ANEXO 30 | 29-12-2022 | 15-04-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 177.840.217,60 | 15-44-101271018 ANEXO 30 | 29-12-2022 | 15-10-2027 |
| Calidad del servicio | $ 22.857.746,40 | 15-44-101271018 ANEXO 30 | 24-02-2023 | 24-02-2028 |
| Estabilidad de la Obra | $ 243.902.850,00 | 15-44-101271018 ANEXO 30 | 5 AÑOS | |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $ 232.000.000,00 | 15-40-101083140 ANEXO 4 | 29-12-2022 | 15-10-2024 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1541-2022 | | |
| **CONTRATISTA**: | S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S | **NIT:** | 900.311.008 |
| **CONFORMACIÓN:** | | | |
| **Objeto:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. | | |
| **Fecha de Inicio:** | 29 de diciembre del 2022 | **No. de Oficio:** | SMFF 81032 |
| **Valor Inicial:** | $ 64.511.597,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | $ 54.373.169,00 | | |
| **Adición 1:** | $ 54.373.169,00 | | |
| **Adición 2:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $ 118.884.766,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |

| | |
|---|---|
| **Anticipo Amortizado:** | - |
| **Saldo por Amortizar:** | - |
| **Plazo Inicial:** | 31 de diciembre del 2022 |
| **Suspensión 1** | 30 de diciembre de 2022 |
| **Suspensión 2** | 12/05/2023 |
| **Suspensión 2 Ampliación 1** | 12/07/2023 |
| **Total, Prórrogas:** | |
| **Prórroga 1:** | |
| **Fecha de Fin:** | 15 de octubre 2024 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246022 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406002-02 | $ 20.000.000,00 | | $ 20.000.000,00 |
| 246022 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406008-02 | $ 44.511.597,00 | | $ 44.511.597,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Periodo | Valor total |
|---|---|---|
| Acta No. 7 | Julio | $ 16.463.268,01 |
| | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| - | - | - | - |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 6.451.159,70 | 21-44-101400652<br>Anexo 9 | 22-11-2022 | 20-11-2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 12.902.319,40 | 21-44-101400652<br>Anexo 9 | 22-11-2022 | 28-05-2027 |
| Calidad del servicio | $ 12.902.319,40 | 21-44-101400652<br>Anexo 9 | 22-11-2022 | 20-05-2025 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
N/A

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.**

Cordialmente,



**CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI**
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio