DUCTOS EJE F						-
EJE 2				2.925	4.00	11.70
EJE 3				2.935	4.00	11.74
ENTRE COLUMNAS F Y BAÑOS						-
EJE 2 C				2.910	1.00	2.91
EJE 3 C				2.935	1.00	2.94
EJE 4 C				2.935	1.00	2.94
EJE 5 C				2.935	1.00	2.94
EJE 6 C				2.935	1.00	2.94
BLOQUE F BAÑOS						-
BLOQUE F BAÑOS EJE 2						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						-
PUERTA I				2.91	2.00	5.82
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.45	2.00	2.90
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.91	2.00	5.82
						-
BLOQUE F BAÑOS EJE 4						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						-
PUERTA I				2.91	2.00	5.82
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.445	2.00	2.89
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.91	2.00	5.82
						-
						-
BLOQUE F BAÑOS EJE 6						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						
PUERTA I				2.9	2.00	5.80
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.44	2.00	2.88
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.91	2.00	5.82
BLOQUE G SALONES						-
CUBIERTAS						
MURO CUCHILLA EJE 2	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 3	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 4	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 5	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 6	5.85				2.00	11.70
						0.00
CUCHILLA CULATA EXTERNA EJE 1 G	6.70				2.00	13.40
CUCHILLA CULATA INTERNA EJE 7 H	6.70				2.00	13.40
COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 1				1.50	2.00	3.00
COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 7				1.50	2.00	3.00
BLOQUE G SALONES						-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1G				2.93	2.00	5.86
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7H				2.93	2.00	5.86
PUERTAS HILADA CHOCOLATE						-
ENTRE EJE 1-2				2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 2-3				2.95	1.00	2.95
ENTRE EJE 3-4				2.95	1.00	2.95
ENTRE EJE 4-5				2.94	1.00	2.94
ENTRE EJE 5-6				2.94	1.00	2.94
ENTRE EJE 6-7				2.93	1.00	2.93
DUCTOS EJE G						-
EJE 3				2.95	4.00	11.80
EJE 5				2.94	4.00	11.76
ENTRE COLUMNAS G Y BAÑOS						-
EJE 2 C				2.95	1.00	2.95
EJE 3 C				2.95	1.00	2.95
EJE 4 C				2.94	1.00	2.94
EJE 5 C				2.94	1.00	2.94
EJE 6 C				2.925	1.00	2.93
BLOQUE G BAÑOS						-
BLOQUE G BAÑOS EJE 2						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						-
PUERTA I				2.93	2.00	5.86
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.47	2.00	2.94
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.93	2.00	5.86
						-
BLOQUE G BAÑOS EJE 4						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						-
PUERTA I				2.93	2.00	5.86
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.47	2.00	2.94
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.93	2.00	5.86
						-
BLOQUE G BAÑOS EJE 6						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES						-
PUERTA I				2.93	2.00	5.86
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09				1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES						-
LATERAL A VENTANAS K				1.47	2.00	2.94
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27				2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M				2.93	2.00	5.86
BLOQUE E SALONES						-
CUBIERTAS						
MURO CUCHILLA EJE 2	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 3	5.85				2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 4	5.85				2.00	11.70
CUCHILLA CULATA EXTERNA EJE 1 G	6.70				2.00	13.40
CUCHILLA CULATA INTERNA EJE 7 H	6.70				2.00	13.40

4429

COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 1			1.50	2.00	3.00
COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 7			1.50	2.00	3.00
					-
BLOQUE E SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B			2.93	2.00	5.86
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B			2.93	2.00	5.86
					-
PUERTAS HILADA CHOCOLATE					-
ENTRE EJE 1-2			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 2-3			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 3-4			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 4-5			2.93	1.00	2.93
					-
DUCTOS EJE E					-
EJE J			2.93	4.00	11.72
					-
ENTRE COLUMNAS E Y BAÑOS					-
EJE 2 C			2.92	1.00	2.92
EJE 3 C			2.93	1.00	2.93
EJE 4 C			2.91	1.00	2.91
					-
BLOQUE E BAÑOS					-
BLOQUE E BAÑOS EJE 2					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES					-
PUERTA I			2.93	2.00	5.86
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09			1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES					-
LATERAL A VENTANAS K			1.47	2.00	2.94
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27			2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M			2.93	2.00	5.86
					-
BLOQUE E BAÑOS EJE 4					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES					-
PUERTA I			2.93	2.00	5.86
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09			1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES					-
LATERAL A VENTANAS K			1.47	2.00	2.94
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27			2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M			2.93	2.00	5.86
					-
BLOQUE D SALONES					-
CUBIERTAS					-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.85			2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 3	5.85			2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 4	5.85			2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 5	5.85			2.00	11.70
MURO CUCHILLA EJE 6	5.85			2.00	11.70
					0.00
CUCHILLA CULATA EXTERNA EJE 1 G	6.70			2.00	13.40
CUCHILLA CULATA INTERNA EJE 7 H	6.70			2.00	13.40
COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 1			1.50	2.00	3.00
COLUMNAS CUBIERTA FACHADA CULATA EJE 7			1.50	2.00	3.00
					-
BLOQUE D SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B			2.93	2.00	5.86
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7B			2.93	2.00	5.86
					-
PUERTAS HILADA CHOCOLATE					-
ENTRE EJE 1-2			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 2-3			2.92	1.00	2.92
ENTRE EJE 3-4			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 4-5			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 5-6			2.93	1.00	2.93
ENTRE EJE 6-7			2.93	1.00	2.93
					-
DUCTOS EJE C					-
EJE J			2.92	4.00	11.68
EJE F			2.93	4.00	11.72
					-
ENTRE COLUMNAS C Y BAÑOS					-
EJE 2 C			2.935	1.00	2.94
EJE 3 C			2.92	1.00	2.92
EJE 4 C			2.93	1.00	2.93
EJE 5 C			2.93	1.00	2.93
EJE 6 C			2.91	1.00	2.91
					-
BLOQUE D BAÑOS					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 2					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES					-
PUERTA I			2.920	2.00	5.84
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09			1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES					-
LATERAL A VENTANAS K			1.460	2.00	2.92
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27			2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M			2.920	2.00	5.84
					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 4					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES					-
PUERTA I			2.925	2.00	5.85
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09			1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES					-
LATERAL A VENTANAS K			1.460	2.00	2.92
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27			2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M			2.925	2.00	5.85
					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 6					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES					-
PUERTA I			2.910	2.00	5.82
DINTEL SOBRE VENTANAS J	7.09			1.00	7.09
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES					-
LATERAL A VENTANAS K			1.450	2.00	2.90
DINTEL SOBRE VENTANAS L	2.27			2.00	4.54
MURO ENTRE BAÑOS M			2.910	2.00	5.82
					-
		TOTAL ACTA 9			**1113.95**
					-
ACTA 12					-
BLOQUE B					-
MUROS EN MAMPOSTERIA					-
MURO A SOBRE DINTEL		1.05		1.00	1.05
MURO A CUBIERTA		3.76		1.00	3.76
MURO A SOBRE CUBIERTA		3.76		1.00	3.76
MURO C		0.88		1.00	0.88

2429

MURO **E** CURVO		10.21			1.00	10.21
MURO E CURVO REMATE LATERAL				3.72	2.00	7.44
MURO **F** ENCORAZADO		5.07			1.00	5.07
MURO **F** CUBIERTA		3.20			1.00	3.20
MURO F ENTRE VENTANAS				1.53	3.00	4.59
MURO **H** SOBRE DINTEL		5.18			1.00	5.18
MURO **H** REMATE CUBIERTA		5.18			1.00	5.18
MURO **H** ENTRE VENTANAS				1.53	3.00	4.59
MURO **O** ENTRE VENTANAS				1.53	4.00	6.12
MURO **I** EXTREMO		1.01			1.00	1.01
MURO **I** PUERTA CENTRAL		1.02			1.00	1.02
MURO **J** LINEALES DUCTO				3.24	2.00	6.48
MURO **K** CURVO		10.21			1.00	10.21
EXTENSION PARA REMATE CONTRA **H**				3.72	1.00	3.72
MURO **K** CURVO REMATE LATERAL				3.72	2.00	7.44
MURO **L1**				2.81	2.00	5.62
MURO **N** ENCOROZADO		7.90			1.00	7.90
MURO **N** ENTRE VENTANAS				1.29	4.00	5.16
MURO **O** ENCOROZADO		10.36			1.00	10.36
MURO **O** ENTRE VENTANAS				1.29	5.00	6.45
MURO **P1** ENCOROZADO		15.68			1.00	15.68
MURO **P1** ENTRE VENTANAS				1.29	3.00	3.87
MURO P2 ENCOROZADO		3.59			1.00	3.59
MURO **P3** VENTANA				1.29	1.00	1.29
MUROS **Q1**				2.95	2.00	5.90
MUROS **Q2**				2.95	2.00	5.90
MURO **U** PUERTA				2.45	1.00	2.45
MURO **V** PUERTA		0.74			1.00	0.74
MURO **Y**				2.45	1.00	2.45
						-
BLOQUE B						-
MUROS EN CUBIERTA						-
MURO **E**		8.70			2.00	17.40
MURO **F**		9.37			2.00	18.73
MURO **Y**		2.76			2.00	5.52
						-
BLOQUE A AULA MULTIPLE						-
MURO A 1				5.83	1.00	5.83
MURO A 2 MARCO COCOA				5.95	1.00	5.95
MURO A 3				2.95	1.00	2.95
MURO A 4				5.50	1.00	5.50
MURO A 5				5.50	1.00	5.50
MURO B1				5.83	1.00	5.83
MURO C1				5.83	2.00	11.66
MURO D 1				5.83	1.00	5.83
MURO D 2 MARCO COCOA				5.83	1.00	5.83
MURO E 1 bajo ventana		2.77			1.00	2.77
MURO E 2				5.15	1.00	5.15
MURO E 3				4.36	1.00	4.36
MURO E 4 bajo ventana		2.77			1.00	2.77
MURO F 1				2.93	1.00	2.93
MURO F 2				2.93	1.00	2.93
MURO F 3				2.93	1.00	2.93
MURO F 4				2.95	1.00	2.95
MURO H 1				0.55	1.00	0.55
MURO H 2				2.95	1.00	2.95
MURO H 3				0.55	1.00	0.55
MURO H 4				2.95	1.00	2.95
MURO L 1				3.97	1.00	3.97
MURO L 2				2.95	1.00	2.95
MURO L 3				2.95	1.00	2.95
MURO L 4				2.95	1.00	2.95
						-
BLOQUE A AULA MULTIPLE						-
MUROS PISO 2						-
						-
MURO A 1				2.34	1.00	2.34
MOÑO E 1				2.34	2.00	4.68
MOÑO E 2				2.08	2.00	4.16
MOÑO E 3				1.67	2.00	3.34
DUCTO COLUMNA L1				0.50	1.00	0.50
DUCTO COLUMNA L2				1.05	1.00	1.05
						-
		TOTAL ACTA 12				**327.48**
ACTA 13						
BLOQUE A PISO 1 COMEDOR						
MURO A 1 marco cocoa				5.71	1.00	5.71
MURO B 1				5.22	2.00	10.44
MURO B 2				4.39	1.00	4.39
MURO B 3				5.71	1.00	5.71
MURO C 1				5.71	2.00	11.42
MURO D 1				5.71	2.00	11.42
MURO D 2				4.63	1.00	4.63
MURO E 1				5.71	2.00	11.42
MURO F 1				5.71	1.00	5.71
MURO F 2 marco cocoa				5.71	1.00	5.71
MURO H 1				2.81	3.00	8.43
MURO H 2				2.81	1.00	2.81
MURO I 1				2.81	2.00	5.62
MURO J 1				2.83	1.00	2.83
MURO J 2				2.83	2.00	5.66
MURO J 3				2.83	2.00	5.66
MURO J 4				2.83	2.00	5.66
MURO J 5				2.83	1.00	2.83
MURO J 6				2.83	1.00	2.83
MURO K 1 DINTEL PUERTA		1.02			1.00	1.02
MURO K 2 DINTEL PUERTA		1.01			1.00	1.01
MURO L 1 DINTEL VENTANA		1.16			1.00	1.16
MURO M 1 DINTEL VENTANA		1.16			1.00	1.16
MURO M 2 DINTEL VENTANA		1.16			1.00	1.16
MURO M 3 LATERAL VENTANA		2.10			1.00	2.10
MURO N 1				2.81	3.00	8.43
MURO N 2				2.81	1.00	2.81
MURO P 1				2.81	2.00	5.62
MURO Q 1				2.81	1.00	2.81
MURO Q 2				2.81	1.00	2.81
BLOQUE A COMEDOR						
MUROS PISO 2						
						-
MURO J 1				2.28	1.00	2.28

6293

MURO J 2				2.34	2.00	4.68
MURO J 3				2.08	2.00	4.16
MURO J 4				1.8	2.00	3.60
MURO K 1				2.33	1.00	2.33
		ACTA 13				166.03
ACTA 14						
BLOQUE A PISO 1 COCINA						-
MURO **A 1** DINTEL PUERTA		1.00			1.00	1.00
MURO **A 2** DINTEL PUERTA		1.00			1.00	1.00
MURO **A 3** DINTEL PUERTA		2.17			1.00	2.17
MURO **A 4** LATERAL PUERTA				3.30	1.00	3.30
MURO **A 5** MARCO EN COCOA				3.43	2.00	6.86
MURO **F 1** EN CUBIERTA		2.35			1.00	2.35
MURO **F 2** MARCO VENTANA				0.77	1.00	0.77
MURO **G 1** EN CUBIERTA		3.34			1.00	3.34
MURO **G 2** LATERAL PUERTA				2.80	1.00	2.80
MURO **H 1** EN CUBIERTA		2.75			1.00	2.75
MURO **H 2** MARCO VENTANA				0.78	1.00	0.78
MURO **H 3**				2.81	1.00	2.81
MURO **H 4**				2.80	1.00	2.80
MURO **L 1**		6.56			1.00	6.56
MURO **L 2**				0.78	1.00	0.78
BLOQUE A CUARTO VIGILANCIA						-
MURO **A 1** SOBRE VENTANA CURVA		5.48			1.00	5.48
MURO **A 2** VERTICAL JUNTO VENTANA				1.60	1.00	1.60
MURO **B 1** DINTEL PUERTA ACCESO		0.77			1.00	0.77
MURO **B 2** PUERTA BAÑO		0.77			1.00	0.77
MURO **B 3 LATERAL** PUERTA BAÑO				2.80	1.00	2.80
MURO **B 4** EN PARA TABLERO				2.80	1.00	2.80
		TOTAL ACTA 14				54.29

SUBTOTAL	1,661.75
VIENE	
TOTAL	1,661.75

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNJE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

4429

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30052	DESCRIPCION DEL ITEM:	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 10					
BLOQUE C					-
BANOS SALONES					-
BAÑO EJE C-1 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-3 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BLOQUE D					-
BANOS SALONES					-
BAÑO EJE C-1 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BLOQUE F					-
BANOS SALONES					-
BAÑO EJE C-1 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BLOQUE G					-
BANOS SALONES					-
BAÑO EJE C-1 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-5 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BLOQUE E					-
BANOS SALONES					-
BAÑO EJE C-1 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-2 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 POLLOS DUCHA	1.50			2.00	3.00
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
BAÑO EJE C-4 DUCTOS			2.95	2.00	5.90
		TOTAL ACTA 10			**207.20**
ACTA 12					
BLOQUE B					-
					-
MURO A	3.00			1.00	3.00
MURO B	3.00			1.00	3.00
		TOTAL ACTA 12			**6.00**
ACTA 14					
BLOQUE A BAÑOS COMEDOR					-
MURO 5 EN BLOQUE #5					-
MURO EN BAÑO A 1			2.82	1.00	2.82
MURO EN BAÑO B 1			2.82	1.00	2.82
MURO EN BAÑO C 1			2.82	1.00	2.82
MURO EN BAÑO C 2			2.82	1.00	2.82
MURO EN BAÑO D 1			2.82	1.00	2.82
MURO EN BAÑO D 2			2.82	1.00	2.82

6219

BLOQUE A BAÑOS AUDITORIO					-
MURO 5 EN BLOQUE #5					-
MURO EN BAÑO **A 1**			2.95	1.00	2.95
	TOTAL ACTA 14				**19.87**
ACTA 15					
BLOQUE A COCINA					-
MUROS EN BLOQUE #5					-
MURO **A 1** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **A 2**			2.93	1.00	2.93
MURO **A 3** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **A 4** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **A 5**			2.92	1.00	2.92
MURO **A 6** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **B 1** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **B 2**			2.93	1.00	2.93
MURO **B 3**			2.93	1.00	2.93
MURO **B 4** DINTEL	0.87			1.00	0.87
MURO **C 1**			2.93	1.00	2.93
MURO **C 2** DINTEL	0.94			1.00	0.94
MURO **C 3** DINTEL	0.94			1.00	0.94
MURO **C 4**			2.93	1.00	2.93
MURO **C 5**			2.93	2.00	5.86
MURO **D 1** DINTEL	1.02			1.00	1.02
MURO **D 2**			2.93	1.00	2.93
BLOQUE A COCINA					-
MUROS EN BLOQUE #5					-
ENTRE VIGUETAS	0.60			9.00	5.40
ENTRE VIGUETAS	0.60			9.00	5.40
	TOTAL ACTA 15				**45.28**
BLOQUE A					-
COCINA (LAVA TRAPEROS)					-
	0.71			1.00	0.71
	0.63			1.00	0.63
	TOTAL ACTA FINAL				**1.34**
				SUBTOTAL	279.69
				VIENE	
				TOTAL	**279.69**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

62 46

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO GI-F022
		VERSION 01
		FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30054	DESCRIPCION DEL ITEM:	ENCHAPE LADRILLO REJILLA (lineal)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
ACTA 9					
BLOQUE F					-
MURO 1 VIGA	8.70			1.00	8.7
MURO 1; 1A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 7; 7A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
BLOQUE G					-
MURO 1 VIGA	8.70			1.00	8.7
MURO 1; 1A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 7; 7A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
BLOQUE E					-
MURO 1 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 1; 1A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 5 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 5; 5A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 5; 5B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 5; 5C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 5; 5D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
BLOQUE C					-
MURO 1 VIGA	8.72			1.00	8.72
MURO 1; 1A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 7; 7A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
BLOQUE D					-
MURO 1 VIGA	6.75			1.00	6.75
MURO 1; 1A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 1; 1D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7 VIGA	8.67			1.00	8.67
MURO 7; 7A COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7B COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7C COLUMNA	2.95			1.00	2.95
MURO 7; 7D COLUMNA	2.95			1.00	2.95
TOTAL ACTA 9					193.29
ACTA 10					
BLOQUE C					-
BLOQUE C BAÑOS EJE 2					
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02

6429

MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE C BAÑOS EJE 4					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE C BAÑOS EJE 6					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE D					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 2					
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 4					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE D BAÑOS EJE 6					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE F					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE F BAÑOS EJE 4					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE F BAÑOS EJE 6					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE G					-
BLOQUE G BAÑOS EJE 2					
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
					-
BLOQUE G BAÑOS EJE 4					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02

8279

MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE G BAÑOS EJE 6					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE E BAÑOS EJE 2					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE E BAÑOS EJE 4					-
MURO A	0.63		2.00	1.00	1.26
MURO B	1.27		2.00	1.00	2.54
MURO C	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO D	2.02		1.00	1.00	2.02
MURO E	1.14		2.00	1.00	2.28
MURO F	0.50		2.00	1.00	1.00
MURO G	0.64		2.00	1.00	1.28
MURO H	1.77		1.00	1.00	1.77
BLOQUE C SALONES					-
MURO INFERIOR EJE 2	5.735		2.00	2.00	22.94
MURO INFERIOR EJE 3	5.73		2.00	2.00	22.92
MURO INFERIOR EJE 4	5.73		2.00	2.00	22.92
MURO INFERIOR EJE 5	5.725		2.00	2.00	22.90
MURO INFERIOR EJE 6	5.725		2.00	2.00	22.90
					-
CULATAS			1.00	2.00	-
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 A	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 B	2.07		1.00	2.00	4.14
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 C	8.72		1.00	2.00	17.44
MURO CULATA INTERNA EJE 1 D	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 1 E	2.08		1.00	2.00	4.16
MURO CULATA INTERNA EJE 1 F	6.75		1.00	2.00	13.50
					-
DUCTOS EJE C					-
EJE 1 A	0.76		1.00	2.00	1.52
EJE 1 B	1.38		1.00	2.00	2.76
EJE 1 C	0.88		2.00	2.00	3.52
EJE 3	1.51		2.00	2.00	6.04
EJE 5	1.51		1.00	2.00	3.02
EJE 7 A	0.760		1.00	2.00	1.52
EJE 7 B	1.365		1.00	2.00	2.73
EJE 7 C	0.885		1.00	2.00	1.77
BLOQUE C SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B	0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B	0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B	0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B	0.745		1.00	2.00	1.49
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B	0.76		1.00	2.00	1.52
					-
DUCTOS EJE C					-
DIVISION DE SALONES EJE 2	0.6		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 3	0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 4	0.59		1.00	2.00	1.18
DIVISION DE SALONES EJE 5	0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 6	0.6		1.00	2.00	1.20
					-
DUCTOS EJE C ENTRE BAÑOS					-
ENTRE PAÑOS DEL EJE 3	1.12		2.00	2.00	4.48
ENTRE PAÑOS DEL EJE 5	1.12		2.00	2.00	4.48
					-
REMATE DE CULATAS					-
MACHON CULATA EJE 1	0.84		1.00	2.00	1.68
MACHON CULATA EJE 7	0.825		1.00	2.00	1.65
					-
BLOQUE D SALONES					-
MURO INFERIOR EJE 2	5.77		2.00	2.00	23.07
MURO INFERIOR EJE 3	5.76		2.00	2.00	23.04
MURO INFERIOR EJE 4	5.76		2.00	2.00	23.04
MURO INFERIOR EJE 5	5.75		2.00	2.00	23.00
MURO INFERIOR EJE 6	5.75		2.00	2.00	23.00
					-
CULATAS					-
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 A	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 B	2.02		1.00	2.00	4.04
MURO CULATA EXTERNA EJE 7 C	8.67		1.00	2.00	17.34
MURO CULATA INTERNA EJE 1 D	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 1 E	2.10		1.00	2.00	4.20
MURO CULATA INTERNA EJE 1 F	6.75		1.00	2.00	13.50
					-
DUCTOS EJE C					-

6249

EJE 1 A	0.78		1.00	2.00	1.52
EJE 1 B	1.38		1.00	2.00	2.76
EJE 1 C	0.88		1.00	2.00	1.76
EJE 3	1.51		2.00	2.00	6.04
EJE 5	1.51		2.00	2.00	6.04
EJE 7 A	0.75		1.00	2.00	1.50
EJE 7 B	1.32		1.00	2.00	2.64
EJE 7 C	0.89		1.00	2.00	1.78
BLOQUE D SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2E	0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3E	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4E	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B	0.75		1.00	2.00	1.49
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5E	0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B	0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6E	0.76		1.00	2.00	1.52
					-
DUCTOS EJE C					-
DIVISION DE SALONES EJE 2	0.60		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 3	0.59		1.00	2.00	1.18
DIVISION DE SALONES EJE 4	0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 5	0.60		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 6	0.61		1.00	2.00	1.22
					-
DUCTOS EJE C ENTRE BAÑOS					-
ENTRE PAÑOS DEL EJE 3	1.12		2.00	2.00	4.48
ENTRE PAÑOS DEL EJE 5	1.12		2.00	2.00	4.48
					-
REMATE DE CULATAS					-
MACHON CULATA EJE 1	0.84		1.00	2.00	1.68
MACHON CULATA EJE 7	0.85		1.00	2.00	1.69
					-
BLOQUE E SALONES					-
MURO INFERIOR EJE 2	5.755		2.00	2.00	23.02
MURO INFERIOR EJE 3	5.75		2.00	2.00	23.00
MURO INFERIOR EJE 4	5.745		2.00	2.00	22.98
					-
CULATAS					-
MURO CULATA INTERNA EJE 1 D	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 1 E	2.044		1.00	2.00	4.09
MURO CULATA INTERNA EJE 1 F	6.75		1.00	2.00	13.50
MURO CULATA INTERNA EJE 5 D	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 5 E	2.014		1.00	2.00	4.03
MURO CULATA INTERNA EJE 5 F	6.75		1.00	2.00	13.50
					-
DUCTOS EJE C					-
EJE 1 A	0.760		1.00	2.00	1.52
EJE 1 B	1.380		1.00	2.00	2.76
EJE 1 C	0.880		1.00	2.00	1.76
EJE 3	1.510		2.00	2.00	6.04
EJE 5 A	0.760		1.00	2.00	1.52
EJE 5 B	1.365		1.00	2.00	2.73
EJE 5 C	0.885		1.00	2.00	1.77
BLOQUE E SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B	0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2E	0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B	0.756		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3E	0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B	0.745		1.00	2.00	1.49
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4E	0.76		1.00	2.00	1.52
					-
DUCTOS EJE C					-
DIVISION DE SALONES EJE 2	0.59		1.00	2.00	1.18
DIVISION DE SALONES EJE 3	0.6		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 4	0.59		1.00	2.00	1.18
					-
DUCTOS EJE C ENTRE BAÑOS					-
ENTRE PAÑOS DEL EJE 3	1.12		2.00	2.00	4.48
					-
REMATE DE CULATAS					-
MACHON CULATA EJE 1	0.86		1.00	2.00	1.72
MACHON CULATA EJE 5	0.85		1.00	2.00	1.70
					-
BLOQUE F SALONES					-
MURO INFERIOR EJE 2	5.75		2.00	2.00	23.00
MURO INFERIOR EJE 3	5.75		2.00	2.00	23.00
MURO INFERIOR EJE 4	5.73		2.00	2.00	22.92
MURO INFERIOR EJE 5	5.75		2.00	2.00	23.00
MURO INFERIOR EJE 6	5.74		2.00	2.00	22.96
					-
CULATAS					-
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 A	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 B	2.08		1.00	2.00	4.16
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 C	8.73		1.00	2.00	17.46
MURO CULATA INTERNA EJE 7 D	5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 7 E	2.054		1.00	2.00	4.11
MURO CULATA INTERNA EJE 1 F	6.75		1.00	2.00	13.50
					-
DUCTOS EJE C					-
EJE 1 A	0.760		1.00	2.00	1.52
EJE 1 B	1.380		1.00	2.00	2.76
EJE 1 C	0.880		1.00	2.00	1.76
EJE 3	1.510		2.00	2.00	6.04
EJE 5	1.510		2.00	2.00	6.04
EJE 7 A	0.760		1.00	2.00	1.52
EJE 7 B	1.365		1.00	2.00	2.73
EJE 7 C	0.885		1.00	2.00	1.77
BLOQUE F SALONES					-

0579

MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2A		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B		0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3A		0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B		0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4A		0.745		1.00	2.00	1.49
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5A		0.76		1.00	2.00	1.52
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B		0.745		1.00	2.00	1.49
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6A		0.755		1.00	2.00	1.51
DUCTOS EJE C						-
DIVISION DE SALONES EJE 2		0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 3		0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 4		0.62		1.00	2.00	1.24
DIVISION DE SALONES EJE 5		0.59		1.00	2.00	1.18
DIVISION DE SALONES EJE 6		0.59		1.00	2.00	1.18
						-
DUCTOS EJE C ENTRE BAÑOS						-
ENTRE PAÑOS DEL EJE 3		1.12		2.00	2.00	4.48
ENTRE PAÑOS DEL EJE 5		1.12		2.00	2.00	4.48
						-
REMATE DE CULATAS						-
MACHON CULATA EJE 1		0.861		1.00	2.00	1.72
MACHON CULATA EJE 7		0.84		1.00	2.00	1.68
						-
BLOQUE G SALONES						-
MURO INFERIOR EJE 2		5.745		2.00	2.00	22.98
MURO INFERIOR EJE 3		5.74		2.00	2.00	22.96
MURO INFERIOR EJE 4		5.74		2.00	2.00	22.96
MURO INFERIOR EJE 5		5.715		2.00	2.00	22.86
MURO INFERIOR EJE 6		5.735		2.00	2.00	22.94
						-
CULATAS						-
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 A		5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 B		2.05		1.00	2.00	4.10
MURO CULATA EXTERNA EJE 1 C		8.7		1.00	2.00	17.40
MURO CULATA INTERNA EJE 7 D		5.75		1.00	2.00	11.50
MURO CULATA INTERNA EJE 7 E		2.03		1.00	2.00	4.06
MURO CULATA INTERNA EJE 1 F		6.75		1.00	2.00	13.50
						-
DUCTOS EJE C						-
EJE 1 A		0.76		1.00	2.00	1.52
EJE 1 B		1.38		1.00	2.00	2.76
EJE 1 C		0.88		1.00	2.00	1.76
EJE 3		1.51		2.00	2.00	6.04
EJE 5		1.51		2.00	2.00	6.04
EJE 7 A		0.755		1.00	2.00	1.51
EJE 7 B		1.365		1.00	2.00	2.73
EJE 7 C		0.875		1.00	2.00	1.75
BLOQUE G SALONES						-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B		0.756		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B		0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B		0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B		0.75		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B		0.749		1.00	2.00	1.50
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B		0.755		1.00	2.00	1.51
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B		0.76		1.00	2.00	1.52
						-
DUCTOS EJE C						-
DIVISION DE SALONES EJE 2		0.6		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 3		0.61		1.00	2.00	1.22
DIVISION DE SALONES EJE 4		0.6		1.00	2.00	1.20
DIVISION DE SALONES EJE 5		0.59		1.00	2.00	1.18
DIVISION DE SALONES EJE 6		0.6		1.00	2.00	1.20
						-
DUCTOS EJE C ENTRE BAÑOS						-
ENTRE PAÑOS DEL EJE 3		1.12		2.00	2.00	4.48
ENTRE PAÑOS DEL EJE 5		1.12		2.00	2.00	4.48
						-
REMATE DE CULATAS						-
MACHON CULATA EJE 1		0.845		1.00	2.00	1.69
MACHON CULATA EJE 7		0.85		1.00	2.00	1.70
		TOTAL ACTA 10				1,304.50
ACTA 12						
BLOQUE B						-
COLUMNAS Y/O VIGAS EN FACHADA						-
MURO A VIGAS AEREA		2.76			1.00	2.76
MURO A COLUMNA				2.95	1.00	2.95
MURO D COLUMNA				2.95	1.00	2.95
MURO E COLUMNAS				2.95	3.00	8.85
MURO F VIGAS		3.20			1.00	3.20
MURO H VIGAS		5.18			1.00	5.18
MURO K CURVO COLUMNAS				2.95	3.00	8.85
MURO O COLUMNA				2.95	1.00	2.95
MURO P1 COLUMNA				2.95	1.00	2.95
MURO P2 COLUMNA				2.95	1.00	2.95
MURO Q COLUMNA				2.95	2.00	5.90
MURO Y COLUMNA				2.95	1.00	2.95
BLOQUE B						-
VIGAS EN CUBIERTA						-
MURO D VIGA AEREA		1.97			1.00	1.97
MURO E VIGA AEREA		10.21			1.00	10.21

2519

ANTEPECHO MURO B		9.37			1.00	9.37
CERCHA METALICA F		9.37			1.00	9.37
MURO K CURVO VIGA AEREA		10.21			1.00	10.21
MURO O VIGA AEREA		13.27			1.00	13.27
MURO N CERCHA METALICA		8.69			1.00	8.69
VIGA AEREA MURO Y		3.61			1.00	3.61
BAJO CUBIERTA EN TEJA Q		8.55			1.00	8.55
						-
BLOQUE B						-
VIGAS CANCHADAS PISO 1						-
MURO A VIGA CANCHADA		2.76			4.00	11.04
MURO B VIGA CANCHADA		4.02			2.00	8.04
MURO C VIGAS CANCHADAS		7.61			4.00	30.44
MURO D VIGA CANCHADA		1.97			2.00	3.94
MURO E CURVO VC+ HP		10.21			4.00	40.84
MURO F ENTRE VENTANAS 2VC		2.01			4.00	8.04
MURO F REMATE SUPERIOR HP		3.20			2.00	6.40
MURO G VC		6.36			2.00	12.72
MURO H ENTRE VENTANAS VC		2.12			4.00	8.48
MURO H REMATE SUPERIOR HP		5.18			2.00	10.36
MURO I 2VC		6.45			4.00	25.80
MURO J VC		0.76			4.00	3.04
MURO K CURVO VC+HP		10.21			4.00	40.84
MURO L 2VC		1.50			4.00	6.00
MURO L1 LINEAL 2		0.50			4.00	2.00
MURO N 2VC		3.86			4.00	15.44
MURO O ENTRE VENTANAS 2VC		6.05			4.00	24.18
MURO P ENTRE VENTANAS 2VC		7.09			4.00	28.36
MURO Q VC		7.99			2.00	15.98
MURO Q1 VC		0.74			2.00	1.48
MURO Q2 VC		0.75			2.00	1.50
MURO R 2VC		1.78			4.00	7.10
MURO S 2 VC		3.79			4.00	15.16
MURO T 2 VC		4.83			4.00	19.32
MURO U 2VC		1.26			4.00	5.04
MURO U HP		2.03			2.00	4.06
MURO V 2 VC		1.90			4.00	7.60
MURO Y 2VC		0.88			4.00	3.52
						-
BLOQUE A						-
COLUMNAS Y/O VIGAS EN AULA MULTIPLE						-
						-
MURO A 1				5.83	1.00	5.83
MURO A 2				5.83	1.00	5.83
VIGA E 1		12.50			1.00	12.50
MURO E 2				2.95	1.00	2.95
MURO E 3				2.93	1.00	2.93
MURO F 1				5.83	1.00	5.83
VIGA F 2		12.55			1.00	12.55
MURO F 3				2.93	1.00	2.93
MURO H 1				5.83	1.00	5.83
VIGA H 2		13.86			1.00	13.86
MURO H 3				2.95	1.00	2.95
MURO H 4				2.95	1.00	2.95
						-
BLOQUE A						-
VIGAS CANCHADAS						-
MURO A 1		0.63			2.00	1.26
MURO A 2		1.14			4.00	4.56
MURO A 3		0.51			2.00	1.02
MURO B 1		0.88			2.00	1.76
MURO B 2		1.14			2.00	2.28
MURO B 3		0.25			2.00	0.50
MURO C 1		1.26			2.00	2.52
MURO C 2		0.25			4.00	0.98
MURO D 1		3.69			2.00	7.38
MURO D 2		0.24			2.00	0.48
MURO D 3		0.25			2.00	0.49
MURO E 1		0.37			2.00	0.74
MURO E 2		6.10			2.00	12.20
MURO E 3		0.37			2.00	0.74
MURO E 4		6.10			2.00	12.20
MURO F 1		0.38			1.00	0.38
MURO F 2		1.26			1.00	1.26
MURO F 3		1.26			1.00	1.26
MURO F 4		0.50			1.00	0.50
MURO F 5		1.91			1.00	1.91
MURO F 6		0.38			1.00	0.38
MURO F 7		2.04			1.00	2.04
MURO F 8		0.40			1.00	0.40
MURO G 1		8.49			2.00	16.98
MURO G 2		1.14			2.00	2.28
MURO H 1		13.86			1.00	13.86
MURO L 1		0.51			2.00	1.02
MURO L 2		1.14			2.00	2.28
MURO L 3		0.51			2.00	1.02
MURO L 4		1.14			2.00	2.28
						-
BLOQUE B						-
VIGAS CANCHADAS EN PISO 2						-
MURO A 1		0.63			2.00	1.26
MURO A 2		1.14			4.00	4.56
MURO A 3		0.51			2.00	1.02
MURO B 1		0.88			2.00	1.76
MURO B 2		1.14			2.00	2.28
MURO B 3		0.25			2.00	0.50
MURO C 1		1.26			2.00	2.52
MURO C 2		0.25			4.00	0.98
MURO D 1		3.69			2.00	7.38
MURO D 2		0.24			2.00	0.48
MURO D 3		0.25			2.00	0.49
MURO E 1		13.80			2.00	27.60

6252

MURO E 2		0.37			2.00	0.74
MURO E 3		0.37			2.00	0.74
MURO E 4		6.10			2.00	12.20
MURO F 1		12.90			2.00	25.80
MURO H 1		13.86			2.00	27.72
MURO L 2		1.14			2.00	2.28
MUO L 3		0.50			2.00	1.00
BLOQUE B						-
REMATES EN PISO 2						-
MURO E 1				2.35	1.00	2.35
MURO E 2				2.05	1.00	2.05
MURO E 3				1.75	1.00	1.75
MURO F 1		10.98			1.00	10.98
			ACTA 12			806.74
ACTA 13						
BLOQUE A PISO 1 COMEDOR						
COLUMNAS Y/O VIGAS						
COLUMNAS A 1				5.83	2.00	11.66
COLUMNAS A 2				5.83	1.00	5.83
COLUMNAS B 1				5.83	2.00	11.66
COLUMNAS B 2				5.83	1.00	5.83
COLUMNAS E 1				2.93	2.00	5.86
COLUMNAS F 1				2.93	2.00	5.86
COLUMNAS J 1				5.83	1.00	5.83
COLUMNAS J 2				2.95	1.00	2.95
COLUMNAS J 3				2.95	1.00	2.95
VIGA J 4		12.5			1.00	12.50
BLOQUE A PISO 1 COMEDOR						
COLUMNAS Y/O VIGAS						
COLUMNAS J 1				2.34	1.00	2.34
COLUMNAS J 2				2.08	1.00	2.08
COLUMNAS J 3				1.81	1.00	1.81
BLOQUE A piso1 COMEDOR						
VIGAS CANCHADAS						-
MURO A 1		2.55		2.00	2.00	10.20
MURO A 1 PAÑETE		2.55		1.00	-1.00	- 2.55
MURO B 1		1.25		2.00	2.00	5.00
MURO B 2		1.5		1.00	2.00	3.00
MURO C 1		1.76		2.00	2.00	7.04
MURO D 1		0.995		2.00	2.00	3.98
MURO D 2		0.50		1.00	2.00	1.00
MURO D 3		0.50		1.00	1.00	0.50
MURO E 1		1.76		2.00	2.00	7.04
MURO F 1		1.89		2.00	2.00	7.56
MURO F 2		1.52		1.00	1.00	1.52
MURO G 1		1.84		1.00	1.00	1.84
MURO H 1		2.00		2.00	1.00	4.00
MURO H 2		0.50		1.00	2.00	1.00
MURO H 3		0.50		2.00	1.00	1.00
MURO I 1		1.76		2.00	1.00	3.52
MURO J 1		5.98		1.00	1.00	5.98
MURO J 2		5.98		1.00	1.00	5.98
MURO K 1		2.81		1.00	2.00	5.62
MURO K 2		7.91		1.00	2.00	15.82
MURO K 3		0.82		1.00	1.00	0.82
MURO L 1		5.95		1.00	1.00	5.95
vnetana L 2		1.16		-1.00	-1.00	1.16
MURO M 1		1.90		1.00	1.00	1.90
MURO M 2		0.65		1.00	1.00	0.65
MURO N 1		1.38		2.00	1.00	2.76
MURO N 2		0.50		1.00	2.00	1.00
MURO N 3		0.50		2.00	1.00	1.00
MURO P 1		1.75		2.00	1.00	3.50
MURO Q 1		1.51		2.00	1.00	3.02
BLOQUE A piso1 COMEDOR						
VIGAS CANCHADAS PISO 2						
MURO A 1		2.54		2.00	2.00	9.08
MURO B 1		1.50		2.00	1.00	3.50
MURO B 2		1.33		2.00	1.00	3.33
MURO C 1		1.76		2.00	1.00	3.76
MURO D 1		1.00		2.00	1.00	3.00
MURO D 2		0.45		2.00	2.00	4.90
MURO D 3		0.45		2.00	1.00	2.45
MURO E 1		1.76		2.00	1.00	3.76
MURO F 1		1.89		2.00	1.00	3.89
MURO J 1		13.32		2.00	1.00	15.32
MURO L 1		13.32		2.00	1.00	15.32
			TOTAL ACTA 13			268.28
ACTA 14						
BLOQUE A PISO 1 COCINA						-
COLUMNAS Y/O VIGAS						-
VIGA SUPERIOR F 1		2.35			1.00	2.35
COLUMNAS F 2				2.95	1.00	2.95
VIGA SUPERIOR G 1		3.34			1.00	3.34
COLUMNAS G 2				2.95	1.00	2.95
COLUMNAS G 3				2.95	1.00	2.95
VIGA SUPERIOR H 1		2.75			1.00	2.75
COLUMNAS H 2				2.95	1.00	2.95
VIGA SUPERIOR L 1		6.54			1.00	6.54
COLUMNAS L 2				2.95	1.00	2.95
COLUMNAS L 3				2.95	1.00	2.95

6953

BLOQUE A COCINA						-
VIGAS CANCHADAS						-
MURO A 1		1.78		2.00	2.00	7.12
MURO A 2		2.28		2.00	2.00	9.12
MURO A 3		2.28		2.00	2.00	9.12
MURO A 4		0.38		2.00	2.00	1.52
MURO B 1		13.65		1.00	1.00	13.65
MURO B 2		4.14		1.00	1.00	4.14
MURO C 1		3.57		1.00	1.00	3.57
MURO C 2		2.76		2.00	1.00	5.52
MURO D 1		3.57		1.00	1.00	3.57
MURO D 2		3.39		1.00	1.00	3.39
MURO E 1		1.02		1.00	1.00	1.02
MURO E 2		0.99		1.00	1.00	0.99
MURO F 1		1.51		1.00	1.00	1.51
MURO F 2		1.51		1.00	1.00	1.51
MURO G 1		1.20		2.00	1.00	2.40
MURO H 1		12.89		2.00	1.00	25.78
MURO H 2		2.54		2.00	2.00	10.16
VENTANA h 1		1.52		2.00	-1.00	(3.04)
MURO H 3		0.50		2.00	1.00	1.00
MURO H 4		0.24		2.00	1.00	0.48
MURO L 1		4.92		2.00	2.00	19.68
ventana L 1		1.40		2.00	-1.00	(2.80)
ventana L 2		1.40		2.00	-1.00	(2.80)
MURO M 1		3.01		2.00	1.00	6.02
BLOQUE A PORTERIA						-
COLUMNAS Y/O VIGAS						-
VIGA SUPERIOR A 1		0.45			1.00	0.45
VIGA SUPERIOR A 2		4.05			1.00	4.05
VIGA SUPERIOR A 3		3.25			1.00	3.25
						-
BLOQUE A PORTERIA						-
VIGAS CANCHADAS						-
MURO A 1		0.45		2.00	2.00	1.80
MURO B 1		1.00		2.00	2.00	4.00
MURO C 1		0.88		1.00	1.00	0.88
MURO C 2		2.02		1.00	1.00	2.02
MURO C 3		1.40		1.00	1.00	1.40
MURO C 4		0.32		1.00	1.00	0.32
MURO C 5		0.28		2.00	1.00	0.56
MURO D 1		3.26		2.00	1.00	6.52
		TOTAL ACTA 14				**180.56**

SUBTOTAL	2,741.37
VIENE	
TOTAL	2,741.37

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS.

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIS TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID BARRAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6554

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30055	DESCRIPCION DEL ITEM:	DINTEL ARMADO LADRILLO REJILLA (INCLUYE REFUERZO Y CONCRETO 2500 psi)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
ACTA 9					
BLOQUE C BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE C BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE C BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE E BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE E BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE D BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE D BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE D BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
TOTAL ACTA 9					88,76
ACTA 12					
BLOQUE B					-
DINTELES					-
MURO Ap1	1.01			1.00	1.01
MURO A REMATE	3.76			1.00	3.76
MURO Cp1	0.88			1.00	0.88
MURO FV1	1.02			1.00	1.02
MURO FV2	1.02			1.00	1.02
MURO FV3	1.02			1.00	1.02
MURO Hv1	1.02			1.00	1.02
MURO Hv2	1.02			1.00	1.02
MURO Hv3	1.02			1.00	1.02
MURO Ip1	1.02			1.00	1.02
MURO Ip2	1.01			1.00	1.01

6575

MURO Nv1		1.01			1.00	1.01
MURO Nv2		0.50			1.00	0.50
MURO Nv3		1.01			1.00	1.01
MURO Nv4		0.51			1.00	0.51
MURO Np1		1.01			1.00	1.01
MURO Ov1		0.76			1.00	0.76
MURO Ov2		1.51			1.00	1.51
MURO Ov3		0.52			1.00	0.52
MURO Ov4		1.52			1.00	1.52
MURO Ov5		1.01			1.00	1.01
MURO Op1		1.01			1.00	1.01
MURO Pv1		1.00			1.00	1.00
MURO Pv2		1.51			1.00	1.51
MURO Pv3		0.51			1.00	0.51
MURO Pv4		1.52			1.00	1.52
MURO Pv5		1.52			1.00	1.52
MURO Pv6		0.51			1.00	0.51
MURO Pp1		2.03			1.00	2.03
BLOQUE B						
MURO Rp1		1.05			2.00	2.10
MURO Tp1		1.01			2.00	2.02
MURO Up1		0.77			2.00	1.54
MURO Vp1		0.74			1.00	0.74
MURO Yp1		0.86			1.00	0.86
MURO Yp2		0.90			1.00	0.90
MURO Y REMATE		2.76			1.00	2.76
REMATE CHOCOLATE SUPERIOR S		3.79			1.00	3.79
REMATE CHOCOLATE SUPERIOR U		2.03			1.00	2.03
REMATE CHOCOLATE SUPERIOR T		4.83			1.00	4.83
REMATE CHOCOLATE SUPERIOR R.		3.84			1.00	3.84
BLOQUE B						
REMATE SUPERIOR EN COCOA						
REMATE COCOA SUPERIOR A		13.27			1.00	13.27
MURO F REMATE COCOA		3.2			1.00	3.20
MURO H REMATE COCOA		5.18			1.00	5.18
BLOQUE A						-
SALON DE AUDIOVISUALES						-
						-
HILADA EN COCOA MARCO B 1		10.98			1.00	10.98
HILADA PARADA PARA VENTANA B 1		1.26			1.00	1.26
HILADA PARADA PARA VENTANA B 2		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA E 1		2.77			1.00	2.77
DINTEL DE VENTANA E 2		2.77			1.00	2.77
DINTEL DE PUERTA F 1		1.01			1.00	1.01
DINTEL DE PUERTA F 2		0.77			1.00	0.77
DINTEL DE PUERTA F 3		0.77			1.00	0.77
DINTEL DE PUERTA F 4		0.78			1.00	0.78
DINTEL DE PUERTA F 5		0.78			1.00	0.78
DINTEL DE VENTANA H 1		1.51			1.00	1.51
DINTEL DE VENTANA H 2		1.51			1.00	1.51
DINTEL DE VENTANA H 3		1.51			1.00	1.51
DINTEL DE VENTANA H 4		1.51			1.00	1.51
SOPORTE VENTANERIA						
PUERTA DE ACCESO A SALONES						
BLOQUE C						
SALON 1		0.53			1.00	0.53
SALON 2		0.59			1.00	0.59
SALON 3		0.58			1.00	0.58
SALON 4		0.59			1.00	0.59
SALON 5		0.59			1.00	0.59
SALON 6		0.59			1.00	0.59
						-
BLOQUE D						-
SALON 7		0.57			1.00	0.57
SALON 8		0.59			1.00	0.59
SALON 9		0.58			1.00	0.58
SALON 10		0.57			1.00	0.57
SALON 11		0.59			1.00	0.59
SALON 12		0.53			1.00	0.53
						-
BLOQUE E						-
SALON 13		0.55			1.00	0.55
SALON 14		0.58			1.00	0.58
SALON 15		0.58			1.00	0.58
SALON 16		0.43			1.00	0.43
						-
BLOQUE F						-
SALON 17		0.57			1.00	0.57
SALON 18		0.58			1.00	0.58
SALON 19		0.58			1.00	0.58
SALON 20		0.58			1.00	0.58
SALON 21		0.58			1.00	0.58
SALON 22		0.57			1.00	0.57
SOPORTE VENTANERIA						
PUERTA DE ACCESO A SALONES						
BLOQUE G						-

SALON 23		0.54			1.00	0.54
SALON 24		0.57			1.00	0.57
SALON 25		0.57			1.00	0.57
SALON 26		0.6			1.00	0.60
SALON 27		0.57			1.00	0.57
SALON 28		0.55			1.00	0.55
			TOTAL ACTA 12			124.92
ACTA 13						
BLOQUE A						-
SALON DE AUDIOVISUALES						-
						-
DINTEL DE VENTANA B 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA C 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA D 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA E 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA H 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA I 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA N 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA P 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE PUERTA K 1		1.01			1.00	1.01
DINTEL DE PUERTA K 2		1.01			1.00	1.01
DINTEL DE VENTANA L 1		1.16			1.00	1.16
DINTEL DE VENTANA M 1		1.16			1.00	1.16
DINTEL DE VENTANA M 2		1.16			1.00	1.16
DINTEL DE VENTANA N 1		1.26			1.00	1.26
DINTEL DE VENTANA P 1		1.26			1.00	1.26
BLOQUE A						-
SALON COMEDOR						-
						-
DINTEL DE VENTANA B 1		17.01			1.00	17.01
DINTEL DE VENTANA K 1		13.35			1.00	13.35
			TOTAL ACTA 13			48.46
ACTA 14						
BLOQUE A						-
FACHADAS COCINA Y LAVANDERIA						-
						-
DINTEL DE PUERTA A 1		1.00			1.00	1.00
DINTEL DE PUERTA A 2		1.00			1.00	1.00
DINTEL DE PUERTA A 3		2.00			1.00	2.00
DINTEL DE VENTANA L 1		1.41			1.00	1.41
DINTEL DE VENTANA L 2		1.40			1.00	1.40
DINTEL DE PUERTA L 3		1.03			1.00	1.03
DINTEL DE VENTANA F 1		1.40			1.00	1.40
DINTEL DE PUERTA G 1		1.09			1.00	1.09
DINTEL DE VENTANA H 1		1.40			1.00	1.40
DINTEL DE PUERTA H 2		1.07			1.00	1.07
DINTEL DE VENTANA H 3		1.41			1.00	1.41
DINTEL DE VENTANA H 4		1.40			1.00	1.40
BLOQUE A						-
FACHADAS COCINA Y LAVANDERIA						-
						-
DINTEL DE REMATE A 1		11.15			1.00	11.15
DINTEL DE REMATE L 1		6.54			1.00	6.54
DINTEL DE REMATE F 1		2.45			1.00	2.45
DINTEL DE REMATE G 1		3.58			1.00	3.58
DINTEL DE REMATE H 1		2.88			1.00	2.88
BLOQUE A						-
FACHADAS COCINA Y LAVANDERIA						-
						-
DINTEL DE PUERTA A 1		3.02			1.00	3.02
DINTEL DE PUERTA B 1		0.77			1.00	0.77
DINTEL DE PUERTA C 1		0.77			1.00	0.77
						-
			TOTAL ACTA 14			46.77

SUBTOTAL	308.91
VIENE	
TOTAL	308.91

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE YISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6534

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30056	DESCRIPCION DEL ITEM:	MURO LADRILLO REJILLA 0.12M, HILADA PARADA	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
ACTA 9					
BLOQUE C BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE C BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE C BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE C SALONES					-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 3	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 4	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 5	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 6	5.90			1.00	5.9
MURO CULATA EXTERNA EJE 1	8.85			1.00	8.85
MURO CULATA INTERNA EJE 7	7.28			1.00	7.28
BLOQUE F BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE F SALONES					-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 3	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 4	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 5	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 6	5.90			1.00	5.9
MURO CULATA EXTERNA EJE 1	8.85			1.00	8.85
MURO CULATA INTERNA EJE 7	7.28			1.00	7.28
BLOQUE G BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G BAÑOS EJE 4					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G BAÑOS EJE 6					
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77			2.00	3.54
BLOQUE G SALONES					-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 3	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 4	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 5	5.90			1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 6	5.90			1.00	5.9
MURO CULATA EXTERNA EJE 1	8.85			1.00	8.85
MURO CULATA INTERNA EJE 7	7.28			1.00	7.28
BLOQUE E BAÑOS EJE 2					-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40			2.00	2.8

8429

VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77				2.00	3.54
BLOQUE E BAÑOS EJE 4						-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40				2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77				2.00	3.54
BLOQUE E SALONES						-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 3	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 4	5.90				1.00	5.9
MURO CULATA INTERNA EJE 1	7.28				1.00	7.28
MURO CULATA INTERNA EJE 3	7.28				1.00	7.28
BLOQUE D BAÑOS EJE 2						-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40				2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77				2.00	3.54
BLOQUE D BAÑOS EJE 4						-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFAICTILES	1.40				2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77				2.00	3.54
BLOQUE D BAÑOS EJE 6						-
VENTANAS POSTERIOR BAÑOS INFANTILES	1.40				2.00	2.8
VENTANAS FRONTAL BAÑOS INFANTILES	1.77				2.00	3.54
BLOQUE D SALONES						-
MURO CUCHILLA EJE 2	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 3	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 4	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 5	5.90				1.00	5.9
MURO CUCHILLA EJE 6	5.90				1.00	5.9
MURO CULATA EXTERNA EJE 1	8.85				1.00	8.85
MURO CULATA INTERNA EJE 7	7.28				1.00	7.28
	TOTAL ACTA 9					**303.54**
ACTA 12						
BLOQUE B						-
						-
MURO FV1	1.02				1.00	1.02
MURO FV2	1.02				1.00	1.02
MURO FV3	1.02				1.00	1.02
MURO Hv1	1.02				1.00	1.02
MURO Hv2	1.02				1.00	1.02
MURO Hv3	1.02				1.00	1.02
MURO Nv1	1.01				1.00	1.01
MURO Nv2	0.50				1.00	0.50
MURO Nv3	1.01				1.00	1.01
MURO Nv4	0.51				1.00	0.51
MURO Ov1	0.76				1.00	0.76
MURO Ov2	1.51				1.00	1.51
MURO Ov3	0.52				1.00	0.52
MURO Ov4	1.52				1.00	1.52
MURO Ov5	1.01				1.00	1.01
MURO Pv1	1.00				1.00	1.00
MURO Pv2	1.51				1.00	1.51
MURO Pv3	0.51				1.00	0.51
MURO Pv4	1.52				1.00	1.52
MURO Pv5	1.52				1.00	1.52
MURO Pv6	0.51				1.00	0.51
BLOQUE B						-
HILADA PARADA SUPERIOR EN CUBIERTA						-
MURO B REMATE h.p.	10.21				1.00	10.21
MURO G REMATE h.p.	9.16				1.00	9.16
MURO D REMATE h.p.	9.16				1.00	9.16
MURO F REMATE h.p.	9.37				1.00	9.37
MURO N REMATE h.p.	8.69				1.00	8.69
BLOQUE A						-
SALON DE AUDIOVISUALES						-
MURO E 1	1.00				1.00	1.00
VENTANA E 1	2.77				1.00	2.77
MURO E 2	0.37				1.00	0.37
MURO E 3	6.10				1.00	6.10
MURO E 4	0.37				1.00	0.37
VENTANA E 5	2.77				1.00	2.77
VENTANA H 1	1.51				1.00	1.51
VENTANA H 2	1.51				1.00	1.51
VENTANA H 3	1.51				1.00	1.51
VENTANA H 4	1.51				1.00	1.51
MURO G 2	1.00				1.00	1.00
MURO L 1	0.37				1.00	0.37
MURO L 2	1.14				1.00	1.14
MURO L 3	0.50				1.00	0.50
BLOQUE A						-
SALON DE AUDIOVISUALES						-
						-
PARTE SUPERIOR MURO E 1	13.40				1.00	13.40
PARTE SUPERIOR MURO F1	13.15				1.00	13.15
PARTE SUPERIOR MURO H1	13.88				1.00	13.88

6259

			TOTAL ACTA 12			130.49
ACTA 13						
BLOQUE A						-
SALON COMEDOR						-
						-
HILADA PARADA H 1 CORONA		1.06			1.00	1.06
HILADA PARADA L 1		1.16			1.00	1.16
HILADA PARADA VENTANA M 1		1.16			1.00	1.16
HILADA PARADA VENTANA M 2		1.16			1.00	1.16
HILADA PARADA CORONA N 1		1.19			1.00	1.19
HILADA PARADA CORONA Q 1		1.52			1.00	1.52
BLOQUE A						-
SALON COMEDOR PISO 2						-
HP MURO J1 REMATE		13.42			1.00	13.42
HP MURO M1 REMATE		13.42			1.00	13.42
			TOTAL ACTA 13			34.09
ACTA 14						
BLOQUE A						-
COCINA						-
						-
HILADA PARADA VENTANA L 1		1.41			1.00	1.41
HILADA PARADA VENTANA L 2		1.40			1.00	1.40
HILADA PARADA VENTANA F 1		1.40			1.00	1.40
HILADA PARADA VENTANA H 1		1.40			1.00	1.40
HILADA PARADA VENTANA H 2		1.41			1.00	1.41
HILADA PARADA VENTANA H 3		1.40			1.00	1.40
						-
BLOQUE A						-
PORTERIA						-
						-
HILADA PARADA VENTANA CURVA		3.02			1.00	3.02
			TOTAL ACTA 14			11.44

SUBTOTAL	479.56
VIENE	
TOTAL	479.56

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0269

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30058	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA COLD ROLLED CAL 16 GRAFILADO HORIZONTAL SEGUN ALZADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 16, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, - CERROJO DE SEGURIDAD, DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROMO SCHLAGE B362 O SIMILAR. DE 0,70 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 15					
	BLOQUE A BAÑO PORTERIA					
	P-08		0.77	2.44	1.00	1.87
	TOTAL ACTA 15					1.87
	ACTA 17					
	BLOQUE B BAÑO VESTIER					
	P-08 (1)		0.73	2.43	1.00	1.77
	BLOQUE A COCINA ACCESO VESTIER					
	P-08 (2)		0.77	2.43	1.00	1.87
	ACCESO BAÑO					
	P-08 (3)		0.77	2.43	1.00	1.87
	ACCESO VESTIER 2					
	P-08 (4)		0.76	2.43	1.00	1.85
	ACCESO BAÑO 2					
	P-08 (5)		0.77	2.43	1.00	1.87
	COMEDOR BAÑOS					
	P-08 (6)		1.00	2.83	1.00	2.83
	P-08 (7)		1.00	2.83	1.00	2.83
	AUDITORIO BAÑOS					
	P-08 (8)		0.77	2.74	1.00	2.11
	P-08 (9)		0.77	2.75	1.00	2.12
	P-08 (10)		0.77	2.75	1.00	2.12
	P-08 (11)		0.78	2.73	1.00	2.13
	TOTAL ACTA 17					23.37

SUBTOTAL	25.23
VIENE	
TOTAL	25.23

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30059	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA , BASTIDOR EN PERFIL COLD ROLLED CAL.16 CON REJILLA SEGUN ALZADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 16, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, DE 0,90 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	BLOQUE A LAVANDERIA					
	P-09 (1)		1.08	2.78	1.00	3.00
	P-09 (2)		1.08	2.78	1.00	3.00
	DEPOSITO DE QUIMICOS					
	P-09 (3)		0.74	2.43	1.00	1.80
	BLOQUE B FACHADA CANECA PAÑALES					
	P-09 (4)		0.86	2.43	1.00	2.09
	FACHADA CUARTO BASURAS					
	P-09 (5)		0.90	2.46	1.00	2.21
				SUBTOTAL		12.10
				VIENE		
				TOTAL		12.10

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OBILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

2929

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30060	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA DE VAIVEN EN LAMINA COLD ROLLED CAL.16, MIRILLA CIRCULAR CON CRISTAL INCOLORO DE 5MM TEMPLADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, BISAGRA DE PISO TIPO VAIVEN, CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROMO SCHLAGE B362 O SIMILAR. DE 1.0 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 18					
BLOQUE A					
ACCESO COCINA					
P-14 (1)		1.04	2.67	1.00	2.78

SUBTOTAL	2.78
VIENE	
TOTAL	2.78

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

2923

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30061	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA H: 0.87 MTRS. CON MARCO EN HR DE 2 1/2" X 1 1/8", VARILLA TUBULAR VERTICAL DE 3/4",ANGULO EN LAMINA METALICA, LAMINA METALICA 3/6""15CM*15CM, CHAZO EXPANSIVO 2 1/4,PIEZAS EN FORMA DE CUBO,ESFERICAS Y DONUT EN PLASTICO DE COLORES VARIADOS Y BORDES REBORDEADOS ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B					
PATIO TRANSICION					
COSTADO ORIENTAL	4.00			1.00	4.00
COSTADO CENTRAL	9.90			1.00	9.90
COSTADO OCCIDENTAL	4.00			1.00	4.00
			SUBTOTAL		17.90
			VIENE		
			TOTAL		17.90

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

4928

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30063	DESCRIPCION DEL ITEM:	CALENTADOR DE AGUA CAPACIDAD 6 LTS	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	CAMA ARENA		
	ACTA 16					
	CALENTADOR DE AGUA A GAS					
	6 LTS					
	BAÑOS AULAS					
1	BLOQUE D				3.00	3.00
2	BLOQUE C				3.00	3.00
3	BLOQUE E				2.00	2.00
4	BLOQUE F				3.00	3.00
5	BLOQUE G				3.00	3.00

SUBTOTAL	14.00
VIENE	
TOTAL	14.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

5979

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30064	DESCRIPCION DEL ITEM:	CALENTADOR DE AGUA CAPACIDAD 10 LTS	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	CALENTADOR 10LTS					
	CALENTADOR A GAS 10 LTS ZONA DE LAVACOLAS				1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	
TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9979

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2026
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEMS	ITEM No.:	2.30066	DESCRIPCION DEL ITEM:	CODO 4" PVCS			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA 5					
	CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE E	4.00			2.00	8.00
	CODO DE 90° PVC-S A.LL DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE E	2.00			2.00	4.00
	CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE F	4.00			3.00	12.00
	CODO DE 90° PVC-S A.LL DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					-
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE F	1.00			3.00	3.00
	CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE C	4.00			3.00	12.00
	CODO DE 90° PVC-S A.LL DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE C	1.00			3.00	3.00
	TOTAL ACTA 5					42.00
	ACTA 6					
	CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE D	4.00			3.00	12.00
	CODO DE 90° PVC-S A.LL DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE D	1.00			3.00	3.00
	CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE G	4.00			3.00	12.00
	CODO DE 90° PVC-S A.LL DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE G	1.00			3.00	3.00
	TOTAL ACTA 6					30.00
	ACTA 7					
	CODO 90° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					-
	CODO 90° SANITARIAS BLOQUE B	8.00				8.00

629

CODO 90° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					-
CODO 90° SANITARIAS	9.00				9.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
CODO DE 90° PVC-S DE 4"					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE A	1.00			7.00	7.00
			TOTAL ACTA 7		24.00
ACTA 9					
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE C					
AULA 1 Y 2				5.00	5.00
AULA 3 Y 4				5.00	5.00
AULA 5 Y 6				5.00	5.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE D					
AULA 7 Y 8				5.00	5.00
AULA 9 Y 10				5.00	5.00
AULA 11 Y 12				5.00	5.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE F					
AULA 17 Y 18				5.00	5.00
AULA 19 Y 20				5.00	5.00
AULA 21 Y 22				5.00	5.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE G					
AULA 23 Y 24				5.00	5.00
AULA 25 Y 26				5.00	5.00
AULA 27 Y 28				5.00	5.00
			TOTAL ACTA 9		60.00
ACTA FINAL					
CODO 4" PVCS					
BLOQUE A					-
LAVANDERIA				5.00	5.00
COCINA				8.00	8.00
COMEDOR				4.00	4.00
ENFERMERIA				4.00	4.00
AUDITORIO				4.00	4.00
					-
BLOQUE B					-
LAVA COLAS				5.00	5.00
ZONA GATEO				6.00	6.00
LACTANCIA				6.00	6.00
ADMINISTRACION				8.00	8.00
					-
BLOQUE D					-
BAÑO 3				1.00	1.00
					-
BLOQUE C					-
BAÑO 4				1.00	1.00
					-
BLOQUE E					-
BAÑO 7				5.00	5.00
BAÑO 7				4.00	4.00
BAÑO 8				7.00	7.00
					-
BLOAQUE F					-
BAÑO 11				1.00	1.00
					-
BLOQUE G					-
BAÑO 12				1.00	1.00
			TOTAL ACTA FINAL		-
					70.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

SUBTOTAL	226.00
VIENE	
TOTAL	226.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

ING. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BSINGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID PARRAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

8979

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEMS	ITEM No.:	2.30067	DESCRIPCION DEL ITEM:	SEMICODO 4" PVCS			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
ACTA 5					
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
SEMICODO 45° SANITARIOS BLOQUE E	9.00			2.00	18.00
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					-
SEMICODO 45° 4" SANITARIO BLOQUE F	9.00			3.00	27.00
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
SEMICODO 45° 4" SANITARIO BLOQUE C	9.00			3.00	27.00
TOTAL ACTA 5					**72.00**
ACTA 6					
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
SEMICODO 45° 4" SANITARIO BLOQUE D	9.00			3.00	27.00
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
SEMICODO 45° 4" SANITARIO BLOQUE G	9.00			3.00	27.00
TOTAL ACTA 6					**54.00**
ACTA 7					
SEMICODO 45° PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					-
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE A EJES AA-AF	7.00				7.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
CODO SEMICODO 45° PVC-S 4"					-
SEMICODO 45° SANITARIOS BLOQUE A	1.00			7.00	7.00
TOTAL ACTA 7					**14.00**
ACTA 9					
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE C					
AULA 1 Y 2				7.00	7.00
AULA 3 Y 4				7.00	7.00
AULA 5 Y 6				7.00	7.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE D					
AULA 7 Y 8				7.00	7.00
AULA 9 Y 10				7.00	7.00
AULA 11 Y 12				7.00	7.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE F					
AULA 17 Y 18				7.00	7.00
AULA 19 Y 20				7.00	7.00
AULA 21 Y 22				7.00	7.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE G					

6269

AULA 23 Y 24				7.00	7.00
AULA 25 Y 26				7.00	7.00
AULA 27 Y 28				7.00	7.00
					-
	TOTAL ACTA 9				84.00
ACTA 10					
REDES HIDROSANITARIAS					
AGUAS RESIDUALES					
BLOQUE D					
BAJANTE -ALL29				2.00	2.00
BAJANTE -ALL30				2.00	2.00
BAJANTE -ALL31				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA -AR6				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA -AR5				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA -AR4				2.00	2.00
BLOQUE C					
BAJANTE -ALL3				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA -AR3				2.00	2.00
BLOQUE G					
BAJANTE -ALL18				2.00	2.00
BAJANTE -ALL19				2.00	2.00
BAJANTE -ALL20				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA -AR17				4.00	4.00
SALIDA SANITARIA -AR18				4.00	4.00
SALIDA SANITARIA -AR19				4.00	4.00
BLOQUE B					
BAJANTE -ALL23				3.00	3.00
BAJANTE -ALL36				2.00	2.00
					-
	TOTAL ACTA 10				39.00
ACTA FINAL					-
					-
SEMICODO 4"					
BLOQUE A					-
LAVANDERIA				5.00	5.00
COCINA				11.00	11.00
COMEDOR				6.00	6.00
ENFERMERIA				5.00	5.00
AUDITORIO				5.00	5.00
					-
BLOQUE B					-
LAVA COLAS				5.00	5.00
ZONA GATEO				4.00	4.00
LACTANCIA				7.00	7.00
ADMINISTRACION				8.00	8.00
					-
BLOQUE E					-
BAÑO 7				5.00	5.00
BAÑO 7				4.00	4.00
BAÑO 8				10.00	10.00
	TOTAL ACTA FINAL				75.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

SUBTOTAL	338.00
VIENE	
TOTAL	338.00

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

62 40

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEMS	ITEM No.:	2.30068	DESCRIPCION DEL ITEM:	YEE 4" PVCS			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
ACTA 6					
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
YEE SANITARIAS BLOQUE E	3.00			2.00	6.00
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					-
YEE SANITARIAS BLOQUE F	3.00			3.00	9.00
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
YEE SANITARIAS BLOQUE C	3.00			3.00	9.00
TOTAL ACTA 6					24.00
ACTA 6					
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
YEE SANITARIAS BLOQUE D	3.00			3.00	9.00
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
YEE SANITARIAS BLOQUE G	3.00			3.00	9.00
TOTAL ACTA 6					18.00
ACTA 7					-
YEE PVC-S 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					-
YEE SANITARIAS BLOQUE A EJES AA-AF	5.00				5.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
YEE PVC-S 4"					-
YEE SANITARIAS BLOQUE A	2.00			5.00	10.00
TOTAL ACTA 7					15.00
ACTA 9					
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE C					
AULA 1 Y 2				3.00	3.00
AULA 3 Y 4				3.00	3.00
AULA 5 Y 6				3.00	3.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE D					
AULA 7 Y 8				3.00	3.00
AULA 9 Y 10				3.00	3.00
AULA 11 Y 12				3.00	3.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE F					
AULA 17 Y 18				3.00	3.00
AULA 19 Y 20				3.00	3.00
AULA 21 Y 22				3.00	3.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE G					
AULA 23 Y 24				3.00	3.00
AULA 25 Y 26				3.00	3.00
AULA 27 Y 28				3.00	3.00
					-
TOTAL ACTA 9					36.00
ACTA FINAL					-
					-
YEE 4" PVCS					-

629

BLOQUE A					-
LAVANDERIA				3.00	3.00
COCINA				4.00	4.00
COMEDOR				2.00	2.00
ENFERMERIA				1.00	1.00
AUDITORIO				1.00	1.00
					-
BLOQUE B					-
LAVA COLAS				2.00	2.00
ZONA GATEO				2.00	2.00
LACTANCIA				3.00	3.00
ADMINISTRACION				6.00	6.00
					-
BLOQUE E					-
BAÑO 7				2.00	2.00
BAÑO 7				1.00	1.00
BAÑO 8				4.00	4.00
					-
	TOTAL ACTA FINAL				**31.00**

SUBTOTAL	124.00
VIENE	
TOTAL	124.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

7429

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA: ACTA No.:	28/10/2025 FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30069	DESCRIPCION DEL ITEM:	YEE 4"X2" PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
		UNIDAD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 5					
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE E	6.00			2.00	12.00
						-
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES F1 - F7					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE F	6.00			3.00	18.00
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE C	6.00			3.00	18.00
	TOTAL ACTA 5					48.00
	ACTA 6					
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE D	6.00			3.00	18.00
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE G	6.00			3.00	18.00
	TOTAL ACTA 6					36.00
	ACTA 7					
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
	YEE PVC-S 4"X2"	3.00			2.00	6.00
	YEE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE G	3.00			3.00	9.00
						-
	YEE SANITARIAS BLOQUE F	3.00			3.00	9.00
	YEE SANITARIAS BLOQUE D	3.00			3.00	9.00
	YEE SANITARIAS BLOQUE C	3.00			3.00	9.00
	YEE PVC-S 4" X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					-
	YEE SANITARIAS BLOQUE B	15.00				15.00

6229

YEE PVC-S 4" X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					-
YEE SANITARIAS BLOQUE A EJES AA-AF	34.00				34.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
YEE PVC-S 4X2"					-
YEE SANITARIAS BLOQUE A	2.00			7.00	14.00
TOTAL ACTA 7					**105.00**

SUBTOTAL	189.00
VIENE	
TOTAL	**189.00**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

4229

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30070	DESCRIPCION DEL ITEM:	TAPON PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES UNIDAD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
ACTA 6					
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					
TAPA PRUEBA 4" SANITARIAS BLOQUE E	5.00			2.00	10.00
					-
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					
TAPA PRUEBA 4" SANITARIAS BLOQUE F	3.00			3.00	9.00
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					
TAPA PRUEBA 4" SANITARIAS BLOQUE C	3.00			3.00	9.00
		TOTAL ACTA 6			28.00
ACTA 6					
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					
TAPA PRUEBA 4" SANITARIAS BLOQUE D	3.00			3.00	9.00
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					
TAPA PRUEBA 4" SANITARIAS BLOQUE G	3.00			3.00	9.00
		TOTAL ACTA 6			18.00
ACTA 7					
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					
TAPA PRUEBA SANITARIAS BLOQUE B	18.00				18.00
TAPA PRUEBA PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					
TAPA PRUEBA SANITARIAS BLOQUE A EJES AA-AF	45.00				45.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
TAPA PRUEBA PVC-S					
TAPA PRUEBA SANITARIAS BLOQUE A	22.00			1.00	22.00
		TOTAL ACTA 7			85.00
				SUBTOTAL	131.00
				VIENE	
				TOTAL	131.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNJA COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

GI-F23

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30071	DESCRIPCION DEL ITEM:	CODO 2" PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
	UNIDAD	ANCHO	ALTO		
ACTA 5					
CODO DE 90° PVC-S DE 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE E	9.00			2.00	18.00
					-
CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE F	9.00			3.00	27.00
CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE C	9.00			3.00	27.00
	TOTAL ACTA 5				**72.00**
ACTA 6					
CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE D	9.00			3.00	27.00
CODO DE 90° PVC-S DE 4" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE G	9.00			3.00	27.00
	TOTAL ACTA 6				**54.00**
ACTA 7					
CODO DE 90° PVC-S DE 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE B	11.00				11.00
CODO DE 90° PVC-S DE 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE A EJES AA-AF	20.00				20.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
CODO DE 90° PVC-S DE 2"					
CODO 90° SANITARIAS BLOQUE A	2.00			5.00	10.00
	TOTAL ACTA 7				**41.00**
				SUBTOTAL	167.00
				VIENE	
				TOTAL	167.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0279

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30072	DESCRIPCION DEL ITEM:	SEMICODO 2" PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES UNIDAD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
ACTA 5					
CODOS 45° PVC-S 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
SEMICODOS 45° SANITARIOS BLOQUE E	7.00			2.00	14.00
CODO 45° PVC-S 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					-
CODO SEMICODO 45° SANITARIAS BLOQUE F	7.00			3.00	21.00
CODO 45° PVC-S 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
CODO SEMICODO 45° SANITARIAS BLOQUE C	7.00			3.00	21.00
TOTAL ACTA 5					**56.00**
ACTA 6					
CODO 45° PVC-S 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
CODO SEMICIDO 45° SANITARIAS BLOQUE D	7.00			3.00	21.00
SEMICODO 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
SEMI CODO SANTARIIO BLOQUE G	3.00			3.00	9.00
TOTAL ACTA 6					**30.00**
ACTA 7					
CODO 45° PVC-S 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
CODO SEMICIDO 45° SANITARIAS BLOQUE G	7.00			3.00	21.00
SEMICODOS PVC-S A.LL DE 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					
SEMICODOS 45° SANITARIAS BLOQUE B	6.00				6.00
SEMICODOS PVC-S A.LL DE 2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					
SEMICODOS 45° SANITARIAS BLOQUE A EJES AA -AF	20.00				20.00
BLOQUE A					
AULA MULTIPLE					
SEMICODOS 45° PVC-S 2"					-
SEMICODOS 45° SANITARIOS BLOQUE A	7.00			2.00	14.00
TOTAL ACTA 7					**61.00**
ACTA 9					
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE F					
AULA 21 Y 22				2.00	2.00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE G					
AULA 21 Y 22				2.00	2.00
TOTAL ACTA 9					**4.00**
				SUBTOTAL	151.00
				VIENE	
				TOTAL	151.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

4229

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30074	DESCRIPCION DEL ITEM:	BUJE 4"2 PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
		UNIDAD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 7					
	BUJE PVC-S 4"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (A) ENTRE EJES A1 - A3					-
	BUJE SANITARIO BLOQUE A EJES AA-AF	4.00				4.00
						-
					SUBTOTAL	4.00
					VIENE	
					TOTAL	4.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9279

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30075	DESCRIPCION DEL ITEM:	BUJE 3"2 PVCS	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND. BATERIAS SANITARIAS	TOTAL
	UNIDAD	ANCHO	ALTO		
ACTA 5					
BUGE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
BUJE SANITARIOS BLOQUE E	2.00			2.00	4.00
					-
BUJE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F57					-
BUJE SANITARIO BLOQUE F	2.00			3.00	6.00
BUJE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
BUJE SANITARIO BLOQUE F	2.00			3.00	6.00
TOTAL ACTA 5					16.00
ACTA 6					
BUGE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
BUGE SANITARIO BLOQUE D	2.00			3.00	6.00
BUGE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (G) ENTRE EJES G1 - G7					-
BUGE SANITARIO BLOQUE G	2.00			3.00	6.00
TOTAL ACTA 6					12.00
ACTA 7					
BUJE PVC-S 3"X2" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					-
BUJE SANITARIO BLOQUE B	7.00				7.00
TOTAL ACTA 7					7.00

SUBTOTAL	35.00
VIENE	
TOTAL	35.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

329

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30076	DESCRIPCION DEL ITEM:	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES CANT	TOTAL
ACTA FINAL					-
CANECAS EN ACERO INOXIDABLE				11.00	11.00
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	2.30077	DESCRIPCION DEL ITEM:	SALIDA TOMACORRIENTE DOBRE 1F POLO TIERRA, CON TUBERIA EMT Y CAJA RADWELL	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
BLOQUE A	SUBESTACIÓN + CUARTO BT + CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA				7.00	100%	7.00
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	2.30083	DESCRIPCION DEL ITEM:	Celda triplex según diseño	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						-
						-
BLOQUE B	CUARTO TÉCNICO				1.00	70%	0.70
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO						-
						-
		TOTAL ACTA 14				0.70
						-
ACTA 15						-
BLOQUE A	CUARTO DE SUBESTACIÓN				1.00	30%	0.30
						-
		TOTAL ACTA 15				0.30

SUBTOTAL	1.00
VIENE	-
TOTAL	1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM BRITRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

19379

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30084	DESCRIPCION DEL ITEM:	Cámara de inspección CS 280	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 9					
CANALIZACION DE ALIMENTADORES					
ZONAS COMUNES		1.00			1.00
TOTAL ACTA 9					**1.00**
ACTA FINAL					
EXTERIOR				2.00	2.00
TOTAL ATA FINAL					**2.00**

SUBTOTAL	3.00
VIENE	-
TOTAL	3.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6183