| | |
|---|---|
| ALCALDIA DE NEIRA CALDAS | CONTRATO: CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 |
| CONTRATISTA: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S | OBJETO: |
| SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES | Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal. |
| FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DE 2025 | |
| FECHA DE INICIACION: 6 DE AGOSTO DE 2025 | |
| FECHA DE TERMINACION: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS

# ACTA DE OBRA N° 03 y FINAL

En Manizales, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: Ingeniero LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES, actuando como supervisor SECRETARIO DE PLANEACIÓN supervisor y el señor GERMAN SALAZAR MEJIA identificado con CC N° 10.235.787 en calidad de representante de SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 900-434-286-7, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo de la misma por parte de la ALCALDÍA DE NEIRA , la cual es entregada a satisfacción por parte del contratista, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 , cuyo objeto es ."Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.; en virtud de lo cual se procede a realizar el balance de las obras ejecutadas y que describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR ACTAS (1-2) | | PRESENTA ACTA # 3 | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rocería y limpieza | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Sin transporte de desechos | m2 | 96,00 | $ 4.474 | $ 429.504 | 163,80 | $ 732.841 | 0,00 | | 163,80 | $ 732.841 |
| 1.5 | Campamento de 9 m2, teja zinc y piso | un | 4,00 | $ 1.363.692 | $ 5.454.768 | 2,00 | $ 2.727.384 | 1,00 | $ 1.363.692 | 3,00 | $ 4.091.076 |
| 2 | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavaciones | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | En zanja | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Hasta 2 m de profundidad | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Tierra | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Excavación a cielo abierto | m3 | 0,00 | $ 30.759 | | 80,37 | $ 2.472.101 | 129,57 | $ 3.985.444 | 209,94 | $ 6.457.544 |
| 2.1.2.1 | Restauración de cauces | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Tierra húmeda | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.3 | Excavación perfilado de suelos | m3 | 473,00 | $ 40.639 | $ 19.222.247 | 207,92 | $ 8.449.661 | 84,60 | $ 3.438.059 | 292,52 | $ 11.887.720 |
| 2.1.2.3.1 | Tierra | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Rellenos construcción terraplenes conformación taludes ( sin suministro de | m3 | 320,00 | $ 33.125 | $ 10.600.000 | 36,19 | $ 1.198.794 | 0,00 | | 36,19 | $ 1.198.794 |
| | | m3 | 283,00 | $ 92.000 | $ 26.036.000 | 127,52 | $ 11.731.840 | 579,94 | $ 53.354.480 | 707,46 | $ 65.086.320 |
| 2.3 | Granulares | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Subbase tipo INVIAS | m3 | 42,00 | $ 204.128 | $ 8.573.376 | | | | | | |
| 3 | **OBRAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Concreto simple | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Para recubrimiento de gaviones | m3 | 17,00 | $ 878.189 | $ 14.929.213 | 1,60 | $ 1.405.102 | 15,00 | $ 13.172.835 | 16,60 | $ 14.577.937 |
| 3.1.14.1 | Para protección de entregas Conc 50% piedr 50% | m3 | 17,00 | $ 575.777 | $ 9.788.209 | 84,71 | $ 48.774.070 | 35,92 | $ 20.681.910 | 120,63 | $ 69.455.980 |
| 3.1.16.3 | Canales | m3 | 8,00 | $ 1.024.708 | $ 8.197.664 | | | | | | |
| 3.1.20 | Estructuras de disipación de energía | m3 | 3,20 | $ 842.367 | $ 2.695.574 | | | | | | |
| 3.2 | Juntas de construcción | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Sello de PVC de 0,10 m | m | 7,00 | $ 33.391 | $ 233.737 | | | | | | |
| 3.3.4 | Malla de vena | m2 | 179,00 | $ 12.651 | $ 2.264.529 | 143,10 | $ 1.810.358 | 50,00 | $ 632.550 | 193,10 | $ 2.442.908 |
| 3.4 | Suministro y colocación de refuerzo | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Acero de refuerzo | Kg | 457,00 | $ 6.679 | $ 3.052.303 | | | | | | |
| 4 | **ORDENAMIENTO DE AGUAS** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Estructuras para ordenamiento de aguas | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Canal trinagular en madera | m | 200,00 | $ 36.706 | $ 7.341.200 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ALCALDIA DE NEIRA CALDAS | |
| CONTRATISTA: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S | CONTRATO: CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 |
| SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES | OBJETO: |
| FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DE 2025 | Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal. |
| FECHA DE INICIACION: 6 DE AGOSTO DE 2025 | |
| FECHA DE TERMINACION: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS

# ACTA DE OBRA N° 03 y FINAL

En Manizales, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: Ingeniero LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES, actuando como supervisor SECRETARIO DE PLANEACIÓN supervisor y el señor GERMAN SALAZAR MEJIA identificado con CC Nº 10.235.787 en calidad de representante de SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 900-434-286-7, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo de la misma por parte de la ALCALDÍA DE NEIRA , la cual es entregada a satisfacción por parte del contratista, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 , cuyo objeto es ."Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.; en virtud de lo cual se procede a realizar el balance de las obras ejecutadas y que describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR ACTAS (1-2) | | PRESENTA ACTA # 3 | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| 4.1.4 | Canal rectangular con disipadores en madera | m | 120,00 | $ 61.027 | $ 7.323.240 | | | | | | |
| 4.3.3 | Suministro y colocación de tubería PVC NOVAFORT | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.9 | Diámetro de 610 mm - 24" ( TRAMOS DE 6 ML) | m | 18,00 | $ 631.316 | $ 11.363.688 | 6,00 | $ 3.787.896 | 6,00 | $ 3.787.896 | 12,00 | $ 7.575.792 |
| 5 | **RESTAURACIÓN DE CAUCES Y DRENAJES** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Trinchos | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Trichos en guadua, madera y estacas vivas | m2 | 90,00 | $ 74.590 | $ 6.713.100 | | | | | | |
| 5.2 | Gaviones | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Con costales de fibra S/C 10:1 con mateiral de préstamo | m3 | 438,00 | $ 460.988 | $ 201.912.744 | 126,00 | $ 58.084.488 | 16,00 | $ 7.375.808 | 142,00 | $ 65.460.296 |
| 6 | **ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Establecimiento vegetación abonos verdes | m2 | 447,13 | $ 10.729 | $ 4.797.258 | | | | | | |
| 6.2 | Establecimiento vegetación estolones | m2 | 215,00 | $ 9.121 | $ 1.961.015 | | | 140,16 | $ 1.503.777 | 140,16 | $ 1.503.777 |
| 6.4 | Estaquillado con estaca de madera blanda | un | 1896,34 | $ 1.848 | $ 3.504.436 | | | | | | |
| 6.5 | Estaquillado con estaca de madera dura | un | 200,00 | $ 7.141 | $ 1.428.200 | | | | | | |
| 6.6 | Inducción de raíz en profundidad | un | 7,00 | $ 80.708 | $ 564.956 | | | 70,00 | $ 499.870 | 70,00 | $ 499.870 |
| 7 | **ACARREOS** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sobreacarreos en vehículo automotor | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Volqueta cargue manual | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1 | Jeep desde Manizales a la Obra | m3 | 36,00 | $ 53.023 | $ 1.908.828 | | | | | | |
| 7.1.2 | Jeep o camioneta hasta 3K | Vj | 0,00 | $ 190.000 | | 6,00 | $ 1.140.000 | 4,00 | $ 760.000 | 10,00 | $ 1.900.000 |
| | | Vj | 0,00 | $ 56.229 | | 88,00 | $ 4.948.152 | 211,00 | $ 11.864.319 | 299,00 | $ 16.812.471 |
| 8 | **OBRAS POR ADMINISTRACIÓN** | | | | | | | | | | |
| 8.7 | Jornales por administración | | | | | | | | | | |
| 8.7.1 | Oficial | | | | | | | | | | |
| 8.7.2 | Ayudante práctico | Dia | 7,00 | $ 163.336 | $ 1.143.352 | | | 32,00 | $ 5.226.752 | 32,00 | $ 5.226.752 |
| 8.7.3 | Obrero | Dia | 10,00 | $ 122.502 | $ 1.225.020 | | | 4,00 | $ 490.008 | 4,00 | $ 490.008 |
| | | Dia | 12,00 | $ 81.668 | $ 980.016 | | | 33,00 | $ 2.695.044 | 33,00 | $ 2.695.044 |
| | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | | | | | |
| AD-1.3.4 | PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM | ml | | $ 3.887 | | 67,35 | $ 261.789 | 30,00 | $ 116.610 | 97,35 | $ 378.399 |
| AD-9.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES | M2 | | $ 5.166 | | 344,00 | $ 1.777.104 | 96,00 | $ 495.936 | 440,00 | $ 2.273.040 |
| AD-4.3.1.1 | TUBERIA PVC DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | | $ 18.279 | | 134,50 | $ 2.458.526 | 207,10 | $ 3.785.581 | 341,60 | $ 6.244.106 |
| AD-1 | PASAMANOS EN GUADUA CAMINOS DE ACCESO | ML | | $ 37.485 | | 52,60 | $ 1.971.711 | 0,00 | $ - | 52,60 | $ 1.971.711 |

| | |
|---|---|
| ALCALDIA DE NEIRA CALDAS | CONTRATO: CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 |
| CONTRATISTA: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S | OBJETO: |
| SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES | Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal. |
| FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DE 2025 | |
| FECHA DE INICIACION: 6 DE AGOSTO DE 2025 | |
| FECHA DE TERMINACION: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS

# ACTA DE OBRA N° 03 y FINAL

En Manizales, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: Ingeniero LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES, actuando como supervisor SECRETARIO DE PLANEACIÓN supervisor y el señor GERMAN SALAZAR MEJIA identificado con CC N° 10.235.787 en calidad de representante de SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 900-434-286-7, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo de la misma por parte de la ALCALDÍA DE NEIRA , la cual es entregada a satisfacción por parte del contratista, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 , cuyo objeto es ."Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.; en virtud de lo cual se procede a realizar el balance de las obras ejecutadas y que describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR ACTAS (1-2) | | PRESENTA ACTA # 3 | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| AD-7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14 | ML | | $ 446.363 | | 4,00 | $ 1.785.452 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 1.785.452 |
| AD-7.2.2 | ACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE | M3-HM | | $ 120.576 | | 44,67 | $ 5.386.130 | 8,18 | $ 986.312 | 52,85 | $ 6.372.442 |
| AD-5.1.1 | MURO DE CONTENCION EN GAVIONES TIPO INVIAS CON DIAMETRO DE ALAMBRE DE 3MM. | M3 | | $ 384.866 | | 30,00 | $ 11.545.980 | 112,00 | $ 43.104.992 | 142,00 | $ 54.650.972 |
| AD-2.1.2.3.4 | Excavacion a cielo abierto para conformacion de taludes con sistema manual en Roca con cuña hidraulica (Incluye perforacion y compresor) | M3 | | $ 231.248 | | 20,30 | $ 4.694.334 | 0,57 | $ 131.811 | 20,87 | $ 4.826.146 |
| AD-3.1.3.2 | RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3 ESPESOR 5 CM | m2 | | $ 35.954 | | 43,25 | $ 1.555.011 | 96,83 | $ 3.481.426 | 140,08 | $ 5.036.436 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | **$ 363.644.177** | | **$ 178.699.536** | | **$ 182.935.112** | | **$ 361.633.834** |
| | ADMINISTRACIÓN | 25% | | | $ 90.911.044 | | $ 44.674.884 | | **$ 45.733.778** | | **$ 90.408.459** |
| | IMPREVISTOS | 0% | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | UTILIDAD | 5% | | | $ 18.182.209 | | $ 8.934.977 | | **$ 9.146.756** | | **$ 18.081.692** |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | **$ 472.737.430** | | **$ 232.309.397** | | **$ 237.815.646** | | **$ 470.123.985** |

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 472.737.430 |
| VALOR ACTA 1-2 | $ 232.309.397 | |
| VALOR ACTA 3 | $ 237.815.646 | |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO | $ 2.612.387 | |
| **TOTAL** | **$ 472.737.430** | **$ 472.737.430** |

| VALOR A PAGAR ACTA | VALOR |
|---|---|
| VALOR ACTA | **$ 237.815.646** |
| **VALOR A PAGAR ACTA** | **$ 237.815.646** |

**GERMAN SALAZAR MEJIA**
REPRESENTANTE LEGAL SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S

SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

| | |
|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA |
| | ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA |
| FECHA | 15/12/2025 |
| CONTRATO № | CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 |
| OBJETO | Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal. |
| CONTRATISTA | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S |
| SUPERVISOR | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | VEREDA BAJO CEILAN SECTOR SEMILLEROS - EL COROZO - EL PORTILLO |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO | TRES (3) MESES |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 6 DE AGOSTO DEL 2025 |

| PRORROGAS | NRO | FECHA | TIEMPO (DIAS/MESES) | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 5/11/2025 | 40 DIAS | 6/11/2025 | 15/12/2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | 15 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $472.737.430,00 |
| VALOR ACTUAL | $ 470.123.985 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| VALOR EJECUTADO | $ 470.123.985 |
| OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE EL ACABADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS | |

| INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD | CUANTIA VALOR DEL CONTRATO | | TERMINO DE DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| | Valor ($) | % | |
| | 94.551.476.00 | 20% | 15/12/2027 |
| ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS | BUENAS | | |

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vías | | Educación | | Saneamiento | |
| Parques | | Acción Comunal | | Estabilidad | X |
| Otros | | Cuales | | Observaciones | |

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Neira a los 15 dias del mes de diciembre de 2025, se recibió el Contrato de Obra CPSCP-148-2025 por parte del Contratista SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S y el Supervisor LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] INCUMPLIÓ [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA
LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

FIRMA
GERMAN SALAZAR MEJIA
RL. SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CODIGO: FO-GAD-16 |
|---|---|---|
| | ACTA PAGO | VERSION 1.0 |
| | ALCALDIA DE NEIRA | FEBRERO DE 2020 |

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | N° ACTA | 03 - Final |
| Número de Contrato: | CPS-148-2025 | | |
| Número del CDP: | 397 DE 15 DE MAYO DE 2025<br>537 DE 07 DE JULIO DE 2025 | Rubro: | 2.3.2.02.02.005 |
| Número del RP: | 640 DE 06 DE AGOSTO DE 2025 | Número Factura o Documento Equivalente: | FACTURA No. FE571 |
| Contratista: | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S | Nit: | 900.434.286-7 |
| Rep. Legal | GERMAN SALAZAR MEJÍA | Cédula: | 10.235.787 |
| Valor del Contrato: | $ 472.737.430 | | |
| Periodo de Ejecución: | DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| Valor de la Adicion: | $ 0 | | |
| Objeto del Contrato: | Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Duración del Contrato: | Fecha de Iniciación: | 06 DE AGOSTO DE 2025 | FECHA FINAL | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Prorroga | Fecha de Iniciación: | 06 de agosto de 2025 | FECHA FINAL | 15 de diciembre de 2025 |
| Supervisor: | LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES - SECRETARIO DE PLANEACIÓN | | | |
| Valor del Acta: | $ 237.815.646 | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato: | $ 472.737.430 | | Valor del Anticipo: | $ 0 | |
| Adición del Contrato: | $ 0 | | Amortización del Anticipo: | | |
| Valor Acta 1 | | $ 141.827.214 | Saldo por Amortizar: | | |
| Valor Acta 2 | | $ 90.482.183 | | | |
| Valor Acta 3 | | $ 237.815.646 | | | |
| Valor Acta 4 | | | | | |
| Valor Acta 5 | | | | | |
| Valor Acta 6 | | | | | |
| SALDO RESTANTE | $ 0 | $ 2.612.387 | | | |
| Sumas Iguales | $ 472.737.430 | $ 472.737.430 | Sumas Iguales: | | |

### RESUMEN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

| Valor del Acta | Valor del Acta antes de IVA | Ingreso Base Cotización (40%) |
|---|---|---|
| $ 237.815.646 | N/A | SE ANEXA PLANILLA |

| Periodo del Pago | Número Planilla | EPS | PENSIÓN | ARL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | SE ANEXA PLANILLA | N/A | SE ANEXA CERTIFICADO | SE ANEXA CERTIFICADO | SE ANEXA CERTIFICADO |

### SE HACE CONSTAR

Que GERMAN SALAZAR MEJÍA, ejecutó TOTALMENTE para la Alcaldia Municipal de Neira, Caldas el objeto del contrato a entera satisfacción y dentro del plazo previsto.

Dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el suscrito(a) supervisor(a) verificó que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo anterior se autoriza el pago del valor de esta acta.

**GERMAN SALAZAR MEJÍA**
Representante legal
**SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S**

**LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES**
**Secretario de Planeación**
Supervisor