	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-037
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	13

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

REFERENCIA N°. **179**

CONSECUTIVO N° **58**

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**Prorroga No. 1**				
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra No. ICCU 139 de 2025 y de interventoria No. ICCU 220 de 2025, hasta el 31 de mayo de 2026.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 31 de mayo de 2026 según prórroga No.1. Contrato de Obra: 31 de Mayo de 2026 según prórroga No.1.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 31 de marzo de 2026		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA


El día el miércoles **11 de marzo** se realizó visita en el municipio de **Yacopí** y **Puerto Salgar,** perteneciente a la provincia de **Rionegro** y **Bajo Magdalena** respectivamente. Inicialmente se llevó a cabo un recorrido de priorización de obras de manejo hidráulico en el tramo correspondiente a Yacopí, durante el cual se identificaron diversos sectores críticos. Entre los hallazgos más relevantes se destacan puntos con pérdida de banca de la vía, zonas donde se han implementado estabilizaciones provisionales con madera que actualmente presentan deterioro, así como varios sectores afectados por movimientos en masa. Estos aspectos serán tratados y analizados en detalle durante el comité de obra programado para el día **12 de marzo**, con el fin de definir las acciones técnicas y administrativas necesarias para su atención.

Adicionalmente, se realizó una visita al tramo de Puerto Salgar con el propósito de evaluar los resultados obtenidos en la construcción de cunetas mediante la técnica de suelo estabilizado. Esta revisión permitirá valorar la viabilidad de replicar dicha solución en otros lotes del proyecto, considerando su desempeño en términos de durabilidad, eficiencia hidráulica y costos de ejecución

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El recorrido realizado permitió identificar de manera precisa los sectores críticos del tramo Yacopí, evidenciando la necesidad de intervenciones urgentes en puntos con pérdida de banca, estabilizaciones provisionales deterioradas y zonas afectadas por movimientos en masa. Estos hallazgos constituyen insumos fundamentales para la toma de decisiones en el comité de obra del 12 de marzo, donde se definirán las medidas técnicas y administrativas para garantizar la estabilidad y seguridad del corredor. Asimismo, la visita al tramo de Puerto Salgar aportó información valiosa sobre la efectividad de las cunetas en suelo estabilizado, lo que abre la posibilidad de replicar esta solución en otros lotes, optimizando recursos y mejorando la eficiencia hidráulica del proyecto.

7. ANEXOS

No se presentan

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	

NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	

FECHA DEL PRESENTE INFORME	jueves, 12 de marzo de 2026