LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

HACE CONSTAR

Se recibe a entera satisfacción el informe presentado por la empresa C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con - NIT 900.211.682-3 de acuerdo a el contrato de obra N° 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.; en el cual se autoriza el pago correspondiente al acta No 1 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA DOS PESOS M.L ($104.320.532)

Pago correspondiente a la factura No. FE125

Dado a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Coordinador de Obras Públicas y medio ambiente

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

FACTURA
ACTA DE PAGO
No. 1 CON MEMORIAS

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.211.682-3
CR 53A No 38 -38 INT 201
Tel: (604) 6148100
El Santuario - Colombia
ct2@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FE 125

Señores	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		
NIT	890.983.813-8	**Teléfono**	(034) 5460080
Dirección	Calle 50 No. 49-71 Plaza Mayor Jose Maria Cordoba	**Ciudad**	El Santuario - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 06:53
Expedición	19/02/2026, 06:53
Vencimiento	27/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAGO ACTA No. 001 - CONTRATO 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE2025. MTTO CANCHA PANTANILLO.	1.00	79,030,706.55	79,030,706.55

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones trescientos veinte mil quinientos treinta y dos pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 104,320,532.65

Total Bruto	79,030,706.55
Administración 27.00%	21,338,290.77
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,951,535.33
Total a Pagar	104,320,532.65

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCOLOMBIA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 01244126246.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101217058 aprobado en 20251105 prefijo FE desde el número 109 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 6571200d58bd733a7c46d7e597fb6056cc888268e1b028f7ea569c2235332b85e6465a872d9cc0b37d1da15a9b9cc27

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CT2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.211.682-3

El santuario, 18 de febrero de 2026

Señores
Municipio de El santuario
Ciudad

Asunto: Paz y Salvo de Aportes al Sistema de Seguridad Social Parafiscales y Nomina - **CONTRATO No: N° 496 DE 2025.**

Los suscritos CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ, Representante Legal y CLAUDIA TERESA GOMEZ ZULUAGA C.C. 21.481.113 de Marinilla en calidad e Contadora de la Empresa CT2 CONSTRUCCIONES SAS, identificado con Nit 900.211.682 – 3, certifican que la sociedad en mención se encuentra a PAZ Y SALVO; y además certifica el cabal y estricto cumplimiento de sus obligaciones por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y servicio Nacional de Aprendizaje (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007), y en lo que respecta a los pagos de Nomina, durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Representante Legal
CT2 CONSTRUCCIONES SAS

CLAUDIA TERESA GOMEZ ZULUAGA
Mat. 100904 – T
CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 C 4 7 5 5 8 8 D 4 9 A C 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA TERESA GOMEZ ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21481113 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 100904-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CLAUDIA TERESA GOMEZ ZULUAGA
Contadora Publica Titulada – Especialista en Impuestos
Tel. 314-6573798 Correo electrónico: clautgz@hotmail.com



Copia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.491.113
GOMEZ ZULUAGA
APELLIDOS
CLAUDIA TERESA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-OCT-1976
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O- G.S RH | F SEXO

02-JUN-1995 MARINILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0121400-00020501-F-0021491113-20080705 0000028623A 1 2340003949

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-16, 02:25:47 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 83065784

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 16/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CT2 CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900211582	**Dirección**	CR 60 NO. 47 A 35
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5628375
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TAMAYO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE	**Identificación**	CC 71694842
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	ING	RET	RET X	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IRP	Días PENS	Días SALUD	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
[illegible]	[illegible]	01	00	X																		0	5	5	5	(COBRO PROTECCION	$ 237.250	$ 28.500	(EPS045) SANITAS EPS	$ 237.250	$ 9.500	0.522	$ 237.250	$ 1.200	(CCF24) COMFAMA	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000
CC 1036937701	YULIANA BEDOYA ALZATE	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 456.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 154.000	0.522	$ 3.800.000	$ 19.800	(CCF24) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 154.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.100
CC 1036923241	JOSE EDUARDO ROSERO VEJAR	01	00	X																		0	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 80.334	$ 10.000	(EPS037) MEDIMAS EPS	$ 93.334	$ 3.800	0.960	$ 93.334	$ 3.800	(CCF24) COMFAMA	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700
CC 1041121676	OSCAR DARIO GUTIERREZ JURADO	01	00	X																		0	5	5	5	(COBRO) FORVENIR	$ 237.250	$ 28.500	(EPS010) EPS SURA	$ 237.250	$ 9.500	0.960	$ 237.250	$ 10.600	(CCF24) COMFAMA	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.800
CC 1042135727	GARLON HUMBERTO GUTIERREZ JURADO	01	00	X																		0	5	5	5	(COBRO PROTECCION	$ 237.250	$ 28.500	(EPS037) MEDIMAS EPS	$ 237.250	$ 9.500	0.522	$ 237.250	$ 1.200	(CCF24) COMFAMA	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.950
CC 21481113	FLAVIDIA TERESA GOMEZ TALANGA	01	00																			0	30	30	30	(COBRO) FORVENIR	$ 1.900.000	$ 228.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 77.000	0.522	$ 1.900.000	$ 9.900	(CCF24) COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 43514408	[illegible]	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 121.500	0.960	$ 3.000.000	$ 34.800	(CCF24) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.164.300
CC 71694842	CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	0.522	$ 3.500.000	$ 18.300	(CCF24) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.655.084	$ 14.655.084	$ 14.655.084	$ 14.655.084	$ 2.345.000	$ 868.500	$ 439.500	$ 109.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.962.900	$ 0	$ 3.962.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9494 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-16, 02:23:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CT2 CONSTRUCCIONES SAS
NIT	NI 900211682
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83065784
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2087582224
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.952.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 278.500	$ 0
N800229739	250201	PROTECCION	2	$ 76.500	$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.991.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 13.300	$ 0
N800130907	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 9.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 563.500	$ 0
N860003720	14-11	ARL SURA	6	$ 435.300	$ 0
N860066942	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 586.300	$ 0
		SubTotales:		$ 3.952.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.952.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 37 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	**900089104-5**
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2026-02-10, 06:30:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**enero de 2026**
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	**CT2 CONSTRUCCIONES SAS**
NIT	NI 900211682
Código Sucursal (Nombre)	**( )**
Referencia de Pago/ Número Planilla	83578504
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	51063735
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 7.079.200
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a la Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230501	PORVENIR	3	$ 965.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 474.800	$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 2.978.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 73.200	$ 0
N800044350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 104.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 827.100	$ 0
N860070780	14-11	ARL SURA	12	$ 1.050.100	$ 0
N860000841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	12	$ 1.005.000	$ 0
			SubTotales:	$ 7.079.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 7.079.200

Enlace Operativo, Líneas Exportes en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de los planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 06:33:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 83578904

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CT2 CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900211682	**Dirección**	CR 60 NO. 47 A 35
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5628375
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TAMAYO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE	**Identificación**	CC 71694842
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1037204403	JAIR ROLDAN FONSECA	01	00	X														4	4	4	4																
CC 1020021107	JUAN CARLOS ZAPATA RODRIGUEZ	01	00	X	X													3	3	3	3																
CC 1036021701	WILIAM BEDOYA ALZATE	01	00															30	30	30	30																
CC 1036954403	DANIELLY MENDEZ CORREA	01	00	X														30	30	30	30																
CC 1036954744	DIANA DANIELA DIAZ BARRIENTOS	01	00	X	X													3	3	3	3																
CC 1040960574	JOHAN ALBEIRO ORTEGA SUR	01	00	X														31	31	31	31																
CC 1214472970	VICTOR DANIEL ESPINOSA LEDESMA	01	00	X														30	30	30	30																
CC 21481118	CLAUDIA TERESA GOMEZ OSORIO	04	00															30	30	30	30																
CC 42853988	LILIANA MARIA CANO HOLGUIN	01	00															30	30	30	30																
CC 70027102	NICOLAS ALBERTO ZAPATA MARTINEZ	01	00	X														19	19	19	19																
CC 71694842	CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ	01	00															30	30	30	30																
CC 8429800	JORGE ENRIQUE PADILLA VANEGAS	01	00	X	X													1	1	1	1																

Canal Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 346 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL Sin INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.117.573	$ 25.117.573	$ 25.117.573	$ 25.117.573	$ 4.019.100	$ 1.005.000	$ 1.080.100	$ 1.005.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.079.300	$ 0	$ 7.079.300

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

INFORME DE OBRA

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE AVANCE DE OBRA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026

DIRIGIDO A:
MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA

CONTRATISTA
C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S

EL SANTUARIO ANTIOQUIA

FEBRERO 2026

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

La información del contrato de obra se describe en la siguiente tabla:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	**496 del 26 de diciembre de 2026**
CONTRATANTE:	**Municipio de El Santuario Antioquia**
NIT:	901.108.989-2
CONTRATISTA:	**C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S**
NIT:	900.211.682-3
OBJETO:	**" MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"**
VALOR:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L ($158.999.613)
PLAZO:	Tres (3) meses, con fecha de finalización hasta el 28 de febrero de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Diciembre 26 de 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	Diciembre 29 de 2026
LOCALIZACIÓN	Vereda Pantanillo – municipio de El Santuario Ant.

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo principal del proyecto es el "**MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA**", consiste en la renovación de la placa polideportiva existente, mediante la demolición de la placa existente para brindar un nuevo espacio para la práctica de varios deportes, microfutbol, baloncesto, voleibol y actividades lúdicas variadas, en una placa nueva con pintura especial para canchas brindando seguridad y bienestar a la comunidad de la vereda.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto está ubicado en el casco urbano del municipio de el santuario, departamento de Antioquia.

CANCHA DEPORTIVA VEREDA PANTANILLO	
Departamento:	Antioquia
Municipio:	Santuario
Latitud:	6°08'49.9"N
Longitud:	75°17'34.5"W



CANCHA VERADA PANTANILLO – MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Se obliga para con el contratante a:

Cumplir con la ejecución del objeto denominado: **"MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA"**

- Presentar el estado de la cuenta cuando sea requerido.
- Entregar al contratante, toda la información pertinente, relevante y necesaria que posea y que sea de importancia para el desarrollo del CONTRATO.
- Designar a un funcionario responsable del CONTRATO, quien servirá de enlace

entre el contratante, el contratista y las demás partes, en lo que al desarrollo de este se refiere, de manera que se puedan articular las acciones para su desarrollo integral.

- Celebrar y ejecutar todos los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto del CONTRATO.
- destinar los recursos a administrar para la realización del objeto del CONTRATO de acuerdo con la propuesta presentada y los anexos técnicos.
- presentar informes periódicos de ejecución y un informe final.
- Decidir oportunamente, los aspectos técnicos jurídicos y económicos que requiera el contratante para la ejecución del CONTRATO.
- Exigir en los contratos que se suscriban, en desarrollo de este CONTRATO la garantía única de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales como mínimo según las leyes vigentes.
- Realizar una supervisión al objeto del presente CONTRATO. Además de las obligaciones y derechos contemplados en la ley
-

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de este proyecto que tiene como objeto " MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA", que incluye las siguientes actividades:

- ADECUACIÓN DE ENTRADA PARA INGRESO DE MAQUINARIA
- DEMOLICIÓN DE PLACA LOSA
- ADECUACIÓN DEL AREA PERIMETRAL PARA VACIADO DE LOSA
- DESCARGUE DE MATERIAL DE OBRA
- REALIZACIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN DE MALLA
- CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LOSA CON AFIRMADO COMPACTADO

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

- VACIADO DE LOSA CON CONCRETO PREMEZCLADO
- INSTALACIÓN DE MALLA
- PINTURA DE CANCHA
- CONSTRUCCIÓN DE PENDIENTES, CUNETA Y DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS

6. ESTADO DE PÓLIZAS.

PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	CONCEPTO
496-47-994000023307	$31.799.923	CUMPLIMIENTO
	$15.899.962	SALARIOS Y PRESTACIONES
	$31.799.923	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	$31.799.923	CALIDAD DEL SERVICIO
496-74-994000009848	$284.700.000	RESPONSABILIDAD CIVIL

La s pólizas se encuentran al día según los términos de condiciones y minuta del contrato, se actualizo mediante un anexo incluyendo a INDEPORTES Antioquia como beneficiario de acuerdo con requerimiento de la Entidad.

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

7. INFORME TÉCNICO.

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO.

Hasta la fecha de este informe NO se ha cobrado ningún acta por parte del contratista constructor, con las actividades ejecutadas se pasará la primer acta de cobro del contrato

AVANCE DE OBRA FINANCIERO DEL PROYECTO.

Durante el periodo se ha ejecutado el 70.43% del contrato que equivale a $101´914.632 del total del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

La actividad "DEMOLICIÓN DE LA ENTRADA COMO ACCESO PARA MAQUINARIA Y MATERIAL DE OBRA" incluye el derribamiento de la pared de la entrada a la zona de intervención y adecuación de escombros para garantizar el terreno firme con el fin de que la maquinaria amarilla puede acceder, dentro de las actividades preliminares esta la de trazado y replanteo de la placa, con sus respectivas pendientes

C.T.2
CONSTRUCCIONES S A S






La actividad "RETIRO DE ZONA VERDE EL AREA PERIMETRAL DE LA CANCHA". Incluye El desmonte del capote del área perimetral a intervenir

La actividad "DESCARGUE DE MATERIAL DE OBRA Y ADECUACIÓN DEL ALMACEN DE ACOPIO DE HERRAMIENTAS Y ELÉCTRICAS Y DEMAS. Incluye adecuar la zona que disponen para hacer uso de la bodega o zona de acopio del material de construcción y descanso para los colaboradores

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S





La actividad "DEMOLICIÓN DE LA PLACA CANCHA, la maquinaria amarilla retroexcavadora realiza todo el movimiento de la placa y el escombro es utilizado como relleno en el área perimetral a intervenir





La actividad "EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

La actividad "LLENOS EN MATERIAL, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado."






.Durante este periodo se ejecutan todas las actividades correspondientes a la construcción del cerramiento en malla con altura de 3,40, excavaciones, vaciado de vigas de fundación, construcción de mamposteria en bloque y columnetas, igualmente se colocan las tuberías galvanizadas y la malla, se tiempla la malla y se le colocará un refuerzo horizontal en la mitad de la luz

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S







Una vez alistada la superficie donde se va vaciar la losa mediante la compactación, y nivelación del terreno de acuerdo con las pendientes y obras de drenaje de aguas lluvias acordadas con la supervisión del contrato por parte de el municipio de El Santuario, se procede a programar y vaciar el concreto para la losa.

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S













C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE EN EL TIEMPO DEL PROYECTO.

Contando a partir de la suscripción del acta de inicio, tenemos el siguiente avance en tiempo de las actividades programadas Vs su ejecución:

AVANCE DE TIEMPO	AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA	AVANCE REAL EJECUTADO
81.7% DE TIEMPO	83,75%	**69,37%**
49 DÍAS	$133.162.176	**$104.320.533**

El proyecto solo presenta un 14,38 % de atraso y es debido a que ya vacío la losa, pero es necesario esperar unos días para que el concreto fragüe adecuadamente y podamos aplicar la pintura de manera correcta y adecuada.

CONCLUSIONES y OBSERVACIONES FINALES

En general la obra se ha desarrollado sin ningún inconveniente, ni dificultad, el clima no ha afectado el avance de las obras y actividades, en estos momentos el municipio viene adelantando gestiones tendientes a conseguir algunos recursos para cambiar la malla existente que se encuentra en muy mal estado y poder entregar el escenario deportivo con mejor calidad y condiciones para la comunidad.

Elaboro

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ
Director de Obra – C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

Febrero 16 de 2026

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

INFORME SST

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE CONTRATISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No. 1

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

CONTRATO

C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORME DESDE EL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE FEBRERO 2026

EL SANTUARIO ANTIOQUIA

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
LISTADO DE PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO 5
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 5,6
ENTREGA DE EPP 6
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 7
PROCEDIMIENTO AT, EL Y AUSENTISMO LABORAL 7, 8
PROGRAMA DE INSPECCIONES 9
CONTROL PERSONAL DE OBRA 10
SEGURIDAD INDUSTRIAL 11
REGISTRO FOTOGRÁFICO 12, 14
CONCLUSIONES 15

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los

trabajadores (Decreto 1072 de 2015).

C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores, contratistas y todos aquellos entes involucrados, realiza el desarrollo del SG-SST, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificando los peligros y evaluando los riegos, así como protegiendo la salud de los trabajadores y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Realizar seguimiento y control de las actividades realizadas durante la ejecución de la obra en cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir accidentes e incidentes laborales creando un espacio seguro para todos los colaboradores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizan en la obra.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar inspecciones de seguridad que permitan verificar el uso adecuado de EPP, las condiciones

locativas, uso de herramientas.

- Realizar charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de instruir a los colaboradores.
- Tomar las acciones pertinentes para mejorar la Seguridad en la obra.
- Identificar y controlar todos aquellos riesgos prioritarios de ocasionar una enfermedad, accidente o incidente laboral.

LISTADO DE PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO

El personal relacionado en la tabla se encuentra activo y realizando actividades en la obra

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
Carlos Enrique Tamayo Jiménez	71.694.842	Director de obra	29/12/25	15/02/26
Liliana María Cano Valencia	43.514.398	Residente de obra	29/12/25	15/02/26
Yuliana Bedoya Álzate	1.036.927.701	Coordinador SST	29/12/25	15/02/26
Michael Arley Romero Duque	1.036.930.607	Maestro de obra	29/12/25	15/02/26
Winston David Aguirre Duque	1.081.926.327	Oficial de construcción	29/12/25	15/02/26
Joany Alberto Oretega Rua	1.044.505.726	Ayudante de obra	10/01/26	15/02/26
Nicolas Alberto Zapata Martínez	70.567.190	Ayudante de obra	10/01/26	15/02/26

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

Se realizan los aportes de seguridad social del personal propio y contratista que ejecuta actividades dentro de obra con el fin de brindar a los colaboradores la tranquilidad de pertenecer a una entidad de salud, una administradora de riesgos laborales, un fondo de pensiones y una caja de compensación familiar.

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	CCF
Carlos Enrique Tamayo Jiménez	SURA	SURA	COLFONDOS	COMFAMA
Liliana María Cano Valencia	SURA	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA
Yuliana Bedoya Álzate	SURA	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA
Michael Arley Romero Duque	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	COMFAMA
Winston David Aguirre Duque	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	COMFAMA
Joany Alberto Oretega Rua	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMA
Nicolas Alberto Zapata Martínez	SURA	SURA	COLPENSIONES	COMFAMA

ENTREGA DE EPP

De manera inmediata que los trabajadores ingresan se les hace entrega de los respectivos EPP. correspondientes a los siguientes elementos en mención (Casco, gafas, guantes, protectores auditivos).

Los colaboradores deben usar de manera permanente los EPP adecuados de acuerdo con la labor que realizan.

El personal por prestación de servicios debe traer sus propios EPP los cuales serán inspeccionados mensualmente por parte de **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y practica en Seguridad y salud en el Trabajo necesarios para sus trabajadores también se mantienen y adoptan disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el desarrollo de las actividades entre el 29 de diciembre de 2025 y 31 de enero de 2026 se realizaron actividades de recomendaciones en obra sobre seguridad y manejo de E.P.I.

PROCEDIMIENTO AT, EL Y AUSENTISMO LABORAL

Durante el desarrollo de las actividades de obra en los periodos

comprometidos entre el 29 de diciembre de 2025 y 15 de febrero de 2026, NO se presentaron incidentes ni accidentes laborales. Sin ausentismo.

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL MES.

Tabla 1: Accidentes de trabajo.

EMPRESAS	MES	ACUMULADO	PORCENTAJE %
C.T.2 CONTRUCCIONES S.A.S	10	0	0
C.T.2 CONTRUCCIONES S.A.S	11	0	0

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES.

Tabla 2: Lesiones incapacitantes

MES	INDICE DE LESION INCAPACITANTE			
	INDICE DE LESION INCAPACITANTE	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE SEVERIDAD	TOTAL
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0

ACCIDENTALIDAD POR EMPLEADOS.

Tabla 3: Accidentalidad

MES	TASA DE ACCIDENTALIDAD			
	NUMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES	No. DE AT	TASA MENSUAL	TASA DE ACCIDENTALIDAD CONSOLIDADO
10	6	0	0	0
11	5	0	0	0

TASA DE INCAPACIDAD POR EMPLEADOS.

Tabla 4: Tasa de incapacidad

MES	NOMBRE APELLIDO	CARGO	DESCRIPCION	DIAS DE INCAPACIDAD
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN.

El ausentismo laboral es cuando los trabajadores no asisten por enfermedad o accidentes laborales, el impacto que sufre la empresa es en el ámbito económico y/o operativo. Para este periodo no se presentó ausentismo

INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL

Tabla 5: indice de ausentismo por enfermedad general

INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL		
Fecha	**No. DÍAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD GENERAL**	**DIAGNOSTICO**
10	0	0
11	0	0

ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES LABORALES.

Un incidente laboral es aquel acontecimiento no deseado que bajo otras circunstancias pudo haber resultado en daño físico, lesión, enfermedad o daño a la propiedad. Para las tareas diarias a realizar se tienen en cuenta la coordinación y la supervisión de cada trabajador evitando así que sufran una lesión.

RELACIÓN DE INCIDENTES DE TRABAJO DEL MES.

Tabla 6: incidentes reportados

FECHA	INCIDENTES REPORTADOS		
	EMPRESA	**BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO**	**INVESTIGACION**
10	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.	0	0
11	C.T.2 CONTRUCCIONES S.A.S.	0	0

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Las inspecciones son un elemento determinante para la evaluación y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por ende en las actividades realizadas se hicieron los siguientes formatos

- Preoperacionales diarios: Se realiza preoperacional de la

Rana, la pulidora, la concretadora, taladro, taladro demoledor, radial. Sin presentar reporte de novedades.

- Inspección de Elementos de protección personal mensual: Se realiza inspección de E.P.I, identificando que algunos de los colaboradores garantizando el uso de los E.P.I requeridos para la actividad, solo les falta el casco que por las condiciones mínimas de riesgo no se hace necesario.

- Inspección de orden y aseo: Se realizó inspección de orden y aseo en toda la obra identificando material en lugares inadecuados sin señalizar.

- Se realizó inspección de herramientas manuales, identificando su almacenamiento y uso, sin reportar novedades.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.
En obra se realizaron las siguientes actividades.

- Se realiza jornada de orden y aseo en el interior de la obra.
- Cerramiento con malla tipo sarán alrededor de la obra.

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 	
Vaciado de loza en área perimetral con el apoyo de los colaboradores.	Los colaboradores utilizan los equipos y herramientas siguiendo los procedimientos seguros y utilizando los debidos EPP.

	
Se realiza inspección de herramienta eléctrica de compactación (rana)	Se realizo inspección de herramientas manuales





DESCARGUE DE BASE GRANULAR E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.

Se realizó inspección de herramientas manuales (palas, picas, martillos, almádanas, alicates, llaves, serruchos, limas, tijeras entre otros) verificando el uso correcto de las herramientas, el estado y el almacenamiento de las mismas.







Compactación manual del terreno utilizando los EPP adecuados.
Se realizó inspección de herramientas manuales (palas, picas, martillos, almádanas, alicates, llaves, serruchos, limas, tijeras entre otros) verificando el uso correcto de las herramientas, el estado y el almacenamiento de las mismas. De igual menara instalación de malla y mampostería



Se verifica el cumplimiento de normas de seguridad para la operación de maquinaria y equipos de acuerdo a los AROS (Análisis de Riesgo por Oficio) de cada máquina.

CONCLUSIONES

- Garantizamos el cumplimiento legal en el tema de seguridad y salud en el trabajo, mejorando la seguridad y salud de nuestros empleados mediante la prevención de riesgos

laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar la calidad de vida de cada uno de los colaboradores que hacen parte del proyecto.

- Identificamos y controlamos todos aquellos peligros y riesgos inherentes a las actividades ejecutadas durante la obra con el fin de mejorar día a día generando un espacio de trabajo seguro para todos los colaboradores.
- El autocuidado en cada uno de los colaboradores permite disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales, incidentes y enfermedades laborales, para generar la cultura **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S**, gestiona protocolos de seguridad y salud fomentando los buenos hábitos y el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo

Elaboro

Juliana Bedoya A.

YULIANA BEDOYA ÁLZATE
Coordinadora SST

Febrero 15 de 2026

Alcaldía de El Santuario	CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE EL SANTUARIO
	DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
	ÁREA:	INFRAESTRUCTURA

ACTA DE PAGO DE OBRA No. 1 - PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATISTA:	NIT 900.371.083-3
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	C.T.3 CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT 900.371.083-3
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	DUGLAS ARIEL OCAMPO GIRALDO
APOYO TECNICO:	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ

VALOR DEL CONTRATO:	$ 150.000.611		
ADICIÓN:	$ 0		
VALOR TOTAL:	$ 150.000.611		
PLAZO DEL CONTRATO:	DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRÓRROGA:	SESENTA (60) DIAS - (CON FECHA DE FINALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2026)		
PLAZO EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2026

En El Santuario Antioquia, a los Diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, se reunieron: CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ, Representante Legal de la Empresa C.T.3 CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900.371.083-3, profesional en ingeniería civil y DUGLAS ARIEL OCAMPO GIRALDO, supervisor designado, y MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ apoyo a la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente ACTA del recibo parcial de obra No 1, según condiciones que se detallan a continuación:

												OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES CONTRACTUALES							MODIFICACIONES			ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL		ACUMULADO			
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
	1	**PRELIMINARES**										0,00	$ 0,00		
	1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y ABSTANTES. Se utilizara pantalla empleando cal apoyo de precisión. Se hara con la frecuencia que la Interventoria lo requiera. Incluye demolización con pintura. Base de madera, corte de piso, limpieza y planta.	Dia	1,00	$ 140.230,00	$ 710.230			$ -	1,00	$ 140.230,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 140.230,00
	1.2	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica de color verde con una altura de 3,1 m, y ventilación en tendencia cónica, conforme al 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera aserrada. Incluye suministros, cortes/ajuste, instalación y disposición de la teja, estructura, remoción cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M2.	68,00	$ 30.440,00	$ 1.620.080			$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	2	**DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN**													
	2.1	Demolición manual o mecánicamente de pisos pedestres y cunetas en concreto existente de cualquier espesores, equipo, retiro de ITEM. Incluye cargue, retiro de sobrantes o cualquier tipo de acabado, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m2	340,00	$ 29.561,40	$ 10.760.960			$ -	340,00	$ 10.760.960,00	0,00	$ 0,00	340,00	$ 10.760.960,00
	3	**EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES**													
	3.1	Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0 a 2 m de Prof. Incluye: Nivelación, Retiro de roca de volumen menor o igual a 0,05 m³, el cargue y botada en volqueta volumen de material en exceso en el mismo depósito. Borrabilla será en el sitio. No incluye pilotaje.	m3	4,00	$ 49.068,00	$ 196.300			$ -	4,00	$ 196.260,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 196.260,00
	3.2	TRANSPORTE de material proveniente de las EXPLANACIONES, ENGANCHANES, HOLGADURAS DE ROCA Y/O DEMOLICIONES hasta el sitio de disposición final. Se debe hacer en botadores oficiales autorizados por la entidad competente. El retiro de material se pagará en su respectivo. Su medida será en sitio. No incluye derrames de escombro.	m3km	80,00	$ 2.811,00	$ 224.880			$ -	0,00	$ 0,00	80,00	$ 224.880,00	0,00	$ 0,00
	4.1	DERECHOS DE BOTADERO - disposición final de material. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente a hasta el cual se incluye la herramienta. Su medida será en sitio.	m3	3,00	$ 19.913,00	$ 59.913				0,00		4,00	$ 80.913,00	0,00	
	4	**PISOS**													
	4.1	Construcción en concreto de 21 Mpa para Piso y Cunetas en m² Incluye: formaleta para juntas, vibrado, curado, suministro y todo lo necesario para su correcta terminación y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos.	m2	360,00	$ 117.303,00	$ 42.210.480			$ -	337,20	$ 41.303.230,40	0,64	$ 1.313.138,60	337,20	$ 41.303.139,40
	5	**ACERO DE REFUERZO**													
	5.1	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-158, incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	360,00	$ 17.116,00	$ 6.161.760			$ -	337,20	$ 6.161.596,48	0,64	$ 163.083,52	337,20	$ 6.323.388,48

CONDICIONES CONTRACTUALES							MODIFICACIONES			ACTA No. 1		ACTA No. 2 Y FINAL		ACUMULADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
	5.2	Suministro, Acero de Fy=420 (4.200 Kg/Cm²), (Mayor Diámetro incluye Figurado y Colocado)	kg	300,00	$ 6.379,00	$ 2.297.281			$ -	360,00	$ 1.893.194,33	157,00	$ 864.653,31	353,00	$ 1.930.335,20
	6	LLENOS													
	6.1	Suministro, transporte y colocación de entibado y vaciado con un espesor de 20 cm, conformado con piedra de entresuelo de 10 cm y lavada en arenilla espesor 5 cm. Incluye nivelación, compactación y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	m3	75,60	$ 157.540,00	$ 11.907.624			$ -	72,14	$ 8.833.113,60	40,40	$ 6.361.830,40	98,14	$ 8.525.413,60
	7	VARIOS													
	7.1	Suministro, transporte y colocación de placa polisombra para cubrimiento, estable y acondicionado con pintura tipo trafico según especificaciones.	m2	200,00	$ 34.000,00	$ 12.208.000			$ -	0,00	$ 0,00	160,00	$ 12.208.000,00	0,00	$ 0,00
	7.2	Construcción de cerramientos en malla eslabonada cal. 10 cal 4 incluye excavación, adecuación de la superficie, cuneta de 21 Mpa para viga de cimentación de 0,30*0,30 mt, columnetas de 0,15*0,20 mt, platina de 10cm de profundidad de 1,5m, 2 hiladas en bloque concreto de 10x20x40 cm, ligadas a una malla eslabonada galvanizada de 2" cal 1,5 para 2,9 mts, verticales y diagonales, altura total del cerramiento aproximadamente 3,40 mt, según diseños y especificaciones técnicas, mano de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y terminamiento. No incluye tejaflex	m	37,00	$ 888.944,00	$ 15.261.457			$ -	33,20	$ 13.696.681,73	4,76	$ 2.763.479,84	22,23	$ 12.938.891,76
	7.3	Suministro, transporte y colocación de juego de esparcimiento integrados (una balconera y una silla). Incluye: fijación en tierra de metal, pintura en color para balconera malla metálica cal 5 cal. Incluye pintura de CHOVIDO, anclaje de tubos y todos los elementos para su correcta instalación.	und	3,00	$ 1.708.667,00	$ 5.411.722			$ -	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.417.333,00	0,00	$ 0,00
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 111.935.116			$ 0,00		$ 75.030.709,00		$ 33.077.328,00		$ 75.030.709,00
		ADMINISTRACION (21%)				$ 30.791.941			$ 0,00		$ 21.306.280,77		$ 7.277.010,31		$ 21.306.280,77
		UTILIDAD (5%)				$ 8.688.058			$ 0,00		$ 3.961.535,33		$ 1.323.080,16		$ 3.961.535,33
		VALOR TOTAL OBRA INCLUIDO A.U.				$ 150.391.713			$ 0,00		$ 104.330.532,80		$ 41.677.418,50		$ 104.330.532,80
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 3.658.991					$ 0,00		$ 3.658.991,00		$ 0,00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 4.948.000					$ 0,00		$ 4.948.000,00		$ 0,00
		VALOR PRESENTA ACTA No. 1				$ 159.998.913					$ 104.330.532,80		$ 50.285.534,50		$ 104.330.532,80
											69,37%			0,00	$ 54.375.980,30

El acta no pone fin a la supervisión de las obras ejecutadas ni exime a contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haya lugar en virtud del contrato.

Para constancia de lo anterior firmamos presente acta de recibo a satisfacción de las obras que en ella mencionan.

CARLOS [illegible]
Representante Legal de E.T.P CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA - REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor: DAGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
ALCALDIA MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

Apoyo a Supervisión: KAROL ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ
ALCALDIA MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 18 de febrero de 2026

ITEM	1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
UN	Dia	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1,00

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	Perf. (kl)	N.Elem		
1	Dia				1					1,00	Replanteo placa nueva y obras
CANTIDAD CORTE Nº01										1,00	
CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA										1,00	
CANTIDAD CONTRACTUAL										1,00	
MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD										0,00	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENZ
Director de Obra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 10 de febrero de 2026

ITEM	2.1	Demolición manual o mecánicamente de placa polideportiva y cuneta en concreto existente de cualquier resistencia, espesor máximo de 25cm. Incluye cargue, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría.
UN	m2	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
360,00	0,00	0,00	0,000	0,000	360,00

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.						
1	m2	24,00	14,96		1	359	0			360,00	Demolición placa existente
CANTIDAD CORTE Nº01										360,00	
CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA										360,00	
CANTIDAD CONTRACTUAL										360,00	
MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD										0,00	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniera Residente C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Director de Obra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
CONTRATO No.	496 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 19 de febrero de 2026

ITEM	3,1	Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0-2 m de Prof. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue y transporte interno; la botada de material se pagara en su item respectivo. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.
UN	m3	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
4,85	0,00	0,00	0,000	0,000	4,85

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.	AREA (m2)	VOLUMEN m3	PAR DE	TUBOS		
1	m3	0,40	0,40	0,60	1		1,54			1,54	Viga de fundación cerramiento en malla
3	m3	0,80	0,80	1,00	1		0,64			0,64	Caja de aguas lluvias
4	m3	3,90	0,6	0,80	1		1,87			1,87	Para laboria de aguas lluvias
CANTIDAD CORTE Nº01										4,85	
CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA										4,85	
CANTIDAD CONTRACTUAL										4,85	
MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD										0,00	CANDIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Director de Obra **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.	**MEMORIAS DE CALCULO**	FECHA
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA		19 de febrero de 2026
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		

ITEM	4.1	Construcción de concreto de 21 Mpa para Placa y Cuneta e=10cm. Incluye formaleta para junta fria , vibrado, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos.
UN	m2	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
351,36	0,00	0,00	0,000	0,000	351,36

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES	TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.		
1	m2	24,00	14,30		1	343,20	Placa principal para cancha
2	m2	3,40	1,20		2	8,16	Placa para arcos por fuera de área de cancha
					CANTIDAD CORTE Nº01	351,36	
					CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA	351,36	
					CANTIDAD CONTRACTUAL	360,00	
					MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD	-8,64	MENOR CANTIDAD EJECUTAD


ESQUEMA - FOTO

1





2





DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIEMENZ
Director de Obra **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 10 de febrero de 2026

ITEM	5.1	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 158. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.
UN	m2	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
351,36	0,00	0,00	0,000	0,000	351,36

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.						
1	m2	24,00	14,30		1	343,2				343,20	Placa principal para cancha
2	m2	3,40	1,20		2	4,08				8,16	Placa para arcos por fuera de área de cancha
							CANTIDAD CORTE Nº01			351,36	
							CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA			351,36	
							CANTIDAD CONTRACTUAL			360,00	
							MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD			-8,64	CANTIDAD MENOR EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Director de Obra **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 10 de febrero de 2026

ITEM	5.2	Suministro Acero de Fy=4200 (4.200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación.
UN	kg	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
202,08	0,00	0,00	0,000	0,000	202,08

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	DESPER. (%)	% Fig.		
1	kg	22,25			4			1,1	0,5625	55,07	Varillas 3/8" viga fundación
2	kg	1,00			149			1,1	0,5625	92,19	Estribos viga de fundación 3/8"
3	kg	1,20			27			1,1	0,5625	20,05	Varillas pilotes en 3/8"
	kg	0,45			73			1,1	0,2500	8,91	Estribos pilotes en 1/4"
	kg	0,80			33			1,1	0,5625	16,34	Varillas columnetas en 3/8"
	kg	0,45			77			1,1	0,2500	9,53	Estribos columnetas en 1/4"
										0,00	
CANTIDAD CORTE Nº01										202,08	
CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA										202,08	
CANTIDAD CONTRACTUAL										300,00	
MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD										-107,90	

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIEMENZ
Director de Obra **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA
CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: 19 de febrero de 2026

ITEM	6.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo y recebo con un espesor de 20 cm, conformado con piedra de entresuelo de 15 cm y recebo en arenilla espesor 5 cm; incluye nivelación, compactación y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.
UN	m3	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
35,14	0,00	0,00	0,000	0,000	35,14

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	Pref. (ml)	% Mas		
1	m3	24,00	14,30	0,10	1		34,32			34,32	Placa principal para cancha
2	m3	3,40	1,20	0,10	2		0,41			0,82	Placa para arcos por fuera de área de cancha

CANTIDAD CORTE N°01	35,14	
CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA	35,14	
CANTIDAD CONTRACTUAL	75,60	
MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD	-40,46	CANTIDAD MENOR EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1





2





DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Director de Obra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por EL CONTRATANTE

	PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.	FECHA
	CONTRATO No.	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	10 de febrero de 2026
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA	
	CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.	

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	7.2	Construcción de cerramiento en malla eslabonada cal. 10 ojo 4, Incluye excavación, adecuación de la superficie, concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,30*0,30 mt, columnetas de 0,15*0,20 mt, pilotes de 15cm de profundidad de 1,5m, 2 hiladas en bloque concreto de 15x20x40 cm, lagrimal o pisa malla, tubería galvanizada de 2" cal 1,9 para parales, verticales y diagonales, altura total del cerramiento aproximadamente 3,40 mt; según diseños y especificaciones técnicas, mano de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. No incluye refuerzo
UN	m	

Corte 1	Corte 2	Corte 3	Corte 4	Corte 5	CANT. ACUMULADA
22,25	0,00	0,00	0,000	0,000	22,25

Nº	UN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDADES					TOTAL	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
					CANT.	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (kg)	% PESO		
1	m	6,40			1					6,40	Cerramiento en malla lateral
2	m	15,85			1					15,85	Cerramiento en malla parte trasera
				CANTIDAD CORTE Nº01						22,25	
				CANTIDAD ACUMULADA EJECUTAS HASTA ESTA ACTA						22,25	
				CANTIDAD CONTRACTUAL						27,00	
				MAYOR O MENOR CANTIDAD EJECUTAD						-4,75	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA

ESQUEMA - FOTO

1



2



DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Municipio de El Santuario Antioquia
Por EL CONTRATISTA

LILIANA MARIA CANO VALENCIA
Ingeniero Residente **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Director de Obra **C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Por EL CONTRATANTE

CONTRATO No. 496 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

ACTA DE PAGO No. 1

	1	PRELIMINARES					
	1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se ubicará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que se indique la interventoría, incluye demarcación con pintura, linea de base, cinta de pvc, tornillos y clavos.	Glb	1,00	$ 740.238,00	$ 740.238	$ 740.238
	1.2	Suministro y colocación de sub-base granular en una sola capa con una altura de 0,3 mts, extendida y conformada correctamente, incluido de 1 % de agua para ajuste de humedad de material sobre, incluye suministro, transporte, mezclado y alineamiento de la base, compactación mecanica en material, equipo, transporte y herramienta necesaria y todas las demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	KL	0,00	$ 36.410,00	$ 0	$ 0
	2	DEMOLICIONES RETIRO, TRASLADOS E INSTALACION					
	2.1	Demolición manual o mecanizada de placa pedestre o bordillo en concreto existente no contiene ferrallado, separar material de 20m3. Incluye cargue, retiro de sobrantes a botadero hasta 10 km de distancia. Incluye equipo y herramienta necesaria para su ejecución.	m2	200,00	$ 39.941,00	$ 7.988.200	$ 0 $ 5.392.980 $ 5.392.980
	3	EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES					
	3.1	Excavación Mecánica, en material conglomerado y en cualquier grado de humedad en 0,3 mts de Prof. Incluye: mano de obra especializada, todos los tipos de retiros (Hasta a 5 Cuadras), cargue y transporte hasta el botadero autorizado por la interventoría, incluye el retiro de material no apto en su lugar definitivo. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4,00	$ 49.850,00	$ 199.400	$ 199.400
	3.2	EXCAVACIONES EN ROCA Y/O EXPLANACIONES. EXCAVACIONES, VOLADURAS DE ROCA Y/O DEMOLICIONES medi ante el uso de explosivo. Este ítem hace referencia a todas las excavaciones que se realicen independiente a la clase de material que se encuentre. Se medirá solo en sitio. No incluye desarrollo de filoncillos.	m3/día	0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
	3.3	DERECHOS DE BOTADERO -Disposición final de material. Se debe tener en cuenta el volumen de material a botadero autorizado por la entidad competente a todas aquellas que incluya la excavación de los mismos sean sueltos.	m3	0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
	4	PISOS					
	4.1	Construcción de concreto de 21 Mpa para Placa y Cuneta en 20cm. Incluye formaleta para pendiente, vibrado, curado, protección y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y funcionamiento. Dragón Cuneta y pendiente variable sobre el plano.	m2	200,00	$ 197.200,00	$ 41.202.230	$ 41.202.230
	5	ASEO DE IMPLANTE					
	5.1	Operación de retiro a la ESTACION DE TIPO B. Incluye el suministro y el transporte del material y todas las maniobras necesarias para su correcta ejecución.	m3	200,00	$ 17.716,00	$ 3.735.256	$ 2.460.159 $ 3.735.256
	5.2	Suministro Acero de Fy=420 a 5.000 Kg/Cm2. Incluye Dirección Acero Figurado y Colocación.	kg	222,00	$ 6.310,00	$ 1.993.220	$ 1.993.220
	6	LLENOS					
	6.1	Suministro, transporte y colocación de compactado y traslado con un espesor de 20 cms, conformado con grados de compactado de 10 cm y traslado del sobrante 5 mts, incluye conformación, compactación y todas las demás personas necesarias para su correcta ejecución.	m3	88,14	$ 157.240,00	$ 13.859.414	$ 2.210.165 $ 1.657.624 $ 1.657.624
	7	SUROS					
	7.1	Suministro, transporte y construcción de placa contrapiso con fundido con mezcla y concreto de 3000 psi, incluye todos los trabajos y equipo especificados.	m2	0,00	$ 31.000,00	$ 0	$ 0
	7.2	Construcción de cerramiento en malla eslabonada cal. 10 rig-d, incluye excavación, colocación de los postes, concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,3x0,30 cm, volumenes de C: 0,09 m3, postes de 1,70 mts de profundidad de 1,2m, 2 tubulares (Vigas superior de 76,20x40 cm, ligeritos cubre malla, tubo de galvanizado de 2" cal. 1,8 para postes, soldados y diagonales, tubo final en conversión cuadrado/redondo 1,40 cm segun detalles y mano de obras, tensados, retiro de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Pie postes reforzado	m	23,00	$ 380.943,00	$ 8.329.491	$ 8.329.491 $ 8.329.491
	7.3	Suministro, transporte y colocación de juego de canchas fabricados para cancha polideportiva, incluye tubos de 10cm de diam. arcilla, malla eslabon para baloncesto, malla metálica con 5 cm. Y para tornillos de instalación, arcilla de 10cm y todos los demás para su correcta instalación	und	0,00	$ 4.764.641,00	$ 0	$ 0
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 76.636.707	$ 740.238 $ 5.392.980 $ 7.802.400 $ 9.880.343 $ 10.477.274 $ 3.735.256 $ 41.202.230
		ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 21.338.291	$ 199.864 $ 1.456.105 $ 2.106.649 $ 2.667.693 $ 2.828.864 $ 1.008.514 $ 11.124.602
		UTILIDAD (5%)				$ 3.951.535	$ 37.012 $ 269.649 $ 390.120 $ 494.017 $ 523.864 $ 186.762 $ 2.060.112
		VALOR TOTAL ACTA No. 1				$ 104.326.533	$ 977.112 $ 7.118.734 $ 10.299.175 $ 13.778.053 $ 13.830.001 $ 4.930.514 $ 54.386.944
		VALOR ACUMULADO SEMANALMENTE					$ 977.112 $ 8.095.845 $ 18.395.020 $ 31.173.073 $ 45.003.075 $ 49.933.589 $ 104.320.533

FLUJO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SEMANAL

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

INFORMES SEMANALES

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N°1

INFORME No. 1					
		DE:	29-dic.-25	AL:	4-ene.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 406 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	**CONTRATO No.:**	406 del 29 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Duglas Ariel Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:		**NIT:**	900.211.662-3
EMAIL:	[redacted]	**CELULAR:**	312 256 25 06

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tehayo Jiménez	C.C. No.	71.694.842
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.398
Profesional SST	Yuliana Bedoya Agudo	C.C. No.	1.036.937.701
Maestro de obra	Michael Arley Romero Duque	C.C. No.	1.036.932.937
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.081.928.327

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, aspectos a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de propiciar espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfútbol, baloncesto y voleibol, se moderniza la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregara entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de seguro de deportes.



Ilustración 1. Contexto locativo de departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIEROS

Valor inicial contrato de obra ($): **$156'189.813** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L

Valor de obra Actualizado ($): Después de modificaciones

Inversión ejecutada	N/A	
Saldo por invertir	N/A	
PAGOS REALIZADOS	**Valor factura**	**Valor Desembolso**
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		


PLAZOS


Fecha de inicio	29 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato	inicial (02) dos hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en necesidas:	siete (7) días

Avance semanal del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

Avance semana N°1	$	977.112

	ACTIVIDADES		INVERSIÓN CONTRACTUAL		INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 1	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 1	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$	2.965.310	$	740.828	2,25%	0,85%	0,25%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, YRIGLADO E INSTALACIÓN	$	16.155.950	$	-	9,41%	0,00%	0,00%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$	464.350	$	-	0,41%	0,00%	0,00%
4	PISOS	$	42.215.400	$	-	37,05%	0,00%	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO	$	8.475.787	$	-	7,38%	0,00%	0,00%
6	LUCHOS	$	11.657.344	$	-	10,43%	0,00%	0,00%
7	MUROS	$	27.038.883	$	-	23,51%	0,00%	0,00%
						100,00%		
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS							
AC.01								
AC.02								
AC.03								
	COSTO DIRECTO TOTAL	$	113.933.118	$	740.828			
	ADMINISTRACIÓN (21%)	$	23.731.941	$	159.834			
	UTILIDAD (5%)	$	5.096.658	$	37.013			
	COSTO TOTAL	$	156.391.713	$	977.112			
	PMT	$	3.559.981					
	SIPA	$	4.940.000					
	TOTAL	$	153.999.813	$	977.112			





TECNICO
Actividades realizadas frentes de obra
Durante esta semana se trabajo en instalación del personal, se llevaron herramientas, se hicieron varias visitas de reconocimiento del terreno y se realizo el replanteo y trazado de la placa polideportiva nueva, se inspeccionaron las estructuras existentes se realizaron visitas de campo en compañía de los supervisores del contrato por parte del municipio de El santuario

MAQUINARIA Y EQUIPO			
Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Equipo de topografia, nivel de precisión	Digital	1	
Herramienta menor	varia	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
Esta semana se hace instalación del contratista y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades

GESTIÓN AMBIENTAL
PUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN:
Vigilantes municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvia - vía Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Deposito adobado
UBICACIÓN
G & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Deposito Gomez Arbelaéz

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL	
	OBRA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3

TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3122582506

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente ambiental
Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de Informe SST
Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de Informe de obra



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 1 - DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 4 DE ENERO DE 2026









Durante esta semana se trabajo en instalación del personal, se llevaron herramientas, se hicieron varias visitas de reconocimiento del terreno y se realizo el replanteo y trazado de la placa polideportiva nueva, se inspeccionaron las estructuras existentes se realizaron visitas de campo en compañía de los supervisores del contrato por parte del municipio de El Santuario

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 1)			
29-dic-25		4-ene-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 977.112	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Una (1) semana
		Saldo por Invertir:	$ 158.022.501
Inversión programada:	$ 3.577.491	Porcentaje inversión programada:	2,25%
% de Ejecución:	0,65%	Porcentaje de obra acumulada:	0,65%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N°2

INFORME No. 2	DE:	5 ene. -26	AL:	11 ene. -26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 496 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.:	496 del 26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Dugian Ardel Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 53A No. 38 - 38 int. 201 El Santuario Antioquia	NIT:	900.211.560-3
EMAIL:	[illegible]	CELULAR:	312 268 25 06

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.684.843
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.396
Profesional SST	Yuliana Becoya Alzate	C.C. No.	1.036.927.701
Maestro de obra	Michael Arley Romero Duque	C.C. No.	1.036.930.607
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.061.926.327

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de proponer espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se moderniza la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregara entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de seguro de deportes.



Ilustración 1. Contexto localiza del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIEROS

Valor Inicial contrato de obra: ($): **$155'995.615** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L

Valor de obra Actualizado ($): Después de modificaciones

Inversión ejecutada	$ 8.090.049	
Saldo por invertir	$ 180.905.566	
PAGOS REALIZADOS	**Valor factura**	**Valor Desembolso**
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		

PLAZOS


Fecha de inicio	29 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato	sesenta (60) días hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses:	0,47 MESES

Avance semanal del 6 al 11 de enero de 2026


Avance semana N°2	$	**8.090.049**

	ACTIVIDADES	INVERSIÓN CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 2	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 2	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$ 3.669.318	$ 740.238	2,29%	0,86%	0,86%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN	$ 10.709.890	$ 5.202.880	6,47%	4,73%	4,73%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$ 466.353	$ -	0,41%	0,00%	0,00%
4	PISOS	$ 43.316.428	$ -	37,09%	0,00%	0,00%
5	ASEO DE REFUERZO	$ 8.975.701	$ -	7,68%	0,00%	0,00%
6	LUCROS	$ 11.697.244	$ -	10,42%	0,00%	0,00%
7	VARIOS	$ 37.036.893	$ -	32,51%	0,00%	0,00%
				100,00%	5,58%	5,58%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
AC.01						
AC.02						
AC.03						
	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 143.833.316	$ 8.112.218			
	ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 30.781.841	$ 1.618.869			
	UTILIDAD (5%)	$ 5.999.998	$ 338.931			
	COSTO TOTAL	$ 180.381.712	$ 8.090.049			
	PMT	$ 3.858.801				
	SRA	$ 6.540.000				
	TOTAL	$ 155.995.613	$ 8.090.049			

Porcentaje de Actividades



AVANCE SEMANA N° 2



TECNICO
Actividades realizadas frentes de obra
Esta semana se realizaron actividades de demolición de placa existente, mediante maquinaria y medios mecánicos, se demuele y remueve la placa en concreto existente, también se adecua el acceso para la maquinaria y volquetas, este acceso vehicular se adecua solo temporalmente mientras se ejecutan las obras del proyecto, despues se restablecerá el paso peatonal

MAQUINARIA Y EQUIPO			
Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Retroexcavadora de llantas	Diesel	1	
Herramienta menor	varia	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
Esta semana se hace instalación del constratista y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades.

GESTIÓN AMBIENTAL
FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN:
Ingeteirus municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvia - via Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Deposito escobero
UBICACIÓN
G & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Deposito Gomez Arrieciibal

OBSERVACIONES:

GESTION SOCIAL
ninguna

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2
TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [redacted]
Celular: 3122542506

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente ambiental
Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de informe SST
Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 2 - DEL 5 A11 DE ENERO DE 2026








Esta semana se realizaron actividades de demolición de placa existente, mediante maquinaria y medios mecánicos, se demuele y remueve la placa en concreto existente, también se adecua el acceso para la maquinaria y volquetas, este acceso vehicular se adecua solo temporalmente mientras se ejecutan las obras del proyecto, después se reestablecerá el paso peatonal

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 2)			
5-ene-26		11-ene-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 8.095.845	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Una (1) semana
		Saldo por Invertir:	$ 150.903.768
Inversión programada:	$ 15.057.263	Porcentaje inversión programada:	9,47%
% de Ejecución:	5,38%	Porcentaje de obra acumulada:	5,38%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N° 3

INFORME No. 3	DE:	12-ene.-26	AL:	18-ene.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 496 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.:	496 del 29 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Duglan Arley Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 53A No. 38 - 38 int. 201 El Santuario Antioquia	NIT:	900.211.482-3
EMAIL:	[illegible]	CELULAR:	312 269 25 06

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.644.942
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.398
Profesional SST	Yuliana Bedoya Arcila	C.C. No.	1.036.927.731
Maestro de obra	Michael Arley Romero Duque	C.C. No.	1.036.930.887
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.061.920.327
Ayudante	Johany Alberto Ortega Rua	C.C. No.	1.044.905.729

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcances, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de proporcionar espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio recreativo y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se modernizo la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregara entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de segura de deportes.



Ilustración 1. Contexto locativo del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIERO

Valor inicial contrato de obra: ($) **$ 158'599.613** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L

Valor de obra Actualizado ($): Después de modificaciones

Inversión ejecutada:	**$ 18.399.022**	
Saldo por invertir:	**$ 140.604.591**	
PAGOS REALIZADOS	**Valor factura**	**Valor Descontados**
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		


PLAZOS


Fecha de inicio:	29 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses:	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato	setenta (60) días hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses:	0,7 MESES

Avance semanal del 12 AL 18 DE ENERO DE 2026

Avance semana N° 3	$	18.399.022

	ACTIVIDADES	INVERSIÓN CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 3	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 3	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$ 3.560.310	$ 760.230	2,25%	0,80%	0,80%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN	$ 16.700.000	$ 16.700.000	9,47%	9,47%	9,47%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$ 966.000	$ 189.000	0,41%	0,17%	0,17%
4	PISOS	$ 62.315.400	$ -	37,09%	0,00%	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO	$ 8.975.761	$ -	7,48%	0,00%	0,00%
6	LLENOS	$ 11.697.344	$ 2.310.168	10,43%	1,94%	1,94%
7	VARIOS	$ 37.036.080	$ -	33,51%	0,00%	0,00%
				100,00%	12,33%	12,33%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
ac.01						
ac.02						
ac.03						
	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 153.933.116	$ 15.915.431			
	ADMINISTRACIÓN (5%)	$ 30.781.941	$ 3.743.618			
	UTILIDAD (5%)	$ 5.682.558	$ 665.791			
	COSTO TOTAL	$ 190.391.772	$ 18.399.022			
	PMT	$ 3.660.000				
	IPA	$ 4.549.000				
	TOTAL	$ 158.599.613	$ 18.399.022			





TÉCNICO

Actividades realizadas frentes de obra

Se continua con las demolición de la placa existente con personal y maquinaria pesada tipo retroexcavadora de llantas, se comienza a a acomodar la piedra de entresuelo para conformar el soporte de la losa nueva, se riega la piedra y se va definiendo la pendiente establecida por el supervisor, se trae material de afirmado para conformar la capa superior de soporte y se comienza a compactar con equipo de compactación tipo rodillo vibratorio de 7 toneladas, se comienzan las excavaciones para la viga de fundación del cerramiento en malla

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Retroexcavadora de llantas	Diesel	1	
Herramienta menor	varia	1	
Rodillo vibratorio	Suha (7) toneladas	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Esta semana se hace instalación del contratista y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades.

GESTIÓN AMBIENTAL
FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN
Ingalemas municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvía - vía Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Depósito adobado
UBICACIÓN
O & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Depósito Gomez Arquitectos

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0
TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3122582336

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de Informe SST

Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de Informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 3 - DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2026








Se continua con las demolición de la placa existente con personal y maquinaria pesada tipo retroexcavadora de llantas, se comienza a acomodar la piedra de entresuelo para conformar el soporte de la losa nueva, se riega la piedra y se va definiendo la pendiente establecida por el supervisor, se trae material de afirmado para conformar la capa superior de soporte y se comienza a compactar con equipo de compactación tipo rodillo vibratorio de 7 toneladas, se comienzan las excavaciones para la viga de fundación del cerramiento en malla.

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 3)			
12-ene-26		18-ene-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 18.395.020	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Tres (3) semanas
		Saldo por Invertir:	$ 140.604.593
Inversión programada:	$ 18.889.154	Porcentaje inversión programada:	11,88%
% de Ejecución:	12,23%	Porcentaje de obra acumulada:	12,23%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N° 4

INFORME No. 4	DE:	13-ene.-26	AL:	19-ene.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 496 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.:	496 del 29 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Duglan Ariel Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 301 El Santuario Antioquia	NIT:	900.211.882-3
EMAIL:	ct2construcciones.com	CELULAR:	312 258 25 06

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.694.843
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.389
Profesional SST	Yuliana Bedoya Abate	C.C. No.	1.036.927.701
Maestro de obra	Michael Alley Rámelo Duque	C.C. No.	1.036.950.607
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.091.906.307
Ayudante	Johans Alberto Ortega Rua	C.C. No.	1.044.505.739
Ayudante	Nicolas Alberto Zapata Martínez	C.C. No	70.967.180

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcances, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de propiciar espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se moderniza la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregara anteriores una placa polideportiva nueva con sus respectivas arcas y una superficie adecuada para la practica de seguro de deportes.



Ilustración 1. Contexto locativo del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIEROS

Valor inicial contrato de obra (E): **$108'999.013** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L.

Valor de obra Actualizado (E): Después de modificaciones

Inversión ejecutada	**$ 31.173.079**
Saldo por invertir	**$ 127.826.934**

PAGOS REALIZADOS	Valor factura	Valor Desembolso
ACTA N° 1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		


PLAZOS


Fecha de Inicio	29 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses	Un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato	sesenta (60) días hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses	Un (1) mes

Avance semanal del 19 al 25 de enero de 2026

Avance semana N° 4	$	31.173.079

	ACTIVIDADES		INVERSIÓN CONTRACTUAL		INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 3	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 3	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$	2.580.316	$	748.328	2,20%	0,69%	0,69%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN	$	10.760.000	$	10.760.000	9,47%	9,47%	9,47%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$	484.333	$	188.888	0,47%	0,17%	0,17%
4	PISOS	$	42.210.480	$	-	37,05%	0,00%	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO	$	5.975.791	$	1.693.225	7,00%	1,55%	1,55%
6	LLENOS	$	11.667.344	$	3.387.788	10,43%	3,09%	3,09%
7	VARIOS	$	27.535.883	$	6.329.681	32,91%	5,58%	5,58%
						100,00%	28,75%	25,73%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS							
Alt.01								
Alt.02								
Alt.03								
	COSTO DIRECTO TOTAL	$	113.833.136	$	23.010.880			
	ADMINISTRACIÓN (5%)	$	38.797.881	$	6.375.311			
	UTILIDAD (5%)	$	5.998.859	$	1.160.788			
	COSTO TOTAL	$	158.097.712	$	31.173.979			
	INAT	$	3.658.901					
	IVA	$	4.943.000					
	TOTAL	$	108.999.013	$	31.173.979			





TECNICO

Actividades realizadas frentes de obra

Se continua con las demolición de la placa existente con personal y maquinaria pesada tipo retroexcavadora de llantas, se comienza a acomodar la piedra de entresuelo para conformar el soporte de la losa nueva, se riega la piedra y se va definiendo la pendiente establecida por el supervisor, se trae material de afirmado para conformar la capa superior de soporte y se comienza a compactar con equipo de compactación tipo rodillo vibratorio de 7 toneladas, se comienzan las excavaciones para la viga de fundación del cerramiento en malla

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo	Relevancia	Cantidad	Observación
Retroexcavadora de llantas	Diesel	1	
Herramienta menor	varia	1	
Rodillo vibratorio	Siete (7) toneladas	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Esta semana se hace instalación del contratista y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades

GESTIÓN AMBIENTAL
FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN:
Ingenieros municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Viaducto El Tranvía - vía Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Deposito autorizado
UBICACIÓN
G & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Deposito Gomez Arbelaitai

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2
TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3123162508

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de informe SST

Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 4 - DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2026








Se comienza la actividad de cerramiento en malla, haciendo excavaciones y suministrando, cortando, figurando y colocando el acero de refuerzo para las vigas de fundación, los pilotes, y las columnetas, se continua con los llenos, conformando la capara de afirmado final, nivelándola según las pendientes y compactando con equipo de compactación tipo rana vibratoria, se comienza el trazado y las actividades del cerramiento de malla, se suministra malla y tubería galvanizada para cortar y soldar, se comienza vaciado de viga y colocación de mampostería de cerramiento

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 4)			
19-ene-25		25-ene-25	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Si Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 31.173.072	Plazo - Otro Si Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Tres (3) semanas
		Saldo por Invertir:	$ 127.826.541
Inversión programada:	$ 19.286.653	Porcentaje inversión programada:	12,13%
% de Ejecución:	20,73%	Porcentaje de obra acumulada:	20,73%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N° 5

INFORME No. 5	DE:	29-ene.-26	AL:	1-feb.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 496 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.:	496 del 26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Duglan Arley Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia	NIT:	890.211.680-3
EMAIL:	[illegible]	CELULAR:	312 208 28 99

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.694.942
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.390
Profesional SST	Yuliana Bedoya Alzate	C.C. No.	1.036.927.791
Maestro de obra	Michael Arley Romero Duque	C.C. No.	1.036.930.697
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.061.826.327
Ayudante	Johany Alberto Ortega Ruiz	C.C. No.	1.044.505.733
Ayudante	Nicolas Alberto Zapata Martinez	C.C. No.	70.567.190

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcances, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a inspectores de Antioquia, ante la necesidad de propiciar espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la práctica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se modernizara la placa existente que se llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregara entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de segura de deportes



Ilustración 1. Contexto locativo del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIEROS

Valor inicial contrato de obra. ($): **$158'999.613** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L

Valor de obra Actualizado ($): Después de modificaciones

Inversión ejecutada	$ 45.903.077	
Saldo por invertir	$ 113.096.537	
PAGOS REALIZADOS	**Valor factura**	**Valor Desembolso**
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		

PLAZOS


Fecha de inicio	29 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2026
Plazo inicial del contrato	sesenta (60) días hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses:	1,17 meses

Avance semanal del 29 de enero de 2026 al 1° de febrero de 2026

Avance semana N° 5	$	45.903.077

	ACTIVIDADES	INVERSIÓN CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 5	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 5	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$ 2.566.216	$ 760.200	3,25%	0,65%	0,65%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TROQUELADO E INSTALACIÓN	$ 10.755.000	$ 10.755.000	9,47%	9,47%	9,47%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$ 464.352	$ 188.280	0,41%	0,17%	0,17%
4	RIGOS	$ 42.276.405	$ -	37,26%	0,00%	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO	$ 8.875.781	$ 4.183.287	7,86%	3,67%	3,67%
6	LLENOS	$ 11.807.344	$ 5.235.813	10,40%	4,56%	4,56%
7	VARIOS	$ 17.030.983	$ 12.649.945	32,51%	11,11%	11,11%
				100,00%	39,63%	39,63%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
ADD						
ADD						
ADD						
	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 113.933.316	$ 34.063.248			
	ADMINISTRACIÓN (3%)	$ 20.701.941	$ 9.285.176			
	UTILIDAD (5%)	$ 5.038.856	$ 1.754.963			
	COSTO TOTAL	$ 139.393.713	$ 45.903.077			
	PMT	$ 2.000.000				
	IPAL	$ 4.900.000				
	TOTAL	$ 146.300.613	$ 45.903.077			





TECNICO
Actividades realizadas frentes de obra
Esta semana se comienza la colocación de la malla electrosoldada de refuerzo de la losa (D-158) , se continuas adecuando el área para vaciado de losa, mediante la compactación de afirmado sobre la capa de piedra, se compacta y nivela el afirmado con equipo mecánico tipo rana a gasolina y se continua en las actividades que componen el cerramiento en malla de 3,40 m de altura en la parte posterior del predio, realizando actividades de mamposteria en bloque y preparación de columnetas para instalar portes metálicos galvanizados

MAQUINARIA Y EQUIPO			
Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Herramienta menor	varia	1	
Equipo de soldadura	electrico	1	
Compactador tipo rana	a gasolina	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
Esta semana se hace instalación del contratista y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades.

GESTIÓN AMBIENTAL
PUNTOS DE MATERIALES
UBICACIÓN
Ingenieros municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvia - via Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Deposito adobase
UBICACIÓN
Q & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Deposito Gomez Antioqueña

OBSERVACIONES:

	OBRA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2
TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3122543209

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de Informe SST

Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 5 - DEL 26 DE ENERO DE 2026 AL 1° DE FEBRERO DE 2026








Esta semana se comienza la colocación de la malla electrosoldada de refuerzo de la losa (D-158) , se continuas adecuando el área para vaciado de losa, mediante la compactación de afirmado sobre la capa de piedra, se compacta y nivela el afirmado con equipo mecánico tipo rana a gasolina y se continua en las actividades que componen el cerramiento en malla de 3,40 m de altura en la parte posterior del predio, realizando actividades de mampostería en bloque y preparación de columnetas para instalar portes metálicos galvanizados

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 5)			
26-ene-26		1-feb-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 45.003.074	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Tres (3) semanas
		Saldo por Invertir:	$ 113.996.539
Inversión programada:	$ 35.870.313	Porcentaje inversión programada:	22,56%
% de Ejecución:	29,92%	Porcentaje de obra acumulada:	29,92%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N° 6

INFORME No. 6	DE:	2-feb.-26	AL:	8-feb.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA	No. 486 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.: 486 del 26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:	Duglas Ariel Cosmpo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 55A No. 36 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia	NIT:	900.211.669-3
EMAIL:	[illegible]	CELULAR:	312 268 20 36

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.694.940
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.214.398
Profesional SST	Yuliana Bedoya Alzate	C.C. No.	1.036.927.731
Maestro de obra	Michael Arley Ramiro Duque	C.C. No.	1.036.936.607
Oficial de construcción	Winston David Aguirre Duque	C.C. No.	1.081.926.327
Ayudante	Johany Alberto Ortega Ruiz	C.C. No.	1.044.502.730
Ayudante	Nicolas Alberto Zapata Martinez	C.C. No.	70.087.786

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, obedece a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de propiciar espacios para la comunidad y especialmente para los jóvenes y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se moderniza la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba asfaltoro y averías, se entregara entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de seguro de deportes.



Ilustración 1. Contexto local y de departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

NA

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIERO

Valor inicial contrato de obra (1): **$168 990.013** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L

Valor de obra Actualizado (2) Después de modificaciones

Inversión ejecutada:	**$ 48.933.598**
Saldo por invertir:	**$ 109.066.823**

PAGOS REALIZADOS	Valor factura	Valor Desembolso
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		

PLAZOS

Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses:	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial:	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato:	sesenta (60) días hasta el 28 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses:	1,4 meses


Avance semanal del 2 al 8 de febrero de 2026

Avance semana N°3	$	48.933.591


	ACTIVIDADES	INVERSIÓN CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 3	% INCIDENCIA ÍTEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 3	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$ 2.865.316	$ 748.239	2,26%	0,59%	0,59%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN	$ 10.785.980	$ 18.735.958	8,47%	0,47%	0,47%
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES	$ 484.382	$ 199.359	0,41%	0,17%	0,17%
4	PISOS	$ 42.316.480	$ -	37,35%	0,00%	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO	$ 9.976.781	$ 7.916.433	7,88%	6,99%	6,99%
6	LLENOS	$ 11.387.344	$ 5.035.413	10,43%	4,59%	4,59%
7	VARIOS	$ 37.330.983	$ 12.458.963	33,91%	11,11%	11,11%
				100,00%	33,20%	33,20%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
AD-01						
AD-02						
AD-03						

COSTO DIRECTO TOTAL	$ 113.933.118	$ 37.933.419	
ADMINISTRACIÓN (27%)	$ 30.761.941	$ 10.212.488	
UTILIDAD (3%)	$ 4.038.259	$ 1.031.420	
COSTO TOTAL	$ 168.581.713	$ 49.933.591	
PMT	$ 3.068.001		
MPR	$ 4.040.000		
TOTAL	$ 168.989.613	$ 49.933.591	

Porcentaje de Actividades



AVANCE SEMANA N° 6



TECNICO

Actividades realizadas frentes de obra

Esta semana se concentran las actividades en la preparación del terreno para vaciado de losa, se continua preparando la superficie en toda el área de la placa y se verifican las pendientes de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato por parte del municipio, se prepara la malla de refuerzo de la placa y se continua con algunas actividades de la construcción del cerramiento en malla, también se adecua y prueba la entrada para los vehículos pesados (mixer) que suministrarán la mezcla prefabricad de concreto

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Herramienta menor	varia	1	
Equipo de soldadura	electrico	1	
Compactador tipo rana	a gasolina	1	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Esta semana se hace instalación del cerramiento y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades.

GESTIÓN AMBIENTAL
PUNTOS DE MATERIALES
UBICACIÓN
Ingenieras municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvía - vía Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Depósito Adobaso
UBICACIÓN
C.S.H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Depósito Gomez Arboledas

OBSERVACIONES:

GESTION SOCIAL

	OBRA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2
TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3122562595

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de Informe SST

Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 6 - DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2026








Esta semana se concentran las actividades en la preparación del terreno para vaciado de losa, se continua preparando la superficie en toda el área de la placa y se verifican las pendientes de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato por parte del municipio, se prepara la malla de refuerzo de la placa y se continua con algunas actividades de la construcción del cerramiento en malla, también se adecua y prueba la entrada para los vehículos pesados (mixer) que suministrarán la mezcla prefabricad de concreto

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 6)			
2-feb-26		8-feb-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 49.933.588	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Tres (3) semanas
		Saldo por Invertir:	$ 109.066.025
Inversión programada:	$ 61.326.151	Porcentaje inversión programada:	38,57%
% de Ejecución:	33,20%	Porcentaje de obra acumulada:	33,20%

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA Nº 7

INFORME No. 7	DE:	9-feb.-26	AL:	15-feb.-26

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		No. 490 DE 2025
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.:	490 del 26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:		Duglan Ariel Ocampo Giraldo	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S		
DIRECCIÓN:	Carrera 63A No. 36 - 38 Int. 331 El Santuario Antioquia	NIT:	900.211.682-3
EMAIL:	[illegible]	CELULAR:	312 206 35 36

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de obra	Carlos Enrique Tamayo Jiménez	C.C. No.	71.694.842
Residente de Obra	Liliana María Cano Valencia	C.C. No.	43.514.390
Profesional SST	Yuliana Bedoya Arcila	C.C. No.	1.036.927.751
Maestro de obra	Michael Arley Moreno Duque	C.C. No.	1.094.880.607
Oficial de construcción	Wilinton Davel Aguirre Duque	C.C. No.	1.061.826.327
Ayudante	Johnny Alberto Ortega Rua	C.C. No.	1.044.505.720
Ayudante	Nicolas Alberto Zapata Martinez	C.C. No.	70.087.190

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

El proyecto que se presenta a continuación, atiende a la solicitud que presentó el Municipio de El Santuario a Indeportes de Antioquia, ante la necesidad de propiciar espacios para la comunidad y especialmente para los niños y adultos de la vereda Pantanillo, mediante el mantenimiento, renovación y mejoramiento de la placa polideportiva existente, se busca brindar un espacio moderno y muy buenas especificaciones para la practica de deportes como microfutbol, baloncesto y voleibol, se intervenirá la placa existente que ya llevaba muchos años y presentaba deterioro y averías, se entregará entonces una placa polideportiva nueva con sus respectivos arcos y una superficie adecuada para la practica de seguro de deportes.




Ilustración 1. Contexto local del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario



MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

N/A

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIERO

Valor inicial contrato de obra ($): **$182'908.613** CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L

Valor de obra Actualizado ($): Después de modificaciones	
Inversión ejecutada :	$ 104.329.532
Saldo por invertir :	$ 64.579.079

PAGOS REALIZADOS	Valor factura	Valor Desembolso
ACTA N°1 (en tramite)		
TOTALES ACUMULADOS		


PLAZOS


Fecha de inicio	26 de diciembre de 2025
Plazo inicial en meses :	un (1) mes
Fecha de terminación plazo inicial	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato	treinta (30) días hasta el 26 de febrero de 2026
Tiempo transcurrido en meses:	1,7 meses

Avance semanal del 9 al 15 de febrero de 206

Avance semana N° 7	$	104.329.532

	ACTIVIDADES	INVERSIÓN CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 3	% INCIDENCIA ITEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 3	% AVANCE ACUMULADO
1	PRELIMINARES	$ 2.995.310	$ 740.338	2,25%	0,69%	0,69%
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN	$ 10.765.960	$ 10.765.960	9,47%	9,47%	9,47%
3	EXCAVACIONES Y/O ESPLANACIONES	$ 464.350	$ 186.260	0,41%	0,17%	0,17%
4	PISOS	$ 42.215.400	$ 41.282.230	37,06%	38,18%	38,18%
5	ACERO DE REFUERZO	$ 5.975.781	$ 7.972.623	7,48%	6,88%	6,88%
6	LLENOS	$ 11.867.344	$ 5.023.412	15,43%	4,65%	4,65%
7	VARIOS	$ 37.830.940	$ 12.000.000	32,91%	11,11%	11,11%
				100,00%	69,27%	69,27%
	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
AC-01						
AC-02						
AC-03						
	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 112.923.116	$ 78.008.706			
	ADMINISTRACIÓN (17%)	$ 30.781.941	$ 21.338.281			
	UTILIDAD (5%)	$ 9.998.000	$ 3.991.546			
	COSTO TOTAL	$ 155.291.713	$ 104.329.532			
	PMT	$ 3.008.001				
	MPA	$ 4.948.000				
	TOTAL	$ 155.999.613	$ 104.329.532			





TECNICO

Actividades realizadas frentes de obra

Esta semana todas las actividades se concentran en adecuar la entrada para vehiculo que suministran la mezcla prefabricada de concreto y tener lista la superficie para vaciado de losa, una ves lista se procede con el vaciado de concreto de acuerdo a las pendientes e instrucciones emitidas por la supervisión del municipio, se deja la superficie un poco rugosa con el finde que la pintura tenga mas adherencia, una vez vaciada la losa se mantiene hidratada para lograr un buen fraguado

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Herramienta menor	varia	1	
Equipo de soldadura	electrico	1	
Compactador tipo rana	a gasolina	1	
Camion mezclador de concreto	Volvo	5	

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Esta semana se hace instalación del cerramiento y reconocimiento del terreno, se hace trazado y replanteo de obras, se desarrollan reuniones con el supervisor para planear actividades

GESTIÓN AMBIENTAL
FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN:
Ingeniarmas municipio de Marinilla Antioquia
UBICACIÓN
Variante El Tranvia - via Marinilla Rionegro
UBICACIÓN
Deposito asobase
UBICACIÓN
G & H - Rionegro
UBICACIÓN
Marinilla
UBICACIÓN
Deposito Gomez Aristobal

OBSERVACIONES:

	OBRA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7

TOTAL DE EMPLEADOS DEL PROYECTO:	24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Correo electrónico para atención al ciudadano: [illegible]
Celular: 3122563309

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades del componente seguridad y salud
1. Desarrollo de informe SST

Actividades del componente técnico
1. Desarrollo de informe de obra

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 7 - DEL 9 AL 15 DE 2026



Esta semana todas las actividades se concentran en adecuar la entrada para vehiculo que suministran la mezcla pre4favbricada de concreto y tener lista la superficie para vaciado de losa, una ves lista se procede con el vaciado de concreto de acuerdo a las pendientes e instrucciones emitidas por la supervisión del municipio, se deja la superficie un poco rugosa con el fin de que la pintura tenga mas adherencia, una vez vaciada la losa se mantiene hidratada para lograr un buen fraguado

RESUMEN CONTRATO DE OBRA (SEMANA 7)			
9-feb-26		15-feb-26	
Entidad Contratante:	Municipio de el Santuario		
Supervisión Técnica del proyecto:	Duglan Ariel Ocampo Giraldo		
Apoyo Supervisión Técnica del proyecto:	Alejandra		
Contrato N°	496 de 2025		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA		
Contratista:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Dirección:	Carrera 53A No. 38 - 38 Int. 201 El Santuario Antioquia		
Email:	ct2oficina@gmail.com		
Teléfono:	312 258 25 06		
Fecha de Inicio:	29-dic-25	Fecha de Terminación:	31-dic-25
		Fecha de Terminación - Otro Sí Prórroga:	28-feb-26
Valor inicial:	$ 158.999.613	Plazo inicial:	Un (1) mes
Inversión Ejecutada:	$ 104.320.532	Plazo - Otro Sí Prórroga:	Dos (2) meses
		Tiempo transcurrido:	Tres (3) semanas
		Saldo por Invertir:	$ 54.679.081
Inversión programada:	$ 133.162.176	Porcentaje inversión programada:	83,75%
% de Ejecución:	69,37%	Porcentaje de obra acumulada:	69,37%

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

BITÁCORA DE OBRA

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

Lunes 29 de diciembre de 2025

Personal en obra:

No hay personal en obra.

Clima:

No aplica

Actividades

- Gestiones contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a seguridad social
- Capacitacion de personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros de area de intervencion
- Visitas de ispeccion a sitios de trabajo

Observaciones

No hay observaciones

Personal en obra

No hay personal en obra

Clima

No Aplica

Actividades

- Gestiones contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a Seguridad Social
- Capacitacion del personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros del area de intervencion
- Visita de inspeccion a sitio de trabajo

Observaciones

No hay Observaciones

personal en obra

No hay prooneal en obra.

Clima

No Aplica

Actividades

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a la Seguridad Social.
- Capacitación al prsonal.
- Inducción
- Identificación de Riesgos y pthigros de las areas de intervención
- Visitas e inspeccion a las areas de trabajo.

Observaciones

No hay observaciones.

Personal en Obra

No hay personal en obra.

Clima:

No Aplica

Actividades:

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Induccion al personal.
- Identificacion de riesgos y peligros del area de intervención
- Visitas e inspeccion a sitios de trabajo.

Observaciones:

No hay observaciones.

Personal de Obra:

No hay personal en obra

Clima:

No Aplica


Actividades:

- Gestiones Contractuales
- Selección de personal
- Vinculación a la Seguridad Social
- Capacitación al personal
- Identificación de riesgos y peligros del área de intervención
- Visita e inspección a sitios de trabajo

Observaciones

Domingo 4 ENERO 2026

No se labora



Personal en Obra

No hay personal en obra

Clima:

No Aplica

Actividades:

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a la Seguridad Social
- Capacitacion al personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros del area de intervencion
- Visitas e inspeccion al sitio de trabajo.
-

Observaciones:

Personal en Obra:

No hay personal en obra

Clima:

No Aplica

Actividades:

- Gestiones contractuales
- Seleccion del personal
- Capacitacion al personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros en areas de intervencion
- Visitas e Inspeccion de areas de trabajo

Observaciones

Personal el Obra

No hay personal en obra

Clima

No aplica.

Actividades :

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Capacitacion al personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros en areas de intervención
- Visitas e Inspeccion de areas de trabajos

Observaciones

7 7 7 7

Personal en obra:

No hay personal en obra

Clima:

No Aplica

Actividades:

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a la Seguridad Social
- Capacitacion al personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros del area de intervención
- Visita e inspeccion a sitios de trabajos

Observaciones:

Personal en obra:

No hay personal en obra

Clima:

No Aplica

Actividades:

Gestion Contractual
Seleccion del personal
Vinculacion a la Seguridad Social
Capacitacion al personal
Induccion
Identificacion de riesgos y peligros del area de intervención

Observaciones:

Personal en Obra

No hay personal en Obra

Clima:

No Aplica

Actividades:

- Gestiones Contractuales
- Seleccion de personal
- Vinculacion a la Seguridad Social
- Capacitacion al personal
- Induccion
- Identificacion de riesgos y peligros del area de intervención
- Visita e Inspeccion a Sitios de trabajo

Observaciones:

Martes 13 MAYO 2026

Personal en Obra.

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- Oficial de Construccion
- 2 Ayudantes

Clima: S

Tiempo Soleado. Buenas Condiciones Atmosfericas para el desarrollo de actividades

Actividades:

- Instalacion del personal en provisional.
- Adecuacion de Almacen de Herramientas
- descargue de herramientas
- Adecuacion de conexiones Electricas para herramientas de Mano

Observaciones:

Ninguna Novedad.

Personal en Obra:

Ingeniero Residente
Coordinador SST
1 oficial de Construccion
2 ayudantes

Clima:

Tiempo Soleado, Con las Condiciones atmosfericas para el desarrollo d las labores programadas.

Actividades:

- limpieza del area donde se instalaran de manera provisional
- Almacenamiento de herramienta
- Almacenamiento de material
- Descargue de Material de obra
-

Observaciones:

Se comenzara trabajos de adecuacion del andamio para validar posibl: ser desmontado para el cerramiento existente y se retira la puerta existente

Personal en Obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 oficial de construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

- Dias Soleados, buen desarrollo de las actividades programadas

Actividades:

- levantamiento de Capote
- Alistamiento del area perimetral de la Caseta
- Descargue de herramientas electricas. Ranas, demoledores)
-

se hacen fraguados y resplantes de los
obras con equipo de precision
el encargado de obra continua con
el personal adecuado al sitio
hace registros de vehiculos.

Juan Sanchez.

Personal en Obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 oficial de Construcción
- 2 ayudantes

Clima:

Condiciones optimas durante el dia

Actividades:

- Demolición de malla perimetral pañetada
- Ingreso de maquinaria y Volquetas
- Inicio de demolicion zona descapote

Observaciones:

Se hace inspeccion previa retroexcavadora tipo pajarita, de llanta con el fin de comenzar la demolicion de la placa de concreto existente

se comienza al derredor de placa identificando los puntos y las medianeras definidas en el plano y pegado al municipio

[illegible] [illegible]

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 oficial de Construccion
- 2 ayudantes

Clima:

leve llovizna en las horas de la mañana. En las horas de la tarde se desarrollan actividades de manera regular


Actividades:

- Demolicion de placa e ingreso de maquinaria amarilla.
- Cargue de escombros
- adecuacion area perimetral de intervención

Se continua con la demolicion de la placa de concreto existente durante la demolición se encuentra dos vigas que atraviesa de lado a lado en concreto las cuales se demuelen con la retroexcavadora y herramienta manual

Fredy Lugo

No se labora



Lunes 19 de enero 2026

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- Oficial de construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

Leve llovizna, en la mañana y tarde medianamente nublados. y no se realizan actividades durante el dia en la mañana.

Actividades:

Se continua con la demolición de la placa de concreto existente y acondicionando la piedra de empedrado

Partes 20 de enero de 2020.

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 oficial de Construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

El dia esta calido, Medianamente Soleado, se ejecutan las actividades programadas

Actividades:

- Demolicion de placa.
- Reutilizacion de escombros para la placa
- Ingreso del bibro compactador
- Trabajos Varios al rededor de la zona intervenida.

Observaciones

Se continua con la demolicion de placas y se comienza a definir las perforaciones de la placa en concreto nueva, mediante la colocacion y acomodamiento de piedra de entrecalle, se va acomodando en capas de tal manera que defina las perforaciones de la nueva losa.

Miércoles 21 de abril de 2021.

Personal en Obra

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 Oficial Construcción
- 3 Ayudantes

Clima:

Día Soleado, para el desarrollo de las actividades programadas y en ejecución

Actividades:

- Demolicion Placa existente
- Movimiento por maquinaria amarilla
- Descargue de material de obra

Observaciones

Se con la capa de piedra del entresuelo acomodada se procede a hacer en la obra el afirmado para conformar la zona, al área elevada se va hacer el vaciado de la nueva placa de concreto, se utiliza vibrocompactador de rodillo para compactar y acomodar la capa de piedra del entresuelo

Personal en Obra

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 oficiales de construcción
- 3 Ayudantes

Clima:

Soleado. Se ejecutan actividades Según planeación posterio

Actividades:

- Realización de compactación con maquinaria pesada
- Nivelación manual
- Acopio de material existente

Observaciones

Se continua con la actividad de conformación de superficie para vaciado de losa, mediante la utilización del equipo de compactación
Se adelantan labores (actividades) para el cerramiento del encalle

Personal en Obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 oficiales de Construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

Dia Soleado. En Condiciones para la ejecucion de las labores

Actividades:

- Ingreso de Volquetas con base granular
- Compactacion del terreno
- Movimientos con maquinaria amarilla
- Descargue de Material de obra

Observaciones:

Continuamos trabajando con conformacion de caja de entrepiso en piedra y afirmado compactado
Se realiza excavacion para viga de fundacion eje malla

Personal en obra

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 3 oficiales de Construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

Durante la jornada se presentaron lluvias leves generando interferencia en el desarrollo de las actividades

Actividades:

- Trabajos con maquinaria amarilla
- Ingreso de Volquetas con suelo granular
- Descargue de material de obra

Observaciones:

Se nivela y compacta los parchamentos realizados ayer, debido a que se encontraba humedo con equipo manual tipo placa vibratoria. Hoy se colocan los lutos y se va compactando y disminuyendo los parchamentos para las obras lluvias

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 oficiales de Construcción
- 3 Ayudantes

Clima:

Día lluvioso. Generando inconsistencias en las labores.

Actividades:

- Abscisado zona perimetral para armado de Vigas
- Se inicia a armar acero para Vigas
- Se descarga acero para armar Vigas perimetrales
- Descargue de material de obra

Observaciones

Se trabaja con las actividades de la viga de fundación para cumplimiento de cortes y figura el acero de refuerzo de las vigas y se prepara el terreno para el vaciado de viga. en concreto

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 oficiales
- 3 Ayudante

Clima:

Dia Soleado. desarrollo de actividades con normalidad.

Actividades:

- Fabricacion de Vigas. en acero
- Compactacion Manual del terreno
- Descargue de Material de obra
- Descargue de base granular.

Observaciones:

Se hicieron acabados de piso y se compactaron y nivelaron.
Se continuo con el vaciado de vigas de fundaciones y se preparo las superficies para inicio de construccion de mamposteria en bloque para el cerramiento, se anclaron las varillas de espera para columnetas

Miercoles 28 de MAYO 2026

Personal en obra:

- Ingeniero Civil Residente
- Coordinador SST
- Coordinador SST
- 2 ayudantes de carpintería
- 3 ayudantes

Clima:

Dia Soleado, desarrollando las actividades rutinarias programadas

Actividades:

- Vaciado de Vigas de fundación
- Continuación con encofrado y armado de hierros
- Nivelación del terreno
- descargue de Material
- Orden y aseo a Bodega

-Observaciones:

Se continua con vaciado y armado de viga de fundación corte y doblado de hierros de columnetas y armado de muros con bloque de concreto.

Personal en Obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 2 Oficiales
- 1 Maestro
- 3 Ayudantes

Clima:

Parcialmente nublado, Trabajos con interrupciones durante el d

Actividades

- Vaceo de Mortero
- Pega y retiro de adobes
- Compactacion con rana del terreno
- Nivelacion del terreno y preparación del mismo
- Toma de densidades

Observaciones:

Todas las vigas vaciadas del cama-
miento se comienza la colocación
del bloque de concreto, para luego
vaciar columnetas y pegar los pedes
galvanizados sobre la malla.
Se colocan los bloques en hiladas de
5 con traslapo adecuado, con cuatro
(4) hiladas

Personal en obra:

Ingeniero Residentx
Coordinador SST
Maestro
Oficiales construccion
3 Ayudantes

Clima

S. presento una temperatura climatica con leve lluvizna generan interferencias en el desarrollo de las actividades

Actividades:

- Compactacion del area intervenida
- Revite y pega de adobe
- Excavacion para armar parrilla y Vaciado de viga

Observaciones:

Se continua con la manipulacion del reforzamiento, se inicia con la obra de la cubierta galvanizada y malla eslabonada, se comienza en proceso de cubierta contenida de acuerdo a la altura solicitada.

Firma: Luis

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- Oficial de construccion
- 02 ayudantes

Clima:

Muy lluvioso con tormentas y rafagas de viento durante el dia se interrumpieron las actividades programadas

Actividades:

- Inicio del Corte de la tuberia
- Replanteo de la zona a intervenir
- Se compacto con Ram
- Se realizo perfilacion

Observaciones:

Se hace empalme de corte (pelidora) y empalme de soldadura para iniciar trabajos de compactacion de zanja este para instalacion de malla electrosoldada, se preparan los postes verticales que van embebidos con las columnetas contra los tramos de prefabricados

Personal en obra

- Ingeniero Residente
- Coordinador TSA
- 1 oficial Construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

Lluvioso durante el dia Se realizan pocos avances en obra por las condiciones climaticas

Actividades:

- Corte de tubería para instalacion de malla estacionada
- Toma de densidades
- Nivelacion
- Se realiza Mamposteria, instalacion de Alcantarillado para viviendas

Observaciones:

Se vacian columnetas y se instalan postes con tuberia galvanizada verticales, se coloca el refuerzo de columnetas y se formaletea y vacian. Se prepara la tuberia horizontal de la estructura de la malla con cinta y tuerca de perimetro.

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- Oficial de construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

- Dia opaco por lluvias en la madrugada, se realizan actividades con interferencias por lluvias moderadas

Actividades:

- Vaciado de columnas
- Instalacion de tuberías
- Instalacion de mallas
- Compactacion del terreno
- Toma de Muestras

Observaciones:

Una vez vaciado el concreto de las columnas y los pedestales verticales se procede a soldar las tuberias horizontales con el fin de conformar el perfil de la estructura para instalar la malla de 3,00 m de altura. La pared y tapa cuenta con un aislamiento térmico

Miercoles 04-02-2026

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- Oficial de Construccion
- 2 Ayudantes

Clima:

Dia Soleado, Se realizan actividades programadas con normalidad

Actividades:

- Vaciado de dobelas
- Continuidad instalacion de tuberia
- descargue de mayo elaborado
- Descargue de Material

-Observaciones:

El dia de hoy se continua con el armado de la estructura de la malla, y se comienza a instalar y formaleta la malla con una altura de 3.60m
para dejar parte de la terminacion de vaciar las columnetas faltantes y colocando el refuerzo intermedio horizontal.

Jueves 05-02-2026

Personal en Obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 Oficial de Construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

El dia de hoy el Dia a estado Soleado y Se realizan actividades Sin dificultades

Actividades:

- Instalacion de tubería Galvanizada para cerramiento
- Vaciado de dados de 60 X 60
- limpieza de la zona perimetral
- Pegue de Bloque de 20

Observaciones

Se termino de instalar el bloque de la mampostaria del cerramiento se continua instalando con soldadura los tubos galvanizados

Este dia se hacer limpieza y nivelacion de la zona entre la pleca del concreto y la malla nueva con el fin de no dejen huecos que permitan agua.

Viernes 06 - 02 2026

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 Oficial de Construccion
- 03 Ayudantes

Clima:

Dia Soleado. Se desarrollan las actividades planeadas

Actividades:

- Instalacion y corte de Mayas
- Instalacion de pisa mayas
- Continuidad de la perfilacion
- Ingreso de Material

Observaciones:

Se continua con la instalacion de la malla y la fijacion de tuberia galvanizado,
En la zona lineal que ya se instalo la malla, se procede a fabricar el pisamalla mediante la colocacion de mortero de mezcla entre el bloque y la malla

Lunes 09-02-2026

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 oficial de Construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

Se presentan lluvias que Generan impedimento al inicio de las actividades, pero en el transcurso del dia despues de las 10:00 se inician actividades

Actividades:

- perfilacion de terreno
- Nivelacion de base
- perfilacion de refuerzo en forma
- Retroque de muro
- Ingreso de Material

Observaciones:

Estar atentos a preparar y separar nuevamente la superficie donde se va a vaciar la losa, para mañana comenzar el vaciado

Se coordina y programar el acceso a la obra de vehiculos pesados y se revisa todos los niveles y formaletas

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 Oficial de construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

Parcialmente nublado, Se realizan actividades con interferencias p
lluvia llovizna

Actividades

- Se realiza vaciado de losa
- Instalacion de Malla
- Instalacion de perfiles Metalicos para niveles

Observaciones:

Este dia desde primera hora de la mañana comienzan a llegar los Mixer con el concreto premezclado, ser recibem de manera organizada y se comienza a vaciar por fajas a lo largo de la placa, permitiendo a los carros el libre tranzito. se distribuye todo el personal y herramientas listo, se va recibiendo y vibrando la mezcla y se va nivelando de acuerdo a los pendientes establecidos se realiza la actividad con ninguna novedad.

Miercoles 11-02 2026.

Personal en obra:

- Ingeniero Residente
- Coordinador SST
- 1 oficial de Construccion
- 3 Ayudantes

Clima:

Se torna oscuro, pero se realizan actividades en normal

Actividades

- Corte de placas
- Hidratacion de la placas
- perfilacion del terreno para cuneta y anden
- Apoyos o muestras para el movimiento del pegue
- pegue de bloque de 20 cmts

Observaciones

Al otro dia del vaciado se procede a mojar constantemente la losa para obtener un buen curado y que el concreto obtenga su resistencia de manera adecuada
Se realizan actividades de aseo y organizacion de la obra.
Se terminan otras actividades del cerramiento

Jueves 12-02-2026

Personal en obra:
1. Ingeniero Residente.
1. Coordinador SST
1. Oficial
2 Ayudantes de construccion

Clima:
Dia nublado, pero. sin lluvias lo cual permite desarrollar actividade

Actividas.
1. Dilatacion de placas, aprovechando que el concreto de la placa esta fresco, se adelanta la dilatacion mecanica de la placa mediante cortadora de piso con disco diamantado
2. Se continua hidratando la placa mediante la aplicacion continua de agua en toda la superficie de la placa
3. Se comienza la nivelacion de terreno para recibir de concreto lateral de aguas lluvias
4. Se nivela terreno entre placas y contramiento

Viernes 13-02-2026

Personal en Obra

1. Ingeniero Residente
1 Coordinador SST
1 Oficial
1 ayudante de construccion

Clima

Dia soleado en la mañana con varios momento nublado y llovizna en la tarde

Actividades:

- Se continua resanado internamente la losa para obtener un buen acabado y una buena resistencia
- Se hace aseo y organiza la obra
- Se hacen detalles del cerramiento y se levantan los muros de mampostería en bloque de concreto

Sábado 14-02-2026

Personal en obra

1. Ingeniero Residente
1 Coordinador SST
1 Ayudante de construcción

Clima

Día soleado

Actividades:

- Este día solo se tiene una (1) persona hidratando la placa de concreto y haciendo aseo
- Se comienza a reestablecer la entrada organizada

Alcaldía de El Santuario	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓ	1 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 21 de enero 2026 (Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRA No. 496 de diciembre
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CT2 CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mantenimiento y/o mejoramiento de la cancha deportiva en la vereda Pantanillo del municipio de El Santuario, Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

No se reliza lectura del comité anterio debeido a que este es el primer comité que se realiza en el contrato 496 del 28 diciembre 2025

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Informe de Programación
- Informe Técnico
- Informe Ambiental
- Informe Social
- Informe SST

- VARIOS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de obra
2. Programación de actividades

DESARROLLO:

- Se informa que las actividades ejecutadas hasta la fecha son:
- Demolición y compactación
- Aplicación de afirmado
- Se lleva rodillo de 7 toneladas para la compactación del afirmado y nivelación de pendientes.
- Se proyecta el vaciado de las placas de la cancha

Durante esta semana se trabajo en instalación del personal, se llevaron herramientas, se hicieron varias visitas de reconocimiento del terreno y se realizo el replanteo y trazado de la placa polideportiva nueva, se inspeccionaron las estructuras existentes se realizaron visitas de campo en compañía de los supervisores del contrato por parte del municipio de El santuario.

Alcaldía de El Santuario	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓ	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 21 de enero 2026
(Día / Mes / Año)

Esta semana se realizaron actividades de demolición de placa existente, mediante maquinaria y medios mecánicos, se demuele y remueve la placa en concreto existente, también se adecua el acceso para la maquinaria y volquetas, este acceso vehicular se adecua solo temporalmente mientras se ejecutan las obras del proyecto, después se reestablecerá el paso peatonal.

Se riega la piedra y se va definiendo la pendiente establecida por el supervisor, se trae material de afirmado para conformar la capa superior de soporte y se comienza a compactar con equipo de compactación tipo rodillo vibratorio de 7 toneladas, se comienzan las excavaciones para la viga de fundación del cerramiento en malla.

SOLICITUDES:
- El municipio solicita que las pólizas amparen a Indeportes Antioquia. Se enviará correo a CT2oficina@gmail.com realizando la solicitud formal para la actualización de pólizas.
- Se recuerda la importancia de que la bitácora de obra que esté al día.
- se solicitan los informes semanales.
- Se solicita la programación de obra y que en ella cuente con el porcentaje de avance.
- Se solicita al contratista que tome ensayos de la estructura, el productor y silindros (ensayos de concreto).

COMPROMISOS:
- Se enviarán los formatos de informe semanal para que semana a semana se pasen el informe de avance de obra en los formatos del municipio.
- Compartir la programacion de obras con porcentajes de avance

PRÓXIMA REUNIÓN:
- Fecha: 27 de enero de 2026
- Hora: 9:00am
- Lugar: Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio del Santuario

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Compartir formatos de actas de informes semanales	jueves, 22 de enero de 2026	Secretaría de obra públicas
programación de obras con porcentajes de avance	sábado 24 de enero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 04 de febrero de 2026
(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
María Alejandra Martínez González	Apoyo Supervisión	Secretaría de Obras Públicas	
Duglan Ariel Ocampo	Coordinador de obras	Secretaría de Obras Públicas	
Carlos Tamayo	Contratista	CT2 Constructores SAS	

	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
Alcaldía de El Santuario		VERSIÓN	1 de 3
		PÁGINA	

FECHA: 4 de febrero 2026 (Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRA 496 de
(Indicar número de

CONTRATISTA: CT2 CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mantenimiento y/o mejoramiento de la cancha deportiva en la vereda Pantanillo del municipio de El Santuario, Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO APLICA
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realiza la lectura del acta anterior, verificando los compromisos establecidos por el comité previo y revisando el avance de la obra, en el cual se abordan los temas técnicos, de seguridad y salud en el trabajo (SST), entre otros aspectos relevantes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Informe de Programación
- Informe Técnico
- Informe Ambiental
- Informe Social
- Informe SST

- VARIOS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

ORDEN DEL DÍA:

Se realizó la revisión de la programación de obra vigente y se analizaron los formatos establecidos para la presentación de informes semanales; asimismo, se efectuó la lectura del acta anterior y se revisó el acta de inicio suscrita el 29 de diciembre, acordándose solicitar la prórroga de esta última hasta el 28 de febrero.

Alcaldía de El Santuario	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 de 3
		PÁGINA	

FECHA: 4 de febrero 2026 (Día / Mes / Año)

Se determinó la incorporación de Indeportes Antioquia al amparo de la póliza correspondiente y la inclusión del plan de obra dentro de la documentación contractual.

En relación con la valla informativa, se realizará la solicitud del arte a Indeportes Antioquia, quedando pendiente la entrega del arte final para instalación en obra. Igualmente, se informó la ejecución del vaciado de la viga de fundación, incluyendo actividades asociadas como excavaciones, instalación de acero de refuerzo, construcción de pilotes, vaciado de concreto, construcción de mampostería, instalación y compactación. Finalmente, se solicitó anexar las hojas de vida de los profesionales propuestos, conforme a los requisitos establecidos en la propuesta presentada.

Esta semana se comienza la colocación de la malla electrosoldada de refuerzo de la losa (D-158) , se continuas adecuando el área para vaciado de losa, mediante la compactación de afirmado sobre la capa de piedra, se compacta y nivela el afirmado con equipo mecánico tipo rana a gasolina y se continua en las actividades que componen el cerramiento en malla de 3.40 m de altura en la parte posterior del predio, realizando actividades de mampostería en bloque y preparación de columnetas para instalar portes metálicos galvanizados

COMPROMISOS
1. Gestionar la solicitud de prórroga del acta de inicio hasta el 28 de febrero.
2. Realizar la incorporación de Indeportes Antioquia al amparo de la póliza correspondiente e incluir formalmente el plan de obra dentro de la documentación contractual.
3. Solicitar el arte final de la valla informativa para su instalación en obra.
4. Mantener actualizada la programación de obra y estandarizar la entrega de informes semanales conforme a los formatos definidos
5. Anexar las hojas de vida de los profesionales, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la propuesta contractual.

PRÓXIMA REUNIÓN:
- Fecha: 11 de Febrero de 2026
- Hora: 9:00am
- Lugar: Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de El Santuario

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitar el arte final de la valla informativa para su instalación en obra.	jueves, 5 de febrero de 2026	Secretaría de obra públicas
Anexar las hojas de vida de los profesionales, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la propuesta contractual.	10 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Realizar la incorporación de Indeportes Antioquia al amparo de la póliza correspondiente e incluir formalmente el plan de obra dentro de la documentación contractual.	10 de febrero 2026	Secretaría de obras públicas CT2 CONSTRUCTORES SAS

Alcaldía de El Santuario	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 4 de febrero 2026 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 11 de febrero de 2026 (Día / Mes /

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
María Alejandra Martínez González	Apoyo Supervisión	Secretaría de Obras Públicas	
Duglan Ariel Ocampo	Coordinador de obras	Secretaría de Obras Públicas	
Carlos Tamayo	Contratista	CT2 Constructores SAS	

	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	2 de 2
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11 de febrero 2026 (Día / Mes / Año)

PRÓXIMA REUNIÓN
- Fecha: 18 de febrero de 2026
- Hora: 9:00am
- Lugar: Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio del Santuario

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar la toma de muestras de densidades en campo, tanto para la estructura como para los materiales compactados, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Efectuar la toma y elaboración de cilindros de concreto para los respectivos ensayos de resistencia a la compresión en laboratorio, de acuerdo con la programación de vaciados.	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Ejecutar el cerramiento en malla eslabonada con una altura de tres (3.00 m), medida a partir del inicio de la fisanto de la losa de contrapiso	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems no previstos (NP) que hayan surgido durante la ejecución del contrato.	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Anexar las cotizaciones de los materiales contemplados en los APU de los ítems no previstos.	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS
Adjuntar la justificación técnica y económica que sustente la necesidad de los ítems no previstos.	17 de febrero 2026	CT2 CONSTRUCTORES SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 27 de enero de 2026 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
María Alejandra Martínez González	Apoyo Supervision	Secretaría de Obras Públicas	
Duglan Ariel Ocampo	Coordinador de obras	Secretaría de Obras Públicas	
Carlos Tamayo	Contratista	CT2 Construcciones SAS	

	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	1 de 2
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11 de febrero 2026 (Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRA No. 496 de diciembre
(Indicar número de contrato y

CONTRATISTA: CT2 CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mantenimiento y/o mejoramiento de la cancha deportiva en la vereda Pantanillo del municipio de El Santuario, Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realiza la lectura del acta anterior revisando los temas anteriores tales como compromisos y avances

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Informe de Programación
- Informe Técnico
- Informe Ambiental
- Informe Social
- Informe SST

- VARIOS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

ORDEN DEL DÍA:

1. lectura del acta anterior
2. Avance de obra
3. Programación de actividades

DESARROLLO:

Se realiza la revisión del acta anterior con el fin de verificar los avances del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante la revisión se evidencia el avance de obra, ante lo cual se solicita efectuar la toma de muestras de densidades en campo, tanto para la estructura como para el concreto, incluyendo la elaboración y toma de cilindros para los respectivos ensayos de resistencia a la compresión.

En relación con el cerramiento del proyecto en malla eslabonada, se define una altura de tres (3.00 m), medida a partir del inicio de la rasante de la losa de contrapiso.

Adicionalmente, se solicita presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems no previstos (NP) que sean necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato y que hayan surgido durante la ejecución del mismo. Estos deberán incluir las respectivas cotizaciones de los materiales contemplados, así como la debida justificación técnica y económica.

Esta semana se concentran las actividades en la preparación del terreno para vaciado de losa, se continua preparando la superficie en toda el área de la placa y se verifican las pendientes de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato por parte del municipio, se prepara la malla de refuerzo de la placa y se continúa con algunas actividades de la construcción del cerramiento en malla, también se adecua y prueba la entrada para los vehículos pesados (mixer) que suministrarán la mezcla prefabricad de concreto

COMPROMISOS:

Realizar la toma de muestras de densidades en campo, tanto para la estructura como para los materiales compactados, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Efectuar la toma y elaboración de cilindros de concreto para los respectivos ensayos de resistencia a la compresión en laboratorio, de acuerdo con la programación de vaciados.

Ejecutar el cerramiento en malla eslabonada con una altura de tres (3,00 m), medida a partir del inicio de la rasante de la losa de contrapiso.

Presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems no previstos (NP) que hayan surgido durante la ejecución del contrato.

Anexar las cotizaciones de los materiales contemplados en los APU de los ítems no previstos.

Adjuntar la justificación técnica y económica que sustente la necesidad de los ítems no previstos.

Alcaldía de El Santuario

ACTA DE VECINDAD INICIAL

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
DIA	MES	AÑO	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
01	12	2025	
ACTA No.	01		

Entidad contratante	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE	Supervisión:	DUBLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Entidad ejecutora de la Obra:	C.T.I CONSTRUCCIONES S.A.S.	Ubicación:	VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:	AGUSTÍN BARAJAS				
Tenencia:	Propietario:	Arrendatario:		Poseedor:	Otro: Administrador
Nombre del Propietario:	ESCUELA VEREDA PANTANILLO				
Dirección:	VEREDA PANTANILLO				
Teléfono:	3108444878	No. de piso:	PLACA POLIDEPORTIVA		
Long. del lote (mts):	18.05 m				

SERVICIOS PÚBLICOS			
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		POZO SÉPTICO
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional	X	Garaje SI	NO X
2. Comercio		6. Hotel		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional	X	Cual? PLACA POLIDEPORTIVA		comercio SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

ESTRUCTURA: Placa de concreto deteriorada por el uso

MUROS: Existe una vivienda construida en adobe sin muchas especificaciones estructurales

CUBIERTAS: Las viviendas existentes dentro del predio tienen teja de asbesto cemento (Eternit)

PISOS: Placa de la vivienda en baldosa

FACHADA: la fachada de las viviendas son en muros en revoque en primer piso y balcón segundo piso

GRIETAS Y FISURAS: la vivienda no presenta grietas, sin embargo se ven los muros deteriorados debido tal vez a falta de mantenimiento

HUMEDADES: Se observan algunas humedades por algunos bajantes mal conectados y humedades en el piso por pendientes no controladas

ANDENES: Los andenes se encuentran en mal estado deteriorados y con grietas

DESPLAZAMIENTOS: No hay desplazamientos de estructuras o muros reventados en las viviendas

OTRO: El cerramiento existente esta en muy mal estado, los postes torcidos y oxidados y la malla reventada y desplomada


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El proyecto se va a realizar en un predio del municipio de El santuario Antioquia y consiste en la remodelación y mantenimiento de la placa polideportiva de la escuela pantanillo, ubicada en la vereda Pantanillo, la placa existente se encuentra deteriorada en su superficie de concreto, presentando peligro para la practica de deporte, el concreto se agrieto y algunas partes colapso totalmente el concreto de la placa, quedando expuesto el entresuelo que sirve de cimiento de la placa existente, por otra parte la placa existente no tiene pendientes adecuadas, lo que produce acumulamientos de aguas, generando humedades constantes y encharcamientos tanto en la placa como en las zonas verdes alrededor de la cancha, por otra parte el cerramiento se encuentra en muy mal estado con los postes oxidados, torcidos y hasta partidos; al igual que la malla se encuentra desprendida, recogida, oxidada.

Se va realizar demolición total de la placa existente, para construir una nueva placa de concreto reforzado, con pendientes adecuadas, para garantizar un buen manejo de las aguas lluvias, y se va colocar un cerramiento en malla en la parte posterior del lote con el fin de que los balones no pasen a los predios vecinos.

El predio esta ubicado sobre la vía veredal y tiene dos (2) vecinos, que están compuestos por fincas, las cuales tienen uso agrícola y de vivienda, con retiros que no afectan que garantizan que las obras del proyecto no van a afectar las viviendas de las fincas vecinas, ya el tercer vecino es la misma vivienda que hace parte del lote de la cancha y escuela.

REGISTRO FOTOGRÁFICO















DUBLAN ARIEL OCAMPO SIRALDO	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GONZÁLEZ	LILIANA MARÍA CANO VALENCIA	CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ
Supervisor del Contrato	Apoyo a la Supervisión	Ingeniera Residente de Obra	Ingeniero Director de Obra
Municipio de El Santuario	Municipio de El Santuario	C.T.I CONSTRUCCIONES S.A.S.	C.T.I CONSTRUCCIONES S.A.S.

Alcaldía de
El Santuario

ACTA DE ENTORNO INICIAL

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
DIA	MES	AÑO	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. (CONTRATO No. 496 del 26 de diciembre de 2025)
31	12	2026	
ACTA No.	01		

Entidad contratante:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE	Supervisión del contrato:	DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Entidad ejecutora de la Obra:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.	Ubicación:	VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO







2. DESCRIPCIÓN DE ZONA A INTERVENIR

Lote rural ubicado detrás de las instalaciones de la escuela de la vereda Pantanillo del municipio de El Santuario Antioquia, con una área aproximada de 600 metros cuadrados, compuesto básicamente por una losa de concreto de unos 350 metros cuadrados y el resto en zonas verdes y algunos andenes de la vivienda colindante al lote, también que hacen parte de la Escuela de la vereda Pantanillo, además cuenta con un parque infantil en su parte posterior, conformado en madera plástica.

3. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Vía:	El lote tiene un frente de unos 18,65 metros sobre la vía veredal que esta conformada en material de base y/o afirmado (no pavimenta) con un zona verde de unos 2 metros de ancho.
Andenes y rampas:	Existe una entrada peatonal en afirmado con una zona verde, no existen accesos pavimentados o en concreto.
Canchas:	Existe una placa de concreto deteriorad, y en algunas partes fallada totalmente, presentando grietas y desintegración del concreto, además con pendientes que causan encharcamientos; de unos 360 m2 aproximadamente.
Accesos a predios:	El lote tiene un ingreso peatonal en afirmado, que sirve igualmente de acceso a la vivienda existente y no cuenta con cerramiento en la parte posterior que linda con una finca vecina.
Zonas Verdes:	Alrededor de la cancha existente y dentro del lote, existen una zona verde la cual presenta encharcamientos en algunas zonas.
Sumideros:	No existen sumideros cerca de la zona a intervenir, existe un pozo séptico dentro del lote.
Otros:	El predio a intervenir linda directamente con las viviendas que hacen parte de la escuela, una vivienda habitada la cual es alquilada por quien administra y cuida del lote y otra vivienda desocupada que hace parte de la escuela.













4. OBSERVACIONES ADICIONALES


Por la escuela y el lote de la placa polideportiva para la vía veredal (vereda Pantanillo) que conduce hasta la cabecera del municipio de El santuario Antioquia, el lote donde se desarrollara el proyecto, esta ubicado esta rodeado: por el frente con la vía veredal (18,65 m aproximadamente), por el costado derecho con las viviendas y/o propiedades de la misma escuela (32.00 m aproximadamente), por la parte posterior con una predio rural, mas especificamente con una zona dedicada al cultivo de la finca vecina (18,65 m aproximadamente) y por el costado izquierdo con otra fica, la cual tiene su vivienda a unos 7.00 metros del lindero (cerramiento) de la cancha.
Se encuentra entonces un escenario deportivo en muy malas condiciones para la practica de deporte, debido a que la superficie de la placa existente se encuentra muy deteriorada y su cerramiento en muy malas condiciones, presentando riesgo para los usuarios, además con muy malas pendientes causando grandes encharcamientos tanto en la superficie de la placa como en las zonas verdes alrededor de la placa polideportiva, solo se cuenta con tableros de baloncesto los cuales se encuentran en mal estado; el parque infantil compuesto por madera plástica se encuentra bien en general, solo le hace falta mantenimiento con pintura para mejorar su aspecto.

FIRMAS

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO Supervisor del Contrato Municipio de El Santuario	MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ GONZÁLEZ Apoyo a la Supervisión Municipio de El Santuario	LILIANA MARÍA CANO VALENCIA Ingeniera Residente de Obra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.	CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ Ingeniero Director de Obra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

FICHA TÉCNICA.
Agregados para concreto

Retribuimos a las personas y a la tierra lo que nos comparten, con equilibrio, justicia, respeto y responsabilidad.



CALIDAD Y PROGRESO

AGREGADO FINO		
Ensayo	Resultados Ingetierras	Especificaciones INVIAS 630-13
Descripción	ARENA LAVADA GRIS	
Módulo de finura	3.18	2,3 - 3,1
Pasa No. 100	9.3%	Entre 2 a 10%
Pasa No. 200	6.1%	-
Limite líquido	-	--
Indice de plasticidad	NP	NP
Ensayo de solidez en sulfato de sodio	9.8%	≤ 10%
Equivalente de arena	78.0%	≥ 60%
Partículas deleznables	0.80%	≤ 1%
Particulas livianas	0.5%	≤ 0,5%
Materia orgánica colorimetrico	N°3	
Contenido de sulfatos	-	≤ 1,2%
Absorción de agua	1.5%	≤ 4%

AGREGADO GRUESO		
Ensayo	Resultados Ingetierras	Especificaciones INVIAS 630-13
Descripción	GRAVA SEMITRITURADA GRIS Y BLANCA	
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (500 rev)	40.0%	≤ 40%
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (100 rev)	-	≤ 8%
Ensayo de solidez en sulfato de sodio	11.3%	≤ 12%
Partículas deleznables	0.10%	≤ 0,25%
Particulas livianas	0.8%	≤ 1%
Indice alargamiento	-	≤ 25%
Indice de aplanamiento	-	≤ 25%
Contenido de sulfatos	-	≤ 1%

CALIDAD Y PROGRESO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Se denomina agregados a los materiales de forma granular, natural o artificial que se utiliza como materia prima en la construcción; cuyas características dependen de su fuente: Aluvial o de peña y por ende su uso.

USO Y APLICACIONES



TRITURADO

Construcción de carreteras, caminos y autopistas. Concreto y mezclas asfálticas




ARENA

Morteros y hormigones, concreto y mezclas asfálticas

FICHA TÉCNICA.
Concreto

Retribuimos a las personas y a la tierra lo que nos comparten, con equilibrio, justicia, respeto y responsabilidad.



CALIDAD Y PROGRESO

	Unidad	características	Tolerancia
Norma	1		
Resistencia de especificación	Kg/cm²(psi)	140(2000) 175(2500) 210(3000) 245(3500) 280(4000) 315(4500)	
Tamaño máximo degrava	pulgadas	3/4	
Edad de especificación	días	28	
Asentamiento de diseño	pulgadas	5.5-6.5	±1.0
Tiempo de manejabilidad	horas	En clima frio =2.0 En clima cálido=1.5	
Densidad	Kg/m³	2430-2470	
Contenido de aire	%	2.0-2.5	
Adiciones	Kg	Macrofibra-microfibra-fibra metálica	A requerimiento delcliente

CALIDAD Y PROGRESO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se denomina concreto premezclado como el resultado de procesos controlados en la mezcla de materias primas como: agregados gruesos, agregados finos, agua, cemento y aditivos. En una producción controlada y normatizada, donde los materiales son dosificados según formulación de diseño.

USO Y APLICACIONES

Es de uso general para diversas construcciones y estructuras (pilas, vigas, columnas, losas, etc.), incluyendo aquellas que puedan solicitar manejabilidad de bombeo.

PRECAUCIONES

Se debe cumplir a cabalidad con las buenas prácticas de manejo, protección y curado.


El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 60 minutos después de retirados los moldes.

El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.

No se debe adicionar agua, cemento o aditivos al concreto en la obra, ya que esto alterará su diseño.

FICHA TÉCNICA.
Material granular y afirmados

Retribuimos a las personas y a la tierra lo que nos comparten, con equilibrio, justicia, respeto y responsabilidad.



CALIDAD Y PROGRESO

Base granular

Ensayo		Resultado Ingetierras NT-2	Resultado Ingetierras NT-3	Especificaciones INVIAS 330-13 Clase C	Especificaciones INVIAS 330-13 Clase B	Especificaciones INVIAS 330-13 Clase A
Descripción		Grava limosa gris y café BG- 38	Grava limosa gris BG-38	Base granular	Base granular	Base granular
Pasa No. 200		14.8%	8.8%	Entre 5 y 15%	Entre 5 y 15%	Entre 5 y 15%
Limite líquido		-	-	≤ 25%	--	--
Indice de plasticidad		-	-	≤ 3%	NP	NP
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (500 rev)		39.6%	30.5%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 35%
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (100 rev)		8%	7%	≤ 8%	≤ 8%	≤ 7%
Abrasión equipo Micro-deval		30.0%	15.5%	--	≤ 30%	≤ 25%
Resistenci a 10% de finos	Valor seco	94.7	98.8	--	≥ 70 kN	≥ 90 kN
	Relación húmedo/seco	75.0%	78.5%	--	≥ 75%	≥ 75%
Ensayo de solidez en sulfato de Magnesio (Fracción gruesa)		13.3%	6.5%	≤ 18%	≤ 18%	≤ 18%
Ensayo de solidez en sulfato de Magnesio (Fracción fina)		16.3%	4.8%	≤ 18%	≤ 18%	≤ 18%
Equivalente de arena		26.0%	33.0%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%
Valor de azul de Metileno		5	-	<10 mg/g	<10 mg/g	<10 mg/g
Partículas deleznables (Fracción gruesa)		1.0%	0.50%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
Partículas deleznables (Fracción fina)		0.90%	0.05%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
Indice de aplanamiento		32.5%	30.3%	≤ 35%	≤ 35%	≤ 35%
Indice de alargamiento		34.6%	32.5%	≤ 35%	≤ 35%	≤ 35%
Caras facturadas 1cara/2caras		79,3/74,0	100%/100%	≥ 50%/--%	≥ 70%/50%	≥ 100%/70%
Angularidad		43.1%	48.0%	--	≥ 35%	≥ 35%
Densidad máxima (Kg/m3)		2273	2389	--	--	--
Humedad óptima		7.5%	6.8%	--	--	--
CBR remoldeado para el 98% de la densidad seca máxima del Proctor Modificado		113%	142%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 95%

CALIDAD Y PROGRESO

Subbase

Ensayo	Resultados Ingetierras	Especificaciones INVIAS 320-13 Clase C	Especificaciones INVIAS 320-13 Clase B	Especificaciones INVIAS 320-13 Clase A
Descripción	Grava limosa café SBG-38	Subbase granular	Subbase granular	Subbase granular
Pasa No. 200	15.0%	Entre 2 a 15%	Entre 2 a 15%	Entre 2 a 15%
Limite líquido	25.0%	≤ 25%	≤ 25%	≤ 25%
Indice de plasticidad	6.0%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (500 rev)	45.6%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%
Abrasión equipo Micro-deval	34.0%	--	≤ 35%	≤ 30%
Ensayo de solidez en sulfato de Magnesio (Fracción gruesa)	14.0%	≤ 18%	≤ 18%	≤ 18%
Ensayo de solidez en sulfato de Magnesio (Fracción fino)	16.0%	≤ 18%	≤ 18%	≤ 18%
Equivalente de arena	26.0%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
Partículas deleznables (Fracción gruesa)	1.0%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
Partículas deleznables (Fracción fina)	1.00%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
Densidad máxima (Kg/m3)	2234	--	--	--
Humedad óptima	8.8%	--	--	--
CBR remoldeado para el 98% de la densidad seca máxima del Proctor Modificado	67.0%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 40%

CALIDAD Y PROGRESO

RAJÓN

Ensayo	Resultados Ingetierras	Especificaciones INVIAS 221-13
Descripción	Grava limosa café y gris	Pedraplenes
Tamaño máximo	8"	-
Pasa No. 1"	30.0%	Tabla 221-1
Pasa No. 200	10.0%	<10%
Desgaste en máquina de los Ángeles	49.0%	<50%

CALIDAD Y PROGRESO

AFIRMADO

Ensayo	Resultados Ingetierras	Especificaciones INVIAS 220-13		
		Suelos seleccionados	Suelos adecuados	Suelos tolerables
Descripción	Grava limosa café y gris	Terraplén	Terraplén	Terraplén
Tamaño máximo	3"	3"	4"	6"
Pasa No. 10	36.7%	≤ 80%	≤ 80%	--
Pasa No. 200	22.9%	≤ 25%	≤ 35%	≤ 35%
Materia orgánica	0.0%	0%	≤ 1%	≤ 1%
Limite líquido	38.0%	≤ 30%	≤ 40%	≤ 40%
Índice de plasticidad	13.0%	≤ 10%	≤ 15%	--
Densidad máxima (Kg/m3)	2176	--	--	--
Humedad óptima	8.8%	--	--	--
CBR remoldeado para el 95% de la densidad seca máxima del Proctor Modificado	37.0%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%
Expansión en CBR	1.1%	0%	≤ 2%	≤ 2%
Índice de colapso	-	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%

CALIDAD Y PROGRESO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un material granular compuesto por roca triturada y arena que hace parte de la estructura de un pavimento y/o para el mejoramiento de una subrasante.

USO Y APLICACIONES



BASE

Se emplea para la estructura de pavimentos asfálticos y de concreto, sobre la subbase o la subrasante



SUBBASE

Se emplea para la estructura de pavimentos asfálticos y de concreto, sobre la subrasante



AFIRMADO

Tránsito vehicular liviano, moderado y pesado

TIPOS:

311
220



RAJÓN

Mejoramiento de subrasante

SISTEMA DE CERRAMIENTO

7 MALLA ESLABONADA GALVANIZADA
Y RECUBIERTA CON PVC



DEFINICIÓN

Es un tejido en forma de rombo con enlazado transversal, fabricado en alambre galvanizado y recubierto con PVC sobre galvanizado, con remate cerrado en los dos extremos; nuestra Malla Eslabonada se suministra en rollos compactados, lo que facilita el transporte y el almacenamiento



PRINCIPALES USOS

Cerramientos urbanos, rurales e industriales
Fabricación de puertas.



MALLA ESLABONADA GALVANIZADA

DIAMETRO DEL ALAMBRE		TOLERANCIA Ø (MM)	LONGITUD ROLLOS (M)	ANCHO ROLLOS (M)	LONGITUD DEL LADO C (PULG)	RESISTENCIA ALAMBRE MÁX. (KG-F/MM²) BWG. MM. CLASE	RECUBRIMIENTO DE CINC MÍN. (G/M²)		
BWG	MM						CLASE IA	CLASE I	CLASE III O A
10	3,40	±0,08	10 M	1,20 1,50	2 1/8"	47	85	100	260
12	2,77			1,80 2,00	2 1/4" 2 1/2"		60	85	240
10,5	3,524		20 M	2,50	3"		85	100	260

MALLA ESLABONADA GALVANIZADA RECUBIERTA CON PVC



DIAMETRO D2		TOLERANCIA Ø (MM)	DIÁMETRO D1		TOLERANCIA Ø (MM)	LONGITUD ROLLOS (M)	ANCHO ROLLOS (M)	LONGITUD DEL LADO C (PULG)
BWG	MM		BWG	MM				
10	3,40	±0,08	13	2,41	±0,08	10	1,20 1,50	2 1/8" 2 1/4"
9	3,76	±0,10	12	2,77			1,80 2,00	2 1/2"
11	3,05	±0,08	14	2,11		20	2,50	3"

PROPIEDADES DEL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC

RECUBRIMIENTO	RESISTENCIA COLOR (N/MM²)Ø(MM)	% DE EXTENSIÓN	DUREZA (SHORE - A)	GRAVEDAD ESPECIFICA (GR/CM³)	(GR/CM³) INDICE FLUIDEZ DEL FUNDIDO (G/10MIN)	COLOR
CLORURO DE POLIVINILO PVC	10 - 25	200 - 450	64 ± 1	1,37	29	A SOLICITUD DEL CLIENTE



PRESENTACION

ROLLOS COMPACTOS

TIPO DE ACERO

ACERO NORMA SAE	
1005 - 1012	BAJO CARBONO

Pintuco
El Color de la Calidad®



CANCHAS Y PISOS

Resistente al tráfico peatonal y deportivo, ideal para espacios deportivos y recreativos

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico base agua, antideslizante, para demarcación, decoración y protección de diferentes escenarios deportivos.

USOS

Para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en diferentes sustratos como concreto, madera o asfalto en interior y exterior.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Acabado antideslizante.
- ✓ Alta resistencia al desgaste.
- ✓ Lista para usar, fácil de aplicar.
- ✓ Excelente durabilidad de los colores en exterior.
- ✓ Producto base agua, amigable con el usuario y el medio ambiente.
- ✓ Con tecnología Colortech®: disponible en más de 200 colores por Sistema de Colores Pintuco®.

PRESENTACIONES

Galón / Cuñete de 5 galones.

COLORES



Disponible en **cientos de colores** resistentes a los rayos UV, identificados con el icono de sol en el abanico de color Pintuco®.

Los colores con una brocha pueden requerir capas adicionales

Disponible para tinturación únicamente en Base Accent.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: (604) 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com /Medellín Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO*	VALOR	UNIDAD
Viscosidad	110-120	KU
Densidad	*4.8 - 5.2	kg/gal
Solidos por volumen	*50 -55%	%
pH	8.5-9.5	pH
Secamiento al tacto	20 - 40	min
Secamiento al manejo	1-2	h
RENDIMIENTO**		
TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO	
Concreto	13 - 15m^2/gal. a 2 manos	
Asfalto o madera	8 - 10 m^2/gal. a 3 manos	

*****El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.**

*La densidad y los sólidos por volumen pueden variar con el color.

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco®.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie en Concreto sin Pintar: Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las pinturas deterioradas deben ser eliminadas mecánicamente, si la superficie se encuentra pulida o presenta acabado con endurecedores, se debe lograr rugosidad por medios mecánicos con escareadores o raspadores para generar perfil de anclaje y para eliminar lechadas superficiales, se deben resañar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con **Pintuco® Fix Professional**.

La humedad del sustrato debe ser inferior al 4% (equivalente a una lectura entre el rango de 85 – 95 en la escala #2) medida con un medidor de humedad Elcometer. Si no se dispone de este

equipo, se recomienda utilizar un plástico de 50 x 50 cm sellado perimetralmente con cinta adhesiva sobre el sustrato.

A las 24 horas se debe observar la humedad condensada bajo el plástico, si esta equivale al 4-5% del área total, las condiciones son apropiadas para la aplicación, de lo contrario se debe dejar secar el sustrato hasta alcanzar estas condiciones.

El sustrato debe tener una pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua. Se debe tener especial cuidado en el estado de la superficie, garantizando grado compactación, concretos con 28 días mínimo de curado, resistencia a compresión superior a 3000 psi (210 kg/cm^2), perfil de rugosidad adecuado, presencia de aguas subterráneas o niveles freáticos altos. Adicional se debe tener cuidado con la temperatura del sustrato la cual no debe ser superior a 25°C con el fin de evitar un secado prematuro de la pintura sin la adecuada penetración al sustrato, generando mala adherencia y fácil desprendimiento.

Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y con ambiente seco. Al concreto nuevo se le debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de ácido muriático (clorhídrico) al 10% por volumen en agua, dejando actuar por 15 minutos.

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente. Ya seco, medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6-8. Aplicar como imprimante una mano de **Pintura Epóxica Base Solvente** Ref. 13580 o 13582 diluida al 15% con ajustador Pintuco® Ref. 121209 siguiendo las indicaciones descritas en la ficha técnica del producto.

Dejar secar mínimo 4 horas y máximo 12 horas antes de la aplicación de **Pintura Para Canchas y Pisos**. Después de este tiempo deberá lijarse con lija #150 para promover adherencia de la capa siguiente.

En caso de que la superficie en concreto se encuentre con pintura en buen estado, no es necesario aplicar el imprimante epóxico, solo se debe realizar un lavado con agua potable y desengrasante para eliminar grasas y otros contaminantes. Si tiene pintura con problemas de adherencia esta debe retirarse por medios mecánicos hasta dejar la superficie completamente limpia.

Superficie Asfalto y Madera: Las superficies en asfalto deben tener mínimo 28 días de instaladas. La limpieza de asfaltos envejecidos debe realizarse lavando con agua potable y desengrasante para eliminar grasas y otros contaminantes y dejar secar completamente. Las superficies en madera con barnices o lacas deben ser lijadas hasta eliminar el brillo y la limpieza debe realizarse con escobas, cepillos o aire a presión.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Superficie en Concreto ya imprimada: Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. Aplique dos manos de **Pintura para Canchas y Pisos** sin diluir garantizando un buen espesor de película seca. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas. Se debe dar al uso a los 4 días después de aplicada la última mano.

Para el mantenimiento preventivo se recomiendan lavados agua potable y desengrasante. cada año dependiendo del tráfico y la exposición a intemperie. Lave con agua los equipos de aplicación. No mezcle **Pintura para Canchas y Pisos** con otros productos que puedan alterar sus propiedades. Para repinte aplique 1 mano sin diluir de **Pintura para Canchas y Pisos** sobre la superficie previamente lavada.
El tiempo para realizar el repinte dependerá de la frecuencia de uso.

Superficie Asfalto y Madera: Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. Aplique una primera mano de **Pintura para Canchas y Pisos** diluida al 30% en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos manos sin diluir. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas. Se debe dar al uso a los 4 días después de aplicada la última mano.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- ✓ Chequear condiciones de la loza de concreto que no vayan a afectar la adherencia del producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores.
- ✓ Si la superficie es en concreto nuevo o nunca ha sido pintado, es obligatorio aplicar como imprimante **Pintura Epóxica Base Solvente de Pintuco®**.
- ✓ Se restringe el uso de vehículos tales como: motocicletas, automóviles y camiones transporte de carga.
- ✓ Garantizar que no exista empozamientos de agua sobre la superficie.
- ✓ La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el número de manos que se hayan aplicado.
- ✓ Se debe realizar mantenimiento cada vez que la cancha presente deterioro, este consiste en una limpieza de superficie y una mano adicional de **Pintura para Canchas y Pisos** sin diluir.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- ✓ Pintura Epóxica Base Solvente de Pintuco®.
- ✓ Pintuco® Fix Professional.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

- Galón: 5 planchas x 36 unidades + 1 Plancha de 20 unidades = 200 unidades x estiba.
- Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 - 2015
Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1

ISO 14001 - 2015
Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1

OHSAS 18001 - 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pinturo Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

Ficha Técnica Metalub Tubería Estructural

Descripción:

Metaltub Tubería Estructural Negra y Galvanizada: Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR-10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS.

La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m²-Z180 (G60) para espesores menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m²-Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm.

Normatividad

La Tubería Estructural METALTUB de ACESCO es fabricada bajo normas ASTM A500 y NTC 4526 Grado C en espesores de 1.5mm a 10mm.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS METALTUB ESTRUCTURAL						
ASTM A500		Resistencia a la Fluencia mínima		Resistencia a la Tracción mínima		Elongación mínima
		MPa	psi	MPa	psi	%
Redondo, Cuadrado y Rectangular	Grado C	345	50000	425	62000	21

TOLERANCIAS	
Longitud ≤ 6.5m	-6mm, +13mm
Longitud > 6.5m	-6mm, +19mm
Espesor de pared	± 10%

Para otras tolerancias remítase a la norma ASTM A 500 o NTC 4526.

Ficha Técnica MetalTub Tubería de Cerramiento

Tubería de Cerramiento Galvanizada:

La tubería ACESCO, producida en acero de alta calidad, es utilizada en cerramientos , ornamentación y carpintería metálica. Cuenta con recubrimiento 180g/m²-Z180 (G60) para espesores menores o iguales a 1.9mm y con recubrimiento 275g/m²-Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm y protección para su almacenamiento temporal. Su geometría transversal es fabricada con geometrías cuadradas, redondas o rectangulares.

Tubería de Cerramiento Negra:

La tubería de cerramiento negra es fabricada a partir de acero laminado en caliente – calidad comercial, soldada por inducción de alta frecuencia y su principal aplicación es para elementos que no requieren comportamiento estructural como ornamentación, carpintería metálica y metalmecánica en general.

Normatividad

La tubería Cerramiento METALTUB de ACESCO es fabricada bajo norma NTC1560.

Especificaciones Técnicas Metaltub Cerramiento

Propiedades Mecánicas		
Valores Mínimos		
Esfuerzo de Fluencia	Esfuerzo de tensión	Porcentaje de Elongación
176 MPa (25 000 psi)	268 MPa (38 000 psi)	21%

TOLERANCIAS	
Longitud	-5mm, +20mm
Diámetro	D≤ 48.26mm: ±0.5% D D> 48.26mm: ±0.75% D
Espesor de Pared	±10%

Nota:
Las propiedades mecánicas de los tubos son de referencia. (No obligatorias).

Metaltub Tubería de Cerramiento

(Acabado galvanizado)



METALTUB TUBERÍA DE CERRAMIENTO
(ACABADO GALVANIZADO)

REFERENCIA			ESPESORES EN MILIMETROS						UNIDAD DE EMPAQUE
			0,9	1,2	1,5	1,9	2,5	3,0	
Tubos Redondos [*]			Peso Teórico calculado [kg / un*]						
Diámetro Nominal	Diámetro Externo (pulg)	Diámetro Externo (mm)							
1/2"	0,840	21,34		3,61	4,44	5,50			127
3/4"	1,050	26,67		4,56	5,62	7,01			91
1.0"	1,315	33,40		5,76	7,12	8,90			91
1 - 1/4"	1,660	42,16		7,32	9,08	11,37			61
1 - 1/2"	1,900	48,26		8,41	10,44	13,09	17,16	20,34	91
2.0"	2,362	60,00			13,05	16,41	21,56	25,60	61
2 - 1/2"	2,874	73,00			16,13	20,07	26,43	31,43	37
3.0"	3,500	89,00				24,58	32,42	38,60	37
4.0"	4,500	114,30				31,68	41,76	49,80	19
Tubos Cuadrados y Rectangulares									
Diámetro Nominal		Dimensión Nominal [mm]							
1 x 1		25 x 25	5,96	6,82	6,93				100
1-1/2 x 1-1/2		38 x 38		8,36	10,41	13,14			60
2 x 1		50 x 25		8,36	10,41				64
3 x 1 - 1/2		76 x 38			15,82	19,86			72

*Peso por unidad de 6.00 metros

Metaltub Tubería de Cerramiento

(Acabado Negra)



METALTUB TUBERÍA DE CERRAMIENTO
(ACABADO NEGRA)

REFERENCIA			ESPESORES EN MILIMETROS							UNIDAD DE EMPAQUE
			1,2	1,5	1,9	2,3	2,5	3,0	4,0	
Tubos Redondos [*]			Peso Teórico calculado [kg / un*]							
Diámetro Nominal	Diámetro Externo (pulg)	Diámetro Externo (mm)								
1/2"	0,840	21,34	3,58	4,40	5,47					127
3/4"	1,050	26,67		5,59	6,96					91
1.0"	1,315	33,40	5,72	7,08	8,86					91
1 - 1/4"	1,660	42,16	7,27	9,02	11,32					61
1 - 1/2"	1,900	48,26	8,36	10,38	13,03	15,64	16,93			91
2.0"	2,362	60,00		13,98	16,33	19,64	21,27	26,30		61
2 - 1/2"	2,874	73,00			19,99	24,06	26,08	31,07		37
3.0"	3,500	89,00			24,49	29,51	32,00	38,18		37
4.0"	4,500	114,30			31,60	38,32	41,34	49,41	65,28	19

REFERENCIA	ESPESORES EN MILIMETROS							UNIDAD DE EMPAQUE
	1,2	1,5	1,9	2,3	2,5	3,0	4,0	
Tubos Cuadrados y Rectangulares	Peso Teórico calculado [kg / un*]							
Dimensiones Nominales								
1 x 1 (25 x 25)	5,60							100
2 x 1 (50 x 25)	8,64							64
3 x 1 - 1/2 (76 x 38)		15,90						72

*Peso por unidad de 6.00 metros

Nota:

- El peso de la tubería de cerramiento galvanizada y negra, puede presentar variaciones debido a las tolerancias de norma.


ACESCO

Última actualización: No. 16 - Agosto 2023
Acesco se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Acesco.

PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO PIMSA
MALAMBO, ATLÁNTICO • COLOMBIA
Servicio al cliente: 6053718100 • 01 8000 514 514
Email: servicioalcliente@acesco.com

Síguenos en:

www.acesco.com.co



Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4961057090

PÓLIZA No: 496 - 47 - 994000023307 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS MEDELLIN FUTURO COD. AGENCIA: 496 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DÍA	MES	AÑO
30	12	2025	30	12	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.211.682-3

DIRECCIÓN: CR 53 A 38 38 IN 201 CIUDAD: EL SANTUARIO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045791167

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL SANTUARIO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.813-8

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL SANTUARIO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.813-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/12/2025	28/08/2026	31,799,922.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/12/2025	28/02/2029	15,899,961.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	31,799,922.60
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/08/2026	31,799,922.60

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

BENEFICIARIOS
NIT 890983813 - MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA MINUTA DEL CONTRATO NO. 461, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.

SE ACLARA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI # 1, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***111,299,729.10	$ **********53,102	$*****6,000.00	$ *******11,229	$ **********70,331

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARTÍN ZAPATA AGENCIA DE SEGUROS LTD	7142	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERAZMES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE CORRETAJE E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONSOCARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA TRES COMERCIALES: POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONMARKETING@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/wps_pkg/SolicitandoRegistro

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, DISPONER Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDO SOCIETARIO, LO QUE INCLUYE EL ENVÍO DE LOS DATOS A ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CAMBIO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ES/ACTS-OF-INTEREST/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://segurosolidaria.com.co/clientes-de-marcas/clientes-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO APARECE EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDO VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.segurosolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CERTIFICADOS Y CUPONES".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701081000019(8020)000000000070064961957O9

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD1247909FDAF57958

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Peña Peña - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña Gonzalez
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 . Celular 321 924 04 79 – 320 282 29 34 - Correo electrónico: contacto@defensores.co
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el listado en el siguiente link de nuestra página web:
https://segurosolidaria.com.co/resources/1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2569 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4961057116

PÓLIZA No: 496 -74 - 994000009848 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS MEDELLIN FUTURO — COD. AGE: 496 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
30	12	2025		06	05	2026	23:59		28	06	2026	23:59		53	30	12	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIAS
	06	05	2026	23:59		28	06	2026	23:59		53
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.211.682-3
DIRECCIÓN: CR 53 A 38 38 IN 201 — CIUDAD: EL SANTUARIO, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 6045791167

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.211.682-3
DIRECCIÓN: CR 53 A 38 38 IN 201 — CIUDAD: EL SANTUARIO, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 6045791167
BENEFICIARIO: — IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S NIT : 900211682

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

OBJETO DEL CONTRATO

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA MINUTA DEL CONTRATO NO. 461, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.

SE ACLARA QUE LOS BENEFICIARIOS/ASEGURADOS DE LA POLIZA EN ASUNTO SON:
- TERCEROS AFECTADOS
- MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON NIT 890.983.813-8
- C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S CON NIT 900.211.682-3

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000023307

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI # 1, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********124,020	$*****6,000.00	$ *******24,704	$ **********154,724

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARTÍN ZAPATA AGENCIA DE SEGUROS LTD	7142	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/sobre-la-interna/biblioteca-de-inversionistas.aspx. Y SUMINISTRE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO APARECE EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB: https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000076004861057 11

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD126790P9AP576SF — CLIENTE — JZAPATAPATRI 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña Gonzalez.
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 - 213 13 33 - Celular: 321 924 04 78 - 320 232 28 34 - Correo electrónico: defensor@gpabogados.com
Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/recursos/site1/Documents/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025P.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2300 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS MEDELLIN FUTURO COD. AGENCIA: 496 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000009848 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.211.682-3

ASEGURADO: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 900.211.682-3

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000009848 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S IDENTIFICACION: 900.211.682-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S	900211682-3	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MEDELLÍN	284,700,000.00	124,020	148,724

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
124,020	148,724



CLAUDIA PATRICIA DUQUE HOYOS

CEDULA: 43.788.172

FECHA DE NACIMIENTO: Noviembre 15 de 1980

DIRECCIÓN carrera 49 # 48 a 14 apto 403

CIUDAD: El Santuario, Ant.

TELÉFONOS: 302 467 48 34

INFORMACIÓN LABORAL

COKETERIAS PARATI
Administradora
10 años (Enero 2009 - septiembre 2018)

DISEÑADORA DE MODAS

AFROX y otras 2 años (Marzo 2006 – Agosto 2008)

ALMACEN EL BARATON
Atención al cliente Temporal
2 años (Enero 2004 – Enero 2006)

ALIFISAN

Administradora de almacén

7 meses (junio 4 2019 - enero 15 2020)

C.T.2
CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO No. 496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.

DOCUMENTOS LEGALES

PERIODO: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141232412631

(415)7707212489984(8020) 000014123241263 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 1 6 8 2	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 27. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Santuario 6 9 7

41. Dirección principal
CR 53 A 38 38 IN 201

42. Correo electrónico ct2oficina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 6 1 4 8 1 0 0	3 1 4 6 5 7 3 7 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 8 0 3 1 8	4 2 9 0	2 0 0 8 0 3 1 8	4 3 9 0	4 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	6	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TAMAYO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-01-2026 04:21:28PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232412631

(415)7707212489984(8020) 000014123241263 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 1 6 8 2	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desincorporizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	1
73. Fecha	2 0 0 8 0 3 1 8	2 0 1 0 1 2 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 4 1 1	2 0 1 1 0 1 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 6 1 0 1 9	0 0 0 6 1 0 1 9
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	0 5 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 3 1 8	2 0 1 0 1 2 2 6
81. Hasta	2 0 1 8 0 3 1 8	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 1 2 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 8 1 7		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141232412631

(415)7707212409984(8020) 000014123241263 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 1 6 8 2	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 6 9 4 8 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TAMAYO	JIMENEZ	CARLOS	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
FORMULARIO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232412631

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 1 6 8 2	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 9 4 8 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TAMAYO	JIMENEZ	CARLOS	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
9,000,000	7 0	2 0 0 8 0 4 1 1	2 0 2 1 0 6 2 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 1 4 8 1 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	ZULUAGA	CLAUDIA	TERESA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,000,000	2 0	2 0 0 8 0 4 1 1	2 0 2 1 0 6 2 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 9 4 4 6 6 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BLANDON	QUITERO	CLAUDIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232412631

(415)7707212469984(8020) 000014123241263 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 1 6 8 2	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 4 8 1 1 1 3		1 0 0 9 0 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GOMEZ	ZULUAGA	CLAUDIA	TERESA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 0 1

Certificado
Bancario

Viernes, 28 de Enero de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CT2 CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900211682, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	01244126246	2008/08/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Alcaldía de El Santuario	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	1
		VERSIÓN	001
		FECHA	12/10/2022

PERIODO DE PAGO	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	496 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA.
NOMBRE CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT 900.211.682-3
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ
FECHA DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$158.999.613
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
(ADICIÓN)	NO APLICA
(PRÓRROGA)	SESENTA (60) DÍAS
VALOR TOTAL CONTRATO	$158.999.613
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	71
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	51
AVANCE PORCENTUAL	72%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 158.999.613
VALOR EJECUTADO	$ 104.320.532,65
PORCENTAJE EJECUTADO	66%


1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

ACTA No.	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
Acta N°1				
		$ 104.320.532,65		$ 104.320.532,65
TOTAL				$ 104.320.532,65

SALDO SIN AMORTIZAR	
SALDO AMORTIZADO	
SALDO POR EJECUTAR	$ 54.679.080,35

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Alcaldía de
El Santuario

Secretaría de
Obras Públicas y
Medio Ambiente


LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Escala: 1 : 150

MAYO 2025

1 / 1



Alcaldía de
El Santuario

1 / 1

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS
Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, lines de trazado, corte de piso, libretas y planos.	Dia	1,00	740.238,00	740.238
1.2	Suministro e instalación de cerramiento provisional en lona verde con una altura de 2,1 m, y estructura en laigaero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcto instalación.	ML	0,00	30.419,00	0
2	DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN				
2.1	Demolición manual o mecánicamente de placa polideportiva y cuneta en concreto reforzado de cualquier resistencia, espesor máximo de 21cm. Incluye cargue, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	340,00	29.561,00	10.050.940
3	EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES				
3.1	Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0-2 m de Prof. Incluye: roca desmenuzada, bolas de roca de volumen inferior a 0.15 m³., el cargue y transporte interno; la botada de material se pagara en su ítem respectivo. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	4,00	49.290,00	199.160
3.2	TRANSPORTE de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, VOLADURAS DE ROCA Y/O DEMOLICIONES hasta el sitio de disposición final. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. No incluye derechos de botadero.	m3/Km	0,00	2.831,00	0
3.3	DERECHOS DE BOTADERO - disposición final de material. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	0,00	9.851,00	0
4	PISOS				
4.1	Construcción de concreto de 21 Mpa para Placa y Cuneta e=10cm. Incluye formaleta para junta fría., vibrado, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos.	m2	351,30	117.265,00	41.202.280
5	ACERO DE REFUERZO				
5.1	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 158. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	351,30	17.718,00	6.225.398
5.2	Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) incluye figurado y Colocación.	kg	202,00	8.479,00	1.693.228
6	LLENOS				
6.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo y recebo con un espesor de 20 cm, conformada con piedra de entresuelo de 15 cm y recebo en arenilla espesor 5 cm; incluye nivelación, compactación y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	m3	35,10	157.248,00	5.520.404
7	VARIOS				
7.1	Suministro, transporte y demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura tipo trafico según especificaciones.	m2	0,00	34.051,00	0
7.2	Construcción de cerramiento en malla eslabonada cal. 10 ojo 4, incluye excavación, adecuación de la superficie, concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,30*0,30 mt, columnetas de 0,15*0,20 mt, pilotes de 15cm de profundidad de 1,5m, 2 hiladas en bloque concreto de 15x20x40 cm, lagrimal o piso malla, tubería galvanizada de 2" cal 1,9 para parales, verticales y diagonales, altura total del cerramiento aproximadamente 3,40 mt; según diseños y especificaciones técnicas, mano de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. No incluye refuerzo	m	32,25	568.943,00	12.658.582
7.3	Suministro, transporte y colocación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfútbol, incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica sin 5 cal. 10 para portería de microfútbol, anclaje de tubos y todos los elementos para su correcta instalación.	und	0,00	4.708.340,00	0

COSTOS DIRECTOS			79.030.706,55
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	27,00%	21.338.290,77
	UTILIDAD	5,00%	3.951.535,33
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)			
COSTO TOTAL EJECUTADO			104.320.532,65

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$	-
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$	-

VALOR PRESENTA ACTA No. 1	$	104.320.532,65

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este periodo se definieron los aspectos adreinistrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)

No habrá anticipo alguno durante la ejecución del contrato.

2.3.2 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS INICIALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	4961057090	5/02/2026	1/07/2026	$ 31.799.922,60
PRESTACIONES SOCIALES	Aseguradora Solidaria de Colombia	4961057090	5/02/2026	1/07/2026	$ 15.899.961,30
CALIDAD DEL SERVICIO	Aseguradora Solidaria de Colombia	4961057090	5/02/2026	1/07/2026	$ 31.799.922,60
ESTABILIDAD DE OBRA	Aseguradora Solidaria de Colombia	4961057090	5/02/2026	1/07/2026	$ 31.799.922,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora Solidaria de Colombia	4963057116	31/10/2025	1/05/2026	$ 286.700.000,00

2.3.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes del periodo correspondiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES SEMANA 1 - DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 4 DE ENERO DE 2026








Durante esta semana se trabajo en instalación del personal, se llevaron herramientas, se hicieron varias visitas de reconocimiento del terreno y se realizo el replanteo y trazado de la placa polideportiva nueva, se inspeccionaron las estructuras existentes se realizaron visitas de campo en compañía de los supervisores del contrato por parte del municipio de El santuario

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 2 - DEL 5 A11 DE ENERO DE 2026








Esta semana se realizaron actividades de demolición de placa existente, mediante maquinaria y medios mecánicos, se demuele y remueve la placa en concreto existente, también se adecua el acceso para la maquinaria y volquetas, este acceso vehicular se adecua solo temporalmente mientras se ejecutan las obras del proyecto, después se reestablecerá el paso peatonal

ACTIVIDADES SEMANA 3 - DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2026








Se continua con las demolición de la placa existente con personal y maquinaria pesada tipo retroexcavadora de llantas, se comienza a acomodar la piedra de entresuelo para conformar el soporte de la losa nueva, se riega la piedra y se va definiendo la pendiente establecida por el supervisor, se trae material de afirmado para conformar la capa superior de soporte y se comienza a compactar con equipo de compactación tipo rodillo vibratorio de 7 toneladas, se comienzan las excavaciones para la viga de fundación del cerramiento en malla

ACTIVIDADES SEMANA 4 - DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2026








Se comienza la actividad de cerramiento en malla, haciendo excavaciones y suministrando, cortando, figurando y colocandó el acero de refuerzo para las vigas de fundación, los pilotes, y las columnetas, se continua con los llenos, conformando la cápara de afirmado final, nivelándola según las pendientes y compactando con equipo de compactación tipo rana vibratoria, se comienza el trazado y las actividades del cerramiento de malla, se suministra malla y tubería galvanizada para cortar y soldar, se comienza vaciado de viga y colocación de mampostería de cerramiento

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANCHA PANTANILLO DE EL SANTUARIO

ACTIVIDADES SEMANA 5 - DEL 26 DE ENERO DE 2026 AL 1° DE FEBRERO DE 2026










Esta semana se comienza la colocación de la malla electrosoldada de refuerzo de la losa (D-158) , se continuas adecuando el área para vaciado de losa, mediante la compactación de afirmado sobre la capa de piedra, se compacta y nivela el afirmado con equipo mecánico tipo rana a gasolina y se continua en las actividades que componen el cerramiento en malla de 3,40 m de altura en la parte posterior del predio, realizando actividades de mampostería en bloque y preparación de columnetas para instalar portes metálicos galvanizados

ACTIVIDADES SEMANA 6 - DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2026





Esta semana se concentran las actividades en la preparación del terreno para vaciado de losa, se continua preparando la superficie en toda el área de la placa y se verifican las pendientes de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato por parte del municipio, se prepara la malla de refuerzo de la placa y se continua con algunas actividades de la construcción del cerramiento en malla, también se adecua y prueba la entrada para los vehiculos pesados (mixer) que suministrarán la mezcla prefabricad de concreto

ACTIVIDADES SEMANA 7 - DEL 9 AL 15 DE 2026










Esta semana todas las actividades se concentran en adecuar la entrada para vehiculo que suministran la mezcla pre4favbncada de concreto y tener lista la superficie para vaciado de losa, una ves lista se procede con el vaciado de concreto de acuerdo a las pendientes e instrucciones emitidas por la supervisión del municipio, se deja la superficie un poco rugosa con el finde que la pintura tenga mas adherencia, una vez vaciada la losa se mantiene hidratada para lograr un buen fraguado

BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCION	VALOR	%
TOTAL VALOR OBRA	158.999.513	100,00%
CONVENIO GOBERNACIÓN (INDEPORTES)	158.999.513	100,00%
TOTAL APORTE MUNICIPIO	-	0,00%
TOTAL EJECUTADO	104.320.533	65,61%
TOTAL EJECUTADO CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	104.320.533	100,00%
TOTAL EJECUTADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO	-	0,00%

PLAZOS DEL CONTRATO		
DESCRIPCION	DIAS	%
PLAZO CONTRACTUAL OBRA (INCLUYE ADICION)	71,00	100%
PLAZO EJECUTADO DE OBRA	51,00	72%

% AVANCE DEL PROYECTO	
DESCRIPCION	%
EJECUCION FISICA	25,00%
EJECUCION FINANCIERA	65,61%

DUGLAN OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR