CONSORCIO BAREM 910
NIT 901.941.433-1
CL 67 5 40
Tel: (605) 3145713218
Montería - Colombia
consorciobarem910@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 14:05
Expedición	27/11/2025, 14:05
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No2 DEL CONTRATO No LP-SIM-004-2025 QUE TIENE COMO OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS EN LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	1.00	2,730,388,926.00

Total items: 1

Total Bruto	2,730,388,926.00
Total a Pagar	2,730,388,926.00

Valor en Letras:
Dos mil setecientos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,730,388,926.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093351158 aprobado en 20250520 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 037842866df84082cf383e5dc68bced44790fd62414dc66f0465003353ef9297a211c1115c9e878391ce4eacda18cbaa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Montería, Noviembre de 2025
Señores
Alcaldía de Montería
Montería

Asunto: Declaración juramentada del pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales mes de abril.

Yo, JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES , identificado como aparece al pie de mi firma, en representación del CONSORCIO BAREM 9-10, Nit: 901941433-1, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familia; A la fecha todo el personal propuesto, se encuentra afiliado como se detalla a continuación:

PLANILLA NO.	PERIODO COTIZADO	VALOR DE LA PLANILLA	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF, SENA, ICBF
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS							
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 4.550.000,00	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 3.655.000,00	RESIDENTE DE OBRA	SURA	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 3.655.000,00	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 3.655.000,00	RESIDENTE DE OBRA	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.500.000,00	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE ESTRUCTURAS	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.500.000,00	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE VIAS	MUTUALSER	COLFONDOS	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.500.000,00	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA	SANITAS	PORVENIR	SURA	OK

Calle 67 #5-40 Montería
consorciobarem910@gmail.com
3145713218

1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.500.000,00	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.000.000,00	INGENIERO FORESTAL	SURA	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.250.000,00	TRABAJADOR(A) SOCIAL	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.000.000,00	ELECTRICO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.500.000,00	PROFESIONAL SG-SST	SANITAS	PROTECCION	SURA	OK
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.800.000,00	TOPOGRAFO	MUTUALSER	COLFONDOS	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.800.000,00	TOPOGRAFO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.800.000,00	TOPOGRAFO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.066.667,00	CADENERO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 533.334,00	CADENERO	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 693.33,00,00	CADENERO	COOSALUD ESS	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 906.667,00	CADENERO	CAJACOPI EPS	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	MUTUALSER	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$1.600.000,00	CADENERO	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	OK

1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1600.000,00	CADENERO	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 250.000,00	CADENERO	MUTUALSER	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.250.000,00	CADENERO	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.500.000,00	INSPECTOR DE OBRA	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2500.000,00	INSPECTOR DE OBRAS	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.900.000,00	INSPECTOR DE OBRAS	MUTULSER	PROTECCIÓN	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 886.667,00	INSPECTOR DE OBRAS	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.013.334,00	ALMACENISTA	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.900.000,00	ALMACENISTA	MUTULSER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 886.667,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	MUTUALSER	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.013.334,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.203.334,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	MUTUALSER	PROTECCION	SURA	OK
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.000.000,00	CONDUCTOR	SURA	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 2.000.000,00	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	SEPTIEMBRE	$ 1.554.728,00	CONTADORA	MUTUALSER	COLFONDOS	SURA	OK

Calle 67 #5-40 Montería
consorciobarem910@gmail.com
3145713218

PLANILLA NO.	PERIODO COTIZADO	VALOR DE LA PLANILLA	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF, SENA, ICBF
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS							
1749077823	OCTUBRE	$ 4.550.000,00	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 3.655.000	RESIDENTE DE OBRA	SURA	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 3.655.000	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 3.655.000	RESIDENTE DE OBRA	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.500.000	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE ESTRUCTURAS	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.500.000	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE VIAS	MUTUALSER	COLFONDOS	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.500.000	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA	SANITAS	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.500.000	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 2.000.000	INGENIERO FORESTAL	SURA	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.250.000	TRABAJADOR(A) SOCIAL	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	OK

Calle 67 #5-40 Montería
consorciobarem910@gmail.com
3145713218

1749077823	OCTUBRE	$ 2.000.000	ELECTRICO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 2.500.000,00	PROFESIONAL SG-SST	SANITAS	PROTECCION	SURA	OK
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
1749077823	OCTUBRE	$2.800.000,00	TOPOGRAFO	MUTUALSER	COLFONDOS		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 2.800.000,00	TOPOGRAFO	SALUD TOTAL	COLFONDOS		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 2.800.000,00	TOPOGRAFO	SANITAS	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	SANITAS	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	NUEVA EPS	PROTECCION		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	EPS SURA	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	NUEVA EPS	PROTECCION		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	MUTUALSER	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.600.000,00	CADENERO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$2.500.000,00	INSPECTOR DE OBRA	MUTUAL SER	PORVENIR		OK
1749077823	OCTUBRE	$2.500.000,00	INSPECTOR DE OBRAS	MUTUALSER	COLPENSIONES		OK
1749077823	OCTUBRE	$2.500.000,00	INSPECTOR DE OBRAS	MUTUALSER	PORVENIR		OK
1749077823	OCTUBRE	1.900.000,00	ALMACENISTA	MUTULSER	PROTECCIÓN		OK

1749077823	OCTUBRE	1.900.000,00	ALMACENISTA	MUTUALSER	PORVENIR		OK
1749077823	OCTUBRE	1.900.000,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	MUTUALSER	PORVENIR		OK
1749077823	OCTUBRE	1.900.000,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	SALUD TOTAL	PORVENIR		OK
1749077823	OCTUBRE	1.900.000,00	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		OK
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1749077823	OCTUBRE	$ 2.000.000,00	CONDUCTOR	SURA	PORVENIR	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 2.000.000,00	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	OK
1749077823	OCTUBRE	$ 1.554.728,00	CONTADORA	MUTUALSER	COLFONDOS	SURA	OK

Se adjunta soporte de pago.

Atentamente,

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES
C.C. N° No. 1.100.549.744 de Galeras

Calle 67 #5-40 Montería
consorciobarem910@gmail.com
3145713218

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749077823**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	536128		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 2.841.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 0	$ 2.841.200	$ 12.200	$ 2.853.400
230201	230201- PROTECCION	8	$ 2.153.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 2.153.200	$ 9.300	$ 2.162.500
230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.836.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 0	$ 5.836.200	$ 25.000	$ 5.861.200
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.460.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 1.460.800	$ 6.300	$ 1.467.100
SUBTOTALES:										**$ 12.291.400**	**$ 52.800**	**$ 12.344.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 64.000	$ 300	$ 0	$ 64.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 351.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 351.000	$ 1.600	$ 0	$ 352.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 865.000	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 865.000	$ 3.700	$ 0	$ 868.700
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 76.000	$ 400	$ 0	$ 76.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 293.400	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 293.400	$ 1.300	$ 0	$ 294.700
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 21.400	$ 100	$ 0	$ 21.500
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 894.300	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 894.300	$ 3.900	$ 0	$ 898.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 451.200	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 451.200	$ 2.000	$ 0	$ 453.200
SUBTOTALES:													**$ 3.073.300**	**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 3.086.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	42		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.310.800	$ 5.310.800	$ 22.800	$ 0	$ 5.333.600
SUBTOTALES:									**$ 5.310.800**	**$ 22.800**	**$ 0**	**$ 5.333.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	42	$ 3.073.300	$ 13.200	$ 3.086.500
SUBTOTALES:			**$ 3.073.300**	**$ 13.200**	**$ 3.086.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003047225	OSPINO ZULUAGA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003191860	COGOLLO COGOLLO ABRAHAM ELIAS	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003407848	MACHADO VALENCIA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007595153	DIAZ UBARNES NEIDER DAVID	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI		10															230201-PROTECCION	10	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	10	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 533.334	000000001	$ 37.200	10	$ 533.334	CCF16-COMFACOR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1013582206	RODRIGUEZ GONZALEZ IVAN CAMILO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1019116474	MEJIA HOYOS LUZ ELENA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1032375261	HERNANDEZ YORENTE ELVIRO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI	10																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.120.000	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.120.000	000000001	$ 78.000	21	$ 1.120.000	CCF16-COMFACOR	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749077823**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	536128

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
8	CC 1033366748	PADILLA MONTIEL JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		10															230301-PORVENIR	10	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 533.334	1	$ 37.200	10	$ 533.334	CCF16-COMFACOR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1047456594	MORALES MONROY HUMBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1047498250	COGOLLO COGOLLO ANDREA CAROLINA	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	000000001	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1048210797	MOLINA CORCHO MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1062424260	AVILA MARTINEZ ROSA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200	1	$ 52.900	16	$ 759.200	CCF16-COMFACOR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1062430508	OQUENDO ORTEGA LAURA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1062681822	GUZMAN GUZMAN GUILLERMO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1064312769	BOLANO ANAYA MARGENIS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1065011239	COGOLLO HERNANDEZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	10																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	21	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.750.000	000000001	$ 121.800	21	$ 1.750.000	CCF16-COMFACOR	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1066735439	VILLADIEGO MACHADO JUAN ULISES	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	1	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1067091527	GONZALEZ ACOSTA DAVID JOSE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1067289288	AGUIRRE SOTO LINA PAOLA	DEPEND		$ 3.886.819	FIJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.554.728	$ 248.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.554.728	$ 62.200	$ 0	$ 62.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.554.728	000000001	$ 108.300	30	$ 1.554.728	CCF16-COMFACOR	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1067870062	LICONA TIRADO PEDRO LUIS	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1067917795	BANQUEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1068588534	ACOSTA CANTERO LEANDRO MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1069491168	GUERRERO TOVIO SEBASTIAN JOSE	DEPEND		$ 4.550.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.550.000	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 728.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 182.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.550.000	000000001	$ 316.700	30	$ 4.550.000	CCF16-COMFACOR	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1073818886	HERNANDEZ MORALES LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		20															230301-PORVENIR	20	$ 1.066.667	$ 170.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	20	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 42.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.066.667	000000001	$ 74.300	20	$ 1.066.667	CCF16-COMFACOR	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 10778889	BRAVO HERNANDEZ BERNABE	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 10782350	PEREZ LINARES JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1100547437	ARRIETA DIAZ SANTIAGO MANUEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749077823**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	536128		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
28	CC 1100549744	HERNANDEZ BENAVIDES JOSE DE JESUS	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	000000001	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1102118638	DE HOYOS MARTINEZ JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	10																230301-PORVENIR	21	$ 1.120.000	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.120.000	000000001	$ 78.000	21	$ 1.120.000	CCF16-COMFACOR	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1102828814	HERNANDEZ TEHERAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1103117451	BORRERO GALVAN JEFFERSON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	10																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.120.000	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.120.000	1	$ 78.000	21	$ 1.120.000	CCF16-COMFACOR	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1233342274	HORMISTA SEGURA LILIBETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 30688472	BURGOS SALGADO SUSANA JOSE	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	21																25-14 COLPENSIONES	10	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 533.334	000000001	$ 37.200	10	$ 533.334	CCF16-COMFACOR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 50909704	PALACIO PADILLA MILADYS DEL CARMEN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 7385502	LOPEZ PATERNINA REMBERTO SEGUNDO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		10															25-14 COLPENSIONES	10	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 533.334	000000001	$ 37.200	10	$ 533.334	CCF16-COMFACOR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 78034100	FERNANDEZ PEREZ JAAM	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 78695651	JIMENEZ AGUIRRE LUIS MANUEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 78712346	JARAMILLO YEPES HENRY EDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		10															231001-COLFONDOS	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 19.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500	000000001	$ 33.100	10	$ 474.500	CCF16-COMFACOR	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 80178658	GARZON HERNANDEZ GABRIEL HERNANDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 92098826	GALVAN PAYARES JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 92540781	ORTEGA UPARELA JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		10															230301-PORVENIR	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 833.334	000000001	$ 58.100	10	$ 833.334	CCF16-COMFACOR	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 93356070	RENGIFO VILLALBA NELSON AUGUSTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 23.851.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749400276**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0000540064		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 5.817.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.817.900	$ 0	$ 5.817.900
230201	230201- PROTECCION	7	$ 2.067.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.067.800	$ 0	$ 2.067.800
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.605.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.605.000	$ 0	$ 1.605.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200.000	$ 0	$ 3.200.000
SUBTOTALES:										**$ 12.690.700**	**$ 0**	**$ 12.690.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 336.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 952.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.200	$ 0	$ 0	$ 952.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 370.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 449.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000	$ 0	$ 0	$ 449.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 768.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.600	$ 0	$ 0	$ 768.600
SUBTOTALES:													**$ 3.173.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.173.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	39		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.484.200	$ 5.484.200	$ 0	$ 0	$ 5.484.200
SUBTOTALES:									**$ 5.484.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.484.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	39	$ 3.173.000	$ 0	$ 3.173.000
SUBTOTALES:			**$ 3.173.000**	**$ 0**	**$ 3.173.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000218756	PALMA SANTODOMINGO CARLOS ALFREDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	$000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003047225	OSPINO ZULUAGA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	$000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003191860	COGOLLO COGOLLO ABRAHAM ELIAS	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	$000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1003407848	MACHADO VALENCIA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	$000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1013582206	RODRIGUEZ GONZALEZ IVAN CAMILO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	$000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1019116474	MEJIA HOYOS LUZ ELENA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	$000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1032375261	HERNANDEZ YORENTE ELVIRO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	$000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1047456594	MORALES MONROY HUMBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	$000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749400276**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0000540064

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1047498250	COGOLLO COGOLLO ANDREA CAROLINA	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	000000001	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1048210797	MOLINA CORCHO MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1062430508	OQUENDO ORTEGA LAURA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1062681822	GUZMAN GUZMAN GUILLERMO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1064312769	BOLANO ANAYA MARGENIS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1065011239	COGOLLO HERNANDEZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1066735439	VILLADIEGO MACHADO JUAN ULISES	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	1	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1067091527	GONZALEZ ACOSTA DAVID JOSE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83.334	000000001	$ 5.900	1	$ 83.334	CCF16-COMFACOR	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1067289288	AGUIRRE SOTO LINA PAOLA	DEPEND		$ 3.886.819	FIJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.554.727	$ 248.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.554.727	$ 62.200	$ 0	$ 62.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.554.727	000000001	$ 108.300	30	$ 1.554.727	CCF16-COMFACOR	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1067870062	LICONA TIRADO PEDRO LUIS	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1067917795	BANQUEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1067966428	ROMERO RODRIGUEZ VANESSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	07																230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	000000001	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF16-COMFACOR	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1068588534	ACOSTA CANTERO LEANDRO MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1069491168	GUERRERO TOVIO SEBASTIAN JOSE	DEPEND		$ 4.550.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.550.000	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 728.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 182.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.550.000	000000001	$ 316.700	30	$ 4.550.000	CCF16-COMFACOR	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 10778889	BRAVO HERNANDEZ BERNABE	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 10782350	PEREZ LINARES JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1100547437	ARRIETA DIAZ SANTIAGO MANUEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1100549744	HERNANDEZ BENAVIDES JOSE DE JESUS	DEPEND		$ 3.655.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.655.000	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 3.655.000	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.655.000	000000001	$ 254.400	30	$ 3.655.000	CCF16-COMFACOR	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1102118638	DE HOYOS MARTINEZ JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1102828814	HERNANDEZ TEHERAN LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901941433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BAREM 9-10
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLLE 67 5 40	TELÉFONO:	7800000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749400276**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0000540064		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
29	CC 1103117451	BORRERO GALVAN JEFFERSON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1132294124	PAEZ TORRES ELIECER ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02																230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.376.050	000000001	$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF16-COMFACOR	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1233342274	HORMISTA SEGURA LILIBETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 30688472	BURGOS SALGADO SUSANA JOSE	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	000000001	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF16-COMFACOR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 50909704	PALACIO PADILLA MILADYS DEL CARMEN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	000000001	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 78034100	FERNANDEZ PEREZ JAAM	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI							01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	000000001	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 78695651	JIMENEZ AGUIRRE LUIS MANUEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 78715307	MARTINEZ RODRIGUEZ WILINTON ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02																231001-COLFONDOS	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.376.050	000000001	$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF16-COMFACOR	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 80178658	GARZON HERNANDEZ GABRIEL HERNANDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	000000001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 92098826	GALVAN PAYARES JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	000000001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 93356070	RENGIFO VILLALBA NELSON AUGUSTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	000000001	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 24.520.900

Planilla Pagada

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($16.479.905.103,00).
No. CDP	25000921 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025
No. CRP	25001572 DEL 11 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2025
MODIFICATORIO No.1	11 DE JUNIO DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIO No.1	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S
PERIODO A COBRAR	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Montería a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO BAREM 9-10**, representado legalmente por JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES, el interventor **JASEN CONSULTORES S.A.S**, representado legalmente por JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX, la Secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **LUZ E. SERPA CONTRERAS**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1. El avance de la obra es del 16.69% en el periodo a cobrar, lo cual equivalente a un valor de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, COL **($ 2.751.073.691,00) M/CTE, COL**; para un avance acumulado de 29.95%.

2. Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente acta el contratista de obra no justifica el imprevisto que se genera en la misma, el valor de este imprevisto equivale a la suma de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECINTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, COL ($20.684.765,00) M/CTE, COL**; resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes.

3. Que de conformidad con los documentos precontractuales y contractuales la forma de pago del contrato de la referencia es: ***CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO***
   La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
   La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

   La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

   El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

4. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 2** es de **DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.730.388.926,00) M/CTE, COL.**

   Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	ORDEN DE PAGO
Valor del contrato	$16.479.905.103,00	$ 0.0	
Acta parcial 1		$ 2.169.326.020,00	25006143 – 8/10/2025 25006144 - 08/10/2025
Acta parcial 2		$ 2.730.388.926,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		$11.580.190.926,00	
BALANCE	**$16.479.905.103,00**	**$16.479.905.103,00**	

5. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

6. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

7. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla SEPTIEMBRE - 25
	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS					
1	SEBASTIÁN JOSÉ GUERRERO TOVIO	1.069.491.168	DIRECTOR DE OBRA	100%	$4.550.000,00	**1749077823**
2	ANDREA CAROLINA COGOLLO COGOLLO	1.047.498.250	RESIDENTE DE OBRA	100%	$3.655.000,00	
3	JUAN VILLADIEGO	1066735439	RESIDENTE DE OBRA	100%	$ 3.655.000,00	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla SEPTIEMBRE - 25
4	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES	1.100.549.744	RESIDENTE DE OBRA	100%	$3.655.000,00	
5	HUMBERTO MORALES MONROY	1.047.456.594	ESPECIALISTA AREA DE ESTRUCTURAS	30%	$ 1.500.000,00	
6	GUILLERMO GUZMÁN GUZMÁN	1.062.681.822	ESPECIALISTA AREA DE VIAS	30%	$ 1.500.000,00	
7	NELSON RENGIFO VILLALBA	93.356.070	ESPECIALISTA AREA DE HIDRAULICA	30%	$ 1.500.000,00	
8	LUIS HERNANDEZ TEHERÁN	1.102.828.814	ESPECIALISTA AREA DE GEOTECNIA	30%	$ 1.500.000,00	
9	IVAN CAMILO RODRIGUEZ GONZALEZ	1.013.582.206	INGENIERO FORESTAL	40%	$2.000.000,00	
10	MILADYS DEL CARMEN PALACIO PADILLA	50,909,704	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$2.500.000,00	
11	JAAM FERNANDEZ PEREZ	78.034.100	INGENIERO ELECTRICISTA	40%	$2.000.000,00	
12	JOSÉ DAVID PÉREZ LINARES	10.782.350	PROFESIONAL SG-SST	100%	$2.500.000,00	
	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
13	BERNABE BRAVO HERNANDEZ	10.778.889	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	
14	PEDRO LUIS LICONA TIRADO	1.067.870.062	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	
15	GABRIEL HERNANDO GARZÓN HERNÁNDEZ	80.178.658	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	**1749077823**
16	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES	1.073.818.886	CADENERO	100%	$ 1.066.667, 00	
17	SUSANA JOSÉ BURGOS SALGADO	30.688.472	CADENERO	100%	$533.334,00	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla SEPTIEMBRE - 25
18	LILIBETH HORMISTA SEGURA	1.233.342.274	CADENERO	100%	$1.600.000,00	
19	JUAN DAVID PADILLA MONTIEL	1.033.366.748	CADENERO	100%	$ 533.334	
20	JEFFERSON ALEJANDRO BORRERO GALVAN	1103117451	CADENERO	100%	$ 1.120.000,00	
21	NEIDER DAVID DIAZ UBARNES	1007595153	CADENERO	100%	$ 533.334,00	
	JOSE ALFREDO DE HOYOS MARTINEZ	1102118638	CADENERO	100%	$ 1.120.000,00	
22	MARGENIS BOLAÑO ANAYA	1.064.312.769	CADENERO	100%	$1.600.000,00	
23	REMBERTO SEGUNDO LOPEZ PATERNINA	7385502	CADENERO	100%	$533.33400	
24	ELVIRO ENRIQUE HERNANDEZ YORENTE DEPEND $ 1.600.000 FIJO	1032375261	CADENERO	100%	1.120.000,00	
25	DAVID GONZALEZ ACOSTA	1.067.091.527	INSPECTOR DE OBRA	100%	$ 2.500.000,00	**1749077823**
26	JUAN ORTEGA UPARELA	92.540.781	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 833.000,00	
27	ANDRES FELIPE COGOLLO HERNANDEZ	1065011239	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 1.750.000	
28	DIEGO ANDRÉS OSPINO ZULUAGA	1.003.047.225	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$2.500.000,00	
29	SANTIAGO MANUEL ARRIETA DIAZ	1.100.547.437	ALMACENISTA	100%	$1.900.000,00	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla SEPTIEMBRE - 25
30	JAVIER ANDRES BANQUEZ GONZALEZ	1.067.917.795	ALMACENISTA	100%	$ 1.900.000,00	
31	LUIS MANUEL JIMENEZ AGUIRRE	78.695.651	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.900.000,00	
32	LUIS FELIPE MACHADO VALENCIA	1.003.407.848	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA		$1.900.000,00	
33	JULIO CESAR GALVÁN PAYARES	92098826	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.900.000,00	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
34	ABRAHAM ELÍAS COGOLLO COGOLLO	1.003.191.860	CONDUCTOR	100%	$2.000.000,00	
35	LUZ HELENA MEJIA HOYOS	1.019.116.474	CONDUCTOR	100%	$2.000.000,00	**1749077823**
36	LINA PAOLA AGUIRRE SOTO	1067289288	CONTADORA	40%	$ 1.554.728,00	

MES DE OCTUBRE DE 2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla OCTUBRE -25
	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS					
1	SEBASTIÁN JOSÉ GUERRERO TOVIO	1.069.491.168	DIRECTOR DE OBRA	100%	$4.550.000,00	
2	ANDREA CAROLINA COGOLLO COGOLLO	1.047.498.250	RESIDENTE DE OBRA	100%	$3.655.000,00	
3	JUAN VILLADIEGO	1066735439	RESIDENTE DE OBRA	100%	$ 3.655.000,00	**1749400276**
4	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES	1.100.549.744	RESIDENTE DE OBRA	100%	$3.655.000,00	
5	HUMBERTO MORALES MONROY	1.047.456.594	ESPECIALISTA AREA DE ESTRUCTURAS	30%	$ 1.500.000,00	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla OCTUBRE -25
6	GUILLERMO GUZMÁN GUZMÁN	1.062.681.822	ESPECIALISTA AREA DE VIAS	30%	$ 1.500.000,00	
7	NELSON RENGIFO VILLALBA	93.356.070	ESPECIALISTA AREA DE HIDRAULICA	30%	$ 1.500.000,00	
8	LUIS HERNANDEZ TEHERÁN	1.102.828.814	ESPECIALISTA AREA DE GEOTECNIA	30%	$ 1.500.000,00	
9	IVAN CAMILO RODRIGUEZ GONZALEZ	1.013.582.206	INGENIERO FORESTAL	40%	$2.000.000,00	
10	MILADYS DEL CARMEN PALACIO PADILLA	50,909,704	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$2.500.000,00	
11	JAAM FERNANDEZ PEREZ	78.034.100	INGENIERO ELECTRICISTA	40%	$2.000.000,00	
12	JOSÉ DAVID PÉREZ LINARES	10.782.350	PROFESIONAL SG-SST	100%	$2.500.000,00	
	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
13	BERNABE BRAVO HERNANDEZ	10.778.889	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	**1749400276**
14	PEDRO LUIS LICONA TIRADO	1.067.870.062	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	
15	GABRIEL HERNANDO GARZÓN HERNÁNDEZ	80.178.658	TOPOGRAFO	100%	$2.800.000,00	
16	SUSANA JOSÉ BURGOS SALGADO	30.688.472	CADENERO	100%	$1.600.000,00	
17	LILIBETH HORMISTA SEGURA	1.233.342.274	CADENERO	100%	$1.600.000,00	
18	JEFFERSON ALEJANDRO BORRERO GALVAN	1103117451	CADENERO	100%	$ 1.600.000,00	
19	JOSE ALFREDO DE HOYOS MARTINEZ	1102118638	CADENERO	100%	$ 1.600.000,00	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	No. Planilla OCTUBRE -25
20	MARGENIS BOLAÑO ANAYA	1.064.312.769	CADENERO	100%	$1.600.000,00	
21	ELVIRO ENRIQUE HERNANDEZ YORENTE	1032375261	CADENERO	100%	1.600.000,00	
22	CARLOS ALFREDO PALMA SANTODOMINGO	1749400276	INSPECTOR DE OBRA	100%	$ 2.500.000,00	
23	ANDRES FELIPE COGOLLO HERNANDEZ	1065011239	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 2.500.000,00	
24	DIEGO ANDRÉS OSPINO ZULUAGA	1.003.047.225	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$2.500.000,00	
25	SANTIAGO MANUEL ARRIETA DIAZ	1.100.547.437	ALMACENISTA	100%	$1.900.000,00	
26	JAVIER ANDRES BANQUEZ GONZALEZ	1.067.917.795	ALMACENISTA	100%	$ 1.900.000,00	
27	LUIS MANUEL JIMENEZ AGUIRRE	78.695.651	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.900.000,00	
28	LUIS FELIPE MACHADO VALENCIA	1.003.407.848	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$1.900.000,00	
29	JULIO CESAR GALVÁN PAYARES	92098826	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.900.000,00	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
30	ABRAHAM ELÍAS COGOLLO COGOLLO	1.003.191.860	CONDUCTOR	100%	$2.000.000,00	**11749400276**
31	LUZ HELENA MEJIA HOYOS	1.019.116.474	CONDUCTOR	100%	$2.000.000,00	
32	LINA PAOLA AGUIRRE SOTO	1067289288	CONTADORA	40%	$ 1.554.727,00	

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Nombre y Apellidos reemplazo	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Fecha y periodo del cambio
Remberto Segundo López Paternina	7.385.502	Cadenero	Elviro Enrique Hernández Llorente	1.032.375.261	Cadenero	10/09/2025
Abraham Ayubb Carrascal	92.511.613	Conductor	Brayan Saul Salazar Pérez	1.003.158.873	Conductor	10/09/2025
Andrés Felipe Cogollo Hernández	1.065.011.239	Inspector de obra	Jefferson Alejandro Borrero Galván	1103117451	Inspector de obra	10/09/2025
Neider David Diaz Urbanes	1007595153	Cadenero	José Alfredo de Hoyos Martínez	1102118638	Cadenero	10/09/2025
Juan Fernando Ortega Uparela	92.540.781	Inspector de obra	Andrés Felipe Cogollo Hernández	1.065.011.239	Inspector de obra	10/09/2025

8. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	Tipo de Amparo	Fecha del amparo		No. Del Anexo
		Desde	Hasta	
NB-100383115	CUMPLIMIENTO	02/05/2025	03/01/2031	ANEXO No. 1
NB-100099562	R.C.E	02/05/2025	03/01/2026	ANEXO No. 2
NB-100383115	CUMPLIMIENTO	02/05/2025	11/02/2031	ANEXO No. 2
NB-100099562	R.C.E	02/05/2025	11/02/2026	ANEXO No. 3

9. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
Densidad en campo con cono de arena	INV-161-13	SI
Ensayo concreto a la flexión	INV-414 -13	SI
Ensayo del Concreto resistencia a la compresión.	INV-E-410-07	SI

10. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO BAREM 9-10
R.L. JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES

JASEN CONSULTORES S.A.S
R.L. JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX

LUZ E. SERPA CONTRERAS
Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Armando Castillo Curieux - Director de interventoría
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga - Contratista SIM

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL No.2

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10
OBJETO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JASEN CONSULTORES S.A.S
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-004-2025
APOYO A LA SUPERVISION	LUZ E. SERPA CONTRERAS
FECHA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No.1	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA FINAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA SEGÚN BALANCE No. 1	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
3.00	**PAVIMENTO**					
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 Kg/cm2)	m3	3,595.79	3,437.04	828.39	828.39
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5,504.14	5,448.08	1,315.28	1,315.28
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**					
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,504.14	4,736.18	874.66	874.66
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,504.14	4,736.18	874.66	874.66
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,852.90	3,315.32	615.57	615.57
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	72.00	72.00	3.00	3.00

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 29,95% .

Nota 3: Se hace la salvedad que la presente acta, de ninguna manera constituye el acta final del contrato, sino que, se hace con antelación a la fecha de terminación del contrato objeto de estudio con el fin de verificar cantidades ad portas de su culminación y, en todo caso, como parte de la acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Montería el 9 de mayo de 2023.

Se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO BAREM 9-10
SEBASTIAN GUERRERO
Director de obra

JASEN CONSULTORES S.A.S
ARMANDO CASTILLO
Director de interventoría

LUZ E. SERPA CONTRERAS
APOYO A LA SUPERVISION

REVISO: HUGO MARTINEZ - CONTRATISTA SIM

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-004-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No.2
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INCIAL:	OCHO (8) MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE FEBRERO DE 2026	
			PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No.2	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	$ 2,751,073,691.00
			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 16,479,905,103.00	DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
	CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 2	$ 2,751,073,691.00	
	Representante Legal:	JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-004-2025	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 4,936,833,999.00	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	16.69%	14/11/2025
ACTA PARCIAL N°2	Representante Legal:	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	% AVANCE ACUMULADO OBRA	29.95%	SALDO DISPONIBLE DEL CONTRATO: 11,543,071,104.00

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA							
						ACTA 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE OBRA No. 1		ACTA 2		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	780.00	$ 13,814.00	$ 10,774,920.00	600.00	$ 8,288,400.00	780.00	$ 10,774,920.00	112.00	$ 1,547,168.00	712.00	$ 9,835,568.00
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E=	M	1,532.00	$ 36,911.00	$ 56,547,652.00		$ -	1532.00	$ 56,547,652.00		$ -	0.00	$ -
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	2,108.28	$ 31,156.00	$ 65,685,572.00	326.40	$ 10,169,318.00	2108.28	$ 65,685,572.00	632.40	$ 19,703,054.00	958.80	$ 29,872,372.00
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	146.46	$ 196,266.00	$ 28,745,118.00		$ -	146.46	$ 28,745,118.00		$ -	0.00	$ -
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	400.00	$ 49,394.00	$ 19,757,600.00		$ -	400.00	$ 19,757,600.00	240.00	$ 11,854,560.00	240.00	$ 11,854,560.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS	M3	1,627.39	$ 25,693.00	$ 41,812,531.00	362.44	$ 9,312,171.00	1627.39	$ 41,812,531.00	322.47	$ 8,285,273.00	684.91	$ 17,597,444.00
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	18,156.08	$ 12,847.00	$ 233,251,160.00	3,253.24	$ 41,794,391.00	14531.34	$ 186,684,125.00	4537.66	$ 58,295,280.00	7,790.90	$ 100,089,671.00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	25,718.51	$ 30,933.00	$ 795,550,670.00	4,700.39	$ 145,397,032.00	21006.35	$ 649,789,425.00	6071.02	$ 187,794,708.00	10,771.40	$ 333,191,740.00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	46.00	$ 421,056.00	$ 19,368,576.00		$ -	46.00	$ 19,368,576.00	18.00	$ 7,579,008.00	18.00	$ 7,579,008.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	135.00	$ 640,683.00	$ 86,492,205.00	1.00	$ 640,683.00	135.00	$ 86,492,205.00	44.00	$ 28,190,052.00	45.00	$ 28,830,735.00
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	4.00	$ 953,577.00	$ 3,814,308.00	3.00	$ 2,860,731.00	4.00	$ 3,814,308.00	0.00	$ -	3.00	$ 2,860,731.00
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	1.00	$ 274,581.00	$ 274,581.00		$ -	1.00	$ 274,581.00		$ -	0.00	$ -
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,850.00	$ 125,767.00	$ 232,668,950.00		$ -	1850.00	$ 232,668,950.00		$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 1,594,743,843.00	Subtotal	218,462,726.00		$ 1,402,415,563.00	Subtotal	323,249,103.00	Subtotal	541,711,829.00
2,00	SUBRASANTE Y SUBBASE												
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,970.16	$ 132,103.00	$ 920,779,046.00	1,760.02	$ 232,503,394.00	6652.51	$ 878,816,528.00	1761.86	$ 232,746,463.00	3,521.87	$ 465,249,857.00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	1,627.39	$ 223,200.00	$ 363,233,448.00	362.44	$ 80,896,608.00	1627.39	$ 363,233,448.00	322.47	$ 71,975,750.00	684.91	$ 152,872,358.00
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3,595.79	$ 313,708.00	$ 1,128,028,089.00	833.06	$ 261,338,841.00	3437.04	$ 1,078,226,944.00	833.25	$ 261,397,818.00	1,666.32	$ 522,736,659.00
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19,649.46	$ 14,379.00	$ 282,539,585.00	5,024.05	$ 72,240,786.00	18848.51	$ 271,022,725.00	5057.36	$ 72,719,779.00	10,081.41	$ 144,960,565.00
				Subtotal	$ 2,694,580,168.00	Subtotal	646,979,629.00		$ 2,591,299,645.00	Subtotal	638,839,810.00	Subtotal	1,285,819,439.00
3,00	PAVIMENTO Y BORDILLOS												
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,595.79	$ 1,483,162.00	$ 5,333,139,088.00	832.61	$ 1,234,897,714.00	3437.04	$ 5,097,687,120.00	828.39	$ 1,228,632,598.00	1,661.00	$ 2,463,530,312.00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	33.00	$ 541,235.00	$ 17,860,755.00	0.00	$ -	33.00	$ 17,860,755.00		$ -	0.00	$ -
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5,504.14	$ 131,472.00	$ 723,640,294.00	370.30	$ 48,684,082.00	5448.08	$ 716,269,974.00	1315.28	$ 172,922,492.00	1,685.58	$ 221,606,574.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	49,130.00	$ 12,055.00	$ 592,262,150.00	667.31	$ 8,044,446.00	49130.00	$ 592,262,150.00	8049.73	$ 97,039,437.00	8,717.04	$ 105,083,883.00
				Subtotal	$ 6,666,902,287.00	Subtotal	1,291,626,242.00		$ 6,424,079,999.00	Subtotal	1,498,594,527.00	Subtotal	2,790,220,769.00
4,00	SEÑALIZACION												
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	52.00	$ 587,638.00	$ 30,557,176.00	0.00	$ -	52.00	$ 30,557,176.00		$ -	0.00	$ -
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	3.00	$ 918,824.00	$ 2,756,472.00	0.00	$ -	3.00	$ 2,756,472.00		$ -	0.00	$ -
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	385.20	$ 96,741.00	$ 37,264,633.00	0.00	$ -	385.20	$ 37,264,633.00		$ -	0.00	$ -
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	9,446.31	$ 8,802.00	$ 83,146,421.00	0.00	$ -	9446.31	$ 83,146,421.00		$ -	0.00	$ -
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	27.00	$ 453,723.00	$ 12,250,521.00	0.00	$ -	26.00	$ 11,796,798.00		$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 165,975,223.00	Subtotal	0.00		$ 165,521,500.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
5,00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS												

5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,504.14	$ 57,322.00	$ 315,508,313.00	62.50	$ 3,582,625.00	4736.18	$ 271,487,310.00	874.66	$ 50,137,260.00	937.16	$ 53,719,885.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,504.14	$ 50,357.00	$ 277,171,978.00	62.50	$ 3,147,313.00	4736.18	$ 238,499,816.00	874.66	$ 44,045,253.00	937.16	$ 47,192,566.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,852.90	$ 151,634.00	$ 584,230,639.00	43.75	$ 6,633,988.00	3315.32	$ 502,715,233.00	615.57	$ 93,341,341.00	659.32	$ 99,975,329.00
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	74.00	$ 1,068,285.00	$ 79,053,090.00	0.00	$ -	72.00	$ 76,916,520.00	3.00	$ 3,204,855.00	3.00	$ 3,204,855.00
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	92.00	$ 1,447,149.00	$ 133,137,708.00	0.00	$ -	0.00	$ 0.00		$ -	0.00	$ -
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	332.00	$ 272,118.00	$ 90,343,176.00	0.00	$ -	322.00	$ 87,621,996.00		$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 1,479,444,904.00	Subtotal	13,363,926.00		$ 1,177,240,875.00	Subtotal	190,728,709.00	Subtotal	204,092,635.00
6,00	**OTRAS ACTIVIDADES**												
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	511.20	$ 84,049.00	$ 42,965,849.00	0.00	$ -	511.20	$ 42,965,849.00		$ -	0.00	$ -
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	316.00	$ 107,745.00	$ 34,047,420.00	10.00	$ 1,077,450.00	316.00	$ 34,047,420.00	123.00	$ 13,252,635.00	133.00	$ 14,330,085.00
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	4.00	$ 408,751.00	$ 1,635,004.00	0.00	$ -	4.00	$ 1,635,004.00		$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 78,648,273.00	Subtotal	1,077,450.00		$ 78,648,273.00	Subtotal	13,252,635.00	Subtotal	14,330,085.00
7,00	**BOX CULVERT**												
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	235.20	$ 27,663.00	$ 6,506,338.00	0.00	$ -	235.20	$ 6,506,338.00			0.00	$ -
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	92.00	$ 14,379.00	$ 1,322,868.00	0.00	$ -	92.00	$ 1,322,868.00			0.00	$ -
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	305.76	$ 30,933.00	$ 9,458,074.00	0.00	$ -	305.76	$ 9,458,074.00			0.00	$ -
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	54.00	$ 113,516.00	$ 6,129,864.00	0.00	$ -	54.00	$ 6,129,864.00			0.00	$ -
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	48.72	$ 223,200.00	$ 10,874,304.00	0.00	$ -	48.72	$ 10,874,304.00			0.00	$ -
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	83.26	$ 2,009,643.00	$ 167,322,876.00	0.00	$ -	83.26	$ 167,322,876.00			0.00	$ -
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	10,182.58	$ 12,055.00	$ 122,751,002.00	0.00	$ -	10182.58	$ 122,751,002.00			0.00	$ -
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	13.40	$ 1,667,517.00	$ 22,344,728.00	0.00	$ -	13.40	$ 22,344,728.00			0.00	$ -
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	2.00	$ 11,846,670.00	$ 23,693,340.00	0.00	$ -	2.00	$ 23,693,340.00			0.00	$ -
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	32.00	$ 74,114.00	$ 2,371,648.00	0.00	$ -	32.00	$ 2,371,648.00			0.00	$ -
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5.44	$ 889,802.00	$ 4,840,523.00	0.00	$ -	5.44	$ 4,840,523.00			0.00	$ -
				Subtotal	$ 377,615,565.00	Subtotal	0.00		$ 377,615,565.00			Subtotal	0.00
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**												
8,01	EXCAVACION MANUAL	M3	1,450.86	$ 48,577.00	$ 70,478,426.00	0.00	$ -	2017.18	$ 97,988,553.00			0.00	$ -
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,886.12	$ 30,933.00	$ 58,343,350.00	0.00	$ -	2622.34	$ 81,116,843.00			0.00	$ -
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2,059.54	$ 14,379.00	$ 29,614,126.00	0.00	$ -	4018.73	$ 57,785,319.00			0.00	$ -
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,909.39	$ 113,516.00	$ 216,746,315.00	0.00	$ -	686.30	$ 77,906,031.00			0.00	$ -
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	57,410.79	$ 12,055.00	$ 692,087,073.00	0.00	$ -	57410.79	$ 692,087,073.00			0.00	$ -
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	695.82	$ 1,284,680.00	$ 893,906,038.00	0.00	$ -	1031.26	$ 1,324,839,097.00			0.00	$ -
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	48.00	$ 939,740.00	$ 45,107,520.00	0.00	$ -	120.00	$ 112,768,800.00			0.00	$ -
				Subtotal	$ 2,006,282,848.00	Subtotal	0.00		$ 2,444,491,716.00			Subtotal	0.00
	COMPONENTE ELECTRICO												
9,00	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**												
9,01	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 4,153,312.00	$ 45,686,432.00	0.00	$ -	11.00	$ 45,686,432.00			0.00	$ -
9,02	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 930,798.00	$ 10,238,778.00	0.00	$ -	11.00	$ 10,238,778.00			0.00	$ -
9,03	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 4,917,986.00	$ 19,671,944.00	0.00	$ -	4.00	$ 19,671,944.00			0.00	$ -
9,04	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 1,167,598.00	$ 4,670,392.00	0.00	$ -	4.00	$ 4,670,392.00			0.00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 3,208,546.00	$ 12,834,184.00	0.00	$ -	4.00	$ 12,834,184.00			0.00	$ -

9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00	$ 5,481,933.00	$ 38,373,531.00	0.00	$ -	7.00	$ 38,373,531.00			0.00	$ -
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 4,473,546.00	$ 17,894,184.00	0.00	$ -	4.00	$ 17,894,184.00			0.00	$ -
9,08	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	1,050.00	$ 111,362.00	$ 116,930,100.00	0.00	$ -	1050.00	$ 116,930,100.00			0.00	$ -
9,09	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	700.00	$ 221,588.00	$ 155,111,600.00	0.00	$ -	700.00	$ 155,111,600.00			0.00	$ -
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	7.00	$ 5,308,441.00	$ 37,159,087.00	0.00	$ -	7.00	$ 37,159,087.00			0.00	$ -
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1.00	$ 2,170,546.00	$ 2,170,546.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,170,546.00			0.00	$ -
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	14.00	$ 5,604,317.00	$ 78,460,438.00	0.00	$ -	14.00	$ 78,460,438.00			0.00	$ -
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	14.00	$ 10,039,197.00	$ 140,548,758.00	0.00	$ -	14.00	$ 140,548,758.00			0.00	$ -
				Subtotal	$ 679,749,974.00	Subtotal	0.00		$ 679,749,974.00			Subtotal	0.00
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.												
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 1,229,299.00	$ 9,834,392.00	0.00	$ -	8.00	$ 9,834,392.00			0.00	$ -
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 608,946.00	$ 4,871,568.00	0.00	$ -	8.00	$ 4,871,568.00			0.00	$ -
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	18.00	$ 953,513.00	$ 17,163,234.00	0.00	$ -	18.00	$ 17,163,234.00			0.00	$ -
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00	$ 1,168,623.00	$ 2,337,246.00	0.00	$ -	2.00	$ 2,337,246.00			0.00	$ -
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	1,280.00	$ 95,167.00	$ 121,813,760.00	0.00	$ -	1280.00	$ 121,813,760.00			0.00	$ -
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	80.00	$ 101,828.00	$ 8,146,240.00	0.00	$ -	80.00	$ 8,146,240.00			0.00	$ -
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	1.00	$ 1,842,600.00	$ 1,842,600.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,842,600.00			0.00	$ -
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	6.00	$ 1,205,738.00	$ 7,234,428.00	0.00	$ -	6.00	$ 7,234,428.00			0.00	$ -
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	20.00	$ 2,409,193.00	$ 48,183,860.00	0.00	$ -	20.00	$ 48,183,860.00			0.00	$ -
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	13.00	$ 1,295,485.00	$ 16,841,305.00	11.00	$ 14,250,335.00	13.00	$ 16,841,305.00	1.00	$ 1,295,485.00	12.00	$ 15,545,820.0
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,120.00	$ 27,201.00	$ 57,666,120.00	0.00	$ -	2120.00	$ 57,666,120.00			0.00	$ -
				Subtotal	$ 295,934,753.00	Subtotal	14,250,335.00		$ 295,934,753.00		1,295,485.00	Subtotal	15,545,820.00
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.												
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3.00	$ 10,281,318.00	$ 30,843,954.00	0.00	$ -	3.00	$ 30,843,954.00			0.00	$ -
				Subtotal	$ 30,843,954.00	Subtotal	0.00		$ 30,843,954.00			Subtotal	0.00
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.												
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	2,910.00	$ 76,039.00	$ 221,273,490.00	0.00	$ -	2910.00	$ 221,273,490.00			0.00	$ -
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	12.00	$ 1,225,666.00	$ 14,707,992.00	0.00	$ -	12.00	$ 14,707,992.00			0.00	$ -
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	14.00	$ 968,605.00	$ 13,560,470.00	0.00	$ -	14.00	$ 13,560,470.00			0.00	$ -
				Subtotal	249,541,952.00	Subtotal	0.00		249,541,952.00			Subtotal	0.00
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND		$ 2,506,754.00	$ 0.00	0.00	$ -	74.00	$ 185,499,796.00	31.00	$ 77,709,374.00	31.00	$ 77,709,374.00
NP 02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND		$ 257,147.64	$ 0.00	0.00	$ -	110.00	$ 28,286,241.00		$ -	0.00	
NP 03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		$ 39,714.82	$ 0.00	0.00	$ -	367.42	$ 14,592,019.00		$ -	0.00	
NP 04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL.	M2		$ 287,132.74	$ 0.00	0.00	$ -	447.14	$ 128,389,549.00		$ -	0.00	
NP 05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	M		$ 346,377.00	$ 0.00	0.00	$ -	50.00	$ 17,318,850.00		$ -	0.00	$ -
NP 06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND		$ 411,336.00	$ 0.00	0.00	$ -	70.00	$ 28,793,520.00	18.00	$ 7,404,048.00	18.00	$ 7,404,048.00

Subtotal	0.00	Subtotal	0.00		402,879,975.00		85,113,422.00	Subtotal	85,113,422.00
SUBTOTAL OBRAS	$ 16,320,263,744.00		$ 2,185,760,308.00		$ 16,320,263,744.00		$ 2,751,073,691.00		$ 4,936,833,999.00
PGIO	$ 122,779,191.00				$ 122,779,191.00				$ -
TRAMITE ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	$ 27,729,720.00				$ 27,729,720.00				
TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)	$ 9,132,448.00				$ 9,132,448.00				
VALOR TOTAL	$ 16,479,905,103.00		$ 2,185,760,308.00		$ 16,479,905,103.00		$ 2,751,073,691.00		$ 4,936,833,999.00

BALANCE PRESUPUESTAL

NO.	FECHA DE ACTA	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL	% DE AVNCE DEL CONTARO	% DE AVNCE DEL CONTARO CON ADICION	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	22/09/2025	$ 2,185,760,308.00	13.26%	N/A	$ 122,708,750.00	1%	$16,434,288.00	$16,434,288.00	$0.00	$ 2,169,326,020.00		$ 2,169,326,020.00
2	14/11/2025	$ 2,751,073,691.00	16.69%	N/A	$ 122,708,750.00	1%	$20,684,765.00	$20,684,765.00	$0.00		$ 2,730,388,926.00	$ 4,899,714,946.00
	TOTAL	**$ 4,936,833,999.00**	**29.95%**		$ 122,708,750.00		**$37,119,053.00**	**$37,119,053.00**	$0.00	**$ 2,169,326,020.00**	**$ 2,730,388,926.00**	**$ 4,899,714,946.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **2,730,388,926.00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos **11/09/2025 hasta la fecha 10/11/2025.**

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2,730,388,926.00**

SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE, COL

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES
CONTRATISTA

JASEN CONSULTORES S.A.S
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX
INTERVENTOR

REVISADO: Ing Hugo Martinez Rosales - Contratista SIM

REVISADO: Ing. Luz E. Serpa - Contratista SIM

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO		UNIDAD	m

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M	ACUMULADO (M)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)					
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			BORDILLO EXISTENTE	K0+010,00	K0+610,00	600,00				600,00	600,00
									TOTAL ACTA 1		**600,00**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			BORDILLO EXISTENTE	K0+003,00	K0+010,00	7,00				7,00	7,00
			BORDILLO EXISTENTE	K0+610,00	K0+715,00	105,00				105,00	105,00
									TOTAL ACTA 2		**112,00**

TOTAL ÍTEM	**780,00**
ACUMULADO ANTERIOR	**600,00**
PRESENTE ACTA (2)	**112,00**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**68,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2

1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO		UNIDAD	m2

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD m2	ACUMULADO (M2)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	K0+010,00	K0+250,00	240,00	1,36			326,40	326,40
										TOTAL ACTA 1	**326,40**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	K0+250,00	K0+715,00	465,00	1,36			632,40	632,40
										TOTAL ACTA 2	**632,40**

TOTAL ÍTEM	**2108,28**
ACUMULADO ANTERIOR	**326,40**
PRESENTE ACTA (2)	**632,40**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**1149,48**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2

1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO		UNIDAD	m2

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD m2	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	ACTA 2								
			TRAMO 1								
			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	K0+720,00	K0+760,00	40,00	6			240,00	240,00
			TOTAL ACTA 2								240,00

TOTAL ÍTEM	400,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA (2)	240,00
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	160,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2

1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO		
ITEM	1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	UNIDAD	m3

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M3	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)			
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			FALLOS	K0+100,00	K0+190,00	90,00	6	0,5		270,00	270,00
			FALLOS	K0+220,00	K0+227,00	7,00	6	1,22		51,24	51,24
			FALLOS	K0+600,00	K0+610,00	10,00	4,6	0,5		23,00	23,00
			FALLOS	K0+610,00	K0+614,00	4,00	3	0,6		7,20	7,20
			FALLOS	K0+648,50	K0+654,00	5,50	2	1		11,00	11,00
									TOTAL ACTA 1		**362,44**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			FALLOS	K0+670,00	K0+690,00	20,00	3,7	0,5		37,00	37,00
			FALLOS	K0+695,00	K0+700,00	5,00	4,1	0,5		10,25	10,25
			FALLOS	K0+722,50	K0+732,50	10,00	3,4	0,5		17,00	17,00
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,33		0,73	0,73
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,2		0,44	0,44
			FALLOS	K0+063,00	K0+080,00	17,00	5	0,5		42,50	42,50
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			FALLOS	K0+217,00	K0+220,00	3,00	6	0,5		9,00	9,00
			FALLOS	K0+240,00	K0+260,00	20,00	5,5	0,35		38,50	38,50
			FALLOS	K0+260,00	K0+273,60	13,60	6	0,4		32,64	32,64
			FALLOS	K0+292,50	K0+298,90	6,40	2,8	0,6		10,75	10,75
			FALLOS	K0+205,00	K0+217,00	12,00	6	0,5		36,00	36,00
			FALLOS	K0+206,20	K0+210,00	3,80	1,7	0,4		2,58	2,58
			FALLOS	K0+189,70	K0+192,00	2,30	2,6	0,5		2,99	2,99
			FALLOS	K0+192,00	K0+196,45	4,45	6	0,5		13,35	13,35
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+181,40	K0+188,00	6,60	2,4	0,5		7,92	7,92
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+172,20	K0+178,00	5,80	2,8	0,5		8,12	8,12
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+164,70	K0+178,00	13,30	3	0,5		19,95	19,95
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+152,00	K0+162,00	10,00	2,5	0,5		12,50	12,50
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+152,00	K0+157,00	5,00	3,5	0,5		8,75	8,75
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+320,00	K0+326,00	6,00	3	0,5		9,00	9,00
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+320,00	K0+322,50	2,50	2	0,5		2,50	2,50
									TOTAL ACTA 2		**322,47**

TOTAL ÍTEM	1627,39
ACUMULADO ANTERIOR	362,44
PRESENTE ACTA (2)	**322,47**
CANTIDAD POR COBRAR - SALDO	942,48

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	FECHA 14/11/2025









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**1,07**	**EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES**	**UNIDAD** m3

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VECES		
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 1	K0+010,00	K0+650,00	640,00				2.775,42	2775,42
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+013,70	K0+170,00	156,30	0,2	0,3		9,38	22,22
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+181,00	K0+395,00	214,00	0,2	0,3		12,84	12,84
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 7	K0+005,63	K0+145,64	140,01				442,76	442,76
										TOTAL ACTA 1	**3253,24**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 1	K0+650,00	K0+765,40	115,40				696,04	696,04
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+170,00	K0+170,64	0,64	0,2	0,3		0,04	0,04
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+181,00	2,46	0,2	0,3		0,15	0,15
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+395,00	K0+715,00	320,00	0,2	0,3		19,20	19,20
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+145,00	K0+160,00	15,00	0,2	0,5		1,50	1,50
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+210,00	K0+756,32	546,32	0,2	0,5		54,63	54,63
			DESCUENTOS								
			DESCOLES TRAMO 1 CARRIL IZQUIERDO (10)			1,00	0,2	0,5	10	- 1,00	-1,00
			ALCANTARILLA 1	K0+739,38	K0+742,94	3,56	6	0,82		- 17,52	-17,52
			ALCANTARILLA 2	K0+004,80	K0+007,90	3,10	6	1		- 18,60	-18,60
			TRAMO 2 CARRERA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 2	K0+040,00	K0+080,00	40,00				162,79	162,79
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 3	K0+150,00	K0+273,60	123,60				750,00	750,00
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 3	K0+282,20	K0+365,00	82,80				488,09	488,09
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+186,35	K0+191,95	5,60	0,2	0,5		0,56	0,56
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+196,58	K0+199,78	3,20	0,2	0,5		0,32	0,32
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+203,98	K0+212,78	8,80	0,2	0,5		0,88	0,88
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+217,60	K0+266,60	49,00	0,2	0,5		4,90	4,90
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 4 y 5)			2,00	1,5	0,92		2,76	2,76
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 6 y 7)			2,00	1,5	1,32		3,96	3,96
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 8)			1,50	1,5	1,35		3,04	3,04
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 9 y 10)			2,00	2	1,23		4,92	4,92
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 11, 12 y 13)			2,00	2	1,22		4,88	4,88
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 14)			1,50	1	0,62		0,93	0,93
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 15)			1,50	1	0,62		0,93	0,93
			TRAMO 5 CALLE 95 ENTRE LA CRA 4 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 36)			2,00	3,5	1		7,00	7,00
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 37)			2,00	3,5	1		7,00	7,00
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 38)			2,00	3,5	1,5		10,50	10,50
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 39)			2,00	3,5	1,5		10,50	10,50
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 40)			2,00	3,5	1,5		10,50	10,50
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 41)			2,00	3,5	2		14,00	14,00
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 42)			2,00	3,5	1,5		10,50	10,50
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 43)			2,00	3,5	1,5		10,50	10,50
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 44)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 45)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 46)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 47)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 48)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 48)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO NUEVA (No. 58)			2,00	3,5	1,8		12,60	12,60
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 6	K0+003,94	K0+240,00	236,06				1.131,08	1131,08
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 6	K0+569,00	K0+783,70	214,70				1.056,30	1056,30
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 6 LADO IZQUIERDO	K0+753,00	K0+783,70	30,70	0,2	0,3		1,84	1,84
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 6 LADO DERECHO	K0+753,00	K0+783,70	30,70	0,2	0,3		1,84	1,84

TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A									
EXCAVACIÓN BORDILLO TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+005,63	K0+145,64	140,01	0,2	0,3		8,40	8,40
EXCAVACIÓN BORDILLO TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+005,63	K0+145,64	140,01	0,2	0,3		8,40	8,40
DESCUENTOS RAMPAS TRAMO 7								
RAMPA VEHICULAR CARRIL DERECHO			8,40	0,2	0,3	-1	- 0,50	-0,50
RAMPA VEHICULAR CARRIL DERECHO			4,20	0,2	0,3	-1	- 0,25	-0,25
RAMPA VEHICULAR CARRIL IZQUIERDO			4,20	0,2	0,3	-1	- 0,25	-0,25
RAMPAS PEATONALES (AMBOS CARRILES)			5,40	0,2	0,3	-4	- 1,30	-1,30
TOTAL ACTA 2								4537,66
TOTAL ÍTEM								14531,34
ACUMULADO ANTERIOR								3253,24
PRESENTE ACTA (2)								4537,66
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO								6740,44













DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**1,08**	**CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE**	**UNIDAD** m3

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	FACTOR DE EXPANSION+		
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			EXCAVACION VIA	K0+010,00	K0+650,00	640,00			1,3	2.775,42	3608,05
			EXCAVACION BORDILLO LATERAL DERECHO	K0+013,70	K0+170,00	156,30	0,2	0,3	1,3	22,22	28,88
			EXCAVACION BORDILLO LATERAL DERECHO	K0+181,00	K0+395,00	214,00	0,2	0,3	1,3	12,84	16,69
			CARGUE DE FALLOS	K0+100,00	K0+190,00	90,00	6	0,5	1,3	270,00	351,00
			CARGUE DE FALLOS	K0+220,00	K0+227,00	7,00	6	1,22	1,3	51,24	66,61
			CARGUE DE FALLOS	K0+600,00	K0+610,00	10,00	4,6	0,5	1,3	23,00	29,90
			CARGUE DE FALLOS	K0+610,00	K0+614,00	4,00	3	0,6	1,3	7,20	9,36
			CARGUE DE FALLOS	K0+648,50	K0+654,00	5,50	2	1	1,3	11,00	14,30
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	K0+005,63	K0+145,64	140,01			1,3	442,76	575,59
										TOTAL ACTA 1	**4700,39**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			EXCAVACION VIA	K0+650,00	K0+765,40	115,40			1,3	696,04	904,85
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+170,00	K0+170,64	0,64	0,2	0,3	1,3	0,04	0,05
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+181,00	2,46	0,2	0,3	1,3	0,15	0,19
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+395,00	K0+715,00	320,00	0,2	0,3	1,3	19,20	24,96
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+145,00	K0+160,00	15,00	0,2	0,5	1,3	1,50	1,95
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+210,00	K0+756,32	546,32	0,2	0,5	1,3	54,63	71,02
			DESCUENTOS								
			DESCOLES TRAMO 1 CARRIL IZQUIERDO (10)		10,00	1,00	0,2	0,5	1,3	- 1,00	-1,30
			ALCANTARILLA 1	K0+739,38	K0+742,94	3,56	6	0,82	1,3	- 17,52	-22,77
			ALCANTARILLA 2	K0+004,80	K0+007,90	3,10	6	1	1,3	- 18,60	-24,18
			CARGUE DE FALLOS	K0+670,00	K0+690,00	20,00	3,7	0,5	1,3	37,00	48,10
			CARGUE DE FALLOS	K0+695,00	K0+700,00	5,00	4,1	0,5	1,3	10,25	13,33
			CARGUE DE FALLOS	K0+722,50	K0+732,50	10,00	3,4	0,5	1,3	17,00	22,10
			TRAMO 2 CARRERA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 2	K0+040,00	K0+080,00	40,00			1,3	162,79	211,63
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,33	1,3	0,73	0,94
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,2	1,3	0,44	0,57
			FALLOS	K0+063,00	K0+080,00	17,00	5	0,5	1,3	42,50	55,25
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 3	K0+150,00	K0+273,60	123,60			1,3	750,00	975,00
			VER CARTERAS EXCAVACION TRAMO 3	K0+282,20	K0+365,00	82,80			1,3	488,09	634,52
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+186,35	K0+191,95	5,60	0,2	0,5	1,3	0,56	0,73
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+196,58	K0+199,78	3,20	0,2	0,5	1,3	0,32	0,42
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+203,98	K0+212,78	8,80	0,2	0,5	1,3	0,88	1,14
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+217,60	K0+266,60	49,00	0,2	0,5	1,3	4,90	6,37
			FALLOS	K0+217,00	K0+220,00	3,00	6	0,5	1,3	9,00	11,70
			FALLOS	K0+240,00	K0+260,00	20,00	5,5	0,35	1,3	38,50	50,05
			FALLOS	K0+260,00	K0+273,60	13,60	6	0,4	1,3	32,64	42,43
			FALLOS	K0+292,50	K0+298,90	6,40	2,8	0,6	1,3	10,75	13,98
			FALLOS	K0+205,00	K0+217,00	12,00	6	0,5	1,3	36,00	46,80
			FALLOS	K0+206,20	K0+210,00	3,80	1,7	0,4	1,3	2,58	3,36
			FALLOS	K0+189,70	K0+192,00	2,30	2,6	0,5	1,3	2,99	3,89
			FALLOS	K0+192,00	K0+196,45	4,45	6	0,5	1,3	13,35	17,36
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+181,40	K0+188,00	6,60	2,4	0,5	1,3	7,92	10,30
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+172,20	K0+178,00	5,80	2,8	0,5	1,3	8,12	10,56
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+164,70	K0+178,00	13,30	3	0,5	1,3	19,95	25,94
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+152,00	K0+162,00	10,00	2,5	0,5	1,3	12,50	16,25
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+152,00	K0+157,00	5,00	3,5	0,5	1,3	8,75	11,38
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+320,00	K0+326,00	6,00	3	0,5	1,3	9,00	11,70
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+320,00	K0+322,50	2,50	2	0,5	1,3	2,50	3,25
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			EXCAVACION VIA	K0+004,00	K0+080,00	76,00			1,3	1.131,08	1470,40
			EXCAVACION VIA	K0+707,00	K0+783,70	76,70			1,3	1.056,30	1373,19
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 6 LADO IZQUIERDO	K0+753,00	K0+783,70	30,70	0,2	0,3	1,3	1,84	2,39
			EXCAVACION BORDILLO TRAMO 6 LADO DERECHO	K0+753,00	K0+783,70	30,70	0,2	0,3	1,3	1,84	2,39
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			EXCAVACIÓN BORDILLO TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+005,63	K0+145,64	140,01	0,2	0,3	1,3	8,40	10,92
			EXCAVACIÓN BORDILLO TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+005,63	K0+145,64	140,01	0,2	0,3	1,3	8,40	10,92
			DESCUENTOS RAMPAS								
			DESCUENTOS RAMPAS			-22,20	0,2	0,3	1,3	- 2,30	-3,00
										TOTAL ACTA 2	**6071,02**

TOTAL ÍTEM	**21006,35**
ACUMULADO ANTERIOR	**4700,39**
PRESENTE ACTA (2)	**6071,02**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**10234,95**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1		ACTA PARCIAL No 2
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	FECHA	14/11/2025









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO GASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 1

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**SUBCAPITULO**	
ITEM	**1,09**	**REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN DESCRIPCION	ID						CANTIDAD	ACUMULADO (UND)
			ACTA 1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			MANGO (ANACARDIACEAE). MAGIFERA INDICA							1,00	1,00
									TOTAL ACTA 1		**1,00**
			ACTA 2								
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			MAIZ TOSTAO (COCCOLOBA ACUMINATA)	23						1,00	1,00
			CASPIN (BUSERA GRAVEOLENS)	24						1,00	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	25						1,00	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	30						1,00	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	31						1,00	1,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	OLIVO (CAPPARIS ODORATISSIMA)	2						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	8						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	9						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	11						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	17						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	18						1,00	1,00
			VERANERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	19						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	23						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	24						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	25						1,00	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	26						1,00	1,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			MAIZ TOSTAO (COCCOLOBA ACUMINATA)	15						1,00	1,00
			CASPIN (BUSERA GRAVEOLENS)	16						1,00	1,00
									TOTAL ACTA 2		**18,00**

TOTAL ÍTEM	**46,00**
ACUMULADO ANTERIOR	**1,00**
PRESENTE ACTA (2)	**18,00**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**27,00**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE GRÁFICO No.1

ACTA PARCIAL No 1

1,09	**REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)**	**FECHA**	**14/11/2025**





DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL No 1

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**			
ITEM	**1,10**	**REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN DESCRIPCION	ID	CANTIDAD	ACUMULADO (UND)
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	**ACTA 1**			
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ			
			MANGO (ANACARDIACEAE). MAGIFERA INDICA		1,00	1,00
					TOTAL ACTA 1	**1,00**
			ACTA 2			
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101			
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	17	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	18	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	19	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	20	1	1,00
			MANGLE ZARAGOZA (CONOCARPUS ERECTUS)	21	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	22	1	1,00
			MANGO (MANGIFERA INDICA)	26	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	27	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	28	1	1,00
			MANGLE ZARAGOZA (CONOCARPUS ERECTUS)	29	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	32	1	1,00
			ALMENDRO (TERMINALIA CATAPPA)	33	1	1,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2			
			HIGO (FICUS SP)	1	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	3	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	4	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	5	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	6	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	7	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	10	1	1,00
			OLIVO (CAPPARIS ODORATISSIMA)	14	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	15	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	16	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	20	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	21	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	27	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	28	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	29	1	1,00
			MAIZ TOSTAO (COCCOLOBA ACUMINATA)	41	1	1,00
			HIGO (FICUS SP)	44	1	1,00
			MANGLE ZARAGOZA (CONOCARPUS ERECTUS)	45	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	47	1	1,00
			MANGLE ZARAGOZA (CONOCARPUS ERECTUS)	48	1	1,00
			MANGLE ZARAGOZA (CONOCARPUS ERECTUS)	49	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	50	1	1,00
			TOTUMILLO (AMPHITECNA LATIFOLIA)	51	1	1,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D			
			CONGO DE AGUA (ANDIRA INERMIS)	7	1	1,00
			CHICALA (TECOMA STANS)	8	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	9	1	1,00
			HIGO (FICUS SP)	10	1	1,00
			HIGO (FICUS SP)	11	1	1,00
			PIMIENTO (PHYLLANTUS ELSIAE)	13	1	1,00
			OITI (LICANIA TOMENTOSA)	14	1	1,00
			MANGO (MANGIFERA INDICA)	60	1	1,00
			MALAMBO (CROTON SP)	61	1	1,00
					TOTAL ACTA 2	**44,00**

TOTAL ÍTEM	**135,00**
ACUMULADO ANTERIOR	**1,00**
PRESENTE ACTA (2)	**44,00**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**90,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 2 de 2	
	SOPORTE GRÁFICO No.1		ACTA PARCIAL No 1	
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)		FECHA	14/11/2025





DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**2.01**	**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)**	**UNIDAD** **m3**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M3	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROM (M)			
			ACTA 1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+010,00	K0+650,00	640,00	6,00	0,40		1,00	1536,00
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+005,63	K0+145,64	140,01	4,00	0,40		1,00	224,02
								TOTAL ACTA 1			**1760,02**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+003,00	K0+004,80	1,80	6,00	0,40		1,00	4,32
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+007,90	K0+010,00	2,10	6,00	0,40		1,00	5,04
2.01	**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)**	**M3**	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+650,00	K0+739,38	89,38	6,00	0,40		1,00	214,51
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+742,94	K0+768,40	25,46	6,00	0,40		1,00	61,10
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE LAS CALLES 97 Y 101								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+040,00	K0+080,00	40,00	5,00	0,40		1,00	80,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+150,00	K0+273,60	123,60	6,00	0,40		1,00	296,64
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+282,20	K0+365,00	82,80	6,00	0,40		1,00	198,72
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+003,94	K0+240,00	236,06	5,00	0,40		1,00	472,12
			MEJORAMIENTO ESTRUCTURA VIA	K0+569,00	K0+783,70	214,70	5,00	0,40		1,00	429,40
								TOTAL ACTA 2			**1761,86**
										TOTAL ÍTEM	**6652,51**
										ACUMULADO ANTERIOR	**1760,02**
										PRESENTE ACTA (2)	**1761,86**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**3130,64**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE GRÁFICO No.1

ACTA PARCIAL No 2

2.01	**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)**	**FECHA**	**14/11/2025**







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		**SUBCAPITULO**		
ITEM	**2.02**	**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)**		**UNIDAD**	**m3**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M3	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROM (M)			
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			FALLOS	K0+100,00	K0+190,00	90,00	6	0,5		270,00	270,00
			FALLOS	K0+220,00	K0+227,00	7,00	6	1,22		51,24	51,24
			FALLOS	K0+600,00	K0+610,00	10,00	4,6	0,5		23,00	23,00
			FALLOS	K0+610,00	K0+614,00	4,00	3	0,6		7,20	7,20
			FALLOS	K0+648,50	K0+654,00	5,50	2	1		11,00	11,00
								TOTAL ACTA 1			**362,44**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			FALLOS	K0+670,00	K0+690,00	20,00	3,7	0,5		37,00	37,00
			FALLOS	K0+695,00	K0+700,00	5,00	4,1	0,5		10,25	10,25
			FALLOS	K0+722,50	K0+732,50	10,00	3,4	0,5		17,00	17,00
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,33		0,73	0,73
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+055,00	K0+056,10	1,10	2	0,2		0,44	0,44
			FALLOS	K0+063,00	K0+080,00	17,00	5	0,5		42,50	42,50
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			FALLOS	K0+217,00	K0+220,00	3,00	6	0,5		9,00	9,00
			FALLOS	K0+240,00	K0+260,00	20,00	5,5	0,35		38,50	38,50
			FALLOS	K0+260,00	K0+273,60	13,60	6	0,4		32,64	32,64
			FALLOS	K0+292,50	K0+298,90	6,40	2,8	0,6		10,75	10,75
			FALLOS	K0+205,00	K0+217,00	12,00	6	0,5		36,00	36,00
			FALLOS	K0+206,20	K0+210,00	3,80	1,7	0,4		2,58	2,58
			FALLOS	K0+189,70	K0+192,00	2,30	2,6	0,5		2,99	2,99
			FALLOS	K0+192,00	K0+196,45	4,45	6	0,5		13,35	13,35
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+181,40	K0+188,00	6,60	2,4	0,5		7,92	7,92
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+172,20	K0+178,00	5,80	2,8	0,5		8,12	8,12
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+164,70	K0+178,00	13,30	3	0,5		19,95	19,95
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+152,00	K0+162,00	10,00	2,5	0,5		12,50	12,50
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+152,00	K0+157,00	5,00	3,5	0,5		8,75	8,75
			FALLOS (CARRIL IZQUIERDO)	K0+320,00	K0+326,00	6,00	3	0,5		9,00	9,00
			FALLOS (CARRIL DERECHO)	K0+320,00	K0+322,50	2,50	2	0,5		2,50	2,50
								TOTAL ACTA 2			**322,47**
									TOTAL ÍTEM		**1627,39**
									ACUMULADO ANTERIOR		**362,44**
									PRESENTE ACTA (2)		**322,47**
									CANTIDAD POR COBRAR -SALDO		**942,48**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1		ACTA PARCIAL No 2
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 **ACTA PARCIAL No 2**

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**2.03**	**SUBBASE GRANULAR CLASE C**	**UNIDAD** **m3**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M3	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROM (M)			
			ACTA 1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			SUBBASE	K0+010,00	K0+610,88	600,88	6,00	0,20		721,06	721,06
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			SUBBASE	K0+005,63	K0+145,64	140,01	4,00	0,20		112,01	112,01
								TOTAL ACTA 1			**833,06**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			SUBBASE	K0+003,00	K0+004,80	1,80	6,00	0,20		2,16	2,16
			SUBBASE	K0+007,90	K0+010,00	2,10	6,00	0,20		2,52	2,52
2.03	**SUBBASE GRANULAR CLASE C**	**M3**	SUBBASE	K0+610,88	K0+739,38	128,50	6,00	0,20		154,20	154,20
			SUBBASE	K0+742,94	K0+768,40	25,46	6,00	0,20		30,55	30,55
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE LAS CALLES 97 Y 101								
			SUBBASE	K0+056,00	K0+077,00	21,00	5,00	0,20		1,00	21,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			SUBBASE	K0+151,81	K0+273,60	121,79	6,00	0,20		1,00	146,15
			SUBBASE	K0+282,20	K0+363,21	81,01	6,00	0,20		1,00	97,21
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			SUBBASE	K0+003,94	K0+188,70	184,76	5,00	0,20		1,00	184,76
			SUBBASE	K0+610,00	K0+783,70	173,70	5,00	0,20		1,00	173,70
			SUBBASE	K0+569,00	K0+590,00	21,00	5,00	0,20		1,00	21,00
								TOTAL ACTA 2			**833,25**
										TOTAL ÍTEM	**3437,04**
										ACUMULADO ANTERIOR	**833,06**
										PRESENTE ACTA (2)	**833,25**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**1770,72**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1		ACTA PARCIAL No 2
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			**SUBCAPITULO**	
ITEM	**2.04**	**GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**		**UNIDAD**	**m2**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M2	ACUMULADO (M2)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			GEOTEXTIL	K0+010,00	K0+650,00	640,00	6,8			4.352,00	4352,00
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			GEOTEXTIL	K0+005,63	K0+145,64	140,01	4,8			672,05	672,05
								TOTAL ACTA 1			**5024,05**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			GEOTEXTIL	K0+003,00	K0+004,80	1,80	6,8			12,24	12,24
			GEOTEXTIL	K0+007,90	K0+010,00	2,10	6,8			14,28	14,28
			GEOTEXTIL	K0+650,00	K0+739,38	89,38	6,8			607,78	607,78
			GEOTEXTIL	K0+742,94	K0+768,40	25,46	6,8			173,13	173,13
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE LAS CALLES 97 Y 101								
			GEOTEXTIL	K0+040,00	K0+080,00	40,00	5,80			232,00	232,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			GEOTEXTIL	K0+150,00	K0+273,60	123,60	6,8			840,48	840,48
			GEOTEXTIL	K0+282,20	K0+365,00	82,80	6,8			563,04	563,04
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			GEOTEXTIL	K0+003,94	K0+240,00	236,06	5,8			1.369,15	1369,15
			GEOTEXTIL	K0+569,00	K0+783,70	214,70	5,8			1.245,26	1245,26
								TOTAL ACTA 2			**5057,36**

TOTAL ÍTEM	**18848,51**
ACUMULADO ANTERIOR	**5024,05**
PRESENTE ACTA (2)	**5057,36**
CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**8767,10**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
2.04	**GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**	**FECHA** **14/11/2025**









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 **ACTA PARCIAL No 2**

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**PAVIMENTO**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**3,01**	**PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)**	**UNIDAD** **m3**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M3	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROM (M)	AREA (M2)		
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	**ACTA 1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			PAVIMENTO TRAMO 1	K0+010,00	K0+610,88	600,88	6	0,2		721,06	721,06
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			PAVIMENTO TRAMO 7	K0+005,63	K0+145,64	140,01	4	0,2		112,01	112,01
			DESCUENTOS ACTA 1								
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 7	K0+041,02	K0+041,02			0,2	1,09	0,22	-0,22
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 7	K0+104,01	K0+104,01			0,2	1,17	0,23	-0,23
										TOTAL ACTA 1	**832,61**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			PAVIMENTO TRAMO 1 CARRIL COMPLETO	K0+003,00	K0+004,80	1,80	6	0,2		2,16	2,16
			PAVIMENTO TRAMO 1 CARRIL COMPLETO	K0+007,90	K0+010,00	2,10	6	0,2		2,52	2,52
			PAVIMENTO TRAMO 1 CARRIL COMPLETO	K0+610,88	K0+739,38	128,50	6	0,2		154,20	154,20
			PAVIMENTO TRAMO 1 CARRIL COMPLETO	K0+742,94	K0+768,40	25,46	6	0,2		30,55	30,55
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE LAS CALLES 97 Y 101								
			PAVIMENTO TRAMO 2 CARRIL COMPLETO	K0+056,00	K0+077,00	21,00	5	0,2		21,00	21,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			PAVIMENTO TRAMO 3 CARRIL COMPLETO	K0+151,81	K0+273,60	121,79	6	0,2		146,15	146,15
			PAVIMENTO TRAMO 3 CARRIL COMPLETO	K0+282,20	K0+363,21	81,01	6	0,2		97,21	97,21
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			PAVIMENTO TRAMO 6 CARRIL COMPLETO	K0+003,94	K0+188,70	184,76	5	0,2		184,76	184,76
			PAVIMENTO TRAMO 6 CARRIL COMPLETO	K0+610,00	K0+783,70	173,70	5	0,2		173,70	173,70
			PAVIMENTO TRAMO 6 CARRIL COMPLETO	K0+569,00	K0+590,00	21,00	5	0,2		21,00	21,00
			DESCUENTOS ACTA 2								
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 3	K0+348,61	K0+348,61			0,2	2,11	0,42	-0,42
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 3	K0+205,00	K0+205,00			0,2	1,13	0,23	-0,23
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+055,00	K0+055,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+085,00	K0+085,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+135,00	K0+135,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+782,00	K0+782,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+705,00	K0+705,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+675,00	K0+675,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+620,00	K0+620,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR MANHOLE PAVIMENTO TRAMO 6	K0+600,00	K0+600,00			0,2	2,01	0,40	-0,40
			DESCUENTO POR CARCAMO PAVIMENTO TRAMO 6	K0+747,00	K0+748,00	1,00	5	0,2	1	-1,00	-1,00
										TOTAL ACTA 2	**828,39**
										TOTAL ÍTEM	**3437,04**
										ACUMULADO ANTERIOR	**832,61**
										PRESENTE ACTA (2)	**828,39**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**1776,04**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1			ACTA PARCIAL No 2
	3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	FECHA	14/11/2025










DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	**PAVIMENTO**		**SUBCAPITULO**		
ITEM	**3,03**	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**		**UNIDAD**	**M**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M	ACUMULADO (M)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	CANTIDAD				
			ACTA 1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+013,70	K0+170,00	156,30				156,30	156,30
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+181,00	K0+395,00	214,00				214,00	214,00
										TOTAL ACTA 1	**370,30**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+170,00	K0+170,64	0,64				0,64	0,64
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+181,00	2,46				2,46	2,46
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+395,00	K0+715,00	320,00				320,00	320,00
			TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+145,00	K0+160,00	15,00				15,00	15,00
			TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+210,00	K0+756,32	546,32				546,32	546,32
			DESCUENTOS								
			DESCOLES TRAMO 1 CARRIL IZQUIERDO (10)			1,00	10			-10,00	-10,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+186,35	K0+191,95	5,60				5,60	5,60
			TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+196,58	K0+199,78	3,20				3,20	3,20
			TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+203,98	K0+212,78	8,80				8,80	8,80
			TRAMO 3 LADO IZQUIERDO	K0+217,60	K0+266,60	49,00				49,00	49,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			TRAMO 6 LADO DERECHO	K0+753,00	K0+783,70	30,70				30,70	30,70
			TRAMO 6 LADO IZQUIERDO	K0+753,00	K0+783,70	30,70				30,70	30,70
			TRAMO 6 LADO DERECHO	K0+003,94	K0+040,00	36,06				36,06	36,06
			TRAMO 6 LADO IZQUIERDO	K0+003,94	K0+040,00	36,06				36,06	36,06
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE CALLE 126 Y 126A								
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+005,63	K0+145,40	139,77				139,77	139,77
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+005,63	K0+145,40	139,77				139,77	139,77
			DESCUENTOS TRAMO 7								
			RAMPAS PEATONALES CARRIL DERECHO			5,50	2			-11,00	-11,00
			RAMPAS PEATONALES CARRIL IZQUIERDO			5,50	2			-11,00	-11,00
			RAMPAS VEHICULARES CARRIL DERECHO			8,40	1			-8,40	-8,40
			RAMPAS VEHICULARES CARRIL DERECHO			4,20	1			-4,20	-4,20
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	RAMPAS VEHICULARES CARRIL IZQUIERDO			4,20	1			-4,20	-4,20
										TOTAL ACTA 2	**1315,28**
										TOTAL ÍTEM	**5448,08**
										ACUMULADO ANTERIOR	**370,30**
										PRESENTE ACTA (2)	**1315,28**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**3762,50**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 2 de 2	
	SOPORTE GRÁFICO No.1		ACTA PARCIAL No 2	
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO		FECHA	14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 1


DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**PAVIMENTO**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**3,04**	**ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa**	**UNIDAD** / **KG**


# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN					ACUMULADO (KG)
			DESCRIPCION	ABCISA	AREA	AREA - RECUBRIMIENTO	CANT	# DE VARILLA X M2	Diametro (Pulg)	KG	
			ACTA 1								
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			LOSA INICIO TRAMO 7 C. DERECHO	K0+005,63	4,82	4,05	2	9,94	1/2"	80,41	80,41
			LOSA INICIO TRAMO 7 C. IZQUIERDO	K0+005,63	4,15	3,44	2	9,94	1/2"	68,37	68,37
			LOSA MH C. DERECHO 1	K0+041,02	4,97	4,08	1	9,94	1/2"	40,54	40,54
			LOSA MH C. DERECHO 3	K0+041,02	4,55	3,79	1	9,94	1/2"	37,68	37,68
			LOSA MH C. IZQUIERDO 2	K0+041,02	5,25	4,32	2	9,94	1/2"	85,86	85,86
			LOSA MH C. IZQUIERDO 4	K0+041,02	4,20	3,57	2	9,94	1/2"	71,01	71,01
			LOSA MH C. DERECHO	K0+104,01	4,87	3,81	1	9,94	1/2"	37,90	37,90
			LOSA MH C. IZQUIERDO	K0+104,01	3,98	3,20	2	9,94	1/2"	63,52	63,52
			LOSA FINAL C. DERECHO	K0+145,64	5,40	4,58	2	9,94	1/2"	91,01	91,01
			LOSA FINAL C. DERECHOIZQUIERDO	K0+145,64	5,40	4,58	2	9,94	1/2"	91,01	91,01
										TOTAL ACTA 1	**667,31**
			ACTA 2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE CARRERA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETE								
			LOSA FINAL TRAMO 1 C. DERECHO	K0+768,40	12,33	8,45	2	9,94	1/2"	168,00	168,00
			LOSA FINAL TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+768,40	11,10	6,55	2	9,94	1/2"	130,20	130,20
			LOSA FINAL TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+733,27	10,79	8,65	2	9,94	1/2"	171,88	171,88
			LOSA FINAL TRAMO 1 C. DERECHO	K0+733,27	10,67	8,65	2	9,94	1/2"	171,88	171,88
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 1 C. DERECHO	K0+733,27	7,80	5,15	2	9,94	1/2"	102,34	102,34
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+733,27	7,76	5,15	2	9,94	1/2"	102,34	102,34
			LOSA INICIO TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+733,27	11,29	8,12	2	9,94	1/2"	161,51	161,51
			LOSA INICIO TRAMO 1 C. DERECHO	K0+733,27	11,32	8,12	2	9,94	1/2"	161,51	161,51
			LOSA INICIO TRAMO 1. C. DERECHO	K0+003,00	6,30	3,97	2	9,94	1/2"	78,97	78,97
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 1 C. DERECHO	K0+003,00	9,30	7,10	2	9,94	1/2"	141,16	141,16
			LOSA FINAL TRAMO 1 C. DERECHO	K0+003,00	5,40	3,04	2	9,94	1/2"	60,34	60,34
			LOSA INICIO TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+003,00	6,30	3,97	2	9,94	1/2"	78,97	78,97
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+003,00	9,30	7,10	2	9,94	1/2"	141,16	141,16

3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	LOSA FINAL TRAMO 1 C. IZQUIERDO	K0+003,00	5,40	3,04	2	9,94	1/2"	60,34	60,34
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			LOSA FINAL TRAMO 3 C. IZQUIERDO	K0+285,80	10,69	7,46	2	9,94	1/2"	148,30	148,30
			LOSA INICIAL TRAMO 3 C. IZQUIERDO	K0+282,20	10,76	7,75	2	9,94	1/2"	154,07	154,07
			LOSA FINAL TRAMO 3 C. DERECHO	K0+285,80	10,99	7,84	2	9,94	1/2"	155,86	155,86
			LOSA INICIAL TRAMO 3 C. DERECHO	K0+282,20	12,95	9,96	2	9,94	1/2"	198,00	198,00
			LOSA INICIAL TRAMO 3. C DERECHO	K0+270,10	10,93	8,95	2	9,94	1/2"	177,93	177,93
			LOSA INICIAL TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+270,10	11,14	7,89	2	9,94	1/2"	156,85	156,85
			LOSA FINAL TRAMO 3 C. DERECHO	K0+273,60	11,59	8,64	2	9,94	1/2"	171,70	171,70
			LOSA FINAL TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+273,60	12,05	8,65	2	9,94	1/2"	171,96	171,96
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 3. C DERECHO	K0+205,00	10,48	6,98	2	9,94	1/2"	138,76	138,76
			LOSA INICIAL (MH) TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+205,00	10,50	6,89	2	9,94	1/2"	136,91	136,91
			LOSA INICIAL (MH) TRAMO 3 C. DERECHO	K0+205,00	9,60	6,60	2	9,94	1/2"	131,13	131,13
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+205,00	9,49	7,28	2	9,94	1/2"	144,71	144,71
			LOSA INICIAL (MH) TRAMO 3. C DERECHO	K0+348,61	10,50	5,24	2	9,94	1/2"	104,20	104,20
			LOSA INICIAL (MH) TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+348,61	10,50	5,24	2	9,94	1/2"	104,20	104,20
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 3 C. DERECHO	K0+348,61	8,40	7,23	2	9,94	1/2"	143,75	143,75
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 3. C IZQUIERDO	K0+348,61	8,40	7,23	2	9,94	1/2"	143,75	143,75
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. DERECHO	K0+004,00	7,07	6,10	2	9,94	1/2"	121,27	121,27
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+004,00	2,68	2,10	2	9,94	1/2"	41,75	41,75
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+004,00	7,25	6,23	2	9,94	1/2"	123,85	123,85
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+040,00	6,82	5,87	2	9,94	1/2"	116,70	116,70
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+040,00	6,89	5,85	2	9,94	1/2"	116,30	116,30
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+040,00	6,90	5,83	2	9,94	1/2"	115,90	115,90
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. DERECHO	K0+040,00	7,66	6,25	2	9,94	1/2"	124,25	124,25
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 6 C. DERECHO	K0+040,00	7,62	6,31	2	9,94	1/2"	125,44	125,44
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+040,00	7,61	6,24	2	9,94	1/2"	124,05	124,05
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. DERECHO	K0+050,00	5,69	5,22	2	9,94	1/2"	103,77	103,77
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 6 C. DERECHO	K0+050,00	5,77	5,30	2	9,94	1/2"	105,36	105,36
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+050,00	6,94	6,42	2	9,94	1/2"	127,63	127,63
			LOSA INICIO TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+050,00	5,22	4,77	2	9,94	1/2"	94,83	94,83
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+050,00	5,35	4,89	2	9,94	1/2"	97,21	97,21
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+050,00	6,94	5,33	2	9,94	1/2"	105,96	105,96
			LOSA FINAL (MH) TRAMO 6 C. DERECHO	K0+783,00	5,47	3,11	**2**	**9,94**	**1/2"**	**61,83**	**61,83**


			LOSA INICIAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+740,00	7,68	5,85	2	9,94	1/2"	116,30	116,30
			LOSA INTERMEDIA TRAMO 6 C. DERECHO	K0+740,00	7,49	5,85	2	9,94	1/2"	116,30	116,30
			LOSA FINAL TRAMO. 6 C. DERECHO	K0+740,00	7,49	5,85	2	9,94	1/2"	116,30	116,30
			LOSA (MH) TRAMO 6 CARRIL DERECHO	K0+705,00	8,02	5,37	2	9,94	1/2"	106,66	106,66
			LOSA (MH) TRAMO 6CARRIL IZQUIERDO	K0+705,00	7,77	5,13	2	9,94	1/2"	101,89	101,89
			LOSA (MH) TRAMO 6CARRIL DERECHO	K0+675,00	7,60	3,79	2	9,94	1/2"	75,35	75,35
			LOSA INICIAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+080,00	6,84	5,42	2	9,94	1/2"	107,75	107,75
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. DERECHO	K0+080,00	6,19	3,62	2	9,94	1/2"	71,87	71,87
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. DERECHO	K0+090,00	6,29	3,71	2	9,94	1/2"	73,66	73,66
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+090,00	6,29	7,30	2	9,94	1/2"	145,12	145,12
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+130,00	7,43	5,93	2	9,94	1/2"	117,89	117,89
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. DERECHO	K0+130,00	6,05	4,07	2	9,94	1/2"	80,96	80,96
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. DERECHO	K0+130,00	6,98	4,96	2	9,94	1/2"	98,65	98,65
			LOSA INICIAL TRAMO 6 C. DERECHO	K0+130,00	7,66	6,23	2	9,94	1/2"	123,85	123,85
			LOSA FINAL TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+130,00	7,52	6,09	2	9,94	1/2"	121,07	121,07
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+130,00	6,13	4,13	2	9,94	1/2"	82,15	82,15
			LOSA INTERMEDIA (MH) TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+130,00	6,99	4,90	2	9,94	1/2"	97,46	97,46
			LOSA INICIAL TRAMO 6 C. IZQUIERDO	K0+130,00	7,64	6,25	2	9,94	1/2"	124,25	124,25
			LOSA MH C. DERECHO	K0+675,00	7,60	4,84	2	9,94	1/2"	96,22	96,22
			LOSA MH C. DERECHO	K0+643,00	5,00	2,56	2	9,94	1/2"	50,89	50,89
			LOSA INICIO MH C. DERECHO	K0+620,00	7,18	5,19	2	9,94	1/2"	103,18	103,18
			LOSA FIN MH C. DERECHO	K0+620,00	7,18	5,19	2	9,94	1/2"	103,18	103,18
										TOTAL ACTA 2	**8049,73**
										TOTAL ÍTEM	**49130,00**
										ACUMULADO ANTERIOR	**667,31**
										PRESENTE ACTA (2)	**8049,73**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**40412,96**




K0+004 TRAMO 6




K0+040 TRAMO 6




K0+050 TRAMO 6




K0+80 A K0+90 TRAMO 6




K0+783 TRAMO 6




K0+130 TRAMO 6




K0+675 TRAMO 6




K0+705 TRAMO 6










K0+740 TRAMO 6

K0+675 TRAMO 6


K0+282.2 y 285.8 TRAMO 3

K0+273.6 y 270.10 TRAMO 3




K0+620

K0+620 TRAMO 6




K0+643

K0+643 TRAMO 6




K0+348.61

K0+348.61 TRAMO 3




K0+200 TRAMO 3



K0+768.40


K0+761.28 TRAMO 1

K0+733.27




K0+733.27 TRAMO 1

K0+003



K0+003 TRAMO 1













DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO		
ITEM	5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	UNIDAD	M

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M	ACUMULADO (M)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)					
			ACTA Nº1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+014,50	K0+077,00	62,50				62,50	62,50
										TOTAL ACTA 1	62,50
			ACTA Nº2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+077,00	K0+170,64	93,64				93,64	93,64
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+710,00	531,46				531,46	531,46
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE CALLE 126 Y 126A								
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+012,34	K0+060,00	47,66				47,66	47,66
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+068,40	K0+120,00	51,60				51,60	51,60
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+124,20	K0+145,40	21,20				21,20	21,20
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+012,34	K0+115,00	102,66				102,66	102,66
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+119,20	K0+145,64	26,44				26,44	26,44
										TOTAL ACTA 2	874,66
										TOTAL ÍTEM	4736,18
										ACUMULADO ANTERIOR	62,50
										PRESENTE ACTA (2)	874,66
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	3799,02

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
	5,01 (0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON M	FECHA 14/11/2025







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**5,02**	**FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA**	**UNIDAD** **M**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN			CANTIDAD M	ACUMULADO (M)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)				
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	**ACTA Nº1**							
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ							
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+014,50	K0+077,00	62,50			62,50	62,50
									TOTAL ACTA 1	**62,50**
			ACTA Nº2							
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ							
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+077,00	K0+170,64	93,64			93,64	93,64
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+710,00	531,46			531,46	531,46
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE CALLE 126 Y 126A							
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+012,34	K0+060,00	47,66			47,66	47,66
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+068,40	K0+120,00	51,60			51,60	51,60
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+124,20	K0+145,40	21,20			21,20	21,20
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+012,34	K0+115,00	102,66			102,66	102,66
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+119,20	K0+145,64	26,44			26,44	26,44
									TOTAL ACTA 2	**874,66**
									TOTAL ÍTEM	**4736,18**
									ACUMULADO ANTERIOR	**62,50**
									PRESENTE ACTA (2)	**874,66**
									CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**3799,02**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2 ACTA PARCIAL No 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	
5,02	**FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA**	**FECHA** **14/11/2025**







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.		UNIDAD	M2

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M	ACUMULADO (M2)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (m)	Ancho (m)				
5,03	TRAMO 1	M2	**ACTA Nº1**								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+014,50	K0+077,00	62,50	0,7			43,75	43,75
										TOTAL ACTA 1	**43,75**
			ACTA Nº2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+077,00	K0+178,54	101,54	0,6			60,92	60,92
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+178,54	K0+710,00	531,46	0,7			372,02	372,02
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE CALLE 126 Y 126A								
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+012,34	K0+060,00	47,66	0,7			33,36	33,36
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+068,40	K0+120,00	51,60	0,7			36,12	36,12
			TRAMO 7 LADO DERECHO	K0+124,20	K0+145,40	21,20	0,7			14,84	14,84
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+012,34	K0+115,00	102,66	0,7			71,86	71,86
			TRAMO 7 LADO IZQUIERDO	K0+119,20	K0+145,64	26,44	0,7			26,44	26,44
										TOTAL ACTA 2	**615,57**
										TOTAL ÍTEM	**3315,32**
										ACUMULADO ANTERIOR	**43,75**
										PRESENTE ACTA (2)	**615,57**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**2656,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	FECHA 14/11/2025






DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		**SUBCAPITULO**		
ITEM	**5,04**	**RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO**		**UNIDAD**	**M2**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD M	ACUMULADO (M2)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL						
			ACTA Nº2								
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE CALLE 126 Y 126A								
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO		TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+010,00						1,00	1,00
			TRAMO 1 LADO DERECHO	K0+138,00						1,00	1,00
			TRAMO 1 LADO IZQUIERDO	K0+010,00						1,00	1,00
										TOTAL ACTA 2	**3,00**
										TOTAL ÍTEM	**72,00**
										ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
										PRESENTE ACTA (2)	**3,00**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**69,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
5,04	**RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO**	**FECHA** **14/11/2025**





DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL No 1

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**SUBCAPITULO**			
ITEM	**6,02**	**REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD	ACUMULADO (UND)
			ESTRUCTURA	ABS INICIAL	ABS FINAL						
6,02	**REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**	UND									
			ACTA Nº1								
			TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A								
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+005,63	K0+145,90					10,00	10,00
										TOTAL ACTA 1	**10,00**
			ACTA Nº2								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+688,00						1,00	1,00
			TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101								
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+040,00	K0+080,00					9,00	9,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+150,00	K0+365,00					26,00	26,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+683,00	K0+783,70					9,00	9,00
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+583,00	K0+683,00					27,00	27,00
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+483,00	K0+583,00					17,00	17,00
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+000,00	K0+100,00					8,00	8,00
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+100,00	K0+200,00					12,00	12,00
			REPARACION DE DOMICILIARIAS	K0+200,00	K0+300,00					14,00	14,00
										TOTAL ACTA 2	**123,00**
										TOTAL ÍTEM	**316,00**
										ACUMULADO ANTERIOR	**10,00**
										PRESENTE ACTA (2)	**123,00**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**183,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2 ACTA PARCIAL No 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	
6,02	**REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**	**FECHA** **14/11/2025**







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 **ACTA PARCIAL No 2**

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**SUBCAPITULO**	
ITEM	**9,23**	**DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).**	**UNIDAD** / **UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN				CANTIDAD	ACUMULADO (UND)
			ESTRUCTURA	ABSCISA							
			ACTA N°1								
			TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ								
			RETIRO DE POSTES							11,00	11,00
										TOTAL ACTA 1	**11,00**
9,23	**DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).**	UND	**ACTA N°2**								
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			RETIRO DE POSTES	K00+707						1,00	1,00
										TOTAL ACTA 2	**1,00**
										TOTAL ÍTEM	**13,00**
										ACUMULADO ANTERIOR	**11,00**
										PRESENTE ACTA (2)	**1,00**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**1,00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	ACTA PARCIAL No 2
9,23	**DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).**	**FECHA** **14/11/2025**



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

ABSCISA	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	ANCHO	M2	M3	ACUMULADO	
0+000.00	13,70	12,87	0,83	5,00	4,15	0	0	
0+010.00	13,69	12,84	0,85	5,00	4,235	41,925	41,925	
0+020.00	13,65	12,78	0,87	5,00	4,35	42,925	84,85	
0+030.00	13,58	12,71	0,87	5,00	4,35	43,5	128,35	
0+040.00	13,47	12,63	0,84	5,00	4,2	42,75	171,1	
0+050.00	13,37	12,55	0,82	5,00	4,1	41,5	212,6	
0+060.00	13,33	12,52	0,81	5,00	4,05	40,75	253,35	
0+070.00	13,33	12,53	0,80	5,00	3,97913203	40,14566015	293,4956602	
0+080.00	13,40	12,58	0,82	5,00	4,1	40,39566015	333,8913203	**162,79** ACTA 2
0+090.00	13,46	12,66	0,80	5,00	3,995417329	40,47708665	374,3684069	
0+100.00	13,50	12,69	0,81	5,00	4,05	40,22708665	414,5954936	
0+110.00	13,48	12,66	0,82	5,00	4,1	40,75	455,3454936	
0+120.00	13,51	12,71	0,80	5,00	4,007887197	40,53943599	495,8849296	
0+130.00	13,63	12,83	0,80	5,00	4,007360803	40,07624	535,9611696	
0+140.00	13,72	12,90	0,82	5,00	4,1	40,53680401	576,4979736	
0+150.00	13,73	12,93	0,80	5,00	3,987625296	40,43812648	616,9361001	
0+160.00	13,73	12,91	0,82	5,00	4,115	40,51312648	657,4492266	
0+170.00	13,69	12,86	0,83	5,00	4,135	41,25	698,6992266	
0+180.00	13,69	12,86	0,83	5,00	4,15	41,425	740,1242266	
0+190.00	13,76	12,93	0,83	5,00	4,15	41,5	781,6242266	
0+200.00	13,81	12,98	0,83	5,00	4,15	41,5	823,1242266	
0+210.00	13,85	13,03	0,82	5,00	4,1	41,25	864,3742266	
0+220.00	13,90	13,07	0,83	5,00	4,15	41,25	905,6242266	
0+230.00	13,94	13,10	0,84	5,00	4,2	41,75	947,3742266	
0+240.00	13,95	13,13	0,82	5,00	4,1	41,5	988,8742266	
0+250.00	14,00	13,18	0,82	5,00	4,1	41	1029,874227	
0+260.00	14,04	13,21	0,83	5,00	4,17	41,35	1071,224227	
0+270.00	14,05	13,23	0,82	5,00	4,1	41,35	1112,574227	
0+280.00	14,07	13,25	0,82	5,00	4,1	41	1153,574227	
0+290.00	14,10	13,27	0,83	5,00	4,15	41,25	1194,824227	
0+300.00	14,15	13,31	0,83	5,00	4,175	41,625	1236,449227	
0+310.00	14,20	13,36	0,84	5,00	4,2	41,875	1278,324227	
0+320.00	14,24	13,41	0,83	5,00	4,15	41,75	1320,074227	
0+330.00	14,28	13,46	0,82	5,00	4,1	41,25	1361,324227	
0+340.00	14,71	13,88	0,83	5,00	4,15	41,25	1402,574227	
					VOLUMEN	1402,57		

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

	ELEVACIONES		ESPESORES		AREAS M2			VOLUMENES M3				
ABSCISA	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	ANCHO	CORTE	PROM. CORTE	DISTANCIA	CORTE	TERRAPLEN	VOL TOTAL SUMA		
0+003.00	14,800	13,84	0,960	6	5,76	0	0	0	0	0		
0+010.00	14,743	13,74	1,003	6	6,02	5,89	10	58,9		58,9		
0+020.00	14,590	13,57	1,020	6	6,12	6,073	10	60,73	0	119,63		
0+030.00	14,366	13,46	0,906	6	5,434	5,777	10	57,77	0	177,4		
0+040.00	14,391	13,42	0,971	6	5,824	5,629	10	56,29	0	233,69		
0+050.00	14,246	13,41	0,836	6	5,016	5,42	10	54,2	0	287,89		
0+060.00	14,304	13,39	0,914	6	5,484	5,25	10	52,5	0	340,39		
0+070.00	14,199	13,38	0,819	6	4,912	5,198	10	51,98	0	392,37		
0+080.00	14,322	13,36	0,962	6	5,77	5,341	10	53,41	0	445,78		
0+090.00	14,230	13,35	0,880	6	5,28	5,525	10	55,25	0	501,03		
0+100.00	14,289	13,33	0,959	6	5,756	5,518	10	55,18	0	556,21		
0+110.00	14,165	13,32	0,845	6	5,07	5,413	10	54,13	0	610,34		
0+120.00	14,272	13,3	0,972	6	5,834	5,452	10	54,52	0	664,86		
0+130.00	14,169	13,29	0,879	6	5,274	5,554	10	55,54	0	720,4		
0+140.00	14,246	13,27	0,976	6	5,858	5,566	10	55,66	0	776,06		
0+150.00	14,101	13,26	0,841	6	5,046	5,452	10	54,52	0	830,58		
0+160.00	14,236	13,24	0,996	6	5,976	5,511	10	55,11	0	885,69		
0+170.00	14,112	13,23	0,882	6	5,29	5,633	10	56,33	0	942,02		
0+180.00	14,183	13,21	0,973	6	5,84	5,565	10	55,65	0	997,67		
0+190.00	14,064	13,2	0,864	6	5,184	5,512	10	55,12	0	1052,79		
0+200.00	14,108	13,18	0,928	6	5,566	5,375	10	53,75	0	1106,54		
0+210.00	13,989	13,17	0,819	6	4,914	5,24	10	52,4	0	1158,94		
0+220.00	14,055	13,15	0,905	6	5,43	5,172	10	51,72	0	1210,66		
0+230.00	13,955	13,14	0,815	6	4,89	5,16	10	51,6	0	1262,26		
0+240.00	14,052	13,12	0,932	6	5,59	5,24	10	52,4	0	1314,66		
0+250.00	13,942	13,11	0,832	6	4,992	5,291	10	52,91	0	1367,57		
0+260.00	13,962	13,09	0,872	6	5,23	5,111	10	51,11	0	1418,68		
0+270.00	13,815	13,08	0,735	6	4,408	4,819	10	48,19	0	1466,87		
0+280.00	13,820	13,06	0,760	6	4,558	4,483	10	44,83	0	1511,7		
0+290.00	13,667	13,05	0,617	6	3,704	4,131	10	41,31	0	1553,01		
0+300.00	13,713	13,03	0,683	6	4,096	3,9	10	39	0	1592,01		
0+310.00	13,562	13,02	0,542	6	3,254	3,675	10	36,75	0	1628,76		
0+320.00	13,617	13	0,617	6	3,7	3,477	10	34,77	0	1663,53		
0+330.00	13,494	12,99	0,504	6	3,024	3,362	10	33,62	0	1697,15		
0+340.00	13,603	12,97	0,633	6	3,798	3,411	10	34,11	0	1731,26		
0+350.00	13,508	12,96	0,548	6	3,29	3,544	10	35,44	0	1766,7		
0+360.00	13,568	12,94	0,628	6	3,768	3,529	10	35,29	0	1801,99		
0+370.00	13,442	12,93	0,512	6	3,074	3,421	10	34,21	0	1836,2		
0+380.00	13,499	12,91	0,589	6	3,532	3,303	10	33,03	0	1869,23		
0+390.00	13,346	12,9	0,446	6	2,678	3,105	10	31,05	0	1900,28		
0+400.00	13,404	12,88	0,524	6	3,146	2,912	10	29,12	0	1929,4		
0+410.00	13,261	12,87	0,391	6	2,348	2,747	10	27,47	0	1956,87		
0+420.00	13,346	12,85	0,496	6	2,978	2,663	10	26,63	0	1983,5		
0+430.00	13,230	12,84	0,390	6	2,342	2,66	10	26,6	0	2010,1		
0+440.00	13,293	12,82	0,473	6	2,836	2,589	10	25,89	0	2035,99		
0+450.00	13,163	12,81	0,353	6	2,116	2,476	10	24,76	0	2060,75		
0+460.00	13,279	12,79	0,489	6	2,934	2,525	10	25,25	0	2086		
0+470.00	13,239	12,78	0,459	6	2,754	2,844	10	28,44	0	2114,44		
0+480.00	13,306	12,76	0,546	6	3,276	3,015	10	30,15	0	2144,59		
0+490.00	13,171	12,75	0,421	6	2,524	2,9	10	29	0	2173,59		
0+500.00	13,269	12,73	0,539	6	3,236	2,88	10	28,8	0	2202,39		
0+510.00	13,207	12,72	0,487	6	2,924	3,08	10	30,8	0	2233,19		
0+520.00	13,294	12,7	0,594	6	3,564	3,244	10	32,44	0	2265,63		
0+530.00	13,203	12,69	0,513	6	3,078	3,321	10	33,21	0	2298,84		
0+540.00	13,300	12,67	0,630	6	3,78	3,429	10	34,29	0	2333,13		
0+550.00	13,190	12,66	0,530	6	3,18	3,48	10	34,8	0	2367,93		
0+560.00	13,315	12,64	0,675	6	4,048	3,614	10	36,14	0	2404,07		
0+570.00	13,228	12,63	0,598	6	3,59	3,819	10	38,19	0	2442,26		
0+580.00	13,364	12,61	0,754	6	4,526	4,058	10	40,58	0	2482,84		
0+590.00	13,298	12,6	0,698	6	4,186	4,356	10	43,56	0	2526,4		
0+600.00	13,397	12,58	0,817	6	4,902	4,544	10	45,44	0	2571,84		
0+610.00	13,315	12,57	0,745	6	4,468	4,685	10	46,85	0	2618,69		
0+620.00	13,453	12,55	0,903	6	5,418	4,943	10	49,43	0	2668,12		
0+630.00	13,398	12,54	0,858	6	5,15	5,284	10	52,84	0	2720,96		
0+640.00	13,514	12,52	0,994	6	5,962	5,556	10	55,56	0	2776,52		
0+650.00	13,443	12,51	0,933	6	5,598	5,78	10	57,8	0	2834,32	2775,42	ACTA 1
0+660.00	13,561	12,49	1,071	6	6,424	6,011	10	60,11	0	2894,43		
0+670.00	13,439	12,48	0,959	6	5,752	6,088	10	60,88	0	2955,31		
0+680.00	13,463	12,46	1,003	6	6,02	5,886	10	58,86	0	3014,17		
0+690.00	13,363	12,45	0,913	6	5,476	5,598	10	55,98	0	3070,15		
0+700.00	13,375	12,43	0,945	6	5,672	5,574	10	55,74	0	3125,89		
0+710.00	13,370	12,42	0,950	6	5,702	5,687	10	56,87	0	3182,76		
0+720.00	13,372	12,41	0,962	6	5,772	5,737	10	57,37	0	3240,13		
0+730.00	13,374	12,48	0,894	6	5,364	5,568	10	55,68	0	3295,81		
0+740.00	13,514	12,69	0,824	6	4,944	5,154	10	51,54	0	3347,35		
0+750.00	13,708	12,91	0,798	6	4,79	4,867	10	48,67	0	3396,02		
0+760.00	13,934	13,1	0,834	6	5,004	4,897	10	48,97	0	3444,99		
0+768.40	14,130	13,33	0,800	6	4,8	4,902	5,4	26,47	0	3471,46	696,04	ACTA 2
VOLUMEN FINAL								3471,46				

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

CARTERA DE EXCAVACION CALLE 94 ENTRE LA CALLE 93 Y 2A															
ABCISA	COTAS DE SUBRASANTE			COTAS T.N			DIFERENCIA			DIFERENCIA	ANCHO	M2	M3	ACUMULADO	
	IZQUIERDA	EJE	DERECHA	IZQUIERDA	EJE	DERECHA	IZQUIERDA	EJE	DERECHA						
K0+00	13,55	13,55	13,55	14,45	14,45	14,45	0,9	0,9	0,9	0,9	6	5,4		0	
K0+10	13,57	13,51	13,57	14,4	14,4	14,4	0,83	0,89	0,83	0,85	6,00	5,10	52,5	52,5	
K0+20	13,41	13,47	13,41	14,29	14,3	14,28	0,88	0,83	0,87	0,86	6,00	5,16	51,3	103,8	
K0+30	13,425	13,485	13,425	14,33	14,33	14,32	0,91	0,85	0,90	0,88	6,00	5,29	52,25	156,05	
K0+40	13,44	13,5	13,44	14,44	14,45	14,45	1,00	0,95	1,01	0,99	6,00	5,92	56,05	212,1	
K0+50	13,44	13,5	13,44	14,38	14,39	14,38	0,94	0,89	0,94	0,92	6,00	5,54	57,3	269,4	
K0+60	13,455	13,515	13,455	14,42	14,43	14,41	0,97	0,91	0,96	0,95	6,00	5,67	56,05	325,45	
K0+70	13,47	13,53	13,47	14,515	14,53	14,52	1,05	1,00	1,05	1,03	6,00	6,19	59,3	384,75	
K0+80	13,485	13,545	13,485	14,61	14,63	14,618	1,13	1,09	1,13	1,11	6,00	6,69	64,38	449,13	
K0+90	13,5	13,56	13,5	14,62	14,63	14,62	1,12	1,07	1,12	1,10	6,00	6,62	66,53	515,66	
K0+100	13,515	13,575	13,515	14,61	14,63	14,619	1,10	1,06	1,10	1,08	6,00	6,51	65,64	581,3	
K0+110	13,53	13,59	13,53	14,6	14,62	14,61	1,07	1,03	1,08	1,06	6,00	6,36	64,34	645,64	
K0+120	13,545	13,605	13,545	14,65	14,67	14,65	1,11	1,07	1,11	1,09	6,00	6,55	64,55	710,19	
K0+130	13,56	13,62	13,56	14,63	14,65	14,63	1,07	1,03	1,07	1,06	6,00	6,34	64,45	774,64	
K0+140	13,575	13,635	13,575	14,64	14,63	14,63	1,07	0,99	1,06	1,04	6,00	6,23	62,85	837,49	
K0+150	13,59	13,65	13,59	14,6	14,62	14,6	1,01	0,97	1,01	1,00	6,00	5,98	61,05	**898,54**	
K0+160	13,605	13,665	13,605	14,68	14,68	14,68	1,07	1,01	1,07	1,05	6,00	6,33	61,55	960,09	
K0+170	13,62	13,68	13,62	14,69	14,69	14,69	1,07	1,01	1,07	1,05	6,00	6,30	63,15	1023,24	
K0+180	13,635	13,695	13,635	14,74	14,75	14,76	1,10	1,05	1,12	1,09	6,00	6,57	64,35	1087,59	
K0+190	13,65	13,71	13,65	14,74	14,73	14,73	1,09	1,02	1,08	1,06	6,00	6,38	64,75	1152,34	
K0+200	13,665	13,725	13,665	14,75	14,75	14,75	1,08	1,02	1,08	1,06	6,00	6,39	63,85	1216,19	
K0+210	13,68	13,74	13,68	14,73	14,73	14,73	1,05	0,99	1,05	1,03	6,00	6,18	62,85	1279,04	
K0+220	13,695	13,755	13,695	14,74	14,72	14,74	1,04	0,96	1,04	1,02	6,00	6,11	61,45	1340,49	
K0+230	13,71	13,77	13,71	14,76	14,76	14,76	1,05	0,99	1,05	1,03	6,00	6,18	61,45	1401,94	
K0+240	13,725	13,785	13,725	14,85	14,85	14,85	1,12	1,06	1,12	1,10	6,00	6,63	64,05	1465,99	
K0+250	13,74	13,8	13,74	14,86	14,86	14,86	1,12	1,06	1,12	1,10	6,00	6,60	66,15	1532,14	
K0+260	13,755	13,815	13,755	14,74	14,74	14,74	0,98	0,92	0,98	0,96	6,00	5,79	61,95	1594,09	
K0+270	13,8	13,83	13,77	14,65	14,65	14,65	0,85	0,82	0,88	0,85	6,00	5,10	54,45	**1648,54**	**750,00** ACTA 2
K0+280	13,85	13,77	13,82	14,84	14,84	14,84	0,99	1,07	1,02	1,03	6,00	6,16	56,3	1704,84	
K0+290	13,88	13,94	13,88	14,84	14,83	14,83	0,96	0,89	0,95	0,93	6,00	5,60	58,8	1763,64	
K0+300	13,9	13,96	13,9	14,84	14,83	14,85	0,94	0,87	0,95	0,92	6,00	5,52	55,6	1819,24	
K0+310	13,92	13,98	13,92	14,86	14,85	14,86	0,94	0,87	0,94	0,92	6,00	5,50	55,1	1874,34	
K0+320	13,94	14	13,94	14,84	14,84	14,84	0,90	0,84	0,90	0,88	6,00	5,28	53,9	1928,24	
K0+330	13,96	14,02	13,96	14,85	14,92	14,85	0,89	0,90	0,89	0,89	6,00	5,36	53,2	1981,44	
K0+340	13,98	14,04	13,98	14,85	14,93	14,85	0,87	0,89	0,87	0,88	6,00	5,26	53,1	2034,54	
K0+350	14	14,06	14	14,9	14,94	14,88	0,90	0,88	0,88	0,89	6,00	5,32	52,9	2087,44	
K0+360	14,002	14,06	14	14,9	14,91	14,89	0,90	0,85	0,89	0,88	6,00	5,28	52,98	2140,42	
K0+370	13,986	14,037	13,98	14,866	14,9	14,85	0,88	0,86	0,87	0,87	6,00	5,23	52,51	2192,93	**488,09** ACTA 2
K0+380	13,97	14,014	13,96	14,82	14,86	14,84	0,85	0,85	0,88	0,86	6,00	5,15	51,89	2244,82	
K0+390	13,954	13,991	13,94	14,84	14,85	14,84	0,89	0,86	0,90	0,88	6,00	5,29	52,21	2297,03	
K0+400	13,938	13,968	13,92	14,84	14,85	14,79	0,90	0,88	0,87	0,88	6,00	5,31	52,99	2350,02	
K0+410	13,922	13,945	13,9	14,8	14,8	14,77	0,88	0,85	0,87	0,87	6,00	5,21	52,57	2402,59	
K0+420	13,906	13,922	13,88	14,75	14,78	14,75	0,84	0,86	0,87	0,86	6,00	5,14	51,75	2454,34	
K0+430	13,89	13,899	13,86	14,77	14,76	14,74	0,88	0,86	0,88	0,87	6,00	5,24	51,93	2506,27	
K0+440	13,874	13,876	13,84	14,72	14,72	14,73	0,85	0,84	0,89	0,86	6,00	5,16	52,01	2558,28	
K0+450	13,858	13,853	13,82	14,7	14,7	14,7	0,84	0,85	0,88	0,86	6,00	5,14	51,49	2609,77	
K0+460	13,842	13,83	13,8	14,72	14,73	14,7	0,88	0,90	0,90	0,89	6,00	5,36	52,47	2662,24	
K0+470	13,826	13,807	13,78	14,75	14,75	14,75	0,92	0,94	0,97	0,95	6,00	5,67	55,15	2717,39	
K0+480	13,836	13,824	13,793	14,775	14,76	14,76	0,94	0,94	0,97	0,95	6,00	5,68	56,79	2774,18	
K0+490	13,872	13,874	13,839	14,81	14,8	14,8	0,94	0,93	0,96	0,94	6,00	5,65	56,67	2830,85	
K0+500	13,908	13,924	13,885	14,84	14,84	14,84	0,93	0,92	0,96	0,93	6,00	5,61	56,28	2887,13	
K0+510	13,944	13,974	13,931	14,92	14,92	14,92	0,98	0,95	0,99	0,97	6,00	5,82	57,14	2944,27	
K0+520	13,98	14,024	13,977	14,9	14,9	14,9	0,92	0,88	0,92	0,91	6,00	5,44	56,3	3000,57	
										VOLUMEN EXCAVADO			**3000,57**	**81385,14**	

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	

ABSCISA	RASANTE	SUB-RASANTE	TERRENO NATURAL	CORTE	ANCHO	M2	M3	ACUMULADO	
0+000.00	13,719	12,919	13,86	0,941	5	4,705	0,00	**0,00**	
0+010.00	13,616	12,816	13,8	0,984	5	4,92	48,13	48,13	
0+020.00	13,512	12,712	13,7	0,988	5	4,94	49,30	97,43	
0+030.00	13,408	12,608	13,55	0,942	5	4,71	48,25	145,68	
0+040.00	13,313	12,513	13,45	0,937	5	4,685	46,98	192,65	
0+050.00	13,281	12,481	13,44	0,959	5	4,795	47,40	240,05	
0+060.00	13,315	12,515	13,46	0,945	5	4,725	47,60	287,65	
0+070.00	13,36	12,56	13,5	0,94	5	4,7	47,13	334,78	
0+080.00	13,405	12,605	13,55	0,945	5	4,725	47,13	381,90	
0+090.00	13,45	12,65	13,58	0,93	5	4,65	46,88	428,78	
0+100.00	13,487	12,687	13,63	0,943	5	4,715	46,83	475,60	
0+110.00	13,515	12,715	13,65	0,935	5	4,675	46,95	522,55	
0+120.00	13,543	12,743	13,68	0,937	5	4,685	46,80	569,35	
0+130.00	13,571	12,771	13,73	0,959	5	4,795	47,40	616,75	
0+140.00	13,599	12,799	13,73	0,931	5	4,655	47,25	664,00	
0+150.00	13,627	12,827	13,74	0,913	5	4,565	46,10	710,10	
0+160.00	13,655	12,855	13,77	0,915	5	4,575	45,70	755,80	
0+170.00	13,683	12,883	13,81	0,927	5	4,635	46,05	801,85	
0+180.00	13,711	12,911	13,83	0,919	5	4,595	46,15	848,00	
0+190.00	13,739	12,939	13,87	0,931	5	4,655	46,25	894,25	
0+200.00	13,737	12,937	13,86	0,923	5	4,615	46,35	940,60	
0+210.00	13,704	12,904	13,84	0,936	5	4,68	46,48	987,08	
0+220.00	13,671	12,871	13,81	0,939	5	4,695	46,88	1033,95	
0+230.00	13,639	12,839	13,8	0,961	5	4,805	47,50	1081,45	
0+240.00	13,606	12,806	13,83	1,024	5	5,12	49,63	**1131,08**	**1131,08**
0+250.00	13,573	12,773	13,79	1,017	5	5,085	51,03	1182,10	
0+260.00	13,541	12,741	13,68	0,939	5	4,695	48,90	1231,00	
0+270.00	13,508	12,708	13,7	0,992	5	4,96	48,28	1279,28	
0+280.00	13,475	12,675	13,63	0,955	5	4,775	48,68	1327,95	
0+290.00	13,443	12,643	13,6	0,957	5	4,785	47,80	1375,75	
0+300.00	13,41	12,61	13,56	0,95	5	4,75	47,68	1423,43	
0+310.00	13,379	12,579	13,51	0,931	5	4,655	47,03	1470,45	
0+320.00	13,399	12,599	13,53	0,931	5	4,655	46,55	1517,00	
0+330.00	13,419	12,619	13,56	0,941	5	4,705	46,80	1563,80	
0+340.00	13,434	12,634	13,57	0,936	5	4,68	46,93	1610,73	
0+350.00	13,414	12,614	13,54	0,926	5	4,63	46,55	1657,28	
0+360.00	13,394	12,594	13,52	0,926	5	4,63	46,30	1703,58	
0+370.00	13,374	12,574	13,51	0,936	5	4,68	46,55	1750,13	
0+380.00	13,354	12,554	13,5	0,946	5	4,73	47,05	1797,18	
0+390.00	13,334	12,534	13,49	0,956	5	4,78	47,55	1844,73	
0+400.00	13,314	12,514	13,44	0,926	5	4,63	47,05	1891,78	
0+410.00	13,294	12,494	13,44	0,946	5	4,73	46,80	1938,58	
0+420.00	13,274	12,474	13,41	0,936	5	4,68	47,05	1985,63	
0+430.00	13,254	12,454	13,4	0,946	5	4,73	47,05	2032,68	
0+440.00	13,234	12,434	13,38	0,946	5	4,73	47,30	2079,98	
0+450.00	13,235	12,435	13,42	0,985	5	4,925	48,28	2128,25	
0+460.00	13,255	12,455	13,4	0,945	5	4,725	48,25	2176,50	
0+470.00	13,275	12,475	13,42	0,945	5	4,725	47,25	2223,75	
0+480.00	13,295	12,495	13,43	0,935	5	4,675	47,00	2270,75	
0+490.00	13,315	12,515	13,45	0,935	5	4,675	46,75	2317,50	
0+500.00	13,315	12,515	13,46	0,945	5	4,725	47,00	2364,50	
0+510.00	13,295	12,495	13,43	0,935	5	4,675	47,00	2411,50	
0+520.00	13,275	12,475	13,42	0,945	5	4,725	47,00	2458,50	
0+530.00	13,255	12,455	13,38	0,925	5	4,625	46,75	2505,25	
0+540.00	13,235	12,435	13,39	0,955	5	4,775	47,00	2552,25	
0+550.00	13,215	12,415	13,35	0,935	5	4,675	47,25	2599,50	
0+560.00	13,195	12,395	13,33	0,935	5	4,675	46,75	**2646,25**	**1056,30**
0+570.00	13,175	12,375	13,36	0,985	5	4,925	48,00	2694,25	
0+580.00	13,188	12,388	13,4	1,012	5	5,06	49,93	2744,18	
0+590.00	13,208	12,408	13,35	0,942	5	4,71	48,85	2793,03	
0+600.00	13,228	12,428	13,35	0,922	5	4,61	46,60	2839,63	
0+610.00	13,248	12,448	13,38	0,932	5	4,66	46,35	2885,98	
0+620.00	13,268	12,468	13,39	0,922	5	4,61	46,35	2932,33	
0+630.00	13,288	12,488	13,43	0,942	5	4,71	46,60	2978,93	
0+640.00	13,308	12,508	13,44	0,932	5	4,66	46,85	3025,78	
0+650.00	13,3	12,5	13,43	0,93	5	4,65	46,55	3072,33	
0+660.00	13,28	12,48	13,42	0,94	5	4,7	46,75	3119,08	
0+670.00	13,26	12,46	13,37	0,91	5	4,55	46,25	3165,33	
0+680.00	13,24	12,44	13,36	0,92	5	4,6	45,75	3211,08	
0+690.00	13,22	12,42	13,37	0,95	5	4,75	46,75	3257,83	
0+700.00	13,2	12,4	13,35	0,95	5	4,75	47,50	3305,33	
0+710.00	13,18	12,38	13,33	0,95	5	4,75	47,50	3352,83	
0+720.00	13,16	12,36	13,3	0,94	5	4,7	47,25	3400,08	
0+730.00	13,14	12,34	13,27	0,93	5	4,65	46,75	3446,83	
0+740.00	13,12	12,32	13,3	0,98	5	4,9	47,75	3494,58	
0+750.00	13,14	12,34	13,3	0,96	5	4,8	48,50	3543,08	
0+760.00	13,228	12,428	13,4	0,972	5	4,86	48,30	3591,38	
0+770.00	13,345	12,545	13,47	0,925	5	4,625	47,43	3638,80	
0+780.00	13,471	12,671	13,6	0,929	5	4,645	46,35	3685,15	
0+783.70	13,428	12,628	13,58	0,952	5	4,76	17,40	**3702,55**	
						VOLUMEN	**3702,55**		

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORIA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**SUBCAPITULO**											
ITEM	**NP 01**	**CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)**									**UNIDAD**	**UND**
# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**		**DIMENSIÓN**						**CANTIDAD**	**ACUMULADO (UND)**
			ESTRUCTURA	**ABSCISA**								
			ACTA N°2									
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2									
			ACOMETIDAS	No. 4							1,00	1,00
				No. 5							1,00	1,00
				No. 6							1,00	1,00
				No. 7							1,00	1,00
				No. 8							1,00	1,00
				No. 9							1,00	1,00
				No. 10							1,00	1,00
				No. 11							1,00	1,00
				No. 12							1,00	1,00
				No. 13							1,00	1,00
				No. 14							1,00	1,00
				No. 15							1,00	1,00
			TRAMO 5 CALLE 95 ENTRE LA CRA 4 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ									
NP 01	**CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)**	UND	ACOMETIDAS	No. 36							1,00	1,00
				No. 37							1,00	1,00
				No. 38							1,00	1,00
				No. 39							1,00	1,00
				No. 40							1,00	1,00
				No. 41							1,00	1,00
				No. 42							1,00	1,00
				No. 43							1,00	1,00
				No. 44							1,00	1,00
				No. 45							1,00	1,00
				No. 46							1,00	1,00
				No. 47							1,00	1,00
				No. 48							1,00	1,00
				No. 49							1,00	1,00
				No. 58							1,00	1,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D									
			ACOMETIDAS	No. 66							1,00	1,00
											1,00	1,00
											1,00	1,00
											1,00	1,00
											TOTAL ACTA 2	**31,00**
											TOTAL ÍTEM	**74,00**
											ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
											PRESENTE ACTA (2)	**31,00**
											CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**43,00**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE GRÁFICO No.1

ACTA PARCIAL No 2

NP 01	**CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)**	**FECHA**	**14/11/2025**







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	14/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**CONTRATO No.**	LP-SIM-004-2025		
INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-004-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**SUBCAPITULO**									
ITEM	**NP 06**	**REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"**								**UNIDAD**	**UND**
# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**			**DIMENSIÓN**				**CANTIDAD**	**ACUMULADO (UND)**
			ESTRUCTURA	**ABSCISA**							
			ACTA 2								
NP 06	**REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"**	UND	**TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 101**								
			ACOMETIDAS	K0+040,00	K0+080,00					5,00	5,00
			TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE CALLE 93 Y CRA 2								
			ACOMETIDAS	K0+150,00	K0+365,00					9,00	9,00
			TRAMO 6 CALLE 126A ENTRA CALLE 126 Y CRA 1D								
			ACOMETIDAS	K0+483,00	K0+583,00					1,00	1,00
			ACOMETIDAS	K0+583,00	K0+683,00					1,00	1,00
			ACOMETIDAS	K0+683,00	K0+783,70					2,00	2,00
										TOTAL ACTA 2	**18,00**
										TOTAL ÍTEM	**70,00**
										ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
										PRESENTE ACTA (2)	**18,00**
										CANTIDAD POR COBRAR -SALDO	**52,00**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE GRÁFICO No.1

ACTA PARCIAL No 2

NP 06	**REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"**	**FECHA**	**14/11/2025**







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	SEBASTIAN GUERRERO
FIRMA	
RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	JUAN VILLADIEGO
FIRMA	

DIRECTORA DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	ARMANDO CASTILLO
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	LINA PEREZ
FIRMA	
RESIDENTE DE INTERNVENTORÍA	
NOMBRE	WILLIAM TORDECILLA
FIRMA	

	BALANCE DE OBRA No1	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	LP-SIM-004-2025	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES	**BALANCE N°**	1
		FECHA DE INICIO :	11 DE JUNIO DE 2025		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**MODIFICATORIO:**	11 DE JUNIO DE 2025	**FECHA DEL BALANCE**	1/10/2025
		PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 20 DÍAS		
		FECHA FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 2,185,760,308.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**VALOR CONTRACTUAL**	**$ 16,479,905,103.00**	**VALOR DEL PRESENTE BALANCE**	$ 16,479,905,103.00
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S				

CONDICIONES ORIGINALES									EJECUTADO A LA FECHA		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE		
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION INVIAS	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	+/-	Cantidad	Vr.Total
1,00				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1,01	201.10	201-22		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	780.00	$ 13,814.00	$ 10,774,920.00	600.00	$ 8,288,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		780.00	$ 10,774,920.00
1,02	1.02 P		1.02 P	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	1,532.00	$ 36,911.00	$ 56,547,652.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1532.00	$ 56,547,652.00
1,03	201.9	201-22		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	2,108.28	$ 31,156.00	$ 65,685,572.00	326.40	$ 10,169,318.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		2108.28	$ 65,685,572.00
1,04	201.7	201-22		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	146.46	$ 196,266.00	$ 28,745,118.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		146.46	$ 28,745,118.00
1,05	201.8	201-22		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	400.00	$ 49,394.00	$ 19,757,600.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		400.00	$ 19,757,600.00
1,06	1.06 P		1.06 P	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1,627.39	$ 25,693.00	$ 41,812,531.00	362.44	$ 9,312,171.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1627.39	$ 41,812,531.00
1,07	210.2.2	210-22		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	18,156.08	$ 12,847.00	$ 233,251,160.00	3,253.24	$ 41,794,391.00	0.00	$ 0.00	3624.74	$ 46,567,035.00	-	14531.34	$ 186,684,125.00
1,08	1,08 P		1,08 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	25,718.51	$ 30,933.00	$ 795,550,670.00	4,700.39	$ 145,397,032.00	0.00	$ 0.00	4712.16	$ 145,761,245.00	-	21006.35	$ 649,789,425.00
1,09	201.12	201-22		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	46.00	$ 421,056.00	$ 19,368,576.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		46.00	$ 19,368,576.00
1,10	201.12	201-22		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	135.00	$ 640,683.00	$ 86,492,205.00	1.00	$ 640,683.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		135.00	$ 86,492,205.00
1,11	201.12	201-22		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	4.00	$ 953,577.00	$ 3,814,308.00	3.00	$ 2,860,731.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 3,814,308.00
1,12	802.4	802-22		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	1.00	$ 274,581.00	$ 274,581.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1.00	$ 274,581.00
1,13	1,13 P		1,13 P	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,850.00	$ 125,767.00	$ 232,668,950.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1850.00	$ 232,668,950.00
							Subtotal	**$ 1,594,743,843.00**		**$ 218,462,726.00**							**$ 1,402,415,563.00**
2,00				**SUBRASANTE Y SUBBASE**													
2,01	2,01 P		2,01 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,970.16	$ 132,103.00	$ 920,779,046.00	1,760.02	$ 232,503,394.00	0.00	$ 0.00	317.65	$ 41,962,518.00	-	6652.51	$ 878,816,528.00
2,02	2,02 P		2,02 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	1,627.39	$ 223,200.00	$ 363,233,448.00	362.44	$ 80,896,608.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1627.39	$ 363,233,448.00
2,03	320.3	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3,595.79	$ 313,708.00	$ 1,128,028,089.00	833.06	$ 261,338,841.00	0.00	$ 0.00	158.75	$ 49,801,145.00	-	3437.04	$ 1,078,226,944.00
2,04	231.1	231-22		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19,649.46	$ 14,379.00	$ 282,539,585.00	5,024.05	$ 72,240,786.00	0.00	$ 0.00	800.95	$ 11,516,860.00	-	18848.51	$ 271,022,725.00
							Subtotal	**$ 2,694,580,168.00**		**$ 646,979,629.00**							**$ 2,591,299,645.00**
3,00				**PAVIMENTO Y BORDILLOS**													
3,01	500.1	500-22		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,595.79	$ 1,483,162.00	$ 5,333,139,088.00	832.61	$ 1,234,897,714.00	0.00	$ 0.00	158.75	$ 235,451,968.00	-	3437.04	$ 5,097,687,120.00
3,02	3,02 P		3,02 P	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	33.00	$ 541,235.00	$ 17,860,755.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		33.00	$ 17,860,755.00
3,03	672.4	672-22		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5,504.14	$ 131,472.00	$ 723,640,294.00	370.30	$ 48,684,082.00	0.00	$ 0.00	56.06	$ 7,370,320.00	-	5448.08	$ 716,269,974.00
3,04	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	49,130.00	$ 12,055.00	$ 592,262,150.00	667.31	$ 8,044,446.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		49130.00	$ 592,262,150.00
							Subtotal	**$ 6,666,902,287.00**		**$ 1,291,626,242.00**							**$ 6,424,079,999.00**
4,00				**SEÑALIZACION**													
4,01	710.1	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	52.00	$ 587,638.00	$ 30,557,176.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		52.00	$ 30,557,176.00
4,02	710.1	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	3.00	$ 918,824.00	$ 2,756,472.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		3.00	$ 2,756,472.00
4,03	700.3	700-22		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	385.20	$ 96,741.00	$ 37,264,633.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		385.20	$ 37,264,633.00
4,04	700.1	700-22		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	9,446.31	$ 8,802.00	$ 83,146,421.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		9446.31	$ 83,146,421.00
4,05	4,05 P		4,05 P	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	27.00	$ 453,723.00	$ 12,250,521.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 453,723.00	-	26.00	$ 11,796,798.00
							Subtotal	**$ 165,975,223.00**		**$ 0.00**							**$ 165,521,500.00**
5,00				**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**													
5,01	5.01 P		5.01 P	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,504.14	$ 57,322.00	$ 315,508,313.00	62.50	$ 3,582,625.00	0.00	$ 0.00	767.96	$ 44,021,003.00	-	4736.18	$ 271,487,310.00

	BALANCE DE OBRA No1	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	LP-SIM-004-2025	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES	**BALANCE N°**	1
		FECHA DE INICIO :	11 DE JUNIO DE 2025		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**MODIFICATORIO:**	11 DE JUNIO DE 2025	**FECHA DEL BALANCE**	1/10/2025
		PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 20 DÍAS		
		FECHA FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 2,185,760,308.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**VALOR CONTRACTUAL**	$ 16,479,905,103.00	**VALOR DEL PRESENTE BALANCE**	$ 16,479,905,103.00
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S				

CONDICIONES ORIGINALES									**EJECUTADO A LA FECHA**		**MODIFICACIONES**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE**				
											(+)		**(-)**						
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACION INVIAS**	**ESPECIFICACION PARTICULAR**	**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**+/-**	**Cantidad**	**Vr.Total**
5,02	5.02 P		5.02 P	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,504.14	$ 50,357.00	$ 277,171,978.00	62.50	$ 3,147,313.00	0.00	$ 0.00	767.96	$ 38,672,162.00	-	4736.18	$ 238,499,816.00
5,03	5.03 P		5.03 P	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,852.90	$ 151,634.00	$ 584,230,639.00	43.75	$ 6,633,988.00	0.00	$ 0.00	537.58	$ 81,515,406.00	-	3315.32	$ 502,715,233.00
5.04	5.04 P		5.04 P	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	74.00	$ 1,068,285.00	$ 79,053,090.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,136,570.00	-	72.00	$ 76,916,520.00
5,05	5.05 P		5.05 P	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	92.00	$ 1,447,149.00	$ 133,137,708.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.00	$ 133,137,708.00	-	0.00	$ 0.00
5,06	5.06 P		5.06 P	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	332.00	$ 272,118.00	$ 90,343,176.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 2,721,180.00	-	322.00	$ 87,621,996.00
				Subtotal				**$ 1,479,444,904.00**		**$ 13,363,926.00**							**$ 1,177,240,875.00**
6,00				**OTRAS ACTIVIDADES**													
6,01	663.1	663-22		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	511.20	$ 84,049.00	$ 42,965,849.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		511.20	$ 42,965,849.00
6,02	6,02 P		6,02 P	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	316.00	$ 107,745.00	$ 34,047,420.00	10.00	$ 1,077,450.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		316.00	$ 34,047,420.00
6,03	6,03 P		6,03 P	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	4.00	$ 408,751.00	$ 1,635,004.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 1,635,004.00
				Subtotal				**$ 78,648,273.00**		**$ 1,077,450.00**							**$ 78,648,273.00**
7,00				**BOX CULVERT**													
7,01	600.2.4	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	235.20	$ 27,663.00	$ 6,506,338.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		235.20	$ 6,506,338.00
7,02	231.1	231-22		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	92.00	$ 14,379.00	$ 1,322,868.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		92.00	$ 1,322,868.00
7,03	7,03 P		7,03 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	305.76	$ 30,933.00	$ 9,458,074.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		305.76	$ 9,458,074.00
7,04	7,04 P		7,04 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	54.00	$ 113,516.00	$ 6,129,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		54.00	$ 6,129,864.00
7,05	7,05 P		7,05 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	48.72	$ 223,200.00	$ 10,874,304.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		48.72	$ 10,874,304.00
7,06	630.1	630-22		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	83.26	$ 2,009,643.00	$ 167,322,876.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		83.26	$ 167,322,876.00
7,07	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	10,182.58	$ 12,055.00	$ 122,751,002.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		10182.58	$ 122,751,002.00
7,08	7,08 P		7,08 P	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	13.40	$ 1,667,517.00	$ 22,344,728.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		13.40	$ 22,344,728.00
7,09	7,09 P		7,09 P	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	2.00	$ 11,846,670.00	$ 23,693,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		2.00	$ 23,693,340.00
7,10	7,10 P		7,10 P	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	32.00	$ 74,114.00	$ 2,371,648.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		32.00	$ 2,371,648.00
7,11	630.1	630-22		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5.44	$ 889,802.00	$ 4,840,523.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		5.44	$ 4,840,523.00
				Subtotal				**$ 377,615,565.00**		**$ 0.00**							**$ 377,615,565.00**
8				**CUNETAS Y SUMIDEROS**													
8,01	8,01 P		8,01 P	EXCAVACION MANUAL	M3	1,450.86	$ 48,577.00	$ 70,478,426.00	0.00	$ 0.00	566.32	$ 27,510,127.00	0.00	$ 0.00	+	2017.18	$ 97,988,553.00
8,02	8,02 P		8,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,886.12	$ 30,933.00	$ 58,343,350.00	0.00	$ 0.00	736.22	$ 22,773,493.00	0.00	$ 0.00	+	2622.34	$ 81,116,843.00
8,03	231.1	231-22		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2,059.54	$ 14,379.00	$ 29,614,126.00	0.00	$ 0.00	1959.19	$ 28,171,193.00	0.00	$ 0.00	+	4018.73	$ 57,785,319.00
8,04	8,04 P		8,04 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,909.39	$ 113,516.00	$ 216,746,315.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1223.09	$ 138,840,284.00	-	686.30	$ 77,906,031.00
8,05	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	57,410.79	$ 12,055.00	$ 692,087,073.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		57410.79	$ 692,087,073.00
8,06	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	695.82	$ 1,284,680.00	$ 893,906,038.00	0.00	$ 0.00	335.44	$ 430,933,059.00	0.00	$ 0.00	+	1031.26	$ 1,324,839,097.00
8,07	8,07 P		8,07 P	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	48.00	$ 939,740.00	$ 45,107,520.00	0.00	$ 0.00	72.00	$ 67,661,280.00	0.00	$ 0.00	+	120.00	$ 112,768,800.00
				Subtotal				**$ 2,006,282,848.00**		**$ 0.00**							**$ 2,444,491,716.00**
COMPONENTE ELECTRICO																	

	BALANCE DE OBRA No1	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	LP-SIM-004-2025	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES	**BALANCE N°**	1
		FECHA DE INICIO :	11 DE JUNIO DE 2025		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**MODIFICATORIO:**	11 DE JUNIO DE 2025	**FECHA DEL BALANCE**	1/10/2025
		PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 20 DÍAS		
		FECHA FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 2,185,760,308.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**VALOR CONTRACTUAL**	$ 16,479,905,103.00	**VALOR DEL PRESENTE BALANCE**	$ 16,479,905,103.00
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S				

	CONDICIONES ORIGINALES								EJECUTADO A LA FECHA		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE		
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION INVIAS	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	+/-	Cantidad	Vr.Total
9,00				**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**													
9,01	9,01 P		9,01 P	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 4,153,312.00	$ 45,686,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		11.00	$ 45,686,432.00
9,02	9,02 P		9,02 P	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 930,798.00	$ 10,238,778.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		11.00	$ 10,238,778.00
9,03	9,03 P		9,03 P	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 4,917,986.00	$ 19,671,944.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 19,671,944.00
9,04	9,04 P		9,04 P	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 1,167,598.00	$ 4,670,392.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 4,670,392.00
9,05	9,05 P		9,05 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 3,208,546.00	$ 12,834,184.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 12,834,184.00
9,06	9,06 P		9,06 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00	$ 5,481,933.00	$ 38,373,531.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		7.00	$ 38,373,531.00
9,07	9,07 P		9,07 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 4,473,546.00	$ 17,894,184.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		4.00	$ 17,894,184.00
9,08	9,08 P		9,08 P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	1,050.00	$ 111,362.00	$ 116,930,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1050.00	$ 116,930,100.00
9,09	9,09 P		9,09 P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	700.00	$ 221,588.00	$ 155,111,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		700.00	$ 155,111,600.00
9,10	9,10 P		9,10 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	7.00	$ 5,308,441.00	$ 37,159,087.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		7.00	$ 37,159,087.00
9,11	9,11P		9,11P	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1.00	$ 2,170,546.00	$ 2,170,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1.00	$ 2,170,546.00
9,12	9,12 P		9,12 P	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	14.00	$ 5,604,317.00	$ 78,460,438.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		14.00	$ 78,460,438.00
9,13	9,13 P		9,13 P	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	14.00	$ 10,039,197.00	$ 140,548,758.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		14.00	$ 140,548,758.00
				Subtotal				**$ 679,749,974.00**		**$ 0.00**							**$ 679,749,974.00**
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.													
9,14	9,14 P		9,14 P	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 1,229,299.00	$ 9,834,392.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		8.00	$ 9,834,392.00
9,15	9,15 P		9,15 P	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 608,946.00	$ 4,871,568.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		8.00	$ 4,871,568.00
9,16	9,16 P		9,16 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	18.00	$ 953,513.00	$ 17,163,234.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		18.00	$ 17,163,234.00
9,17	9,17 P		9,17 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00	$ 1,168,623.00	$ 2,337,246.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		2.00	$ 2,337,246.00
9,18	9,18 P		9,18 P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	1,280.00	$ 95,167.00	$ 121,813,760.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1280.00	$ 121,813,760.00
9,19	9,19 P		9,19 P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	80.00	$ 101,828.00	$ 8,146,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		80.00	$ 8,146,240.00
9,20	9,20 P		9,20 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	1.00	$ 1,842,600.00	$ 1,842,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		1.00	$ 1,842,600.00
9,21	9,21 P		9,21 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	6.00	$ 1,205,738.00	$ 7,234,428.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		6.00	$ 7,234,428.00
9,22	9,22 P		9,22 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	20.00	$ 2,409,193.00	$ 48,183,860.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		20.00	$ 48,183,860.00
9,23	9,23 P		9,23 P	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	13.00	$ 1,295,485.00	$ 16,841,305.00	11.00	$ 14,250,335.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		13.00	$ 16,841,305.00
9,24	9,24 P		9,24 P	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,120.00	$ 27,201.00	$ 57,666,120.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		2120.00	$ 57,666,120.00
				Subtotal				**$ 295,934,753.00**		**$ 14,250,335.00**							**$ 295,934,753.00**
				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.													

	BALANCE DE OBRA No1	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	LP-SIM-004-2025	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES	**BALANCE N°**	1
		FECHA DE INICIO :	11 DE JUNIO DE 2025		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**MODIFICATORIO:**	11 DE JUNIO DE 2025	**FECHA DEL BALANCE**	1/10/2025
		PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 20 DÍAS		
		FECHA FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 2,185,760,308.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	**VALOR CONTRACTUAL**	**$ 16,479,905,103.00**	**VALOR DEL PRESENTE BALANCE**	$ 16,479,905,103.00
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S				

	CONDICIONES ORIGINALES								EJECUTADO A LA FECHA		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE		
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION INVIAS	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	+/-	Cantidad	Vr.Total
9,25	9,25 P		9,25 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3.00	$ 10,281,318.00	$ 30,843,954.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		3.00	$ 30,843,954.00
				Subtotal				**$ 30,843,954.00**		**$ 0.00**							**30,843,954.00**
				ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.													
9,26	9,26 P		9,26 P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	2,910.00	$ 76,039.00	$ 221,273,490.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		2910.00	$ 221,273,490.00
9,27	9,27 P		9,27 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	12.00	$ 1,225,666.00	$ 14,707,992.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		12.00	$ 14,707,992.00
9,28	9,28 P		9,28 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	14.00	$ 968,605.00	$ 13,560,470.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		14.00	$ 13,560,470.00
				Subtotal				**249,541,952.00**		**0.00**							**249,541,952.00**
				OTRAS ACTIVIDADES													
				ITEMS NOS PREVISTOS													
NP 01				CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND		$ 2,506,754.00		0.00	$ 0.00	74.00	$ 185,499,796.00	0.00	$ 0.00	+	74.00	$ 185,499,796.00
NP 02				REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND		$ 257,148.00		0.00	$ 0.00	110.00	$ 28,286,280.00	0.00	$ 0.00	+	110.00	$ 28,286,280.00
NP 03				CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		$ 39,714.00		0.00	$ 0.00	367.42	$ 14,591,718.00	0.00	$ 0.00	+	367.42	$ 14,591,718.00
NP 04				RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M2		$ 287,133.00		0.00	$ 0.00	447.14	$ 128,389,811.00	0.00	$ 0.00	+	447.14	$ 128,389,811.00
NP 05				CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	M		$ 346,377.00		0.00	$ 0.00	50.00	$ 17,318,850.00	0.00	$ 0.00	+	50.00	$ 17,318,850.00
NP 06				REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6".	UND		$ 411,336.00		0.00	$ 0.00	70.00	$ 28,793,520.00	0.00	$ 0.00	+	70.00	$ 28,793,520.00
										$ 0.00							
				Subtotal						0.00							**402,879,975.00**
				SUBTOTAL OBRAS				**16,320,263,744.00**		**2,185,760,308.00**		**979,929,127.00**		**979,929,127.00**			**16,320,263,744.00**
				PGIO				$ 122,779,191.00									$ 122,779,191.00
				TRAMITE ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL				$ 27,729,720.00									$ 27,729,720.00
				TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)				$ 9,132,448.00									$ 9,132,448.00
				VALOR TOTAL				**16,479,905,103.00**									**16,479,905,103.00**
							VALOR TOTAL	**16,479,905,103.00**						**VALOR TOTAL BALANCE 1**		**$ 16,479,905,103.00**

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cálculo entregadas

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES
Contratista

JASEN CONSULTORES S.A.S
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX
Interventor

Revisó: Luz Serpa-Contratista SIM
Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM

ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10.
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($16.479.905.103,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-004-2025

En la ciudad de Montería al primer (01) día del mes Octubre del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO BAREM 9-10**, representado legalmente por JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 1.100.549.744, el interventor **JASEN CONSULTORES S.A.S**, representado legalmente por JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula de ciudadanía 79.649.294, la Secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **LUZ E. SERPA CONTRERAS**, se reunieron con el propósito de modificar las cantidades de algunos ítems que hacen parte del presupuesto de obra del contrato mencionado al inicio de la presente acta.

Los ítems que se presentan en la Tabla No. 1 **(Balance de obra No. 1)** son aquellos que sufren variación en cantidad de obra por encima o por debajo de acuerdo con las Cantidades de Obra vigentes en las condiciones iniciales presentadas por la entidad, no generando un aumento en el valor del contrato.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

Tabla No. 1

CONDICIONES BALANCE No. 1				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	18.156,08		3624,74	-	14531,34
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	25718,51		4712,16	-	21006,35
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**						
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6970,16		317,65	-	6652,51
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3595,79		158,75	-	3437,04
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19649,46		800,95	-	18848,51
3,00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**						
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3595,79		158,75	-	3437,04
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5504,14		56,06	-	5448,08
4,00	**SEÑALIZACION**						
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	27,00		1	-	26,00
5,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**						
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5504,14		767,96	-	4736,18
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5504,14		767,96	-	4736,18
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3852,9		537,58	-	3315,32
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	74,00		2,00	-	72,00
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X	UND	92,00		92,00	-	0,00

CONDICIONES BALANCE No. 1				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD
	6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO						
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	332,00		10,00	-	322,00
8,00	**CUNETAS Y SUMIDEROS**						
8,01	EXCAVACION MANUAL	M3	1450,86	566,32		+	2017,18
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1886,12	736,22		+	2622,34
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2059,54	1959,19		+	4018,73
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1909,39		1223,09	-	686,30
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	695,82	335,44		+	1031,26
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	48,00	72,00		+	120,00
	ITEMS NOS PREVISTOS						
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND		74,00		+	74,00
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND		110,00		+	110,00
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		367,42		+	367,42
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	M2		447,14		+	447,14
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	M		50,00		+	50,00
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND		70,00		+	70,00

A continuación, se expresan las razones de la variación de las cantidades de obra ya relacionadas en la Tabla No. 1, las cuales no se incluyeron dentro del presupuesto inicial, pero son necesarias para que el proyecto del objeto contratado se desarrolle de forma completa y funcional.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	Este ítem disminuye debido a que se realiza replanteo topográfico de todos los tramos, en concordancia con las condiciones verificadas en campo, se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, asegurar la estabilidad de los elementos colindantes y optimizar la funcionalidad del corredor vial conforme a las condiciones del terreno y los criterios técnicos de diseño aplicables.
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con la variación presentada en el ítem 1.07 – EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. Este ajuste corresponde a la optimización del volumen efectivamente requerido para la disposición de material producto de las excavaciones, garantizando una gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para la correcta conformación de la obra.
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y la presencia de variaciones en la alineación del muro colindante. En consecuencia, se definió una calzada con ancho de seis (6) metros y espesor de mejoramiento de cuarenta (40) centímetros, manteniendo los parámetros técnicos de diseño y garantizando la eficiencia constructiva, la estabilidad de los elementos adyacentes y la compatibilidad con el entorno.
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y la presencia de variaciones en la alineación del muro colindante. En consecuencia, se definió una calzada con ancho de seis (6)

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		metros y espesor de subbase de veinte (20) centímetros, lo cual implicó una disminución en las cantidades de material previstas inicialmente, manteniendo los parámetros técnicos de diseño y garantizando la eficiencia constructiva y la compatibilidad con el entorno.
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y la presencia de variaciones en la alineación del muro colindante. En consecuencia, el ajuste geométrico adoptado generó una reducción proporcional en el área de geotextil a instalar en el sector, manteniendo en todo momento los parámetros técnicos de diseño, la eficiencia constructiva y la compatibilidad con las condiciones del entorno.
3,00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y la presencia de variaciones en la alineación del muro colindante. Este ajuste generó una disminución en el volumen de **concreto requerido** para la ejecución del tramo, manteniendo los parámetros de diseño estructural y asegurando la eficiencia constructiva y la uniformidad del corredor vial.
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y las variaciones en la alineación del muro colindante. De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y evitar procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con una altura de 1,0 m.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		En consecuencia, se crea el ítem NP-05 “Concreto de 300 PSI para bordillo H=1,0 m × 0,20 m, fundido en sitio, reforzado” y se disminuyen las cantidades del ítem 3.03, en atención a la modificación descrita y a la nueva configuración geométrica adoptada.
4,00	SEÑALIZACIÓN	
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y las variaciones en la alineación del muro colindante. Como consecuencia de este ajuste geométrico, se presentó una disminución en los metros lineales de resalto plástico contemplados para el tramo, manteniendo la funcionalidad y seguridad vial establecidas en el diseño original.
5,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y evitar procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con una altura de 1,0 m. Como consecuencia directa de este ajuste, se generó una disminución en las cantidades de obra asociadas a dicho andén, incluyendo la eliminación de elementos complementarios como tabletas guía, franjas demarcadas y concreto estampado.
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO.	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
	INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y evitar procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con una altura de 1,0 m. Como consecuencia directa de este ajuste, se generó una disminución en las cantidades de obra asociadas a dicho andén, incluyendo la eliminación de elementos complementarios como tabletas guía, franjas demarcadas y concreto estampado.
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y evitar procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con una altura de 1,0 m. Como consecuencia directa de este ajuste, se generó una disminución en las cantidades de obra asociadas a dicho andén, incluyendo la eliminación de elementos complementarios como tabletas guía, franjas demarcadas y concreto estampado.
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	
		condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y evitar procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con una altura de 1,0 m. Como consecuencia directa de este ajuste, se generó una disminución en las cantidades de rampas peatonales que se contemplaban para este tramo.
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	Durante el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, se identificó que la especificación del ítem correspondiente a la rampa para uso vehicular con dimensiones de 4,20 m x 1,20 m no resulta aplicable en todos los casos donde se requiere su ejecución, dado que dichas medidas corresponden a un formato estándar que no se ajusta a las condiciones particulares de acceso y niveles de cada vivienda en el sector intervenido. En atención a lo anterior, se propone modificar la unidad de medida del ítem, pasando de unidad (UND) a metro cuadrado (m²), con el fin de permitir la adecuación de las dimensiones a las condiciones reales en campo y responder de manera más precisa a las necesidades constructivas de cada punto de intervención. Así mismo, este ajuste permite mantener la coherencia con las especificaciones del proyecto y optimizar los recursos dentro del marco contractual, garantizando una mayor flexibilidad constructiva, una cuantificación más precisa de las áreas efectivamente ejecutadas y una solución técnica acorde con las condiciones del entorno y los parámetros de diseño aprobados. Por lo que este ítem inicial será reemplazado por un nuevo precio pactado con las condiciones establecidas para esta actividad.
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Las cantidades de este ítem se ajustan en concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, donde se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), lo cual fue analizado y definido por la entidad contratante en la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se estableció ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+280, donde el canal existente se encuentra adyacente al lateral izquierdo de la vía y el muro colindante por el lateral derecho presenta variaciones en su alineación. Este ajuste permite mantener una sección de diseño uniforme, De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (colindante con el canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Como consecuencia directa de este ajuste, se generó una disminución en

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		las cantidades de obra asociadas a dicho andén, incluyendo la eliminación de los bolardos contemplados para rampas vehiculares y peatonales.
8,00	**CUNETAS Y SUMIDEROS**	
8,01	EXCAVACION MANUAL	Con base en la revisión técnica de los diseños y el replanteo topográfico realizado en campo, se efectuó la actualización de las cantidades correspondientes a las cunetas, particularmente en lo relativo al detalle de la sección transversal. Este ajuste permite armonizar las dimensiones y elementos constructivos con los diseños oficiales aprobados, garantizando la correspondencia entre los planos y las cantidades de obra. Adicionalmente, se evidenció que para Tramo 5: Calle 95 entre la Cra 4 y la Vía Montería-Cerete Adicionalmente, en el Tramo 5: Calle 95 entre la Carrera 4 y la Vía Montería–Cereté, se verificó que los diseños originales contemplan la construcción de cunetas en ambos costados de la vía, por lo cual fue necesario ajustar las cantidades a fin de reflejar de manera precisa las condiciones establecidas en los planos y garantizar la funcionalidad integral del sistema de drenaje longitudinal, optimizando la recolección y conducción de aguas superficiales en el tramo intervenido. Por otro lado, en el Tramo 6: Calle 126A entre la Calle 126 y la Carrera 1D, se identificó que los planos de diseño contemplan cunetas en ambos costados de la vía, mientras que en el presupuesto inicial se consideraban únicamente en un carril. En este sector, el diseño geométrico de pavimento fue ajustado para incorporar bombeo hacia ambos lados de la calzada, garantizando un óptimo drenaje superficial y la adecuada conducción de las aguas de escorrentía. En concordancia con lo anterior, se incluyeron en las cantidades las cunetas proyectadas en ambos costados, conforme a los diseños aprobados para la construcción.
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	Con base en la revisión técnica de los diseños y el replanteo topográfico realizado en campo, se efectuó la actualización de las cantidades asociadas a las actividades de excavación y conformación de cunetas, particularmente en lo relativo a la sección transversal definida en los planos de diseño. Dicho ajuste permite armonizar las dimensiones y elementos constructivos con los diseños oficiales aprobados, asegurando la correspondencia entre los planos y las cantidades de obra. Adicionalmente, en el Tramo 5: Calle 95 entre la Carrera 4 y la Vía Montería–Cereté, se verificó que los diseños originales contemplan la construcción de cunetas en ambos costados de la vía, razón por la cual fue necesario ajustar las cantidades de excavación y, en consecuencia, el volumen de material sobrante a retirar, reflejando de manera precisa las condiciones establecidas en los planos y garantizando la funcionalidad integral del sistema de drenaje longitudinal. Por otro lado, en el Tramo 6: Calle 126A entre la Calle 126 y la Carrera 1D, los planos de diseño contemplan cunetas en ambos costados de la vía, mientras que el presupuesto inicial consideraba su ejecución en un solo carril. En este sector, el diseño geométrico de pavimento fue ajustado para incorporar bombeo hacia ambos lados de la calzada, con el fin de optimizar el drenaje superficial. En coherencia con ello, se actualizaron las cantidades correspondientes al cargue y retiro del material excedente generado durante la excavación para la construcción de las cunetas en ambos costados, conforme a los diseños aprobados para la ejecución.
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	Con base en la revisión técnica de los diseños y el replanteo topográfico realizado en campo, se efectuó la actualización de las cantidades correspondientes al ítem de geotextil, en concordancia con los ajustes efectuados a las secciones transversales de las cunetas y demás

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		estructuras asociadas al sistema de drenaje longitudinal. Dichas modificaciones permitieron armonizar las dimensiones y elementos constructivos con los diseños oficiales aprobados, garantizando la correcta funcionalidad hidráulica y estructural de la vía. En el Tramo 5: Calle 95 entre la Carrera 4 y la Vía Montería–Cereté, los diseños contemplan la construcción de cunetas en ambos costados de la vía; por tanto, fue necesario complementar las cantidades de geotextil requeridas para la correcta separación y estabilización de las capas granulares asociadas a dichas estructuras, asegurando su adecuado comportamiento y durabilidad. De igual forma, en el Tramo 6: Calle 126A entre la Calle 126 y la Carrera 1D, se verificó que los planos de diseño consideran cunetas en ambos costados de la calzada. En este sector, el diseño geométrico del pavimento fue ajustado para incorporar bombeo hacia ambos lados, con el fin de optimizar el drenaje superficial. En coherencia con ello, las cantidades de geotextil se ajustaron para reflejar las condiciones constructivas actualizadas y garantizar la continuidad del sistema de separación entre la subrasante y las capas granulares en toda la sección vial.
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	Con base en la revisión técnica de los diseños y el replanteo topográfico realizado en campo, se efectuó la actualización de las cantidades correspondientes al ítem de relleno con material seleccionado compactado, en concordancia con los ajustes efectuados a las secciones transversales de las cunetas y demás estructuras asociadas al sistema de drenaje longitudinal. Este ajuste permitió armonizar las dimensiones y elementos constructivos con los diseños oficiales aprobados, garantizando la estabilidad estructural y la adecuada conformación de la estructura vial. En el Tramo 5: Calle 95 entre la Carrera 4 y la Vía Montería–Cereté, se verificó que los diseños contemplan cunetas en ambos costados de la vía; por tanto, se realizó el correspondiente ajuste en las cantidades de relleno con material seleccionado compactado, a fin de reflejar de manera precisa las condiciones constructivas y asegurar la correcta conformación y soporte de las estructuras hidráulicas laterales. De igual forma, en el Tramo 6: Calle 126A entre la Calle 126 y la Carrera 1D, se verificó que los planos de diseño detallan cunetas en ambos costados de la vía. En este sector, el diseño geométrico del pavimento fue ajustado para incorporar bombeo hacia ambos lados, con el propósito de optimizar el drenaje superficial y la funcionalidad del sistema vial. En coherencia con ello, las cantidades de relleno con material seleccionado compactado se actualizaron conforme a los diseños aprobados, garantizando la continuidad estructural y la estabilidad de la sección transversal proyectada.
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	Con base en la revisión técnica de los diseños y el replanteo topográfico realizado en campo, se efectuó la actualización de las cantidades correspondientes al ítem de cuneta de concreto vaciada in situ, en concordancia con los ajustes realizados al detalle de las secciones transversales y las condiciones verificadas en sitio. Este ajuste permitió alinear las dimensiones y elementos constructivos con los diseños oficiales aprobados, asegurando la funcionalidad y continuidad del sistema de drenaje longitudinal proyectado. En el Tramo 5: Calle 95 entre la Carrera 4 y la Vía Montería–Cereté, se verificó que los diseños contemplan la construcción de cunetas en ambos costados de la vía; por tanto, fue necesario ajustar las cantidades correspondientes para reflejar de manera precisa las condiciones establecidas en los planos y garantizar la adecuada recolección y conducción de aguas superficiales en ambos sentidos de circulación.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		Asimismo, en el Tramo 6: Calle 126A entre la Calle 126 y la Carrera 1D, se observó que los planos de diseño incluyen cunetas en ambos costados de la vía. En este sector, el diseño geométrico del pavimento fue ajustado para incorporar bombeo hacia ambos lados de la calzada, favoreciendo el drenaje superficial y la funcionalidad hidráulica del sistema vial. En coherencia con lo anterior, las cantidades del ítem se actualizaron conforme a los diseños aprobados, garantizando la correcta ejecución y desempeño del sistema de drenaje longitudinal.
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	De acuerdo con la revisión técnica de los diseños aprobados, se identificó la necesidad de actualizar las cantidades correspondientes a los sumideros, con el propósito de armonizar el presupuesto con lo proyectado en los planos de diseño. Este ajuste busca garantizar la funcionalidad y eficiencia del sistema de drenaje pluvial, asegurando un adecuado manejo de las aguas superficiales y contribuyendo a la protección y durabilidad de la estructura vial.
8,00	**CUNETAS Y SUMIDEROS**	
N.P.0.1.	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	Durante las actividades de verificación en campo realizadas como parte del proceso previo a la ejecución de las obras de pavimentación, se identificó la necesidad de incorporar nuevas acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario para algunas viviendas localizadas dentro del área de influencia del proyecto. Con el propósito de garantizar la adecuada funcionalidad del sistema de saneamiento y la continuidad en la prestación del servicio público de alcantarillado, se definió la inclusión de este ítem en el balance de obra. Esta medida permite atender las condiciones actuales del sector, asegurar la conexión efectiva de todas las viviendas a la red sanitaria existente y evitar futuras intervenciones sobre la vía una vez finalizada la pavimentación. La incorporación de estas acometidas contribuye a optimizar la cobertura del sistema, fortalecer las condiciones de salubridad del entorno y garantizar la integralidad técnica y social del proyecto, promoviendo la sostenibilidad de la infraestructura y el bienestar de la comunidad beneficiaria.
N.P.0.2.	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	Durante el proceso de replanteo de los ejes topográficos en campo, se identificó la presencia de especies vegetales que interfieren con la ejecución de los andenes proyectados, afectando el trazado y la accesibilidad peatonal, en especial el espacio destinado para la circulación de personas en condición de discapacidad. Aunque estas especies no estaban incluidas en las actividades inicialmente contempladas, se verificó que, por sus características de altura y diámetro, no requieren permiso de aprovechamiento forestal por parte de la autoridad ambiental competente, conforme a la normativa vigente. En consecuencia, se considera técnicamente necesaria la ejecución de esta actividad, a fin de garantizar la continuidad constructiva, la funcionalidad del andén y el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad establecidas en el diseño urbano del proyecto.
N.P.0.3.	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	Durante el desarrollo de las actividades constructivas del Tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté), se identificó la necesidad de adecuar la sección vial en el sector colindante con el canal existente en el costado izquierdo, con el fin de garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura proyectada. A partir del replanteo topográfico y la revisión técnica de las condiciones del terreno, la entidad contratante definió un ajuste geométrico que contempló la reducción del ancho de la calzada a seis (6) metros, la eliminación del andén en el costado izquierdo y la conformación de un terraplén con material de préstamo entre el canal y el bordillo. Esta solución técnica tiene

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		como propósito brindar soporte lateral, estabilizar el confinamiento del pavimento y proteger la infraestructura existente. En consecuencia, se incluye este ítem no previsto dentro del balance de obra, con el fin de atender las condiciones reales del sitio y asegurar la adecuada ejecución y durabilidad del corredor vial conforme al diseño actualizado.
N.P.0.4.	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	Durante el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, se identificó que el ítem contractual correspondiente a la rampa para uso vehicular con dimensiones de 4,20 m x 1,20 m, según las especificaciones establecidas, no resulta aplicable de manera uniforme en todos los sectores de intervención. Esto debido a que dichas dimensiones corresponden a un formato estándar que no se ajusta a las condiciones particulares de acceso y niveles de las diferentes viviendas ubicadas en el área de influencia del proyecto. En atención a lo anterior, se propone modificar la unidad de medida del ítem, pasando de unidad (UND) a metro cuadrado (m²), con el fin de permitir la adecuación de las dimensiones a las condiciones reales en campo y responder de manera más precisa a las necesidades constructivas de cada punto de intervención. Este ajuste permite mantener la coherencia con las especificaciones del proyecto, optimizar los recursos dentro del marco contractual y garantizar una mayor flexibilidad constructiva, una cuantificación más precisa de las áreas efectivamente ejecutadas y una solución técnica acorde con las condiciones del entorno y los parámetros de diseño aprobados. En consecuencia, y con el propósito de asegurar la adecuada integración de los accesos vehiculares con los elementos del espacio público, se plantea la eliminación del ítem contractual original y la inclusión de un nuevo precio pactado, medido en metro cuadrado (m²), que contemple las condiciones técnicas y constructivas requeridas para esta actividad.
N.P.0.5.	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	En concordancia con el replanteo topográfico y las condiciones verificadas en campo, se identificó la necesidad de optimizar la sección transversal del Tramo 1 (Calle 1 entre la Carrera 2 y la Vía Montería–Cereté). Esta situación fue analizada y definida por la entidad contratante durante la Visita Técnica de Inicio de Obra en Tramos Localizados en las Comunas 9 y 10 – Revisión de Condiciones Iniciales con el Consultor del Proyecto, realizada el 30 de mayo de 2025. En dicho espacio técnico se acordó ajustar el ancho de la calzada proyectada de siete (7) metros a seis (6) metros, atendiendo las condiciones físicas actuales del sector, particularmente la proximidad del canal existente y las variaciones en la alineación del muro colindante. De igual forma, se determinó eliminar el andén inicialmente proyectado en el costado izquierdo (adyacente al canal), manteniendo únicamente el bordillo de confinamiento, con el fin de garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento. Adicionalmente, entre las abscisas K0+150 y K0+200, se identificó que el canal se encuentra muy próximo al eje izquierdo de la vía; por tal motivo, y con el fin de proteger la estructura del pavimento y prevenir procesos de socavación, se propuso la construcción de un bordillo fundido en sitio, reforzado, con altura de 1,0 m y espesor de 0,20 m. En consecuencia, se crea el ítem N.P.0.5. “Concreto de 3000 PSI para bordillo H=1,0 m × 0,20 m, fundido en sitio, reforzado”, y se ajustan las

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	
		cantidades del ítem 3.03, en atención a la modificación descrita y a la nueva configuración geométrica adoptada.
N.P.0.6.	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6”	Durante el desarrollo de las actividades constructivas del contrato, se identificó en algunos tramos la presencia de acometidas domiciliarias de alcantarillado con deficiencias en su estado físico, uso de accesorios no compatibles o profundidades inadecuadas, lo que generaba interferencias con la conformación de la estructura del pavimento. Con el propósito de garantizar la estabilidad y durabilidad de la vía, así como el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario domiciliario, se hace necesario ejecutar labores de adecuación y reparación de las acometidas existentes, actividad que no se encontraba contemplada dentro del alcance contractual inicial. En consecuencia, se crea el presente ítem no previsto, destinado a la intervención y corrección técnica de las acometidas afectadas, con el fin de evitar fugas, filtraciones o deterioros futuros que puedan comprometer la integridad estructural del pavimento y la eficiencia del sistema de drenaje.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES

JASEN CONSULTORES S.A.S
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX

LUZ E. SERPA CONTRERAS
Apoyo a la supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Armando Castillo C.– Director de interventoría

Revisó: Luis F. Mendoza Ortega – Contratista SIM

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA ITEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-011	**01**	**23/01/2024**

ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No 1.

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10.
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($16.479.905.103,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-004-2025

En la ciudad de Montería al primer (01) día del mes Octubre del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO BAREM 9-10**, representado legalmente por JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía 1.100.549.744, el interventor **JASEN CONSULTORES S.A.S**, representado legalmente por JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula de ciudadanía 79.649.294, la Secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **LUZ E. SERPA CONTRERAS**, se reunieron con el propósito de pactar el precio de los ítems no previstos que se hacen necesarios para ejecutar la obra en mención.

A continuación, se acuerda el precio unitario de cada ítem no previsto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	
				CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	PRECIO PACTADO
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND	74,00	$ 2.506.754,00	$ 2.506.754,00
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND	110,00	$257.148,00	$257.148,00
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	367,42	$39.714,00	$39.714,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	FORMATO ACTA ITEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-011	01	23/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	
				CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	PRECIO PACTADO
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	M2	447,14	$287.133,00	$287.133,00
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	M	50,00	$346.377,00	$346.377,00
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6”	UND	70,00	$411.336,00	$411.336,00

El Interventor certifica que revisó y verificó los ítems no previstos en lo concerniente a la necesidad, precio unitario y cantidad, así mismo se resalta que la justificación y necesidad de los nuevos ítems relacionados, se encuentra en el Acta de mayores y menores No.1 que corresponde al Balance de obra No 1.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Se adjunta APUs, cotizaciones y estudio de mercado.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES

JASEN CONSULTORES S.A.S
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX

LUZ E. SERPA CONTRERAS
Apoyo a la supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Armando Castillo C.– Director de interventoría
Revisó: Luis F. Mendoza Ortega – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1. APUS NP

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCION DEL ITEM:	**NP 01**	**UNIDAD**	**und**			
Conexion acometidas domiciliaria PVC nueva 8" X 6", (inculye accesorios, tuberia pvc Lpromedio= 10m)		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 29.442,00	5%	$ 1.472,00	
					Sub- Total	$ 1.472,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UN	$ 47.120,00	0,2	$ 9.424,00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	$ 124.200,00	0,2	$ 24.840,00	
KIT SILLA 8X6"		UN	$ 198.092,01	1,00	$ 198.092,00	
TUBERIA PVC 6"		ML	$ 73.321,00	10,00	$ 733.210,00	
BASE CAJA DE INSPECCION 315		UN	$ 78.632,00	1	$ 78.632,00	
ELEVADORES CAJAS DE INSPECCION		UN	$ 58.130,00	1	$ 58.130,00	
AROTAPA PP CAJA 315		UN	$ 413.868,01	1	$ 413.868,00	
EMPAQUE PARA ACOPLE OPW 6"		UN	$ 5.817,01	2	$ 11.634,00	
CODO SANITARIO 45° PVC		UN	$ 73.064,00	1	$ 73.064,00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		m3	$ 438.332,00	0,17	$ 74.516,00	
					Sub- Total	$ 1.675.410,00
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	$ 52.195,000	$ 43.843,800	$ 96.038,800	0,9000	$ 86.435,000	
OFICIAL DE OBRA	$ 76.679,000	$ 58.276,000	$ 134.955,000	0,9000	$ 121.460,000	
						$ 207.895,00
					Total directos	**$ 1.884.777,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 508.890,00	
.Imprevistos				1%	$ 18.847,77	
.Utilidad				5%	$ 94.238,85	
					Sub- Total	**$ 621.977,00**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 2.506.754,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCION DEL ITEM:	**NP 02**	**UNIDAD**	**und**			
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	$ 170.000,00	25%	$ 42.500,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 59.455,00	27%	$ 15.945,78	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	$ 12.500,00	32%	$ 3.960,32	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	$ 138.000,00	43%	$ 59.829,36	
					Sub- Total	$ 122.235,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			18,00	$ 2.170,00	$ 39.060,00	
					Sub- Total	$ 39.060,00
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	$ 104.390,00	$ 87.687,60	$ 192.077,60	0,10	$ 18.823,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	$ 76.679,00	$ 58.276,00	$ 134.955,00	0,10	$ 13.226,00	
						$ 32.049,00
					Total directos	**$ 193.344,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 52.203,00	
.Imprevistos				1%	$ 1.933,44	
.Utilidad				5%	$ 9.667,20	
					Sub- Total	**$ 63.803,64**
JOSE HERNANDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 257.148,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCION DEL ITEM:	**NP 03**	**UNIDAD**	**M3**			
CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	$ 12.650,00	0,100	$ 1.265,00	
RETROCARGADOR			$ 138.000,00	0,100	$ 13.800,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 4.234,06	0,050	$ 211,70	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		CAPACIDAD 6 TON	$ 103.500,00	0,100	$ 10.350,00	
					Sub- Total	$ 25.626,70
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	$ 104.390,00	$ 87.687,60	$ 192.077,60	0,0130	$ 2.497,01	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,0130	$ 1.737,05	
						$ 4.234,06
					Total directos	**$ 29.860,76**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 8.062,00	
.Imprevistos				1%	$ 298,61	
.Utilidad				5%	$ 1.493,04	
					Sub- Total	**$ 9.853,65**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 39.714,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCION DEL ITEM:	**NP 04**	**UNIDAD**	**M2**			
RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12650	0,261	$ 3.307,76	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 92.973,38	0,060	$ 5.578,40	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8625	0,217	$ 1.871,63	
					Sub- Total	$ 10.757,79
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	$ 106,50	2,9782	$ 317,18	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 479.555,00	0,1774	$ 85.063,92	
FORMALETA METALICA		%	$ 100.000,00	0,0591	$ 5.908,73	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$ 45.286,00	0,3000	$ 13.585,80	
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE		M2	$ 76.466,00	0,0952	$ 7.282,48	
					Sub- Total	$ 112.158,10
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	$ 208.780,00	$ 175.375,20	$ 384.155,20	0,1796	$ 68.980,25	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,1796	$ 23.993,13	
						$ 92.973,38
					Total directos	**$ 215.889,27**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 58.290,00	
.Imprevistos				1%	$ 2.158,89	
.Utilidad				5%	$ 10.794,46	
					Sub- Total	**$ 71.243,36**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 287.133,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCION DEL ITEM:	**NP 05**	**UNIDAD**	**m**			
CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS		MAQUINA	$ 8.625,000	0,8000	6.900,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 42.174,00	5,0000	2.109,00	
					Sub- Total	**$ 9.009,00**
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS		**%**	$ 199.287,00	0,05	9.964,35	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 479.555,00	0,20	95.911,00	
ALAMBRE NEGRO No.18		KG	$ 7.368,00	0,64	4.745,00	
ACERO DE REFUERZO PDR-60		KG	$ 6.516,00	12,88	83.926,00	
PUNTILLA CON CABEZA 1		LB	$ 2.932,00	0,07	205,00	
TABLA CARACOLI		ML	$ 8.133,00	1	8.133,00	
VARETA BLANCA 2X1X4,5		UND	$ 6.367,00	1	6.367,00	
					Sub- Total	**$ 209.251,00**
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	**$ -**
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTE	$ 156.585,00	$ 131.531,40	$ 288.116,40	0,10	$ 28.812,00	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,10	$ 13.362,00	
					Sub- Total	**$ 42.174,00**
					Total directos	**$ 260.434,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 70.317,00	
.Imprevistos				1%	$ 2.604,00	
.Utilidad				5%	$ 13.022,00	
					Sub- Total	**$ 85.943,00**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 346.377,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 06**	**UNIDAD**	**UND**			
REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6".		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 74.460,00	5%	$ 3.723,00	
					Sub- Total	$ 3.723,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UN	$ 47.120,00	0,05	$ 2.356,00	
UNIÓN 6" ALCANTARILLADO		UN	$ 74.689,16	1,00	$ 74.689,00	
TUBERIA PVC 6"		ML	$ 73.321,00	1,00	$ 73.321,00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	$ 124.200,00	0,05	$ 6.210,00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		m3	$ 438.332,00	0,17	$ 74.516,00	
					Sub- Total	$ 231.092,00
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	$ 52.195,00	$ 43.843,80	$ 96.038,80	0,32	$ 31.138,00	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,32	$ 43.322,00	
						$ 74.460,00
					Total directos	**$ 309.275,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 83.504,00	
.Imprevistos				1%	$ 3.092,75	
.Utilidad				5%	$ 15.463,75	
					Sub- Total	**$ 102.060,50**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 411.336,00**	

2. ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

COTIZACIÓN DE MATERIALES NUEVOS						
DESCRIPCIÓN	**UND**	**PROVEEDOR**				**VALOR DE REFERENCIA DEL MERCADO**
		COMERCIAL TIR SAS PROVEEDOR 1 (COTIZACIÓN No. 7077)	**ADN SOLUCION PROVEEDOR 2 (COTIZACIÓN No. 4632)**	**DISTRIAS PROVEEDOR 3 (COTIZACION No S104668) INTERVENTORIA.**	**DISTRIAS PROVEEDOR 4 (COTIZACION No S102812) INTERVENTORIA.**	
KIT SILLA 8X6"	UND	$198.092,01	$201.020,00	$218.899,31		$198.092,01
TUBERIA PVC 6"	UND	$73.321,00	$76.222,00		$73.361,12	$73.321,00
BASE CAJA DE INSPECCION 315	UND	$78.632,00	$80.720,00	$119.899,64		$78.632,00
ELEVADORES CAJAS DE INSPECCION	UND	$58.130,00	$60.200,00	$58.131,50		$58.130,00
AROTAPA PP CAJA 315	UND	$413.868,01	$416.560,00		$414.717,38	$413.868,01
EMPAQUE PARA ACOPLE OPW 6"	UND	$5.817,01	$6.000,00	$6.335,56		$5.817,01
CODO SANITARIO 45° PVC	UND	$73.064,00	$76.300,00	$81.387,67		$73.064,00
DESCRIPCIÓN	**UND**	**PROVEEDOR**				**VALOR DE REFERENCIA DEL MERCADO**
		DISTRIAS PROVEEDOR 1 (COTIZACIÓN No. S102698)	**ADN SOLUCION PROVEEDOR 2 (COTIZACIÓN No 4789)**		**DISTRIAS PROVEEDOR 4 (COTIZACION No S102812) INTERVENTORIA.**	
UNION 6" ALCANTARILLADO	UND	$74.689,16	$81.420,00		$74.689,16	$74.689,2

3. COTIZACIONES OBRA.

COMERCIAL TIR S.A.S.
NIT: 800032552-3
CL 41 1 B 03
MONTERÍA-COLOMBIA
7812279
servicliente@comercialtir.co

COTIZACIÓN No. 7077

NIT / CC: 901941433-1
Cliente: CONSORCIO BAREM 9-10
Dirección: CL 67 5 40 230001 - MONTERIA

Teléfonos: 3145713218
Dirección de Entrega: -

Fecha: 23/07/2025
Vencimiento: 23/07/2025
Moneda: COP
Condición de Pago: Contado

#	Codigo	Descripcion	Cant	%IVA	%DESC	Vr. Unitario	TOTAL
	001-10-163	KIT SILLA YEE 200MM X 160MM	1	19.00	0.00	166,463.87	166.463,87
	001-10-164	KIT SILLA YEE 250 MM X 160MM	1	19.00	0.00	188,182.36	188.182,36
	001-10-180	TB SAN 6 6M LINEA NOVATEC	1	19.00	0.00	369,685.72	369.685,72
	001-10-169	BASE CAJA INSPECCION 315 - 160 MM	1	19.00	0.00	66,077.31	66.077,31
	001-10-165	ELEVADOR CAJA INSPECCION 315X500 MM	1	19.00	0.00	48,848.74	48.848,74
	001-10-170	AROTAPA POLIPROPILENO CAJA INSPECCION 315 LIVIANA	1	19.00	0.00	347,788.24	347.788,24
	001-10-179	HIDROSELLOS NOVAFORT 160MM (6)	1	19.00	0.00	4,888.24	4.888,24
	001-10-194	CODO SAN 45 6 CXC	1	19.00	0.00	61,398.32	61.398,32

Vendedor (a): COMERCIAL TIR
Celular:
Email:

Total Items: 11

Observaciones:

Subtotal	**$ 1.253.329**
Descuento	**$0**
IVA 19%	**$238.133**
Retención 0,00%	**$0**
TOTAL	**$ 1.491.462**

ADN SOLUCION

UNIENDO LASOS

COTIZACION ---------- 4642 **21-07-2025**

ADN SOLUCION	**NIT-900.972.983-1**
DIR- MZ 65 LOTE 6 MOGAMBO	**CEL:3173772921**

RAZON SOCIAL:CONSORCIO BAREM 9-10.	**NIT: 901941433**
DIRECCION: CL 67 5 40, MONTERIA	**TEL: 314 5713218**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT SILLA YEE 8” X 6”	1	$ 201.020,00	$ 201.020,00
2	KIT SILLA YEE 10” X 6”	1	$227.420,00	$227.420,00
3	TUBO SAN 6” 6M NOVA	1	$ 457.332,00	$ 457.332,00
4	BASE CAJA INSPECCION 315 MM	1	$ 80.720,00	$ 80.720,00
5	ELEVADOR CAJA INSPECCION 315 MM	1	$ 60.200,00	$ 60.200,00
6	AROTAPA PP CAJA INSPECCION 315MM LIVIANA	1	$ 416.560,00	$ 416.560,00
7	EMPAQUE PARA ACOPLE 6" NOVA	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
8	CODO SANITARIO 45 6” CXC	1	$ 76.300,00	$ 76.300,00
	TOTAL			**$ 1.525.552,00**

---------- ----------

Javier Godin Acosta

CC. 1.067.911.356

DISTRIAS S.A.S.
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERIA (230028), Colombia
NIT: 900377621
EMAIL: info@grupodistrias.com
TEL: 6047890172 - 3106060000

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

Solicitud de cotización:
S102698

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA ENTREGA DE MERCANCÍA

DATOS DEL CLIENTE			
Número de Identificación:	901941433	**Fecha del Documento:**	17-09-2025 08:19:29
Razón Social:	CONSORCIO BAREM 9-10	**Fecha de Expiración:**	17-10-2025
Dirección:	CL 67 5 40, MONTERIA (230028), Córdoba (CO)	**Condicion Comercial:**	De contado
Correo:	consorciobarem910@gmail.com	**Vendedor:**	JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA
Celular:	+57 314 5713218	**Celular del Vendedor:**	+57 320 5495187

REFERENCIA	COD. PROV	PESO	DESCRIPCIÓN	CANT	UdM	PRECIO	DCTO (%)	SUBTOTAL	IVA (%)	TOTAL
0506	100067	1,00 Kg	[0506] UNION ALC SUPRAFORT 6 160 MM	1,00	Unid.	62.764,00	0,00	$ 62.764,00	19%	$ 74.689,16

Peso Total:	1,0 Kg

OBSERVACIONES:

Valor bruto	$ 62.764,00
Descuento	$ 0,00
Monto Libre de Impuestos	$ 62.764,00
IVA 19% de $ 62.764,00	$ 11.925,16
AR ICA de $ 62.764,00	$ 0,00
AR REN de $ 62.764,00	$ 0,00
Total	$ 74.689,16

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS Y DIECISEIS CENTAVOS

CANALES DE PAGO

Consignaciones Bancarias:
Consignar en cuenta corriente a nombre de DISTRIAS S.A.S en los siguientes bancos:

Banco de Occidente: 892000738; **Banco de Bogotá:** 438503708; **BBVA:** 612030775; **Bancolombia:** 09165117542; **Banco Agrario:** 327030007832 - Convenio N°: 13436

Recaudo en Efectivo:
Puntos Record o Supergiros: - Convenio BBVA Nº 19424 y **Corresponsales Bancolombia** - Convenio N° 45665

Convenios de Financiación:
Financia tu proyecto con DISTRIAS S.A.S. a través de Addi, Brilla, Sufi, MiBanco, ConstruYa y Servicrédito.

Elaborado por: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	**Recibido por:** **SELLO** Nombre: C.C. Firma:

Imprime: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA | Fecha de impresión: 17-09-2025 08:19:29

ADN SOLUCION

UNIENDO LASOS

COTIZACION ---------- 4789 **08-10-2025**

ADN SOLUCION	**NIT-900.972.983-1**
DIR- MZ 65 LOTE 6 MOGAMBO	**CEL:3173772921**

RAZON SOCIAL:CONSORCIO BAREM 9-10.	**NIT: 901941433**
DIRECCION: CL 67 5 40, MONTERIA	**TEL: 314 5713218**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNION 6" ALCANTARILLADO	1	$81.420,00	$ 81.420,00
	TOTAL			**$ 81.420,00**

Javier Godin Acosta

CC. 1.067.911.356

4. COTIZACIONES INTERVENTORÍA.

DISTRIAS S.A.S.
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERIA (230028), Colombia
NIT: 900377621
EMAIL: info@grupodistrias.com
TEL: 6047890172 - 3106060000

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

Solicitud de cotización:
S104668

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA ENTREGA DE MERCANCÍA

DATOS DEL CLIENTE			
Número de Identificación:	830087225	**Fecha del Documento:**	26-09-2025 08:41:20
Razón Social:	JASEN CONSULTORES SAS	**Fecha de Expiración:**	26-10-2025
Dirección:	CR 69 F 8 31 BRR MARSELLA, Bogotá, D.C., Bogotá (CO)	**Condicion Comercial:**	30 días
Correo:	jasenfinanciera@gmail.com	**Vendedor:**	JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA
Celular:	+57 601 2608664	**Celular del Vendedor:**	+57 320 5495187

REFERENCIA	COD. PROV	PESO	DESCRIPCIÓN	CANT	UdM	PRECIO	DCTO (%)	SUBTOTAL	IVA (%)	TOTAL
3361	101851 - 2901845	3,88 Kg	[3361] BASE CAJA INSPECCION DOM 315-160 MM X 110 MM	25,00	Unid.	100.756,00	0,00	$ 2.518.900,00	19%	$ 2.997.491,00
3249	2902538	3,14 Kg	[3249] ELEVADOR CAJA INSPECCION 315X500 MM PAVCO	28,00	Unid.	48.850,00	0,00	$ 1.367.800,00	19%	$ 1.627.682,00
0531	100084	0,68 Kg	[0531] CODO SUPRAFORT 45 6 160 MM	40,00	Unid.	68.393,00	0,00	$ 2.735.720,00	19%	$ 3.255.506,80
0514	420137	0,04 Kg	[0514] HIDROSELLO CORMA 6 160 MM	60,00	Unid.	5.342,00	0,00	$ 319.440,00	19%	$ 380.133.60
2691	100088	3,78 Kg	[2691] KIT SILLA YEE SUPRAFORT 200 X 160	20,00	Unid.	183.949,00	0,00	$ 3.678.980,00	19%	$ 4.377.986,20

Peso Total:	390,87 Kg

OBSERVACIONES:

Valor bruto	$ 10.620.840,00
Descuento	$ 0,00
Monto Libre de Impuestos	$ 0,00
IVA 19% de $ 0,00	$ 2.017.959,60
AR ICAde $ 0,00	$ 0,00
AR REN de $ 0,00	$ 0,00
Total	$ 12.638.799,60

TOTAL EN LETRAS: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

CANALES DE PAGO

Consignaciones Bancarias:
Consignar en cuenta corriente a nombre de DISTRIAS S.A.S en los siguientes bancos:

Banco de Occidente: 892000738; **Banco de Bogotá:** 438503708; **BBVA:** 612030775; **Bancolombia:** 09165117542; **Banco Agrario:** 327030007832 - Convenio N°: 13436

Recaudo en Efectivo:
Puntos Record o Supergiros: - Convenio BBVA Nº 19424 y **Corresponsales Bancolombia** - Convenio N° 45665

Convenios de Financiación:
Financia tu proyecto con DISTRIAS S.A.S. a través de Addi, Brilla, Sufi, MiBanco, ConstruYa y Servicrédito.

Elaborado por: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	**Recibido por:** **SELLO** Nombre: C.C. Firma:

Imprime: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	Fecha de impresión: 26-09-2025 08:41:20

DISTRIAS S.A.S.
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERIA (230028), Colombia
NIT: 900377621
EMAIL: info@grupodistrias.com
TEL: 6047890172 - 3106060000

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

Solicitud de cotización:
S102812

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA ENTREGA DE MERCANCÍA

DATOS DEL CLIENTE			
Número de Identificación:	830087225	**Fecha del Documento:**	09-09-2025 08:36:51
Razón Social:	JASEN CONSULTORES SAS	**Fecha de Expiración:**	09-10-2025
Dirección:	CR 69 F 8 31 BRR MARSELLA, Bogotá, D.C., Bogotá (CO)	**Condicion Comercial:**	De contado
Correo:	jasenfinanciera@gmail.com	**Vendedor:**	JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA
Celular:	+57 601 2608664	**Celular del Vendedor:**	+57 320 5495187

REFERENCIA	COD. PROV	PESO	DESCRIPCIÓN	CANT	UdM	PRECIO	DCTO (%)	SUBTOTAL	IVA (%)	TOTAL
0506	100067	1,00 Kg	[0506] UNION ALC SUPRAFORT 6 160 MM	1,00	Unid.	62.764,00	0,00	$ 62.764,00	19%	$ 74.689,16
0599	291140	3,57 Kg	TB SAN 6 6M LINEA NOVATEC	1,00	Unid.	369.888,00	0,00	$ 369.888,00	19%	$ 440.166,72
0811	54126	4,56 Kg	AROTAPA POLIPROPILENO CAJA INSPECCION 315 LIVIANA	1,00	Unid.	348.502,00	0,00	$ 348.502,00	19%	$ 414.717,38

Peso Total:	9,13 Kg

OBSERVACIONES:

Valor bruto	$ 781.154,00
Descuento	$ 0,00
Monto Libre de Impuestos	$ 0,00
IVA 19% de $ 0,00	$ 148.419,26
AR ICA de $ 0,00	$ 0,00
AR REN de $ 0,00	$ 0,00
Total	$ 929.573,26

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTISÉIS CENTAVOS.

CANALES DE PAGO

Consignaciones Bancarias:
Consignar en cuenta corriente a nombre de DISTRIAS S.A.S en los siguientes bancos:

Banco de Occidente: 892000738; **Banco de Bogotá:** 438503708; **BBVA:** 612030775; **Bancolombia:** 09165117542; **Banco Agrario:** 327030007832 - Convenio N°: 13436

Recaudo en Efectivo:
Puntos Record o Supergiros: - Convenio BBVA Nº 19424 y **Corresponsales Bancolombia** - Convenio N° 45665

Convenios de Financiación:
Financia tu proyecto con DISTRIAS S.A.S. a través de Addi, Brilla, Sufi, MiBanco, ConstruYa y Servicrédito.

Elaborado por: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	**Recibido por:** **SELLO** Nombre: C.C. Firma:
Imprime: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	Fecha de impresión: 09-09-2025 08:36:51

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 01**	**UNIDAD**	**und**			
Conexion acometidas domiciliaria PVC nueva 8" X 6", (inculye accesorios, tuberia pvc Lpromedio= 10m)		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 29.442,00	5%	$ 1.472,00	
					Sub- Total	$ 1.472,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UN	$ 47.120,00	0,2	$ 9.424,00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	$ 124.200,00	0,2	$ 24.840,00	
KIT SILLA 8X6"		UN	$ 198.092,01	1,00	$ 198.092,00	
TUBERIA PVC 6"		ML	$ 73.321,00	10,00	$ 733.210,00	
BASE CAJA DE INSPECCION 315		UN	$ 78.632,00	1	$ 78.632,00	
ELEVADORES CAJAS DE INSPECCION		UN	$ 58.130,00	1	$ 58.130,00	
AROTAPA PP CAJA 315		UN	$ 413.868,01	1	$ 413.868,00	
EMPAQUE PARA ACOPLE OPW 6"		UN	$ 5.817,01	2	$ 11.634,00	
CODO SANITARIO 45° PVC		UN	$ 73.064,00	1	$ 73.064,00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		m3	$ 438.332,00	0,17	$ 74.516,00	
					Sub- Total	$ 1.675.410,00
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	$ 52.195,000	$ 43.843,800	$ 96.038,800	0,9000	$ 86.435,000	
OFICIAL DE OBRA	$ 76.679,000	$ 58.276,000	$ 134.955,000	0,9000	$ 121.460,000	
						$ 207.895,00
					Total directos	**$ 1.884.777,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 508.890,00	
.Imprevistos				1%	$ 18.847,77	
.Utilidad				5%	$ 94.238,85	
					Sub- Total	**$ 621.977,00**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 2.506.754,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 02**	**UNIDAD**	**und**			
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	$ 170.000,00	25%	$ 42.500,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 59.455,00	27%	$ 15.945,78	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	$ 12.500,00	32%	$ 3.960,32	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	$ 138.000,00	43%	$ 59.829,36	
					Sub- Total	$ 122.235,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			18,00	$ 2.170,00	$ 39.060,00	
					Sub- Total	$ 39.060,00
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	$ 104.390,00	$ 87.687,60	$ 192.077,60	0,10	$ 18.823,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	$ 76.679,00	$ 58.276,00	$ 134.955,00	0,10	$ 13.226,00	
						$ 32.049,00
					Total directos	**$ 193.344,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 52.203,00	
.Imprevistos				1%	$ 1.933,44	
.Utilidad				5%	$ 9.667,20	
					Sub- Total	**$ 63.803,64**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 257.148,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 03**	**UNIDAD**	**M3**			
CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	$ 12.650,00	0,100	$ 1.265,00	
RETROCARGADOR			$ 138.000,00	0,100	$ 13.800,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 4.234,06	0,050	$ 211,70	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		CAPACIDAD 6 TON	$ 103.500,00	0,100	$ 10.350,00	
					Sub- Total	$ 25.626,70
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	$ 104.390,00	$ 87.687,60	$ 192.077,60	0,0130	$ 2.497,01	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,0130	$ 1.737,05	
						$ 4.234,06
					Total directos	**$ 29.860,76**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
Administración				27%	$ 8.062,00	
Imprevistos				1%	$ 298,61	
Utilidad				5%	$ 1.493,04	
					Sub- Total	**$ 9.853,65**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 39.714,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 04**	**UNIDAD**	**M2**			
RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12650	0,261	$ 3.307,76	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 92.973,38	0,060	$ 5.578,40	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8625	0,217	$ 1.871,63	
					Sub- Total	$ 10.757,79
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	$ 106,50	2,9782	$ 317,18	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 479.555,00	0,1774	$ 85.063,92	
FORMALETA METALICA		%	$ 100.000,00	0,0591	$ 5.908,73	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$ 45.286,00	0,3000	$ 13.585,80	
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE)		M2	$ 76.466,00	0,0952	$ 7.282,48	
					Sub- Total	$ 112.158,10
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	$ 208.780,00	$ 175.375,20	$ 384.155,20	0,1796	$ 68.980,25	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,1796	$ 23.993,13	
						$ 92.973,38
					Total directos	**$ 215.889,27**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 58.290,00	
.Imprevistos				1%	$ 2.158,89	
.Utilidad				5%	$ 10.794,46	
					Sub- Total	**$ 71.243,36**
			-335544,32			
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 287.133,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 05**	**UNIDAD**	**m**			
CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS		MAQUINA	$ 8.625,000	0,8000	6.900,00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 42.174,00	5,0000	2.109,00	
					Sub- Total	**$ 9.009,00**
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS		**%**	$ 199.287,00	0,05	9.964,35	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 479.555,00	0,20	95.911,00	
ALAMBRE NEGRO No.18		KG	$ 7.368,00	0,64	4.745,00	
ACERO DE REFUERZO PDR-60		KG	$ 6.516,00	12,88	83.926,00	
PUNTILLA CON CABEZA 1		LB	$ 2.932,00	0,07	205,00	
TABLA CARACOLI		ML	$ 8.133,00	1	8.133,00	
VARETA BLANCA 2X1X4,5		UND	$ 6.367,00	1	6.367,00	
					Sub- Total	**$ 209.251,00**
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	**$ -**
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTE	$ 156.585,00	$ 131.531,40	$ 288.116,40	0,10	$ 28.812,00	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,10	$ 13.362,00	
					Sub- Total	**$ 42.174,00**
					Total directos	**$ 260.434,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 70.317,00	
.Imprevistos				1%	$ 2.604,00	
.Utilidad				5%	$ 13.022,00	
					Sub- Total	**$ 85.943,00**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 346.377,00**	

		PROYECTO U OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**				
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	**NP 06**	**UNIDAD**	**UND**			
REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6".		**PROPONENTE:** **CONSORCIO BAREM 9-10**				
1 Equipos						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 74.460,00	5%	$ 3.723,00	
					Sub- Total	$ 3.723,00
2 Materiales en Obra						
Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UN	$ 47.120,00	0,05	$ 2.356,00	
UNIÓN 6" ALCANTARILLADO		UN	$ 74.689,16	1,00	$ 74.689,00	
TUBERIA PVC 6"		ML	$ 73.321,00	1,00	$ 73.321,00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	$ 124.200,00	0,05	$ 6.210,00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		m3	$ 438.332,00	0,17	$ 74.516,00	
					Sub- Total	$ 231.092,00
3 Transportes						
Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub- Total	$ -
4 Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	$ 52.195,00	$ 43.843,80	$ 96.038,80	0,32	$ 31.138,00	
OFICIAL DE OBRA	$ 75.920,00	$ 57.699,20	$ 133.619,20	0,32	$ 43.322,00	
						$ 74.460,00
					Total directos	**$ 309.275,00**
5 Costos Indirectos						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administración				27%	$ 83.504,00	
.Imprevistos				1%	$ 3.092,75	
.Utilidad				5%	$ 15.463,75	
					Sub- Total	**$ 102.060,50**
JOSÉ HERNÁNDEZ BENAVIDES	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX					
R/P LEGAL CONSORCIO BAREM 9-10	R/P LEGAL JASEN CONSULTORES SAS		**Valor Unitario Total:**		**$ 411.336,00**	

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			**PÁGINA**	1	DE	2
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 14 de septiembre de 2025	SEMANA No.:	13	DEL	8-sep-25	AL	14-sep-25

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BAREM 9-10**	CONTRATISTA:	**JASEN CONSULTORS S.A.S.**
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ	REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025	FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025
PRORROGA 1:	No aplica	PRORROGA 1:	No aplica
SUSPENSIÓN 1:	No aplica	SUSPENSIÓN 1:	No aplica
REINICIO 1:	No aplica	REINICIO 1:	No aplica
VALOR INICIAL:	**$ 16.479.905.103,00**	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
ADICIONES:	-	ADICIONES:	$ -
VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	**0**
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FISICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**30,00**	**690,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**285,60**	**1076,47**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**0,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**60,00**	**522,68**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**316,47**	**3.743,02**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**489,41**	**5.545,38**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**10,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**23,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**154,00**	**2.211,64**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**60,00**	**522,68**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**32,00**	**930,02**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**320,00**	**6.128,74**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**165,39**	**941,09**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**171,00**	**586,30**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**951,86**	**1.104,06**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**0,00**	**0,00**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**0,00**	**0,00**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**0,00**	**0,00**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**1,00**	**23,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**

8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**11,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	36,32%	11,07%	
DURANTE EL PERIODO	10,73%	4,73%	**-31,25%**
ACUMULADO ACTUAL	**47,05%**	**15,80%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico, instalacion de bordillo; aun hay cerca 100 metros por hacer estas actividades. Iniciar la const de andenes.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la instalacion de bordillos e ininicar la costruccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Hacer dos acometidas de alcantarillado. Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico, aun quedan 700m para realizar estas actividades.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El día 8 de septiembre se llevó a cabo la apertura del buzón de sugerencias ubicado en la calle 94. El día 10 de septiembre, en el barrio Los Garzones, se presentó un daño en la red de gas natural ocasionado por la maquinaria que se encuentra ejecutando labores en la obra. Como medida inmediata, la trabajadora social del consorcio realizó la respectiva llamada a la línea de emergencias, El 11 de agosto se llevó a cabo la apertura de actas de corte en diferentes viviendas que se verán afectadas por el ancho de la vía. En día de hoy, 12 de septiembre, se realizó un recorrido por los diferentes tramos de la obra con el fin de el verificar las condiciones de los baños, oficinas y campamentos. El día 6 de septiembre, en compañía de la trabajadora social del consorcio, se llevó a cabo la elaboración y organización de la documentación necesaria para la consolidación del informe mensual

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo intervenido
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) entre las abscisas K0+660 al K0+670 se realizó excavación para la estructura del pav, demolición de bordillos, Instalación de geotextil, Instalación de primera capa material seleccionado, instalación segunda capa material seleccionado K0+600-K0+650, instalación de subbase granular K0+605- K0+615, Instalación de bordillos K0+450 - K0+475. se tomaron densidad segunda capa k0+640: 102.7%, densidad subbase granular k0+580: 101,8% (contratista). Se retiraron dos fallos K0+643 a K0+648 ancho 2m prof 0,50m y K0+637-K0+643 (6x6x0,50).
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) En el día de hoy del K0+252,6 - K0+273,6 (21 m) carril izquierdo(6 placas de 3,5 m) se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas(irregulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm = 336,41 kg (2 placas) doble parrilla, doble parrilla.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) El contratista fundió ocho losas de 2,5x3,0 en concreto MR40, e=20cm, y dos losas de largo 2,50m ancho 2,0m una de ellas reforzada con doble parrilla varilla de 1/2 c 20cm donde hay un pozo de alcantarillado, quedando fundido del K0+755 al K0+783 abscisa final del tramo..
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista fundió dos losas de concreto MR40 e=20cm. Una de largo 2,50m ancho 2,0m y otra de largo 2,64m ancho 2,0m reforzada con doble parrilla varilla de 1/2 c 20cm..

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) En el día de hoy se fundió pavimento en concreto rígido Mr 40 del K0+559 - K0+610,8 (51,8m) 14 placas carril derecho, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Se instaló la segunda capa de material del K0+240-K0+230, espesor 20 cm.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) El contratista realizó excavación para la estructura de pavimento entre las abscisas K0+740 a la K0+720 , se instaló geotextil y se instaló la primera y segunda capa de material seleccionado.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista fundió tres losas cada lado del eje desde lo ya fundido hasta empatar con el pavimento existente. Fundió concreto MR40 e=20cm ancho 4m del K0+005,63 a la K0+011,80 con las dos losas de empate reforzada con doble parrilla varilla de 1/2 c/20cm.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) En el día de hoy se fundió pavimento en concreto rígido Mr 40 del K0+559 - K0+610,8 (51,8m) 14 placas carril izquierdo, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) En el día de hoy del K0+252,6 - K0+273,6 (21 m) carril derecho (6 placas de 3,5 m) se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas(irregulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla, Se tomaron 2 muestras de concreto para los ensayos a la flexión por parte del contratista. Del K0+225-K0+230 se instaló la segunda capa de material seleccionado, espesor 20 cm,
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) El contratista realizó entre las abscisas K0+740 a la K0+720 la instalación de subbase granular, realizó una toma de densidades en primera K0+740 CD 107% y segunda capa K0+730 CI 101%. Se realizó la reparación de 3 domiciliarias de acueducto.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista inició el proceso de instalación de bordillos de la K0+005a K0+050.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) En el día de hoy se fundió pavimento en concreto rígido Mr 40 del K0+559 - K0+610,8 (51,8m) 14 placas carril izquierdo, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) En el día de hoy del K0+252,6 - K0+273,6 (21 m) carril derecho (6 placas de 3,5 m) se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas(irregulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla, Se tomaron 2 muestras de concreto para los ensayos a la flexión por parte del contratista. Del K0+225-K0+230 se instaló la segunda capa de material seleccionado, espesor 20 cm,
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) El contratista realizó entre las abscisas K0+740 a la K0+720 la instalación de subbase granular, realizó una toma de densidades en primera K0+740 CD 107% y segunda capa K0+730 CI 101%. Se realizó la reparación de 3 domiciliarias de acueducto.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista inició el proceso de instalación de bordillos de la K0+005a K0+050.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) En el día de hoy se fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+610,8 - k0+651,5 (40,7m) 11 placas carril derecho, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m. Se realizó excavación, demolicion bordillo, geotextil,primera capa mat seleccionado e=20cm del K0+670 - K0+690. Se realizó la reparación de una acometida de acueducto en el K0+690. Se realizó la instalación de bordillos prefabricados del K0+507 - K0+514.
Se realizó excavación de fallo y relleno con piedra rajón del K0+670- K0+690. Dimensiones: 20x3,7x0,5
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) En el día no se pudo avanzar por la rotura de una acometida de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) El contratista realizó actividades de excavación para estructura de pav del K0+705- K0+717, ancho de la calzada 5m.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista realiza instalación de los bordillos prefabricados del K0+16,8-K0+050 carril izquierdo.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) En el día de hoy se fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+610,8 - k0+651,5 (40,7m) 11 placas carril izquierdo, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en la obra, debido al daño en una acometida domiciliaria de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) En el día de hoy se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliarias.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A) El contratista realiza instalación de los bordillos prefabricados del K0+050-K0+074,4 carril izquierdo.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Excavación para retiro de fallo



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalacion de Bordillos



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Nivelado y Texturizado del Concreto



TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Compactacion Subbase Granular



TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Instalacion de material seleccionado



TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Nivenlacion y vibrado de concreto



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Acondicionamiento de la Subrasante con Geotextil



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalacion de Subbase Granular



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Fundida de Concreto



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalacion de Bordillos



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalacion de Bordillos



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Fundida de Concreto

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	CONSORCIO BAREM 9-10
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ
Representante legal Interventoria	Representante Legal Contratista

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			PÁGINA	1	DE	2
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 21 de septiembre de 2025	SEMANA No.:	14	DEL	15-sep-25	AL	21-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10			CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORS S.A.S.		
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ			REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux		
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 16.479.905.103,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES			PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025			FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica			SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica			REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**30,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**1076,47**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**0,0**
1,06	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**10,25**	**532,93**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**184,56**	**3.928,84**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**253,25**	**5.800,27**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**10,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**23,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**66,00**	**2.277,64**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**10,25**	**532,93**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**30,00**	**960,02**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**204,00**	**6.332,74**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**29,40**	**962,55**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**173,80**	**781,10**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**0,00**	**1.390,87**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**284,00**	**346,50**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**284,00**	**346,50**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**197,44**	**241,19**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**0,00**	**26,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**

8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**11,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	47,05%	15,80%	**-34,09%**
DURANTE EL PERIODO	3,87%	1,03%	
ACUMULADO ACTUAL	**50,92%**	**16,83%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado izquierdo. Se realizarán definiciones respecto de las obras hidráulicas de manera conjunta, entre los especialistas en hidráulica.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Se iniciarán los trabajos de construcción de la estructura del pavimento.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la instalacion de bordillos e ininicar la costruccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El 19 de septiembre se realizó una jornada en el sector Garzones 20 de Julio, en la cual se efectuó la firma de actas de compromiso con los propietarios de viviendas, relacionadas con el corte de rejas, terrazas y árboles que se encuentran dentro del área de intervención del proyecto.
El 16 de septiembre se convocó a reunión a la comunidad de Los Garzones para el día 17.
El 17 de septiembre se socializó la información requerida respecto a la construcción de las rampas para el acceso de vehículos, garantizando la participación de la comunidad en el proceso y el desarrollo transparente de las actividades del proyecto. Durante la jornada se verificó la documentación presentada por los asistentes, constatando que los vehículos correspondieran a los propietarios de las viviendas, y que dichas viviendas contaran con garajes que justificaran la ejecución de las rampas. Esta actividad permitió dar transparencia al proceso y garantizar que la intervención responda a las necesidades reales de la comunidad.
El 18 de septiembre se realizó reunión con la comunidad del INEM, con el propósito de aclarar inquietudes manifestadas por la comunidad, principalmente relacionadas con el ancho de los andenes proyectados y la situación del canal que actualmente se encuentra obstaculizando uno de los accesos peatonales.
El 19 de septiembre se efectuó recorrido en la Carrera 6, y durante la actividad se socializó a la comunidad el inicio de las labores de pavimentación, previstas para la presente semana, resaltando la importancia de su colaboración y participación activa en el proceso para garantizar el buen desarrollo de las obras.
El 20 de septiembre se realizó visita de verificación en la Calle 94, donde algunos habitantes manifestaron afectaciones por los malos olores generados debido al rebosamiento del manjol de alcantarillado frente a sus viviendas. Durante la jornada, se constató la situación reportada, y se evidenció la gestión realizada por la trabajadora social del consorcio, quien contactó a la empresa Veolia para solicitar el envío del vehículo especializado con el fin de realizar la succión y limpieza correspondiente. El día sábado VEOLIA hizo presencia en el sitio.

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+077-k0+170 (93m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+077-k0+170 (93m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+077-k0+170 (0,62x93= 57,66 m2).
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en la obra, debido al daño en una acometida domiciliaria de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en el tramo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El contratista continuó la instalación de los bordillos prefabricados del K0+074,4-K0+077,6 carril izquierdo y K0+100-K0+116 carril derecho

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+179-k0+ 244(65m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+179-k0+244 (65m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+179-k244+ (0,74x65= 48,1 m2).
Se tomaron 2 cilindros muestras para los ensayos a la compresión por parte del contratista de obra.

Del k0+690- k0+710 se realizó excavación y retiro del material sobrante, asimismo se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoria.
Se realizó la demolición de los bordillos existentes del K0+690 - K0+710.
Se realizó la instalación del geotextil y se extendió la primera capa del material seleccionado del k0+690 - k0+710, espesor de la capa 20 cm.
Se realizó una densidad in situ a la primera capa del material seleccionado por parte del contratista de obra en la abscisa k0+700: 104,2% cumpliendo con el grado de compactación requerido.

Se realizó excavación de fallo y relleno con piedra rajón del k0+695 - k0+700. Dimensiones (5x4,1x0,5) carril izquierdo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría de la segunda capa de material seleccionado del K0+225-K0+250, posteriormente el contratista realizó 2 densidades in situ, K0+242 CD: 102,6 %, K0+230 CI: 102,3%.

Se realizó instalación de la subbase granular del K0+225-K0+250, espesor de la capa 20 cm
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en el tramo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El contratista continuó la instalación de los bordillos prefabricados del K0+077,6-K0+090 carril izquierdo

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+244-k0+330(86m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+244-k0+330(86m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+244-k0+330 (0,68x86= 58,48 m2).
Se tomaron 2 cilindros muestra para los ensayos a la compresión por parte del contratista de obra.
Del k0+710 - k0+720 se realizó excavación y retiro del material sobrante, asimismo se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoria.
Se realizó la demolición de los bordillos existentes del K0+710 - K0+720.
Se realizó la instalación del geotextil y se extendió la primera capa del material seleccionado del k0+710 - k0+720, espesor de la capa 20 cm.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizaron densidades in situ a la capa de subbase granular del K0+225-K0+250, por parte de la Interventoría K0+240 CD: 99%, K0+233 CI: 98%.
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+231,6-K0+252,6 (21 m) carril derecho(6 placas de 3,5 m)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en el tramo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El contratista continuó la instalación de los bordillos prefabricados del K0+090 - K0+100 carril izquierdo

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+514 - k0+540.
No se realizó ninguna otra clase de actividad.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+231,6-K0+252,6 (21 m) carril izquierdo (6 placas de 3,5 m) , espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3,5 m
Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte del contratista y 2 muestras por parte de la Interventoría.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en el tramo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El contratista continuó la instalación de los bordillos prefabricados del K0+012,92- K0+16,8 carril izquierdo y carril derecho.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+330-k0+370(40m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+330-k0+370(40m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+330-k0+370 (0,83x40= 33,2 m2).
Se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+540 - k0+570.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizaron adecuaciones para organizar el tramo a intervenir
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
El contratista inició la instalación de los bordillos prefabricados del K0+758,22- K0+771,3 (13,08 m) carril derecho, K0+776,7-K0+781,6 (4,9 m) carril derecho y K783,7 (transversal) 3,3 m
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El contratista continuó la instalación de los bordillos prefabricados del K0+121,59-K0+137,19 (15,6 m) carril derecho, K0+100-K0+121,54 (21,54 m) carril izquierdo, K0+125,74-K0+137,19 (11,45 m)carril izquierdo, K0+143,19-K0+145,64 (2,45m) carril izquierdo.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Ejecución de actividades para conformar el andén


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Colocación del geotextil de separación


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación de bordillos prefabricados


TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Construcción de la capa de mejoramiento


TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Construcción losas de concreto MR 40


TRAMO No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Construcción losas de concreto MR 40



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de bordillos prefabricados



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de bordillos prefabricados



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de bordillos prefabricados



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalacion de Bordillos



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalacion de Bordillos



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalacion de Bordillos

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			PÁGINA	1	DE	2
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 28 de septiembre de 2025	SEMANA No.:	15	DEL	22-sep-25	AL	28-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10			CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORS S.A.S.		
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ			REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux		
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 16.479.905.103,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES			PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025			FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica			SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica			REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**280,16**	**1356,63**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**0,0**
1,06	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**10,75**	**543,68**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**224,29**	**4.153,12**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**305,55**	**6.105,82**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**5,00**	**15,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**15,00**	**38,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**82,32**	**2.359,96**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**0,00**	**532,93**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**63,60**	**1.023,62**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**250,24**	**6.582,98**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**0,00**	**962,55**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**60,00**	**841,10**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**0,00**	**1.390,87**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**252,02**	**598,52**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**252,02**	**598,52**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**176,41**	**417,60**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**2,00**	**30,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**

8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**11,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	50,92%	16,83%	**-36,89%**
DURANTE EL PERIODO	3,59%	0,79%	
ACUMULADO ACTUAL	**54,51%**	**17,62%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado derecho. Se empalmará la construcción de la estructura con el pavimento existente.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Se continuarán los trabajos de construcción de la estructura del pavimento.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la instalacion de bordillos e ininicar la costruccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El día 22 de septiembre se acompañó a la trabajadora social del consorcio, al ingeniero residente y a un funcionario de Veolia en recorrido realizado sobre la Calle 94 y sectores aledaños. Durante la actividad se revisaron varios manjoles, verificando cuáles se encontraban vacíos, con el fin de prevenir rebosamientos ante la llegada de fuertes lluvias.
El día 23 de septiembre se llevó a cabo la excavación en la calle 94, actividad que fue previamente informada a la comunidad con el fin de garantizar su conocimiento y participación en el proceso. Se hizo el llamado a los residentes para que quienes cuentan con vehículo tomaran las medidas necesarias de movilidad y, de igual manera, se solicitó estar atentos al cuidado de los niños y las mascotas, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra
El día 24 de septiembre de 2025 se informó a la comunidad sobre la excavación que se realizará en el costado contrario a la pavimentación ya iniciada. Esta acción se llevará a cabo con el fin de dar tiempo a la empresa Veolia para realizar el arreglo de la tubería de alcantarillado, antes de continuar con el proceso de pavimentación. Se hizo énfasis en la importancia de esta coordinación, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la obra y prevenir futuros inconvenientes en el servicio de alcantarillado.
El día 25 de septiembre de 2025, se informó oportunamente a la comunidad del barrio Mocarí, sector 20 de Julio, sobre la actividad programada de tala de árboles en la Carrera 6, para dar a conocer a los residentes el alcance de la intervención, aclarar dudas y garantizar que las familias del sector estuvieran informadas sobre el procedimiento y las medidas de seguridad adoptadas para el desarrollo de la actividad. Se hizo énfasis en que dicha tala responde a las necesidades técnicas de la obra en ejecución, asegurando la protección de la comunidad y el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.
El día 26 de septiembre se realizó reunión en el sector de la Calle 95 (Ara) y Calle 94 del barrio Mocari, con el propósito de dar respuesta al derecho de petición instaurado por la Junta de Acción Comunal del barrio Mocari – Calle 94, en relación con el proyecto de pavimentación que se adelanta en este sector. Participaron los ediles de la Comuna 9, representantes de las dependencias de Planeación e Infraestructura, miembros de la JAC de los barrios Mocari y Parcelas, la veeduría del proyecto, así como la supervisión, el contratista y el equipo de interventoría. Se acompañó el desarrollo de la reunión, garantizando que la comunidad pudiera expresar sus inquietudes y que las entidades competentes brindaran la información correspondiente frente al avance y alcance del proyecto de pavimentación, en un ejercicio de participación y transparencia.
El día 27 de septiembre se sigue con la tala de árboles en la Carrera 6, actividad que fue informada y socializada previamente con la comunidad del sector. De igual manera, se llevó a cabo la excavación correspondiente en la zona de intervención, generando orientación a los habitantes sobre las medidas de prevención y seguridad durante el desarrollo de la actividad. Se diligenciaron los formatos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos ambientales y de manejo adecuado de los materiales producto de la obra. Se acompañó el proceso, velando por la comunicación oportuna con la comunidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2: Con el inicio de las actividades en el tramo, se realizó el cerramiento para aislar la zona donde se realizan excavaciones.
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+370-k0+459(89m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+370-k0+459(89m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+370-k0+459 (0,70x89= 62,3 m2).
Se tomaron dos cilindros muestra para los ensayos a la compresión por parte del contratista de obra.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día el contratista no realizó actividades contractuales en la obra.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista de obra inició la actividad de sello de juntas del K0+755-K0+783,7
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el día de hoy el contratista de obra continuó la actividad de sello de junta del K0+080-K0+145,64

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy el contratista de obra continuó la actividad de sello de junta del K0+200-K0+334.
Se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+570 - k0+582.
Se extendió la capa de subbase granular del k0+655 - k0+690.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la excavación de la vía del K0+282.2- K0+299, posteriormente se realizó el chequeo topográfico por parte de la Interventoría. Asimismo se realizó la instalación del geotextil y la primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm. se hizo llamado de atención al contratista de obra ya que de manera reitera se han instalado materiales seleccionados con presencia de sobre tamaño los cuales no han sido retirado muy a pesar de las solicitudes de la interventoria.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día el contratista se realizó la actividad de remoción de 2 especies vegetales, árbol altura entre H: 5,1 m - 10 m
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la instalación S/L tableta táctil para discapacitados y Franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del K0+012.92-K0+050 carril derecho e izquierdo.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se continuó con la actividad de instalación de bordillos prefabricados del k0+582 - k0+611.
No se realizaron más actividades contractuales en la obra
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la excavación de la vía del K0+299 -K0+314 posteriormente se realizó el chequeo topográfico por parte de la Interventoría. Asimismo se realizó la instalación del geotextil y la primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.
El contratista realizó 2 densidades in situ a la primera capa de material seleccionado instalada del K0+282,2-K0+314, en el K0+283: 100,1% y K0+307: 100,8%.
Se realizó la reparación de 1 acometida domiciliaria de agua potable.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la instalación S/L tableta táctil para discapacitados y Franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del K0+050 - K0+60 carril derecho e izquierdo.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se continuó con la actividad de instalación de bordillos prefabricados del k0+611 - k0+630.
No se realizaron más actividades contractuales en la obra
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se realizó la actividad de remoción de 10 especies vegetales, arbol altura menor o igual H: 5m (4) , árbol altura entre H: 5,1 m - 10 m (6).
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la excavación de la vía del K0+314-K0+319, posteriormente se realizó el chequeo topográfico por parte de la Interventoría. Asimismo se realizó la instalación del geotextil y seguidamente la primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.
Se realizó la actividad de mejoramiento con piedra rajon debido a una inestabilidad presentada en la subrasante, del K0+292,50-K298,9, las dimensiones del fallo corresponden (6,4mX2,8mX0,6m)
En el presente día se realizo la instalacion de la segunda capa de material seleccionado del K0+282,2-K0+314 espesor de la capa 20 cm
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la actividad de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda, 21MPA(3000 psi), espesor : 0,08 m, del K0+012,34-K0+73,35 (61,01 m) carril derecho.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se extendió la capa de subbase granular del k0+690 - k0+708.
Se realizó la actividad de demolición de andenes del k0+420 - k0+626.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se continuó la actividad de remoción de 8 especies vegetales, arbol altura menor o igual H: 5m (1) , árbol altura entre H: 5,1 m - 10 m (7).
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo. En la tarde del día de hoy se presentaron fuertes lluvias, las cuales afectaron las actividades, inundando las excavaciones realizadas.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo. En la tarde del día de hoy se presentaron fuertes lluvias, las cuales afectaron las actividades, inundando las excavaciones realizadas.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la actividad de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda, 21MPA(3000 psi), espesor : 0,08 m, del K0+012,34-K0+73,35 (61,01 m) carril izquierdo.

Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+459-k0+500(41m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+459-k0+500(41m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+459-k0+500 (0,70x41= 28,7 m2).
Se tomaron 2 cilindros muestra para los ensayos a la compresión por parte del contratista de obra.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se inició la actividad de excavación y retiro del material sobrante entre las abscisas k0+067 y k0+083.
Se realizó cerramiento de la vía a intervenir con tela verde.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se inició la actividad de construcción de los bordillos de las rampas peatonales del inicio y fin del tramo

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Ejecución de actividades para conformar el andén


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación de bordillo prefabricado


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación de bordillo prefabricado


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Actividad de remoción de individuo arbóreo


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Actividad de remoción de individuo arbóreo


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Excavación para la construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Realización de ensayos de control del grado de compactación



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Tala de árbol



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Pavimento con el sello de juntas implementado



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Muestra del sello de juntas realizado



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalación de tableta guía y tableta táctil



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Construcción de piso en concreto estampado para la conformación del andén



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Construcción de bordillo en rampa

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINA	1	DE	2
					VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA				CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 5 de octubre de 2025	SEMANA No.:	16	DEL	29-sep-25	AL	5-oct-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.				OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10				CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORS S.A.S.		
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ				REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux		
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 16.479.905.103,00		CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES				PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-		PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025				FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00		PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica				SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica				REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**1356,63**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**240,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**38,50**	**582,18**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**291,60**	**4.444,72**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**429,13**	**6.534,95**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**15,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**38,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**140,16**	**2.500,12**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**16,00**	**548,93**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**119,16**	**1.142,78**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**324,80**	**6.907,78**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**151,31**	**1.113,85**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**0,00**	**841,10**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**989,77**	**2.380,64**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**109,00**	**707,52**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA	m	**109,00**	**707,52**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**76,30**	**493,90**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**2,00**	**32,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**

8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**1,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	54,51%	17,66%	-38,33%
DURANTE EL PERIODO	3,63%	2,15%	
ACUMULADO ACTUAL	**58,14%**	**19,81%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado derecho. Demolición y construcción del pavimento rígido frente a INEM.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la construccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El 29 de septiembre, se elaboraron las actas de compromiso en la calle 95 del barrio Mocarí, relacionadas con los cortes de árboles, terrazas y rejas.
El 30 de septiembre, se realizaron actas de compromiso con la comunidad ubicada en la carrera 6 del barrio Mocarí. El objetivo de este encuentro fue acordar los procedimientos relacionados con los cortes de árboles, terrazas y rejas
El 01 de octubre se acompañaron las actividades realizadas en el barrio Los Garzones. Durante la jornada se hizo la entrega del material de balasto a la comunidad, garantizando la transparencia en el proceso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo, se inició el diligenciamiento del formato de Registro de Control de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), con el fin de mantener actualizada la información relacionada con la disposición y manejo de dichos materiales, conforme a los lineamientos ambientales y de la interventoría
El 02 de octubre desde el área social se continuó con el acompañamiento de las labores de excavación en el tramo 6 del barrio Los Garzones. Durante la jornada se realizó la entrega de la tierra producto de la excavación a miembros de la comunidad, quienes manifestaron su interés en aprovecharla. Asimismo, se procedió con el diligenciamiento del formato de RCD (Residuos de Construcción y Demolición)
El 3 de octubre se dio inicio a las actividades de tala de árboles en el tramo 6 del proyecto. Desde el componente social de la interventoría, se procedió a realizar la respectiva socialización con la comunidad del sector, informando sobre el desarrollo de esta labor y explicando que la tala corresponde a un proceso autorizado y necesario dentro del avance de la obra.
El 4 de octubre desde el componente social se realizó acompañamiento en las actividades desarrolladas en el tramo 6 del sector Los Garzones, donde se continúa con las labores de excavación. Durante la jornada se efectuó la entrega de los volcos de material producto de la excavación. Así mismo, se procedió con el diligenciamiento del formato de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), con el fin de llevar un control adecuado del manejo de los materiales generados por la obra, en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

29 de septiembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+500-k0+511 y del k0+520-k0+563 (54m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+500-k0+511 y del k0+520-k0+563 (54m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+500-k0+511 y del k0+520-k0+563 (0,70x54= 37,8 m2).
Se tomaron 2 cilindros muestra para los ensayos a la compresión por parte del contratista de obra.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se continuó la actividad de excavación y retiro del material sobrante entre las abscisas k0+063 y k0+067 (0,8m) y entre las abscisas k0+067-k0+083 (0,4m).
Se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliarias de acueducto.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizo la re conformación y compactación de la segunda capa de material seleccionado del K0+282,2-K0+314 espesor de la capa 20 cm
El contratista realizó 1 densidad in situ en la segunda capa de material seleccionado en el K0+305: 104,7%.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente se realizó la compactación de la subbase granular del K0+720-K0+755.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

30 de septiembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizo la instalación de la subbase granular del K0+282,2-K0+314 ,espesor de la capa 20 cm
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó la excavación de la vía del K0+000-K0+020, ancho de la calzada 5m, espesor promedio intervenido 40 cm.
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+752,7-K0+755,71(2,99m) y K0+722,46-K0+749,7 carril izquierdo (27,24 m) , espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 2,5 m
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

01 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se enrieló del K0+651,5 - K0+710,7 (59,2m) carril derecho, para la fundición del pavimento en concreto rígido. Posteriormente se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Se realizó 1 densidad in situ a la capa de subbase granular del K0+651,5 - K0+710,7, k0+670: 102,4% cumpliendo con el grado de compactación requerido
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se realizó la actividad de mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar) del k0+080 - k0+072, dimensiones (5x8x0,4). Posteriormente se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizo el cereo y compactación de la subbase granular del K0+282,2-K0+314 ,espesor de la capa 20 cm. En el día de hoy el contratista retiró y reemplazó el material que presentaba hundimientos y ahuellamientos en la capa.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó la excavación de la vía a nivel de subrasante del K0+004-K0+025 ancho de la calzada 5m, posteriormente se realizó chequeo topográfico del K0+010-K0+020(sector que se encontraba listo para ser revisado).
En el presente día se retiró y reemplazo material saturado del carril y posteriormente se enrielo y realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+752,7-K0+755,71(2,99m) y K0+722,46-K0+749,7 carril derecho (27,24 m) , espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 2,5 m, se reforzaron 3 placas con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

02 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se fundió el pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+651,5 - K0+710,7 (59,2m) 16 placas, carril derecho, espesor 20 cm.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se realizó la actividad de mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar) del k0+072 - k0+063, dimensiones (5x9x0,5).
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó el chequeo Topográfico por parte de la Interventoría de la subbase granular y los rieles del carril izquierdo, posteriormente el contratista realizó 1 densidad en el carril izquierdo en el K0+285: 96,9 %.
Luego, del K0+282,2- K0+309,31(27,11m) carril izquierdo(8 placas) se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas(irregulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó la excavación de la vía a nivel de subrasante del K0+025-K0+050 ancho de la calzada 5m, posteriormente se realizó chequeo topográfico del K0+004-K0+010 y K0+020-K0+050.
Asimismo del K0+004-K0+050 se realizó la instalación del geotextil y la primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la instalación S/L tableta táctil para discapacitados y Franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del K0+060- K0+80 carril izquierdo

03 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se enrieló y fundió el pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+651,5 - K0+710,7 (59,2m) 16 placas, carril izquierdo, espesor 20 cm.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó el chequeo Topográfico por parte de la Interventoría de la subbase granular y los rieles del carril derecho, posteriormente el contratista realizó 1 densidad en el carril derecho en el K0+300:97,5 %. Luego, del K0+282,2- K0+309,31(27,11m) carril derecho (8 placas) se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas(irregulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla. se tomaron 2 muestras de concreto para los ensayos a la flexión por parte del contratista
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó la excavación de la vía a nivel de subrasante del K0+050-K0+060 ancho de la calzada 5m, posteriormente se realizó chequeo topográfico de la excavación y se instaló el geotextil y la primera capa de material seleccionado.
Asimismo del K0+004-K0+050 se realizó la instalación de la segunda capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.Posteriormente se realizó el chequeo topográfico por parte de la Interventoría a la segunda capa, seguido se realizaron 2 densidades in situ por parte del contratista K0+010 : 100,4 % carril derecho, K0+040 : 101 % carril izquierdo. Posteriormente en las mismas abscisas el contratista realizó la instalación de la subbase granular , espesor de la capa 20 cm.
Se realizó la actividad de remoción de 9 especies vegetales, arbol altura menor o igual H: 5m (2) , árbol altura entre H: 5,1 m - 10 m (7).
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó la instalación S/L tableta táctil para discapacitados y Franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del K0+080- K0+121,54 y K0+125,74-K0+137,19 carril izquierdo.

04 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+511-k0+520 y del k0+563-k0+609 (55m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+511-k0+520 y del k0+563-k0+609 (55m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+511-k0+520 y del k0+563-k0+609 (0,70x55= 38,5 m2).
Se inició la actividad demolición de pavimento rígido del K0+720 - K0+760, dimensiones (6mx40m).
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en la obra.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizaron actividades de toma de densidades en la capa de subbase, tomaron dos densidades en el carril izquierdo (k0 + 040):100.9% y carril derecho(k0+ 015):100.1%, se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoría de la capa de subbase y los rieles. el contratista de obra realizó actividad de enrielamiento y fundición de pavimento en concreto rígido MR 40 del tramo k0+ 006.14 - k0+ 038.04(31.9m) 11 placas, carril derecho, espesor 0.20 m.
Se realizó actividad de excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora de oruga desde abcisado k0+ 0.60- k0+ 0.80 pero aún no está terminada
Se realizó retiro de poste en abcisa k0+ 700.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en la obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Recorrido con presencia de la supervisión, VEOLIA, Ingeniero Eléctrico de la entidad, interventoría y contratista



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Colocación y alistamiento de rieles



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Vaciado de concreto durante la ejecución de las losas



Tramo No 2
(Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Excavación con exceso de humedad por lluvias en días anteriores



Tramo No 2
(Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estabilización de la subrasante con material de rajón



Tramo No 2
(Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado de la excavación a nivel de subrasante



Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Excavación de la explanación para la construcción de la estructura



Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Ceriado del material de subbase granular



Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Proceso de vaciado del concreto de las losas



Tramo No 6
(cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Compactación de la subbase granular



Tramo No 6
(cll 126A entre cll 126-Kra 1D
Instalación del concreto con regla vibratoria



Tramo No 6
(cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de geotextil de separación



Tramo No 7
(Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalación de loseta táctil y de loseta guía



Tramo No 7
(Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalación de loseta táctil y de loseta guía



Tramo No 7
(Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Avance en la conformación de los andenes de ambos costados

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			**PÁGINA**	1	DE	2
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1210/2025	SEMANA No.:	17	DEL	6-oct-25	AL	1210/2025

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BAREM 9-10**	CONTRATISTA:	**JASEN CONSULTORS S.A.S.**
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ	REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	**$**	**16.479.905.103,00**	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES				PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-		PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025				FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$	16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica				SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica				REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:		**13,16%**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**1356,63**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**62,12**	**644,30**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**635,52**	**5.080,24**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**906,93**	**7.441,88**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**1,00**	**16,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**38,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**206,80**	**2.706,92**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**62,12**	**611,05**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**83,40**	**1.226,18**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**590,60**	**7.498,38**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**126,01**	**1.239,86**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**138,00**	**979,10**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**1097,85**	**3.478,49**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**78,35**	**785,87**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**78,35**	**785,87**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**54,85**	**548,75**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**2,00**	**2,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**0,00**	**32,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**

8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**8,00**	**8,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**0,00**	**0,00**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	UND.	**0,00**	**0,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**10,00**	**10,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	58,14%	19,81%	**-39,76%**
DURANTE EL PERIODO	3,82%	2,39%	
ACUMULADO ACTUAL	**61,96%**	**22,20%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado derecho. Demolición y construcción del pavimento rígido frente a INEM.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la construccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se está informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**PÁGINA**	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

VII.COMPONENTE SOCIAL

El 6 de octubre de 2025 se dio inicio a las actividades de excavación en la Calle 94 del barrio Mocarí. Durante la jornada, se realizó el acompañamiento social a la comunidad, verificando que el material producto de la excavación (tierra) está siendo entregado a los residentes que previamente manifestaron su interés en recibirlo. Asimismo, se efectuó el llenado del formato de control de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Se identificaron y marcaron los puntos donde se llevará a cabo la excavación para la instalación de las cajas domiciliarias del sistema de alcantarillado, se brindó información sobre el proceso constructivo, con el fin de garantizar la comprensión y aceptación de las actividades a desarrollar, promoviendo la participación ciudadana y la buena convivencia durante la ejecución de la obra. Se culminaron en su totalidad las actas de compromiso con la Universidad de Córdoba y con el colegio INEM, quedando ambas debidamente firmadas y archivadas.

El 7 de octubre se realizó la apertura del buzón de sugerencias ubicado en el barrio Los Garzones, calle 6, con la participación de representantes de la Acción Comunal, la veeduría ciudadana y miembros de la comunidad.

El 8 de octubre se realizó un recorrido en el barrio Los Garzones con la participación de los funcionarios de Veolia, los ingenieros del consorcio, el equipo de interventoría y las trabajadoras sociales. Se efectuó la verificación de los puntos de acometida del sistema de alcantarillado, con el objetivo de identificar las áreas específicas donde se llevarán a cabo las conexiones domiciliarias.

El 9 de octubre el equipo de interventoría, trabajadora social y del consorcio social, en compañía del ingeniero del consorcio, realizó acompañamiento a las actividades de excavación en la Calle 95, con el fin de dar inicio a la instalación de las tuberías del sistema de alcantarillado. Durante la jornada, se verificó que las labores se ejecutaran cumpliendo con los lineamientos de seguridad y de convivencia con la comunidad. El equipo de trabajadoras sociales realizó atención a la comunidad, informando sobre el desarrollo de las obras, los tiempos estimados y resolviendo inquietudes relacionadas con la intervención en el sector. Se promovió la comunicación efectiva entre los residentes y el equipo de obra, asegurando que se mantenga un entorno de respeto y participación comunitaria.

El 10 de octubre, el equipo de trabajadoras sociales realizó acompañamiento en todos los tramos donde se están ejecutando las obras del proyecto. Durante las visitas, se verificó el correcto desarrollo de las actividades, se brindó orientación a los residentes sobre los trabajos que se están realizando y se garantizó que se cumplan los protocolos de seguridad y convivencia. Asimismo, se registraron observaciones pertinentes al desarrollo de la obra, asegurando la adecuada comunicación entre la comunidad y el equipo de interventoría, fortaleciendo la participación ciudadana y el seguimiento social del proyecto.

El 11 de octubre se realizó acompañamiento en la carrera 6, donde se llevó a cabo la socialización con la comunidad, haciendo el llamado a no arrojar agua hacia la vía pública, debido a que esta práctica afecta el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se destacó la importancia de la colaboración comunitaria para garantizar el avance eficiente de las obras y el cumplimiento del cronograma establecido.

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

06 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+630 - k0+698.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia se realizó la excavación de la vía y retiro de material sobrante del K0+200-K0+220 ancho de la calzada 6 m.
Ejecución de dos (2) acometidas de alcantarillado nueva y una (1) repración de acometida de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizaron actividades de enrielamiento y fundicion de pavimento en concreto rígido MR 40, del tramo K0+004 – K0+040.94 (36.94 m), correspondiente a 12,7 placas en el carril izquierdo, espesor 0.20 m, previamente revisadas por chequeo topográfico por parte de la interventoría y revisión en campo de espesor de pavimento,
Se instalaron las parrillas de acero de refuerzo en las placas 1 y 2 del carril izquierdo correspondiente a los planos de diseño varilla de ½" corrugada, también se realizo la fundicion de la placa numero 1 del carril derecho, colocándose el respectivo acero de refuerzo varilla de ½" corrugada.
Se realiza chequeo topográfico de la excavación realizada a nivel de subrasante por parte de la interventoría entre las abscisas K0+060 – K0+080 con un promedio de profundidad de 0.90 m y se realiza la instalación de geotextil entre estos abscisados
Se realizó actividad de excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora entre las abscisas K0+720 – K0+705, con una profundidad media de 0.80 m
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

07 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+698 - k0+710 carril derecho.
Se realizó excavación y retiro del material sobrante del k0+720 - k0+740, posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoria.
Se realizó excavación de fallo y relleno con piedra rajón del k0+722,5 - k0+732,5 dimensiones (3,4x10x0,5) carril izquierdo.
Se realizó la instalación del geotextil y se extendió la primera capa del material seleccionado del k0+720 - k0+740, espesor de la capa 20 cm
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia se realizó mejoramiento de la subrasante con material tipo piedra rajón del K0+205-K0+217 (12mX6mX0,5m)
Ejecución de dos (2) acometidas de alcantarillado nueva y una (1) repración de acometida de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizaron actividades de chequeo topográfico por parte de la interventoria de segunda capa de mejoramiento en abcisas K0+050 – k0+080, se realiza toma de densidades en este abcisado en k0+055 carriil izquierdo:102.9 % y en abcisa k0+080 carril derecho: 101.8 %
Se realizaron actividades de chequeo topográfico de segunda capa de mejoramiento en abcisas K0+720 – K0+706, se realizo toma de densidades en este abcisado en k0+710: 102.2 %. Se realiza compactación de capa de subbase en este abcisado k0+720 – k0+706 con vibrocompactador
Ejecución de una (1) acometidas de alcantarillado nueva
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizaron actividades de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 MPA (3000 PSI) espesor 0.08m en abcisas K0+073,35 – K0 + 103.6 (30,25m)
Se realizo vaceo de 2 rampas peatonales en abcisa k0+005 en carril derecho y carril izquierdo.

08 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+415 - k0+485 carril izquierdo.
Se extendió la segunda capa del material seleccionado del K0+720 - K0+740, y posteriormente se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Se realizó 1 densidad in situ a la primera capa de material seleccionado del K0+711 - K0+740, k0+720: 101,3% y 1 densidad in situ a la segunda capa de material seleccionado del K0+711 - K0+740, k0+730: 102,7% cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia se realizó mejoramiento de la subrasante con material tipo piedra rajón del KO+206,2- K0+210 (3,8mX1,7mX0,4m).
Se realizó la instalación del geotextil y primera capa de material seleccionado del K0+205-K0+217, espesor 20 cm
Ejecución de dos (2) acometidas de alcantarillado nueva y una (1) repración de acometida de alcantarillado.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
- En el presente día se realizó visita tecnica por parte de la empresa veolia, junto con representantes del contratista de obra y el ingeniero residente de interventoria, cuyo objetivo es que la empresa de acueducto y alcantarillado (veolia) definiera las acciones a tomar con relación a la redes de acueducto y alcantarilla que afecta la ejecución normal de las obras identificadas por el contratista y verificadas por la Interventoria. Dentro puntos tratados por el contratista se manifestó la necesidad de construcción de las acometidas domiciliarias de alcantarillado que deben ser reubicadas y la construcción de las inexistente, veolia informó que al momento de la construcción se les informe para la revisión técnica; se revisó la dificultad de las redes de acueducto y alcantarilla ubicados en K0+725 el cual presenta ausencia de colector de alcantarillado para vía sin salida que se intercepta con el tramo a intervenir, veolia informa que se deje un colector o tubo 8" por fuera de la tramo para permitir posteriormente las obras pertinentes para conectar las casas que se encuentran en la vía sin salida, asimismo, informó que la tubería de agua potable una vez descubierta realizarán la respectiva reubicación, el contratista informa que esas losas no serán intervenidas hasta que se hagan los trabajos de redes.
- Se realizo actividad de chequeo topográfico por parte de la interventoria de capa subbase granular se realiza toma de densidades en abcisado K0+713 carril izquierdo resultado:101,5% , asimismo
- se realiza la colocación de rieles derecho abcisado K0+722,46 – k0+707.
- se realiza el vaciado del pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado (5 placas) 15.56 m.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día se realizó las actividades de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 MPA (3000 PSI) espesor 0.08m en abcisas K0+103,6 – K0+k0+145,40 e instalacion S/L tableta táctil para discapacitados y franja demarcadora para limitados visuales con relación del k0+137,10 – k0+145,40

09 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se extendió la capa de subbase granular del k0+720 - k0+740, posteriormente se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Se enrieló del K0+710,7 - K0+732,9 (22,2m) carril derecho, para la fundición del pavimento en concreto rígido.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día del K0+205-K0+217, el contratista realizó 1 densidad in situ a la primera capa de material seleccionado, K0+210: 98,9% carril derecho, posteriormente se realizó la instalación de la segunda capa de material seleccionado espesor 20 cm.
Posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría a la segunda capa de material seleccionado instalado y a su vez se realizó 1 densidad in situ por parte del contratista de obra en el K0+215: 98,6% carril izquierdo.
Ejecución de una (1) acometidas de alcantarillado nueva y una (1) repración de acometida de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se realizan apiques para identificar la ubicación de la tubería del acueducto.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
El día 8 de octubre de 2025 se informó sobre la programación de la actividad de tala de dos (2) individuos arbóreos, identificados en el inventario como los números 57 y 58, los cuales debían ser talados mediante el uso de motosierra y con el acompañamiento de las labores de ahuyentamiento de fauna, conforme a lo establecido en la Resolución 119 de 2025. No obstante, se evidenció que dichos individuos fueron removidos con maquinaria y sin acompañamiento el día 9 de octubre, sin considerar las condiciones establecidas para la ejecución de la actividad.
Se realizo actividad de instalacion de rieles en abcisado k0+719,4 – k0+707 (4 placas) 12,42 m, carril izquierdo chequeado por topografía por parte de la interventoria y fundicion del pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado.
Se realizo la actividad de remoción de especies vegetales(tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz) en abcisado k0+701.
Se realizo actividad de instalacion de rieles en abcisado k0+040.94 – k0+080 (13 placas)39,06m carril izquierdo, chequeado por topografía por parte de la interventoria y fundicion del pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado.
Se instalo doble parrila de acero de acuerdo con los planos y especificaciones en 5 placas de este carril, en el abcisado k0+40.94 – k0+54,05.
Se realizó las actividades de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 MPA (3000 PSI) espesor 0.08m en una longitud de 6,30 m e instalacion S/L tableta táctil para discapacitados y franja demarcadora para limitados visuales con adoquín.
Ejecución de tres (3) reparaciones de acometida de alcantarillado.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

10 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+710,7 - k0+732,9 (22,2m) carril izquierdo, espesor de la placa 20 cm, ancho del carril 3 m.
Se realizó 1 densidad in situ a la capa de subbase granular del K0+711 - K0+740, K0+725: 100,2% carril izquierdo, cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día del K0+205-K0+217, el contratista realizó la instalación de la capa de subbase granular, espesor de la capa 20 cm, posteriormente se realizaron 2 densidad in situ por parte del contratista de obra en el K0+210: 100,9% carril izquierdo y K0+220: 99,9 % carril derecho. posteriormente se enrielo y se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+207,1-K0+231,6(24,5m) carril izquierdo (7placas de 3,0 m) , espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte del contratista
Ejecución de tres (3) reparaciones de acometida de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se realizan apiques para identificar la ubicación de la tubería del acueducto.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de instalacion de rieles en abcisado k0+038.04 – k0+080, carril derecho chequeado por topografía por parte de la interventoria y fundicion del pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado.
Se realizo actividad de excavacion con retroexcavadora en abcisado k0+700 – k0+665.
Se realizó instalación de acero de refuerzo doble parrilla acero de 1/2" en abcisado k0+40.94 - K0+57.07 carril derecho
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

11 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+710,7 - k0+732,9 (22,2m) carril derecho, espesor de la placa 20 cm, ancho del carril 3 m.
Del k0+740 - k0+765 se realizaron las siguientes actividades:
Excavación y retiro del material sobrante.
Instalación del geotextil.
Instalación de la primera y segunda capa de material seleccionado.
Instalación de la capa de subbase granular.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se enrielo y posteriormente se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR40 del K0+207,1-K0+231,6(24,5m) carril derecho (7placas de 3,5 m) , espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se realizan apiques para identificar la ubicación de la tubería del acueducto.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizó actividad de excavación con retroexcavadora en abcisado k0+665 - k0+ 650.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Se realizó excavación para espesor de andén en abcisado k0+085 - k0+070

X. REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación de bordillo


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Construcción segunda capa de mejoramiento con material seleccionado


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Fundida de losas en el carril izquierdo


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Excavación inundada con aguas negras por colmatación de la red aguas arriba


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado de la excavación después de la inundación con aguas negras


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado de la excavación después de la inundación con aguas negras



Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Trabajos de excavación para las construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Extensión de material seleccionado para la segunda capa de mejoramiento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Vibrado con regla durante la fundida de las losas de concreto



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Compactación de la subbase granular



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Construcción de andén del costado occidental del tramo



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Excavación de la explanación para la construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Construcción de rampa peatonal



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Construcción de andén del costado izquierdo



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Excavación manual para la conformación del andén

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CUBIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			**PÁGINA**	1	DE	4
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1910/2025	SEMANA No.:	18	DEL	13-oct-25	AL	1910/2025

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BAREM 9-10**	CONTRATISTA:	**JASEN CONSULTORS S.A.S.**
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ	REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	**$**	**16.479.905.103,00**	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES				PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-		PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025				FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$	16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica				SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica				REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:		**13,16%**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**1356,63**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**24,26**	**668,56**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**331,44**	**5.411,68**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**462,41**	**7.904,29**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**1,00**	**17,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**38,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**262,12**	**2.969,04**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**24,26**	**635,31**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**74,60**	**1.300,78**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**666,24**	**8.164,62**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**72,14**	**1.312,00**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**164,00**	**1.143,10**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**679,98**	**4.158,47**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**101,00**	**886,87**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**101,00**	**886,87**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**70,70**	**619,45**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**2,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**3,00**	**35,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**

8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**0,00**	**8,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**0,00**	**0,00**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	UND.	**0,00**	**0,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**0,00**	**10,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	61,96%	22,20%	**-6,82%**
DURANTE EL PERIODO	-31,49%	1,45%	
ACUMULADO ACTUAL	**30,47%**	**23,65%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado derecho. Demolición y construcción del pavimento rígido frente a INEM.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la construccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El 14 de octubre se realizó una capacitación dirigida a los empleados del consorcio, orientada por funcionarios de la ARL Sura, en la cual se abordaron temas relacionados con las prácticas seguras en el ámbito laboral.
Se realizó acompañamiento por parte de la trabajadora social del consorcio e interventoría en el tramo 6 del barrio Mocarí, donde se ejecutaron labores de excavación. Se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado diligenciamiento del formato de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
El 15 de octubre se acompañaron las actividades desarrolladas en el barrio Los Garzones, específicamente en el tramo 6, durante la entrega de material granular. Se realizó el diligenciamiento del formato de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
El 16 de octubre se realizó acompañamiento en el sector de la Calle 94 del barrio Mocarí, donde se informó a la comunidad sobre los cortes de rejas, árboles y terrazas que serán necesarios para el desarrollo de las obras del proyecto.
El 17 y el 18 de octubre, se realizó acompañamiento en las actividades de excavación de tierra desarrolladas en el sector Los Garzones, correspondiente al tramo 6 del proyecto.
La interventoría social deja constancia del acompañamiento realizado, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y el control social durante el desarrollo de las actividades.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

13 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+485 - k0+534 carril izquierdo
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia se realizó la excavación de la vía y retiro de material sobrante del K0+192-K0+205 ancho de la calzada 6 m.
Se realizó mejoramiento de terreno inestable con material piedra rajón K0+192-K0+196,45 (4,45mX6mX0,5m).
Se realizó instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado del K0+192-K0+205, espesor 20 cm
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

14 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy el contratista de obra continuó la actividad de sello de junta del K0+334 - K0+550.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia se realizó la excavación de la vía y retiro de material sobrante del K0+180-K0+192 ancho de la calzada 6 m.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizó actividad de instalacion de geotextil en abcisado K0+707 - K0+650.
Se realizo la instalación de 1era y 2da capa de material seleccionado en abcisado K0+ 707 - k0+650.
Se realiza la instalación de bordillos en K0+ 774 - k0+750 carril izquierdo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

15 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+609 - k0+670(61m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+609 - k0+670(61m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+609 - k0+670 (0,70x61= 42,7 m2).
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente dia no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido a las lluvias presentadas en la mañana del día de hoy, las cuales saturaron el terreno impidiendo que se laborara.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizaron las siguientes actividades:
- se talaron 6 individuos dentro de permiso , 1 con altura de 0-5 m y 5 con altura de 5.1-10 m
- instalación de capa subbase en abscisa k0+707 – k0+ 660, esta capa fue chequedada por topografía por parte de la interventoria en este abcisado.
- Se realizo toma de muestras para densidades en este abcissado en la segunda capa de mejoramiento en abcisas k0+660: 101,9% y k0+680: 105.4 %
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

16 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de tableta guía táctil para discapac. del k0+670 - k0+710 (40m), asimismo se realizó la instalación de franja demarcadora para limitados visuales con adoquín del k0+670 - k0+710 (40m).
Posteriormente se realizó la construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa (3.000 psi) del k0+670 - k0+710 (0,70x40= 28 m2).
Se continuó la actividad instalación de bordillos prefabricados del k0+534 - k0+594 carril izquierdo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la reparación de 3 acometidas domiciliarias.
No se realizó ningún otro tipo de actividades contractuales en el tramo debido a las lluvias presentadas en la mañana del día de hoy, las cuales saturaron el terreno impidiendo que se laborara
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizó toma de densidades en capa subbase en abcisado k0+690 carril derecho: 100.9 %, luego de chequeo topográfico por parte de interventoria.
se realizó actividad de instalacion de rieles en abcisado k0+707 – k0+650 carril izquierdo, chequeado por topografía por parte de interventoría.
Se realizo fundicion del pavimento en concreto rígido MR40 en este abcsisado k0+707 – k0+679,64 carril izquierdo(27,36 m) 9 placas, se realizo instalacion de doble parrilla de acero de refuerzo de ½" de acuerdo con especificación del plano en abcisa k0+707 - k0+70,96(1 placa)
Se continuo con excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora en abcisado k0+090 – k0+110, se instalo geotextil en este abcisado y se instalo primera y segunda capa de mejoramiento con material seleccionado, el cual aun no ha sido chequeado por interventoria
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

17 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se comtinuó la actividad instalación de bordillos prefabricados del k0+594 - k0+625 carril izquierdo.
Del K0+002,7 - K0+010 se realizaron las siguientes actividades:
Excavación y retiro del material sobrante.
Instalación de geotextil.
Instalación de primera y segunda capa de material seleccionado.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó mejoramiento de terreno inestable con material piedra rajón K0+189,7-K0+192(2,6mX2,3mX0,5m) y K0+181,4-K0+188 (2,4mX6,6mX0,5m) carril izquierdo.
Se realizó instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado del K0+180-K0+192, espesor 20 cm.
Se realizó 1 densidad in situ en la primera capa de material seleccionado del K0+180-K0+205, en el K0+184:95%.
Posteriormente, se instaló la segunda capa de material seleccionado del K0+180-K0+205, espesor de la capa 20 cm.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
En el presente día se realizó actividad de enrielamiento en abcisado k0+707- k0+652,chequeado por topografía de interventoría.
Se realizo fundicion de pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado(18 placas)carril derecho.
Se instaló acero de refuerzo doble parrilla en abcisado k0+707-k0+703 y abcisado k0+676,6-k0+673,6
Se realizó excavación de terreno a nivel de subrasante en abcisado k0+110- k0+130.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)

18 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la demolición de dos losas fisuradas del K0+485-K0+488,7 y del K0+662,6-K0+666,3.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día se realizó instalación de geotextil del K0+080-K0+065. Posteriormente se extendió la primera capa de material seleccionado en este mismo abscisado.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó chequeo topográfico a la segunda capa de material seleccionado del K0+180-K0+205, posteriormente
Se realizó 1 densidad in situ en la segunda capa de material seleccionado en el K0+182:103,1%.
Se instaló la capa de subbase granular, espesor 20cm, del K0+182-K0+205, posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría y se realizaron 2 densidad in situ por parte del contratista.
En el presente día se enrielo del K0+182,95- K0+207,1(24,15m) carril derecho (7 placas) y se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido Mr 40, espesor de la placa 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas donde estaba ubicado 1 manhol, con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se continuó con excavación de terreno a nivel de subrasante en abcisado k0+110- k0+130. Se realizo la instalación de geotextil en este abcisado.
Se realizo instalacion de segunda capa de material seleccionado en abcisado k0+090-k0+110, se realizó ensayo de densidad en abcisado K0+105:108.3%
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de relleno con material seleccionado para la conformación del andén en el abcisado k0+100-k0+140 carril derecho.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Sello de juntas en las losas del pávimento



Tramo No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Vista del andén terminado



Tramo No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación la segunda capa de mejoramiento con material seleccionado



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado del tramo donde no se han podido realizar actividades



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado del tramo donde no se han podido realizar actividades



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Colocación del geotextil de separación



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Trabajos de excavación de la explanación para las construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Geotextil de separación entre la subrasante y el material granular de mejoramiento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Proceso de microtexturización del pavimento de concreto



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Tala de especies arbóreas



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Excavación de la explanación para la construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de geotextil de separación

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	CONSORCIO BAREM 9-10
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ
Representante legal Interventoria	Representante Legal Contratista

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINA	1	DE	4
					VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA				CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 26 de octubre de 2025	SEMANA No.:	19	DEL	20-oct-25	AL	26-oct-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10			CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORS S.A.S.		
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ			REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux		
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 16.479.905.103,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES			PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025			FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica			SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica			REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:	13,16%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**720,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**1356,63**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**1,17**	**669,73**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**390,03**	**5.801,71**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**508,55**	**8.412,85**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**17,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**43,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**107,00**	**3.076,04**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**1,17**	**636,48**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**67,00**	**1.367,78**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**436,00**	**8.803,62**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**69,57**	**1.381,58**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**136,30**	**1.279,40**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**615,36**	**4.773,83**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**30,00**	**916,87**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**30,00**	**916,87**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**21,00**	**640,45**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**2,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**7,00**	**42,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**

8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**9,00**	**17,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**0,00**	**0,00**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	m	**0,00**	**0,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**1,00**	**11,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	30,47%	23,51%	**-8,97%**
DURANTE EL PERIODO	3,50%	1,49%	
ACUMULADO ACTUAL	**33,97%**	**25,00%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del andén del costado derecho. Demolición y construcción del pavimento rígido frente a INEM.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la construccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El día 20 de octubre se realizó una reunión en las instalaciones de infraestructura, con la participación de la supervisora, la coordinadora del contrato, el representante del consorcio Berem, la trabajadora social y el equipo de interventoría. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la entrega del material proveniente de la obra del sector Garzones, estableciendo los lineamientos para su adecuada disposición y garantizando que el proceso se realice de manera transparente y en coordinación con la comunidad beneficiada.
El día 21 de octubre se realizó un recorrido con el acompañamiento de las trabajadoras sociales y el equipo de interventoría, con el fin de verificar y hacer seguimiento a las acometidas de alcantarillado. Durante la jornada se atendieron las inquietudes de la comunidad y se socializaron las actividades ejecutadas, garantizando la comunicación y el acompañamiento social en el desarrollo de la obra.
El día 22 de octubre se realizó una capacitación dirigida a los empleados de obra de mano no calificada, enfocada en el fortalecimiento de la comunicación asertiva.
El día 23 de octubre se realizó acompañamiento social a las actividades de excavación ejecutadas en la calle 94 del barrio Mocarí y en el tramo 6 del sector Los Garzones. Durante la jornada, se verificó el cumplimiento de los procedimientos establecidos y se diligenció el formato de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), garantizando el adecuado manejo ambiental y la trazabilidad del material generado.
El día 24 de octubre se realizó recorrido por los diferentes tramos de la obra, en compañía del equipo de interventoría social, con el propósito de atender y registrar las observaciones presentadas por la comunidad frente al desarrollo de las actividades ejecutadas. Durante la jornada se brindó orientación y se tomaron los respectivos apuntes para su traslado al equipo técnico.
El día 25 de octubre se realizó visita en la carrera 6 del barrio Mocarí, donde la trabajadora social de interventoría sostuvo diálogo con los habitantes del sector, con el propósito de atender inquietudes relacionadas con el desarrollo de las actividades de obra, socializar los avances del proyecto y mantener una comunicación directa y transparente con la comunidad. Durante la jornada se escucharon las observaciones de los residentes y se brindó orientación sobre los procedimientos y tiempos de ejecución.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

20 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+625 - k0+666 y del K0+415 - K0+394 carril izquierdo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se enrielo y se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría de los mismos del K0+182,95- K0+207,1(24,15m) carril izquierdo.
Al igual, se realizó figuración de acero de refuerzo para losas.
En el día de hoy se tenía programada la fundición del pavimento en concreto MR40, la cual quedó aplazada para el día de mañana por problemas en la planta.
No se realizó ninguna otra actividad contractual en el tramo.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Instalación de tres (3) acometidas domiciliarias de alcantarillado (#35, #37 y #38)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se continuó con excavación de terreno a nivel de subrasante en abcisado k0+130- k0+150.
Se realizo instalacion de capa de subbase en abcisado k0+090-k0+110.
Se realizo la instalación de material de relleno y compactación de anden en abcisado K0+774 - k0+750 carril izquierdo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

21 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Del k0+065 - k0+055 se realizó excavación y retiro del material sobrante, asimismo se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoria.
Se realizó la instalación del geotextil y se extendió la primera capa del material seleccionado en este mismo abscisado.
Se realizó excavación de dos fallos y relleno con piedra rajón del k0+056,1 - k0+055, dimensiones (2x1,1x0,33) carril derecho y (2x1,1x0,2) carril izquierdo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy se realizó la excavación en material común de la vía y retiró de material sobrante del K0+165-K0+180.
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+182,95- K0+207,1(24,15m) carril izquierdo (7 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m, se reforzaron las 2 primeras placas donde estaba ubicado 1 manhol, con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla. Se deja la última placa en observación debido a que al momento de realizar la instalación, el concreto premezclado no alcanzo y en una longitud de 50 cm aproximadamente, el concreto de dicha placa se realizó a mano en el sitio, se hace llamado de atención al contratista con el fin que dicha situación no vuelva a ocurrir.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Instalación de dos (2) acometidas domiciliarias de alcantarillado (#36 y #56)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizo instalación de capa de subbase en abcisado K0+090 - k0+127, chequeada por la topografía de interventoría.
Se realizo ensayo de densidad en abcisado K0+105, resultado: 99.6%
Se realizo la instalación de rieles en abcisado k0+090-k0+127 chequeado por la topografía de interventoria.(Carril izquierdo)
Se realizó fundición de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisado k0+090- k0+127(12 placas) carril izquierdo.
Se realizó instalación de bordillos en abcisado k0+78.1- k0+152.4 carril derecho
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de instalación de adoquín amarillo 20x10x6 para franja demarcadora para limitados visuales en abcisado K0+116.6 - K0+088.8 y abcisado K0+136.8-K0+121.6 carril derecho.

22 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día se extendió la segunda capa del material seleccionado del K0+080 - K0+055.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy se realizó la excavación en material común de la vía y retiró de material sobrante del K0+160-K0+165, posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.
Se realizó instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado del K0+160-K0+180, espesor de la capa 20cm.
Se realizaron 5 reparaciones de acometidas domiciliarias de agua potable.
Se realizó 1 reparación de acometida domiciliaria de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Instalación de dos (2) acometidas domiciliarias de alcantarillado (#43 Y #46)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizo enrielamiento en abcisados k0+089.66 - K0+126.50 chequeado por topografía de interventoría.
Se realiza fundición de losas de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisado K0+098.87 - k0+126.50(9 placas) carril derecho.
Se realiza excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora en abcisados k0+130-k0+160 chequeado por topografía de interventoria, se realiza la instalación de geotextil en este abcisado.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21Mpa(3000psi)en abcisados k0+070-k0+100 carril derecho.

23 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se inició la excavación y preparación de superficie de apoyo para la construcción de bordillos de concreto 3000 psi vaciados in situ.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy se realizó la excavación en material común de la vía y retiró de material sobrante del K0+150-K0+160, posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.se realizó instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20cm.
El contratista realizo 1 densidad in situ a la primera capa de material seleccionado instalado del K0+150-K0+180 en la abscisa K0+170:96,7%.
No se realizaron más actividades contractuales en el tramo, debido a las lluvias presentadas en la tarde del día de hoy, las cuales saturaron el terreno.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Instalación de dos (2) acometidas domiciliarias de alcantarillado (#43 Y #46)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizo toma de densidad en abcisado K0+155 en segunda capa de material seleccionado, chequeado por topografía de interventoría, resultado: 101.7%.
Se realiza fundición de losas de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisados k0+089.66 -k0+098.87(3 placas) carril derecho
Se realiza la fundición de radio de giro en abcisado k0+006.14 -k0+010.49(carril izquierdo)
Se comenzó con excavación de boca calle en abcisados k0+078.19 - k0+089.66
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de instalacion de tableta guía prefabricada táctil para discap. en abcisado k0+136.8-k0+121.6

24 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy del K0+150-K0+180 se realizo la instalación de la segunda capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Instalación de dos (2) acometidas domiciliarias de alcantarillado (#43 Y #46)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó excavación con retroexcavadora en abcisado k0+080 - k0+090(boca calle) Chequeado por topografía de interventoría.
De realizó instalación de capa de subbase en abcisado k0+130 - k0+160, chequeado por topografía de interventoría, luego se realizó el ensayo de densidad en abcisado k0+ 160, resultado:100.7%
Se realizó instalación de rieles en abcisado k0+126.50 - k0+158.72 chequeados por topografía de interventoría, así mismo,se realizó la fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado (11 placas) carril izquierdo.
Se instaló acero de refuerzo 1/2"doble parrilla en 4 placas de acuerdo a modulación en abcisado k0+126.50-k0+137.79 carril izquierdo.
Se realizó visita técnica por parte del personal de contratista de obra con su especialista hidráulico, y personal de interventoría, con el fin de analizar aspectos técnicos de la obra, principalmente el componente hidráulico.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

25 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido a las fuertes lluvias presentadas los anteriores días y al nivel freático del terreno, lo cual impide en gran parte el avance en este tramo.
Se recibió visita del especialista en geotecnia de la interventoría, el cual realizó recorrido de la obra.
Se recomienda al contratista cubrir muy bien con plástico los materiales.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en la obra debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche de ayer, las cuales inundaron la calzada e impidió que se laborara en el presente día debido a la saturación del terreno.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Tramo 6 (calle 95) Se inició la instalación de dos acometida (#48 y 47).
No se laboró.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizo actividad de reparación de dos acometidas de agua en abcsidado k0+078.19-k0+089.66.
No se realizaron actividades contractuales debido a fuertes lluvias presentadas el día de ayer.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de vaceo de rampa vehicular. Carril derecho

X. REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Instalación de bordillo en el costado izquierdo


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Excavación y preparación de la superficie para la construcción de bordillos fundidos in-situ


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Excavación y preparación de la superficie para la construcción de bordillos fundidos in-situ


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Material seleccionado de mejoramiento saturado


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado actual del material seleccionado para el mejoramiento


Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Excavación de la explanación para la construcción de la estructura del pavimento


Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Estado de la primera capa de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante


Tramo No 3
(cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Alistamiento de parrillas de reforzamiento para la fundida de concreto


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Avances en la ejecución de la subbase


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Fundida de concreto MR 40 de losas del pavimento


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Chequeo de niveles del material granular


Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalación de tableta guía


Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Instalación de tableta guía en el andén


Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Ejecución de rampa vehicular

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	CONSORCIO BAREM 9-10
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ
Representante legal Interventoria	Representante Legal Contratista

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			**PÁGINA**	1	DE	4
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 2 de noviembre de 2025	SEMANA No.:	20	DEL	27-oct-25	AL	2-nov-25

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BAREM 9-10**			CONTRATISTA:	**JASEN CONSULTORS S.A.S.**		
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ			REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux		
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	**$ 16.479.905.103,00**	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES			PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	-	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025			FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica			SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica			REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:		**13,16%**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**-5,00**	**715,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**-402,86**	**953,77**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**60,82**	**730,55**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**207,64**	**6.009,35**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**349,00**	**8.761,85**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**1,00**	**18,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**1,00**	**44,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**62,16**	**3.138,20**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**39,57**	**676,05**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**67,47**	**1.435,25**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**359,58**	**9.163,20**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**118,12**	**1.499,70**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**66,00**	**1.345,40**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**3043,51**	**7.817,33**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE	m	**25,00**	**941,87**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**25,00**	**941,87**
5.03	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**17,50**	**657,95**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**2,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**8,00**	**50,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0.00**	**0.00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0.00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0.00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0.00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0.00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0.00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0.00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0.00**	**0.00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0.00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0.00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0.00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**

8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**5,00**	**22,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**19,00**	**19,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**9,48**	**9,48**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	m	**30,00**	**30,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**4,00**	**15,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	33,97%	24,88%	**-11,40%**
DURANTE EL PERIODO	4,28%	1,97%	
ACUMULADO ACTUAL	**38,25%**	**26,85%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del bordillo del costado izquierdo, entrada del INEM, giros, bordillo costado derecho, andén en el inicio del tramo
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con los detalles finales de la construccion de andenes en ambos costados.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se está informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El día 27 de octubre se realizó visita domiciliaria en el tramo 3, calle 95 del barrio Mocarí, con el objetivo de identificar y señalizar las viviendas cuyos propietarios poseen vehículos y cuentan con garajes, con el fin de programar la construcción de las rampas vehiculares correspondientes.
El día 28 de octubre se llevó a cabo visita domiciliaria en el tramo 6, calle 126 del barrio Los Garzones, dirigida a los propietarios de viviendas que cuentan con vehículos y garaje. Durante la actividad se realizó la verificación correspondiente y se solicitó la tarjeta de propiedad de los vehículos, con el fin de confirmar la información para la señalización de las viviendas donde se construirán las rampas vehiculares.
Durante los días 29, 30 y 31 de octubre se llevó a cabo acompañamiento social en las actividades de excavación realizadas en el tramo 6 del barrio Los Garzones y en el tramo 3, calle 94 del barrio Mocarí. En dichas jornadas se contó con la participación y apoyo de los veedores ciudadanos y representantes de las acciones comunales, quienes realizaron seguimiento a los diferentes frentes de trabajo, garantizando la transparencia del proceso y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Asimismo, se diligenció el formato de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) conforme a la normativa vigente.
El día 1 de noviembre se realizó recorrido por la calle 94 del barrio Mocarí y el tramo 6 del barrio Los Garzones, con el fin de realizar acompañamiento social y estar atenta a las necesidades e inquietudes manifestadas por la comunidad durante el desarrollo de las actividades de obra, así poder dar soluciones a las dificultades presentada durante la jornada laboral

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

27 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la construcción de la rampa para uso vehicular entre las abscisas K0+170.64 - K0+178,54. Dimensiones 1,2mx7,9m= 9,48m2.
Se evidenció que esta actividad no fue ejecutada tal como aparece en el APU, por tal razón se solicita al contratista cumplir con los espesores ya que se observó que en campo el espesor fundido fue de 0,12m y lo estipulado en el APU son 0,1774m.
Se inició la actividad de concreto 3000 psi para bordillo, H:1.0m*0,2m, fundido in situ reforzado con varilla y aros de 3/8" espaciadas cada 25cm, del K0+210 - K0+198
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó mejoramiento de terreno inestable con material piedra rajón del K0+172,2-k0+178 (5,8mx2,8mx0,5m) carril derecho y K0+164,7-k0+178(13,3mx3,0mx0,5m) carril izquierdo, posterior se realizó la reconformación de la segunda capa de material seleccionado.
Se realizo la excavación para la instalación de los bordillos prefabricados del K0+182,95-K0+273,6 carril izquierdo.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se inició la instalación de dos (2) acometidas #47 y #48
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó instalación de rieles en abcisado k0+126.50 - k0+158.72 , así mismo,se realizó la fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado (11 placas) carril derecho.
Se instaló acero de refuerzo 1/2"doble parrilla en 4 placas de acuerdo a modulación en abcisado k0+126.50-k0+137.79 carril derecho.
Se realizó instalación de geotextil en abcisado k0+079.19-k0+89.66 y relleno de capa de mejoramiento(boca calle)
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

28 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido al nivel freático del terreno y a las lluvias presentadas en la tarde de hoy, lo cual impide en gran parte el avance en este tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó mejoramiento de terreno inestable con material piedra rajón del K0+152-K0+162(10mx2,5X0,5m)carril izquierdo y K0+152-K0+157(5mX3,5mX0,5m) carril derecho. posterior se realizó la reconformación de la segunda capa de material seleccionado.
Se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría a la segunda capa de material seleccionado del K0+150-K0+180, posteriormente se realizo 1 densidad insitu por parte del contratista en el K0+170: 105,6%.
Se realizo la instalación de la capa de subbase granular del K0+150-K0+180, espesor de la capa 20cm.
Se realizo la instalación de los bordillos prefabricados del K0+217,6-K0+266,6 carril izquierdo.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se terminó la conexión de dos (2) acometidas de alcantarillado #47 y #48
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizo instalación de capa de subbase, chequeada por la topografía de interventoría en abcisado k0+078.19-k0+089.66(boca calle)
Se realizó ensayo de densidad en este espacio en abcisado k0+090, resultado:102,0%.
Se realiza instalación de rieles en abcisado k0+078.19- k0+089.66
Se realiza fundición de losa de pavimento en concreto rígido en este abcisado(4 placas)+ fundicion de losa de pavimento de boca calle (2 placas de 2.5x 2.5).
Se instaló acero de refuerzo de 1/2" doble parrilla en las 6 placas fundidas el día de hoy de acuerdo a modulación del plano.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

29 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se enrieló para fundición de pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+732,9 - k0+765 (32,1m) carril izquierdo.
El contratista realizó 1 densidad in situ a la capa de subbase granular del K0+730 - K0+765, K0+750: 100,1% carril izquierdo, cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido al nivel freático del terreno y a las lluvias presentadas en la tarde de hoy, lo cual impide en gran parte el avance en este tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el día de hoy se realizo el chequeo Topográfico por parte de la Interventoría a la capa súbbase granular instalada del K0+150-K0+180, posteriormente se realizaron 2 ensayos de densidades in situ por parte del contratista de obra en el K0+172 CI: 106,5% y K0+165CD: 106,1% y 2 densidades por parte de la Interventoría en el K0+165 CI: 99,1% y K0+160 CD: 100,6%.
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+151,81- K0+182,95(31,14m) carril derecho (9 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m. Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte del contratista.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se inició la instalación de una acometida de aguas residuales (#48A)
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de excavación con retroexcavadora para nivel de subrasante en abcisado k0+650 - k0+550, aún no ha sido chequeado por topografía de interventoría
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

30 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se realizó fundición de pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+732,9 - k0+765 (32,1m) carril izquierdo. Se reforzaron las 2 primeras placas y la última placa (regulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla, y la tercera placa (regular) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 20 cm doble parrilla.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido al nivel freático del terreno y las lluvias presentadas la tarde de hoy, lo cual impide en gran parte el avance en este tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
En el presente día se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+151,81- K0+182,95(31,14m) carril izquierdo (9 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m. Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte de la Interventoría
Se realizó la excavación de la vía del K0+319-K0+325, ancho de la vía 6m.
Se realizo 1 reparación de acometida domiciliaria de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
finaliza la instalación de una acometida de aguas residuales (#48A y #41).
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realiza excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora en abcisados k0+160-k0+180 chequeado por topografía de interventoria, se realiza la instalación de geotextil en este abcisado.
Se realizó visita del especialista hidráulico de la Interventoria, director de Interventoria en compartimento del residente de obra, con el fin de verificar el avance de las obras y la implementación del componente diseño hidráulico, la Interventoria solicita al contratista la presencia del especialista hidráulico del contratista para definir aspectos técnicos que permitan garantizar un comportamiento hidráulico adecuado.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

31 de octubre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se enrieló y fundió pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+732,9 - k0+765 (32,1m) carril derecho. Se reforzaron las 2 primeras placas y la última placa (regulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla, y la tercera placa (regular) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 20 cm doble parrilla.
La interventoría realizó 2 densidades in situ a la capa de subbase granular del K0+730 - K0+765, en el K0+745: 101% carril derecho y en el K0+760: 100,4% carril derecho, cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo debido al nivel freático del terreno y las lluvias presentadas la tarde de hoy, lo cual impide en gran parte el avance en este tramo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó la excavación de la vía del K0+319-K0+326, ancho de la vía 6m.
Se realizó mejoramiento de terreno inestable con material piedra rajón del K0+320-K0+322,5(2,5mx2mx0,5)carril derecho y K0+320-K0+326(6mX3,0mX0,5m) carril izquierdo.
Se realizó la actividad de remoción de 2 especies vegetales, arbol altura menor o igual H: 5m (1), árbol altura entre H: 5,1 m - 10 m (1).
Se realizó remoción de especies vegetales (tala de árboles y arbustos con DAP menor o igual a 10 cm): (19).
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se inicia instalación de una acometida de aguas residuales #48
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realiza instalación de rieles en abcisado K0+078.19-K0+089.66 chequeado por topografía de interventoría.
Se realiza la fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisado K0+078.19- K0+089.66 (4 placas)+ fundición de losa de pavimento de boca calle (2 placas de 2.5x2.5m) carril faltante del lado derecho del abcisado de la vía + fundición de 1 losa de pavimento boca calle 2.5x2.5 lado izquierdo del abcisado de la vía.
Se instaló acero de refuerzo de 1/2" doble parrilla en las 7 placas fundidas el día de hoy de acuerdo a modulación según planos y especificaciones.
Se realiza ensayo de densidad en abcisado K0+165 en segunda capa de material seleccionado para mejoramiento, resultado: 102.0%
Se realizo instalación instalación de capa de subbase en abcisado K0+160 - K0+180,chequeado por topografía de interventoría.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

01 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se enrieló y fundió pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+003- k0+010 (7m) carril derecho e izquierdo. Se reforzaron las 3 placas (regulares) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2", la primera y tercera placa espaciadas a 25 cm, doble parrilla, y la segunda placa espaciada a 20cm, doble parrilla.
Se continuó la actividad de concreto 3000 psi para bordillo, H:1.0m*0,2m, fundido in situ reforzado con varilla y aros de 3/8" espaciadas cada 25cm, del K0+198 - K0+180.
Se realizó la instalación de bordillos prefabricados del K0+666 - K0+683, carril izquierdo.
Se realizó la demolición de andenes del K0+626 - K0+715.
Se realizó demolición de bordillos del K0+710 - K0+715, carril derecho.
Se realizó la subsanación de las dos placas fisuradas del K0+485-K0+488,7 y del K0+662,6-K0+666,3
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el presente día se realizó la reconformación de la capa de material seleccionado, espesor 40 cm, del K0+080 - K0+055.
Se realizó la reparación de 7 acometidas domiciliarias de acueducto.
Se realizó la reparación de 3 acometidas domiciliarias de alcantarillado y la construcción de 1 acometida domiciliaria de alcantarillado.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó la excavación de la vía del K0+326-K0+340, ancho de la vía 6m.
Se realizo K0+319-K0+340 instalación de geotextil y posteriormente instalación de primera capa de material seleccionado, espesor 20 cm.
Se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliaria de acueducto.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se inicia instalación de una acometida de aguas residuales #48
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó actividad de ensayo de densidad en capa de subbase k0+175, Resultado;101.5%
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
se realizó fundición de andenes en abocinado k0+ 110-k0+135 carril derecho

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Construcción de rampa vehicular para acceso al INEM


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Placas de concreto MR40 terminadas a la altura de la entrada al INEM, costado izquierdo.


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Labores de fundida de concreto de 3000 psi en bordillos del costado izquierdo


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Sector inundado posiblemente por alto nivel freático


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Reconformación del mejoramiento con material seleccionado


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Reconformación del mejoramiento con material seleccionado


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Estabilización de la subrasante con adición de material de rajón


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Bordillos prefabricados instalados


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Instalación del geotextil de separación


Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Trabajos de conexión de nueva acometida de alcantarillado


Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Miniretroexcavadora utilizada para la excavación de las acometidas de alcantarillado


Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Trabajos de conexión de nueva acometida de alcantarillado


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de geotextil de separación sobre la subrasante


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D) Excavación de la explanación para la construcción de la estructura del pavimento


Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Microtexturizado y texturizado de las losas de concreto

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	CONSORCIO BAREM 9-10
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ
Representante legal Interventoria	Representante Legal Contratista

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			PÁGINA	1	DE	4
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 9 de noviembre de 2025	SEMANA No.:	21	DEL	3-nov-25	AL	9-nov-25

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAREM 9-10	CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORS S.A.S.
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ	REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux
CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025	FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025
PRORROGA 1:	No aplica	PRORROGA 1:	No aplica
SUSPENSIÓN 1:	No aplica	SUSPENSIÓN 1:	No aplica
REINICIO 1:	No aplica	REINICIO 1:	No aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.479.905.103,00	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
ADICIONES:	-	ADICIONES:	$ -
VALOR TOTAL	$ 16.479.905.103,00	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:	13,16%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**715,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**953,77**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**0,00**	**730,55**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**661,49**	**6.708,15**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**859,94**	**9.670,31**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**18,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**0,00**	**44,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**363,40**	**3.501,60**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**21,25**	**730,55**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**141,80**	**1.577,05**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**1046,40**	**10.209,60**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**159,88**	**1.659,57**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**316,00**	**1.661,40**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**603,71**	**8.716,98**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**0,00**	**941,87**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**0,00**	**941,87**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**0,00**	**657,95**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**2,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**5,00**	**55,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**

8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**6,00**	**28,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**12,00**	**31,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**0,00**	**9,48**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	m	**20,00**	**50,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**2,00**	**17,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	38,25%	26,85%	**-11,87%**
DURANTE EL PERIODO	3,34%	2,87%	
ACUMULADO ACTUAL	**41,59%**	**29,72%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción del acceso al INEM y con la terminación del bordillo izquierdo y salidas del agua superficial al canal de riego.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete) - Continuar con la construcción de las instalaciones de acometidas de alcantarillado.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Continuar con la construccion de andenes en ambos costados.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

El día 4 de noviembre se realizó reunión con la veedora comunitaria Rufina Villalobos, con el propósito de verificar las viviendas que aparecen sin acometida de alcantarillado posterior al censo realizado por el equipo social del consorcio y la interventoría. Durante la verificación, se identificó que algunas de las viviendas no incluidas en el censo corresponden a arrendatarios, quienes manifestaron contar con la acometida del alcantarillado; otras no participaron inicialmente debido a limitaciones económicas. Así mismo, se evidenció que varias de las viviendas poseen apartamentos adicionales que no fueron incluidos en el censo inicial, y que en el mismo tramo existen siete lotes que aún no se encuentran construidos. Adicionalmente, la veedora informó que 11 viviendas realizaron por cuenta propia la conexión al sistema de alcantarillado, posterior al censo efectuado por la trabajadora social del consorcio en conjunto con la interventoría. Finalmente, con el acompañamiento de la veedora Rufina Villalobos, se estableció que 13 viviendas, incluyendo los lotes, no aparecen registradas en el censo de acometidas realizado en el mes de julio.
El día 4 de noviembre, el equipo de trabajadoras sociales de interventoría realizó acompañamiento en obra, informando a la comunidad sobre las actividades de excavación correspondientes a las acometidas del alcantarillado. Durante la jornada se brindaron recomendaciones de seguridad y prevención con el fin de evitar accidentes en el área de intervención, promoviendo la convivencia y el respeto por las zonas delimitadas de trabajo. Asimismo, se resolvieron inquietudes de los habitantes frente al desarrollo de la obra y se reiteró la importancia de mantener la precaución y colaboración mientras se ejecutan las labores.
El día 5 de noviembre se realizó acompañamiento social en las actividades de excavación desarrolladas en el tramo 3 de la calle 94 del barrio Mocarí y en el tramo 6 del barrio Los Garzones. Durante la jornada se contó con la presencia del equipo técnico y se realizó el diligenciamiento del formato de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
El día 6 de noviembre se llevó a cabo una capacitación con la comunidad del tramo 5 de la calle 95 del barrio Mocarí, en coordinación con la entidad Urbaser, abordando el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos. Esta actividad tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, promoviendo prácticas responsables de separación y disposición de los residuos generados en sus hogares.
El día 7 de noviembre se realizó la apertura del buzón de sugerencias en el tramo 6 de la carrera 6 del barrio Mocarí, con la participación activa de la comunidad y miembros de la Junta de Acción Comunal. Durante la actividad, se revisaron las observaciones, inquietudes y sugerencias depositadas por los habitantes, con el fin de fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad, el contratista y la interventoría. Como trabajadora social de interventoría, se resaltó la importancia de este espacio participativo para fomentar la transparencia, la confianza y la adecuada gestión social dentro del desarrollo del proyecto.
Día 8 de noviembre, en Barrio Mocarí, Calle 95, Tramo 5. En el marco de las labores sociales, se realizaron 11 visitas domiciliarias a las viviendas ubicadas en el tramo 5 de la calle 95 del barrio Mocarí, con el objetivo de socializar las actividades correspondientes a la realización de acometidas domiciliarias. Durante la jornada, se llevó a cabo la excavación con dimensiones aproximadas de 2 x 2 metros y una profundidad promedio de 1.50 a 2.00 metros, además de la instalación de las sillas "Y" y demás materiales necesarios para la conexión al sistema de alcantarillado.

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

03 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se extendió la capa de subbase granular del K0+055 - K0+080.
Se enrieló y fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+056 - k0+077 (21m) 7 placas carril izquierdo.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+319-K0+340 instalación de segunda capa de material seleccionado, espesor 20 cm.
Se realizo K0+319-K0+340 instalación de la subbase granular , espesor 20 cm. Posteriormente se realizó 1 densidad por parte del contratista en el carril derecho.
Se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+309,31- K0+339,81(30,5m) carril derecho(10 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m.
Se realizó la excavación e instalación de los bordillos prefabricados del K0+186,35-K0+191,95 , K0+196,58-K0+199,78, K0+203,98-K0+212,78 carril izquierdo.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
Se terminó la instalación de la acometida de alcantarillado #48
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisado k0+158.72 - k0+188.64(10 placas) carril izquierdo.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

04 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el día de hoy se enrieló y fundió el pavimento en concreto rígido Mr 40 del k0+056 - k0+077 (21m) 7 placas carril derecho.
Se realizaron 2 densidades in situ a la capa de subbase granular por parte de la interventoría del K0+055 - K0+080, K0+059: 95% y K0+070: 98% carril derecho, cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Se realizaron 1 densidad in situ a la capa de subbase granular por parte del contratista de obra del K0+055 - K0+080, K0+077: 96% carril derecho, cumpliendo con el grado de compactación requerido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+319-K0+340 chequeo topográfico de los rieles por parte de la Interventoría, Posteriormente se realizó 1 densidad in situ por parte del contratista en el K0+320: 98,1% carril izquierdo y 2 densidad por parte de la Interventoría K0+320: 99% y K0+330: 95% carril izquierdo.
se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+309,31- K0+339,81(30,5m) carril izquierdo (10 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m. Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte del contratista y 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte de la Interventoría.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
hoy se realizó actividad de fundicionnde losa de pavimento en concreto rígido MR40 en abcisado k0+ 158.72 - k0+188.64(10 placas) carril derecho.
Se realizó instalación de geotextil en abcisado k0+650- k0+570, luego se realizó la instalación de primera y segunda capa de material seleccionado para mejoramiento, se realizó prueba de densidad en esta capa en abcisado k0+600, resultado:102.2%
y por último la capa de subbase que aún no ha sido chequeada por interventoría.
Se evidencia rebose de manholl ubicado en K0+610, lo que generó atrasos en las actividades de mejoramiento de la subrasante impidiendo la continuidad del tramo entre K0+650 hasta K0+570, el contratista informa que se hicieron todas las acciones correspondientes con VEOLIA.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

05 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se realizó la instalación de bordillos prefabricados del K0+683 - K0+760, y del K0+394 - K0+284 carril izquierdo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el día de hoy se realizaron las siguientes actividades del K0+055 - K0+040:
Se realizó excavación y retiro del material sobrante, asimismo se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoria.
Se realizó la instalación del geotextil y se extendió la primera capa del material seleccionado, espesor de la capa 20 cm..
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+340-K0+350 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho 6m. Posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.
En el día de hoy se realizo la excavación e instalación de la acometida (nueva)domiciliaria de alcantarillado N6 y N7 y asimismo se realizó la instalación de la acometida N8
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de instalacion de rieles en abcisado k0+569 - k0+590, así mismo se realizó la fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado,carril izquierdo(7 placas).
Se realizó prueba de densidad en este abcisado por parte de la interventoría en abcisados k0+570(carril izquierdo) resultado:98% y k0+590(carril derecho) resultado: 95%. Se tomaron muestras de concreto del proceso de fundición de las placas para análisis de resistencia a la flexión.
Se realizó excavación con retroexcavadora a nivel de subrasante en abcisados k0+185 - k0+220, chequeado por topografía de interventoría
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

06 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de se continuó la actividad de concreto 3000 psi para bordillo, H:1.0m*0,2m, fundido in situ reforzado con varilla y flejes de 3/8" espaciadas cada 25cm, del K0+180 - K0+160.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
En el día de hoy se extendió la segunda capa de material seleccionado del K0+055 - K0+040.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+350-K0+365 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho 6m. Posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.
Se realizó del K0+340-K0+365 la instalación del geotextil y primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.
Se realizaron 3 reparaciones de acometidas domiciliarias de agua potable.
En el día de hoy se realizo la excavación para la acometida (nueva)domiciliaria de alcantarillado N4 y N5
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizo actividad de instalacion de rieles chequeados por interventoria, en abcisados k0+569 – k0+590, carril derecho, asimismo se realizo la fundicion de losa de pavimento en concreto rígido MR40, en este lado del carril en este abcisado.(7 placas)
Se realizo instalacion de geotextil en abcisado k0+185 – k0+220.
Se realizo instalacion de bordillos en abcisado k0+012.83 – k0+027.23 carril derecho y en abcisado k0+019.82 – k0+027.82 carril izquierdo
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

07 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliarias de acueducto.
Se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliarias de alcantarillado.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó del K0+340-K0+365 instalación de la segunda capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm
Se realizó del K0+340-K0+365 la instalación de la capa de subbase granular, espesor de la capa 20 cm, se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría, se realizaron 2 densidades in situ por parte del contratista de obra y 2 densidades in situ por parte de la Interventoría K0+345: 100% carril derecho, K0+360:101% carril izquierdo.
Se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+339,81- K0+363,21(23,4m) carril derecho (7 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m. se reforzaron 2 placas donde estaba ubicado 1 manhol, con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla. Se tomaron 2 muestras para los ensayos a la flexión por parte de la Interventoría.
En el día de hoy se realizo la instalación de las acometidas (nuevas) domiciliaria de alcantarillado N4 y N5.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó actividad de instalación de tabletas guia pref. Táctil para discapacitado en concreto en abcisado k0+751 - k0+773.4 carril izquierdo.
Se realizó instalación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín en concreto en abcisado k0+751 - k0+773.4.
Se realizó instalacion de capa subbase en abcisado k0+610 - 650 asímismo se realizó la toma de densidades por parte del ingeniero residente de obra, en abcisado k0+610, resultado: 105.2%
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)

08 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día se realizó la instalación de bordillos prefabricados del k0+284 - k0+210 y del K0+160 - K0+145, carril izquierdo.
Se inició la excavación de la boca calle, carril derecho, del K0+727 al K0+745. Espesor de excavación 80cm. Asimismo se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
En este mismo abscisado se extendió primera y segunda capa de material seleccionado, geotextil y la capa de subbase granular.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Retiro de 12 individuos arbóreos con diámetro < 10 cm
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizó la fundición del pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+339,81- K0+363,21(23,4m) carril izquierdo (7 placas),espesor de las placas 20 cm , ancho del carril 3 m. se reforzaron 2 placas donde estaba ubicado 1 manhol, con acero en ambas direcciones varilla de 1/2" espaciadas a 25 cm, doble parrilla.
En el día de hoy se inicio la excavación de la acometida (nueva) domiciliaria de alcantarillado N3
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
El día de hoy no se realizaron actividades contractuales
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó instalación de rieles en abcisado k0+ 652.28- k0+604.89 carril derecho,chequeado por topografía de interventoría, así mismo se realizó fundición de losa de pavimento en concreto rígido MR40 en este abcisado (17 placas).
Se realizó muestra de densidades por parte de interventoría en capa de subbase chequeadas por topografía de interventoría en abcisados k0+630 (carril derecho),resultado: 100 % y k0+609(carril izquierdo) resultado: 102%.
Se realizó instalación de acero de refuerzo de 1/2" doble parrilla, de acuerdo a modelación del plano en área de manholes.
Se encontró un manhooll en abcisado k0+615 que no aparece en el plano, el cual fue reforzado con acero de 1/2" doble parrilla.
Se realizó compactación con vibrocompactador de segunda capa de mejoramiento con material seleccionado en abcisado k0+185 - k0+230.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy, se realizó actividad de demolición de losas de pavimento a subsagar, fueron 4 losas de 2.00x0.84m demolidas + 1 losa de 2.00 x 3.33m + 1 losa de 2.00x 2.51 m.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Muestra de bordillo instalado en la jornada de trabajo


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Construcción de bordillo prefabricado


TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete) Extendido de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Sector inundado posiblemente por alto nivel freático


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Extendido de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante


Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Estado actual del sector bajo intervención


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Determinación del grado de compactación con el método de cono y arena


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Conexión de acometidas domiciliarias del alcantarillado


Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Vaciado de concreto MR40 para organizar las losas de concreto hidráulico



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Extendido y alistamiento de la subbase granular



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Vaciado de concreto MR 40 para la configuración de las losas de concreto del pavimento hidráulico



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Losas de pavimento hidráulico recién texturizadas

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			**PÁGINA**	1	DE	4
				VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA			**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	domingo, 16 de noviembre de 2025	SEMANA No.:	22	DEL	10-nov-25	AL	16-nov-25

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la pavimentación de vías en Barrios de las Comunas 9 y 10 en el Municipio de Montería.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BAREM 9-10**	CONTRATISTA:	**JASEN CONSULTORS S.A.S.**
REP. LEGAL:	JOSE HERNANDEZ	REP. LEGAL:	Johnny Leandro Castillo Curieux

CONTRATO No.	LP-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	**$**	**16.479.905.103,00**	CONTRATO No.	CMA-SIM-004-2025	VALOR INICIAL:	$ 1.030.000.480,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES				PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:		-	PLAZO ACTUAL:	6 MESES 20 DÍAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025				FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025		
PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$	16.479.905.103,00	PRORROGA 1:	No aplica	VALOR TOTAL	$ 1.030.000.480,00
SUSPENSIÓN 1:	No aplica				SUSPENSIÓN 1:	No aplica		
REINICIO 1:	No aplica				REINICIO 1:	No aplica		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	0
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	2.169.326.020,00
PARCIAL 1:	$ 2.169.326.020,00	% AVANCE FINANCIERO:		**13,16%**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	**0,00**	**715,0**
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	m	**0,00**	**0,0**
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	**0,00**	**953,77**
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	**0,00**	**0,0**
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	**0,00**	**240,0**
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	m3	**0,00**	**730,55**
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	**1662,17**	**8.370,32**
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**1724,93**	**11.395,24**
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**5,00**	**23,00**
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	**6,00**	**50,00**
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	**0,00**	**3,00**
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	**0,00**	**0,00**
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	**0,00**	**0,00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	**162,45**	**3.664,05**
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	m3	**0,00**	**697,30**
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	**165,72**	**1.742,77**
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**537,25**	**10.746,84**
3	**PAVIMENTO**			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	m3	**132,76**	**1.792,33**
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	**0,00**	**0,00**
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	**143,00**	**1.804,40**
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	kg	**989,42**	**9.706,40**
4	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	**0,00**	**0,00**
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	**0,00**	**0,00**
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	m	**0,00**	**0,00**
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	m	**0,00**	**0,00**
5	**ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y	m	**51,23**	**993,10**
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO	m	**51,23**	**993,10**
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	**35,86**	**693,81**
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	**1,00**	**3,00**
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	**0,00**	**0,00**
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	**0,00**	**0,00**
6	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	**0,00**	**0,00**
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	**83,00**	**138,00**
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	**0,00**	**0,00**
7	**BOX CULVERT**			
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	**0,00**	**0,00**
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	m3	**0,00**	**0,00**
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	m3	**0,00**	**0,00**
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	**0,00**	**0,00**
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	m	**0,00**	**0,00**
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND.	**0,00**	**0,00**
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	m	**0,00**	**0,00**
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	m3	**0,00**	**0,00**

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**			
8,01	EXCAVACION MANUAL	m3	**0,00**	**0,00**
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	**0,00**	**0,00**
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	**0,00**	**0,00**
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	**0,00**	**0,00**
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	**0,00**	**0,00**
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	**0,00**	**0,00**
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
9	**RED DE MEDIA TENSION (13,200) VOL**			
9,1	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,3	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	m	**0,00**	**0,00**
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	**0,00**	**0,00**
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	**0,00**	**0,00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND.	**0,00**	**0,00**
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND.	**0,00**	**12,00**
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	m	**0,00**	**0,00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.			
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	m	**0,00**	**0,00**
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND.	**0,00**	**0,00**
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	**0,00**	**0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP01	CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	UND.	**2,00**	**30,00**
NP02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	UND.	**2,00**	**33,00**
NP03	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	**0,00**	**0,00**
NP04	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO	m2	**21,65**	**31,128**
NP05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	m	**0,00**	**50,00**
NP06	REPARACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6"	UND.	**4,00**	**21,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

ACUMULADOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	41,59%	29,64%	**-14,49%**
DURANTE EL PERIODO	5,19%	2,65%	
ACUMULADO ACTUAL	**46,78%**	**32,29%**	



IV. MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES

La interventoria está haciendo seguimiento y mediciones diarias a las actividades que se están ejecutando.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo No 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete): Se continuará con la construcción de los remates de los andenes entre el Colegio INEM y la Troncal Montería - Cereté. Continuar con los descoles de las aguas de escorrentía hacia el canal de riego, terminar andén en el inicio del tramo y señalización del tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101): Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2) Continuar con la actividad de relleno con mat seleccionado, instalacion de Subbase Granular, instalación de geotextil e instalar pavimento rigido.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete) - No hay actividades programadas.
Tramo 6 (Cll 126A entre cll 126 - Kr 1d): Reubicar el tubo de acueducto si se requiere. Se continuará la actividad de excavacion, cargue y retiro de material de la excavación, retiro de fallo si los hubiere, instalación de geotextil, instalación de las capas de material seleccionado, instalación de subbase granular e instalación de concreto hidráulico.
Tramo 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A): Realizar limpieza, traslado de posrtes y señalización.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales como: comité técnico semanal, recorridos diarios en los sitios de obra, se alertará al contratista sobre las posibles actividades que puedan generar atrasos en la obra y se estrá informando a la supervision del avance y/o retraso en la obra.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Los días 10 y 11 se llevó a cabo un recorrido por las calles 94 y 95 del barrio Mocarí, así como por la carrera 6 del sector Los Garzones. Esta actividad tuvo como propósito atender y aclarar las inquietudes manifestadas por la comunidad frente al avance de las obras. Durante la jornada se establecieron espacios de diálogo directo con los residentes, identificando observaciones y proporcionando la información necesaria sobre las actividades en ejecución. De esta manera, se continúa fortaleciendo la comunicación entre la comunidad, el contratista y la interventoría, garantizando un adecuado acompañamiento social en el desarrollo del proyecto.
El día 12 se llevó a cabo una visita domiciliaria en la Carrera 6, con el propósito de socializar con los residentes el inicio de las actividades de excavación programadas entre las calles 3 y 4. Con el objetivo de brindarle una información clara a la comunidad.
El día 13 se llevó a cabo la actividad de excavación en el tramo correspondiente a la calle 94 del barrio Mocarí. Durante la jornada, se realizó igualmente el diligenciamiento de los formatos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), con el fin de garantizar el adecuado control, registro y manejo ambiental de los materiales generados en el proceso constructivo.
El día 14 se llevó a cabo una reunión con los miembros de la comunidad del sector de la Carrera 6, con el propósito de avanzar en la conformación del comité de veeduría ciudadana. Durante el encuentro se socializó la importancia de este mecanismo de participación, orientado a fortalecer el seguimiento comunitario a las actividades del proyecto, promover la transparencia y garantizar canales efectivos de comunicación entre la comunidad, el contratista y la interventoría. Así mismo, se explicaron los roles, responsabilidades y requisitos para la integración formal del comité, resolviendo las inquietudes presentadas por los asistentes.
La asistencia y disposición de la comunidad reflejaron interés en participar activamente en el proceso, lo cual contribuye al fortalecimiento del control social y al desarrollo adecuado de las actividades de obra.
El día 15 se realizó acompañamiento las trabajadoras sociales, en el tramo 6 del sector Los Garzones, con el propósito de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista y mantener una comunicación directa con la comunidad residente en el área de influencia. Durante la jornada se verificaron las condiciones del frente de trabajo, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. Igualmente, se atendieron inquietudes de los habitantes del sector, brindando información clara y oportuna respecto al avance de la obra y los procesos que se están llevando a cabo

VIII.COMPONENTE PMT

TRAMO 1: Como este sector fue cerrado en su totalidad, solo se necesita de la señalizacion temporal al inicio y final de obra, los cuales el contratista ya implemento.
TRAMO 2 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 3 Tiene polisombra y señales en el tramo bajo intervención
TRAMO 7: Como ya se tiene pavimento en todo el tramo, se mantiene cerrado para vehiculos con los respectivos pasacalles.
TRAMO 6: Se esta trabajando por tramos de 50 m, estos se señalizan y se instala polisomabra donde se pueda, porque el tramo es bien estrecho por las viviendas.

IX. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

10 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se instalaron bordillos prefabricados del K0+145 - K0+078 carril izquierdo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se realizó la reparación de 2 acometidas domiciliarias de acueducto.
Del K0+037 - K0+030 se realizó excavación y retiro del material sobrante, posteriormente chequeo topográfico por parte de la interventoría.
En este mismo abscisado se realizó instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+365-K0+375 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho 6m. Posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.
Se realizaron 1 reparaciones de acometidas domiciliarias de agua potable.
Se realizaron 2 reparaciones de acometidas domiciliarias de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó actividad de enrielamiento en abcisado k0+652.28-k0+607.72 carril izquierdo chequeado por topografía de interventoría; asimismo se realizó fundición de losa se pavimento en concreto hidráulico MR (40 Kg/cm2) en abcisado k0+652.28 - k0+607.72(16 placas) de acuerdo a modelación del plano.
Se realizó actividad de excavación de material común con retroexcavadora a nivel de subrasante en abcisado k0+540 - k0+560.
Se realizó prueba de densidades, por parte de interventoría,en capa de subbase en abcisado k0+197 carril derecho; resultado: 95%y en abcisado k0+220, carril izquierdo; resultado: 96%.
Se talaron 11 individuos dentro de permiso,5 con altura de 0-5m y 6 con altura de 5.1-10 me, adicionalmente se talaron 2 individuos que no requieren permiso.
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

11 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se instalaron bordillos prefabricados del K0+078 - K0+052 carril izquierdo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
El día de hoy se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría a la capa de material seleccionado, que quedó en observación el día de ayer.
Del K0+037 - K0+030 se extendió la segunda capa de material seleccionado y posterior chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Del K0+055 - K0+030 se extendió la capa de subbase granular.
Se realizó 1 densidad a la segunda capa del material seleccionado por parte del contratista de obra en el K0+045: 100,1%.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+375-K0+380 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho de la vía 6 m.
Se realizó la instalación del geotextil y primera capa de material seleccionado del K0+365-K0+375, espesor de la capa 20 cm.
No se realizaron más actividades en el tramo, debido a las fuertes lluvias presentadas en la tarde del día de hoy , las cuales inundaron las excavaciones y saturaron el terreno.
Se realizaron 1 reparacion de acometidas domiciliarias de alcantarillado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó actividad de enrielamiento en abcisado k0+188.72-k0+236.79 carril derecho chequeado por topografía de interventoría; asimismo se realizó fundición de losa se pavimento en concreto hidráulico MR (40 Kg/cm2) en este abcisado k0+188.72- k0+236.79(16 placas) de acuerdo a modelación del plano.
Se realiza instalación de acero de refuerzo de 1/2" doble parrilla en abcisado k0+200.68 y k0+209.70 de acuerdo a modelación del plano.
Se realizó toma de muestra de concreto del proceso de fundición para análisis de resistencia a la flexión.
Se realizó actividad de instalacion de geotextil en abcisado k0+540 - k0+560
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.

12 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy se instalaron bordillos prefabricados del K0+052 - K0+010 carril izquierdo y del K0+014 - K0+006 carril derecho.
Se realizó la construcción del radio de giro carril izquierdo del K0+759,7 - K0+765 y se realizaron las siguientes actividades:
Excavación y retiro del material sobrante, instalación de geotextil, instalación de primera y segunda capa de material seleccionado, instalación de subbase granular, fundición de pavimento en concreto rígido MR40, refuerzo de la losa (irregular) con acero en ambas direcciones varilla de 1/2", espaciadas a 25 cm.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Del k0+100 - k0+110 se realizaron las siguientes actividades:
Excavación y retiro del material sobrante, asimismo se realizó chequeo topográfico por parte de la interventoría, se extendió geotextil y la primera capa del material seleccionado.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+380-K0+390 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho de la vía 6 m.
Se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría del K0+375-K0+380.
Se realizaron 1 reparacion de acometidas domiciliarias de alcantarillado.
Se realizo 1 reparación de acometida domiciliaria de agua potable.
En el día de hoy se realizó la construcción de la acometida de alcantarillado N2 y N3
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Hoy se realizó actividad de enrielamiento en abcisado k0+188.72-k0+233.78 carril izquierdo chequeado por topografía de interventoría; asimismo se realizó fundición de losa se pavimento en concreto hidráulico MR (40 Kg/cm2) en este abcisado k0+188.72- k0+233.78(15 placas) de acuerdo a modelación del plano.
Se realizó actividad de instalacion de segunda capa de material seleccionado para mejoramiento en abcisdo k0+540-k0+560
Se realizó toma de muestra de densidades en abcisado k0+550 en segunda capa de mejoramiento, resultado: 101.7%
Se realizó excavación de terreno con retroexcavadora a nivel de subrasante en abcisado k0+510-540
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Se reportan 3 accesos vehiculares en este tramo, en abcisados:
-Rampa vehicular abcisado k0+121, carril izquierdo (medidas: 4.17m x1.20m,Area=5.00m2)
-Rampa vehicular abcisado k0+068.62, carril derecho(medidas= 8.87 x 1.20, área=10.644 M2)
-Rampa vehicular, abcisado k0+121.9 carril derecho (medidas= 5m x 1.20m área=6 M2)

13 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se instalaron rieles del K0+056 - K0+032 (24m) y posteriormente se hizo chequeo topográfico por parte de la interventoría.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo K0+390-K0+400 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho de la vía 6 m.
Se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría del K0+380-K0+400, se deja constancia que la abscisa K0+400 carril izquierdo no se encontró a cota de excavación, encontrándose 15 cm por encima de la misma, por lo cual se solicitó al contratista realizar la corrección pertinentes, lo cual hizo caso omiso a las recomendaciones de la Interventoría, por lo cual de manera reiterada se solicita acatar las solicitudes de la Interventoría y asimismo entregar todas excavaciones y capas a satisfacción, cumpliendo con el diseño geométrico, diseño de pavimento y medidas estipuladas para el presenta contrato, por todo lo anterior la actividad queda desaprobada por parte de Interventoría.
Posteriormente, del K0+375-K0+400 se realizó la instalación de geotextil y primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de relleno con segunda capa de mejoramiento con material seleccionado en abcisado k0+590-k0+607
Se realizó actividad de construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa en abcisado k0+751.53- k0+ 774 carril izquierdo.
Se realiza instalación de tableta guía prefabricada táctil para discap. En abcisado k0+749.68 - k0+778.44 carril derecho
Se realizó instalación de franja de marcadora para limitados visuales con adoquin en abcisado k0+749.68 - k0+778.44 carril derecho
Se realizó construcción de piso en concreto estampado tipo ronda 21 Mpa, en abcisado k0+749.68 - k0+778.44
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Se reporta un acceso peatonal en abcisado k0+136.8 carril izquierdo

14 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se fundió pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+056 - K0+032 (24m).
Se realizaron 2 densidades a la capa de subbase granular por parte de la interventoría en el K0+050: 100.2% y en el K0+040:100.4%.
Se realizó una densidad a la capa de subbase granular por parte del contratista de obra en el K0+055: 100%
Se tomaron 2 viguetas muestra para los ensayos a la flexión por parte de la interventoría.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo del K0+400-K0+410 excavación de la vía y retiro de material proveniente de las excavaciones, ancho de la vía 6 m. posteriormente se realizó chequeo topográfico por parte de la Interventoría.
Se realizó la reparación de 1 acometida domiciliaria de acueducto.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
En el día de hoy no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad colocación de rieles en abscisado K0+533 - K0+560, carril izquierdo chequeado por topografía de interventoría; asimismo se realiza fundición de losa de pavimento en concreto hidráulico 40 Kg/cm2) en este abscisado carril izquierdo (9 placas) e instalación de parrillas de acero reforzado en losas , según diseño.
Se realiza excavación a nivel de subrasante con retroexcavadora en abscisado k0+240-k0+270
Se reporta daño en acometidas de agua potable por excavación: son 3 puntos en abscisado K0+240, K0+250, K0+260
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Se realizó vaciado de concreto hidráulico con MR (40 Kg/cm2), reparación de losas fisuradas.

15 de noviembre de 2025 Tramo 1 (cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
En el presente día no se realizaron actividades contractuales en el tramo.
Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Se fundió pavimento en concreto rígido MR 40 del K0+056 - K0+032 (24m) carril derecho.
Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Se realizo del K0+400-K0+410 instalacion de geotextil y primera capa de material seleccionado, espesor de la capa 20 cm.
Se realizó 1 densidad in situ por parte del contratista en la primera capa de material seleccionado instalada del K0+365-K0+410, en el K0+400:102,1%. Posteriormente se instaló segunda capa de material seleccionado en las mismas abscisas, luego se realizó 1 densidad in situ en el K0+390:100,7% en la segunda capa de material seleccionado.
Tramo No 5 (cll 95 entre Kra 4 - via Monteria Cerete)
El día de hoy no se realizaron actividades contractuales
Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Se realizó actividad de enrielamiento en abcisado k0+541.62 - k0+568.74; así mismo se realizó actividad de fundición de losa de pavimento en concreto hidraulico (40 Kg/cm2) en este abcidado, carril derecho (9 placas)
Se realizo toma de muestra de concreto por parte de interventoría para análisis en laboratorio de resistencia a la flexión.
Se realiza instalación de acero de refuerzo doble parrilla en zona de manhooll de acuerdo con modulación del plano.
Se realizo instalación de segunda capa de mejoramiento en abcsisado k0+240 - k0+270.
Se realizó toma de muestra de densidades en este abcsidado en la segunda capa de mejoramiento, resultado: 100.8%
Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
El día de hoy no se realizó actividad en este tramo

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Bordillos prefabricados instalados en el costado izquierdo



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Alistamiento de losa irregular para el vaciado de concreto MR40
Construcción de bordillo prefabricado



TRAMO No 1 (Cll 1 entre Kra 2 - via Monteria Cerete)
Labores de adecuación del acceso al Colegio INEM



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Excavación para la construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Instalación de rieles para la posterior fundida del concreto



Tramo No 2 (Kra 6 entre clle 97 - cll 101)
Pavimento de concreto recién terminado y con antisol aplicado



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Instalación de geotextil de separación entre la subrasante y el material de mejoramiento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Excavación de la explanación para la construcción de la estructura del pavimento



Tramo No 3 (cll 94 entre clle 93 - Kra 2)
Capa de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasanted, compactada y lista



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Fundida de concreto MR40 para configurar las losas del pavimento hidráulico



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Instalación de tabletas guía y fundida de concreto de 21 Mpa para la conformación del andén



Tramo No 6 (cll 126A entre cll 126-Kra 1D)
Extendido y vibrado del concreto MR40



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Ejecución de rampa peatonal



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Reparación parcial de losa fisurada



Tramo No 7 (Kr 1d entre cll 126 - cll 126A)
Reparación parcial de losa fisurada

VII. FIRMAS

JASEN CONSULTORS S.A.S	**CONSORCIO BAREM 9-10**
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	**JOSE DE JESUS HERNANDEZ BENAVIDEZ**
Representante legal Interventoria	**Representante Legal Contratista**