FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONVENIO No. 937-2021 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ENTE QUE SUSCRIBE EL CONVENIO	MUNICIPIO DE PELAYO
NOMBRE DEL CORREDOR	vía que comunica desde la variante Santa Lucia – San Pelayo con el corregimiento de Cuero Curtido
FECHA DE INICIO	31/05/2021
PLAZO INICIAL	31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/12/2024
INTERVENTOR	CONSORCIO NACIONAL ET
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2274-2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 9.000.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 4.600.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 13.600.000.000,00
APORTE ENTE TERRITORIAL - MAQUINARIA Y/O MATERIAL	NO APLICA

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
937-2021	4/05/2021	31/07/2022	$ 9.000.000.000,00	$ 9.000.000.000,00
PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) AL CONVENIO 937-2021	28/07/2022	31/12/2022		$ 9.000.000.000,00
ADICIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONVENIO 937-2021	22/08/2022	31/12/2022	$ 4.600.000.000	$ 13.600.000.000,00
PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2022 AL CONVENIO 937-2021	26/12/2022	31/12/2023		$ 13.600.000.000,00
PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) AL CONVENIO 1180-2021	22/12/2023	31/12/2024		$ 13.600.000.000,00
				$ 13.600.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ENTE TERRITORIAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO

Consecutivo	Contrato de Obra	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
1	CONTRATO DE OBRA NUM. LP-009-2021	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA - SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO CORDOBA	CONSORCIO TERRON	$ 8.982.215.334,20	$ 8.982.215.334,20
2	CONTRATO DE OBRA NUM. LP-007-2023	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA - SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO CORDOBA	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	$4.592.475.403	$ 4.592.475.403,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.574.690.737,20

Consecutivo	Convenio Solidario	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
NO APLICA					
					$ 0

APORTE EFECTUADO POR EL ENTE TERRITORIAL CON MAQUINARIA

Consecutivo	Contrato No./ Aporte maquinaria amarilla o materiales	Descripción / Objeto	Contratista y/o Ente Territoral	Valor Contratado	Valor Ejecutado
NO APLICA					

APORTE EFECTUADO POR EL ENTE TERRITORIAL CON MATERIALES

Consecutivo	Contrato No./ Aporte maquinaria amarilla o materiales	Descripción / Objeto	Contratista y/o Ente Territoral	Valor Contratado	Valor Ejecutado
NO APLICA					

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO

El Valor Total de Obra Ejecutada, ha sido tomado de:
Acta de Recibo Final de Obra, del de Obra Pública No. LP-009-2021, de fecha 2 de septiembre de 2024 firma por Andres Buelvas Serpa Representante Legal CONSORCIO TERRÓN contratista de obra, Elsa Torres Arenales Representante Legal CONSORCIO NACIONAL ET interventor de la obra y Edgardo Hernandez Otero Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Pelayo.
Acta de Recibo Final de Obra, del contrato de Obra LP-007-2023 de fecha 5 de agosto de 2024, suscrita por Elver Amid Malo Ojeda Representante Legal CONSORCIO VIAL DE SAN PELAYO contratista de obra, Maria Sthela Julio Gonzalez Directora de Interventoría CONSORCIO NACIONAL ET interventor de la obra y Edgardo Hernandez Otero Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Pelayo.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO

NO APLICA

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE CON MAQUINARIA Y/O MATERIALES

NO APLICA

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	ENTE TERRITORIAL	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DELCONTRATO DE OBRA NUM. LP-009-2021	$ 8.982.215.334,20	$ -	$ 8.982.215.334,20
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DELCONTRATO DE OBRA NUM. LP-007-2023	$ 4.592.475.403,00		$ 4.592.475.403,00
TOTAL	$ 13.574.690.737,20	$ -	$ 13.574.690.737,20

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MEJORAMIENTO: LP-009-2021

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	4,126	k0+000	k4+126
BOX COULVERT	UND	10		K0+016,K0+820,K0+840,K1+600,K2+120,K2+820,K3+670, K3+850,K4+666,K5+511
DEMARCACION HORIZONTAL	ML	12,378	k0+000	k4+126

2. MEJORAMIENTO: LP-007-2023

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	1,800	k0+000	k1+800
DEMARCACION HORIZONTAL	ML	5,400	k0+000	k0+1800

2. MANTENIMIENTO PERIODICO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
NO APLICA				

3. MANTENIMIENTO RUTINARIO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
NO APLICA				

NOTA 1:
Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al ente territorial de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio.
- Si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se identifican fallas imputables a mala ejecución de esta, el Ente Territorial deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza.
- Si dentro del periodo de vigencia de la póliza de calidad del servicio prestado se identifiquen fallas imputables a la deficiencia del control y seguimiento por parte de la Interventoría, el INVIAS o el Ente Territorial deberá exigir al Interventor, las correcciones del caso o en su defecto hará efectiva dicha póliza.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD (SI APLICA):

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Las actividades del componente ambiental y social son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos.

La interventoria envio concepto de aprobacion a los cierres ambientales y sociales luego de la no objecion por parte del departamento de sostenibilidad y la posterior remision a la direccion territorial Cordoba

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista actualizó las polizas de cumplimiento que ampara los contrato LP-009-2021 y LP-007-2023, con el acta final, de conformidad a los requerimientos del contrato y el convenio

OBSERVACIONES:

El municipio y la interventoría, deberan aportar la información de su competencia, necesaria para la liquidación del convenio en los terminos legales.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma:
MUNICIPIO DE SAN PELAYO
Nombre: William Cavadia Hernandez
Alcalde Municipal de SAN PELAYO

Firma:
INTERVENTORIA CONSORCIO NACIONAL ET
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal

Supervisor del Convenio - INVIAS Dirección Territorial Córdoba
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Proyecto: Nestor Lemus Villadiego
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.