	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO		
		PÁGINA	DE

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONVENIO No. 890-2021 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ENTE QUE SUSCRIBE EL CONVENIO	MUNICIPIO DE TUCHIN
NOMBRE DEL CORREDOR	Vía Tuchin – Cruz del Ramal y tramo adicional la Ye del Chuzo – Pueblo Nuevo.
FECHA DE INICIO	21/06/2021
PLAZO INICIAL	31/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	30/06/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 22.224.005.206,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 4.000.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 10.000.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 36.224.005.206,00
APORTE ENTE TERRITORIAL - MAQUINARIA Y/O MATERIAL	NO APLICA

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
890 DE 2021	22/04/2021	31/12/2021	$ 22.224.005.206,00	$ 22.224.005.206,00
ADICIÓN NÚMERO UNO (01) Y PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) AL CONVENIO 890-2021	13/08/2021	30/11/2022	$ 4.000.000.000	$ 26.224.005.206,00
ADICION DOS (02) AL CONVENIO 890-2021	27/12/2021		$ 10.000.000.000	$ 36.224.005.206,00
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022 AL CONVENIO 890-2021	22/09/2022	31/12/2022		$ 36.224.005.206,00
PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) DE 2022 AL CONVENIO 890-2021	30/12/2022	31/12/2023		$ 36.224.005.206,00
PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (4) AL CONVENIO 890-2021	29/12/2023	31/12/2024		$ 36.224.005.206,00
PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024 AL CONVENIO 890-2021	31/12/2024	30/06/2025		$ 36.224.005.206,00
				$ 36.224.005.206,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ENTE TERRITORIAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO

Consecutivo	Contrato de Obra	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
1	CONTRATO DE OBRA NUM. LP-150-2021	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA.	$ 36.219.479.111,00	$ 36.219.479.111,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 36.219.479.111,00**

Consecutivo	Contrato	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 0,00

APORTE EFECTUADO POR EL ENTE TERRITORIAL CON MAQUINARIA

Consecutivo	Contrato No./ Aporte maquinaria amarilla o materiales	Descripción / Objeto	Contratista y/o Ente Territoral	Valor Contratado	Valor Ejecutado
NO APLICA					

APORTE EFECTUADO POR EL ENTE TERRITORIAL CON MATERIALES

Consecutivo	Contrato No./ Aporte maquinaria amarilla o materiales	Descripción / Objeto	Contratista y/o Ente Territoral	Valor Contratado	Valor Ejecutado
NO APLICA					

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO

El Valor Total de Obra Ejecutada, ha sido tomado del Acta de entrega y recibo definitivo de Obra, del Contrato de Obra Pública LP-150-2021, de fecha 16 de junio de 2025, suscrita por Luis Fernando Mendoza Rodriguez, Representante Legal la firma contratista de obra CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA, el ingeniero Director de obra Omar Luis Blanco Ochoa de la firma contratista de obra CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA, el Representante Legal Guillermo Andrés Valencia Pinzón de la firma interventora CONSORCIO INTERPALMITO ZP, el ingeniero Director de interventoría Jorge Luis Montiel Peralta de la firma interventora CONSORCIO INTERPALMITO ZP y Carlos Albeiro Navarro Manrique, Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO

NO APLICA

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE CON MAQUINARIA Y/O MATERIALES

NO APLICA

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	ENTE TERRITORIAL	
ACTA DE RECIBO DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA DEL CONTRATO No. LP-150-2021, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025	$ 32.219.479.111,00	$ 4.000.000.000,00	$ 36.219.479.111,00
TOTAL	$ 32.219.479.111,00	$ 4.000.000.000,00	$ 36.219.479.111,00

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MEJORAMIENTO: CONTRATO No. LP-150-2021 (TRAMO INICIAL DEL PR0+000 - PR9+700)

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
Pavimento Flexible MDC-19	ML	9,700	k0+000	k9+700
Alcantarilla D = 90 cm (Ampliacion Estructura de entrada Lado Der)	UND	1	k0+000	k0+000
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k0+470	k0+470
Alcantarilla D = 90 cm (Ampliacion Estructura de entrada Lado Izq)	UND	1	k0+750	k0+750
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k1+025	k1+025
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k1+730	k1+730
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k1+880	k1+880
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k2+584	k2+584
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k4+000	k4+000
Ampliacion de pontón costados derecho e izquierdo	UND	1	k4+545	k4+545
Box Culvert 3.0x2.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k4+571	k4+571
Box Culvert 2.0x2.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k4+578	k4+578
Alcantarilla D = 90 cm	UND	1	k4+925	k4+925
Box Culvert 2.0x2.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k5+440	k5+440
Box Culvert 2.0x1.0	UND	1	k5+495	k5+495
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k5+605	k5+605
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k5+705	k5+705
Box Culvert 2.0x1.0	UND	1	k6+088	k6+088
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k6+160	k6+160
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k6+177	k6+177
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k6+268	k6+268
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k6+762	k6+762
Box Culvert 2.0x3.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k7+085	k7+085
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k7+230	k7+230
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k7+290	k7+290
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k7+875	k7+875
Box Culvert 4.0x2.5	UND	1	k9+215	k9+215

	Cuneta en concreto 21 Mpa cruz ramal	ML	30,50	k0+000	k0+030.5
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	229,20	k0+000	k0+229.2
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	211,50	k0+014	k0+225.5
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	210,00	k0+470	k0+680
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	110,00	k0+870	k0+980
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	40,00	k1+180	k1+220
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	128,00	k1+270	k1+398
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	94,00	k1+300	k1+394
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	107,00	k1+596	k1+703
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	107,00	k1+598	k1+705
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	175,00	k4+105	k4+280
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	263,90	k4+271.1	k4+535
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	416,60	k4+960	k5+376.6
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	410,00	k4+961	k5+370
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	294,90	k6+466.1	k6+761
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	231,70	k6+529.3	k6+761
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	235,00	k6+790	k7+025
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	130,00	k6+820	k6+950
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	83,00	k7+080	k7+163
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	149,20	k7+080	k7+229.2
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	58,00	k7+231	k7+289
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	52,30	k7+290.7	k7+343
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	214,30	k7+290.7	k7+505
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	261,50	k8+310	k8+571.5
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	282,00	k8+310	k8+592
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	119,80	k8+694.2	k8+814
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	256,00	k8+824	k9+080
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	192,40	k8+847.6	k9+040
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado izquierdo	ML	430,00	k9+270	k9+700
	Cuneta en concreto 21 Mpa lado derecho	ML	410,00	k9+280	k9+690
	Demarcación Horizontal	ML	9,700	k0+000	k9+700

1. MEJORAMIENTO: CONTRATO No. LP-150-2021 (TRAMO ADICIONAL PR7A+120 - PR9A+120)

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
Pavimento Flexible MDC-19	ML	2,000	k7A+120	k9A+120
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k7+143	k7+143
Ampliacion de pontón 4.0x3.0	UND	1	k7+878	k7+878
Box Culvert 1.0x1.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k8+088	k8+088
Box Culvert 1.0x1.0 (Ampliacion de Estructuras)	UND	1	k8+528	k8+528
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k8+545	k8+545
Box Culvert 1.0x1.0	UND	1	k8+725	k8+725
Demarcación Horizontal	ML	2,000	k7A+120	K9A+120

2. MANTENIMIENTO PERIODICO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
NO APLICA				

3. MANTENIMIENTO RUTINARIO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
NO APLICA				

NOTA 1:
Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al ente territotial de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio.
- Si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se identifican fallas imputables a mala ejecución de esta, el Ente Territorial deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza.
- Si dentro del periodo de vigencia de la póliza de calidad del servicio prestado se identifiquen fallas imputables a la deficiencia del control y seguimiento por parte de la Interventoría, el INVIAS o el Ente Territorial deberá exigir al Interventor, las correcciones del caso o en su defecto hará efectiva dicha póliza.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS
La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD (SI APLICA):

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

La interventoría manifiesta haber revisado y aprobado los planos récord y que se encuentran de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratistas de obra Consorcio Provias Córdoba.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Las actividades del componente ambiental y social son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos.

La interventoría manifiesta haber recibido y aprobado las actividades del componente ambiental y social realizadas por los Contratistas de obra Consorcio Provias Córdoba LP-150-2021. Por ello, esta interventoría solicita el cierre de la gestión social a la subdirección de sostenibilidad del Invias través del comunicado CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-524, también solicita el cierre de la gestión ambiental a través del comunicado CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-525.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista debe actualizar las polizas de cumplimiento que ampara el contrato LP-150-2021 de acuerdo con el acta final, de conformidad a los requerimientos del contrato y el convenio.

OBSERVACIONES: El municipio y la interventoría, deberan aportar la información de su competencia, necesaria para la liquidación del convenio en los terminos legales.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma:
MUNICIPIO DE TUCHIN
Nombre: ELIGIO ANTONIO PESTANA ROJAS
Alcalde Municipal de TUCHIN

Firma:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPALMITO ZP
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal

Supervisor del Convenio - INVIAS Dirección Territorial Córdoba
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Proyecto: Néstor Jesús Pérez Suárez
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.