CONTRATO DE OBRA No 2019-1780

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA PRIMERA – NORTE
LOCALIDADES 1 USAQUÉN Y 11 SUBA

INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE DE OBRA N° 5

MARZO DE 2020



CONSORCIO SEÑALIZA BTA

ABRIL DE 2020

CONTROL DE REVISIONES

Revisión	Descripción	Modificación	Fecha
0	Documento Original	N/A	24 –Abr - 2020
1			
2			
3			

POR EL CONTRATISTA

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó	Alfonso Urrego Malagón	Director de obra.	
Revisó	Roberto Carlos Pérez	Ingeniero Residente	

POR LA INTERVENTORÍA

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Samuel Fernando Homez López	Director de Interventoría	

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 1
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 1
2.1 Polízas 2
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4 PERIODO DEL INFORME 4
5 COMPONENTE DE OBRA 4
5.1 Recurso humano 4
5.2 Equipos 7
5.3 Estado de avance Identificadores de diseño (ID) 7
5.4 Balance económico 9
5.4.1 Parte 1 – Suministro e instalación de la señalización 9
5.4.2 Parte 2 – Suministro de señalizacion 9
6 COMPONENTE DE CONSULTORÍA 10
6.1 Recursos utilizados, personal y equipo 10
6.2 Actividades realizadas durante el periodo 11
6.3 Etapa 1 - Inventarío de señalización 12
6.4 Etapa 2 - Diseño de señalización 16
6.5 Etapa 3 - Diseño de señalización 17
6.6 Diseños facturados 17
6.7 Estado del contrato 17
7 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 18
7.1 Componente de Consultoría 18
7.2 Componente de obra 19
7.3 Estado del avance 19
7.4 Analisis estadístico de las actividades ejecutadas 20
8 CALIDAD DE LOS TRABAJOS 21

9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 21
10 ASPECTOS TÉCNICOS 22
10.1 Aspectos técnicos 22
10.2 Problemas y soluciones 22
11 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 22
11.1 Objetivo general 23
11.2 Objetivos específicos 23
11.3 Actividades ejecutadas por el componente social. 24
11.4 San Nicolas. 24
11.4.1 Descripción de área de influencia 25
11.5 Parque de lá vida. 26
11.6 Requerimientos de informe mensual para el componente social: 27
11.7 Conclusiones de la gestión Social. 29
12 INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 30
12.1 OBJETIVO GENERAL 30
12.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 30
12.3 ACTIVIDADES EN EJECUCCION 30
12.4 SEGURIDAD SOCIAL 30
12.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 30
12.6 PERSONAL DEL CONTRATO 31
12.6.1 PERSONAL OPERATIVO 31
12.7 DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 33
12.8 CARNETIZACION PARA PERSONAL 34
12.9 IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS 34
12.10 ACTIVIDADES REALIZADAS 34
12.11 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD 34
12.12 CONCLUSIONES. 35
13 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 35

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Datos del contrato 2
Tabla 2 - Listado de Polízas 2
Tabla 3 - Recurso humano 4
Tabla 4- Resumen de avance 8
Tabla 5– Presupuesto ejecutado durante el periodo del contrato 9
Tabla 6- Balance de ejecución del componente de obra 9
Tabla 7- Personal del componente de consultoría 10
Tabla 8-- Equipos y recursos del componente de consultoría 11
Tabla 9- Zonas de Influencia Asignados en el mes 13
Tabla 10- Zonas de Influencia aprobadas en etapa 1 14
Tabla 11 - Zonas de Influencia en poder de la Interventoría en etapa 1 14
Tabla 12-Zonas de Influencia en poder del contratista para radicar a la Interventoría en etapa 1 15
Tabla 13-Zonas de Influencia en elaboración por el contratista en etapa 1 15
Tabla 14-Fecha de asignación de zonas de Influencia para etapa 1 15
Tabla 15 - Balance del contrato Etapa 1 16
Tabla 16-Estado de zonas de influencia en Etapa 2 16
Tabla 17-Balance del contrato etapa 2 17
Tabla 18 - Balance del contrato etapa 1 y etapa 2 18
Tabla 19-Estado del contrato 18
Tabla 20 - Avance presupuestal 19
Tabla 21 - Estado del avance componente obra 19
Tabla 22 - PMT aprobados durante del periodo del informe 22
Tabla 23- Actividades ejecutadas por el componente social en San Nicolás 24
Tabla 24 - Actividades ejecutadas por el componente social en Parque de la vida. 26

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Localización del proyecto..... 3
Ilustración 2 –Resumen análisis estadístico..... 20

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Planillas de obra

Anexo 2: Certificados de Calidad de materiales

Anexo 3: Formatos deligenciados de implementación horizontal y vertical

Anexo 4: Formatos de inspección

Anexo 5: Registro fotográfico de la implementación

Anexo 6: Soportes Infome De Gestion Social

Anexo 7: Soportes del Informe de Seguridad Industrial y Ocupacional

1 INTRODUCCIÓN

Con este informe se da cumplimiento al numeral 4.3.13 Informes Mensuales del Contrato de Obra por Zona, del Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo Proceso Licitatorio SDM-LP-026 -2019, que dio origen al contrato de Obra 2019-1780 firmado entre la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, cuyo objeto es "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C." En él se incluye la descripcion de las actividades desarrolladas durante durante el periodo del 5 de marzo al 25 de marzo, evaluando lo avanzado en cada una de sus etapas del componente de consultoría, como en la ejecución de obra de los ID intervenidos, realizando el correspondiente análisis financiero del periodo. Es importante anotar que del 20 al 24 de marzo no fue posible ejecutar actividades del componente de obra, debido a que el decreto de aislamiento obligatorio de la Alcaldía de Bogotá, impedia la realizacion de estas actiividades en este periodo.

También se presenta la descripción de las actividades de gestión social realizadas con la comunidad vecina y usuaria de la señalización a implementar, y el reporte de las acciones realizadas para el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial establecidas.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Se presentan a continuación los datos generales del contrato:

Contrato de obra:	20191780
Contratante	Secretaría de Movilidad de Bogotá
Contratista	Consorcio Señaliza Btá
Objeto:	Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C.
Zona:	Primera - Norte
Localidades:	Usaquén y Suba
Valor total:	$5.305.000.000 IVA incluido
Duración:	10 meses

Fecha Acta de inicio:	5 de noviembre de 2019
Fecha finalización	5 de septiembre de 2020

Interventoría	Consorcio Movilidad Vial 2019
Contrato	20191799
Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica a los contratos derivados del Proceso de Licitación Publica N° SDM-LP-026-2019 – Zona 1 - Norte
Valor total:	$1.417.363.331
Duración:	11 meses
Fecha Acta de inicio:	5 de noviembre de 2019
Fecha finalización	5 de octubre de 2020

Tabla 1 - Datos del contrato

2.1 Polízas

La ejecución de este contrato esta amparada por las siguientes polizas que cubren los respectivos riesgos:

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	06-09-2019	06-03-2021	$1.591.500000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Calidad del Servicio	04-09-2019	07-03-2021	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Calidad y funcionamiento de los bienes	Fecha del acta de entrega a satisfaccion	6 meses a partir de la fecha del acta de entrega a satisfacción	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Salarios y Prestaciones	06-09-2019	04-09-2023	$1.061.000.000	11-40-101142817	Seguros del Estado
Estabilidad de Obra	Fecha del acta de entrega a satisfaccion	5 años a partir de la fecha del acta de entrega a satisfacción	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Responsabilidad Civil	06-09-2019	04-09-2020	$265.250.000	11-44-101033850	Seguros del Estado

Tabla 2 - Listado de Polízas

Nota: Mediante el anexo 1 y 2 de estas polizas se aclara que:

"Por medio del presente anexo el cual forma parte integrante de la poliza y según Acta de Incio del 5 de noviembre de 2019, se traslada la vigencia en las coberturas de la poliza"

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades de campo del componente de consultoría y las necesarias para la implementación de la señalización del componente de obra, se realizarán en las localidades de Usaquén y Suba, que se muestran de forma esquemática en la Figura 1:

No obstante la anterior localización y conforme lo indica el numeral 4.1 Lineamientos técnicos del Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, de manera excepcional y conforme a la necesidad del servicio, se podrán adelantar intervenciones de señalización en otras zonas diferentes a la asignada, previa aprobación del Comité y de los responsables de área señalados en el citado numeral.



Ilustración 1 - Localización del proyecto

4 PERIODO DEL INFORME

Este informe presenta el detalle de las actividades de consultoría y obra realizadas por el Consorcio Señaliza Btá en cumplimiento del Contrato 20191780, para el periodo del 5 de marzo al 25 de marzo de 2020. Es importante anotar que del 20 al 24 de marzo no fue posible ejecutar actividades del componente de obra, debido a que el decreto de aislamiento obligatorio de la Alcaldía de Bogotá, impedia la realizacion de estas actiividades en este periodo.

5 COMPONENTE DE OBRA

Para la ejecución de las actividades de obra se dispuso de los siguientes recursos durante el período de este informe:

5.1 Recurso humano

Se relaciona a continuación el equipo de trabajo profesional, tecnólogo, administrativo y operativo vinculado a la ejecución del componente obra:

FUNCIONARIO	CARGO
Luis Alfonso Urrego Malagón	Director de Obra
Andrés Felipe Guzmán	Especialista en Tránsito
Roberto Carlos Pérez Patiño	Residente de Obra 1
Torres Rodriguez Ana Yazmith	Residente de Obra 2
Martinez Gutierrez Pedro Alexander	Tecnólogo en Georreferenciación
Yenny Yasmin Páez Bravo	Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Andrea Viviana Niño Carrión	Trabajadora Social
Diana Elizabeth Casilimas Martinez	Secretaria
Casilimas Martinez Andres Felipe	Conductor 1

Tabla 3 - Recurso humano

En los siguientes cuadros se presenta el personal que conforma las cuadrillas de implementación de la señalización:

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Camilo Alfonso Hinestroza Gómez	80.864.796	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
2	Luz Angela Cortes Torres	52.530.273	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
3	Yiced Ximena Cortes Torres	52.931.597	Salud Total	Colfondos	Sura	Compensar
4	Jose Geomar Piña	80.747.563	Sura	Porvenir	Sura	Compensar

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Gonzalez Mora Agustin	1.019.014.977	Sanitas	Colpensiones	Sura	Compensar
2	Restrepo Abril Omar	1.032.356.888	Sanitas	Colfondos	Sura	Compensar
3	Valero Restrepo Carlos Yesid	1.015.446.414	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
4	Valero Restrepo Diego Andres	1.019.061.968	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
5	Gonzalez Mora Yeison David	1.019.056.509	Famisanar	Colfondos	Sura	Compensar
6	Caballero Rocha Omar Yesith	1.019.121.837	Famisanar	Colfondos	Sura	Compensar
7	Chaves Serrano Mauricio	1.019.113.882	Eps Sura	Colfondos	Sura	Compensar
8	Lazaro Gutierrez Yader Abid	1.019.037.609	Sanitas	Colfondos	Sura	Compensar
9	Linares Moreno Wilson Alejandro	80.255.718	Salud Total	Colpensiones	Sura	Compensar
10	Eyder Alfonso Rios Melo	1.233.341.227	Salud Total	Colfondos	Sura	Compensar
11	Hector Augusto Rojas Vivas	1.020.828.996	Nueva Eps	Colfondos	Sura	Compensar
12	Andres David Zambrano Ruidiaz	1.010.043.086	Nueva Eps	Colfondos	Sura	Compensar

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION
1	Saul Vergel Arévalo	19.314.933	Compensar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
2	Oswaldo Salinas Valbuena	79.913.683	Salud Total	Portección	Sura	Colsubsidio
3	Gonzalo García Rivera	79.892.649	Famisanar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
4	Jhon Jairo Carrillo Cruz	79.713.934	Faminasar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
5	Sergio Lanes Rámirez	13.478.014	Nueva Eps	Porvenir	Sura	Colsubsidio
6	Edison Gómez Salinas	79.741.631	Compensar	Porvenir	Sura	Colsubsidio

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Manuel Mancera	17.584.073	Compensar	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
2	Gabriel Ramos	73.124.846	Compensar	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
3	Juan Felipe Romero	1.079.034.817	Confacundi	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
4	Francisco Becerra	79.834.728	Compensar	Porvenir	Seguros Bolivar	Colsubsidio

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Alvaro Vargas Gamba	79.561.846	Compensar	Protección	Positiva	Compensar
2	Adolfo Galvis Lozano	79.979.115	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar
3	Edison Camacho Moreno	86.008.934	Nueva Eps	Colpensiones	Positiva	Compensar
4	Fredy Hernandez Mercado	78.028.119	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar
4	Pedro Juan Beleño Martinez	1.067.711.696	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Willan Quiñonez Cubillos	16.186.305	Compensar	Protección	Sura	Cafam
2	Benito Carabaly Quiñonez	11.038.456	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam
3	Ernesto Qiñonez	16.189.457	Nueva Eps	Colpensiones	Sura	Cafam
4	Libardo Morales Hernandez	8.567.988	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam
4	Heidy Leany Carabaly	1.117.535.812	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Julian David Salinas	1.053.341.539	Famisanar	Protección	Positiva	Compensar
2	Jose Daniel Santos	1.098.151.456	Salud total	Porvenir	Positiva	Compensar
3	Eduin Santos Montoya	1.021.887.324	Famisanar	Colpensiones	Positiva	Compensar
4	Wilson Giovanni Vargas	79.912.031	Compensar	Porvenir	Positiva	Compensar
4	Ramon Evaristo Lopez	14.827.488	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar

5.2 Equipos

Durante el período del presente informe se emplearon los siguientes equipos para la ejecución de los trabajos:

- 1 Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura liquida con equipo delineador
- 2 Equipo de aplicación manual de pintura
- 3 Plannta electrica
- 4 taladros
- Herramienta menor

Para el control de calidad de la señalización implementada se emplearon los siguientes instrumentos de control en cada frente de obra:

- 1 Velocímetro
- 1 Galga para la verificación de espesores húmedos
- 1 Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos
- 1 Retroreflectómetro
- 1 Lupa con aumento de 80X
- 1 Cinta métrica / Odometro
- 1 Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.
- 1 Equipo para medir humedad relativa
- 1 Equipo para medir velocidad del viento
- 1 Equipo para medir punto de rocío

5.3 Estado de avance Identificadores de diseño (ID)

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del avance de los Identificadores de Diseño (ID), desde el inicio de los trabajos:

ID	SECTOR	INSPECCIONADO	INSPECCIONADOS PROGRAMADOS	EN EJECUCIÓN	TERMINADOS
MV_01_033_1560_10	Auto Norte	18-nov	18-nov	16-dic	14-feb

ID	SECTOR	INSPECCIONADO	INSPECCIONADOS PROGRAMADOS	EN EJECUCIÓN	TERMINADOS
EX_12_007_1249_11 MV_11_351_1236_11 MV_11_352_1236_11	AV SUBA	22-nov	22-nov	26-nov	12-dic
EX_01_298_1236_11	Plazoleta Santa Paula	20-nov	20-nov	26-nov	4-ene
MV_01_032_945_10	CL 134	18-nov	18-nov	5-feb	
MV_01_293_1236_11	CL 161	31-dic	31-dic	19-ene	4-mar
MV_01_032_945_10	CL 164	18-nov	18-nov	19-ene	4-mar
EX_11_151_1560_10	Pontevedra	9-ene	9-ene	14-ene	4-mar
MV-12-102-1560-10	Ciclorruta TV 28	17-dic	17-dic	14-dic	4-feb
EX_13_200_1881_12	Ciclorruta CL 57	17-dic	17-dic	14-dic	4-mar
EX_01_295_1236_11	Danubio	21-ene	21-ene	14-feb	
EX_11_272_868_12	San Nicolas	29-ene	29-ene	25-feb	
MV_11_352_1236_11	AV suba Cl 120	18-nov	18-nov	10-feb	
MV_01_306_1236_11	Ciclorruta KR 19	3-feb	3-feb	19-feb	
EX_11_376_1842_12	CP CL 175	4-feb	4-feb	13-mar	
EX_01_346_1842_12	CP KR 19A	30-ene	30-ene	13-mar	
CP-ENTREGA 3	CP SUBA-USAQUEN	31-ene	31-ene	14-mar	
EX_01_112_1560_10	Cardenal Sancha	20-feb	20-feb		
EX_11_390_1842_12	CP CL 160	20-feb	20-feb		
EX_11_397_1842_12	CP CL 132	18-mar	18-mar		
MV_AV_CALI_941_09	CP AV CALI CL 92	18-mar	18-mar		
EX_01_358_1842_12	PARQUE DE LA VIDA	18-feb	18-feb		
CPS_676_MV_01_04	CP KR 7 CL 133		19-mar		
22	**TOTAL**	**20**	**21**	**16**	**8**

Tabla 4- Resumen de avance

5.4 Balance económico

Se tienen las siguientes cantidades de obra de los puntos que se ejecutaron en el período:

5.4.1 Parte 1 – Suministro e instalación de la señalización

Durante el mes del informe se desarrollaron las siguientes actividades, en las cantidades que se muestran en cada uno de los puntos intervenidos, que se detallan a continuación:

ID	SECTOR	PRESUPUESTO APROBADO	CUENTA 4	CUENTA 5	AVANCE TOTAL ($)	AVANCE (%)
EX_11_295_1236_11	DANUBIO	$ 757.913.630	$ 164.403.695	$ 178.884.800	$ 343.288.495	45,29%
EX_11_272_868_12	SAN NICOLAS	$ 105.726.278		$ 45.141.649	$ 45.141.649	42,70%
MV_01_306_1236_11	CICLORRUTA AK 19	$ 64.311.494		$ 47.343.425	$ 47.343.425	73,62%
MV_11_352_1236_11	AV SUBA CL 120	$ 32.153.155		$ 24.433.215	$ 24.433.215	75,99%
EX_11_376_1842_12	CP - CL 175	$ 37.481.632		$ 19.242.132	$ 19.242.132	51,34%
EX_01_346_1842_12	CP - KR 19A	$ 28.831.760		$ 9.696.611	$ 9.696.611	33,63%
MV_01_032_945_10	CL 134 AUTO N	$ 35.172.650		$ 6.666.273	$ 6.666.273	18,95%
CP-11-254	CL 147C KR 99	$ 880.510		$ 880.510	$ 880.510	100,00%
		$ 1.062.471.109	$ 164.403.695	$ 332.288.615	$ 496.692.310	46,75%

Tabla 5– Presupuesto ejecutado durante el periodo del contrato.

5.4.2 Parte 2 – Suministro de señalizacion

Durante el período del informe no se realizaron suministros

VALOR INICIAL COMPONETE DE OBRA

Suminsitro e instalacion	$ 4.668.481.373
Suministro	$ 214.408.960
Total componente de obra	$ 4.882.890.333

Pagos ejectuados	costo directo	AIU	Costo basico	Suministro	Valor acta	Rete-garantia (5%)	Total a girar
Cuenta 1	$ -	$ -	$ -	$ 46.183.000	$ 46.183.000	$ 2.309.150	$ 43.873.850
Cuenta 2	$ 83.818.082	$ 22.592.310	$ 61.225.772	$ -	$ 83.818.082	$ 4.190.904	$ 79.627.178
Cuenta 3	$ 216.647.224	$ 58.395.052	$ 158.252.172	$ -	$ 216.647.224	$ 10.832.361	$ 205.814.863
Cuenta 4	$ 1.064.916.106	$ 287.037.285	$ 777.878.821	$ -	$ 1.064.916.106	$ 53.245.805	$ 1.011.670.300
Cuenta 5	$ 332.288.615	$ 122.614.499	$ 242.723.605	$ -	$ 332.288.615	$ 16.614.431	$ 315.674.184

Total facturado cuenta 1	$ 46.183.000	0,95%
Total facturado cuenta 2	$ 83.818.082	1,72%
Total facturado cuenta 3	$ 216.647.224	4,44%
Total facturado cuenta 4	$ 1.064.916.106	21,81%
Total facturado cuenta 5	$ 332.288.615	6,81%
Total acumulado	**$ 1.743.853.027**	**35,71%**
Saldo por facturar	$ 3.139.037.306	64,29%

Tabla 6- Balance de ejecución del componente de obra

6 COMPONENTE DE CONSULTORÍA

En la ejecución del contrato SDM – 1780 se contempla el componente de consultoría, el cual abarca la actualización y/o elaboración de los diseños de señalización vial en las localidades de Suba y Usaquén. En el presente informe se hace un balance de la ejecución del componente en donde se relacionan las metas, los avances y el estado de la elaboración de los diseños de señalización vial hasta el 25 de marzo, día en el cual se suspendiera el contrato SDM – 1780 por la emergencia sanitaria nacida de la propagación del virus COVID-19.

No obstante, es importante indicar que, dentro de las fechas del 19 de marzo al 25 de marzo del año en curso, no se realizó ningún avance dentro de las partes contractuales, toda vez se estableció el aislamiento preventivo obligatorio; como mecanismos de actuación de las organizaciones públicas y privadas, atendiendo las medidas sanitarias y acciones transitorias de policía, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo de propagación de la enfermedad por COVID-19.

6.1 Recursos utilizados, personal y equipo

A continuación, se presenta la relación de personal y de los recursos utilizados para la labor de la actualización y/o elaboración de los diseños de señalización en la zona norte.

Cargo	Nombre	Dedicación (%)
Director del Proyecto	Alfonso Urrego	100
Especialista de Tránsito	Andrés Guzmán	100
Ingeniero Diseñador	Tatiana López	100
Dibujante	Jennifer Casalla	100
Dibujante	Sandra Vargas	100
Auxiliar	Camilo Saldaña	100

Tabla 7- Personal del componente de consultoría

Así mismo, se relaciona los equipos y recursos que fueron utilizados durante el primer mes de actividades en el área de consultoría.

Equipos	Descripción	Cantidad
Equipo de Computo	Vel del procesador > 2.9 GHZ, memoria RAM > 8GHz, disco duro > 500 GB de 7200 RPM, con unidad de SD/DVD y pantalla >	5

Equipos	Descripción	Cantidad
	17" SVGA o superior, tarjeta de video> 256 MB SVGA con office y tarjeta de red >10/100 Mps	
Vehículo Renault Koleos	Vehículo Renault Koleos con motor a gasolina. Modelo 2016 cilindraje de 2.500 cc	1
Impresora Epson EcoTank L355	Impresora de inyección en tinta MicroPiezo. Resolución máxima de 5760 X 1440 DPI. Velocidad de impresión de 33 PPM.	1
Plotter Hp Desinjet T130 Wifi 24 Pulgadas	Plotter de serie HP Designjet 130 con impresiones multiformato de calidad fotográfica. Su bandeja para tamaños hasta C/A2, capacidad de alimentación automática por rollo de 24 pulgadas (625 mm), con sistema modular de seis tintas.	1
Cámara VIRB® 360	Cámara de 360 grados compacta y resistente al agua con resolución 5,7K/30fps y estabilización esférica 4K. Tarjeta de memoria de 128Gb	1
Cámaras digitales	Cámara digital de fotografía con video clips con 16 megapíxeles y 1.0 Gb de memoria	2
Oficina	Oficina con cinco puestos de trabajo, puntos de red. Localizada en la Calle 17 No. 33-76	1
Varios	Tablas, chalecos, elementos de oficina, papelería	N/A

Tabla 8-- Equipos y recursos del componente de consultoría

6.2 Actividades realizadas durante el periodo

El componente de consultoría está conformado por las siguientes etapas:

- Etapa 1: Información base para la elaboración del diseño, consistente en el Inventario resultado de la visita técnica de inspección.

- Etapa 2: Elaboración del diseño de señalización, que comprende el diseño integral de señalización. Informe ejecutivo de diseño de señalización.

- Etapa 3: Dibujo y presentación de información geográfica para entrega de planos de diseño de señalización.

6.3 Etapa 1 - Inventarío de señalización

A continuación, se listan las áreas de influencia asignadas durante el periodo con el indicador de la meta contractual.

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
1 (noviembre 5 de 2019 a diciembre 4 de 2019)	EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,69
	CPS_988_EX_11_213	Suba	6,24
	EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,3
2 (diciembre 5 de 2019 a enero 4 de 2020)	EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,27
	EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,57
	EX_11_376_1842_12	Suba	27,24
3 (enero 5 de 2020 a febrero 4 de 2020)	EX_11_334_1236_11	Suba	10,78
	EX_11_378_1842_12	Suba	13,03
	EX_11_381_1842_12	Suba	9,04
	EX_11_385_1842_12	Suba	5
	EX_11_388_1842_12	Suba	25,47
	EX_11_413_1842_12	Suba	2,5
	EX_11_415_1842_12	Suba	26,67
	EX_11_418_1842_12	Suba	15,77
	EX_11_422_1842_12	Suba	4,5
	EX_11_364_1236_11	Suba	8,01
4 (febrero 5 de 2020 a marzo 4 de 2020)	EX_01_354_1842_12	Usaquén	2,14
	EX_01_360_1842_12	Usaquén	2,6
	MV_01_029_1560_10	Usaquén	6,03
	EX_11_382_1842_12	Suba	7,01
	EX_11_380_1842_12	Suba	7,51
	EX_11_332_1236_11	Suba	7,67
	EX_11_331_1236_11	Suba	8,5
	EX_01_168_1794_10	Usaquén	10,75
	EX_11_376_1236_11	Suba	12,17
	EX_01_297_1236_11	Usaquén	14
	EX_01_107_1794_10	Usaquén	19,53
	EX_01_334_1236_11	Usaquén	25,58
	EX_01_353_1842_12	Usaquén	31,45
5 (marzo 5 de 2020 a marzo 25 de 2020)	EX_11_377_1842_12	Suba	3,63
	EX_01_012_1560_10	Usaquén	4,62
	MV_01_355_988_09	Suba	3,79

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
	EX_11_408_1842_12	Suba	13,06
	EX_11_319_1236_11	Suba	28,28
	ZE_01_430_946_10	Usaquén	3,54
	EX_01_362_1842_12	Usaquén	5
	EX_01_340_1842_12	Usaquén	12,35
	MV_11_355_1236_11	Suba	5,74
Total			435,03

Tabla 9- Zonas de Influencia Asignados en el mes

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
1	EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,69
	CPS_988_EX_11_213	Suba	6,24
	EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,3
2	EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,27
	EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,57
	EX_11_376_1842_12	Suba	27,24
3	EX_11_378_1842_12	Suba	13,03
	EX_11_381_1842_12	Suba	9,04
	EX_11_385_1842_12	Suba	5
	EX_11_413_1842_12	Suba	2,5
	EX_11_418_1842_12	Suba	15,77
	EX_11_422_1842_12	Suba	4,5
Total			129,15

Tabla 10- Zonas de Influencia aprobadas en etapa 1

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
3	EX_11_334_1236_11	Suba	10,78
	EX_11_415_1842_12	Suba	26,67
4	EX_01_354_1842_12	Usaquén	2,14
	EX_01_360_1842_12	Usaquén	2,6
	MV_01_029_1560_10	Usaquén	6,03
	EX_11_380_1842_12	Suba	7,51
	EX_11_332_1236_11	Suba	7,67
	EX_11_376_1236_11	Suba	12,17
	EX_01_297_1236_11	Usaquén	14
	EX_01_107_1794_10	Usaquén	19,53
	EX_01_353_1842_12	Usaquén	31,45
Total			140,55

Tabla 11 - Zonas de Influencia en poder de la Interventoría en etapa 1

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
3	EX_11_388_1842_12	Suba	25,47
	EX_11_364_1236_11	Suba	8,01
4	EX_11_382_1842_12	Suba	7,01
	EX_11_331_1236_11	Suba	8,5
	EX_01_168_1794_10	Usaquén	10,75
Total			59,74

Tabla 12-Zonas de Influencia en poder del contratista para radicar a la Interventoría en etapa 1

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
4	EX_01_334_1236_11	Usaquén	25,58
5	EX_11_377_1842_12	Suba	3,63
	EX_01_012_1560_10	Usaquén	4,62
	MV_01_355_988_09	Suba	3,79
	EX_11_408_1842_12	Suba	13,06
	EX_11_319_1236_11	Suba	28,28
	ZE_01_430_946_10	Usaquén	3,54
	EX_01_362_1842_12	Usaquén	5
	EX_01_340_1842_12	Usaquén	12,35
	MV_11_355_1236_11	Suba	5,74
Total			105,59

Tabla 13-Zonas de Influencia en elaboración por el contratista en etapa 1

ASIGNACIÓN / MES	HA	FECHA DE ASIGNACIÓN
1 / (noviembre 5 de 2019 a diciembre 4 de 2019)	27,23	07/11/2019
2 / (diciembre 5 de 2019 a enero 4 de 2020)	52,08	09/12/2019
3 / (enero 5 de 2020 a febrero 4 de 2020)	120,77	08/01/2020
4 / (febrero 5 de 2020 a marzo 4 de 2020)	154,94	12/02/2020
5 / (marzo 5 de 2020 a marzo 25 de 2020)	80,01	18/03/2020

Tabla 14-Fecha de asignación de zonas de Influencia para etapa 1

A continuación, se presenta un cuadro con el balance del estado de la etapa 1 del contrato para las zonas de influencia asignadas a fecha de corte de 25 de marzo de 2020:

ID	ESTADO	HA
1	Aprobados	129,15
2	En poder de interventoría	140,55
3	En poder de contratista para radicación a la interventoría	59,74
4	En elaboración por el contratista	105,59
Total		435,03

Tabla 15 - Balance del contrato Etapa 1

A pesar de que se tiene en poder del contratista en estado de elaboración un total de 105,59 Ha, es importante resaltar que la última asignación (Asignación 5 – 80,01 Ha), fue entregada por interventoría el día 18 de marzo de 2020, un día antes de que se pusiera en ejecución el Decreto 090 de 2020, en el cual restringía la libre circulación por el Distrito Capital, por lo cual no fue posible adelantar visitas técnicas solicitadas en el Anexo Técnico del contrato.

6.4 Etapa 2 - Diseño de señalización

De acuerdo con las zonas de influencia aprobadas en etapa 1, relacionadas en la Tabla 6. Zonas de Influencia en poder del contratista para radicar a la Interventoría en etapa 1, se ha realizado la etapa 2 del componente de diseño del contrato, encontrando a la fecha de suspensión en el siguiente estado:

ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha	ESTADO DISEÑO
EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,69	En poder de la Interventoría
CPS_988_EX_11_213	Suba	6,24	Plano en físico aprobado, en elaboración informe ejecutivo de diseño
EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,3	En poder de la Interventoría
EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,27	En elaboración
EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,57	En elaboración
EX_11_376_1842_12	Suba	27,24	En elaboración
EX_11_378_1842_12	Suba	13,03	En elaboración
EX_11_381_1842_12	Suba	9,04	En elaboración
EX_11_385_1842_12	Suba	5	En elaboración
EX_11_413_1842_12	Suba	2,5	En elaboración
EX_11_418_1842_12	Suba	15,77	En elaboración
EX_11_422_1842_12	Suba	4,5	En elaboración

Tabla 16-Estado de zonas de influencia en Etapa 2

ID	ESTADO	HA
1	Aprobados	0,0
2	En poder de interventoría	20,99
4	En elaboración por el contratista	56,08
Total		129,15

Tabla 17-Balance del contrato etapa 2

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra aprobado en planos físicos el diseño CPS_988_EX_11_213, el cual tiene un área de 6,24 Ha. Se remitirá ante la interventoría del contrato, el informe ejecutivo de diseño de señalización antes del corte del mes siguiente, para contar con la aprobación final en la etapa 2.

6.5 Etapa 3 - Diseño de señalización

Esta etapa de diseño corresponde a la presentación de información geográfica para entrega de planos de diseño de señalización, en esta etapa se realiza la verificación de la información alfanumérica para que cumpla con los lineamientos del grupo SIG de la SDM.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra aprobado en planos físicos el diseño CPS_988_EX_11_213, el cual tiene un área de 6,24 Ha. Se remitirá ante la interventoría del contrato, los planos digitales antes del corte del mes siguiente.

6.6 Diseños facturados

En el transcurso del periodo del contrato, no se realizó facturación.

6.7 Estado del contrato

Durante el inicio del contrato se tienen asignadas zonas de influencia que suman 435.03 Ha en etapa 1, de estas zonas de influencias periodo entre el 5 de marzo y el 25 de marzo, se asignaron por parte de la interventoría la asignación 5, la cual suman un total de 80,01 Ha.

Así mismo, durante la ejecución del contrato se tienen aprobadas el plano de diseño de la etapa 2, un total de 6.24 Ha, pendiente de entrega del informe ejecutivo de diseño.

ID	ESTADO	Etapa 1 HA	Etapa 2 HA	Etapa 3 HA
1	Aprobados	129,15	0,00	0,00
2	En poder de interventoría	140,55	20,99	0,00
3	En poder de contratista para radicación a la interventoría	59,74	6,24	0,00
4	En elaboración por el contratista	105,59	101,92	6,24
Total		435,03	129,15	6,24

Tabla 18 - Balance del contrato etapa 1 y etapa 2

Finalmente, se presenta un balance financiero de ejecución del contrato:

Mes	Inicio	Fin	Ha Proyectadas	Ha Aprobadas	Valor Facturado	Saldo
1	5/11/19	4/12/19	0	0	0	$ 412.567.407
2	5/12/19	4/01/20	22	0	0	$ 412.567.407
3	5/01/20	4/02/20	53	0	0	$ 412.567.407
4	5/02/20	4/03/20	128	0	0	$ 412.567.407
5	5/03/20	4/04/20	156	0	0	$ 412.567.407
6	5/04/20	4/05/20	127			
7	5/05/20	4/06/20	87			
8	5/06/20	4/07/20	66			
9	5/07/20	4/08/20	39			
10	5/08/20	4/09/20	0			

Tabla 19-Estado del contrato

7 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

7.1 Componente de Consultoría

Para el periodo del 5 de marzo al 25 de marzo de 2020, no se presentó cuenta del componente de consultoría, valor que coincide con lo presupuestado en el Plan de Trabajo para este componente para este lapso, que es del 0%.

7.2 Componente de obra

El avance presupuestal para el componente de obra para este componente, presenta el siguiente detalle:

VALOR INICIAL COMPONETE DE OBRA

Suminsitro e instalacion	$ 4.668.481.373
Suministro	$ 214.408.960
Total componente de obra	$ 4.882.890.333

Pagos ejectuados	costo directo	AIU	Costo basico	Suministro	Valor acta	Rete-garantia (5%)	Total a girar
Cuenta 1	$ -	$ -	$ -	$ 46.183.000	$ 46.183.000	$ 2.309.150	$ 43.873.850
Cuenta 2	$ 83.818.082	$ 22.592.310	$ 61.225.772	$ -	$ 83.818.082	$ 4.190.904	$ 79.627.178
Cuenta 3	$ 216.647.224	$ 58.395.052	$ 158.252.172	$ -	$ 216.647.224	$ 10.832.361	$ 205.814.863
Cuenta 4	$ 1.064.916.106	$ 287.037.285	$ 777.878.821	$ -	$ 1.064.916.106	$ 53.245.805	$ 1.011.670.300
Cuenta 5	$ 332.288.615	$ 122.614.499	$ 242.723.605	$ -	$ 332.288.615	$ 16.614.431	$ 315.674.184

Total facturado cuenta 1	$ 46.183.000	0,95%
Total facturado cuenta 2	$ 83.818.082	1,72%
Total facturado cuenta 3	$ 216.647.224	4,44%
Total facturado cuenta 4	$ 1.064.916.106	21,81%
Total facturado cuenta 5	$ 332.288.615	6,81%
Total acumulado	**$ 1.743.853.027**	**35,71%**
Saldo por facturar	$ 3.139.037.306	64,29%

Tabla 20 - Avance presupuestal

7.3 Estado del avance

El estado del avance del contrato en el componente de obra con fecha de corte el 19 de marzo de 2020, es el siguiente:

OBRA

MES	AVANCE MENSUAL PROYECTADO (%)	ACUMULADO PROYECTADO	AVANCE REAL MES (%)	ACUMULADO REAL (%)	ACUMULADO REAL MENOS ACUMULADO PROYECTADO (%)
1	5,0%	5,0%	1,4%	1,4%	-3,6%
2	8,0%	13,0%	3,2%	4,6%	-8,4%
3	10,0%	23,0%	8,7%	13,3%	-9,7%
4	11,0%	34,0%	15,6%	28,9%	-5,1%
5	5,5%	39,5%	6,7%	35,6%	-3,9%

MES	AVANCE MENSUAL PROYECTADO (%)	ACUMULADO PROYECTADO	AVANCE REAL MES (%)	ACUMULADO REAL (%)	ACUMULADO REAL MENOS ACUMULADO PROYECTADO (%)
1	244	244	68	68	- 176
2	391	635	156	225	- 410
3	488	1.123	425	649	- 474
4	537	1.660	762	1.411	- 249
5	269	1.929	328	1.740	- 189

Tabla 21 - Estado del avance componente obra


Por tanto, el valor ejecutado del Componente de Obra para el período del informe es de $1.740.020.973 que corresponde al 35,6% del valor de este componente, que como puede apreciarse en el siguiente cuadro resumen representa un atraso en la ejecución del Plan de Trabajo aprobado del 3.9%, equivalente a 189 millones de pesos.

7.4 Analisis estadístico de las actividades ejecutadas

Basado en lo indicado en el Anexo Técnico, para este análisis el componente de obra se descompuso en sus dos partes:

1. Suministro de señalización
2. Suministro e instalación a su vez este último está compuesto por los siguientes grupos:
    - Señalización vertical - ítems 1 a 31
    - Señalización horizontal – ítems 32 a 91
    - Otros – ítems 92 a 104

En la siguiente figura se puede apreciar el peso de cada una de estos componentes respecto del total ejecutado:



	SUMINISTRO	OTROS	HORIZONTAL	VERTICAL
SUBA	$ -	$ 10	$ 79	$ 9
USAQUEN	$ -	$ 6	$ 233	$ -

Ilustración 2 –Resumen análisis estadístico

Del valor ejecutado en el peridodo del corte el 92,8% corresponde a señalizacion horizontal, el 2,62% corresponde a señalizacion vertical y por ultimo el 4,58% corresponde a otros items presentes en contrato.
Por localidades el 29,4% del valor ejecutado corresponde a la localidad de Suba, y el 70,96% corresponde a la localidad de Usaquen.

8 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Conforme al Plan de Calidad presentado, se han realizado los controles de calidad correspondinetes a los trabajos realizados. En constancia de lo anterior se adjuntan los formatos que acreditan el cumplimiento de lo establecido en los siguinetes anexos:

Anexo 2: Certificados de Calidad de materiales
Anexo 3: Formatos diligenciados de implementación horizontal y vertical
Anexo 4: Formatos de inspección
Anexo 5: Registro fotográfico de la implementación

9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

En oficio SDM-SPMT-256568-19 recibido el 27 de noviembre de 2019 esta entidad aprobó con vigencia hasta el 7 de febrero de 2020, el Plan de Manejo de Tránsito General (PMT) presentado por el Consorcio. Una vez llegada la fecha se tramitó la renovacion del PMT general ante la interventoria y SDM y se recibio el oficcio de probacion SDM-SPMT-18151-20 el dia 30 de enero de 2020, donde se dio prorroga hasta el dia 7 de junio de 2020.

Durante el perido del informe se presentaron y se recibieron aprobacion de los sigientes PMT macivos.

ID	SECTOR	Vigencia	COI	Horario
EX_11_376_1842_12	CP - CL 175	28-may	11	24 Horas
EX_01_346_1842_12	CP - KR 19A	28-may	11	24 Horas
EX_01_112_1560_10	H CL 127 D	4-jun	12	22:00 a 5:00
EX_11_390_1842_12	CP -8 CL 160	4-jun	12	23:30 a 4:30
MV_AV_CALI_941_09	CP AV CIUDAD DE CALI	4-jun	13	22:00 a 5:00
EX_01_358_1842_12	PARQUE DE LA VIDA	11-jun	12	24 Horas
CPS_676_MV_01_04	CP KR 7 CL 133	26-jun	13	22:00 a 5:00

Tabla 22 - PMT aprobados durante del periodo del informe

10 ASPECTOS TÉCNICOS

10.1 Aspectos técnicos

Durante el periodo del informe no se presentarán aspectos técnicos relevantes distintos a los rutinarios.

10.2 Problemas y soluciones

Se presenaron frecuentes lluvias que impidieron el avance de los trabajos conforme lo programado en horario nocturno, por lo que fue neceario reforzar los trabajos en horario diurno

11 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

En este informe se dan a conocer los aspectos básicos en el desarrollo de los aspectos sociales, donde se relata la ejecución y el cumplimiento de participación ciudadana y socialización a la comunidad del área de influencia directa, de los puntos a intervenir.

Mediante la gestión social se pretende establecer canales de comunicación asertiva y espacios de control ciudadano, a través de la cual los habitantes de un sector

determinado y el contratista en el momento de iniciar con la intervención cuentan con herramientas de diálogo y concertación. La dinámica social de cada territorio, es variante, sin embargo, los programas a tener en cuenta aplican para las obras de señalización que se estarán desarrollando.

Para el logro de todas las actividades realizadas en el aspecto social, la línea de acción, se logró realizar un trabajo en equipo interdisciplinario con la comunidad donde fue posible establecer labor de apoyo y control de la intervención.

11.1 Objetivo general

Con el componente social se pretende: informar, socializar, atender PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias) presentados por la comunidad e incentivar la participación ciudadana a través de el empoderamiento y la sostenibilidad de las obras, así mismo, mitigar los impactos negativos que se presenten con las obras a realizar.

11.2 Objetivos específicos

Se plantean como objetivos específicos de la gestión social:

1. Dar a conocer a la comunidad en general las actividades de señalización a implementar.
2. Sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de las obras sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio público, socialización a las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de este y el respeto del uso del mismo.
3. Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender el bienestar de la comunidad de los trabajadores, contratistas, respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
4. Promover la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y así evitar cualquier tipo de conflicto.

11.3 Actividades ejecutadas por el componente social.

En el Anexo 6 contiene los soportes del Informe de Gestión Social se presenta el reporte de las actividades de socialización y gestión social desarrolladas en lo relacionado con la socialización en la etapa previa a la implementación del contenido de los diseños programados a ejecutar de aquellos ID que por sus condiciones de eventuales afectaciones a la comunidad, así lo ameritan. En él se incluye las actas de socialización realizadas en el período.

11.4 San Nicolas.

En este ID se adelantó la siguiente gestión social:

LÍNEA DE TRABAJO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META LOGRADA
Socialización Participación Ciudadana	El Consorcio Señaliza Bogotá con el fin de mantener canales de comunicación asertivos con la comunidad, realiza actividades participativas	Se realizó reconocimiento al área de influencia directa del proyecto; con el fin de identificar la comunidad beneficiaria; además se realizó una encuesta social, donde los habitantes del sector indican si están o no de acuerdo con la implementación de reductores de velocidad denominadas como bandas en agregado, explicando las ventajas y desventajas de instalar este tipo de señalización, se informa los efectos secundarios de ruido y vibración, posterior a la instalación. Y finalmente se pregunta de forma concreta si después de la explicación de los puntos mencionados anteriormente están de acuerdo con esta instalación.	Se socializó, el alcance y el objeto del proyecto previo a la intervención, a las 3 viviendas adyacentes al proyecto, se les explicó de que se trata desde el componente técnico las ventajas y desventajas de la implementación de bandas sonoras o en agregado, lo cual permite que los habitantes del área de influencia directa estén informados adecuadamente y tomen las decisiones asertivas.

Tabla 23- Actividades ejecutadas por el componente social en San Nicolás

11.4.1 Descripción de área de influencia

El sector San Nicolás, se encuentra ubicado en la localidad de Suba, de estratificación 3 y 4, cuenta con la prestación de todos los servicios públicos, algunas de las vías de acceso se encuentran en rehabilitación, se evidencia que los vehículos que transitan no cumplen con los límites de seguridad. A través de la visita en campo, se identificó que el equipamiento comunitario y educativo es amplio. Sin embargo, algunos de los parques recreativos son utilizados para consumo de sustancias psicoactivas, la comunidad indica que desafortunadamente algunos de los jóvenes del sector no hacen uso adecuado del tiempo libre. La llegada de personas extranjeras ha incrementado los brotes de inseguridad, ventas ambulantes y basura fuera de las canecas dispuestas por la administración distrital.

En cuanto a la movilidad, este barrio cuenta con varias rutas del SITP y alimentadores del sistema masivo de transporte lo cual permite la interconexión con los demás barrios de la ciudad. Este sector es residencial y cuenta con almacenes de grandes superficies y tiendas barriales, la economía está proyectada al comercio.

Se realizó la encuesta social para determinar viabilidad de la implementación de las bandas en agregado, donde se explica las ventajas y desventajas y de esta forma los habitantes el AID deciden estar o no de acuerdo con esta medida para la reducción de velocidad en su mayoría en áreas residenciales.

11.5 Parque de lá vida.

El siguiente es el resumen de la gestión social realizada en este ID:

LÍNEA DE TRABAJO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META LOGRADA
Identificación del área de influencia directa	Realizar reconocimiento del área de influencia directa, con el fin de articular cronograma de trabajo.	Identificación de equipamiento comunitario, actividades sociales relevantes, vías de acceso, conectividad y demás características para evaluar el componente social.	Desde el componente social se realiza visita previa a la intervención, donde se identificaron 5 conjuntos residénciales. Esta visita se realizó previo a la cuarentena de prueba emitida por la Alcaldía de Bogotá, por lo tanto, se planea realizar nueva visita en el momento que se levante la medida tomada por el Gobierno Nacional.

Tabla 24 - Actividades ejecutadas por el componente social en Parque de la vida.

Se realizó visita al terreno, previo al inicio de la intervención técnica; para la identificación del área de influencia directa, reconocimiento de equipamientos culturales y participativos, donde se denota que en el área a intervenir no hay equipamientos académicos. Con el fin de mantener a la comunidad informada, se realiza pieza informativa, la cual contiene objeto de la intervención y números de contacto en caso de presentarse cualquier PQRS.

Se efectuó entrega de volante a los siguientes conjuntos adyacentes:

1. Conjunto residencial Villas del Mediterráneo 1.
2. Conjunto residencial La Arcadia.
3. Portal el Mediterráneo.

4. Conjunto residencial La Toscana.
5. Conjunto residencial Mediterráneo 7 etapa.

Se hizo entrega de la información a los guardas de seguridad de los conjuntos mencionados anteriormente, puesto que los horarios de atención de los administradores no concordaron con la visita a terrenos. Así mismo, se realiza entrega de volantes a los transeúntes del lugar, quienes indican la importancia de que estos proyectos se lleven a cabo y se finalicen en los tiempos establecidos desde el inicio. Como recomendación manifiestan la importancia de intervenir en horas nocturnas para no afectar el desarrollo de las actividades cotidianas de los residentes del sector.
Queda pendiente una nueva visita a terreno para socializar la instalación de las bandas en agregado y realizar la instrumentación de la encuesta de aceptación de la comunidad o no para esta actividad.

11.6 Requerimientos de informe mensual para el componente social:

1. Debe incluir reporte estadístico de las acciones ejecutadas por localidad e institución beneficiada, en este sentido es necesario que se incluyan las metas alcanzadas, el nombre y la dirección de los colegios beneficiados, la inversión realizada en implementación: Lo anterior debe estar soportado por registro fotográfico donde se evidencie la implementación.

En San Nicolás, se realizó de encuesta social, a las 3 viviendas que se encuentran adyacentes al proyecto, desde el área técnica se les explica las ventajas y desventajas de la implementación de esta medida para mitigar el exceso de velocidad, se indica las consecuencias positivas y negativas posterior a la implementación a lo cual los 3 propietarios de las viviendas aceptaron y permitieron la instalación de las bandas en agregado.

Se realiza reconocimiento del territorio en la intervención denominada el Parque de la vida, donde se identifican 5 conjuntos residenciales, se espera con la próxima visita se realice el reconocimiento de la totalidad del equipamiento comunitario y educativo.

2. Reporte mensual de las actividades desarrolladas por en el componente social (con participación del Trabajador Social y con apoyo del personal técnico) en lo relacionado con la Socialización en la etapa previa a la implementación del contenido de los diseños programados a ejecutar y los resultados de, la entrega de la señalización implementada. En este periodo durante para el desarrollo de la implementación de la señalización fue necesario realizar una encuesta en el sector de San Nicolás, para conocer la percepción de los residentes sobre la implementación de bandas en agregado. El 100% de la comunidad encuestada aprobó la instalación de esta medida para la reducción de velocidad.

Se realizó visita a terreno en el punto de intervención denominado Parque de la vida, donde se identifican 5 conjuntos residenciales, se estableció que se debe realizar una segunda visita posterior para finalizar el reconocimiento del equipo comunitario y el equipamiento académico. Además, evaluar con los vecinos la implementación de bandas en agregado, para lo cual se deberá realizar una encuesta social con la finalidad de conocer el porcentaje de aceptación de esta medida por cuenta de la comunidad vecina.

3. Contratación de mano de obra no calificada en condición de vulnerabilidad.

Con el fin de dar cumplimiento a este ítem contractual desde el componente social se ha iniciado con la identificación cargos para mano de obra no calificada, que puedan emplear esta población, lo que dio como resultado que los puestos a ocupar son: controlador de tráfico, es importante tener en cuenta que este cargo es de alta responsabilidad y, por lo tanto, se debe contar mínimo con 6 meses de experiencia y conocimiento en la implementación de PMT, (plan de manejo de tráfico). Otro de los cargos a ocupar es el de auxiliar de obra, quien como mínimo debe tener conocimiento en temas de señalización. Se está creando base de datos con estos perfiles con entidades como el SENA y la Agencia Nacional del Empleo. En el momento que se cuenta con los perfiles relacionados anteriormente para realizar la posterior contratación. El SENA a través de Laura Londoño, asesor de servicio de la agencia de empleo indicó que ellos no cuentan con estos perfiles, precisando que el Consorcio Señaliza, debe realizar una carta donde indique

especificaciones de los cargos y así la agencia buscara en su base de datos estos requerimientos y con población en situación de vulnerabilidad.

11.7 Conclusiones de la gestión Social.

De la ejecución de las actividades de gestión social desarrolladas durante el periodo del informe se puede concluir que:

1. Para dar cumplimiento al componente social, se realizó socialización teniendo en cuenta lo siguiente: descripción del área de influencia directa, actuación en caso tal de presentarse cualquier requerimiento con la comunidad.
2. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: identificación del territorio, alcance del proyecto, planificación detallada del componente social, trabajo interdisciplinario, identificación de acciones correctivas, estrategias de participación, minimización de riesgos y evaluación de posibles impactos negativos, habilidades comunicativas asertivas, fortalecimiento de canales de comunicación con todo el equipo de trabajo y los actores inmersos en el mismo.
3. Se establece que en caso tal que la comunidad solicite una reunión extraordinaria se tendrán en cuenta los siguientes temas a tratar: informe de cualquier situación anormal o que retrase la entrega de la obra en el tiempo establecidos, los problemas o riesgos que se hallan presentado, análisis efectivo de los atrasos presentados, avance y herramientas para subsanar cualquier inconveniente y apertura y cierre de cualquier tipo de PQRS.

12 INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

12.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades asociado a disciplinas multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación al trabajo evitando accidentes y enfermedades laborales.

12.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los empleados.

2 Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.

3 Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.

12.3 ACTIVIDADES EN EJECUCCION

Realizar inspecciones de seguridad a los diferentes puntos de trabajo Realizando diferentes charlas de seguridad para el personal

12.4 SEGURIDAD SOCIAL

En el anexo 1, se presentan las planillas del pago de seguridad social correspondiente al corte de obra

12.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron inspecciones planeadas para todas las cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta la mitigación a los riegos a los cuales estamos expuestos.

12.6 PERSONAL DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica del proceso se presenta el personal utilizado en el desarrollo de las de actividades del contrato.

CARGO	NOMBRE	CEDULA	ARL	EPS	FONDO DE PENSION
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALFONSO URREGO MALAGON	79.293.923	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES
ESPECIALISTA EN TRANSITO	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA	1.049.604.798	SURA	CONPENSAR	PORVENIR
RESIDENTE DE OBRA	ROBERTO CARLOS PEREZ PATIÑO	1.094.426.558	SURA	SANITAS	PORVENR
RESIDENTE DE OBRA	ANA YASMITH TORRES RODRIGUEZ	40.029.086	SURA	FAMISANAR	PROTECCION
TRABAJADORA SOCIAL	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1.030.526.438	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES
TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	YENNY YASMIN PAEZ BRAVO	1.031.144.429	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
TECNOLOGO EN GEOREFERENCIACION	PEDRO ALEXADER GUTIERREZ MARTINEZ	1.032.426.293	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
SECRETARIA	DIANA ELIZABETH CASILIMAS MARTINES	39.542.700	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
AUXILIAR DE INGENERIA	CRISTIAN FELIPE ZAPATA GONZALEZ	1.023.018.738	SURA	CAPITAL SALUD	PORVENIR
CONDUCTOR 1	ANDRES FELIPE CASILIMAS MARTINES	1.018.446.487	SURA	COMPENSAR	PROTECCION

12.6.1 PERSONAL OPERATIVO

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Alvaro Vargas Gamba	79.561.846	Compensar	Protección	Positiva	Compensar
2	Adolfo Galvis Lozano	79.979.115	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar
3	Edison Camacho Moreno	86.008.934	Nueva Eps	Colpensiones	Positiva	Compensar
4	Fredy Hernandez Mercado	78.028.119	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar
4	Pedro Juan Beleño Martinez	1.067.711.696	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Manuel Mancera	17.584.073	Compensar	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
2	Gabriel Ramos	73.124.846	Compensar	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
3	Juan Felipe Romero	1.079.034.817	Confacundi	Colfondos	Seguros Bolivar	Colsubsidio
4	Francisco Becerra	79.834.728	Compensar	Porvenir	Seguros Bolivar	Colsubsidio

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Camilo Alfonso Hinestroza Gómez	80.864.796	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
2	Luz Angela Cortes Torres	52.530.273	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
3	Yiced Ximena Cortes Torres	52.931.597	Salud Total	Colfondos	Sura	Compensar
4	Jose Geomar Piña	80.747.563	Sura	Porvenir	Sura	Compensar

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Gonzalez Mora Agustin	1.019.014.977	Sanitas	Colpensiones	Sura	Compensar
2	Restrepo Abril Omar	1.032.356.888	Sanitas	Colfondos	Sura	Compensar
3	Valero Restrepo Carlos Yesid	1.015.446.414	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
4	Valero Restrepo Diego Andres	1.019.061.968	Compensar	Colfondos	Sura	Compensar
5	Gonzalez Mora Yeison David	1.019.056.509	Famisanar	Colfondos	Sura	Compensar
6	Caballero Rocha Omar Yesith	1.019.121.837	Famisanar	Colfondos	Sura	Compensar
7	Chaves Serrano Mauricio	1.019.113.882	Eps Sura	Colfondos	Sura	Compensar
8	Lazaro Gutierrez Yader Abid	1.019.037.609	Sanitas	Colfondos	Sura	Compensar
9	Linares Moreno Wilson Alejandro	80.255.718	Salud Total	Colpensiones	Sura	Compensar
10	Eyder Alfonso Rios Melo	1.233.341.227	Salud Total	Colfondos	Sura	Compensar
11	Hector Augusto Rojas Vivas	1.020.828.996	Nueva Eps	Colfondos	Sura	Compensar
12	Andres David Zambrano Ruidiaz	1.010.043.086	Nueva Eps	Colfondos	Sura	Compensar

CUADRILLA HORIZONTAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION
1	Saul Vergel Arévalo	19.314.933	Compensar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
2	Oswaldo Salinas Valbuena	79.913.683	Salud Total	Portección	Sura	Colsubsidio
3	Gonzalo García Rivera	79.892.649	Famisanar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
4	Jhon Jairo Carrillo Cruz	79.713.934	Faminasar	Porvenir	Sura	Colsubsidio
5	Sergio Lanes Rámirez	13.478.014	Nueva Eps	Porvenir	Sura	Colsubsidio
6	Edison Gómez Salinas	79.741.631	Compensar	Porvenir	Sura	Colsubsidio

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Julian David Salinas	1.053.341.539	Famisanar	Protección	Positiva	Compensar
2	Jose Daniel Santos	1.098.151.456	Salud total	Porvenir	Positiva	Compensar
3	Eduin Santos Montoya	1.021.887.324	Famisanar	Colpensiones	Positiva	Compensar
4	Wilson Giovanni Vargas	79.912.031	Compensar	Porvenir	Positiva	Compensar
4	Ramon Evaristo Lopez	14.827.488	Famisanar	Porvenir	Positiva	Compensar

CUADRILLA VERTICAL						
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	Willan Quiñonez Cubillos	16.186.305	Compensar	Protección	Sura	Cafam
2	Benito Carabaly Quiñonez	11.038.456	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam
3	Ernesto Qiñonez	16.189.457	Nueva Eps	Colpensiones	Sura	Cafam
4	Libardo Morales Hernandez	8.567.988	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam
4	Heidy Leany Carabaly	1.117.535.812	Famisanar	Porvenir	Sura	Cafam

12.7 DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se realizaron las primeras inspecciones de seguridad realizando requerimientos a los contratistas para mejorar su presentación en cuanto dotación y elementos de protección personal llegando a una buena solución los centros de trabajo en este momento se encuentran equipados con los elementos de protección personal necesarios para realizar sus labores sin ningún riesgo.

- ✓ Gafas de seguridad

- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- ✓ Guantes

12.8 CARNETIZACION PARA PERSONAL

Durante las inspecciones cada trabajador tenía su carnet de ARL en un lugar visible para manejar un control de identificación en caso de necesitarlo al evidenciar un incidente o accidente a la hora de estar ejecutando su labor.

12.9 IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS

Todos los vehículos cuentan con la identificación del contrato revisando los extintores, botiquines para descartar los que estén vencidos y reponer los elementos que se gastaron.

Además, se realiza la revisión de la documentación de los vehículos para estar al día con el tema de SOAT, Tecnicomecanica.

12.10 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron capacitación de inducción a los contratistas en este periodo y se lleva control de los riesgos existentes

12.11 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

En el anexo 6 se entrega soporte de accidentalidad del consorcio señaliza

12.12 CONCLUSIONES.

Como conclusión general se puede mencionar que todas las anteriores implementaciones se ven reflejadas en la organización, limpieza y seguridad de cada espacio en las obras, minimizando el riesgo de accidentalidad y garantizando zonas confortables para la ejecución de los trabajos.

Se cuenta con áreas totalmente señalizadas acorde a la actividad que se está ejecutando, así como el acopio de materiales.

Se evidencia orden y aseo en los frentes de trabajo y su respectiva implementación del PMT.

El consorcio señaliza Bta no presento accidentes laborales durante este periodo.

A la fecha las obras presentan un entorno adecuado de seguridad industrial y salud ocupacional.

13 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Se realzaron las actividades del contrato hasta el inicio del aislamiento obligatorio decretado por la alcaldía y el gobierno nacional, situación que obligo a la suspensión del contrato, desde el 20 de marzo

Anexo 1: Acta parcial y planillas de obra

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD				01 - USAQUEN									Fecha de entrega				4/04/2020											
UPZ				16 - SANTA BARBARA																								
ID				EX_01_346_1842_12_V3									Cuenta				5											
No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS					
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)		
1	13/03/2020	1004802		FF			Borrado		Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2			1,2									
2	13/03/2020	1004802		LCA			Borrado		Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2			5,62									
3	13/03/2020	1004802		PP			Borrado		Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2			2,64									
4	13/03/2020	1004719		LCA			Borrado		Amarillo	KR	19A	CL	120	CL	122	m2			4,68									
5	13/03/2020	1004719		FDD			Borrado		Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2			2,2									
6	13/03/2020	1004719		SPT			Borrado		Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2			5,22									
7	17/03/2020	1004802		PP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,4	4	5		10,25	A	B	B	M	23		
8	17/03/2020	1004719		PP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	0,4	4	7,3		14,97	A	B	B	M	23		
9	17/03/2020	1004802		FF	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23		
10	17/03/2020	1004802		FF	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23		
11	17/03/2020	1004719		FF	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23		
12	17/03/2020	1004802		FDG	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		3,50	A	B	B	M	23		
13	17/03/2020	1004719		FDD	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23		
14	17/03/2020	1004802		VMP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		8,09	A	B	B	M	23		
15	17/03/2020	1004802		VMP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		8,09	A	B	B	M	23		
16	17/03/2020	1004719		VMP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		8,09	A	B	B	M	23		
17	17/03/2020	1004719		VMP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		8,09	A	B	B	M	23		
18	17/03/2020	1004802		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
19	17/03/2020	1004802		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
20	17/03/2020	1004719		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
21	17/03/2020	1004719		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
22	17/03/2020	1004802		LP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,6	3,5	1		2,52	A	B	B	M	23		
23	17/03/2020	1004719		LP	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	0,6	3,4	1		2,45	A	B	B	M	23		
24	17/03/2020	1004802		SPT	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,3	16,9	1		6,80	A	B	B	M	23		
25	17/03/2020	1004802		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
26	17/03/2020	1004802		PCP	A. Base Solv				Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°		4,66	A	B	B	M	23		
27	17/03/2020	1004802		LB	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	ml	0,12	114	1		114,00	A	B	B	M	23		
28	17/03/2020	1004802		LB	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	ml	0,12	120	1		120,00	A	B	B	M	23		
29	17/03/2020	1004719		LB	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	ml	0,12	114	1		114,00	A	B	B	M	23		
30	17/03/2020	1004719		LB	A. Base Solv				Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	ml	0,12	120	1		120,00	A	B	B	M	23		
31	18/03/2020	1004802		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,4	4	5	8		A	B	B	M	23		

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN												Fecha de entrega	4/04/2020													
UPZ	16 - SANTA BARBARA																											
ID	EX_01_346_1842_12_V3												Cuenta	5													
No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS					
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)		
32	18/03/2020	1004719		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	0,4	4	7,3	11,68		A	B	B	M	23		
33	18/03/2020	1004802		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23		
34	18/03/2020	1004802		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23		
35	18/03/2020	1004719		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23		
36	18/03/2020	1004802		FDG		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	2,5		A	B	B	M	23		
37	18/03/2020	1004719		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23		
38	18/03/2020	1004802		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	3,36		A	B	B	M	23		
39	18/03/2020	1004802		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	3,36		A	B	B	M	23		
40	18/03/2020	1004719		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	3,36		A	B	B	M	23		
41	18/03/2020	1004719		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	3,36		A	B	B	M	23		
42	18/03/2020	1004802		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
43	18/03/2020	1004802		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
44	18/03/2020	1004719		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
45	18/03/2020	1004719		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
46	18/03/2020	1004802		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,6	3,4	1	2,04		A	B	B	M	23		
47	18/03/2020	1004719		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	m2	0,6	3,3	1	1,98		A	B	B	M	23		
48	18/03/2020	1004802		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	0,3	16,7	1	5,01		A	B	B	M	23		
49	18/03/2020	1004802		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
50	18/03/2020	1004802		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	19A	CL	118	CL	120	m2	°	°	°	4,18		A	B	B	M	23		
51	18/03/2020	1004802		LB		P. F. Spray			Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	ml	0,12	114	1	114		A	B	B	M	23		
52	18/03/2020	1004802		LB		P. F. Spray			Blanco	KR	19A	CL	118	CL	120	ml	0,12	120	1	120		A	B	B	M	23		
53	18/03/2020	1004719		LB		P. F. Spray			Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	ml	0,12	114	1	114		A	B	B	M	23		
54	18/03/2020	1004719		LB		P. F. Spray			Blanco	KR	19A	CL	120	CL	122	ml	0,12	120	1	120		A	B	B	M	23		

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	468,00	$ 999	$ 467.532
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	109,21	$ 11.196	$ 1.222.715
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	468,00	$ 3.364	$ 1.574.352
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	50,84	$ 35.360	$ 1.797.702
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	24,69	$ 32.869	$ 811.536
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	75,53	$ 6.800	$ 513.604
104	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	21,56	$ 32.261	$ 695.547

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	16 - SANTA BARBARA		
ID	EX_01_346_1842_12_V3	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)

SUBTOTAL		**$**	**7.082.988**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	2.117.813
IMPREVISTOS	2%	$	141.660
UTILIDAD	5%	$	354.149
TOTAL		**$**	**9.696.611**

RESIDENTE DE OBRA

Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma y Nombre

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	Cuenta	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	14/03/2020	11010839		FGI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	B	B	48
2	14/03/2020	11010839		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	1,2	°	B	B	B	B	48
3	14/03/2020	11010839		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	0,6	3,65	1	2,19	°	B	B	B	B	48
4	14/03/2020	11010839		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	0,3	16,05	1	4,815	°	B	B	B	B	48
5	14/03/2020	11010839		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	3,36	°	B	B	B	B	48
6	14/03/2020	11010875		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	3,36	°	B	B	B	B	48
7	14/03/2020	50008536		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	3,36	°	M	B	B	B	40
8	14/03/2020	50008539		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	3,36	°	M	B	B	B	40
9	14/03/2020	11010839		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	6,06	°	B	B	B	B	48
10	14/03/2020	11010839		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	°	18,75					
11	14/03/2020	11010839		PSP47A	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	°	6,30					
12	11/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	78	◦	◦	M	B	B	B	29
13	11/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	78	◦	◦	M	B	B	B	29
14	11/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	78	◦	◦	M	B	B	B	29
15	11/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	76	◦	◦	M	B	B	B	29
16	11/03/2020	50008539		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70D	KR	70G	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
17	11/03/2020	50008539		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70D	KR	70G	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
18	11/03/2020	50008539		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70D	KR	70G	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
19	4/03/2020	11010896		FDG		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	°	°	°	2,5	°	B	B	R	B	11
20	4/03/2020	11010896		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	0,3	13,7	1	4,11	°	B	B	R	B	11
21	4/03/2020	11010896		LP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	0,6	2,9	1	1,74	°	B	B	R	B	11
22	4/03/2020	11010849		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70D	CL	117	CL	117B	m2	0,3	13,36	1	4,008	°	B	B	M	B	10
23	2/03/2020	11010864		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	8,09					
24	2/03/2020	11010864		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	2,20					
25	2/03/2020	11010864		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	4,66					
26	3/03/2020	50008539		LP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	0,6	2,85	1	°	2,07					
27	3/03/2020	50008539		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	0,3	14,25	1	°	5,74					
28	3/03/2020	50008539		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	18,75					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	Cuenta	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
29	2/03/2020	11010874		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	8,09					
30	2/03/2020	11010874		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	4,66					
31	2/03/2020	11010874		FF	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	1,80					
32	2/03/2020	11010874		LP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	0,6	3,55	1	°	2,56					
33	2/03/2020	11010858		PP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	0,4	4	9	°	18,45					
34	2/03/2020	11010858		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	0,3	14,9	1	°	6,00					
35	2/03/2020	11010858		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	°	°	°	°	3,38					
36	2/03/2020	11010858		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	°	°	°	°	3,38					
37	2/03/2020	11010902		PSP47A	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	6,30					
38	2/03/2020	11010902		PSP47A	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	6,30					
39	2/03/2020	11010902		PZE	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	18,75					
40	2/03/2020	11010902		FF	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	1,80					
41	2/03/2020	11010902		FGI	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	2,20					
42	2/03/2020	11010902		SPT	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	6,56					
43	2/03/2020	11010874		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	0,3	14,9	1	°	6,00					
44	2/03/2020	11010874		LP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	0,6	3,8	1	°	2,73					
45	2/03/2020	11010874		LCA	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	ml	0,12	3	2	°	6,00					
46	2/03/2020	11010874		LCN	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70G	KR	70H	ml	0,15	10,8	1	°	10,80					
47	4/03/2020	11010839		PSP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	3	°	B	B	B	B	12
48	4/03/2020	11010839		PSP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	3	°	B	B	B	B	12
49	4/03/2020	11010875		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	8,09					
50	4/03/2020	11010875		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	4,66					
51	4/03/2020	11010875		FDG	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	3,50					
52	4/03/2020	11010864		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,3	13,75	1	°	5,54					
53	4/03/2020	11010864		PSE	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,64					
54	4/03/2020	11010864		PSE	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,64					
55	4/03/2020	11010814		RCI	A. Base Solv				Negro	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	°	4,95					
56	4/03/2020	11010814		RCI	A. Base Solv				Negro	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	°	4,95					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	Cuenta	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CON T	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
57	4/03/2020	11010814		RCI	A. Base Solv				Negro	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	°	4,95					
58	4/03/2020	11010814		FGI	A. Base Solv				Negro	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	°	2,20					
59	4/03/2020	11010839		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	0,3	14,58	1	°	5,87					
60	4/03/2020	11010839		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	°	3,38					
61	4/03/2020	11010839		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	°	°	3,38					
62	4/03/2020	50008536		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,3	17	1	°	6,84					
63	4/03/2020	11010896		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	70D	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	8,09					
64	4/03/2020	11010896		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	70D	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	4,66					
65	4/03/2020	11010896		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	70D	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	2,20					
66	4/03/2020	11010896		SPT	A. Base Solv				Negro	KR	70D	CL	116A	CL	117	m2	0,3	14,24	1	°	5,74					
67	4/03/2020	11010896		PSP	A. Base Solv				Negro	KR	70D	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	3,38					
68	4/03/2020	11010896		PSP	A. Base Solv				Negro	KR	70D	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	°	3,38					
69	4/03/2020	11010896		LP	A. Base Solv				Negro	KR	70D	CL	116A	CL	117	m2	0,6	2,97	1	°	2,15					
70	4/03/2020	11010896		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	0,3	13,7	1	4,11	°	B	B	R	B	11
71	4/03/2020	11010896		LP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	0,6	2,9	1	1,74	°	B	B	R	B	11
72	4/03/2020	11010896		FDG		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70F	CL	117	CL	117A	m2	°	°	°	2,5	°	B	B	R	B	11
73	4/03/2020	11010849		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70D	CL	117	CL	117B	m2	0,3	13,36	1	4,008	°	B	B	M	B	10
74	4/03/2020	11010814		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	0,3	14,42	1	4,326	°	M	B	B	B	12
75	4/03/2020	11010896		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70D	CL	116A	CL	117	m2	0,3	16,8	1	5,04	°	B	B	M	B	10
76	5/03/2020	11010858		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	0,4	4	9,77	15,63	°	B	B	B	B	48
77	5/03/2020	11010858		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	0,6	3,45	1	2,07	°	B	B	B	B	48
78	5/03/2020	11010858		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70H	KR	71	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	B	B	48
79	5/03/2020	11010875		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	0,3	15,85	1	4,755	°	B	B	B	B	48
80	5/03/2020	11010875		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	0,6	3,55	1	2,13	°	B	B	B	B	48
81	5/03/2020	11010875		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	B	B	48
82	5/03/2020	11010945		SPT	A. Base Solv				Negro	KR	70H	CL	116	CL	117	m2	0,3	14,7	1	°	5,92					
83	5/03/2020	50008539		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	0,3	14,11	1	°	5,68					
84	5/03/2020	50008539		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	3,38					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA													**Fecha de entrega**	4/04/2020													
UPZ	25 - LA FLORESTA													**Cuenta**	5													
ID	EX_11_272_868_12_V2																											
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**						**CANTIDADES**						**GARANTIAS**						
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CON T**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**		
85	5/03/2020	50008539		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	3,38							
86	5/03/2020	50008539		LP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	0,6	2,74	1	°	1,99							
87	5/03/2020	50008539		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	4,66							
88	5/03/2020	50008539		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	8,09							
89	5/03/2020	11010875		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	0,3	14,54	1	°	5,86							
90	5/03/2020	11010875		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	3,38							
91	5/03/2020	11010875		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	3,38							
92	5/03/2020	11010875		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	18,75							
93	5/03/2020	11010875		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	°	4,66							
94	5/03/2020	11010864		LP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,6	3,64	1	°	2,62							
95	5/03/2020	11010864		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,3	17,45	1	°	7,02							
96	5/03/2020	11010864		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,38							
97	5/03/2020	11010864		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,38							
98	5/03/2020	11010864		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	2,20							
99	5/03/2020	11010864		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,3	17,2	1	°	6,92							
100	5/03/2020	11010864		LP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,6	3,6	1	°	2,59							
101	5/03/2020	11010864		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,38							
102	5/03/2020	11010864		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	3,38							
103	5/03/2020	11010864		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	°	2,20							
104	5/03/2020	11010864		LCA		P. F. Spray			Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	ml	0,12	3	2	6	°	B	B	B	B	48		
105	5/03/2020	11010864		LCN		P. F. Spray			Amarillo	CL	117	KR	70D	KR	70F	ml	0,15	10,8	1	10,8	°	B	B	B	B	48		
106	3/03/2020	11010902		PZE		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	6,06	°	B	B	R	B	11		
107	3/03/2020	11010902		FF		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	1,2	°	B	B	R	B	11		
108	3/03/2020	11010902		FGI		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	R	B	11		
109	3/03/2020	11010902		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70H	CL	116A	CL	117	m2	0,3	15,45	1	4,635	°	B	B	R	B	11		
110	3/03/2020	50008536		LP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,6	2,7	1	1,62	°	M	B	B	B	12		
111	3/03/2020	50008536		SPT		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,3	14,2	1	4,26	°	M	B	B	B	12		
112	3/03/2020	11010917		PSP47A		A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	70G	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	5,8	°	B	B	R	B	11		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	Cuenta	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA		TERMINA			UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
113	3/03/2020	11010875		PCP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	4,18	°	B	B	B	B	12
114	3/03/2020	11010917		PSE		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70G	CL	116A	CL	117	m2	°	°	°	3,24	°	B	B	R	B	11
115	3/03/2020	11010917		PSP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70G	CL	116	CL	116A	m2	°	°	°	3	°	B	B	R	B	11
116	3/03/2020	11010917		PSP		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	70G	CL	116	CL	116A	m2	°	°	°	3	°	B	B	R	B	11
117	3/03/2020	11010942		PSP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70D	CL	116	CL	116A	m2	°	°	°	3	°	B	B	M	B	36
118	3/03/2020	11010942		PSP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70D	CL	116	CL	116A	m2	°	°	°	3	°	B	B	M	B	36
119	10/03/2020	11010839		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	0,3	12,6	1	°	5,08					
120	10/03/2020	11010839		LP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	0,6	6,52	1	°	4,63					
121	10/03/2020	11010839		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	°	3,38					
122	10/03/2020	11010839		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	°	3,38					
123	10/03/2020	11010839		FF	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	°	1,80					
124	10/03/2020	11010839		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	°	2,20					
125	10/03/2020	11010918		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	0,3	12,4	1	°	5,00					
126	10/03/2020	11010918		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	3,38					
127	10/03/2020	11010918		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	3,38					
128	10/03/2020	11010918		FF	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	1,80					
129	10/03/2020	11010918		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	18,75					
130	10/03/2020	11010918		PSP47A	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	6,30					
131	10/03/2020	11010918		PSP47A	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	6,30					
132	10/03/2020	11010918		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	18,75					
133	10/03/2020	11010918		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	2,20					
134	10/03/2020	11010918		FF	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	1,80					
135	10/03/2020	11010918		LP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	0,6	2,73	1	°	1,98					
136	10/03/2020	11010918		SPT	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	0,3	13,65	1	°	5,50					
137	10/03/2020	11010918		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	3,38					
138	10/03/2020	11010918		PSP	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	°	°	3,38					
139	10/03/2020	50008539		PZE	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	18,75					
140	10/03/2020	50008539		PSP47A	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	6,30					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	**Cuenta**	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA		TERMINA			UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
141	10/03/2020	50008539		FGD	A. Base Solv				Negro	CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	°	°	2,20					
142	25/02/2020	50008539		FDD			Borrado			CL	116A	KR	70D	KR	70D BIS	m2	°	°	2,2	°	°					
143	25/02/2020	50008539		FDD			Borrado			CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	2,2	°	°					
144	25/02/2020	50008539		FDD			Borrado			CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	2,2	°	°					
145	25/02/2020	50008539		RV			Borrado			CL	116A	KR	70D	KR	70G	m2	°	°	11,6	°	°					
146	25/02/2020	11010918		PE			Borrado			CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	2,88	°	°					
147	25/02/2020	11010918		PE			Borrado			CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	2,88	°	°					
148	26/02/2020	11010918		RV			Borrado			CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	11,6	°	°					
149	26/02/2020	11010918		FGI			Borrado			CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	2,2	°	°					
150	26/02/2020	11010918		FF			Borrado			CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	1,2	°	°					
151	26/02/2020	11010945		SPT			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	m2	°	°	4,84	°	°					
152	26/02/2020	11010945		LP			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	m2	°	°	4,5	°	°					
153	26/02/2020	11010945		LPA			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	ml	°	°	3	°	°					
154	26/02/2020	11010945		FF			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	m2	°	°	1,2	°	°					
155	26/02/2020	11010945		FF			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	m2	°	°	1,2	°	°					
156	26/02/2020	11010945		LCA			Borrado			KR	70H	CL	116	CL	116A	ml	°	°	1,8	°	°					
157	26/02/2020	11010874		SPT			Borrado			CL	117	KR	70G	KR	70H	m2	°	°	5,04	°	°					
158	26/02/2020	11010864		FDD			Borrado			CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	2,2	°	°					
159	27/02/2020	11010848		FDD			Borrado			CL	117	KR	70C BIS	KR	70D	m2	°	°	2,2	°	°					
160	27/02/2020	11010875		PZE			Borrado			CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	6,06	°	°					
161	27/02/2020	11010875		RV			Borrado			CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	14,4	°	°					
162	27/02/2020	11010875		RV			Borrado			CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	14,4	°	°					
163	27/02/2020	11010839		FF			Borrado			CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	1,2	°	°					
164	27/02/2020	11010839		FGI			Borrado			CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	1,5	°	°					
165	27/02/2020	11010839		PE			Borrado			CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	2,88	°	°					
166	27/02/2020	11010839		PE			Borrado			CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	2,88	°	°					
167	27/02/2020	11010839		SPT			Borrado			CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	m2	°	°	4,92	°	°					
168	27/02/2020	50008536		FF			Borrado			CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	1,2	°	°					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	Cuenta	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA		TERMINA			UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
169	27/02/2020	50008536		FGI			Borrado			CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	1,5	°	°					
170	18/03/2020	11010814		ACH				Agregado Pétreo (h =	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	1	13	1	13	°	M	B	B	B	33
171	7/03/2020	11010864		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,3	16,09	1	4,827	°	B	B	B	B	48
172	7/03/2020	11010864		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,6	3,61	1	2,166	°	B	B	B	B	48
173	7/03/2020	11010864		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	6,06	°	B	B	B	B	48
174	7/03/2020	11010864		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	B	B	48
175	7/03/2020	11010864		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	m2	0,3	14,06	1	4,218	°	B	B	B	B	48
176	7/03/2020	11010875		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	0,6	3,58	1	2,148	°	B	B	B	B	48
177	7/03/2020	11010875		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	0,3	15,91	1	4,773	°	B	B	B	B	48
178	7/03/2020	11010875		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70F	KR	70G	m2	°	°	°	1,5	°	B	B	B	B	48
179	7/03/2020	11010814		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	4,2	°	M	B	B	B	40
180	7/03/2020	11010814		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	4,2	°	M	B	B	B	40
181	7/03/2020	11010814		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	4,2	°	M	B	B	B	40
182	7/03/2020	11010814		FGI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	70C	CL	117	CL	117B	m2	°	°	°	1,5	°	M	B	B	B	40
183	7/03/2020	50008536		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,3	13,51	1	4,053	°	M	B	B	B	40
184	7/03/2020	50008536		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,6	2,8	1	1,68	°	M	B	B	B	40
185	7/03/2020	50008536		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	1,5	°	M	B	B	B	40
186	7/03/2020	11010918		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	0,6	2,7	1	1,62	°	M	B	B	B	40
187	7/03/2020	11010918		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70G	KR	70H	m2	0,3	13,85	1	4,155	°	M	B	B	B	40
188	7/03/2020	50008536		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,3	15,02	1	4,506	°	M	B	B	B	40
189	7/03/2020	50008536		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	0,6	2,84	1	1,704	°	M	B	B	B	40
190	7/03/2020	50008536		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	1,2	°	M	B	B	B	40
191	7/03/2020	50008536		FGD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	1,5	°	M	B	B	B	40
192	7/03/2020	50008536		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	m2	°	°	°	6,06	°	M	B	B	B	40
193	16/03/2020	50008539		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70D	KR	70G	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
194	16/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
195	16/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	74	◦	◦	M	B	B	B	29
196	16/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	45	◦	◦	M	B	B	B	29

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	**Cuenta**	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
197	16/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	44	◦	◦	M	B	B	B	29
198	17/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	29	◦	◦	M	B	B	B	29
199	17/03/2020	50008536		EP				Plástico E	Blanco	CL	116A	KR	70C	KR	70D	Und	°	°	30	◦	◦	M	B	B	B	29
200	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
201	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	92	◦	◦	B	B	B	B	31
202	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
203	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
204	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	93	◦	◦	B	B	B	B	31
205	17/03/2020	11010839		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
206	18/03/2020	11010839		LB		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	ml	0,12	170	1	170	°	B	B	B	B	12
207	18/03/2020	11010839		LB		A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	ml	0,12	99	1	99	°	B	B	B	B	12
208	18/03/2020	11010839		LB	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	ml	0,12	170	1	°	170,00					
209	18/03/2020	11010839		LB	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	ml	0,12	99	1	°	99,00					
210	18/03/2020	11010875		LCM	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	ml	0,12	76	1	°	76,00					
211	18/03/2020	11010875		LC	A. Base Solv				Negro	CL	117	KR	70F	KR	70G	ml	0,12	37	1	°	37,00					
212	18/03/2020	11010848		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C BIS	KR	70D	Und	°	°	96	◦	◦	B	B	B	B	31
213	18/03/2020	11010848		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70C BIS	KR	70D	Und	°	°	96	◦	◦	B	B	B	B	31
214	18/03/2020	11010864		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
215	18/03/2020	11010864		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	Und	°	°	96	◦	◦	B	B	B	B	31
216	18/03/2020	11010864		EP				Plástico E	Blanco	CL	117	KR	70D	KR	70F	Und	°	°	94	◦	◦	B	B	B	B	31
217	18/03/2020	11010917		LCM		P. F. Spray			Amarillo	KR	70G	CL	116A	CL	117	ml	0,12	76	1	76	°	B	B	R	B	42
218	18/03/2020	11010896		LC		P. F. Spray			Amarillo	KR	70F	CL	117	CL	117A	ml	0,12	37	1	37	°	B	B	R	B	42

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	388,00	$ 999	$ 387.612
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	10,80	$ 1.236	$ 13.349
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	496,52	$ 11.196	$ 5.559.038
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	269,00	$ 1.209	$ 325.221
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	44,08	$ 16.926	$ 746.098

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA	**Cuenta**	5
ID	EX_11_272_868_12_V2		

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad				DIRECCIÓN			CANTIDADES					IMP	GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT		TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas																M2	34,50		$ 15.467	$	533.612
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744																ML	119,00		$ 3.364	$	400.316
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744																ML	10,80		$ 4.017	$	43.384
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																M2	80,33		$ 35.360	$	2.840.469
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																M2	51,73		$ 32.869	$	1.700.313
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072																UND	479,64		$ 6.800	$	3.261.552
75	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.																UND	1939,00		$ 6.017	$	11.666.963
88	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.																UND	13,00		$ 135.219	$	1.757.847
104	Borrado mecánico de marcas viales.																M2	115,88		$ 32.261	$	3.738.405

SUBTOTAL		**$**	**32.974.179**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	9.859.280
IMPREVISTOS	2,0%	$	659.484
UTILIDAD	5,0%	$	1.648.709
TOTAL		**$**	**45.141.651**

RESIDENTE DE OBRA

Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma y Nombre

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	17 - SAN JOSE DE BAVARIA		
ID	EX_11_376_1842_12_V3	**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	17/03/2020	11000458		LB			Borrado		Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2			24,96							
2	17/03/2020	11000458		LB			Borrado		Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2			24,96							
3	17/03/2020	11000458		LB			Borrado		Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2			22,64							
4	17/03/2020	11000458		LB			Borrado		Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2			22,64							
5	18/03/2020	11000458		PZE	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°		18,75	A	B	B	M	23
6	18/03/2020	11000433		PZE	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		18,75	A	B	B	M	23
7	18/03/2020	11000458		FDD	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23
8	18/03/2020	11000433		FDD	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23
9	18/03/2020	11000458		FDD	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23
10	18/03/2020	11000458		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
11	18/03/2020	11000433		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
12	18/03/2020	11000390		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
13	18/03/2020	11000390		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
14	18/03/2020	11000390		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
15	18/03/2020	11000433		SPT	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	0,3	12,2	1		4,92	A	B	B	M	23
16	18/03/2020	11000433		PSP47A	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		6,30	A	B	B	M	23
17	18/03/2020	11000433		PSP47A	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		6,30	A	B	B	M	23
18	18/03/2020	11000403		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
19	18/03/2020	11000403		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
20	18/03/2020	11000403		FF	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°		1,80	A	B	B	M	23
21	18/03/2020	11000403		FDD	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23
22	18/03/2020	11000390		FDD	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		3,00	A	B	B	M	23
23	18/03/2020	11000390		PSP47A	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		6,30	A	B	B	M	23
24	18/03/2020	11000390		PSP47A	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		6,30	A	B	B	M	23
25	18/03/2020	11000390		PZE	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°		18,75	A	B	B	M	23
26	18/03/2020	11000433		RCI	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		4,95	A	B	B	M	23
27	18/03/2020	11000433		RCI	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		4,95	A	B	B	M	23
28	18/03/2020	11000433		RCI	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°		4,95	A	B	B	M	23
29	18/03/2020	11000433		SPT	A. Base Solv				Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	0,3	10,6	1		4,28	A	B	B	M	23
30	18/03/2020	11000458		ACH	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	1	18,9	1		20,90	A	B	B	M	23
31	19/03/2020	11000458		LB	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	155,7	1		155,70	A	B	B	M	23

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD				11 - SUBA										**Fecha de entrega**					4/04/2020										
UPZ				17 - SAN JOSE DE BAVARIA																									
ID				EX_11_376_1842_12_V3										**Cuenta**					5										
				Propiedad						**DIRECCIÓN**							**CANTIDADES**						**GARANTIAS**						
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Imprimante**	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**				
32	19/03/2020	11000458		LB	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	208,46	1		208,46	A	B	B	M	23				
33	19/03/2020	11000458		LCA	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	3	12		36,00	A	B	B	M	23				
34	19/03/2020	11000458		LCN	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,15	82	1		82,00	A	B	B	M	23				
35	19/03/2020	11000458		LB	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	241,14	1		241,14	A	B	B	M	23				
36	19/03/2020	11000458		LB	A. Base Solv				Amarillo	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	208,46	1		208,46	A	B	B	M	23				
37	19/03/2020	11000458		LCA	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	3	10		30,00	A	B	B	M	23				
38	19/03/2020	11000458		LCN	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,15	101	1		101,00	A	B	B	M	23				
39	19/03/2020	11000458		LA	A. Base Solv				Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,2	37	1		37,00	A	B	B	M	23				
40	20/03/2020	11000458		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°	6,06		A	B	B	M	23				
41	20/03/2020	11000433		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	6,06		A	B	B	M	23				
42	20/03/2020	11000458		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23				
43	20/03/2020	11000433		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23				
44	20/03/2020	11000458		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23				
45	20/03/2020	11000458		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
46	20/03/2020	11000433		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
47	20/03/2020	11000390		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
48	20/03/2020	11000390		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
49	20/03/2020	11000390		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
50	20/03/2020	11000433		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	0,3	12,2	1	3,66		A	B	B	M	23				
51	20/03/2020	11000433		PSP47A		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	5,8		A	B	B	M	23				
52	20/03/2020	11000433		PSP47A		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	5,8		A	B	B	M	23				
53	20/03/2020	11000403		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
54	20/03/2020	11000403		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
55	20/03/2020	11000403		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°	1,2		A	B	B	M	23				
56	20/03/2020	11000403		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	63	KR	64	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23				
57	20/03/2020	11000390		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	2,2		A	B	B	M	23				
58	20/03/2020	11000390		PSP47A		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	5,8		A	B	B	M	23				
59	20/03/2020	11000390		PSP47A		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	5,8		A	B	B	M	23				
60	20/03/2020	11000390		PZE		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	64	KR	65	m2	°	°	°	6,06		A	B	B	M	23				
61	20/03/2020	11000433		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	4,2		A	B	B	M	23				
62	20/03/2020	11000433		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	4,2		A	B	B	M	23				

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	17 - SAN JOSE DE BAVARIA		
ID	EX_11_376_1842_12_V3	**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad				DIRECCIÓN						CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
63	20/03/2020	11000433		RCI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	°	°	°	4,2		A	B	B	M	23
64	20/03/2020	11000433		SPT		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	KR	61	KR	63	m2	0,3	10,6	1	3,18		A	B	B	M	23
65	20/03/2020	11000458		ACH		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	m2	1	18,9	1	18,9		A	B	B	M	23
66	19/03/2020	11000458		LB		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	155,7	1	155,7		A	B	B	M	23
67	19/03/2020	11000458		LB		P. F. Spray			Amarillo	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	208,46	1	208,46		A	B	B	M	23
68	19/03/2020	11000458		LCA		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	3	12	36		A	B	B	M	23
69	19/03/2020	11000458		LCN		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,15	82	1	82		A	B	B	M	23
70	19/03/2020	11000458		LB		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	241,14	1	241,14		A	B	B	M	23
71	19/03/2020	11000458		LB		P. F. Spray			Amarillo	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,12	208,46	1	208,46		A	B	B	M	23
72	19/03/2020	11000458		LCA		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	65	ml	0,12	3	10	30		A	B	B	M	23
73	19/03/2020	11000458		LCN		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,15	101	1	101		A	B	B	M	23
74	19/03/2020	11000458		LA		P. F. Spray			Blanco	CL	175	AK	58	KR	61	ml	0,2	37	1	37		A	B	B	M	23

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	879,76	$ 999	$ 878.880
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	183,00	$ 1.236	$ 226.188
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	37,00	$ 1.317	$ 48.729
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	155,80	$ 11.196	$ 1.744.337
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	879,76	$ 3.364	$ 2.959.513
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	183,00	$ 4.017	$ 735.111
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	37,00	$ 4.842	$ 179.154
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	93,48	$ 35.360	$ 3.305.453
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	6,84	$ 32.869	$ 224.824
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	100,32	$ 6.800	$ 682.176
104	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	95,20	$ 32.261	$ 3.071.247

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
Firma y Nombre	**Firma y Nombre**

SUBTOTAL		**$ 14.055.612**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 4.202.628
IMPREVISTOS	2%	$ 281.112
UTILIDAD	5%	$ 702.781
TOTAL		**$ 19.242.133**

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	17 - SAN JOSE DE BAVARIA		
ID	EX_11_376_1842_12_V3	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	1 - USAQUEN		**Fecha de entrega**	14/04/2020
UPZ	13 - LOS CEDROS			
ID	MV_01_032_945_10_V22		**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	17/03/2020	1003918		ACH				Agregado Pétreo (h =		CL	134 BIS	KR	21	AK	45	m2			17,8			A	M	B	M	13
2	2/03/2020	1003918		PC			Borrado		Blanco	CL	134 BIS	KR	21	AK	45	m2			2,4							
3	2/03/2020	1003918		LA			Borrado		Blanco	CL	134 BIS	KR	21	AK	45	ml			4,6							
4	2/03/2020	1003918		ACH			Borrado		Blanco	CL	134 BIS	KR	21	AK	45	m2			3,7							
5	2/03/2020	1003918		PC			Borrado		Blanco	CL	134 BIS	KR	21	AK	45	m2			2,88							
6	2/03/2020	1003918		LA			Borrado		Blanco	CL	134 BIS	KR	21	AK	45	ml			3,1							
7	2/03/2020	1003847		LP			Borrado		Blanco	CL	134A	KR	23	CL	134 BIS	m2			3							
8	2/03/2020	1003847		SPT			Borrado		Blanco	CL	134A	KR	23	CL	134 BIS	m2			2,82							
9	2/03/2020	1003847		PC			Borrado		Blanco	CL	134A	KR	23	CL	134 BIS	m2			1,92							
10	2/03/2020	1003847		ACH			Borrado		Azul	CL	134A	KR	23	CL	134 BIS	m2			15							

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
87	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2	17,80	$ 202.119	$ 3.597.718
104	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	39,42	$ 32.261	$ 1.271.729

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
Firma y Nombre	**Firma y Nombre**

SUBTOTAL		**$ 4.869.447**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 1.455.965
IMPREVISTOS	2%	$ 97.389
UTILIDAD	5%	$ 243.472
TOTAL		**$ 6.666.273**

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	15 - CONTRY CLUB		
ID	MV_01_306_1236_11_V6	**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	2/03/2020	1008003		PP	A. Base Solv				Blanco	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	m2	0,4	4	6		12,30	A	M	R	A	11
2	2/03/2020	1008003		PP	A. Base Solv				Blanco	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	m2	0,4	4	6		12,30	A	M	R	A	11
3	2/03/2020	1008001		ACH	A. Base Solv				Azul	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	2,95	22,6	1		66,67	M	A	R	M	15
4	2/03/2020	1008001		ACH	A. Base Solv				Azul	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	2,95	25,4	1		74,93	M	A	R	M	15
5	2/03/2020	1004207		ACH	A. Base Solv				Azul	AK	19	CL	128	CL	128 A	m2	2,95	19,1	1		56,345	M	A	R	M	15
6	4/03/2020	1008003		PP		P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	m2	0,4	4	6	9,6		A	M	R	A	11
7	4/03/2020	1008003		PP		P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	m2	0,4	4	6	9,6		A	M	R	A	11
8	4/03/2020	1008001		ACH		P. F. Llana		Antideslizante	Azul	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	2,5	22,5	1	56,25		M	A	R	M	15
9	5/03/2020	1008001		ACH		P. F. Llana		Antideslizante	Azul	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	2,5	25,3	1	63,25		M	A	R	M	15
10	5/03/2020	1004207		ACH		P. F. Llana		Antideslizante	Azul	AK	19	CL	128	CL	128 A	m2	2,5	19	1	47,5		M	A	R	M	15
11	5/03/2020	1008001		PC		P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	0,4	0,4	28	4,48		M	A	R	M	15
12	5/03/2020	1008001		PC		P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	AK	19	CL	127D	CL	128	m2	0,4	0,4	32	5,12		M	A	R	M	15
13	5/03/2020	1004207		PC		P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	AK	19	CL	128	CL	128 A	m2	0,4	0,4	19	3,04		M	A	R	M	15
18	13/03/2020	1008003		TCH				Concreto	Amarillo	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	Und	°	°	43	◦	◦	A	A	R	A	6
18	13/03/2020	1008002		TCH				Concreto	Amarillo	AK	19	CL	127B BIS	CL	127D	Und	°	°	39	◦	◦	A	A	R	A	6
18	13/03/2020	1008001		TCH				Concreto	Amarillo	AK	19	CL	127D	CL	128	Und	°	°	11	◦	◦	A	A	R	A	6
25	13/03/2020	1008003		TCH				Plástico	Amarillo	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	Und	°	°	9	◦	◦	A	A	R	A	6
26	13/03/2020	1008003		TCH				Plástico	Amarillo	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	Und	°	°	40	◦	◦	A	A	R	A	6
28	13/03/2020	1008002		TCH				Plástico	Amarillo	AK	19	CL	127B BIS	CL	127 D	Und	°	°	132	◦	◦	A	A	R	A	6
30	15/03/2020	1008001		TCH				Plástico	Amarillo	AK	19	CL	127D	CL	128	Und	°	°	39	◦	◦	A	A	R	A	6
33	13/03/2020	1008003		BL					Amarillo	AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	Und	°	°	12	◦	◦	A	A	R	A	6
36	13/03/2020	1008002		BL					Amarillo	AK	19	CL	127B BIS	CL	127 D	Und	°	°	15	◦	◦	A	A	R	A	6
39	15/03/2020	1008001		BL					Amarillo	AK	19	CL	127D	CL	128	Und	°	°	10	◦	◦	A	A	R	A	6

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	222,55	$ 11.196	$ 2.491.670
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	12,64	$ 57.854	$ 731.275
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	19,20	$ 56.996	$ 1.094.323
70	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	167,00	$ 57.737	$ 9.642.079
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	198,84	$ 6.800	$ 1.352.112
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	220	$ 51.310	$ 11.288.200

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	15 - CONTRY CLUB		
ID	MV_01_306_1236_11_V6	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
	80	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.															UND	93	$ 66.869	$ 6.218.817		
	83	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.															UND	37	$ 47.676	$ 1.764.012		

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	15 - CONTRY CLUB		
ID	MV_01_306_1236_11_V6	Cuenta	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Firma y Nombre	Firma y Nombre

SUBTOTAL		$	34.582.488
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	10.340.164
IMPREVISTOS	2%	$	691.650
UTILIDAD	5%	$	1.729.124
TOTAL		$	47.343.426

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	24 - NIZA		
ID	MV_11_352_1236_11_V6	Cuenta	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	15/02/2020	11010567		TCH				Plástico	Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	Und	°	°	93	◦	◦	A	M	B	M	10
2	15/02/2020	11010567		BL					Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	Und	°	°	19	◦	◦	A	M	B	M	10
3	15/02/2020	11010567		TR				Plástico E		TV	60	CL	119A	CL	120	Und	°	°	144	◦	◦	A	M	B	M	14
4	13/02/2020	11010567		ZB			Borrado		Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	m2			9,99							
5	19/03/2020	11010567		PSOLO	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,5	2,4	°		7,50					
6	19/03/2020	11010654		PSOLO	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	0,5	2,4	°		7,50					
7	19/03/2020	11010567		FGI	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	°	°	°		2,20					
8	19/03/2020	11010654		FGI	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°		2,20					
9	19/03/2020	11010654		FF	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°		1,80					
10	19/03/2020	11010654		FF	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°		1,80					
11	19/03/2020	11010654		FF	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°		1,80					
12	13/02/2020	11010567		LP	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,6	12,1	1		8,54					
13	13/02/2020	11010567		PP	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,4	4	24		49,20					
14	13/02/2020	11010567		PP	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,4	4	19		38,95					
15	18/03/2020	11010567		ZB	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,3	32,8	1		13,16					
16	18/03/2020	11010567		ZB	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,3	33,56	1		13,46					
17	18/03/2020	11010567		ACH	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	1	7,26	1		8,10					
18	13/02/2020	11013804		PP	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	120	CL	124	m2	0,4	4	20		41,00					
19	13/02/2020	11010539		PP	A. Base Solv				Negro	CL	120	TV	60	KR	70	m2	0,4	4	8		16,40					
20	13/02/2020	11010567		LPA	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,15	15	1		15,00					
21	13/02/2020	11010567		LPA	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,15	15	1		15,00					
22	18/03/2020	11010567		LA	A. Base Solv				Negro	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,2	32	1		32,00					
23	19/03/2020	11010567		PSOLO		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,5	2,4	°	4,8		A	M	B	M	19
24	19/03/2020	11010654		PSOLO		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	0,5	2,4	°	4,8		A	M	B	M	19
25	19/03/2020	11010567		FGI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	°	°	°	1,5		A	M	B	M	19
26	19/03/2020	11010654		FGI		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°	1,5		A	M	B	M	19
27	19/03/2020	11010654		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°	1,2		A	M	B	M	19
28	19/03/2020	11010654		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°	1,2		A	M	B	M	19
29	19/03/2020	11010654		FF		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119	CL	119A	m2	°	°	°	1,2		A	M	B	M	19
30	14/03/2020	11010567		LPA		P. F. Spray			Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,15	15	1	15		A	M	B	M	19
31	14/03/2020	11010567		LPA		P. F. Spray			Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,15	15	1	15		A	M	B	M	19

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	24 - NIZA		
ID	MV_11_352_1236_11_V6	**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
32	14/03/2020	11010567		LP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,6	12	1	7,2		A	M	B	M	19
33	14/03/2020	11010567		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,4	4	24	38,4		A	M	B	M	19
34	14/03/2020	11010567		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,4	4	19	30,4		A	M	B	M	19
35	18/03/2020	11010567		ZB		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,3	23,94	1	7,18		A	M	B	A	17
36	18/03/2020	11010567		ZB		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	0,3	25,05	1	7,52		A	M	B	A	17
37	18/03/2020	11010567		ACH		A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	m2	1	6,4	1	6,4		A	M	B	A	7
38	18/03/2020	11010567		LA		P. F. Spray			Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	ml	0,2	32	1	32		A	M	B	A	17
39	14/03/2020	11013804		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	TV	60	CL	120	CL	124	m2	0,4	4	20	32		A	M	B	M	19
40	14/03/2020	11010539		PP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	120	TV	60	KR	70	m2	0,4	4	8	12,8		M	M	B	M	24
41	19/03/2020	11010567		TCH				Concreto	Amarillo	TV	60	CL	119A	CL	120	Und	°	°	19	◦	◦	A	M	B	A	9
42	19/03/2020	11010567		TR				Plástico E		TV	60	CL	119A	CL	120	Und	°	°	34	◦	◦	A	M	B	A	8

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	30,00	$ 1.236	$ 37.080
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	32,00	$ 1.317	$ 42.144
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	213,61	$ 11.196	$ 2.391.578
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	6,40	$ 16.926	$ 108.326
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	30,00	$ 4.017	$ 120.510
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	32,00	$ 4.842	$ 154.944
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	38,10	$ 35.360	$ 1.347.216
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	113,60	$ 32.869	$ 3.733.918
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	158,10	$ 6.800	$ 1.075.080
73	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	178	$ 8.799	$ 1.566.222
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	93	$ 51.310	$ 4.771.830
80	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	19	$ 66.869	$ 1.270.511
83	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	19	$ 47.676	$ 905.844
104	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	9,99	$ 32.261	$ 322.287

RESIDENTE DE OBRA **Firma y Nombre**	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **Firma y Nombre**

SUBTOTAL		**$ 17.847.490**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 5.336.400
IMPREVISTOS	2%	$ 356.950
UTILIDAD	5%	$ 892.375
TOTAL		**$ 24.433.214**

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	24 - NIZA		
ID	MV_11_352_1236_11_V6	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11-SUBA	Fecha de Entrega	4/04/2020
UPZ	27 - SIUBA		
ID	CP_11_254	Cuenta	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No.	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAFIT	CANTIDAD	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	11003603	135539	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	16/03/2020		CL	147C	KR	98B	KR	99	NORTTE	5	-		-	30
2	11003540	463827	SR-18	60	60	-	-	REEMPLAZAR	16/03/2020		CL	147C	KR	99	KR	100	NORTTE	5	-		-	30
3	11003539	179931	SR-38	75	25	-	-	REEMPLAZAR	16/03/2020		KR	99	CL	147C	CL	148	ORIENTAL	19	-		-	30
4	11012480	463985	SR-38	75	25	-	-	INSTALAR	16/03/2020		KR	99	CL	147	CL	147C	ORIENTAL	19	-		-	-

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 163.915	2,00	$ 327.830,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 136.525	2,00	$ 273.050,00
30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 14.099	3,00	$ 42.297,00

RESIDENTE DE OBRA

Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma y Nombre

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 643.177,00**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 192.310,00
IMPREVISTOS	2,0%	$ 12.864,00
UTILIDAD	5,0%	$ 32.159,00
TOTAL		**$ 880.510,00**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	Cuenta	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	15/02/2020	1001735		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	0,4	4	4	6,4	8,20	M	B	B	B	40
2	5/03/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
3	5/03/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
4	5/03/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
5	5/03/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
6	15/02/2020	1001735		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	°	5,8	6,30	M	B	B	B	40
7	15/02/2020	1001735		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	°	6,06	18,75	M	B	B	B	40
8	15/02/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	92	◦	◦	M	B	B	B	29
9	15/02/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	95	◦	◦	M	B	B	B	29
10	15/02/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	97	◦	◦	M	B	B	B	29
11	15/02/2020	1001735		EP				Metálico		KR	8F	CL	165	CL	165A	Und	°	°	99	◦	◦	M	B	B	B	29
12	15/02/2020	1001735		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	°	5,8	6,30	M	B	B	B	40
13	15/02/2020	1001735		FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	°	2,5	3,50	M	B	B	B	40
14	15/02/2020	1001735		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	0,6	2,65	1	1,59	1,93	M	B	B	B	40
15	15/02/2020	1001735		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	0,4	4	4	6,4	8,20	M	B	B	B	40
16	15/02/2020	1001638		EP				Metálico		KR	8F	CL	165A	CL	166	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
17	15/02/2020	1001638		EP				Metálico		KR	8F	CL	165A	CL	166	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
18	15/02/2020	1001638		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	165A	CL	166	m2	°	°	°	5,8	6,30	M	B	B	B	40
19	15/02/2020	1001638		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	165A	CL	166	m2	°	°	°	5,8	6,30	M	B	B	B	40
20	15/02/2020	1001638		EP				Metálico		KR	8F	CL	165A	CL	166	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
21	15/02/2020	1001638		EP				Metálico		KR	8F	CL	165A	CL	166	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
22	15/02/2020	1001638		EP				Metálico		KR	8F	CL	165A	CL	166	Und	°	°	96	◦	◦	M	B	B	B	29
31	15/02/2020	1001550		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	166	KR	8G	KR	8H	m2	0,4	4	5	8	10,25	M	M	B	B	26
32	15/02/2020	1001550		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	166	KR	8G	KR	8H	m2	0,6	3,5	1	2,1	2,52	M	M	B	B	26
33	15/02/2020	1001911		SPT	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	0,3	15	1	4,5	6,04	M	M	B	B	26
34	15/02/2020	1001911		PSP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	3	3,38	M	M	B	B	26
35	15/02/2020	1001911		PSP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	3	3,38	M	M	B	B	26
36	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
37	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
38	15/02/2020	1001911		VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	3,36	8,09	M	M	B	B	26
39	15/02/2020	1001911		FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	2,2	3,00	M	M	B	B	26
40	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
41	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
42	15/02/2020	1001911		PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	4,18	4,66	M	M	B	B	26
43	15/02/2020	1001911		PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	4,18	4,66	M	M	B	B	26
44	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
45	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
46	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	93	◦	◦	M	M	B	B	23
48	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	96	◦	◦	M	M	B	B	23
49	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	95	◦	◦	M	M	B	B	23
50	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	95	◦	◦	M	M	B	B	23
51	15/02/2020	1001911		EP				Plástico E		KR	8F	CL	163A	CL	164A	Und	°	°	94	◦	◦	M	M	B	B	23
52	15/02/2020	1001911		PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	4,18	4,66	M	M	B	B	26
53	16/02/2020	1001911		VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	163A	CL	164A	m2	°	°	°	3,36	8,09	M	M	B	B	26
54	16/02/2020	1001859		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	0,4	4	6	9,6	12,30	M	M	B	B	26
55	16/02/2020	1001859		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	0,6	3,75	1	2,25	2,70	M	M	B	B	26
56	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
57	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
58	16/02/2020	1001859		FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	1,2	1,80	M	M	B	B	26
59	16/02/2020	1001859		FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	2,5	3,50	M	M	B	B	26
60	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	118	◦	◦	M	M	B	B	23
61	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	118	◦	◦	M	M	B	B	23
62	16/02/2020	1001859		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	5,8	6,30	M	M	B	B	26
63	16/02/2020	1001859		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	6,06	18,75	M	M	B	B	26
64	16/02/2020	1001859		VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	3,36	8,09	M	M	B	B	26
65	16/02/2020	1001859		PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	°	4,18	4,66	M	M	B	B	26

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	Cuenta	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
66	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
67	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
68	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
69	18/02/2020	1001859		EP				Metálico		KR	8F	CL	164A	CL	165	Und	°	°	115	◦	◦	M	M	B	B	23
70	16/02/2020	1002021		VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7H	CL	163A	CL	163B	m2	°	°	°	3,36	8,09	B	B	B	B	48
75	20/02/2020	1002022		SPT	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	163B	KR	7H	KR	8A	m2	0,3	15	1	4,5	6,04	B	B	B	B	48
76	20/02/2020	1002021		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	7H	CL	163B	CL	164	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
77	20/02/2020	1002021		EP				Plástico E		KR	7H	CL	163A	CL	164	Und	°	°	65	◦	◦	B	B	B	B	31
78	20/02/2020	1002021		EP				Plástico E		KR	7H	CL	163A	CL	164	Und	°	°	65	◦	◦	B	B	B	B	31
79	20/02/2020	1002021		EP				Plástico E		KR	7H	CL	163A	CL	164	Und	°	°	65	◦	◦	B	B	B	B	31
80	20/02/2020	1002021		EP				Plástico E		KR	7H	CL	163A	CL	164	Und	°	°	65	◦	◦	B	B	B	B	31
91	20/02/2020	1001988		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	0,4	4	5	8	10,25	A	B	B	B	32
92	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
93	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
94	20/02/2020	1001988		FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	B	32
95	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
96	20/02/2020	1001988		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	6,06	18,75	A	B	B	B	32
97	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
98	20/02/2020	1001988		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	5,8	6,30	A	B	B	B	32
99	20/02/2020	1001988		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	5,8	6,30	A	B	B	B	32
100	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
101	20/02/2020	1001988		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	6,06	18,75	A	B	B	B	32
102	20/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
103	20/02/2020	1001988		FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	B	32
104	25/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
106	25/02/2020	1001988		EP				Metálico		KR	8C	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	118	◦	◦	A	B	B	B	23
108	20/02/2020	1001988		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	163B	CL	164A	m2	0,4	4	5	8	10,25	A	B	B	B	32
109	20/02/2020	1001989		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	163B	KR	8C	KR	8C BIS	m2	0,4	4	4	6,4	8,20	B	B	B	B	48

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
110	20/02/2020	1001989		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	163B	KR	8C	KR	8C BIS	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
118	25/02/2020	1001921		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	0,4	4	5	8	10,25	B	B	B	B	48
119	25/02/2020	1001921		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	0,6	2,73	1	1,638	1,98	B	B	B	B	48
120	25/02/2020	1001921		FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	°	°	°	2,2	3,00	B	B	B	B	48
121	25/02/2020	1001921		VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	°	°	°	3,36	8,09	B	B	B	B	48
122	25/02/2020	1001921		ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	0,3	35	1	10,5	14,04	B	B	B	B	48
129	25/02/2020	1001939		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C BIS	CL	163C BIS	CL	164A	m2	0,4	4	5	8	10,25	B	B	B	B	48
130	25/02/2020	1001921		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
131	25/02/2020	1001921		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	°	°	°	6,06	18,75	B	B	B	B	48
132	25/02/2020	1001921		FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	°	°	°	2,5	3,50	B	B	B	B	48
133	25/02/2020	1001921		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164A	KR	8C	KR	8D	m2	0,6	2,63	1	1,578	1,91	B	B	B	B	48
135	25/02/2020	1001870		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	0,4	4	5	8	10,25	A	B	B	B	32
137	25/02/2020	1001870		LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	0,6	2,78	1	1,67	2,02	A	B	B	B	32
138	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
139	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
140	25/02/2020	1001870		FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	B	B	32
141	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	96	◦	◦	A	B	B	B	23
142	25/02/2020	1001870		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	6,06	18,75	A	B	B	B	32
143	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	94	◦	◦	A	B	B	B	23
144	25/02/2020	1001870		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	5,8	6,30	A	B	B	B	32
145	25/02/2020	1001870		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	5,8	6,30	A	B	B	B	32
146	25/02/2020	1001870		PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	6,06	18,75	A	B	B	B	32
147	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
148	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
149	25/02/2020	1001870		FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	8C	CL	164B	CL	165	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	B	32
150	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
151	25/02/2020	1001870		EP				Metálico		KR	8C	CL	164B	CL	165	Und	°	°	95	◦	◦	A	B	B	B	23
155	2/03/2020	1002021		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7H	CL	163A	CL	164	m2	0,4	4	5	8	10,25	B	B	B	B	48

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	**Cuenta**	5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
156	2/03/2020	1002085		ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7G	CL	163A	CL	164	m2	0,3	25	1	7,5	10,04	B	B	B	B	48
157	2/03/2020	1002085		PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7G	CL	163A	CL	164	m2	0,4	4	5	8	10,25	B	B	B	B	48
158	2/03/2020	1002085		PPARE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7G	CL	163A	CL	164	m2	°	°	°	1,67	6,75	B	B	B	B	48
159	2/03/2020	1002085		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	7G	CL	163A	CL	164	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
161	2/03/2020	1002005		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	164	KR	7F	KR	7G	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
162	2/03/2020	1002005		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	164	KR	7F	KR	7G	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
164	2/03/2020	1002004		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	7F	CL	164	CL	165	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
165	2/03/2020	1002004		PPARE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7F	CL	164	CL	165	m2	°	°	°	1,67	6,75	B	B	B	B	48
168	4/03/2020	1002096		PPARE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	7F	CL	163A	CL	164	m2	°	°	°	1,67	6,75	B	B	B	B	48
169	4/03/2020	1002096		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	7F	CL	163A	CL	164	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	B	B	48
171	4/03/2020	1002016		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	164	KR	7D	KR	7F	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	B	R	B	42
172	4/03/2020	1002016		PPARE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	164	KR	7D	KR	7F	m2	°	°	°	1,67	6,75	B	B	R	B	42
174	4/03/2020	1002015		PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	7D	CL	164	CL	165	m2	°	°	°	5,8	6,30	B	M	R	B	28
192	18/02/2020	50007302		LCM			Borrado			CL	166	KR	8E	KR	8F	m2	°	°	0,72	°	°					
194	18/02/2020	50007302		LCM			Borrado			CL	166	KR	8E	KR	8F	m2	°	°	1,73	°	°					
195	19/02/2020	50007302		SPT			Borrado			CL	166	KR	8E	KR	8F	m2	°	°	3,18	°	°					
196	19/02/2020	50007302		FDD			Borrado			CL	166	KR	8E	KR	8F	m2	°	°	2,2	°	°					
197	19/02/2020	1001539		FDD			Borrado			KR	8H	CL	166	CL	168	m2	°	°	2,2	°	°					
198	19/02/2020	1001579		FDD			Borrado			KR	8H	CL	165A	CL	166	m2	°	°	2,2	°	°					
199	19/02/2020	50007304		LCM			Borrado			CL	166	KR	8F	KR	8G	m2	°	°	1,73	°	°					
200	19/02/2020	50007304		LCM			Borrado			CL	166	KR	8F	KR	8G	m2	°	°	0,72	°	°					
201	19/02/2020	50003436		SPT			Borrado			KR	8F	CL	166	CL	167	m2	°	°	5,28	°	°					
202	19/02/2020	50003436		FGI			Borrado			KR	8F	CL	166	CL	167	m2	°	°	1,5	°	°					
203	19/02/2020	50003436		LCM			Borrado			KR	8F	CL	166	CL	167	m2	°	°	3,84	°	°					
204	19/02/2020	1001638		SPT			Borrado			KR	8F	CL	165A	CL	166	m2	°	°	3,69	°	°					
205	19/02/2020	1001859		SPT			Borrado			KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	5,04	°	°					
206	19/02/2020	1001859		FDG			Borrado			KR	8F	CL	164A	CL	165	m2	°	°	2,5	°	°					
208	20/02/2020	1001735		SPT			Borrado			KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	5,04	°	°					

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	Cuenta	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
209	20/02/2020	1001735		FDG			Borrado			KR	8F	CL	165	CL	165A	m2	°	°	2,5	°	°					
211	20/02/2020	1001732		SPT			Borrado			KR	8F BIS A	CL	164C	CL	165	m2	°	°	3,15	°	°					
216	20/02/2020	1001972		FDG			Borrado			KR	7H	TV	8A BIS	CL	165	m2	°	°	2,2	°	°					
217	20/02/2020	1001972		FF			Borrado			KR	7H	TV	8A BIS	CL	165	m2	°	°	1,2	°	°					
218	20/02/2020	1001972		SPT			Borrado			KR	7H	TV	8A BIS	CL	165	m2	°	°	4,65	°	°					
225	21/02/2020	1001819		PSP47A			Borrado			KR	8F BIS A	CL	164A	CL	164B	m2	°	°	5,8	°	°					
226	21/02/2020	1001783		FDD			Borrado			KR	8H	CL	164A	CL	164B	m2	°	°	2,2	°	°					
238	21/02/2020			SPT			Borrado			KR	8H	CL	164C	CL	165	m2	°	°	3,39	°	°					
256	4/03/2020	50007304		EP				Metálico		CL	166	KR	8F	KR	8G	Und	°	°	138	◦	◦	M	M	B	B	23
257	4/03/2020	50007304		EP				Metálico		CL	166	KR	8F	KR	8G	Und	°	°	138	◦	◦	M	M	B	B	23
258	4/03/2020	50007304		EP				Metálico		CL	166	KR	8F	KR	8G	Und	°	°	138	◦	◦	M	M	B	B	23
259	4/03/2020	50007304		EP				Metálico		CL	166	KR	8F	KR	8G	Und	°	°	138	◦	◦	M	M	B	B	23
260	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
261	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
262	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
263	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
264	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
265	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
266	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
267	5/03/2020	1001550		EP				Metálico		CL	166	KR	8G	KR	8H	Und	°	°	108	◦	◦	M	M	B	B	23
276	6/03/2020	1001979		EP				Metálico		KR	8C BIS	CL	163B	CL	164A	Und	°	°	334	◦	◦	B	B	R	B	30
277	3/03/2020	50008810		EP				Metálico		CL	167D	KR	7F	KR	8	Und	°	°	222	◦	◦	M	M	B	M	20
278	3/03/2020	50008810		BL					Amarillo	CL	167D	KR	7F	KR	8	Und	°	°	5	◦	◦	M	M	B	M	13
279	3/03/2020	50008810		TCH				Plástico	Amarillo	CL	167D	KR	7F	KR	8	Und	°	°	66	◦	◦	M	M	B	M	13
280	3/03/2020	50008810		TR				Plástico		CL	167D	KR	7F	KR	8	Und	°	°	66	◦	◦	M	M	B	M	16
281	2/03/2020	50008810		PP	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	°	15,25					
282	2/03/2020	50008810		LA	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	ml	0,25	°	°	°	62,70					
283	2/03/2020	50008810		ACH	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	°	6,60					

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	Cuenta	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
284	2/03/2020	50008810		VMP	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	°	20,68					
285	2/03/2020	50008810		FDD	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	°	3,00					
286	2/03/2020	50008810		PCP	A. Base Solv				Negro	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	°	4,66					
287	2/03/2020	50008810		PCP		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	4,18	°	M	M	B	M	24
288	2/03/2020	50008810		FDD		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	2,2	°	M	M	B	M	24
289	2/03/2020	50008810		VMP		P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	3,36	°	M	M	B	M	24
290	2/03/2020	50008810		ACH		P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	167D	KR	7F	KR	8	m2	°	°	°	5,6	°	M	M	B	M	24
291	2/03/2020	50008810		LA		P. F. Spray			Amarillo	CL	167D	KR	7F	KR	8	ml	0,20	°	°	62,6	°	M	M	B	M	24
293	28/02/2020	1002104		EP				Plástico E		KR	7D	CL	163A	CL	164	Und	°	°	200	◦	◦	B	M	R	B	27
294	1/03/2020	1002016		EP				Plástico E		CL	164	KR	7D	KR	7F	Und	°	°	174	◦	◦	B	B	R	B	30
295	2/03/2020	1002096		EP				Plástico E		KR	7F	CL	163A	CL	164	Und	°	°	272	◦	◦	B	B	B	B	31
296	4/03/2020	1002004		EP				Plástico E		KR	7F	CL	164	CL	164A	Und	°	°	256	◦	◦	B	B	B	B	31
297	5/03/2020	1002005		EP				Plástico E		CL	164	KR	7F	KR	7G	Und	°	°	348	◦	◦	B	B	B	B	31
298	5/03/2020	1002085		EP				Plástico E		KR	7G	CL	163A	CL	164	Und	°	°	272	◦	◦	B	B	B	B	31
299	8/03/2020	1001990		EP				Plástico E		KR	7G	CL	164	CL	164A	Und	°	°	271	◦	◦	B	B	B	B	31
301	15/03/2020	1001885		EP				Plástico E		KR	8H	CL	163B	CL	164	Und	°	°	379	◦	◦	A	B	B	B	23
302	16/03/2020	1001827		EP				Plástico E		KR	8H	CL	164	CL	164A	Und	°	°	367	◦	◦	A	B	B	B	23
303	18/03/2020	1001783		EP				Plástico E		KR	8H	CL	164A	CL	164B	Und	°	°	372	◦	◦	A	B	B	B	23
304	11/03/2020	1001604		ZB				Agregado Pétreo (h = 2cm)	Blanco	KR	8G	CL	165A	CL	166	m2	°	°	°	9,09	°	M	B	B	B	33
305	10/03/2020	1001539		ZB				Agregado Pétreo (h = 2cm)	Blanco	KR	8H	CL	166	CL	168	m2	°	°	°	8,7	°	M	B	B	B	33
306	10/03/2020	1001579		ZB				Agregado Pétreo (h = 2cm)	Blanco	KR	8H	CL	165A	CL	166	m2	°	°	°	10,63	°	M	B	B	B	33

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	62,70	$ 1.317	$ 82.576
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	591,70	$ 11.196	$ 6.624.673
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	62,60	$ 4.842	$ 303.109
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	264,18	$ 35.360	$ 9.341.405
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	101,80	$ 32.869	$ 3.346.064

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/04/2020
UPZ	11 - SAN CRISTOBAL NORTE		
ID	EX_01_295_1236_11_V2	**Cuenta**	5

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					IMP	GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT		TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
	71			Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072														M2	365,98		$ 6.800	$	2.488.664
	72			Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).														UND	66		$ 6.672	$	440.352
	75			Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.														UND	4208		$ 6.017	$	25.319.536
	76			Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.														UND	5849		$ 12.389	$	72.463.261
	78			Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.														UND	66		$ 51.310	$	3.386.460
	83			Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.														UND	5		$ 47.676	$	238.380
	86			Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica														M2	28,42		$ 157.749	$	4.483.227
	104			Borrado mecánico de marcas viales.														M2	66,66		$ 32.261	$	2.150.518

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
Firma y Nombre	**Firma y Nombre**

SUBTOTAL		$	**130.668.225**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	39.069.799
IMPREVISTOS	2%	$	2.613.365
UTILIDAD	5%	$	6.533.411
TOTAL		$	**178.884.800**

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 4.5 del Acta de Suspensión N° 1, se relacionan en esta planilla las cantidades de obra ejecutadas a 19 de marzo de 2020, no obstante, no esta completa la ejecución de cada CIV.

La planilla presentada ha sido elaboraron en condiciones no habituales de trabajo, debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 y a las medidas implementadas por el estado a partir del 20 de marzo de 2020 y vigentes hasta el momento.

Esta planilla de obra parcial ha sido elaborada a partir de información secundaria por planillas de subcontratistas del Consorcio Señaliza Bta y registro fotográfico existente.

La información que contiene esta planilla y las especificaciones técnicas de la señalización implementada será verificada en campo una vez sea posible realizar visita técnica por parte del contratista e interventoría. Los requerimientos técnicos hechos a partir de la visita y la señalización que se encuentra implementada parcialmente será complementada por el contratista de forma inmediata

Anexo 2: Certificados de Calidad de materiales

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **HITO FLEXIBLE AMARILLO** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z3338048-122019.

La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA.** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **TACHA BLANCA CON ESPIGO** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z9Q5562310613-112019.

La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

GRUPO KOYO
CUBRIMOS TODAS SUS NECESIDADES

CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA

GRUPO KOYO S.A.S. otorga este certificado de calidad por los productos BORDILLO **TRASPASABLES AMARILLO,** marca **KOYO;** la garantía es por 1 año y aplica sólo por defectos de fabricación (Entiéndase por defectos de fabricación como: porosidades, paredes delgadas). Los BORDILLOS son fabricados bajo pedido y se entregan al cliente de la manera solicitada y en tiempos favorables para el cliente.

Todos LOS BORDILLOS Koyo son fabricados desde 0 en la planta de SOPO, CUNDINAMARCA, y no se utilizan materiales recuperados para su elaboración.

La materia prima esta certificada como Polietileno de Alta intensidad para inyección con aditivos para alta resistencia e impacto además de aditivos de U.V.

A continuación, se mencionan sus características.

BORDILLO TRASPASABLE

DESCRIPCION: BORDILLO
COLOR: AMARILLO
MATERIAL: POLIETILENO ORIGINAL

FABRICADOS CON MATERIAL 100% VIRGEN, POLIETILENO DE ALTA PARA INYECCION


-


Cordialmente,

JUAN FELIPE ESPINOSA
Gerente Rotomoldeo
GRUPO KOYO S.A.S

Anexo: Certificados de calidad de la materia prima.

(1 : 1)





Carrera 27 C No. 71 – 43 Barrio Alcazares - Conmutador 225 21 82 Bogotá D.C.
www.seguridadvialtyg.com - seguridadvialtyg@gmail.com

LINEA CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION

FICHA TECNICA ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO

DESCRIPCION :

Dispositivo de señalización vial, diseñado para anclar a la superficie con el fin de que este logre máxima resistencia al tráfico y el paso vehicular sobre este.

CARACTERISTICAS:

Color: gris aluminio

Forma: Ovalada

Diámetro 10 CM

Altura 2.5 CM

Espigo 5 CM

Resistencia a la compresión: 30Ton sin deformación ni fracturas

USOS:

Los estoperoles se instalan en el pavimento en hileras, con el fin de crear un efecto sonoro, de advertencia y reducción de velocidad para los vehículos, también para advertir sobre cruces peligrosos zonas que requieren la reducción de la velocidad, o atención por parte del conductor como las escolares.


NORMATIVIDAD:

Los estoperoles se fabrican en aluminio. Cumple con todas las especificaciones técnicas de dimensiones y resistencia a la compresión, exigidas en el Manual de Señalización 2015 numeral 5.4.1., según Resolución 1050 de 2.004 Ministerio de Transporte.

FORMULACION ESTANDAR:

MATERIA PRIMA	PORCENTAJE
Aluminio	99

Diagrama de flujo



T&G
Seguridad Vial S.A.S.

NIT. 900.944.587-1

CERTIFICACIÒN

El suscrito Representante Legal de la empresa SEGURIDAD VIAL T&G SAS S.A.S se permite certificar que el producto **ESTOPEROL DE ALUMINIO CON ESPIGO (ESTOPEROL VIAL DE ALUMINIO DE 10 x 2.5 CM CON ESPIGODE DE 5 CM)** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial 2015 emitido** por el **Ministerio de Transporte descritas en el numeral 5.4.1.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de doce (12) meses a partir de la fecha de su entrega.

La presente se expide a quien interese.

Atentamente,

Ing. Carlos Enrique Trujillo Tujillo.
Representante Legal.

Carrera 27 C No. 71 – 43 Barrio Alcazares - Conmutador 225 21 82 Bogotá D.C.
www.seguridadvialtyg.com - seguridadvialtyg@gmail.com

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10017278
PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE AMARILLO 13723 - TAM 50 G
Lote: IU9-230917
Cliente:
Fecha de Fabricación: 26-OCT-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	89.00	85.00	90.00	KU
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.45	5.41	5.51	kg/gal
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO / I-GC-QAP-027-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
DECANTACION	Negativa	Negativa		
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	15.00	0.00	15.00	min
MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO	3.00	3.00	4.00	Hegman
NIVELACION VISUAL / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
FLEXIBILIDAD MANDRIL CILINDRICO 1/2" / I-GC-QAP-018-PINTUCO	Pasa	Pasa		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	CARLOS.VARGAS

El Color de la Calidad

PINTUCO COLOMBIA S.A
NIt. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10017277
PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE BLANCO 13722 - TAM 50 G
Lote: IU9-230916
Cliente:
Fecha de Fabricación: 28-OCT-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	89.00	84.00	90.00	KU
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.56	5.49	5.59	kg/gal
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
NIVELACION VISUAL / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO / I-GC-QAP-027-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
DECANTACION	Negativa	Negativa		
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	15.00	0.00	15.00	min
MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO	4.00	3.00	4.00	Hegman
FLEXIBILIDAD MANDRIL CILINDRICO 1/2" / I-GC-QAP-018-PINTUCO	Pasa	Pasa		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JUAN.JARAMILLO

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 438 - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166667
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1-1 COMP. A AMARILLO 13336A -CAN 4G
Lote: IP0-235154
Cliente:
Fecha de Fabricación: 15-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.74	5.64	5.78	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179207 1/1 V/V SE DEBE PRIMERO MEZCLAR EL 10179210 CON 13761 100:2	1:1 V/V		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	HUGO.PATINO

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166668
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1-1 COMP. B AMARILLO 13336B -CAN 4G
Lote: IP0-235144
Cliente:
Fecha de Fabricación: 15-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.66	5.63	5.77	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179207 1/1 V/V SE DEBE MEZCLAR EL 10179210	1:1 V/V		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	HUGO.PATINO

Certificado de Análisis

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166665
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1 - 1 COMP. A BLANCO 13335A - CAN 4 G
Lote: IR9-232708
Cliente:
Fecha de Fabricación: 25-NOV-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	6.15	6.10	6.24	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
OBSERVACIONES GENERALES	1:1 V/V 10179209	1:1 V/V 10179209		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.10	0.00	0.20	h
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JORGE.PATINO

Fecha del Reporte: 16/01/2020 11:11:01 PM

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 438 - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166666
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1 - 1 COMP. B BLANCO 13335B - CAN 4 G
Lote: IP0-235142
Cliente:
Fecha de Fabricación: 11-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	6.12	6.09	6.23	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179206 1/1 POR VOL	1:1 V/V 10179206		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JUAN.FLOREZ

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZA BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 10/01/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 33657
CANTIDAD: 120 CUARTOS
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo e instructivos internos
PRODUCTO: PEGANTE

LOTE : 33944
FECHA DE FABRICACION: 19/12/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/06/2020

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC /INSTRUCTIVO INTERNO
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA COMO VISCOSIDAD	115 -120 KU	120 KU	NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal 25°C)	6,40-6,80 Kg/gal	6,50 Kg/Gal	NTC-561
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7 – 25 Minutes	MIN PERATURA: 18°C HUMEDAD :62%	NTC 5734
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	Mínimo 99%	99,50%	NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10%	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	PASA	NTC 6108
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1115
DUREZA	MINIMO H	3H	NTC 912

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q Sandra Milena Solano Lara
Jefe de Laboratorio

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZA BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 12/02/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 50321
CANTIDAD:
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos
PRODUCTO: IMPRIMANTE BASE SOLVENTE ORBITEX® NEGRO

LOTE		p-0000115	
FECHA DE FABRICACION:12/02/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/02/2021			
PARAMETRO	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**	**NTC /INSTRUCTIVO INTERNO**
FINURA DE DISPERSION (UH)	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25°C)	80 - 90	83	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25°C)	5,10 – 5.40	5,25	NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,11	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	97 – 99	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 – 15	7 Humedad: 41% Temperatura: 23°C	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO EN %	Mínimo 60	60,08	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN EN %	Mínimo 50	50,1	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1 6.2 NTC 6108
BRILLO 65°	10 MAXIMO	4.2	I-GP-132
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XILOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	I-GP-132
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>80	179	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q SANDRA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **ESTOPEROL BLANCO CON ESPIGO 10*2.5** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z1282A01497-102019.

La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

Anexo 3: Formatos diligenciados de implementación horizontal y vertical

Velásquez Latorre Industrias SAS

VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S.
NIT 900.489.591 - 5
Anexo Relación Instalaciones Año 2019 - UT CONSORCION BTA

TIPO MARCA	ID DISEÑO	NUMERO PLANO	DIRECCION		FECHA	RESALTO	ESTP ALUMINIO	ESTP PLAST	ESTO SIN ESPIGO	TACHA SIN ESPIGO	TACHA CON ESPIGO	TACHON	HITO	BORRADO M2	RETIRO EP	RETIRO RPA	RETIRO TACHON	RETIRO HITOS	TOPELLANTA CEMENTO	RETIRO TACHA	RETIRO JAGUAR
			EJE 1	EJE 2																	
FDD	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70D 70D BIS	25/02/2020									2,20							
FDD	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70D BIS 70G	25/02/2020									2,20							
FDD	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70D BIS 70G	25/02/2020									2,20							
RV	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70D BIS 70G	25/02/2020									11,60							
PE	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70D 70H	25/02/2020									2,88							
PE	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70G 70H	25/02/2020									2,88							
RV	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70G 70H	25/02/2020									11,60							
PGI	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70G 70H	25/02/2020									2,20							
PF	EX_11-272	1	CL 116A	CR 70G 70H	26/02/2020									1,20							
SPT	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116 116A	26/02/2020									4,84							
LP	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116 116A	26/02/2020									4,50							
LPA	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116 116A	26/02/2020									3,00							
PF	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116A 117	26/02/2020									1,20							
PF	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116A 117	26/02/2020									1,20							
LCA	EX_11-272	1	CR 70H	CL 116A 117	26/02/2020									1,80							
SPT	EX_11-272	1	CL 117	CR 70G 70H	26/02/2020									5,04							
FDD	EX_11-272	1	CL 117	CR 70D 70F	26/02/2020									2,20							
FDD	EX_11-272	1	CL 117	CR 70C BIS 70D	27/02/2020									2,20							
PEE	EX_11-272	1	CL 117	CR 70F 70G	27/02/2020									6,06							
RV	EX_11-272	1	CL 117	CR 70F 706	27/02/2020									14,40							
RV	EX_11-272	2	CL 117	CR 70F 707	27/02/2020									14,00							
PF	EX_11-272	2	CL 117	CR 70C 70CBIS	27/02/2020									1,20							
PGI	EX_11-272	2	CL 117	CR 70C 70CBIS	27/02/2020									1,50							
PE	EX_11-272	2	CL 117	CR 70C 70CBIS	27/02/2020									2,88							
PE	EX_11-272	2	CL 117	CR 70C 70CBIS	27/02/2020									2,88							
SPT	EX_11-272	2	CL 117	CR 70C 70CBIS	27/02/2020									4,92							
PF	EX_11-272	2	CL 116A	CR 70C 70D	27/02/2020									1,20							
PGI	EX_11-272	2	CL 116A	CR 70C 70D	27/02/2020									1,50							
			TOTALES			-	-	-	-	-	-	-	-	115,48	-	-	-	-	-	-	-

Velásquez Latorre Industrias SAS
NIT 900.489.591-5

DIANA CAROLINA LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.081.662

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: Marzo 19-20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO : EX 11-272-868 12
TIPO DE SEÑALIZACION	Estoperol plástico con espigo de 10 x 2,5 cm	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cra 70 F Calle 117 - Calle 117B	Estoperol	Blanco	Und		304	
Calle 116A Cra 70C Cra 70C	Estoperol	Blanco	Und		130	
				TOTAL :		434

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO			SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 p. m.		HORA	
T°. AMBIENTE	12 C		T°. AMBIENTE	
T° PISO			T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA Marzo 18-20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No 1 DE 1 ID DISEÑO MV-01-032-945-10
TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas alertadoras de 3 cms	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle 134 A con autonorte	Bandas	Blanco	m2		17,8	
				TOTAL :	17,8	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 p. m.	HORA	
T° AMBIENTE	12 C	T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo 18-20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO : EX 11-272-868 12
TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas alertadoras de 3 cms	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cra 70 C Calle 117 - Calle 117B	Bandas	Blanco	m2	2,20+ 3,40+3,40+3,10+0,25	12,35	
				TOTAL :	12,35	

2. ESTADO DE LA VIA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMATICAS

INICIO		SUSPENSION	
HORA	10:00 a. m.	HORA	
Tª AMBIENTE	12 C	Tª AMBIENTE	
Tª PISO		Tª PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR: _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE: _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: Marzo 17-20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 / DE 1 / ID DISEÑO : EX 01-295-1236 11
TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas alertadoras de 2 cm	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle 165 Cra 9 - cra 8H	Bandas	Blanco	m2	7,05 +7 x 0,50	7,025	
Calle 165 Cra 8G - cra 8H	Bandas	Blanco	m2	6,85 + 7,2 x 0,50	7,025	
Calle 165 Cra 8G - cra 8F	Bandas	Blanco	m2	7,40+7,40+7,35+7,10 x 0,50	14,625	
				TOTAL :	28,675	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 p. m.	HORA	
Tº AMBIENTE	12 C	Tº AMBIENTE	
Tº PISO		Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.:
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Ene 20 17/2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX 11 272 668 12
TIPO DE SEÑALIZACION: INSTALACION DE ESTOPERO/ES.		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle 116 Cra 70C	ESTOPEROLES	B/BLANCO			29	
	ESTOPEROLES	B/BLANCO			30	
Calle 117 Cra 70C.	ESTOPEROLES	B/BLANCO			94	
	ESTOPEROLES	B/BLANCO			92	
	ESTOPEROLES	B/BLANCO			94	
	ESTOPEROLES	B/BLANCO			94	
Calle 117 Cra. 70 C	ESTOPEROLES	B/BLANCO			93	GIU. KOIPORE
	ESTOPEROLES	B/BLANCO			94	GIU. KOIPORE
				TOTAL :	620	ESTOPEROLES

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
EDAD		MALO	X	BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:00 a.m.	HORA	4:48 p.m.
T°. AMBIENTE	12c	T°. AMBIENTE	17
T° PISO	26	T° PISO	32
HUMEDAD RELATIVA	50%	HUMEDAD RELATIVA	71%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Costo Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.:
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Mayo 16 - 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX 11-272-868-12.
TIPO DE SEÑALIZACION: INSTALACIÓN DE ESTOPERLES.		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cra 70D Cl 11. 116A.	ESTOPERLES	B/BCO			71	
Cra 70c Cll 116 A.	ESTOPERLES	B/BCO			72	
Cra 70C Cll. 116D.	ESTOPERLES	B/BCO			72	
Cra 70 c Cll. 116A.	ESTOPERLES.	B/BCO			64	
Cra 70c Cll. 116D.	ESTOPERLES.	B/BCO.			72	

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- FECHA: 11/01/2020
CONTRATO No.: 17802019		

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11 272 868 - 12

TIPO DE PINTURA	PLASTICO EN FRIO	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	0000027-0120 B. 0000026-01-20 A.	MARCA:	SWARCO.
MARCA:	PINTUFLEX	LOTE No.	SL 012120
REF:		REFERENCIA/TIPO	LASER.
		ANTIDESLIZANTE MARCA	19-002
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra 11-117 Bx 70C	Cra 11-117	Cra 11-117	Figuro.	B/negro	1			1.50	24	
	Cra 11-117	Cra 11-117	Frente	B/negro	1			120	26	
	Cra 11-117	Cra 11-117	L Parte	B/negro	1	3.65	0.60	219	26	
	Cra 11-117	Cra 11-117	Segun. Pedto.	B/negro	1	16.05	0.30	4.815	28	
Cra 11-117 Bx 70C	Cra 11-117	Cra 11-117	Vel. 30	B/negro	1			3.36	26	
Cra 11-117 Bx 70C	Cra 11-117	Cra 11-117	Vel 30	B/negro	1			3.36	26	
Cra 11-116 Bx 70C	Cra 11-116	Cra 11-116	Vel 30	B/negro	1			3.36	26	
Cra 11-117 Bx 70C	Cra 11-117	Cra 11-117	Vel 30	B/negro	1			3.36	26	
								TOTAL :	23,145	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:40 AM.	HORA	1:00 PM.
T°. AMBIENTE	16	T°. AMBIENTE	13
T° PISO	37	T° PISO	30
HUMEDAD RELATIVA	60%	HUMEDAD RELATIVA	75%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo 14-20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO : LX 11-131-1560 10
TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas alertadoras de 2 cm	**CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ**
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cra 71C Calle 99	Bandas	Blanco	m2	38,45 x 0,30	11,535	
Cra 71C Calle 99 - Calle 98 A	Bandas	Blanco	m2	6,73+6,75 x 0,50	6,74	
Cra 71C Calle 98 A	Bandas	Blanco	m2	37,9 x 0,30	11,37	
Cra 71C Calle 98 A -Calle 98 Bis	Bandas	Blanco	m2	6,70 +6,85 x 0,50	6,775	
Cra 71C Calle 98-Calle 98 Bis	Bandas	Blanco	m2	6,7 +6,71 x 0,50	6,705	
Cra 71C Calle 98 A -Calle 97	Bandas	Blanco	m2	6,91 x 0,50	3,455	
Cra 71 Calle 100 -Calle 101	Bandas	Blanco	m2	6,80 x 0,50	3,4	
				TOTAL :	49,98	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 p. m.	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD

APENDICE 3 - HORIZONTAL
REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE
PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE -
PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO

NO. 1

FECHA Marzo 10/2020

CONTRATO No.: 17802019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No. 1
DE 1
ID DISEÑO CL 11 - 22 E-B 12

TIPO DE PINTURA: Mat. En Frio
ESPESOR HUMEDO MILS:
TIPO DE PINTURA:
ESPESOR SECO MILS:

CONSORCIO SEÑALIZA BTA

TRAZABILIDAD

LOTE No.: 00000 27-01-20 B.
00000 26-01-20 A
MARCA: PINTUFLEX
REF.:

MICROESFERA DE VIDRIO: MARCA: Sovitec
LOTE No.: 52 012120
REFERENCIA (TIPO): UESA
ANTIDESLIZANTE: MARCA: 19-002
LOTE No.:
REFERENCIA (TIPO):

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cl 11 117	Cra 70c	Cra 70c	TEX. 2m ESC.	Nar	1			6.06		

TOTAL : 6.06 M2

2. ESTADO DE LA VIA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
MIXTO		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMATICAS

INICIO		SUSPENSION	
HORA	9:40 AM	HORA	12:00 PM
T° AMBIENTE	18	T° AMBIENTE	17
T° PISO	27	T° PISO	30
HUMEDAD RELATIVA	60%	HUMEDAD RELATIVA	57
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: PLACA: AUTOPROPULSADO: MANUAL: X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA SUPERVISOR	VoBo SUPERVISOR
Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA RESIDENTE	VoBo RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4/DE 20.11/2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX-11-272-868-12.

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	
MARCA:	LASER.		LOTE No.	
REF:	IT 102.		REFERENCIA/TIPO	
			MARCA:	
			LOTE No	
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA:	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
CALLE 117 CRA. 70C	CRA. 70C	CRA 70C	PRE-FORMADO	BLANCO	1			18.75	10	4.5
	CRA. 70C	CRA 70C	PRE-FORMADO	BLANCO	1			4.66	10	4.5

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4 de 20.11/2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO Ex H 232 868-12.

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20-001	MARCA	
MARCA:	LASER.	LOTE No.	
REF:	IT 102.	REFERENCIA/TIPO	
		MARCA	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
CRA 11 Con 70C	Con 70C	Con 70C	PIC 20UP ES.	NEGRO	1			18.75	10	4.5
	Con 70C	Con 70C	PIE-CASA 20.	NEGRO	1			4.66	10	4.5
							TOTAL :	23.41	M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:40 am.	HORA	12:00 pm.
T°. AMBIENTE	18	T°. AMBIENTE	13
T° PISO	37	T° PISO	30
HUMEDAD RELATIVA	60%	HUMEDAD RELATIVA	75%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo8. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo8. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

DANUBIO

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 11 - Marzo - 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE: ID DISEÑO EX 01 295 1236 -11
TIPO DE SEÑALIZACION: Bordos Agregado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr 86 - Cll. 165A	Bordes R.	B.	M²	8.64+8.25+6.70+6.35+1.20	9.09	ZP
Kr 86 - Cll. 168	Bordes R.	B	M²	6.82+1.80+6.90+13.60	11.80	ZP
				1.20. X.30		
Kr. 86 - Cll. 168 - Cll. 170.	Bordes R.	B.	M²-	6.90 + 5.90 +		
				6.20+ 6.20 X.50	12.60	
Cll 168 - Kr. 86 - Kr. 85	Bordes R	B.	M².	8.30+ 8.30 X.50	8.30	
Cll 168 Kr. 85	Bordes R.	B.	M.	8.80+10.10+11 X.30	8.88	
				TOTAL :	50.67	Menos grupo ciclo = 8.95

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
ADOQUIN		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: TIPO:

IDENTIFICACION: TIPO:

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	V°B. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	V°B RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4/Nov 11-2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX 11-272 668-12
TIPO DE SEÑALIZACION: INSTALACION DE ESTOPEROLES (Plasticos)		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle 116 D. Cra. 70C	Estoperoles	N/APLI.	78		78	
			78		78	
			78		78	
			76		76	
Calle 116 D. Cra. 70B	Estoperoles	N/APLI.	74		74	
			74		74	
			74		74	
				TOTAL :	532=	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 a.m.	HORA	4:58 p.m.
T°. AMBIENTE	15	T°. AMBIENTE	13
T° PISO	36	T° PISO	27
HUMEDAD RELATIVA	50%	HUMEDAD RELATIVA	88%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR: _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE: _____

Escaneado con CamScanner

DANUBO

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	HG.
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 10-Mo:20-2020.
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE: ID DISEÑO EX-01295-1236-11
TIPO DE SEÑALIZACION / TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas Agregado	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 8H - AC. 170 - Cll. 168	Bandas B.	B	M².	8.25+8.75 X.50	8.75	
Kr 8H - Cll. 168	Bandas B.	B	M².	6.10+7.65+7.88 X.30	6.49	2P
Kr 8H - Cll - 166	Bandas B.	B	M²	6.12+7.55+6.85+8.40 X.30	8.70	2P
Kr 8H - Cll - 165 A	Bandas B.	B	M².	8.15+9.05+8.15+9.20 X.30	10.63	2P
Kr.						
				TOTAL :	34.07	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
MIXTO		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T° AMBIENTE	12 C	T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- FECHA: 4/02/20 10/2020
CONTRATO No.: 17802019		

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 2
ID DISEÑO EX II-272-BGB-12

TIPO DE PINTURA	ACRILICA.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.		MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:
MARCA:	LDSER		LOTE No.
REF:			REFERENCIA/TIPO
			MARCA:
			LOTE No.
			REFERENCIA/TIPO
		ANTIDESLIZANTE	MARCA:
			LOTE No.
			REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra. 70C	Cll. 116A	Cll. 116A	Pie. Cebra	NEGRO	1			12.6	10	4.5
Cra. 70C	Cll. 117	Cll. 117	Sen. Reduc.	NEGRO	1	16.3	0.40	6.52	9	4.
	Cll. 117	Cll. 117	Linea Borde	NEGRO	1	3.70	0.70	2.59.	10	4.5
	Cll. 117	Cll. 117	Pic. Paso. Pe	NEGRO	2.			6.76	10	4.5
			FFRENTE	NEGRO	1			1.80	9.	4
			FGIRO.		1	2,20		2:20	9.	4

TOTAL : 32.47 M2

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8.40AM.	HORA	3:05PM.
T°. AMBIENTE	20	T°. AMBIENTE	12
T° PISO	43	T° PISO	29
HUMEDAD RELATIVA	25%	HUMEDAD RELATIVA	80%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4/NOV/20. 10-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272 668-12

TIPO DE PINTURA	ACRILICA.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.			MARCA
MARCA:	LASER		LOTE No
REF:			REFERENCIA/TIPO
			MARCA
			LOTE No
			REFERENCIA/TIPO
		ANTIDESLIZANTE	MARCA
			LOTE No
			REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
CRA. 70G	Cll. 116ª	Cll. 116ª	SEN. PENTO	NEGRO	1	12.4	0.40	4.96	11	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PAC. SEÑ.	NEGRO	2	2.60	1.30	6.76	9.	4.
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	FRENTE	NEGRO	1			1.80	9.	4.
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PAC. ZONA ESC.	NEGRO	1			18.75	11	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PIC. CRUCE PEA	NEGRO	2			12.6	9.	4
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PIC 200 GSC.	NEGRO	1			18.79	11	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	FRENO.	NEGRO	1			2.20	10	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	F. FRENTE	NEGRO	1			1.80	9	4
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	LINEA PAC	NEGRO	1	2.73	0.70	1.911	11	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	SEN. PEATON	NEGRO	1	13.65	0.40	5.46	10	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PAC. PAS. PEA	NEGRO	2			6.76	10	4.5
CRA. 70D.	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PAC 200 GSC.	NEGRO	1			18.75	10	4.5
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	PAC. CRUCE 20.	NEGRO	1			12.6	9	4
	Cll. 116ª	Cll. 116ª	FRENO	NEGRO	1			2.20	10	4.5
							TOTAL :	115.301	M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8.40 AM	HORA	3.05 PM.
T°. AMBIENTE	20	T°. AMBIENTE	12
T° PISO	43	T° PISO	29
HUMEDAD RELATIVA	25%	HUMEDAD RELATIVA	80%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 9 - Marzo - 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE: ID DISEÑO EX-111511560-10
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas Agregado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 71 - Cll. 99A	Bandas R.	B.	M².	6.65+13.10+14.10+6.35 X 30	13.44	
Kr. 71 Cll 99A - Cll. 100	Bandas R.	B	M.	6.90 X 4 X .50	13.8	
				TOTAL :	27.24	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
ADOQUIN		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10.00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 8 - Marzo - 2020.
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: / DE / ID DISEÑO EX-LL151560 10
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas. Agregado.		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 71 - Cll. 98A - Cll. 99	Banda R.	B.	M^2.	7.15+7.1 X.50	7.12	
Kr 71 - Cll. 99	Banda R.	B	M^2	27.3 X .30	8.19	2P.
Kr. 71 - Cll. 99 - Cll. 99A	Banda B	B	M^2	6.95+7+6.9+6.9X.50	13.87	
				TOTAL :	29.18	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS.

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4 Marzo 7/2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11272 968 - 12

TIPO DE PINTURA	MAS. EN FRIO	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	00000 26 0120 A.	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	SWARCO.
MARCA:	ORBITEX		LOTE No	SR. 012120
REF:	00000 27-01-20 B3		REFERENCIA/TIPO	PRENIUN
			MARCA	LASER.
			LOTE No	19-002.
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
CRA 70F	Cra11.117	Cra11.117	SEÑ. PEATON.	B/GRIS	1	16.09	0.30	4.827	26	
	Cra11.117	Cra11.117	LINEA PARC	3/00	1	3.61	0.60	2.166	26.	
	Cra11.117	Cra11.117	FLEX 20.ESC	B/00	1			6.06	26	
	Cra11.117	Cra11.117	FGRA. DEL	B/00.	1			150	26	
	Cra11.117	Cra11.117	SEÑAL. PEAT	B/00	1	14.06	0.30	4.38	26.	
CRA 70G	Cra11.117	Cra11.117	LINEA PARC	B/0.	1	3.58	0.60	2.148	26	
	Cra11.117	Cra11.117	SEÑ. PEATO.	B/GRIS	1	15.91	0.30	4.773	26	
	Cra11.117	Cra11.117	FGRA.	B/00.	1			150	26.	
CRA 70G	Cra11.117	Cra11.117	F. RENICOM	B/0.	3	COLE AGUSTINO		17.64	28	
	Cra11.117	Cra11.117	FGRA. IZ	B/GRIS	1			150	26	
CRA 70A.	Cra11.116B	Cra11.116B.	SEÑ. PEA	B/GRIS	1	13.51	0.30	4.053	26	
			LINEA PARC	B/00.	1	2.80	0.60	1.68	26	
			F6. DERE					150	26	
							TOTAL :		53.727	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:12 AM.	HORA	5:03 PM.
T°. AMBIENTE	12	T°. AMBIENTE	12
T° PISO	23	T° PISO	26
HUMEDAD RELATIVA	41%	HUMEDAD RELATIVA	68%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Costa Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	No. FECHA 4/DIC/07/2020
CONTRATO No.: 17802019		
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 2 ID DISEÑO ex II-272 868-12

TIPO DE PINTURA	Plas. en Frio	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	0000026-0120 B.	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	SWARCO
MARCA	ORBITEX		LOTE No.	5A 012120
REF:	0000027-01-20 B		REFERENCIA/TIPO	PACIFICO
			MARCA	LASER
			LOTE No.	19.002.
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra 70c	Cll. 116b	Cll. 116a	Lin. Punt.	B/Nro	1	2.70	0.60	162	26	
	Cll. 116b	Cll. 116a	Sent. Cont	B/Nro	1	13.85	0.30	4.155	24	
Cra 70c	Cll. 116b	Cll 116a	Sen. Peato	B/Nro	1	15.02	0.30	4.506	24	
	Cll 116a	Cll. 116b	Lin. Punt.	B/o	1	2.84	0.60	1.704	26	
	Cll. 116b	Cll 116a	Frente	B/Nro	1			1.20	24	
	Cll. 116b	Cll. 116a	Frente	B/o	1			1.50	26	
	Cll. 116a	Cll. 116b	Tex. zonas	B/Nro	1			2.06	24	
								TOTAL :	20.745 M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:12 AM.	HORA	5:03 PM.
T°. AMBIENTE	14	T°. AMBIENTE	12
T° PISO	27	T° PISO	26
HUMEDAD RELATIVA	41%.	HUMEDAD RELATIVA	68%

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG:
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 1/01/2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11 222 868 R

TIPO DE PINTURA	Acrilica	ESPESOR HUMEDO MILS	
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

CONSORCIO SEÑALIZA BTA

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	
MARCA:	CASER		LOTE No.	
REF:	IT 102		REFERENCIA/TIPO	
			MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
TRA 70C	Cra 116	Cra 116	SEN PEATO.	NEGRO	1	15.02	040	6.008	10	5
			LIN. DOBLE	NEG.	1	2,54	0.70	1.98	10	5.
			FRENTE	NEG	1			1.80	9	4.5
			GIRO	NEG.	1			2.20	9	4.5
			PIC 200 GS	CASER				18.75	12	6.
								TOTAL :	30,738	M2

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	3:35 pm.	HORA	4:10 PM.
Tª. AMBIENTE	13	Tª. AMBIENTE	15
Tª PISO	24	Tª PISO	31
HUMEDAD RELATIVA	50 %	HUMEDAD RELATIVA	64 %
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: ____ PLACA: ____ AUTOPROPULSADO: ____ MANUAL: X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE SUPERVISOR C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR
Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 RESIDENTE Mónica Patiño Castro CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 6 - Marzo - 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: / DE / ID DISEÑO EK-11151560-10
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas Agregado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 71 - Cl 98Bis - Cll 98 A	Banda R.	B	M².	6.8 x .50	3.4	
Kr. 71 - Cll 98 Bis - Cll 98 A	Banda R.	B	M²	6.82 x .50	3.41	
Kr. 71 - Cll 98 Bis - Cll. 98 A	Banda R.	B	M².	6.85 x .50	3.42	
Kr. 71 Cll 98 Bis Cll 98 A	Banda R.	B.	M².	6.50 x .50	3.25	
Kr. 71 - Cll. 98 A.	Banda R	B	M².	555 x .30	16.65	Reticula.
Cll. 98A - Kr. 71 Kr. 70 D.	Banda R.	B	M².	3.25 + 3.90 x .50	3.57	
				TOTAL :	33.7 M².	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: ____ TIPO: ____

IDENTIFICACION: ____ TIPO: ____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo8. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo8. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: JUN 20-06-2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO

TIPO DE SEÑALIZACION	BANDAS SONORAS.
TIPO DE SEÑALIZACION	

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cra 71C Cell. 90 D.	BANDAS		1	7.06 X. 050	3.53 =	
			1	7.05 X. 050	3.525 =	
			1	7.14 X. 050	3.57 =	
			1	7.20. X. 050	3.6 =	
Cra 71C Cell. 97 D	BANDAS.		1	7.05 X. 050	3.525 =	
			1	6.92 X 0.50	3.46 =	
				TOTAL :	20.21 M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

SE SUSPENDIO X LLUVIA.

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo. 05-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272-B66-12

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20-001	MARCA:	
MARCA:	LASER	LOTE No.	
REF:	IT 102	REFERENCIA/TIPO	
		MARCA	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA:	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cen. 209	Cra. 117	Cra. 117	Segm. Peat	Negro	1	17.2	0.40	6.88	12	5
			Linea Doble	Negro	1	3.60	0.70	2.52	11	45
			Pic. Pas. P	Negro		2.60	1.30	6.76	10	4
			Flecha Der	Negro	1			2.20	10	4
						TOTAL :		18.36	M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	1:10 PM	HORA	4:35 PM
T°. AMBIENTE	18	T°. AMBIENTE	16
T° PISO	37	T° PISO	30
HUMEDAD RELATIVA	30%	HUMEDAD RELATIVA	39%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.: FECHA: Marzo·05·2020
CONTRATO No.: 17802019		

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX. 11-272-868-12.

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	
MARCA:	LASER.		LOTE No	
REF:	IT 102.		REFERENCIA/TIPO	
			MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Carr. 70 D	Cll. 116D	Cll. 116D	Sem. Pesto.	Negro.	1	14.11	0.40	5.644	11	4.5
			Cuad. Sencl.	Negro	2.	2.60	1.30	6.76	12	5
			Linea de Pol	Negro	1	2.74	0.70	1.918	11	4.5
			Rombo. Peat.	Negro	1			4.66	11	4.5
			Pic. Ud 30	Negro	1			8.09	12	5
Carr. 70 F.	Cll. 117	Cll. 117	Sem Pesto.	Negro.	1	14.54	0.40	5.816	11	4.5
			Cua Sem Peat.	Negro	2	2.60	1.30	6.76	10	4
			Pec. Zona Es.	Negro	1			18.75	11	4.5.
			Pic. Rombo	Negro	1			4.66	12	5
			Pec. Cos. Es.	Negro	1			12.6	11	4.5
Carr. 70D.	Cll. 117	Cll. 117	Linea Pole	Negro.	1	3.64	0.70	2.548	10	4
			Sem. Peat.	Negro	1	17.45	0.40	6.98	11	4.5
			Pec. Peat.	Negro	2	2.60	1.30	6.76	11	4.5
			Figura. Bea	Negro.	1.		150	150	10	4.
							TOTAL :	93.446		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	1:10 PM	HORA	4:55 PM.
Tº. AMBIENTE	18	Tº. AMBIENTE	16
Tº PISO	37	Tº PISO	34
HUMEDAD RELATIVA	36%	HUMEDAD RELATIVA	39%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Yaireu Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG:
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 9 de 05-2020.

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272-868 12.

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO MARCA	SWARCO.
MARCA:	LASER	LOTE No	SR. 012120
REF:	FJT 101	REFERENCIA/TIPO	PREMIUN
		MARCA	Laser.
		LOTE No	19-002.
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA	
		LOTE No	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cll. 17	Cra. 70H	Cra. 70H	Sen. Peat.	Blanco	1	14.7	0.40	5.88	10	4
								TOTAL :	14.7 m²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
EDAD		MALO	X	BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8:12 AM.	HORA	9:20 AM.
T°. AMBIENTE	16	T°. AMBIENTE	17
T° PISO	32	T° PISO	36
HUMEDAD RELATIVA	38 %	HUMEDAD RELATIVA	34 %
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: _____ PLACA: _____ AUTOPROPULSADO: _____ MANUAL: X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR: _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE: _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 1/02/20. 05-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO 6X 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	PLASTICO EN FRIO	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTA
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	0000026-01-20 Cdd. 1.	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	SWARCO.
MARCA:	PINTUFLEX		LOTE No.	GR 012120
REF:	COMPONENTE B. 0000027-01-20.		REFERENCIA/TIPO	PREMION
			MARCA:	LINSER
			LOTE No.	19-002
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No.	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra. 70D.	Coll. 117	Coll. 117	CEBRAS.	Blanco	9	4.	0.40	14.4	28	
	Coll. 117	Coll. 117	CEBRAS.	Blanco	7.	2.30	0.40	10.92	28.	
	Coll. 117	Coll. 117	CEBRAS.	Blanco	1.	0.80	0.40	0.32	28.	
	Coll. 117	Coll. 117	LINEA SOLA	Blanco	1.	3.45	0.60	2.07	26.	
	Coll. 117	Coll. 117	F. GIRA. DER.	Blanco	1			1.50	24	
Cra. 70F	Coll. 117	Coll. 117	SEND. PEAT.	Blanco	1	15.85	0.30	4.755	24	
	Coll. 117	Coll. 117	LINEA DE PARE	Blanco	1	3.55	0.60	2.13.	24	
	Coll. 117	Coll. 117	F. GIR. DER.	Blanco	1.			1.50	26.	
							TOTAL :	27.595 Uz		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8:12 AM.	HORA	2:55 PM.
T°. AMBIENTE	16	T°. AMBIENTE	20
T° PISO	32	T° PISO	42
HUMEDAD RELATIVA	38 %	HUMEDAD RELATIVA	18 %
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo8. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Monica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo8. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD

CONTRATO No.: 1780220213

APENDICE 3 HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS

REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA

No.

FECHA: 4-03-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ORDEN No.:

OT:

ID DISEÑO: 6-11-171-170-10

TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas Reductoras Aglomerado

TIPO DE SEÑALIZACION: CONVENCIONAL

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACION

UBICACION	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 71 - Cll 97 - Cll 98	Banda 1	B	M²	6.20 x .50	3.1	
Kr. 71 - Cll 98 - Cll 98 Bis	Banda 2	B	M²	6.33 - 6.22 x .50	6.3	
Kr. 71 - Cll 98 Bis - Cll	Banda 3	B	M²	27.9 x .30	8.37	P. Cebra
Cll 98 - Cll 98 Bis - Cll 98 A	Banda 4	B	M²	6.7 x .50	3.35	

TOTAL : 21.92.

2. ESTADO DE LA VIA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
OTRO		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMATICAS

INICIO		SUSPENSION	
HORA	10:00 PM	HORA	
T° AMBIENTE	12 C	T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	80%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
FIRMA: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	FIRMA SUPERVISOR: _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	FIRMA RESIDENTE: _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo-4-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 10-272 868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilico.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001
MARCA:	LASER
REF:	AT 101

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	SWARCO
	LOTE No.	GL012120
	REFERENCIA/TIPO	PREMIUM
	MARCA	LASER
	LOTE No.	19-002
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Coll. 117	Cra. 70F	Cra 70F	SEND. PEATO	B/BLW	1	13.7	0.30	4.11	10	4
			LINEA DE FA	B/BLW	1	2.90	0.60	1.74	11	4.5
			FLECHA GIRO	B/BLW	1			2.50	11	4.5
Coll. 117	Cra 70D	Cra. 70D	SEND. PEAT.	B/BLW	1	13.36	0.30	4.008	11	4.5
Calle 117	Cra. 70 C	Cra. 70 C	SEN. PEATO	B/BLW	1	14.42	0.30	4.326	12	5
Calle 116A	Cra 70D	Cra. 70D	SEND. PEATO	B/BLW	1	16.8	0.30	5.04	11	4.5
							TOTAL :	21.724		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8:20 AM	HORA	1:02 PM
Tº. AMBIENTE	19	Tº. AMBIENTE	16
Tº PISO	39	Tº PISO	32
HUMEDAD RELATIVA	27%	HUMEDAD RELATIVA	67%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoBo. SUPERVISOR
RESIDENTE Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoBo. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA · IMPRIMANTE · PLASTICO EN FRIO · TERMOPLASTICO	FECHA: 4/12/2020
CONTRATO No.: 17802019		

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No. 1 DE 1

ID DISEÑO: EX 11-272-2GE-12

TIPO DE PINTURA	Acrilica	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO — MARCA	SWARCO
MARCA	LASER.	LOTE No.	5201220
REF:	NT 101	REFERENCIA / TIPO	PREMIUM.
		MARCA	Laser
		LOTE No.	19.002
		REFERENCIA / TIPO	
		ANTIDESLIZANTE — MARCA	
		LOTE No.	
		REFERENCIA / TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Calle 117	Cra 70F	Cra 70F	Ped 003/ Cebra	Blanco	1			250	12	5
	Cra 70F	Cra 70F	Sen. de Tod	Blanco	1	13.7	0.30	4.11	12	5
	Cra 70F	Cra 70F	Linea de Pare	Blanco	1	2.90	0.60	1.74	11	4.5
	Cra 70B	Cra 70B	Sendo Peato	Blanco	1	13.36	0.30	4.008	11	4.5
								TOTAL :		12.358 M2

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:22 AM	HORA	
Tº AMBIENTE	21	Tº AMBIENTE	
Tº PISO	43	Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	19%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE SUPERVISOR C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG: FECHA: Marzo. 4. 2020
CONTRATO No.: 17802019		
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 2 ID DISEÑO GX 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilica	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001
MARCA:	LOSER.
REF:	IT 102

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
	MARCA	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Conn. 70D	Calle 116A	Calle 116D	Rec. 20. Pcd.	Hielo	7	2.60	1.30	6.76	12	45
	Call. 116D	Call. 116A	Linea de Pm.	Hielo	1	297	0.10	2.079	11	45
							TOTAL :	8,839 M2		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	6:20 a.m.	HORA	5:02 p.m.
Tº. AMBIENTE	19	Tº. AMBIENTE	16
Tº PISO	39	Tº PISO	34
HUMEDAD RELATIVA	27%	HUMEDAD RELATIVA	63%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo 04-2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-222-868-12

TIPO DE PINTURA	ACRILICA	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA
MARCA:	LASER		LOTE No
REF:	18102		REFERENCIA/TIPO
			MARCA
			LOTE No
			REFERENCIA/TIPO
		ANTIDESLIZANTE	MARCA
			LOTE No
			REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Coll. 117	Cra. 70F	Cra 70F	Cra. Vel. 30	NEGRO	1			8.09	12	5.
	Cra. 70F	Cra. 70F	Pic. Piso Pea	NEGRO	1			4.66.	10	4.
	Cra. 70F	Cra. 70F	F. Doble Gr	NEGRO	1			3,50	10	4
Calle 117	Cra 70D.	Cra 70D	Seno. Peato.	NEGRO	1	13.75	0.40	5.5	12	5
	Cra 70D	Cra. 70D.	Cuad. Sende	NEGRO	2	1.30	2.80	7,28	11	4.5
Calle 117	Cra. 70C	Cra 70C	Fle. Re. Doble	NEGRO	3			14.85	11	4.5
	Cra 70C	Cra 70C	Fle Bin. Te	NEGRO	1			2.20	11	4.5
Calle 117	Cra 70C	Cra 70C	Sen. Peato	NEGRO	1	14.58	0.40	5.832	11	4.5
	Cra 70C	Cra 70C	Pas. Pa. Pea	NEGRO	2	2.60	1.30	6,76	12	5.
Calle 116B	Cra. 70D	Cra 70D	Sen. Peato	NEGRO	1	17	0.40	6.8	10	4
Cra 70D.	Coll. 116B	Calle 116B.	Pic. Vel. 30	NEGRO	1			8.09	11	4.5
	Coll. 116D	Calle 116D.	Pic. Rombo	NEGRO	1			4.66	11	4.5
	Calle 116B	Calle 116D	FF Cino Dea	NEGRO	1			2,20	10	4
Cra 70D.	Coll. 116D	Coll. 116B	Seno. Peato	NEGRO	1	14.24	.040	5.696	11	4.5
							TOTAL :	86,118 M2		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8:20 AM.	HORA	1:02 PM.
T° AMBIENTE	19	T° AMBIENTE	16
T° PISO	39	T° PISO	34
HUMEDAD RELATIVA	27%	HUMEDAD RELATIVA	67%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4/JUN/2020 - 2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilico.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTA
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20.001	MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA	SWARCO
MARCA:	CHISEL		LOTE No.	SL012120
REF:	AT 101		REFERENCIA/TIPO	PREMIUM.
			MARCA	RASEN.
			LOTE No	19-002
			REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE	MARCA	
			LOTE No	
			REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Calle 117	Cra 70C	Cra 70E	Paso Peato.	Amarillo	2	2.60	1.30	6.76	12	7
								TOTAL :	6.76 M²	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	8.20 AM.	HORA	1.02.
T°. AMBIENTE	19	T°. AMBIENTE	16
T° PISO	39	T° PISO	32
HUMEDAD RELATIVA	27%.	HUMEDAD RELATIVA	67%.
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ PLACA _____ AUTOPROPULSADO ☐ MANUAL ☐

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE Monica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- FECHA: Marzo 3-2020
CONTRATO No.: 17802019		
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO — MARCA	SWARCO
MARCA:	LAZER	LOTE No	SR 012020
REF:	AT 101	REFERENCIA/TIPO	PRECI.ON
		MARCA	LASER
		LOTE No	19-002
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE — MARCA	
		LOTE No	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cll 116	Cra 70H	Cll. 116A	Texto · 20-E	Blanco	1			6.06	12.	4
	Cra 70H	Cll. 116D	FF	Blanco	1			1.20	12	4
	Cra 70H	Cll. 116A	Flecha. Rt.	Blanco	1			2.20.	10	4
	Cra 70H	Cll. 116A	Linea Cont	Blanco	1	—	—	—		
	Cra. 70H.	Cll. 116 A	Seg. Pt mm	Blanco	1	15.45	0.30	4.635	12	4
Cll. 116A	Cra 70J.	Cra. 70J.	L. Parc	Blanco	1	2.70	0.60	1.62	10	4
			Seg. Pt.	Blanco	1	14.2	0,30	4.26	11	4.5
								TOTAL :		19.975 M2

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	1.20 PM	HORA	3.30
T°. AMBIENTE	20	T°. AMBIENTE	14
T° PISO	42	T° PISO	26
HUMEDAD RELATIVA	19%	HUMEDAD RELATIVA	95%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: Marzo 3/2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No. DE ID DISEÑO Ex 11-272 C.C.8-12
TIPO DE SEÑALIZACION		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle 117 con 706	L.C. Ondas	Blanco	1	11.80	11.80	
	L. Disco.	Blanco	2	6	6	
				TOTAL :	17.80 ML	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
ROAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T° AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	V°B. SUPERVISOR _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	V°B. RESIDENTE _____

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 4/02/20 . 3/2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilicas.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20-001	MARCA:	
MARCA:	LASER	LOTE No.	
REF:	IT 102	REFERENCIA/TIPO	
		MARCA:	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA:	
		LOTE No.	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra.116b.	Cl.70D.	Cl.70 J.	Linea de Pare	NEGRO	1	2.85	0.30	1.995	11	4.5
			Sec. Ptonn	NEGRO	1	14.25	0,40	5,7	10	4
			Pic. 20 cm.		2	2.80	1.30	7,28	12	5

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- 1
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: Marzo 3/2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272-868-12

TIPO DE PINTURA	Acrilico.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20-001	MARCA	SOARCO
MARCA:	LASER	LOTE No	SZ 0121 20
REF:	AT 101	REFERENCIA/TIPO	PREMIUM
		MARCA	LASER
		LOTE No	19-002
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA	
		LOTE No	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Calle 117	Cra 706	Cra 706	Cebra	Amarillo	1			5180	12	5
Calle 116	Cra 706		Paso Peatón	Amarillo	2	4.18		8.36	10	4
Calle 116	Cra 706	Cra 706	Paso Peatón	Amarillo	2	4.18		8.36	10	4
							TOTAL :	22.52 M²		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS: SE SUSPENDIO X LLUVIA

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	1:20 PM.	HORA	3:30 PM.
Tº. AMBIENTE	20	Tº. AMBIENTE	14
Tº PISO	42	Tº PISO	26
HUMEDAD RELATIVA	19%	HUMEDAD RELATIVA	95%
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo8. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo8. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	PG.:
CONTRATO No.: 17802019		FECHA:

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:
DE
ID DISEÑO

TIPO DE PINTURA		ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20-001	MARCA	SWARCO
MARCA:	LASER.	LOTE No	SL012020
REF:	AT 101	REFERENCIA/TIPO	PREMIUM.
		MARCA	LASER
		LOTE No	19-002.
		REFERENCIA/TIPO	
		ANTIDESLIZANTE MARCA	
		LOTE No	
		REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra 117 Cl 70G		Cra 70G	Lin. Discon.	B/onc.	2	3	012	6	15	45
			Linea Cont.	B/onc.	1	10.80	0.15	10.80	11	4.5
								TOTAL :		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA		HORA	
T°. AMBIENTE		T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA		HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	Vo.B. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	Vo.B. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	AG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 2-HOJO-2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE ID DISEÑO EX 11 151 1560 10
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas Agrupado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cll. 97 Kr. 71 A.	Bandas B.	B	M^2	35.51 x .30	10.65	Reticula.
Cll. 97 entre. Kr. 71A - Kr 71	Bandas B.	B.	M^2.	6.74 + 6.73 x .50	6.73.	
Cll. 97 Kr. 71	Bandas B.	B	M^2.	26.2 x .30	7.86	Reticula.
Cll. 97 Kr. 71 - Kr. 70 D	Bandas B.	B.	M^2.	2.90 + 2.90 x .50	2.90	
KR. 71 entre Cll. 97 - Cll. 96	Bandas B.	B	M^2.	5.75 + 5.75 x .50	5.75	
KR. 71 Cll. 97	Bandas	B.	M.	4.4 x 1	4.4	ACH. de 3 rayas.
				TOTAL :	38.29	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD

CONTRATO No.: 17802019

APENDICE B - HORIZONTAL
REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE
PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE -
PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO

No.

FECHA 1 Marzo 2 2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No. 1
DE 1
ID DISEÑO EX. 11-272-868-12.

TIPO DE PINTURA		ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001	MICROESFERA DE VIDRIO: MARCA / LOTE No. / REFERENCIA/TIPO
MARCA:	CASER	MARCA / LOTE No. / REFERENCIA/TIPO
REF:	IT 902	ANTIDESLIZANTE: MARCA / LOTE No. / REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Cra 11 A 94-76			LIN DESVIO	NEGRO	2	3	0.15	6	10	4
			LINEA DE COSTADO		1	10.80	0.15	10.8	10	4

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- 01. FECHA: 4/de 20. 02. 2020
CONTRATO No.: 17802019		

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 1
ID DISEÑO EX 11-272-CCB-12

TIPO DE PINTURA	Acrilica.	ESPESOR HUMEDO MILS	10
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	4.5

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

LOTE No.	20-001
MARCA:	LASER.
REF:	IT 102

MICROESFERA DE VIDRIO — MARCA: / LOTE No. / REFERENCIA/TIPO
ANTIDESLIZANTE — MARCA: / LOTE No. / REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Coll.117 Cra.706	Cra.706	Coll.117	Pic. Vel.30	NEGRO	1			8.09	11	4.5
Calle 117 Cra 706	Cra.706	Coll.117	Pic. Rougo	NEGRO	1			4.66	10	4.0
Calle 117	Cra 706.	Coll.117	FF.	NEGRO	1			1.20	11	4.5
Calle 117	Cra. 706	Coll.117	Linea de Pare	NEGRO	1	3.55	0.70	2.485	12	√
Calle 117	Cra.706	Coll.117	Cebras	NEGRO	9	1.9 X1.6	0,50	14.4	12	√
Coll. 117	Cra 706.	Cra 706.	Sendero.	NEGRO	1	14.9	0.40	5.96	10	4
Coll 117	Cra. 706.	Cra. 706.	Pac. Paso Pea	NEGRO	2	1.30	2.60	6.76	11	4.5
Calle 117	Coll. 117	Coll. 116°	Pac. Sola D.	NEGRO	2			12.6	11	4.5
Coll 117	Coll. 117	Calle 116°	Pie. P2E	NEGRO	1			18.75	12	√
Calle 117	Coll. 117	Calle 116A	FF	NEGRO	1			1.20	11	4.5
	Coll. 117	Calle 116°	FG. IE.	NEGRO	1			2.20	11	4.5
	Coll. 117	Coll. 116°	Sende. PT.	NEGRO	1			6.56	12	√
	Coll. 117	Pac. 70E	Send. PT.	NEGRO	1	14.9	0.40	5.96	10	4.0
			Linea de Pare	NEGRO	1	3,86	0,70	2.66	11	4.5
							TOTAL :	93.485 M2		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:30 AM.	HORA	4:00 PM.
T°. AMBIENTE	16	T°. AMBIENTE	13
T° PISO	31	T° PISO	27
HUMEDAD RELATIVA	30%.	HUMEDAD RELATIVA	80%.
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

SE SUSPENDIO X LLUVIA FUERTE

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR:
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE:

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.-
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: Marzo. 2. 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1
		ID DISEÑO EX 11-272-868-12
TIPO DE SEÑALIZACION		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Dolle 117 Cra. 706	Linea Desc.	Negro	2	3 MTS	6	
	Linea de Cebra	Negro	1	11.80 de 15cm	11.80.	
				TOTAL :	17.8.	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.- 02
CONTRATO No.: 17802019		FECHA: 10/20.2.2020

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.: 1
DE 2
ID DISEÑO EX 11-272-869-12

TIPO DE PINTURA	Demarcar.	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

		MICROESFERA DE VIDRIO	
LOTE No.	20.001		MARCA
MARCA:	KASER.		LOTE No.
REF:	IT 102		REFERENCIA/TIPO
			MARCA
			LOTE No.
			REFERENCIA/TIPO
		ANTIDESLIZANTE	MARCA
			LOTE No.
			REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO		HUMEDO	SECO
Calle 117	Cra 70B	Cra 70F	Dis. Vel. 30	NEGRO	1			8.09	12.	4.5
	Cra 70D.	Cra 70F	FLECHA-PEA.	NEGRO	1			2.20	10	4.
	Cra 70D.	Cra 70F	Dis. PEATON.	NEGRO	1			4.66	12	4.5
							TOTAL :	14.95 M²		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR	X	MEDIO	X
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	9:30 AM.	HORA	4:00 PM.
T°. AMBIENTE	16	T°. AMBIENTE	13
T° PISO	31	T° PISO	27
HUMEDAD RELATIVA	30 %	HUMEDAD RELATIVA	80 %
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro — Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: Jueves 10 febrero Al 29 febrero 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: / DE / ID DISEÑO EX II ESI 1560 10
TIPO DE SEÑALIZACION: Bordes. Agregado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
C11-99 - Entre Kr. 71E - Kr. 71C.	Bordes B.	B	M².	7.00+7.00 X .50	7 M²	
C11-99 - Entre Kr. 71C - Kr. 71B	Bordes B.	B	M²	7.10+7.00 X .50	7.05 M²	
C11. 98 Bis entre Kr. 71D. Kr. 71C	Bordes B	B.	M².	7.05+7.02 X .50	7.03. M²	
C11. 98 Bis. entre Kr. 71C - Kr 71B	Bordes B	B.	M².	7.05+7 X .50	7.02 M²	
C11.98 Bis. Kr. 71C.	Bordes. B.	B	M².	37.40 X .30	11.22 M²	Reticula.
C11.98 entre Kr. 71C - 71B	Bordes B	B	M².	5.40+5.50 X .50	5.45 M²	
C11.97A entre Kr. 71C - 71B.	Bordes B.	B.	M².	5.55+5.50 X .50	5.52. M²	
C11.97 entre Kr. 71 Bis - Kr. 71D	Bordes B.	B	M².	6.75+6.75 X .50	6.75	
C11.97 entre Kr. 71D - Kr. 71C.	Bordes B.	B.	M².	6.90+6.90 X .50	6.90	
C11.97 Kr. 71C	Bordes B	B.	M².	25.15 X .30	7.54	Reticula.
C11.97 entre Kr. 71C - Kr 71A	Bordes B.	B.	M².	6.8+5.10+4.45 X .25	4.08	Loza. tmicas
C11.97 entre Kr. 71C - Kr. 71A	Bordes B	B.	M².	3.05 X 3 X .25	2.28	Losa tmicas
C11.97 entre Kr. 71C. Kr. 71A	Bordes B.	B	M²	4.4+4.30+4.30+ 4.20+4.20+2.8 X 1	24.2	ACH de 3 cm.
				TOTAL :	102.04	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
ADOQUIN		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
Tª. AMBIENTE	12 C	Tª AMBIENTE	
Tª PISO		Tª PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

IDENTIFICACION: _____ TIPO: _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. SUPERVISOR: _____
RESIDENTE: Mónica Patiño Castro Mónica Patiño C.C: 1.019.047.762 CREA LTDA	VoB. RESIDENTE: _____

Escaneado con CamScanner

Velásquez Latorre Industrias SAS

VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S.
NIT 900.489.591 - 5
Anexo Relación Instalaciones Año 2019 - UT CONSORCION BTA

TIPO MARCA	ID DISEÑO	NUMERO PLANO	DIRECCION		FECHA	RESALTO	ESTP ALUMINIO	ESTP PLAST	ESTO SIN ESPIGO	TACHA SIN ESPIGO	TACHA CON ESPIGO	TACHON	HITO	BORRADO M2	RETIRO EP	RETIRO RPA	RETIRO TACHON	RETIRO HITOS	TOPELLANTA CEMENTO	RETIRO TACHA	RETIRO JAGUAR
			EJE 1	EJE 2																	
LCA	EX_01_295	1	CR 8H	CL 168 170	17/02/2020									3,84							
LCA	EX_01_295	1	CR 8H	CL 168 170	17/02/2020									11,16							
FDD	EX_01_295	1	CR 8H	CL 168 170	17/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	1	CR 8H	CL 168 167	17/02/2020									2,20							
SPT	EX_01_295	1	CL 168	CR 8H 9	17/02/2020									3,30							
FDD	EX_01_295	1	CL 168	CR 8F 8G	17/02/2020									2,20							
LCA	EX_01_295	1	CL 168	CR 8F 8G	17/02/2020									8,40							
LCA	EX_01_295	1	CL 168	CR 8F 8G	17/02/2020									1,01							
LCA	EX_01_295	2	CL 167 D	CR 7 8	17/02/2020									10,32							
FDD	EX_01_295	2	CL 167 D	CR 7 8	17/02/2020									2,20							
LCA	EX_01_295	2	CL 167 D	CR 8 8C	17/02/2020									7,20							
FF	EX_01_295	2	CL 167 D	CR 8 8C	17/02/2020									1,20							
LCA	EX_01_295	2	CL 168	CR 8C 8F	17/02/2020									7,44							
FDD	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8H 9	18/02/2020									2,20							
SPT	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									4,62							
FDD	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									2,20							
PZE	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									6,06							
PSP 47A	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									4,60							
SPT	EX_01_295	4	CL 165A	CR 8G 8H	18/02/2020									4,05							
PSP 47A	EX_01_295	4	CL 165	CR 8F 8G	18/02/2020									4,60							
RV	EX_01_295	4	CL 165	CR 8F 8G	18/02/2020									13,80							
PZE	EX_01_295	4	CL 165	CR 8F 8G	18/02/2020									6,06							
FDD	EX_01_295	4	CL 165	CR 8F 8G	18/02/2020									2,20							
SPT	EX_01_295	4	CL 165	CR 8F 8G	18/02/2020									2,19							
LCM	EX_01_295	4	CL 166	CR 8E 8F	18/02/2020									0,72							
FDD	EX_01_295	4	CL 166	CR 8E 8F	18/02/2020									2,20							
LCM	EX_01_295	4	CL 166	CR 8E 8F	18/02/2020									1,73							
SPT	EX_01_295	4	CL 166	CR 8H 9	19/02/2020									3,18							
FDD	EX_01_295	4	CL 166	CR 8H 9	19/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	4	CR 8H	CL 166 167	19/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	4	CR 8H	CL 166 165A	19/02/2020									2,20							
LCM	EX_01_295	4	CL 166	CR 8F 8G	19/02/2020									1,73							
LCM	EX_01_295	4	CL 166	CR 8F 8G	19/02/2020									0,72							
SPT	EX_01_295	4	CR 8F	CL 166 167	19/02/2020									5,28							
FGI	EX_01_295	4	CR 8F	CL 166 167	19/02/2020									1,50							
LCM	EX_01_295	4	CR 8F	CL 166 167	19/02/2020									3,84							
SPT	EX_01_295	4	CR 8F	CL 166 165A	19/02/2020									3,69							
SPT	EX_01_295	5	CR 8F	CL 165 164A	19/02/2020									5,04							
FDG	EX_01_295	5	CR 8F	CL 165 164A	19/02/2020									2,50							
LCM	EX_01_295	5	CL 165	CR 8D BIS 8F	20/02/2020									1,73							
SPT	EX_01_295	5	CR 8F	CL 165 165A	20/02/2020									5,04							
FDG	EX_01_295	5	CR 8F	CL 165 165A	20/02/2020									2,50							
FF	EX_01_295	5	CL 165	CR 8F BISA 8F	20/02/2020									1,20							
SPT	EX_01_295	5	CR 8 F BIS A	CL 1664C 165	20/02/2020									3,15							
FDD	EX_01_295	5	CL 165	CR 8H 8G	20/02/2020									2,20							
SPT	EX_01_295	5	CR 8F	CL 164 165	20/02/2020									3,36							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 7 7H	20/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 7 7 H	20/02/2020									2,20							
FDG	EX_01_295	6	CR 7H	TV 8A BIS CL 165	20/02/2020									2,20							
FF	EX_01_295	6	CR 7H	TV 8A BIS CL 165	20/02/2020									1,20							
SPT	EX_01_295	6	CR 7H	TV 8A BIS CL 165	20/02/2020									4,65							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									2,20							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									0,86							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									0,36							
LB	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									1,14							
SPT	EX_01_295	6	CL 165	CR 7H 8C	20/02/2020									4,32							
PSP 47A	EX_01_295	5	CR 8F BIS A	CL 164A 164B	21/02/2020									4,60							
FDD	EX_01_295	5	CR 8 H	CL 164A 164B	21/02/2020									2,20							
LB	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									1,15							
SPT	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									4,32							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									0,86							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									2,20							

SPT	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									4,32							
LB	EX_01_295	6	CL 165	TV 8A BIS CR8C	21/02/2020									1,22							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 8C 8D	21/02/2020									2,20							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	CR 8C 8D	21/02/2020									1,73							
LB	EX_01_295	6	CL 165	CR 8C 8D	21/02/2020									0,96							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	CR 8C 8D	21/02/2020									1,73							
FF	EX_01_295	6	CL 165	CR 8C 8D	21/02/2020									1,20							
SPT	EX_01_295	6	CR 8B	CL 165 164C	21/02/2020									3,39							
FDD	EX_01_295	6	CL 165	CR 8D 8D BIS	21/02/2020									2,20							
LCM	EX_01_295	6	CL 165	CR 8D 8D BIS	21/02/2020									1,73							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									0,94							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									1,13							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									0,96							
FDD	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									2,20							
FDD	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									2,20							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									1,18							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									1,09							
LCM	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	21/02/2020									18,60							
FDD	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									2,20							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									1,20							
SPT	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									11,70							
LB	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									1,80							
SPT	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									4,32							
LCM	EX_01_295	7	CL 165	TV 8A BIS CR 7	22/02/2020									1,80							
LCM	EX_01_295	7	VL CR 7	CL 165	26/02/2020									4,80							
				TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-	293,21	-	-	-	-	-	-	-



DIANA CAROLINA LATORRE

REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.081.662

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

SEÑALIZACIONES S.A.S.
Ingeniería y señalización vial

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION					DATOS DE IMPLEMENTACION												
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL														GRUPO			
LOCALIDAD				USAQUEN						FECHA DE INICIO							
UPZ				SAN CRISTOBAL NORTE						FECHA DE TERMINACION				LAMINA			
ID				EX_01_295_1236_11										TESTIGO			
MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.							
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	92	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	97	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	99	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	FDG	METRO CUADRADO	-	-	1	2,50	3,50	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	2,65	1	1,59	1,93	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20	-	CARRERA 8 F ENTRE Cl 165 y CL 165 A	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 165 A y CL 166	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	100	-	-		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1	3,61	4,66		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	100	-	-		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	FDD	METRO CUADRADO	-	-	1	2,20	3,00		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	100	-	-		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	93	-	-		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	3,15	1	1,89	2,28		CALLE 166 ENTRE KR 8 I y 8H	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CALLE 166 ENTRE KR 8H y 8 G	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	3,50	1	2,10	2,52		CALLE 166 ENTRE KR 8H y 8 G	PLANO 4	-	-	-	-	-
SPRAY	BLANCO	-	SPT	METRO CUADRADO	0,30	15,00	1	4,50	6,04	-	CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1,00	2,55	3,38		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1,00	2,55	3,38		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	VMP (30KM/H)	METRO CUADRADO	-	-	1	3,40	10,29		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	FDD	METRO CUADRADO	-	-	1	2,20	3,00		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1	3,61	4,66		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1	3,61	4,66		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES				TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	DIRECCION						
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	93	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	93	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	3,00	5	6,00	7,75		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1	3,61	4,66		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	VMP (30KM/H)	METRO CUADRADO	-	-	1	3,40	10,29		CARRERA 8 F ENTRE CL 164 A y CL 163 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	6	9,60	12,30		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	3,75	1	2,25	2,70		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	FF	METRO CUADRADO	-	-	1	1,20	1,80		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	FDG	METRO CUADRADO	-	-	1	2,50	3,50		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	VMP (30KM/H)	METRO CUADRADO	-	-	1	3,40	10,29		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	AMARILLO	-	PCP	METRO CUADRADO	-	-	1	3,61	4,66		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	115	-	-		CARRERA 8 F ENTRE CL 165 y CL 164 A	PLANO 5					
SPRAY	BLANCO	-	VMP (30KM/H)	METRO CUADRADO	-	-	1	3,40	10,29		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	62	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	62	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	62	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	63	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	SPT	METRO CUADRADO	0,30	15,00	1	4,50	6,04		CALLE 163 B ENTRE KR 7 H y KR 8 A	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	65	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	65	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	65	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	65	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	3	4,80	6,15		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	3	4,80	6,15		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	58	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	58	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	58	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	58	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	58	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	-	EP	UNIDAD	-	-	57	-	-		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES				TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	DIRECCION						
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	3	4,80	6,15		CALLE 164 ENTRE KR 7 H y KR 7 G	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FF	METRO CUADRADO	-	-	1	1,20	1,80		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FDD	METRO CUADRADO	-	-	1	2,20	3,00		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 164 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CALLE 163 B ENTRE KR 8 C y KR KR 8 C BIS	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 163 B ENTRE KR 8 C y KR KR 8 C BIS	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FGD	METRO CUADRADO	-	-	1	1,50	2,20		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	118	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	2,95	1	1,77	2,14		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 8 C ENTRE CL 163 B y CL 163 A	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	2,73	1	1,64	1,98		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FDD	METRO CUADRADO	-	-	1	2,20	3,00		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	VMP (30KM/H)	METRO CUADRADO	-	-	1	3,40	10,29		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	ZBC	METRO CUADRADO	0,30	35,00	1	10,50	14,04		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PE	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C BIS A ENTRE CL 164 A y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PE	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C BIS A ENTRE CL 164 A y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 C BIS A ENTRE CL 164 A y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	93	-	-		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	93	-	-		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	3,00	5	6,00	7,75		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	3,00	5	6,00	7,75		CARRERA 8 C BIS ENTRE CL 163 C BIS y CL 164 A	PLANO 6					

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES				TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	DIRECCION						
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FDG	METRO CUADRADO	-	-	1	2,50	3,50		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	2,63	1	1,58	1,91		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CALLE 164 A ENTRE KR 8 D y KR 8 C	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	2,60	1	1,04	1,35		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	LP	METRO CUADRADO	0,60	2,78	1	1,67	2,02		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FDG	METRO CUADRADO	-	-	1	2,50	3,50		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	96	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	94	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	PZE	METRO CUADRADO	-	-	1	6,06	18,75		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
SPRAY	BLANCO	-	FDD	METRO CUADRADO	-	-	1	2,20	3,00		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
METALICO	GRIS	-	EP	UNIDAD	-	-	95	-	-		CARRERA 8 C ENTRE CL 165 y CL 164 B	PLANO 6					
PLASTICO	BLANCO	RETIRO	EP	UNIDAD	-	-	49	-	-		CARRERA 7 H ENTRE CL 163 A y CL 164	PLANO 6					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 G ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CARRERA 7 G ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 7 G ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	ZBC	METRO CUADRADO	0,30	25,00	1	7,50	10,04		CARRERA 7 G CON CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 7 G ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CARRERA 7 G ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 G ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CALLE 164 ENTRE KR 7 G y 7 F	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 ENTRE KR 7 G y 7 F	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 ENTRE KR 7 G y 7 F	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CALLE 164 ENTRE KR 7 G y 7 F	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 F ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CARRERA 7 F ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 7 F ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	5	8,00	10,25		CARRERA 7 F ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CARRERA 7 F ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 F ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CALLE 164 ENTRE KR 7 F y 7 D	PLANO 7					

Obdulio Arroyo Q. (R.L.)

MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES				TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	DIRECCION						
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CALLE 164 ENTRE KR 7 F y 7 D	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PPARE	METRO CUADRADO	-	-	1	1,67	6,75		CALLE 164 ENTRE KR 7 F y 7 D	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CALLE 164 ENTRE KR 7 F y 7 D	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 D ENTRE CL 165 y CL 164	PLANO 7					
SPRAY	BLANCO	-	PP	METRO CUADRADO	0,40	4,00	4	6,40	8,20		CARRERA 7 D ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 D ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					
SPRAY	AMARILLO	-	PSP47A	METRO CUADRADO	-	-	1	4,60	8,17		CARRERA 7 D ENTRE CL 164 y CL 163 A	PLANO 7					

OBSERVACIONES:

TOTAL

DESCRIPCION	COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE M2	**NEGRO**	**824,97**		
BICOMPONENTE EN SPRAY M2	**BLANCO; AMARILLO**	**479,47**		
IMPRIMANTE ML	**NEGRO**			
BICOMPONENTE EN SPRAY ML				
HITOS				
TACHAS REFLECTIVAS				
EP PLASTICOS				**1.892**
EP METALICOS				**4.810**
RETIRO EP PLASTICOS CON ESPIGO				**49**
TACHONES				

Entregado por:

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

OBDULIO QUIROGA QUIROGA
C.C.: 79,292,289 DE BOGOTA
Representante Legal Q&R S.A.S.

Recibido por:

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

MAS SEÑALIZACION

Formato de obra N°:

Fecha: DIA 4 | Mes MARZO | Año 2020

ITEM	ACTIVIDAD			UNIDAD	Ubicación												TOTAL JORNADA
	TIPO DE LINEA/ MARCA/DISPOSITIVO	PINTURA			Carrera / Calle / Otro	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Carrera / Calle / Otro	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Carrera / Calle / Otro	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	
		TIPO	COLOR																	
1	EP		METALICOS	UND	Calle: 166 ENTRE KR 8G Y KR 8F				138											
2	EP		METALICOS	UND					138											
3	EP		METALICOS	UND					138											
4	EP		METALICOS	UND					138											552
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				

Observaciones

MSI Señalización Vial SAS
Nit. 901232408-5
Cel.: 314 455 68 06
Calle 33 N° 20-12 Este Soacha

Residente Contratista:

Interventor Contrato:

William Quiñonez
C.C: 16.186.305
MSI Señalización vial sas

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Escaneado con CamSca

MAS SEÑALIZACION

Formato de obra N°:

Fecha: DIA 5 | Mes MARZO | Año 2020

ITEM	ACTIVIDAD				Ubicación				Ubicación				Ubicación				TOTAL JORNADA
	TIPO DE LINEA/ MARCA/DISPOSITIVO	PINTURA		UNIDAD	Carrera / Calle / Otro	Dimension			Carrera / Calle / Otro	Dimension			Carrera / Calle / Otro	Dimension			
		TIPO	COLOR			Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Ancho	Largo	Cant	TOTAL	
1	EP		METALICOS	UND	Calle: 166 ENTRE KR 8G Y KR 8H				108									
2	EP		METALICOS	UND					108									
3	EP		METALICOS	UND					108									
4	EP		METALICOS	UND					108									
5	EP		METALICOS	UND					108									
6	EP		METALICOS	UND					108									
7	EP		METALICOS	UND					108									
8	EP		METALICOS	UND					108									
9																		
10																		864
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

Observaciones

MSI Señalización Vial SAS
Nit. 901232408-5
Cel.: 314 455 68 06
Calle 33 N°. 20-12 Este Soacha

Residente Contratista:

Interventor Contrato:

William Quiñonez
C.C: 16.186.305
MSI Señalización vial sas

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Escaneado con CamSca

MAS SEÑALIZACION

Formato de obra N°:

Fecha: DIA 6 | Mes MARZO | Año 2020

ITEM	ACTIVIDAD			UNIDAD	Ubicación				Ubicación				Ubicación				TOTAL JORNADA
	TIPO DE LINEA/ MARCA/DISPOSITIVO	PINTURA			Carrera / Calle / Otro	166 ENTRE KR 8H Y AK9			Carrera / Calle / Otro	BC BIS ENTRE CLL 163B Y CLL 164A			Carrera / Calle / Otro				
		TIPO	COLOR		Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	
1	EP		METALICOS	UND				93									
2	EP		METALICOS	UND				100									
3	EP		METALICOS	UND				100									
4	EP		METALICOS	UND				100									
5	EP		METALICOS	UND				108									
6	EP		METALICOS	UND				108									
7	EP		METALICOS	UND				108									
8	EP		METALICOS	UND				108									
9	EP		METALICOS	UND								334					727
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

Observaciones

MSI Señalización Vial SAS
Nit. 901232408-5
Cel.: 314 455 68 06
Calle 33 N°. 20-12 Este Soacha

William Quiñonez
C.C: 16.186.305
MSI Señalización vial sas

Residente Contratista:

Interventor Contrato:

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Escaneado con CamSca

MAS SEÑALIZACION

Formato de obra N°:

Fecha: DIA 3 | Mes MARZO | Año 2020

ITEM	ACTIVIDAD			UNIDAD	Ubicación				Ubicación				Ubicación				TOTAL JORNADA
	TIPO DE LINEA/ MARCA/DISPOSITIVO	PINTURA			Carrera				Carrera				Carrera				
		TIPO	COLOR		Calle	167D ENTRE KR 8 Y KR 7F			Calle				Calle				
					Otro				Otro				Otro				
					Dimension			TOTAL	Dimension			TOTAL	Dimension			TOTAL	
					Ancho	Largo	Cant		Ancho	Largo	Cant		Ancho	Largo	Cant		
1	EP		METALICOS	UND				222									222
2	BL			UND				5									5
3	TCH	TRASPASABLES		UND				66									66
4	TR	A/A		UND				66									66
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

Observaciones

MSI Señalización Vial SAS
Nit. 901232408-5
Cel.: 314 455 68 06
Calle 33 N°. 20-12 Este Soacha

Residente Contratista:

Interventor Contrato:

William Quiñonez
C.C: 16.186.305
MSI Señalización vial sas

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Escaneado con CamSca

MAS SEÑALIZACION

Formato de obra N°:

Fecha: DIA 2 | Mes MARZO | Año 2020

ITEM	ACTIVIDAD			UNIDAD	Ubicación				Ubicación				Ubicación				TOTAL JORNADA
	TIPO DE LINEA/ MARCA/DISPOSITIVO	PINTURA			Carrera / Calle / Otro	167D ENTRE KR 8 Y KR 7F			Carrera / Calle / Otro				Carrera / Calle / Otro				
		TIPO	COLOR		Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	Dimension Ancho	Largo	Cant	TOTAL	
1	PP	IMPRIMANTE	NEGRO	M2	6,1	0,5	5	15,25									
2	LA	IMPRIMANTE	NEGRO	ML	62,7	0,25		62,7									
3	ACH	IMPRIMANTE	NEGRO	M2	6	1,1		6,6									
4	VMP	IMPRIMANTE	NEGRO	M2			2	20,68									
5	FDD	IMPRIMANTE	NEGRO	M2				3									
6	PCP	IMPRIMANTE	NEGRO	M2				4,66									
7	PCP	BICOMPONENTE	AMARILLO	M2				3,61									
8	FDD	BICOMPONENTE	BLANCO	M2				2,2									
9	VMP	BICOMPONENTE	BLANCO	M2				3,36									
10	ACH	BICOMPONENTE	AMARILLO	M2	5,6	1		5,6									
11	LA	BICOMPONENTE	AMARILLO	ML	62,6	0,2		62,6									
12	PP	BICOMPONENTE	BLANCO	M2	6	0,4		2,4									
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

IMPRIMANTE 62.7ML
BICOMPONENTE 62.6 ML
IMPRIMANTE 50.19M2
BICOMPONENTE 30.13M2

Observaciones

MSI Señalización Vial SAS
Nit. 901232408-5
Cel.: 314 455 68 06
Calle 33 N° 20-12 Este Soacha

Residente Contratista:

Interventor Contrato:

William Quiñonez
C.C: 16.186.305
MSI Señalización vial sas

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Escaneado con CamSca

Punto DE Obra.	**PUNTO DE OBRAS SAS**	**CORTE No** 1 **FECHA** 18-mar-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	DANUBIO
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	28 DE FEBRERO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	18 DE MARZO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN:					
TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO			
RIGIDO	FLEXIBLE				
Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
TIEMPO SECADO (MIN):					

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		EP		PLASTICO	UND	200				KR 7D ENTRE CL 163A Y CL 164							
2		EP		PLASTICO	UND	174				CL 164 ENTRE KR 7D Y 7F							
3		EP		PLASTICO	UND	272				KR 7F ENTRE CL 163A Y CL 164							
4		EP		PLASTICO	UND	256				KR 7F POR CL 164							
5		EP		PLASTICO	UND	348				CL 164 ENTRE KR 7F Y 7G							
6		EP		PLASTICO	UND	272				KR 7G ENTRE CL 163A Y CL 164							
7		EP		PLASTICO	UND	271				KR 7G POR CL 164							
8		EP		PLASTICO	UND	348				CL 164 ENTRE KR 7G Y 7H							
9		EP		PLASTICO	UND	379				KR 8H ENTRE CL 163B Y CL 164							
10		EP		PLASTICO	UND	367				KR 8H ENTRE CL 164 Y CL 164A							
11		EP		PLASTICO	UND	372				KR 8H ENTRE CL 164A Y CL 164B							
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA:

FIRMA:

EDWIN MUNEVAR
C.C: 76.646.670
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA:

NOMBRE:

FIRMA:

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

CANTIDADES

EP	3259,0		BL	
TCH				
TR				

DANU080

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 10-MO:20-2020.
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE ID DISEÑO EX-01295-1236-11

TIPO DE SEÑALIZACION	Bandas Agregado	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 8H - AC. 170 - Cll. 168	Bandas B.	B	M².	8.25+8.25 X.50	8.25	
Kr 8H - Cll. 168	Bandas B.	B	M².	6.10+7.65+7.88 X.30	6.49	2P
Kr 8H - Cll - 166.	Bandas B	B	M²	6.12+7.55+6.95+8.40 X.30	8.70	2P
Kr 8H - Cll - 165A	Bandas B.	B	M².	8.15+9.95+8.15+9.20 X.30	10.63	2P
Kr.						
				TOTAL :	34.07	

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
ADOQUIN		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		TIPO	
IDENTIFICACION		TIPO	

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR _____
Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	
RESIDENTE _____	VoB. RESIDENTE _____

DANUBIO

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS	RG.:
CONTRATO No.: 17802019	REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	FECHA: 11 - Marzo - 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE ID DISEÑO EX 01 295 1236 -11
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas Agregado		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE ELEMENTO	COLOR	UNIDAD	DIMENSION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kr. 86 - Cll. 165A	Bandas R.	B.	M²	8.6+8.25+6.70+6.35 x.5	9.09	2P
Kr. 86 - Cll. 168	Bandas R.	B	M²	6.8+6.84+6.90+13.60	11.80	2P
				1.20. X.30		
Kr. 86 - Cll. 168 - Cll. 170.	Bandas R.	B.	M².	6.90 + 5.90 +		
				6.20+ 6.20 X.50	12.60	
Cll 168 - Kr. 86 - Kr. 8F	Bandas R	B	M².	8.30+ 8.30 X.50	8.30	
Cll 168 Kr. 8F	Bandas R.	B.	M.	8.50+10.10+11 X.30	8.88	
				TOTAL :	50.67	Menos grupo cicq = 8.95

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	X
ADOQUIN		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 PM	HORA	
T°. AMBIENTE	12 C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR _____
Roberto Carlos Perez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	
RESIDENTE _____	VoB. RESIDENTE _____

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 1
FECHA 18-mar-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 175 POR KR 58
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	28 DE FEBRERO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	18 DE MARZO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN:

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		LB		BORRADO	M2		793,30	0,12	95,20	KR 7D ENTRE CL 163A Y CL 164							
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA:
NOMBRE:
FIRMA: EDWIN MUNEVAR
C.C: 7.964.670
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA:
NOMBRE: Roberto Carlos Pérez P.
FIRMA: INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

CANTIDADES

EP	0,0		BL	
TCH			BR	95,20
TR	0,0			

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION			CODIGO	
				VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)			FECHA	Enero DE 2020
FECHA DE ELABORACION:	30	MARZO	2020	CONTRATO No.	N°-005-2019
ORDEN DE TRABAJO				UBICACION DE LA OBRA	ID
	CONSORCIO SEÑALIZA BTA.			MOVILIDAD	CP-11-245

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	OMAR RESTREPO	HORA INICIO	HH:MM	HORA FIN	HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	MOVIL # 3				
SUPERVISOR:		PERSONAS EN LA CUADRILLA	6		

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			PINTURA		IMPRIMANTE		MICROESFERA DE VIDRIO	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEX	X	TIPO		TIPO	ACRLICO - SOLVENTE	REFERENCIA	
	RIGIDO							
ESTADO	BUEN		MARCA		MARCA	PINTUFLEX	MARCA	
	REG	X	LOTE				LOTE	
	MALO		% DISOLVENTE		% DISOLVENTE	0%		

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION		MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES			CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO		
						ML (X)	M2 (X)			LARGO	ANCHO	AREA				PIN	IMP	MICR
1	KR 58	CLL175	KR 65	PZE			X	10	NEGRO			18,75	2	37,5			X	
2	KR 58	CLL175	KR 65	FDD			X	10	NEGRO			3	3	9			X	
3	KR 58	CLL175	KR 65	FF			X	10	NEGRO			1,8	5	9			X	
4	KR 58	CLL175	KR 65	SPT			X	10	NEGRO	12,2	0,4	4,88		4,88			X	
5	KR 58	CLL175	KR 65	PSP47A			X	10	NEGRO			8,17	2	16,34			X	
6	KR 65	CLL175	KR 58	FF			X	10	NEGRO			1,8	3	5,4			X	
7	KR 65	CLL175	KR 58	FDD			X	10	NEGRO			3	2	6			X	
8	KR 65	CLL175	KR 58	PSP47A			X	10	NEGRO			8,17	2	16,34			X	
9	KR 65	CLL175	KR 58	PZE			X	10	NEGRO			18,75	1	18,75			X	
10	KR 65	CLL175	KR 58	RCI			X	10	NEGRO			4,95	3	14,85			X	
11	KR 65	CLL175	KR 58	SPT			X	10	NEGRO	10,6	0,4	4,24	1	4,24			X	
12	KR 65	CLL175	KR 58	ACH			X	10	NEGRO	18,9	1,1	20,79		20,79			X	

TOTALES	PINTURA M2	PINTURA ML	IMPRIMANTE M2	IMPRIMANTE ML
			163,09	

OBSERVACIONES

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION					CODIGO	
						VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)					FECHA	Enero DE 2020
FECHA DE ELABORACION:	30	MARZO	2020	CONTRATO No.			N°-005-2019
ORDEN DE TRABAJO					UBICACION DE LA OBRA		ID
	CONSORCIO SEÑALIZA BTA.				MOVILIDAD		CP-11-245

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	OMAR RESTREPO	HORA INICIO	HH:MM — HORA FIN HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	MOVIL # 3		
SUPERVISOR:		PERSONAS EN LA CUADRILLA	6

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			PINTURA		IMPRIMANTE		MICROESFERA DE VIDRIO	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEX	X	TIPO		TIPO	ACRLICO - SOLVENTE	REFERENCIA	
	RIGIDO							
ESTADO	BUEN		MARCA		MARCA	PINTUFLEX	MARCA	
	REG	X	LOTE				LOTE	
	MALO		% DISOLVENTE		% DISOLVENTE	0%		

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION ML (X)	APLICACION M2 (X)	MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA	CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO PIN	PRODUCTO IMP	PRODUCTO MICR
1	KR 58	CLL 175	KR 65	LB		X		10	NEGRO	155,7	0,15			155,7			X	
2	KR 58	CLL 175	KR 65	LB.S	LINEA DE BORDE, SEPARADOR	X		10	NEGRO	208,46	0,15			208,46			X	
3	KR 58	CLL 175	KR 65	LCA		X		10	NEGRO	3	0,15		12	36			X	
4	KR 58	CLL 175	KR 65	LCN		X		10	NEGRO	82	0,2			82			X	
5	KR 65	CLL 175	KR 58	LB		X		10	NEGRO	241,14	0,15			241,14			X	
6	KR 65	CLL 175	KR 58	LB. S	LINEA DE BORDE, SEPARADOR	X		10	NEGRO	208,46	0,15			208,46			X	
7	KR 65	CLL 175	KR 58	LCA		X		10	NEGRO	3	0,15		10	30			X	
8	KR 65	CLL 175	KR 58	LCN		X		10	NEGRO	101	0,2			101			X	
9	KR 65	CLL 175	KR 58	LA		X		10	NEGRO	37	0,25			37			X	
10																		
11																		
12																		

TOTALES	IMPRIMANTE ML 0,15	IMPRIMANTE ML 0,20	IMPRIMANTE ML 0,25	TOTAL APLICADO ML
	879,76	183	37	

OBSERVACIONES

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Perez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION		CODIGO	
			VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)		FECHA	Enero DE 2020
FECHA DE ELABORACION:	30 MARZO 2020	CONTRATO No.		N°-005-2019
ORDEN DE TRABAJO		UBICACIÓN DE LA OBRA		ID
	CONSORCIO SEÑALIZA BTA.	MOVILIDAD		CP-11-245

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	OMAR RESTREPO	HORA INICIO	HH:MM	HORA FIN	HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	MOVIL # 3				
SUPERVISOR:		PERSONAS EN LA CUADRILLA	6		

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			PINTURA		IMPRIMANTE		MICROESFERA DE VIDRIO	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEX	X	TIPO	BICOMPONENTEN SPRAY	TIPO		REFERENCIA	
	RIGIDO							
ESTADO	BUEN		MARCA	PINTUCO	MARCA		MARCA	
	REG	X	LOTE				LOTE	
	MALO		% DISOLVENTE	0%	% DISOLVENTE			

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION		MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES			CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO		
						ML (X)	M2 (X)			LARGO	ANCHO	AREA				PIN	IMP	MICR
1	KR 58	CLL175	KR 65	PZE			X	22	BLANCO			6,06	2	12,12		X		X
2	KR 58	CLL175	KR 65	FDD			X	22	BLANCO			2,2	3	6,6		X		X
3	KR 58	CLL175	KR 65	FF			X	22	BLANCO			1,2	5	6		X		X
4	KR 58	CLL175	KR 65	SPT			X	22	BLANCO	12	0,3	3,6	1	3,6		X		X
5	KR 58	CLL175	KR 65	PSP47A			X	22	AMARILLO			4,6	2	9,2		X		X
6	KR 65	CLL175	KR 58	FF			X	22	BLANCO			1,2	3	3,6		X		X
7	KR 65	CLL175	KR 58	FDD			X	22	BLANCO			2,2	2	4,4		X		X
8	KR 65	CLL175	KR 58	PSP47A			X	22	AMARILLO			4,6	2	9,2		X		X
9	KR 65	CLL175	KR 58	PZE			X	22	BLANCO			6,06	1	6,06		X		X
10	KR 65	CLL175	KR 58	RCI			X	22	BLANCO			4,2	3	12,6		X		X
11	KR 65	CLL175	KR 58	SPT			X	22	BLANCO	10,4	0,3	3,12	1	3,12		X		X
12	KR 65	CLL175	KR 58	ACH			X	22	BLANCO	18,9	1	18,9		18,9		X		X

TOTALES	PINTURA M2	PINTURA ML	IMPRIMANTE M2	IMPRIMANTE ML
	95,4			

OBSERVACIONES

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION			CODIGO	
				VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)			FECHA	Enero DE 2020
FECHA DE ELABORACION:	30	MARZO	2020	**CONTRATO No.**	N°-005-2019
ORDEN DE TRABAJO				**UBICACION DE LA OBRA**	**ID**
	CONSORCIO SEÑALIZA BTA.			MOVILIDAD	CP-11-245

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**OMAR RESTREPO**	**HORA INICIO**	HH:MM	**HORA FIN**	HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	**MOVIL # 3**				
SUPERVISOR:		**PERSONAS EN LA CUADRILLA**	**6**		

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			**PINTURA**		**IMPRIMANTE**		**MICROESFERA DE VIDRIO**	
TIPO DE PAVIMENTO	**FLEX**	**X**	**TIPO**	**BICOMPONENTE - SPRAY**	**TIPO**		**REFERENCIA**	
	RIGIDO							
ESTADO	**BUEN**		**MARCA**	PINTUCO	**MARCA**		**MARCA**	
	REG	**X**	**LOTE**				**LOTE**	
	MALO		**% DISOLVENTE**	**0%**	**% DISOLVENTE**			

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION		MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES			CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO		
						ML (X)	M2 (X)			LARGO	ANCHO	AREA				PIN	IMP	MICR
1	KR 58	CLL 175	KR 65	LB		X		22	BLANCO	155,7	0,12			155,7		X		X
2	KR 58	CLL 175	KR 65	LB.S	LINEA DE BORDE, SEPARADOR	X		22	AMARILLO	208,46	0,12			208,46		X		X
3	KR 58	CLL 175	KR 65	LCA		X		22	BLANCO	3	0,12		12	36		X		X
4	KR 58	CLL 175	KR 65	LCN		X		22	BLANCO	82	0,15			82		X		X
5	KR 65	CLL 175	KR 58	LB		X		22	BLANCO	241,14	0,12			241,14		X		X
6	KR 65	CLL 175	KR 58	LB. S	LINEA DE BORDE, SEPARADOR	X		22	AMARILLO	208,46	0,12			208,46		X		X
7	KR 65	CLL 175	KR 58	LCA		X		22	BLANCO	3	0,12		10	30		X		X
8	KR 65	CLL 175	KR 58	LCN		X		22	BLANCO	101	0,15			101		X		X
9	KR 65	CLL 175	KR 58	LA		X		22	BLANCO	37	0,2			37		X		X
10																		
11																		
12																		

TOTALES	**COLOR ML 0,12**	**COLOR ML 0,15**	**COLOR ML 0,20**	**TOTAL APLICADO ML**
	879,76	**183**	**37**	**1099,76**

OBSERVACIONES

William Restrepo.

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Pérez P.

INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

SEÑALIZACIONES S.A.S.
Ingeniería y señalización vial

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION				DATOS DE IMPLEMENTACION			
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						GRUPO	
LOCALIDAD	USAQUEN			FECHA DE INICIO			
UPZ	COUNTRY CLUB			FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
ID	MV_01_306_1236_11					TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	FECHA DE APLIC.	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.							
PLASTICO	AMARILLO	14/03/2020	TCH	UNIDAD	-	-	97	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
CONCRETO	AMARILLO	14/03/2020	BORDILLO	UNIDAD	-	-	43	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
ACRILICO	NEGRO	14/03/2020	LB	METRO LINEAL	0,12	700,00	1	-	700,00	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
ACRILICO	BLANCO	14/03/2020	LB	METRO LINEAL	0,12	350,00	1	350,00	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
CONCRETO	AMARILLO	15/03/2020	BORDILLO	UNIDAD	-	-	24	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
PLASTICO	AMARILLO	15/03/2020	HITOS	UNIDAD	-	-	26	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
ACRILICO	NEGRO	15/03/2020	LB	METRO LINEAL	0,15	80,00	1	-	80,00	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
ACRILICO	BLANCO	15/03/2020	LB	METRO LINEAL	0,12	350,00	1	350,00	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
PLASTICO	AMARILLO	16/03/2020	TCH	UNIDAD	-	-	32	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
CONCRETO	AMARILLO	16/03/2020	BORDILLO	UNIDAD	-	-	26	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
PLASTICO	AMARILLO	16/03/2020	HITOS	UNIDAD	-	-	11	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						
PLASTICO	AMARILLO	17/03/2020	TCH	UNIDAD	-	-	91	-	-	-	AK 19 ENTRE CL 128 A y CL 127 A						

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

TOTAL

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE M2	NEGRO	-	-	-
ACRILICO M2	BLANCO; AMARILLO	-	-	-
IMPRIMANTE ML	NEGRO	-	780,00	-
ACRILICO ML		-	700,00	-
HITOS		-	-	37
BORDILLOS EN CONCRETO		-	-	93
EP PLASTICOS		-	-	-
EP METALICOS		-	-	-
TACHONES		-	-	220

Entregado por:

Obdulio Quiroga Q. (R.L.)

OBDULIO QUIROGA QUIROGA
C.C.: 79,292,289 DE BOGOTA
Representante Legal Q&R S.A.S.

Recibido por:

Roberto Carlos Perez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

REGISTROS DE LA CALIDAD	FORMATO - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	
CONTRATO No.:		FECHA 02-Marzo-2020

CLIENTE: Consorcio Señaliza BTÁ

HOJA No.:
DE:
ID DISEÑO MV-01-306-1236-11

TIPO DE PINTURA	Imprimante	ESPESOR HUMEDO MILS	
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	P-0000177
MARCA:	Pintuflex
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
AK 19 entre Cll 127A y Cll 128	PP	Negro	m^2	(6) 4.1 x 0.5	12.3		
AK 19 entre Cll 127A y Cll 128	PP	Negro	m^2	(6) 4,1 x 0.5	12,3		
AK 19 con Cll 127D	ACH	Negro	m^2	22.6 x 2,95	66,67		
AK 19 con Cll 127D	ACH	Negro	m^2	25.4 x 2,95	74,93		
AK 19 con Cll 128	ACH	Negro	m^2	19.7 x 2.95	56,395		
				TOTAL :	222,545 m^2 Imprimante		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA		HORA	
T° AMBIENTE		T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: | PLACA: | AUTOPROPULSADO: | MANUAL:

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA

Roberto Carlos Perez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

FIRMA LAYC

Luz Angela Cortes Torres
C.C: 52.530.273
LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SAS

REGISTROS DE LA CALIDAD	FORMATO - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	PC-
CONTRATO No.:		FECHA 04-Marzo-2020

CLIENTE:

HOJA No.:
DE
ID DISEÑO MV-01-306-1236-11

TIPO DE PINTURA	Plastico en Frio (Llana)	ESPESOR HUMEDO MILS	
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.
MARCA:
REF:

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA
LOTE No.
REFERENCIA/TIPO
MARCA
LOTE No.
REFERENCIA/TIPO
MARCA
LOTE No.
REFERENCIA/TIPO

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
AK 19 entre Cll 127A y Cll 128	PP	Blanco	m^2	(6) 4 x 0,4	9,6		
AK 19 entre Cll 127A y Cll 128	PP	Blanco	m^2	(6) 4 x 0,4	9,6		
AK 19 con Cll 127 D	ACH	Azul	m^2	22,5 x 2,5	56,25		

TOTAL : 75,45 m^2 Plastico Frio (Llana)

2. ESTADO DE LA VIA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA		HORA	
T° AMBIENTE		T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACIÓN | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA

SUPERVISOR: Roberto Carlos Perez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

VoB. SUPERVISOR: Luz Angela Cortes Torres
C.C: 52.530.273
LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SAS

REGISTROS DE LA CALIDAD	FORMATO - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG:
CONTRATO No.:		FECHA: 05 - Marzo - 2020

CLIENTE:

HOJA No.
DE
ID DISEÑO

TIPO DE PINTURA	Plástico en Frío (Llana)	ESPESOR HUMEDO MILS	
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No	
MARCA:	
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
AK19 entre Cll 127D	ACH	Azul	m^2	25,3 x 2,5	63,25		
AK 19 con Cll 128	ACH	Azul	m^2	19 x 2,5	47,5		
AK 19 con Cll 127D	PC	Blanco	m^2	(28) 0,4 x 0,4	4,48		
AK 19 con Cll 127D	PC	Blanco	m^2	(32) 0,4 x 0,4	5,12		
AK 19 con Cll 128	PC	Blanco	m^2	(19) 0,4 x 0,4	3,04		

TOTAL : 123,39 m^2 Plastico Frio (Llana)

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
ADO		MALO		BAJO	

COMENTARIOS

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA		HORA	
T° AMBIENTE		T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

POR EL INTERVENTOR

VoB SUPERVISOR

Luz Angela Calderón Nieves
C.C: 52.530.273
LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SAS

REGISTROS DE LA CALIDAD

FORMATO - HORIZONTAL
REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO

PG: -

CONTRATO No.:

FECHA: 15-Febrero-2020

CLIENTE:

HOJA No.:

DE:

ID DISEÑO MV-11-352-1236-11

TIPO DE PINTURA		ESPESOR HUMEDO MILS	
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.:

MARCA:

REF:

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACION

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
Tv 60 entre Cll 119A y Cll 120	TCH		UND		93		
Tv 60 entre Cll 119A y Cll 120	BL		UND		19		
Tv 60 entre Cll 119A y Cll 120	TR (Con)	B/R	UND		144		
TOTAL :					93 Tachones	19 Hitos	144 Tachas

2. ESTADO DE LA VIA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS.

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA		HORA	
T°. AMBIENTE		T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION: PLACA: AUTOPROPULSADO: MANUAL:

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

Roberto Carlos Perez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Luz Angela Cortes Torres
LAYC SEÑALIZACION Y DEMARCACION SAS
C.C: 52.530.273

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.: 1780-2019		FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.: 1 DE 4	ID DISEÑO: MV_11_352_1236_11

TIPO DE PINTURA		ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	
MARCA:	
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD	SUBTOTAL	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO	AREA			HUMEDO	SECO
TV 60	CLL 120	CLL 120	ZB	BORRADO	M2	33,3	0,3	9,99	1	9,99		

TOTAL :	M2 BORRADO
	9,99

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO			SUSPENSIÓN	
HORA	22:00		HORA	
Tº. AMBIENTE	11° C		Tº. AMBIENTE	
Tº PISO			Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	67%		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION		PLACA		AUTOPROPULSADO		MANUAL	

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR _____ CRISTIAN ZAPATA C.C: 1.023.018.738 INGENIERO AUXILIAR	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE _____ Roberto Carlos Pérez P. INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. RESIDENTE _____

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-		
CONTRATO No.: 1780-2019		FECHAS:	13/02/20 AL 21/02/20	18/03/20 AL 19/03/20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.: 2 DE 4	ID DISEÑO: MV_11_352_1236_11		

TIPO DE PINTURA	IMPRIMANTE ACRILICO-SOLVENTE	ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	P-0000177
MARCA:	PINTUFLEX
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD	SUBTOTAL	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO	AREA			HUMEDO	SECO
TV 60	CLL 119	CLL 119A	PSOLO	NEGRO	M2			7,1	2	14,2		
TV 60	CLL 119	CLL 119A	FGI	NEGRO	M2			2,2	1	2,2		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	FGI	NEGRO	M2			2,2	1	2,2		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	FF	NEGRO	M2			1,8	3	5,4		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	LP	NEGRO	M2	12,1	0,7	8,47	1	8,47		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	PP	NEGRO	M2	4,1	0,5	2,05	24	49,2		
TV 60	CLL 120	CLL 120	PP	NEGRO	M2	4,1	0,5	2,05	19	38,95		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ZB	NEGRO	M2	32,08	0,4	12,832	1	12,832		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ZB	NEGRO	M2	33,56	0,4	13,424	1	13,424		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ACH	NEGRO	M2	7,26	1,1	7,986	1	7,986		
TV 60	CLL 122	CLL 120	PP	NEGRO	M2	4,1	0,5	2,05	20	41		
CLL 120	KR 70	TV 60	PP	NEGRO	M2	4,1	0,5	2,05	8	16,4		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	LPA	NEGRO	ML	15	0,2		2	30		
TV 60	CLL 120	CLL 120	LA	NEGRO	ML	32	0,25			32		

TOTAL :	M2 IMPRIMANTE	ML IMPRIMANTE X0,20	ML IMPRIMANTE X0,25
	212,262	30	32

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO			SUSPENSIÓN	
HORA	22:00		HORA	
Tº. AMBIENTE	11° C		Tº. AMBIENTE	
Tº PISO			Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	67%		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Cristian Zapata — CRISTIAN ZAPATA C.C: 1.023.018.738 INGENIERO AUXILIAR	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Roberto Carlos Perez P. — INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. RESIDENTE

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-		
CONTRATO No.: 1780-2019		FECHAS:	13/02/20 AL 21/02/20	18/03/20 AL 19/03/20
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.: 3 DE 4	ID DISEÑO: MV_11_352_1236_11		

TIPO DE PINTURA	PLASTICO EN FRIO (SPRAY)	ESPESOR HUMEDO MILS
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	IPO-235144
MARCA:	PINTUCO
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD	SUBTOTAL	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO	AREA			HUMEDO	SECO
TV 60	CLL 119	CLL 119A	PSOLO	BLANCO	M2			1,96	2	3,92		
TV 60	CLL 119	CLL 119A	FGI	BLANCO	M2			1,5	1	1,5		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	FGI	BLANCO	M2			1,5	1	1,5		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	FF	BLANCO	M2			1,2	3	3,6		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	LPA	BLANCO	ML	15	0,15		2	30		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	LP	BLANCO	M2	12	0,6	7,2	1	7,2		
TV 60	CLL 119A	CLL 120	PP	BLANCO	M2	4	0,4	1,6	24	38,4		
TV 60	CLL 120	CLL 120	PP	BLANCO	M2	4	0,4	1,6	19	30,4		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ZB	AMARILLO	M2	23,94	0,3	7,182	1	7,182		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ZB	AMARILLO	M2	25,05	0,3	7,515	1	7,515		
TV 60	CLL 120	CLL 120	ACH	AMARILLO	M2	6,4	1	6,4	1	6,4	BASE SOLVENTE	
TV 60	CLL 120	CLL 120	LA	AMARILLO	ML	32	0,2			32		
TV 60	CLL 122	CLL 120	PP	BLANCO	M2	4	0,4	1,6	20	32		
CLL 120	KR 70	TV 60	PP	BLANCO	M2	4	0,4	1,6	8	12,8		

TOTAL :	ML PLASTICO EN FRIO (SPRAY) X0,15	ML PLASTICO EN FRIO (SPRAY) X0,20	M2 ACRILICA BASE SOLVENTE	M2 PLASTICO FRIO (SPRAY)
	30	32	6,4	146,017

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO			SUSPENSIÓN	
HORA	22:00		HORA	
Tº. AMBIENTE	11° C		Tº. AMBIENTE	
Tº PISO			Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	67%		HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS				

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR Cristian Zapata — CRISTIAN ZAPATA C.C: 1.023.018.738 INGENIERO AUXILIAR	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE Roberto Carlos Perez P. — INGENIERO RESIDENTE C.C: 1.094.426.558 CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. RESIDENTE

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-	
CONTRATO No.: 1780-2019		FECHAS:	19/03/2020
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.: 4 DE 4	ID DISEÑO: MV_11_352_1236_11	

TIPO DE PINTURA		ESPESOR HUMEDO MILS	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA		ESPESOR SECO MILS	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	
MARCA:	
REF:	

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	
ANTIDESLIZANTE	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN			TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD	SUBTOTAL	ESPESORES	
CORREDOR	INICIO	FIN				LONGITUD	ANCHO	AREA			HUMEDO	SECO
TV 60	CLL 120	CLL 120	TR (Con espigo)		UND				34	34		
TV 60	CLL 120	CLL 120	TCH (No traspasable)		UND				19	19		

TOTAL :

TCH (No trans)	TR (Con espigo)
19	34

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE		BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO			SUSPENSIÓN	
HORA	22:00		HORA	
Tº. AMBIENTE	11° C		Tº. AMBIENTE	
Tº PISO			Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	67%		HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES	PINTURA		MICROESFERA	
	TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORIA
SUPERVISOR: Cristian Zapata — CRISTIAN ZAPATA, C.C: 1.023.018.738, INGENIERO AUXILIAR	VoB. SUPERVISOR
RESIDENTE: Roberto Carlos Pérez P. — INGENIERO RESIDENTE, C.C: 1.094.426.558, CONSORCIO SEÑALIZA BTA	VoB. RESIDENTE

REGISTROS DE LA CALIDAD		APENDICE B SEÑALIZACION VERTICAL REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL	RG.- 1 DE 1
CONTRATO No.:	1780 - 2019		FECHA: 17-03-2020
CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ			HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO: CP- CL 147C

TRAZABILIDAD

UBICACIÓN	TIPO DE POSTE		ACCION	CODIGO	ANTIGRAFITTI		COSTADO	
	ANGULO DE HIERRO	TUBO GALVANIZADO			SI	NO	DER	IZQ
CL 147C CON KR 99	X		REEMPLAZO	SR-01		X	X	
CL 147C CON KR 99	X		REEMPLAZO	SR-18		X	X	
KR 99 CON CL 147C	X		REEMPLAZO	SR-38		X		X
KR 99 CON CL 147C	X		NUEVA	SR-38		X	X	

Velásquez Latorre Industrias SAS

VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S.
NIT 900.489.591 - 5
Anexo Relación Instalaciones Año 2019 - UT CONSORCION BTA

TIPO MARCA	ID DISEÑO	NUMERO PLANO	DIRECCION		FECHA	RESALTO	ESTP ALUMINIO	ESTP PLAST	ESTO SIN ESPIGO	TACHA SIN ESPIGO	TACHA CON ESPIGO	TACHON	HITO	BORRADO M2	RETIRO EP	RETIRO RPA	RETIRO TACHON	RETIRO HITOS	TOPELLANTA CEMENTO	RETIRO TACHA	RETIRO JAGUAR
			EJE 1	EJE 2																	
FF	CP -77		CR 19A	CL 118 120	13/03/2020									1,20							
LCA	CP -77		CR 19A	CL 118 120	13/03/2020									5,62							
PP	CP -77		CR 19A	CL 120	13/03/2020									2,64							
LCA	CP -77		CR 19A	CL 120 122	13/03/2020									4,68							
FDD	CP -77		CR 19A	CL 120 122	13/03/2020									2,20							
SPT	CP -77		CR 19A	CL 122	13/03/2020									5,22							

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION					CODIGO	
						VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)					FECHA	Enero DE 2020
	FECHA DE ELABORACION:	30	MARZO	2020	CONTRATO No.		N°-005-2019
	ORDEN DE TRABAJO				UBICACION DE LA OBRA		ID
		CONSORCIO SEÑALIZA BTA.			MOVILIDAD		CP-KRA 19 A

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	OMAR RESTREPO	HORA INICIO	HH:MM	HORA FIN	HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	MOVIL # 3				
SUPERVISOR:		PERSONAS EN LA CUADRILLA	6		

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			PINTURA		IMPRIMANTE		MICROESFERA DE VIDRIO	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEX	X	TIPO		TIPO	ACRLICO - SOLVENTE	REFERENCIA	
	RIGIDO							
ESTADO	BUEN	X	MARCA		MARCA	PINTUFLEX	MARCA	
	REG		LOTE				LOTE	
	MALO		% DISOLVENTE		% DISOLVENTE	0%		

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION		MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES			CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO		
						ML (X)	M2 (X)			LARGO	ANCHO	AREA				PIN	IMP	MICR
1	CLL 122	KR 19A	CLL 120	PP			X	10	NEGRO	50,4	0,5	25,2		25,2			X	
2	CLL 122	KR 19A	CLL 118	FF			X	10	NEGRO			1,8	3	5,4			X	
3	CLL 120	KR 19A	CLL 118	FDG			X	10	NEGRO			3,5	1	3,5			X	
4	CLL 120	KR 19A	CLL 122	FDD			X	10	NEGRO			3	1	3			X	
5	CLL 122	KR 19A	CLL 118	VMP	VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA		X	10	NEGRO			10,34	4	41,36			X	
6	CLL 122	KR 19A	CLL 118	PCP	ROMBO		X	10	NEGRO			4,66	4	18,64			X	
7	CLL 120	KR 19A	CLL 118	LP			X	10	NEGRO	3,5	0,7	2,45	1	2,45			X	
8	CLL 120	KR 19A	CLL 122	LP			X	10	NEGRO	3,4	0,7	2,38	1	2,38			X	
9	CLL 120	KR 19A	CLL 118	SPT			X	10	NEGRO	16,9	0,4	6,76		6,76			X	
10	CLL 120	KR 19A	CLL 118	PCP	PICTOGRAMA CRUCE PEATONAL		X	10	NEGRO			3,38	2	6,76				
11	CLL 118	KR 19A	CLL 122	LB.D	LINEA DE BORDE DERECHA	X		10	NEGRO	228	0,15			228			X	
12	CLL 118	KR 19A	CLL 122	LB.I	LINEA DE BORDE IZQUIERDA	X		10	NEGRO	240	0,15			240			X	

TOTALES	PINTURA M2	PINTURA ML	IMPRIMANTE M2	IMPRIMANTE ML
			115,45	468

OBSERVACIONES

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

	ARQUITECTURA Y SEAÑALIZACION					CODIGO	
						VERSION	1
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (DEMARCACION)					FECHA	Enero DE 2020
	FECHA DE ELABORACION:	30	MARZO	2020	CONTRATO No.		N°-005-2019
	ORDEN DE TRABAJO				UBICACION DE LA OBRA		ID
		CONSORCIO SEÑALIZA BTA.			MOVILIDAD		CP-KRA 19 A

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	OMAR RESTREPO	HORA INICIO	HH:MM	HORA FIN	HH:MM
TIPO Y PLACA DEL VEHICULO:	MOVIL # 3				
SUPERVISOR:		PERSONAS EN LA CUADRILLA	6		

ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)			PINTURA		IMPRIMANTE		MICROESFERA DE VIDRIO	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEX	X	TIPO	BICOMPONENTE - SPRAY	TIPO	ACRLICO - SOLVENTE	REFERENCIA	
	RIGIDO							
ESTADO	BUEN	X	MARCA	PINTUCO	MARCA	PINTUFLEX	MARCA	
	REG		LOTE				LOTE	
	MALO		% DISOLVENTE	0%	% DISOLVENTE	0%		

ITEM	INICIO	EJE	FINAL	ABREV	TIPO DE LINEA / TIPO DE MARCA	APLICACION		MILS DE APLICACIÓN	COLOR	DIMENSIONES			CANTIDADES	SUBTOTAL	SEÑAL NUEVA (SI/NO)	PRODUCTO		
						ML (X)	M2 (X)			LARGO	ANCHO	AREA				PIN	IMP	MICR
1	CLL 122	KR 19A	CLL 120	PP			X	22	BLANCO	49,1	0,4	19,64		19,64		X		
2	CLL 122	KR 19A	CLL 118	FF			X	22	BLANCO			1,8	3	5,4		X		X
3	CLL 120	KR 19A	CLL 118	FDG			X	22	BLANCO			2,5	1	2,5		X		X
4	CLL 120	KR 19A	CLL 122	FDD			X	22	BLANCO			2,2	1	2,2		X		X
5	CLL 122	KR 19A	CLL 118	VMP	VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA		X	22	BLANCO			3,36	4	13,44		X		X
6	CLL 122	KR 19A	CLL 118	PCP	ROMBO		X	22	AMARILLO			4,18	4	16,72		X		X
7	CLL 120	KR 19A	CLL 118	LP			X	22	BLANCO	3,4	0,6	2,04	1	2,04		X		X
8	CLL 120	KR 19A	CLL 122	LP			X	22	BLANCO	3,3	0,6	1,98	1	1,98		X		X
9	CLL 120	KR 19A	CLL 118	SPT			X	22	BLANCO	16,7	0,3	5,01	1	5,01		X		X
10	CLL 120	KR 19A	CLL 118	PCP	PICTOGRAMA CRUCE PEATONAL		X	22	AMARILLO			2,55	2	5,1		X		X
11	CLL 118	KR 19A	CLL 122	LB.D	LINEA DE BORDE DERECHA	X		22	BLANCO	228	0,12			228		X		X
12	CLL 118	KR 19A	CLL 122	LB.I	LINEA DE BORDE IZQUIERDA	X		22	BLANCO	240	0,12			240		X		X

TOTALES	PINTURA M2	PINTURA ML	IMPRIMANTE M2	IMPRIMANTE ML
	74,03	468		

OBSERVACIONES

WILLIAM RESTREPO
C.C: 79.890.313
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AYS

Roberto Carlos Pérez P.
INGENIERO RESIDENTE
C.C: 1.094.426.558
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Anexo 4: Formatos de inspección

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ — SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD — FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR — AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y características en los studios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX-01-295-1236-11

VERSIÓN 2

FECHA INSPECCIÓN 21-01-2020 (22-01-2020)

LOCALIDAD: 01- Usaquen

DIRECCIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD A	TPD M	TPD B	CONTAMINACIÓN A	CONTAMINACIÓN M	CONTAMINACIÓN B	ESTADO DEL PAVIMENTO B	ESTADO DEL PAVIMENTO R	ESTADO DEL PAVIMENTO M	TIPO DE VÍA A	TIPO DE VÍA M	TIPO DE VÍA B	IMPLEMENTACIÓN SI	IMPLEMENTACIÓN NO	INSTRUMENTO SI	INSTRUMENTO NO	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. SOLVENTE	CORTA DURACIÓN B. AGUA	LARGA DURACIÓN TERMOP.	LARGA DURACIÓN EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	DISPOSITIVOS EP SI	EP NO	TR SI	TR NO	RTA SI	RTA NO	BL SI	BL NO	TCH SI	TCH NO	BA SI	BA NO
1	Kr 8F entre Cll 165 y Cll 163 A		X			X		X					X	X		X						X		X		X		X			X	X		
2	Kr 8F Bis A entre Cll 163A y Cll 164A		X				X	X					X		X		X					X		X		X		X		X		X	X	
3	Kr 8F Bis A entre Cll 164A y Cll 165		X				X		X				X	X		X						X		X	X		X		X		X	X		
4	Cll 165 entre Kr 8H y AK9	X				X		X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
5	Kr 8H entre Cll 165 y Cll 163A	X					X	X					X	X		X						X		X		X		X		X				X	
6	Kr 8G Bis A entre Cll 163A y Volteadero			X			X		X				X	X		X						X		X		X		X							
7	Cll 163B entre Kr 8H y AK9			X	X					X			X		X																				
8	Cll 164 entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X																				
9	Cll 164A entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X																				
10	Cll 164B entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X									X		X		X		X		X	X		
11	Kr 8H entre Cll 165 y Cll 165A		X				X		X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
12	Cll 165A entre AK9 y Kr 8G			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
13	Cll 165A entre Kr 8G y Kr 8F			X		X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
14	Cll 166 entre AK9 y Volteadero		X			X		X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
15	Kr 8F entre Cll 165 y Cll 168		X				X	X					X	X		X						X		X		X	X		X					X	
16	Cll 167D entre AK 7 y Kr 8c		X			X		X				X		X		X																				
17	Cll 168 entre AK 7 y Pan de Cll 168			X	X					X		X			X																				
18	Kr 8 entre Cll 167D y Cll 170		X		X				X				X		X									X		X		X		X		X		X	
19	Kr 8c entre Cll 167D y Cll 168		X				X		X				X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
20	Cll 168 entre Kr 8c y Kr 8G		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
21	Cll 168 entre Kr 8G y Kr 8H			X	X				X				X		X									X		X		X		X		X	X		
22	Cll 168 entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
23	Kr 8H entre Cll 170 y Cll 165A		X				X	X					X	X		X																				
24	Kr 8G entre Cll 165 y Cll 165A		X			X		X					X		X							X		X		X		X		X		X	X		
25	Kr 8G entre Cll 166 y Cll 165A		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
26	Kr 8G entre Cll 170 y Cll 168		X			X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
27	Kr 8c entre Cll 164B y Cll 164A	X					X	X					X		X																				

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE Adrian Vinco
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORÍA

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y características en los estudios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX.01-295-1236.11

VERSIÓN 2

FECHA INSPECCIÓN 20-01-2020

LOCALIDAD: 01-Usaquen

DIRECCIÓN:

SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CONDICIONES GENERALES

Nº	TRAMO	TPD A	TPD M	TPD B	CONTAMINACIÓN A	CONTAMINACIÓN M	CONTAMINACIÓN B	ESTADO DEL PAVIMENTO A	ESTADO DEL PAVIMENTO B	ESTADO DEL PAVIMENTO M	TIPO DE VÍA A	TIPO DE VÍA M	TIPO DE VÍA B	IMPLEMENTACIÓN SI	IMPLEMENTACIÓN NO	IMPRIMANTE SI	IMPRIMANTE NO	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. SOLVENTE	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. AGUA	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN TERMOPL.	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN EXTRUSIÓN	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN SPRAY	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN LLANA	DISPOSITIVOS EP SI	DISPOSITIVOS EP NO	DISPOSITIVOS TA SI	DISPOSITIVOS TA NO	DISPOSITIVOS RPA SI	DISPOSITIVOS RPA NO	DISPOSITIVOS BL SI	DISPOSITIVOS BL NO	DISPOSITIVOS TCH SI	DISPOSITIVOS TCH NO	DISPOSITIVOS BA SI	DISPOSITIVOS BA NO
28	Kr 7D entre Cll 163A y Cll 164			X		X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
29	Cll 164 entre Kr 7D y Kr 7F			X			X		X				X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
30	Kr 7F entre Cll 163A y FIN Kr 7F			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
31	Cll 164 entre Kr 7F y Kr 7H			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
32	Kr 7G entre Cll 163A y FIN Kr 7G			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
33	Kr 7H entre Cll 163A y Cll 165			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
34	Kr 8A Bis entre Kr 7H y FIN TV			X			X	X					X		X																			
35	Cll 165 entre AK 7 y Kr 8F	X					X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
36	Kr 8c entre Cll 165 y Cll 163A	X					X	X					X	X		X						X			X		X		X		X			X
37	Cll 163B entre Kr 8c y Kr 8D			X			X	X					X	X		X						X												
38	Cll 163c Bis entre Kr 8c Bis y Kr 8D			X			X	X					X		X										X		X		X		X			X
39	Kr 8c Bis A entre Cll 163c Bis y Cll 163B			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
40	Kr 8D entre Cll 163A y Cll 165			X			X	X					X		X																			
41	Kr 8c Bis entre Cll 163B y Cll 164A			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
42	Cll 164A entre Kr 8c y Kr 8D			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
43	Kr 8c Bis A entre Cll 164A y Cll 164B			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
44	Kr 8c Bis A entre Cll 164B y Cll 164c			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
45	Kr 8c Bis entre Cll 164B y Cll 164c			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
46	Cll 164B entre Kr 8c y Kr 8c Bis A			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
47	Cll 164B entre Kr 8c Bis A y Kr 8D			X			X			X			X	X		X																		
48	Cll 164c entre Kr 8c y Kr 8D			X	X					X			X		X																			
49	Kr 8D Bis entre Cll 165 y Cll 164B			X			X			X			X		X																			
50	Cll 164A entre Kr 8D y Kr 8F			X			X	X					X		X																			
51	Cll 164A entre Kr 8F y Kr 8F Bis A			X			X	X					X		X							X		X		X		Y		X		X	X	
52	Cll 165 entre Kr 8F y Kr 8H	X				X				X			X	X		X																		
53	Kr 8G entre Cll 166 y Cll 168		X					X	X					X		X																		
54	Cll 164B entre Kr 8B y Kr 8C			X				X	X					X		X																		

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA NOCHE 24 H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE Adriana Urrego
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORÍA

MATRIZ DE GARANTIAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	CONTRATO:	2019-1780
DISEÑO:	EX_01_295_1236_11_V2	LOCALIDAD:	01-USAQUEN	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ	

KR 8F ENTRE CLL 165 Y CLL 163A; CLL 166 ENTRE AK 9 Y KR 8G						TRAMO N°: 1-14	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Medio	Bueno	Baja	18	5,4	23
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					26	0	26
						COMBINACIÓN:	39

KR 8F ENTRE CLL 165 Y CLL 168; CLL 168 ENTRE KR 8C Y KR 8G; KR 8H ENTRE CLL 170 Y CLL 165A; KR 8G ENTRE CLL 166 Y CLL 165A.						TRAMO N°: 15-20-23-25	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Baja	Bueno	Baja	22	6,6	29
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					15	0	15
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					33	0	33
Pintura de dos componentes por spray					40	0	40
						COMBINACIÓN:	48

KR 8F BIS A ENTRE CLL 164A Y CLL 165; KR 8H ENTRE CLL 165 Y CLL 165A; KR 8C ENTRE CLL 167D Y CLL 168						TRAMO N°: 3-11-19	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Baja	Regular	Baja	18	5,4	23
Estoperoles y tachas					12	3,6	16
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					24	0	24
						COMBINACIÓN:	51

CLL 165 ENTRE KR 8H Y AK 9						TRAMO N°: 4	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Media	Bueno	Baja	14	4,2	18
Estoperoles y tachas					11	3,3	14
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					18	0	18
Pintura de dos componentes por spray					21	0	21
						COMBINACIÓN:	12

KR 8H ENTRE CLL 165 Y CLL 163A; CLL 165 ENTRE AK7 Y KR 8F; KR 8C ENTRE CLL 165 Y CLL 163A						TRAMO N°: 5-35-36	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Baja	Bueno	Baja	18	5,4	23
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					12	0	12
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					32	0	32
						COMBINACIÓN:	21

KR 8G BIS A ENTRE CLL 163A Y VOLTEADERO; CLL 164 ENTRE KR 7D Y KR 7F; KR 8C BIS A ENTRE CLL 163C BIS Y CLL 163B; KR 8C BIS A ENTRE CLL 164B Y CLL 164C; KR 8C BIS ENTRE CLL 164B Y CLL 164C						TRAMO N°: 6-29-39-44-45	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Baja	Regular	Baja	23	6,9	30
Pintura de dos componentes por spray					42	0	42
						COMBINACIÓN:	78

CLL 165A ENTRE AK9 Y KR 8G; CLL 168 ENTRE KR 8H Y AK9; KR 7F ENTRE CLL 163A Y FIN KR 7F; CLL 164 ENTRE KR 7F Y KR 7H; KR 7G ENTRE CLL 163A Y FIN KR 7G; KR 7H ENTRE CLL 163A Y CLL 165; CLL 163B ENTRE KR 8C Y KR 8D; KR 8C BIS ENTRE CLL 163 B Y CLL 164A; CLL 164A ENTRE KR 8C Y KR 8D; KR 8C BIS A ENTRE CLL 164A Y CLL 164B; CLL 164B ENTRE KR 8C Y KR 8C BIS A						TRAMO N°: 12-22-30-31-32-33-37-41-42-43-46	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Baja	Bueno	Baja	24	7,2	31
Estoperoles y tachas					18	5,4	23
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					36	0	36
Pintura de dos componentes por spray					48	0	48
						COMBINACIÓN:	75

CLL 165 A ENTRE KR 8G Y KR 8F; KR 7D ENTRE CLL 163A Y CLL 164						TRAMO N°: 13-28	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Media	Regular	Baja	21	6,3	27
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					28	0	28
Pintura de dos componentes por spray					28	0	28
						COMBINACIÓN:	69

CLL 163D ENTRE AK7 Y KR 8C						TRAMO N°: 16	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Media	Bueno	Media	15	4,5	20
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					13	0	13
Estoperoles y tachas					12	3,6	16
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					19	0	19
Pintura de dos componentes por spray					24	0	24
						COMBINACIÓN:	38

KR 8G ENTRE CLL 170 Y CLL 168						TRAMO N°: 26	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Media	Regular	Baja	16	4,8	21
Estoperoles y tachas					11	3,3	14
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					21	0	21
Pintura de dos componentes por spray					20	0	20
						COMBINACIÓN:	42

CLL 164B ENTRE KR 8C BIS A Y KR 8D						TRAMO N°: 47	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Pintura de dos componentes por spray	Bajo	Baja	Malo	Baja	36	0	36
						COMBINACIÓN:	81

CLL 165 ENTRE KR 8F Y6 KR 8F BIS A						TRAMO N°: 52	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Media	Regular	Baja	12	3,6	16
Estoperoles y tachas					9	2,7	12
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					15	0	15
Pintura de dos componentes por spray					14	0	14
						COMBINACIÓN:	15

FIRMA Roberto Carlos Pérez P.
NOMBRE Roberto Carlos Pérez
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE Cristhian David Rico
INTERVENTORÍA

MATRIZ DE GARANTIAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	CONTRATO	2019 - 1780
DISEÑO:	MV_01_306_1236_11	LOCALIDAD:	USQUEN	***CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ***	

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (CICLORRUTA ML, M2)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 1	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Acrílica Base Agua	Bajo	Alta	Regular	Media	11	0	11
						COMBINACIÓN:	59

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (CICLORRUTA BANDAS ALERTADORAS)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 2	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Pintura dos componentes Llana	Bajo	Alta	Regular	Media	23	0	23
						COMBINACIÓN:	59

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (PUNTOS CONECTATE)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 3	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Pintura dos componentes Llana	Medio	Alta	Regular	Media	15	0	15
						COMBINACIÓN:	32

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (DISPOCITIVOS)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 4	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Estoperoles y Tachas con espigo	Alto	Alta	Regular	Alta	6	2	8
Hitos y Tachones Bordillos Transpasables y no Transpasables					6	0	6
						COMBINACIÓN:	4

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (CALZADA MIXTA ML, M2)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 5	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Bandas reductoras de velocidad en agregado	Alto	Alta	Regular	Media	8	0	8
Pintura dos componentes Llana					10	0	10
						COMBINACIÓN:	5

AK 19 ENTRE CL 127A Y CL 128A (PASO PEATONALES)					AMBOS COSTADOS	Tramo NO° 6	
Material	TPD	Contaminación	Estado del Pavimento	Afectación por condiciones geométricas	Garantía (meses)	Garantía adicional (30%)	Garantía Total (meses)
Pintura dos componentes Llana	Alto	Media	Regular	Alta	11	0	11
						COMBINACIÓN:	13

FIRMA
NOMBRE
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

Compañía de proyectos ingenieros S.A.S. **AIRTIFICIAL**

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799 INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: MV-01-306 VERSIÓN _____ FECHA INSPECCIÓN 3-FEB-2020

LOCALIDAD: 1 - Usaquen.

DIRECCIÓN: AK 19 entre Cl 127A y Cl 128A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____ SDM _____ ZE _____ BAHÍA _____ CICLORUTA X

CONDICIONES GENERALES

	TRAMO	TPD			CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMENTACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
* 1	Ciclorruta Mz Mj			X	X				X			X		X		X			X						X		X		X		X		X	
* 2	Ciclorruta bandas Alerta.			X	X				X			X		X		X							X		X		X		X		X		X	
* 3	Ciclorruta conectate.		X		X				X			X		X		X							X		X		X		X		X		X	
* 4	Ciclorruta Dispositivos	X			X				X		X			X			X								X	X		X	X		X		X	
# 5	Calzada AK 19 Cl 127-128	X			X				X			X		X		X							X		X		X		X		X	X		
6	Paso Peatonal AK 19 Cl 127 Cl 128	X				X			X		X			X		X							X		X		X		X		X		X	

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: _____ días

OBSERVACIONES: * Tramo de ciclorruta en anden y via en la AK 19 entre Cl 127A y Cl 128A
Obras de reduccion de calzada en AK 19 con Cl 127A y AK 19 con Cl 128.

FIRMA _____ FIRMA _____

NOMBRE Ing Jones NOMBRE _____

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

Compañía de proyectos técnicos s.a.s. **AIRTIFICIAL**

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX-IL-272-868-12 San Nicolas

VERSIÓN 112

FECHA INSPECCIÓN 29-01-2020

LOCALIDAD: 11-Suba

DIRECCIÓN: Ac 116 hasta Cl 117B Entre Kra 70C y Kra 71

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SDM

ZE

BAHÍA

CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD			CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMENTACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS									
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Kra 70C Entre Cl 117 - Cl 117B		X				X	X					X	X		X						X			X	X			X		X		X	
2	Kra 70C Entre Cl 116 - Cl 117		X				X			X			X		X																			
3	Cl 117 Entre Kra 70C - Kra 71		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
4	Cl 116A Entre Kra 70C - Kra 70H		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
5	Kra 70D Entre Cl 116 - Cl 117B			X			X			X			X		X																			
6	Kra 70F Entre Cl 117 - Cl 117B			X			X	X					X	X		X		X						X		X		X		X		X		X
7	Kra 706 Entre Cl 116A - Cl 117			X			X		X				X	X		X		X							X		X		X		X		X	
8	Kra 706 Entre Cl 117 - Cl 117A			X		X				X			X		X																			
9	Cl 117A Entre Kra 706 - Kra 70H			X		X				X			X		X																			
10	Kra 70H Entre Cl 117 - Cl 117A			X		X				X			X		X																			
11	Kra 70H Entre Cl 116A - Cl 117			X			X		X				X	X		X		X							X		X		X		X		X	
12	Kra 70H Entre Ac 116 - Cl 116A			X		X				X			X	X		X		X							X		X		X		X		X	
13	Cl 117B Entre Kra 70 - Kra 70C Bis		X			X				X			X		X																			
14	Kra 70C Bis Entre Cl 117 - Cl 117B		X			X				X			X		X																			
15	Cl 117B Entre Kra 70D - Kra 70F			X		X				X			X		X																			
16	Kra 706 Entre Cl 117 - Cl 117A			X		X				X			X		X																			
17	Kra 71 Entre Cl 117 - Cl 117B			X		X				X			X		X																			

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [X]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES: * Estoperoles Plasticos en todo el ID * Tramo 5 Solo hacer los SPT Base Soluente * Tramo 2 Solo hacer SPT Base soluente * Tramo 10 Solo nacer SPT en Base soluente

FIRMA Roberto C.
NOMBRE Roberto Carlos Perez P
CONTRATISTA

FIRMA Gabriel Torres
NOMBRE Gabriel M. Torres R
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799 INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: MV-11-352-1236-11 VERSIÓN 6 FECHA INSPECCIÓN

LOCALIDAD: 11 - SUBA

DIRECCIÓN: AV - Suba con Cl 120

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Av Suba entre cl 119 y 120	X				X		X				X		X		X						X			X	X			X	X		X			X
2	Cl 120 con Av Suba		X			X		X				X		X		X						X			X		X		X		X		X		X
I* 3	Av Suba con cl 120	X				X		X			X			X		X		X				X			X	X			X	X		X			X

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA NOCHE 24 H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES: I* interseccion Suba con 120, (Zona antibloqueo y segregacion.) En el tramo 3 la base solvente corresponde a ochava en interseccion dentro de bordillos no transpasables.

FIRMA
NOMBRE Alfonso Urrego
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799 INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: CP-SDM -170338-19 VERSIÓN _____ FECHA INSPECCIÓN 30/01/2020

LOCALIDAD: 1- USAQUEN

DIRECCIÓN: KR 19A ENTRE CL 118 Y CL 122

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____ SDM _____ ZE _____ BAHÍA _____ CICLORUTA _____

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS									
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	KR 19A ENTRE CL 118 Y CL 122	X					X	X				X		X		X						X		X		X			X		X		X	
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA ☐ NOCHE ☐ 24 H ☐

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: _____ días

OBSERVACIONES: _____

FIRMA Roberto C.
NOMBRE Roberto Carlos Perez P.
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORÍA

MATRIZ DE GARANTIAS

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZA BTA**	INTERVENTORIA:	**CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019**
DISEÑO:	**CP-SDM -170338-19**	LOCALIDAD:	**USAQUEN**

KR 19A ENTRE CL 118 Y CL 122					**AMBOS COSTADOS**	Tramo NO° 1	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Baja	Bueno	Media	12	4	16
Pintura dos componentes por spray					23	0	23
						COMBINACIÓN:	20

Roberto C.
FIRMA
NOMBRE Roberto Carlos Perez P.
CONTRATISTA

Hannah Cabrera T.
FIRMA
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORIA

Anexo 5: Registro fotográfico de la implementación

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	EX_01_346_1842_12_V3	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	kr 19a entre cl 118 y cl 122	UPZ	15 - CONTRY CLUB

FOTOGRAFÍA Nº 1




Borrado de linea de eje

FOTOGRAFÍA Nº 2



Imprmante sobre linea de camellon

FOTOGRAFÍA Nº 3



Imprimante sobre linea de camello

FOTOGRAFÍA Nº 4



Paso peatonal cebrado.

FOTOGRAFÍA Nº 5



Marcas viales sobre la kr 19a

FOTOGRAFÍA Nº 6



Linea de borde

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	EX_11_272_868_12	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AC 116 hasta DG 114 entre KR 70C Y KR 71	UPZ	25- FLORESTA

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Instalacion de estoperoles plasticos	Sendero peatonal	Reduccion de Carril en bandas en agregado.
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	EX_11_295_1236_11_V2	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	CL 170 HASTA LA CL 163 DESDE KR HASTA KR 9	UPZ	11- SAN CRISTOBAL NORTE

FOTOGRAFÍA Nº 1



Bandas en agregado sobre Reticula

FOTOGRAFÍA Nº 2



Imprimante sonbre sendero peatonal

FOTOGRAFÍA Nº 3



Sendero peatonal

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estoperoles Plasticos

FOTOGRAFÍA Nº 5



Impirmante en marcas viales

FOTOGRAFÍA Nº 6



Estoperoles Metalicos

FOTOGRAFÍA Nº 7	FOTOGRAFÍA Nº 8	FOTOGRAFÍA Nº 9
		
Pictograma de velocidad maxima	Paso peatonal cebrado	Instalacion de estoperoles metalicos

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	EX_11_376_1842_12_V3	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	Cl 175 ente kr 58 y kr 65	UPZ	17- San Jose de Babaria

FOTOGRAFÍA Nº 1



Borrado de linea de borde

FOTOGRAFÍA Nº 2



Borrado de linea de borde

FOTOGRAFÍA Nº 3




Imprimante en marcas viales

FOTOGRAFÍA Nº 4



Reduccion de carril en pintura.

FOTOGRAFÍA Nº 5



Pictogramas de zona escolar

FOTOGRAFÍA Nº 6



Imprimante linea de carril abierta

FOTOGRAFÍA Nº 7	FOTOGRAFÍA Nº 8	
		
Linea de carril de borde sobre el separador	Lina de borde blanca y linea de canal	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	MV_01_032_945_10_V22	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	CL 134A CON AUTO NORTE	UPZ	13 - LOS CEDROS

FOTOGRAFÍA Nº 1



Bandas en agregado sobre la cl 134 bis

FOTOGRAFÍA Nº 2



Bandas en agregado sobre la cl 134 bis

FOTOGRAFÍA Nº 3



Borrado de linea de aguja

FOTOGRAFÍA Nº 4



Borrado de pictogramas cuadrados

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	MV_01_306_1236_11_V6	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	KR 19 DESDE CL 127A HASTA CL 128A	UPZ	15 - CONTRY CLUB

FOTOGRAFÍA Nº 1



Paso peatonal

FOTOGRAFÍA Nº 2



Ciclo sendero

FOTOGRAFÍA Nº 3



Ciclo sendero

FOTOGRAFÍA Nº 4



Ciclo sendero

FOTOGRAFÍA Nº 5



Separador de tachones e hitos

FOTOGRAFÍA Nº 6



Separador de tachones e hitos

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad




CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	MV_11_352_1236_11_V6	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AV SUBA CON CL 120	UPZ	24 - NIZA

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Instalacion de hitos y tachones	Pictograma de SOLO	Borrado de zona antibloqueo
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Achurado y zona antibloqueo	Zona antibloqueo	Instalacion de bordillo no transpasable

FOTOGRAFÍA Nº 4	FOTOGRAFÍA Nº 5	FOTOGRAFÍA Nº 6
		
Paso peatonal	Linea de pare y paso peatonal.	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020		

ID	CP - 11-254	SEÑALIZACIÓN	Vertical
LOCALIZACIÓN	CL 99 CON KR 147 C	UPZ	27- SUBA

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Instalalcion de señal SR-38	Instalalcion de señal SR-38	Instalacion de señal SR-18
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	
		
Instalacion de señal SR-01	Reemplazo de señal SR-01	

Anexo 6 Formatos de entrega a almacén

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso 0	Interno	926
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	06/12/2019
Documento Soporte	LICITACION PUBLICA DE OBRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	06/12/2019	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	01	Fecha Doc Remision	02/12/2019	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTRAS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 2019-1780						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1097	CONOS DE TRANSITO	UNIDAD	200	5-1-11-14-001	$53.333,00	$10.666.600,00
2	2705	MALETIN	UNIDAD	100	5-1-11-14-001	$355.164,00	$35.516.400,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$46.183.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$46.183.000,00	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$230.915,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$318.663,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$508.013,00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$923.660,00
2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$2.309.150,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$230.915,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$923.660,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$2.309.150,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$38.428.874,00
	TOTALES:	$46.183.000,00	$46.183.000,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	02	Fecha Doc Remision	14/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 02 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2990	TABLERO PARA SEÑAL VERTICAL	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$349.176,00	$349.176,00
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$87.869,50	$175.739,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$119.182,00	$119.182,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$224.400,00	$448.800,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$302.372,50	$604.745,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$371.923,30	$1.487.693,20
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$252.337,40	$757.012,20
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$442.620,40	$885.240,80
9	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	33	5-1-11-14-001	$306.223,40	$10.105.372,20
10	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$42.992,50	$128.977,50
11	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	170	5-1-11-14-001	$9.134,00	$1.552.780,00
12	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	1846	5-1-11-14-001	$8.237,29	$15.206.037,34
13	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	103	5-1-11-14-001	$70.243,00	$7.235.029,00
14	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$65.268,00	$391.608,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $39.447.392,24

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$39.447.392,24	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$197.237,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$272.187,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$433.921,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno	961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION			Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/02/2020		
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	02	Fecha Doc Remision	14/02/2020		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION						
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 02 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU							

2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$788.948,00
2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$1.972.370,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$197.237,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$788.948,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$1.972.370,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$32.824.174,44
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	-$0,20
	TOTALES:	$39.447.392,24	$39.447.392,24

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 962
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	03	Fecha Doc Remision	10/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 03 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$235.260,00	$235.260,00
2	1497	PEDESTALES EN ANGULO PARA S	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$87.869,00	$87.869,00
3	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$224.399,64	$1.795.197,12
4	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$302.372,40	$604.744,80
5	1490	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$233.415,87	$233.415,87
6	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$306.049,53	$2.142.346,71
7	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$355.486,86	$710.973,72
8	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$42.992,08	$42.992,08
9	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	500	5-1-11-14-001	$9.133,97	$4.566.985,00
10	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	274	5-1-11-14-001	$12.045,83	$3.300.557,42
11	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	431	5-1-11-14-001	$70.243,39	$30.274.901,09
12	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	209	5-1-11-14-001	$91.543,66	$19.132.624,94
13	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	16	5-1-11-14-001	$65.268,44	$1.044.295,04

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $64.172.162,79

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$64.172.162,79	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$320.861,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$442.788,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$705.894,00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$1.283.443,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 962
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	03	Fecha Doc Remision	10/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 03 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$3.208.608,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$320.861,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$1.283.443,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$3.208.608,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$53.397.657,45
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	-$0,66
	TOTALES:	$64.172.162,79	$64.172.162,79

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 985
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	18/03/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-201	Fecha Doc Soporte	18/03/2020	
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4	Fecha Doc Remision	16/03/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE ELEMENTOS SEÑALIZACION CONTRATO DE OBRA 1780-2019 FACTURA 04 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 04						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	16	5-1-11-14-001	$184.285,00	$2.948.560,00
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	22	5-1-11-14-001	$64.185,00	$1.412.070,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$87.058,00	$870.580,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	96	5-1-11-14-001	$163.915,00	$15.735.840,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$220.871,00	$5.963.517,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	26	5-1-11-14-001	$271.675,00	$7.063.550,00
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$184.322,00	$2.027.542,00
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$323.316,00	$3.556.476,00
9	1469	DELINEADOR DE CURVA HORIZOI	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$145.724,00	$874.344,00
10	1646	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$170.501,00	$170.501,00
11	1647	DELINEADOR DE OBSTACULO 90	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$139.474,00	$139.474,00
12	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	39	5-1-11-14-001	$136.525,00	$5.324.475,00
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$223.557,00	$1.564.899,00
14	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	32	5-1-11-14-001	$31.404,00	$1.004.928,00
15	2990	TABLERO PARA SEÑAL VERTICAL	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$14.350,00	$14.350,00
16	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	2414	5-1-11-14-001	$6.672,00	$16.106.208,00
17	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	654	5-1-11-14-001	$8.799,00	$5.754.546,00
18	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2506	5-1-11-14-001	$6.017,00	$15.078.602,00
19	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 1C	UNIDAD	10042	5-1-11-14-001	$12.389,00	$124.410.338,00
20	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	1796	5-1-11-14-001	$51.310,00	$92.152.760,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 985
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	18/03/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019		Fecha Doc Soporte	18/03/2020
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4		Fecha Doc Remision	16/03/2020
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE ELEMENTOS SEÑALIZACION CONTRATO DE OBRA 1780-2019 FACTURA 04 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 04						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	430	5-1-11-14-001	$66.869,00	$28.753.670,00
22	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	191	5-1-11-14-001	$47.676,00	$9.106.116,00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$340.033.346,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
	TOTALES:	$0,00	

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	49	Interno 995
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	17/04/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	17/04/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	05	Fecha Doc Remision	15/04/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 ACTA DE RECIBO No. 05 FACTURA No. 05						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$163.915,00	$327.830,00
2	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$136.525,00	$273.050,00
3	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	66	5-1-11-14-001	$6.672,00	$440.352,00
4	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	178	5-1-11-14-001	$8.799,00	$1.566.222,00
5	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	6147	5-1-11-14-001	$6.017,00	$36.986.499,00
6	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	5849	5-1-11-14-001	$12.389,00	$72.463.261,00
7	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	379	5-1-11-14-001	$51.310,00	$19.446.490,00
8	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	112	5-1-11-14-001	$66.869,00	$7.489.328,00
9	1206	ACIDO ACETIL SALICILICO	UNIDAD	61	5-1-11-14-001	$47.676,00	$2.908.236,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $141.901.268,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$141.901.268,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$141.901.268,00
	TOTALES:	$141.901.268,00	$141.901.268,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	58	Interno 1005
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	18/05/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	18/05/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	7	Fecha Doc Remision	18/05/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUINISTRO SEÑALIZACION BAJO EL CONTRA DE OBRA 2019-1780. VALORES INCLUYEN % AIU. ACTA No. 06						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2705	MALETIN	UNIDAD	375	5-1-11-14-001	$355.164,00	$133.186.500,00
2	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	168	5-1-11-14-001	$6.672,00	$1.120.896,00
3	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	657	5-1-11-14-001	$8.799,00	$5.780.943,00
4	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2629	5-1-11-14-001	$6.017,00	$15.818.693,00
5	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	846	5-1-11-14-001	$12.389,00	$10.481.094,00
6	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$51.310,00	$1.385.370,00
7	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$66.869,00	$1.003.035,00
8	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	14	5-1-11-14-001	$47.676,00	$667.464,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$169.443.995,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$169.443.995,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$169.443.995,00
	TOTALES:	$169.443.995,00	$169.443.995,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	70	Interno 1016
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 11/06/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	11/06/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	09	Fecha Doc Remision	10/06/2020	
Encargado de Bodega	CC 51811316 NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN BAJO EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	26	5-1-11-14-001	$90.307,35	$2.347.991,10
21	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	$64.185,00	$320.925,00
22	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$87.058,00	$1.828.218,00
23	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$163.915,00	$3.442.215,00
24	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$220.871,00	$4.638.291,00
25	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$271.675,00	$3.531.775,00
26	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$184.322,00	$737.288,00
27	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$323.316,00	$2.586.528,00
28	1648	DELINEADOR DE CURVA HORIZOI	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$145.724,00	$1.311.516,00
29	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$136.525,00	$546.100,00
30	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$223.557,00	$1.788.456,00
31	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$259.669,00	$1.817.683,00
32	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$31.404,00	$847.908,00
33	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	2343	5-1-11-14-001	$6.672,00	$15.632.496,00
34	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	832	5-1-11-14-001	$8.799,00	$7.320.768,00
35	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2327	5-1-11-14-001	$6.017,00	$14.001.559,00
36	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	10056	5-1-11-14-001	$12.389,00	$124.583.784,00
37	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	2767	5-1-11-14-001	$51.310,00	$141.974.770,00
38	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	172	5-1-11-14-001	$47.676,00	$8.200.272,00
39	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$47.675,90	$47.675,90

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	70	Interno 1016
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	11/06/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	11/06/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	09	Fecha Doc Remision	10/06/2020	
Encargado de Bodega	CC 51811316 NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN BAJO EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $337.506.219,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$337.506.219,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$337.506.219,00
	TOTALES:	$337.506.219,00	$337.506.219,00

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	84	Interno 1030
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/07/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	13/07/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 11	Fecha Doc Remision	10/07/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTROS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA 1780-2019 Y ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 08						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	313	5-1-11-14-001	$122.824,35	$38.444.021,55
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	87	5-1-11-14-001	$87.869,26	$7.644.625,62
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	226	5-1-11-14-001	$119.182,40	$26.935.222,40
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	143	5-1-11-14-001	$224.399,63	$32.089.147,09
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	77	5-1-11-14-001	$302.372,39	$23.282.674,03
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	62	5-1-11-14-001	$371.923,07	$23.059.230,34
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	91	5-1-11-14-001	$252.336,81	$22.962.649,71
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	35	5-1-11-14-001	$442.619,60	$15.491.686,00
9	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$306.223,39	$3.062.233,90
10	1471	DELINEADOR DE OBSTACULO 90	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$190.945,38	$381.890,76
11	1650	SEÑAL INFORMATIVA 40 X 75 CM	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$201.720,78	$1.210.324,68
12	1651	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$186.902,72	$2.055.929,92
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$306.049,53	$1.224.198,12
14	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$355.485,17	$710.970,34
15	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	63	5-1-11-14-001	$42.992,07	$2.708.500,41
16	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1336	5-1-11-14-001	$9.133,96	$12.202.970,56
17	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1093	5-1-11-14-001	$12.045,83	$13.166.092,19
18	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	1548	5-1-11-14-001	$8.237,27	$12.751.293,96
19	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	8230	5-1-11-14-001	$16.960,54	$139.585.244,20
20	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	852	5-1-11-14-001	$70.243,39	$59.847.368,28

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	84	Interno 1030
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/07/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	13/07/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 11	Fecha Doc Remision	10/07/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTROS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA 1780-2019 Y ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 08						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	137	5-1-11-14-001	$65.268,70	$8.941.811,90
22	1485	RESALTO PORTATIL DE CAUCHO	UNIDAD	28	5-1-11-14-001	$232.829,93	$6.519.238,04
23	2705	MALETIN	UNIDAD	83	5-1-11-14-001	$355.164,00	$29.478.612,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$483.755.936,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$483.755.936,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$483.755.936,00
	TOTALES:	$483.755.936,00	$483.755.936,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	97	Interno 1045
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/08/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 13	Fecha Doc Remision	12/08/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1780 / ACTA DE RECIBO No. 9						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$107.972,13	$1.619.581,95
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$87.869,00	$615.083,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$119.182,00	$953.456,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$224.400,00	$2.019.600,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$302.372,00	$3.930.836,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$371.923,00	$1.487.692,00
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$252.337,00	$3.280.381,00
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$442.620,00	$442.620,00
9	1490	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$233.416,00	$233.416,00
10	1650	SEÑAL INFORMATIVA 40 X 75 CM	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$201.721,00	$201.721,00
11	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$186.903,00	$1.869.030,00
12	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$305.931,00	$305.931,00
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	22	5-1-11-14-001	$355.487,00	$7.820.714,00
14	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1209	5-1-11-14-001	$9.134,00	$11.043.006,00
15	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	249	5-1-11-14-001	$12.046,00	$2.999.454,00
16	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	4425	5-1-11-14-001	$8.237,00	$36.448.725,00
17	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 1(	UNIDAD	2949	5-1-11-14-001	$16.961,00	$50.017.989,00
18	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	235	5-1-11-14-001	$70.243,00	$16.507.105,00
19	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	40	5-1-11-14-001	$65.268,00	$2.610.720,00
20	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$186.903,05	$186.903,05

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	97	Interno 1045
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/08/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 13	Fecha Doc Remision	12/08/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1780 / ACTA DE RECIBO No. 9						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $144.593.964,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$144.593.964,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$144.593.964,00
	TOTALES:	$144.593.964,00	$144.593.964,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SDM-SS-83959-2020

MEMORANDO

PARA: **SONIA MYREYA ALFONSO MUÑOZ**
Subdirectora Administrativa

DE: **MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIÉRREZ**
Subdirector Técnico de Señalización

Asunto: Concepto Técnico de Señales verticales de pedestal, retiradas en vía.
Referencia: Contrato de obra 2019-1780
Contrato de Interventoría 2019-1799

Fecha:

Atento saludo.

Teniendo en cuenta, que la **SECRETARÍA** es una Entidad del sector central con autonomía administrativa y financiera, domiciliada en la AC 13 No. 37-35 de Bogotá, D.C., cuya creación, estructura, organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 567 de 2006 y que, adicionalmente, mediante resolución 1885 del 17 de junio de 2015, el Ministerio de Transporte adoptó el "MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA", el cual en el numeral 1.8.3 establece:

> *"[…] **1.8.3. Conservación y Mantenimiento** […] Toda señalización tiene una vida útil en función de los materiales utilizados en su fabricación, de la acción del medioambiente (SIC), de agentes externos y de la permanencia de las condiciones que la justifican. Por ello es imprescindible que las autoridades responsables de la instalación y, mantenimiento de las señales levanten un inventario de ellas y cuenten con un programa de mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro.*
>
> *La señalización limpia, legible, visible, en buen estado y pertinente inspira respeto en los conductores y peatones. A su vez, cualquier señal que permanece en la vía sin que se justifique, o se encuentra deteriorada, dañada o rayada, solo contribuye a su descrédito y al de la entidad responsable de su mantenimiento, y constituye además un estímulo para actos vandálicos. […]".*

La Secretaria Distrital de Movilidad ejecuta a través del contrato de obra 2019-1780 (ejecutado por el CONSORCIO SEÑALIZA BTA) y el contrato de interventoría 2019-1799 (ejecutado por CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019) las actividades correspondientes a la implementación integral de señalización según lo definido en los documentos contractuales.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Por lo anteriormente expuesto, se infiere que de acuerdo con las actividades propias contempladas en el marco del Contrato de Obra Integral de Señalización y el Contrato de Interventoría se deben realizar las actividades de reemplazo o retiro aquellas señales que por el estado de deterioro no cumplan con el objeto para el cual fueron diseñadas o requieren ser remplazadas para mejorar las condiciones de seguridad vial.

Además, en desarrollo de las actividades de los contratos mencionados se realizaron visitas de inspección que permitieron confirmar el estado de las señales que requieren de remplazo o retiro

A su vez, dentro del procedimiento establecido por el Comité de Inventarios de la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), a través de la Dirección Administrativa, se contempla como requisito para la recepción de señales de tránsito, postes, semáforos, y en general, bienes de la entidad que se encuentran en mal estado, el concepto técnico que permita retirar del inventario dichos elementos.

En el presente documento se emite el concepto técnico, teniendo en cuenta que en el marco del contrato de obra integral de señalización **2019-1780 (CONSORCIO SEÑALIZA BTA),** se han **retirado 188** señales verticales de pedestal, cuyo registro se asocia a las **Actas de Recibo Parcial No. 02 – 03 – 04,** las cuales dado su alto grado de deterioro se enmarcan en las siguientes condiciones técnicas:

- ✓ Son Inservibles debido a que ya no son funcionales (porque han cesado las condiciones que obligaron a su instalación). En la dinámica urbana, algunas señales dejan de prestar su operatividad, y pueden convertirse en puntos de confusión generando riesgos y accidentalidad. Tal es el caso, cuando en una intersección que ha sido controlada por señales verticales, se implementa un semáforo, en consecuencia, ya dichas señales dejan ser operativas y deben ser retiradas.
- ✓ Son inservibles por salubridad: En este grupo se incluyen las señales son las que presentan corrosión, teniendo en cuenta que tiene componentes metálicos, las cuales al ser sometidos a la contaminación y a las condiciones ambientales (humedad) se deterioran, representando un peligro inminente para los peatones. Por lo tanto, deben tener una disposición final acorde con las normas ambientales.
- ✓ Son Inservibles por deterioro histórico. Factores como la condición climática, así como la contaminación a las que están expuestas las señales viales afectan los materiales con que son fabricadas (materiales en colores que reflejan la luz), por lo tanto, hay propiedades que van disminuyendo con el paso del tiempo, y por consiguiente, pierden la funcionalidad y conllevan a que se originen riesgos para la seguridad vial.
- ✓ Son inservibles por daño parcial o total. Son las señales viales que han sufrido daños irreparables, entre los cuales se tipifican: perdida de verticalidad, grafitis con tinta indeleble, stickers, cuya goma no se puede retirar, y por consiguiente no ofrecen la garantía de operatividad para la seguridad vial.

En consecuencia, las **188 señales retiradas,** deben ser recibidas por el Almacén de la SDM, efectuando el respectivo descargue en el Patio No 4 de la entidad y de conformidad con el procedimiento establecido por el Comité de Inventarios de la SDM, antes mencionado.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Igualmente, como se establece en el procedimiento referido, se menciona que las señales viales retiradas, se componen de tableros elaborados en lámina de acero galvanizado, y los postes o pedestales son fabricados en ángulo de acero, materiales estos que con el tiempo pueden presentar altos índices de corrosión, con el fin de que se tengan en cuenta para su disposición final, acorde con las normas ambientales.

Se anexa el acta de entrega correspondiente de las **188 señales viales retiradas**.

Cordialmente;

MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIERREZ
Subdirector Técnico de Señalización

OSCAR EDUARDO RESTREPO ROJAS
Supervisor contrato de Interventoría 2019-1799

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
Director de Interventoría Contrato 2019-1799
CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ALFONSO URREGO MALAGÓN
Director de Obra Contrato 2019-1780
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Code39

83959-2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO	
	Acta de recibo de señales retiradas en vía	
	Código: PM04-PR24-F01	Versión 2.0

CONTRATO SDM 2019-1780: REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C – ZONA 5 , NORTE.

1
No.del Acta

23 de junio de 2020
Fecha de recibo

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
1	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
2	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
3	SR-30	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
4	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
5	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
6	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
7	SR-30	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
8	SI-25	MALO	REEMPLAZO	MALO	1			1	1	0
9	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
10	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
11	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
12	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
13	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
14	SI-05	MALO	REEMPLAZO	MALO	4			1	1	0
15	SI-05	MALO	REEMPLAZO	MALO	1			1	1	0
16	SR-10	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
17	SP-46	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
18	SI-05	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
19	SR-28	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
20	SR-28	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
21	SI-05	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
22	SR-02	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
23	SRB-02	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
24	SI-11	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
25	CHEVRON	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
26	SR-38	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
27	SRB-02	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
28	SRC-05 PLAQUETA/SRB-01	MALO	REEMPLAZO	MALO	1	MALO	1	1	1	1
29	SR-32	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
30	SR-02	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
31	SR-01	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
32	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
33	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
34	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
35	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
36	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
37	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
38	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
39	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
40	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
41	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
42	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
43	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	3	MALO	3	1	1	1
44	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
45	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
46	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
47	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
48	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
49	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
50	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
51	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
52	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
53	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
54	SR-23	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
55	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
56	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
57	SI-05C	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
58	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
59	SR-31	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
60	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
61	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
62	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
63	SR-47	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
64	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
65	SR-16	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
66	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
67	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
68	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
69	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
70	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
71	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
72	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
73	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
74	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
75	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
76	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
77	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
78	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
79	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
80	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
81	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
82	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
83	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
84	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
85	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
86	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
87	SI-05	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
88	SI-05	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
89	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
90	SR-29	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
91	SR-28/PLAQUETA	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
92	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
93	SR-10	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
94	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
95	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	3	MALO	1	1	1	1
96	SR-41	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
97	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
98	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
99	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
100	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
101	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
102	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
103	SP-59	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
104	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
105	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
106	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
107	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
108	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
109	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
110	SP-46/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
111	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
112	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
113	SR-04	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
114	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
115	SP-48	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
116	SR-02	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
117	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
118	SR-39	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
119	SP-03	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
120	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
121	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
122	SP-67/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
123	SR-11	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
124	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
125	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
126	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
127	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
128	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
129	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
130	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
131	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
132	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
133	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
134	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
135	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
136	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
137	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
138	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
139	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
140	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
141	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
142	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
143	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
144	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
145	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
146	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
147	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
148	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
149	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
150	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
151	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
152	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
153	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
154	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
155	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
156	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
157	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
158	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
159	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
160	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
161	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
162	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
163	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
164	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
165	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
166	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
167	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
168	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
169	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
170	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
171	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
172	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
173	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
174	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
175	SP-47A/SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
176	SR-31	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
177	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
178	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
179	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
180	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
181	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
182	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
183	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
184	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
185	SP-46/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
186	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
187	SP-47A/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
188	SP-06	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
							PARA DAR DE BAJA	**188**	**188**	**22**

D. OBSERVACIONES

CAUSA DEL RETIRO

1. Inservibles porque no son funcionales
2. Inservibles por salubridad
3. Inservibles por deterioro histórico
4. Inservibles por daño parcial o total

Entregado por:

Firma Roberto Carlos Pérez P.

Nombre: Roberto Pérez

Cargo: Ingeniero residente

Contratista: Consorcio Señaliza Bta

Recibido por:

Firma Gabriel H. Torres R.

Nombre: Gabriel Torres

Cargo: Ingeniero residente

Interventoría: Consorcio Movilidad Vial 2019

Recibido por
Raul Jimenez
07/07/2020

Anexo 7: Soportes del Informe de Gestión Social

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

ENCUESTA SOCIAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Contrato 20191780 - "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1 – Norte – Localidades de Usaquén y Suba.

Reductores de velocidad a implementar en el identificador de diseño EX_11_272_868_12 – San Nicolas

En las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos del Proceso SDM-LP-026-2019 se indica que, con la finalidad de obligar a los conductores a reducir su velocidad de circulación para efectuar la transición de una velocidad determinada a una de menor magnitud en un tramo relativamente corto, se pueden implementar sobre la superficie de la vía elementos reductores de velocidad **tipo bandas en agregado**. Estos dispositivos reductores de velocidad pueden generar aumentos de los niveles de ruido y algunas vibraciones a las edificaciones contiguas donde se instalan.

Comedidamente solicitamos que una vez conocida esta información, diligencie la siguiente encuesta, indicando su opinión con una X sobre las celdas SI o No:

1	¿Fue informado de las ventajas que para la reducción de velocidad de los vehículos en las vías, ofrecen los reductores de velocidad tipo banda sonora en agregado,?	X SI	NO
2	¿Fue usted informado de los efectos secundarios de ruido y vibración que trae la implementación la implementación de estos reductores de velocidad?	X SI	NO
3	¿Está usted de acuerdo con la implementación de los reductores de velocidad tipo **banda sonora en agregado** en la calle donde se encuentra localizada su vivienda como medida para reducir la velocidad de los vehículos?	X SI	NO

Nombre: Martin Kim	Firma: Kim Jeong
Teléfono: 3203447487	Dirección: Calle 117B # 70C -07

Fecha: Marzo 18 / 2020

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

ENCUESTA SOCIAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Contrato 20191780 - "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1 – Norte – Localidades de Usaquén y Suba.

Reductores de velocidad a implementar en el identificador de diseño EX_11_272_868_12 – San Nicolas

En las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos del Proceso SDM-LP-026-2019 se indica que, con la finalidad de obligar a los conductores a reducir su velocidad de circulación para efectuar la transición de una velocidad determinada a una de menor magnitud en un tramo relativamente corto, se pueden implementar sobre la superficie de la vía elementos reductores de velocidad **tipo bandas en agregado**. Estos dispositivos reductores de velocidad pueden generar aumentos de los niveles de ruido y algunas vibraciones a las edificaciones contiguas donde se instalan.

Comedidamente solicitamos que una vez conocida esta información, diligencie la siguiente encuesta, indicando su opinión con una X sobre las celdas SI o No:

1	¿Fue informado de las ventajas que para la reducción de velocidad de los vehículos en las vías, ofrecen los reductores de velocidad tipo banda sonora en agregado,?	SI X	NO
2	¿Fue usted informado de los efectos secundarios de ruido y vibración que trae la implementación la implementación de estos reductores de velocidad?	SI X	NO
3	¿Está usted de acuerdo con la implementación de los reductores de velocidad tipo **banda sonora en agregado** en la calle donde se encuentra localizada su vivienda como medida para reducir la velocidad de los vehículos?	SI X	NO

Nombre: Angela Milena Mojica G.	Firma:
Teléfono: 3103075473	Dirección: Cra 70c - 118 - 22

Fecha: 13/03/2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

ENCUESTA SOCIAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Contrato 20191780 - "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1 – Norte – Localidades de Usaquén y Suba.

Reductores de velocidad a implementar en el identificador de diseño EX_11_272_868_12 – San Nicolas

En las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos del Proceso SDM-LP-026-2019 se indica que, con la finalidad de obligar a los conductores a reducir su velocidad de circulación para efectuar la transición de una velocidad determinada a una de menor magnitud en un tramo relativamente corto, se pueden implementar sobre la superficie de la vía elementos reductores de velocidad **tipo bandas en agregado**. Estos dispositivos reductores de velocidad pueden generar aumentos de los niveles de ruido y algunas vibraciones a las edificaciones contiguas donde se instalan.

Comedidamente solicitamos que una vez conocida esta información, diligencie la siguiente encuesta, indicando su opinión con una X sobre las celdas SI o No:

1	¿Fue informado de las ventajas que para la reducción de velocidad de los vehículos en las vías, ofrecen los reductores de velocidad tipo banda sonora en agregado,?	X SI	NO
2	¿Fue usted informado de los efectos secundarios de ruido y vibración que trae la implementación la implementación de estos reductores de velocidad?	X SI	NO
3	¿Está usted de acuerdo con la implementación de los reductores de velocidad tipo **banda sonora en agregado** en la calle donde se encuentra localizada su vivienda como medida para reducir la velocidad de los vehículos?	X SI	NO

Nombre: ANDRÉS FELIPE ONOFRE	Firma: ANDRÉS F. ONOFRE
Teléfono: 3213010354	Dirección: cll 117 # 70C-08

Fecha: 18/03/2020

Anexo 8: Soportes del Informe de Seguridad Industrial

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053341539	DURAN SALINAS JULIAN DAVID	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
2	CC	1098151456	SANTOS MONTOYA JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
3	CC	1121887324	SANTOS MONTOYA EDUIN	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
4	CC	79912031	VARGAS MORALES GIOVANNI WILSON	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																

Total Afiliados(4)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION														SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		SALUD TOTAL	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
																				$ 562.000						$ 140.800		$ 14

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0.800						$ 140.800						$ 244.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$562,000	$1,400	$0	$563,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$700	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$700	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$244,400	$600	$0	$245,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$244,400	$600	$0	$245,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$140,800	$400	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$100	$0	$35,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400	$200	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$100	$0	$35,300
TOTAL				**4**	**$1,088,000**	**$2,800**	**$0**	**$1,090,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	Y	12/02/2020	40622939	$1.148.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.148.400				1.148.400	0	0	1.148.400			11.484	1.148.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.148.400	1.148.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.148.400	1.148.400

PAGADA
40622939

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA		CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	Y	12/02/2020	40622939	$1.148.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030526438	NIÑO CARRION ANDREA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	7163321	RODRIGUEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	5.000.000	5	348.000		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79293923	URREGO MALAGON LUIS ALFONSO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	10.000.000	5	696.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860530652-6	Socinter S.A.	CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	39.900	0		0		0	0	0	0	39.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.000	0		0		0	0	0	0	224.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	461.200	0		0		0	0	0	0	461.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	148.200	0		0		0	0	0	0	148.200	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	10.100	0		0		0	0	0	0	10.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.500	0		0		0	0	0	0	48.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	50.700	0		0		0	0	0	0	50.700	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC76	EPS-S Ambuq	818000140-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.165.000	0	0	0	0	0	0		1.165.000	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.104.000	0	0	0	0	0	0		1.104.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	1.243.500	0	0	0	0	0	0		1.243.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	380.800	0	0	0	0	0	0		380.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.010.300				2.010.300	0	0	2.010.300			20.103	2.010.300	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.189.800	0	0	1.189.800	23

PAGADA
40627586

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860530652-6	Socinter S.A.		CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	1.189.800	1.189.800
Pensión	4	3.893.300	3.893.300
Riesgos Laborales	1	2.010.300	2.010.300
CCF	1	1.189.800	1.189.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	8.283.200	8.283.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860530652-6	Socinter S.A.		CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013537709	ARIAS ARIAS CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X						X									230301	251.355	40.300	0	0	0	0	EPS016	251.355	10.100	14-11	251.355	5	17.500	CCF22	251.355	10.100	0	0	0	0	0
2	CC	1018484233	SALDAÑA NUÑEZ CAMILO ANDRES	1	0			S								X									231001	1.815.750	290.600	0	0	0	0	EPS008	1.815.750	72.700	14-11	1.815.750	5	126.400	CCF22	1.815.750	72.700	0	0	0	0	0
3	CC	1022343084	CAMARGO CAMARGO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S							X										230301	792.000	126.800	0	0	0	0	EPS010	792.000	31.700	14-11	792.000	5	55.200	CCF22	792.000	31.700	0	0	0	0	0
4	CC	1022343084	CAMARGO CAMARGO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S												X					230301	88.000	14.100	0	0	0	0	EPS010	88.000	3.600	14-11	88.000	5	0	CCF22	88.000	3.600	0	0	0	0	0
5	CC	13478014	LLANES RAMIREZ SERGIO	1	0			S								X									25-14	1.170.500	187.300	0	0	0	0	EPS037	1.170.500	46.900	14-11	1.170.500	5	81.500	CCF22	1.170.500	46.900	0	0	0	0	0
6	CC	13478014	LLANES RAMIREZ SERGIO	1	0			S												X					25-14	40.000	6.400	0	0	0	0	EPS037	40.000	1.600	14-11	40.000	5	0	CCF22	40.000	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	17060107	SALAZAR VILLAMIZAR JOSE MARIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	5	250.600	CCF22	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
8	CC	19314933	VERGEL AREVALO SAUL	1	4			S		X						X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.793.385	71.800	14-11	1.793.385	5	124.900	CCF22	1.793.385	71.800	0	0	0	0	0
9	CC	21061869	BELTRAN MELO FANNY MARCELA	1	0			S																	230201	316.667	50.700	0	0	0	0	EPS008	316.667	12.700	14-11	316.667	5	22.100	CCF22	316.667	12.700	0	0	0	0	0
10	CC	21061869	BELTRAN MELO FANNY MARCELA	1	0			S												X					230201	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS008	633.334	25.400	14-11	633.334	5	0	CCF22	633.334	25.400	0	0	0	0	0
11	CC	22540357	CERA HERRERA MILDRED JOSELINA	1	0			S							X										230301	880.000	140.800	0	0	0	0	ESSC76	880.000	35.200	14-11	880.000	5	61.300	CCF22	880.000	35.200	0	0	0	0	0
12	CC	39547295	TIQUE CRUZ ATENAIS	1	0			S	X																230201	510.000	81.600	0	0	0	0	EPS017	510.000	20.400	14-11	510.000	5	35.500	CCF22	510.000	20.400	0	0	0	0	0
13	CC	51755256	BARRERA BALLEN OLGA LUCIA	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	CC	60328940	SALAZAR AREVALO ANGELA MARIA	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	73595141	CERVERA DE LA ROSA CARLOS ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	877.875	140.500	0	0	0	0	ESSC07	877.875	35.200	14-11	877.875	5	61.200	CCF22	877.875	35.200	0	0	0	0	0
16	CC	73595141	CERVERA DE LA ROSA CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230301	30.000	4.800	0	0	0	0	ESSC07	30.000	1.200	14-11	30.000	5	0	CCF22	30.000	1.200	0	0	0	0	0
17	CC	79275816	CORTES CAICEDO EDUARDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	5	201.900	CCF22	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
18	CC	79645788	CHAPARRO PUBLIO	1	0			S								X									230201	1.129.800	180.800	0	0	0	0	EPS008	1.129.800	45.200	14-11	1.129.800	5	78.700	CCF22	1.129.800	45.200	0	0	0	0	0
19	CC	79713934	CARRILLO CRUZ JOHN JAIRO	1	0			S								X									231001	1.267.000	202.800	0	0	0	0	EPS044	1.267.000	50.700	14-11	1.267.000	5	88.200	CCF22	1.267.000	50.700	0	0	0	0	0
20	CC	79741631	GOMEZ SALINAS EDISON	1	0			S								X									230201	1.816.354	290.700	0	0	0	0	EPS008	1.816.354	72.700	14-11	1.816.354	5	126.500	CCF22	1.816.354	72.700	0	0	0	0	0
21	CC	79892649	GARCIA RIVERA GONZALO ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.079.000	172.700	0	0	0	0	EPS017	1.079.000	43.200	14-11	1.079.000	5	75.100	CCF22	1.079.000	43.200	0	0	0	0	0
22	CC	79913683	SALINAS VALBUENA JOSE OSWALDO	1	0			S							X	X									230201	995.500	159.300	0	0	0	0	EPS002	995.500	39.900	14-11	995.500	5	69.300	CCF22	995.500	39.900	0	0	0	0	0
23	CC	80370026	BARRERA CARRENO PEDRO ANTONIO	1	0			S																	230201	970.000	155.200	0	0	0	0	EPS008	970.000	38.800	14-11	970.000	5	67.600	CCF22	970.000	38.800	0	0	0	0	0
24	CC	80489819	MORENO CAITA JOHN IVAN	1	0			S							X	X									25-14	1.022.062	163.600	0	0	0	0	EPS010	1.022.062	40.900	14-11	1.022.062	5	71.200	CCF22	1.022.062	40.900	0	0	0	0	0
25	CE	819866827051994	JIMENEZ ROSARIO DARWIN JOSE	1	0			S	X	X															25-14	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS008	146.301	5.900	14-11	146.301	5	10.200	CCF22	146.301	5.900	0	0	0	0	0
26	PE	831583323101989	ARRIETA JULIO RICARDO	1	0			S							X	X									230201	877.700	140.500	0	0	0	0	EPS041	877.700	35.200	14-11	877.700	5	61.100	CCF22	877.700	35.200	0	0	0	0	0
27	PE	831583323101989	ARRIETA JULIO RICARDO	1	0			S												X					230201	30.000	4.800	0	0	0	0	EPS041	30.000	1.200	14-11	30.000	5	0	CCF22	30.000	1.200	0	0	0	0	0
28	PE	842482522021982	SUAREZ ATALIDO WILLI MANUEL	1	0			S							X	X									231001	858.367	137.400	0	0	0	0	EPS041	858.367	34.400	14-11	858.367	5	59.800	CCF22	858.367	34.400	0	0	0	0	0
29	PE	842482522021982	SUAREZ ATALIDO WILLI MANUEL	1	0			S												X					231001	29.334	4.700	0	0	0	0	EPS041	29.334	1.200	14-11	29.334	5	0	CCF22	29.334	1.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40623758	$2.617.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	61.400	0		0		0	0	0	0	61.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.000	0		0		0	0	0	0	36.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.200	0		0		0	0	0	0	66.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.600	0		0		0	0	0	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.352.200	0	0	0	0	0	0		1.352.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	588.500				588.500	0	0	588.500			5.885	588.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	338.200	0	0	338.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	338.200	338.200
Pensión	1	1.352.200	1.352.200
Riesgos Laborales	1	588.500	588.500
CCF	1	338.200	338.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.617.100	2.617.100

PAGADA
40623758

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40623758	$2.617.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023018738	ZAPATA GONZALEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.164.167	186.300	0	0	0	0	EPSC34	1.164.167	46.600	14-11	1.164.167	5	81.100	CCF22	1.164.167	46.600	0	0	0	0	0
2	CC	1031144429	PAEZ BRAVO YENNY YASMIN	1	0			S								X									230301	1.653.125	264.500	0	0	0	0	EPS017	1.653.125	66.200	14-11	1.653.125	5	115.100	CCF22	1.653.125	66.200	0	0	0	0	0
3	CC	1032426293	MARTINEZ GUTIERREZ PEDRO ALEXANDER	1	0			S	X																230301	1.533.334	245.400	0	0	0	0	EPS002	1.533.334	61.400	14-11	1.533.334	5	106.800	CCF22	1.533.334	61.400	0	0	0	0	0
4	CC	1094426558	PEREZ PATIÑO ROBERTO CARLOS	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS016	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF22	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	39542700	CASILIMAS MARTINEZ DIANA ELIZABETH	1	0			S							X										230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	5	62.700	CCF22	900.000	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:30:38 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 43192847

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 01:30:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado HINESTROZA GOMEZ CAMILO ALFONSO , con CC 80864796, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:20:49 PM.

Tipo Planilla: E **Número Planilla:** 431956371

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 1:20:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORTES TORRES YICETD XIMENA, con CC 52931597, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:15:52 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 431959537

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 1:15 pm

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINA MONTES JOHOMAR JOSE, con PE 819172727081995, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	FAMISANAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 01:25:38 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 431955429

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 01:25:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORTES TORRES LUZ ANGELA , con CC 52530273, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053341539	DURAN SALINAS JULIAN DAVID	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
2	CC	1098151456	SANTOS MONTOYA JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
3	CC	1121887324	SANTOS MONTOYA EDUIN	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
4	CC	79912031	VARGAS MORALES GIOVANNI WILSON	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																

Total Afiliados(4)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION														SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		SALUD TOTAL	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
																				$ 562.000						$ 140.800		$ 14

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0.800						$ 140.800						$ 244.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$562,000	$1,400	$0	$563,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$700	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$700	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$244,400	$600	$0	$245,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$244,400	$600	$0	$245,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$140,800	$400	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$100	$0	$35,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400	$200	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$100	$0	$35,300
TOTAL				**4**	**$1,088,000**	**$2,800**	**$0**	**$1,090,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	9402893826	9402893826	E	2020/02/14	2020/02/14	BANCO BOGOTA	0	$825,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067711696	BELEÑO PEDRO		X					X											230301	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$29,261	$1,200	14-23	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
2	CC	79979115	GALVIS ADOLFO							X											230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
3	CC	78028119	HERNANDEZ FREDDY							X											230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
4	CC	79561846	VARGAS ALVARO							X											230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total	**Afiliados(4)**																					$2,662,670	$426,200			$2,662,670	$106,800			$2,662,670	$106,400			$2,662,670	$185,400		$0	$0		$825,200

2020/02/18 08:34 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	9402893826	9402893826	E	2020/02/14	2020/02/14	BANCO BOGOTA	0	$825,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$426,200	$0	$0	$426,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$285,700	$0	$0	$285,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,400	$0	$0	$185,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$185,400	$0	$0	$185,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$106,800	$0	$0	$106,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$106,800	$0	$0	$106,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$106,800	$0	$0	$106,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				4	$825,200	$0	$0	$825,200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS	CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	99.900	0		0		0	0	0	0	99.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	45.800	0		0		0	0	0	0	45.800	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	23.500	0		0		0	0	0	0	23.500	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	468.500	0	0	0	0	0	0		468.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	309.200	0	0	0	0	0	0		309.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	37.500	0	0	0	0	0	0		37.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	400.500				400.500	0	0	400.500			4.005	400.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	239.600	0	0	239.600	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS		CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	239.600	239.600
Pensión	4	955.700	955.700
Riesgos Laborales	1	400.500	400.500
CCF	1	239.600	239.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.835.400	1.835.400

PAGADO 563739076

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS		CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002549439	LOPEZ TORRES DAVID FELIPE	1	0			S	X																230301	672.983	107.700	0	0	0	0	EPS037	672.983	27.000	14-11	672.983	5	46.900	CCF22	672.983	27.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012332847	PERDOMO PARRAGA HERNAN DARIO	1	0			S	X																230201	292.601	46.900	0	0	0	0	EPS005	292.601	11.800	14-11	292.601	5	20.400	CCF22	292.601	11.800	0	0	0	0	0
3	CC	1030608564	QUINTERO QUIÑONES WILLIAM ERNESTO	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPSC34	585.202	23.500	14-11	585.202	5	40.800	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
4	CC	1031175351	ZABALA ZULETA EDIER FERNANDO	1	0			S		X															230301	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS005	146.301	5.900	14-11	146.301	5	10.200	CCF22	146.301	5.900	0	0	0	0	0
5	CC	1057411230	DUARTE MOGOLLON DIEGO FERMANDO	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.500	14-11	585.202	5	40.800	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
6	CC	17641797	MARTINEZ CUBILLOS CEFERINO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
7	CC	17690299	MARTINEZ FABIAN ISIDRO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	2251911	CASTRO NOVA UILSON	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.500	14-11	585.202	4	25.500	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
9	CC	28220865	FIGUEROA NIÑO MARTHA	1	0			S	X																230301	234.081	37.500	0	0	0	0	EPS037	234.081	9.400	14-11	234.081	5	16.300	CCF22	234.081	9.400	0	0	0	0	0
10	CC	28338950	MORENO ANGARITA MIRYAM	1	0			S	X																231001	234.081	37.500	0	0	0	0	EPS037	234.081	9.400	14-11	234.081	5	16.300	CCF22	234.081	9.400	0	0	0	0	0
11	CC	7128554	DURAN YAGAMA DIEGO FABIAN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC33	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900489591-5	VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S	CALLE 26 N 23-35	2459061	vlindustrias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40696008	$781.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	122.200				122.200	0	0	122.200			1.222	122.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	70.400	0	0	70.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.200	0	0	35.200	2
ICBF				
52.800	0	0	52.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	219.600	219.600
Pensión	2	281.000	281.000
Riesgos Laborales	1	122.200	122.200
CCF	1	70.400	70.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.800	52.800
MEN	0	0	0
SENA	1	35.200	35.200
TOTALES	8	781.200	781.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900489591-5	VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S		CALLE 26 N 23-35	2459061	vlindustrias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40696008	$781.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013678206	CRUZ SALCEDO NICOLAS CAMILO	1	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	109.800	14-7	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
2	CC	1079034817	ROMERO PORTELA JUAN FELIPE	1	0			N																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	CCFC53	877.803	109.800	14-7	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL		CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E	13/01/2020	39903252	$1.947.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	6	200	0	43.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	27.800	0		0		0	6	200	0	28.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	6	200	0	33.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	41.000	0		0		0	6	200	0	41.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	100.600	0		0		0	6	500	0	101.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	411.100	0	0	0	0	6	1.800	0	412.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	455.100	0	0	0	0	6	2.000	0	457.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	167.900	0	0	0	0	6	800	0	168.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	409.900				409.900	6	1.800	411.700			4.099	411.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	249.000	6	1.100	250.100	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	245.800	247.100
Pensión	3	1.034.100	1.038.700
Riesgos Laborales	1	409.900	411.700
CCF	1	249.000	250.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.938.800	1.947.600

PAGADA
39903252

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL	CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E	13/01/2020	39903252	$1.947.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000831565	BUITRAGO PACHON JOSE DAVID	1	0			S	X	X															230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPSC34	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	548.627	22.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001077288	SIERRA GARAY CARLOS GIOVANNY	1	0			S	X	X															25-14	276.039	44.200	0	0	0	0	EPS005	276.039	11.100	14-11	276.039	5	19.300	CCF21	297.892	12.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010236934	OSPINA SANCHEZ JAIME ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS005	82.812	3.400	14-11	82.812	5	5.800	CCF21	86.262	3.500	0	0	0	0	0
4	CC	1013651354	CUBILLOS BOLAÑOS CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPSC34	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF21	603.835	24.200	0	0	0	0	0
5	CC	1019127282	MENDEZ SERNA MIGUEL EDUARDO	1	0			S	X	X															230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS017	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	546.327	21.900	0	0	0	0	0
6	CC	1030608564	QUINTERO QUIÑONES WILLIAM ERNESTO	1	0			S		X															230201	634.889	101.600	0	0	0	0	EPSC34	634.889	25.400	14-11	634.889	5	44.200	CCF21	867.222	34.700	0	0	0	0	0
7	CC	11038456	BLANCO BURGOS BENITO ANTONIO	1	0			S																	230301	386.455	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.455	15.500	14-11	386.455	5	26.900	CCF21	386.455	15.500	0	0	0	0	0
8	CC	11038456	BLANCO BURGOS BENITO ANTONIO	1	0			S									X								230301	441.662	53.000	0	0	0	0	EPS017	441.662	0	14-11	441.662	5	0	CCF21	441.662	0	0	0	0	0	0
9	CC	1117535812	CARABALI QUIÑONEZ HEIDY LEANY	1	0			S	X																230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPSC34	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	524.474	21.000	0	0	0	0	0
10	CC	1117535812	CARABALI QUIÑONEZ HEIDY LEANY	1	0			S										X							230201	248.435	39.800	0	0	0	0	EPSC34	248.435	10.000	14-11	248.435	5	0	CCF21	248.435	0	0	0	0	0	0
11	CC	11434620	MARTIN LOPEZ JOSE GUILLERMO	1	0			S	X																230301	303.643	48.600	0	0	0	0	EPS002	303.643	12.200	14-11	303.643	5	21.200	CCF21	303.643	12.200	0	0	0	0	0
12	CC	16186305	QUIÑONEZ CUBILLOS WILLIAN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	16189457	QUIÑONEZ CUBILLOS ERNESTO	1	0			S	X																25-14	772.909	123.700	0	0	0	0	EPS002	772.909	31.000	14-11	772.909	5	53.800	CCF21	772.909	31.000	0	0	0	0	0
14	CC	80224757	HERNANDEZ HURTADO DAVID HUMBERTO	1	0			S	X																230301	331.247	53.000	0	0	0	0	EPS005	331.247	13.300	14-11	331.247	5	23.100	CCF21	331.247	13.300	0	0	0	0	0
15	CC	8567988	MORALES HERNANDEZ LIBARDO	1	0			S	X																230201	110.416	17.700	0	0	0	0	EPS017	110.416	4.500	14-11	110.416	5	7.700	CCF21	110.416	4.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 5 de mayo de 2020

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO SEÑALIZA BTA, NIT N901314965, no presenta accidentes de trabajo desde el 05 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 200.89.254.125, 172.16.42.57. Código

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA