FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	001			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE VI				
Nombre del supervisor:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios ( )	Obra (X)	Consultoría ( )	Suministro ( )	Otro:
Nombre del contratista:	CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL				
No. de identificación del contratista:	901.921.295-6				
Objeto del contrato:	*OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI*				
Plazo inicial:	DIECIOCHO (18) MESES				
Plazo según prórroga No. 1:	NO APLICA				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	N/A				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	N/A				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	*5/06/2025*	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	*5/12/2026*		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Cumplimiento:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/12/2031
Anticipo:	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/04/2027
Salarios y prestaciones:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/06/2025	05/12/2029
Estabilidad de la obra:	NACIONAL DE SEGUROS	400063855	05/12/2026	05/12/2031
Responsabilidad civil extracontractual:	NACIONAL DE SEGUROS	400063856	05/06/2025	05/12/2026
Otros:	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		*$28.720’885.028*.
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		*$28.720’885.028*
Porcentaje del anticipo:	%	
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$1.510’153.465
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$27.210’731.563
Valor a pagar en el presente informe:		$1.510’153.465
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		**FECV 1**

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-026-2024 LOTE VI, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025



ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Cargo: Supervisor
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas