FORMATO USO DE ZONAS VERDES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-51	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **FECHA** 31/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** DE **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1"

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

MES: **01 AL 31 DE ENERO 2023**

Yo, MÓNICA JIMENA GUERRA en mi calidad de Director de Obra, me comprometo a restaurar las zonas verdes del frente de obra intervenidas y las utilizadas como sitio para almacenamiento temporal de materiales y/o escombros, empradizarlas y dejarlas en unas condiciones superiores a las iniciales

Firma Director de Obra - Contrato 520 de 2022

Yo, EDUARDO VALENCIA en mi calidad de Director de Interventoría me comprometo a exigir y verificar que el contratista realice la adecuación de las zonas verdes intervenidas y utilizadas como sitios de almacenamiento temporal de materiales y/o escombros

Firma Director de Interventoría - Contrato 523 de 2022

Estado inicial de la zona verde a intervenir o a ser utilizada como almacenamiento temporal

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Estado actual de la zona intervenida o utilizada

(Las imágenes corresponden al periodo del informe que se esta presentando)

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **FECHA** 31/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** DE **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

MES: **01 al 31 de ENERO 2023**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	1,95	MADERAS DEL VALLE							1,95
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	0,375	MADERAS DEL VALLE							0,375
18									
19	1,5	MADERAS DEL VALLE							1,5
20	0,375	MADERAS DEL VALLE							0,375
21									
22									0
23	0,525	MADERAS DEL VALLE							0,525
24	0,75	MADERAS DEL VALLE							0,75
25									
26	0,45	MADERAS DEL VALLE							0,45
27	1,05	MADERAS DEL VALLE							1,05
28									
29									
30									
31									

TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO **7**

MADERA (VARA ROLLIZA) - MADERAS DEL VALLE

Tipo de Material 1:
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra **7** 465 unidades
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

idu

FECHA 13 (DD) | 12 (MM) | 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☒	ENTRENAMIENTO	☐
CHARLA INFORMATIVA	☐	OTRO	☐	¿Cuál?	

TEMA: Manejo ambiental, manejo de Emergencias en obra (Control de derrames). Orden, aseo y limpieza

LUGAR DEL EVENTO Frente de obra Fontibon San Pedro de los Robles

HORA DE INICIO 8:30 am **HORA DE TERMINACIÓN** 9:50 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jakeline Franco	52739090	Trafico	consor. 2022	Jakeline
2	Hector Johnd Roma	1068373364	Boal	Consorcio 2022	
3	victor Manuel Ortiz	1089799549	Boal	Consorcio 2022	
4	Luz Shang Cruz	1090421401	Boal	consorcio 2022	
5	Sandra paola R D	7012332160	Boal	consorcio 2022	sandra paola
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Firma
(Nombre) MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC
(numero y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma
(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoria
LIC
(numero y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
Tercera copia Interventor
Cuarta copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental (Calidad y SST)	1

idu

FECHA: 13 (DD) | 12 (MM) | 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No: 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1"

NOMBRE (DE) PROFESIONAL: MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☒	ENTRENAMIENTO	☐
CHARLA INFORMATIVA	☐	OTRO	☐	¿Cuál?	

TEMA

Manejo ambiental, manejo de Emergencias en obra (Control de derrames). Orden, aseo y limpieza.

LUGAR DEL EVENTO: Frentes de obra Suba Mantenimientos

HORA DE INICIO: 9:30 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:20 am

No	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	CESAR MORA	5816421	Oficial	consorcio obras	
2	Angel A Bermudez	4260271	Oficial	II 2022	
3	Hernando Mora	5314918	Ayudante	con 2022	
4	EL Sebastian Mora	1075274406	Boal	con 2022	
5	Jonatan Ruda RD	1072333160	Boal	con 2022	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Firma:
Nombre: MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC
(Número y fecha de expedición de la licencia SST cuando aplique)

Firma:
Nombre: MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC
(Número y fecha de expedición de la licencia SST cuando aplique)

Original: Líder/Profesional responsable del contrato
Copia roja: Interventoría
Copia verde: Contratista

Powered by CamScanner

Anexo 11. Materiales Madera (suministrada)

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S

MADERAS FINAS Y ORDINARIAS
ABARCO DE 3 A 8 MTS.
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPES PARA TECHOS
MOLDURAS EN GENERAL

NIT. 901.344.118-5 REGIMEN COMUN

Bogotá D.C, FEBRERO 2 de 2023

Señores:
CONSORCIO OBRAS 2022

Ref.: Certificación envío de maderas mes de ENERO de 2023

Por medio de la presente estamos certificando que en el periodo comprendido del 01 al 31 de ENERO de 2023 se suministraron a la empresa CONSORCIO OBRAS 2022 con NIT No. 901.583.119-7

No. de Contrato: IDU 520 DE 2022

Objeto Contractual: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. – GRUPO 1".

PIN AMBIENTAL: 21733

Los siguientes productos:

- 465 PARALES DE 3 MTS

Certificado acta de registro del libro de operaciones DAMA No. 1687.

Sin otro en particular,

Atentamente,

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
NIT. 901.344.118-5 - RÉGIMEN COMÚN
Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221

ALCIRA MONROY
DIRECTORA COMERCIAL
MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
TEL: 5408896 – 2247210

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.

NIT. 901.344.118-5 - REGIMEN COMUN
ORDINARIOS - PINO - PATULA - ZAPAN ABARCO DE RIO
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPADOS

Av. Boyacá No. 79 A - 41 - Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221
maderasdelvalle2008@hotmail.com

SERVICIO DE SINFIN Y CEPILLO

REMISION

Nº 3705

FECHA: ENERO 10/2023

SEÑOR (ES) CONSORCIO OBRAS 2022.

DIRECCIÓN

TEL.:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES ESTAMOS REMITIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANT.	ARTICULOS
25	PARALES 3 MT - VARAS
	FRA 3129
	ENERO 11/22
55	PARALES 3 MT - VARAS.
50	PARALES 3 MT. - VARAS.

Fra 3129

RECIBIDO POR:

DESPACHADO POR:

Cel.: 316 869 0248

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.

NIT. 901.344.118-5 - REGIMEN COMUN
- ORDINARIOS - PINO - PATULA - ZAPAN ABARCO DE RIO
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPADOS

Av. Boyacá No. 79 A - 41 - Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221
maderasdelvalle2008@hotmail.com

SERVICIO DE SINFIN Y CEPILLO

REMISION

Nº 3733

FECHA: ENERO 17 / 2022

SEÑOR (ES) CONSORCIO OBRAS 2022

DIRECCIÓN

TEL.:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES ESTAMOS REMITIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANT.	ARTICULOS
25	PARALES 3 MT - VIGAS -
	5 x 10 x 8 ft
ENERO	19/23
25	PARALES 3 MT - VIGAS
	5 x 10 x 8 ft
25	PARALES 3 MT - VIGAS -
	5 x 10 x 8 ft
25	PARALES 3 MT - VIGAS.
	5 x 10 x 8 ft
25	PARALES 3 MT - VIGAS.
	5 x 10 x 8 ft
ENERO	20/23
25	PARALES 3 MT - VIGAS
	5 x 10 x 8 ft
ENERO	23/23
10	PARALES 3 MTS - VIGAS
	5 x 10 x 8 ft
160	

RECIBIDO POR:

DESPACHADO POR:

CONDUCTOR

Cel.: 316 869 0248

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.

NIT. 901.344.118-5 - REGIMEN COMUN
- ORDINARIOS - PINO - PATULA - ZAPAN ABARCO DE RIO
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPADOS

Av. Boyacá No. 79 A - 41 - Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221
maderasdelvalle2008@hotmail.com

SERVICIO DE SINFIN Y CEPILLO

REMISION

FECHA: ENERO 23/23

Nº 3753
2022

SEÑOR (ES) CONSORCIO OBRAS

DIRECCIÓN

TEL.:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES ESTAMOS REMITIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANT.	ARTICULOS
25	PAREDES 3MT - VARAS -
ENERO 24/23	
25	PAREDES 3MT - VARAS
25	PAREDES 3MT - VARAS
enero 26	
30	paredes 3mts - varas
Ene 27	
20	PAREDES 3MT - VARAS
Feb 1/23	
25	PAREDES 3MT - VARAS
25	PAREDES 3MT - VARAS
175	

RECIBIDO POR:

DESPACHADO POR:

CONDUCTOR

PLACAS DEL VEHÍCULO:

Cel.: 316 869 0248

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Corpoboyaca
Región estratégica para la sostenibilidad

No. 126110364375

EXPEDICIÓN	CORPOBOYACA	27/01/2023	BOYACA	NTA ROSA DE VITER
	Autoridad Ambiental	**Fecha Expedicion**	**Departamento**	**Municipio**

TIPO DE SALVOCONDUCT	Movilizacion

VIGENCIA DEL SALVOCONDUCT	30/01/2023	31/01/2023
	Desde	**Hasta**

TITULAR DEL SALVOCONDUCT	Luz Mila Chaves De vargas	23549509	BOGOTÁ URBANA
	Nombre o Razon Social	**Identificación**	**Municipio Domicilio**
	Cra5#75-45		
	Dirección	**Teléfono**	

CLASE DEL RECURSO	Flora Maderable

INFORMACIÓN DE LA OBTENCIÓN LEGAL DE LOS

Modo de Adquisición

Plantación Protectora Productor	2179	23/11/2021	CORPOBOYACA
Modo	**Nro. Acto Administrativo**	**Fecha Expedición**	**Autoridad Ambiental**

Información del Titular

Luz Mila Chaves De vargas	23549509	BOGOTÁ URBANA
Nombre o Razon Social	**Identificación**	**Municipio Domicilio**
Cra5#75-45		
Dirección	**Teléfono**	

Registro	Comercial
Forma Otorgamiento	**Finalidad Uso**

Procedencia Especímenes

BOYACA	SANTA ROSA DE VITE	LAGUNA
Departamento	**Municipio**	**Vereda**

RUTA DESPLAZAMIEN

Tipo de movilizacion Intermunicipal

Departamento	Municipio	Barrio
BOYACA	SANTA ROSA DE VIT	
BOYACA	DUITAMA	
BOYACA	PAIPA	
BOYACA	TUNJA	
CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	
BOGOTA D. C.	BOGOTÁ URBANA	
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	
TOLIMA	MELGAR	
TOLIMA	IBAGUÉ	
QUINDIO	CALARCA	
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	

TRANSPORTE

ModoTransporte	Tipo Transporte	Empresa	Ident. Transporte	Transportador	Ident. Transportador
Terrestre	Camion 900		SRS091	DIEGO HERNANDEZ	1055314416

Nombre Especie	Nombre Comun	Clase Producto	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen	Dimensiones	Descripcion	Identificacion
Eucalyptus globulus	EUCALIPTO	Rollizo	Limatón	Metro Cubico	110,0000	5,1800	diametro:0.1;largo:6;	VARIAS DIMENSIONES	ORPF-00006-20

Detalle por Tipo producto y unidad de medida de los especimenes

Nombre Comun	Nombre Cientifico	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen Total
EUCALIPTO	Eucalyptus globulus	Limatón	Metro Cubico	110	5,18

cadena.

MDV88994

No. CBA 0009163

Anexo 12. Humectación

COMULTRANS S.A.S.
COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S.
ESPECIALISTAS EN EL TRANSPORTE Y MANEJO DE LIQUIDOS
NIT: 900.244.519-2 RÉGIMEN COMÚN

C E R T I F I C A C I Ó N

Nosotros COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S **"COMULTRANS S.A.S."**, sociedad comercial identificada con el Nit. 900.244.519-2, certificamos que prestamos el servicio de suministro y transporte de 12 metros cúbicos de agua potable para: **CONSORCIO OBRAS 2022** identificada con el NIT: **NIT. 901.583.119,** con destino al siguiente contrato o actividad:

· **Contrato IDU 520 DE 2022**

· **Objeto: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".**

PIN AMBIENTAL: 21733

En el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2023 y el 31 del mismo mes y año.

Quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

La presente certificación se expide a solicitud de la Empresa interesada, en Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de Febrero de 2023.

Atentamente,



REINALDO JOSE APONTE ENCISO
REPRESENTE LEGAL (S)

Anexo 13. Listado de volquetas

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
3232	80361280	SALINAS SANCHEZ JOSE SANTOS	CL 18 A NO. 60 B - 23 SUR	7906384	inversionesjldsas@hotmail.com	SPT687	MOSQUERA	2010	13	JOSE LUIS SALINAS ROBAYO	17/04/2013	ACTIVO
3233	79146501	GERMAN ORLANDO PAEZ GARZON	CR 7B NO 134B - 11		gpaezgarzon@yahoo.com	AHJ994	BOGOTA	1973	8	ARBEY GALLEGO CASTAÑEDA	17/04/2013	ACTIVO
3234	80361280	SALINAS SANCHEZ JOSE SANTOS	CL 18 A NO. 60 B - 23 SUR	7906384	inversionesjldsas@hotmail.com	SQW329	CHIA	2012	14	JORGE ANTONIO PALACIOS MORA	17/04/2013	ACTIVO
3235	12200286	URIEL ANDRES BARBOSA IBAÑEZ	CL 68A SUR NO 18X - 23		allbatappiero@hotmail.com	AAC663	BOGOTA	1963	7	URIEL ANDRES BARBOSA IBAÑEZ	17/04/2013	ACTIVO
3236	1113719	TITO ANTONIO GOYENECHE FLOREZ	CR 11 NÚMERO 18 - 47		unillantasdelsur@hotmail.es	KEI006	NOBSA	1981	18	VICTOR MANUEL MUÑOZ GIL	17/04/2013	ACTIVO
3237	20684767	NUBIA MARLEN GARZON CASTILLO	CR 56 NO 8B 28		jcarrillo@hotmail.es	FBB220	BOGOTA	1954	4	LUIS CONTRERAS	17/04/2013	ACTIVO
3238	51788609	CLAUDIA HELENA LONDOÑO MALDONADO	CR 136 NO 15B - 09		nicole12081@hotmail.com	SUK303	LA CALERA	1988	16	JOSE ORLANDO LADINO PAEZ	17/04/2013	ACTIVO
3239	80361280	SALINAS SANCHEZ JOSE SANTOS	CL 18 A NO. 60 B - 23 SUR	7906384	inversionesjldsas@hotmail.com	TDL388	COTA	2012	16	ARTURO CARDENAS GIMENEZ	17/04/2013	ACTIVO
3240	52556348	OLGA PATRICIA DÍAZ GUASCA	CR 8D NO 189 - 54 INT 7		garzonlucio@hotmail.com	ZIM254	ZIPAQUIRA	1982	6	ILARIO CARDENAS CARDENAS	17/04/2013	ACTIVO
3241	321388	CARLOS JULIO MARTINEZ BOHORQUEZ	CR 87 H NO 62 C - 04 SUR		aristidesvolqueta@hotmail.com	JAD055	COMBITA	1972	8	CARLOS JULIO MARTINEZ	17/04/2013	ACTIVO
3242	20676816	JULIA MARTINEZ HERNANDEZ	CL 5A SUR NO 81 - 02	3476105	julimartinezh@yahoo.es	SZZ679	MOSQUERA	2013	20	JHON FREDY RAMIREZPAEZ	17/04/2013	ACTIVO
3244	19311963	GUSTAVO GIL BEJARANO	CL 1F NO 24B - 17 AP 402		gugibepao@yahoo.es	SRP074	FACATATIVA	2009	10	EDIL AGUIAR CRUZ	17/04/2013	ACTIVO
3245	830098798	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	CL 143 NO 46 - 38	2162627	info@hapil.com.co	SLG215	COTA	2008	16	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	17/04/2013	ACTIVO
3247	79829851	LEASING BOLIVAR S.A. CF.	CL 74 SUR NO 82G - 27		jaldur@hotmail.com	SZP939	FUNZA CUNDINAMARCA	2012	16	JHON ALEXANDER DURAN GAITAN	17/04/2013	ACTIVO
3248	79147895	OSCAR CELIO DIAZ OJEDA	CR 4A NO 190B - 72		odiaz1955@yahoo.com	FDF905	SOACHA	1984	7	OSCAR CELIO DIAZ OJEDA	17/04/2013	ACTIVO
3251	8320004841	A.F.H. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	CL 12 BIS NO 23A - 31 VILLA PAOLA FUNZA		afhproyectosyconstrucciones@gma	TSV699	FUNZA	2012	16	FIDEL ANTONIO AGUILAR OCHOA	17/04/2013	ACTIVO
3252	830098798	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	CL 143 NO 46 - 38	2162627	info@hapil.com.co	SGL216	COTA	2008	16	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	17/04/2013	ACTIVO
3253	830098798	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	CL 143 NO 46 - 38	2162627	info@hapil.com.co	SPT403	COTA	2011	32	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	17/04/2013	ACTIVO
3254	80266377	MEDINA DUARTE CARLOS ALBERTO	CL 68 87 - 33		carlosmedina325@hotmail.com	SKG699	ZIPAQUIRA	1995	11	JOSE ELEUTERIO VARGAS	17/04/2013	ACTIVO
3255	830098798	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	CL 143 NO 46 - 38	2162627	info@hapil.com.co	SPT409	COTA	2011	32	HAPIL INGENIERIA S.A.S.	17/04/2013	ACTIVO
3256	79582025	MANUEL ANTONIO IBAÑEZ ALVARADO	CL 65 SUR 82F 02		ebertlanch@hotmail.com	SWP258	MOSQUERA	2009	12	EBERT LANCHEROS VILLAMIL	17/04/2013	ACTIVO
3258	19166470	ALBARO ENRIQUE GUTIERREZ	AV BOYACA NÚMERO 152B - 90 TO 1 AP 1004		albakike@hotmail.com	SRO761	FACATATIVA	2009	18	OMAR MURCIA	17/04/2013	ACTIVO
3259	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	UPT046	LA CALERA	2008	16	ANDRES MAURICIO VASQUEZ ROA	17/04/2013	ACTIVO
3260	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	SUK077	FUSAGASUGA	1995	18	JOSÉ LINO BETANCOURT LARA	17/04/2013	ACTIVO
3261	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	TFQ051	LA CALERA	2012	16	RAFAEL ANTONIO CUEVAS DUITAN	17/04/2013	ACTIVO
3263	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	TFQ052	LA CALERA	2012	16	RAFAEL PAEZ BERNAL	17/04/2013	ACTIVO
3264	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	TFQ053	LA CALERA	2012	16	REINEL GONZÁLEZ VARGAS	17/04/2013	ACTIVO
3265	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	UPT249	LA CALERA	2009	16	FABIO NELSON ARBELAEZ	17/04/2013	ACTIVO
3267	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	TFQ056	LA CALERA	2012	16	FABIO NELSON ARVELAEZ DICELIS	17/04/2013	ACTIVO
3268	19487918	HECTOR MORA VILLAGRAN	CR 12 A ESTE NO 43 A - 40 SUR		artur66@hotmail.es	OSG449	RESTREPO	1968	6	HECTOR MORA VILLAGRAN	17/04/2013	ACTIVO
3269	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	UQN112	SANTA MARTA	1995	10	JUAN JAVIER LAMPREA MOYANO	17/04/2013	ACTIVO
3270	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	SYL134	BOGOTA	1995	18	JORGE ALIRIO GÓMEZ MOJICA	17/04/2013	ACTIVO
3271	19254717	JAIME DE JESUS AMAYA VARGAS	CL 8A N 11B 06 SUR		amayaliv13@hotmail.com	SNF362	PURIFICACION - TOLIMA	1966	5	JAIME DE JESUS AMAYA VARGAS	17/04/2013	ACTIVO
3272	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	EYA198	ZIPAQUIRA	1971	7	SAMUEL MOLINA TOVAR	17/04/2013	ACTIVO
3273	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	SUK233	LA CALERA	1995	19	PEDRO LEON SALAMANCA PRADA	17/04/2013	ACTIVO
3274	79109244	LUIS GABRIEL LEON MARTIN	TV 64 NO 23 - 24 SUR		claudia4564@hotmail.com	SRY597	GIRON	1998	10	LUIS GABRIEL LEON MARTIN	17/04/2013	ACTIVO
3277	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	UPT250	LA CALERA	2009	16	JOSE ALFREDO CAGUA ROJAS	17/04/2013	ACTIVO
3278	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	UPT257	BOGOTA	2009	16	JOSE ALFREDO CAGUA ROJAS	17/04/2013	ACTIVO
3279	3027791	LUCIO EDUARDO GARZÓN MENDEZ	CR 8D NO 189 - 54 INT 7		garzonlucio@hotmail.com	TFP488	LA CALERA	2012	16	LUCIO EDUARDO GARZÓN MENDE	17/04/2013	ACTIVO
3280	8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA	CR 64 NO 57H - 55 SUR		luisancelmorg@hotmail.com	SUK302	BOGOTÁ	1995	22	JUVENAL FRANCISCO LINARES AM	18/04/2013	ACTIVO
3282	19278409	JUAN DE JESUSU AVELLA PAIPILLA	CR 64 B NO 57 T - 29 SUR BL 20 AP 404		uycingenieria@hotmail.com	WZX017	MELGAR	1994	22	JUAN DE JESUS AVELLA PAIPILLA	18/04/2013	ACTIVO
3283	80096504	YOFRE HUMBERTO MELO MELO	CL 102 B NO 16 - 73E KILOMETRO 6 VIA LA CALER		yofrehmelo@yahoo.es	JIA566	DUITAMA	1955	6	YOFRE HUMBERTO MELO	18/04/2013	ACTIVO
3284	79146501	GERMAN ORLANDO PAEZ GARZON	CR 7B NO 134B - 11		gpaezgarzon@yahoo.com	SKY847	BOGOTÁ	2011	16	ARBEY GALLEGO CASTAÑEDA	18/04/2013	ACTIVO
3285	17333858	HÉCTOR GUTIERREZ ROJAS	CR 19F NO 64 - 08 SUR		luescon39@hotmail.com	SBJ146	BOGOTÁ	1950	4	HECTOR GUTIERREZ	18/04/2013	ACTIVO
3286	91208455	WILSON SAAVEDRA ORTIZ	CR 7 180 - 75 MÃ¿DULO 3 L22		g_ambiental@seringel.net	VNC074	TULUA	2008	10	EDILSON ARDILA	18/04/2013	ACTIVO
3287	80270170	LUIS HERNANDO GONZALEZ SUAREZ	CL 24A NO 19 - 71 SUR		glorisfra@hotmail.com	AMI734	BOGOTA	1954	6	LUIS HERNANDO GONZALEZ SUAR	18/04/2013	ACTIVO
3288	51694346	MERY BENAVIDES BUSTOS	CR 6 NO 23 - 70 BL 4 - 20 FUNZA CUNDINAMARCA		yuribet84@hotmail.com	JTE425	PURIFICACIÓN TOLIMA	1955	5	JOHN JAIRO GONZALEZ RUIZ	18/04/2013	ACTIVO
3290	1022940705	CRISTIAN FELIPE MARTINEZ HURTADO	CR 60 NO 2B - 19		crisma_8322@hotmail.com	USD557	CHIA	2009	16	NELSON ESPINOZA ESPINOZA	18/04/2013	ACTIVO
3291	3229257	LUIS ALFONSO OLIVARESA TORRES	CR 113 NO 78B - 03		yayan27@hotmail.com	SBF391	BOGOTA D.C	1955	4	LUIS ALFONSO OLIVARES	18/04/2013	ACTIVO
3292	80000838	LEVER JOSE SANCHEZ CASTILLO	CR 2 A NO 16 A - 08 SOACHA		leversan@yahoo.es	AKG446	SOACHA	1978	6	LEVER JOSE SANCHEZ CASTILLO	18/04/2013	ACTIVO
3293	3227295	GUSTAVO AVELLA PAREDES	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	OSG629	RESTREPO	1987	8	JOSE ANTONIO PEDRAZA	18/04/2013	ACTIVO
3294	3227295	GUSTAVO AVELLA PAREDES	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	OMF216	BOGOTÁ	1982	6	ANGELINO RAMOS VELOSA	18/04/2013	ACTIVO
3295	1162806	JOSE REYES CARDENAS SANABRIA	CR 20 A NO 172 - 19		calasrepuestos@hotmail.com	AEB367	BOGOTA	1953	4	JOSE REYES CARDENAS SANABRIA	18/04/2013	ACTIVO
3296	79315868	RAFAEL NEBARDO RINCON MORALES	CL 7 ESTE NO 7B - 33		yamazaky1984@hotmail.com	WZH011	CHOCONTA	1994	16	RAFAEL NEBARDO RINCON MORAL	18/04/2013	ACTIVO
3297	3227295	GUSTAVO AVELLA PAREDES	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	SMK196	PAIPA	2008	20	JOSE ELIECER LOZANO TORRES	18/04/2013	ACTIVO
3298	1022940705	CRISTIAN FELIPE MARTINEZ HURTADO	CR 60 NO 2B - 19		crisma_8322@hotmail.com	SXU519	FACATATIVA	2011	16	DONALDO PASTOR QUINTERO	18/04/2013	ACTIVO
3299	3227295	GUSTAVO AVELLA PAREDES	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	DDA334	CHIA	2007	16	JAIME OROZCO OSORIO	18/04/2013	ACTIVO
3302	3227295	GUSTAVO AVELLA PAREDES	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	FSC578	MOSQUERA	1979	20	DAWIT ANTONIO PACHÓN NIÑO	18/04/2013	ACTIVO
3303	79103653	JOSE ISIDRO CASTRO	CL 19 NO 11A - 05		yamazaky1984@hotmail.com	MBF378	BOGOTA	1960	3	JOSE ISIDRO CASTRO	18/04/2013	ACTIVO
3304	860065847-0	GRAICO LTDA	CL 19 C NO. 86 - 30 OF 501	6109907-6109	graico@graicoltda.com	SZW541	BOGOTA	2011	17	JOHN FREDDY GOMEZ ESPINEL	18/04/2013	ACTIVO
3305	860065847-0	GRAICO LTDA	CL 19 C NO. 86 - 30 OF 501	6109907-6109	graico@graicoltda.com	SZW542	MOSQUERA	2011	17	DIONISIO MEZA TRIANA	18/04/2013	ACTIVO
3306	80134132	GUSTAVO ANDRES AVELLA NEIRA	CL 130 NO 50 - 60 OF 301		c_avella@hotmail.com	XGC031	VILLETA	1995	18	FERNANDO CARDENAS QUINCHE	18/04/2013	ACTIVO
3307	5770674	GILBERTO ARIZA AGUILAR	CR 19 NO 28 - 03 SUR		gilzar@hotmail.com	TSY072	FUNZA	2013	16	FABIAN RODRIGUEZ	18/04/2013	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
2057	19278448	JORGE NOE GALINDO RIVERA	CL 57 H SUR NO 71 F - 50		transmaterialespulido@hotmail.com	SRN280	BOGOTA	2008	18	OSCAR JAVIER PULIDO	14/01/2013	ACTIVO
2058	437594	JOSE AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	CL 81 NO 94 L 62 IN 107		transportes_contratistas@hotmail.c	SYK821	MOSQUERA	1995	12	FREDY HERNANDEZ CASTILLO	14/01/2013	ACTIVO
2059	39707548	LUZ STELLA ARANDIA MUÑOZ	KILOMETRO 4 VIA LA MESA		erik.h1991@hotmail.com	IDC414	MOSQUERA	1970	7	GILBERTO HERNANDEZ	14/01/2013	ACTIVO
2060	17091629	NAVAS BALAGUERA CIRILO	CL 129 A 49 - 06		fuerzadesol@hotmail.com	HYA459	CALARCÁ QUINDÍO	1977	6	JOSÉ BELISARIO BALAGUERA	14/01/2013	ACTIVO
2061	3174756	JOSE L. TIBACA B	CL 19 NO 326		hernantibaca@hotmail.com	28B504	SOACHA	1956	5	JOSE TIBACA B	14/01/2013	ACTIVO
2062	51869784	BLANCA LEONOR GUERRERO	CL 9 NO 80 F - 20		alvaro.rozo44@gmail.com	JKC373	ALVARADO - TOLIMA	1960	5	ALVARO ROZO ROZO	14/01/2013	ACTIVO
2063	52010694	ROSALBA PARDO MEDINA	CL 29 SUR N 9C - 37 ESTE		edgartorres19@gmail.com	SCI118	ZIPAQUIRA	1975	4	EDGAR ALBERTO TORRES CELIS	14/01/2013	ACTIVO
2064	80153383	WILBER ARBEY BOLAÑOS ARIAS	CR 26 NO 48 - 60 SUR		wilber.ar1003@hotmail.com	EXJ697	MOSQUERA	1961	15	WILBER ARBEY BOLAÑOS	14/01/2013	ACTIVO
2065	3004693	EZEQUIEL PRIETO ROMERO	TV 42 NO. 5 B - 58	8009530-3102	prieez@yahoo.es	SZN711	FUNZA	2011	20	ALFONSO FERNANDEZ BOLIVAR	14/01/2013	ACTIVO
2066	79517721	ELIBERTO DAVID SIERRA GONSALEZ	DG 76D SUR NO 73 BIS - 17		kata.1504@hotmail.com	SBB543	BOGOTA	1952	3	MARCELINO MORA	14/01/2013	ACTIVO
2067	79560191	RENE SANCHEZ CARRILLO	CL 20 NO 3C - 38 ESTE		ostosjonatan@hotmail.com	HAG773	MANIZALES	1967	7	RENE SANCHEZ CARRILLO	14/01/2013	ACTIVO
2068	5663061	ANGEL FLORENCIO PINEDA PINEDA	CR 88 H NO 73 A 11 SUR		lilitos04@hotmail.com	SCG879	BOGOTA	1951	4	ANGEL FLORENCIO PINEDA PINED	14/01/2013	ACTIVO
2069	830129313	ROBINSON JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	CR 81 B NO 17 - 60	4115566		00J072	BUENAVENTURA	1977	6	JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEON	14/01/2013	ACTIVO
2070	19496933	JOSE RAMON MORA RUBIO	CL 48 A NO 25 - 33 SUR		william_040267@hotmail.com	JAF067	COMBITA - BOYACA	1968	7	WILLIAM ENRIQUE MORA RUBIO	14/01/2013	ACTIVO
2071	79237028	EDGAR ALFREDO GONZALEZ PRIETO	CR 28 A NO. 64 A - 02	6306442	tecniserviciossfm@hotmail.com	DBB045	CANDELARIA	1974	10	EDGAR ALFREDO GONZALEZ PRIET	14/01/2013	ACTIVO
2072	79517721	ELIBERTO DAVID SIERRA GONSALEZ	DG 76D SUR NO 73 BIS - 17		kata.1504@hotmail.com	SBF538	BOGOTA	1964	8	HECTOR DAVID GONSALEZ	14/01/2013	ACTIVO
2073	79300451	EDGAR ALBERTO TORRES CELIS	CL 29 SUR N 9C - 37 ESTE		edgartorres19@gmail.com	SNH425	SOACHA	1980	7	EDGAR ALFONSO TORRES PARDO	14/01/2013	ACTIVO
2074	79560191	RENE SANCHEZ CARRILLO	CL 20 NO 3C - 38 ESTE		ostosjonatan@hotmail.com	SVJ281	CAQUEZA-CUD	1969	9	RUBEN DARIO MORA	14/01/2013	ACTIVO
2075	80057687	YUBER FRANCISCO GONZALEZ BORRAY	CL 18 NO 3 BIS 13		yuberborray@hotmail.com	OOA321	MOSQUERA	1981	8	YUBER GONZALEZ	14/01/2013	ACTIVO
2076	79237028	EDGAR ALFREDO GONZALEZ PRIETO	CR 28 A NO. 64 A - 02	6306442	tecniserviciossfm@hotmail.com	KDC456	ZARZAL VALLE	1979	6	EDGAR ALFREDO GONZALEZ PRIET	14/01/2013	ACTIVO
2077	20941150	CLARA INES BORRAY GONZALEZ	CL 25NO 7 - 12 ESTE		hernantibaca@hotmail.com	WEE599	SOACHA	1969	5	YUBER GONZALEZ	14/01/2013	ACTIVO
2078	19496933	JOSE RAMON MORA RUBIO	CL 48 A NO 25 - 33 SUR		william_040267@hotmail.com	UPT094	LA CALERA	2007	8	JOSE RAMON MORA RUBIO	14/01/2013	ACTIVO
2079	39653369	JAQUELINE CHIGUASUQUE	CL 63 NO 86 G - 21		chesi3028@hotmail.com	SBJ324	BOGOTA	1950	4	ARTURO ALONSO	14/01/2013	ACTIVO
2080	51834257	MARIA YOLANDA OSTOS GARCIA	CL 22 BIS NO. 9 C - 30 ESTE	3133631769	ostosjonatan@hotmail.com	FDD959	SOACHA	1982	8	VICTOR GUTIERREZ	14/01/2013	ACTIVO
2081	900381610	STI CONSTRUCCIONES SAS	CL 20 NO. 82 - 52	4138268	sticonst@gmail.com	TTX688	COTA	2013	166	RUBEN CANGREJO	14/01/2013	ACTIVO
2082	79355780	CARLOS ALBERTO OSTOS GARCIA	CL 20 SUR NO 3C - 38 ESTE		wjostos@hotmail.es	FTD969	MOSQUERA	1981	7	CARLOS OSTOS	14/01/2013	ACTIVO
2083	80263061	CARLOS ARTURO ALONSO GONZALEZ	CL 63 NO 86 G - 21		chesi3028@hotmail.com	GCA661	FACATATIVA	1965	7	LUIS CARLOS ALONSO	14/01/2013	ACTIVO
2084	17156847	ESTEBAN MUSUSU GONZALEZ	CR 101B NO 136 - 49		juan.mususu@claro.com.co	OAJ605	BOGOTA	1978	6	ESTEBAN MUSUSU GONZALEZ	14/01/2013	ACTIVO
2085	186842	HERNANDO LÓPEZ CUESTA	CL 1B NO 13C - 58		sayoisaias@hotmail.com						14/01/2013	ACTIVO
2086	900381610	STI CONSTRUCCIONES SAS	CL 20 NO. 82 - 52	4138268	sticonst@gmail.com	TTX688	COTA	2013	15	RUBEN DARIO CANGREJO BELTRAN	14/01/2013	ACTIVO
2087	19292773	LUIS ALFONSO IZQUIERDO MOLINA	CR 64 B NO 55 - A 24 SUR		lualismo@yahoo.com	TIO186	MOSQUERA	1993	35	LUIS ALFONSO IZQUIERDO MOLIN	14/01/2013	ACTIVO
2088	79355772	FREDY ANTONIO OSTOS GARCIA	CL 20 SUR NO 3C - 38 ESTE		wjostos@hotmail.es	SLI200	BOGOTA	2003	17	FREDY ANTONIO OSTOS GARCIA	14/01/2013	ACTIVO
2089	9002186311	STOA CONSTRUCCIONES S.A	CL 166 NO 19 A - 31		stoagerencia@gmail.com	VER007	BOGOTA	2007	10	WILMER CASTILLO	14/01/2013	ACTIVO
2090	19244389	HECTOR EDUVIN PULIDO SANCHEZ	CR 2A NO 2 - 88		sebastian.768@hotmail.com	OWH122	GUAMAL	1963	7	VICTOR MANUEL RINCON	14/01/2013	ACTIVO
2092	79355772	FREDY ANTONIO OSTOS GARCIA	CL 20 SUR NO 3C - 38 ESTE		wjostos@hotmail.es	ATF303	BOGOTA	1987	7	HECTOR MANUEL MENDEZ	14/01/2013	ACTIVO
2093	900381610	STI CONSTRUCCIONES SAS	CL 20 NO. 82 - 52	4138268	sticonst@gmail.com	TDL288	COTA	2012	16	ROJAS RODRIGUEZ JUAN	14/01/2013	ACTIVO
2094	23499786	MARIA PURIFICACIÓN PINEDA DE SIERRA	CR 81 G SUR NO 45 - 05		nelsonsierra@hotmail.es	OBC960	BOGOTA	1984	6	NELSON SIERRA	14/01/2013	ACTIVO
2095	51823365	NUBIA RODRIGUEZ REINA	CL 17 SUR NO 12 - 15		wjostos@hotmail.es	ATA665	BOGOTA	1987	7	JORGE SALAMANCA	14/01/2013	ACTIVO
2097	41517516	CLARA RUIZ CORONADO	CL 26 NO 12 - 55 SUR		jamrodriguez07@hotmail.com	SCG812	BOGOTA	1960	4	JAVIER ANTONIO MALDONADO	14/01/2013	ACTIVO
2098	900381610	STI CONSTRUCCIONES SAS	CL 20 NO. 82 - 52	4138268	sticonst@gmail.com	SXX085	COTA	2011	16	SECO MUÑOZ GONZALO ALEXAND	14/01/2013	ACTIVO
2099	79535535	JUVENAL LUIS ROJAS PARDO	CL 4 C SUR NO 9 - 89 SOACHA		payaso.1212@hotmail.com	XAB177	RESTREPO	1960	4	LUIS ROJAS	14/01/2013	ACTIVO
2100	15429218	JUAN DIEGO FLOREZ RAMIREZ	CR 96 NO 34 B - 45		heimarricardo-7411@hotmail.com	ZRK302	MEDELLIN	1992	7	RICARDO JIMENEZ	14/01/2013	ACTIVO
2101	79942213	CARLOS ANDRES PAEZ	CL 192 NO 2 - 11		carlospaez.10@hotmail.com	SMN190	COTA	2009	18	ORLANDO QUINTERO MANCERA	14/01/2013	ACTIVO
2102	79821532	ALEXANDER MARTINEZ DIAZ	CL 69 SUR 1 78		albaluciapa.76@hotmail.com	SSF217	MOSQUERA	1973	8	ALEXANDER MARTINEZ DIAZ	14/01/2013	ACTIVO
2103	2976150	CARLOS ARTURO GIL BUITRAGO	CR 8 NO 3 - 31 (CAJICA)		natikmilk@hotmail.com	JAJ901	COMBITA	1960	8	CARLOS ARTURO GIL BUITRAGO	14/01/2013	ACTIVO
2104	79310421	WILLIAN JORGE OSTOS GARCIA	CL 17 SUR NO 12 - 15		wjostos@hotmail.es	VEQ128	CARTAGENA	2008	16	JOSE DEL CARMEN GOMEZ	14/01/2013	ACTIVO
2105	79869711	YUDVIK DAZA RUIZ	CL 154 NO 104 - 75		yudar05@gmail.com	FCC839	SOACHA	1980	7	YUDVIK DAZA RUIZ	14/01/2013	ACTIVO
2106	830089377	CONSTRITURAR LTDA	CL 72 NO 10 - 70 TO A OF 704		constriturar_@etb.net.co	SWM963	MOSQUERA	2007	20	ÁNGEL MUÑOZ	14/01/2013	ACTIVO
2107	79269307	LUIS ALBERTO ACOSTA ORTIZ	CL 52G NO 38A - 20 SUR		alacort17@hotmail.com	PXA528	MOSQUERA	1982	10	ALBERTO ACOSTA	14/01/2013	ACTIVO
2108	19070422	VICTOR MANUEL TOVAR AVENDAÑO	CR 19 A NO. 68 - 45	7169391	victormanuel53@gmail.com	EKD753	BOGOTA	1953	5	VICTYOR MANUEL TOVAR	14/01/2013	ACTIVO
2109	900381610	STI CONSTRUCCIONES SAS	CL 20 NO. 82 - 52	4138268	sticonst@gmail.com	SPN607	COTA	2011	16	CASTAÑEDA MORALES SANTOS DA	14/01/2013	ACTIVO
2110	79269307	LUIS ALBERTO ACOSTA ORTIZ	CL 52G NO 38A - 20 SUR		alacort17@hotmail.com	FBF779	SOACHA	1979	7	ALBERTO ACOSTA	14/01/2013	ACTIVO
2111	79869711	YUDVIK DAZA RUIZ	CL 154 NO 104 - 75		yudar05@gmail.com	GLB752	FUSAGASUGA	1980	7	CARLOS JULIO ESCOBAR QUINTER	14/01/2013	ACTIVO
2112	79310421	WILLIAN JORGE OSTOS GARCIA	CL 17 SUR NO 12 - 15		wjostos@hotmail.es	FCI029	SOACHA	1981	7	JOSE EFRAIN GUZMAN	14/01/2013	ACTIVO
2113	79535918	FERNANDO MARTINEZ VELOSA	CR 69F NO 6B - 14		piraluisa@hotmail.com	GMA843	GIRARDOT	1953	4	FERNANDO MARTINEZ VELOSA	14/01/2013	ACTIVO
2114	19072885	PULIDO VARGAS GILBERTO	CL 64 A 73 D 58		dexsink@gmail.com	GQB134	RESTREPO	1974	7	VICTOR MANUEL RIVAS	14/01/2013	ACTIVO
2115	19086212	ROOSEVELT RAMOS URREGO	CR 19 G NO 69 S 30 SUR		viernes23@hotmail.com	SBH284	BOGOTA	1955	5	WIILIAM ELBERTO CHARRY	14/01/2013	ACTIVO
2116	79356719	GELMURT HORACIO HERNANDEZ MORALES	CL 54 A SUR NO 37 - 81 CA 30		h3mtato@hotmail.com	SQB097	COTA	1995	12	GELMURT HORACIO HERNANDEZ M	14/01/2013	ACTIVO
2117	125406	JOSE COSME INFANTE TORRES	CR 19 NO 69 - 16 SUR		mireyis1804@hotmail.com	XKJ324	CARTAGENA	1960	5	JOSE PEDRO ANTONIO TOVAR	14/01/2013	ACTIVO
2118	880021639	LASING GANADERO S.A	CL 78 SUR 78 - 15		romerito348@hotmail.com	SOA647	SOACHA	1995	3	JOSE DANIEL ROMERO RODRIGUE	14/01/2013	ACTIVO
2119	79310421	WILLIAN JORGE OSTOS GARCIA	CL 17 SUR NO 12 - 15		wjostos@hotmail.es	FDG303	BOGOTA	1984	7	JUAN MORA	14/01/2013	ACTIVO
2120	79869711	YUDVIK DAZA RUIZ	CL 154 NO 104 - 75		yudar05@gmail.com	OAA315	BOGOTA	1980	6	YUDVIK DAZA RUIZ	14/01/2013	ACTIVO
2121	17108057	JOSE IGNACIO RONCANCIO CORTES	DG 1 NO 13B 16	2933466	josebrn1976@hotmail.com	SKG544	BOGOTA	1995	20	JOSE LUIS BERNAL ESPINOSA	14/01/2013	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
5768	900500136	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT SAS	CR 69 B NO 74 B - 34	7022945	excavacydemolic.ot@hotmail.com	WCT394	COTA	2013	18	PEDRO ANICETO VANEGAS TORRE	13/11/2013	ACTIVO
5769	900500136	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT SAS	CR 69 B NO 74 B - 34	7022945	excavacydemolic.ot@hotmail.com	WCT393	COTA	2013	18	RIGO ARNEY QUINTERO SUAREZ	13/11/2013	ACTIVO
5773	46679439	BIBIANA ANFREA PEREZ BUSTOS	CR 73 D NÂ 69G - 42 SUR		hugoarmandounibio@hotmail.com	TTG724	SANTA ROSA DE OSOS	2008	8	HUGO ARMANDO UNIBIO	14/11/2013	ACTIVO
5774	79110587	TIBERIO CESAR RAMIREZ PEÃ¿A	CR 55NÂ 22 - 50 AP 507		tcesar.ramirez@hotmail.com	SZP983	FUNZA	2012	20	MIGUEL ANGEL MICAN	14/11/2013	ACTIVO
5775	15260309	MARIO ARTEAGA	CR 45 N 72B - 10 SUR		sandraxiomi31@hotmail.com	SOA199	TOLIMA	1993	20	MAURICIO CASTAÃ¿EDA	14/11/2013	ACTIVO
5780	890311243-7	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	CR 18 NO. 84 - 61	7445656 Ext.	yussery.garcia@sainc.co	SPV658	MOSQUERA	2011	16,580	JHON ALEJANDRO BADILLO	15/11/2013	ACTIVO
5781	890311243-7	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	CR 18 NO. 84 - 61	7445656 Ext.	yussery.garcia@sainc.co	VCI844	CALI	2006	20	MANUEL RAMOS RAMOS	15/11/2013	ACTIVO
5782	79591256	WILLIAM GARZON MONTAÃ¿EZ	CL 131 B NO 101 A 04		willi.transmat@hotmail.com	WCV400	FUNZA	2013	19	LIBARDO CASTRO	15/11/2013	ACTIVO
5783	1085276777	JOSE FERNANDO MORA MELO	CR 6 C NO 49C 24 SUR		emilse-alba-il04201@hotmail.com	WLC165	SANTA ROSA CABAL	2013	20	MARCO ANTONIO LOPEZ FRANCO	15/11/2013	ACTIVO
5787	51555864	NORA PARDO TORRES	CR 12 NO 11 - 31 SUR		chiquinohora_989@hotmail.com	SVM128	VILLETA	2011	17	ASNECH HERRERA MORALES	18/11/2013	ACTIVO
5788	51555864	NORA PARDO TORRES	CR 12 NO 11 - 31 SUR		chiquinohora_989@hotmail.com	SZW876	MOSQUERA	2012	16	HUMBERTO ARIAS GIL	18/11/2013	ACTIVO
5790	17094041	ROBERTO PARRA QUINTERO	CR 7 B BIS 156B 05			CKK102	COTA	1968	15	CARLOS H YAGAMA RUBIO	18/11/2013	ACTIVO
5792	900175567	VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA.	CL 127B NO 91B - 37 OF 202		viasyredes@hotmail.com	SOA647	SOACHA	1995	18	CARLOS H YAGAMA RUBIO	18/11/2013	ACTIVO
5793	900175567	VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA.	CL 127B NO 91B - 37 OF 202		viasyredes@hotmail.com	TNC415	BELLO/ANT	1994	19	ALFONSO CASTRO	18/11/2013	ACTIVO
5795	900175567	VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA.	CL 127B NO 91B - 37 OF 202		viasyredes@hotmail.com	XHB179	SABOYA	1981	20	GIOVANY BUITRAGO	18/11/2013	ACTIVO
5796	900175567	VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA.	CL 127B NO 91B - 37 OF 202		viasyredes@hotmail.com	OAA434	BOGOTA D.C	1980	10	WILFRIDO GOMEZ	18/11/2013	ACTIVO
5798	900175567	VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA.	CL 127B NO 91B - 37 OF 202		viasyredes@hotmail.com	SKG544	ZIPAQUIRA	1995	20	WILLIAM VILLAMIL	18/11/2013	ACTIVO
5799	5771666	LIBARDO MATEUS HERNANDEZ	CL 56 NO 5 B 23 SUR		mateushl@hotmail.com	UFX875	CALERA	2008	16	JAIME ARDILA MARÃN	18/11/2013	ACTIVO
5800	79995658	HECTOR FABIAN MOJICA CARABALLO	CL 52 SUR NO 80 H - 16		hefamo26@hotmail.com	AMC672	BOGOTA D.C	1955	7	JHON JAIRO CHIBUQUE	18/11/2013	ACTIVO
5801	19351461	JUAN RAMON GOMEZ PUERTO	TV 56 1 - 31		gomezcuadrado@gmail.com	SPX770	EL ROSAL	2013	20	YESID RAMOS TORRES 3129476	18/11/2013	ACTIVO
5802	1020734927	FABIO MARTINEZ CASAS	CL 181 17B - 27		martinezcfabio@hotmail.com	EYA367	UBATE	1978	7	FABIO MARTINEZ CASAS	18/11/2013	ACTIVO
5808	79461374	JOSE PASTOR TORRES CASIANO	CL 134 A BIS NO 89 A 05		universalsystem@hotmail.com	TSX755	FUNZA	2013	20	JOSE VICENTE FLOREZ	19/11/2013	ACTIVO
5809	79461374	JOSE PASTOR TORRES CASIANO	CL 134 A BIS NO 89 A 05		universalsystem@hotmail.com	SZP760	FUNZA	2012	20	JOSE EFRAIN CARDENAS	19/11/2013	ACTIVO
5810	19194541	ROBERTO DE LA CRUZ CHIPATECUA GARCIA	CL 25 BIS N 99 - 24		pabloegaitan@hotmail.com	SRN272	FACATATIVA	2008	22	JHON FREDY CHIPATECUA	20/11/2013	ACTIVO
5811	19130442	CESAR MEJIA	DG 77 B 116 - 51		cesarmpc@hotmail.com	SZU853	COTA	2012	29	CRISTIAN GARCIA	20/11/2013	ACTIVO
5812	19130442	CESAR MEJIA	DG 77 B 116 - 51		cesarmpc@hotmail.com	SZV581	COTA	2012	29	EFRAIN DUARTE	20/11/2013	ACTIVO
5813	19130442	CESAR MEJIA	DG 77 B 116 - 51		cesarmpc@hotmail.com	THY137	COTA	2013	29	JOSE VANEGAS	20/11/2013	ACTIVO
5814	19130442	CESAR MEJIA	DG 77 B 116 - 51		cesarmpc@hotmail.com	THY138	COTA	2013	29	JORGE VARGAS	20/11/2013	ACTIVO
5815	368749	AQUILEO ROJAS HORTUA	CL 182 NÂ 3 - 09		leo.gomez@prodecol.net	TIQ631	BOGOTA	1993	35	AQUILEO ROJAS	20/11/2013	ACTIVO
5817	19498241	GUEVARA CARO OBDULIO	CL 7A NO 74 - 02 INT 12 AP 201		edilberto430@hotmail.com	TSX604	FUNZA	2013	20	EYDER FABIAN DIAZ AGUDELO	21/11/2013	ACTIVO
5818	19498241	GUEVARA CARO OBDULIO	CL 7A NO 74 - 02 INT 12 AP 201		edilberto430@hotmail.com	TSV797	FUNZA	2013	16	HECTOR DARIO LAVADAO LAVADO	21/11/2013	ACTIVO
5819	52987327	DIANA CAROLINA CORTES CAÃ¿ON	CL 93 NO 97 - 65		elena.castaneda_@hotmail.com	UFP096	LA CALERA	1989	20	ANDRES FELIPE PUENTES BOLÃVAR	21/11/2013	ACTIVO
5820	80391149	EDILBERTO TORRES	CL 45D SUR NO 3G - 23 ESTE BL 34 AP 101		edilberto430@hotmail.com	SZP937	FUNZA	2012	22	HECTOR ANER RODRIGUEZ	21/11/2013	ACTIVO
5821	80391149	EDILBERTO TORRES	CL 45D SUR NO 3G - 23 ESTE BL 34 AP 101		edilberto430@hotmail.com	THY732	FUNZA	2013	19	JOSE PASTOR TORRES	21/11/2013	ACTIVO
5822	80391149	EDILBERTO TORRES	CL 45D SUR NO 3G - 23 ESTE BL 34 AP 101		edilberto430@hotmail.com	TLN491	COTA	2013	20	ALEXANDER TORRES	21/11/2013	ACTIVO
5823	80362389	MARIO ORLANDO BALLEN DUARTE	CR 87 I NO 42 F 41		yesyulith12@hotmail.com	SOP929	SOACHA	2009	15	MARIO ORLANDO BALLEN ALBA (1	21/11/2013	ACTIVO
5826	79525619	ORLANDO SOLANO FAJARDO	CL 2B 21 - 22		ors@hotmail.com	GLJ337	LA CALERA	1955	4	ORLANDO SOLANO FAJARDO	21/11/2013	ACTIVO
5832	1016006782	MARTINEZ TRIANA EDNA MARCELA	DG 3 NO 9 - 02 MOSQUERA		israelmartinezperez@hotmail.com	SQW264	CHIA	2012	17	OSCAR JAVIER ROCHA	22/11/2013	ACTIVO
5833	1016006782	MARTINEZ TRIANA EDNA MARCELA	DG 3 NO 9 - 02 MOSQUERA		israelmartinezperez@hotmail.com	SQW257	CHIA	2012	17	ISRAEL MARTINEZ	22/11/2013	ACTIVO
5834	8300144503	INGYTELCOM S.A.	CL 79 B NO. 69 R - 34	3102583311	armandoa@ingytelcom.com	VER338	BOGOTA	2008	18	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	22/11/2013	ACTIVO
5837	79832698	POLIDORO TORRES	CR 80C NO 13A - 32 AP 503 TO 7		tractolujospolo@hotmail.com	TSU519	GUAMAL	2013	19	FREDY ALBERTO TORRES	25/11/2013	ACTIVO
5838	79832698	POLIDORO TORRES	CR 80C NO 13A - 32 AP 503 TO 7		tractolujospolo@hotmail.com	SZX968	MOSQUERA	2012	16	TULIO ARMANDO TORRES	25/11/2013	ACTIVO
5839	8100050943	FALCONS DESARROLLOS LOGISTICOS LTDA	CL 59 NO 16 B - 46		djpc.2@hotmail.com	WAA681	MANIZALES	1979	14	OSCAR SANTANA (79456903)	25/11/2013	ACTIVO
5841	9001629178	SERVICOM R LTDA	CL 25 D BIS A 9924		servicomrltda@hotmail.com	SXC230	VILLAVICENCIO	2013	19	WALTER RICAURTE	25/11/2013	ACTIVO
5842	19055739	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES JOSE SILVINO	CL 167 A 54 A 29	6716015	abrildemoexcava@hotmail.com	TTP853	CALERA	2014	17	DAVID ABRIL	25/11/2013	ACTIVO
5843	19055739	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES JOSE SILVINO	CL 167 A 54 A 29	6716015	abrildemoexcava@hotmail.com	TTP852	CALERA	2014	17	NELSON ABRIL	25/11/2013	ACTIVO
5845	79288748	JORGE ENRIQUE MENDEZ SIERRA	CL 48 I BIS A NO 10 - 41 - SUR		comercializadorajm2010@hotmail.c	ZIM253	BOGOTA D.C	1989	12	MARTIN FUNEME ROMERO	25/11/2013	ACTIVO
5846	79288748	JORGE ENRIQUE MENDEZ SIERRA	CL 48 I BIS A NO 10 - 41 - SUR		comercializadorajm2010@hotmail.c	ATI709	BOGOTA D.C	1988	7	MIGUEL SEPULVEDA MARQUEZ	25/11/2013	ACTIVO
5848	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	WCS397	COTA	2013	17	JOHN JAIRO SANCHEZ PRIETO	25/11/2013	ACTIVO
5849	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	WCS410	COTA	2013	17.45	CRISTIAN ANDRES JIMENEZ RUBIA	25/11/2013	ACTIVO
5850	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	WCS413	COTA	2013	17.45	HERNAN GUSTAVO BERMUDEZ PR	25/11/2013	ACTIVO
5851	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	WCS442	COTA	2013	17.45	ALEXANDER RODRIGUEZ DELGADO	25/11/2013	ACTIVO
5852	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	WCS443	COTA	2013	17.45	CRISTIAN GIOVANNI LOPEZ SARMI	25/11/2013	ACTIVO
5853	830136197-8	ABASTECER DEMOLICIONES S.A.S.	CL 95 NO. 13 - 55 OF 101	3112022389	gerencia@abastecerdemoliciones.c	TTY648	COTA	2013	18	NELSON ARMANDO LOPEZ	26/11/2013	ACTIVO
5854	830136197-8	ABASTECER DEMOLICIONES S.A.S.	CL 95 NO. 13 - 55 OF 101	3112022389	gerencia@abastecerdemoliciones.c	WCT174	COTA	2013	18	MIGUEL ANTONIO PATARROLLO	26/11/2013	ACTIVO
5856	53069248	DIANA PATRICIA CAMARGO MARTINEZ	CL 135 NO 126 F 19		dianitha071@hotmail.com	HAD278	BOGOTA D.C	1979	8	DIANA PATRICIA CAMARGO MART	26/11/2013	ACTIVO
5857	900483675	EUSKADI SOLUCIONES SAS	CR 69 64 43		euskadisoluciones@hotmail.com	WCW521	FUNZA	2013	13	ALBERT ALFONSO	26/11/2013	ACTIVO
5860	80000837	CHICA GAMBOA MANUEL ENRIQUE	CR 61 NO 28 - 06 SUR		clamilojose@yahoo.es	SZO364	FUNZA	2012	18	CAMILO DURAN	26/11/2013	ACTIVO
5862	899999333-7	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE	CR 27 A NO. 63 B - 07	3779997	gestionambiental@idipron.gov.co	OBD149	BOGOTA	1995	8	SIMON TORRES ORJUELA	26/11/2013	ACTIVO
5863	5475472	ASDRUBAL CORREA BLANCO	CR 80 NO 71B - 27 SUR	7766982	ferreterialosnaranjos@hotmail.com	SCF043	BOGOTA D.C	1962	10	CORREA BLANCO ASDRUBAL	26/11/2013	ACTIVO
5864	5475472	ASDRUBAL CORREA BLANCO	CR 80 NO 71B - 27 SUR	7766982	ferreterialosnaranjos@hotmail.com	VEU708	BOGOTA D.C	2009	16	MARCO ANTONIO CORONADO	26/11/2013	ACTIVO
5865	39651958	OLGA LUCIA CORREA ZAMUDIO	CR 80 NO 71 B 27 SUR		ferretarialosnaranjos@hotmail.com	CSR339	LA CALERA	1982	17	LUIS GABRIEL CORONADO	26/11/2013	ACTIVO
5867	79798384	MANUEL FETECUA	AUTOP SUR NO 73B - 69		manuelfetecua@hotmail.com	HLC827	SOACHA	1955	4	FELIPE BARRIGA	26/11/2013	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
6496	11429069	LUIS ARMANDO PASTOR GUTIERREZ	CR 2 NO 11 - 79	8921040	vidriossantafe@yahoo.com	USE196	STRIA TTOYTTE MCPAL CHIA	2008	8,643	JESUS ALVARO SABOGAL RIOS	04/03/2014	ACTIVO
6497	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY760	COTA	2011	16,580	EDGARDO DUARTE	04/03/2014	ACTIVO
6498	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY763	COTA	2011	16,580	AUGUSTO CACERES	04/03/2014	ACTIVO
6499	11429069	LUIS ARMANDO PASTOR GUTIERREZ	CR 2 NO 11 - 79	8921040	vidriossantafe@yahoo.com	SXV399	STRIA TTO MCPAL FACATATI	2012	8	JOSE RAMON TORRES MARTINEZ	04/03/2014	ACTIVO
6500	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY765	COTA	2011	16,580	LUIS OLMOS	04/03/2014	ACTIVO
6501	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY765	COTA	2011	16,580	LUIS OLMOS	04/03/2014	ACTIVO
6502	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY766	COTA	2011	16,850	JOSE MOTTA	04/03/2014	ACTIVO
6503	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY767	COTA	2011	16,580	PEDRO ROBAYO	04/03/2014	ACTIVO
6504	800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26		galvisfracassi@hotmail.com	SXY764	COTA	2011	16,580	JHON TAPIERO	04/03/2014	ACTIVO
6505	1032426141	NIÑO ORTIZ BARBARA DANIELA	CL 106 NO 7A - 19		laclaryjo@hotmail.com	VKJ647	ENVIGADO	1995	10	PEDRO JULIAN CAMACHO	05/03/2014	ACTIVO
6507	19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 401	6359587-6213	icmingenieros@gmail.com	UFE568	BOGOTA	1994	16	CARLOS ANDRES FARIETA JIMENEZ	05/03/2014	ACTIVO
6508	80759844	VALENCIA ARROYAVE YEIMER LEANDRO	TV 73A NO 82 - 19		duvel.q.h@hotmail.com	TZQ730	FUNZA	2013	16	JOSE DUVEL QUICENO	05/03/2014	ACTIVO
6509	11253816	GOMEZ MENDEZ ABELARDO	CL 139C NO 3 - 40 SUR		miyosuar@hotmail.com	AEC324	BOGOTA	1948	5	EDILBERTO SIERRA RUBIANO	05/03/2014	ACTIVO
6511	17027832	JOSE EDGAR ORTIZ	CL 84 NO 88 - 90		g.b.topo@hotmail.com	IBN398	IBAGUE	1979	10	DANI VALERO RIOS	05/03/2014	ACTIVO
6512	900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501		ingevolco@gmail.com	TVB239	TURBACO	2013	22	NELSON NARVAEZ VASQUEZ	05/03/2014	ACTIVO
6513	900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501		ingevolco@gmail.com	SKX620	ZIPAQUIRA	2009	16	ABELARDO GOMEZ GODOY	05/03/2014	ACTIVO
6514	900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501		ingevolco@gmail.com	SKX618	ZIPAQUIRA	2009	16	JHON ALEXANDER URIBE	05/03/2014	ACTIVO
6516	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	SLH600	EL ROSAL	2009	20	SANTIAGO TORRES ANGEL	06/03/2014	ACTIVO
6517	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	SMP226	COTA	2009	20	MAURICIO MOJICA	06/03/2014	ACTIVO
6518	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	SZX907	MOSQUERA	2012	20	MANUEL AGUILERA	06/03/2014	ACTIVO
6519	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	TFT872	COTA	2012	20	EDGAR FUELANTANA	06/03/2014	ACTIVO
6520	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	WEP592	COTA	2012	20	MAURICIO LOZANO	06/03/2014	ACTIVO
6522	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	TTO097	LA CALERA	2013	10	RODRIGO GARCIA	06/03/2014	ACTIVO
6525	899999061-9_019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIV	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	7799280 ext 1	kalina.lopez@gobiernobogota.gov.c	ODT022	BOGOTA	2014	17	OMAR PEREZ	06/03/2014	ACTIVO
6527	899999061-9_019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIV	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	7799280 ext 1	kalina.lopez@gobiernobogota.gov.c	ODT024	BOGOTA	2014	17	JOAN LONDOÃ‘O	06/03/2014	ACTIVO
6528	899999061-9_019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIV	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	7799280 ext 1	kalina.lopez@gobiernobogota.gov.c	ODT027	BOGOTA	2014	17	JOAN LONDOÃ¿O	06/03/2014	ACTIVO
6529	79942213	CARLOS ANDRES PAEZ	CL 192 NO 2 - 11		carlospaez.10@hotmail.com	TSV198	UBATE	2013	17	ORLANDO QUINTERO	06/03/2014	ACTIVO
6534	899999061-9_019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIV	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	7799280 ext 1	kalina.lopez@gobiernobogota.gov.c	OBH501	BOGOTA	2008	10	NORBERTO GARZON	07/03/2014	ACTIVO
6535	899999061-9_019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIV	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	7799280 ext 1	kalina.lopez@gobiernobogota.gov.c	OBH500	BOGOTA	2008	10	NORBERTO RICO	07/03/2014	ACTIVO
6537	79958305	JOSE LUIS RADA RAYO	AK 40 NO 24 A - 35	3187121962	licitacionesingecol@hotmail.com	SXY191	COTA	2011	19	FLORENTINO LOZANO LOZANO	07/03/2014	ACTIVO
6538	79639769	PEDRO JOSE BERNAL PARRA	CL 16 SUR NO 18 - 49 ESTE INT 16 AP 202		pedrobernal5771@hotmail.com	TDS942	COTA	2012	16	PEDRO JOSE BERNAL PARRA	10/03/2014	ACTIVO
6539	8320106231	CONSTRU 5 S.A.S	AV 23 NO 11 - 08 ZIPAQUIRA		oficinatunjuelito@gmail.com	TTQ266	CALERA	2014	15	GILBERTO LUENGAS	10/03/2014	ACTIVO
6540	830066916	RIAÑO CONSTRUCCIONES LTDA	AC 127 NO 20 - 85		rianoconstrucciones@hotmail.com	SZO612	FUNZA	2012	20	LOPEZ RIAÃ¿O ADONAI	10/03/2014	ACTIVO
6541	80162320	SALAZAR PALACIO JORGE MARIO	AC 127 NO 20 - 85		rianoconstrucciones@hotmail.com	ZNK669	EL CERRITO	2007	19	IVAN JAVIER RUIZ	10/03/2014	ACTIVO
6544	5207615	JAIRO LAVERDE ABRIL	CR 45 NO 94 - 34 AP 302		sanchezmabel3@hotmail.com	KUM393	GUACARI	2008	18	HECTOR MANUEL MATEUS	10/03/2014	ACTIVO
6545	5207615	JAIRO LAVERDE ABRIL	CR 45 NO 94 - 34 AP 302		sanchezmabel3@hotmail.com	TEW150	PACHO	2007	20	FABIO HERNAN	10/03/2014	ACTIVO
6555	9001130476	SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES	DG 115 N 34 - 92		ogarcia39@hotmail.com	SZV417	COTA	2012	16	EDILBERTO BOYACA JIMENEZ	11/03/2014	ACTIVO
6557	9002643027	CONSTRUVAL INGENIERIA	CR 61 NO. 100 - 68	3004708	jrvalbuena@construvaling.com	TAL164	MOSQUERA	2013	22	EMETERIO CARRION GUERRERO	11/03/2014	ACTIVO
6559	11340730	JAVIER GONZALEZ	CL 81 SUR NO 13B - 53		consorciodonaliliana2013@gmail.co	SKZ867	ZIPAQUIRA	2012	21	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	11/03/2014	ACTIVO
6561	1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100		rcddisposicion2013@gmail.com	TFQ302	LA CALERA	2012	20	CARLOS ALBERTO VANEGAS QUES	12/03/2014	ACTIVO
6566	35525973	BERTHA LILIANA GAITAN	CR 2 NO 9 - 89 FACATATIVA		vidriossantafe@yahoo.com	TFT872	COTA	2012	16	EDGAR HERNANDO FUELANTALA	12/03/2014	ACTIVO
6567	35525973	BERTHA LILIANA GAITAN	CR 2 NO 9 - 89 FACATATIVA		vidriossantafe@yahoo.com	THY725	FUNZA	2013	16	OSCAR JAVIER COY	12/03/2014	ACTIVO
6572	900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	6097373	marillassa@gmail.com	SRO314	FACATATIVA	2008	20	CARLOS ENRIQUE DULCEY	12/03/2014	ACTIVO
6573	900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	6097373	marillassa@gmail.com	SRN912	FACATATIVA	2008	20	MARIO ORLANDO RINCON	12/03/2014	ACTIVO
6574	79246190	PEÑA RODRIGUEZ EUGENIO	CL 71B NO 71 - 58		santia1996@hotmail.com	SZO419	FUNZA	2012	16	PEÃ¿A RODRIGUEZ EUGENIO	13/03/2014	ACTIVO
6575	830040332-2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS S.A.	CL 125 NO. 53 - 17	2536224	catalina.piedrahita@myhingenieros	TFQ918	LA CALERA	2012	15	ERVIN ANDRES VALERO POSADA	13/03/2014	ACTIVO
6579	900215394-5	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S	CL KM 3 8 VIA MOSQUERA LA MES	7425376	residente.ssta@dromos.co	SZ828	COTA CUNDINAMARCA	2012	20	HERNAN GARZÃ¿N	13/03/2014	ACTIVO
6580	900215394-5	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S	CL KM 3 8 VIA MOSQUERA LA MES	7425376	residente.ssta@dromos.co	UFZ911	LA CALERA CUNDINAMARCA	2012	20	ARLEY ARANDIA	13/03/2014	ACTIVO
6581	900215394-5	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S	CL KM 3 8 VIA MOSQUERA LA MES	7425376	residente.ssta@dromos.co	UFZ917	LA CALERA CUNDINAMARCA	2012	20	WILSON SANCHEZ	13/03/2014	ACTIVO
6582	900243955	SERTAMM INGENIERIA	CR 5 NO 4C - 85		sertamm.ingenieria2@gmail.com	SPP377	COTA	2007	15	JOSE DEMETRIO PAEZ	14/03/2014	ACTIVO
6583	19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 401	6359587-6213	icmingenieros@gmail.com	MQF231	BOGOTA	1998	18	ALEXANDER GUZMAN PULIDO	14/03/2014	ACTIVO
6590	830040332-2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS S.A.	CL 125 NO. 53 - 17	2536224	catalina.piedrahita@myhingenieros	SWP769	MOSQUERA	2009	8	JAIME PEREZ VELASQUEZ	17/03/2014	ACTIVO
6591	9001130476	SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES	DG 115 N 34 - 92		ogarcia39@hotmail.com	SZU395	COTA	2012	22	HITALO PARRA	17/03/2014	ACTIVO
6592	9001833409	RB HIDRAULICOS SAS	CL 144 NO 16 31		rbhidraulicosasistente@gmail.com	WEO983	BOGOTA	2012	15,790	JULIO CESAR CAÃ¿ON REDONDO	17/03/2014	ACTIVO
6594	900459311-1	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	UZC441	BARRANQUILLA	2009	20	LUIS CARLOS USAQUEN GALEANO	17/03/2014	ACTIVO
6595	8300609531	PETROCOMBUSTION S.A	CR 1 NO 3 - 52	6011224	acorcial@petrocombustion.com.co	WEX536	BOGOTA	2013	9	LUIS RODRIGO CHAVEZ	17/03/2014	ACTIVO
6596	8300609531	PETROCOMBUSTION S.A	CR 1 NO 3 - 52	6011224	acorcial@petrocombustion.com.co	WEX537	BOGOTA	2013	9	ANDERSON SOMEZ MAZO	17/03/2014	ACTIVO
6597	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM342	VILLETA	2013	16	ALBERTO HOLGUIN BALLESTEROS	17/03/2014	ACTIVO
6598	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM209	VILLETA	2012	16	RICARDO ROMERO HERNANDEZ	17/03/2014	ACTIVO
6599	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM210	VILLETA	2012	16	DAVID ALEXANDER FORERO ORTIZ	17/03/2014	ACTIVO
6600	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM215	VILLETA	2012	16	VICTOR HUGO BARRERA COLORAD	17/03/2014	ACTIVO
6601	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM408	VILLETA	2013	16	ISAURO GARCIA GUILLEN	17/03/2014	ACTIVO
6602	9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16		gerencia@transportesrr.com	SVM413	VILLETA	2013	16	EFREN JAVIER COGOLLO	17/03/2014	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
8429	900206163	LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA SAS	CL 170 NO 45 - 23	5147854	james.guitierrez@logiscom.co	SLM932	UBATE	2009	18	JOSE ARMANDO AGUILERA	12/02/2015	ACTIVO
8430	900206163	LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA SAS	CL 170 NO 45 - 23	5147854	james.guitierrez@logiscom.co	SLM996	UBATE	2009	18	JOHAN QUESADA	12/02/2015	ACTIVO
8431	7216071	OLIMPO OLIVARES TORRES	CL 164 NO 3 - 06		olivaresexcavasiones@yahoo.com	TZW676	EL ROSAL	2015	15	JAIRO BUSTACARA	12/02/2015	ACTIVO
8432	7216071	OLIMPO OLIVARES TORRES	CL 164 NO 3 - 06		olivaresexcavasiones@yahoo.com	SPY132	EL ROSAL	2013	15	ORLANDO GONZALES	12/02/2015	ACTIVO
8433	7216071	OLIMPO OLIVARES TORRES	CL 164 NO 3 - 06		olivaresexcavasiones@yahoo.com	TZW678	EL ROSAL	2015	15	JAIRO BUSTACARA	12/02/2015	ACTIVO
8435	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SPW459	ROSAL	2010	16	JAIME ORLANDO PINEDA BARRERA	13/02/2015	ACTIVO
8436	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SKX675	ZIPAQUIRA	2008	17	JOSE JOAQUIN RUIZ GUAIDIA	13/02/2015	ACTIVO
8437	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SKY232	ZIPAQUIRA	2009	16	CARLOS JULIO RODRIGUEZ CUBAQ	13/02/2015	ACTIVO
8438	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SRO545	FACATATIVA	2008	18	ISMAEL ANTONIO PEDRAZA ZORRO	13/02/2015	ACTIVO
8439	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SRO786	FACATATIVA	2008	18	JUAN JOSE MONTAÑEZ	13/02/2015	ACTIVO
8440	51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	YAB575	ZIPAQUIRA	1995	20	EDGAR MESA FERNANDEZ	13/02/2015	ACTIVO
8441	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SKX675	ZIPAQUIRA	2009	17	JOSE JOAQUIN RUIZ GUAIDIA	13/02/2015	ACTIVO
8442	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SKY232	ZIPAQUIRA	2009	16.5	CARLOS JULIO RODRIGUEZ CUBAQ	13/02/2015	ACTIVO
8443	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SR0545	FACATATIVA	2009	18	ISMAEL ANTONIO PEDRAZA ZORRO	13/02/2015	ACTIVO
8444	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	UAH171	BOGOTA	1994	18	LUIS GERARDO CUESTA AMAYA	13/02/2015	ACTIVO
8445	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	YAB575	ZIPAQUIRA	1995	20	EDGAR MESA FERNANDEZ	13/02/2015	ACTIVO
8446	7177513	GUILLERMO ANDRES SILVA BOTTIA	CL 20 NO 14 - 50	7401020	ingas80@hotmail.com	UQY871	TUNJA	2008	18	JUAN JOSE RINCÓN AGUDELO	13/02/2015	ACTIVO
8447	7177513	GUILLERMO ANDRES SILVA BOTTIA	CL 20 NO 14 - 50	7401020	ingas80@hotmail.com	SSQ416	SANTA ROSA DE VITERBO	2013	16	LUIS ENRIQUE BOTIA CRISTANCHO	13/02/2015	ACTIVO
8448	7177513	GUILLERMO ANDRES SILVA BOTTIA	CL 20 NO 14 - 50	7401020	ingas80@hotmail.com	SKV897	NOBSA	2012	19	SILVINO BUITRAGO RAMIREZ	13/02/2015	ACTIVO
8449	79205304	GERMAN GONZALEZ VEGA	CL 8 SUR NO 8 - 29	7113357	maria_rita42@hotmail.com	WEP786	COTA CUNDINAMARCA	2013	15	GERMAN GONZALEZ VEGA	16/02/2015	ACTIVO
8450	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SZV085	COTA	2012	16.5	SANTOS ALEXANDER LOPEZ SANDO	16/02/2015	ACTIVO
8451	830088602	INGECOLMAQ S.A.S	AV SUBA NO 106A - 28 OFC 506	6139681	ingecolmaq@hotmail.com	SZU943	COTA	2012	16.5	JULIO CESAR MOJICA VILLAMIZAR	16/02/2015	ACTIVO
8452	900198708	BEROCIME LTDA	CR 51 NO 44C 28 INT 4	3154302	berocime@yahoo.com	VDZ652	BOGOTA	2006	8,400	HEBER BUITRAGO	16/02/2015	ACTIVO
8453	1022937167	DIEGO OLFRAN VANEGAS PAEZ	CL 49H NO 5N - 06	7698866	diego-8820@hotmail.com	SUF446	GIRON	2008	15	DIEGO VANEGAS	16/02/2015	ACTIVO
8454	79234763	LUIS HUMBERTO GAVIRIA DAZA	TV 18C NO 5B - 46	7216122	asfaltos.hg@hotmail.com	SBF925	BOGOTA	1968	8	LUIS HUMBERTO GAVIRIA DAZA	16/02/2015	ACTIVO
8456	7361260	PUBLIO MORENO RODRIGUEZ	CL 145 NO 13 A 66		miguel.f.herrera.c@gmail.com	TUL598	DUITAMA	2015	20	PUBLIO MORENO	16/02/2015	ACTIVO
8457	1115860026	YEISSON FERNANDO MORENO MORENO	CL 145 NO 13 A 66		miguel.f.herrera.c@gmail.com	TFR253	LA CALERA	2013	20	YEISSON FERNANDO	16/02/2015	ACTIVO
8458	7216071	OLIMPO OLIVARES TORRES	CL 164 NO 3 - 06		olivaresexcavasiones@yahoo.com	SZT319	COTA	2012	16	CARLOS CORREA	17/02/2015	ACTIVO
8459	7365002	CARLOS HERNANDO VARGAS MARTINEZ	CL 8 NO 5 - 29	3115464621	cointco@yahoo.com	TDY302	COMBITA	2014	12	CARLOS HERNANDO VARGAS MAR	17/02/2015	ACTIVO
8460	19397153	LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ	CR 102 A NO 130D - 66	6617352	luisperez3@hotmail.es	SPU401	MOSQUERA	2009	17.7	LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ	17/02/2015	ACTIVO
8461	19397153	LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ	CR 102 A NO 130D - 66	6617352	luisperez3@hotmail.es	TLN862	COTA	2013	16.58	JOSE PORRAS	17/02/2015	ACTIVO
8463	1032444733	CRISTIAN GUILLERMO RAMIREZ MOLINA	CR 11 NO 2 - 73		cointco@yahoo.com	TDX907	COMBITA	2012	12	CRISTIAN GUILLERMO RAMIREZ M	17/02/2015	ACTIVO
8464	83091521	RUBIEL FIERRO GASPAR	CL 16 NO 13 - 12		cointco@yahoo.com	UVM345	YOPAL	2014	12	RUBIEL FIERRO GASPAR	17/02/2015	ACTIVO
8466	80130372	JHON FREIMAR FIERRO HERNANDEZ	CL 10 NO 3 - 21		cointco@yahoo.com	SPD785	AGUAZUL	2013	12	JHON FREIMAR FIERRO HERNANDE	17/02/2015	ACTIVO
8467	41445630	LICIDIA OSPINA BECERRA	CL 22A NO BIS NO 73A - 26		luisaureliolopez77@gmail.com	SKF779	ZIPÁQUIRA	1975	30	HECTOR AURELIO LOPEZ	17/02/2015	ACTIVO
8468	72326256	GERMAN ALBERTO GUERRERO RINCON	CL 6 NO 16 - 32		cointco@yahoo.com	TUL440	DUITAMA	2013	12	GERMAN ALBERTO GUERRERO RIN	17/02/2015	ACTIVO
8471	74301951	JUAN MARTIN CAMACHO TORRES	CR 11 NO 2 - 73		cointco@yahoo.com	TUL619	DUITAMA	2015	12	JUAN MARTIN CAMACHO TORRES	17/02/2015	ACTIVO
8474	860067203-7	LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIA	CR 80 G NO. 2 - 26		luisecalderonm@yahoo.com	SKV735	BOGOTA	2009	18	CELSO ARMANDO CASTILLO	17/02/2015	ACTIVO
8475	79352391	HENRY OSWALDO AGUILAR PARRA	CL 30 A BIS SUR NO 5 - 84 ESTE (ST	3638027	hoswald65@hotmail.com	SLG742	COTA (CUND)	2008	18	HENRY OSWALDO AGUILAR PARRA	18/02/2015	ACTIVO
8476	51933313	LUZ PATRICIA QUINTERO ROMERO	CR 57 22B 41	3051729	lpatricia@gmail.com	UPT084	CALERA	2008	18	JOHN FICHER SANCHEZ GONZALEZ	18/02/2015	ACTIVO
8477	51933313	LUZ PATRICIA QUINTERO ROMERO	CR 57 22B 41	3051729	lpatricia@gmail.com	UPT090	CALERA	2008	17	JOHN FICHER SANCHEZ GONZALEZ	18/02/2015	ACTIVO
8479	1052388500	JAVIER IGNACIO PEREZ MORENO	CL 2 NO 11 - 34	6374415	javierperez0389@gmail.com	XJB402	DUITAMA	2011	12	JAVIER IGNACIO PEREZ MORENO	18/02/2015	ACTIVO
8482	18387753	HUBERNEY SABOGAL PARRA	CR 63 NO 22 - 45 TO 4 AP 602	7596081	eliza_moncada@hotmail.com	SWO622	BOGOTÁ	2008	8	WILLIAM ANTONIO ORJUELA BAUT	19/02/2015	ACTIVO
8483	19420107	GERMAN ENRIQUE LOPEZ BOHORQUEZ	CR 99 NO 69A - 81 AP 201 TO 9		germane_lopez@hotmail.com	TZT217	BOGOTA	2014	12	JOHN LOPEZ	19/02/2015	ACTIVO
8485	74377426	CARLOS ANDRES PEREZ MORENO	CL 2 NO 11 - 34	6374415	carlosandresp266@gmail.com	XJB266	DUITAMA	2009	12	CARLOS ANDRES PEREZ MORENO	19/02/2015	ACTIVO
8486	80230683	VICENTE GUTIERREZ MORA	CR 72 SUR NO 62 - 109		vicentegmo@gmail.com	XJB266	DUITAMA	2009	12	VICENTE GUTIERREZ MORA	19/02/2015	ACTIVO
8488	80166634	HOLLMAN GIOVANNI VARGAS MENDIVELSO	CL 49 NO 11 A - 59	2054269	giovannyva218@gmail.com	FAG067	SOACHA	1951	3	HOLLMAN GIOVANNI VARGAS ME	20/02/2015	ACTIVO
8495	11231656	EDGAR GARZON GARZON	CL 10 NO. 7 - 96	3108710288	milenasosa593@gmail.com	AOA92	BARRANQUILLA	1981	13	EDGAR SOLANO OVALLE	20/02/2015	ACTIVO
8496	11384989	LUIS HECTOR PINILLA PEÑA	CL 13 NO 42 - 98	2690089	casticars@hotmail.com	USD470	CHÍA	2009	17.5	LUIS HECTOR PINILLA PEÑA	20/02/2015	ACTIVO
8498	860503370-1	LEASING DE OCCIDENTE S.A.C.F.C	CR 50 NO. 79 & NO. 150 56			VEQ531	BOGOTÁ	2008	16	CARLOS ALBERTO SANCHEZ FERNA	20/02/2015	ACTIVO
8503	1115855817	JUAN DAVID MOLINA LOPEZ	CR 11 NO 2 - 73		cointco@yahoo.com	SRO266	FACATATIVA	2007	12	JUAN DAVID MOLINA LOPEZ	23/02/2015	ACTIVO
8505	52460250	MARIA ELSY VALENCIA CASTRILLON	CL 2 NO 78 M - 60 BL C 3 AP 302	2647386	m-elsy80@hotmail.com	TDL373	COTA	2012	18,200	GERARDO BUITRAGO	23/02/2015	ACTIVO
8507	900162510-4	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	AUT MEDELLIN NO. 3 - 9	7425414 - 742	pcalero@maat.com.co	SPT954	MOSQUERA	2009	2.5	NELSON ECHEVERRIA	24/02/2015	ACTIVO
8508	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP336	BOGOTA	2013	16,999	FREDY GARZON GARZON	24/02/2015	ACTIVO
8509	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP337	BOGOTA	2013	17,000	JESUS JAIR BENAVIDES	24/02/2015	ACTIVO
8510	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP338	BOGOTA	2013	17,000	CARLOS ANDRES SANTOS	24/02/2015	ACTIVO
8511	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP339	BOGOTA	2013	17,000	MANUEL VICENTE BELLO	24/02/2015	ACTIVO
8512	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP340	BOGOTA	2013	17,000	FERNANDO HUERTAS	24/02/2015	ACTIVO
8513	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP341	BOGOTA	2013	17,000	HECTOR VANEGAS	24/02/2015	ACTIVO
8514	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TSP342	BOGOTA	2013	17,000	ALVAREZ ALEXANDER	24/02/2015	ACTIVO
8515	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TUN721	BOGOTA	2014	8,688	LUIS ALBERTO QUIÑONES	24/02/2015	ACTIVO
8516	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TUN722	BOGOTA	2014	8,688	EDUIN ALBEIRO BENITEZ	24/02/2015	ACTIVO
8517	830123461-1	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	CR 62 NO. 19 - 04 IN 4 LOCALIDAD	4172300	lime@lime.com.co	TUN723	BOGOTA	2014	8,688	RAFAEL RAMIREZ CALDERON	24/02/2015	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
14898	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM080	COTA	2015	28	JONATHA CASTILLO	18/04/2018	ACTIVO
14899	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM081	COTA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14900	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM083	COTA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14901	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM919	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14902	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM084	COTA	2015	28	YAHIR FABIAN PULIDO	18/04/2018	ACTIVO
14903	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM923	COTA	2016	28	JOSE SASTOQUE	18/04/2018	ACTIVO
14904	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM924	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14905	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM939	COTA	2016	28	JORGE CUELLAR	18/04/2018	ACTIVO
14906	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM940	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14907	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM948	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14908	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNM977	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14909	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNO007	COTA	2016	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14910	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX328	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14911	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX329	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14912	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX330	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14913	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX331	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14914	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX332	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14915	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX333	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14916	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX334	FUNZA	2015	28	MAURICIO VASQUEZ	18/04/2018	ACTIVO
14917	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX335	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14918	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX341	FUNZA	2015	28	LUIS ANGEL GAITAN AVELLANEDA	18/04/2018	ACTIVO
14919	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WNX342	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14920	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU447	FUNZA	2017	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14921	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU448	FUNZA	2017	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14922	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU449	FUNZA	2017	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14923	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU450	FUNZA	2017	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14924	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU451	FUNZA	2017	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14925	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOU452	FUNZA	2017	28	CAMILO ALAYON	18/04/2018	ACTIVO
14926	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY266	FUNZA	2015	28	URIEL ENRIQUE RODRIGUEZ	18/04/2018	ACTIVO
14927	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY267	FUNZA	2015	28	SERGIO IVAN SANCHEZ	18/04/2018	ACTIVO
14928	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY268	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14929	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY270	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14930	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY272	FUNZA	2015	28	JUAN CARLOS PRIETO	18/04/2018	ACTIVO
14931	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY273	FUNZA	2015	28	WILSON CIFUENTES	18/04/2018	ACTIVO
14932	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY274	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14933	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY275	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14934	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY276	FUNZA	2015	28	JULIAN PEDRAZA	18/04/2018	ACTIVO
14935	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY278	FUNZA	2015	28	CESAR RICARDO ACOSTA	18/04/2018	ACTIVO
14936	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY279	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14937	900761657-8	PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S.	CL 93 NO. 13 - 45	3506587442	seguimientoamb@edpsoluciones.co	WOY280	FUNZA	2015	28	ALBERTO BELTRAN LINARES	18/04/2018	ACTIVO
14938	900081295	RED DE INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA	CR 7A NO 189 - 47		diana.rojas@gruporedltda.com	SRM 38	FACA	2007	20	WILSON CEFERINO SAAVEDRA	18/04/2018	ACTIVO
14940	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	SPN681	COTA	2011	16.5	JOHN JAIRO SANCHEZ PRIETO	18/04/2018	ACTIVO
14941	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	TZQ668	FUNZA	2013	17,450	RICARDO BARAJAS	18/04/2018	ACTIVO
14944	830006821-9	OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA	AK 7 NO. 71 - 21 TO A OF 202	3213133	admonconsorciohidraulico@gmail.c	SZQ019	FUNZA	2012	16,565	DARWIN CARDENAS	19/04/2018	ACTIVO
14945	1013634041	GABRIEL FELIPE RIAÑO COY	CL 2 C SUR NO. 13 C - 27	3005009786	gabo3220@hotmail.com	UFE810	LA CALERA	1995	18,000	GABRIEL FELIPE RIAÑO	19/04/2018	ACTIVO
14946	46665041	SANDRA PILAR QUINTERO RODRIGUEZ	CL 12 C NO 71 C - 31 NORTE	3118203924	sqconstructora@gmail.com	UFZ198	COTA	2012	16	DIEGO ANDRES LA VERDE MUÑOZ	19/04/2018	ACTIVO
14947	46665041	SANDRA PILAR QUINTERO RODRIGUEZ	CL 12 C NO 71 C - 31 NORTE	3118203924	sqconstructora@gmail.com	UFZ198	COTA	2012	16	DIEGO ANDRES LA VERDE MUÑOZ	19/04/2018	ACTIVO
14948	46665041	SANDRA PILAR QUINTERO RODRIGUEZ	CL 12 C NO 71 C - 31 NORTE	3118203924	sqconstructora@gmail.com	SSQ486	SANTA ROSA DE VITERBO	2012	16	PEDRO LOPEZ CRUZ	19/04/2018	ACTIVO
14949	46665041	SANDRA PILAR QUINTERO RODRIGUEZ	CL 12 C NO 71 C - 31 NORTE	3118203924	sqconstructora@gmail.com	WOS904	COTA	2015	16.5	PEDRO JOSE MARTINEZ ENRRIQUE	19/04/2018	ACTIVO
14950	46665041	SANDRA PILAR QUINTERO RODRIGUEZ	CL 12 C NO 71 C - 31 NORTE	3118203924	sqconstructora@gmail.com	WOS913	COTA	2015	16.5	ROBINSON ANTONIO BAYER CARD	19/04/2018	ACTIVO
14956	79947941	LUIS ANGEL PEREZ BARRERA	CR 3 NO. 127 B - 34	3204659249	adilocar_312@hotmail.com	OJT003	CAMION	1993	7,000	LUIS ANGEL PEREZ BARRERA	20/04/2018	ACTIVO
14958	72326595	JORGE BAYONA PARADA	CR 5 E ESTE NO. 29 A - - 88 SUR	3112395597	jorgetobayona@gmail.com	FSJ063	MOSQUERA	1979	6	JORGE ARCENIO BAYONA PARADA	23/04/2018	ACTIVO
14960	72326595	JORGE BAYONA PARADA	CR 5 E ESTE NO. 29 A - - 88 SUR	3112395597	jorgetobayona@gmail.com	FSJ063	MOSQUERA	1979	6	JORGE ARCENIO BAYONA PARADA	23/04/2018	ACTIVO
14966	901144843-9	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	AC 13 NO. 68 - 71	7450912 EXT 1	licitaciones@hehcolombia.com	TSX226	FUNZA	2013	11.25	JHON HENAO	23/04/2018	ACTIVO
14967	901144843-9	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	AC 13 NO. 68 - 71	7450912 EXT 1	licitaciones@hehcolombia.com	TSX226	FUNZA	2013	11.25	JHON HENAO	23/04/2018	ACTIVO
14968	901144843-9	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	AC 13 NO. 68 - 71	7450912 EXT 1	licitaciones@hehcolombia.com	OCK624	BOGOTÁ D.C	2013	11.25	JUAN CARLOS RAMIREZ	23/04/2018	ACTIVO
14969	800059485-5	KMC S.A.S	CR 45 A NORTE NO. 104 - 2 NORTE	3208630343	janeth.pachon@kmcsas.com	WPQ946	CHIA	2015	17	JORGE RODRIGUEZ	23/04/2018	ACTIVO
14971	52390231	LUZ DARY SUAREZ PINZON	CL 180 A NO. 10 A - 50	31437742448	grupoquinteroyasociados@hotmail.	OBD820	BOGOTA	1996	5.7	JAIME QUINTERO	24/04/2018	ACTIVO
14977	900731827-5	AGREGADOS AMBIENTALES SAS	AK 36 NO. 23 - 76	3680811	patfajardo@hotmail.com	SOS602	SIBATE	2014	16.5	CARLOS ARTURO QUINTERO	24/04/2018	ACTIVO
14978	900731827-5	AGREGADOS AMBIENTALES SAS	AK 36 NO. 23 - 76	3680811	patfajardo@hotmail.com	TSW003	MOSQUERA	2013	16.5	ALVARO CASTAÑEDA GARCIA	24/04/2018	ACTIVO
14979	900731827-5	AGREGADOS AMBIENTALES SAS	AK 36 NO. 23 - 76	3680811	patfajardo@hotmail.com	SOS602	SIBATE	2014	16.5	CARLOS ARTURO QUINTERO	24/04/2018	ACTIVO
14982	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	XJB419	DUITAMA	2011	20,000	JOAN CALVO	25/04/2018	ACTIVO
14983	80501081	JORGE RAMIRO MENDEZ VERGAS	CL 6 NO. 10 E - 53	3115793080	mendezramiro05@hotmail.com	OIJ007	VILLETA	1981	7	GUSTAVO ARISMENDI	25/04/2018	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
18936	830006821-9	OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA	AK 7 NO. 71 - 21 TO A OF 202	3213133	admonconsorciohidraulico@gmail.c	SOI800	CDA RUTA DEL SOL	2011	25	CARLOS ANDRES OCHOA CRUZ	15/09/2020	ACTIVO
18937	830006821-9	OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA	AK 7 NO. 71 - 21 TO A OF 202	3213133	admonconsorciohidraulico@gmail.c	SOI910	CDA RUTA DEL SOL	2011	25	DAVID ALEXANDER BUITRAGO RO	15/09/2020	ACTIVO
18938	830006821-9	OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA	AK 7 NO. 71 - 21 TO A OF 202	3213133	admonconsorciohidraulico@gmail.c	SOI918	CDA RUTA DEL SOL	2011	25	JOSE EFRAIN BAQUERO	15/09/2020	ACTIVO
18942	900386708-7	CYMCOL INGENIERÍA SAS	CL 118 NO. 16 - 61	6207100	tlondono@cymcol.com	WFW229	FUNZA	2015	16.98	ALVARO BENAVIDEZ	15/09/2020	ACTIVO
18943	900386708-7	CYMCOL INGENIERÍA SAS	CL 118 NO. 16 - 61	6207100	tlondono@cymcol.com	SXV523	FACATATIVA	2012	16.5	RODOLFO RINCÓN	15/09/2020	ACTIVO
18944	900386708-7	CYMCOL INGENIERÍA SAS	CL 118 NO. 16 - 61	6207100	tlondono@cymcol.com	SXV401	FACATATIVA	2012	16.5	DELIO JOSÉ BENAVIDES	15/09/2020	ACTIVO
18945	830091870-1	MASERCO SAS	CR 38 NO. 10 - 60 OF 601	3750153	comercial@maserco.com.co	FSI313	COTA	1981	7	EDGAR GONZALEZ	15/09/2020	ACTIVO
18946	900386708-7	CYMCOL INGENIERÍA SAS	CL 118 NO. 16 - 61	6207100	tlondono@cymcol.com	WFU703	FUNZA	2015	16.98	JOSE DANIEL URIBE	15/09/2020	ACTIVO
18948	1022347212	CÉSAR LIBARDO HIGUERA DÍAZ	CL 8 A NO. 88 B - 31 ET 7 CA 40	302 3181627	cesarlibardo25@gmail.com	UAR298	CARTAGENA	2009	16	CÉSAR LIBARDO HIGUERA DÍAZ	16/09/2020	ACTIVO
18950	1071164045	JAVIER ANDRES AYALA ROZO	AUT VERDEDA LA AURORA FINCA V	3202440227	javierayala02@hotmail.com	KDH362	LA CALERA	78	7	JAVIER ANDRES AYALA ROZO	16/09/2020	ACTIVO
18952	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	SZN555	FUNZA	2011	16.5	PEDRO ALEXANDER ACHURY LARA	16/09/2020	ACTIVO
18953	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	SZN552	FUNZA	2011	19.8	JHON ALEXANDER LONDOÑO ORD	16/09/2020	ACTIVO
18954	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	WCY051	FUNZA	2013	19.5	ALONSO CALDERON GARCIA	16/09/2020	ACTIVO
18962	1020756074	MIGUEL ANGEL NUMPAQUE TORRES	CRT VIA AL GUAVIO KM 5	3132862968	man17@hotmail.es	QEA935	MONTERIA	1994	7	MIGUEL ANGEL NUMPAQUE	18/09/2020	ACTIVO
18976	1023878027	FELIX ANDRES ORTIZ CARDONA	CL 15 NO 15 - 48 ESTE	3107291135	danielcruzcu@gmail.com	SMN003	UBATE	2009	18	JOSE RUBEN DELGADO DEVIA	24/09/2020	ACTIVO
18985	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	TSM258	CAJICA	2015	22	MELO MACANA CARLOS JULIO	29/09/2020	ACTIVO
18986	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	WGO364	LA CALERA	2015	22	CALDERON BERNAL ALFONSO	29/09/2020	ACTIVO
18987	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	TSM252	CAJICA	2015	22	GOMEZ HILARION JOSE CALIXTO	29/09/2020	ACTIVO
18988	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	TSM256	CAJICA	2015	22	CALDAS BALCAZAR LUIS GUILLERM	29/09/2020	ACTIVO
18989	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	TSM251	CAJICA	2015	22	BARBOSA RODRIGUEZ JUAN CARL	29/09/2020	ACTIVO
18990	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	MQM036	MOSQUERA	2006	11	BARBOSA RODRIGUEZ JUAN CARL	29/09/2020	ACTIVO
18991	17069770	VALERIO DEL CARMEN AYALA	CL 51 SUR NO 80 A 44		valerioayalaehijos@hotmail.com	SOR159	CUNDINAMARCA	2012	16,580	AYALA VALERIO DEL CARMEN	29/09/2020	ACTIVO
18992	80434103	URBANO MAYORGA VARELA	CR 22 B NO. 65 B - 73	3114925743	lilianabacca4@gmail.com	OJA063	CASANARE/AGUAZUL	2007	7.5	URBANO MAYORGA VARELA	29/09/2020	ACTIVO
18993	900293186-2	CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21	CL 109 NO. 19 - 36 P 4	6294150	maquinaria.nietofajardo2@gmail.co	SXY405	COTA	2011	16,580	JUAN ISIDRO GARAVITO	29/09/2020	ACTIVO
18995	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	SSA009	BOLIVAR	2007	20	ANDRES ALVARADO	29/09/2020	ACTIVO
18996	900018975-1	CASS CONSTRUCTORES S.A.S.	CR 7 NO. 16 - 1 AD VRD FUSCA AD	6499060	auxadmchia2@cassconstructores.co	SMI164	MARINILLA	2008	20	CLAUDIO AYALA PRADA	30/09/2020	ACTIVO
18997	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	SOR414	22/08/2013	2012	16.9	EDUAR FABIAN GARAVITO HIGUA	30/09/2020	ACTIVO
18998	900836913-2	TRANSPORTES EDUAR CARGA	CL 81 B NO. 6 B - 40	3103389517	admoneduarcarga@gmail.com	STZ245	BOGOTA	2010	14.35	JORGE EDUARDO ANGARITA NIÑO	30/09/2020	ACTIVO
19000	830094920-5	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	CL 93 B NO. 19 - 21	6939255	j_banos@kma.com.co	WLL815	FUNZA	2015	16,883	OMAR ALONSO PINEDA SUÁREZ	30/09/2020	ACTIVO
19004	11231346	JESUS ALIRIO PULIDO MARTINEZ	AV 2 NO. 8 B - 28 IN 1 - 70	3217578796	marthayolanda08@hotmail.com	SWO986	MOSQUERA	2008	14,600	JESUS ALIRIO PULIDO MARTINEZ	01/10/2020	ACTIVO
19006	891100670-7	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S	CL 127 NO. 16 A - 76 OF 703	3003206-3003	lsalas@cimelec.co	EYX581	FUNZA	2019	15,900	ARNULFO RODRIGUEZ AGUILERA	02/10/2020	ACTIVO
19008	891100670-7	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S	CL 127 NO. 16 A - 76 OF 703	3003206-3003	lsalas@cimelec.co	EYX582	FUNZA	2019	15,900	CARLOS EDUARDO GUZMAN	02/10/2020	ACTIVO
19015	79947940	ERI ALDEMAR ROMERO DUQUINO	CR 5 B NO. 127 A - 32	3103492887	eri506@hotmail.com	OAG557	BOGOTA	1983	3	CARDENAS CUERVO WILLY ALEXAN	04/10/2020	ACTIVO
19016	19268692	EPIMACO GUILLEN QUINTERO	CL 188 A NO. 12 - 32	3105625687	construcpac031@outlook.com	SWO191	MOSQUERA	2008	15	JAVIER DAVID TRUJILLO TRIANA	05/10/2020	ACTIVO
19017	901184529-1	ECOCLEANWJ SAS	CL 67 NO. 28 - 38	7526004	ecocleanwj@gmail.com	NVL	COTA	1990	4	GIORDANO RODRIGUEZ	14/08/2020	ACTIVO
19019	52285769	MARYLUZ MEDINA SILVA	CR 72 H BIS NO. 42 F - 12 SUR IN 5	3153868211	javierluque711@hotmail.com	SRP527	FACATATIVA	2010	14,000	MIGUEL ANGEL GOMEZ MEDINA	06/10/2020	ACTIVO
19020	901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	6306080	bioreciclajecasallas@hotmail.com	SPT380	COTA	2011	3,900	LEONARDO CASALLAS CARPINTER	02/10/2020	ACTIVO
19021	80206814	PABLO ANDRES GONZALEZ PRIETO	CR 34 NO. 38 - 52 SUR	3177293670	andy.729@hotmail.com	SQA125	CHIA	1993	4,500	PABLO ANDRES GONZÁLEZ	06/10/2020	ACTIVO
19022	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	SPW951	EL ROSAL	2010	32	NOCUA ROJAS LEONARDO	07/10/2020	ACTIVO
19023	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	SKF237	ZIPAQUIRA	1933	32	GONZALEZ VICTOR ALFONSO	07/10/2020	ACTIVO
19024	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	SPW953	EL ROSAL	2010	32	ESGUERRA FORERO JORGE EDUAR	07/10/2020	ACTIVO
19025	900904055-1	MHC INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (	CR 22 A NO. 85 - 20	3138310032	henry.tarazona@mhc.com.co	TSM254	CAJICA	2015	22	ESGUERRA GALVIS FREDY EDUARD	07/10/2020	ACTIVO
19031	1000833116	MARIA ALEJANDRA CASAS CIFUENTES	TV 1 ESTE NO. 47 B - 01	3134036042	barbaracifuentesrangel@hotmail.co	SZT342	COTA	2012	16,500	JOHN SERGIO CASAS GOMEZ	08/10/2020	ACTIVO
19036	80382609	RAFAEL MARTINEZ CAMARGO	CR 13 NO. 21 B - 21 IN 1	313 4175642	omago070@hotmail.com	ZOF343	SIBATÉ CUNDINAMARCA	1987	3	RAFAEL MARTÍNEZ CAMARGO	09/10/2020	ACTIVO
19040	901407316-9	GREEN WORLD J.E S.A.S	CR 18 C NO. 58 A - 17 SUR	3136174512	worldgreen718@gmail.com	ELB813	ZIPAQUIRA	1979	1	JUVENAL RODRIGUEZ GOMEZ	10/10/2020	ACTIVO
19041	901407316-9	GREEN WORLD J.E S.A.S	CR 18 C NO. 58 A - 17 SUR	3136174512	worldgreen718@gmail.com	TLM184	COTA	2012	6	FRANKLIM HIGUERA	10/10/2020	ACTIVO
19055	901136388-5	G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS	CL 53 NO. 85 I - 93 P 1	3112467061	gygingenierosasociados@gmail.com	KFD840	HONDA	1980	7	JORGE ENRIQUE SANCHEZ AVILA	15/10/2020	ACTIVO
19057	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SRO880	FACATATIVA	2008	20	MISAEL ARENAS	15/10/2020	ACTIVO
19058	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SJP902	PASTO	2006	20	RAFAEL CARDENAS JIMENEZ	15/10/2020	ACTIVO
19059	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SQI362	CHIA	2010	16.5	EBARISTO COY AVILA	15/10/2020	ACTIVO
19060	901219615-1	TRANSPORTES WILOR SAS	CL 2 NO. 93 D - 69	3183762147	transporteswilorsas@hotmail.com	JKU991	COTA	2021	21,200	WILMAR RICARDO RUSSI CORRED	15/10/2020	ACTIVO
19061	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SKZ127	ZIPAQUIRA	2012	169	JULIAN DE JESUS ARANGO VALEN	15/10/2020	ACTIVO
19062	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SKZ128	ZIPAQUIRA	2012	169	RODOLFO AVILA	15/10/2020	ACTIVO
19063	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SKZ258	ZIPAQUIRA	2012	169	LUIS EDUARDO OVIEDO RUIZ	15/10/2020	ACTIVO
19064	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SQL731	CARTAGENA	2003	22	JEISSON RODRIGUEZ SALAMANCA	15/10/2020	ACTIVO
19065	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	USE856	CHIA	2010	165	SAMIR BLANDON SALGADO	15/10/2020	ACTIVO
19066	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SPW012	MOSQUERA	2011	20	LINDON ARBEY ALFONSO GUTIERR	15/10/2020	ACTIVO
19069	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SPW278	MOSQUERA	2011	20	JOSE IGNACIO PEREZ CARDENAS	15/10/2020	ACTIVO
19076	900890845-9	RECOLECTADORA EL TRIUNFO S.A.S	CR 68 C NO 74 B - 43	6311711-3119	papeleseltriunfo@hotmail.com	JRY676	STRIA TTOYTTR MCPAL DE M	2021	6,050	RODRIGUEZ LEYVA JOSE HENRY	21/10/2020	ACTIVO
19077	19268692	EPIMACO GUILLEN QUINTERO	CL 188 A NO. 12 - 32	3105625687	construcpac031@outlook.com	SWO191	COTA CUNDINAMARCA	2008	17,000	JAVIER DAVID TRUJILLO TRIANA	21/10/2020	ACTIVO
19079	1076623562	CARLOS ANDRES GARCIA LOPEZ	VRD LOURDES PD TABIO	3214795962	dmrl147@hotmail.com	TDM002	EL ROSAL	1994	10,000	CARLOS ANDRES GARCIA LOPEZ	21/10/2020	ACTIVO
19080	52349801	SANDRA MILENA CORTES LEBRATO	CR 69 Q NO 78 - 80	3104868514	r.a.lasvegas@outlook.com	WOK499	BUCARAMANGA	2016	3.7	ORTEGA CARRILLO FERNAN	22/10/2020	ACTIVO
19082	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	KUK662	GUACARI	2007	20	JANDER MARTINEZ BELTRAN	22/10/2020	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
20036	1015414873	MARBEL ALFONSO GODOY MORENO	CL 127 C NO. 93 - 63	3212548414	aquabogota@hotmail.com	ITD855	CDA SUPER CARS E.U	1978	6,000	DAVID RAMIREZ	21/05/2021	ACTIVO
20037	1015414873	MARBEL ALFONSO GODOY MORENO	CL 127 C NO. 93 - 63	3212548414	aquabogota@hotmail.com	ZOG211	CDA MI CARRERA EXPRESS	1961	6	DANI ALEXANDER PABON LUMBAN	21/05/2021	ACTIVO
20038	1015414873	MARBEL ALFONSO GODOY MORENO	CL 127 C NO. 93 - 63	3212548414	aquabogota@hotmail.com	SXV591	MOSQUERA	2012	2	FRANCISCO JAVIER CARDENAS SAN	21/05/2021	ACTIVO
20039	1015414873	MARBEL ALFONSO GODOY MORENO	CL 127 C NO. 93 - 63	3212548414	aquabogota@hotmail.com	XIA287	BOGOTA	1975	18	OSCAR IVAN JAIMES PEREZ	21/05/2021	ACTIVO
20043	900429985-7	ECOPOSITIVA SAS ESP	CL 18 NO. 65 B 80		ambiental@ecopositiva.com	VEO825	BOGOTA	2008	3.5	DIEGO ARANGURE	24/05/2021	ACTIVO
20044	900429985-7	ECOPOSITIVA SAS ESP	CL 18 NO. 65 B 80		ambiental@ecopositiva.com	FST686	BOGOTA	2019	4.7	YAIR MENCO ORTIZ	24/05/2021	ACTIVO
20046	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	WCX202	BOGOTÁ D.C.	2013	16.5	JORGE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNI	24/05/2021	ACTIVO
20049	901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	6306080	bioreciclajecasallas@hotmail.com	WPV657	FUNZA	2014	2.74	JOSE LEONEL PEDRAZA	25/05/2021	ACTIVO
20050	79720545	JAIRO HUMBERTO CARDENAS TORRES	CR 106 NO. 14 - 89	3150000	paocortes85@hotmail.com	NSH912	BUENAVENTURA	1981	1	JAIRO HUMBERTO CARDENAZ	25/05/2021	ACTIVO
20051	79720545	JAIRO HUMBERTO CARDENAS TORRES	CR 106 NO. 14 - 89	3150000	paocortes85@hotmail.com	BDA164	BOGOTÁ	1993	3.5	JAIRO HUMBERTO CARDENAZ	25/05/2021	ACTIVO
20052	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SRN669	FACATATIVA	2008	20	OCTAVIA GAMA MAHECHA	26/05/2021	ACTIVO
20053	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	STA310	BUCARAMANGA	2013	1,678	JAIRO ALDANA PEREZ	26/05/2021	ACTIVO
20054	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	THY415	FUNZA	2013	17	CAMILO ANDRES BUITRAGO	26/05/2021	ACTIVO
20055	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SPW393	MOSQUERA	2012	16.58	JAIME ALBARRACÍN MENDIVELSO	26/05/2021	ACTIVO
20056	901129635-0	CONSTRUCCIONES DANFEL SAS	CR 57 NO. 84 - 211	3203003676	paolavc2@gmail.com	WGA112	BARRANQUILLA	2015	14	EDGAR IVÁN LÓPEZ	21/04/2021	ACTIVO
20070	800250926-9	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS W	CR 20 NO. 166 - 44	6799099	calidad@wcinstalaciones.com	TTW082	FLORIDABLANCA	2015	16	JOSE LUIS VILLAVECES BAEZ	20/05/2021	ACTIVO
20076	1000117544	JASBLEIDI CARDENAS CELIS	CL 58 C BIS SUR NO. 84 - 29	3125490671	jasbleidy9014@gmail.com	SBE999	BOGOTA	1957	4	DIEGO DURLEY CÁRDENAS VARGA	31/05/2021	ACTIVO
20079	900727180	JAS TRANSPORTES SAS	CR 77 BIS NO. 68 - 37	5449627	jasdemolicionesyexcavaciones@hot	WLR128	COTA	2015	16	LUIS ALEXANDER ROJAS ALONSO	27/10/2020	ACTIVO
20085	901067810-6	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	CL 78 A NO. 69 - 25	3204134368	solucionesambientalesremetsas@h	SUK545	FUSAGASUGA	1996	3.5	JIMMY ESPAÑA	02/06/2021	ACTIVO
20086	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SRN671	FACATATIVA	2008	20	HECTOR ADELMO BERNAL GONZA	04/06/2021	ACTIVO
20087	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SRN729	FACATATIVA	2008	19	JULIO CESAR ALONSO RUBIANO	04/06/2021	ACTIVO
20088	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	THL280	RESTREPO META	2009	21	LUIS EDUARDO MILLAN CUPAJITA	04/06/2021	ACTIVO
20089	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	SKP359	COMBITA	2012	19.4	BENJAMIN BARRAGAN AYA	04/06/2021	ACTIVO
20090	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	TDY204	COMBITA	2014	19.3	CAMILO IBAN GUTIERREZ MENDO	04/06/2021	ACTIVO
20091	830054002-8	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	CL 12 NO. 43 - 31	(601) 254 37 2	compras@nalelectricos.com.co	TDY070	COMBITA	2013	16	ARLEY FABIAN LOPEZ SANCHEZ	04/06/2021	ACTIVO
20093	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	KNL722	MOSQUERA	2022	15,900	JOSE LELIO PIÑA FORERO	04/06/2021	ACTIVO
20094	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	KNL722	MOSQUERA	2022	15,900	JOSE LELIO PIÑA FORERO	04/06/2021	ACTIVO
20095	901067810-6	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	CL 78 A NO. 69 - 25	3204134368	solucionesambientalesremetsas@h	SSQ691	SANTA ROSA DE VITERBO	2015	5,350	JIMMY ESPAÑA	03/06/2021	ACTIVO
20096	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SZW436	MOSQUERA	2011	15.79	ELVER TORRES	05/06/2021	ACTIVO
20097	80730753	JOSE RAUL CARDENAS VARGAS	CL 61 A SUR NO. 84 - 09	3206378886	nancy-yeison@hotmail.com	SKJ788	SOACHA	1962	8	JOSE RAUL CARDENAS VARGAS	08/06/2021	ACTIVO
20101	11188839	WILLIAM JAVIER RAMIREZ INFANTE	DG 77 NO. 120 A - 68	3114912823	aramirezm3023@gmail.com	SRL694	FACATATIVA	2006	20	WILLIAM JAVIER RAMIREZ INFANT	09/06/2021	ACTIVO
20102	901254651-3	RECICLAJES MARTHA S.A.S.	CR 69 K NO. 73 A - 87	3102887863	reciclajesmarthasas@gmail.com	EXH079	BOGOTA	1975	1	DIEGO LEAL	27/10/2020	ACTIVO
20106	860077014-4	CONCAY S.A.	CR 1 NO. 76 A - 91	3143480254	ambiental.tintal@concaysa.com	SWP969	MOSQUERA	2009	13.7	CONCAY S.A.	10/06/2021	ACTIVO
20107	80828393	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVAR	CR 89 B NO 54 G - 21 SUR	3123526488	lokiz-lalitha@hotmail.com	WMR680	BOGOTA	2017	20	HECTOR HERNAN MORENO BOLIV	10/06/2021	ACTIVO
20110	80409081	JOSE VICENTE MOSCOSO RUNZA	CR 88 NO. 127 D - 45	3105899124	paomiz77@hotmail.com	TFU349	COTA/CUNDINAMARCA	2012	16,580	JOSE FERNANDO RIAÑO	11/06/2021	ACTIVO
20113	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	WCX201	BOGOTÁ D.C.	2011	16	HEVER GUZMÁN MENESES	11/06/2021	ACTIVO
20114	80828393	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVAR	CR 89 B NO 54 G - 21 SUR	3123526488	lokiz-lalitha@hotmail.com	TDK280	BOGOTA	2012	16	HECTOR HERNAN MORENO BOLIV	12/06/2021	ACTIVO
20115	80372589	PEDRO ILBERTO PARDO MONTES	DG 68J 31 - 47 SUR	3102700946	pedropardo1971@gmail.com	AEC112	MOSQUERA/CUNDINAMARC	1946	6,000	PEDRO ILBERTO PARDO MONTES	15/06/2021	ACTIVO
20116	901286412-7	ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS	CL 75 NO. 69 - 67	3108852812	gerenciatecnica.ecoplanet@gmail.c	SMD710	COTA CUNDINAMARCA	2009	3	DAVILA CUTA REINALDO	15/06/2021	ACTIVO
20119	1033711602	ANGIE PAOLA BUITRAGO RODRIGUEZ	CR 19B NO 69 - 44 SUR		angiebuitrago_17@hotmail.com	OFJ202	BOGOTA	1977	7,000	HENRY BUITRAGO CONTRERAS	17/06/2021	ACTIVO
20120	80814645	JUAN MARTIN SEPULVEDA LOZADA	CL 185 NO. 15 A - 25	3133130651	tuliosepulvedalo@hotmail.com	SZZ857	MOSQUERA	2013	16.58	MARTIN SEPULVEDA	17/06/2021	ACTIVO
20125	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SXE037	PEREIRA	2011	19	ARNUL GERARDO LOPEZ COLLAZO	18/06/2021	ACTIVO
20127	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SRO795	FACATATIVA	2009	20	FABIAN ALCIDES GALLEGO GARCIA	18/06/2021	ACTIVO
20128	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SRO796	FACATATIVA	2009	20	ALVARO JOSE JIMENEZ VASCO	18/06/2021	ACTIVO
20130	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SRM612	FACATATIVA	2007	20	MILTON JOHNNY TAMAYO CASTRO	18/06/2021	ACTIVO
20131	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SJU888	DOS QUEBRADAS	2012	10.47	EDUER GIRALDO CARDONA	18/06/2021	ACTIVO
20135	79144509	OBDULIO RUIZ PICO	CR 3 NO. 4 - 34 SUR CAJICA	3144704918	ruizobdulio@gmail.com	SCD333	BOGOTÁ	1975	8	ANGEL DANIEL BARRERA CASTRO	21/06/2021	ACTIVO
20136	79144509	OBDULIO RUIZ PICO	CR 3 NO. 4 - 34 SUR CAJICA	3144704918	ruizobdulio@gmail.com	FDH630	BOGOTÁ	1988	7	HERNEY DAZA VALVUENA	21/06/2021	ACTIVO
20137	79144509	OBDULIO RUIZ PICO	CR 3 NO. 4 - 34 SUR CAJICA	3144704918	ruizobdulio@gmail.com	HYA837	BOGOTÁ	1978	5	IVAN RODRIGO BARRAGAN CLAVIJ	21/06/2021	ACTIVO
20138	901286412-7	ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS	CL 75 NO. 69 - 67	3108852812	gerenciatecnica.ecoplanet@gmail.c	SVB766	CÁQUEZA - CUND	2008	4	DAVILA CUTA REINALDO	21/06/2021	ACTIVO
20141	900890845-9	RECOLECTADORA EL TRIUNFO S.A.S	CR 68 C NO 74 B - 43	6311711-3119	papeleseltriunfo@hotmail.com	KNK853	MADRID	2022	5.8	MORA TOVAR JEISSON DANILO	27/10/2020	ACTIVO
20142	900890845-9	RECOLECTADORA EL TRIUNFO S.A.S	CR 68 C NO 74 B - 43	6311711-3119	papeleseltriunfo@hotmail.com	KNK852	MADRID	2022	5.8	MORA TOVAR JEISSON DANILO	21/06/2021	ACTIVO
20143	1096946586	BEICER CELYS PATIÑO	CR 51 B BIS SUR NO. 40 B - 35	3103007543	jmambientalessas@gmail.com	WOU715	COTA	2017	7,684	FRNK ROMERO ORTIZ	22/06/2021	ACTIVO
20145	901370353-1	COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 12	CL 75 NO. 69 Q - 21	3144017317	reciclajespinzon12@gmail.com	JKW086	COTA	2021	2,200	ESNEIDER PINZON CASAS	22/06/2021	ACTIVO
20147	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	WCX442	BOGOTÁ D.C.	2012	17	HÉCTOR HERNANDO TORRES	22/06/2021	ACTIVO
20152	900438917-4	A ALDIA AGUA POTABLE SAS	CR 54 NO. 18 - 27	5728233	aguaaldia@hotmail.com	RBI388	SOACHA	1973	16,000	WENSESLAO HERRERA	13/11/2020	ACTIVO
20153	1020733584	CRISTIAN ANDRES ALFARO MONTENEGRO	CR 1 A NO. 166 A - 67	3132847358	harleking88@hotmail.com	SBB304	BOGOTÀ	1955	4,000	CRISTIAN ANDRES ALFARO MONTE	23/06/2021	ACTIVO
20154	900438917-4	A ALDIA AGUA POTABLE SAS	CR 54 NO. 18 - 27	5728233	aguaaldia@hotmail.com	UPN046	FUNZA	1999	12,000	YEISSON ALEJANDRO CAMACHO	23/06/2021	ACTIVO
20155	900438917-4	A ALDIA AGUA POTABLE SAS	CR 54 NO. 18 - 27	5728233	aguaaldia@hotmail.com	VSC566	FUNZA	1973	7,000	DIEGO FERNANDO AVILA MUÑOZ	23/06/2021	ACTIVO
20156	900438917-4	A ALDIA AGUA POTABLE SAS	CR 54 NO. 18 - 27	5728233	aguaaldia@hotmail.com	GQJ080	VILLAVICENCIO	1968	10,000	JOSE GALVIS	23/06/2021	ACTIVO
20157	900438917-4	A ALDIA AGUA POTABLE SAS	CR 54 NO. 18 - 27	5728233	aguaaldia@hotmail.com	XIJ657	SANTA ROSA DE VITERBO	1970	6,000	LUIS ALEJANDRO PINILLA	23/06/2021	ACTIVO
20160	1033696372	JHON ALEJANDRO GARZON MERCHAN	CR 13 C NO. 51 - 40	3142123176	alejandrogarzon880307@gmail.com	OAI306	GUAMAL	1987	7,000	JHON ALEJANDRO GARZON MERCI	24/06/2021	ACTIVO
20161	901286412-7	ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS	CL 75 NO. 69 - 67	3108852812	gerenciatecnica.ecoplanet@gmail.c	EQY960	COTA CUNDINAMARCA	2017	3,000	SANTOS LOPEZ CONSTRULIVIANA	24/06/2021	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
20285	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	COA081	COTA	2006	16.5	CARLOS LOZANO	22/07/2021	ACTIVO
20286	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	KUK523	GUACARI	2006	20	JOSE VARON	22/07/2021	ACTIVO
20287	901125844-5	EN TU OBRA SAS	TV 25 NO. 53 C - 15	3222003016	sandra.merchan@entuobra.co	SPQ742	COTA	2007	3.5	JAIME JIMENEZ	07/07/2021	ACTIVO
20288	901125844-5	EN TU OBRA SAS	TV 25 NO. 53 C - 15	3222003016	sandra.merchan@entuobra.co	VED971	CUCUTA	2007	4.5	NORLES MEDINA OSORIO	23/07/2021	ACTIVO
20289	901125844-5	EN TU OBRA SAS	TV 25 NO. 53 C - 15	3222003016	sandra.merchan@entuobra.co	SWQ241	MOSQUERA	2009	4.5	MIGUEL ANTONIO BERNAL MORAI	23/07/2021	ACTIVO
20290	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	EYX429	FUNZA	2018	17	ALVARO CUBIDES	21/07/2021	ACTIVO
20291	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	EYX430	FUNZA	2018	17	GALINDEZ PORTILLA JOSE IGNACIO	23/07/2021	ACTIVO
20292	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	EYX434	FUNZA	2018	17	HERNANDEZ CASANOVA JAIRO FRI	23/07/2021	ACTIVO
20293	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	EYX435	FUNZA	2018	17	HERRERA CRUZ HAROLD STID	23/07/2021	ACTIVO
20294	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	JTZ029	FUNZA	2021	18	PADILLA HERNANDEZ NELSON	23/07/2021	ACTIVO
20295	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	JTZ030	FUNZA	2021	18	PALMA PEREZ RAUL	23/07/2021	ACTIVO
20296	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	JTZ031	FUNZA	2021	18	ROA RAMIREZ CESAR AUGUSTO	23/07/2021	ACTIVO
20297	800095951-9	J M V INGENIEROS S.A.S.	CR 15 NO. 90 - 64 OF 402	6017333	jmv@jmvingenieros.com	JTZ032	FUNZA	2021	18	VILLA MONCADA GIOVANNY	23/07/2021	ACTIVO
20298	1023893641	VICKY PAOLA HERNANDEZ TOCASUCHE	CL 20 A SUR NO. 12 - 29 ESTE	3046752419	vickyjuliana2415@gmail.com	AAI196	BOGOTA	1952	3	LUIS ALBERTO BERNAN VARGAS	19/07/2021	ACTIVO
20299	1023893641	VICKY PAOLA HERNANDEZ TOCASUCHE	CL 20 A SUR NO. 12 - 29 ESTE	3046752419	vickyjuliana2415@gmail.com	AAI196	BOGOTA	1952	3	LUIS ALBERTO BERNAN VARGAS	23/07/2021	ACTIVO
20300	1049633458	JUAN CAMILO MORON MAHECHA	CL 39 B SUR NO. 72 J - 12	3213353166	yuririncong@gmail.com	TZS073	FUNZA	2013	9	JUAN CAMILO MORON MAHECHA	26/07/2021	ACTIVO
20301	79746476	JOSE ALIRIO MORA FIGUEREDO	CR 69 K NO. 73 A - 87	3132736515	reciclajemilenio@yahoo.com	EWI976	CHIA	1979	3,500	JOSE ALIRIO MORA	26/07/2021	ACTIVO
20302	79746476	JOSE ALIRIO MORA FIGUEREDO	CR 69 K NO. 73 A - 87	3132736515	reciclajemilenio@yahoo.com	FBI717	COTA	1979	3,500	JOSE ALIRIO MORA	26/07/2021	ACTIVO
20303	900381610-1	STI CONSTRUCCIONES SAS	CR 78 NO. 17 - 55 OF 312	7514429	sticonst@gmail.com	KNZ827	FUNZA	2021	15,000	FREDY NELSON MORENO	26/07/2021	ACTIVO
20304	900381610-1	STI CONSTRUCCIONES SAS	CR 78 NO. 17 - 55 OF 312	7514429	sticonst@gmail.com	KNZ827	FUNZA	2021	15,000	FREDY NELSON MORENO	27/07/2021	ACTIVO
20308	19245173	VICTOR HUGO BURGOS MORA	CR 7 NO. 56 A - 31 OF 307	6360938	vhbmora@gmail.com	SBE373	BOGOTA	1961	6	JOSE JUAN AMAYA VARGAS	24/08/2021	ACTIVO
20312	79666748	MAECO ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	CR 19 D BIS NO. 70 P - 33 SUR	3142021272	monita9215@hotmail.com	SBF041	BOGOTA	1954	6	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RIV	27/07/2021	ACTIVO
20314	79666748	MAECO ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	CR 19 D BIS NO. 70 P - 33 SUR	3142021272	monita9215@hotmail.com	SBF041	BOGOTA	1954	6	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RIV	27/07/2021	ACTIVO
20318	79261045	JORGE ENRIQUE CUERVO CAICEDO	CR 56 NO. 147 - 58	3153990616	jcuervocaicedo@gmail.com	WCT981	SAN ANDRES	2015	16.5	OLIDEN PRADA	28/07/2021	ACTIVO
20322	80407235	JOSE VICENTE SIERRA LOPEZ	CL 127 B BIS B NO. 1 A - 33	3168208571	chelosierra15@gmail.com	OSE368	BARRANCABERMEJA	1996	8	JOSÉ VICENTE SIERRA	26/07/2021	ACTIVO
20324	74369283	HELBER LEONARDO CASAS CAMARGO	CL 166 NO. 8 D - 44 IN 5 AP 704	3017555398	helbercasas@gmail.com	KAT872	BOGOTÁ	2009	1	SCILICET SAS Y OTROS	15/07/2021	ACTIVO
20325	80067204	JULIO CESAR TRIVIÑO	CR 14 F NO. 76 B - 68 ESTE IN 1	3132342725	transportedemateriales.cesar@gma	BBJ438	BOGOTA	1992	7,000	JULIO CESAR TRIVIÑO	29/07/2021	ACTIVO
20326	901370353-1	COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 12	CL 75 NO. 69 Q - 21	3144017317	reciclajespinzon12@gmail.com	LEJ103	SIBATE	1979	7,000	ESNEIDER PINZON CASAS	29/07/2021	ACTIVO
20327	901370353-1	COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 12	CL 75 NO. 69 Q - 21	3144017317	reciclajespinzon12@gmail.com	XYB712	BOGOTA	1979	7,000	ESNEIDER PINZON CASAS	29/07/2021	ACTIVO
20328	860058389-1	INFERCAL SAS	TV 22 NO. 98 - 82	7033464	infercal@gmail.com	SRO363	FACATATIVA	2008	19	JAMES DARIO PÓRTELA PÁEZ	29/07/2021	ACTIVO
20334	7186080	JOHN ALEXANDER CELY TORRES	CL 76 NO. 9 A - 45 NORTE	3124436731	johnalexander197@gmail.com	TDY070	ITBOY- DITS TTO NO 1/COME	2013	16	CESAR SUAREZ	06/07/2021	ACTIVO
20337	52558251	ADRIANA INES ARIZA ANGEL	CL 7 NO. 87 B - 53	3004918739	aa-riza@hotmail.com	TSU443	NARIÑO	2013	16,580	LIBARDO CARDENAS NIEVES	02/08/2021	ACTIVO
20338	52558251	ADRIANA INES ARIZA ANGEL	CL 7 NO. 87 B - 53	3004918739	aa-riza@hotmail.com	SNO800	ANTIOQUIA	2009	16,580	WILLIAM EDUARDO FERRO JIMENI	02/08/2021	ACTIVO
20339	52238743	SANDRA ANGEL RODRIGUEZ	TV 18 J NO. 71 B - 18 SUR	3022069161	san angel@hotmail.com	RCE060	CHOCONTA	1981	8	NESTOR JAVIER MONASTOQUE MA	02/08/2021	ACTIVO
20345	93294532	LUIS EVELIO PINEDA REYES	AUT COTA SIBERIA NO. 1 - 5 CA 7	3103294530	patricia.rodriguezx@gmail.com	SXV022	FACATATIVA	2012	22,000	YEISON ANDRES BUITRAGO	03/08/2021	ACTIVO
20356	79943438	JANSON ALEXIS BERNAL MORALES	CR 12 B NO. 161 B - 83	3208205233	transportesjbernalsas@hotmail.com	GNM417	BOGOTA	2007	22	JOHAN FELIPE BERNAL	09/08/2021	ACTIVO
20361	79240356	ORLANDO ESPEJO	CL 143 N 50 - 52	3125213962	briesp_70@hotmail.com	SJQ725	GUAMAL	2007	18	JEISSON MENDIVELSO	10/08/2021	ACTIVO
20364	80419511	JOSE RICARDO CAMARGO RODRIGUEZ	CR 6 ESTE NO. 102 B - 40	3204169070	intelzepp@hotmail.com	HTA156	FACATATIVA	1985	7	JOSÉ RICARDO CAMARGO RODRÍG	11/08/2021	ACTIVO
20367	1074158533	FREDY ALEXANDER TORRES VEGA	CR 7 B NO. 90 - 19 SUR	3003196379	torres15contreras@gmail.com	SVC747	CAQUEZA	2012	7,600	MANUEL TORRES CONTRERAS	12/08/2021	ACTIVO
20368	79865722	JOHN JAIRO SANABRIA BARAJAS	CL 68 A NO. 77 - 48	311 5931384	resana72@hotmail.com	TGZ291	NEIVA	2013	16	JOHN ALBERTO ORJUELA	12/08/2021	ACTIVO
20369	900193485-0	MANTENIMIENTO DECORACIONES CASA VERDE	CR 108 A NO. 143 - 74	3202389610	decorecionescasaverde@gmail.com	VDZ345	COTA	2005	16,800	JUAN GABRIEL PANQUEVA	13/08/2021	ACTIVO
20370	900193485-0	MANTENIMIENTO DECORACIONES CASA VERDE	CR 108 A NO. 143 - 74	3202389610	decorecionescasaverde@gmail.com	SND988	CAJICA	2006	20,000	EDDY GIOVANNY ORJUELA MALDO	13/08/2021	ACTIVO
20373	1023874947	JIMMY ALEXANDER ALMANZA ESPITIA	CL 8 A NO. 79 - 64	3013968291	almanza.ingenieria@gmail.com	XFA720	BOGOTA	2008	15	JIMMY ALMANZA	13/08/2021	ACTIVO
20375	79261045	JORGE ENRIQUE CUERVO CAICEDO	CR 56 NO. 147 - 58	3153990616	jcuervocaicedo@gmail.com	SQY255	BOGOTA DC	2015	16.58	LUIS ANTONIO CORTES MONROY	13/08/2021	ACTIVO
20376	901083405-3	TRANSPORTES ROCCALIA S.A.S	TV 35 NO. 33 - 57 SUR	3112512132	transroccalia@gmail.com	USB947	BOGOTA	2007	17,500	OVIDIO ALFONSO GÓMEZ SANABR	13/08/2021	ACTIVO
20377	901083405-3	TRANSPORTES ROCCALIA S.A.S	TV 35 NO. 33 - 57 SUR	3112512132	transroccalia@gmail.com	USB947	BOGOTA	2007	17,500	OVIDIO ALFONSO GÓMEZ SANABR	13/08/2021	ACTIVO
20378	80874628	GIOVANNI GOMEZ GONZALEZ	CL 167 NO 1 - 87		geove392@hotmail.com	USD657	CHIA	2008	17	YILMER ANDRES VEGA	17/08/2021	ACTIVO
20386	52526536	MARGARITA MARIA REYES RODRIGUEZ	CL 40 C SUR NO. 72 J - 36 CS D5	3152663583	serviciosylogistica.mym@hotmail.co	SRO064	CAQUETA	2008	20,000	MARIO ALBERTO FORERO RIOS	04/08/2021	ACTIVO
20387	52526536	MARGARITA MARIA REYES RODRIGUEZ	CL 40 C SUR NO. 72 J - 36 CS D5	3152663583	serviciosylogistica.mym@hotmail.co	UFP172	BOGOTA	1995	20,000	GABRIEL FELIPE GARCIA SANTIAGO	18/08/2021	ACTIVO
20389	900892292-5	HUGO SOCHA S A S	AC 99 A NO. 90 B - 06	3132702984	hugosochavolquetas@hotmail.com	STS803	SABANAGRANDE	0	15,500	HUGO SOCHA LOZANO	18/08/2021	ACTIVO
20390	900892292-5	HUGO SOCHA S A S	AC 99 A NO. 90 B - 06	3132702984	hugosochavolquetas@hotmail.com	STS803	SABANAGRANDE	0	15,500	HUGO ERNESTO SOCHA LOZANO	18/08/2021	ACTIVO
20398	901498242-1	HISKIL SAS	VRD SANTUARIO PD JUAICA	3012512382 -	hiskilsas@gmail.com	CHA717	STRIA TTEYMOV CUNDINAM	1989	7	LUIS FERNANDO OCAMPO OCAMP	19/08/2021	ACTIVO
20400	80028063	JIMMY ALBERTO LOPEZ LIZCANO	CL 8A NO. 1B ESTE 94 IN 4 CA 12 M	3134415202	jimmylopez306@hotmail.es	KNM151	MOSQUERA	2022	15,900	JAIME PINZON	20/08/2021	ACTIVO
20401	80028063	JIMMY ALBERTO LOPEZ LIZCANO	CL 8A NO. 1B ESTE 94 IN 4 CA 12 M	3134415202	jimmylopez306@hotmail.es	KNM151	12-08-2021	2022	15,900	JAIME PINZON	20/08/2021	ACTIVO
20405	1016016916	OMAR ESNEIDER CORREALES MENDOZA	CL 22J NO. 108 - 66	3212702155	recicladorauribe.p@yahoo.com	UFR073	LA CALERA	2000	6	OMAR SNEIDER CORREALES MEND	10/08/2021	ACTIVO
20406	1016016916	OMAR ESNEIDER CORREALES MENDOZA	CL 22J NO. 108 - 66	3212702155	recicladorauribe.p@yahoo.com	UFR073	LA CALERA	2000	6	OMAR SNEIDER CORREALES MEND	21/08/2021	ACTIVO
20408	79295170	JORGE ENRIQUE GUZMAN CANGREJO	CL 65 SUR NO 71F - 40	7754712-3133	suministrosguzman@hotmail.com	UFV 68	LA CALERA	2006	16.5	ERIK GUILLERMO BELTRAN	23/08/2021	ACTIVO
20409	860055912-9	ECOINSA INGENIERIA S.A.S	CR 10 NO. 97 A - 13 IN A OF 503	7045383	administracion@ecoinsa.co	EXZ444	FUNZA	2017	16,000	JHON ORLANDO AREVALO VELAN	18/05/2021	ACTIVO
20412	79861179	JORGE MAURICIO LOPEZ CAMPOS	CL 78 NO. 83 - 72	3203486944	jorgelopez0023@hotmail.com	TLO815	COTA	2013	17	JORGE MAURICIO LOPEZ CAMPOS	24/08/2021	ACTIVO
20413	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	KNM163	MOSQUERA	2022	15,900	JOSE DAVID ROJAS VERA	24/08/2021	ACTIVO
20414	900425989-8	AMBISER S.A.S. ESP	DG 45 SUR 20 - 33	3138716913	ambisersas@hotmail.com	EKD736	BOGOTA	1954	4	OSCAR GIOVANNY RIOS	24/08/2021	ACTIVO
20416	901104325-4	AMAYA RIOS SAS	AV 116 NO. 70 D - 06	9272952	proyectos@amayariossas.com	TAR127	BARRANCABERMEJA	2015	16.98	FERNANDO AMAYA RIOS	25/08/2021	ACTIVO
20421	1024464227	FRANCY JOHANNA ESGUERRA RAMOS	CL 59 B NO. 76 A - 53 SUR	3125619479	johanna.esguerra20@gmail.com	AKB055	06/07/1995	67	7	JOSE EDGAR ESGUERRA	26/08/2021	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
20423	52238743	SANDRA ANGEL RODRIGUEZ	TV 18 J NO. 71 B - 18 SUR	3022069161	san angel@hotmail.com	TMY275	SABANETA	2008	18,000	FREDY GRISMALDO FARFAN	26/08/2021	ACTIVO
20429	3033862	DARIO MIGUEL ANTONIO BELTRAN BELTRAN	CL 6 BIS NO. 6 - 52	3112370725	antoniobeltran669@gmail.com	SOP669	GACHETA	2009	17.5	DARIO MIGUEL ANTONIO BELTRAN	30/08/2021	ACTIVO
20431	35465223	TERESA CASTILLO CASAS	CL 95 NO. 15 - 47 OF 203	6219190-3132	arkasltda@gmail.com	ZNL859	EL CERRITO	2015	14.35	CESAR LOZANO	30/08/2021	ACTIVO
20432	35465223	TERESA CASTILLO CASAS	CL 95 NO. 15 - 47 OF 203	6219190-3132	arkasltda@gmail.com	TFP231	NARIÑO	2015	14.35	JAVIER GUATAQUI	30/08/2021	ACTIVO
20433	35465223	TERESA CASTILLO CASAS	CL 95 NO. 15 - 47 OF 203	6219190-3132	arkasltda@gmail.com	WFT481	FUNZA	2013	14.35	JUAN RODRIEGUEZ	30/08/2021	ACTIVO
20434	35465223	TERESA CASTILLO CASAS	CL 95 NO. 15 - 47 OF 203	6219190-3132	arkasltda@gmail.com	WFT522	FUNZA	2013	14.35	IVAN ORTIZ	30/08/2021	ACTIVO
20435	35465223	TERESA CASTILLO CASAS	CL 95 NO. 15 - 47 OF 203	6219190-3132	arkasltda@gmail.com	TDY726	ENVIGADO	2012	14.35	WILSON GUATAQUI	30/08/2021	ACTIVO
20439	900928030-1	INAGRECON SAS	DG 16 NO. 96 G - 05	2983740	financiero@cortescanon.com	GKP209	SOACHA	2020	17,000	INAGRECON SAS	24/04/2021	ACTIVO
20440	79954025	MILTON ARIEL TURRIAGO ROMERO	CR 70 F NO. 99 A - 59	3173824363	asistente@urbaring.com	TFQ903	BOGOTA	2013	16,580	TITO SEBASTIAN ROMERO ALFONS	01/09/2021	ACTIVO
20441	79890946	VICTOR ALFONSO DUARTE GARCIA	CR 78 I NO. 38 - 27 SUR	3134036744	duarte374@hotmail.com	SRL969	FACATATIVA	2007	20	VICTOR ALFONSO DUARTE GARCIA	01/09/2021	ACTIVO
20442	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	SKP308	COMBITA	2012	16,485	ELISA ALVAREZ LARCON	01/09/2021	ACTIVO
20447	1020744852	FABIAN DAVID ESTUPIÑAN SANABRIA	CL 188 9 - 37		clacson_101@hotmail.com	TMU850	BOGOTÁ	2007	13,300	FABIAN DAVID ESTUPIÑAN SANAB	03/09/2021	ACTIVO
20448	79608080	CARLOS EDUARDO CORDERO SALAS	TV 18 NO. 44 C - 78 SUR	3006616428	goycorsas@gmail.com	WFC054	GIRON	2015	5	RUBEN DARIO RIOS	06/09/2021	ACTIVO
20455	900233698-5	LYDCO INGENIERIA SAS	CR 49 A NO. 94 - 76	3004649	consultorialydcozona4@gmail.com	JKV481	COTA CUNDINAMARCA	2021	16.8	CESAR FERNEY ARIAS GUIO	06/09/2021	ACTIVO
20456	900233698-5	LYDCO INGENIERIA SAS	CR 49 A NO. 94 - 76	3004649	consultorialydcozona4@gmail.com	JKV482	COTA CUNDINAMARCA	2021	16.8	EDILSON BELTRÁN BELTRÁN	06/09/2021	ACTIVO
20457	51962095	OLGA LILIANA BARRERO VELASQUEZ	DG 146 NO. 136 A - 59	3153942799	lilianabarrero0621@hotmail.com	VDY510	BOGOTA	2006	28	JOSE ERLEY CAMACHO ORTIZ	08/09/2021	ACTIVO
20459	901336842-6	EXCEDENTES INDUSTRIALES J & Z SAS	CL 24 A SUR NO. 69 B - 17	7226531 - 312	comercial@exin.com.co	DWN437	NEIRA	2018	4	LUCIANO DE JESUS GARCIA	08/09/2021	ACTIVO
20464	901336842-6	EXCEDENTES INDUSTRIALES J & Z SAS	CL 24 A SUR NO. 69 B - 17	7226531 - 312	comercial@exin.com.co	FSB229	VENTAQUEMADA	1980	3	NELSON ARIEL MORENO	08/09/2021	ACTIVO
20465	901336842-6	EXCEDENTES INDUSTRIALES J & Z SAS	CL 24 A SUR NO. 69 B - 17	7226531 - 312	comercial@exin.com.co	SUC969	BOGOTA	1994	4	JOHN ALEJANDRO CASTAÑO BERM	08/09/2021	ACTIVO
20466	900508903-2	PRECONAL-COL SAS	DG 4 4E 04	314 7586206	truckwashautolavado@gmail.com	STO406	CAJICA	2012	16,580	GERARDO USAQUEN DUARTE	09/09/2021	ACTIVO
20467	900508903-2	PRECONAL-COL SAS	DG 4 4E 04	314 7586206	truckwashautolavado@gmail.com	SRO737	FACATATIVA	2009	20,000	WILSON ENRIQUE MOLINA	09/09/2021	ACTIVO
20468	900508903-2	PRECONAL-COL SAS	DG 4 4E 04	314 7586206	truckwashautolavado@gmail.com	SZT177	COTA	2011	16,900	JORGE LEONARDO RAMOS	09/09/2021	ACTIVO
20469	900508903-2	PRECONAL-COL SAS	DG 4 4E 04	314 7586206	truckwashautolavado@gmail.com	SVO712	ENVIGADO	2012	16,500	OSCAR JAVIER MANCERA CASTAÑ	09/09/2021	ACTIVO
20473	1030625125	OSCAR NICOLAS ZARATE ESPINOSA	AC 100 NO. 53 - 48	3006336690	zaratenicolas10@gmail.com	SDQ977	SOLEDAD	1995	16.7	ALVARO GIOVANNY ESPINOSA RO	09/09/2021	ACTIVO
20475	19245173	VICTOR HUGO BURGOS MORA	CR 7 NO. 56 A - 31 OF 307	6360938	vhbmora@gmail.com	SBE373	BOGOTA	1961	6	JOSE JUAN AMAYA VARGAS	10/09/2021	ACTIVO
20482	19376769	HUGO HERNAN URREGO CALDERON	CR 37 NO. 1 B - 04	3102550970	hurrego59@hotmail.com	TGN179	UBALA - CUNDINAMARCA	2012	18,100	JUAN SEBASTIAN URREGO RODRIG	14/09/2021	ACTIVO
20483	1020740643	JHNEY CATALINA PULIDO PINZON	CR 8 A NO. 163 B - 56	3222199851	kata0010@hotmail.com	SLH622	ROSAL	2009	16,570	CARLOS TENJO	14/09/2021	ACTIVO
20484	1020737595	DIEGO ARMANDO PUENTES CARREÑO	CR 7 D NO. 183 B - 06 NORTE	3212851953	crgingenieriayasesoria@gmail.com	SLH622	EL ROSAL	2009	1.66	WILLIAM ALEXANDER PULIDO GAR	14/09/2021	ACTIVO
20488	901254651-3	RECICLAJES MARTHA S.A.S.	CR 69 K NO. 73 A - 87	3102887863	reciclajesmarthasas@gmail.com	KNM265	MOSQUERA	2022	1.55	ALBERTO MORA PINZON	15/09/2021	ACTIVO
20492	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	SZN555	FUNZA	2011	16	PEDRO ALEXANDER ACHURY LARA	16/09/2021	ACTIVO
20493	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	SZN552	FUNZA	2011	19	WILMAR MELO HERRERA	16/09/2021	ACTIVO
20494	901242557-7	PROYTECS SAS	CR 25 NO. 39 - 54	314 8261050	proytecssas@gmail.com	WCY051	FUNZA	2013	19	ALONSO CALDERON GARCIA	16/09/2021	ACTIVO
20496	901012164-1	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	CR 87 NO. 73 D - 15 SUR	3213435076	solucionesambientalesaj@gmail.cor	AAC664	COTA	1949	4,000	ROCIO CASTRO MARTINEZ	01/09/2021	ACTIVO
20499	890901110-8	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A	CR 6 NO. 115 - 65 OF 409 F	3104028367 -	tramiteslegales@conconcreto.com	SNS317	SABANETA	2013	8	DENNIS HARVEY CRISTANCHO VAL	21/09/2021	ACTIVO
20504	900899110-5	INCOMINERIA SAS	CR 1 NO. 70 A - 36 AP 101	7425644	alvaro.gallo@incomineria.co	WCR457	MOSQUERA	2014	16.5	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ CA	21/09/2021	ACTIVO
20505	900899110-5	INCOMINERIA SAS	CR 1 NO. 70 A - 36 AP 101	7425644	alvaro.gallo@incomineria.co	WCR463	MOSQUERA	2014	16.5	LUIS EDUARDO ARANDIA VARGAS	21/09/2021	ACTIVO
20506	901084261-4	CRP ASOCIADOS SAS	CR 69 D NO. 3 A - 61	9247827	crpasociadossas@gmail.com	THX641	BOGOTA	2013	17,000	EDWIN PINZON ROA	21/09/2021	ACTIVO
20508	900508903-2	PRECONAL-COL SAS	DG 4 4E 04	314 7586206	truckwashautolavado@gmail.com	TFU530	CARMEN DE VIBORAL	2012	16,580	OSCAR JAVIER MANCERA CASTAÑ	21/09/2021	ACTIVO
20509	860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	3103413223	amestre@pavcol.com	SPR211	BOGOTA	2008	16.57	DIEGO MORENO CAMARGO	22/09/2021	ACTIVO
20517	900233698-5	LYDCO INGENIERIA SAS	CR 49 A NO. 94 - 76	3004649	consultorialydcozona4@gmail.com	JUZ063	COTA CUNDINAMARCA	2021	16.8	ANDRÉS GUSTAVO RODRÍGUEZ	24/09/2021	ACTIVO
20518	900233698-5	LYDCO INGENIERIA SAS	CR 49 A NO. 94 - 76	3004649	consultorialydcozona4@gmail.com	JUZ064	COTA CUNDINAMARCA	2021	16.8	LUIS ÁLVARO GARZÓN	24/09/2021	ACTIVO
20519	79570299	LUIS EFREN GARZON	CL - 19 NO. - 16 - - 3	3212365853	gerencia@clinicahidraulica.com	KUK662	GUACARI	2007	20,000	WILSON ALFREDO BOHORQUEZ PF	24/09/2021	ACTIVO
20521	79721296	JUAN CARLOS NOVOA RIVERA	VRD EL PD HATO	314 462 8111	intelzepp@hotmail.com	AEI230	BOGOTA	1955	4,000	JUAN CARLOS NOVOA RIVERA	23/09/2021	ACTIVO
20522	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO517	FUNZA	2021	15,900	ALVARADO ESPINOSA PEDRO	08/09/2021	ACTIVO
20523	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO518	FUNZA	2022	15,900	AMAYA RINCON FREDY ALEJANDR	24/09/2021	ACTIVO
20524	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO520	FUNZA	2022	15,900	JAIME EDUARDO JIMENEZ RODRIG	24/09/2021	ACTIVO
20528	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO521	FUNZA	2022	15,900	MANCERA LEON ALEX ORLANDO	24/09/2021	ACTIVO
20529	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO541	FUNZA	2022	15,900	PEDRO MEDELLIN	24/09/2021	ACTIVO
20530	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO542	FUNZA	2022	15,900	JULIO MUÑOZ PEÑA	24/09/2021	ACTIVO
20531	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO543	FUNZA	2022	15,900	JHON ALEXANDER PARADA	24/09/2021	ACTIVO
20532	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO544	FUNZA	2022	15,900	EDWIN CAMILO RINCON	24/09/2021	ACTIVO
20533	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO547	FUNZA	2022	15,900	OMAR SILVA LAVERDE	24/09/2021	ACTIVO
20534	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO517	FUNZA	2022	15,900	ALVARADO ESPINOSA PEDRO	24/09/2021	ACTIVO
20535	901370353-1	COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 12	CL 75 NO. 69 Q - 21	3144017317	reciclajespinzon12@gmail.com	KEE050	BOGOTA	1977	750	JUAN ESCOBAR	24/09/2021	ACTIVO
20536	1018408931	DIANA CATALINA OSPINA GALEANO	CL 163 NO. 8 D - 44	3108641236	dicaospin@gmail.com	THK818	RESTREPO/META	2008	18,000	CESAR QUINTERO	07/09/2021	ACTIVO
20537	830099423-9	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S/	CL 77 NO. 68 G - 15	2500616	gestionambiental@abecol.com	KSO519	FUNZA	2022	15,900	RICARDO BARAJAS	27/09/2021	ACTIVO
20539	71768350	HECTOR HUGO MONTOYA ECHAVARRÍA	CR 5 NO. 7 - 36 IN 2 AP 601	3137523762	hugomontoya165@gmail.com	OAI971	BOGOTÁ D.C	1987	28	HECTOR HUGO MONTOYA ECHAV	27/09/2021	ACTIVO
20544	65585355	GEMMA LORED RODRIGUEZ WALTEROS	CR 108 NO. 69 B - 24	3144780176	gemmapublicidad@gmail.com	KNL057	BOGOTA	2022	15,900	JOSE ESTID CAMPOS	28/09/2021	ACTIVO
20546	830514597-2	SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.S	CR 69 A NO. 24 - 17 SUR	3124313393	hseq@solmed.com.co	OCK625	BOGOTA	2013	8,985	RAUL VELASQUEZ	28/09/2021	ACTIVO
20547	1018503349	EIVAR DAVID PARRA BOHADA	CR 9 A NO. 183 - 18	314 8546111	david06bohada@gmail.com	OAA410	BOGOTÁ	1980	3	EIVAR DAVID PARRA BOHADA	28/09/2021	ACTIVO
20550	830020245-4	MINAS Y CANTERAS S A S	CR 6 NO. 20 A - 42 BG 5	8796106 310	truckwashautolavado@gmail.com	SKZ362	ZIPAQUIRA	2012	15,000	GONZALO MARTINEZ BELTRAN	29/09/2021	ACTIVO
20553	901012164-1	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	CR 87 NO. 73 D - 15 SUR	3213435076	solucionesambientalesaj@gmail.cor	AAC664	COTA	1949	4,000	ROCIO CASTRO MARTINEZ	17/09/2021	ACTIVO
20557	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	KSO655	FUNZA	2022	16	EDISON PINTO OCAMPO	30/09/2021	ACTIVO

PIN	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	FECHA REGISTRO	ESTADO
21671	830089381-5	ALCA INGENIERIA SAS	CL 16 NO. 97 - 46	3185583626	proyectos_2@alcaing.com	WER344	BOGOTA	2015	16.5	BRAYAN CAMILO GRANADOS GAR	15/07/2022	ACTIVO
21672	830089381-5	ALCA INGENIERIA SAS	CL 16 NO. 97 - 46	3185583626	proyectos_2@alcaing.com	WER345	BOGOTA	2015	16.5	NICOLAS GOMEZ BARRIOS	15/07/2022	ACTIVO
21673	830089381-5	ALCA INGENIERIA SAS	CL 16 NO. 97 - 46	3185583626	proyectos_2@alcaing.com	WER346	BOGOTA	2015	16.5	JONATHAN EMILIO MAECHA OBAN	15/07/2022	ACTIVO
21674	1233692053	DANIEL FERNANDO SAAVEDRA AVENDAÑO	CL 72 H NO. 113 A - 32	3102653643	dani-5858@hotmail.com	UFE996	11/11/2020	1994	11	JOSE EDILSON BELTRAN SAAVEDRA	16/07/2022	ACTIVO
21675	80195393	DIEGO ARMANDO RAMIREZ GARZON	CL 161 A NO 7 B - 36		carlos67@hotmail.es	SDT789	BOGOTA D.C	2009	17.5	DIEGO ARMANDO RAMIREZ GARZ	04/07/2022	ACTIVO
21678	21068870	MARTA CLEMENCIA DUQUINO	CL 143 NO. 128 51		martaduquino1@hotmail.com	OZD352	FLORENCIA	1993	7	ELKIN ROMERO DUQUINO	18/07/2022	ACTIVO
21680	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	WGP760	LA CALERA	2015	18.64	HEVER GUZMAN	19/07/2022	ACTIVO
21695	52558251	ADRIANA INES ARIZA ANGEL	CL 7 NO. 87 B - 53	3004918739	aa-riza@hotmail.com	TAQ364	NARIÑO	2013	16,580	WILIAM FERRO	25/07/2022	ACTIVO
21696	74321424	GRATINIANO ADOLFO CARVAJAL RODRIGUEZ	CR 105B N 56F - 26 SUR		asovolbocun2020@gmail.com	TVB875	FUNZA	2014	16.98	GRATINIANO ADOLFO CARVAJAL R	25/07/2022	ACTIVO
21697	17286855	JUAN JOSE RAMIREZ CIFUENTES	CL 157 A NO. 92 - 80	3202311413	eustaquio-555@hotmail.com	WCZ011	CHIA	2014	16,580	JUAN JOSE RAMIREZ CIFUENTES	25/07/2022	ACTIVO
21701	18224433	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	TJV523	SAN JOSE DEL GUAVIARE	2012	18,500	JOSE ORLANDO JIMÉNEZ	25/07/2022	ACTIVO
21702	1053609581	JOHN HENRY MONROY MOLANO	CL 88 NO. 75 B - 57	3142174956	jhonhenrymonroy23@gmail.com	KUM393	PAIPA	2008	18,000	EMERSON ESTEBAN SANDOVAL PA	26/07/2022	ACTIVO
21703	901313664-2	INMAVI & CIAS SAS	TV 65 SUR NO. 59 - 35	3212126629	inmavisas@gmail.com	GMA322	BOGOTÁ	1955	8	CARLOS ESTIVEN PEREZ	26/07/2022	ACTIVO
21708	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	LLO634	COTA	2022	17,500	DEMOLICIONES EL TORNADO	27/07/2022	ACTIVO
21709	900859497-9	DEMOLICIONES EL TORNADO SAS	CL 44 A SUR NO. 68 B - 24	3138583773	demolicioneseltornado@hotmail.co	LLO636	COTA	2022	17,500	DEMOLICIONES EL TORNADO	27/07/2022	ACTIVO
21710	79240356	ORLANDO ESPEJO	CL 143 N 50 - 52	3125213962	briesp_70@hotmail.com	SZO870	FUNZA	2011	16,565	BLAGUER EMANUEL NIETO	27/07/2022	ACTIVO
21711	79240356	ORLANDO ESPEJO	CL 143 N 50 - 52	3125213962	briesp_70@hotmail.com	YHK196	CAJICA	2005	20,000	JEISSON MENDIVELSO	27/07/2022	ACTIVO
21716	900890845-9	RECOLECTADORA EL TRIUNFO S.A.S	CR 68 C NO 74 B - 43	6311711-3119	papeleseltriunfo@hotmail.com	WFG154	GIRON SANTANDER	2015	15	MORA TOVAR JEISSON DANILO	29/07/2022	ACTIVO
21718	900049274-8	VNF SAS	CL 127 NO. 13 A - 54 OF 603	7188690	administracion@vnfsas.com	SRN024	FACATATIVÁ	2008	20	SANDRO STEVEN RUIZ CIFUENTES	21/06/2022	ACTIVO
21719	890932730-7	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	CR 48 78 C SUR 71	3012266 - 31	condiaz@conytrac.com	TEK564	ENVIGADO	2013	17	GUSTAVO ACEVEDO BOLIVAR	31/07/2022	ACTIVO
21723	1033788418	HAROLD CAMILO GONZALEZ GARCIA	CL 39 BIS NO. 68 G - 46 SUR	3118662025	haroldgonzalez05@hotmail.com	OUD101	COMBITA.	1989	7	GUSTAVO JIMENEZ	01/08/2022	ACTIVO
21727	52890232	NATHALIA TORRES CARMONA	CL 93 A NO. 60 B - 49	3205455047	mytatys51@hotmail.com	NEA117	15/07/2021	1967	4,311	ANDRÉS EDUARDO MONTAÑA	11/04/2022	ACTIVO
21729	901551047-8	CONSORCIO UNION BOSAIN	CL 128 B NO. 59 B - 10	7034971	consorciounionbosain@gmail.com	SZU274	TESALIA	2012	8.64	CELINO CASTRO ALVARADO	07/07/2022	ACTIVO
21734	901566582-2	ECOTRUST SAS ESP	CL 128 B NO. 54 - 64	3136819088	ecotrust.ambiental@gmail.com	BGU414	BOGOTA D.C	1996	3	GIOVANNI MARTINEZ	26/07/2022	ACTIVO
21735	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	LJU422	FUNZA	2022	15.9	GUSTAVO ANDRES TORRES MARTI	03/08/2022	ACTIVO
21737	79781673	WILSON GONZALEZ BUITRAGO	CR 4 NO. 186 B - 16	3114937757	wilsongonzalezb08@gmail.com	USD833	CHIA	2009	17.5	JOSUE MENDIVELSO ALSENDRA	04/08/2022	ACTIVO
21738	79261045	JORGE ENRIQUE CUERVO CAICEDO	CR 56 NO. 147 - 58	3153990616	jcuervocaicedo@gmail.com	SXW217	BOGOTA DC	2012	16.58	OSCAR MAURICIO ZARATE	04/08/2022	ACTIVO
21741	80236199	ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	CL 139 NO. 72 - 28	3005250546	iparingenieria2015@gmail.com	KYO773	BOGOTA	2023	19,710	HECTOR JIMENEZ CASTILLO	19/07/2021	ACTIVO
21744	11810445	DAVID FRANCISCO PALACIOS TORRES	AK 94 NO. 22 A - 90	3124531335	davidfrancisco28@hotmail.com	SNV505	SABANETA	2015	16.98	PABLO RODRIGUEZ	22/02/2022	ACTIVO
21747	900162510-4	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	AUT MEDELLIN NO. 3 - 9	7425414 - 742	pcalero@maat.com.co	THQ374	NEIVA	2020	2,150	DANIEL EDUARDO CERQUERA VAR	08/08/2022	ACTIVO
21751	80372998	VICTOR ELIAS MUNOZ PACHON	TV 11 D NO. 49 D - 62 SUR	3112557928	intelzepp@hotmail.com	GPE329	BOGOTA	1967	6,000	VICTOR ELIAS MUÑOZ PACHON	09/08/2022	ACTIVO
21753	900886401-7	A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S	CL 77 BIS SUR NO. 2 C - 92 ESTE	9023974	aicconstruccion.topografia@gmail.c	OYJ589	BOGOTÁ	1984	6	FREDY ERMINSUL MOLINA GONZA	10/08/2022	ACTIVO
21754	900886401-7	A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S	CL 77 BIS SUR NO. 2 C - 92 ESTE	9023974	aicconstruccion.topografia@gmail.c	OWI257	NEIVA	1989	7	DANIEL EUSTORGIO QUINTERO BA	10/08/2022	ACTIVO
21755	21030604	MARIA FANNY MORERA GUZMAN	CL 65 NO. 68 F - 10	314 3320553	guzmanal1473@hotmail.com	TTN650	LA CALERA	2013	17,000	NELSON ALFONSO GUZMAN MOR	10/08/2022	ACTIVO
21757	79750929	JOHN JAIRO BORRAY RAMIREZ	CL 182B NO. 10A - 50 AP 301	8213346	jjborray@gmail.com	STR823	STRIA TTEMOV CUNDI/MOS	2011	19,000	FERMIN VARGAS RINCON	11/08/2022	ACTIVO
21765	901574492-1	ZERO VERTIMIENTO SAS	CL 3 SUR NO. 8 - 59 TO 5 AP 102	3167476268	administracion@zerovertimiento.co	SWK094	COTA	2006	2,200	GERMAN ALBERTO TRIBVIÑO	12/08/2022	ACTIVO
21770	901184664-8	CARGAS S.G S.A.S	CR 67 NO. 43 - 37	3503751892	intelzepp@hotmail.com	TBB549	GUARNE ANTIOQUIA	1984	18,000	JEISON ESNEIDER SANCHEZ GONZA	12/08/2022	ACTIVO
21771	901184664-8	CARGAS S.G S.A.S	CR 67 NO. 43 - 37	3503751892	intelzepp@hotmail.com	HLJ566	ANTIOQUIA	1956	5,000	JEISON ESNEIDER SANCHEZ GONZA	12/08/2022	ACTIVO
21772	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	SNZ896	SABANETA	2015	16,500	HAROLD PEÑA	29/09/2020	ACTIVO
21773	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	SNZ902	30/06/2022	2015	16,500	URIEL PULIDO	16/08/2022	ACTIVO
21774	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	WCS628	COTA	2014	17,000	SERGIO SANCHEZ	16/08/2022	ACTIVO
21775	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	THU696	FUSAGASUGA	2013	35,000	JONY PEREZ	16/08/2022	ACTIVO
21776	3068935	TRANSPULIDO S EN C	CL 9 NO. 3 - 20	8601258	transpulido@hotmail.com	SQW281	CHIA	2012	35,000	OSWALDO PINZON	16/08/2022	ACTIVO
21778	901431102-0	ECOPARKING DE LA SABANA SAS	AUT KM NO. 13 - 1 NORTE	3142380539	ecoparkingdelasabana@hotmail.cor	UFK369	INS MCPAL TTOYTTE CARME	2012	19.47	MIGUEL ANGEL PINEDA VARGAS	16/08/2022	ACTIVO
21783	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	SRN489	FACATATIVA	2007	20	LUIS MANUEL CALLEJAS	17/08/2022	ACTIVO
21784	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	WGP757	LA CALERA	2015	18.64	LUIS MANUEL CALLEJAS LOPEZ	17/08/2022	ACTIVO
21785	80730753	JOSE RAUL CARDENAS VARGAS	CL 61 A SUR NO. 84 - 09	3206378886	nancy-yeison@hotmail.com	SDW273	BOGOTA	2008	20,000	RAUL CARDENAS	18/08/2022	ACTIVO
21791	80730753	JOSE RAUL CARDENAS VARGAS	CL 61 A SUR NO. 84 - 09	3206378886	nancy-yeison@hotmail.com	SDW273	SANTANDER DE QUILICHAO	2008	6,300	ALEXANDER MONROY	19/08/2022	ACTIVO
21794	890932730-7	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	CR 48 78 C SUR 71	3012266 - 31	condiaz@conytrac.com	TAY049	GIRON	2015	17	NORVEY DIAZ BERRIO	05/08/2022	ACTIVO
21795	890932730-7	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	CR 48 78 C SUR 71	3012266 - 31	condiaz@conytrac.com	TAY154	GIRON	2015	17	SEBASTIAN CARDONA DURANGO	20/08/2022	ACTIVO
21797	74347904	OSCAR HERNAN MARTINEZ BORDA	AV CIRCUNVALAR NO. - 1 - 300 SUI	3143308802	mytrans.sas@gmail.com	SOR609	SOACHA	2012	16.58	CHAYANNE EDUARDO DONCEL VA	20/08/2022	ACTIVO
21798	890205645-0	MARVAL S.A	AV EL DORADO NO. 69 A - 51 TO B	7455565	cgomez@marval.com.co	JVK745	BOGOTA	2022	17	EDWIN HERNANDO FLOREZ ORREG	22/08/2022	ACTIVO
21801	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	SZW774	COTA CUNDINAMARCA	2012	20.86	JAIME WILSON BENVIDES	22/08/2022	ACTIVO
21802	901362426-5	CONSORCIO LHS	CR 86 NO. 51 - 66 OF 204	3456777	consorciolhs@grupolhs.com	SRL447	FACATATIVA	2007	20	CAMPOS DAVID PARRA JIMENEZ	22/08/2022	ACTIVO
21807	42134844	LINA MARIA OCHOA BURITICA	CR 6 NO. 8 - 28	3135637624	equiposyagregados@gmail.com	TPW182	MEDELLIN	2007	19	JHONNER ANDRES CABALLERO MA	22/08/2022	ACTIVO
21808	42134844	LINA MARIA OCHOA BURITICA	CR 6 NO. 8 - 28	3135637624	equiposyagregados@gmail.com	TPW180	MEDELLIN	2007	19	JOSE NORBEY MARTINEZ TORO	22/08/2022	ACTIVO
21809	860072279-6	DOBLE A INGENIERIA SAS	CL 79 B NO. 8 - 11 P 3	2101700	jsantana@da-ing.com	CHR016	COTA	1993	8	LEONEL VALERA	23/08/2022	ACTIVO
21810	899999061-9_005	ALCALDIA LOCAL DE USME	CL 137 B SUR NO. 14 - 24	7693100	cdi.usme@gobiernobogota.gov.co	GCW933	BOGOTA DC	2020	15,900	DIEGO FERNANDO MORERA	11/08/2022	ACTIVO
21811	899999061-9_005	ALCALDIA LOCAL DE USME	CL 137 B SUR NO. 14 - 24	7693100	cdi.usme@gobiernobogota.gov.co	GCW940	BOGOTA DC	2020	15,900	JHON FREDY MORERA	23/08/2022	ACTIVO
21812	1020836344	DANNA MICHELL BERNAL MORENO	CR 12 B NO. 161 B - 83	3208205233	soniamg42@outlook.es	JVG301	BOGOTA	1981	18,000	JANSON BERNAL	23/08/2022	ACTIVO
21813	79203966	WALTER RICAURTE QUIJANO	CR 105 NO. 72 - 15	3112732456	walter.1029@hotmail.com	SPV833	MOSQUERA	2011	16,500	WALTER RICAURTE	11/08/2022	ACTIVO
21814	901067810-6	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	CL 78 A NO. 69 - 25	3204134368	solucionesambientalesremetsas@h	SYU609	MOSQUERA	2006	3,500	JIMMY ESPAÑA	23/08/2022	ACTIVO
21815	1018433021	EDGAR ANDRES PULIDO TORRES	CR 3 A ESTE NO. 40 - 39 SUR	3143420864	pulidotorresandres@gmail.com	EUM159	BARRANQUILLA	1993	1	EDGAR ANDRES PULIDO TORRES	23/08/2022	ACTIVO

Anexo N°4. Formatos gestión ambiental periodo reportado

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN	5,0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
31	1	2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 1- ETAPA CONSTRUCTIVA **Correspondiente al periodo entre** 1 de enero de 2023 y 31 de enero de 2023

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 **Cto. Obra No.** 520 de 2022

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	24 de junio de 2022	23 de febrero de 2023	
Pre Construcción / Etapa Preliminar			
Construcción	24 de junio de 2022	23 de febrero de 2023	En ejecución
Conservación			

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. TECNUMEC S.A.S. **Cto. Interventoría No.** 523 de 2022

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	24 de junio de 2022	23 de febrero de 2023	
Pre Construcción / Etapa Preliminar			
Construcción	24 de junio de 2022	23 de febrero de 2023	En ejecución
Conservación			

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
Trámite del PIN Ambiental para manejo de RCD	Para el periodo del presente informe, se asignó el PIN Ambiental 21733 para el proyecto	El PGRCD se remitió a la SDA, aún no se cuenta con concepto por parte de la Autoridad Ambiental Competente	*El día 4 de agosto de 2022 la entidad informa que el PIN Ambiental del proyecto es el 21733. *Durante el periodo reportado se evacuaron a 335 m3 residuos producto de las actividades de limpieza de predios (residuos vegetales poda)
Trámite permiso tratamiento silvicultural	A la fecha de presentación de este informe, no se tiene certeza si se requiere la gestión del permiso ante la SDA para la intervención de los árboles presentes en el AID del proyecto	En caso de tener que gestionar el permiso de tratamiento silvicultura, se debe elaborar Inventario Forestal	Teniendo en cuenta la mesa de trabajo forestal llevada a cabo el 26 de diciembre de 2022, dentro del alcance del contrato no requiere adelantarse trámite de permiso silvicultural

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado se continuó con la salida de RCD, contando con el PIN Ambiental del proyecto (sin embargo, no se dio salida a residuos producto de demoliciones,unicamente se evacuó material vegetal producto de podas)
Se cuenta con el personal del componente debidamente aprobado tanto de interventoría como del contratista de los componentes Ambiental y SST
A la fecha de corte del presente informe, no se cuenta con concepto del IDU al documento MAO remitido a la entidad con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022. El documento MAO se encuentra aprobado por parte de la interventoría
El documento PAI Ambiental se encuentra aprobado por la entidad, mediante comunicado OGA20221751824661

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

	COMPONENTE AMBIENTAL	% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO			Medidas Correctivas
				ITEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ÍTEM	
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13	10%		El contratista cumple con los programas ofertados en el MAO, Sin embargo ha presetado falencias en la presentación de los soportes de la Gestión RCD	10	Se recomienda, solicita y reitera al contratista la puntualidad en la presentación de los soportes de Manejo RCD, ya que el atraso genera reprocesos y retraso en los entregables de la interventoría
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35	35%		El contratista cumple con los programas ofertados en el MAO	35	
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8	8%		El contratista cumple con los programas ofertados en el MAO	8	
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39	39%		El contratista cumple con los programas ofertados en el MAO	39	
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5	5%		El contratista cumple con los programas ofertados en el MAO	5	
	TOTAL	100	0,97				

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato Control de materiales pétreos)

Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Madera	Maderas del Valle	ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS FORESTALES N° 1687 REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES Y SISTEMAS AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES N° 8001326584-1043 SALVOCONDUCTO N° 020 -0999187	7	638,82	7	638,82	0	0

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Pedones y Cespedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volúmen Total Generado (M3)		Volúmen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Reciclados Industriales	Comunicado N°20212074043 del 25 de agosto de 2021									0	1815	0	1815			0	1815	0	0
Greco	Comunicado N°20212061291 del 10 de agosto de 2021									0	750	0	750			0	750	0	0
CEMEX	Res 1506 de 22 de mayo de 2006 Res 1280 de 15 junio 2017									60	195	60	195			60	195	0	0
SECAM JR	Comunicado 20222001643 de 17 enero 2022									55	1570	55	1570			55	1570	0	0
ECO ENVIROMENT DE COLOMBIA (metálicos)	Informe Técnico:SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234									0	1,192	0	1,192			0	1,192	0	0
LAMB INGENIERIA	Resolucion No:0280 del 01/02/2019									0	195	0	195			0	195	0	0
ECO ENVIROMENT DE COLOMBIA (cesped)	Informe Técnico:SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234	128	1697									128	1697			128	1697	0	0
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES (cesped)	Registro CAR 002 Radicado SDA No. 2019EE160738	23	262									23	262			23	262	0	0
ECOENVIRONMENT DE COLOMBIA (madera)	Informe Técnico:SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234									8,55	47,18	8,55	47,18			8,55	47,18	0	0
ECOENVIRONMENT DE COLOMBIA (guadua)	Informe Técnico:SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234									5,28	43,91	5,28	43,91			5,28	43,91	0	0
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES (madera)	Registro CAR 002 Radicado SDA No. 2019EE160738									0	38,63	0	38,63			0	38,63	0	0
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES (especiales)	Registro CAR 002 Radicado SDA No. 2019EE160738									0	5,32	0	5,32			0	5,32	0	0
	TOTALES	**151**	**1959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128,83**	**4661,2**	**279,83**	**6620,23**	**0**	**0**	**279,83**	**6620,2**	**0**	**0**
	TOTAL RCD GENERADOS									**279,83**									

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición)

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN DE MATERIAL INSTALADO APROVECHADO				SUMATORIA (PERÍODO)	VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
					PATIO FRESADO (M3)	CENTRO DE APROVECHAMIENTO (M3)	REUTILIZADO MISMO CONTRATO (M3)	REUTILIZADO OTROS CONTRATO (M3)		
N/A	N/A Durante el periodo reportado no se llevó a cabo reaprovechamiento de RCD, ya que por el objeto contractual del proyecto, no se hará gestión de materiales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN	5,0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
31	1	2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 1- ETAPA CONSTRUCTIVA **Correspondiente al periodo entre** 1 de enero de 2023 y 31 de enero de 2023

4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR (Consolidado formato)

VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)	MEZCLA ASFALTICA CON GCR (M3)	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO	VOLUMEN CERTIFICADO (M3)	VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)	PROVEEDOR
N/A	N/A Por el objeto contractual del proyecto, no se instalará mezcla asfáltica ni GCR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	0				0	0	

VOLÚMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

F. DERRAMES PRESENTADOS DURANTE EL MES

FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO	ACCION REALIZADA
Durante el periodo reportado no se presentaron derrames ni incidentes ambientales	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN	5,0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
31	1	2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 1- ETAPA CONSTRUCTIVA **Correspondiente al periodo entre** 1 de enero de 2023 y 31 de enero de 2023

G. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

1.INFORME DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

No.	Resolución Aprobatoria		Tala		Traslado		Conservación		PODA		Arboles perdidos o muertos		Arboles plantados en Compensación de los perdidos o muertos		Otros Conceptos en Resolución				
	Número	Fecha	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Cant.	Especie	Cant.	Especie	Servicio Eval y Seguimiento	Recibo de pago Nº	IVP	Recibo de pago Nº	M2 Áreas Verdes
	N/A	N/A A la fecha de corte del presente informe, no se tiene certeza de cómo se va a manejar la intervención arbórea del proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORME PAISAJISTICO

Estipulados en Diseños				Implementados			
Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes proyectadas	Nº y fecha de acta de aprobación por Autoridad Ambiental Competente	Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes sembradas	Nº y fecha de acta de recibo por Autoridad Ambiental Competente
El proyecto no cuenta con diseño paisajistico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ZONAS VERDES

TIPO DE ZONA A ENDURECER	ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES A GENERAR CON EL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES DESPUÉS CON EL PROYECTO (m2)
El proyecto no intervendrá zonas verdes	N/A	N/A	N/A

H. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VER FORMATO DE GESTION SST ANEXO

I. SEGUIMIENTO A MONITOREO ARQUEOLOGÍA

TIPO DE PERMISO (Licencia de Intervención Arqueologica)	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
No aplica para este proyecto			

NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO	
Visitas por parte del ICANH	No aplica para este proyecto
Monitoreos realizados en el periodo	
Otros	

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA				
INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS	FECHA	FICHAS DE ARQUEOLOGÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA
No aplica para este proyecto				

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL

ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
7	268.293.251	90,00%	97,00%	89,8%	233.777.593	43.131.070	276.908.663	190.646.522

PRECIOS UNITARIOS

ACTA OF OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS ($)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES	233.777.593

COSTOS ARQUEOLOGÍA

CONCEPTO	VALOR
N/A	

VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES	0

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	Nº DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
CS-DEM-IDU520-211-2022	enero 3 de 2023	Remisión Informe Mensual 4 V2	Contratista	Interventoría	Interventoría	Durante el mes de enero no se da respuesta	Durante el mes de enero no se da respuesta
OGA20231750008393	enero 12 de 2023	Observaciones Informe 3 V1	IDU	Interventoría	Interventoría	Durante el mes de enero no se da respuesta	Durante el mes de enero no se da respuesta
OGA20231750021593	enero 25 de 2023	Aprobación Informe 2 V3	IDU	Interventoría	Interventoría	N/A	N/A
REG-IDU-523-2022-335 Radicado IDU 20235260142282	enero 30 de 2023	Observaciones Informe 5 V1	Interventoría	Contratista	Contratista	Durante el mes de enero no se da respuesta	Durante el mes de enero no se da respuesta

L. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?		Observaciones
			Si	No	
Durante el periodo reportado no se presentaron no conformidades	N/A	N/A			N/A

M. LECCIONES APRENDIDAS

Participación de un equipo multidisciplinario, que desde su componente y su experticie aporta para el correcto desarrollo del proyecto
Toma de decisiones en pro del avance del proyecto
Trabajo con gestores autorizados aprobados por la presente interventoría con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma
Falta de directrices claras por parte de la entidad y/o subdirección a nivel contractual que permiten interpretaciones

N. ANEXOS

Nombre del Anexo	Aplica		Anexo Número
	SI	NO	
Los Anexos como los soportes de Gestión RCD, y correspondencia enviada y recibida, se relacionan en el cuerpo del documento Informe Mensual Ambiental de Interentoría 7 V1			

(Nombre) Maria Alejandra Aguilar Calderón Residente Ambiental de Interventoría
Interventor Ambiental

(Nombre)
Director de Interventoría

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: Interventor

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
23	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	ENERO	2023	22	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%		10,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	0%	A la fecha de diligenciamiento y calificación de la presente lista, no se cuenta con los soportes de la salida de residuos de poda correspondientes al mes de diciembre	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
23	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	ENERO	2023	22	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	0,0%	No aplica		N/A hay zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica		N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no cuentan con tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	3,0%	Aplica	100%		
18	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%		
19	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%		
20	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%		
21	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	Aplica	100%		
22	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%		
23	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%		
24	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
23	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	ENERO	2023	22	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%		39%
26	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%		
27	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%		
28	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%		
29	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%		
30	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%		
31	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%		
32	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%		
	COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD					5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Se recomienda al contratista la instalación y mantenimiento de cerramientos acorde a las intervenciones realizadas, ya que, como se manifestó por parte de la interventoría, asi las intervenciones se den al interior de los predios, se debe instalar señalización y cerramientos adecuados	5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO			97%

(FIRMA)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIA MÓNICA FORIGUA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) YUDY MARGOTH AGUILAR

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIBEL HERRERA ECHEVERRY

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) EDUARDO VALENCIA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) MÓNICA JIMENA GUEVARA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	ENERO	2023	29	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%		10,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	0%	A la fecha de diligenciamiento y calificación de la presente lista, no se cuenta con los soportes de la salida de residuos de poda correspondientes al mes de diciembre	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	ENERO	2023	29	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	0,0%	No aplica		N/A hay zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica		N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no cuentan con tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	3,0%	Aplica	100%		
18	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%		
19	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%		
20	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%		
21	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	Aplica	100%		
22	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%		
23	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%		
24	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	ENERO	2023	29	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%		39%
26	Los miembros del COPASST o Vigia y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%		
27	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%		
28	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%		
29	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%		
30	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%		
31	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%		
32	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Se recomienda al contratista la instalación y mantenimiento de cerramientos acorde a las intervenciones realizadas, ya que, como se manifestó por parte de la interventoría, asi las intervenciones se den al interior de los predios, se debe instalar señalización y cerramientos adecuados	5%
TOTAL		100%	**TOTAL EVALUADO**			97%

(FIRMA)
(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) MARIA MÓNICA FORIGUA
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) YUDY MARGOTH AGUILAR
PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) EDUARDO VALENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE) MARBEL HERRERA ESTEVERN
PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE) MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDU Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	FEBRERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	ENERO	2023	5	FEBRERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%		10,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	0%	A la fecha de diligenciamiento y calificación de la presente lista, no se cuenta con los soportes de la salida de residuos de poda correspondientes al mes de diciembre	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	FEBRERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	ENERO	2023	5	FEBRERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	0,0%	No aplica		N/A hay zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto	8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica		N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no cuentan con tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	4,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	3,0%	Aplica	100%		
18	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%		
19	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%		
20	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%		
21	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	Aplica	100%		
22	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%		
23	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%		
24	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
6	FEBRERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	ENERO	2023	5	FEBRERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%		39%
26	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%		
27	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%		
28	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%		
29	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%		
30	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%		
31	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%		
32	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Se recomienda al contratista la instalación y mantenimiento de cerramientos acorde a las intervenciones realizadas, ya que, como se manifestó por parte de la interventoría, así las intervenciones se den al interior de los predios, se debe instalar señalización y cerramientos adecuados	5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO			97%

(FIRMA)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIA MÓNICA FORIGUA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) YUDY MARGOTH AGUILAR

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIBEL HERRERA CHEVERRY

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) EDUARDO VALENCIA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) MÓNICA JIMENA GUERRA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2023	8	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%		**10,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	0%	A la fecha de diligenciamiento y calificación de la presente lista, no se cuenta con los soportes del mes de octubre ni del mes de noviembre. Adicionalmente, no se cuenta con la consolidación de la gestión de materiales	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2023	8	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica		N/A hay zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto	
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica		N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no cuentan con tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**3,0%**	Aplica	100%		
18	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%		
19	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**3,0%**	Aplica	100%		
20	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%		
21	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%		
22	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%		
23	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%		
24	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2023	8	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%		39%
26	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%		
27	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%		
28	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%		
29	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%		
30	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%		
31	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%		
32	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Se recomienda al contratista la instalación y mantenimiento de cerramientos acorde a las intervenciones realizadas, ya que, como se manifestó por parte de la interventoría, así las intervenciones se den al interior de los predios, se debe instalar señalización y cerramientos adecuados	5%
TOTAL		100%	**TOTAL EVALUADO**			97%

(FIRMA)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) YUDY MARGOTH AGUILAR

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) EDUARDO VALENCIA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIA MÓNICA FORIGUA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MÓNICA JIMENA GUERRA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
16	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2023	15	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%		**10,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	0%	A la fecha de diligenciamiento y calificación de la presente lista, no se cuenta con los soportes del mes de noviembre	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
16	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2023	15	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica		N/A hay zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto	
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica		N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no cuentan con tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**3,0%**	Aplica	100%		
18	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%		
19	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**3,0%**	Aplica	100%		
20	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%		
21	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%		
22	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%		
23	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%		
24	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
16	ENERO	2023

INTERVENTORÍA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 520 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 523 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2023	15	ENERO	2023

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			97%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%		39%
26	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%		
27	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%		
28	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%		
29	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%		
30	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%		
31	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%		
32	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	Se recomienda al contratista la instalación y mantenimiento de cerramientos acorde a las intervenciones realizadas, ya que, como se manifestó por parte de la interventoría, así las intervenciones se den al interior de los predios, se debe instalar señalización y cerramientos adecuados	5%
TOTAL		100%	**TOTAL EVALUADO**			97%

(FIRMA)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) YUDY MARGOTH AGUILAR

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) EDUARDO VALENCIA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) MARIA MÓNICA FORIGUA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MÓNICA JIMENA GUERRA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO

CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-54	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

Objeto Contractual	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".				
Interventoria	TECNUMEC			**Contrato**	523 DE 2022
Constructor	CONSORCIO OBRAS 2022			**Contrato**	520 DE 2022
Plan de gestión integral de RCD	**Radiación aprobación por Interventoria**				
Acta No. 7	**de Recibo Parcial de Obra No.**	5	**Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra**		25 DE ENERO DE 2023
Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra	21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023				
RT= Registro topográfico - Demolición predios	DEL 51136 AL 51141 Y DEL 51143 AL 51850 Y 51852 -11015, 11022, 11023, 11024				
Fecha de Inicio de Construcción	~~24 DE JUNIO DE 2022~~				
Fecha de Terminación de Contrucción	23 DE FEBRERO DE 2023				

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código[1]	Items [2]	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
		Cantidad Generada[3]			Cantidad Generada (m3)[4]		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023	1061,1	M2	21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023	1379,43	MAAT SOLUCIONES, ECO EVIRONMENT
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023	4178	M2	21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023	5431,4	CEMEX, RECICLADOS INDUSTRIALES, GRECO, SECAM
				TOTALES		6810,83	

Elaboró: MARIA ALEJANDRA AGUILAR — Residente Ambiental Interventoría

Firma

Aprobó: EDISSON EDUARDO VALENCIA — Director de Interventoría

Firma

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas actividades.

ACLARACIONES

1 Escriba el código del item respectivo de los pliegos de condiciones o de los items no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.

2 Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)

3 Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recido de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.

4 Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.

5. Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.

Original: dependencia responsable del contrato
1ara copia : interventor
2da copia: contratista

CODIGO	FORMATO / PROCESO	VERSION
FO-EO-49	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 Construcción de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** NA

ACTA No 7 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2022 (Fecha inicial del período) **AL** 20/01/2023 (Fecha final del período)

CONTRATO No **IDU 520-2022** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE** NA

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) NIT 901.583.119-7

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 830.018.821-0

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

A. DATOS ESPECIFICOS

Las partes representadas por: YAMILL MONTENEGRO CALDERON (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.

Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
Descripción	**Valor total de la Labor**	**No. De Meses**	**Valor Mensual**	**Indicador de Cumplimiento**	**Vr. Mensual Labor**	**Valor Ejecutado Acumulado**	**Valor por ejecutar**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	$ 320.878.983,0	8	$ 40.109.872,0	97,00%	$23.754.503,00	$ 276.908.663,00	$ 43.970.320,00
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	$ 60.250.999,0	8	$ 7.531.375,0	100,00%	$9.643.604,00	$ 52.132.702,00	$ 8.118.297,00
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	$ 65.276.109,0	8	$ 8.159.514,0	100,00%	$14.772.649,00	$ 56.480.723,00	$ 8.795.386,00
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 27.572.365,0	8	$ 3.446.546,0	100,00%	$0,00	$ -	$ 27.572.365,00
Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos	**$ 473.978.456,00**		**$ 59.247.307,00**		**$ 48.170.756,00**	**$ 385.522.088,00**	**$ 88.456.368,00**

Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	DEMOLICIÓN				$ 3.042.513.748,00			$ -			$ -		3.042.513.748		$ -		$ 915.822.887,00
1,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	2352,00	$6.698,00	$15.753.696							2352,00	$15.753.696	-	$ -	-	$ -
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1606,00	$36.714,00	$58.962.684							1606,00	$58.962.684	-	$ -	16,02	$ 588.158
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	2408,00	$38.438,00	$92.558.704							2408,00	$92.558.704	-	$ -	700,95	$ 26.943.116
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	27317,00	$62.837,00	$1.716.518.329							27317,00	$1.716.518.329	-	$ -	2.582,56	$ 162.280.323
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	7600,00	$72.369,00	$550.004.400							7600,00	$550.004.400	-	$ -	1.442,48	$ 104.390.835
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	11708,00	$45.995,00	$538.509.460							11708,00	$538.509.460	-	$ -	-	$ -

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL: NA

ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2022 (Fecha inicial del periodo) AL 20/01/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 520-2022 (Número de Contrato) ETAPA/FASE NA

1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	907,00	$31.381,00	$28.462.567							907,00	$28.462.567	-	$ -	-	$ -
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	134,00	$51.523,00	$6.904.082							134,00	$6.904.082	-	$ -	-	$ -
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	370,00	$18.235,00	$6.746.950							370,00	$6.746.950	-	$ -	-	$ -
1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	235,00	$25.629,00	$6.022.815							235,00	$6.022.815	-	$ -	1.756,14	$ 45.008.112
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	74,00	$79.555,00	$5.887.070							74,00	$5.887.070	-	$ -	-	$ -
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	81,00	$86.771,00	$7.028.451							81,00	$7.028.451	-	$ -	911,66	$ 79.105.650
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	370,00	$24.742,00	$9.154.540							370,00	$9.154.540	-	$ -	20.107,78	$ 497.506.693
2	**CERRAMIENTO**				**$ 297.501.576**			**$172.674.090**			**$172.674.090**		**$470.175.666**		**$ 285.000.906**		**$ 584.342.509**
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	571,00	$81.858,00	$ 46.740.918							571,00	$46.740.918	-	$ -	-	$ -
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	1233,00	$29.292,00	$ 36.117.036							1233,00	$36.117.036	2.130,37	$ 62.402.798	5.990,21	$ 175.465.231
2,03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	134,00	$179.210,00	$ 24.014.140							134,00	$24.014.140	-	$ -	-	$ -
2,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA	ML	168,00	$283.811,00	$ 47.680.248							168,00	$47.680.248	-	$ -	-	$ -
2,05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	235,00	$77.075,00	$ 18.112.625							235,00	$18.112.625	-	$ -	-	$ -
2,06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$647.557,00	$ 32.377.850							50,00	$32.377.850	-	$ -	-	$ -
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	50,00	$40.865,00	$ 2.043.250							50,00	$2.043.250	-	$ -	-	$ -
2,08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	M2	74,00	$46.539,00	$ 3.443.886							74,00	$3.443.886	-	$ -	-	$ -
2,09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).	UN	7,00	$369.787,00	$ 2.588.509							7,00	$2.588.509	-	$ -	-	$ -
2,1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	118,00	$283.811,00	$ 33.489.698							118,00	$33.489.698	-	$ -	3,00	$ 851.433
2,11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	ML	168,00	$302.937,00	$ 50.893.416	570,00	$ 172.674.090		570,00	$ 172.674.090	738,00	$223.567.506	734,80	$ 222.598.108	1.346,90	$ 408.025.845
3	**ACABADOS**				**$ 18.382.050**		**$ -**						**$ 18.382.050**		**$ -**		**$ 8.452.183**
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	54,00	$7.376,00	$ 398.304							54,00	$398.304	-	$ -	-	$ -
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	54,00	$15.010,00	$ 810.540							54,00	$810.540	-	$ -	-	$ -

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** NA

ACTA No 7 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2022 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/01/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 520-2022** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE** NA

3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	54,00	$57.581,00	$ 3.109.374							54,00	$3.109.374	-	$ -	-	$ -
3,04	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	54,00	$64.721,00	$ 3.494.934							54,00	$3.494.934	-	$ -	-	$ -
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	27,00	$117.049,00	$ 3.160.323							27,00	$3.160.323	-	$ -	-	$ -
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)	UN	27,00	$140.737,00	$ 3.799.899							27,00	$3.799.899	-	$ -	-	$ -
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	47,00	$8.348,00	$ 392.356							47,00	$392.356	-	$ -	1.012,48	$ 8.452.183
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN AGUA PARA EXTERIORES)	M2	47,00	$7.552,00	$ 354.944							47,00	$354.944	-	$ -	-	$ -
3,09	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	336,00	$8.516,00	$ 2.861.376							336,00	$2.861.376	-	$ -	-	$ -
4	**LIMPIEZA**				**$ 291.322.699**			**$ 483.527.660**			**$ 483.527.660**		**$ 774.850.359**		**$ 99.436.400**		**$ 2.246.131.837**
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1546,00	$44.572,00	$ 68.908.312		3500,00	$ 156.002.000		3500,00	$ 156.002.000	5046,00	$224.910.312	-	$ -	760,25	$ 33.885.863
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	1411,00	$4.927,00	$ 6.951.997							1411,00	$6.951.997	-	$ -	-	$ -
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL	M3	1277,00	$34.429,00	$ 43.965.833		3500,00	$ 120.501.500		3500,00	$ 120.501.500	4777,00	$164.467.333	-	$ -	896,99	$ 30.882.469
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	5712,00	$806,00	$ 4.603.872							5712,00	$4.603.872	-	$ -	143.111,67	$ 115.348.006
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	2016,00	$6.139,00	$ 12.376.224		17440,00	$ 107.064.160		17440,00	$ 107.064.160	19456,00	$119.440.384	-	$ -	50.089,09	$ 307.496.923
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	60480,00	$232,00	$ 14.031.360							60480,00	$14.031.360	-	$ -	-	$ -
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	KG	6048,00	$952,00	$ 5.757.696							6048,00	$5.757.696	-	$ -	-	$ -
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F	KG	9072,00	$1.550,00	$ 14.061.600							9072,00	$14.061.600	-	$ -	-	$ -
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	KG	1277,00	$23.800,00	$ 30.392.600		4200,00	$ 99.960.000		4200,00	$ 99.960.000	5477,00	$130.352.600	4.178,00	$ 99.436.400	4.178,00	$ 99.436.400
4,1	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG	638,00	$833,00	$ 531.454							638,00	$531.454	-	$ -	-	$ -
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG	1344,00	$44.511,00	$ 59.822.784							1344,00	$59.822.784	-	$ -	-	$ -
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	235,00	$53.731,00	$ 12.626.785							235,00	$12.626.785	-	$ -	30.877,56	$ 1.659.082.176
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	269,00	$35.249,00	$ 9.481.981							269,00	$9.481.981	-	$ -	-	$ -
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	5390,06	$1.449,00	$ 7.810.201							5390,06	$7.810.201	-	$ -	-	$ -
5	**MANTENIMIENTO**				**$ 68.389.727**			**$ 51.340.000**			**$ 51.340.000**		**$ 119.729.727**		**$ 640.904**		**$ 74.584.185**
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	16800,00	$604,00	$ 10.147.200		85000,00	$ 51.340.000		85000,00	$ 51.340.000	101800,00	$61.487.200	1.061,10	$ 640.904	123.483,75	$ 74.584.185
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	3360,00	$287,00	$ 964.320							3360,00	$964.320	-	$ -	-	$ -
5,03	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	13,00	$145.145,00	$ 1.886.885							13,00	$1.886.885	-	$ -	-	$ -
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	269,00	$14.926,00	$ 4.015.094							269,00	$4.015.094	-	$ -	-	$ -
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	4637,00	$308,00	$ 1.428.196							4637,00	$1.428.196	-	$ -	-	$ -
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS-INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	3024,00	$569,00	$ 1.720.656							3024,00	$1.720.656	-	$ -	-	$ -
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$145.400,00	$ 1.017.800							7,00	$1.017.800	-	$ -	-	$ -
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$246.514,00	$ 1.725.598							7,00	$1.725.598	-	$ -	-	$ -

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** NA

ACTA No 7 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2022 (Fecha inicial del período) **AL** 20/01/2023 (Fecha final del período)

CONTRATO No IDU 520-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE** NA

5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$255.739,00	$ 1.790.173							7,00	$1.790.173	-	$ -	-	$ -
5,1	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$731.161,00	$ 5.118.127							7,00	$5.118.127	-	$ -	-	$ -
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	7,00	$243.301,00	$ 1.703.107							7,00	$1.703.107	-	$ -	-	$ -
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	7,00	$262.300,00	$ 1.836.100							7,00	$1.836.100	-	$ -	-	$ -
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML	67,00	$30.309,00	$ 2.030.703							67,00	$2.030.703	-	$ -	-	$ -
5,14	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML	81,00	$104.598,00	$ 8.472.438							81,00	$8.472.438	-	$ -	-	$ -
5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4",	ML	94,00	$180.911,00	$ 17.005.634							94,00	$17.005.634	-	$ -	-	$ -
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	88,00	$85.542,00	$ 7.527.696							88,00	$7.527.696	-	$ -	-	$ -
Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (SIN AIU)					**$ 3.718.109.800**		**$ 707.541.750,00**		**$ 707.541.750,00**			**$ 4.425.651.550,00**		**$ 385.078.210,00**		**$ 3.829.333.601,00**	

Remuneración para obras de construcción:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						PRESENTE ACTA			OBRA ACUMULADA		
Ítem	**Obras Tramo**	**% del presupuesto ofertado**	**Avance**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**
Sub-Total Costo de remuneración obras de construcción incluye AIU								$ -			$ -

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES			EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**	**VALOR**
REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO (SIN AIU):	**$3.718.109.800**	**$707.541.750**	**$707.541.750**	**$4.425.651.550**	**$ 385.078.210**	**$ 3.829.333.601**
VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES	**36,50%**	**36,50%**	**36,50%**	**36,50%**	**$ 140.553.547**	**$ 1.397.706.763**
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU:	**$1.357.110.076**	**$258.252.739**	**$258.252.739**	**$1.615.362.815**		
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	**$268.293.251**	**$52.585.732**	**$52.585.732**	**$320.878.983**	**$ 23.754.503**	**$ 276.908.663**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	**$49.332.618**	**$10.918.381**	**$10.918.381**	**$60.250.999**	**$ 9.643.604**	**$ 52.132.702**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	**$53.554.350**	**$11.721.759**	**$11.721.759**	**$65.276.109**	**$ 14.772.649**	**$ 56.480.723**
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$27.572.365**	**$0,00**	**$0,00**	**$27.572.365**	**$ -**	**$ -**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$59.850.491**	**$0,00**	**$0,00**	**$59.850.491**	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL	**$5.533.822.951**	**$1.041.020.361**	**$1.041.020.361**	**$6.574.843.312**	**$ 573.802.513**	**$ 5.612.562.452**

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-49	Construcción de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** NA

ACTA No 7 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2022 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/01/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 520-2022** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE** NA

Valor a pagar

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
COSTO TOTAL REMUNERACION OBRAS DE CONSTRUCCION INCLUIDO AIU	$5.075.219.876	$965.794.489	$965.794.489,00	$ 6.041.014.365	$ 525.631.757,0	$ 5.227.040.364,0
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	**$5.075.219.876**	**$965.794.489**	**$965.794.489,00**	**$ 6.041.014.365**	**$ 525.631.757,0**	**$ 5.227.040.364,0**
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	$268.293.251	$52.585.732	$52.585.732,00	$ 320.878.983	$ 23.754.503,0	$ 276.908.663,0
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	$49.332.618	$10.918.381	$10.918.381,00	$ 60.250.999	$ 9.643.604,0	$ 52.132.702,0
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	$53.554.350	$11.721.759	$11.721.759,00	$ 65.276.109	$ 14.772.649,0	$ 56.480.723,0
COSTO GLOBAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$27.572.365	$0	$0,00	$ 27.572.365		$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Ver Acta No. (anexa)	$59.850.491	$0	$0,00	$ 59.850.491		$ -
COSTO TOTAL MAS AJUSTES	**$5.533.822.951**	**$1.041.020.361**	**$1.041.020.361,00**	**$ 6.574.843.312**	**$ 573.802.513,0**	**$ 5.612.562.452,0**
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ -	$ -				
MENOS RETENCIÓN GARANTÍA (VALOR AL 6%)	$ -	$ -			$ 34.428.151,0	$ 336.753.748,0
TOTAL A PAGAR					**$ 539.374.362,0**	**$ 5.275.808.704,0**
SON:	**QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE**					

OBSERVACIONES/

Notas:

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
Contratista CONSORCIO OBRAS 2022

(Firma)

(Nombre) EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
Representante Legal - Interventoría TECNUMEC S.A.S.

(Firma)

(Nombre) MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS (E) - IDU
Supervisor Contrato de Interventoría

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **CEMEX**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
16/01/2023	KNM163	20413	226154155	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	DAVID ROJAS	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226146556	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226151906	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226158275	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS

SUBTOTAL DISPUESTO	**60**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1erá copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SECAM J.R SAS**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
16/01/2023	SOR414	294	17204	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	SECAM	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	KNL722	20094	17200	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	LEONARDO ROMERO	SECAM	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	LLO634	21708	17192	PUENTE ARANDA	10	0	TORNADO	CAMILO CONTRERAS	SECAM	GILBERTO ROJAS
24/01/2023	SOR414	294	6505	CALLE 45 KR 7	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	SECAM	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**55**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1erá copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **MAAT (PODA)**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
13/01/2023	UPQ144	20266	4877	CALLE 153 KR 54DG. 46 SUR CON AV. KR 50 VILLA MAYOR	23	0	MAAT	ANGEL GONZALEZ	MAAT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**23,00**

(Elaborò)

(Nombre) Maria Alejandra Aguilar

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre)

Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT (PODA)**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	FAI697	2265	OO9	CALLE 153 KR 54	66	0	ECOENVIRONMENT	JULIAN MENDEZ	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO
26/01/2023	WDH036	22550	O27	CALLE 153 KR 54	62	0	ECOENVIRONMENT	HENRRY	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**128,00**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT - MADERA**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	WDH036	22550	OO2	CALLE 153 KR 54	5,56	0	ECOENVIRONMENT	JULIAN MENDEZ	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO
26/01/2023	WDH036	22550	OO3	CALLE 153 KR 54	3	0	ECOENVIRONMENT	HENRRY	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**8,56**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT- GUADUA**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	SPO553	293	OO1	CALLE 153 KR 54	3,95	0	ECOENVIRONMENT	EDWIN BOCACHICA	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**3,95**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	21733
Nombre o razón social	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	899.999.081-6
Dirección	Calle 22 No. 6-27
Teléfono	3386660
Correo electrónico	atnciudadano@idu.gov.co
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El área de intervención del contrato se desarrollo en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C., corresponde al grupo 1 de acuerdo al objeto del contrato IDU 520 de 2022. Dentro del grupo 1 se ejecuta lo siguiente:
Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios para los proyectos Troncal Centenario (AC 13) desde el límite occidental del Distrito hasta la Troncal Américas con Carrera 50, Av Suba – Cota, Av de la Constitución entre la Av de las Américas y la Av Alsacia, Av de las Villas desde la Av. La Sirena hasta la Transversal de Suba y Av. José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo los predios remanentes asignados para el grupo 1. para intervenir los proyectos antes nombrados y se determinará con la disposición de predios entregados por los particulares dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.
Durante el presente periodo se continuaron las actividades en los RT pertenecientes a la ALO norte realizando cerramientos en varas rollizas y alambres de puas, asi como mantenimientos de RT con corte de poda.
Del mismo modo se dio inicio de actividades de desmantelamiento de los predios objeto de demolición en la localidad de puente aranda, posteriormente se realizo separación y acopio temporal de los residuos generados RCD, seguido del cargue en vehiculos autorizados por la interventoria y finalmente fueron llevados al sitio de disposición final y centros de tratamiento y aprovechamiento CTA autorizados por la Autoridad ambiental competente asi como a los gestores inscritos en el Directorio de Proveedores y Sitios de Disposición Final del IDU. En el presente periodo del informe se realizo disposición final en CEMEX y en el centro de tratamiento y aprovechamiento SECAM , tal como se evidencia en las certtificaciones adjuntas.
Las actividades de mantenimientos generaron poda de cesped los cuales se entregaron a recuperador especifico ECO ENVIRONMENT y punto limpio MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES para su disposición correspondiente, tal como se evidencia en las certtificaciones adjuntas.
De mismo modo se generaron residuos de madera y guadua los cuales se acopiaron temporalmente y se dispusieron por el gestor autorizado tal como se evidencia en la certificación adjunta.
Los vehiculos que realizaron el cargue y transporte de los RCD cuentan con PIN Ambiental y salieron de los frentes de obra debidamente carpadas y a una velocidad que no supero los 20 Km/h, asi mismo se realizo limpieza de llantas de los vehiciulos antes de salir de los frentes de obra con el objetivo de evitar ahueyamiento en las vias adyascentes a los frentes de obra.

Del mismo modo se desarrollaron actividades de mantenimientos a los RT entregado por la entidad IDU para realizar actividades de corte de cesped, cerramiento y posterior retiro de material.















2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL


Periodo reportado:
1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2023

TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	**29,50**	0	**164,19**	**193,69**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	**90,7**	**98,9**	**189,62**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0	0	0	**8,17**	**8,17**
TOTAL RCD (Toneladas)						**391,5**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	0

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	391,5	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	0	0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	29,5	7,5%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	90,7	23,2%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	271,3	69,3%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO $\frac{(\textit{Cantidad RCD aprovechado en obra} + \textit{cantidad RCD entregado a planta de aprovechamiento})}{(\textit{cantidad de RCD generado en obra} - \textit{excavación y sobrantes de la adecuación del terreno}}$	$\frac{(0 + 90{,}7)}{(391{,}5 - 193{,}69)}$	**45,9%**

}



FIRMA (Representante legal Generador de RCD)
C.C. o NIT 79,512,143
NOMBRE YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**	**FECHA**	31/01/2023
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No.	520 DE 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".					
FRENTE DE OBRA	Localidad Suba Sector Compartir Carrera 115 con Diagonal 146						
SUMIDEROS	**X**	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**3**	**CUERPO DE AGUA**	N.A	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N.A
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			N.A	**Nº ACTO ADMINISTRATIVO**		N.A	

PERIODO	**ESTADO ACTUAL**	**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	**MEDIDAS DE MANEJO**
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	**BUENO**	**LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS**	•Los sumideros que se evidenciaron presentes en el AI se protegieron con malla fina sintética, con el objetivo de evitar el aporte de sedimentos a las redes • La protección de los sumideros se verifico diariamente para garantizar que se encuentren en buenas condiciones. •Se realizo la limpieza correspondiente de los sumideros ubicados en el área de influencia del proyecto semanalmente •No se realizaron acopios de materiales y/o RCD en zonas que afectaran y/o alteren las condiciones y calidad de sumideros.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

Inserte una foto del cuerpo de agua antes de la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua durante la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua despues de la intervención
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma)	(Firma)
(Nombre (Nombre) Maria Monica Forigua	(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental Contratista	Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**	**FECHA**	31/01/2023
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No.	520 DE 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".					
FRENTE DE OBRA	Localidad de puente aranda						
SUMIDEROS	**X**	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**1**	**CUERPO DE AGUA**	N.A	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N.A
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		N.A	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			N.A	

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	**BUENO**	**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS**	•Los sumideros presentes en el area se protegieron malla fina sintética para evitar el aporte de sedimentos a las redes • La protección de los sumideros se verifico diariamente para garantizar que se encuentren en buenas condiciones. •Se realizo la limpieza de los sumideros ubicados en el área de influencia del proyecto semanalmente •No se realizaron acopios de materiales y/o RCD en zonas que afectaran y/o alteren las condiciones y calidad de sumideros.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

Inserte una foto del cuerpo de agua antes de la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua durante la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua despues de la intervención
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma) _____
(Nombre) Maria Monica Forigua
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**	**FECHA**	31/01/2023
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No.	520 DE 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".					
FRENTE DE OBRA	Calle 45 kr 5						
SUMIDEROS	**X**	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**2**	**CUERPO DE AGUA**	N.A	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N.A
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		N.A	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		N.A		

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	**BUENO**	**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS**	•Los sumideros que se evidenciaron en el area fueron protegieron malla fina sintética para evitar el aporte de sedimentos a las redes • La protección de los sumideros se verifico diariamente para garantizar que se encuentren en buenas condiciones. •Se realizo la limpieza de los sumideros ubicados en el área de influencia del proyecto semanalmente •No se realizaron acopios de materiales y/o RCD en zonas que afectaran y/o alteren las condiciones y calidad de sumideros.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

Inserte una foto del cuerpo de agua antes de la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua durante la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua despues de la intervención
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Maria Monica Forigua
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

Hoja 1 de 1			**SUBDIRECCIÓN GENERAL**	DE DESARROLLO
Fecha			**DIRECCIÓN TÉCNICA**	DE PREDIOS
31	1	2023	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**	
DD	MM	AA		

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 520 DE 2022

FORMATO 16: DERRAMES OCURRIDOS

CONTRATO DE OBRA: 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022

MES: ene-23

SEMANA	FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO LIQUIDO DERRAMADO	ACCIÓN REALIZADA
01 al 31 ENERO DE 2023	**NO SE PRESENTARON DERRAMES EN EL PERIODO**				

Nota: Presentar fotografías del sitio en el que ocurrió el derrame y las medidas tomadas

(Firma)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Interventor

Original:Of. de Gestión Ambiental
1era copia : interventor
2da copia: contratista
3ra copia: dependencia responsable del contrato

FORMATO SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
CÓDIGO FO-AC-21	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

N° del Contrato Obra: **520 DE 2022**

Contratista: **CONSORCIO OBRAS 2022**

Objeto del Contrato: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

N° del Contrato de Interventoría: 520 DE 2022

Pin del Contrato: **21733**

Interventoría TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S.

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO (Según resolución 1115-2012 o la que modifique)		ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				SUMATORIA (m3)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (m3)
				Centro de Aprovechamiento	Reutilizado		Patio de fresado IDU (m3)	Centro de Aprovechamiento (m3)	Reutilizado mismo Contrato (m3)	Reutilizado otros Contratos (m3)		
NO APLICA												
										TOTAL		

Volumen total de material a utilizar en el proyecto (Proyectado):

Volumen total de material instalado a la fecha:

Porcentaje de cumplimiento según pliegos :

Porcentaje de cumplimiento a la fecha :

Firma Director de Obra

Firma Director de Interventoría

FORMATO BALANCE DE ZONAS VERDES A COMPENSAR			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-37	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 1,0	

N° del Contrato Obra: **520 DE 2022** **Contratista:** **CONSORCIO OBRAS 2022**

Objeto del Contrato: **"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".**

N° del Contrato Interventoría: **523 DE 2022** **Interventoría:** **TECNUMEC S.A.S**

ZONA (Conforme a la Res 073 de 2017 o la que la modifique)	DESCRIPCION	AREA ANTES DEL PROYECTO M2 (A)	AREA DESPUES DEL PROYECTO M2 (B)	DIFERENCIA (B-A)	Factores individuales de compensacion Res. 1998-2014 Aplicable UNICAMENTE en filas con "DIFERENCIA (A-B)" Negativa, siempre y cuando el "BALANCE DE ZONAS VERDES" (Celda E24) sea Negativo				FACTOR TOTAL DE COMPENSACION	AREA A COMPENSAR M2
CONSTITUTIVOS NATURALES					Representatividad	Rareza	Remanencia	Potencial de transformacion		
SISTEMA HIDRICO	ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL Y RONDA HIDRÁULICA			0					0	0
CONSTITUTIVOS ARTIFICIALES O CONSTRUIDOS										
ARTICULADORES DE ESPACIO PUBLICO	PARQUES (Metropolitanos, Zonales, Vecinales y Bolsillo)			0					0	0
	PLAZAS			0					0	0
	PLAZOLETAS			0					0	0
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR	CORREDOR ECOLÓGICO VIAL- Correspondiente a zonas verdes, controles ambientales de las vias urbanas V-0,V-1, v-3 (Art. 100 Decreto 190 de 2004)			0					0	0
	SEPARADORES VIALES Parágrafo 2			0					0	0
	GLORIETAS Parágrafo 2			0					0	0
EN ESPACIO PRIVADO	ANTEJARDINES EN DESARROLLO DE OBRAS DE UTILIDAD PÚBLICA			0					0	0
			BALANCE DE ZONAS VERDES	**0**	**TOTAL AREA A COMPENSAR en M2**					N/A

(Firma)
(Nombre)EDUARDO VALENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma)
MONICA JIMENA GUERRA
CONTRATISTA (DIRECTOR DE CONSULTORIA/OBRA)

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU Expediente Orfeo:_____

FORMATO USO DE ZONAS VERDES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-51	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **FECHA** 31/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** DE **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1"

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

MES: **01 AL 31 DE ENERO 2023**

Yo, MÓNICA JIMENA GUERRA en mi calidad de Director de Obra, me comprometo a restaurar las zonas verdes del frente de obra intervenidas y las utilizadas como sitio para almacenamiento temporal de materiales y/o escombros, empradizarlas y dejarlas en unas condiciones superiores a las iniciales

Firma Director de Obra - Contrato 520 de 2022

Yo, EDUARDO VALENCIA en mi calidad de Director de Interventoría me comprometo a exigir y verificar que el contratista realice la adecuación de las zonas verdes intervenidas y utilizadas como sitios de almacenamiento temporal de materiales y/o escombros

Firma Director de Interventoría - Contrato 523 de 2022

Estado inicial de la zona verde a intervenir o a ser utilizada como almacenamiento temporal

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Estado actual de la zona intervenida o utilizada

(Las imágenes corresponden al periodo del informe que se esta presentando)

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO USO DE ZONAS VERDES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-51	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **FECHA** 31/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** DE **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1"

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

MES: **01 AL 31 DE ENERO 2023**

Yo, MÓNICA JIMENA GUERRA en mi calidad de Director de Obra, me comprometo a restaurar las zonas verdes del frente de obra intervenidas y las utilizadas como sitio para almacenamiento temporal de materiales y/o escombros, empradizarlas y dejarlas en unas condiciones superiores a las iniciales

Firma Director de Obra - Contrato 520 de 2022

Yo, EDUARDO VALENCIA en mi calidad de Director de Interventoría me comprometo a exigir y verificar que el contratista realice la adecuación de las zonas verdes intervenidas y utilizadas como sitios de almacenamiento temporal de materiales y/o escombros

Firma Director de Interventoría - Contrato 523 de 2022

Estado inicial de la zona verde a intervenir o a ser utilizada como almacenamiento temporal

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Estado actual de la zona intervenida o utilizada

(Las imágenes corresponden al periodo del informe que se esta presentando)

NO APLICA PARA EL PERIODO	**NO APLICA PARA EL PERIODO**

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **FECHA** 31/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** DE **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

MES: **01 al 31 de ENERO 2023**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	1,95	MADERAS DEL VALLE							1,95
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	0,375	MADERAS DEL VALLE							0,375
18									
19	1,5	MADERAS DEL VALLE							1,5
20	0,375	MADERAS DEL VALLE							0,375
21									
22									0
23	0,525	MADERAS DEL VALLE							0,525
24	0,75	MADERAS DEL VALLE							0,75
25									
26	0,45	MADERAS DEL VALLE							0,45
27	1,05	MADERAS DEL VALLE							1,05
28									
29									
30									
31									

TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO **7**

MADERA (VARA ROLLIZA) - MADERAS DEL VALLE

Tipo de Material 1:
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra **7** 465 unidades
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 13 (DD) 01 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1"

NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación a Brigada de Orden, Aseo y limpieza BOAL

LUGAR DEL EVENTO Frente Suba Compartir

HORA DE INICIO 10:00 am **HORA DE TERMINACIÓN** 10:30 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXANDRA SAAVEDRA C.	79768998	AUX DE TRAFICO	CONSO 2022	
2	Hernando Arocha C.	79364932	Ayudante oficial	CON 2022	
3	CESAR A MOR	5860421	oficial	CON 2022	
4	Angel A. Bueno	4280281	oficial	Con 2022	
5	WILLIAM GUARNIZO	93150.661	AUX. TRAFICO	CONS. 2022	
6	Sandra Paola R.B	1012332160	boal	CONS 2022	
7	Hector Fernando Fonseca	7068780394	Boal	Cons 2022	
8	Carlos Camargo	71186921	ayudante oficial	Con 2022	
9	Oscar Castillo	80821535	oficial	CON 2022	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

(Firma)

(Nombre) MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

FECHA 12 (DD) 01 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

LUGAR DEL EVENTO Frente Sede Compartir

HORA DE INICIO 10:20 am **HORA DE TERMINACIÓN** 10:40 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jhon Colsen Reyes	1023967390	Aux. trafico	C. obras 2022	
2	Luis Carlos Medina	1110575812	Boal	obras 2022	
3	Luz Johana Cruz	1010421406	Boal	obra 2022	
4	Edwin Gaona B.	1015407596	Aux trafico	obras 2022	
5	Alvaro Monroy	6004999	Ayudante	obra 2022	
6	Nestor Bernal	19402427	oficial	con 2022	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

(Firma)
(Nombre) MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

Anexo N°5. Capacitaciones contratista

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

idu

FECHA 13 (DD) 01 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1"

NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación a Brigada de Orden, Aseo y limpieza BOAL

LUGAR DEL EVENTO Frente Suba Compartir

HORA DE INICIO 10:00 am **HORA DE TERMINACIÓN** 10:30 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXANDRA SAAVEDRA C	79768998	AUX DE TRAFICO	CONSOR 2022	
2	Hernando Aragon G	79364932	Ayudante	CON 2022	
3	CESAR A MOOR	5860421	OFICIAL	CON 2022	
4	Angel A. Bueno	4280281	OFicial	Con 2022	
5	WILLIAM GUARNIZO	93150.661	AUX. TRAFICO	CONS. 2022	
6	Sandra Paola R.B	1012332160	boal	CONS 2022	
7	Victor Alfonso Ramirez	70688083394	Boal	Cons 2022	
8	Carlos Camargo	71186921	ayudante	Con 2022	
9	Oscar Rosillo	80821535	Oficial	CON 2022	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Firma

(Nombre) MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma

(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoria
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

FECHA 12 (DD) 01 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 520 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

NOMBRE DEL PROFESIONAL MARIA MONICA FORIGUA

EMPRESA CONSORCIO OBRAS 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

LUGAR DEL EVENTO Frente Sede Compartir

HORA DE INICIO 10:20 am **HORA DE TERMINACIÓN** 10:40 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jhon Colsen Reyes	1023967390	Aux. trafico	C. obras 2022	
2	Luis Carlos Medina	1110575812	Boal	obras 2022	
3	Luz Johana Cruz	1010421406	Boal	obra 2022	
4	Edwin Gaona B.	1015407596	Aux trafico	obras 2022	
5	Alvaro Monroy	6004999	Ayudante	obra 2022	
6	Nestor Bernal	19402427	oficial	con 2022	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

(Firma)
(Nombre) MARIA MONICA FORIGUA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) MARIA ALEJANDRA AGUILAR
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

Anexo N°6. Gestión de Materiales

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S

MADERAS FINAS Y ORDINARIAS
ABARCO DE 3 A 8 MTS.
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPES PARA TECHOS
MOLDURAS EN GENERAL

NIT. 901.344.118-5 REGIMEN COMUN

Bogotá D.C, FEBRERO 2 de 2023

Señores:
CONSORCIO OBRAS 2022

Ref.: Certificación envío de maderas mes de ENERO de 2023

Por medio de la presente estamos certificando que en el periodo comprendido del 01 al 31 de ENERO de 2023 se suministraron a la empresa CONSORCIO OBRAS 2022 con NIT No. 901.583.119-7

No. de Contrato: IDU 520 DE 2022

Objeto Contractual: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. – GRUPO 1".

PIN AMBIENTAL: 21733

Los siguientes productos:

- 465 PARALES DE 3 MTS

Certificado acta de registro del libro de operaciones DAMA No. 1687.

Sin otro en particular,

Atentamente,

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
NIT. 901.344.118-5 - RÉGIMEN COMÚN
Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221

ALCIRA MONROY
DIRECTORA COMERCIAL
MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
TEL: 5408896 – 2247210

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Corpoboyaca
Región estratégica para la sostenibilidad

No. 126110364375

EXPEDICIÓN	CORPOBOYACA	27/01/2023	BOYACA	NTA ROSA DE VITER
	Autoridad Ambiental	**Fecha Expedicion**	**Departamento**	**Municipio**

TIPO DE SALVOCONDUCT	Movilizacion

VIGENCIA DEL SALVOCONDUCT	30/01/2023	31/01/2023
	Desde	**Hasta**

TITULAR DEL SALVOCONDUCT	Luz Mila Chaves De vargas	23549509	BOGOTÁ URBANA
	Nombre o Razon Social	**Identificación**	**Municipio Domicilio**
	Cra5#75-45		
	Dirección	**Teléfono**	

CLASE DEL RECURSO	Flora Maderable

INFORMACIÓN DE LA OBTENCIÓN LEGAL DE LOS

Modo de Adquisición

Plantación Protectora Productor	2179	23/11/2021	CORPOBOYACA
Modo	**Nro. Acto Administrativo**	**Fecha Expedición**	**Autoridad Ambiental**

Información del Titular

Luz Mila Chaves De vargas	23549509	BOGOTÁ URBANA
Nombre o Razon Social	**Identificación**	**Municipio Domicilio**
Cra5#75-45		
Dirección	**Teléfono**	

Registro	Comercial
Forma Otorgamiento	**Finalidad Uso**

Procedencia Especímenes

BOYACA	SANTA ROSA DE VITE	LAGUNA
Departamento	**Municipio**	**Vereda**

RUTA DESPLAZAMIEN

Tipo de movilizacion Intermunicipal

Departamento	Municipio	Barrio
BOYACA	SANTA ROSA DE VIT	
BOYACA	DUITAMA	
BOYACA	PAIPA	
BOYACA	TUNJA	
CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	
BOGOTA D. C.	BOGOTÁ URBANA	
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	
TOLIMA	MELGAR	
TOLIMA	IBAGUÉ	
QUINDIO	CALARCA	
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	

TRANSPORTE

ModoTransporte	Tipo Transporte	Empresa	Ident. Transporte	Transportador	Ident. Transportador
Terrestre	Camion 900		SRS091	DIEGO HERNANDEZ	1055314416

Nombre Especie	Nombre Comun	Clase Producto	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen	Dimensiones	Descripcion	Identificacion
Eucalyptus globulus	EUCALIPTO	Rollizo	Limatón	Metro Cubico	110,0000	5,1800	diametro:0.1;largo:6;	VARIAS DIMENSIONES	ORPF-00006-20

Detalle por Tipo producto y unidad de medida de los especimenes

Nombre Comun	Nombre Cientifico	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen Total
EUCALIPTO	Eucalyptus globulus	Limatón	Metro Cubico	110	5,18

cadena.

MDV88994

No. CBA 0009163

Anexo N°7. Gestión RCD

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	21733
Nombre o razón social	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	899.999.081-6
Dirección	Calle 22 No. 6-27
Teléfono	3386660
Correo electrónico	atnciudadano@idu.gov.co
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El área de intervención del contrato se desarrollo en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C., corresponde al grupo 1 de acuerdo al objeto del contrato IDU 520 de 2022. Dentro del grupo 1 se ejecuta lo siguiente:
Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios para los proyectos Troncal Centenario (AC 13) desde el límite occidental del Distrito hasta la Troncal Américas con Carrera 50, Av Suba – Cota, Av de la Constitución entre la Av de las Américas y la Av Alsacia, Av de las Villas desde la Av. La Sirena hasta la Transversal de Suba y Av. José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo los predios remanentes asignados para el grupo 1. para intervenir los proyectos antes nombrados y se determinará con la disposición de predios entregados por los particulares dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.
Durante el presente periodo se continuaron las actividades en los RT pertenecientes a la ALO norte realizando cerramientos en varas rollizas y alambres de puas, asi como mantenimientos de RT con corte de poda.
Del mismo modo se dio inicio de actividades de desmantelamiento de los predios objeto de demolición en la localidad de puente aranda, posteriormente se realizo separación y acopio temporal de los residuos generados RCD, seguido del cargue en vehiculos autorizados por la interventoria y finalmente fueron llevados al sitio de disposición final y centros de tratamiento y aprovechamiento CTA autorizados por la Autoridad ambiental competente asi como a los gestores inscritos en el Directorio de Proveedores y Sitios de Disposición Final del IDU. En el presente periodo del informe se realizo disposición final en CEMEX y en el centro de tratamiento y aprovechamiento SECAM , tal como se evidencia en las certtificaciones adjuntas.
Las actividades de mantenimientos generaron poda de cesped los cuales se entregaron a recuperador especifico ECO ENVIRONMENT y punto limpio MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES para su disposición correspondiente, tal como se evidencia en las certtificaciones adjuntas.
De mismo modo se generaron residuos de madera y guadua los cuales se acopiaron temporalmente y se dispusieron por el gestor autorizado tal como se evidencia en la certificación adjunta.
Los vehiculos que realizaron el cargue y transporte de los RCD cuentan con PIN Ambiental y salieron de los frentes de obra debidamente carpadas y a una velocidad que no supero los 20 Km/h, asi mismo se realizo limpieza de llantas de los vehiciulos antes de salir de los frentes de obra con el objetivo de evitar ahueyamiento en las vias adyascentes a los frentes de obra.

Del mismo modo se desarrollaron actividades de mantenimientos a los RT entregado por la entidad IDU para realizar actividades de corte de cesped, cerramiento y posterior retiro de material.















2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL


Periodo reportado:
1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2023

TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	**29,50**	0	**164,19**	**193,69**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	**90,7**	**98,9**	**189,62**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0	0	0	**8,17**	**8,17**
TOTAL RCD (Toneladas)						**391,5**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0	0	0	0	0	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	0

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	391,5	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	0	0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	29,5	7,5%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	90,7	23,2%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	271,3	69,3%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO $\frac{(\textit{Cantidad RCD aprovechado en obra} + \textit{cantidad RCD entregado a planta de aprovechamiento})}{(\textit{cantidad de RCD generado en obra} - \textit{excavación y sobrantes de la adecuación del terreno}}$	$\frac{(0 + 90{,}7)}{(391{,}5 - 193{,}69)}$	**45,9%**

}



FIRMA (Representante legal Generador de RCD)
C.C. o NIT 79,512,143
NOMBRE YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023

SEC-1124JR-2023

SECAM J.R S.A.S
NIT. 830.507.163-0

GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR						
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018					
Nombre o razón social	**SECAM J.R S.A.S**					
Nit	830.507.163-0					
Representante legal	RUBIELA RADA ORTIZ					
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR					
Numero telefónico de contacto	7763445 - 3002414969					
Correo electronico	solicitudes@secamjr.com					
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.					
Gestor	Punto Limpio		Planta de aprovechamiento	X	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR						
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	21733					
Nombre o razón social	CONSORCIO OBRAS 2022					
Número de identificación o NIT	901.538.119-7					
Representante legal	-					
Dirección de domicilio	-					
Teléfono	3104629319					
Correo electrónico	licitaciones@demolicioneseltornado.com					
Dirección de generación de RCD	Contrato IDU 520 DE 2022 cuyo objeto es ""Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá d.c. – grupo 1"					
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO						
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)					
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
	M3	**TON**				
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	40,00	62,73				
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas,gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.						
Total RCD recibidos	**40,00 MTS**	**62,73 TON**				
Fecha de recepción de los RCD	16 Enero del 2023					

Atentamente,

RUBIELA RADA ORTIZ
C.C No. 28.935.312
Representante Legal

(310) 574 4863
(300) 241 4969
Carrera 71D No. 57-10 Sur, Bogotá D.C.
E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de página o por medio del correo electrónico.

SECAM JR

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., 08 de mayo del 2023

SEC-257SO-2023

SECAM J.R S.A.S
NIT. 830.507.163-0

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR		
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 030 OCTUBRE 23 DE 2020	
Nombre o razón social	**SECAM J.R S.A.S**	
Nit	830.507.163-0	
Representante legal	RUBIELA RADA ORTIZ	
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR	
Numero telefónico de contacto	7763445 - 3002414969	
Correo electronico	solicitudes.soacha@secamjr.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C.	
Gestor	Punto Limpio [ ]	Planta de aprovechamiento [X] Disposición final [ ]

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	21733
Nombre o razón social	CONSORCIO OBRAS 2022
Número de identificación o NIT	901583119-7
Representante legal	-
Dirección de domicilio	-
Teléfono	3194784473
Correo electrónico	ecotransma2@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDU No. 520 DE 2022 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS, Cl 164 cra. 15, BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1"

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
	M3	**TON**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	15,000	23,53
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas,gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos,fresado, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plasticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecidad para su gestión.		
Total RCD recibidos	**15,00 M3**	**23,53 TON**
Fecha de recepción de los RCD	Enero del 2023	

Nota: El factor de conversión de M3 a TON, es de 1,5683871

Atentamente,

RUBIELA RADA ORTIZ
C.C No. 28.935.312
Representante Legal.

(310) 574 4863
(300) 241 4969
Carrera 71D No. 57-10 Sur, Bogotá D.C.
E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de página o por medio del correo electrónico.

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO OBRAS 2022 con identificación 9015831197 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 01 del año 2023, un total de 4 viajes expresados en: 60 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes 03 del año 2023, para presentar a la obra IDU-520-2022 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ¿ IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNIC con PIN: 21733.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección NO REGISTRA.

En constancia se firma:



SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: G6f1BTwp-32397, generado en: 2023-03-30
La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

Que la empresa KUMULA S.A.S con NIT 901004401-7 es cliente nuestro de poda de pasto para dar destinación final. De los cuales se le entregaron 128 m3, de poda de pasto a la empresa KUMULA S.A.S. en el mes de ENERO. Frente de obra: varios - Consorcio Obras 2022 Nit. 901.583.119-7. Contrato IDU 520 de 2022 de los frentes de obra: varios – Objeto del Contrato "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo Urbano – IDU,
para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - Proyectos varios en Bogotá - Grupo 1" - Pin ambiental: 21733.

Los cuales E.CO ENVIRONEMT DE COLOMBIA S.A.S presto servicio de trasporte a KUMULA ubicada en Choriillos Km 7 via Suba.

Que todo material despachado hace cumplimiento a las normas en materia ambiental y seguridad Industrial para el descargue del material.

Se expide a solicitud del interesado a los (13) trece días del mes de febrero de 2023.

I.A EDUARDO ANDRÉS PEDRAZA S. ECO—10-2023

E.CO NIT. 9009[illegible]16-9 Cra. 24 No. 44-29 Sur Tel: 311 564 7154

Somos recuperadores incluidos por la secretaria de medio ambiente.

http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=47d4ac64-5f10-4eff-a2ea-6b3f26a9ec74&groupId=10157

Powered by CamScanner

ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL

REDMSA S.A.S.

NIT: 900500388-2

Código: N° 1302202268388v01

CERTIFICA QUE:

KUMULA SAS.

KUMULA SAS NIT 1049565123-1 , realizó la poda de pasto, recolección, transporte y el aprovechamiento de los residuos de tipo orgánico no peligrosos (residuos vegetales) 128 m^3 generados de la actividad del periodo 1-30 enero 2023" Tratamiento de los residuos originados producto de la poda de pasto ejecutado por Consorcio Obras 2022- CONTRATO IDU 520 DE 2022. OBJETO DEL CONTRATO: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1PIN: 21733.

Su aprovechamiento consistió en someter los residuos a compostaje, lo cual fué realizado por KUMJULA SAS. (ver informe anexo).

Dado a los 13 días del mes de febrero, año 2023.

Atentamente;

ING. KARENT ALARCON

DIRECTORA DE PROYECTOS

CEO-REDMSA

Dirección: Calle 19 # 4 -74 oficina 602.

Teléfono móvil: 3012656954

www.redmsa.com

Que la empresa Consorcio obras 2022 Nit: 901.583.119-7 es proveedor nuestro de guadua, para dar destinación final.

De los cuales se recibieron 3120 Kilogramos de guadua a la empresa Consorcio obras 2022 realizando el cargue en el frente de obra cra 54 Calle 153 con pin Ambiental 21733 contrato IDU 520 de 2022 en el mes de enero del 2023; Objeto del Contrato "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios- Proyectos varios en Bogotá – Grupo 1"

Que todo material despachado hace cumplimiento a las normas en materia ambiental y seguridad industrial para el descargue del material.

Se expide a solicitud del interesado a los (13) trece días del mes de febrero de 2023.

I.A EDUARDO ANDRÉS PEDRAZA S.

E.CO. NIT. 900243916-9 Cra. 74 No. 44-29 Sur Tel.: 311 584 71 64

Somos recuperadores incluidos por la secretaria de medio ambiente.

http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=47d4ac64-5f10-4eff-a2ea-6b3f26a9ec74&groupId=10157

E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS CR 74 N 44- 29 SUR E-mail eco.ambiente2929@hotmail.com móvil 31158471

Que la empresa Consorcio obras 2022 Nit: 901.583.119-7 es proveedor nuestro de madera, para dar destinación final.

De los cuales se recibieron 5050 Kilogramos de madera a la empresa Consorcio obras 2022 realizando el cargue en el frente de obra cra 54 Calle 153 con pin Ambiental 21733 contrato IDU 520 de 2022 en el mes de Enero del 2023; Objeto del Contrato "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios- Proyectos varios en Bogotá – Grupo 1"

Que todo material despachado hace cumplimiento a las normas en materia ambiental y seguridad industrial para el descargue del material.

Se expide a solicitud del interesado a los (13) trece días del mes de febrero de 2023.

I.A EDUARDO ANDRÉS PEDRAZA S. ECO—11-2023

E.CO. NIT. 900.3916-9 Cra. 74 No. 44-29 Sur Tel. 311 584 7164

Somos recuperadores incluidos por la secretaria de medio ambiente.

http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=47d4ac64-5f10-4eff-a2ea-6b3f26a9ec74&groupId=10157

E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS CR 74 N 44- 29 SUR E-mail eco.ambiente2929@hotmail.com móvil 31158471

Powered by CamScanner

maat®
Soluciones Ambientales

¿ESTE CERTIFICADO ES ORIGINAL?



VALIDA TU CERTIFICADO No. 2925
ESCANENADO EL CÓDIGO QR

O VISITANDO EL SIGUIENTE LINK

https://sigru-web.azurewebsites.net/Certificates/CertificateDetail?id=2925

Fecha de Emisión: marzo 27, 2023

Certificado No. 2925

Fecha de Emisión: marzo 27, 2023

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Maat Soluciones Ambientales S.A.S.

Nit. 900.162.510-4

CERTIFICA

Que dispuso de manera adecuada los residuos presentados por:

Datos Básicos del Generador

Nombre generador	Consorcio Obras 2022	Nombre proyecto	Mantenimiento Villa mayor
Identificación NIT/CC	901583119	PIN	21733
Dirección	Cra 49 91 76	Dirección	Diagonal 46 Sur con Av. Kr 50
Municipio	3227096685	Sector	Construcción

Disposición y/o Aprovechamiento:

Maat declara que los residuos aprovechables han sido comercializados con gestores que cumplen con los requerimientos de ley. Para el caso de los residuos de excavación, residuos pétreos y residuos peligrosos/especiales, se llevaron a sitios de disposición final que cuentan licencia ambiental vigente.

Fecha	Servicio	Vehículo	Pin	Residuo	Cantidad	U.M	Destino
enero 13, 2023	Recolección	UPQ144	20266	Residuos De Poda	23	m3	APRV

Resumen Cantidades Generales

Residuo	Cant. Mt³	Cant. Kg	Unidad	Horas
Residuos De Poda m3	23	2760		
Total	23	2760	0	0

Certificado No. 2925

Fecha de Emisión: marzo 27, 2023

· Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
· Resolución 1115 de 2012 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
· Decreto 586 de 2015 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
· Resolución 932 de 2015 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá
· Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En constancia se firma a los 27 dias del mes de marzo del año 2023



Gina Juliana Pongutá Cordero
Representante legal
Maat Soluciones ambientales SAS.
Autopista Medellín Km 3.9, vía Siberia Bogotá (Costado sur). Cota-Cundinamarca.
Tel: 742 5410/14 742 5446/47
Cel: 317 4035690
Email: info@maat.com.co
www.maat.com.co

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **CEMEX**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
16/01/2023	KNM163	20413	226154155	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	DAVID ROJAS	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226146556	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226151906	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	SOR414	294	226158275	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	CEMEX	GILBERTO ROJAS

SUBTOTAL DISPUESTO	**60**

(Elaborò) (Aprobo)

(Nombre) Maria Alejandra Aguilar — Residente Ambiental de Interventoría

(Nombre) Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1erá copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SECAM J.R SAS**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
16/01/2023	SOR414	294	17204	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	SECAM	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	KNL722	20094	17200	PUENTE ARANDA	15	0	TORNADO	LEONARDO ROMERO	SECAM	GILBERTO ROJAS
16/01/2023	LLO634	21708	17192	PUENTE ARANDA	10	0	TORNADO	CAMILO CONTRERAS	SECAM	GILBERTO ROJAS
24/01/2023	SOR414	294	6505	CALLE 45 KR 7	15	0	TORNADO	JOSE PIÑA	SECAM	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**55**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1erá copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **MAAT (PODA)**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
13/01/2023	UPQ144	20266	4877	CALLE 153 KR 54DG. 46 SUR CON AV. KR 50 VILLA MAYOR	23	0	MAAT	ANGEL GONZALEZ	MAAT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**23,00**

(Elaborò)

(Nombre) Maria Alejandra Aguilar

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre)

Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT (PODA)**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	FAI697	2265	OO9	CALLE 153 KR 54	66	0	ECOENVIRONMENT	JULIAN MENDEZ	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO
26/01/2023	WDH036	22550	O27	CALLE 153 KR 54	62	0	ECOENVIRONMENT	HENRRY	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**128,00**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**
PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT - MADERA**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	WDH036	22550	OO2	CALLE 153 KR 54	5,56	0	ECOENVIRONMENT	JULIAN MENDEZ	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO
26/01/2023	WDH036	22550	OO3	CALLE 153 KR 54	3	0	ECOENVIRONMENT	HENRRY	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**8,56**

(Elaborò)
(Nombre) Maria Alejandra Aguilar
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/01/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **520** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS 2022**

PERIODO: **01 al 31 de enero dde 2023**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **ECOENVIRONMENT- GUADUA**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
26/01/2023	SPO553	293	OO1	CALLE 153 KR 54	3,95	0	ECOENVIRONMENT	EDWIN BOCACHICA	ECOENVIRONMENT	JHON MONTENEGRO

SUBTOTAL DISPUESTO	**3,95**

(Elaborò)

(Nombre) Maria Alejandra Aguilar

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre)

Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

Anexo N°8. Recolección de llantas

BOGOTÁ | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

FORMATO SUPERVISIÓN EN CAMPO

Objetivo: *Prestar los servicios de recolección, cargue, transporte, almacenamiento temporal, acondicionamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización de llantas en desuso, abandonadas por generador desconocido en vías públicas del Distrito Capital.*

CONTRATISTA: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

CONTRATO: UAESP-520-2022

Fecha: 5 enero 2023 **Hora inicio:** 7:20 am **Hora final:** 9:51 Am

Consecutivo	
Nº	0081

FORMATO SUPERVISIÓN DE PERSONAL

Nombre del personal operativo	Tapabocas		Guantes		Botas de seguridad		Gafas de seguridad		Conductor
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Julio Ricardo Vargas	X		X		X		X		
Juan Muñoz	X		X		X		X		
Jhon Fredy Velazquez	X		X		X		X		

Placa Vehiculo: TRL381

Tipo Vehículo: Furgón

Localidades

1	Usaquén	7	Bosa	13	Teusaquillo	19	Ciudad Bolívar
2	Chapinero	8	Kennedy	14	Mártires	20	Sumapaz
3	Santa Fe	9	Fontibón	15	A. Nariño	**Convenciones**	
4	S. Cristobal	10	Engativá	16	P. Aranda	NFU: Neumático Fuera de Uso	
5	Usme	11	Suba	17	Candelaria	PA: Punto de Arrojo	
6	Tunjuelito	12	B. Unidos	18	Rafael U. U.	PQR: Petición, Queja, Reclamo	

FORMATO SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN - NFU (Unidades)

Localidad	PQR	Ruta y/o puntos de Recolección de NFU	Cantidad P.A.	Bicicleta	Motocicleta	Automovil			Camioneta			Camión	Especial y/o Maquinaria	CANTIDAD TOTAL NFU	Cantidad Fraccionadas
						13"	14"	15"	16"	17"	18"	19" a 22,5"			
11	394	Calle 183 # 78 -25	1							1				1	
11	390	Auto norte # 128C -29	1			1	2	6	6			1		16	
11		Auto norte #128A -07	1			1			2					3	
11	413	Carrera 90 # 152	1			1								1	
11	393	Carrera 118 con calle 143 (IDU)	1	2	26	65	70	51	27	8	24	5		278	7
11		Carrera 118 con 139 hasta 132	2		9	22	8	16	4	3	3	2		67	
		TOTALES:		2	35	243			78			8		366	7

OBSERVACIONES: en la fila 5 el total de camión es 5. y el total de la fila 6 en llantas completas es 67.

En constancia de lo anterior firmado firman las dos (2) partes:

UAESP
Firma:
Nombre: mabel c. Aguilar
C.C. 1012359881

CIUDAD LIMPIA
Firma:
Nombre: Jonathon Juez
C.C. 1022460765

Powered by CamScanner

Anexo N°9. Certificación Unidades sanitarias portátiles

NIT 901.221.797-8

Bogotá D.C, Abril 3 de 2023

TODO AMBIENTAL SAS ESP., ES UNA EMPRESA COLOMBIANA LEGALMENTE ESTABLECIDA, CON REGISTRO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ; CUMPLE EL REGIMEN TRIBUTARIO EN ATENCION A LAS NORMAS PARA TAL FIN. RINDE SUS INFORMES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DA ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, EN ESPECIAL A LOS VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA VERTER A LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION No. 631 DE 2015. SUS PROCESOS ESTÁN ACORDES CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CON CLARAS ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO Y REVALORIZACION DE RESIDUOS, **CERTIFICA:**

No CERTIFICACION:	**CSCT-1822- 23-TD**
FECHA DE EXPEDICION:	**Abril 3 de 2023**
GENERADOR:	**CONSORCIO OBRAS 2022**
NIT:	**901.583.119-7**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1". PIN AMBIENTAL: 21733 Contrato IDU 520 DE 2022**
CANTIDAD (KG):	**2090**
DIRECCION:	CR 49 103 16
FECHA DE RECEPCION EN PLANTA:	**Periodo de Enero de 2023**
TIPO DE AGUA:	**AGUA RESIDUAL DOMESTICA**
ORIGEN:	**BAÑOS PORTATILES**

LA MATRIZ FUE RECIBIDA PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, TRANSFORMACION Y POSTERIOR APROVECHAMIENTO Y/O LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 2.2.2.3.2.3, 2.2.6.1.2.1 Y 2.2.3.4.5.20 DEL DECRETO ÚNICO AMBIENTAL 1076 DE 2015, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

EL Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Esta Resolución fue modificada por la Resolución 2659 de 2015 en atención a la Ley 99 de 1993 y el articulo 28 del Decreto No. 3930 de 2010 modificado por el articulo 1° del Decreto número 4728 de 2010, y Considerando que el articulo 49 de la Constitución Política establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado. Que los articulos 79 y 80 de la Constitución Política establecen como obligación del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente; fomentar la educación ambiental; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Que el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la contaminación hídrica en todo el territorio nacional (numerales 2 y 11). Que en ese orden de ideas, la autoridad ambiental en Bogotá D.C., es la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual monitorea las actuaciones de carácter industrial en materia de vertimientos a través de la revisión de los resultados de la caracterizaciones realizadas por laboratorios acreditados ante el IDEAM y reportados igualmente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

"Este Certificado tiene validez únicamente para el Titular del Servicio, por lo que es intransferible y no será válida ningún tipo de copia".

"La información presentada en este documento procede de la empresa TODOAMBIENTAL SAS ESP . Es un documento confidencial e intransferible. Está prohibida su retención, comercialización y/o grabación. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el Código Penal Colombiano (Art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la empresa TODOAMBIENTAL SAS ESP."

NIT 901.221.797-8
FRANCYS LARIOS JUSSEF
DIRECTOR COMERCIAL
Ley 1124 de 2007
Resolución 1229 de 2008
Resolución 1310 de 2009

Aa-1234

Anexo N°10. Agua humectaciones

COMULTRANS S.A.S.
COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S.
ESPECIALISTAS EN EL TRANSPORTE Y MANEJO DE LIQUIDOS
NIT: 900.244.519-2 RÉGIMEN COMÚN

C E R T I F I C A C I Ó N

Nosotros COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S **"COMULTRANS S.A.S."**, sociedad comercial identificada con el Nit. 900.244.519-2, certificamos que prestamos el servicio de suministro y transporte de 12 metros cúbicos de agua potable para: **CONSORCIO OBRAS 2022** identificada con el NIT: **NIT. 901.583.119,** con destino al siguiente contrato o actividad:

· **Contrato IDU 520 DE 2022**

· **Objeto: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".**

PIN AMBIENTAL: 21733

En el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2023 y el 31 del mismo mes y año.

Quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

La presente certificación se expide a solicitud de la Empresa interesada, en Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de Febrero de 2023.

Atentamente,



REINALDO JOSE APONTE ENCISO
REPRESENTE LEGAL (S)

Anexo N°11. Bitácora

Enero 04, 2023. No se evidencian actividades de obra en los frentes. Pendiente recolección de bolsas, de acuerdo con lo solicitado por interventoria.

Clima: Lluvia parcial de 2-4 p.m.

Ale Romero
Residente Interventoria.

05/ENE/2023

JUEVES. SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR QUE NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR BRIGADA DE ORDEN Y ASEO. REALIZAR LA RECOLECCION DE BOLSAS PARA DESTINO FINAL (BASURA).

CLIMA: SOLEADO HORA: 10:30 AM.

David Soiano.
INS. INTERVENTORIA.

07/ENE/2023. SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR QUE NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.

NOTA: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO REALIZA EL RETIRO DE BOLSAS CON RCD. NUEVAMENTE SOLICITAMOS LA RECOLECCION DE LO SOLICITADO POR INTERVENTORIA.

CLIMA: SOLEADO HORA: 02:00 PM.

DAVID SOIANO
INS. INTERVENTORIA.

Ale Romero
RESIDENTE

11/ENE/2023 EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR QUE NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA EN CASANDRA NI EN SAN PEDRO.

NOTA: NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL CONTRATISTA EL RETIRO DE LAS BOLSAS QUE TIENEN RCD.

NOTA: NO HAY BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.

HORA: 04:00 PM.
CLIMA: NUBLADO.

INS. INTERVENTORIA.

12/01/23 EN RECORRIDO CON PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE EVIDENCIA QUE NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA EN CASANDRA - SAN PEDRO.

NOTA: NUEVA MENTE SOLICITAMOS AL CONTRATISTA EL RETIRO DE LAS BOLSAS CON RCD. NO HAY BRIGADA DE ORDEN NI ASEO

HORA: 10:40 AM. CLIMA: SOLEADO.

David Sobano.
INTERVENTORIA.

Residente SST Interventoria

13-enero-2023. Se evidencia actividades de demolición de muros en el RT 51885, en Puente Aranda. Así mismo, durante la ejecución de dichas actividades, se presenta afectación en uno de los muros de las viviendas colindantes, en dos áreas. El contratista, no obstante, inicia la reparación de las afectaciones, previa consulta con el propietario de la vivienda afectada. Se solicita al contratista realizar las reparaciones a que haya lugar, de modo que éstas se encuentren en igual o mejores condiciones a las existentes previamente en el muro.
Predios Pantanito: Se evidencian que las áreas demolidas se encuentran con basuras, RCD y otros elementos. Adicionalmente, en el predio con RT 52878 se evidencia que parte de éste se encuentra sin habitar; no obstante se realiza la consulta a la entidad para comunicar al contratista si dicho predio se puede intervenir o no.
Predios Carrera Séptima: Durante recorrido de interventoría se evidencia la ejecución de actividades de poda y adecuación de cerramiento existente. Actualmente se evidencia que gran parte del material de poda resultante se encuentra en bolsas dentro de los predios, por lo que se solicita su retiro. Parte de los predios a intervenir sobre la carrera Séptima se encuentran aún sin ser intervenidos.
Calle 153 entre la autopista Norte y la carrera 58 (aproximadamente)
El contratista continúa con actividades de mantenimiento de los predios, por medio de la poda, acopio de la misma y acopio de la madera existente.

Alix Romero H.
Residente Interventoría.

Clima: nublado
3:30 a 5:00 pm. lluvias.

16 Enero, 2023. En el RT 51885 Puente Aranda. Se realiza el retiro del material producto de la demolición del predio, con la volqueta de placas LLO634, La cual se encuentra previamente aprobada. Así mismo, se realizó la reparación al muro de la vivienda colindante que se vio afectado durante las demoliciones.

Clima: Soleado hasta 9 a.m.

Alix Romero G.
Residente Interventoría.

16 Enero 23 Se realiza recorrido SST, Frente de obra Jose Buitrago, Jhon Dueñas, Gilberto Rodriguez, Simon Pardo. Se le solicita a la Residente SST del contratista el pago en físico del Señor Jose Buitrago.

Angela Aguilar
Residente SST
Interventoría.

Enero 16 de 2023 Se realiza inspección ambiental no se evidencia punto ecológico, kit antiderrames, protección de sumideros, ni carpetas ambientales. Material RCD para retirar.

María Alejandra Aguilar C
Residente Ambiental de Interventoría.

16 enero 2023 Se solicita retiro del señor Jose Buitrago Molina con CC# 1033697515, ya que no se han recibido documentos de ingreso.

Angela Aguilar
Residente SST
Interventoría

Enero 16, 2023 Se desarrollan actividades de demolición y recolección de material tipo RCD en puente Aranda, en el RT 51885.

Clima: Lluvia parcial entre 3-4pm.

Alix Romero G.
Residente Interventoría.

Enero 19. El cerramiento del RT 51095 se encuentra terminado y en buen estado. Las bolsas que estaban pendientes de recolección en los frentes de la calle 13 (Casandra y San Pedro de los Robles) fueron recogidas.
El contratista atiende la solicitud de retirar el material vegetal que se encontrata en la vía en el RT M085/86 de Suba.
En el presente dia se atiende la visita por parte del componente técnico y Social de parte de contratista e interventoria del predio de la Señora María Jaramillo, (visita de afectaciones y humedades en el predio) en el Barrio Los Rosales Transversal 3 con 84.

Clima: lluvias fuertes 2-4p.m.
Clima (17 enero): 5-6:30pm.

Alix Romero H.
Residente Interventoría.

Enero 20. En el RT de Cota se evidencia el acopio de material de poda en el predio. En los RT de Suba - HORTO se evidencian los accesos con algunas basuras depositadas por la comunidad, también se encontraron algunos acopios de madera debidamente señalizados. En el RT 7232 (CALO - Norte) se tiene instalado el campamento por parte del contratista y continúa realizando actividades de cerramiento con vara rolliza e instalación de alambre de púas. En el RT 3514 - calle 153 entre carrera 54 y la tuopista Norte, se realizan actividades de poda y acopio de material del mantenimiento al predio. En el RT 47641, 47642 se realiza el acopio del material de poda el cual aún no ha sido retirado

Clima: Soleado.

Residente Interventoría
Alix Romero.

Enero 23. En el RT 35015 (Vista Mayor) se evidencia la instalación del cerramiento (instalación de postes de vara rolliza) y acopio de las varas existentes anteriormente. Se solicita nuevamente la instalación de los diámetros conforme al Item contractual. Así mismo, se realiza limpieza del lote por parte

por parte del contratista.

clima: Soleado

Ale Romero H.
Residente Interventoría.

Enero 24 RT 52898 - carrera 5 con calle 45 - Se instalan cerramientos y protección a sumideros para demolición de la caseta existente y muros de cerramiento existente. El contratista instala la señalización. Se toman las medidas de los muros: 32.5m x 2.50m. La maquinaria empieza actividades de retiro de la reja metálica existente y muros. Se evidencia la llegada del tanque irrigador de agua para la demolición. RT 11085 instalación de campamento y baños portátiles.

clima: Soleado

Ale Romero H.
Residente Interventoría.

Enero 25 En el frente San Pedro de los Robles, se evidencia que el pasto ha crecido considerablemente después de las actividades de mantenimiento. En el RT 11023 Álamos se ha detectado que el cerramiento se encuentra alterado, por lo cual, se solicita al contratista subsanar la situación. y levantar el poste caído. En el RT 9232 Suba se evidencia la instalación de las vara rollizas y campamento.
En el RT 52898 se continúan las actividades de demolición de los muros e instalación del cerramiento en postes de concreto.

Ale Romero H.
Residente Interventoría

clima: Soleado.

Enero 26. RT 8812 [carrera 19C 57-38 SUR - intersección AV. Boyacá con Av. Villavicencio] Se inician actividades de mantenimiento poda e instalación de cerramiento. Predios sobre la carrera [con 193, Se encuentra pendiente recoger el material vegetal producto de la poda. Se continua instalando el cerramiento. RT 35141 calle 153 - Se realiza el retiro del material de poda, acopios de grava y de madera.

En el RT 9232 Se continúan las actividades de instalación de vara rolliza para el cerramiento (alambre de púas). RT 32898 calle 45 con 6 Se completa el cerramiento en postes de concreto y limpieza del predio. RT 8812 inician actividades de mantenimiento en los predios, excavación para instalación de cerramiento en vara rolliza de madera. RT 35015 Se evidencia completa instalación del cerramiento en vara roliza de madera con alambre de púas.

Alix Romero M
Residente Interventoría

Clima: Soleado

Enero 29 RT 8808, 8809, 8810, 8811, 812 Kra 19C - 57 38 SUR - Boyacá x Av. Ciudad de Villavicencio, instalación de postes en madera y brigada de poda. RT 9163 [Av. Jorge Gaitán x Av. General Santander] Pendiente el inicio de actividades y limpieza

Alix Romero M.
Residente Interventoría.

Clima: Soleado.

Enero 30 RT 3543, 3573, 9635, 9631, 9632, 9633, 9637, 9639, 3589, 3592, 3595, 9639, 9640, 9644, 9643, 9641, 9642 - OP en el Barrio Las Cruces (Carrera 8 con diagonal 1) - Se realiza actividades de mantenimiento y poda. En la Carrera 8 con DG 1 Se solicita al contratista retirar el material de poda, una vez se encuentre acoprado.

Residente Interventoría - Alix Romero M. Clima: Soleado

Enero 31 Carrera 88H 40 77 Sur - Se realiza la visita a los 10 predios que hacen parte del requerimiento Concep de Bogotá. Se evidencia la presencia de humedades en algunos de los predios (la gran mayoría). Particularmente en el predio con dirección Carrera 88H-40-65 Sur no se evidencian las humedades, debido a que se encuentra embaldocinada la pared afectada. En la calle 40 88-09 Sur no se puede acceder al predio debido a que no atienden a la puerta. Se queda con el compromiso de que el contratista elabore un concepto para dar respuesta, el cual se entrega en el acta de visita conjunta con la entidad.

Alix Romero M.
Residente Interventoría.

Clima: soleado

De igual forma, en este dia se realiza una visita conjunta con interventoria, contratista, Supervisión técnica del IDU y los representantes de la JAC de Suba Compartir, para revisar el empozamiento de agua que se presenta al lado del RT 11190. Se decide por parte de la entidad realizar la extensión del material de una parte del jarillón para solucionar el empozamiento. Así mismo, en la reunión se hace la claridad de que no están permitidos crear pasos peatonales por parte de la entidad.
Se solicitó al contratista completar los tramos del cerramiento que no se encuentren instalados en los RT de la ALO.

Clima: Soleado.

Alix Romero M. - Residente Interventoría

13 DIC 2022 Se realizo recorrido, se evidencia 4 trabajadores haciendo Cerramiento, 2 Boal, 1 Auxiliar de trafico. Se verifica documentacion en A-2. No se evidencia pago de seguridad Social en fisico. La Residente SST la evidencia digital. Se le solicita que este impresa en la A-2.

Residente SST Interventoria

Residente SST Interventoria.

14 diciembre, 2022. Se evidencia la instalación del campamento en el RT6966, Se evidencia que se instala cerramiento en alambre de púas, el cual no se ha terminado. En cuanto al RT Suba Compartir Se tiempla el alambre de puas del cerramiento, quedando faltando una parte para completar el cerramiento.

Clima: Soleado

Residente Interventoría - Alix Romero.

Enero 04 de 2023 Se realiza recorrido en Suba. No se evidencia actividades durante la Semana. Está pendiente la recolección de los neumáticos en el RT , de acuerdo con lo solicitado por la entidad.

Clima: Soleado en la mañana. nublado en la tarde.

Alix Romero.
Residente Interventoría.