DTDP
20233250979711
Informacion Publica
Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 06 de 2023

Ingeniero:
EDISSON EDUARDO VALENCIA
Tecnologia De Nuevas Mediciones Colombia Sas
Carrera 15#93a-84 Ofc. 604
interventoria523.idu@gmail.com
Bogotá - D.C.

REF: Contrato de Interventoría IDU 523 de 2022 objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 1.".
ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20235260830892.

Respetado Ingeniero.

Una vez evaluado el alcance y contenido del escrito de la referencia, relacionado con el Informe mensual técnico N° 10 V1 de interventoría, correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de abril de 2023, de las actividades desarrolladas en el contrato de obra IDU 520-2022, se da aprobación de conformidad con el Manual de interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU.

Lo anterior, no exime a la interventoría de su responsabilidad de efectuar las verificaciones de la información enviada o de atender los requerimientos que se deriven de las dinámicas del proyecto y que puedan ser solicitados por la Entidad.


Cordialmente,

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DTDP
20233250979711
Informacion Publica
Al responder cite este número



Oscar Ramirez Marin
Director Técnico de Predios
Firma mecánica generada en 06-06-2023 12:40 PM

Elaboró: Andres Fernando Pinto Patino-Dirección Técnica De Predios-Profesional de Apoyo a la supervisión.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V11

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS Certification
CO22.05588 - CO22.05586
CO22.05587
CMD
efr certificado en conciliación
CO - 47 / 2019 / ICONTEC
SGS
ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
IDU

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 523 DE 2022
GRUPO 1

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No.10
VERSIÓN 01
ETAPA DE EJECUCIÓN

01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

BOGOTÁ, D.C., MAYO DE 2023



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No. 10
VERSIÓN 01
ETAPA DE EJECUCIÓN

01 A 30 DE ABRIL DE 2023

TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Jorge Mario Coronado Perna	Alix Romero	Edisson Eduardo Valencia
Cargo: **AUXILIAR DE INGENIERÍA**	**Cargo:** **RESIDENTE INTERVENTORÍA**	**Cargo:** **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 

BOGOTÁ, D.C., MAYO DE 2023

REVISIONES DEL DOCUMENTO

Documento: **INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No. 9 01 A 30 DE ABRIL DE 2023**

Versión	Descripción	Fecha
01	Versión para emisión de documento	24/05/2023

Nota: si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada.

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 8
1.1 Introducción 8
1.2 Antecedentes 8
2 GENERALIDADES 9
2.1 Descripción general del contrato de obra 9
2.2 Descripción general del contrato de interventoría 9
2.3 Objeto del contrato de obra y de interventoría 10
2.4 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor del contrato con prórrogas suspensiones y adiciones 10
2.4.1 Contrato de demoliciones 11
2.4.2 Contrato de interventoría 11
2.5 Directorio telefónico del personal profesional 11
2.6 Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público 12
3 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 13
3.1 Garantías, adiciones, suspensiones y prórrogas 13
3.1.1 Pólizas contrato de obra 13
3.1.2 Pólizas contrato de interventoría 14
3.2 Cuadro de control legal del contratista e interventoría 15
3.2.1 Control legal del contrato de obra 15
3.2.2 Control legal del contrato de interventoría 15
3.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de convenios asociado 15
3.4 Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC 16
3.5 Balance financiero del contrato y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos 16
3.5.1 Contrato de obra 16
3.5.2 Contrato de interventoría 16
3.6 Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente 16

3.7 Informe sobre el manejo del anticipo y anexos 16
3.8 Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente 16
3.9 Copia del acta de recibo parcial de obra 17
3.10 Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público 17
4 INFORMACIÓN TÉCNICA 18
4.1 Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte 18
4.1.1 ALO Norte 18
4.1.2 Casandra 19
4.1.3 San Pedro de los Robles 20
4.1.4 Mantenimiento (Corte de césped) 22
4.1.5 Atención de Derechos de petición 27
4.1.6 Demoliciones 27
4.1.7 Mantenimiento (pinturas) 28
4.1.8 Cerramiento y desmonte de cerramiento 29
4.2 Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato 33
4.3 Descripción de atrasos o adelantos de obra 33
4.4 Eventualidades con ESP 33
4.5 Cuadro estado del tiempo 34
4.6 Daños a ESP 34
4.7 Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU 34
4.8 Medidas correctivas exigidas por interventoría 35
4.9 Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría 35
4.10 Registro fotográfico 36
4.11 Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad 36
4.12 Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas. 36
4.13 Relación de los resultados y análisis de laboratorio 36
4.14 Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista 36

4.15 Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra 37
4.16 Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría 37
4.17 Avance de obra de redes de servicios públicos 37
4.18 Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades 37
4.19 Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico 37
4.20 Descripción de obras adicionales y/o complementarias 38
4.21 Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría 38
4.22 Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista 38
4.23 Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría 38
4.24 Reporte de productos / salidas no conformes 38
4.25 Copia de libro de obra 39
4.26 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período 39
4.27 Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial 39
4.28 Relación de la correspondencia 40
5 CONCLUSIONES 44

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría 10
Tabla 2. Datos de contrato IDU 520-2022 11
Tabla 3. Datos de contrato IDU 523-2022 11
Tabla 4. Directorio personal contrato de obra 12
Tabla 5. Directorio personal interventoría 12
Tabla 6. Pólizas contrato de obra 13
Tabla 7. Pólizas contrato de interventoría 14
Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra 15
Tabla 9. Cuadro de control legal contrato de interventoría 15
Tabla 10. PAC contratista 17
Tabla 11. Actividades ALO Norte 18
Tabla 12. Actividades Cassandra 19
Tabla 13. Actividades San Pedro de los Robles 20
Tabla 14. Actividades de mantenimiento (corte de césped) 22
Tabla 15. Actividades de demolición 27
Tabla 16. Actividades de cerramiento 29
Tabla 17. Valores detallados cobrados durante el último periodo mensual facturado 39
Tabla 18. Correspondencia enviada por interventoría 40
Tabla 19. Correspondencia recibida del contratista 41
Tabla 20. Correspondencia recibida de la entidad 42

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Pólizas del contrato de obra e interventoría
Anexo 2 Actas suscritas
Anexo 3 Cumplimiento de obligaciones del contratista
Anexo 4 Control financiero
Anexo 5 Cronograma
Anexo 6 Registro del estado del tiempo
Anexo 7 Registro fotográfico
Anexo 8 Copia de bitácora

1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1 Introducción

En cumplimiento del Contrato de Interventoría IDU 523 de 2022, cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1*", TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. presenta al Instituto de Desarrollo Urbano el presente informe de la Etapa de Ejecución, cuyo principal objetivo es dar a conocer el estado de avance del proyecto y el control sobre las actividades que integran el Contrato de obra asociado. El contrato de obra al cual se le realiza interventoría fue adjudicado al Contratista CONSORCIO OBRAS 2022, mediante el contrato de Obra IDU-520-2022 y cuyo objeto es la "*Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos varios, en Bogotá D.C. - Grupos 1".*

En el presente documento se consignan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo que comprende el informe mensual; de igual forma, se presenta el control financiero, conclusiones y las evidencias que muestran el estado del proyecto (gráficos, actas, formatos, cuadros de control, etc.).

1.2 Antecedentes

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es un establecimiento público creado por la Alcaldía de Bogotá, destinado a desarrollar las obras viales de la ciudad junto con el espacio público y las obras de infraestructura vial de gran envergadura, como puentes vehiculares, puentes peatonales, intercambiadores viales, Troncales del sistema Transmilenio, Patios Portales, entre otras. No solo se encarga de la construcción, sino que también se encarga del mantenimiento y conservación de la malla vial arterial del Distrito.

Por este motivo, la adquisición predial se convierte en una de las actividades de carácter misional que cumple el Instituto a través de la Dirección Técnica de Predios (DTDP), la cual viene adelantando de manera permanente para cumplir con los objetivos del IDU. Dado lo anterior y al interior de la DTDP, se realizan las obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios recibidos por el Instituto, para adelantar la ejecución de obras de demolición y cerramiento, con el ánimo de entregar dichos predios libres de ocupaciones y así, adelantar un paso dentro de la ejecución del proyecto de obra para el cual fue adquirido.

2 GENERALIDADES

Para el proyecto adjudicado, a continuación, se relaciona la información referente al contrato de obra e Interventoría.

2.1 Descripción general del contrato de obra

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el Proceso de Selección N° IDU-LPSGDU- 035-2021 con el objeto de "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1", adjudicó el contrato de obra IDU 520 de 2022 al CONSORCIO OBRAS 2022.

El Anexo Técnico del Contrato de Obra contiene el alcance físico de las obras, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, las exigencias mínimas en obra, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para el contratista. Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

El Contratista de cada grupo es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Generales y Particulares de obra, o con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en el Anexo técnico y a todos los demás documentos del Contrato. Igualmente, el Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental para llevar a cabo las Obras, como también del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Plan de Manejo de Tránsito (cuando aplique), Señalización y Desvíos.

Particularmente para el contrato de obra asociado, al cual corresponde el grupo 1, *la meta física es*: Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios para los proyectos Troncal Centenario (AC 13) desde el límite occidental del Distrito hasta la Troncal Américas con Carrera 50, Av. Suba – Cota, Av. de la Constitución entre la Av. de las Américas y la Av. Alsacia, Av. de las Villas desde la Av. La Sirena hasta la Transversal de Suba y Av. José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo los predios remanentes asignados para el grupo 1.

2.2 Descripción general del contrato de interventoría

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el Proceso de Selección N° IDU-CMA-SGDU-065-2021 Grupo 1, con el objeto de "*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO* 1" adjudicó

el contrato de interventoría IDU 523 de 2022 a TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

La interventoría de cada grupo tendrá la función de ejecutar para el IDU, todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración de informes, presentaciones, liquidación, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre el IDU y el Contratista.

De igual forma, el interventor evaluará la labor que adelanta el Contratista, asegurando que las actividades se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto en su ejecución y servicio, además aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto.

2.3 Objeto del contrato de obra y de interventoría

En la siguiente tabla se relaciona lo mencionado.

Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría

Contrato	Responsable	Objeto contractual
IDU-520-2022	CONSORCIO OBRAS 2022	Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos varios, en Bogotá D.C. - Grupos 1”
IDU-523-2022	TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1”.

Fuente: Tomado del Anexo técnico de contrato de obra e interventoría.

2.4 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor del contrato con prórrogas suspensiones y adiciones

En las siguientes tablas se presentan las fechas de suscripción, legalización, plazo y valor del contrato de obra 520-2022 y del contrato de interventoría 523 de 2022 con sus diferentes etapas.

2.4.1 Contrato de demoliciones

Tabla 2. Datos de contrato IDU 520-2022

Dato	Contrato de Obra
Fecha de inicio	**24/06/2022**
Plazo preliminares	1 mes
Plazo Obra con prórroga 1	10 meses
Plazo total	**11 meses**
Fecha de terminación (inicial)	23/02/2023
Fecha de terminación (prórroga 1l)	23/05/2023
Valor contrato (inicial)	$ 5.533.822.951
Valor acta mayores cantidades 1	$ 1.041.020.361
Valor acta mayores cantidades 2	$ 1.178.393.969
Valor actualizado	**$ 7.753.237.281**

El acta de Mayores cantidades de obra No.1 fue suscrita por las partes el 19/12/2022 por un valor de $ 1.041.020.361 para la ejecución de las activades de obra. De igual manera, a partir del 24 de febrero de 2023 al 23 de mayo del 2023 se aprueba prórroga No.1, en donde se aprueba el acta de Mayores cantidades No. 2 por un valor de $ 1.178.393.969 para el contratista. Las actas de mayores cantidades se adjuntan en el Anexo 4, al igual que el cuadro de control financiero de ambos contratos.

2.4.2 Contrato de interventoría

Tabla 3. Datos de contrato IDU 523-2022

Dato	Contrato de Interventoría
Fecha de inicio	**24/06/2022**
Plazo preliminares	1 mes
Plazo Obra	10 meses
Plazo total	**11 meses**
Fecha de terminación (inicial)	23/02/2023
Fecha de terminación (prórroga 1 y adición 1)	23/05/2023
Valor contrato (inicial)	$ 562.023.228
Valor adición - Prórroga 1	$ 216.085.738
Valor actualizado	**$ 778.108.966**

A partir del 24 de febrero de 2023 al 23 de mayo del 2023 se aprueba la prórroga 1 y adición No.1 al contrato de Interventoría, con una adición presupuestal con valor de $ 216.085.738 para la interventoría.

2.5 Directorio telefónico del personal profesional

En la siguiente tabla se resume el directorio del personal del contrato de obra con su número y nombre de los profesionales para el periodo de este informe.

Tabla 4. Directorio personal contrato de obra

PERSONAL MÍNIMO CONTRATISTA DE OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**TELÉFONO**
Mónica Jimena Guerra Vergara	Director de obra	3176678302
Ronnie Elorza Ortega	Residente técnico	3102282078
Juan Carlos Prieto Toro	Especialista en estructuras	3103185353
Nathalia Andrea Montenegro rosero	Residente social	3176443093
María Mónica Forigua Orjuela	Residente ambiental	3012730259
Angela Marcela Rozo Siatame	Profesional auxiliar social	6353245
Maribel Herrera Echeverry	Residente SST	3118347268
Víctor Manuel Reyes Caro	Especialista de tránsito y transporte	6353245
Brandon Cuervo	Profesional auxiliar técnico	3204781152

Tabla 5. Directorio personal interventoría

PERSONAL MÍNIMO INTERVENTORÍA		
NOMBRE	**CARGO**	**TELÉFONO**
Edisson Eduardo Valencia Gómez	Director de Interventoría	3174250008
Alix Romero Mahecha	Residente de Interventoría	3102667267
Johana Arciniegas	Residente social	3203339259
Yudy Margoth Aguilar Calderón	Residente SST	3118271452
María Alejandra Aguilar	Residente ambiental	3163821494
Jorge Mario Coronado	Auxiliar de ingeniería	3504866649
Pedro José de la Ossa Contreras	Especialista financiero	3164541111
Jorge Enrique Díaz LaVerde	Especialista en tránsito y transporte	3112299246
Martha Lucía Fletscher Medina	Profesional contable	3168755832
Luis Germán Bulla Vaquero	Especialista de estructuras	3124271915
Gerardo Moscoso Ortiz	Inspector de interventoría	3222182519
David Fernando Chaparro	Especialista legal	3204456684
Saury Carolina Cepeda	Personal administrativo - secretaria	3118326690
Edilson Medina Vásquez	Personal auxiliar técnico - conductor	3186263847

2.6 Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público

De acuerdo con el objeto del contrato IDU de demolición 520-2022 se aclara que la principal actividad es la demolición de predios, por lo que, una vez se reciben los predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, ya estos se encuentran sin ningún tipo de servicio; por lo tanto, para este contrato en específico, no se asignan delegados de las Empresas de Servicios Públicos.

3 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

3.1 Garantías, adiciones, suspensiones y prórrogas

Los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados con las pólizas que se describen a continuación.

En el Anexo 1 se adjuntan las pólizas de interventoría y del contratista.

El acta de Mayores cantidades de obra No.1 fue suscrita por las partes el 19/12/2022 por un valor de $ 1.041.020.361 para la ejecución de las activades de obra. A partir del 24 de febrero de 2023 al 23 de mayo del 2023 se aprueba prórroga 1, en donde se aprueba el acta de Mayores cantidades No. 2 por un valor de $ 1.178.393.969 para el contratista.

Para el caso de la interventoría, a partir del 24 de febrero de 2023 al 23 de mayo del 2023 se aprueba la prórroga 1 y adición No.1, con una adición presupuestal con valor de $ 216.085.738.

3.1.1 Pólizas contrato de obra

Para el Contrato IDU 520 de 2022, se encuentra vigente a fecha de corte del presente informe, la póliza No. 21-44-101383971 de garantías y la 21-40-101188787 de RCE.

Se adjuntan las pólizas actualizadas del contrato de obra, según prórroga 1.

La información correspondiente se muestra en la siguiente tabla y copia de las pólizas se adjunta en el Anexo 1 del presente informe.

Tabla 6. Pólizas contrato de obra

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
Póliza No.	21-44-101383971		
Certificado No.	Anexo No. 6		
Expedida por	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de Expedición	27/02/2023		
Tomador y Garantizado	CONSORCIO OBRAS 2022		
Asegurado y Beneficiario	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		
Amparos	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	24/06/2022	23/12/2023	$ 1.972.452.993,60
Prestaciones sociales	24/06/2022	26/06/2026	$ 657.484.331,20
Estabilidad de la obra	26/03/2023	25/03/2028	$ 1.972.452.993,30

RCE			
Póliza No.	21-40-101188787		
Certificado No.	Anexo 6		
Expedida por	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de Expedición	27/02/2023		
Tomador	CONSORCIO OBRAS 2022		
Asegurados	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		
Beneficiarios	Terceros afectados y/o Instituto de Desarrollo Urbano		
Amparos	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	24/06/2022	26/06/2023	$ 580.000.000,00

3.1.2 Pólizas contrato de interventoría

La información correspondiente se muestra en la siguiente tabla y copia de las pólizas se adjunta en el Anexo 1 del presente informe.

Existió cambio de IPC entre el año 2022 y 2023. Según prórroga No. 1 y adición No.1 al contrato de interventoría IDU-523-2022, se adjuntan las pólizas actualizadas para dicho contrato.

Tabla 7. Pólizas contrato de interventoría

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA			
Póliza No.	65-44-101211369		
Anexo	Anexo No. 6		
Expedida por	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de Expedición	23/03/2023		
Tomador y Garantizado	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		
Asegurado y Beneficiario	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		
Amparos	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	24/06/2022	24/01/2024	$ 233.432.689,80
Prestaciones sociales	24/06/2022	24/05/2026	$ 77.810.896,60
Calidad del servicio	23/02/2022	23/02/2028	$ 233.432.689,80
RCE			
Póliza No.	65-40-101064785		
Anexo	Anexo No. 5		
Expedida por	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de Expedición	01/03/2023		
Tomador	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		
Asegurados	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		
Beneficiarios	Terceros afectados		
Amparos	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Predios labores y operaciones	24/06/2022	24/05/2023	$ 232.000.000
Contratistas y subcontratistas	24/06/2022	24/05/2023	$ 232.000.000
Vehículos propios y no propios	24/06/2022	24/05/2023	$ 232.000.000

3.2 Cuadro de control legal del contratista e interventoría

A continuación, se presenta, a manera de resumen, la información tanto para el contrato de obra como para el de interventoría, en el cual, se puede evidenciar las actas suscritas hasta la fecha de corte del presente informe.

3.2.1 Control legal del contrato de obra

Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
1	Acta N° 1	Inicio de contrato de obra	24/06/2020	N/A
2	Acta N° 2	Acta de pago parcial No. 1	25/08/2022	$317.886.014
3	Acta N° 3	Acta de pago parcial No. 2	27/09/2022	$ 1.774.392.100
4	Acta N° 4	Acta de pago parcial No. 3	28/10/2022	$ 1.522.132.059
5	Acta N° 5	Acta de pago parcial No. 4	29/11/2022	$ 1.122.024.169
6	Acta N° 6	Acta mayores cantidades de obra No. 1 (ACTA_MCO 01)	19/12/2022	$ 1.041.020.361
7	Acta N° 7	Acta de pago parcial No. 5	25/01/2023	$ 539.374.362
8	Acta N° 8	Acta de pago parcial No. 6	27/02/2023	$ 585.718.622
9	Acta N° 9	Acta de mayores cantidades de obra No. 2 (ACTA_MCO 02)	08/03/2023	$ 1.178.393.969
10	Acta N° 10	Acta de pago parcial No. 7	29/03/2023	$ 440.789.686
11	Acta N° 11	Acta de pago parcial No. 8	04/05/2023	$ 169.149.329

3.2.2 Control legal del contrato de interventoría

Tabla 9. Cuadro de control legal contrato de interventoría

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
1	Acta N° 1	Inicio de contrato de interventoría	24/06/2022	N/A
2	Acta N° 2	Acta de pago parcial No. 1	26/08/2022	$80.136.252
3	Acta N° 3	Acta de pago parcial No. 2	27/09/2022	$111.336.737
4	Acta N° 4	Acta de pago parcial No. 3	28/10/2022	$ 99.313.593
5	Acta N° 5	Acta de pago parcial No. 4	29/11/2022	$ 83.264.700
6	Acta N° 6	Acta de pago parcial No. 5	31/01/2023	$ 93.170.497
7	Acta N° 7	Acta de pago parcial No. 6	27/02/2023	$ 38.599.126
8	Acta N° 8	Acta de pago parcial No. 7	29/03/2023	$ 50.507.441
9	Acta N° 9	Acta de pago parcial No. 8	04/05/2023	$ 42.459.538

3.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de convenios asociado

En el presente periodo de evaluación el Contratista NO presenta incumplimientos en sus diferentes obligaciones que incurran en una sanción. Se adjunta el formato correspondiente en el Anexo 3.

3.4 Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC

A la fecha de corte del presente informe no se han tramitado actas de pago, por lo cual no hay cuentas de cobro en las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

3.5 Balance financiero del contrato y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos

Para el contrato de obra IDU-520 de 2022, el Acta No 1 asociada al acta de inicio se suscribió el día 24 de junio de 2022, en la cual se establece que el valor del presente contrato será por un valor de $5.533.822.951 y será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No.9 del mismo contrato. Debido a las Actas 6 y 9 (de mayores cantidades 1 y 2 respectivamente), el valor del contrato aumentó a $7.753.237.281, tal como se indicó en la Tabla 2. Datos de contrato IDU 520-2022.

Así mismo, en los siguientes numerales se indican las actas de pago parcial suscritas a la fecha.

3.5.1 Contrato de obra

Conforme a lo descrito en la Tabla 8.

3.5.2 Contrato de interventoría

Conforme a lo descrito en la Tabla 9.

3.6 Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente

En el Anexo 4 se relaciona el cuadro de Control Financiero del Contratista y de la Interventoría.

3.7 Informe sobre el manejo del anticipo y anexos

Para la ejecución del presente contrato no se otorgaron recursos de Anticipo, por lo tanto, no se anexa y tampoco se relaciona información asociada al manejo de anticipos.

3.8 Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente

En el presente numeral se relacionan las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. De igual forma, se relacionan las cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Este numeral contiene las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos discriminadas

con cargo al IDU y a la ESP, según los convenios marco con ESP y TIC y/o la "Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte". Igualmente, se relacionan las maniobras solicitadas a las ESP, en caso de requerirse.

De acuerdo con el Programa Anual de Caja del contratista, para el mes siguiente se tiene programado realizar el cobro de las metas físicas por el valor indicado en la siguiente tabla, a lo cual, esta interventoría realizará el respectivo seguimiento, de acuerdo con los predios recibidos por la entidad y el avance de actividades del contratista.

Tabla 10. PAC contratista

Mes	Valor
JULIO/2022MES 1	-
AGOSTO/2022MES 2	$317.886.014
SEPT/2022MES 3	$1.774.392.100
OCT/2022MES 4	$1.522.132.060
NOV/2022MES 5	$1.122.024.169
DIC/2022MES 6	-
ENE/2023MES 7	$539.374.62
FEB/2023MES 8	$585.718.622
MARZO/2023MES 9	$440.789.686
ABRIL/2023MES 10	$356.488.242
MAYO/2023MES 11	$629.237.790
JUNIO/2023RECIBO FINAL3%	$232.597.118
AGOSTO/2023LIQUIDACION 3%	$232.597.118

3.9 Copia del acta de recibo parcial de obra

A la fecha de corte del presente periodo de evaluación, se encuentran aprobadas las actas de recibo parcial de obra, descritas en la Tabla 8.

En el mes de mayo de 2023 se realizó el pago de acta No. 11 de pago parcial N° 8.

3.10 Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público

Actualmente no se tienen convenios relacionados con la ejecución de actividades relacionadas con obras para Redes de Servicios Públicos, en tal sentido, no se han realizado actas de recibo parcial de obras para redes de servicios públicos, acta de recorrido de verificación de obra para redes de servicios públicos, ni acta de entrega de activos de redes de servicios públicos.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

En el presente capítulo se resumen las actividades ejecutas para el avance del contrato desde el componente técnico. Se analiza el avance con respecto al cronograma de obra y costos ejecutados.

4.1 Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte

El cronograma vigente de obra es el remitido por el CONSORCIO OBRAS 2022 aprobado por esta interventoría a través de la comunicación REG-IDU-523-2022-010 el 23 de junio de 2022. Se adjunta en el Anexo 5.

El contratista ha llevado a cabo actividades de:

- ✔ Conformación de jarillones
- ✔ Corte de césped y limpieza (mantenimiento)
- ✔ Instalación de cerramiento
- ✔ Demolición de placas de contrapiso
- ✔ Demolición de predios
- ✔ Atención a derechos de petición
- ✔ Acabados

Las anteriores actividades se distribuyen, según lo resumido en los siguientes numerales

4.1.1 ALO Norte

Al periodo del presente informe, se han intervenido en la zona de ALO Norte los RT resumidos en la siguiente tabla.

Tabla 11. Actividades ALO Norte

RT	Actividades realizadas en periodos anteriores
11170	Conformación de Jarillón, corte de césped, cerramiento con vara rolliza y alambre de púas, retiro de cerramiento existente.
11087	Conformación de Jarillón, corte de césped y cerramiento con vara rolliza y alambre de púas, retiro de cerramiento existente.
11086	Conformación de Jarillón, corte de césped y cerramiento con vara rolliza y alambre de púas, retiro de cerramiento existente.
11085	Conformación de Jarillón, cerramiento en vara rolliza y alambre de púas, corte de césped
9232	Conformación de Jarillón

RT	Actividades realizadas en periodos anteriores
6999	Conformación de Jarillo, descapote a máquina y explanación, cerramiento con vara rolliza y alambre de púas, retiro de cerramiento existente
6996	Conformación de Jarillón, descapote a máquina y explanación, retiro de cerramiento existente.
11169	Conformación de Jarillón, descapote a máquina y explanación.
11071	Conformación de Jarillón, Cerramiento en vara rolliza y alambre de púas, corte de césped.
6966	Conformación de Jarillón, explanación, retiro de cerramiento existente, cerramiento en vara rolliza y alambre de púas.
7038-6985-6986-7034-7035-6987-6988-7027-6990-6991-7036-7039-7037-7025-7029-7030-7031-7026-6994	Conformación de Jarillón, retiro de cerramiento existente, cerramiento en vara rolliza y alambre de púas.
11492	Conformación de Jarillón, descapote a máquina y explanación.
6958-6960-7230-6949-6992-6954-7234	Cerramiento en vara rolliza y alambre de púas, corte de césped.
9332	Cerramiento en vara rolliza y alambre de púas, corte de césped
8073	Cerramiento en vara rolliza y alambre de púas.

4.1.2 Casandra

Las siguientes manzanas son acuerdo al acta No. DTDP-04-2022 PROYECTO: Troncal Centenario AC 13 desde Limite Occidental Distrito hasta la Trocal Américas con KR 50, que fueron intervenidas en los periodos anteriores. A continuación, se describe lo mencionado.

Tabla 12. Actividades Cassandra

Manzana	RT	Dirección	Área aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
MANZANA 17	DEL 50824 AL 50837	AC 17 136 55	1338,43	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente.
MANZANA 18	50814, 50816 Y DEL 50818 AL 50822	CL 16B 136 29	391,79	
MANZANA 19	DEL 50838 AL 50843 Y DEL 50845 AL 50846 Y DEL 50848 AL 50850 Y 52299	AC 17 135 15	834,78	
MANZANA 20	DEL 51609 AL 51611	CL 16A 134A 56	202,06	
MANZANA 21	DEL 50854 AL 50863	AC 17 134A 69	934,58	
MANZANA 22	DEL 50865 AL 50868	AC 17 134A 41	267,91	
MANZANA 23	DEL 50871 AL 50876	AC 17 134A 09	584,91	
MANZANA 24	50878, 51613	KR 134A BIS 16A 22	150,3	

Manzana	RT	Dirección	Área aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
MANZANA 25	51614, 51615	CL 16A 134A 34	179,64	
MANZANA 26	50883	KR 134A 16A 25	87	
MANZANA 27	50926	KR 134A 16B 04	72	
MANZANA 28	51622	KR 134A 16A 22	72	
MANZANA 29	51620	KR 134A 16A 12	72	
MANZANA 30	51619	KR 134A 16A 04	72	
MANZANA 15	DEL 50884 AL 50888	AV. CALLE 17 CON CARRERA 135	494,29	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente.
MANZANA 16	50891 Y 50892	AV. CALLE 17 CON CARRERA 135	171	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente.
MANZANA 18	52310	CALLE 16A CON 136-50	72	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento
MANZANA 18	52312	CARRERA 137 CON 16A-04	86,11	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento
MANZANA 22	50870	CALLE 16B CON 134A-26	72	
MANZANA 27	50927	CARRERA 134A CON 16B-12	72	
MANZANA 27	50929	CARRERA 134A CON 16B-22	75,02	
	50930	CALLE 17 CON 134-67	79,56	

4.1.3 San Pedro de los Robles

Al periodo del presente informe, se han intervenido en la zona de San Pedro de los Robles las siguientes manzanas, de acuerdo al acta No. DTDP-04-2022 PROYECTO: Troncal Centenario AC 13 desde Limite Occidental Distrito hasta la Trocal Américas con KR 50. En la siguiente tabla se describe lo mencionado.

Tabla 13. Actividades San Pedro de los Robles

Manzana	RT	Dirección	Área aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
MANZANA 6	5113	AK 97 16D 06	72	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de

Manzana	RT	Dirección	Área aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
MANZANA 7	DEL 51114 AL 51123 Y DEL 51788 AL 51790 Y DEL 51799 AL 51801	AK 97 16C 06	1095,36	césped, retiro cerramiento existente, Cerramiento en Nylofor.
MANZANA 9	DEL 51811 AL 51815	DG 16C 96H 06	333,38	
MANZANA 10	DEL 51817 AL 51821 Y DEL 51823 AL 51825 Y DEL 51827 AL 51840	KR 96J 16A 12	1524,75	
MANZANA 11	DEL 51136 AL 51141 Y DEL 51143 AL 51850 Y 51852	DG 16 96H 72	1266,33	
MANZANA 12	DEL 51148 AL 51156 Y DEL 51853 AL 51858	DG 16 96G 86	2068,89	
MANZANA 13	51158, 51159, 51161, 51860, 51861	DG 16 96G 18	346,2	
MANZANA 14	51162, 51163, 51164	DG 16 96F 30	317,26	
MANZANA 1	DEL 51080 AL 51090	AK 97 16 13	893,07	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente, Cerramiento en Nylofor.
MANZANA 2	DEL 51091 AL 51094	AK 97 16B 05	278,05	
MANZANA 3	DEL 51095 AL 51098	AK 97 16C 05	297,15	
MANZANA 4	DEL 51099 AL 51102	AK 97 16C 33	273,52	
MANZANA 8	DEL 51124 AL 51128 Y DEL 51130 AL 51131 Y DEL 51659 AL 51660	KR 96J 16A 29	701,48	
MANZANA 31	51802 AL 51810	CARRERA 96J Nº DIAGONAL 16C	639,42	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente, Cerramiento en Nylofor.
MANZANA 32	51077 Y 51078	CARRERA 97 BIS Nº AV. CALLE 13	231	Demolición de placas de contrapiso, vigas de cimentación, retiro de escombros, corte de césped, retiro cerramiento existente, Cerramiento en Nylofor.

En la Manzana 6,9,11,12,13,14 Y 31 se realizó la instalación de Cerramiento en Nylofort.

4.1.4 Mantenimiento (Corte de césped)

De acuerdo con las actas de mantenimiento entregadas por el IDU tenemos los siguientes RT, intervenidos para corta de césped, cerramiento y retiro de material.

Tabla 14. Actividades de mantenimiento (corte de césped)

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
8346	KR 4 26 68	87,55	Corte de césped, retiro de material sobrante y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas
2659	CL 26 BIS 3 46	312	Corte de césped, retiro de material sobrante.
45637	AC 26 25 35	350,2	
45638	AC 26 25 39	43,82	
45639	AC 26 25 45	298,68	
45640	AC 26 25 51	167,5	
45641	AC 26 25 53	166,41	
45642	AC 26 25 69	162,49	
45643	AC 26 25 71	158,53	
45644	AC 26 25 83	156	
45645	AC 26 25 93	152,23	
45646	AC 26 26 15	333,01	
45647	AC 26 26 29	118,07	
45648	AC 26 26 39	115,63	
45649	AC 26 26 55	112,08	
45650	AK 27 24C 32	246,76	
37035	AC 26 29A 06	169,5	
33442	KR 84 78 62	50,06	
33441	AC 80 83 85	43,12	
33440	AC 80 83 79	43,05	
50499	AC 80 83 73	85,96	
34438	AC 80 83 65	33,48	
34437	AC 80 83 59	33,67	
33433	AK 80 83 39	30,96	
33432	AC 80 83 31	30,51	
33431	AC 80 83 25	30,04	
33430	AC 80 83 15	62,61	
33429	AC 80 83 11	30,45	
33428	AC 80 83 03	61,31	
33450	AC 80 85 43	53,32	
33998	AC 80 85 41	37,47	
33997	AC 80 85 37	37,47	
33996	AC 80 85 31	37,47	
33449	AC 80 85 27	37,47	
33448	AC 80 85 09	122,72	
8385	AC 170 54 17	785	

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
8386	AC 170 54A 21	733	
8387	AC 170 54A 57	544	
8388	AC 170 54D 02	535	
11022	AK 96 65A 22	1807	Corte de césped, retiro de material sobrante.
11023	AK 96 65A 52	1703	
11024	AK 96 66 48	1846	
46451	AK 45 163 48	80	Corte de césped, retiro de material sobrante.
46452	CL 163A 22 87	122,5	
46453	CL 163A 22 85	148,6	
38914	KR 65 164 51	718	Corte de césped, retiro de material sobrante, instalación de cerramiento y puerta metálica.
6542	AC 24 47 00	1452	Corte de césped, retiro de material sobrante.
34191, 34192, 34189, 34200, 34198, 34199, 5029, 7586, 7591, 34188, 34193, 7590	KR 86 ENTRE DG 84A TV 85B	959	Corte de césped, retiro de material sobrante.
34190, 34194, 34201, 34202, 34203, 34204, 34195, 34196, 34197, 34205	TV 85B ENTRE DG 85 Y DG 84A	1146	
7612	AK 86 86 02	404	
36525, 36528, 36527	AK 10 27A 25 SUR	300	Corte de césped, retiro de material sobrante.
46455, 46456, 46457, 46458, 31530	CL 150 23 32	642	Corte de césped, retiro de material sobrante.
7073	AK 7A 146 93	1082,11	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39031, 39032, 39033, 39034	AK 9 163 54	400	Corte de césped, retiro de basura y escombros, retiro de cerramiento existente e instalación de cerramiento
42053, 42054, 42055, 42056, 42058, 42059, 42060, 42061, 42062	CL 45 ENTRE KR 7 Y TV 5	1620	Corte de césped, retiro de material sobrante.
45141	Cra 7 nº 146-93	11,4	
			Corte de césped, retiro de material sobrante.
47536	Cra 7 nº 127	33	Corte de césped, retiro de material sobrante.
41568 y 48996	AV. Calle 3 con carrera 5	429,87	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas
42397	Calle 36 sur nº 26ª	271	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas
48567	Calle 36 sur nº 26 15	49	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas
44407	AC 132 nº 94f-53	94	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas
35015	DG 46 sur 50 32	3974	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en periodos anteriores
51782; 3514;35148	Calle 153 nº 54	6037,22	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas.
8808;8809;8810;8811; 8812	Calle 58 Sur n° 119	750,2	
44407	AC 132 nº 94f-53	94	
35015	DG 46 sur 50 32	3974	
47641;47641;47584; 47638;47639; 47640;47637;47636;47635	Carrera 7 con calle 192	2546,49	
3589;3592;9639A;9639;9640;9641;9642; 9643;9644; 3587;3593;3573;3575	Carrera 8 nº1	498,35	Corte de césped, retiro de material sobrante, y cerramiento en vara rolliza y alambre de púas.
51612-51613-51614-51615-51616-51617-51618-50878-50879-50880-50881-50882-50883	Calle 16ª con Carrera 134ª	1009.18	Actividades de poda y limpieza
52305-52306-52307-52308-52309-52311-52312-50813-50814-50816-50818-50819-50820-50822-50823	Calle 16ª con Carrera 136	1569.73	Actividades de poda y cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas
48996-41568	Calle 6 con Carrera 5	537.04	Actividades de poda y limpieza. Jornada de desratización.
46326-46327	Calle 34 con Carrera 7	241.73	Actividades de poda y limpieza. Jornada de desratización.
42731	Calle 63 con Tv. 112b Bis A	302.52	Actividades de poda, desmonte de antiguo cerramiento e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas
50992-50994-50997-5099	Carrera 113 con Calle 13	1449.61	Desmonte de antiguo cerramiento e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas.

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en el anterior periodo
42731	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	302.52	Corte de césped, retiro de material sobrante.
42732	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	597.81	Corte de césped, retiro de material sobrante.
38914	Carrera 65 # 164A-51	821.1	Corte de césped, retiro de material sobrante.
500	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	324.17	Corte de césped, retiro de material sobrante.
501	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	198.96	Corte de césped, retiro de material sobrante.

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en el anterior periodo
502	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	157.9	Corte de césped, retiro de material sobrante.
800	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	195.87	Corte de césped, retiro de material sobrante.
512	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	71.5	Corte de césped, retiro de material sobrante.
513	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	68.56	Corte de césped, retiro de material sobrante.
514	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	86.87	Corte de césped, retiro de material sobrante.
8500	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	84.36	Corte de césped, retiro de material sobrante.
517	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	58.63	Corte de césped, retiro de material sobrante.
518	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	36.59	Corte de césped, retiro de material sobrante.
511	Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	144.94	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39574	Calle 38B sur # 73C-40/64	176.32	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39581	Calle 38B sur # 73C-40/65	140.29	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39580	Calle 38B sur # 73C-40/66	140.29	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39579	Calle 38B sur # 73C-40/67	143.47	Corte de césped, retiro de material sobrante.
39573	Calle 38B sur # 73C-40/68	244.27	Corte de césped, retiro de material sobrante.
13094	Calle 55 sur # 82B-81	5761.26	Corte de césped, retiro de material sobrante.
13094	Calle 55 sur # 82B-82	230.46	Corte de césped, retiro de material sobrante.
7073	Cra 7A # 146-93	1483.8	Corte de césped, retiro de material sobrante.
38908	Av. Calle 127 con Cra 50	202.5	Corte de césped, retiro de material sobrante.
38909	Av. Calle 127 con Cra 51	202.05	Corte de césped, retiro de material sobrante.
38911	Av. Calle 127 con Cra 52	178.75	Corte de césped, retiro de material sobrante.
38912	Av. Calle 127 con Cra 53	192.5	Corte de césped, retiro de material sobrante.
42730	Calle 64 con Carrera 112B Bis A	16.3	Corte de césped, retiro de material sobrante.
6542B	Av. La Esperanza con Carrera 45	1452.8	Corte de césped, retiro de material sobrante.
6588B	Av. La Esperanza con Carrera 45	1957.2	Corte de césped, retiro de material sobrante.

RT	Dirección	Área Aprox. (m²)	Actividades realizadas en el anterior periodo
42731	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	3.03	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
42732	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	5.98	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
38914	Av. Boyacá con 164: 38914	24.63	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
500	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	4.86255	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
501	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	2.9844	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
502	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	2.3685	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
800	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	2.93805	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
512	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	1.0725	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
513	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	1.0284	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
514	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	1.30305	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
8500	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	1.2654	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
517	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	0.87945	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
518	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	0.54885	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
511	SAN CRISTOBAL SUR Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	2.1741	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
39574	KENNEDY CENTRAL Calle 38B sur # 73C-40/64	1.7632	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
39581	KENNEDY CENTRAL Calle 38B sur # 73C-40/65	1.4029	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
39580	KENNEDY CENTRAL Calle 38B sur # 73C-40/66	1.4029	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
39579	KENNEDY CENTRAL Calle 38B sur # 73C-40/67	1.4347	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
39573	KENNEDY CENTRAL Calle 38B sur # 73C-40/68	2.4427	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
13094	BOSA AMARU Calle 55 sur # 82B-81	57.6126	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
13094	BOSA AMARU Calle 55 sur # 82B-82	2.3046	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
13094	BOSA AMARU Calle 55 sur # 82B-83	1	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
13094	BOSA AMARU Calle 55 sur # 82B-84	1	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
7073	CEDRITOS Cra 7A # 146-93	14.838	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
38908	Av. Calle 127 con Cra 50	6.075	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
38909	Av. Calle 127 con Cra 50	6.0615	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
38911	Av. Calle 127 con Cra 50	5.3625	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
38912	Av. Calle 127 con Cra 50	5.775	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
42730	OPAIN	0.163	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
6588B	Av. La Esperanza con Carrera 45	14.528	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED
6588B	Av. La Esperanza con Carrera 45	19.572	PODA Y TRANSPORTE DE CESPED

4.1.5 Atención de Derechos de petición

En periodos anteriores se atendieron los siguientes derechos de petición:

- Predio posterior del RT 52877, arreglo de muro y drywall.
- Se atendió queja sobre el RT 11023, humedad sobre predio.
- Rosalba Ortiz en el predio ubicado Carrera 14 D No. 163B-45
- María Elvinia Pinzón en el predio ubicado CL 187A No. 8C-92
- Harold Enrique Rivera en el predio ubicado en Carrera 5 Av. Comuneros.
- José David Ramos en el predio Calle 34 No. 7-38
- Lucila Valcárcel en el predio Calle 163 A No. 14D-46
- Eliceo Rubio en el predio Calle 36 No. 26-15 SUR
- Yenifer Alejandra Rondòn Calle 4B 67-40
- Angela Casallas KR 54- 37-83

En el presente periodo se atendieron los siguientes derechos de petición:

- Derecho de Petición ciudadano Vidal Toca presidente barrio Villa Delia, radicado IDU Nº 20231850272522 quien solicita mantenimiento de RT 38914.
- En la fecha 10/03/2023 el personal de obra continúa con las actividades de poda en el RT de la referencia.
- En la fecha 16/03/2023 el contratista culminó la actividad de poda y recolección de césped.

4.1.6 Demoliciones

Se realizo intervenciones de demoliciones de acuerdo con los RTs entregados por el IDU a los siguientes predios.

Tabla 15. Actividades de demolición

RT	Dirección	Actividades realizadas en periodos anteriores
52874	AK 15 163A 20	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52879	AK 15 163B 32	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52312	KR 137 16A 04	Demolición de predio, demolición de placa de contrapiso y vigas, retiro de escombros y cerramiento.
50870	CL 16B 134A 26	Demolición de predio, demolición de placa de contrapiso y vigas, retiro de escombros y cerramiento.
52310	CL 16A 136 50	Demolición de predio, demolición de placa de contrapiso y vigas, retiro de escombros y cerramiento.
48559	AC 12 72 51 MJ	Demolición de predio y retiro de basuras.
47141	AK 72 7A 40	Demolición de cerramiento costado norte y retiro de escombros.
37520	CL 51 SUR 5F 87 INT 2	Demolición de cerramiento Batallón de Artillería y retiro de escombros.
54461	Portal Usme	Demolición de cerramiento y retiro de escombros.

RT	Dirección	Actividades realizadas en periodos anteriores
40903	AC 127 No. 87-51	Demolición de casetas, muro perimetral, placa de contrapiso y retiro de escombros existentes y de la actividad de demolición.
52882	AK 15 No. 163B-54	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52880	AK 15 No. 163B-40	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52877	AK 15 No. 163B-16	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52873	CL 163ª No. 14D-36	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
51885	KR 54 Nº 13-33	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
50823	KR 136 16ª-17	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52305	KR 136 16ª-17	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
52881	AK 15 163B 48	Demolición de predio, retiro de escombros y cerramiento.
49731	AC 68 # 15-34 sur	Demolición, Limpieza, cerramiento.

RT	Dirección	Área Aprox (m²)	Actividades realizadas en el presente periodo
50752	Calle 4B # 67-46	544.4	Demolición, limpieza, cerramiento.
49764	Av. Carrera 68 # 3-18	95.07	Demolición, limpieza, cerramiento.
49765	Av. Carrera 68 # 3-22	102.9	Demolición, limpieza, cerramiento.
50752	Calle 4B # 67-46	126.66	Demolición placa de contrapiso
49764	Av. Carrera 68 # 3-18	92	Demolición placa de contrapiso
49765	Av. Carrera 68 # 3-22	96	Demolición placa de contrapiso
49556	AK 68 42 34 SUR	360,66	Demolición, limpieza, cerramiento.
49677	AK 68 21 58 SUR	451,78	Demolición, limpieza, cerramiento.
49621	AK 68 37 90 SUR	404,65	Demolición, limpieza, cerramiento.
49621	AK 68 37 90 SUR	119,00	Demolición placa de contrapiso
49556	AK 68 42 34 SUR	199,60	Demolición placa de contrapiso
49677	AK 68 21 58 SUR	120,00	Demolición placa de contrapiso

4.1.7 Mantenimiento (pinturas)

De acuerdo al correo electrónico del 21 de julio de 2022, se realizó en los periodos anteriores las actividades de limpieza y pintura en 11 predios de la carrera 7 relacionados a continuación:

1. CARRERA 7 # 44 – 01 – RT 47391
2. CARRERA 7 # 44 – 17 RT 47392
3. CARRERA 7 # 44 – 23 – RT 47393
4. CARRERA 7 # 49 - 40 Y # 40 – 52 RT 47662 – 47668
5. CALLE 51 # 6 – 35 / RT 47396
6. CALLE 51A # 6A - 54 / RT 47399
7. CARRERA 7 # 51A – 14 / RT 47416
8. CARRERA 7 # 57 – 58 / RT 47425
9. CALLE 58 # 6 – 40 / RT 47426

10. CARRERA 7 # 57 – 77 – RT 47440
11. CARRERA 7 79B 26 / RT 47449

En el presente periodo no se tiene actividades de Pintura.

4.1.8 Cerramiento y desmonte de cerramiento

Tabla 16. Actividades de cerramiento

RT	Dirección	Longitud Aprox. (ml)	Actividades realizadas en periodos anteriores
50824	Carrera 137 y Av. Cl 17	14	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50825	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50827	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50829	Calle 16B	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50834	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50835	Carrera 136	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50837	Carrera 136	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50822	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
52306	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
52307	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50824	Carrera 137 y Av. Cl 17	14	Desmonte de Cerramiento
50825	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50827	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50829	Calle 16B	12	Desmonte de Cerramiento
50834	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50835	Carrera 136	6	Desmonte de Cerramiento
50837	Carrera 136	12	Desmonte de Cerramiento
50822	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
52306	Calle 16A	6	Desmonte de Cerramiento
52307	Calle 16A	6	Desmonte de Cerramiento
50846	Carrera 136	6	Desmonte de Cerramiento
50847	Carrera 135	6	Desmonte de Cerramiento
50848	Carrera 136 y Av. Calle 17	18	Desmonte de Cerramiento
50849	Av. Calle 17	6	Desmonte de Cerramiento
50850	Av. Calle 17	6	Desmonte de Cerramiento
50851	Carrera 135 y Carrera 135	18	Desmonte de Cerramiento
52299	Calle 16B	14	Desmonte de Cerramiento
52302	Calle 16B	18	Desmonte de Cerramiento
50825	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50827	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50829	Calle 16B	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50834	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50835	Carrera 136	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50837	Carrera 136	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50822	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
52306	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza

RT	Dirección	Longitud Aprox. (ml)	Actividades realizadas en periodos anteriores
52307	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50846	Carrera 136	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50847	Carrera 135	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50848	Carrera 136 y Av. Calle 17	18	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50849	Av. Calle 17	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50850	Av. Calle 17	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50851	Carrera 135 y Carrera 135	18	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
52299	Calle 16B	14	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
52302	Calle 16B	18	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50866	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50868	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50869	Av. Calle 17	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50870	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50872	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50877	Carrera 134A	24	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
51612	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
51613	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50880	Calle 16A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50881	Calle 16B	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50882	Calle 16B	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50827	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50829	Calle 16B	12	Desmonte de Cerramiento
50834	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
50835	Carrera 136	6	Desmonte de Cerramiento
50837	Carrera 136	12	Desmonte de Cerramiento
50822	Calle 16B	6	Desmonte de Cerramiento
52306	Calle 16A	6	Desmonte de Cerramiento
52307	Calle 16A	6	Desmonte de Cerramiento
50846	Carrera 136	6	Desmonte de Cerramiento
50847	Carrera 135	6	Desmonte de Cerramiento
50926	Carrera 134A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50927	Carrera 134A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50925	Carrera 134A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
51622	Carrera 134A	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50926	Carrera 134A	6	Desmonte de Cerramiento
50927	Carrera 134A	6	Desmonte de Cerramiento
50925	Carrera 134A	6	Desmonte de Cerramiento
51622	Carrera 134A	6	Desmonte de Cerramiento
500	Transversal 2B Este	9	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
501	Carrera 4 Este	12.7	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
502	Transversal 2B Este	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
800	Transversal 2B Este	14	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
512	Transversal 2B Este	7.2	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
513	Transversal 2B Este	7	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
514	Transversal 2B Este	8	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
8500	Transversal 2B Este	7.5	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
517	Carrera 4 Este	7.5	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
518	Calle 17A sur	5.1	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza

RT	Dirección	Longitud Aprox. (ml)	Actividades realizadas en periodos anteriores
511	Calle 17A sur	8	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
500	Transversal 2B Este	9	Desmonte de Cerramiento
501	Carrera 4 Este	12.7	Desmonte de Cerramiento
502	Transversal 2B Este	12	Desmonte de Cerramiento
800	Transversal 2B Este	14	Desmonte de Cerramiento
512	Transversal 2B Este	7.2	Desmonte de Cerramiento
513	Transversal 2B Este	7	Desmonte de Cerramiento
514	Transversal 2B Este	8	Desmonte de Cerramiento
8500	Transversal 2B Este	7.5	Desmonte de Cerramiento
517	Carrera 4 Este	7.5	Desmonte de Cerramiento
518	Calle 17A sur	5.1	Desmonte de Cerramiento
511	Calle 17A sur	8	Desmonte de Cerramiento
39574	Tv. 73C Bis B y Calle 38B sur	32.19	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
39581	Calle 38B sur	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
39580	Calle 38B sur	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
39579	Calle 38B sur	6	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
39573	Calle 38B sur y Tv 73D	37.24	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
39574	Tv. 73C Bis B y Calle 38B sur	32.19	Desmonte de Cerramiento
39581	Calle 38B sur	6	Desmonte de Cerramiento
39580	Calle 38B sur	6	Desmonte de Cerramiento
39579	Calle 38B sur	6	Desmonte de Cerramiento
39573	Calle 38B sur y Tv 73D	37.24	Desmonte de Cerramiento
13094	Calle 55 sur	12	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
13094	Calle 55 sur	12	Desmonte de Cerramiento
42731	Sobre la transversal 112B Bis A	20	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
42731	Sobre la calle 63	18.15	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
42732	Sobre la calle 63	14.2	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
42732	Lateral interno	36.3	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50884	Carrera 135	12.42	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50884	Av. Calle 17	7	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50885	Av. Calle 17	6.93	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50886	Av. Calle 17	6.92	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50887	Av. Calle 17	7	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50888	Carrera 135	5.85	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50888	Costado norte del predio	27.99	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50888	Boca calle	5.85	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50891	Boca calle	10	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50891	Av. Calle 17	8.55	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50892	Boca calle	10	Cerramiento 8 hileras de alambre, postes de madera rolliza
50884	Carrera 135	12.42	Desmonte de Cerramiento
50884	Av. Calle 17	7	Desmonte de Cerramiento
50885	Av. Calle 17	6.93	Desmonte de Cerramiento
50886	Av. Calle 17	6.92	Desmonte de Cerramiento
50887	Av. Calle 17	7	Desmonte de Cerramiento
50888	Carrera 135	5.85	Desmonte de Cerramiento
50888	Costado norte del predio	27.99	Desmonte de Cerramiento
50888	Boca calle	5.85	Desmonte de Cerramiento
50891	Boca calle	10	Desmonte de Cerramiento

RT	Dirección	Longitud Aprox. (ml)	Actividades realizadas en periodos anteriores
50891	Av. Calle 17	8.55	Desmonte de Cerramiento
50892	Boca calle	10	Desmonte de Cerramiento

RT	Dirección	Longitud Aprox. (ml)	Actividades realizadas en este periodo
51656	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
51656	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
51000	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
51000	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
51655	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
51655	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50998	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50998	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50996	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50996	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50995	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	17	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
50995	La Macarena Av. Calle 17 X Carrera 134A	6	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
41731	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	20	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
41731	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	18.15	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
41732	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	14.2	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
41732	Av. Mutis X Transv. 112B Bis A	36.3	Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
500	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	9	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
501	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	12.7	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
502	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	12	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas

800	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	14	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
512	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	7.2	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
513	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	7	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
514	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	8	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
8500	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	7.5	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
517	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	7.5	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
518	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	5.1	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas
511	San Cristóbal Sur Av. 1o de mayo entre Cra 4 Este y Diag. 13 sur	8	Desmonte - Cerramiento en madera rolliza y alambre de púas

4.2 Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato

Dada la particularidad de este contrato, no se cuenta con una ruta crítica definida. Puesto que las actividades de demolición, limpieza, mantenimiento y cerramiento van en secuencia de ejecución en cada uno de los predios. Adicionalmente, la ruta crítica de este contrato depende de la entrega de predios que realice el IDU para la intervención y realización de las respectivas actividades, razón por la cual, cada predio se definiría como una ruta crítica hasta su devolución.

4.3 Descripción de atrasos o adelantos de obra

Debido a la aprobación de la prórroga 1, se generó un nuevo cronograma de obra. A la fecha de corte del presente informe y de, acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo del contratista, se tiene un avance programado del 93% y una ejecución acumulada estimada del 91%.


4.4 Eventualidades con ESP

En el presente contrato no se adelantan actividades, tramites y/o gestiones con empresas de servicios públicos y tampoco elaboración de estudios y diseños que ameriten comentarios u observaciones en el presente numeral.

4.5 Cuadro estado del tiempo

En el Anexo 6 se presenta el cuadro detalle del tiempo para el periodo comprendido en el periodo de tiempo del presente informe, indicando horas de lluvias y estado del clima para la zona donde se ejecutan las actividades de obra. Para los frentes de obra activos para la fecha de corte del presente informe, el estado del clima es el siguiente.

Imagen 1. Estado del tiempo durante el periodo del presente informe



4.6 Daños a ESP

Durante el periodo no se presentaron daños a las ESP, se tienen del mes de agosto de 2022 los siguientes reportes ante las ESP:

- Daño acueducto en el RT 11070.
- Daño acueducto en el RT 11085, reporte número 1001948959.

Estos daños fueron reportados a la Empresa de Acueducto de Bogotá.

4.7 Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU

En el mes de ejecución del contrato IDU 520-2022 no se presentaron planes de contingencia puesto que no hay atrasos superiores al 3%.

4.8 Medidas correctivas exigidas por interventoría

Teniendo en cuenta que en el periodo de evaluación no se presentan atrasos en la ejecución de las actividades de demolición y, por el contrario, se evidenciaron adelantos en las actividades programadas del mes, no se identifica la necesidad de emitir medidas correctivas que compensen fallas o incumplimientos en el desarrollo del contrato.

- No obstante, por parte de la interventoría y de la supervisión del IDU se indica al contratista la necesidad de bajar las alturas de los jarillones en algunas zonas peatonales, a raíz de las quejas manifestadas por la comunidad de Suba, sobre el frente de la ALO Norte.

- Reemplazar los rollizos que no cuenten con el diámetro contractual.

- Se solicitó al contratista corregir el cerramiento instalado que se encuentra caído en algunos de los RT que hacen parte del frente de la ALO Norte y el cerramiento en el frente de la calle 13 – San Pedro.

- Se hace solicitud a contratista sobre la actividad pendiente del retiro de bolsas de poda y retiro de acopio de postes de madera rolliza dispuestas en el RT 9232 (Suba).

- Se solicitó al contratista la pronta iniciación de actividades de mantenimiento en el RT 8049, dando atención al DP.

- Se solicitó al contratista la necesidad de iniciar actividades de demolición de remanentes culata en los RT 50435 y 50436.

- Se solicitó al contratista el retiro de escombro evidenciado en recorridos en los RT 24901 y 24902.

- No otorgar autorización de realizar actividades nocturnas de demolición, en RT 50572, dado que el permiso de trabajo nocturno que poseía el contratista no era aplicable al año 2023.

4.9 Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes actividades por parte del contratista:

- Las actividades de obra relacionadas en el numeral 4.1 del presente informe.

- Así mismo, se ha realizado el respectivo acompañamiento a los comités de seguimiento que aplican para el presente periodo, y visitas programadas con la entidad y la interventoría.

Los RT intervenidos durante el periodo de corte del presente informe no han sido devueltos a la entidad contratante porque no han sido totalmente finalizados.

Por parte de la interventoría, durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes actividades

- Asistencia a visitas de campo en conjunto con la entidad y el contratista.
- Asistencia a visitas de atención de PQRS.
- Asistencia a recorrido junto a contratista e interventoría del consorcio Caracas (cto 520 y cto 523 respectivamente) para hacer liberación del RT 24901.
- Asistencia a comités de seguimiento que aplican para el presente periodo.
- Seguimiento de las actividades de instalación de cerramiento, poda, demolición, atención de derechos de petición, entre otros.

4.10 Registro fotográfico

En el Anexo 7 se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en periodo del presente informe mensual.

4.11 Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad

No se presentan intervenciones de esta índole para el periodo comprendido en el presente informe mensual.

4.12 Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas.

Para el presente contrato de Obra IDU 520-2022 no hay intervenciones viales sobre la malla vial urbana que impliquen presentar un avance físico de las metas ejecutadas sobre dicha infraestructura.

4.13 Relación de los resultados y análisis de laboratorio

Dentro de las actividades de demolición no se comprende ninguna actividad asociada al análisis de ensayos de laboratorio y relación de resultados.

4.14 Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista

De acuerdo con lo mencionado en el numeral que precede, no aplicaría la inclusión de una certificación de cumplimiento de especificaciones de materiales.

4.15 Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra

El contratista remitió el plan de calidad mediante comunicación CS-DEM-IDU520-013-2022 del 7 de julio de 2022, el cual fue aprobado por esta interventoría mediante comunicado REG-IDU-523-2022-033.

4.16 Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría

Dentro del contrato IDU 520 de 2022 no se realizan ensayos de control y calidad de materiales, por tal motivo, no se efectúa la inspección de calibración de equipos.

4.17 Avance de obra de redes de servicios públicos

A corte al presente informe, no se tiene ningún avance de obra de redes de servicios públicos por tramo funcional, puesto que el contrato no contempla obras en redes de servicios públicos.

4.18 Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades

No se tiene afectación a la infraestructura de las redes de empresas de Servicios Públicos.

4.19 Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico

A la fecha de corte del presente informe mensual, se tienen los siguientes planes de manejo de tráfico (PMT), los cuales se encuentran debidamente revisados por esta interventoría y aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

- COI No. 33 de agosto 18 de 2022, donde salió aprobada las intervenciones para los sectores de Casandra y San Pedro de los Robles. COI con vigencia desde el 19 de agosto de 2022 hasta el 18 de febrero de 2023.

- COI No. 35 de septiembre 01 de 2022, donde salió aprobada las intervenciones para el sector de Pradera Norte – Pantanito. COI con vigencia desde el 02 de septiembre de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023.

- COI No. 37 de septiembre 15 de 2022, dando salió aprobada las intervenciones para el sector de Puente Aranda. COI con vigencia desde el 16 de septiembre de 2022 hasta el 16 de febrero de 2023.

- COI Emergencias, de septiembre 14 de 2022, para demolición del predio ubicado en la calle 163 A No. 14D-36.

- COI No. 09 de febrero 02 de 2023, donde salió aprobada la renovación intervenciones para el sector de Pradera Norte – Pantanito.

4.20 Descripción de obras adicionales y/o complementarias

A la fecha de corte del presente informe no se generan precios unitarios no previstos y tampoco ajustes presupuestales a causa de los mismos.

4.21 Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, en tal sentido no aplica la inclusión de esta información.

4.22 Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, en tal sentido no aplica la inclusión de esta información.

4.23 Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría

A la fecha de corte del periodo en evaluación el Contratista ha cumplido con los compromisos contractuales. No obstante, en lo que refiere a las siguientes actividades, no se han recibido, hasta tanto no se encuentren a satisfacción por parte de la interventoría:

- Tipo de rollizo empleado en los cerramientos de Suba. Lo anterior debido a que el diámetro es menor al contractual.

4.24 Reporte de productos / salidas no conformes

A la fecha de corte del periodo en evaluación el Contratista ha cumplido con los compromisos contractuales.

4.25 Copia de libro de obra

Para el seguimiento de las obras y registrar en campo las actividades diarias ejecutadas, entre otros, se tiene un libro de obra.

En el Anexo 8 se presenta la copia del Libro Técnico de Obra (Bitácora), correspondiente al periodo del presente informe.

4.26 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período

Durante el periodo del presente informe no se realizaron comités de seguimiento, se realizaron visitas de obra en conjunto; entidad, contratista e Interventoría de las cuales queda registro en bitácora.

4.27 Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial

De acuerdo con la última acta de pago parcial, indicada en la Tabla 8, a continuación, se resumen los valores, tomados del cuadro de distribución de costos de la última acta cobrada.

Tabla 17. Valores detallados cobrados durante el último periodo mensual facturado

OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VÍA, TRAMO DE OBRA	TIPO DE INTERVENCIÓN (FASE)	VALOR BRUTO (Incluidos Ajustes) $
Av. Comuneros	Av. Comuneros desde KR 9 hasta KR 2E	Mantenimiento	$ 5.486.204
Av. San José	CL 170 con CL 54	Mantenimiento	$ 4.725.607
Av. José Celestino Mutis	Av. Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122	Mantenimiento	$ 8.062.850
Av. Longitudinal de Occidente ALO (Avenida Cundinamarca)	Andenes ALO entre calles 132 y 153	Mantenimiento	$ 7.200.281
Av. Primera de Mayo	Av. Primera de Mayo # Transv. 2B Este	Mantenimiento	$ 15.234.771
Avenida Sirena	Av. Sirena CL 153 desde la Autopista Norte hasta la Av Boyacá (calzada norte)	Mantenimiento	$ 6.358.798
UPZ CL 80	Entre Av. Boyacá y Av. Ciudad de Cali CL 80	Mantenimiento	$ 5.121.549
Av. Jorge Uribe Botero entre CL 134 y CL 170	Avenida Jorge Uribe Botero desde la CL 163 a la CL 164	Demolición	$ 99.666.940
Troncal Centenario AC 13 desde Límite Occidental Distrito hasta la Troncal Américas con KR 50	AK 97 entre calle 16 y 19	Mantenimiento	$ 17.292.329
		SUBTOTAL	**$ 169.149.329**

4.28 Relación de la correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida tanto por la interventoría como la recibida por el contratista.

Tabla 18. Correspondencia enviada por interventoría

Consecutivo	ASUNTO
REG-IDU-523-2022-417	ATENCIÓN COMUNICADO OGA 20231750345021- SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL SST No.6 V0
REG-IDU-523-2022-418	APROBACIÓN INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-246-2022-ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
REG-IDU-523-2022-419	APROBACIÓN INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-257-2022-ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
REG-IDU-523-2022-420	APREMIO NO ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No.8 - FALTA DE RESPUESTA COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-393 RADICADO IDU No.20235260428692
REG-IDU-523-2022-421	SOLICITUD AJUSTE REPORTES GESTIÓN RCD
REG-IDU-523-2022-422	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023
REG-IDU-523-2022-423	APREMIO NO ENTREGA DE INSUMOS INFORME MENSUAL TÉCNICO PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
REG-IDU-523-2022-424	SOLICITUD CONTRATISTA- REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA META FÍSICA EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA
REG-IDU-523-2022-425	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL DE 2023
REG-IDU-523-2022-426	ATENCIÓN OBSERVACIONES COMUNICADO OGA 20231750097843 - INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.3V3
REG-IDU-523-2022-427	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN PÓLIZA No. 65-44-101211369 ANEXO 6-CONTRATO DE INTERVENTORÍA 523-2022- SEGÚN PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1
REG-IDU-523-2022-428	RADICACIÓN INFORME SEMANALES DE INTERVENTORÍA 37 A 38 DEL 06 DE MARZO AL 19 DE 2023
REG-IDU-523-2022-429	RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-266-2022- AJUSTE REPORTE RCD RESOLUCIÓN 1257 DE 2021
REG-IDU-523-2022-430	ATENCIÓN COMUNICADO CS-DEM-IDU520-263-2022 DEL 11/04/2023 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL No.9 VERSIÓN 1
REG-IDU-523-2022-431	ATENCIÓN OBSERVACIONES COMUNICADO OGA 20231750097853- INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.4 V3
REG-IDU-523-2022-432	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.9- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-264-2022
REG-IDU-523-2022-433	REITERACIÓN RESPUESTA A COMUNICADO REG-IDU-523-2022-424 RADICADO IDU No.202317000063482 DEL 10 DE ABRIL DE 2023- OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA EN OBRA
REG-IDU-523-2022-434	ATENCIÓN COMUNICADO CS-DEM-IDU520-256-2022 DEL 30/03/2023- DEVOLUCIÓN ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE Y APERTURA
REG-IDU-523-2022-435	LLAMADO DE ATENCIÓN Y REITERACIÓN ENTREGA DE INSUMOS INFORME MENSUAL TÉCNICO PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

Consecutivo	ASUNTO
REG-IDU-523-2022-436	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023
REG-IDU-523-2022-437	LLAMADO DE ATENCIÓN Y REITERACIÓN COMUNICADO REG-IDU-523-2022-424 RADICADO IDU No.20231700006348 2- PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA META FÍSICA EJECUTADA EN EL CONTRATO
REG-IDU-523-2022-438	OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No.9V1- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-265-2022
REG-IDU-523-2022-439	RESPUESTA DERECHOS DE PETICIÓN RADICADO IDU No. 20231850471552 CIUDADANO LIBARDO BUITRAGO Y RADICADO IDU No. 20231850575052 CIUDADANO OSCAR CABRERA MEZA
REG-IDU-523-2022-440	ATENCIÓN COMUNICADO CS-DEM-IDU520-268-2022 DEL 18/04/2023- INFORME MENSUAL SOCIAL No.9 VERSIÓN 2
REG-IDU-523-2022-441	OBSERVACIONES FOGIP-57- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-261-2022
REG-IDU-523-2022-442	REMISIÓN SOLICITUD CONTRATISTA AJUSTE REPORTES RCD- RESOLUCIÓN 1257 DE 2021
REG-IDU-523-2022-443	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No.9 VERSIÓN 1
REG-IDU-523-2022-444	TRASLADO SOLICITUD CIUDADADANA ROSALBA ORTIZ- PAÑETE CULATA PREDIO CON DIRECCIÓN KR 14D#163B 45 BARRIO PANTANITO- LOCALIDAD DE USAQUÉN
REG-IDU-523-2022-445	ATENCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 21/04/2023 SEGUIMIENTO PQRSD CIUDADANA ROSALBA ORTIZ
REG-IDU-523-2022-446	APROBACIÓN INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-254-2022- ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
REG-IDU-523-2022-447	RADICACIÓN DE ACTA No.8 DE RECIBO DE PAGO PARCIAL No.7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
REG-IDU-523-2022-448	ATENCIÓN COMUNICADO CS-DEM-IDU520-271-2022 DEL 24/04/2023- DEVOLUCIÓN DISCO DURO ACTAS DE VECINDAD
REG-IDU-523-2022-449	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 39 AL 40 DEL 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2023
REG-IDU-523-2022-450	REMISIÓN INFORME MENSUAL TÉCNICO No.9V1 DE INTERVENTORÍA- CONTRATO IDU-523-2022 PERÍODO DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
REG-IDU-523-2022-451	REMISIÓN DE PREACTAS FIRMADAS DEL ACTA No.7- PAGO PARCIAL No.5 DEL CONTRATO DE OBRA 520 DE 2022
REG-IDU-523-2022-452	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023

Tabla 19. Correspondencia recibida del contratista

Consecutivo Empresa	ASUNTO
CS-DEM-IDU520-258-2022	ATENCIÓN COMUNICADOS DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-373- REG-IDU-523-2022-387- REG-IDU-523-2022-411- REMISIÓN INFORME AMBIENTAL No.7 V2
CS-DEM-IDU520-261-2022	SOLICITUD APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN FOGIP-57 FORMATO 1- REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES PARA PROYECTOS IDU
CS-DEM-IDU520-259-2022	ATENCIÓN COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-393 Y REG-IDU-523-2022-420 REMISIÓN INFORME AMBIENTAL No.8V2
CS-DEM-IDU520-263-2022	REMISIÓN INFORME SOCIAL MENSUAL No.9 PRIMERA VERSIÓN

Consecutivo Empresa	ASUNTO
CS-DEM-IDU520-264-2022	ENTREGA INFORME SST No.9
CS-DEM-IDU520-265-2022	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL No.9 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO 2023
CS-DEM-IDU520-266-2022	RESPUESTA OFICIO REG-IDU523-2023-423- APREMIO NO ENTREGA INSUMOS INFORME TÉCNICO - ENTREGA INSUMOS INSUMOS INFORME MENSUAL TÉCNICO PERÍODO FEBRERO 1 AL 28 DE 2023
CS-DEM-IDU520-266-2022	RESPUESTA A COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-421
CS-DEM-IDU520-268-2022	RESPUESTA COMUNICADO REG-IDU-523-2022-430- REMISIÓN INFORME SOCIAL MENSUAL No.9
CS-DEM-IDU520-269-2022	ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
CS-DEM-IDU520-270-2022	RESPUESTA A COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-429- AJUSTE REPORTE RCD RESOLUCIÓN 1257 DE 2021
CS-DEM-IDU520-267-2022	RESPUESTA COMUNICADO REG-IDU-523-2022-432 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.9
CS-DEM-IDU520-271-2022	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD
CS-DEM-IDU520-273-2022	RESPUESTA COMUNICADO REG-IDU-523-2022-439 RESPUESTAS DERECHOS DE PETICIÓN RADICADO IDU No. 20231850471552 CIUDADANO LIBARDO BUITRAGO Y RADICADO IDU No. 20231850575052 CIUDADADANO OSCAR CABRERA MEZA
CS-DEM-IDU520-275-2022	ATENCIÓN COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-438 REMISIÓN INFORME AMBIENTAL 9 V2
CS-DEM-IDU520-276-2022	ATENCIÓN COMPROMISO MESA DE TRABAJO AMBIENTAL IDU 25 ABRIL 2023 Y ALCANCE A COMUNICADO INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-429 AJUSTE REPORTE RCD RESOLUCIÓN 1257 DE 2021

Tabla 20. Correspondencia recibida de la entidad

Consecutivo Empresa	ASUNTO
20233250468401	ENVÍO RESPUESTA AL RADICADO 20235260467552 INFORME TÉCNICO 8 V1
DTDP 20233250501681 OGA 20231750110213	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20235260496492 DEL 29/03/2023- INFORME MENSUAL SST No.5 VERSIÓN 1
DTDP 20233250579531 OGA 20231750105163	RESPUESTA AL COMUNICADO REG-IDU-523-2022-400 CON RADICADO IDU 20235260444142 DEL 21/03/2023 INFORME MENSUAL No.6 V1 COMPONENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
DTDP 20233250594241 OGA 20231750108083	RESPUESTA AL COMUNICADO REG-IDU-523-2022-409 CON RADICADO IDU 20235260466462 DEL 24/03/2023- REMISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.8 V1 DE INTERVENTORÍA
DTDP 20233250553891 OGA 20231750114893	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20235260496502 DEL 29/03/2023- INFORME MENSUAL SST No.8 V1

Consecutivo Empresa	ASUNTO
DTDP 20233250579551 OGA 20231750107133	RESPUESTA AL COMUNICADO REG-IDU-523-2022-401 CON RADICADO IDU20235260444062 DEL 21/03/2023- REMISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.7 V1 DE INTERVENTORÍA
DTDP 20233250595431 OGA 20231750106243	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20235260314092 DEL 27/02/2023- INFORME MENSUAL SST No.7 V1
DTDP 20233250533181 OGA 20231750117413	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20235260510012 DEL 31/03/2023- INFORME MENSUAL SST No.4 V3
DTDP 20233250579491 OGA 20231750120013	RESPUESTA A LOS RADICADOS IDU 20235260524042 DEL 03/04/2023 INFORME MENSUAL SST No.6 VERSIÓN 2
20231850575052	PQRS SOLICITUD MANTENIMIENTO AK 15 CALLE 142 ESQUINA- RT 8049
20231850565932	APOYO RESPUESTA DP 20231850565932
20235260507472	DP 20235260507472 MANTENIMIENTO RT 7223
20233460126913	CONTRATO DE OBRA IDU-1653 DE 2017 SOLICITUD DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS IDENTIFICADOS CON LOS RT-5036-50435-50433
OGA 20231750127793	RESPUESTA AL COMUNICADO REG-IDU-523-2022-431 CON RADICADO IDU 20235260572052 DEL 13/04/2023- REMISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.3 V3 DE INTERVENTORÍA

5 CONCLUSIONES

1. Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes actividades por parte del contratista:

   - Las actividades de obra relacionadas en el numeral 5.1 del presente informe.
   - Así mismo, el contratista ha realizado el respectivo acompañamiento a los comités de seguimiento que aplican para el presente periodo y visitas programadas con la entidad e interventoría.

2. A la fecha de corte del presente informe mensual, se tienen los siguientes planes de manejo de tráfico (PMT), los cuales se encuentran debidamente revisados por esta interventoría y aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

   - COI No. 33 de agosto 18 de 2022, donde salió aprobada las intervenciones para los sectores de Casandra y San Pedro de los Robles. COI con vigencia desde el 19 de agosto de 2022 hasta el 18 de febrero de 2023.
   - COI No. 35 de septiembre 01 de 2022, donde salió aprobada las intervenciones para el sector de Pradera Norte – Pantanito. COI con vigencia desde el 02 de septiembre de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023.
   - COI No. 37 de septiembre 15 de 2022, dando salió aprobada las intervenciones para el sector de Puente Aranda. COI con vigencia desde el 16 de septiembre de 2022 hasta el 16 de febrero de 2023.
   - COI Emergencias, de septiembre 14 de 2022, para demolición del predio ubicado en la calle 163 A No. 14D-36.
   - COI No. 09 de febrero 02 de 2023, donde salió aprobada la renovación intervenciones para el sector de Pradera Norte – Pantanito.

3. Para el periodo del presente informe se suscribió el acta de cobro parcial del contratista No. 11 – pago parcial No. 8 el 04/05/2023, por un valor de $ 169.149.329.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		NIT: 830.018.821-0
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		NIT: 899.999.081-6
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3386660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No IDU-523 DE 2022, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	24/01/2024	$233,432,689.80	$233,432,689.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	24/05/2026	$77,810,896.60	$77,810,896.60
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2023	23/02/2028	$233,432,689.80	$233,432,689.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO HASTA EL 24 DE ENERO DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTIPULADA EN 8 MESES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

- CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,024.00	$ *******8,000.00	$ ******16,344.00	$ **********102,368.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,024.00	$ *******8,000.00	$ ******16,344.00	$ **********102,368.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617910705(3900)000000102368(96)20230624

REFERENCIA PAGO:

1101261791070-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- CALIDAD DEL SERVICIO, SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORIA.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211369, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 23 días del mes de MARZO de 2023



65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670046248889

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000046248891

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
13/04/2023 02:42p.m.

RECIBIMOS DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S — NIT. 830.018.821

LA SUMA DE: Ciento dos mil trescientos sesenta y ocho pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000046248891

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
MEDELLIN-44-101211369-6-1	$86,023.00		$16,345.00	$102,368.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 102,368.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 102,368.00
OTROS: $0.00

TRANSACCION: 0004624889

TOTAL: $102,368.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/13/2023 2:42:04PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No IDU-523 DE 2022, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	24/08/2023	$233,432,689.80	$168,606,968.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	23/02/2026	$77,810,896.60	$56,202,322.80
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2023	23/02/2028	$233,432,689.80	$168,606,968.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 1 y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION EN 3 MESES QUEDANDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023 Y SE ADICIONA EL VALOR DE $216.085.738, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL $778.108.966

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****842,201.00	$ **********0.00	$ *****160,018.00	$ *********1,002,219.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****842,201.00	$ **********0.00	$ *****160,018.00	$ *********1,002,219.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617848994(3900)000001002219(96)20240224

REFERENCIA PAGO:

1101261784899-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211369, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 01 días del mes de MARZO de 2023



65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No IDU-523 DE 2022, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	24/11/2023	$233,432,689.80	$233,432,689.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	24/05/2026	$77,810,896.60	$77,810,896.60
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2023	23/02/2028	$233,432,689.80	$233,432,689.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 1 y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION EN 3 MESES QUEDANDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023 Y SE ADICIONA EL VALOR DE $216.085.738, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL $778.108.966

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****156,047.00	$ *******8,000.00	$ ******31,169.00	$ **********195,216.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****156,047.00	$ *******8,000.00	$ ******31,169.00	$ **********195,216.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617849004(3900)000000195216(96)20230624

REFERENCIA PAGO:

1101261784900-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211369, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 01 días del mes de MARZO de 2023

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No IDU-523 DE 2022, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	24/11/2023	$233,432,689.80	$233,432,689.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	24/05/2026	$77,810,896.60	$77,810,896.60
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2023	23/02/2028	$233,432,689.80	$233,432,689.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red

Bancolombia Corresponsal Bancario

éxito Gana Gana COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******544,676,276.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101211369	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	03	2023	24	06	2022	00:00	23	02	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211369, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 06 días del mes de MARZO de 2023

65-44-101211369

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101064785	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

BENEFICIARIO: 899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No IDU-523 DE 2022, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C. - GRUPO 1

ASEGURADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

BENEFICIARIOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 1 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION EN 3 MESES QUEDANDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****143,013.00	$ *******3,000.00	$ ******27,742.00	$ **********173,756.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101064785

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101064785	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

BENEFICIARIO: 899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101064785

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101064785	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	NIT: 830.018.821-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****143,013.00	$ *******3,000.00	$ ******27,742.00	$ **********173,756.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA.	153840	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617849011(3900)000000173756(96)20230624

REFERENCIA PAGO:

1101261784901-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101064785	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	24	06	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S		**NIT: 830.018.821-0**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 93 A - 84 OF 604	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017451419

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		**NIT: 899.999.081-6**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

BENEFICIARIO: 899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101064785

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670045272 17

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000045272175

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
01/03/2023 05:02p.m.

RECIBIMOS DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S — NIT. 830.018.821

LA SUMA DE: Un millones trescientos setenta y un mil ciento noventa y un pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000045272175

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
MEDELLIN-40-101064785-5-1	$146,013.00		$27,743.00	$173,756.00
MEDELLIN-44-101211369-3-1	$842,201.00		$160,018.00	$1,002,219.00
MEDELLIN-44-101211369-4-1	$164,047.00		$31,169.00	$195,216.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 1,371,191.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,371,191.00
OTROS: $0.00

TRANSACCION: 0004527217

TOTAL: $1,371,191.00

CAJERO: PAGUESTADO

3/1/2023 5:02:06PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101383971	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2023	24	06	2022	00:00	25	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS 2022	NIT: 901.583.119-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 29 NRO. 45 - 45 1612	BUCARAMANGA, SANTANDER	3176678245

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. IDU-520-2022 DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	23/12/2023	$1,972,452,993.60	$1,972,452,993.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	26/06/2026	$657,484,331.20	$657,484,331.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/03/2023	25/03/2028	$1,972,452,993.60	$1,972,452,993.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN PRORROGA 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,314,968.00	$ *******8,000.00	$ *****251,364.00	$ *********1,574,332.00	$ ****4,602,390,318.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101383971

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101383971	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2023	24	06	2022	00:00	25	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS 2022		NIT: 901.583.119-7	
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 45 - 45 1612	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3176678245

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		NIT: 899.999.081-6	
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BETCON INGENIERIA S.A.S	901026593-7	25.00
A2G GROUP LTDA	900225819-6	5.00
ICSSA SAS	901450894-6	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101383971

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DIEGOGONZALEZC

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101188787	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2023	24	06	2022	00:00	26	06	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS 2022	NIT: 901.583.119-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 29 NRO. 45 - 45 1612	BUCARAMANGA, SANTANDER	3176678245

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 6 - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3386660

BENEFICIARIO: 899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. IDU-520-2022 DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

ASEGURADO/BENEFICIARIO; TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2022	26/06/2023	$580,000,000.00	$580,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN PRORROGA 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****365,479.00	$ *******3,000.00	$ ******70,011.00	$ **********438,490.00	$ ******580,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101188787

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101188787	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2023	24	06	2022	00:00	26	06	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS 2022			NIT: 901.583.119-7
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 45 - 45 1612	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3176678245

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU			NIT: 899.999.081-6
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 6 - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3386660

BENEFICIARIO: 899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BETCON INGENIERIA S.A.S	901026593-7	25.00
A2G GROUP LTDA	900225819-6	5.00
ICSSA SAS	901450894-6	70.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101188787

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DIEGOGONZALEZC

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-49	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 / Construcción de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL**

ACTA No 11 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2023 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/04/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 520-2022** (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) NIT 901.583.119-7

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 830.018.821-0

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA OSCAR RAMIREZ MARIN

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

A. DATOS ESPECIFICOS

Las partes representadas por: YAMILL MONTENEGRO CALDERON (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.

Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
Descripción	**Valor total de la Labor**	**No. De Meses**	**Valor Mensual**	**Indicador de Cumplimiento**	**Vr. Mensual Labor**	**Valor Ejecutado Acumulado**	**Valor por ejecutar**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	$ 382.086.757,0	11	$ 34.735.159,0	97,00%	$7.494.792,00	$ 334.817.020,00	$ 47.269.737,00
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	$ 71.746.616,0	11	$ 6.522.420,0	100,00%	$1.450.866,00	$ 63.342.569,00	$ 8.404.047,00
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	$ 77.725.437,0	11	$ 7.065.949,0	100,00%	$1.571.770,00	$ 68.625.143,00	$ 9.100.294,00
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 27.572.365,0	11	$ 2.506.579,0	100,00%	$0,00	$ -	$ 27.572.365,00
Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos	**$ 559.131.175,00**		**$ 50.830.107,00**		**$ 10.517.428,00**	**$ 466.784.732,00**	**$ 92.346.443,00**

Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	DEMOLICIÓN				**$ 3.042.513.748,00**			**-$ 42.016.466,00**			**-$ 42.016.466,00**		**3.000.497.282**		**$ 76.164.675,00**		**$ 1.103.630.250,00**
1,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	2352,00	$6.698,00	$15.753.696			$ -			$ -	2352,00	$15.753.696	-	$ -	0,00	$ -
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1606,00	$36.714,00	$58.962.684			$ -			$ -	1606,00	$58.962.684		$ -	24,02	$ 881.870
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	2408,00	$38.438,00	$92.558.704	+	1.312	$ 50.430.656,00	+	1.312	$ 50.430.656,00	3720,00	$142.989.360		$ -	708,39	$ 27.229.095
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	27317,00	$62.837,00	$1.716.518.329	-	6.599	-$ 414.630.850,00	-	6.599	-$ 414.630.850,00	20718,49	$1.301.887.479	413,97	$ 26.012.633	4513,63	$ 283.622.968
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	7600,00	$72.369,00	$550.004.400	+	382	$ 27.633.468,00	+	382	$ 27.633.468,00	7981,84	$577.637.868	544,40	$ 39.397.684	1986,88	$ 143.788.519
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	11708,00	$45.995,00	$538.509.460	-	6.522	-$ 300.000.000,00	-	6.522	-$ 300.000.000,00	5185,55	$238.509.460		$ -	0,00	$ -

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL

ACTA No 11 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2023 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/04/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 520-2022 **ETAPA/FASE**

1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	907,00	$31.381,00	$28.462.567			$ -			$ -	907,00	$28.462.567	-	$ -	0,00	$ -
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	134,00	$51.523,00	$6.904.082			$ -			$ -	134,00	$6.904.082		$ -	0,00	$ -
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	370,00	$18.235,00	$6.746.950			$ -			$ -	370,00	$6.746.950		$ -	81,25	$ 1.481.594
1,1	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	235,00	$25.629,00	$6.022.815			$ -			$ -	235,00	$6.022.815		$ -	1756,14	$ 45.008.112
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	74,00	$79.555,00	$5.887.070			$ -			$ -	74,00	$5.887.070	-	$ -	0,00	$ -
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	81,00	$86.771,00	$7.028.451			$ -			$ -	81,00	$7.028.451		$ -	911,66	$ 79.105.650
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	370,00	$24.742,00	$9.154.540	+	24030	$ 594.550.260,00	+	24030	$ 594.550.260,00	24400,00	$603.704.800	434,66	$ 10.754.358	21118,44	$ 522.512.442
2	**CERRAMIENTO**				**$ 297.501.576,00**			**$ 501.061.107,00**			**$ 501.061.107,00**		**$ 971.236.773,00**		**$ 11.469.868,00**		**$ 630.151.990,00**
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	571,00	$81.858,00	$ 46.740.918			$ -			$ -	571,00	$46.740.918		$ -	82,50	$ 6.753.285
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	1233,00	$29.292,00	$ 36.117.036	+	6.650	$ 194.791.800,00	+	6.650	$ 194.791.800,00	7883,00	$230.908.836	391,57	$ 11.469.868	7323,55	$ 214.521.427
2,03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	134,00	$179.210,00	$ 24.014.140			$ -			$ -	134,00	$24.014.140	-	$ -	0,00	$ -
2,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	168,00	$283.811,00	$ 47.680.248			$ -			$ -	168,00	$47.680.248	-	$ -	0,00	$ -
2,05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	235,00	$77.075,00	$ 18.112.625			$ -			$ -	235,00	$18.112.625	-	$ -	0,00	$ -
2,06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$647.557,00	$ 32.377.850			$ -			$ -	50,00	$32.377.850	-	$ -	0,00	$ -
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	50,00	$40.865,00	$ 2.043.250			$ -			$ -	50,00	$2.043.250	-	$ -	0,00	$ -
2,08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	M2	74,00	$46.539,00	$ 3.443.886			$ -			$ -	74,00	$3.443.886	-	$ -	0,00	$ -
2,09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).	UN	7,00	$369.787,00	$ 2.588.509			$ -			$ -	7,00	$2.588.509	-	$ -	0,00	$ -
2,1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	118,00	$283.811,00	$ 33.489.698			$ -			$ -	118,00	$33.489.698		$ -	3,00	$ 851.433
2,11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	ML	168,00	$302.937,00	$ 50.893.416	+	1011,00	$ 306.269.307,00	+	1011,00	$ 306.269.307,00	1749,00	$529.836.813		$ -	1346,90	$ 408.025.845
3	**ACABADOS**				**$ 18.382.050,00**			**$ -**					**$ 18.382.050,00**		**$ -**		**$ 8.452.183,00**
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	54,00	$7.376,00	$ 398.304			$ -			$ -	54,00	$398.304	-	$ -	0,00	$ -
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	54,00	$15.010,00	$ 810.540			$ -			$ -	54,00	$810.540	-	$ -	0,00	$ -

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL

ACTA No 11 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2023 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/04/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 520-2022 **ETAPA/FASE**

3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	54,00	$57.581,00	$ 3.109.374			$ -			$ -	54,00	$3.109.374	-	$ -	0,00	$ -
3,04	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	54,00	$64.721,00	$ 3.494.934			$ -			$ -	54,00	$3.494.934	-	$ -	0,00	$ -
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	27,00	$117.049,00	$ 3.160.323			$ -			$ -	27,00	$3.160.323	-	$ -	0,00	$ -
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)	UN	27,00	$140.737,00	$ 3.799.899			$ -			$ -	27,00	$3.799.899	-	$ -	0,00	$ -
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	47,00	$8.348,00	$ 392.356			$ -			$ -	47,00	$392.356		$ -	1012,48	$ 8.452.183
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN AGUA PARA EXTERIORES)	M2	47,00	$7.552,00	$ 354.944			$ -			$ -	47,00	$354.944	-	$ -	0,00	$ -
3,09	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	336,00	$8.516,00	$ 2.861.376			$ -			$ -	336,00	$2.861.376	-	$ -	0,00	$ -
4	**LIMPIEZA**				**$ 291.322.699,00**			**$ 261.764.500,00**			**$ 261.764.500,00**		**$ 1.036.614.859,00**		**$ 15.644.772,00**		**$ 2.805.233.891,00**
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1546,00	$44.572,00	$ 68.908.312			$ -			$ -	5046,00	$224.910.312	351,00	$ 15.644.772	1829,16	$ 81.529.320
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	1411,00	$4.927,00	$ 6.951.997			$ -			$ -	1411,00	$6.951.997	-	$ -	0,00	$ -
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1277,00	$34.429,00	$ 43.965.833			$ -			$ -	4777,00	$164.467.333		$ -	896,99	$ 30.882.469
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	5712,00	$806,00	$ 4.603.872			$ -			$ -	5712,00	$4.603.872		$ -	143111,67	$ 115.348.006
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	2016,00	$6.139,00	$ 12.376.224			$ -			$ -	19456,00	$119.440.384		$ -	50089,09	$ 307.496.923
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	60480,00	$232,00	$ 14.031.360			$ -			$ -	60480,00	$14.031.360	-	$ -	0,00	$ -
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	KG	6048,00	$952,00	$ 5.757.696			$ -			$ -	6048,00	$5.757.696	-	$ -	0,00	$ -
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F	KG	9072,00	$1.550,00	$ 14.061.600	+	10023,00	$ 15.535.650	+	10023,00	$ 15.535.650	19095,00	$29.597.250	-	$ -	0,00	$ -
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	KG	1277,00	$23.800,00	$ 30.392.600	+	10120	$ 240.856.000	+	10120	$ 240.856.000	15597,00	$371.208.600		$ -	9228,00	$ 219.626.400
4,1	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG	638,00	$833,00	$ 531.454	+	6450,00	$ 5.372.850	+	6450,00	$ 5.372.850	7088,00	$5.904.304		$ -	3120,00	$ 2.598.960
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG	1344,00	$44.511,00	$ 59.822.784			$ -			$ -	1344,00	$59.822.784		$ -	0,00	$ -
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	235,00	$53.731,00	$ 12.626.785			$ -			$ -	235,00	$12.626.785		$ -	38111,18	$ 2.047.751.813
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	269,00	$35.249,00	$ 9.481.981			$ -			$ -	269,00	$9.481.981		$ -	0,00	$ -
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	5390,06	$1.449,00	$ 7.810.201			$ -			$ -	5390,06	$7.810.201	-	$ -	0,00	$ -
5	**MANTENIMIENTO**				**$ 68.389.727,00**			**$ 80.100.200,00**			**$ 80.100.200,00**		**$ 199.829.927,00**		**$ 2.412.630,00**		**$ 101.988.565,00**
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	16800,00	$604,00	$ 10.147.200	+	132040,00	$ 79.752.160	+	132040,00	$ 79.752.160	233840,00	$141.239.360	3.994,42	$ 2.412.630	167357,89	$ 101.084.166
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	3360,00	$287,00	$ 964.320			$ -			$ -	3360,00	$964.320	-	$ -	0,00	$ -
5,03	PODA DE ARBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	13,00	$145.145,00	$ 1.886.885			$ -			$ -	13,00	$1.886.885	-	$ -	0,00	$ -
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	269,00	$14.926,00	$ 4.015.094			$ -			$ -	269,00	$4.015.094	-	$ -	0,00	$ -
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	4637,00	$308,00	$ 1.428.196	+	1.130	$ 348.040	+	1.130	$ 348.040	5767,00	$1.776.236		$ -	2936,36	$ 904.399
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	3024,00	$569,00	$ 1.720.656			$ -			$ -	3024,00	$1.720.656	-	$ -	0,00	$ -
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$145.400,00	$ 1.017.800			$ -			$ -	7,00	$1.017.800	-	$ -	0,00	$ -
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$246.514,00	$ 1.725.598			$ -			$ -	7,00	$1.725.598	-	$ -	0,00	$ -

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1 PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-49	Construcción de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL**

ACTA No 11 **DE** **RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No.** 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2023 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/04/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **IDU 520-2022** **ETAPA/FASE**

5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$255.739,00	$ 1.790.173			$ -			$ -	7,00	$1.790.173	-	$ -	0,00	$ -
5,1	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$731.161,00	$ 5.118.127			$ -			$ -	7,00	$5.118.127	-	$ -	0,00	$ -
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	7,00	$243.301,00	$ 1.703.107			$ -			$ -	7,00	$1.703.107	-	$ -	0,00	$ -
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	7,00	$262.300,00	$ 1.836.100			$ -			$ -	7,00	$1.836.100	-	$ -	0,00	$ -
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML	67,00	$30.309,00	$ 2.030.703			$ -			$ -	67,00	$2.030.703	-	$ -	0,00	$ -
5,14	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML	81,00	$104.598,00	$ 8.472.438			$ -			$ -	81,00	$8.472.438	-	$ -	0,00	$ -
5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4",	ML	94,00	$180.911,00	$ 17.005.634			$ -			$ -	94,00	$17.005.634	-	$ -	0,00	$ -
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	88,00	$85.542,00	$ 7.527.696			$ -			$ -	88,00	$7.527.696	-	$ -	0,00	$ -
Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (SIN AIU)					**$ 3.718.109.800**			**$ 800.909.341,00**			**$ 800.909.341,00**		**$ 5.226.560.891,00**		**$ 105.691.945,00**		**$ 4.649.456.879,00**

Remuneración para obras de construcción:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						PRESENTE ACTA			OBRA ACUMULADA		
Ítem	**Obras Tramo**	**% del presupuesto ofertado**	**Avance**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**	**% del presupuesto ofertado**	**% de avance sobre obra tramo**	**Valor**
Sub-Total Costo de remuneración obras de construcción incluye AIU								$ -			$ -

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES			EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**	**VALOR**
REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO (SIN AIU):	**$3.718.109.800**	**$800.909.341**	**$707.541.750**	**$5.226.560.891**	**$ 105.691.945**	**$ 4.649.456.879**
VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES	**36,50%**	**36,50%**	**36,50%**	**36,50%**	**$ 38.577.560**	**$ 1.697.051.759**
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU:	**$1.357.110.076**	**$292.331.909**	**$258.252.739**	**$1.907.694.724**		
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	**$268.293.251**	**$61.207.774**	**$52.585.732**	**$382.086.757**	**$ 7.494.792**	**$ 334.817.020**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	**$49.332.618**	**$11.495.617**	**$10.918.381**	**$71.746.616**	**$ 1.450.866**	**$ 63.342.569**
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	**$53.554.350**	**$12.449.328**	**$11.721.759**	**$77.725.437**	**$ 1.571.770**	**$ 68.625.143**
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$27.572.365**	**$0,00**	**$0,00**	**$27.572.365**	**$ -**	**$ -**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$59.850.491**	**$0,00**	**$0,00**	**$59.850.491**	**$ 25.159.162**	**$ 71.245.292**
VALOR TOTAL	**$5.533.822.951**	**$1.178.393.969**	**$1.041.020.361**	**$7.753.237.281**	**$ 179.946.095**	**$ 6.884.538.662**

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1	VERSIÓN
FO-EO-49	PROCESO: Construcción de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL

ACTA No 11 **DE** RECIBO PARCIAL DE OBRA **No.** 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2023 (Fecha inicial del periodo) **AL** 20/04/2023 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No IDU 520-2022 **ETAPA/FASE**

Valor a pagar

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
COSTO TOTAL REMUNERACION OBRAS DE CONSTRUCCION INCLUIDO AIU	$5.075.219.876	$1.093.241.250	$965.794.489,00	$ 7.134.255.615	$ 144.269.505	$ 6.346.508.638
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	**$5.075.219.876**	**$1.093.241.250**	**$965.794.489,00**	**$ 7.134.255.615**	**$ 144.269.505**	**$ 6.346.508.638**
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL	$268.293.251	$61.207.774	$52.585.732,00	$ 382.086.757	$ 7.494.792	$ 334.817.020
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	$49.332.618	$11.495.617	$10.918.381,00	$ 71.746.616	$ 1.450.866	$ 63.342.569
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO	$53.554.350	$12.449.328	$11.721.759,00	$ 77.725.437	$ 1.571.770	$ 68.625.143
COSTO GLOBAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$27.572.365	$0	$0,00	$ 27.572.365		$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Ver Acta No. (anexa)	$59.850.491	$0	$0,00	$ 59.850.491	$ 25.159.162	$ 71.245.292
COSTO TOTAL MAS AJUSTES	**$5.533.822.951**	**$1.178.393.969**	**$1.041.020.361,00**	**$ 7.753.237.281**	**$ 179.946.095**	**$ 6.884.538.662**
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ -	$ -				
MENOS RETENCIÓN GARANTÍA (VALOR AL 6%)	$ -	$ -			$ 10.796.766	$ 413.072.320
TOTAL A PAGAR					**$ 169.149.329**	**$ 6.471.466.342**
SON:	**CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE**					

Notas:
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
Contratista CONSORCIO OBRAS 2022

(Firma)

(Nombre) EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
Representante Legal - Interventoría TECNUMEC S.A.S.

(Firma)

Firmado digitalmente por OSCAR RAMIREZ MARIN
Fecha: 2023.05.05 09:00:26 -05'00'

(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
DIRECTOR TÉCNICO DE PREDIOS - IDU
Supervisor Contrato de Interventoría

Profesional de Apoyo a la Supervisión: Andres Fernando Pinto Patiño

FORMATO		
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FOEO07	Construcción de Proyectos	4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

ACTA No. 9 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 8 **Pago del periodo** ☑ **Pago de Ajustes** ☐

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO **21/03/2023 A 20/04/2023**

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

Preconstrucción ☐ **Preliminares** ☐ **Construcción** ☐ **Por avance de obra** ☑ **Otro** ☐ _____

CONTRATO No **523 de 2022**

(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1"

(Indique el objeto del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-520-2022

(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 11 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) DE 6 (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) DE 5 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 562.023.228,00

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 778.108.966,00

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. NIT 830.018.821-0

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) IDU **OSCAR RAMIREZ MARIN**

(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato de Interventoría)

PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION IDU **ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO**

(Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervision IDU delegado para el contrato)

VALOR PAGO MENSUAL

Valor Base Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares		$0
Número de meses etapa	**N.A.**	
% aprobacion de informe mensual	**N.A.**	
Valor mensual preconstruccion/Preliminares		$0
% aprobacion Informe final etapa/Fase	**N.A.**	
Valor contra aprobacion informe final		$0
Valor Base Etapa Construcción		$651.878.654
Número de meses etapa	**11**	
% contra aprobacion de informe mensual	**50%**	
Valor mensual construccion (Incluye valor fijo de Elementos de Salud y Seguridad en el trabajo + Medidas de Bioseguridad)		$29.630.850,0
% contrato a pagar con avance de obra	**40%**	
Valor Base por avance de obra	**2,32%** (Escriba el %)	$6.049.434,0
Valor a pagar por otros conceptos (por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente.		$0
VALOR BASE TOTAL		$35.680.284,0
VALOR IVA	19,0% (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$6.779.254,0
VALOR DE PAGO SIN AJUSTES		$42.459.538,0

FORMATO		
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FOEO07	Construcción de Proyectos	4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

ACTA No. 9 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 8

Pago del periodo ☑
Pago de Ajustes ☐

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO **21/03/2023 A 20/04/2023**

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

PAGO DE AJUSTES

CONCEPTO	VALOR BASE A AJUSTAR	% DEL IPC ANUAL		VALOR A PAGAR DE AJUSTE	% IVA POR AJUSTE	VALOR DE IVA POR AJUSTE
		Año	%			
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00
				$0,00		$0,00

VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA $0

VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA $0

RESUMEN VALORES A PAGAR

VALOR BASE PAGO DEL PERIODO	$35.680.284,0
VALOR IVA PAGO DEL PERIODO	$6.779.254,0
VALOR BASE POR AJUSTES	$0
VALOR IVA DE AJUSTES	$0
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$42.459.538,0
VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES	$556.328.346,0
VALOR ACUMULADO	$598.787.884,0

En Bogotá D.C ; a los cuatro (04) días del mes mayo de 2023

(Indique el día en en letras y números) (Mes) (Año)

acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría de acuerdo con la cláusula 8 establecida en el contrato mencionado.

Escriba No. de Clausula del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y funciones del IDU.

(Firma)
(Nombre) EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
Representante Legal - Interventoría TECNUMEC S.A.S.

Firmado digitalmente por OSCAR RAMIREZ MARIN
Fecha: 2023.05.05 09:11:44 -05'00'

(Firma)
(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios DTDP - IDU

Profesional de Apoyo a la Supervisión: Andres Fernando Pinto Patiño

FORMATO EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-EO-36	EJECUCIÓN DE OBRA	1,0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. IDU 520 de 2022

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No IDU 520 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Direccion Técnica de Predios – Proyectos varios, en Bogotá D.C. - Grupos 1"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR ANDRÈS PÌNTO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

REQUERIMIENTOS IDU	OFICIO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Por cambio en el personal propuesto sin autorización.	1 N.A.		
	2		
Por pago de salarios inferiores a los pactados	1 N.A.		
	2		
Por incumplimiento en presentación de informes mensuales	1 N.A.		
	2		
Por inferior número de personal al ofrecido en la propuesta	1 N.A.		
	2		
Por exceder en ejecución física el valor del contrato sin advertencia previa de la interventoría.	1 N.A.		
	2		
Por mala calidad o deficiencias de acabado en obras recibidas por la Interventoría	1 N.A.		
	2		
Por liquidar contratos por fuera del término legal.	1 N.A.		
	2		
Por comprometer recursos de la entidad sin previa autorización del IDU	1 N.A.		
	2		

REQUERIMIENTOS IDU	OFICIO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Por suscribir acta de precios no previstos que resulten onerosos para la entidad	1 N.A.		
	2		
Por presentar tardíamente las actas de recibo parcial y de reajuste.	1 N.A.		
	2		
Por presentar tardíamente solicitudes de prórroga o adiciones	1 N.A.		
	2		
Por incumplimientos en entregas parciales de Estudios y Diseños.	1 N.A.		
	2		
Por errores en los parámetros de diseño.	1 N.A.		
	2		
Por errores en la nomenclatura o convenciones utilizadas para redes de servicios.	1 N.A.		
	2		
Otros	1 N.A.		
	2		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinticinco (Día en letras) (25) (Día en números) días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de interventoría
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

Original: Subdirección Técnica de Gestión Contractual
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista
3ra copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	6,0

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE**: N.A.

CONTRATO No: 523 de 2022 (Número de Contrato) | **NÚMERO DE PAGO**: 8 | **FECHA**: 29/03/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA: TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISION: OSCAR RAMIREZ MARIN (Escriba el nombre del Supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION: ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO (Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
2	24/06/2022 al 20/08/2022	02/09/2022	20225261558642	$ 80.136.252,0	$ 80.136.252,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.136.252
3	21/08/2022 al 20/09/2022	28/10/2022	20222526192918 2	$ 111.336.737	$ 191.472.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.336.737
4	21/09/2022 al 20/10/2022	23/11/2022	20225262049822	$ 99.313.593	$ 290.786.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.313.593
5	21/10/2022 al 20/11/2022	28/11/2022	20235260131992	$ 83.264.700	$ 374.051.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.264.700
6	20/11/2022 al 20/01/2023	27/02/2023	20235260314982	$ 93.170.497	$ 467.221.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.170.497
7	21/01/2023 al 20/02/2023	09/03/2023	20235260383772	$ 38.599.126	$ 505.820.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.599.126
8	21/02/2023 al 20/03/2023	25/04/2023	20235260645302	$ 50.507.441	$ 556.328.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.507.441
9	21/03/2023 al 20/04/2023			$ 42.459.538	$ 598.787.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.459.538
TOTAL				**$ 598.787.884**	**$ 598.787.884**	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ -	0	0	0	0	0	0	**598.787.884**

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	1909	27-04-22	$ 150.000.000			
INICIAL	1910	27-04-22	$ 412.023.228			
ADICIÓN 1	812	24-02-23	$ 216.085.738			
TOTAL			**$ 778.108.966**	**TOTAL**		$ 0

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
1	1647	1910	N.A.	N.A.	$ 331.886.976	80.136.252	697.972.714
2	1655	1910	N.A.	N.A.	$ 220.550.239	111.336.737	586.635.977
3	1658	1910	N.A.	N.A.	$ 121.236.646	99.313.593	487.322.384
4	1665	1910	N.A.	N.A.	$ 41.202.323	80.034.323	407.288.061
		1909	N.A.	N.A.	$ 146.769.623	3.230.377	404.057.684
5	1683	1909	N.A.	N.A.	$ 53.599.126	93.170.497	310.887.187
6	1686	1909	N.A.	N.A.	$ 15.000.000	38.599.126	272.288.061
7	1692	812	N.A.	N.A.	$ 165.578.297	50.507.441	221.780.620
8	1699	812	N.A.	N.A.	$ 173.626.200	42.459.538	179.321.082
			TOTAL			**598.787.884**	**179.321.082**

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIÓN O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Componente Fijo de Interventoría+Porcentaje Parcial por Avance de Obra) - INCLUIDO EL AIU:	**559.649.860**	**216.085.738**	**775.735.598**	598.787.884	176.947.714
OTROS VALORES (ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORIA Y CAMBIO DE VIGENCIA)	**2.373.368**		**2.373.368**	0	2.373.368
TOTAL PAGADO	**562.023.228**		**778.108.966**	**598.787.884**	**179.321.082**

(Firma)
Nombre del Representante Legal EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
Interventoría TECNUMEC S.A.S.

(Firma)
OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios DTDP - IDU

Firmado digitalmente por OSCAR RAMIREZ MARIN
Fecha: 2023.05.05 09:10:36 -05'00'

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

Profesional de Apoyo a la Supervisión: Andrés Fernando Pinto Patiño

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	6.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE: N.A.

CONTRATO No 520 | **NÚMERO DE PAGO** 8 | **FECHA** 2/05/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022

INTERVENTORIA TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. TECNUMEC S.A.S.

SUPERVISION OSCAR RAMIREZ MARIN

APOYO A LA SUPERVISION ANDRES FERNANDO PINTO

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Campeos activos - SDA	Ensayos De Laboratorio	Acompañamiento de Mantenimiento de	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
2 RECIBO PARCIAL 1	24/06/22-20/08/22	30/8/2022	20225261722442	$ 315.129.375	$ 315.129.375	$ 23.047.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 20.290.597	20.290.597	0	0	$ 317.886.014
3 RECIBO PARCIAL 2	21/08/22-20/09/22	30/9/2022	20225261921182	$ 1.761.932.885	$ 2.077.062.260	$ 125.718.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 113.259.070	133.549.667	0	0	$ 1.774.392.100
4 RECIBO PARCIAL 3	21/09/22-20/10/22	1/11/2022	20225262079152	$ 1.510.405.928	$ 3.587.468.188	$ 108.883.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 97.157.366	230.707.033	0	0	$ 1.522.132.059
5 RECIBO PARCIAL 4	21/10/22-20/11/22	5/12/2022	20235260158502	$ 1.113.940.419	$ 4.701.408.607	$ 79.702.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 71.618.564	302.325.597	0	0	$ 1.122.024.169
7 RECIBO PARCIAL 5	21/11/22-20/01/23	3/02/2023	20235260318202	$ 525.631.757	$ 5.227.040.364	$ 48.170.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 34.428.151	336.753.748	0	0	$ 539.374.362
8 RECIBO PARCIAL 6	21/01/23-20/02/23	1/03/2023	20235260462742	$ 581.090.677	$ 5.808.131.041	$ 42.014.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 37.386.295	374.140.043	0	0	$ 585.718.622
10 RECIBO PARCIAL 7	21/02/23-20/03/23	2/04/2023	20235260690562	$ 394.108.092	$ 6.202.239.133	$ 28.730.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.086.130	46.086.130	$ 28.135.512	402.275.555	0	0	$ 440.789.686
11 RECIBO PARCIAL 8	21/03/23-20/04/23			$ 144.269.505	$ 6.346.508.638	$ 10.517.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.159.162	71.245.292	$ 10.796.766	413.072.321	0	0	$ 169.149.329
TOTAL				**$ 6.346.508.638**		**$ 466.784.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.245.292**		**413.072.321**		**0**	**0**	**$ 6.471.466.341**

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	1957	02-05-22	$ 400.000.000			
INICIAL	1958	02-05-22	$ 751.251.541			
INICIAL	1959	02-05-22	$ 4.382.571.410			
MCO 1	5334	23-12-22	$ 41.894.033			
	5335	23-12-22	$ 779.631.980			
	5336	23-12-22	$ 219.494.348			
MCO 2	1364	14-03-23	$ 1.178.393.969			
		TOTAL	**$7.753.237.281**	**TOTAL**		$ 0

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
1	FE-3	1959	N.A.	N.A.	$ 4.064.685.396	$ 317.886.014	$ 7.435.351.267
2	FE-4	1959	N.A.	N.A.	$ 2.290.293.296	$ 1.774.392.100	$ 5.660.959.167
3	FE-5	1959	N.A.	N.A.	$ 768.161.237	$ 1.522.132.059	$ 4.138.827.108
4	FE-6	1959	N.A.	N.A.	$ 262.954.285	$ 505.206.952	$ 3.633.620.156
		1958	N.A.	N.A.	$ 134.434.324	$ 616.817.217	$ 3.016.802.939
5	FE-7	1958	N.A.	N.A.	$ -	$ 134.434.324	$ 2.882.368.615
		5335	N.A.	N.A.	$ 374.691.942	$ 404.940.038	$ 2.477.428.577
6	FE-9	5335	N.A.	N.A.	$ -	$ 374.691.942	$ 2.102.736.635
		1957	N.A.	N.A.	$ 188.973.320	$ 211.026.680	$ 1.891.709.955
7	FE-10	1957	N.A.	N.A.	$ 24.000.000	$ 164.973.320	$ 1.726.736.635
		5334	N.A.	N.A.	$ 2.513.642	$ 39.380.391	$ 1.687.356.244
		5336	N.A.	N.A.	$ 105.022.672	$ 114.471.676	$ 1.572.884.568
		1364	N.A.	N.A.	$ 1.056.429.670	$ 121.964.299	$ 1.450.920.269
8	FE-11	1364	N.A.	N.A.	$ 887.280.341	$ 169.149.329	$ 1.281.770.940
TOTAL						**$ 6.471.466.341**	**$ 1.281.770.940**

E. RELACION DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	$ 3.718.109.800	$ 1.508.451.091	$ 5.226.560.891	$ 4.370.489.465	$ 856.071.426
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	$ 1.357.110.076	$ 550.584.648	$ 1.907.694.724	$ 1.595.228.654	$ 312.466.070
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	$ 5.075.219.876	$ 2.059.035.739	$ 7.134.255.615	$ 5.965.718.119	$ 1.168.537.496
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST, REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 371.180.219	$ 160.378.591	$ 531.558.810	$ 438.777.648	$ 92.781.162
OTROS VALORES (ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORIA Y CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 87.422.856	$ -	$ 87.422.856	$ 66.970.574	$ 20.452.282
TOTAL PAGADO	**$ 5.533.822.951**	**$ 2.219.414.330**	**$ 7.753.237.281**	**$ 6.471.466.341**	**$ 1.281.770.940**

(Firma)
Nombre del Representante Legal EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
TECNUMEC S.A.S.

(Firma)
ANDRES FERNANDO PINTO
Apoyo Técnico a la supervisión IDU


Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022
CRONOGRAMA MAYOR CANTIDAD DE OBRA - JUNIO DE 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU – PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA

ENTIDAD CONTRATANTE: IDU
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	% compl_núm	% program_núm
1	**PROGRAMA CONTRATO 520-2022 - GRUPO I**	**241 días**	**mar 21/06/22**	**mar 23/05/23**	**95%**	**0,95**	**0,85**
2	**PRELIMINARES**	**23 días**	**mar 21/06/22**	**jue 21/07/22**	**100%**	**1**	**1**
3	**PLAN DE GESTION AMBIENTAL**	**23 días**	**mar 21/06/22**	**jue 21/07/22**	**100%**	**1**	**1**
4	APROBACION PIN	23 días	mar 21/06/22	jue 21/07/22	100%	1	1
5	**PLAN DE GESTION SOCIAL**	**23 días**	**mar 21/06/22**	**jue 21/07/22**	**100%**	**1**	**1**
6	ACTAS DE VECINDAD	23 días	mar 21/06/22	jue 21/07/22	100%	1	1
7	REUNION DE INICIO	23 días	mar 21/06/22	jue 21/07/22	100%	1	1
8	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**	**23 días**	**mar 21/06/22**	**jue 21/07/22**	**100%**	**1**	**1**
9	PLANES DE MANEJO DE TRAFICO ESPECIFICOS	23 días	mar 21/06/22	jue 21/07/22	100%	1	1
10	**PROYECTO TRONCAL CENTENARIO (AC13)**	**153 días**	**vie 22/07/22**	**mar 21/02/23**	**100%**	**1**	**1**
11	90 PREDIOS	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
12	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
13	PROCEDIMIENTO DEMOLICION	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
14	**PROYECTO AV SUBA - COTA**	**147 días**	**vie 22/07/22**	**lun 13/02/23**	**100%**	**1**	**1**
15	70 PREDIOS	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
16	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
17	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
18	**PROYECTO AVENIDA CONSTITUCION**	**147 días**	**vie 22/07/22**	**lun 13/02/23**	**100%**	**1**	**1**
19	6 PREDIOS	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
20	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
21	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	147 días	vie 22/07/22	lun 13/02/23	100%	1	1
22	**PROYECTO AVENIDA VILLAS**	**218 días**	**vie 22/07/22**	**mar 23/05/23**	**83%**	**0,83**	**0,83**
23	8 PREDIOS	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
24	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
25	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
26	**A.V JORGE URIBE BOTERO**	**218 días**	**vie 22/07/22**	**mar 23/05/23**	**72%**	**0,72**	**0,83**
27	32 PREDIOS	218 días	vie 22/07/22	mar 23/05/23	72%	0,72	0,83
28	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	218 días	vie 22/07/22	mar 23/05/23	72%	0,72	0,83
29	PROCEDIMIENTO DEMOLICION	218 días	vie 22/07/22	mar 23/05/23	72%	0,72	0,83
30	**PROYECTO JOSE CELESTINO MUTIS**	**153 días**	**vie 22/07/22**	**mar 21/02/23**	**100%**	**1**	**1**
31	4 PREDIOS	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
32	ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
33	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
34	EJECUCION PLAN DE GESTION AMBIENTAL	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
35	EJECUCION PLAN DE GESTION SOCIAL	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1
36	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	153 días	vie 22/07/22	mar 21/02/23	100%	1	1



Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: mar 21/03/23

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

YAMILL MONTENEGRO
Contratista

EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
Interventor

TECNUMEC	INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRATOS DE OBRA	idu

Contrato No:	523 de 2022		Fecha de Inicio:	sábado, 1 de abril de 2023	Fecha de Finalización:	domingo, 30 de abril de 2023	GRUPO	

Objeto del Contrato:	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

Supervisor / Interventoria:	Gerardo Moscoso Ortiz	Supervisor / contratista:	Consorcio Obras 2022

ESTADO DEL CLIMA

MES	ABRIL	AÑO	2023

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3	NUBOSIDAD	4

	FECHA																														
días en letras	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
HORAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
06:00--06:30																															
06:30--07:00																															
07:00--07:30																															
07:30--08:00																															
08:00--08:30																															
08:30--09:00																															
09:00--09:30																															
09:30--10:00																															
10:00--10:30																															
10:30--11:00																															
11:00--11:30																															
11:30--12:00																															
12:00--12:30																															
12:30--13:00																															
13:00--13:30																															
13:30--14:00																															
14:00--14:30																															
14:30--15:00																															
15:00--15:30																															
15:30--16:00																															
16:00--16:30																															
16:30--17:00																															
17:00--17:30																															
17:30--18:00																															
18:00--18:30																															
18:00 - 19:00																															


Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

03/04/2023 a 09/04/2023



Descripción Foto 01.

RT 24901 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Localización.



Descripción Foto 02.

RT 24901: Desmonte de cerramiento anterior e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas, en sector Molinos.



Descripción Foto 03.

RT 24901: Desmonte de cerramiento anterior e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas, en sector Molinos.



Descripción Foto 04.

RT 24901: Desmonte de cerramiento anterior e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas, en sector Molinos.



Descripción Foto 05.

RT 24901: Desmonte de cerramiento anterior e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas, en sector Molinos.



Descripción Foto 06.

RT 24901: Desmonte de cerramiento anterior e instalación de nuevo cerramiento en postes de madera rolliza y alambre de púas, en sector Molinos.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 07.

RT 50752 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT, con dirección CL 4B 67 46 y chip AAA0038DTZE.



Descripción Foto 08.

RT 50752: Se incia con demolición manual. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.




Descripción Foto 09.

RT 50752: Se incia con demolición manual. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.



Descripción Foto 10.

RT 50752: Se incia con demolición manual. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.



Descripción Foto 11.

RT 50752: Se incia con demolición manual. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.



Descripción Foto 12.

RT 50752: Demolición de antepecho. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 13.

RT 50752: Campamento.



Descripción Foto 14.

RT 50752: Campamento.



Descripción Foto 15.

RT 50752: Campamento.



Descripción Foto 16.

RT 50752: Implementación de señalización. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.



Descripción Foto 17.

RT 50752: Implementación de señalización. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.



Descripción Foto 18.

RT 50752: Se incia con demolición manual. Personal: 3 tráfico, 1 Boal, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 SST.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 19.

RT 39573 (Puentes Peatonales Contrato IDU 137 06), 39574-39579-39580-39581(Acciones Populares): Localización.



Descripción Foto 20.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Se evidencia acumulación de RCD y basura. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.



Descripción Foto 21.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Se evidencia acumulación de RCD y basura. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.



Descripción Foto 22.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Hace presencia Vanti debido a ruptura de tubería. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.



Descripción Foto 23.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Se evidencia acumulación de RCD y basura. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.



Descripción Foto 24.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Se evidencia acumulación de RCD y basura. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 25.

RT 39573-39574-39579-39580-39581: Se evidencian actividad de instalación de cerramiento. Hace presencia Vanti debido a ruptura de tubería. Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.



Descripción Foto 26.

RT 8808-8809-8810-8811-8812 (Intersección Av Boyacá por Av Ciudad de Villavicencio): Localización de los RT.



Descripción Foto 27.

RT 8808-8809-8810-8811-8812 (Intersección Av Boyacá por Av Ciudad de Villavicencio): Pendiente el retiro de bolsas de poda.




Descripción Foto 28.

RT 8808-8809-8810-8811-8812 (Intersección Av Boyacá por Av Ciudad de Villavicencio): Pendiente el retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 29.

RT 8808-8809-8810-8811-8812 (Intersección Av Boyacá por Av Ciudad de Villavicencio): Pendiente el retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 30.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Localización.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 31.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.



Descripción Foto 32.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.



Descripción Foto 33.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.



Descripción Foto 34.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.



Descripción Foto 35.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.



Descripción Foto 36.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 37.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico. Se deja la constancia a contratista de la necesidad de retirar el RCD.



Descripción Foto 38.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Personal: 2 tráfico, 1 Boal, 2 ayudantes, 1 profesional técnico. Se deja la constancia a contratista de la necesidad de retirar el RCD.



Descripción Foto 39.

RT 500-505A-506 - San Blas (Av Primero de Mayo): Localización de los RT.



Descripción Foto 40.

RT 500-505A-506 - San Blas (Av Primero de Mayo): Actividades de poda. Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.



Descripción Foto 41.

RT 500-505A-506 - San Blas (Av Primero de Mayo): Actividades de poda. Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.



Descripción Foto 42.

RT 500-505A-506 - San Blas (Av Primero de Mayo): Actividades de poda. Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

27/03/2023 a 02/04/2023



Descripción Foto 43.

RT 500-505A-506 - San Blas (Av Primero de Mayo): Actividades de poda. Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.



Descripción Foto 44.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Localización.



Descripción Foto 45.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Retiro de RCD.



Descripción Foto 46.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Retiro de RCD.



Descripción Foto 47.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Retiro de RCD.



Descripción Foto 48.

RT 24901-24902 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Retiro de RCD.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 01.

RT 24901 (Extensión Troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa): Localización.



Descripción Foto 02.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.



Descripción Foto 03.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.



Descripción Foto 04.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.



Descripción Foto 05.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.



Descripción Foto 06.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 07.

RT 24901: Recorrido conjunto entre contratista e interventoría del consorcio Caracas, contrato 520 y contrato 523 respectivamente. Se hace liberación de RT 24901.



Descripción Foto 08.

RT San Blas (Av Primera de Mayo): Localización de los RT ubicados en San Blas.



Descripción Foto 09.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.




Descripción Foto 10.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 11.

RT 801-510-1213-641-502-1212-505A-509-508-507-506 (San Blas): Se evidencian actividades de poda.



Descripción Foto 12.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 13.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 14.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 15.

RT 500-505A-506 (San Blas): Se evidencian actividades de poda.



Descripción Foto 16.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 17.

RT 644-586 (San Blas): Se evidencian actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 18.

RT 50752 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT, con dirección CL 4B 67 46 y chip AAA0038DTZE.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 19.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 20.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 21.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 22.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 23.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 24.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 25.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 26.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 27.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 28.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 29.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 30.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 31.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 32.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 33.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.




Descripción Foto 34.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 35.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Manejo de tránsito.



Descripción Foto 36.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 37.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Señalización móvil.



Descripción Foto 38.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 39.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 40.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 41.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 42.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se hicieron afectaciones a muros de predio colindante (Dir: Calle 4b #67-40). Contratista realizó respectivo acercamiento con propietarios.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023




Descripción Foto 43.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se hicieron afectaciones a muros de predio colindante (Dir: Calle 4b #67-40). Contratista realizó respectivo acercamiento con propietarios.



Descripción Foto 44.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se hicieron afectaciones a muros de predio colindante (Dir: Calle 4b #67-40). Contratista realizó respectivo acercamiento con propietarios.



Descripción Foto 45.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se hicieron afectaciones a muros de predio colindante (Dir: Calle 4b #67-40). Contratista realizó respectivo acercamiento con propietarios.



Descripción Foto 46.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se hicieron afectaciones a muros de predio colindante (Dir: Calle 4b #67-40). Nomenclatura del predio.



Descripción Foto 47.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Hubo ausencia de carrotanque irrigador durante aproximadamente 30 minutos, dado que se acercaba el final de la jornada y no hubiera alcanzado a llegar otro carrotanque.



Descripción Foto 48.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se trabajó este periodo de tiempo, ya que era de menester demoler parte del cuarto nivel, para que en caso de ceder por peso propio, lo hiciera hacia centro del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 49.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se trabajó este periodo de tiempo, ya que era de menester demoler parte del cuarto nivel, para que en caso de ceder por peso propio, lo hiciera hacia centro del RT.



Descripción Foto 50.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 51.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 52.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 53.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 54.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 55.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 56.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 57.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Uso de carrotanque evidenciado durante la demolición, excepto en el lapso de tiempo descrito anteriormente.



Descripción Foto 58.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Actividad de demolición del predio.



Descripción Foto 59.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realizó demolición parcial de estructura, para que, en caso de ceder por propio peso, la estructura ceda hacia el centro del RT.



Descripción Foto 60.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realizó demolición parcial de estructura, para que, en caso de ceder por propio peso, la estructura ceda hacia el centro del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 61.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realizó demolición parcial de estructura, para que, en caso de ceder por propio peso, la estructura ceda hacia el centro del RT.



Descripción Foto 62.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realizó demolición parcial de estructura, para que, en caso de ceder por propio peso, la estructura ceda hacia el centro del RT.




Descripción Foto 63.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 64.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 65.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 66.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 67.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 68.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 69.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 70.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 71.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 72.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 73.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Muros de predio colindante afectados.



Descripción Foto 74.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 75.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 76.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 77.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 78.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Personal presente en la demolición: 1 operador, 1 oficial, 3 ayudantes, 3 aux. Tránsito, 3 boal, 1 SST, 1 p. Técnico.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023




Descripción Foto 79.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 80.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 81.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Finalización de labores de limpieza.



Descripción Foto 82.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 83.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realiza continuación de la demolición del predio.



Descripción Foto 84.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Manejo del tránsito.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 85.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 86.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Campamento en el lugar.



Descripción Foto 87.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Se realiza continuación de la demolición del predio.



Descripción Foto 88.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Carrotanque presente.



Descripción Foto 89.

RT 50752 (CL 4B 67 46)



Descripción Foto 90.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 91.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 92.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 93.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.




Descripción Foto 94.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 95.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 96.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 97.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 98.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 99.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.




Descripción Foto 100.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 101.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 102.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 103.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 104.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 105.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 106.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 107.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición del predio.



Descripción Foto 108.

RT 644 (Nombre obra: Av Primero de Mayo. Barrio San Blas, CL 17A SUR 10A 03 ESTE): Localización del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 109.

RT 644 (Nombre obra: Av Primero de Mayo. Barrio San Blas, CL 17A SUR 10A 03 ESTE): Retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 110.

RT 644 (Nombre obra: Av Primero de Mayo. Barrio San Blas, CL 17A SUR 10A 03 ESTE): Retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 111.

RT 644 (Nombre obra: Av Primero de Mayo. Barrio San Blas, CL 17A SUR 10A 03 ESTE): Retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 112.

RT San Blas (Av Primero de Mayo): Localización de los RT.



Descripción Foto 113.

RT 641 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 114.

RT 500-505A-506 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 115.

RT 500-505A-506 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 116.

RT 500-505A-506 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 117.

RT 500-505A-506 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento.



Descripción Foto 118.

RT 644 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento, retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 119.

RT 644 (San Blas): Actividades de poda e instalación de cerramiento, retiro de bolsas de poda.



Descripción Foto 120.

RT 498-488-489 (San Blas): Se evidencian cambuches y quema de basuras.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 121.

RT 498-488-489 (San Blas): Se evidencian cambuches y quema de basuras.



Descripción Foto 122.

RT 50752 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT, con dirección CL 4B 67 46 y chip AAA0038DTZE.



Descripción Foto 123.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición total del predio.



Descripción Foto 124.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición total del predio.



Descripción Foto 125.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición total del predio.



Descripción Foto 126.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición total del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 127.

RT 50752 (CL 4B 67 46): Demolición total del predio.



Descripción Foto 128.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Localización del RT.



Descripción Foto 129.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Recorrido con la entidad y comunidad Bochica II, para atender los reclamos presentados por la comunidad.



Descripción Foto 130.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Recorrido con la entidad y comunidad Bochica II, para atender los reclamos presentados por la comunidad.



Descripción Foto 131.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.



Descripción Foto 132.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 133.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.



Descripción Foto 134.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.



Descripción Foto 135.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.



Descripción Foto 136.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar cerramiento con conjunto residencial colindante.



Descripción Foto 137.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita completar jarillón.



Descripción Foto 138.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad hace la solicitud de conformar mejor el jarillón, dejándolo de 1 metro.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 139.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad hace la solicitud de conformar mejor el jarillón, dejándolo de 1 metro.



Descripción Foto 140.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Se acuerda que la última semana de abril se debe iniciar actividades en el RT.



Descripción Foto 141.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Se acuerda que la última semana de abril se debe iniciar actividades en el RT.



Descripción Foto 142.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita completar jarillón.



Descripción Foto 143.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita completar jarillón.



Descripción Foto 144.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Se acuerda que la última semana de abril se debe iniciar actividades en el RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 145.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar poda y limpieza. También retiro de cambuches que se encuentra en la zona.



Descripción Foto 146.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad solicita realizar poda y limpieza. También retiro de cambuches que se encuentra en la zona.



Descripción Foto 147.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad hace la solicitud de conformar mejor el jarillón, dejándolo de 1 metro.



Descripción Foto 148.

RT 11169 (Av Longitudinal de Occidente ALO. Barrio Bochica II): Entidad hace la solicitud de conformar mejor el jarillón, dejándolo de 1 metro.



Descripción Foto 149.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Localización del RT.



Descripción Foto 150.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 151.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.



Descripción Foto 152.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.



Descripción Foto 153.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.



Descripción Foto 154.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.



Descripción Foto 155.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Entidad solicita realizar el cerrar todos los accesos al predio.



Descripción Foto 156.

RT 7223A (Ampliación Cl 7 y Ampliación KR 3. KR 3 6F 46): Localización del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

10/04/2023 a 16/04/2023



Descripción Foto 157.

RT 7223A (Ampliación Cl 7 y Ampliación KR 3. KR 3 6F 46): Entidad solicita realizar mantenimiento al predio.



Descripción Foto 158.

RT 7223A (Ampliación Cl 7 y Ampliación KR 3. KR 3 6F 46): Entidad solicita realizar mantenimiento al predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 01.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Localización del RT y ubicación de entrada (óvalo rojo).



Descripción Foto 02.

RT 42730: Actividades de limpieza en área de la puerta, predio de OPAIN.



Descripción Foto 03.

RT 42730: Actividades de limpieza en área de la puerta, predio de OPAIN.



Descripción Foto 04.

RT 42730: Actividades de limpieza en área de la puerta, predio de OPAIN.



Descripción Foto 05.

RT 50752 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT, con dirección CL 4B 67 46 y chip AAA0038DTZE.



Descripción Foto 06.

RT 50752: En predio demolido se evidencia presencia de personal tranajando ajeno al contrato (maestros contratados por propietarios del predio colindante).

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 07.

RT 50752: En comunicación con la propietaria, indicó que van hacer adecuaciones para sellar ese ingreso, dado que la puerta era preexistente, comunicaba los dos predios antes de la demolición.



Descripción Foto 08.

RT 50752: Arreglos por parte de contratista en predio colindante, afectado al momento de la demolición del predio perteneciente al RT.



Descripción Foto 09.

RT 50752: Queda pendiente el arreglo de fisuras generadas al momento de la demolición.



Descripción Foto 10.

RT 50752: Queda pendiente el arreglo de fisuras generadas al momento de la demolición.



Descripción Foto 11.

RT San Blas (Av Primera de Mayo): Localización de los RT ubicados en San Blas.



Descripción Foto 12.

RT de San Blas (Av Primera de Mayo): Se programa continuar con actividades en el RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 13.

RT de San Blas (Av Primera de Mayo): Se evidencian bolsas de poda pendientes por retiro.



Descripción Foto 14.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur. Direcciones: AK 68 3 22 y AK 68 3 18, respectivamente).



Descripción Foto 15.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 16.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 17.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio. Se evidencia uso de carrotanque irrigador.



Descripción Foto 18.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio. Se evidencia uso de carrotanque irrigador.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 19.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Sendero peatonal delimitado. Se evidencia uso de señales móviles.



Descripción Foto 20.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Sendero peatonal delimitado. Se evidencia uso de señales móviles.



Descripción Foto 21.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Sendero peatonal delimitado. Se evidencia uso de señales móviles.



Descripción Foto 22.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Sendero peatonal delimitado. Se evidencia uso de señales móviles.



Descripción Foto 23.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 24.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 25.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 26.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 27.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 28.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio. Se evidencia uso de carrotanque irrigador.



Descripción Foto 29.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio. Se evidencia uso de carrotanque irrigador.



Descripción Foto 30.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 31.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición de predio.



Descripción Foto 32.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Localización del RT y ubicación de entrada (óvalo rojo).



Descripción Foto 33.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se evidencia limpieza realizada en la puerta de acceso predio OPAIN.



Descripción Foto 34.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se evidencia limpieza realizada en la puerta de acceso predio OPAIN.



Descripción Foto 35.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se programa la realización del mantenimiento a la puerta de acceso.



Descripción Foto 36.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se programa la realización del mantenimiento a la puerta de acceso.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 37.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se programa la realización del mantenimiento a la puerta de acceso.



Descripción Foto 38.

RT 42730 (Av Jose Celestino Mutis AC 63 desde KR 114 hasta KR 122): Se programa la realización del mantenimiento a la puerta de acceso.



Descripción Foto 39.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur. Direcciones: AK 68 3 22 y AK 68 3 18, respectivamente).



Descripción Foto 40.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 41.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 42.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 43.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza




Descripción Foto 44.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 45.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 46.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 47.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 48.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 49.

RT 49765 y 49764 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Se evidencia retiro de RCD en el RT. Se efectúan labores de limpieza



Descripción Foto 50.

RT 50752 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Estado actual del predio demolido.



Descripción Foto 51.

RT San Blas (Av Primera de Mayo): Localización de los RT ubicados en San Blas.



Descripción Foto 52.

RT 644-586 (San Blas): Bolsas de poda pendientes por retiro.



Descripción Foto 53.

RT 800-501-502-503 (San Blas): Actividades de poda y limpieza. Bolsas de poda pendientes por retiro.



Descripción Foto 54.

RT 800-501-502-503 (San Blas): Actividades de poda y limpieza. Bolsas de poda pendientes por retiro.


Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

17/04/2023 a 23/04/2023



Descripción Foto 55.

Av Jorge Uribe Botero entre Cl 134 y Cl 170 (Pantanito): Localización vivienda afectada durante la demolición del RT 52881. Dirección: Kr 14d #163b-45.



Descripción Foto 56.

Predio Kr 14d #163b-45 (Afectado durante la demolición del RT 52881): Avances en reparaciones en el predio.



Descripción Foto 57.

Predio Kr 14d #163b-45 (Afectado durante la demolición del RT 52881): Avances en reparaciones en el predio.



Descripción Foto 58.

Predio Kr 14d #163b-45 (Afectado durante la demolición del RT 52881): Avances en reparaciones en el predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 01.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT.



49621	49621
RT	49621
TIPO	NPh
IDRT	049621R1
COD_OBRA	340
NOMBRE OBRA	Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur
NOMBRE LOCALIDAD	16-PUENTE ARANDA
CHIP	AAA0040BEBS
DIRECCION	AK 68 37 90 SUR
CODIGO_LOTE	0044090280I7
FOLIO MATRICULA	050S00367211
TIPO PREDIO	NPH
TIPO AFECTACION	Total
AREA TERRENO	119
AREA CONSTRUCCION	404.65
AREA TERRENO AFECTADA	119
TIPO PROPIEDAD	Particular
ESTADO_RT	En Negociacion
DISPONIBILIDAD	Sin Recibir
OBSERVACIONES	Ninguna
IMAGEN	Imagen No Disponible
CAD_IDU	1
FASE	1
ID_PROYECTO	52
CREATED_USER	SIGIDU
CREATED_DATE	2/06/2019 10:44:51 a. m.
LAST_EDITED_USER	CEFORERO1
LAST_EDITED_DATE	23/07/2021 9:28:55 a. m.
ESTADO_POLY	Definitivo
VALIDADO	<Null>
SHAPE	Polygon

Descripción Foto 02.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Información del predio a demoler.



Descripción Foto 03.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 04.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 05.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 06.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 07.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 08.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 09.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 10.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 11.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 12.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 13.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 14.

RT 49621 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Demolición del predio.



Descripción Foto 15.

RT 49621 (Alquería): Retiro de RCD del predio con RT 49621.



Descripción Foto 16.

RT 49621 (Alquería): Retiro de RCD del predio con RT 49621.



Descripción Foto 17.

RT 49621 (Alquería): Retiro de RCD del predio con RT 49621.



Descripción Foto 18.

RT 49621 (Alquería): Campamento.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023




Descripción Foto 19.

RT 49621 (Alquería): Campamento.



Descripción Foto 20.

RT 49621 (Alquería): Campamento.



Descripción Foto 21.

RT 49621 (Alquería): Campamento.



Descripción Foto 22.

RT 49621 (Alquería): Campamento.



Descripción Foto 23.

RT 49621 (Alquería): Retiro de RCD del predio con RT 49621.



Descripción Foto 24.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Localización del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 25.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Avances en las reparaciones en el muro, solicitadas por la entidad el día 13/04/2023.



Descripción Foto 26.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Avances en las reparaciones en el muro, solicitadas por la entidad el día 13/04/2023.



Descripción Foto 27.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Reparación pendiente.



Descripción Foto 28.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Avances en las reparaciones en el muro, solicitadas por la entidad el día 13/04/2023.



Descripción Foto 29.

RT 6713 (NQS Norte T1 Cl 68 a Cl 10): Avances en las reparaciones en el muro, solicitadas por la entidad el día 13/04/2023.



Descripción Foto 30.

RT 8049 (Cl 142 con 15): Localización del RT.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 31.

RT 8049 (Cl 142 con 15): Aún no ha sido atentido el DP por parte del contratista en el RT.



Descripción Foto 32.

RT 8049 (Cl 142 con 15): Aún no ha sido atentido el DP por parte del contratista en el RT.



Descripción Foto 33.

RT 8049 (Cl 142 con 15): Aún no ha sido atentido el DP por parte del contratista en el RT.



Descripción Foto 34.

RT 8049 (Cl 142 con 15): Aún no ha sido atentido el DP por parte del contratista en el RT.



Descripción Foto 35.

RT 8049 (Cl 142 con 15): De acuerdo a información suministrada por trabajador del conjunto residencial colindante, la administración se encargó de la poda de césped, pero requieren demás actividades solicitadas en el DP.



Descripción Foto 36.

RT 49677 (Troncal Av 68 desde AK 7 hasta Autopista Sur): Localización del RT a demoler.

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

24/04/2023 a 30/04/2023



Descripción Foto 37.

RT 49677 (Milenta): Demolición del predio.



Descripción Foto 38.

RT 49677 (Milenta): Demolición del predio.



RT 49677 (Milenta): Retiro de escombro.

Al realizar el cerramiento, se debe garantizar entrada vehicular y peatonal a los predios habitados.

- RT 50435 - 50436: Junto a contratista se hace identificación de los remanentes a demoler. Se especifica que deberá emplearse vibración suave, dado que la columna a demoler se encuentra a columna de predio colindante. De igual manera, al demoler cubierta, se deberá tener especial cuidado, ya que el predio colindante se encuentra apoyado a columna de predio posterior, por lo que no cuenta con columna propia en ese punto.

Clima: Nublado todo el día.

Mario Coronado
Aux Ingeniera

Yorgeth Aguilar
Interventoría SST

17/03/2023 Se realiza recorrido verificando limpieza de cargas, personal de obra uniformado con los elementos de protección personal, Cartelera SST en cumplimiento.

Yorgeth Aguilar
Interventoría SST.

04/04/2023 Se realiza recorrido técnico Interventoría, Verificando la ejecución de las Actividades planteadas y programadas por el Contratista.
Estado del tiempo: Seco.

- RT 50572.: El Contratista realiza demolición de Antepecho de la estructura.

Componente SST Interventoría se verifica correcto uso de EPPS, Cartelera en cumplimiento, documentación de personal al día.

Yorgeth Aguilar
Interventoría

10/04/2023 Se realiza recorrido Area tecnica, el contratista ejecuta actividades en los siguientes RT:

- RT picota: Se realiza entrega del RT a Consorcio Caracas Sur, Se realiza cerramiento faltante (2,88 mts); Se libera RT 24°10' por Consorcio Caracas.
- RT: San Blas: Se realiza picado Lote Nor Occ; Instalación de Cerramientos Lote, Sur Occ y Sur Occ Hospital
- RT 50572: Se Inicia demolición de estructura, se realiza Inicialmente demolición de muros para (~~retirar~~) Disminuir Peso de estructura; Actividad realiza sin contratiempo para el Suministro de Agua; Indicando el contratista que siendo las 3pm no justifica el uso Pleno ya que no se gastaron toda el Agua.

Ing. Mario Coronado
Aux Tec Interventoría.

12/4/2023 Se realiza acompañamiento al contratista en la demolición del predio ubicado en la calle 4B con carrera 67. Se observa adecuado uso de los EPPS Iluminación en la actividad, reguladores de tráfico organizados tanto en la calle como en la camera.

Personal presente:

Erbyn Garcia	Dina Ruiz
Alexander Martinez	Jhon Salazar
Jean Carlos Villamizar	Eduardo Saenz
Misael Lopez	Jhon Dueñas
Alex Pitti	Ramon Pinto
Marcos Forero (coordinador)	Jorman Jaramillo
Sofia Ferro	Yhoanna Rincon.
Valentina Leon (Aux Social)	

Sergio Ospina
Asesor SST
Interventoría.

Se recomienda al área SST el uso de gafas y tapabocas por el material particulado presente propio de la actividad

Residente SST Interventoría

No se evidencia la Presencia de Personal Ambiental, ni SST en las demoliciones; Es necesaria la presencia de otras áreas en las demoliciones

Área técnica Interventoría

- No se ejecutan Actividades en el RT Bogotá - Opain Teniendo en Cuenta que en la programación existen actividades para el día de hoy.

- RT San Blas, Al Lado Hospital; se ejecuta Cerramiento y Polvo; En el Lote Nor Oriental hay presencia de un Cambuche y se evidencia quema de Basura

Área Interventoría

18/04/2023. Se realiza recorrido Area tecnica Interventoria por los frentes de Obra activos Segun Cronograma de Actividades entregado diariamente por el Contratista de Obra; para lo cual se reporta a Continuación:

- RT 50572: Se Verifica retiro de escombros, Completa, Ejecución del Cerramiento y ejecución de labores Internas a Predio adyacente; para lo cual no se reporta personal de obra

Estado del tiempo: Seco.
Personal de Obra: No se reporta

- RT San Blass. : Siendo las 9:~~5~~ am no se han iniciado
Leonardo Castro. labores el dia de hoy; el personal en el
Luis Carlos Medina. Punto indica estar a la espera del camion
Jhn Edison Dueñas con la herramienta y equipos menores para
Gustavo Garcia el inicio de las actividades
Agustin Guzman.
- RT 49764 y 49765: Se realiza labores de demolición de predios en donde se ejecuta de manera mecanica con retroexcavadora y uso de Cargotanque:

Estado del tiempo: Seco
Personal de Obra: Sopla Freno (SST); Marco Forero (Subcontratista), Alex Piña (operario Retro); Ricardo Quiroga, Adilson Trauma, Enrique garcia Johanna Rincon (Boal), Ramo pinto (Trapo), Joan Salazar, (Trapo) Eduardo Suenz (Trapo), Jean Carlo Villamizar, Alexander Martinez

No se reporta Personal profesional por Parte del Contratista durante la ejecución de las actividades, Teniendo en cuenta que se habia realizado la socialización en actividades relacionadas anteriormente.

27/04/2023 Interventoría realiza recorrido iniciando en RT 49621 (Alquería), donde se evidencian actividades de limpieza y retiro de RCD del predio demolido. Se continúa en RT de la tr 30 con cl 13, donde se evidencian avances en el cerramiento (reparaciones en muro existente), solicitado por la entidad; quedando pendiente el cerramiento al paso a través de puertas.

Se realiza visita al RT 8049 (Cl. 142 con 15), donde se evidencia poda de césped reciente. De acuerdo a información suministrada por un trabajador del conjunto residencial colindante, la administración de dicho conjunto contrató personal para realizar la poda de césped, pero continúan solicitando demás actividades descritas en el DP.

Finalmente, Interventoría y contratista visitan el predio con dirección Kr 14d 1636-45, sector Pontanito (Usaquén). En este predio se visita a propietaria, Rosalba Ortiz (Piso 1), para informarle que, de acuerdo a instrucción del IDU, la solicitud de pañetar la calata del predio (sobre la kr 15) debe presentarla a la entidad directamente la ciudadana, como propietaria del inmueble. En cuanto a las reparaciones internas que con alcance del contrato, la peticionaria manifiesta que no da autorización para continuar con la actividad, hasta tanto el IDU no de una respuesta. Contemplando lo anterior, y ante la imposibilidad del contratista de continuar con las reparaciones al interior del predio, se da cierre al PQRSD N°235958, realizando las aclaraciones correspondientes.

Se finaliza el recorrido conjunto visitando a la ciudadana Gladys Ortiz, en el piso 3 del mismo predio nombrado anteriormente (Kr 14d 1635-45). Se lleva a cabo visita para realizar el seguimiento al acta de compromiso de la peticionaria. Se evidenció que el contratista se encuentra realizando actividades para control de filtración de aguas lluvias, en el área de techo-muro divisorio (habitación - comedor). Al respecto se informa a la ciudadana que las actividades finalizarán en el presente día, con lo cual el 28/04/2023 se procederá con el cierre del acta de compromiso.

Tiempo: Nublado

Res. Social Interventoría

05/05/2023 Se realizó acta de terminación en el RT 42730, en cuanto al mantenimiento puesta de predio propiedad de la Aeronáutica Civil. Al presente día se dará terminación a puerta de entrada; para el día 06/05/2023 se espera dar finalización a terminados puntuales.

En RT 42732 se evidenció desmonte de parte del cerramiento, para la instalación de una caseta. Este desmonte fue realizado por persona ajena al contrato, ya que de parte del contratista se había dado finalización al cerramiento, evidenciado en anteriores visitas y registro fotográfico.

Tiempo: Lluvia moderada

he evidencia instalación Carpa.

ESTADO DEL TIEMPO HECO

Recorrido SST verificando personal de obra con EPPS completos, cartelera en frentes de obra, pagos de seguridad social en A-Z físicos. Brayan Aguilar Interventoría SST.

11/04/2022 Se realiza visita por parte de interventoría a RT 50752, ubicado en la Calle 46 #67-46. En el RT mencionado se adelantaron labores de demolición. Se evidenció uso de carrotanque irrigador hasta las 16:00, de 16:00 a 17:00 se efectuaron actividades de demolición sin uso de carrotanque, debido a que se agotó. Debido a la ausencia del carrotanque, no se hizo demolición de la placa del cuarto nivel. Mediante cortes se terminaron de retirar rezagos de estructura salientes.

Dado que contratista no contaba con permiso de trabajo nocturno vigente, se hizo demolición parcial de la estructura, para que, en caso de ceder por su propio peso, esta ceda hacia el centro del predio.

La jornada finalizó realizando labores de limpieza. Durante la jornada se evidenció el siguiente personal: 1 oficial, 1 operador, 3 ayudantes, 3 auxiliares de tránsito, 3 boal, 1 SST y 1. P. Técnico.

Durante la demolición del predio se hicieron afectaciones en muros de predio colindante, con dirección Calle 46 #67-40.

Por otra parte, en el transcurso de la jornada se evidenció uso de señales móviles y demarcación de senderos peatonales. Al finalizar la jornada se hizo retiro de demarcación y se extendió el cerramiento del predio. Por el costado de la Carrera 69 queda habilitado un espacio de andén mayor a 1.2 m, pero por la Calle 46 no, dado que por seguridad se extendió el cerramiento (abarcando el andén).

Tiempo: Nublado

13/04/2023 IDU, contratista e interventoría realizan recorrido conjunto, comenzando en el RT 11169, sector Bochica - localidad de Engativá, dando cumplimiento a compromiso suscrito en reunión llevada a cabo el día 22/03/2023 en la que se estableció revisar el estado actual del RT mencionado anteriormente, debido a que posterior a la intervención ejecutada en el marco del contrato 520 de 2022 se han presentado algunas situaciones que han generado inconformidad en la comunidad del sector. Durante el recorrido (con participación también de la comunidad), entidad solicitó el cierre total del acceso actual con broche, debido al paso continuo de ganado, afectando a los habitantes del conjunto residencial colindante. También se deberá completar cerramiento en perímetro colindante a conjunto residencial con postes de madera rolliza y alambre de púas; y dar continuidad a jardineras. Finalmente entidad solicita realizar nuevamente mantenimiento al RT.

El recorrido continúa en el RT 6713, ubicado en la Calle 126 con Av. NQS, donde entidad indica que se deberán cubrir las entradas que actualmente se encuentran en la fachada del predio. De igual manera se deberá realizar mantenimiento.

El recorrido conjunto finaliza en la carrera 3 con calle 7, RT 7223, donde entidad solicita mantenimiento al RT.

Tiempo: Seco

20/04/2023 Se realiza recorrido por parte de interventoría, donde se visitan los siguientes puntos:

→ Cr 68 con 36s: Se evidencia limpieza y recolección de escombros.

→ San Cristóbal (Calle 17A sur 10-73): Se evidencian actividades de podo. Para tener en cuenta predio sobre la Carrera 10A Este 13-57, dado que no es de la entidad y por error estaba siendo podado.

→ RT 52881 → Predio afectado al momento de demolición: Se evidencian avances en las reparaciones del predio afectado.

Tiempo: Nublado