INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS

DATOS GENERALES

FECHA	FEBRERO 2026
SEDE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN PERDOMO
CARGO O ROL EN EL SG-SST	APOYO TECNICO SST
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CPS-0510-2025
ACTIVIDAD	Señalización preventiva y adecuación locativa
EVIDENCIAS	FOTOGRAFICAS

INFORME DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA SEÑALIZACION EN CENTRO DE DISCAPACIDAD

Se llevo a cabo la intervención y señalización de las superficies vidriadas (puertas) en el Centro de Discapacidad.

La actividad consistió en la instalación de cintas de seguridad de alta visibilidad, debido a que los vidrios carecían de películas o elementos de señalización que indicaran su presencia.

Esta medida preventiva es de carácter prioritario considerando la vulnerabilidad de la población usuaria (niños y adultos con diversas discapacidades), mitigando así el riesgo de accidentes por colisión o ruptura de vidrios, garantizando un entorno más seguro accesible para todo el personal y visitante

Hallazgos técnicos

1.**Invisibilidad de superficies vidriadas**: Se detectaron puertas de vidrio totalmente transparentes sin citas de seguridad, lo que las hace imperceptibles para los usuarios.

2.**Polacion de Alto Riesgo:** El flujo constante de niños y adultos con diversas discapacidades aumenta la probabilidad de accidentes por impacto contra el vidrio.

3.**Incumplimiento de Estándares de Seguridad**: La ausencia de películas indicadoras de presencia vulnera los protocolos de seguridad locativa para edificios públicos.

Recomendaciones

1. **Estandarización de señalética**: Asegurase de que las cintas de seguridad instaladas estén a una altura doble (una a nivel de la vista de un niño / persona en silla de ruedas y otra a nivel del adulto).

2. **Mantenimiento preventivo**: Programar inspecciones mensuales para verificar que las cintas no se levanten no pierdan adherencia con el tiempo.

3. **Instalación de películas de seguridad**: Además de las cintas, se recomienda evaluar la instalación de películas de seguridad que eviten que el vidrio se astille en casos de rotura por impacto.

REGISTRO FOTOGRAFICO















