INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="4">TIPO DE CONTRATO
Contrato de prestación de servicios
Nº PROCESO:
CONCURSO DE MÉRITOS
CM-SI-001-2025</td><td colspan="3">INFORME DEL SUPERVISIÓN 03:</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JIRÍDICA, AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBAR QUE TIENE COMO OBJETO LAQ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA»</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nº CONTRATO:
116.19.8.001-2025
Corregimiento: Mulaló
Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</td><td>FECHA DE INFORME:
12 diciembre de 2025</td><td colspan="2">NUMERO DE INFORME:
03-2025</td></tr>
<tr><td>Id tramo
0</td><td>INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td colspan="2">DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CONSORCIO MULALÓ 2025</td><td>ID Contratista
NIT. 901964602-9</td><td colspan="2">Estado
2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA</td><td colspan="3">LINK SECOP
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8239312</td></tr>
<tr><td>NUMERO PÓLIZA</td><td>Cumplimiento del contrato, prestaciones y calidad del servicio Nº C-100100388</td><td>ASEGURADORA NIT</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA 860.037.013 -6</td></tr>
</table>

LOCALIZACION DE LA OBRA		
Numero vértice	**Latitud**	**Longitud**
A	3.629987	-76.471914
B	3.647574	-76.462019
C	3.629816	-76.471863
D	3.629638	-76.471881
E	3.629457	-76.471950
F	3.629731	-76.472120

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

Sector CORREMIENTO DE MULALÓ	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 2024;768920063
SEGUIMIENTO FISICO		
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): CERO CON NOVENTA Y CINCO (0,95)		
% AVANCE FISICO EJECUTADO: 0,95%		
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
VALOR CONTRATO (PESOS): **$ 258.424.684,00**		
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**		
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 0,00**		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 0,00%		
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**		
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**		
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$ 258.522.874,00**		
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO INICIAL: **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO FINAL:		
DESARROLLO DEL CONTRATO		
ACTA DE INICIO:	**2025-07-18**	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2025-07-09**	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2025-12-15**	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**NO APLICA**	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2025-06-12**	
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2025-12-15**	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
HITOS: UNO (1)		
FECHA DE HITO: 12 diciembre 2025		
DETALLE HITO: Adición de plazo		
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): UNO (1)		
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	NO APLICA	

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	CERO (0)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)
TIEMPO DE PRORROGAS	CERO (0) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE TERMINACION: **2026-03-15**	

PLAN DE ACCION

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	2024 768920063 Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo. -40 Vivienda, ciudad y territorio

- **ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO**

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de las redes sanitarias del municipio de Yumbo.

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV formulado para el corregimiento de Mulaló, contiene el programa para la optimización de redes y estructuras marginales a la fuente receptora. En el desarrollo de dicho programa se establece la necesidad de ejecutar proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado.

El proyecto surge a raíz de la problemática planteada en cuanto al deterioro y mal estado de las redes y la contaminación de la quebrada Mulaló y en la actual exigencia de la norma PSMV o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en Colombia, reglamentado en la Resolución 1433 de 2004, conjunto de programas, proyectos y actividades para la recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, articulado con los objetivos de calidad del recurso hídrico definidos por las autoridades ambientales. Para el seguimiento y supervisión técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental del contrato es necesario contratar una interventoría integral mediante un proceso de concurso de méritos.

- **OBJETIVOS DEL CONTRATO**

El objeto del contrato es la interventoría integral de las obras necesarias para eliminar la fuente de contaminación causada por el vertimiento de las aguas residuales del corregimiento de Mulaló a la quebrada Mulaló, mediante la construcción del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales.

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

Por otra parte, el Municipio de Yumbo mediante el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR AYUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA", tiene como indicadores producto los siguientes:

Indicadores	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Alcantarillados optimizados.	Metros lineales	10	Optimizar 12 acueductos e intervenir 10 sistemas de alcantarillado en el municipio, tanto en la zona urbana como rural

El Capítulo 5 De La Finalidad Social del Estado y de Los Servicios Públicos Artículo 365 de la Constitución Política, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Dicha norma se complementa con el mandato del 366 que establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de conformidad con el artículo 3º de la ley 80 de 1993 "*los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

Se demuestra entonces, que los servicios públicos constituyen una finalidad esencial del Estado para proteger y garantizar otros derechos fundamentales en conexidad con la vida, como son la salud, el derecho al saneamiento ambiental y al agua potable.

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de Infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de la infraestructura de saneamiento ambiental en la zona rural, a través de actividades de Mejoramiento y sistemas de tratamiento.

Con relación al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR A YUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA" **El Propósito:** Yumbo Productivo tiene como propósito mejorar la articulación entre la población, la economía y el territorio en el Municipio de Yumbo.

ESTRATEGIA; Mediante procesos de participación para el Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico. SUBPROGRAMA:. Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

METAS PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE
Cumplimiento del PSMV y Saneamiento ambiental de la fuente de agua quebrada Mulaló	DBO5, DQO y SST	Cumplimento de la norma Resolución 1433 de 2004.

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo cumplirá su objetivo con el contrato de obra pública Nº 116.19.10.001-2025, cuyo seguimiento integral constituye el objeto del presente contrato de prestación de servicios Nº 116.19.8.001-2025.

- **ESTADO FISCAL DEL CONTRATO**

ESTADO FISCAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 116.06.10.001.2025		
VALOR	**$ 258.424.684,00**	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1		$0,00
SALDO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 258.424.684,00**	**$ 258.424.684,00**

- **PRESUPUESTO**

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($258.424.684,00).

- **DESARROLLO DEL CONTRATO**

A la fecha se ha desarrollado la interventoría de las siguientes actividades:

- Verificación del correcto cumplimiento del personal mínimo exigido en el contrato.
- Verificación del correcto cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato.
- Verificación de la documentación técnica, planos, apu y demás del proyecto.

A la fecha se ha desarrollado la interventoría de las siguientes actividades de la obra:

- Tramites de acometidas temporales de acueducto y energía.
- Adecuación del lote mediante el corte de árboles TECA.
- Localización y replanteo de los componentes de la PTAR
- Elaboración e Instalación de la valla informativa del contrato de obra Nº 116.19.10.01-2025
- Revisión preliminar estudios y diseños
- Localización y replanteo del paso de servidumbre del acceso desde el lote a la vía nacional
- Tala de árboles existentes en el lote
- Localización y replanteo de la planta de tratamiento
- Destoconado y decapado y limpieza del lote
- Instalación de red de alcantarillado y construcción de baños de personal

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

- Análisis e indicaciones de la Secretaría de Infraestructura respecto de las observaciones a la revisión de estudios y diseños realizada por el contratista
- Gestiones con COVIMAR para autorización de paso sobre predio expropiado para entrar provisionalmente al lote de la PTAR
- Chequeo topográfico de la localización los componentes de la PTAR
- Finalización de las excavaciones necesarias para las distintas obras
- Perforaciones de pilotes base de cimentación del reactor UASB
- Corte y configuración de refuerzo de los pilotes
- Hormigonado de los pilotes
- Sustitución del punto de conexión de energía eléctrica por imposibilidad física de cruzar el predio expropiado para la vía Mulaló-Loboguerrero, lo que obliga a modificar lo proyectado para el suministro de energía eléctrica, reiniciando el proceso de autorización del nuevo punto de conexión propuesto, con las consiguientes demoras en tiempo que esto va a suponer.
- Avances en otros movimientos de tierra
- Avances en preparación de armado y demás actividades necesarias para la fundición de losas de varias de las construcciones.
- Fundido de losas en pozos y en caseta de control
- Formaleteado de muros en el reactor UASB

- **CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

La interventoría solicita una prórroga con el objeto de acompañar la ejecución del contrato de obra, demorado por las razones expuestas en el informe de interventoría y modificación mediante otrosí nº 2 de adición de plazo. Se informa favorablemente la adición del plazo solicitado.

FIRMA:

DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Secretario de infraestructura y servicios públicos
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Arq. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO
Supervisor del contrato
Secretaría de infraestructura y servicios públicos

Ing. VIVIANY ORTIZ RICO
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Profesional de apoyo a la supervisión
Secretaría de infraestructura y servicios públicos


Ing. HUBERT LOREN MERA
Profesional de apoyo a la supervisión
Secretaría de infraestructura y servicios públicos



Christian Narváez

Ing. CHRISTIAN FERNANDO NARVÁEZ VELÁSQUEZ
Profesional de apoyo a la supervisión
Secretaría de infraestructura y servicios públicos

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

11/2025	Corregimiento de Mulaló
	Formado de aceros en losa de cimentación
11/2025	Corregimiento de Mulaló
	Armado de aceros y formaleteado en muros

12-2025	Corregimiento de Mulaló
	Llenado de pilotes
12-2025	Corregimiento de Mulaló
	Losa de cimentación caseta de control