INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 - DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	02 de Julio de 2025	**A**	07 de Julio de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100 %		
INFORME PERIÓDICO	**02 de Julio al 07 de julio de 2025**	**N°**	1
INFORME ÚNICO	**SI**		
TIPO DE ACTA	**ACTA DE LIQUIDACION**		

1. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA

2. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	GC-ACO-2025-016	
TIPO CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ	
CONTRATISTA	CRAMENZA CARREÑO BERNAL	
CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA	NIT: 24.037.932-7 C.C. 24.037.932 EXPEDIDA EN LA UVITA	
FECHA CONTRATO	01 DE JULIO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE JULIO DE 2025	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	----	
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) DIAS	
DURACIÓN ADICIONAL	----	
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($39.703.035,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL N°	----	
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($39.703.035,00) M/CTE	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($39.703.035,00) M/CTE	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	07-07-2025	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	07-07-2025	
SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	--	NO X
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	--	NO X

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
JULIO	4613740216	17 DE JULIO DE 2025	$178.000,00	$227.800,00	$0

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.703.035,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$39.703.035,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$0
SALDOS IGUALES	$39.703.035,00	$39.703.035,00

Como supervisor del contrato de Suministro **GC-ACO-2025-016** objeto SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y CARMENZA CARREÑO BERNAL , se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido totalmente con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió totalmente con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- CRAMENZA CARREÑO BERNAL presento su respectiva factura, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación e infraestructura, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2025.

Ing. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato