PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA ISLA LA COROTA



INFORME DE SUPERVISIÓN 10 - 2025

CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-374-2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y GRANCONSTRUCTORA S.A.S.

AGOSTO DE 2025

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA NÚMERO	CONTRATO DE OBRA NC-CO-374-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	NC12-P3299016-003 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA
CONTRATISTA	GRANCONSTRUCTORA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($378.192.556) MCTE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA / VÍA LAGUNA DE LA COCHA, EL ENCANO, PASTO, NARIÑO
PLAZO INICIAL	DOS Y MEDIO (2.5) MESES
PRÓRROGA NO. 001	UN (1) MES
SUSPENSIÓN NO. 001	CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO. 001	QUINCE (15) DÍAS
ADICIÓN NO. 001	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE
PRÓRROGA NO. 002	DOS (2) MESES
PRÓRROGA NO. 003	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN NO. 002	DOS (2) MESES
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($438.192.556) MCTE
SUPERVISIÓN	JUAN MANUEL HOYOS MORA SUPERVISOR – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CRISTIAN DAVID NIÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	

INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16 DE OCTUBRE DE 2025
NÚMERO DE PLACA DE INVENTARIO (APLICA PARA MANTENIMIENTO)	BODEGA MUELLE DEL SANTUARIO: 54085 ECOTIENDA: 46567 BATERÍA DE BAÑOS: 54086 BATERÍA DE BAÑOS SECOS: 54086 OBRAS ANEXAS (QUE HACEN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO)

AGOSTO 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS


Durante el mes de agosto de 2025 se dio avance a las actividades correspondientes al sistema de abastecimiento de agua, principalmente en la instalación de la línea de abastecimiento sumergida y los elementos de sujeción requeridos para su correcta operación, considerando las condiciones técnicas y ambientales del entorno lacustre.

En el transcurso de este mes, se realizaron avances en las siguientes actividades:

- Instalación de tubería tipo manguera PEMD de diámetro de 1 1/2" pulgadas, de 200 psi, espesor de pared 3,8 mm, instalada llena de agua en el lecho de la laguna mediante equipo de buceo certificado, incluyendo la logística requerida para su correcta instalación y fijación (señalización de zona de maniobras, personal calificado, tren de lanchas para desplazar y bajar la manguera con sus lastres y personal de apoyo en lanchas y en tierra).

- Construcción e instalación de contrapesos en concreto de forma tronco piramidal 22 x 22 x 18 con acero de refuerzo 3/8”, conforme a diseño, con tubo en PVC de 2" inserto para atravesar la manguera, con pintura epóxica marina, instalados en el lecho de la laguna mediante equipo de buceo certificado, con el fin de garantizar su adecuada sujeción y estabilidad.

A la fecha la ejecución de obra refleja un avance físico y financiero consolidado. Se registra: Valor del contrato $438.192.556,00, Valor ejecutado $385.662.538,07, porcentaje Ejecutado 88.01% y Saldo pendiente por ejecutar $ 52.530.017,93.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Presenta un avance de ejecución del 88.01%.

- Durante el periodo se evidenció avance en actividades críticas del sistema de abastecimiento de agua, correspondientes a la instalación de la línea sumergida y sus elementos de sujeción, fundamentales para la continuidad y operación del sistema.

- Se recomienda reforzar el control de calidad y verificación en campo sobre: continuidad y correcta fijación de la manguera en el lecho de la laguna, estado de uniones y puntos de transición, y correcta instalación de contrapesos (ubicación, separación y estabilidad), dejando evidencia en bitácora y registro fotográfico.

- Se recomienda realizar verificación de funcionamiento del sistema (cuando aplique): pruebas de presión/estanqueidad, revisión de posibles fugas en empalmes, y validación de caudal y comportamiento hidráulico, dejando los soportes correspondientes.

- Se recomienda mantener la trazabilidad completa de ejecución (memorias, actas, bitácora, control de logística y registro fotográfico), garantizando que el avance reportado quede plenamente soportado.

- Se recomienda programar las actividades pendientes priorizando cierre de frentes y aseguramiento operativo del sistema, incluyendo limpieza general de zonas intervenidas y retiro/gestión adecuada de residuos generados.

JUAN MANUEL HOYOS MORA
Supervisor del contrato de OBRA No. NC-CO-374-2024

CRISTIAN DAVID NIÑO RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato