095
08-enero

1161

INFORME No. 1 DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 352 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"



CONTRATISTA: ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA

SUPERVISOR: ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO

ALCALDIA MUNICIPIO DE SARAVENA

SARAVENA – ARAUCA

1.0 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información detallada del contrato 352 del 2025, en el cual ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, Celebró el contrato de obra No. 352 de 2025 con el MUNICIPIO DE SARAVENA, el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", Según estudios previos y diseños, el contratista contempla las cantidades para la construcción de un box coulvert doble cajón 3mx2m, obligándose a cumplir con las actividades contempladas en el presente contrato y se deberá ejecutar cumpliendo con las indicaciones de la oferta presentada, pliego de condiciones definitivo, especificaciones técnicas , procesos constructivos, documentación pertinente que hacen parte del presente contrato.

Para el desarrollo de su ejecución el contratista ha desplazado los equipos y mano de obra exigidos por el ente contratante, asegurando la calidad de los trabajos realizados.

En el presente informe se realiza una descripción general de las diferentes actividades realizadas en el desarrollo de la obra, en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025.

Contenido

1.0 INTRODUCCIÓN 4
2.0 INFORME GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2.3 LOCALIZAZCIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 5
2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 7
2.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025 9
Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra 352 de 2025 9
2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 10
2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10
3.0 INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025 11
3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS 11
3.1.1 POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4 11
Tabla 2. Póliza de garantía única de cumplimiento del contrato obra No. 330 de 2025. 11
3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 12
Tabla 3. Póliza de legalización de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 352 de 2025. 12
3.1.3 Ampliación de pólizas 12
3.1.3.1 Pólizas Ampliadas según Acta de inicio. 12
Tabla 4. Pólizas garantía única de cumplimiento obra No. 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 13
Tabla 5. Pólizas seguro de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 13
3.2 CONTROLES ADICIONALES AL PLAZO 14
3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR 14
3.4 ACCIONES LEGALES 14
3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 14
3.5 ACTAS TRAMITADAS 14
Tabla 6. Actos administrativos contrato de obra No.352 de 2025 14

4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025.....15
4.1 CONTROL DEL PERSONAL.....15
4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA.....15
Tabla 7. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de diciembre del 2025....15
Tabla 9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de noviembre.....16
4.2 CONTROL DE EQUIPOS.....17
Tabla 10. Equipos y herramientas de obra, contrato 352 de 2025.....17
4.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA.....17
4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.....17
5.0 INFORME TECNICO DE OBRA.....18
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....18
5.2 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (PRESUPUESTO).....18
Tabla 11. Presupuesto contrato de obra 330 de 2025.....19
6.0 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA.....20
6.1 AVANCE DE OBRA EJECUTADA.....20
6.2 TIEMPOS DEL CONTRATO.....20
Tabla 13. Resumen del tiempo contractual – contrato obra 352 de 2025.....20
6.2.1 GRAFICO DE TIEMPO CONTRATO 330 DE 2025.....21
7.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.....21
7.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025.....21
Tabla 14. Resumen de balance financiero contrato obra 352 de 2025.....22
7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICIPO.....22
7.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DEL CONTRATO.....22
Tabla 15. Información financiera del estado del contrato 352 de 2025.....22
8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....23

2.0 INFORME GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El trabajo realizado y objeto del presente contrato contempla las cantidades de obra requeridas para la construcción de un box coulvert en el barrio Montebello del municipio de Saravena, donde se espera dar cumplimiento a satisfacción de cada uno de las actividades relacionadas en el presupuesto.


2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Saravena es un municipio colombiano, el segundo más poblado del departamento de Arauca. El Municipio de Saravena se encuentra localizado en la Orinoquía colombiana, noroccidente del departamento de Arauca. Sus coordenadas geográficas son: Latitud norte entre 6 grados 46' y 7 grados 00' y en la Longitud este entre 71 grados 41' y 72 grados 06'. (PBOT Saravena).

2.3 LOCALIZAZCIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en área urbana del municipio de Saravena – departamento de Arauca, con coordenadas geográficas 6°56'38.42"N y 71°52'14.19"O. Específicamente en la Carrera 16A con Calle 11 en el barrio Montebello, es limites Barrio Pizon y Barrio Nogal. Para mejor ubicación se presentan imagen de localización.

Figura 1. Imagen - localización general del proyecto país – departamento – municipio.




Fuente: contratista

Figura 2. Imagen - localización especifica del proyecto.



Fuente: Contratista

Figura 3. Imagen – Imagen general del proyecto planta – perfil.



Fuente: Contratista

2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El contrato obra tuvo inicio desde el veintinueve (29) de diciembre de 2025, el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por medio del contrato de obra No.352 de 2025 suscrito con el MUNICIPIO DE SARAVENA.

A continuación, se presentan las diferentes actividades a ejecutar del contrato No.352 de 2025.

1.0 PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

1.2 CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD

1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

1.4 CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONCLOMERADO

2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN

2.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS

2.4 MANEJO TEMPORAL DE AGUA

3.0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

3.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M

3.2 CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN

3.3 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS

3.4 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA

3.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)

4.0 SEÑALIZACION VIAL

4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)

5.0 CONTROL AMBIENTAL

5.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

6.0 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.0 MANEJO DE TRÁNSITO

7.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Para darle cumplimiento al desarrollo del presente contrato, el contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, presento personal profesional, técnico, auxiliares y operativos, equipos y herramienta menor necesario para la construcción de la obra, en el sitio especificado y debidamente referenciado, con verificación por parte de la supervisión de obra.

Para la selección del personal operativo o mano de obra no calificada se priorizo personal del sitio de influencia de la obra y respetando las sugerencias de la junta de acción comunal del barrio Montebello y el barrio Pizon.

2.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra 352 de 2025

CONTRATO DE OBRA No.352 DE 2025	
Fecha de legalización:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Valor del contrato:	$ 348.464.304,26 PESOS
Contratista:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
NIT:	13499824-1
Plazo inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45) CALENDARIO
Acta de inicio:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación inicial:	11 DE FEBRERO DE 2026
Supervisor:	ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Unidad ejecutora:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Fuente: contratista

2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA

La población directamente beneficiada con la construcción de esta obra es la comunidad del barrio Montebello, Pizon y barrios vecinos a este, en el municipio de Saravena.

2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Mejorar las condiciones de la estructura hidráulica existente.
- Optimizar los planes de mantenimiento de la estructura hidráulica.
- Priorizar la atención en las necesidades de saneamiento básico.

3.0 INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS

De acuerdo con las garantías exigidas por la administración del municipio de Saravena en el contrato de obra No. 352 de 2025, se suscribe con la compañía de seguros SEGURO DEL ESTADO S.A., las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valores y plazos estipulados en la minuta contractual en la CLAUSULA Décima del contrato así:

3.1.1 POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4

Las pólizas fueron expedidas el 20 de noviembre de 2025 por la compañía de SEGURO DEL ESTADO S.A. tomadas por ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA y como beneficiario el municipio de Saravena.

Tabla 2. Póliza de garantía única de cumplimiento del contrato obra No. 352 de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	20 / 10 / 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101037919	$ 34.846.431,00	19 / 11 / 2025	04/ 05 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO			$ 139.385.722,00	19 / 11 / 2025	04/ 05 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			$ 17.423.216,00	19 / 11 / 2025	04/ 01 / 2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 69.692.861,00	VER NOTA ACLARATORIA	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N 352 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 3. Póliza de legalización de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 352 de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	20 /11 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101012144	$ 284.700.000,00	19 /11 / 2025	04 / 01 / 2026

3.1.3 Ampliación de pólizas

3.1.3.1 Pólizas Ampliadas según Acta de inicio.

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 29 de diciembre de 2025 por la SEGURO DEL ESTADO S.A.

Tabla 4. Pólizas garantía única de cumplimiento obra No. 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	29 / 12 / 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101037919	$ 34.846.431,00	29 / 12 / 2025	13/ 06 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO			$ 139.385.722,00	29 / 12 / 2025	13/ 06 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			$ 17.423.216,00	29 / 12 / 2025	13/ 02/ 2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 69.692.861,00	VER NOTA ACLARATORIA	

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Tabla 5. Pólizas seguro de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	29 /12 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101012144	$ 284.700.000,00	29 /12 / 2025	13 / 02 / 2026

3.2 CONTROLES ADICIONALES AL PLAZO

NO APLICA – EL CONTRATO NO PRESENTO ADICIONALES AL PLAZO.

3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR

NO APLICA - EL CONTRATO NO PRESENTO ADICIONALES AL VALOR

3.4 ACCIONES LEGALES

El contrato de obra 352 de 2025 se celebró entre la alcaldía del municipio de Saravena y el contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, fue suscrito basándose en las disposiciones legales vigentes y aplicables, según pliego de peticiones. Se constató que el contratista, ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, dio cumplimiento integral a las exigencias del pliego de condiciones definitivo.

3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

El presente contrato no obtuvo ningún proceso de multas o sanciones.

3.5 ACTAS TRAMITADAS

En la ejecución del contrato de obra 352 de 2025, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

Tabla 6. Actos administrativos contrato de obra No.352 de 2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO	PARTES INTERVINIENTES
29/12/2025	ACTA DE INICIO	Suscripción de acta de inicio del contrato No. 352 de 2025. Actualización de pólizas de garantías en los términos establecidos en la minuta del contrato.	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA. Contratista. ERICA LIZTEH CASTRO SALCEDO. Supervisora.

4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

4.1 CONTROL DEL PERSONAL

El contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, vinculo el personal administrativo, técnico, auxiliar y operativo, requerido para la ejecución de la obra, de acuerdo al alcance de la misma. Realizando con anterioridad las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y riesgo laboral. Los respectivos aportes de seguridad social, riesgo laboral y parafiscales fueron verificados por la supervisión de obra.

4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA

- PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboro en obra durante el periodo de ejecución, se encuentra relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 7. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de diciembre del 2025

SEGURIDAD SOCIAL – mes: diciembre de 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	HENRY BORRERO MERCHAN	88.255.608	Ing. Residente de obra	29/12/25	NA	2	X	X	X	Pendiente por pago
2	KARENTH DANIELA BARON GONZALEZ	1.007.207.010	Ing ambiental	29/12/25	NA	2	X	X	X	Pendiente por pago
3	JESSIKA NATHALIA ROA GAMBOA	1.098.695.629	Ing. Hseq	29/12/25	NA	2	X	X	X	Pendiente por pago

- PERSONAL OPERATIVO

La mano de obra no calificada, fue realizada por personal del sitio de influencia, se vinculó personal con idoneidad para realizar las actividades con acompañamiento profesional, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

Los ayudantes y un oficial de construcción que ingresan en el desarrollo de las obras contratadas son personal de la región dando cumplimiento a los compromisos sociales adquiridos con la entidad contratante y la comunidad. El personal operativo se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de noviembre

SEGURIDAD SOCIAL – mes: diciembre de 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	CLAUDIA RENETH PARADA MALDONADO	1.115.720.866	Controlador vial	29/12/25	NA	2	X	X	X	Pendiente por pago
2	ELIODORO VILLAMIZAR ROLON	96.186.974	Controlador vial	29/12/25	NA	2	X	X	X	Pendiente por pago

En el tiempo de ejecución de la obra, al personal vinculado tanto administrativo como operativo, se le realizo el pago de los salarios conforme a lo acordado mediante contrato laboral (verbal o escrito) y así mismo se realizó la liquidación conforme a la ley, una vez se desvincularon laboralmente.

4.2 CONTROL DE EQUIPOS

Durante la ejecución del contrato 352 de 2025, no se hizo necesario la utilización de equipos o maquinaria pesada, las actividades a ejecutar requerían de personal, mano de obra y herramienta menor. Todos los procesos constructivos se llevaron a cabo de manera manual, utilizando herramienta menor como palas, picas, barras, pisón manual, nivel de mano, entre otras herramientas similares categorizadas como herramienta menor.

Tabla 10. Equipos y herramientas de obra, contrato 352 de 2025

HERRAMIENTAS O EQUPOS	CANTIDAD
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, PICAS, BARRAS, PALINES, PISONES MANUALES, NIVEL DE MANO...)	1 GLB

4.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

NO APLICA – En esta obra no se hizo necesario la utilización de maquinaria pesada ni equipo, solo herramienta menor.

4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

NO APICA – No se utilizaron en el presente contrato, solo herramienta menor.

5.0 INFORME TECNICO DE OBRA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de obra se inició el 29 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025 las actividades que se ejecutaron fueron de alistamiento de los materiales para la señalización necesaria de acuerdo a los proyectado por la administración correspondiente plan de manejo de tránsito.

5.2 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (PRESUPUESTO)

La siguiente tabla corresponde a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo de ejecución del 29 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, donde no se puede reportar avanza ya que en los tiempos de festividades no se puede realizar actividades.

Se realiza acercamiento con la comunidad del proyecto donde ellos manifiestan que se puede realizar la reunión de socialización del contrato de obra el 2 de enero de 2026 para que las personas puedan asistir y se comprometen a tener el personal para iniciar las actividades el día 05 de enero del 2026.

Tabla 11. Presupuesto contrato de obra 352 de 2025

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES							
	1,1			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	7,95	$ 61.537,00	$ 489.219,15
	1,2			CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD	M3	7,95	$ 50.162,00	$ 398.787,90
	1,3			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	121,22	$ 10.742,00	$ 1.302.145,24
	1,4			CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE	ML	68,04	$ 28.420,00	$ 1.933.696,80
Subtotal								**$ 4.123.849,09**
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
	2,1			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	622,77	$ 35.053,00	$ 21.829.956,81
	2,2			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	341,81	$ 55.269,00	$ 18.891.496,89
	2,3			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS	M3	12,00	$ 141.610,00	$ 1.699.320,00
	2,4			MANEJO TEMPORAL DE AGUA	DIA	15,00	$ 309.432,00	$ 4.641.480,00
Subtotal								**$ 47.062.253,70**
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
	3,1			CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M3	6,33	$ 986.521,00	$ 6.244.677,93
	3,2			CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN	M3	13,92	$ 1.395.201,00	$ 19.421.197,92
	3,3			CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS	M3	23,22	$ 1.510.330,00	$ 35.069.862,60
	3,4			CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA	M3	36,45	$ 1.370.617,00	$ 49.958.989,65
	3,5			ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	9.726,23	$ 15.919,00	$ 154.831.855,37
Subtotal								**$ 265.526.583,47**
4	SEÑALIZACIÓN VIAL							
	4,1			SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)	UND	2,00	$ 732.544,00	$ 1.465.088,00
Subtotal								**$ 1.465.088,00**
5	CONTROL AMBIENTAL							
	5,1			IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	GL	1,00	$ 3.116.342,00	$ 3.116.342,00
Subtotal								**$ 3.116.342,00**
6	COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	6,1			IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GL	1,00	$ 12.727.500,00	$ 12.727.500,00
Subtotal								**$ 12.727.500,00**
7	MANEJO DE TRÁNSITO							
	7,1			IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GL	1,00	$ 14.442.688,00	$ 14.442.688,00
Subtotal								**$ 14.442.688,00**

6.0 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

El contrato de obra 352 de 2025 consta de un valor total de $348.464.304,26, que corresponde al 100% del valor contractual, en el presenta contrato, no se presentaron adicionales al contrato inicial.

6.1 AVANCE DE OBRA EJECUTADA

La obra se encuentra en el proceso de iniciar actividades por esto se evidencia una ejecución a la fecha del 0% en cada uno de los ítems de contrato 352 de 2025, indicando con esto que las actividades tanto físicas como financieras, están en el proceso de iniciación

.


6.2 TIEMPOS DEL CONTRATO

El contrato de obra 352 de 2025, se adjudicó con un plazo para ejecución inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del 29 de diciembre del 2025 hasta el día 11 de febrero del 2026.

Tabla 13. Resumen del tiempo contractual – contrato obra 352 de 2025

DESCRIPCIÓN	TIEMPOS
PLAZO CONTRACTUAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
TIEMPO SUSPENDIDO	0.0
TIEMPO ADICIONADO	0.0
TIEMPO EJECUTADO	TRES (03) DIAS
TIEMPO POR EJECUTAR	CUARENTA Y DOS (42) DIAS CALENDARIO
% DE TIEMPO EJECUTADO	6,67%

6.2.1 GRAFICO DE TIEMPO CONTRATO 352 DE 2025



Fuente: Contratista

7.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

7.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

El balance financiero del contrato 352 de 2025, detalla los pagos realizados, valores ejecutados, saldos pendientes y la gestión financiera del contrato. El presente contrato cuenta con un anticipo del 40% según se estableció en la cláusula séptima del contrato de obra 352 de 2025, el cual establece que el Municipio de Saravena pagará el 100% del valor del Contrato de acuerdo a las siguientes condiciones y soportes: A) Sé harán pagos parciales hasta completar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato de obra previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato, una vez tenga un cumplimiento de mínimo un sesenta por ciento (60%) de ejecución del proyecto aprobado y previa presentación de los siguientes documentos: actas parciales de obra ejecutada, informe de avance de obra, formulado por el contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la supervisión.

Tabla 14. Resumen de balance financiero contrato obra 352 de 2025

CONCEPTO	FECHA DEL ACTA	VALOR DEL ACTA	% DE AVANCE DEL ACTA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR A PAGAR (O PAGADO)
ANTICIPO		0.0	0.0	0.0	0.0
ACTAS PARCIALES	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALES	------	$0,00	0%	0%	$0,00

7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICIPO

El contrato 352 de 2025, a la fecha no se ha solicitado a la supervisora del contrato de obra, El presente contrato cuenta con un anticipo del 40% según se estableció en la cláusula séptima del contrato de obra 352 de 2025, el cual establece que el Municipio de Saravena pagará el 100% del valor del Contrato de acuerdo a las siguientes condiciones y soportes: A) Sé harán pagos parciales hasta completar un noventa por ciento (90%).

7.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra 352 de 2025, se encuentra en un estado iniciación del contrato de obra por lo cual no se refleja avance significativo, se inicia la ejecución y cumpliendo con todos los requisitos técnico y financieros, conformes a las cláusulas establecidas contractualmente.

Tabla 15. Información financiera del estado del contrato 352 de 2025

CONCEPTO	DETALLE / VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$348.464.304,26
VALOR ANTICIPOS	$0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	6,67%
NÚMERO DE ACTAS DE PAGO	CERO

8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra No. 352 de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", a fecha del 31 de diciembre del 2025, se encuentra iniciando el proyecto en avance físico 0% y tiempo de obra 6.67%.
- La ejecución de obra se está realizando conforme a las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos, cumpliendo con los parámetros de calidad, cantidad, seguridad y oportunidad exigidos y establecidos por la entidad contratante.
- El contrato cuenta con la supervisión continua, haciendo seguimiento, lo cual garantiza la correcta ejecución de las actividades y la calidad de los equipos que se van a utilizar.

Elaboro,

HENRY BORRERO MERCHAN
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 352 DE 2025