REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

1275

T.R.D 130.35.04

Saravena, 26 de enero de 2026

130.26. **459** "Para Contestar cite este código"

Señores
ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
Contratista de Obra
Contrato 352 de 2025
rhroggermartinez@gmail.com

Asunto: Solicitud de plan de contingencia y reprogramación – Contrato de Obra No. 352-2025

En mi calidad de supervisor del Contrato de Obra No. 352-2025, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", me permito informar que, conforme a las visitas de seguimiento realizadas en campo y a la verificación del avance físico de las actividades, se evidencia un atraso significativo en la ejecución del contrato frente a la programación inicialmente aprobada.

Así mismo, se tiene que a la fecha del presente oficio restan ***diecisiete (17) días*** calendario para la terminación del plazo contractual, situación que podría comprometer el cumplimiento oportuno, eficiente y adecuado del objeto contratado.

En virtud de lo anterior, se solicita de manera formal la presentación de un plan de contingencia y/o reprogramación de actividades, en el cual se indiquen claramente las medidas técnicas, operativas y administrativas que serán implementadas para garantizar la ejecución de las actividades pendientes dentro del plazo contractual, o en su defecto, sustentar de manera técnica cualquier requerimiento adicional que considere necesario.

La información solicitada deberá ser remitida a esta supervisión a más tardar el día de mañana 27 de enero de 2026, con el fin de adoptar las decisiones contractuales correspondientes.

Cordialmente,

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de planeación e infraestructura Municipal

Nombre: Cristian Ricardo Somosa Pabon **Cargo:** Profesional de Apoyo SPIM	Proyectó y Digitó:	Firma: