1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO	25AS161G2224
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/06/2025
OBJETO: Articular acciones para la construcción y dotación de dos centros de acopio lechero en los corregimientos La Caucana y El Doce, zona rural del Municipio de Tarazá – Antioquia			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			25AS161G2224
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE TARAZÁ - ASOCIADO
		C.C. / CE / NIT	890.984.295-7
VALOR [$]		INICIAL	El valor total del Convenio es de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($336.575.880). Los recursos del Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, en efectivo son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($269.260.704). Aporte que corresponde al 80% del valor total del convenio. El aporte del municipio de Tarazá es de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($67.315.176) en efectivo. Aporte que corresponde al 20% del valor total del convenio.
		VALOR ADICIONADO	N/A
		PORCENTAJE ADICIONADO	N/A
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	El valor total del Convenio es de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($336.575.880). Los recursos del Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, en efectivo son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($269.260.704). Aporte que

		corresponde al 80% del valor total del convenio. El aporte del municipio de Tarazá es de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($67.315.176) en efectivo. Aporte que corresponde al 20% del valor total del convenio.	
PLAZO	INICIAL	El plazo de este convenio es de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
		INICIO	17/06/2025
		TERMINACIÓN INICIAL	17/03/2026
	PRÓRROGAS	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		17/03/2026	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	4	05/03/2026

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1							
TIPO DE MODIFICACIÓN							
VALOR		PLAZO		CLÁUSULA O TEXTO		SUSPENSIÓN	x
SOLICITUD	*SUSPENSIÓN No. 1:* - *En razón a las dificultades presentadas para la ejecución final del suministro e instalación de los tanques de enfriamiento de leche y problemas de orden público y accesibilidad a la zona rural corregimiento La Caucana, manifestados por el Municipio de Tarazá, situación que generó una suspensión de los contratos derivados del convenio.*						

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Municipio de Tarazá mediante oficio radicado el 13 de marzo de 2026, solicita la suspensión del Convenio 25AS161G2224 exponiendo para el efecto lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que se han presentado algunos atrasos relacionados con la ejecución final del convenio, como es el caso de la entrega de los tanques al contratista y sumado a ello problemas de orden público para el desplazamiento del personal profesional a la zona rural, lugar donde se viene realizando la adecuación y construcción de los centros de acopio, de manera respetuosa solicitamos se suspenda durante un mes, la ejecución del convenio interadministrativo No. 25AS161G2224, denominado ***"Articulación de acciones para la construcción y dotación de dos centros de acopio lechero en los corregimientos La Caucana y El Doce, zona rural del municipio***

de Tarazá – Antioquia"

Así mismo, se ha venido realizando recorridos por los frentes de obra ubicados en los corregimientos La Caucana y El Doce, se realizó inspección visual de las estructuras, acabados, instalaciones sanitarias y eléctricas, verificando la ejecución de diversas actividades constructivas, entre las cuales se destacan:

Centro de acopio – La Caucana

- Aplicación de pintura epóxica en paredes y pisos, incluyendo resane de grietas.
- Instalación de cielo raso en PVC con estructura metálica tipo drywall.
- Instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 litros.
- Instalación de sanitario y lavamanos línea institucional con sus respectivos accesorios.
- Instalación de válvula de control de 1/2" para red hidráulica.
- Instalación de puntos sanitarios en PVC de 2" y 4" para red de aguas residuales.
- Construcción de muro en bloque, pañete de muros y aplicación de pintura base.
- Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada.
- Instalación de salidas de iluminación LED, tomas eléctricas y tablero de distribución eléctrica.

Centro de acopio – El Doce

- Ejecución de excavaciones, rellenos y compactación de material seleccionado.
- Construcción de zapatas, vigas de cimentación y elementos estructurales en concreto de 3000 PSI con su respectivo refuerzo.
- Levante de muros en bloque con mortero 1:4.
- Construcción de plantilla en concreto reforzado para pisos.
- Pañete de muros y aplicación de pintura base y pintura epóxica.
- Instalación de cielo raso en PVC.
- Instalación de cubierta en lámina arquitectónica con estructura metálica.
- Instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 litros.
- Instalación de sanitario y lavamanos con sus respectivos accesorios.
- Instalación de puntos sanitarios en PVC para red de aguas residuales.
- Instalación de ventana metálica y puerta en lámina galvanizada.
- Instalación de luminarias LED, tomas eléctricas y tablero de distribución.

De igual manera, se verificó la ejecución de algunas obras adicionales o complementarias, tales como la instalación de puerta metálica enrollable tipo cortina, ventanas metálicas, elementos eléctricos y concretos estructurales complementarios en el centro de acopio del corregimiento El Doce.

Con base en lo anterior, se evidencia que la mayor parte de las actividades de obra civil se encuentran ejecutadas, quedando pendientes únicamente algunas actividades finales asociadas principalmente a la calibración No. 2 del proyecto.

El contrato COP-003-2025 se encuentra actualmente en estado de suspensión debido a la no disponibilidad de la totalidad de los equipos requeridos para la operación del centro de acopio, específicamente los dos (2) tanques de enfriamiento y las dos (2) plantas eléctricas contempladas dentro de la dotación del proyecto.

La suspensión se originó inicialmente por la imposibilidad de contar oportunamente con la totalidad de estos equipos para la puesta en funcionamiento del centro de acopio, debido a una dificultad inusual e imprevisible del proveedor. Posteriormente, mediante Acta de reunión No. 05 del 05 de febrero de 2026, el municipio ejecutor aprobó una primera ampliación de la suspensión, dejando constancia de la entrega e instalación de un (1) tanque de enfriamiento de 1.500 litros en el centro de acopio de La Caucana, encontrándose pendiente la entrega del segundo tanque y las plantas eléctricas requeridas para completar la dotación del proyecto.

De acuerdo con la información remitida por el contratista FUNDSECOL, a la RPG, quien es el operador por parte del municipio, el proveedor encargado del suministro de los equipos presentó retrasos imprevisibles asociados a dificultades acaecidas en los tiempos de producción y disponibilidad del segundo tanque de enfriamiento y de las plantas eléctricas, situación soportada mediante comunicación del proveedor y la evidencia de la entrega e instalación del primer tanque.

Por lo anterior, se hace necesario Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha 16/03/2026 hasta el día 16/04/2026, ambas fechas inclusive. La ejecución del convenio se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si así lo acuerdan las partes, lo cual se realizará mediante suscripción de acta de reanudación. En caso de no ser posible la reanudación se deberá tramitar una nueva suspensión, o dar por terminado el convenio y proceder con su liquidación.

4. ANEXOS

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

- *Oficio Solicitud de Suspensión del convenio por parte del Municipio de Tarazá – Asociado*
- *Informe de Seguimiento a la contratación No. 4 del 05 de marzo de 2026*
- *Constancia de Consulta Contraloría General de La República – Alcalde Municipio de Tarazá*
- *Constancia de Consulta Procuraduría General de La Nación – Alcalde Municipio de Tarazá*
- *Constancia De Consultas Policía Nacional – Alcalde Municipio de Tarazá*
- *Compromiso Anticorrupción – Alcalde Municipio de Tarazá*
- *Constancia de Consulta Portal Anticorrupción de Colombia- Paco*
- *Certificado de pago aportes a la seguridad social integral y parafiscales (cuando aplique).*
- *Planillas de seguridad social Municipio de Tarazá – Febrero 2026.*

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA / PÓLIZA No.	*540-47-994000035773*
No. ANEXO	*1*
TIPO DE AMPARO	*CUMPLIMIENTO*
PÓLIZA RCE	*N/A*
TIPO DE MODIFICACIÓN	*SUSPENSIÓN*

Para constancia, se firma la presente justificación el: **16/03/2026**

Firma
JULIAN CAMILO PEREZ VELANDIA
Profesional Universitario - Supervisor

Firma VoBo
ADRIANA MARÍA GARCÍA BRAVO
Directora de Desarrollo Rural