ROGGER MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

1229

INFORME DEL CONTRATISTA N°2

Cel 3142554598 rhroggermartinez@gmail.com CALLE 27 No 16 16 Saravena (A)

INFORME No. 2 DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 352 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"



CONTRATISTA: ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA

SUPERVISOR: ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO

ALCALDIA MUNICIPIO DE SARAVENA

SARAVENA – ARAUCA

Contenido

1.0 INTRODUCCIÓN 5
2.0 INFORME GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2.3 LOCALIZAZCIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 6
2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 8
2.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025 10
Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra 352 de 2025 10
2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 11
2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
2.5.3 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
2.5.3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO – SOCIALIZACIÓN DE OBRA No.352 DE 2025 12
3.0 INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025 13
3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS 13
3.1.1 POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4 13
Tabla 2. Póliza de garantía única de cumplimiento del contrato obra No, 352 de 2025. 13
3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14
Tabla 3. Póliza de legalización de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 352 de 2025. 14
3.1.3 Ampliación de pólizas 14
3.1.3.1 Pólizas Ampliadas según Acta de inicio. 14
Tabla 4. Pólizas garantía única de cumplimiento obra No. 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 15
Tabla 5. Pólizas seguro de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 15
Tabla . Pólizas garantía única de cumplimiento obra No. 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 16
Tabla 5. Pólizas seguro de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025 16
3.2 CONTROLES ADICIONALES AL PLAZO 17

3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR 17
3.4 ACCIONES LEGALES 17
3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 17
3.5 ACTAS TRAMITADAS 17
Tabla 6. Actos administrativos contrato de obra No.352 de 2025 17
4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025 18
4.1 CONTROL DEL PERSONAL 18
4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA 18
Tabla 7. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de diciembre del 2025 18
. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de enero del 2026 19
Tabla 9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de diciembre 19
9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de enero 20
4.2 CONTROL DE EQUIPOS 21
Tabla 10. Equipos y herramientas de obra, contrato 352 de 2025 21
4.2.1 EQUIPOS EN OBRA Y MAQUINARIA 21
MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA 22
4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA 22
5.0 INFORME TECNICO DE OBRA 24
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 24
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA 24
1. PRELIMINARES 24
1.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE UND: M3 24
REGISTRO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE 25
1.2 CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD .... UND: M3 25
REGISTRO CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD 25
1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO UND: M2 26
REGISTRO FOTOGRAFICO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 26
1.4 CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE UND: ML 26

REGISTRO FOTOGRAFICO CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE.....27
2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO UND: M3....27
REGISTRO FOTOGRAFICO EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO 28
2.4 MANEJO TEMPORAL DE AGUA UND: DIA28
REGISTRO FOTOGRAFICO MANEJO TEMPORAL DE AGUA 29
3.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M UND: M3.....29
REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M.....30
3.2 CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN UND: M3.....30
REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN.....31
3.4 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA UND: M3 31
REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN.....32
3.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO) UND: KG 32
REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN.....33
5.2 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (PRESUPUESTO) 34
Tabla 11. Presupuesto contrato de obra 330 de 2025 35
6.0 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 36
6.1 AVANCE DE OBRA EJECUTADA 36
6.2 TIEMPOS DEL CONTRATO.....37
Tabla 13. Resumen del tiempo contractual – contrato obra 352 de 2025 37
6.2.1 GRAFICO DE TIEMPO CONTRATO 330 DE 2025 37
7.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 38
7.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025.....38
Tabla 14. Resumen de balance financiero contrato obra 352 de 2025 38
7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICIPO.....38
7.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DEL CONTRATO 39
Tabla 15. Información financiera del estado del contrato 352 de 2025 39
8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40

1.0 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información detallada del contrato 352 del 2025, en el cual ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, Celebró el contrato de obra No. 352 de 2025 con el MUNICIPIO DE SARAVENA, el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", Según estudios previos y diseños, el contratista contempla las cantidades para la construcción de un box coulvert doble cajón 3mx2m, obligándose a cumplir con las actividades contempladas en el presente contrato y se deberá ejecutar cumpliendo con las indicaciones de la oferta presentada, pliego de condiciones definitivo, especificaciones técnicas , procesos constructivos, documentación pertinente que hacen parte del presente contrato.

Para el desarrollo de su ejecución el contratista ha desplazado los equipos y mano de obra exigidos por el ente contratante, asegurando la calidad de los trabajos realizados.

Se realizó la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, en el cual estuvo presente personal de la secretaria de infraestructura municipal, Contratista y la comunidad involucrada.

En el presente informe se realiza una descripción general de las diferentes actividades realizadas en el desarrollo de la obra, en el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026.

2.0 INFORME GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El trabajo realizado y objeto del presente contrato contempla las cantidades de obra requeridas para la construcción de un box coulvert en el barrio Montebello del municipio de Saravena, donde se espera dar cumplimiento a satisfacción de cada uno de las actividades relacionadas en el presupuesto.


2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Saravena es un municipio colombiano, el segundo más poblado del departamento de Arauca. El Municipio de Saravena se encuentra localizado en la Orinoquía colombiana, noroccidente del departamento de Arauca. Sus coordenadas geográficas son: Latitud norte entre 6 grados 46' y 7 grados 00' y en la Longitud este entre 71 grados 41' y 72 grados 06'. (PBOT Saravena).

2.3 LOCALIZAZCIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO


El presente proyecto se encuentra ubicado en área urbana del municipio de Saravena – departamento de Arauca, con coordenadas geográficas 6°56'38.42"N y 71°52'14.19"O. Específicamente en la Carrera 16A con Calle 11 en el barrio Montebello, es limites Barrio Pizon y Barrio Nogal. Para mejor ubicación se presentan imagen de localización.

Figura 1. Imagen - localización general del proyecto país – departamento – municipio.




Fuente: contratista

Figura 2. Imagen - localización especifica del proyecto.



Fuente: Contratista

Figura 3. Imagen – Imagen general del proyecto planta – perfil.



Fuente: Contratista

2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El contrato obra tuvo inicio desde el veintinueve (29) de diciembre de 2025, el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por medio del contrato de obra No.352 de 2025 suscrito con el MUNICIPIO DE SARAVENA.

A continuación, se presentan las diferentes actividades a ejecutar del contrato No.352 de 2025.

1.0 PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

1.2 CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD

1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

1.4 CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONCLOMERADO

2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN

2.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS

2.4 MANEJO TEMPORAL DE AGUA

3.0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

3.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M

3.2 CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN

3.3 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS

3.4 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA

3.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)

4.0 SEÑALIZACION VIAL

4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)

5.0 CONTROL AMBIENTAL

5.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

6.0 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.0 MANEJO DE TRÁNSITO

7.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Para darle cumplimiento al desarrollo del presente contrato, el contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, presento personal profesional, técnico, auxiliares y operativos, equipos y herramienta menor necesario para la construcción de la obra, en el sitio especificado y debidamente referenciado, con verificación por parte de la supervisión de obra.

Para la selección del personal operativo o mano de obra no calificada se priorizo personal del sitio de influencia de la obra y respetando las sugerencias de la junta de acción comunal del barrio Montebello y el barrio Pizon.

2.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

Tabla 1 – Aspectos generales del contrato de obra 352 de 2025

CONTRATO DE OBRA No.352 DE 2025	
Fecha de legalización:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Valor del contrato:	$ 348.464.304,26 PESOS
Contratista:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
NIT:	13499824-1
Plazo inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45) CALENDARIO
Acta de inicio:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de suspensión No.1	27 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación inicial:	11 DE FEBRERO DE 2026
Supervisor:	ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Unidad ejecutora:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Fuente: contratista

2.5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA

La población directamente beneficiada con la construcción de esta obra es la comunidad del barrio Montebello, Pizon y barrios vecinos a este, en el municipio de Saravena.

2.5.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Mejorar las condiciones de la estructura hidráulica existente.
- Optimizar los planes de mantenimiento de la estructura hidráulica.
- Priorizar la atención en las necesidades de saneamiento básico.

2.5.3 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El día 06 de enero de 2026, se realizó la socialización de contrato de obra No.352 de 2025, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", socialización que tuvo lugar en la cancha sintética del barrio Montebello, donde asistió comunidad, contratista y supervisión de obra. Se tomo evidencia de socialización mediante registros fotográficos y firmas de asistencia.

2.5.3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO – SOCIALIZACIÓN DE OBRA No.352 DE 2025









3.0 INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

3.1 CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS

De acuerdo con las garantías exigidas por la administración del municipio de Saravena en el contrato de obra No. 352 de 2025, se suscribe con la compañía de seguros SEGURO DEL ESTADO S.A., las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valores y plazos estipulados en la minuta contractual en la CLAUSULA Décima del contrato así:

3.1.1 POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015 – PATRICLSUSP09V4

Las pólizas fueron expedidas el 20 de noviembre de 2025 por la compañía de SEGURO DEL ESTADO S.A. tomadas por ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA y como beneficiario el municipio de Saravena.

Tabla 2. Póliza de garantía única de cumplimiento del contrato obra No. 352 de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	20 / 10 / 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101037919	$ 34.846.431,00	19 / 11 / 2025	04/ 05 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO			$ 139.385.722,00	19 / 11 / 2025	04/ 05 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			$ 17.423.216,00	19 / 11 / 2025	04/ 01 / 2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 69.692.861,00	VER NOTA ACLARATORIA	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N 352 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3.1.2 POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 3. Póliza de legalización de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 352 de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	20 /10 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101012144	$ 284.700.000,00	19 /11 / 2025	04 / 01 / 2026

3.1.3 Ampliación de pólizas

3.1.3.1 Pólizas Ampliadas según Acta de inicio.

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 29 de diciembre de 2025 por la SEGURO DEL ESTADO S.A.

1244

Tabla . Pólizas garantía única de cumplimiento obra No. 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	29 / 12 / 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101037919	$ 34.846.431,00	29 / 12 / 2025	13/ 06 / 2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO			$ 139.385.722,00	29 / 12 / 2025	13/ 06 / 2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			$ 17.423.216,00	29 / 12 / 2025	13/ 02 / 2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 69.692.861,00	VER NOTA ACLARATORIA	

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Tabla 5. Pólizas seguro de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra 352 de 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha 29 de diciembre de 2025.

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	29 /12 / 2025	PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101012144	$ 284.700.000,00	29 /12 / 2025	13 / 02 / 2026

3.2 CONTROLES ADICIONALES AL PLAZO

NO APLICA – EL CONTRATO NO PRESENTO ADICIONALES AL PLAZO.

3.3 CONTROL CONTRATO ADICIONALES AL VALOR

NO APLICA - EL CONTRATO NO PRESENTO ADICIONALES AL VALOR

3.4 ACCIONES LEGALES

El contrato de obra 352 de 2025 se celebró entre la alcaldía del municipio de Saravena y el contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, fue suscrito basándose en las disposiciones legales vigentes y aplicables, según pliego de peticiones. Se constató que el contratista, ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, dio cumplimiento integral a las exigencias del pliego de condiciones definitivo.

3.4.1 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

El presente contrato no obtuvo ningún proceso de multas o sanciones.

3.5 ACTAS TRAMITADAS

En la ejecución del contrato de obra 352 de 2025, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

Tabla 6. Actos administrativos contrato de obra No.352 de 2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO	PARTES INTERVINIENTES
29/12/2025	ACTA DE INICIO	Suscripción de acta de inicio del contrato No. 352 de 2025. Actualización de pólizas de garantías en los términos establecidos en la minuta del contrato.	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA. Contratista. ERICA LIZTEH CASTRO SALCEDO. Supervisora.

27/01/2026	ACTA DE SUSPENSION No.1	Suscripción de acta de suspensión No.1 del contrato No. 352 de 2025.	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA. Contratista. ERICA LIZTEH CASTRO SALCEDO. Supervisora.

4.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

4.1 CONTROL DEL PERSONAL

El contratista ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA, vinculo el personal administrativo, técnico, auxiliar y operativo, requerido para la ejecución de la obra, de acuerdo al alcance de la misma. Realizando con anterioridad las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y riesgo laboral. Los respectivos aportes de seguridad social, riesgo laboral y parafiscales fueron verificados por la supervisión de obra.

4.1.1 PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA

- PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboro en obra durante el periodo de ejecución, se encuentra relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 7. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de diciembre del 2025

SEGURIDAD SOCIAL – mes: diciembre de 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	HENRY BORRERO MERCHAN	88.255.608	Ing. Residente de obra	29/12/25	NA	2	X	X	X	9498747802
2	KARENTH DANIELA BARON GONZALEZ	1.007.207.010	Ing ambiental	29/12/25	NA	2	X	X	X	9498747802
3	JESSIKA NATHALIA ROA GAMBOA	1.098.695.629	Ing. Hseq	29/12/25	NA	2	X	X	X	9498747802 y 9498917913

. Personal administrativo del contrato de obra 352 de 2025 mes de enero del 2026

SEGURIDAD SOCIAL – mes: enero de 2026										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	HENRY BORRERO MERCHAN	88.255.608	Ing. Residente de obra	29/12/25	27/01/26	27	X	X	X	9499002506
2	KARENTH DANIELA BARON GONZALEZ	1.007.207.010	Ing ambiental	29/12/25	27/01/26	27	X	X	X	9499002506
3	JESSIKA NATHALIA ROA GAMBOA	1.098.695.629	Ing. Hseq	29/12/25	27/01/26	27	X	X	X	9499002506
4	RAMIRO JIMENEZ PEREZ	.91.436.917	Topógrafo	02/01/26	17/01/26	16	X	X	X	9499002506

- PERSONAL OPERATIVO

La mano de obra no calificada, fue realizada por personal del sitio de influencia, se vinculó personal con idoneidad para realizar las actividades con acompañamiento profesional, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

Los ayudantes y un oficial de construcción que ingresan en el desarrollo de las obras contratadas son personal de la región dando cumplimiento a los compromisos sociales adquiridos con la entidad contratante y la comunidad. El personal operativo se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de diciembre

SEGURIDAD SOCIAL – mes: diciembre de 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	CLAUDIA RENETH PARADA MALDONADO	1.115.720.866	Controlador vial	29/12/25	NA	2	X	X	X	9498747802
2	ELIODORO VILLAMIZAR ROLON	96.186.974	Controlador vial	29/12/25	NA	2	X	X	X	9498747802

9. Personal operativo del contrato 352 de 2025 mes de enero

SEGURIDAD SOCIAL – mes: enero de 2026										
DATOS GENERALES							AFILIADO A:			No. PLANILLA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	ARL	
1	CLAUDIA RENETH PARADA MALDONADO	1.115.720.866	Controlador vial	29/12/25	27/01/26	27	X	X	X	9499002506
2	ELIODORO VILLAMIZAR ROLON	96.186.974	Controlador vial	29/12/25	27/01/26	27	X	X	X	9499002506
3	SOLANO GARCIA WILMAR OLINTO	1..102.774.063	Cadenero / Ayudante	02/01/26	26/01/26	26	X	X	X	9499002506
4	FREDY JESUS FRASCO EUDES	1,115.722.903	Oficial	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
5	DARWIN YESID FLOREZ VALERO	1.006.407.115	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
6	ANGEL LUIS ALARCON SILVA	1.007.646.492	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
7	JOHAN SEBASTIAN ARIAS LOPEZ	1.094.045.910	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
8	WILDER CAMILO CASTAÑEDA REYES	1,115.744.007	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
9	HERNANDO RANGEL VERA	88.30.5675	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506
10	WALTER GOMEZ GAMA	96.189.868	Ayudante	05/01/26	27/01/26	23	X	X	X	9499002506

En el tiempo de ejecución de la obra, al personal vinculado tanto administrativo como operativo, se le realizo el pago de los salarios conforme a lo acordado mediante contrato laboral (verbal o escrito) y así mismo se realizó la liquidación conforme a la ley, una vez se desvincularon laboralmente.

4.2 CONTROL DE EQUIPOS

Durante la ejecución del contrato 352 de 2025, no se hizo necesario la utilización de equipos o maquinaria pesada, las actividades a ejecutar requerían de personal, mano de obra y herramienta menor. Todos los procesos constructivos se llevaron a cabo de manera manual, utilizando herramienta menor como palas, picas, barras, pisón manual, nivel de mano, entre otras herramientas similares categorizadas como herramienta menor.

Tabla 10. Equipos y herramientas de obra, contrato 352 de 2025

HERRAMIENTAS O EQUPOS	CANTIDAD
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, PICAS, BARRAS, PALINES, PISONES MANUALES, NIVEL DE MANO...)	1 GLB

4.2.1 EQUIPOS EN OBRA Y MAQUINARIA

En la obra se utilizó maquinaria pesada una retroexcavadora Hitachi 120 y equipos necesarios para la ejecución del contrato de obra en mención.

EQUIPO	CANTIDAD
MEZCLADORA	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	1
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	1
FORMALETA DE MADERA	1
TALADRO INALAMBRICO	1
HERRAMIENTA MENOR	1
Fuente: Contratista	

MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA

Tabla 1. Maquinaria en la obra.


MAQUINARIA	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA Hitachi 120	1
VOLQUETA (7 M3)	1
Fuente: Contratista	

4.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA



















5.0 INFORME TECNICO DE OBRA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de obra se inició el 29 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026 las actividades que se ejecutaron fueron de Demolición de estructura existente, excavación mecánica, concreto para solado, figurado de acero de refuerzo y concreto de placa fondo box coulvert, placa de encole y descole, de acuerdo a los proyectado por la administración correspondiente plan de manejo de tránsito.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

1. PRELIMINARES

se refiere a todas las actividades iniciales necesarias antes de empezar la construcción física (excavaciones, estructuras, muros, etc.). Son trabajos preparatorios que permiten organizar, acondicionar y dejar listo el terreno, el personal y los recursos.

1.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE UND: M3

Esta actividad se realizó con personal idóneo y consistió en la demolición de la estructura existente y remoción del material producto de la demolicion, con el fin de acondicionar el área para las obras posteriores, actividad realizada de manera manual utilizando porras y martillo demoledor eléctrico.

REGISTRO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE



Fuente: Contratista

1.2 CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD **UND: M3**

Esta actividad consiste en la remoción y retiro del material sobrante producto de la demolicion de la alcantarilla existente utilizando la retroexcavadora y la volqueta para disponerlos en la escombrera municipal según las especificaciones técnicas del mismo.

REGISTRO CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD



1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO UND: M2

Esta actividad se ejecutó de acuerdo a los parámetros y diseños en el cual se realizó la localización de los puntos geo referenciados puntos conocidos y certificado de donde se realiza la localización de la construcción del box coulvert. Se limitan el área de la excavación zona sobre donde se va construir y se toma referencia de las cotas existentes. Esto con el fin de garantizar el correcto control de niveles, alineamientos y pendientes conforme a los diseños del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO REPLANTEO TOPOGRÁFICO




Fuente: Contratista

1.4 CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE UND: ML

Esta actividad consistió en realizar la instalación de tela verde por todo el perímetro de la construcción del box coulvert con el fin de aislar la zona de construcción; esta medida se implementa debido a la proximidad de una iglesia evangélica y de dos barrios colindantes al proyecto, garantizando la

protección, seguridad y control del acceso de las personas que transitan por la vía durante el desarrollo de sus actividades cotidianas, así como la prevención de riesgos asociados a la ejecución de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE




Fuente: Contratista

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO — UND: M3

Esta actividad consistió en realizar la excavación mecánica necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los planos. Se realizo control a diario con la topografía para controlar la excavación y el área de trabajo para que de esta manera tener fácil acceso y movilidad al momento de instalar los aceros y la instalación de los concretos respectivos del diseño del box coulvert.

REGISTRO FOTOGRAFICO EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO




Fuente: Contratista

2.4 MANEJO TEMPORAL DE AGUA **UND: DIA**

Esta actividad consistió en la utilización de motobomba para realizar la percolación de la excavación producto de las aguas lluvias que ha generado en el mes de enero del 2026 ocasionando interrupciones en las diferentes actividades programadas de acuerdo a la naturaleza de este proyecto; cabe anotar que este proyecto se está ejecutando en un canal natural por donde evacuan las aguas lluvias de la parte alta del municipio.

Este trabajo consiste en el control y manejo del cauce e inundaciones en el área del trabajo, cuando se evidencia la presencia de agua en el área de la obra y/o excavaciones se deberá realizar la extracción con motobombas que permitan una extracción rápida del agua depositada en el área de trabajo y entrega sobre el canal intervenido aguas abajo, garantizando la ejecución de las actividades de excavación, instalación de aceros de refuerzo, encofrado, vaciado del concreto.

REGISTRO FOTOGRAFICO MANEJO TEMPORAL DE AGUA



Fuente: Contratista


3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M

UND: M3

Esta actividad consistió en preparar el concreto de 2000 psi de acuerdo al diseño de mezcla donde nos especificó la dosificación correcta para instalar en suelo de soporte el cual se aplico material de buena compactación para dejar a nivel 0.0 para instalar el concreto de solado para la solera de la placa y en el área de la viga dentellón encole y descole y se aplicó arena para proteger del clima y de esta manera hidratarla para su curado permanente para luego empezar a instalar el acero de refuerzo.

REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M




Fuente: Contratista

3.2 CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN **UND: M3**

Esta actividad consistió en la preparación del concreto de 3000 psi de acuerdo a los planos de diseño y de acuerdo al diseño de mezcla dando la dosificación para la preparación se instalo la formaleta en madera para luego aplicar la mezcla; se utilizó vibrador de concreto para sacar los vacíos y el aire atrapado en la mezcla.

Se instalo arena sobre concreto luego de fraguado para protegerlo del clima y así de esta manera realizar el curado del concreto.

REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN




Fuente: Contratista

3.4 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA **UND: M3**

Esta actividad consistió en la preparación del concreto de 3000 psi con un espesor de 25cm para la placa fondo y de acuerdo al diseño de mezcla dando la dosificación para la preparación se instaló la formaleta en madera para luego aplicar la mezcla; se utilizó vibrador de concreto para sacar los vacíos y el aire atrapado en la mezcla.

Se instalo arena sobre concreto luego de fraguado para protegerlo del clima y así de esta manera realizar el curado del concreto.

REGISTRO FOTOGRAFICO CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA



Fuente: Contratista

3.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO) UND: KG

Esta actividad consistió en el suministro, corte, figurado y preparación del acero de refuerzo para estructuras de concreto armado, con una resistencia mínima de 60.000 psi. Incluye el uso de barras corrugadas de acero grado 60 para refuerzo longitudinal, transversal, estribos y armados estructurales en elementos como muros, aletas, placa solera, placa de fondo, placas de rodamiento y guarda rueda.

El acero será cortado y figurado conforme a los planos estructurales, listas de corte y normativas vigentes, asegurando precisión en dimensiones, dobleces y recubrimientos.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)



Fuente: Contratista

5.2 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS (PRESUPUESTO)

La siguiente tabla corresponde a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo de ejecución del 01 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026.

El día 27 enero del 2026 se realiza la suspensión No.1 al contrato de obra en mención; debido a las fuertes lluvias lo cual interfieren el avance de las diferentes actividades ya que el volumen de agua lluvias que recoge este canal donde se está construyendo el box coulvert.

Tabla 11. Presupuesto contrato de obra 330 de 2025

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES							
	1,1			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	7,95	$ 61.537,00	$ 489.219,15
	1,2			CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD	M3	7,95	$ 50.162,00	$ 398.787,90
	1,3			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	121,22	$ 10.742,00	$ 1.302.145,24
	1,4			CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE	ML	68.04	$ 28.420,00	$ 1.933.696,80
Subtotal								**$ 4.123.849,09**
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
	2,1			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	622,77	$ 35.053,00	$ 21.829.956,81
	2,2			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	341,81	$ 55.269,00	$ 18.891.496,89
	2,3			RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS	M3	12,00	$ 141.610,00	$ 1.699.320,00
	2,4			MANEJO TEMPORAL DE AGUA	DIA	15,00	$ 309.432,00	$ 4.641.480,00
Subtotal								**$ 47.062.253,70**
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
	3,1			CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M3	6,33	$ 986.521,00	$ 6.244.677,93
	3,2			CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN	M3	13,92	$ 1.395.201,00	$ 19.421.197,92
	3,3			CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS	M3	23,22	$ 1.510.330,00	$ 35.069.862,60
	3,4			CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA	M3	36,45	$ 1.370.617,00	$ 49.958.989,65
	3,5			ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	9.726,23	$ 15.919,00	$ 154.831.855,37
Subtotal								**$ 265.526.583,47**
4	SEÑALIZACIÓN VIAL							
	4,1			SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)	UND	2,00	$ 732.544,00	$ 1.465.088,00
Subtotal								**$ 1.465.088,00**
5	CONTROL AMBIENTAL							
	5,1			IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	GL	1,00	$ 3.116.342,00	$ 3.116.342,00
Subtotal								**$ 3.116.342,00**
6	COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	6,1			IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GL	1,00	$ 12.727.500,00	$ 12.727.500,00
Subtotal								**$ 12.727.500,00**
7	MANEJO DE TRÁNSITO							
	7,1			IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GL	1,00	$ 14.442.688,00	$ 14.442.688,00
Subtotal								**$ 14.442.688,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 348.464.304,26

6.0 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

El contrato de obra 352 de 2025 consta de un valor total de $348.464.304,26, que corresponde al 100% del valor contractual, en el presenta contrato, no se presentaron adicionales al contrato inicial.

6.1 AVANCE DE OBRA EJECUTADA

La obra se encuentra en el proceso de ejecución de las actividades por ende se evidencia una ejecución a la fecha del 51,76% en cada uno de los ítems de contrato 352 de 2025, indicando con esto que las actividades tanto físicas como financieras, están en el proceso de iniciación

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						INFORME No.1			INFORME No.2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	PORCENTAJE	CANTIDAD	V. TOTAL	PORCENTAJE
1,00	PRELIMINARES										
1,10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	7,95	$ 61.537,00	$ 489.219,15	0,00	0,00	0,00%	7,95	489.219,15	100,00%
1,20	CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD	M3	7,95	$ 50.162,00	$ 398.787,90	0,00	0,00	0,00%	7,95	398.787,90	100,00%
1,30	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	121,22	$ 10.742,00	$ 1.302.145,24	0,00	0,00	0,00%	121,22	1.302.145,24	100,00%
1,40	CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE	ML	68,04	$ 28.420,00	$ 1.933.696,80	0,00	0,00	0,00%	68,04	1.933.696,80	100,00%
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,10	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	622,77	$ 35.053,00	$ 21.829.956,81	0,00	0,00	0,00%	622,77	21.829.956,81	100,00%
2,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	341,81	$ 55.269,00	$ 18.891.496,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2,30	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS	M3	12,00	$ 141.610,00	$ 1.699.320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2,40	MANEJO TEMPORAL DE AGUA	DIA	15,00	$ 309.432,00	$ 4.641.480,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	4.641.480,00	100,00%
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
3,10	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M3	6,33	$ 986.621,00	$ 6.244.677,93	0,00	0,00	0,00%	6,33	6.244.677,93	100,00%
3,20	CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN	M3	13,92	$ 1.395.201,00	$ 19.421.197,92	0,00	0,00	0,00%	13,92	19.421.197,92	100,00%
3,30	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS	M3	23,22	$ 1.510.330,00	$ 35.069.862,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3,40	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA	M3	36,45	$ 1.370.617,00	$ 49.958.989,65	0,00	0,00	0,00%	18,02	24.698.518,34	49,44%
3,50	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	9.726,23	$ 15.919,00	$ 154.831.855,37	0,00	0,00	0,00%	5.293,23	84.262.928,37	54,42%
4,00	SEÑALIZACIÓN VIAL										
4,10	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)	UND	2,00	$ 732.544,00	$ 1.465.088,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5,00	CONTROL AMBIENTAL										
5,10	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	GL	1,00	$ 3.116.342,00	$ 3.116.342,00	0,00	0,00	0,00%	0,50	1.558.171,00	50,00%
6,00	COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
6,10	IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GL	1,00	$ 12.727.500,00	$ 12.727.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,50	6.363.750,00	50,00%
7,00	MANEJO DE TRÁNSITO										
7,10	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GL	1,00	$ 14.442.688,00	$ 14.442.688,00	0,00	0,00	0,00%	0,50	7.221.344,00	50,00%
TOTAL OBRA					$ 348.464.304,26			0,00%		$ 180.365.873,46	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.464.304,26				PORCENTAJE DE EJECUCION
VALOR DEL ANTICIPO (40% VR CONTRATO)	$ 139.385.721,70				
INFORME No.1	$ 0,00				0,00%
INFORME No.2	$ 180.365.873,46				51,76%


6.2 TIEMPOS DEL CONTRATO

El contrato de obra 352 de 2025, se adjudicó con un plazo para ejecución inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del 29 de diciembre del 2025 hasta el día 26 de enero del 2026.

Tabla 13. Resumen del tiempo contractual – contrato obra 352 de 2025

DESCRIPCIÓN	TIEMPOS
PLAZO CONTRACTUAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
TIEMPO SUSPENDIDO	0.0
TIEMPO ADICIONADO	0.0
TIEMPO EJECUTADO	TREINTA (29) DIAS
TIEMPO POR EJECUTAR	QUINCE (16) DIAS CALENDARIO
% DE TIEMPO EJECUTADO	64,44%

6.2.1 GRAFICO DE TIEMPO CONTRATO 352 DE 2025



Fuente: Contratista

7.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

7.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 352 DE 2025

El balance financiero del contrato 352 de 2025, detalla los pagos realizados, valores ejecutados, saldos pendientes y la gestión financiera del contrato. El presente contrato cuenta con un anticipo del 40% según se estableció en la cláusula séptima del contrato de obra 352 de 2025, el cual establece que el Municipio de Saravena pagará el 100% del valor del Contrato de acuerdo a las siguientes condiciones y soportes: A) Sé harán pagos parciales hasta completar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato de obra previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato, una vez tenga un cumplimiento de mínimo un sesenta por ciento (60%) de ejecución del proyecto aprobado y previa presentación de los siguientes documentos: actas parciales de obra ejecutada, informe de avance de obra, formulado por el contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la supervisión.

Tabla 14. Resumen de balance financiero contrato obra 352 de 2025

CONCEPTO	FECHA DEL ACTA	VALOR DEL ACTA	% DE AVANCE DEL ACTA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR A PAGAR (O PAGADO)
ANTICIPO		$ 139.385.721,70	0.0	0.0	$ 139.385.721,70
ACTAS PARCIALES	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALES	------	$ 139.385.721,70	0%	0%	$ 139.385.721,70

7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICIPO

El contrato 352 de 2025, a la fecha no se ha solicitado a la supervisora del contrato de obra, El presente contrato cuenta con un anticipo del 40% según se estableció en la cláusula séptima del contrato de obra 352 de 2025, el cual establece que el Municipio de Saravena pagará el 100% del valor del Contrato de acuerdo a las siguientes condiciones y soportes: A) Sé harán pagos parciales hasta completar un noventa por ciento (90%).

7.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra 352 de 2025, se encuentra en un estado iniciación del contrato de obra por lo cual no se refleja avance significativo, se inicia la ejecución y cumpliendo con todos los requisitos técnico y financieros, conformes a las cláusulas establecidas contractualmente.

Tabla 15. Información financiera del estado del contrato 352 de 2025

CONCEPTO	DETALLE / VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$348.464.304,26
VALOR EJECUTADO	$ 180.365.873,46
PORCENTAJE EJECUTADO	51,76%
NÚMERO DE ACTAS DE PAGO	UNO

8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra No. 352 de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", a fecha del 31 de enero del 2026, se encuentra iniciando el proyecto en avance físico 51,76% y tiempo de obra 64.44%.
- A fecha del informe No. 2 tiene un avance financiero de CIENTO OCHENTA MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE $180.365.873,46
- La ejecución de obra se está realizando conforme a las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos, cumpliendo con los parámetros de calidad, cantidad, seguridad y oportunidad exigidos y establecidos por la entidad contratante.
- El contrato cuenta con la supervisión continua, haciendo seguimiento, lo cual garantiza la correcta ejecución de las actividades y la calidad de los equipos que se van a utilizar.

Elaboro,

HENRY BORRERO MERCHAN
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 352 DE 2025