Onzaga, 11 de Marzo de 2026.

AMO – 146 – 2026

Doctora:
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander
San Gil

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPL.34.2026
RAD: 80.10.124.2026

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito dar respuesta a su solicitud, en donde se presentan los requerimientos relacionados con la *CLAUSULA SEXTA* del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01310-2025, cuyo objeto es *"ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA – SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO"*, a lo que debo comentarle lo siguiente:

Todo el proceso para realizar el primer desembolso se realizo durante el mes de Diciembre, en donde se recibió dicho desembolso el día 29 de diciembre de 2025, según el cronograma entregado el 18 de Diciembre de 2025, se establecieron las siguientes actividades:

ETAPA	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
PRECONTRACTUAL	Acta de inicio del convenio						
	Contratos derivados (Obra e Interventoría)						
CONTRACTUAL	Ejecución de actividades propias de obra e interventoría						
TERMINACION	Terminación de derivados y del convenio						

Debido a que se contaba con un tiempo limitado para llevar a cabo la contratación directa de personal profesional y de apoyo de la administración municipal, esto en referencia a la Ley de Garantías, lo que concentro todos los esfuerzos a dichos procesos contractuales, agregado a esto, el primer desembolso

se recibió el 29 de Diciembre de 2025, pero este ingreso no fue percatado de inmediato sino hasta el 21 de enero de 2026, cuando ya se habían realizado todos los cierres contables y presupuestales, por lo tanto se tuvo que realizar revisión de estos procesos y realizar la adición a través del Decreto No. 004 del 05 de Febrero de 2026 ***"POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN NUMERALES, SE ADICIONAN RECURSOS, EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ONZAGA VIGENCIA 2026".*** Es así como se han modificado los tiempos previstos para la ejecución del convenio. Por esta razón y teniendo en cuenta que se deben hacer todos los tramites correspondientes, establecidos dentro de las obligaciones como MUNICIPIO dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01310-2025, se actualiza el cronograma, de la siguiente manera:

ETAPA	DESCRIPCION	MES 1 (07 nov – 06 dic)	MES 2 (07 dic – 06 ene)	MES 3 (07 ene – 06 feb)	MES 4 (07 feb – 06 mar)	MES 5 (07 mar – 06 abr)	MES 6 (07 abr – 06 may)	MES 7 (07 may- 06 Jun)	MES 8 (07 jun – 06 jul)	MES 9 (07 jul – 06 agos)
PRE CONTRACTUAL	Perfeccionamiento del convenio									
	Contratos derivados (Obra e Interventoría)									
CONTRACTUAL	Ejecución de actividades propias de obra e interventoría									
TERMINACION	Terminación de derivados y del convenio									

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, con referencia a los atrasos presentados, se solicita de manera respetuosa, se evalúe la posibilidad de realizar una prórroga al convenio, ya que, aunque inicialmente se contempló dos meses de ejecución de las actividades plasmadas en el proyecto, actualmente en el municipio se vienen presentando lluvias lo cual podría afectar de manera directa la ejecución de las obras en ese tiempo establecido, por ello se solicita se prorrogue al

convenio No. 01310-2025 con tres meses más, para dar cumplimiento con la contratación de los derivados y sus actividades, tanto de obra como de interventoría, realizar los procesos de recibo final y liquidación, tanto de estos como del convenio.

Desde esta administración reiteramos el compromiso adquirido al firmar este convenio que beneficiara a la comunidad del sector la cancha y que nos permitirá realizar proyectos de desarrollo que permitirán el avance del municipio, por lo tanto, este despacho queda atento a cualquier otra solicitud que se derive de esta, comprometiéndonos a dar respuesta oportuna y a informar cada proceso que se dé dentro del convenio No. 01310 – 2025.

De esta manera, se informa que el proceso ya se encuentra en la plataforma secop I, en su etapa precontractual y cuando se dé el inicio de las actividades, se enviará los documentos que soporten la contratación que nos lleven a la ejecución completa y total de las actividades establecidas dentro del presupuesto.

Es de gran importancia que este proceso se desarrolle dentro de lo estipulado, si mas contratiempos como se han presentado hasta el momento.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Sin otro particular,

Ing. Yessica Gomez Lopez
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Onzaga, Santander.