FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO


FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
FUGA

CONSORCIO NVP

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTRATO INTERNO DE INTERVENTORIA No. FUGA- 167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA A34CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA-163-2019



INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020

Consorcio NVP - Tel. 2436384 - 3153578237. Carrera 6 No. 26 B - 51 Of. 801 - 802 Bogotá D.C., Colombia
E-MAIL: interventoriapaloquemao@nvparquitectos.com

TABLA DE CONTENDIO

CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO

1.1 DISEÑOS
1.2 PROGRAMACIÓN
1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.5 DOCUMENTOS ANEXOS
1.6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS
1.7 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA
2.2 CONTROL DEL PERSONAL
2.3 MATERIALES
2.4 EQUIPOS
2.5 COMITES DE OBRA
2.6 CORRESPONDENCIA
2.7 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS
2.8 REGISTRO DE SUSPENSIONES DE OBRA
2.9 DOCUMENTOS ANEXOS
- Tabla control de personal
- Tabla control de equipos
- Actas Comités de Obra No. 01, 02 y 03
- Tabla control registro de lluvias en horas laborales (NA)
- Control registro suspensión de actividades de obra (NA)
- Tabla control de correspondencia

2.10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 3- INFORME HSEQ

3.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL
3.2. SALUD OCUPACIONAL
3.3. MANEJO AMBIENTAL
3.4. CONTROLES DE CALIDAD
3.5. DOCUMENTOS ANEXOS
3.6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES HSEQ

CAPITULO 5 - INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

5.1- RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 007 DE 2019 CONSORCIO HRK
5.2 PAGOS REALIZADOS O A REALIZAR POR LA ENTIDAD
5.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
5.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD
5.5. INVERSION DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD
5.6 FLUJO MENSUAL DE INVERSION
5.7 INVERSION DEL ANTICIPO.
5.8. DOCUMENTOS ANEXOS.
5.9. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.

CAPITILO 6. INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 RESUMEN DEL CONTRATO
6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
6.3 INFORME FINANCIERO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	NVP CONSORCIO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA **PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020**		**INFORME No. 01**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AOMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO

1.1 DISEÑOS

1.1.1. ARQUITECTONICO	Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto arquitectónico.
1.1.2. ESTRUCTURAL	Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto estructural.
1.1.3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto instalaciones hidráulicas.
1.1.4. INSTALACIONES ELECTRICOS	Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto instalaciones eléctricos.

1.2 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN	Se analizó la programación para el presente período comprendido entre el 26 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020. 1- PRELIMINARES. Durante el presente periodo se realizaron las labores de replanteo y localización, adecuación de campamento de obra y taponamiento de los puntos hidrosanitarios. 2- DEMOLICIONES. Durante el periodo se ejecutaron actividades de demolición de guardaescobas de pañetes en columnas. 3- DESMONTES. Durante el periodo se realizo el desmonte de la silletería del auditorio, accesorios y aparatos sanitarios, alfombra del auditorio, el piso en madera del vestíbulo del segundo piso estructural que esta pendiente de entrega. 22- ASEO DE OBRA. Se realizó aseo de obra mensual

1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOTÉCNICOS Y CONCRETOS	A la fecha no se han realizado ensayos para laboratorio.

1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. PRELIMINARES	
TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	Se realizó el retiro de los aparatos sanitarios de los baños del primer y segundo piso y se procedió a taponar las salidas y los desagües.
2. DEMOLICIONES	
DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO e:±15 Cm	Se demolió la placa de contrapiso en los sectores donde se realizaron las exploraciones cerca a las columnas del vestuario
DEMOLICION DE PISO EN TABLETA DE GRES , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Se demolió el piso existente de gres en los sectores donde se realizaron las exploraciones cerca a las columnas del vestuario
DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Se realizó el retiro del guardaescoba en todo el sector del vestíbulo
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	Se realizó el retiro del enchape de los muros de los balos del primer piso y del segundo piso.

DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)	Se realizó el retiro de los pañetes de las columnas redondas ubicadas en los vestibulos del primer y segundo piso, para conocer las dimensiones de estos elementos estructurales, se encontró que estas columnas tenían capas hasta de 8 cm de espesor cubriendo la columna.
3. DESMONTES	
DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Se realizó el retiro de todos los aparatos sanitarios (sanitarios y orinales), de los baños del primer y segundo piso.
DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERAS Y OTROS	Se realizó el retiro de todos los accesorios sanitarios (sanitarios y orinales), de los baños del primer y segundo piso.
DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	Se realizó el retiro de la madera que estaba instalada cubriendo las fachadas del primer y segundo piso.
DESMONTE DE PISO EN MADERA RA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	Se realizó el retiro del acabado de piso en madera en el segundo nivel del vestibulo.
DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA	Se realizo el retiro de todo el guarescoba en madera del vestibulo del segundo piso y la escalera redonda existente
RETIRO DE ALFOMBRA AUDITORIO	Se realizó el retiro de la alfombra ubicada dentro del auditorio.
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE TRASIEGO A SITIOS INDICADOS (PV6)	Se retiro la puerta de vidrio del primer nivel.
DESMONTE DE SILLETERIA	Se desmontaron todas las sillas del auditorio y del palco.
22. ASEO DE OBRA	
ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO	Se realizo el aseo de obra en el periodo.

1.5 DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	Tabla control de programación de obra No.1
	Localización Tomas Fotográficas
	Fichas registro Fotográfico Mensual No. 1
	Fotocopias del libro de obra No. 26 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020

1.6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS

De acuerdo con la programación de obra para el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2019 el 31 de enero de 2020, no se realizaron modificaciones a los proyectos arquitectónico, estructural, eléctrico y sanitario, se realizaron actividades preliminares, desmontes de silleterías, aparatos y accesorios sanitarios, demolición de pañetes para descubrir la ubicación exacta de las columnas, se retiro el enchape de baños y del piso de madera del segundo piso en el área del vestíbulo.

1.7 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

NVP CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 OE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	**12%**	**5%**		
	1. PRELIMINARES	**100%**	**28%**		
0.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	40%	Se viene avanzado con la ubicación del sistema estructural de la edificación, esta localizacion y replanteo se avanza de acuerdo a las actividades a realizar	A medida que se avance con la obra se va replanteando.
0.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA (Perfileria Cal. 24 Cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex)	100%	0%	No se ha podido avanzar en esta actividad, debido a que no le an autorizado el PMT al contratista y no puede realizar cerremientos sin previa autorización.	Una vez le autoricen el PMT al contratista se procedera a iniciar estas actividades.
0.03	CAMPAMENTO, ADECUACION DE AREA INTERIOR, TEMPORAL	100%	0%	Esta actividad no se requiere hasta el momento, ya que estan utiizando espacios propios del auditorio.	
0.11	PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO DE 3.00*0,60*0,60 m	100%	0%	Esta actividad no se requiere, teniendo en cuenta que los cilindros de pruebas de concretos deben permanecer el enor tiempo posible en la obra	
0.12	TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	100%	100%		
	2. DEMOLICIONES	**22%**	**20%**		
2.10	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	100%		
2.12	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	100%		
13	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	50%	Debido a que no se ha podido retirar escombro del interior del inmueble, por la falta de aprobación del PMT, solictado por el contratista, los lugares donde se tiene almacenado estos escombros no permiten realziar esta actividad.	Una vez se pueda retirar el escombro se procedera a concluir con esta actividad.
2.14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	100%	100%		
2.15	DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)	10%	30%	Esta actividad presenta un leve avance, con respecto a lo programado y es debido tambien a que se presento una mayor cantidad.	
	3. DESMONTES	**95%**	**43%**		
3.01	DESMONTE BARANDA METALICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	0%	Esta actividad no presenta avance, porque las barandas se encuentran alrededor de los vacios sirven como un sistema de protección contra caidas durante la ejecución de obra.	
3.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	100%		
3.03	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERAS Y OTROS	100%	100%		
3.04	DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	100%	100%		
3.05	DESMONTE DE PASOS EN MADERA Y TRASIEGO A SITIOS INDICADOS	100%	0%	Esta actividad depende de la demolición del cilindro de la escalera y no se ha podido iniciar debido, a que al contratista no le han aprobado el PMT y para realizar esta actividad se debe contar con el cerramiento propuesto para la protección de los peatones que circulen frente a la obra.	Una vez sea aprobado el PMT se procedera a realizar estas actividades, para reprogramarlas

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
3.06	DESMONTE DE PISO EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	100%	100%		
3.07	DESMONTE DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	20%	Esta actividad tiene este avance de obra, teniendo en cuenta que una gran cantidad de luminirarias fueron retiradas po la entidad y la restante esta en uso por parte de la obra ya que sirve para iluminar os espacios donde se esta trabajando.	Se debe ajustar la programación y cantidades.
3.08	DESMONTE DE DUCTO CHIMENEA - ESCALERA A DEMOLER- INCLUYE EL SISTEMA DE DUCTOS Y TRASCIEGO A SITIO INDICADO	100%	0%	Esta actividad depende de la demolición del cilindro de la escalera y no se ha podido iniciar debido, a que al contratista no le han aprobado el PMT	Una vez sea aprobado el PMT se procedera a realizar estas actividades, para reprogramarlas
3.09	DESMONTE DE CIELO RASO - (AUDITORIO - VESTIBULO PRIMER PISO)	100%	0%	Por la falta de aprobación del PMT al contratista, no se puede inciar esta actividad ya que se requieren andamios modulares y no pueden ingresarlos.	
3.10	DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA	100%	100%		
3.11	RETIRO DE ALFOMBRA AUDITORIO	100%	100%		
3.12	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	100%	100%		
3.13	DESMONTE PUENTE TÉCNICO	100%	0%	Esta actividad no presenta avance, ya que falta retirar mecanica teatral por parte de la entidad y hasta tanto no se realice estos retiros no se puede proceder a este desmonte	Se debe ajustar en la programación.
3.14	DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE TRASIEGO A SITIOS INDICADOS (PV6)	100%	0%	Esta actividad no se ha realizado porque esta cumpliendo una función de delimitación entre la obra y la entidad.	
15	DESMONTE VENTANA VIDRIO FIJO (V38, V41)	100%	0%	Esta actividad no se ha realizado porque esta cumpliendo una función de delimitación entre la obra y la entidad.	
3.16	DESMONTE DE CLARABOYAS	100%	0%	Esta actividad no se ha realizado, por que es ente momento estos elementos sirven de protección frente a las condiciones climaticas y aun no se va a trabajar en la cubierta.	Se debe ajustar en la programación.
3.17	DESMONTE DE SILLETERIA	100%	100%		
3.18	DESMONTE DE MANTO DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	100%	0%	Esta actividad no se ha realizado, por que es ente momento estos elementos sirven de protección frente a las condiciones climaticas y aun no se va a trabajar en la cubierta.	Se debe ajustar en la programación.
	5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**13%**	**0%**		
5.01	PANTALLAS EN CONCRETO	57%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
5.12	PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKA DURE 32 O SIMILAR	100%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
5.13	ESCARIFICACIÓN COLUMNAS DE CONCRETO	67%	2%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
5.14	ESCARIFICACIÓN VIGAS DE CONCRETO	67%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

N V P CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
	6. ACERO DE REFUERZO	**11%**	**0%**		
6.01	ACERO DE 420 MPA FIGURADO	11%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
6.02	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	11%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
6.03	MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15	11%	0%	Debido a que no se han podido concluir todos los desmontes y retiros por temas de permisos ante las entidades distritales, esta actividad no se ha podido ejecutar.	Se debe ajustar en la programación.
	22. ASEO DE OBRA	**5%**	**5%**		
22.01	ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO	25%	25%	Esta actividad se encuentra al dia	

ARQ. CRISTHIAN CORRECHA
RESIDENTE DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	**FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA** **FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL**	NVP CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA **PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020**	**INFORME No. 01**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTCONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020


No.	DESCRIPCIÓN.
1	Fotografía No. 1 Desmonte biblioteca teatro
2	Fotografía No. 2 Desmonte indumentaria teatro
3	Fotografía No. 3 Desmonte silletería teatro
4	Fotografía No. 4 Vista general del auditoria después de retirada la silletería
5	Fotografía No. 5 Demolición bases columnas para verificación estructural
6	Fotografía No. 6 Retiro de pañete para ubicación de columnas
7	Fotografía No. 7 Retiro de pañete columnas y demolición de placa superior
8	Fotografía No. 8 Refuerzo de vigas de cimentación
9	Fotografía No. 9 Demolición bases de columnas
10	Fotografía No. 10 Demolición base de columna para exploración de condiciones estructurales
11	Fotografía No. 11 Exploración vigas y elementos estructurales
12	Fotografía No. 12 Exploración estado elementos estructurales columnas

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	N V P CONSORCIO
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020	INFORME No. 01


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO




Fotografia No. 1 Desmonte biblioteca teatro



Fotografia No. 2 Desmonte indumentaria teatro



Fotografia No. 3 Desmonte silleteria teatro



Fotografia No. 4 Vista general del auditoria después de retirada la silleteria

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO




Fotografía No. 5 Demolición bases columnas para verificación estructural



Fotografía No. 6 Retiro de pañete para ubicación de columnas



Fotografía No. 7 Retiro de pañete columnas y demolición de placa superior



Fotografía No. 8 Refuerzo de vigas de cimentación

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	N V P CONSORCIO
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020	INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO




Fotografía No. 9 Demolición bases de columnas



Fotografía No. 10 Demolición base de columna para exploración de condiciones estructurales



Fotografía No. 11 Exploración vigas y elementos estructurales



Fotografía No. 12 Exploración estado elementos estructurales columnas

7 de enero de 2020

- Inicio de obra, reunion inicial contratista, interventoria y supervision, acta de comite 01
- Se acuerda la realizacion de los comites de obra todos los martes a las 9:30.

Residente interv. Residente de Obra

9 de enero de 2020

- Se inicia retiro de elementos de baños, se evidencia que no se encuentran en proyecto ley centralex conectar (son mas) de retiro de sanitarios y lavamanos además falta el item de retiro de divisiones de baño

Residente Interv. Residente de Obra

10 de Enero de 2020

- Se inicia retiro pasillas del auditorio, se requiere que se decida por parte de la FUGA el destino de las sillas retiradas puesto que pueden sufrir deterioro por el polvo de la obra, de igual forma se requiere que sean retirados del sitio de obra todos los elementos de la FUGA como son los contenidos en la bodega salon de proyeccion, dimacin et., en especial se debe retirar el piano de la bodega del escenario.

Residente interv. Residente de Obra

13 de Enero 2020

- Se realizan taponamiento de puntos sanitarios en los baños donde se retiraron los aparatos sanitarios.
- Se inicia con el desmonte de los paneles de madera que recubren los pasillos, se retiran con cuidado sin embargo se presentan daños en el proceso, los paneles que resulten en buen estado serán entregados inventariados a la FUGA.

Arq. Carlos Estrada
Residente de Obra

16 de Enero de 2020

Se inician exploraciones en la parte trasera de la fachada buscando la ubicación de las columnas y vigas con el fin de verificar la realidad contra el plano estructural estas exploraciones no se encuentran contempladas dentro de los items contratados pero son necesarias para determinar la exactitud de los elementos de la propuesta estructural.
Se entrega a la interventoría y se envía por e-mail un primer listado de consultas que deben ser tratadas a la supervisión, sobre los temas estructurales que no se encuentran claros.

Arq. Carlos Estrada
Residente de Obra

20 de Enero de 2020

Se terminan de realizar los cerramientos requeridos para aislar el espacio de obra y el resto de las edificaciones. Se continua con la exploración e identificación de las demoliciones existentes

Arq. Carlos Estrada
Residente de Obra

21 de Enero 2020

Se realiza el tercer comité de obra, se solicita a la interventoría la copia del acta anterior que no ha sido enviada de igual manera se informa de la urgencia de la solicitud a la supervisión para la solución de las inquietudes y problemas formulados a la interventoría respecto al tema estructural, frente a lo cual se realizo una nueva revisión, contrastando con lo encontrado en las excavaciones en sitio y se ajustaron los interrogantes, la interventoría envió dicha comunicación ajustada a la supervisión para su tramite con el consultor de diseño, es de anotar que dicho tramite se requiere con urgencia pues la obra puede verse afectada en cronograma al no tener claridad sobre la alternativa entregada.
De igual manera se indico la necesidad del tramite del permiso para ocupar parte de la vía peatonal (calle 10) con la Alcaldía local de la Candelaria, para lo cual se presento boomadores de oficio, el cual solicito la interventoría fuera enviado por correo para su revisión, y de anotar que aun es la pendiente la entrega de los planos solicitados al ing de la Alcaldía local para realizar el levantamiento de los deterioros en esta vía

Arq Carlos Estrada

23 Enero de 2020

Se evidencia la necesidad de avanzar en las definiciones de los diseños requeridos para realizar la construcción para tal efecto, habiendo se entregado una serie de inquietudes a la interventoría sobre las tener urbanidad en especial en lo que concierne a las escaleras propuestas y al reforzamiento de la fachada que obliga a pretramitar a desbrozar el único elemento patrimonial que queda en el inmueble.
Estas inquietudes entregadas a la interventoría deben trasladarse a la supervisión quien a su vez debe trasladarlas a la constructora de diseño para que sean resueltas, adicional a estas cabe anotar que se debe realizar la consulta sobre la red contraincendio, los requerimientos de aire acondicionado, la actualización de los diseños eléctricos al RETIE vigente, la definición de los elementos acústicos requeridos en el presupuesto, entre otros temas.

Interventoría — Residente de Obra Arq Carlos Estrada

24 Enero de 2020

Se presenta un accidente en la obra, el Arq Carlos Estrada bajando la escalera del acceso se dobló el tobillo cayo al piso y se produjo una lesión en el dedo meñique (incapacidad 3 días.

Interventoría. Residente de Obra Arq Carlos Estrada

3 de Febrero de 2020

Se reincorpora a las actividades el Arq Carlos Estrada residente de obra

Interventoría — Residente de Obra Arq Carlos Estrada

4 de Febrero de 2020

Durante el comité el contratista a fin de avanzar en las definiciones de los diseños requeridos realiza el contacto con el arquitecto Max Ojeda quien elaboró los diseños de la obra.
Es de anotar que dichas gestión se realizan con el fin de acelerar el proceso, sin embargo es la entidad como contratante de los diseños quien debe adelantar las aclaraciones de manera oficial y en aras de las actualizaciones o complementos que se requieran tengan un costo este debe ser asumido por la entidad contratante, así mismo el tiempo que pueda tardar la elaboración de los diseños complementarios y/o los ajustes de los actuales no se debe ser incluido dentro del cronograma de obra

Interventoría

Residente de Obra
Arq. Carlos Estrada

7 de Febrero de 2020

Se requiere el retiro de elementos por parte de la Fundación, esta solicitud se ha realizado varias veces, pero se está volviendo imperativa, sobre todo para el tema de la silletería puesto que se ve afectada por el polvo.

Interventoría

Residente de Obra
Arq Carlos Estrada

11 de Febrero de 2020

Gracias a la gestión del contratista de obra, realizo visita el ing estructural calculista del proyecto de

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	NVP CONSORCIO
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA **PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020**	**INFORME No. 01**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORID, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	CONTRATD INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
CONTRATISTA	OBRACIC SAS
VALOR INICIAL	$1.839.599.824,00
ANTICIPO 30%	$551.879.947,20
PLAZO INICIAL.	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN.	**26 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

2.2 CONTROL DEL PERSONAL

2.2.1 PERSONAL DE OBRA

El personal de obra a juicio de esta interventoría durante el presente periodo, ha sido suficiente para las actividades programadas. Se anexa cuadro de control de personal:

Maestro de Obra	1	100% mes
Oficiales	3	56% mes
Ayudantes	3	44% mes
Operario	0	0% mes
Almacenista	1	100% mes

2.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional de obra cumple con los establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.

Director de Obra	1	Lisimaco Ortega Gelvez
Residente de Obra	1	Carlos Manuel Estrada Cadavid
SST	1	Sergio Andres Amaya
Apoyo SST	1	Beatriz Helena Moreno

2.3 MATERIALES

MATERIALES	Para el periodo no se evidencia ingreso de materiales, ya que las actividades adelantas refieren a la exploración de elementos estructurales vigas, zapatas y columnas.

2.4 EQUIPOS	
EQUIPOS	El Contratista contó en la obra con las herramientas y los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, en los capitulos de preliminares, excavaciones, aceros, concretos y aseo general. Herramienta de Mano 2 Pulidoras Grandes 2 Taladros 4 Secciones Andamio Tubular (Certificación pendiente) Planchones 2 Mezcladoras 1 Martillo Demoledor

2.5 COMITES DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron los siguientes Comités de Obra:

Comité No. 01 - 07/01/2020
Comité No. 02 - 14/01/2020
Comité No. 03 - 21/01/2020
Comité No. 04 - 28/01/2020

En los cuales se conto con la participación del Supervisor del contrato por parte de la entidad FUGA y Sub Directora FUGA, el Contratista OBRACIC SAS y la Interventoría Consorcio NVP. Las actas son realizadas por la Interventoría y enviadas a todos los miembros del comité vía correo electrónico para la presentación de observaciones con el fin de que durante el siguiente comité sea firmada. En cada comité se trataron los aspectos administrativos, técnicos, financieros y se realizo el registro del estado de los compromisos acordados.

2.6 CORRESPONDENCIA

En el cuadro que se anexa se relaciona la correspondencia enviada y recibida por esta Interventoría, por el Contratista y por OBRACIC SAS durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre 2019 al 31 de enero 2020.

2.7 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS

Para la etapa del proyecto no se presenta registro de control de lluvias, ya que no interfiere con el desarrollo normal de las actividades que aun se concentran en áreas internas y protegidas bajo cubierta.

2.8 REGISTRO DE SUSPENSIONES DE OBRA

Para el periodo no se registra suspension de obras.

Se evindecia que al cierre de este informe no se cuenta con PMT aprobado, lo que interfiere en el desarrollo y cumplimento de actividades de acuerdo a la programación, y por supuesto con las condiciones de seguridad internas del proyectos por acumulacion de RCD.

2.9 DOCUMENTOS ANEXOS	
ANEXOS	Tabla control de personal
	Tabla control de equipos
	Actas Comités de Obra No. 01, 02 y 03
	Tabla control registro de lluvias en horas laborales (NA)
	Control registro suspensión de actividades de obra (NA)
	Tabla control de correspondencia

2.10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

Los Comités de Obra se han realizado en las fechas acordadas, entre la Supervisión de FUGA, el Contratista OBRACIC SAS y la Interventoria Consorcio NVP, analizando los temas técnicos, administrativos, financieros, entregando copias de su aprobación y firmas a las partes.

Area Seguridad y Salud en el Trabajo seguridad en obra, se tienen los siguientes temas:
-Se recibe documentación del personal que ingresa a obra y se confirman afiliaciones ARL, EPS y FPC.

2.11 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	N V P CONSORCIO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		INFORME No. 01
PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020		

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CAPITULO 5 - INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

5.1- RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 007 DE 2019 CONSORCIO HRK

	VALOR	% DE EJECUCION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1.839.599.824	100%
VALOR PRESUPUESTO APROBADO	1.839.599.824	100%
VALOR ANTICIPO	551.879.947	30,00%
VALOR ACTA DE OBRA CORTE 1	29.579.433	1,61%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.839.599.824	100%
VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES (incluyendo el presente periodo). el porcentaje se expresa sobre el valor total del contrato.	29.579.433	1,61%
SALDO POR EJECUTAR .	1.810.020.391	98,39%

5.2 PAGOS REALIZADOS O A REALIZAR POR LA ENTIDAD

ANTICIPO	551.879.947	30,00%
VALOR NETO ACTA CORTE 1 (Total menos retegarantia)	17.747.659,80	0,96%
SUBTOTAL PAGOS REALIZADOS (Incluye la presente acta.)	17.747.660	0,96%
SALDO POR PAGAR.	1.821.852.164	99,00%

5.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INICIAL	1.839.599.824	100%
VARIACION CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación.	2.695.608	0,15%
VARIACION CONTRATO POR MENORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación.	2.695.608	0,15%
PRESUPUESTO ACTUALIZADO	1.839.599.824	100%

5.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD

En la actualidad se tramitan el acta corte de obra No. 1	29.579.433	0,00%

5.5. INVERSION DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD

ENTIDAD	FUGA
CORTE 1	$29.579.433
ACUMULADO TOTAL	$29.579.433

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	NVP CONSORCIO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No. 01
	PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020	

5.6 FLUJO MENSUAL DE INVERSION

Se analizaron las inversiones durante el periodo respecto a aquellas consignadas en el programa de inversión, encontrando que la inversión durante el periodo fue por $29.579.433.oo equivalente al 1,61% y la inversión programada para el mismo periodo era por $75.555.254.oo equivalente al 4,11%, lo que nos arroja una menor inversión por valor de $45.975.821.oo (2,50%), para el caso de la inversión acumulada corresponden a los mismos valores antes enunciados.

Esta menor inversión, esta justificada debido a que la contratista le han negado el PMT y no podido iniciar otras actividades de la demolición de la escalera, ingreso de material, y retiro de escombros.

Presupuesto	$	1.839.599.824	100%
Valor programado en el flujo de inversión mensual para el primer mes	$	75.555.254	4,11%
Valor Acta de corte de obra No 1	$	29.579.433	1,61%
Acumulado programado en el flujo de inversión mensual	$	75.555.254	4,11%
Valor acumulado actas de obra.	$	29.579.433	1,61%
Diferencia inversión real acta de corte N° 4 vs Flujo programado en el periodo. (El porcentaje de lo realizado vs lo programado)	$	-45.975.821	-2,50%
Diferencia Inversión real acumulada vs Flujo programado acumulado. El porcentaje respecto al valor del contrato)	$	-45.975.821	-2,50%

5.7 INVERSION DEL ANTICIPO.

Durante el presente periodo no se presento manejo del anticipo

5.8. DOCUMENTOS ANEXOS.

	Control Flujo de inversión
	Control de variación en el presupuesto
	Control de pago al contratista

5.9. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.

El valor inicial del contrato es de $1.839.599.824,oo. Se generó el Corte de Obra No. 01 por un valor de $29.579.433.oo,oo correspondiente al 1,21% para lo cual se anexan como soporte las memorias de cantidades de obra. Se realizó el Acta de Compensación No. 1 del presupuesto dado que se presento una mayor cantidad de obra ejecutada en las demoliciones de pañetes, y retiros de muros falsos en madera.

Durante el presente periodo no se presento el informe de inversión sobre el antipo

5.10. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Arq. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO NVP

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL PAGOS A CONTRATISTA DE OBRA

	$ 1.839.599.824
	$ 1.839.599.824

CONTROL FACTURACION Y AMORTIZACION ANTICIPO

FECHA	ACTA NUMERO	VALOR BRUTO ACTAS	AMORTIZACION ANTICIPO			RETENCION DE GARANTIA 10%		VALOR NETO ACTA	ACUMULADO NETO PAGADO.	SALDO POR PAGAR
			PARCIAL	ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR	PARCIAL	ACUMULADO			
	Anticipo				$ 551.879.947				$ 551.879.947	
31/01/2020	ACTA No. 1	$ 29.579.433	$ 8.873.830	$ 8.873.830	$ 543.006.117	$ 2.957.943,30	$ 2.957.943,30	$ 17.747.659,80	$ 569.627.606,97	$ 1.269.972.216,92

Arq. NESTOR VARGAS PERDZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

N V P CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PUBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

VARIACION DE PRESUPUESTO

	CAPITULOS		INICIAL		COMPENSACION No.1	
			Valor	% Incidencia	Valor	% Incidencia
	1. PRELIMINARES		$ 14.104.942	0,77%	$ 13.774.440	0,75%
2	2. DEMOLICIONES		$ 27.059.742	1,47%	$ 27.308.878	1,48%
3	3. DESMONTES		$ 42.353.583	2,30%	$ 43.932.905	2,39%
4	4. EXCAVACIONES		$ 700.842	0,04%	$ 700.842	0,04%
5	5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA		$ 134.106.671	7,29%	$ 134.106.671	7,29%
6	6. ACERO DE REFUERZO		$ 90.496.142	4,92%	$ 90.496.142	4,92%
7	7. ESTRUCTURA METALICA		$ 27.485.993	1,49%	$ 27.485.993	1,49%
8	8. MAMPOSTERIA		$ 17.087.484	0,93%	$ 17.087.484	0,93%
9	9. APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES		$ 2.222.804	0,12%	$ 2.222.804	0,12%
10	10. PISOS Y ENCHAPES		$ 218.407.173	11,87%	$ 218.407.173	11,87%
11	11. ACABADOS		$ 106.665.501	5,80%	$ 106.665.501	5,80%
12	12. CARPINTERIA DE MADERA		$ 62.841.360	3,42%	$ 62.841.360	3,42%
13	13 CARPINTERIA METALICA		$ 19.128.554	1,04%	$ 19.128.554	1,04%
14	14. CUBIERTA		$ 85.637.219	4,66%	$ 85.637.219	4,66%
15	15. CIELO RASOS		$ 38.726.036	2,11%	$ 38.726.036	2,11%
16	16. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		$ 3.391.614	0,18%	$ 3.391.614	0,18%
	17. INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ, DATOS Y EQUIPOS		$ 97.311.568	5,29%	$ 97.311.568	5,29%
18	18. ZONAS VERDES Y EXTERIORES		$ 25.417.085	1,38%	$ 25.417.085	1,38%
19	20. ACABADOS ACUSTICOS		$ 383.493.447	20,85%	$ 381.995.491	20,77%
20	22. ASEO DE OBRA		$ 18.439.028	1,00%	$ 18.439.028	1,00%
			$ 1.415.076.788		**$ 1.415.076.788**	
	ADMINISTRACIÓN	20%	$ 283.015.358		**$ 283.015.358**	
	IMPREVISTOS	5%	$ 70.753.839		**$ 70.753.839**	
	UTILIDAD	5%	$ 70.753.839		**$ 70.753.839**	
	VALOR TOTAL		**$ 1.839.599.824**		**$ 1.839.599.824**	


ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

INFO[illegible]MENSUAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No. 01
PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO



ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - F...

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

N V P CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No: FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTROL DE FLUJO POR SEMANA

SEMANA NO.	SEMANA	MES	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGR	% PROGR ACUM	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0			$ -		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
1	26 DIC/19 - 5 ENE/20	ENERO	$ 15.111.051	$ 15.111.051	0,82%	0,82%	$ 5.915.887	$ 5.915.887	0,32%	0,32%
2	06 ENE - 12 ENE		$ 15.111.051	$ 30.222.102	0,82%	1,64%	$ 5.915.887	$ 11.831.774	0,32%	0,64%
3	13 ENE - 19 ENE		$ 15.111.051	$ 45.333.152	0,82%	2,46%	$ 5.915.887	$ 17.747.660	0,32%	0,96%
4	20 ENE - 26 ENE		$ 15.111.051	$ 60.444.203	0,82%	3,29%	$ 5.915.887	$ 23.663.547	0,32%	1,29%
5	27 ENE - 02 FEB		$ 15.111.051	$ 75.555.254	0,82%	4,11%	$ 5.915.887	$ 29.579.434	0,32%	1,61%
6	03 FEB - 09 FEB	FEBRERO	$ 33.538.132	$ 109.093.386	1,82%	5,93%				
7	10 FEB - 16 FEB		$ 33.538.132	$ 142.631.517	1,82%	7,75%				
8	17 FEB - 23 FEB		$ 33.538.132	$ 176.169.649	1,82%	9,58%				
9	24 FEB - 01 MAR		$ 33.538.132	$ 209.707.781	1,82%	11,40%				
10	02 MARZ - 08 MARZ	MARZO	$ 19.014.855	$ 228.722.636	1,03%	12,43%				
11	09 MARZ - 15 MARZ		$ 19.014.855	$ 247.737.492	1,03%	13,47%				
12	16 MARZ - 22 MARZ		$ 19.014.855	$ 266.752.347	1,03%	14,50%				
13	23 MARZ - 29 MARZ		$ 19.014.855	$ 285.767.203	1,03%	15,53%				
14	30 MARZ - 05 ABR	ABRIL	$ 13.029.903	$ 298.797.105	0,71%	16,24%				
15	06 ABR - 12 ABR		$ 13.029.903	$ 311.827.008	0,71%	16,95%				
16	13 ABR - 19 ABR		$ 13.029.903	$ 324.856.911	0,71%	17,66%				
17	20 ABR - 26 ABR		$ 13.029.903	$ 337.886.814	0,71%	18,37%				
18	27 ABR - 03 MAY		$ 13.029.903	$ 350.916.717	0,71%	19,08%				
19	04 MAY -10 MAY	MAYO	$ 15.032.638	$ 365.949.355	0,82%	19,89%				
20	11 MAY -17 MAY		$ 15.032.638	$ 380.981.993	0,82%	20,71%				
21	18 MAY - 24 MAY		$ 15.032.638	$ 396.014.631	0,82%	21,53%				
22	25 MAY - 31 MAY		$ 15.032.638	$ 411.047.269	0,82%	22,34%				
23	01 JUN - 07 JUN	JUNIO	$ 82.972.962	$ 494.020.231	4,51%	26,85%				
24	08 JUN - 14 JUN		$ 82.972.962	$ 576.993.194	4,51%	31,37%				
25	15 JUN - 21 JUN		$ 82.972.962	$ 659.966.156	4,51%	35,88%				
26	22 JUN - 28 JUN		$ 82.972.962	$ 742.939.119	4,51%	40,39%				
27	29 JUN - 05 JUL	JULIO	$ 122.611.399	$ 865.550.518	6,67%	47,05%				
28	06 JUL - 12 JUL		$ 122.611.399	$ 988.161.917	6,67%	53,72%				
29	13 JUL - 19 JUL		$ 122.611.399	$ 1.110.773.316	6,67%	60,38%				
30	20 JUL - 26 JUL		$ 122.611.399	$ 1.233.384.716	6,67%	67,05%				
31	27 JUL - 02 AGO	AGOSTO	$ 88.385.674	$ 1.321.770.390	4,80%	71,85%				
32	03 AGO - 09 AGO		$ 88.385.674	$ 1.410.156.065	4,80%	76,66%				
33	10 AGO - 16 AGO		$ 88.385.674	$ 1.498.541.739	4,80%	81,46%				
34	17 AGO - 23 AGOS		$ 88.385.674	$ 1.586.927.414	4,80%	86,26%				
35	24 AGO - 30 AGOS		$ 88.385.674	$ 1.675.313.088	4,80%	91,07%				
36	31 AGO - 06 SEP	SEPTIEMBRE	$ 41.071.684	$ 1.716.384.772	2,23%	93,30%				
37	07 SEP - 13 SEP		$ 41.071.684	$ 1.757.456.456	2,23%	95,53%				
38	14 SEP - 20 SEP		$ 41.071.684	$ 1.798.528.140	2,23%	97,77%				
39	21 SEP - 25 SEP		$ 41.071.684	$ 1.839.599.824	2,23%	100,00%				


ARQ. NESTOR ARDILA PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - . .A FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	NVP CONSORCIO
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	
	PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020	**INFORME No. 01**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE DBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTROL DE FLUJO POR SEMANA



ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

OBRACIC S.A.S.

INGENIEROS ARQUITECTOS

Resolución DIAN No. 320000971483 - Fecha 2012/12/21 # del 2244 - 5000 Autoriza.

NIT. 800.060.428-7
RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCION DE FACTURACION No. 320001388269 DE 13/04/2018

FACTURA DE VENTA
No. 2313

FECHA: FEBRERO 14 DE 2,020

SEÑORES: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NIT.: 860044113

DIRECCIÓN: CALLE 10 No. 3-16

TELEFONO:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO 163 DE 2,019	22.753.410,00
VALOR COSTOS DIRECTOS	4.550.682,00
ADMINISTRACION 20%	1.137.670,50
IMPREVISTOS 5%	1.137.670,50
UTILIOAD 5%	6.826.023,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	29.579.433,00
SUMA DIRECTOS MAS INDIRECTOS	8.873.829,90
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	20.705.603,10
SUMA	1.035.280,16
MENOS 5% CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 **	

** Se aplica el 5% sobre la suma una vez amortizado el anticipo, porque al anticipo le descontaron el 5%

SON:		SUBTOTAL	19.670.322,95
		A.I.U. %	
FIRMA:	ACEPTADA:	IVA / UTILIDAD	
		TOTAL	19.670.322,95

Impreso por: Imageprinting Ltda • Nit.: 830.063.442 - 3 • Teléfono: 631 1350 • Bogotá

OBRACIC S.A.S.

INGENIEROS ARQUITECTOS

CERTIFICACIÓN

DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de **OBRACIC SAS**, identificada con Nit. 800.060.428-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veinte (10) días del mes de febrero de 2020.

RAUL RIBON QUIROZ
REVISOR FISCAL
C.C. 19.227.453
TP: 9152-T




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

9152-T

RAUL
RIBON QUIROZ
C.C. 19.277.156
RESOLUCION INSCRIPCION 1118-T FECHA 17-VIII-83
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00016418



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AA8197735648 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAUL RIBON QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19277456 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 9152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800060428-7	OBRACIC LTDA	CRA 47 A No. 103 - 24	8010668	obracic@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	6 - menos de 200 c	OBRA FUGA	06	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	11/02/2020	40349647	$3,297,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	172.100	0		0		0	4	800	0	172.700	2
EPS005	Sanitas EPS	860251440-9	60.008	0		0		0	4	208	0	60.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	78.600	0		0		0	4	300	0	78.900	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	70.300	0		0		0	4	300	0	70.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	94.800	0		0		0	4	200	0	95.000	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	10.700	0		0		0	4	108	0	10.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	900229739-0	412.800	0	0	0	0	4	1.200	0	414.000	3
230301	Porvenir	800224606-8	398.800	0	0	0	0	4	1.200	0	401.000	3
231001	Colfondos	800227840-6	14.100	0	0	0	0	4	100	0	14.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	717.200	0	0	16.000	16.000	4	2.100	200	765.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-0	784.400				784.400	4	2.400	786.800			7.944	786.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	456.500	4	1.400	457.900	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800000428-7	OBRACIC LTDA		CRA 47 A No. 103 - 24	6818698	obracic@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 208 c	OBRA FUGA	06	BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	11/02/2020	40340847	$3.297.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	456.600	456.208
Pensión	4	1.578.800	1.564.700
Riesgos Laborales	1	784.488	780.809
CCF	1	456.600	467.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	6	6	0
TOTALES	12	3.207.380	3.297.680

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800660428-7	OBRACIC LTDA		CRA 47 A No. 103 - 24	8010886	obracic@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA FUGA	08	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	11/02/2020	40349647	$3.287.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocado	Número	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CO	1087852838	RIOS GUTIERREZ OVER MANUEL	1	0				B	X	X														230201	840.000	80.480	0	0	0	0	EPS017	546.000	21.600	14-23	546.000	5	37.600	CCF22	546.000	21.600	0	0	0	0	0
2	CC	1070416546	CORREA MORELS DENER	1	6				B	X															230101	1.663.120	160.500	0	0	0	0	EPS008	1.003.120	40.268	14-23	1.663.120	5	80.900	CCF22	1.603.120	40.208	0	0	0	0	0
3	CC	1071097823	CASTILLO RUGIANS CRISTIAN DAVID	1	0				B	X	X														230301	175.581	28.100	0	0	0	0	EPS044	175.581	2.100	14-23	175.581	1	12.900	CCF22	175.581	7.100	0	0	0	0	0
4	CC	10158485	ORTEGA GELVEZ LISIMACO	1	1				B	X																0	0	0	0	0	0	EPS010	1.266.667	70.300	14-23	1.766.667	5	122.300	CCF22	1.766.667	70.300	0	0	0	0	0
5	CC	4150039	GARRETO RAMOS PASTOR	1	6				S	X															25-10	188.000	28.608	0	0	0	0	EPS005	160.000	7.200	14-23	160.000	1	12.000	CCF22	160.000	7.200	0	0	0	0	0
6	CC	52547373	MORENO ROMERO BEATRIZ ELENA	1	6				D	X															230701	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS005	960.000	38.480	14-23	960.000	5	58.000	CCF22	960.000	38.488	0	0	0	0	0
7	CC	71663666	ESTRADA CADAVID CARLOS MANUEL	1	0				S	X															25-14	3.600.000	576.000	0	0	18.000	18.000	EPS002	3.600.000	144.000	14-23	3.000.000	5	250.000	CCF22	3.000.000	144.000	0	0	0	0	0
8	CC	72171939	ALVAREZ CHRISTYS ENRIQUE WILSON	1	0				B	X															25-14	702.243	112.400	0	0	0	0	EPS002	702.243	28.100	14-23	702.243	5	48.908	CCF22	702.243	28.108	0	0	0	0	0
9	CC	74352306	RAMOS ESPINEL VICTOR COLLO	1	6				B	X															231001	87.781	14.160	0	0	0	0	EPS044	87.781	3.500	14-23	87.781	1	8.200	CCF22	87.781	3.500	0	0	0	0	0
10	CC	78696857	DIAZ LOPEZ JUAN PABLO	1	6				B	X															230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.608	14-23	1.320.000	5	91.900	CCF22	1.320.000	52.888	0	0	0	0	0
11	CC	9503554	MARTINEZ NUÑEZ ERICK RAFAEL	1	0				B	X															230201	1.068.000	172.800	0	0	0	0	EPS017	1.060.000	43.200	14-23	1.060.000	5	75.200	CCF22	1.600.000	43.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Orden de Compra:

Resolución No:

Contrato No: —

Ciudad	Fecha
BOGOTA D.C	2020.01.15

Orden de Pago No.

000002

No. Cheque: **Banco:** DAVIVIENDA CTA AHORRO No.009870271948

Señores: OBRACIC SAS **NIT del Beneficiario:** 800060428-7

Concepto

PAGO CUENTAS POR PAGAR ANTICIPO OBRA AUDITORIO 270,049,165

R/FTE S/0	0
ICAT S/0 X 0.00/1000	0
U.DISTRITAL S/0 X 0.00%	0
PRO-CULTURA S/0 X 0.00%	0
PRO-MAYORES S/0 X 0.00%	0
	0

Páguese

Deducciones 0

Valor Neto a Pagar 270,049,165

Ordenador
LICETTE MOROS LEON

Son:
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.-

Tesoreria
VICTOR MONROY UTINICO

Recibí

NIT ó C.C. De

Elaborado por
VICTOR MONROY.UTINICO

Fecha de Pago

Imputación Contable

Grupo	Subgrupo	Mayor	Auxiliar	Subauxiliar	Débito	Crédito
11	10	06	04		0	270,049,165
24	01	01	01		270,049,165	0
					270,049,165	270,049,165

Imputacion Presupuestal

CODIGO PRESUPUESTO	VALOR

Contador
EDILBERTO MENDEZ CHACON

Presupuesto
HUMBERTO LEONEL TORRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1450

Usuario Dilig. RRODRIGUEZM
Fecha de Impresión 31-12-2019
Estado 11111320

Entidad:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO					
Código:	215	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 30 de 2019	Consec.Ent.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	OBRACIC S.A.S.			Régimen	
Dirección:	CR 07 A NO 103 24		Teléfono y Fax	3115641597	
C.C o NIT:	830004126	Banco Sucursal		Cuenta No Clase	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	LICITACIÓN PÚBLICA	No.:	1632019	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de Financiación				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle		Valor					
3-3-1-15-02-17-1162-139	01	12	$281,830,782.00	307	3.3.1.15.02.17.1162.139	670	139 - Fortalecimiento del equipamiento cultural	$281,830,782.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otras Distrito

VR BRUTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS — $281,830,782.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			470510	$281,830,782.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	$551,879,947.00	2-4-36-90-032	$2,759,400.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$551,879,947.00	2-9-05-90-005-002	$27,593,997.00
ESTAMPILLA PRODADULTO MAYOR	2	$551,879,947.00	2-4-36-90-033	$11,037,599.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$551,879,947.00	2-4-36-90-001	$6,070,679.00

TOTAL DESCUENTOS: $47,461,675.00

VALOR NETO a Girar: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS — $234,369,107.00

Código Contable: 240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:	900542247 FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA A	BANCOLOMBIA S A	03113275803	$234,369,107.00

Observaciones	Acredor(a) Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
C- 1184	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Uceth Yobelly Moras Leon
Lunes, Diciembre 30 de 2019 04:28 PM
Planilla No.256

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Humberto Leonel Torres Cora
Lunes, Diciembre 30 de 2019 03:20 PM
Planilla No.254

FUGA Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (BOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

Código
Versión. 1
Fecha. 14/11/2018

CONTRATANTE -FUNBACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC SAS	CONTRATO DE OBRA No.	163 de 2019		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2019		
CORTE DE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.839.599.153,00		

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACTA DE OBRA 01		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOYAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES				$ 14.104.942,00						$ 13.774.440,00				$ 256.740,08		$ 13.517.788,00
0.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.201,08	$ 2.962,00	$ 6.519.362,08		$ -		$ -	2.201,00	$ 6.519.362		$ -		$ -	2.201,00	$ 6.519.362
0.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA (Perfilaria Cal. 24 Cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex)	M2	65,98	$ 106.074,00	$ 6.998.338,00		$ -		$ -	65,98	$ 6.998.338		$ -		$ -	65,98	$ 6.998.338
0.03	CAMPAMENTO, ADECUACION DE AREA INTERIOR, TEMPORAL	M2	1,00	$ 143.657,00	$ 143.657,00		$ -	1,88	$ 143.657,88	0,00	$ 0		$ -		$ -	8,00	$ 0
0.11	PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO DE 3.00*0,60*0,60 m	UNO	1,00	$ 408.575,00	$ 408.575,00		$ -	1,80	$ 408.575,08	8,88	$ 8		$ -		$ -	8,00	$ 0
0.12	TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	UND	3,00	$ 11.678,08	$ 35.010,00	19,00	$ 221.738,00		$ -	22,00	$ 256.740	22,00	$ 256.740,00	21,00	$ 256.748,00	0,08	$ 0
	2. DEMOLICIONES				$ 27.060.855,80						$ 27.309.991,00				$ 1.460.624,00		$ 25.849.368,00
2.01	CORTE CON PULIDORA DE PLACA EN CONCRETO (AUGERADAS O DE CONTRAPISO)	ML	209,45	$ 23.511,00	$ 4.924.379,00		$ -		$ -	209,45	$ 4.924.379		$ -		$ -	109,45	$ 4.924.379
2.02	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO e:±15 Cm	M2	10,47	$ 78.153,00	$ 818.262,00		$ -		$ -	10,47	$ 818.262	3,37	$ 263.376,61	3,37	$ 263.376,00	7,10	$ 554.886
2.03	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA RECALCE DE COLUMNA Y PANTALLAS	ML	38,35	$ 70.932,80	$ 2.720.242,00		$ -		$ -	38,35	$ 2.720.242		$ -		$ -	38,35	$ 2.720.242
2.04	CORTE CON PULIDORA EN MURO PARA DEMOLICION POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - PASO DE DUCTOS Y REUES, PANTALLAS	ML	1.828,54	$ 3.942,00	$ 4.822.969,08		$ -		$ -	1.820,54	$ 4.822.969		$ -		$ -	1.028,54	$ 4.022.969
2.05	DEMOLICIÓN MURO EN CONCRETO PARA RECALCE DE COLUMNA (T7)	M3	0,66	$ 90.717,00	$ 59.870,00		$ -		$ -	0,66	$ 59.878		$ -		$ -	0,66	$ 59.870
2.06	DEMOLICION MURO E= 8,15 M, INCLUYE RETIRO Y TRASIEGO	M2	10,13	$ 20.597,00	$ 208.648,00		$ -		$ -	10,13	$ 208.648		$ -		$ -	10,13	$ 208.648
2.07	DEMOLICION MURO E= 8,40M , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRASIEGO	M2	182,80	$ 35.282,08	$ 3.590.604,88		$ -		$ -	102,88	$ 3.590.604		$ -		$ -	182,88	$ 3.590.604
2.08	DEMOLICION MURO EN CONCRETO (AMPLIACION ESCALERA BODEGA-VESTÍBULO)	M3	2,41	$ 98.712,08	$ 218.616,00		$ -		$ -	2,41	$ 218.616		$ -		$ -	2,41	$ 218.616
2.09	DEMOLICION DE PISO EN TABLETA DE GRES , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	177,00	$ 9.004,00	$ 1.593.708,80		$ -		$ -	177,08	$ 1.593.788	7,87	$ 70.861,48	7,87	$ 78.861,80	169,13	$ 1.522.847
2.20	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	34,31	$ 4.503,08	$ 154.498,08	61,30	$ 276.033,90		$ -	95,61	$ 430.532	95,61	$ 430.531,83	95,61	$ 430.532,00	0,80	$ 0
2.11	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	3,09	$ 8.334,80	$ 25.752,00		$ -		$ -	3,89	$ 25.752		$ -		$ -	3,09	$ 25.752
2.12	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	9,53	$ 4.267,88	$ 39.712,80		$ -		$ -	9,53	$ 39.712		$ -		$ -	9,53	$ 39.712
2.13	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	14,58	$ 13.560,00	$ 197.705,00		$ -		$ -	14,58	$ 197.785		$ -		$ -	14,58	$ 197.705
2.14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	M2	27,34	$ 9.283,00	$ 251.555,00		$ -		$ -	27,34	$ 251.555	4,61	$ 42.416,61	4,61	$ 42.417,08	22,73	$ 209.139
2.15	DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)	M2	179,14	$ 8.473,88	$ 1.517.853,00		$ -		$ -	179,14	$ 1.517.853	77,22	$ 653.437,76	77,12	$ 653.438,00	102,02	$ 864.415
2.16	DEMOLICION DE PISO EN TABLÓN , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	7,13	$ 36.651,00	$ 261.322,00		$ -		$ -	7,13	$ 261.322		$ -		$ -	7,13	$ 261.322
2.17	DEMOLICION DE PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO	UND	8,27	$ 99.622,88	$ 26.898,88		$ -	0,27	$ 26.097,94	0,80	$ 0		$ -		$ -	0,00	$ 0
2.18	REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES	ML	9,78	$ 3.207,00	$ 31.108,00		$ -		$ -	9,78	$ 31.100		$ -		$ -	9,70	$ 31.108
2.19	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES EN VOLQUETA 6.00 MTS	VJ	36,57	$ 174.929,00	$ 6.397.154,00		$ -		$ -	36,57	$ 6.397.154		$ -		$ -	36,52	$ 6.397.154
	3. DESMONTES				$ 42.353.651,00						$ 43.932.973,00				$ 19.686.046,00		$ 24.246.927,00
3.01	DESMONTE BARANDA METALICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	5,05	$ 22.860,08	$ 64.943,08		$ -		$ -	5,05	$ 64.943		$ -		$ -	5,05	$ 64.943
3.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	3,08	$ 33.164,80	$ 99.492,00	8,00	$ 265.312,00		$ -	31,88	$ 364.804	11,00	$ 364.804,00	11,88	$ 364.804,00	8,00	$ 0
3.03	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERAS Y OTROS	UNO	2,00	$ 11.667,00	$ 23.334,00	12,00	$ 140.004,00		$ -	14,00	$ 163.338	14,80	$ 163.338,00	14,80	$ 163.338,80	0,00	$ 0
3.04	DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	209,29	$ 28.587,88	$ 4.388.653,80	88,22	$ 1.651.489,14		$ -	289,51	$ 5.960.142	289,51	$ 5.960.142,37	289,51	$ 5.960.142,00	8,00	$ 0
3.05	DESMONTE DE PASOS EN MADERA Y TRASIEGO A SITIOS INDICADOS	UND	32,00	$ 17.528,00	$ 560.096,08		$ -		$ -	32,00	$ 568.896		$ -		$ -	32,00	$ 560.096
3.06	DESMONTE DE PISO EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	M1	209,61	$ 28.714,80	$ 6.018.742,00	3,06	$ 87.964,84		$ -	212,67	$ 6.106.606	212,67	$ 6.186.606,38	222,67	$ 6.106.606,80	0,00	$ 0
3.07	DESMONTE DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	356,00	$ 8.692,00	$ 3.093.996,00		$ -		$ -	356,00	$ 3.093.996		$ -		$ -	356,00	$ 3.093.996
3.08	DESMONTE DE BUCTO CHIMENEA - ESCALERA A DEMOLER- INCLUYE EL SISTEMA DE DUCTOS Y TRASCIEGO A SITIO INDICADO	UND	1,00	$ 132.673,00	$ 132.673,08		$ -		$ -	1,00	$ 132.673		$ -		$ -	1,88	$ 132.673
3.09	DESMONTE DE CIELO RASO - (AUDITORIO - VESTIBULO PRIMER PISO)	M2	544,43	$ 11.675,00	$ 6.356.220,08		$ -		$ -	544,43	$ 6.356.220		$ -		$ -	544,43	$ 6.356.220
3.10	DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA	ML	127,76	$ 1.871,00	$ 239.039,00	28,42	$ 53.173,82		$ -	156,18	$ 292.213	156,18	$ 292.212,78	156,10	$ 292.213,00	0,00	$ 0
3.11	RETIRO DE ALFOMBRA AUDITORIO	M2	292,00	$ 6.089,00	$ 1.777.988,00		$ -	101,58	$ 618.528,62	190,42	$ 1.159.467	190,42	$ 1.159.467,38	198,42	$ 1.159.467,88	0,00	$ 0
3.12	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	M2	116,89	$ 12.965,00	$ 1.645.129,00		$ -		$ -	126,89	$ 1.645.129		$ -		$ -	126,89	$ 1.645.129
3.13	DESMONTE PUENTE TÉCNICO	ML	22,68	$ 96.836,00	$ 2.188.494,00		$ -		$ -	22,68	$ 2.188.494		$ -		$ -	21,60	$ 2.188.494

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC SAS	CONTRATO OE OBRA No.	163 de 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2019
CORTE DE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO OE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 81 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACTA DE OBRA 81		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.14	DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE TIMASIEGO A SITIOS INDICADOS (PV6)	M2	5,85	$ 28.238,00	$ 165.146,00		$ -		$ -	5,85	$ 165.146	5,85	$ 165.145,58	5,85	$ 165.146,00	8,08	$ 0
3.15	DESMONTE VENTANA VIDRIO FIJO (V38, V41)	M2	2,53	$ 16.501,00	$ 41.748,08		$ -		$ -	2,53	$ 41.748		$ -		$ -	2,53	$ 41.748
3.16	DESMONTE DE CLARABOYAS	UND	14,08	$ 37.438,00	$ 524.132,00		$ -		$ -	14,00	$ 524.132		$ -		$ -	14,00	$ 524.132
3.17	DESMONTE DE SILLETERIA	UND	430,00	$ 25.462,08	$ 10.948.660,00		$ -		$ -	430,00	$ 10.948.660	215,08	$ $.474.338,80	215,08	$ $.474.330,00	215,88	$ 5.474.338
3.18	DESMONTE DE MANTO DE IMPERMEABIUZACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	637,42	$ 5.951,00	$ 3.793.286,80		$ -		$ -	637,42	$ 3.793.286		$ -		$ -	637,42	$ 3.793.286
3.19	DESMONTE PISO VINILO (CABINAS)	M2	57,63	$ 6.439,00	$ 371.888,00		$ -		$ -	57,63	$ 371.880		$ -		$ -	57,63	$ 371.088
	4. EXCAVACIONES				$ 700.590,80						$ 708.598,08				$ -		$ 700.598,80
4.81	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	9,96	$ 61.690,00	$ 614.432,00		$ -		$ -	9,96	$ 614.432		$ -		$ -	9,96	$ 614.432
4.82	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3	1,44	$ 59.832,00	$ 86.158,80		$ -		$ -	1,44	$ 86.158		$ -		$ -	1,44	$ 06.158
	5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA				$ 134.105.787,00						$ 134.105.787,80				$ -		$ 134.105.707,00
5.81	PANTALLAS EN CONCRETO	M3	37,38	$ 720.226,00	$ 26.922.048,08		$ -		$ -	37,38	$ 26.922.848		$ -		$ -	37,38	$ 26.922.840
5.82	CONCRETO PARA RECALCE COLUMNAS	M3	18,00	$ 710.990,00	$ 12.797.820,00		$ -		$ -	18,80	$ 12.797.828		$ -		$ -	18,80	$ 12.797.820
5.83	MURO EN CONCRETO ESCALERA (BODEGA - VESTÍBULO)	M3	5,64	$ 746.472,00	$ 3.836.866,00		$ -		$ -	5,14	$ 3.836.866		$ -		$ -	5,14	$ 3.836.866
5.84	MURO ESTRUCTURAL N. +6.90 - 8.25 - REMATE PORTICO ACCESO - BLOQUE ESTRUCTURAL E= 0.12M	M2	17,64	$ 104.635,00	$ 1.845.761,00		$ -		$ -	17,64	$ 1.845.761		$ -		$ -	17,64	$ 1.845.761
5.85	LOSA MACIZA DE CONCRETO FC=28 E=12 CM - ACCESO (EJES D-E, 9) CUBIERTA ACCCESO	M2	8,38	$ 122.013,80	$ 1.022.469,00		$ -		$ -	8,38	$ 1.822.469		$ -		$ -	8,38	$ 1.022.469
5.86	LOSA MACIZA DE CONCRETO FC=28 E=15 CM - ACCESO	M2	6,38	$ 334.318,00	$ 856.949,00		$ -		$ -	6,38	$ 856.949		$ -		$ -	6,38	$ 856.949
5.87	LOSA MACIZA PARA CIERRE DE VACIOS Y PASOS E=0.18	M2	35,55	$ 74.323,00	$ 2.642.183,80		$ -		$ -	35,55	$ 2.642.183		$ -		$ -	35,55	$ 2.642.183
5.88	VIGA DE ARRANQUE EN CONCRETO 22 MPA -ESCALERA	M3	0,43	$ 650.049,00	$ 279.865,00		$ -		$ -	0,43	$ 279.865		$ -		$ -	0,43	$ 179.865
5.89	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 21 MPA -	M3	22,92	$ 800.173,00	$ 18.339.965,00		$ -		$ -	22,92	$ 18.339.965		$ -		$ -	22,92	$ 10.339.965
5.10	ESCALERA EN CONCRETO	M3	1,63	$ 1.135.494,00	$ 1.850.855,88		$ -		$ -	1,63	$ 1.850.855		$ -		$ -	1,63	$ 1.850.855
5.11	ALZAPRIMADO DE ESTRUCTURA SOPORTE EN TACOS METAUCOS	ML	38,92	$ 5.823,08	$ 226.631,00		$ -		$ -	38,92	$ 226.631		$ -		$ -	38,92	$ 226.631
5.12	PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKA 0URE 32 O SIMILAR	ML	518,27	$ 28.367,08	$ 14.474.829,00		$ -		$ -	510,27	$ 14.474.829		$ -		$ -	510,27	$ 14.474.829
5.13	ESCARIFICACIÓN COLUMNAS DE CONERETO	ML	252,71	$ 21.471,00	$ 5.425.936,00		$ -		$ -	252,71	$ 5.425.936		$ -		$ -	252,71	$ 5.425.936
5.14	ESCARIFICACIÓN VIGAS DE CONCRETO	ML	257,56	$ 19.720,80	$ 5.079.083,08		$ -		$ -	257,56	$ 5.079.083		$ -		$ -	257,56	$ 5.079.083
5.15	GRADAS EN CONCRETO 21 MPA (ESCALERAS SOBRE TERRENO - ACCESO)	M2	3,35	$ 229.795,00	$ 769.813,00		$ -		$ -	3,35	$ 769.813		$ -		$ -	3,35	$ 769.613
5.16	GINTELES EN CONCRETO Fc' 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO SEGUNO PLANO ESTRUCTURAL (PVNM0- PNM05)	ML	3,00	$ 85.271,00	$ 255.813,00		$ -		$ -	3,00	$ 255.813		$ -		$ -	3,00	$ 255.813
5.17	CONCRETO PARA COLUMNAS NUEVAS	M3	0,60	$ 566.006,00	$ 339.604,00		$ -		$ -	0,60	$ 339.604		$ -		$ -	0,60	$ 339.604
5.18	PERFORACION Y ANCLAJE #3 VARILLA 3/8" PROF 31 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)	UND	662,80	$ 13.819,00	$ 9.148.178,80		$ -		$ -	662,00	$ 9.248.378		$ -		$ -	662,00	$ 9.148.178
5.19	PERFORACION Y ANCLAJE #4 VARILLA 1/2" PROF 15 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR))	UND	157,00	$ 15.911,00	$ 2.498.827,00		$ -		$ -	157,00	$ 2.498.827		$ -		$ -	157,00	$ 1.498.827
5.20	PERFORACION Y ANCLAJE #5 VARILLA 5/8" PROF 19 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)) SECCION 4-4; VIGA SECCIÓN 14-14;	UND	613,00	$ 17.986,00	$ 11.025.418,80		$ -		$ -	613,00	$ 11.825.418		$ -		$ -	623,00	$ 11.025.418
5.21	PERFORACION Y ANCLAJE #6 VARILLA 7/8"" PROF 23 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR))	UNO	494,00	$ 23.833,00	$ 11.773.502,00		$ -		$ -	494,00	$ 13.723,502		$ -		$ -	494,00	$ 11.773.502
5.22	PERFORACION Y ANCLAJE #7 VARILLA 1" PROF 27 CM(INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 250 DE HILTI O SIMILAR)	UND	26,88	$ 34.638,08	$ 900.380,08		$ -		$ -	26,00	$ 900.380		$ -		$ -	26,08	$ 980.380
5.23	PERFORACION Y ANCLAJE #8 VARILLA 1 1/8" PROF 31CM(INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2143, HY 350 DE HILTI O SIMILAR)	UND	44,00	$ 40.768,00	$ 1.793.792,08		$ -		$ -	44,08	$ 1.793.792		$ -		$ -	44,88	$ 1.793.792
	6. ACERO DE REFUERZO				$ 90.496.142,80						$ 90.496.142,00				$ -		$ 90.496.142,00
6.01	ACERO DE 420 MPA FIGURADO	KG	24.320,61	$ 3.715,20	$ 98.355.930,00		$ -		$ -	24.328,61	$ 90.355.930		$ -		$ -	24.320,63	$ 90.355.930
6.02	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 35X15	KG	5,80	$ 5.004,00	$ 29.023,80		$ -		$ -	5,80	$ 29.023		$ -		$ -	5,80	$ 29.023
6.83	MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15	KG	22,22	$ 5.864,00	$ 111.189,00		$ -		$ -	22,22	$ 111.189		$ -		$ -	22,22	$ 111.189
	7. ESTRUCTURA METAUCA				$ 27.486.830,00						$ 27.486.838,00				$ -		$ 27.486.830,00
7.01	ESTRUCTURA PARA ESCALERA METÁUCA	KG	679,82	$ 13.000,00	$ 8.837.660,00		$ -		$ -	679,82	$ 8.837.668		$ -		$ -	679,82	$ 8.837.660
7.02	ESTRUCTURA METAUCA AMPLIACION ENTREPISO CIERRE DE VACIO	XG	106,68	$ 13.000,00	$ 1.386.840,80		$ -		$ -	106,68	$ 1.386.840		$ -		$ -	186,68	$ 1.386.840
7.03	ESTRUCTURA METÁUCA SOPORTE PERSIANAS	KG	293,75	$ 13.088,88	$ 3.818.750,80		$ -		$ -	293,75	$ 3.818.758		$ -		$ -	293,75	$ 3.818.750
7.04	ESTRUCTURA METAUCA PARA PORTICO Perfiles 150x150 cal 18 incluye platinas de anclajes (Suministro e instalación)	KG	1.034,06	$ 13.008,80	$ 13.442.788,80		$ -		$ -	1.034,86	$ 23.442.780		$ -		$ -	1.034,86	$ 13.442.788
	8. MAMPOSTERIA				$ 17.887.337,00						$ 17.887.337,00				$ -		$ 17.087.337,00
8.01	MURO EN BLOQUE N° 5 (BAÑO CABINA- BODEGA)	MZ	16,00	$ 59.744,80	$ 955.984,00		$ -		$ -	16,00	$ 955.904		$ -		$ -	16,00	$ 955.904
8.02	MURO EN BLOQUE N° 5 (BAÑO CABINA- BODEGA)	M2	33,76	$ 29.968,00	$ 412.250,80		$ -		$ -	13,76	$ 412.258		$ -		$ -	13,76	$ 412.258
8.03	PAÑETE EN MORTERO 1:3 DE MURO	M2	15,42	$ 18.315,80	$ 282.417,80		$ -		$ -	15,42	$ 282.417		$ -		$ -	15,42	$ 282.417
8.04	PAÑETE MARCO PUERTA	M2	14,40	$ 11.838,88	$ 170.352,00		$ -		$ -	14,40	$ 170.352		$ -		$ -	14,40	$ 170.352
8.05	FILOS Y DILATACIONES	ML	618,22	$ 7.892,80	$ 4.878.992,08		$ -		$ -	638,22	$ 4.870.992		$ -		$ -	618,22	$ 4.878.992

FUGA Fundación Gilberto Alzate Avendaño

OTROSÍ No 1

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (BOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

Código
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE -FUNBACIÓN GILBERTO ALZATE AVENBAÑO - FUGA

CONTRATISTA BE OBRA	OBRACIC SAS	CONTRATO DE OBRA No.	163 de 2819
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2819
CORTE DE DBRA No 1 - 26 BE3 DICIEMBRE DE 2819 AL 31 BE ENERO DE 2028		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 – PRIMERA COMPENSACIÓN						ACTA DE OBRA 81		TOTAL EJECUTA BD		OBRAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDABES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA 01							
		UNID.	CANTIDA 8	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TDTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TDTAL
8.06	PAÑETE IMPERMEABILIZAOD 1:4 (BAÑO- MURO DE CONTENCIÓN)	M2	31,61	$ 43.295,80	$ 1.368.555,88		$ -		$ -	31,61	$ 1.368.555		$ -		$ -	31,61	$ 1.368.555
8.07	PAÑETE MARCO PUERTA A LA CAL	ML	11,37	$ 19.772,00	$ 422.528,00		$ -		$ -	22,37	$ 422.528		$ -		$ -	21,37	$ 422.528
8.08	PAÑETE A LA CAL	ML	179,14	$ 27.082,00	$ 4.837.238,00		$ -		$ -	179,14	$ 4.837.138		$ -		$ -	179,14	$ 4.837.138
8.09	RESANE DE PAÑETE 1:3 Y OETALLAOD DE MUROS	M2	15,02	$ 18.228,00	$ 273.514,80		$ -		$ -	15,02	$ 273.524		$ -		$ -	15,82	$ 273.524
8.10	MURO EN SUPERBDARD 28 MM, Base 9 cm UNDACARA (PDRTICO ACCESO)	ML	28,90	$ 220.622,00	$ 3.485.687,00		$ -		$ -	28,90	$ 3.485.687		$ -		$ -	28,90	$ 3.485.687
	9. APARATOS SANITARIOS YMUEBLES				$ 2.227.804,88						$ 2.222.804,00				$ -		$ 2.222.809,00
9.83	APARATO SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UNO	2,00	$ 425.578,80	$ 851.156,00		$ -		$ -	2,08	$ 851.156		$ -		$ -	2,08	$ 852.156
9.03	ORINAL DE FLUXDMETRO CON GRIFERIA ANTIVANDÀLICA Y SENSOR DE BESCARGA	UND	2,00	$ 623.550,00	$ 623.550,00		$ -		$ -	1,88	$ 623.558		$ -		$ -	1,00	$ 623.550
9.83	LAVAMANOS DE PEBESTAL	UNO	2,00	$ 374.049,00	$ 748.098,80		$ -		$ -	2,80	$ 748.098		$ -		$ -	2,00	$ 748.098
	18. PISDS Y ENCHAPES				$ 218.420.320,80						$ 218.410.320,00				$ -		$ 218.410.328,00
20.01	MDRTERO BASE DE PISD E:S CMS	M2	289,83	$ 30.914,00	$ 6.486.685,00		$ -		$ -	209,83	$ 6.486.685		$ -		$ -	209,83	$ 6.986.685
10.02	MORTERO BASE DE FISO IMPERMEADIUZADD E:S CMS	M2	145,27	$ 38.732,00	$ 5.626.452,00		$ -		$ -	145,27	$ 5.626.452		$ -		$ -	145,27	$ 5.626.452
10.03	PISD EN PORCELANATO 60x30	M2	59,80	$ 134.558,00	$ 8.046.568,00		$ -		$ -	59,80	$ 8.046.568		$ -		$ -	59,88	$ 8.046.568
10.04	PISO EN CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE (CAMERINOS)	M2	1,99	$ 68.555,00	$ 136.426,00		$ -		$ -	1,99	$ 136.426		$ -		$ -	1,99	$ 136.426
10.05	PISO EN MADERA GRANADILLO PARA ESCALERA	M2	3,65	$ 253.193,00	$ 924.154,00		$ -		$ -	3,65	$ 924.154		$ -		$ -	3,65	$ 924.154
10.06	PISO EN MADERA GRANADILLO PARA ESCALERA	ML	46,24	$ 100.365,00	$ 4.640.878,00		$ -		$ -	46,24	$ 4.640.878		$ -		$ -	46,24	$ 4.640.878
10.07	PISD EN MARMDL (VESTIBULO - ESCALERJA	M2	222,77	$ 345.841,92	$ 77.043.205,00		$ -		$ -	222,77	$ 77.043.205		$ -		$ -	222,77	$ 77.043.105
10.08	PISO EN MARMDL HUELLAS ESCALERAS(VESTIBULO - ESCALERA)	ML	17,55	$ 118.132,00	$ 2.073.217,80		$ -		$ -	17,55	$ 2.073.217		$ -		$ -	17,55	$ 2.073.217
10.09	PISD EN PIEDRA MUÑECA	M2	3,64	$ 215.495,00	$ 784.402,00		$ -		$ -	3,64	$ 784.402		$ -		$ -	3,64	$ 784.402
10.10	PISO EN PIEDRA MUÑECA	ML	8,09	$ 33.881,00	$ 274.097,08		$ -		$ -	8,89	$ 274.897		$ -		$ -	8,09	$ 274.097
10.11	PISO EN ALFOMBRA (AUDITDRIO)	M2	292,00	$ 158.604,48	$ 46.312.508,00		$ -		$ -	292,00	$ 46.312.508		$ -		$ -	292,00	$ 46.312.508
10.22	GUARDAESCOBA EN MARMOL 10CMS	ML	102,38	$ 55.052,00	$ 5.636.121,80		$ -		$ -	182,38	$ 5.636.121		$ -		$ -	202,38	$ 5.636.121
10.13	PISO EN GRAVILLA LAVADA (RESANES ESCALERAS CAMERINOS)	M2	25,57	$ 40.038,80	$ 1.023.567,00		$ -		$ -	25,57	$ 1.023.567		$ -		$ -	25,57	$ 1.023.567
10.14	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA	ML	84,48	$ 29.091,00	$ 2.457.608,00		$ -		$ -	84,48	$ 2.457.698		$ -		$ -	84,48	$ 2.457.698
10.15	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	ML	9,55	$ 38.618,08	$ 292.326,00		$ -		$ -	9,55	$ 292.326		$ -		$ -	9,55	$ 192.326
10.16	GUARDAESCOBA BE MADERA GRANADILLO h:20 CMS	ML	96,41	$ 15.445,80	$ 1.489.052,00		$ -		$ -	96,41	$ 1.489.052		$ -		$ -	96,41	$ 1.489.052
10.17	ENCHAPE MURO EN PORCELANATO 60X 30	M2	10,13	$ 133.626,00	$ 1.353.530,00		$ -		$ -	10,13	$ 1.353.510		$ -		$ -	18,13	$ 1.353.538
10.18	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO	ML	4,71	$ 20.433,88	$ 96.239,08		$ -		$ -	4,71	$ 96.239		$ -		$ -	4,21	$ 96.239
10.19	PISO TECNICO EN LOSETAS DE CONCRETO ACABADO EN GRAVILLA LAVABA	M2	140,05	$ 291.720,80	$ 40.855.386,88		$ -		$ -	140,05	$ 48.855.386		$ -		$ -	140,05	$ 40.855.386
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTAS EN MABERA	ML	4,55	$ 47.013,08	$ 213.909,00		$ -		$ -	4,55	$ 213.909		$ -		$ -	4,55	$ 213.909
10.21	PDYO EN CONCRETO DUCHAS (INTERVENCION CAMERINDS)	ML	0,85	$ 19.532,80	$ 26.602,00		$ -		$ -	0,85	$ 16.602		$ -		$ -	0,85	$ 16.682
10.22	PDYO EN CONCRETO DUCHAS (INTERVENCION CAMERINOS)	M2	47,77	$ 264.337,20	$ 12.617.388,00		$ -		$ -	47,77	$ 12.627.388		$ -		$ -	47,77	$ 12.627.388
	11. ACABADOS				$ 106.665.472,08						$ 106.665.472,88				$ -		$ 106.665.471,08
11.01	VINILO TIPO 3 INTERIORES MUROS	M2	2.233,40	$ 11.117,76	$ 24.830.405,08		$ -		$ -	2.233,40	$ 24.830.405		$ -		$ -	2.233,40	$ 24.830.405
11.02	VINILO TIPO 1 CIELDRASOS	M2	412,35	$ 12.976,00	$ 5.350.654,00		$ -		$ -	422,35	$ 5.350.654		$ -		$ -	412,35	$ 5.350.654
11.03	VINILO AKORAZAOD MUROS EXTERIDRES	M2	137,75	$ 20.911,00	$ 2.880.490,00		$ -		$ -	137,75	$ 1.880.490		$ -		$ -	137,75	$ 2.888.490
11.84	PINTURA DE ESCALERA EN MADERA Incluye huellas y pasamanos	ML	66,54	$ 120.913,80	$ 7.380.151,00		$ -		$ -	66,54	$ 7.380.151		$ -		$ -	66,54	$ 7.380.151
12.05	PINTURA A LA CAL	M2	179,14	$ 11.154,00	$ 1.998.128,00		$ -		$ -	179,14	$ 1.998.128		$ -		$ -	179,14	$ 1.998.128
11.86	ESTUCO PLASTICO	ML	14,40	$ 9.396,08	$ 135.302,80		$ -		$ -	14,40	$ 135.302		$ -		$ -	14,48	$ 135.302
11.87	ESTUCO PLASTICO	M2	15,42	$ 15.398,08	$ 237.314,00		$ -		$ -	15,42	$ 237.324		$ -		$ -	15,41	$ 237.314
11.88	RESANE, OETALLAOD Y PINTURA PARA MADERA EN CIELO RASOS EXISTENTES	M2	243,29	$ 14.859,80	$ 3.615.046,00		$ -		$ -	243,29	$ 3.615.046		$ -		$ -	243,29	$ 3.615.046
11.09	PINTURA EN ESMALTE BARANDAS NUEVAS	ML	35,59	$ 7.937,00	$ 282.478,00		$ -		$ -	35,59	$ 282.478		$ -		$ -	35,59	$ 282.478
11.10	PINTURA PARA PISO EN GRAVILLA NEGRO (ESCALERAS CAMERINOS)	M2	25,57	$ 17.310,00	$ 442.617,00		$ -		$ -	25,57	$ 442.617		$ -		$ -	25,57	$ 442.617
11.11	ACABABD CUBIERTA EN PISO ELEVADO EN LDSETAS DE CONCRETO	M2	498,12	$ 119.475,08	$ 59.512.887,80		$ -		$ -	498,12	$ 59.512.887		$ -		$ -	498,12	$ 59.522.887
	12. CARPINTERIA DE MADERA				$ 62.842.892,00						$ 62.842.892,80				$ -		$ 62.842.092,08
12.01	RESTAURACIDN BE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS USAS INC. MARCO Y HOJA (P32,P33,P34,P35,P36,P37,P38, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P76, P77, P78, P,79, P80)	M2	71,20	$ 167.058,00	$ 11.894.530,00		$ -		$ -	71,10	$ 11.894.530		$ -		$ -	71,28	$ 11.894.538
12.02	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA ENTABLERADAS CON D SIN ARCO BE REMATE SUPERIOR (P20, P30, P73 , P01, V20)	M2	49,40	$ 179.181,88	$ 8.851.541,80		$ -		$ -	49,40	$ 8.851.543		$ -		$ -	49,40	$ 8.851.541
22.03	RESTAURACION OE PUERTAS Y VENTANAS CON PANEL SUPERIOR RETICULADO EN VIBRIO Y TADLERO INFERIOR EN MADERA (P31)	M2	1,60	$ 199.858,00	$ 335.761,00		$ -		$ -	1,68	$ 335.761		$ -		$ -	1,68	$ 335.761
12.04	RESTAURACION BE VENTANAS CON VIBRIO (V33, V34, V35, V39)		17,08	$ 96.024,00	$ 2.632.408,00		$ -		$ -	17,00	$ 1.632.488		$ -		$ -	17,00	$ 1.632.400
12.05	RESTAURACION BE PISO EN MADERA	M2	205,32	$ 118.362,00	$ 14.302.086,08		$ -		$ -	105,32	$ 24.302.086		$ -		$ -	205,32	$ 24.302.086

FUGA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

Página 1 de 1 | Código: | Versión: 1 | Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	DBRACIC SAS	CONTRATO DE OBRA No.	163 de 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2019
CORTE DE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACTA DE OBRA 01		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
12.06	PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o similar. Ancho: 0,50 a 0,75 m. Alto: 1,80 a 2,40 m. Hoja lisa incluye marco y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e instalación).(PNM5)	UND	1,00	$ 293.762,00	$ 293.762,00		$ -		$ -	1,00	$ 293.762		$ -	-	$ -	1,00	$ 293.762
12.07	PUERTA EN MADERA CON TRATAMIENTO ACÚSTICO, Incluye herrajesy cerradura antipánico (PNM6, PNM7)	UND	4,00	$ 3.883.001,00	$ 15.532.004,00		$ -		$ -	4,00	$ 15.532.004		$ -	-	$ -	4,00	$ 15.532.004
	13 CARPINTERIA METALICA				$ 19.127.262,00						$ 19.127.262,00				$ -		$ 19.127.262,00
13.01	RESTAURACIÓN Y PINTURA EN ESMALTE DE BARANDA EXISTENTES (BALCONES)	ML	23,20	$ 26.924,00	$ 624.637,00		$ -		$ -	23,20	$ 624.637		$ -	-	$ -	23,20	$ 624.637
13.02	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS (P101, P102)	M2	2,69	$ 37.428,00	$ 100.681,00		$ -		$ -	2,69	$ 100.601		$ -	-	$ -	2,69	$ 100.601
13.03	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO REJAS METÁLICAS	M2	9,14	$ 39.337,00	$ 359.540,08		$ -		$ -	9,14	$ 359.540		$ -	-	$ -	9,14	$ 359.540
13.04	SUMNISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ESCALERA. Fabricada en tubo HR 2" con travesaños en tubo de Ø 1 1/2" y flanches para anclar al piso.	ML	16,08	$ 444.672,00	$ 7.114.752,00		$ -		$ -	16,00	$ 7.114.752		$ -	-	$ -	16,08	$ 7.114.752
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 20 MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, PIVOTADA Incluye cerradura y brazo hidraulico de piso (PVNV2, PVNV4)	M2	4,92	$ 298.168,00	$ 1.466.987,00		$ -		$ -	4,92	$ 1.466.987		$ -	-	$ -	4,92	$ 1.466.987
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN VIDRIO LAMINADO 12 MM INCOLORO PIVOTADA HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE FACHADA (PVNMT1, VNMT1, UNMT2, VNMT3, VNME4)	M2	10,02	$ 550.445,00	$ 5.515.459,00		$ -		$ -	10,02	$ 5.515.459		$ -	-	$ -	10,02	$ 5.515.459
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PERSIANA EN CELOSCREEM (MPH1)	M2	19,15	$ 206.016,00	$ 3.945.206,00		$ -		$ -	19,15	$ 3.945.206		$ -	-	$ -	19,15	$ 3.945.206
	14. CUBIERTA				$ 85.637.219,00						$ 85.637.219,00				$ -		$ 85.637.219,00
14.01	MORTERO 1:3 DE PENDIENTADO SOBRE LOSA DE CONCRETO DE TERRRAZAS	M2	498,12	$ 31.965,92	$ 15.912.902,00		$ -		$ -	498,12	$ 15.912.981		$ -	-	$ -	498,12	$ 15.911.902
14.02	MEDIA CAÑA EN MORTERO REMATE CONTRA MUROS, DE CUBIERTAS EN LOSA DE CONCRETO	ML	199,00	$ 12.459,00	$ 2.479.341,00		$ -		$ -	199,08	$ 2.479.341		$ -	-	$ -	199,00	$ 2.479.341
14.03	IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA PVC PARA TERRAZAS Y CUBIERTAS Incluye medlacañas y bolas para bajantes de aguas lluvias	M2	635,08	$ 105.897,60	$ 67.244.976,00		$ -		$ -	635,00	$ 67.244.976		$ -	-	$ -	635,00	$ 67.244.976
	15. CIELO RASOS				$ 38.726.036,00						$ 38.726.036,00				$ -		$ 38.726.036,00
15.01	CIELO RASO EN DRYWALL Pintura a tres manos (VESTIBULO)	M2	412,15	$ 72.031,68	$ 29.702.263,00		$ -		$ -	412,35	$ 29.702.263		$ -	-	$ -	412,35	$ 29.702.263
15.02	CIELO RASO EN DRYWALL Pintura a tres manos (VESTIBULO)	ML	202,80	$ 37.829,00	$ 7.641.450,00		$ -		$ -	202,08	$ 7.641.458		$ -	-	$ -	202,00	$ 7.641.450
15.03	GILATACIOII DE BORDES EN PVC	UNO	147,10	$ 8.152,00	$ 1.199.811,00		$ -		$ -	147,18	$ 1.199.811		$ -	-	$ -	147,18	$ 1.199.811
15.04	COMPLIERTAS DE INSPECCIÓN 60X60	UND	4,08	$ 45.626,00	$ 182.504,00		$ -		$ -	4,00	$ 182.504		$ -	-	$ -	4,00	$ 182.504
	16. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS				$ 3.391.614,00						$ 3.391.614,00				$ -		$ 3.391.614,00
16.01	REGISTRO REGULACION CAUDAL 1/2"	UNO	19,00	$ 178.506,00	$ 3.391.614,00		$ -		$ -	19,00	$ 3.391.614		$ -	-	$ -	19,00	$ 3.391.614
	17. INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ, DATOS Y EQUIPOS				$ 97.311.568,00						$ 97.311.568,00				$ -		$ 97.311.568,00
17.01	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA ROSETA O APLIQUE (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	6,00	$ 95.990,00	$ 575.940,00		$ -		$ -	6,00	$ 575.940		$ -	-	$ -	6,00	$ 575.940
17.02	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA 2X32W, TUBOS T8, TERMINADA EN TOMA MONDFÁSICA 15A, 120V. CON POLO A TIERRA (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	42,00	$ 95.837,80	$ 4.025.154,00		$ -		$ -	42,00	$ 4.025.154		$ -	-	$ -	42,00	$ 4.025.154
17.03	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA TIPO LED, TERMINADA EN TOMA AÉREA MONOFÁSICA 15A, 12BV. CON POLO A TIERRA (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	14,00	$ 95.837,00	$ 1.341.710,00		$ -		$ -	14,00	$ 1.341.718		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.341.710
17.04	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA, TERMINADA EN TOMA MONOFÁSICA 15A. 120V. CON POLO A TIERRA, (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	2,00	$ 95.837,00	$ 192.674,00		$ -		$ -	2,00	$ 191.674		$ -	-	$ -	2,00	$ 191.674
17.05	SALIDA EN TUBERÍA EMT PARA INTERRUPTOR SENCILLO 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	13,00	$ 99.977,00	$ 1.299.701,00		$ -		$ -	13,00	$ 1.299.701		$ -	-	$ -	13,00	$ 1.199.701
17.86	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR DOBLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	6,00	$ 110.477,00	$ 662.862,00		$ -		$ -	6,00	$ 662.862		$ -	-	$ -	6,80	$ 662.862
17.07	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR TOIPLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	2,00	$ 118.477,00	$ 236.954,00		$ -		$ -	2,00	$ 236.954		$ -	-	$ -	2,00	$ 216.954
17.08	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR CONMUTADLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	3,00	$ 124.977,00	$ 374.931,00		$ -		$ -	3,00	$ 374.931		$ -	-	$ -	3,00	$ 374.931
17.09	SALIDA TOMA CORRIENTE MONDFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE CADLE 3X12 AWG-THHN, GUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FUACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CAUBRE. 20 RETIE (RED NORMAL).	UND	34,00	$ 119.447,00	$ 4.061.198,00		$ -		$ -	34,00	$ 4.061.198		$ -	-	$ -	34,00	$ 4.061.198

FUGA Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (005) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMD ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBUCA DEL DISTRITO CAPITAL.

Código
Versión 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE -FUNOACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OORACIC SAS	CONTRATO OE OBRA No.	163 de 2019		
CONTRATISTA OE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2019		
CORTE OE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE OE 2019 AL 31 DE ENERO OE 2020		VALOR CONTRATO DE OORA:	$ 1.839.599.153,00		

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACTA DE OORA 01		TOTAL EJECUTABO		OORAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.10	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR BLANCO, TIPO GFCI, PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INCLUYE CABLE 3X12 AWG-THHN, DUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIB. 20 RETIE (REO NORMAL).	UNO	2,00	$ 147.651,00	$ 295.302,00		$ -		$ -	2,00	$ 295.302		$ -	-	$ -	2,00	$ 295.302
17.11	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA AISLADO, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE CABLE TRENZADO 3X12 AWG-THHN DE FÁBRICA, DUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIB. 20 RETIE (RED DE UPS).	UNO	33,00	$ 123.647,00	$ 4.080.351,00		$ -		$ -	33,00	$ 4.080.351		$ -	-	$ -	33,00	$ 4.080.351
17.12	MARQUILLA IDENTIFICACIÓN SALIDAS PARA TOMAS ELÉCTRICAS EN CINTA DE SEGURIDAD 3/8"X5 CMS.	UNO	69,00	$ 3.709,00	$ 255.921,00		$ -		$ -	69,00	$ 255.921		$ -	-	$ -	69,00	$ 255.921
17.13	SALIDA PARA CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN TUBERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIBRE 20.	UND	3,00	$ 112.139,00	$ 336.417,00		$ -		$ -	3,00	$ 336.417		$ -	-	$ -	3,00	$ 336.417
17.14	SALIDA PARA SENSOR CONTROL DE ALUMBRADO	UNO	1,00	$ 327.766,00	$ 327.766,00		$ -		$ -	1,00	$ 327.766		$ -	-	$ -	1,00	$ 327.766
17.15	SALIDA PARA VOZ-DATOS	UND	32,00	$ 162.439,00	$ 5.198.048,00		$ -		$ -	32,00	$ 5.198.048		$ -	-	$ -	32,00	$ 5.198.048
17.16	SALIDA PARA BARRAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA, POR BANDEJA METÁLICA	UNO	7,00	$ 256.792,00	$ 1.797.544,00		$ -		$ -	7,00	$ 1.797.544		$ -	-	$ -	7,00	$ 1.797.544
	LUMINARIAS																
17.17	LUMINARIA DE 2X32, SOBREPONER, TS, BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, (5 AÑOS DE GARANTÍA), TUBOS PHILIPS GARANTÍA 1 AÑO).	UND	42,00	$ 160.617,00	$ 6.745.914,00		$ -		$ -	42,00	$ 6.745.914		$ -	-	$ -	42,00	$ 6.745.914
17.18	LUMINARIA TIPO BALA LED	UNO	14,00	$ 184.185,00	$ 2.578.590,00		$ -		$ -	14,00	$ 2.578.590		$ -	-	$ -	14,00	$ 2.578.590
17.19	EQUIPO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON 005 FLUORESCENTES DE 10 W C/U, AUTONOMÍA MINIMA DE 90 MINUTOS, TIPO RETIE.	UND	2,00	$ 154.185,00	$ 308.370,00		$ -		$ -	2,00	$ 308.370		$ -	-	$ -	2,00	$ 308.370
	ACOMETIDAS ELECTRICAS EN BAJA TENSION																
17.20	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#2/0F + 1#1/0N + 1#2T) AWG - THHN. BANDEJA. CIRCUITOS AUMENTADORES PARA T-GRAL AUDITORIO	ML	26,00	$ 163.855,00	$ 4.260.230,00		$ -		$ -	26,00	$ 4.260.230		$ -	-	$ -	26,00	$ 4.260.238
17.21	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/4" EMT. CIRCUITO AUMENTADOR T-TARIMA	ML	55,00	$ 64.905,00	$ 3.569.775,00		$ -		$ -	55,00	$ 3.569.775		$ -	-	$ -	55,00	$ 3.569.775
17.22	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/8" EMT. CIRCUITO AUMENTADOR T-AUD.	ML	10,00	$ 64.905,00	$ 649.050,00		$ -		$ -	10,00	$ 649.050		$ -	-	$ -	10,00	$ 649.050
17.23	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/4" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR T-EAUD.	ML	48,00	$ 64.905,00	$ 3.115.440,00		$ -		$ -	48,00	$ 3.115.440		$ -	-	$ -	48,00	$ 3.115.440
17.24	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#2F + 1#4N + 1#6T) AWG - THHN. 1Ø11/2" EMT. CIRCUITO AUMENTADOR T-DIMMERS	ML	48,00	$ 96.651,00	$ 4.639.248,00		$ -		$ -	48,00	$ 4.639.248		$ -	-	$ -	48,00	$ 4.639.248
17.25	ACOMETIDA MONOFÁSICA 4H (1#8F + 1#8N + 2#10T) AWG - THHN. 1Ø1" EMT. CIRCUITO AUMENTADOR UPS 4 KVA	ML	12,00	$ 42.920,00	$ 515.040,00		$ -		$ -	12,00	$ 515.040		$ -	-	$ -	12,00	$ 515.040
	DUCTERIA Y CANALIZACION																
17.26	BANDEJA PORTACABLE TIPO CABLOFIL DE 20X5 CMS.	ML	70,00	$ 46.294,00	$ 3.240.580,00		$ -		$ -	70,00	$ 3.240.580		$ -	-	$ -	70,00	$ 3.240.580
17.27	CANALETA METÁLICA 12X5 CMS. CON DIVISIÓN EN LAMINA COLD ROLED PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO CALIB. 20 RETIE.	ML	30,00	$ 36.821,00	$ 1.104.630,00		$ -		$ -	30,00	$ 1.104.630		$ -	-	$ -	38,00	$ 1.104.630
	TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES																
17.28	GABINETE METÁLICO DE SOBREPONER, T-GRAL AUDITORIO, TRIFÁSICO, CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNO TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X175A, UNO INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X70A, TRES INTERRUPTORES INDUSTRIALES DE 3X50A, MARQUILLAS, CABLEADO INTERNO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO, TIERRAS.	UNO	1,00	$ 3.953.435,00	$ 3.953.435,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.953.435		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.953.435
17.29	TABLERO T-TAR, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 11 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UNO	1,00	$ 678.355,00	$ 678.355,00		$ -		$ -	1,00	$ 678.355		$ -	-	$ -	1,00	$ 678.355
17.30	TABLERO T-AUD, TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 25 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UNO	1,00	$ 923.024,00	$ 923.024,00		$ -		$ -	1,00	$ 923.024		$ -	-	$ -	1,00	$ 923.024
17.31	TABLERO T-EAUD, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 9 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, UNO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLES DE 1X50A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 678.355,00	$ 678.355,00		$ -		$ -	1,00	$ 678.355		$ -	-	$ -	1,00	$ 678.355

FUGA Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

Código
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC SAS	CONTRATO DE OBRA No.	163 de 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	167 de 2019
CORTE DE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.839.599.153,80

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACTA DE OBRA 01		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIOAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.32	TABLERO UPS, MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 592.566,00	$ 592.566,00		$ -		$ -	1,00	$ 592.566		$ -		$ -	1,00	$ 592.566
17.32	CAJA CON SELECTOR MANUAL DE 3 POSICIONES, BIFÁSICO DE 2X30A, PARA BYPASS EXTERNO DE UPS	UND	1,00	$ 315.602,00	$ 315.602,00		$ -		$ -	1,00	$ 315.602		$ -		$ -	1,00	$ 315.602
17.33	CAJA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE DIMMERS, INCLUIDOS 7 DIMMERS DE 120 V	UND	2,00	$ 1.299.646,00	$ 2.599.292,00		$ -		$ -	2,00	$ 2.599.292		$ -		$ -	2,00	$ 2.599.292
	SUB - SISTEMA TELEFONICO Y FIBRA OPTICA																
17,34	STRIP TELEFÓNICO INTERNO COFRE METÁLICO DE 40X40X15 CMS. CAUD. 20, CON CHAPA, LLAVE Y FONDO EN MADERA, INCLUYE (1) REGLETA DE 25 PARES 566 CAT. 5E, CUP DE PUENTEO, ACCESORIOS Y MARCACIÓN.	UND	1,00	$ 438.074,00	$ 438.074,00		$ -		$ -	1,00	$ 438.074		$ -		$ -	1,00	$ 438.074
17,35	CABLE MULTIPAR 20 PARES USO INTERIOR DESDE STRIP TELEFÓNICO GENERAL, HASTA STRIP DE CUARTO TÉCNICO. CANTIDAD ESTIMADA SE CONFIRMA EN OBRA.	ML	100,00	$ 10.467,00	$ 1.046.700,00		$ -		$ -	100,00	$ 1.046.700		$ -		$ -	100,00	$ 1.046.700
17,36	TUBO EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	50,00	$ 22.463,00	$ 1.122.150,00		$ -		$ -	50,00	$ 1.122.150		$ -		$ -	50,00	$ 1.122.150
17,37	TUBO EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	40,00	$ 37.839,00	$ 1.513.560,00		$ -		$ -	40,00	$ 1.513.560		$ -		$ -	40,00	$ 1.513.560
17,38	CAJA DE 40X40 CMS	UND	10,00	$ 104.770,00	$ 1.047.700,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.047.700		$ -		$ -	10,00	$ 1.047.700
17,39	CAJA DE 15X15 CMS	UND	15,00	$ 50.126,00	$ 751.890,00		$ -		$ -	15,00	$ 751.890		$ -		$ -	15,00	$ 751.890
	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS (CATEGORÍA 6A) - MARCA AMP																
17.40	CABLE 4 PARES UTP CAT. 6A (CANTIDAD ESTIMADA, SE FACTURA DE ACUERDO A LO EJECUTADO)	ML	720,00	$ 6.271,00	$ 4.515.120,00		$ -		$ -	720,00	$ 4.515.120		$ -		$ -	720,00	$ 4.515.120
17.41	TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6 INCLUYE (2) JACK RJ45 CAT 6 AZUL Y ROJO Y FACE PLATE DOBLE.	UNO	24,00	$ 83.056,00	$ 1.993.344,00		$ -		$ -	24,00	$ 1.993.344		$ -		$ -	24,00	$ 1.993.344
17.42	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT. 6A	UND	3,00	$ 1.222.511,00	$ 3.667.533,00		$ -		$ -	3,00	$ 3.667.533		$ -		$ -	3,00	$ 3.667.533
17.43	PATCH CORD 7FT CAT. 6A	UND	24,00	$ 32.304,00	$ 775.296,00		$ -		$ -	24,00	$ 775.296		$ -		$ -	24,00	$ 775.296
17.44	PATCH CORD 10FT CAT. 6A	UND	12,00	$ 37.304,00	$ 447.648,00		$ -		$ -	12,00	$ 447.648		$ -		$ -	12,00	$ 447.648
17,45	MARQUILLA IDENTIFICACIÓN EN CINTA DE SEGURIDAD 3/8"X5 CMS.	UND	24,00	$ 3.709,00	$ 89.016,00		$ -		$ -	24,00	$ 89.016		$ -		$ -	24,00	$ 89.016
17.46	RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO DE PISO FORMATO DE 19", 24 UR, ALTURA: 120 CM; LÁMINA COLD ROLLED Y PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROTEXTURIZADA, CALIBRE: 14/16, CON ORGANIZADORES VERTICALES ROBUSTOS.	UND	1,00	$ 2.061.172,00	$ 2.061.172,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.061.172		$ -		$ -	1,00	$ 2.061.172
17.47	MULTITOMA HORIZONTAL 19" CON CUATRO (4) SALIDAS TOMACORRIENTE 15A. 120V. CON POLO A TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA. CON TVSS	UNO	1,00	$ 201.887,00	$ 201.887,00		$ -		$ -	1,00	$ 201.887		$ -		$ -	1,00	$ 201.887
17.48	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR METÁLICO CON TAPA FRONTAL	UND	4,00	$ 114.657,00	$ 458.628,00		$ -		$ -	4,00	$ 458.628		$ -		$ -	4,00	$ 458.628
17.49	BANDEJA PORTA EQUIPOS DE 19" 1UR	UND	2,00	$ 114.657,00	$ 229.314,00		$ -		$ -	2,00	$ 229.314		$ -		$ -	2,00	$ 229.314
17.50	UPS MONOFÁSICA DE 6 KVA, CON AUTONOMÍA DE 15 MINUTOS	UNO	1,00	$ 6.053.943,00	$ 6.053.943,00		$ -		$ -	1,00	$ 6.053.943		$ -		$ -	1,00	$ 6.053.943
	DUCTERIA Y CANALIZACION PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS																
17.51	BANDEJA 20X5 CMS, CON DIVISIÓN, TIPO CABLOFIL	ML	90,00	$ 48.524,00	$ 4.367.160,00		$ -		$ -	90,00	$ 4.367.160		$ -		$ -	90,00	$ 4.367.160
17.52	TUBO PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	20,00	$ 15.066,00	$ 301.320,00		$ -		$ -	20,00	$ 301.320		$ -		$ -	20,00	$ 301.320
17.53	TUBO PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	40,00	$ 8.250,00	$ 330.000,00		$ -		$ -	40,00	$ 330.000		$ -		$ -	40,00	$ 330.000
17.54	TUBO PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	80,00	$ 6.064,00	$ 485.120,00		$ -		$ -	80,00	$ 485.120		$ -		$ -	80,00	$ 485.120
17.56	CERTIFICACIÓN DE CABLEADO CAT. 6 IMPRESA, POR PUNTO. EQUIPO NIVEL IV DE PRECISIÓN (ENTREGAR ESTÁ DOCUMENTACIÓN)	UND	24,00	$ 3.584,00	$ 86.016,00		$ -		$ -	24,00	$ 86.016		$ -		$ -	24,00	$ 86.016
	18. ZONAS VERDES Y EXTERIORES				$ 25.413.955,00						$ 25.413.955,00				$ -		$ 25.413.955,00
18.04	VENTANA PARA CUBIERTA (VNMT13, VNMT24, VNMT15,VNMT16)	M2	17,05	$ 1.490.554,56	$ 25.413.955,00		$ -		$ -	17,05	$ 25.413.955		$ -		$ -	17,05	$ 25.413.955
	20. ACABADOS ACUSTICOS				$ 383.493.447,08						$ 381.995.490,00				$ -		$ 381.995.490,00
20.01	MUROS LATERALES REFLEJANTES EN MADERA DE 19MM SOPORTADOS CON ESTRUCTURA	M2	117,13	$ 403.200,00	$ 47.226.816,00		$ -		$ -	117,13	$ 47.226.816		$ -		$ -	117,13	$ 47.226.816
20.02	MUROS LATERALES REFLEJANTES EN MADERA DE 19MM ESTAMPILLADA CONTRA MURO	M2	54,94	$ 305.000,00	$ 16.756.700,00		$ -		$ -	54,94	$ 16.756.700		$ -		$ -	54,94	$ 16.756.700
20.03	MUROS LATERALES EN MÁRMOL SPACATTO TRAVERTINO VILLA DE LEYVA	M2	232,74	$ 404.008,24	$ 94.028.878,00		$ -	3,71	$ 1.497.957,14	229,03	$ 92.530.921		$ -		$ -	229,03	$ 92.530.921
20.04	ACABADOS DE MUROS ESTUCO Y PINTURA	M2	46,25	$ 41.908,00	$ 1.938.245,00		$ -		$ -	46,25	$ 1.938.245		$ -		$ -	46,25	$ 1.938.245
20.05	PISO ACÚSTICO PARA ESCENARIO APTO PARA DANZA EN MADERA TIPO GUÁIMARO PULIDO, LACADO, INCLUYE DURMIENTES DE MADERA DE 4X4 DEBIDAMENTE INMUNIZADOS Y LÁMINAS DE FENÓLICO DE 18 MM Y CAUCHOS SONOAMORTIGUANTES RESILIENTES	M2	144,17	$ 432.408,00	$ 62.339.108,00		$ -		$ -	144,17	$ 62.339.188		$ -		$ -	144,17	$ 62.339.108
20.06	NARIZ DE ESCENARIO EN MADERA PULIDA Y LACADA	ML	11,08	$ 290.800,00	$ 3.190.000,00		$ -		$ -	11,00	$ 3.190.000		$ -		$ -	11,00	$ 3.198.088
20.07	HUELLA Y CONTRAHUELLA PULIDA Y LACADA	ML	20,74	$ 335.000,00	$ 6.947.900,00		$ -		$ -	20,74	$ 6.947.908		$ -		$ -	20,74	$ 6.947.508

FUGA Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (OOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

Código:
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC	CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE OBRA No.	163 de 2019
CORTE DE OBRA No 1 - 26 DE3 DICIEMBRE OE 2019 AL 31 DE ENERO OE 2820		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	167 de 2019
		VALOR CONTRATO OE OBRA:	$ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA OE OBRA No 81 - PRIMERA COMPENSACION.						ACTA DE OBRA 81		TOTAL EJECUTADO		OBRAS PDR EJECUTAR	
						MAYORES CANTIOAOES		MENORES CANTIOADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01							
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CRNT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
20.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFONES DESCOLGADOS DESDE SISTEMA DE TRAMOYAS EN MADERA MELAMINICA, INCLUYE PINTURA, DILATACIÓN, PERFILES, ÁNGULOS Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN, BALA METÁLICA PARA CONFORMAR EL CIELO RASO OE LA CONCHA ACÚSTICA. INCLUYE BARRA PARA LA GRADUACIÓN DE INCLINACIÓN	M2	55,36	$ 930.000,00	$ 51.484.800,00		$ -		$ -	55,36	$ 51.484.800,00		$ -	-	$ -	55,36	$ 51.484.800
20.09	CONSTRUCCIÓN DE PANELES LATERALES Y MUROS POSTERIOR - CARROS MÓVILES EMBISAGRADOS CON ACABADO EN MADERA MELAMINICA OE 12MM CON CANTOS REMATADOS, INCLUYE PERFILES METÁLICOS DE 1 1/2", TORNILLOS, PINTURA DE DILATACIÓN.	M2	85,52	$ 1.038.000,00	$ 88.085.600,00		$ -		$ -	85,52	$ 88.085.600,00		$ -	-	$ -	85,52	$ 88.085.600
20.10	BASTIDOR PIVOTADO PARA CONFORMAR BOCAPUERTA DE ESCENARIO	M2	14,28	$ 805.000,00	$ 11.495.400,00		$ -		$ -	14,28	$ 11.495.400,00		$ -	-	$ -	14,28	$ 11.495.400
	22. ASEO DE OBRA				$ 18.439.028,00						$ 18.439.028,00				$ 1.350.000,00		$ 17.089.028,00
22.01	ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO	MES	8,00	$ 1.350.000,00	$ 10.800.000,00		$ -		$ -	8,00	$ 10.800.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	7,00	$ 9.450.000
22.02	ASEO GENERAL FINAL DE OBRA	M2	1.381,35	$ 1.139,00	$ 1.573.358,00		$ -		$ -	1.381,35	$ 1.573.358,00		$ -	-	$ -	1381,35	$ 1.573.358
22.03	LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO Retiro de hongos, vegetacion incluye aplicación de fUNDgicida e hidrofugo	M2	107,15	$ 42.976,00	$ 4.604.758,00		$ -		$ -	107,15	$ 4.604.758,00		$ -	-	$ -	107,15	$ 4.604.758
22.04	LIMPIEZA DE CANALES Retiro de hongos, vegetacion y sedimentos	ML	38,86	$ 16.581,00	$ 644.338,00		$ -		$ -	38,86	$ 644.338,00		$ -	-	$ -	38,86	$ 644.338
22.05	LIMPIEZA DE VENTANAS Y FACHADAS EN VIDRIOS	M2	66,48	$ 12.283,00	$ 816.574,00		$ -		$ -	66,48	$ 816.574,00		$ -	-	$ -	66,48	$ 816.574
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.415.076.788,00		$ 2.695.607,70		$ 2.695.607,70		$ 1.415.076.787,00		$ 22.753.418,00		$ 22.753.418,00		$ 1.392.323.378,00
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 283.015.358,00						$ 283.015.357,00		$ 4.550.682,00		$ 4.550.682,00		$ 278.464.676,00
	IMPREVISTOS	5%			$ 70.753.839,00						$ 70.753.839,00		$ 1.137.670,50		$ 1.137.671,00		$ 69.616.169,00
	UTILIDAD	5%			$ 70.753.839,00						$ 70.753.839,00		$ 1.137.670,50		$ 1.137.671,00		$ 68.616.169,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				$ 1.839.599.824,00						$ 1.839.599.822,00		$ 29.579.433,00		$ 29.579.434,00		$ 1.810.020.392,00


ORLANDO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
OBRA CIC

WILSON VARGAS PEDROZA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP


SUPERVISOR
FUGA

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.	
	MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.		**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	1	PRELIMINARES	**CORTE DE OBRA No. 01**	HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	0,12	Taponamiento de puntos hidrosanitarios **UNIDAD** unidad		Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO


LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Baño mujeres 1 piso 4 sanitarios						8,00	8,00
Baño hombres 1 piso 2 sanitarios 2 orinales						8,00	8,00
Baño mujeres 2 piso 3 sanitarios						6,00	6,00

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 /	22,00
Cantidad pagada Corte No.XXX	1	Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX	1	Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO	2	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	22,00

OBSERVACIONES: SON 2 PUNTOS POR APARATO (ABASTO Y DESAGUE)	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** **FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.** **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	1	PRELIMINARES		**CORTE DE OBRA No. 01**	HOJA No.	1 de	2
ITEM No.	0,12	Taponamiento de puntos hidrosanitarios	**UNIDAD** unidad		Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		



OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO 2	DEMOLICIONES			HOJA No. 1 de 2	
ITEM No. 2.02	Demolición de placa de contrapiso	UNIDAD	M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Columna T - 7 oriente Eje 10-D	0,90	1,10				1,00	0,99
Columna T - 7 Centro 10-C	1,30	1,20				1,00	1,56
Alrededor Columnas T 17 entre ejes 7-8 y B-D	0,90	1,00				4,00	0,90
Descuento de area de columna	0,20	0,40				4,00	0,08
p							

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,37
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	10,47
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	3,37

OBSERVACIONES

Arq. Carlos Manuel Estrada
Residente de obra

Arq. Cristhian Correcha
Residente interventoria

OBRACIC SAS

Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	2	DEMOLICIONES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	2.02	Demolición de placa de contrapiso	UNIDAD M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		



Columna T - 7 Oriente




Columna T - 7 Centro

OBSERVACIONES

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA" FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.		CONTRATISTA: OBRACIC SAS		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	2	DEMOLICIONES	HOJA No.	1 de	2
ITEM No.	2,09	Demoliciòn de piso en tableta de gres, Incluye retiro de escombros	UNIDAD M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre 2019 hasta el 31 de enero de 2020



PRIMER PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Columna T - 7 oriente Eje 10-D	1,20	1,00		1,20		1,00	1,20
Columna T - 7 Centro 10-C	1,30	1,20		1,56		1,00	1,56
Columnas redondas T16 Eje E (5-9) y Eje 9 (B-D)	0,90	0,90		0,81		7,00	5,67
Menos area de columna	0,40	0,20		0,08		7,00	0,56


Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	7,87
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	177,00
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	7,87

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** **FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.** **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	2	DEMOLICIONES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	2,09	Demoliciòn de piso en tableta de gres, incluye retiro de escombros	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre 2019 hasta el 31 de enero de 2020		







OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO	2	DEMOLICIONES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	2,10	Demolición de guardaescoba en tableta de gres, incluye retiro de escombros	UNIDAD ML	**CORTE DE OBRA No. 01**	desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



LOCALIZACIDN	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Vestibulo 1 piso							
A-acceso eje A(8-9)	9,00					1,00	9,00
B-escalera ecceso actual A(8-9)-B(8-9)	4,40					2,00	8,80
C-interna a fechada eje 10(B-D)	12,73					1,00	12,73
D-muro curvo auditorio	33,20					1,00	33,20
menos vanos de puertas	-5,30					1,00	-5,30
E-acceso propuesto eje D (9-10)	3,62					1,00	3,62
F-escalera acceso a segundo piso	1,18					1,00	1,18
escalera ecceso a segundo piso	2,93					1,00	2,93
G-sobre eje E(5-9)	20,00					1,00	20,00
columnas redondas T-16	1,35					7,00	9,45

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	95,61
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	34,31
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	95,61

OBSERVACIONES

Arq. Carlos Manuel Estrada	Arq. Cristhian Correcha
Residente de obra	**Residente interventoria**

OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"


FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO


PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2D19		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	2	DEMOLICIONES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	2,10	Demolición de guardaescoba en tableta de gres, incluye retiro de escombros	UNIDAD ML	CORTE DE OBRA No. 01	desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		





OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA" FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	2	DEMOLICIONES		HOJA No.	1 de	2
ITEM No.	2,14	Demolicion de enchape de muro de ceramica	UNIDAD M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	



PRIMER PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
Columna T 17 extremo eje B (7-8)		0,55	2,25	1,24		1,00	1,24
Columna T 17 centro entre eje (B-C) (7-8)		0,75	2,25	1,69		2,00	3,38


Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,61
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	27,34
ACUMULADO EJECUTADD	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	4,61

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO OE LAS ARTES ESCÉNICAS OE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	2	DEMOLICIONES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	2,14	Demolicion de enchape de muro de ceramica	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		





OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO	2	DEMOLICIONES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	2,15	Demolicion de pañetes, incluye retiro de escombros muro medianero con casa antigua	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



PRIMER PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
Columnas eje 10 (A-D) T- 7y T-12		0,60	3,50			3,00	6,30
Columnas eje A (8-9) T-20		0,70	3,50			2,00	4,90
Columnas T-20		1,40	3,50			7,00	34,30
Arrededor de columnas T- 17 extremos entre ejes 7-8 y B-D		1,50	2,20			4,00	13,20
SEGUNDO PISO							
Arrededor de columnas T- 17 extremos entre ejes 7-8 y B-D		1,80	2,30			2,00	8,28
Columna T-16		1,30	2,60			3,00	10,14

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	77,12
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	179,14
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	77,12

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORID, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	2	DEMOLICIONES		HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	2,15	Demolicion de pañetes, incluye retiro de escombros muro medianero con casa antigua	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	





OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	3,02	Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro de escombros	UNIDAD	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020
			UNIDAD		



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
BAÑO MUJERES 1 PISO 4 sanitarios						4,00	4,00
BAÑO HOMBRES 1 PISO 2 sanitarios 2 orinales						4,00	4,00
BAÑO MUJERES 2 PISO 3 sanitarios						3,00	3,00

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	11,00
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	11,00


OBSERVACIONES: No se ha desmontado el baño de los hombres segundo piso


Arq. Carlos Manuel Estrada
Residente de obra


Arq. Cristhian Correcha
Residente interventoria

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA" FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS				
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:		9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES		CORTE DE OBRA No. 01	HOJA No.	2	de	2
ITEM No.	3,02	Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro de escombros	UNIDAD	UNIDAD	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020			









OBSERVACIONES

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** **FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.** **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No.	1 de	2
ITEM No.	3,03	Desmonte de accesorios de baño, papeleras y otros	**UNIDAD** UNIDAD	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2020	





LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Baño 1 piso mujeres 2 Papeleras 1 Dispensador de papel higienico 1 Dispensador de toallas 1 Caneca grande de basura 1 Secador de manos						6,00	6,00
Baño 1 piso hombres 2 Papeleras 2 Dispensador de papel higienico 1 Caneca grande de basura 1 Secador de manos						6,00	6,00
Baño 2 piso mujeres 2 Dispensador de papel higienico						2,00	2,00

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	14,00
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	14,00

OBSERVACIONES:

Arq. Carlos Manuel Estrada	Arq. Cristhian Correcha
Residente de obra	Residente interventoria

OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"


FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	3,03	Desmonte de accesorios de baño, papeleras y otros	**UNIDAD** UNIDAD	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2020	







OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONOICIONAMIENTO ACÚSTICO OEL AUOITORIO, COMO ESCENARIO OE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA OEL DISTRITO CAPITAL.		**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	3,04	Desmonte enchape de madera, incluye retiro de escombros	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
Vestibulo teatro							
eje B (9-10) Vuelta	9,45		3,50	33,08		1,00	33,08
eje 10(A-D)	17,00		3,45	58,65		1,00	58,65
eje A(8-9)	4,90		3,50	17,15		1,00	17,15
eje10(B-D)	12,30		3,50	43,05		1,00	43,05
eje D(9-10)	4,77		3,50	16,70		1,00	16,70
eje 9(E-F)	0,85		3,33	2,83		1,00	2,83
SEGUNDO PISO							
Sala de exposiciones				0,00		1,00	0,00
eje A(9-10)	5,45		3,30	17,99		1,00	17,99
eje 9 (D-E)	0,76		2,70	2,05		1,00	2,05
eje 9 (D-E)	1,90		2,60	4,94		1,00	4,94
eje E (7-8)	6,00		2,60	15,60		1,00	15,60
eje A(6-9)	5,40		2,60	14,04		1,00	14,04
eje10(A-D)	13,00		4,88	63,44		1,00	63,44

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	289,51
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	209,29
ACUMULADO EJECUTADO		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	289,51

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"


FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA


FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONOICIONAMIENTO ACÚSTICO OEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES			HOJA No. 2 de 2	
ITEM No.	3,04	Desmonte enchape de madera, incluye retiro de escombros	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	









OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.		**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No. 1	de 2
ITEM No.	3,06	Desmonte de piso en madera para reforzamiento estructural	UNIDAD M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020




LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
taquilla	2,80	1,20		3,36		1,00	3,36
SEGUNDO PISO							
sala de exposición							
Area A	15,85	6,24		98,90		1,00	98,90
Area B (triangulo)	8,93	4,17		18,62		1,00	18,62
Area C	2,40	0,93		2,23		1,00	2,23
Area D	2,82	2,00		5,64		1,00	5,64
Area E	5,90	11,76		69,38		1,00	69,38
Area F (triangulo)	7,88	2,48		9,77		1,00	9,77
Area J	2,61	6,16		8,04		1,00	8,04
MENOS							
Vacio	-1,00	3,20		-1,60		1,00	-1,60
chimenea	-2,00	0,84		-0,84		2,00	-1,68
							0,00

Canlidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	212,67
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	209,61
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	212,67


OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** **FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.** **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	3,06	Desmonte de piso en madera para reforzamiento estructural	**UNIDAD** M2	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		



retiro de piso taquilla



retiro de piso segundo nivel

OBRACIC SAS

Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.


MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No.	1 de 2
ITEM No.	3,10	Desmonte guarda escoba de madera	**UNIDAD** ML	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO




LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
A-hall de baños ente ejes 7-8 ejes B y D	3,82					2,00	7,64
B-taquilla eje A (7-8)	8,30					1,00	8,30
C- hall de acceso a platea eje C (7-8)	8,75					1,00	8,75
D-descansos escalera	6,63					1,00	6,63
SEGUNDO PISO						1,00	0,00
Perimetro del salon de exposiciones	115,41					1,00	115,41
Alrededor columnas T-16	1,35					7,00	9,45

Cantidad pagada actas anteriores		Canlidad de la Ficha No. 1 / 1	156,18
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	127,76
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	156,18

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS	**Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"** FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. **MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA**	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES			HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	3,10	Desmonte guarda escoba de madera	**UNIDAD** ML	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		





OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO 3	DESMONTES			HOJA No. 1	de 2
ITEM No. 3,11	Desmonte de alfombra auditorio	UNIDAD	M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



PRIMER PISO SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PISO							
fila 0 abajo	11,30	1,13		12,77		1,00	12,77
fila 1	12,10	0,45		5,45		1,00	5,45
fila 2	13,10	0,45		5,90		1,00	5,90
fila 3	14,30	0,45		6,44		1,00	6,44
fila 4	15,20	0,45		6,84		1,00	6,84
fila 5	15,80	0,45		7,11		1,00	7,11
fila 6	16,45	0,45		7,40		1,00	7,40
fila 7	16,80	0,45		7,56		1,00	7,56
fila 8	16,80	0,45		7,56		1,00	7,56
fila 9	16,50	0,45		7,43		1,00	7,43
fila 10	15,50	0,45		6,98		1,00	6,98
fila 11	16,00	1,40		22,40		1,00	22,40
descansos	1,30	0,87		1,13		20,00	22,62
hall acceso	4,13	3,30		13,63		1,00	13,63
SEGUNDO PISO							
fila 1	19,60	0,70		13,72		1,00	13,72
fila 2	19,30	0,45		8,69		1,00	8,69
fila 3	18,70	0,45		8,42		1,00	8,42
fila 4	9,74	0,45		4,38		1,00	4,38
menos escaleras	-1,00	1,20		-1,20		1,00	-1,20
hall acceso	4,28	1,91		8,17		2,00	16,35

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	190,42
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	292,00
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	190,42

OBSERVACIONES


Arq. Carlos Manuel Estrada
Residente de obra

Arq. Cristhian Correcha
Residente interventoria

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA" FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS				
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:		9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES			HOJA No.	2	de	2
ITEM No.	3,11	Desmonte de alfombra auditorio	UNIDAD M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020			





OBSERVACIONES

OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.		CONTRATISTA: OBRACIC SAS		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019		CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	3,14	Desmonte puerta de vidrio de seguridad incluye traslego a sitio indicado	UNIDAD M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Desmonte de puerta de vidrio primer piso costado oriente		1,70	3,44	5,85		1,00	5,85

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	5,85
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	5,85
ACUMULADO EJECUTADO	0	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	5,85


OBSERVACIONES

Arq. Carlos Manuel Estrada
Residente de obra

Arq. Cristhian Correcha
Residente interventoria

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA" FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO


PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.				CONTRATISTA: OBRACIC SAS			
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES				HOJA No.	2 de	2
ITEM No.	3,14	Desmonte puerta de vidrio de seguridad incluye trasiego a sitio indicado	UNIDAD	M2	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020		



OBSERVACIONES

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.	
	MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA	

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
CAPITULO	3	DESMONTES			HOJA No. 1	de 2
ITEM No.	3,17	Desmonte de silleteria	**UNIDAD** Unidad	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	



PRIMER PISO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	%	Cant.	SUB TOTAL
Auditorio primer piso						215,00	215,00
filas 1 a 9							

Cantidad pagada actas anteriores		Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	215,00
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	430,00
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	215,00

OBSERVACIONES	Arq. Carlos Manuel Estrada **Residente de obra**	Arq. Cristhian Correcha **Residente interventoria**

OBRACIC SAS

Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"


FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

FUGA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTD ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**		
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
CAPITULO	3	DESMONTES		**CORTE DE OBRA No. 01**	HOJA No. 2	de 2
ITEM No.	3,17	Desmonte de silleteria	**UNIDAD** Unidad		Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	





OBRACIC SAS


Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"


FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			**CONTRATISTA: OBRACIC SAS**	
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019	PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
CAPITULO	2	DEMOLICIONES		HOJA No. 1 de 2	
ITEM No.	22,01	aseo mensual de obra, cuadrilla de aseo diario	**UNIDAD** ML	**CORTE DE OBRA No. 01**	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020





LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	%	Cant.	SUB TOTAL
mes						1,00	1,00

Cantidad pagada actas anteriores		Canlidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
Cantidad pagada Corte No.XXX		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. XXX		Cantidad Contractual	
ACUMULADO EJECUTADO	0	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	1,00


OBSERVACIONES

Arq. Carlos Manuel Estrada
Residente de obra

Arq. Cristhian Correcha
Residente interventoria

OBRACIC SAS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño "FUGA"	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.	
	MEMORIAS GRAFICAS DE CANTIDAOES OE OBRA	

PROYECTO	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.			CONTRATISTA: OBRACIC SAS				
INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 167-2019			CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2019		PLAZO DE EJECUCION:	9 meses	
CAPITULO	2	DEMOLICIONES			HOJA No.	2	de	2
ITEM No.	22,01	aseo mensuel de obra, cuadrilla de aseo diario	UNIDAD ML	CORTE DE OBRA No. 01	Desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020			





FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	NVP CONSORCIO
	FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		INFORME No. 01
PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020		

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CAPITILO 6. INFORME CONTRATO OE INTERVENTORIA

6.1 RESUMEN OEL CONTRATO

CONTRATO OE INTERVENTORIA No.	167 DE 2019
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP
VALOR INICIAL	$ 144.537.162
PLAZO INICIAL	NUEVE MESES (9)
FECHA OE INICIACIÓN	26 OE DICIEMBRE DE 2019
FECHA OE TERMINACIÓN FINAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6.2. ACTIVIOAOES DESARROLLADAS

6.2.1 COMITÉS OE OBRA	Acta Comité de obra No. 1 - 07 de enero de 2020
	Acta Comité de obra No. 2 - 14 de enero de 2020
	Acta Comité de obra No. 3 - 21 de enero de 2020
	Acta Comité de obra No. 4 - 28 de enero de 2020
6.2.2 EVALUACIONES TECNICAS	Control técnico, supervisión y evaluación de las obras adelantadas durante el periodo.
	Control de equipos, materiales y personal empleados en la obra.
	Revisión y análisis de las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar.
	Revisión, seguimiento y recomendaciones a la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación.
	Seguimiento de avance de obra y registro fotográfico.
	Elaboración de informe mensual de obra.
	Evaluación y consulta de especificaciones de materiales a utilizar en la obra.
6.2.3 EVALUACIONES AOMINISTRATIVAS	Control de correspondencia enviada y recibida de parte del Contratista, la Interventoría y COMERPAL.
	Control de los pagos de seguridad social del personal de obra.
	Registro de suspensiones de obra por eventos, ordenes por seguridad y/o lluvia.
	Seguimiento de los planes de manejo ambiental, de seguridad industrial, de manejo vial y verificación de cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas de seguridad industrial y de impacto ambiental.
6.2.4 FORMATOS OE CONTROL	Se utilizaron y diligenciaron los siguientes formatos:
	Actas comité de obra
	Control de personal administrativo y de obra
	Control de equipos
	Control de correspondencia
	Control de programación de obra
	Formato de memoria de medición de corte de obra
	Control de anticipo y flujo de inversión.
	Control de pago al contratista
	Control de afiliaciones a seguridad social
	Control registro de ordenes de suspensión de actividades por seguridad o eventos.
	Control de ingreso y salida de materiales
	Control registro de lluvias en horas laborales

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CAPITILO 6. INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 RESUMEN DEL CONTRATO

6.2.5 INFORME DE PERSONAL	Representante Legal de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Director de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Residente de Interventoría	Arq. Cristhian Correcha
	Profesional SST	Ing. Lily Johanna Vidales Vidales
	Asesor Estructural	Ing. Antonio José Fuertes

6.3 INFORME FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 144.537.162**
FORMA DE PAGO	El Interventor deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido (incluido IVA y demás impuestos y emolumentos a que haya lugar), calculado de la siguiente manera: A. Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato. B. Un sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación de las facturas de cobro mensuales, las cuales se deben acompañar del informe mensual de Interventoría. C. El diez por ciento (10%) restante será pagado una vez se cuente con el acta de liquidación de los contratos (obra e Interventoría) elaboradas por el Interventor debidamente firmados. Recibo de las obras objeto del contrato de construcción, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por la FUNDACIÓN; informe final de Interventoría, recibo de los planos récord de la obra, manual de mantenimiento por parte del contratista de obra, y suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la interventoría y su correspondiente aprobación por parte de la FUNDACIÓN.

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 144.537.162**
VALOR PRIMER PAGO	**$ 6.214.134**
ACUMULADO FACTURADO	**$ 6.214.134**
PAGOS EN TRAMITE (El presente periodo)	**$ 6.214.134**
PAGOS PENDIENTES (Por facturar)	**$ 138.323.028**

6.4. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO NVP

Consorcio.NVP.

NIT. 900850840-1

IVA REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de Facturación No.18762013969246 - FECHA: 2019 / 04 / 11 - NUM. AUT. DEL 101 AL 200

CIUDAD Y FECHA Bogotá, 20 de Febrero 2020.

SEÑOR(ES) FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO NIT. 860.044.113-3

DIRECCION Calle 10 No. 3-16 TELEFONO 2829491

FACTURA DE VENTA

No 168

CONCEPTO	Vr. TOTAL
Factura correspondiente al primer pago del contrato de interventoría No. FUGA-167-2019 cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra rusltatnte de la Licitación Pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, como escenario de las artes escénicas de naturaleza pública del Distrito Capital".	
Primer pago correspondiente, cargo fijo mensual del del primer (1) mes (3%) del 30% del valor del contrato de interventoría:	$ 4.817.904,40
Valor variable por avance de obra proporcional a la inversión de la obra (Corte 1 por $ 29.579.433,00 equivalente al 1,61% del contrato de obra) sobre el 60% del valor del contrato de interventoría:	$ 1.396.228,98
Total Primer factura:	$ 6.214.134,38

Participación Consorcial CONSORCIO NVP

NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS SAS. NIT: 900.805.973-1 50%

NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA. NIT: 79.378.301-2 50%

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

TODO CHEQUE DEVUELTO, ORIGINA UNA SANCION DEL 20%

EL NO PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

SUBTOTAL	$	5.221.961,67
IVA	$	992.172,72
TOTAL	$	6.214.134,39

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

FIRMA, SELLO Y C.C./NIT. AUTORIZADA

RECIBI A ENTERA SATISFACCION

AUTORIZADO

Impreso por: ABC IDEAS - NIT. 52.113.603-6- TEL.: 282 30 58

TEL: 2436384 - CARRERA 6 No. 26 B -51 OF. 802 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

E-MAIL: NESTORVARGAS@NVPARQUITECTOS.COM