CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC SAS	CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	CONTRATO DE OBRA No. 163 de 2019
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 167 de 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP		VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES				**$ 14.104.942,00**		**$ 13.774.440,00**						**$ 16.428.106,00**						**$ 6.822.023,00**		**$ 9.606.083,00**
0.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.201,00	$ 2.962,00	$ 6.519.362,00	2.201,00	$ 6.519.362,00		$ -		$ -	2.201,00	$ 6.519.362,00	-	$ -	1.320,60	$ 3.911.617,20	1.320,60	$ 3.911.617,00	880,40	2.607.745,00
0.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA (Perfileria Cal. 24 Cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex)	M2	65,98	$ 106.074,00	$ 6.998.338,00	65,98	$ 6.998.338,00		$ -		$ -	65,98	$ 6.998.338,00	-	$ -		$ -	-	$ -	65,98	6.998.338,00
0.03	CAMPAMENTO, ADECUACION DE AREA INTERIOR, TEMPORAL	M2	1,00	$ 143.657,00	$ 143.657,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	-
0.11	PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO DE 3.00*0,60*0,60 m	UND	1,00	$ 408.575,00	$ 408.575,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	-
0.12	TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	UND	3,00	$ 11.670,00	$ 35.010,00	22,00	$ 256.740,00	12,00	$ 140.040,00		$ -	34,00	$ 396.780,00	22,00	$ 256.740,00	12,00	$ 140.040,00	34,00	$ 396.780,00	0,00	-
NP 0.13	RETIRO DE MUEBLES DE BIBLIOTECA	M2		$ 7.366,00				103,44	$ 761.939,04		$ -	103,44	$ 761.939,00	-	$ -	103,44	$ 761.939,04	103,44	$ 761.939,00	0,00	-
NP 0.14	RETIRO DE ESPEJOS	M2		$ 5.432,00				5,88	$ 31.940,16		$ -	5,88	$ 31.940,00	-	$ -	5,88	$ 31.940,16	5,88	$ 31.940,00	0,00	-
NP 0.15	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA LIMITACIÓN DE OBRA	M2		$ 20.292,00				25,28	$ 512.981,76		$ -	25,28	$ 512.982,00	-	$ -	25,28	$ 512.981,76	25,28	$ 512.982,00	0,00	-
NP 0.16	REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CASA ANTIGUA	ML		$ 34.479,00				35,00	$ 1.206.765,00		$ -	35,00	$ 1.206.765,00			35,00	$ 1.206.765,00	35,00	$ 1.206.765,00	0,00	-
	2. DEMOLICIONES				**$ 27.059.742,00**		**$ 27.308.878,00**						**$ 36.927.712,00**						**$ 9.809.633,00**		**27.118.080,00**
2.01	CORTE CON PULIDORA DE PLACA EN CONCRETO (ALIGERADAS O DE CONTRAPISO)	ML	209,45	$ 23.511,00	$ 4.924.379,00	209,45	$ 4.924.379,00		$ -		$ -	209,45	$ 4.924.379,00	-	$ -		$ -	-	$ -	209,45	4.924.379,00
2.02	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO e:±15 Cm	M2	10,47	$ 78.153,00	$ 818.074,00	10,47	$ 818.074,00		$ -		$ -	10,47	$ 818.074,00	3,37	$ 263.375,61		$ -	3,37	$ 263.376,00	7,10	554.699,00
2.03	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA RECALCE DE COLUMNA Y PANTALLAS	ML	38,35	$ 70.932,00	$ 2.719.895,00	38,35	$ 2.719.895,00		$ -		$ -	38,35	$ 2.719.895,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,35	2.719.895,00
2.04	CORTE CON PULIDORA EN MURO PARA DEMOLICION POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - PASO DE DUCTOS Y REDES, PANTALLAS	ML	1.020,54	$ 3.942,00	$ 4.022.969,00	1.020,54	$ 4.022.969,00		$ -		$ -	1.020,54	$ 4.022.969,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1020,54	4.022.969,00
2.05	DEMOLICIÓN MURO EN CONCRETO PARA RECALCE DE COLUMNA (T7)	M3	0,66	$ 90.712,00	$ 59.700,00	0,66	$ 59.700,00		$ -		$ -	0,66	$ 59.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,66	59.700,00
2.06	DEMOLICION MURO E= 0,15 M, INCLUYE RETIRO Y TRASIEGO	M2	10,13	$ 20.597,00	$ 208.565,00	10,13	$ 208.565,00	23,57	$ 485.553,68		$ -	33,70	$ 694.119,00	-	$ -	33,70	$ 694.118,90	33,70	$ 694.119,00	0,00	-
2.07	DEMOLICION MURO E= 0,40M , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRASIEGO	M2	102,00	$ 35.202,00	$ 3.590.604,00	102,00	$ 3.590.604,00		$ -		$ -	102,00	$ 3.590.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -	102,00	3.590.604,00
2.08	DEMOLICION MURO EN CONCRETO (AMPLIACION ESCALERA BODEGA-VESTÍBULO)	M3	2,41	$ 90.712,00	$ 218.899,00	2,41	$ 218.899,00		$ -		$ -	2,41	$ 218.899,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,41	218.899,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.09	DEMOLICION DE PISO EN TABLETA DE GRES , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	177,00	$ 9.004,00	$ 1.593.708,00	177,00	$ 1.593.708,00		$ -		$ -	177,00	$ 1.593.708,00	7,87	$ 70.861,48		$ -	7,87	$ 70.861,00	169,13	1.522.847,00
2.10	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	34,31	$ 4.503,00	$ 154.498,00	95,61	$ 430.532,00		$ -		$ -	95,61	$ 430.532,00	95,61	$ 430.531,83		$ -	95,61	$ 430.532,00	0,00	-
2.11	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	3,09	$ 8.334,00	$ 25.752,00	3,09	$ 25.752,00		$ -		$ -	3,09	$ 25.752,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,09	25.752,00
2.12	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	9,53	$ 4.167,00	$ 39.712,00	9,53	$ 39.712,00		$ -		$ -	9,53	$ 39.712,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,53	39.712,00
2.13	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	14,58	$ 13.560,00	$ 197.705,00	14,58	$ 197.705,00		$ -		$ -	14,58	$ 197.705,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,58	197.705,00
2.14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	M2	27,34	$ 9.201,00	$ 251.548,00	27,34	$ 251.548,00	58,19	$ 535.413,55		$ -	85,53	$ 786.962,00	4,61	$ 42.416,61	80,92	$ 744.544,92	85,53	$ 786.962,00	0,00	-
2.15	DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)	M2	179,14	$ 8.473,00	$ 1.517.887,00	179,14	$ 1.517.887,00		$ -		$ -	179,14	$ 1.517.887,00	77,12	$ 653.437,76	68,43	$ 579.807,39	145,55	$ 1.233.245,00	33,59	284.642,00
2.16	DEMOLICION DE PISO EN TABLÓN , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	7,13	$ 36.651,00	$ 261.322,00	7,13	$ 261.322,00		$ -		$ -	7,13	$ 261.322,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,13	261.322,00
2.17	DEMOLICION DE PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO	UND	0,27	$ 99.622,00	$ 26.898,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	-
2.18	REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES	ML	9,70	$ 3.207,00	$ 31.108,00	9,70	$ 31.108,00		$ -		$ -	9,70	$ 31.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,70	31.108,00
2.19	CARGUE Y RETRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES EN VOLQUETA 6.00 MTS	VJ	36,57	$ 174.929,00	$ 6.396.519,00	36,57	$ 6.396.519,00		$ -		$ -	36,57	$ 6.396.519,00	-	$ -		$ -	-	$ -	36,57	6.396.519,00
NP 2.20	TRASIEGO EXTERNO DE MATERIALES Y ESCOMBROS A SITIO DE CARGUE	M3		$ 20.244,00				112,00	$ 2.267.328,00		$ -	112,00	$ 2.267.328,00	-	$ -		$ -	-	$ -	112,00	2.267.328,00
NP 2.22	DEMOLICIÓN DE CHIMENEA	UN		$ 333.420,00				1,00	$ 333.420,00		$ -	1,00	$ 333.420,00	-	$ -	1,00	$ 333.420,00	1,00	$ 333.420,00	0,00	-
NP 2.23	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO Y MALLA E=4,5 CM	M2		$ 21.853,00				61,44	$ 1.342.648,32		$ -	61,44	$ 1.342.648,00	-	$ -	61,44	$ 1.342.648,32	61,44	$ 1.342.648,00	0,00	-
NP 2.24	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN E: 10 CM. BAJO PISO DE MADERA	M2		$ 21.170,00				212,67	$ 4.502.223,90		$ -	212,67	$ 4.502.224,00	-	$ -	212,67	$ 4.502.223,90	212,67	$ 4.502.224,00	0,00	-
NP 2.25	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MESONES DE LAVAMANOS	M2		$ 36.249,00				4,20	$ 152.245,80		$ -	4,20	$ 152.246,00	-	$ -	4,20	$ 152.245,80	4,20	$ 152.246,00	0,00	-
	3. DESMONTES				**$ 42.353.583,00**		**$ 43.932.905,00**						**$ 46.094.167,00**						**$ 22.639.603,00**		**23.454.564,00**
3.01	DESMONTE BARANDA METALICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	5,05	$ 12.860,00	$ 64.943,00	5,05	$ 64.943,00	3,45	$ 44.367,00		$ -	8,50	$ 109.310,00	-	$ -	8,50	$ 109.310,00	8,50	$ 109.310,00	0,00	-

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	3,00	$ 33.164,00	$ 99.492,00	11,00	$ 364.804,00	6,00	$ 198.984,00		$ -	17,00	$ 563.788,00	11,00	$ 364.804,00	6,00	$ 198.984,00	17,00	$ 563.788,00	0,00	-
3.03	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERAS Y OTROS	UND	2,00	$ 11.667,00	$ 23.334,00	14,00	$ 163.338,00		$ -		$ -	14,00	$ 163.338,00	14,00	$ 163.338,00		$ -	14,00	$ 163.338,00	0,00	-
3.04	DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	209,29	$ 20.587,00	$ 4.308.736,00	289,51	$ 5.960.225,00	63,20	$ 1.301.139,57		$ -	352,72	$ 7.261.364,00	289,51	$ 5.960.142,37	63,21	$ 1.301.221,92	352,72	$ 7.261.364,00	0,00	-
3.05	DESMONTE DE PASOS EN MADERA Y TRASIEGO A SITIOS INDICADOS	UND	32,00	$ 17.528,00	$ 560.896,00	32,00	$ 560.896,00		$ -		$ -	32,00	$ 560.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	560.896,00
3.06	DESMONTE DE PISO EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	M2	209,61	$ 28.714,00	$ 6.018.742,00	212,67	$ 6.106.606,00	7,00	$ 200.998,00		$ -	219,67	$ 6.307.604,00	212,67	$ 6.106.606,38	7,00	$ 200.998,00	219,67	$ 6.307.604,00	0,00	-
3.07	DESMONTE DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	356,00	$ 8.691,00	$ 3.093.996,00	356,00	$ 3.093.996,00		$ -		$ -	356,00	$ 3.093.996,00	-	$ -	41,00	$ 356.331,00	41,00	$ 356.331,00	315,00	2.737.665,00
3.08	DESMONTE DE DUCTO CHIMENEA - ESCALERA A DEMOLER- INCLUYE EL SISTEMA DE DUCTOS Y TRASCIEGO A SITIO INDICADO	UND	1,00	$ 132.673,00	$ 132.673,00	1,00	$ 132.673,00		$ -		$ -	1,00	$ 132.673,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	132.673,00
3.09	DESMONTE DE CIELO RASO - (AUDITORIO - VESTIBULO PRIMER PISO)	M2	544,43	$ 11.675,00	$ 6.356.220,00	544,43	$ 6.356.220,00		$ -		$ -	544,43	$ 6.356.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -	544,43	6.356.220,00
3.10	DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA	ML	127,76	$ 1.871,00	$ 239.039,00	156,18	$ 292.213,00	44,41	$ 83.091,11		$ -	200,59	$ 375.304,00	156,18	$ 292.212,78	44,41	$ 83.091,11	200,59	$ 375.304,00	0,00	-
3.11	RETIRO DE ALFOMBRA AUDITORIO	M2	292,00	$ 6.089,00	$ 1.777.988,00	190,42	$ 1.159.467,00		$ -		$ -	190,42	$ 1.159.467,00	190,42	$ 1.159.467,38		$ -	190,42	$ 1.159.467,00	0,00	-
3.12	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	M2	126,89	$ 12.965,00	$ 1.645.155,00	126,89	$ 1.645.155,00		$ -		$ -	126,89	$ 1.645.155,00	-	$ -		$ -	-	$ -	126,89	1.645.155,00
3.13	DESMONTE PUENTE TÉCNICO	ML	22,60	$ 96.836,00	$ 2.188.494,00	22,60	$ 2.188.494,00		$ -		$ -	22,60	$ 2.188.494,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,60	2.188.494,00
3.14	DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE TRASIEGO A SITIOS INDICADOS (PV6)	M2	5,85	$ 28.230,00	$ 165.004,00	5,85	$ 165.004,00				$ -	5,85	$ 165.146,00	5,85	$ 165.145,50		$ -	5,85	$ 165.146,00	0,00	-
3.15	DESMONTE VENTANA VIDRIO FIJO (V38, V41)	M2	2,53	$ 16.501,00	$ 41.715,00	2,53	$ 41.715,00		$ -		$ -	2,53	$ 41.715,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,53	41.715,00
3.16	DESMONTE DE CLARABOYAS	UND	14,00	$ 37.438,00	$ 524.132,00	14,00	$ 524.132,00		$ -		$ -	14,00	$ 524.132,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	524.132,00
3.17	DESMONTE DE SILLETERIA	UND	430,00	$ 25.462,00	$ 10.948.660,00	430,00	$ 10.948.660,00		$ -		$ -	430,00	$ 10.948.660,00	215,00	$ 5.474.330,00		$ -	215,00	$ 5.474.330,00	215,00	5.474.330,00
3.18	DESMONTE DE MANTO DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	637,42	$ 5.951,00	$ 3.793.284,00	637,42	$ 3.793.284,00		$ -		$ -	637,42	$ 3.793.284,00	-	$ -		$ -	-	$ -	637,42	3.793.284,00
3.19	DESMONTE PISO VINILO (CABINAS)	M2	57,63	$ 6.439,00	$ 371.080,00	57,63	$ 371.080,00	0,74	$ 4.764,86		$ -	58,37	$ 375.844,00	-	$ -	58,37	$ 375.844,43	58,37	$ 375.844,00	0,00	-
NP 3.20	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO	M2		$ 9.764,00				33,57	$ 327.777,48		$ -	33,57	$ 327.777,00	-	$ -	33,57	$ 327.777,48	33,57	$ 327.777,00	0,00	-
	4. EXCAVACIONES				**$ 700.842,00**		**$ 700.842,00**						**$ 700.842,00**						**$ -**		**700.842,00**

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	9,96	$ 61.690,00	$ 614.415,00	9,96	$ 614.415,00		$ -		$ -	9,96	$ 614.415,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,96	614.415,00
4.02	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3	1,44	$ 59.832,00	$ 86.427,00	1,44	$ 86.427,00		$ -		$ -	1,44	$ 86.427,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,44	86.427,00
	5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA				**$ 134.106.671,00**		**$ 134.106.671,00**						**$ 134.106.671,00**						**$ 75.149,00**		**134.031.523,00**
5.01	PANTALLAS EN CONCRETO	M3	37,38	$ 720.226,00	$ 26.923.128,00	37,38	$ 26.923.128,00		$ -		$ -	37,38	$ 26.923.128,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,38	26.923.128,00
5.02	CONCRETO PARA RECALCE COLUMNAS	M3	18,00	$ 710.990,00	$ 12.795.616,00	18,00	$ 12.795.616,00		$ -		$ -	18,00	$ 12.795.616,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	12.795.616,00
5.03	MURO EN CONCRETO ESCALERA (BODEGA - VESTÍBULO)	M3	5,14	$ 746.472,00	$ 3.837.333,00	5,14	$ 3.837.333,00		$ -		$ -	5,14	$ 3.837.333,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,14	3.837.333,00
5.04	MURO ESTRUCTURAL N. +6.90 - 8.25 - REMATE PORTICO ACCESO - BLOQUE ESTRUCTURAL E= 0.12M	M2	17,64	$ 104.635,00	$ 1.845.761,00	17,64	$ 1.845.761,00		$ -		$ -	17,64	$ 1.845.761,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,64	1.845.761,00
5.05	LOSA MACIZA DE CONCRETO FC=28 E=12 CM - ACCESO (EJES D-E, 9) CUBIERTA ACCCESO	M2	8,38	$ 122.013,00	$ 1.022.591,00	8,38	$ 1.022.591,00		$ -		$ -	8,38	$ 1.022.591,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,38	1.022.591,00
5.06	LOSA MACIZA DE CONCRETO FC=28 E=15 CM - ACCESO	M2	6,38	$ 134.318,00	$ 856.882,00	6,38	$ 856.882,00		$ -		$ -	6,38	$ 856.882,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,38	856.882,00
5.07	LOSA MACIZA PARA CIERRE DE VACIOS Y PASOS E=0.10	M2	35,55	$ 74.323,00	$ 2.642.183,00	35,55	$ 2.642.183,00		$ -		$ -	35,55	$ 2.642.183,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,55	2.642.183,00
5.08	VIGA DE ARRRANQUE EN CONCRETO 21 MPA -ESCALERA	M3	0,43	$ 650.849,00	$ 281.167,00	0,43	$ 281.167,00		$ -		$ -	0,43	$ 281.167,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,43	281.167,00
5.09	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 21 MPA -	M3	22,92	$ 800.173,00	$ 18.338.605,00	22,92	$ 18.338.605,00		$ -		$ -	22,92	$ 18.338.605,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,92	18.338.605,00
5.10	ESCALERA EN CONCRETO	M3	1,63	$ 1.135.494,00	$ 1.853.143,00	1,63	$ 1.853.143,00		$ -		$ -	1,63	$ 1.853.143,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,63	1.853.143,00
5.11	ALZAPRIMADO DE ESTRUCTURA SOPORTE EN TACOS METALICOS	ML	38,92	$ 5.823,00	$ 226.631,00	38,92	$ 226.631,00		$ -		$ -	38,92	$ 226.631,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,92	226.631,00
5.12	PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKA DURE 32 O SIMILAR	ML	510,27	$ 28.367,00	$ 14.474.863,00	510,27	$ 14.474.863,00		$ -		$ -	510,27	$ 14.474.863,00	-	$ -		$ -	-	$ -	510,27	14.474.863,00
5.13	ESCARIFICACIÓN COLUMNAS DE CONCRETO	ML	252,71	$ 21.471,00	$ 5.425.962,00	252,71	$ 5.425.962,00		$ -		$ -	252,71	$ 5.425.962,00	-	$ -	3,50	$ 75.148,50	3,50	$ 75.149,00	249,21	5.350.814,00
5.14	ESCARIFICACIÓN VIGAS DE CONCRETO	ML	257,56	$ 19.720,00	$ 5.079.083,00	257,56	$ 5.079.083,00		$ -		$ -	257,56	$ 5.079.083,00	-	$ -		$ -	-	$ -	257,56	5.079.083,00
5.15	GRADAS EN CONCRETO 21 MPA (ESCALERAS SOBRE TERRENO - ACCESO)	M2	3,35	$ 229.795,00	$ 769.009,00	3,35	$ 769.009,00		$ -		$ -	3,35	$ 769.009,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,35	769.009,00
5.16	DINTELES EN CONCRETO Fc' 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO SEGUND PLANO ESTRUCTURAL (PVNM0-PNM05)	ML	3,00	$ 85.271,00	$ 255.813,00	3,00	$ 255.813,00		$ -		$ -	3,00	$ 255.813,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	255.813,00
5.17	CONCRETO PARA COLUMNAS NUEVAS	M3	0,60	$ 566.006,00	$ 339.604,00	0,60	$ 339.604,00		$ -		$ -	0,60	$ 339.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,60	339.604,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5.18	PERFORACION Y ANCLAJE #3 VARILLA 3/8" PROF 11 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)	UND	662,00	$ 13.819,00	$ 9.148.178,00	662,00	$ 9.148.178,00		$ -		$ -	662,00	$ 9.148.178,00	-	$ -		$ -	-	$ -	662,00	9.148.178,00
5.19	PERFORACION Y ANCLAJE #4 VARILLA 1/2" PROF 15 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR))	UND	157,00	$ 15.911,00	$ 2.498.027,00	157,00	$ 2.498.027,00		$ -		$ -	157,00	$ 2.498.027,00	-	$ -		$ -	-	$ -	157,00	2.498.027,00
5.20	PERFORACION Y ANCLAJE #5 VARILLA 5/8" PROF 19 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)) SECCION 4-4; VIGA SECCIÓN 14-14;	UND	613,00	$ 17.986,00	$ 11.025.418,00	613,00	$ 11.025.418,00		$ -		$ -	613,00	$ 11.025.418,00	-	$ -		$ -	-	$ -	613,00	11.025.418,00
5.21	PERFORACION Y ANCLAJE # 6 VARILLA 7/8"" PROF 23 CM (INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR))	UND	494,00	$ 23.833,00	$ 11.773.502,00	494,00	$ 11.773.502,00		$ -		$ -	494,00	$ 11.773.502,00	-	$ -		$ -	-	$ -	494,00	11.773.502,00
5.22	PERFORACION Y ANCLAJE #7 VARILLA 1" PROF 27 CM(INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)	UND	26,00	$ 34.630,00	$ 900.380,00	26,00	$ 900.380,00		$ -		$ -	26,00	$ 900.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	900.380,00
5.23	PERFORACION Y ANCLAJE #8 VARILLA 1 1/8" PROF 31CM(INCLUYE REFUERZO EPOXICO HIT - HSE 2141, HY 150 DE HILTI O SIMILAR)	UND	44,00	$ 40.768,00	$ 1.793.792,00	44,00	$ 1.793.792,00		$ -		$ -	44,00	$ 1.793.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	1.793.792,00
	6. ACERO DE REFUERZO				**$ 90.496.142,00**		**$ 90.496.142,00**						**$ 90.496.142,00**						**$ -**		**90.496.142,00**
6.01	ACERO DE 420 MPA FIGURADO	KG	24.320,61	$ 3.715,20	$ 90.355.930,00	24.320,61	$ 90.355.930,00		$ -		$ -	24.320,61	$ 90.355.930,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24320,61	90.355.930,00
6.02	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	KG	5,80	$ 5.004,00	$ 29.023,00	5,80	$ 29.023,00		$ -		$ -	5,80	$ 29.023,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,80	29.023,00
6.03	MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15	KG	22,22	$ 5.004,00	$ 111.189,00	22,22	$ 111.189,00		$ -		$ -	22,22	$ 111.189,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,22	111.189,00
	7. ESTRUCTURA METALICA				**$ 27.485.993,00**		**$ 27.485.993,00**						**$ 27.485.993,00**						**$ -**		**27.485.993,00**
7.01	ESTRUCTURA PARA ESCALERA METÁLICA	KG	679,82	$ 13.000,00	$ 8.837.605,00	679,82	$ 8.837.605,00		$ -		$ -	679,82	$ 8.837.605,00	-	$ -		$ -	-	$ -	679,82	8.837.605,00
7.02	ESTRUCTURA METALICA AMPLIACION ENTREPISO CIERRE DE VACIO	KG	106,68	$ 13.000,00	$ 1.386.819,00	106,68	$ 1.386.819,00		$ -		$ -	106,68	$ 1.386.819,00	-	$ -		$ -	-	$ -	106,68	1.386.819,00
7.03	ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE PERSIANAS	KG	293,75	$ 13.000,00	$ 3.818.789,00	293,75	$ 3.818.789,00		$ -		$ -	293,75	$ 3.818.789,00	-	$ -		$ -	-	$ -	293,75	3.818.789,00
7.04	ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICO Perfiles 150x150 cal 18 incluye platinas de anclajes (Suministro e instalación)	KG	1.034,06	$ 13.000,00	$ 13.442.780,00	1.034,06	$ 13.442.780,00		$ -		$ -	1.034,06	$ 13.442.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1034,06	13.442.780,00
	8. MAMPOSTERIA				**$ 17.087.484,00**		**$ 17.087.484,00**						**$ 17.087.484,00**						**$ -**		**17.087.484,00**
8.01	MURO EN BLOQUE N° 5 (BAÑO CABINA- BODEGA)	M2	16,00	$ 59.744,00	$ 955.904,00	16,00	$ 955.904,00		$ -		$ -	16,00	$ 955.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	955.904,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
8.02	MURO EN BLOQUE N° 5 (BAÑO CABINA- BODEGA)	M2	13,76	$ 29.960,00	$ 412.250,00	13,76	$ 412.250,00		$ -		$ -	13,76	$ 412.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,76	412.250,00
8.03	PAÑETE EN MORTERO 1:3 DE MURO	M2	15,42	$ 18.315,00	$ 282.326,00	15,42	$ 282.326,00		$ -		$ -	15,42	$ 282.326,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,42	282.326,00
8.04	PAÑETE MARCO PUERTA	M2	14,40	$ 11.830,00	$ 170.352,00	14,40	$ 170.352,00		$ -		$ -	14,40	$ 170.352,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,40	170.352,00
8.05	FILOS Y DILATACIONES	ML	618,22	$ 7.892,00	$ 4.878.992,00	618,22	$ 4.878.992,00		$ -		$ -	618,22	$ 4.878.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -	618,22	4.878.992,00
8.06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 (BAÑO- MURO DE CONTENCIÓN)	M2	31,61	$ 43.295,00	$ 1.368.685,00	31,61	$ 1.368.685,00		$ -		$ -	31,61	$ 1.368.685,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,61	1.368.685,00
8.07	PAÑETE MARCO PUERTA A LA CAL	ML	21,37	$ 19.772,00	$ 422.528,00	21,37	$ 422.528,00		$ -		$ -	21,37	$ 422.528,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,37	422.528,00
8.08	PAÑETE A LA CAL	ML	179,14	$ 27.002,00	$ 4.837.246,00	179,14	$ 4.837.246,00		$ -		$ -	179,14	$ 4.837.246,00	-	$ -		$ -	-	$ -	179,14	4.837.246,00
8.09	RESANE DE PAÑETE 1:3 Y DETALLADO DE MUROS	M2	15,02	$ 18.210,00	$ 273.514,00	15,02	$ 273.514,00		$ -		$ -	15,02	$ 273.514,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,02	273.514,00
8.10	MURO EN SUPERBOARD 10 MM, Base 9 cm UNDACARA (PORTICO ACCESO)	ML	28,90	$ 120.612,00	$ 3.485.687,00	28,90	$ 3.485.687,00		$ -		$ -	28,90	$ 3.485.687,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,90	3.485.687,00
	9. APARATOS SANITARIOS YMUEBLES				**$ 2.222.804,00**		**$ 2.222.804,00**						**$ 2.222.804,00**						**$ -**		**2.222.804,00**
9.03	APARATO SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	$ 425.578,00	$ 851.156,00	2,00	$ 851.156,00		$ -		$ -	2,00	$ 851.156,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	851.156,00
9.04	ORINAL DE FLUXOMETRO CON GRIFERIA ANTIVANDÀLICA Y SENSOR DE DESCARGA	UND	1,00	$ 623.550,00	$ 623.550,00	1,00	$ 623.550,00		$ -		$ -	1,00	$ 623.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	623.550,00
9.05	LAVAMANOS DE PEDESTAL	UND	2,00	$ 374.049,00	$ 748.098,00	2,00	$ 748.098,00		$ -		$ -	2,00	$ 748.098,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	748.098,00
	10. PISOS Y ENCHAPES				**$ 218.407.173,00**		**$ 218.407.173,00**						**$ 218.407.173,00**						**$ -**		**218.407.173,00**
10.01	MORTERO BASE DE PISO E:5 CMS	M2	209,83	$ 30.914,00	$ 6.486.685,00	209,83	$ 6.486.685,00		$ -		$ -	209,83	$ 6.486.685,00	-	$ -		$ -	-	$ -	209,83	6.486.685,00
10.02	MORTERO BASE DE PISO IMPERMEABILIZADO E:5 CMS	M2	145,27	$ 38.731,00	$ 5.626.452,00	145,27	$ 5.626.452,00		$ -		$ -	145,27	$ 5.626.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	145,27	5.626.452,00
10.03	PISO EN PORCELANATO 60x30	M2	59,80	$ 134.558,00	$ 8.046.568,00	59,80	$ 8.046.568,00		$ -		$ -	59,80	$ 8.046.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -	59,80	8.046.568,00
10.04	PISO EN CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE (CAMERINOS)	M2	1,99	$ 68.556,00	$ 136.516,00	1,99	$ 136.516,00		$ -		$ -	1,99	$ 136.516,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,99	136.516,00
10.05	PISO EN MADERA GRANADILLO PARA ESCALERA	M2	3,65	$ 253.193,00	$ 922.888,00	3,65	$ 922.888,00		$ -		$ -	3,65	$ 922.888,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,65	922.888,00
10.06	PISO EN MADERA GRANADILLO PARA ESCALERA	ML	46,24	$ 100.365,00	$ 4.640.878,00	46,24	$ 4.640.878,00		$ -		$ -	46,24	$ 4.640.878,00	-	$ -		$ -	-	$ -	46,24	4.640.878,00
10.07	PISO EN MARMOL (VESTIBULO - ESCALER)A	M2	222,77	$ 345.841,92	$ 77.043.205,00	222,77	$ 77.043.205,00		$ -		$ -	222,77	$ 77.043.205,00	-	$ -		$ -	-	$ -	222,77	77.043.205,00
10.08	PISO EN MARMOL HUELLAS ESCALERAS(VESTIBULO - ESCALERA)	ML	17,55	$ 118.132,00	$ 2.073.217,00	17,55	$ 2.073.217,00		$ -		$ -	17,55	$ 2.073.217,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,55	2.073.217,00
10.09	PISO EN PIEDRA MUÑECA	M2	3,64	$ 215.495,00	$ 783.863,00	3,64	$ 783.863,00		$ -		$ -	3,64	$ 783.863,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,64	783.863,00
10.10	PISO EN PIEDRA MUÑECA	ML	8,09	$ 33.881,00	$ 274.097,00	8,09	$ 274.097,00		$ -		$ -	8,09	$ 274.097,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,09	274.097,00
10.11	PISO EN ALFOMBRA (AUDITORIO)	M2	292,00	$ 158.604,48	$ 46.312.508,00	292,00	$ 46.312.508,00		$ -		$ -	292,00	$ 46.312.508,00	-	$ -		$ -	-	$ -	292,00	46.312.508,00
10.12	GUARDAESCOBA EN MARMOL 10CMS	ML	102,38	$ 55.051,00	$ 5.636.121,00	102,38	$ 5.636.121,00		$ -		$ -	102,38	$ 5.636.121,00	-	$ -		$ -	-	$ -	102,38	5.636.121,00
10.13	PISO EN GRAVILLA LAVADA (RESANES ESCALERAS CAMERINOS)	M2	25,57	$ 40.030,00	$ 1.023.607,00	25,57	$ 1.023.607,00		$ -		$ -	25,57	$ 1.023.607,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,57	1.023.607,00
10.14	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA	ML	84,48	$ 29.091,00	$ 2.457.608,00	84,48	$ 2.457.608,00		$ -		$ -	84,48	$ 2.457.608,00	-	$ -		$ -	-	$ -	84,48	2.457.608,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
10.15	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	ML	9,55	$ 30.610,00	$ 292.326,00	9,55	$ 292.326,00		$ -		$ -	9,55	$ 292.326,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,55	292.326,00
10.16	GUARDAESCOBA DE MADERA GRANADILLO h:10 CMS	ML	96,41	$ 15.445,00	$ 1.489.052,00	96,41	$ 1.489.052,00		$ -		$ -	96,41	$ 1.489.052,00	-	$ -		$ -	-	$ -	96,41	1.489.052,00
10.17	ENCHAPE MURO EN PORCELANATO 60X 30	M2	10,13	$ 133.616,00	$ 1.353.062,00	10,13	$ 1.353.062,00		$ -		$ -	10,13	$ 1.353.062,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,13	1.353.062,00
10.18	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO	ML	4,71	$ 20.433,00	$ 96.239,00	4,71	$ 96.239,00		$ -		$ -	4,71	$ 96.239,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,71	96.239,00
10.19	PISO TECNICO EN LOSETAS DE CONCRETO ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	140,05	$ 291.720,00	$ 40.855.386,00	140,05	$ 40.855.386,00		$ -		$ -	140,05	$ 40.855.386,00	-	$ -		$ -	-	$ -	140,05	40.855.386,00
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTAS EN MADERA	ML	4,55	$ 47.013,00	$ 213.909,00	4,55	$ 213.909,00		$ -		$ -	4,55	$ 213.909,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,55	213.909,00
10.21	POYO EN CONCRETO DUCHAS (INTERVENCION CAMERINOS)	ML	0,85	$ 19.532,00	$ 16.602,00	0,85	$ 16.602,00		$ -		$ -	0,85	$ 16.602,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,85	16.602,00
10.22	POYO EN CONCRETO DUCHAS (INTERVENCION CAMERINOS)	M2	47,77	$ 264.337,20	$ 12.626.384,00	47,77	$ 12.626.384,00		$ -		$ -	47,77	$ 12.626.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	47,77	12.626.384,00
	11. ACABADOS				**$ 106.665.501,00**		**$ 106.665.501,00**						**$ 106.665.501,00**						**$ -**		**106.665.501,00**
11.01	VINILO TIPO 1 INTERIORES MUROS	M2	2.233,40	$ 11.117,76	$ 24.830.450,00	2.233,40	$ 24.830.450,00		$ -		$ -	2.233,40	$ 24.830.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2233,40	24.830.450,00
11.02	VINILO TIPO 1 CIELORASOS	M2	412,35	$ 12.976,00	$ 5.350.654,00	412,35	$ 5.350.654,00		$ -		$ -	412,35	$ 5.350.654,00	-	$ -		$ -	-	$ -	412,35	5.350.654,00
11.03	VINILO AKORAZADO MUROS EXTERIORES	M2	137,75	$ 20.911,00	$ 2.880.490,00	137,75	$ 2.880.490,00		$ -		$ -	137,75	$ 2.880.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	137,75	2.880.490,00
11.04	PINTURA DE ESCALERA EN MADERA Incluye huellas y pasamanos	ML	66,54	$ 110.913,00	$ 7.380.151,00	66,54	$ 7.380.151,00		$ -		$ -	66,54	$ 7.380.151,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,54	7.380.151,00
11.05	PINTURA A LA CAL	M2	179,14	$ 11.154,00	$ 1.998.172,00	179,14	$ 1.998.172,00		$ -		$ -	179,14	$ 1.998.172,00	-	$ -		$ -	-	$ -	179,14	1.998.172,00
11.06	ESTUCO PLASTICO	ML	14,40	$ 9.396,00	$ 135.302,00	14,40	$ 135.302,00		$ -		$ -	14,40	$ 135.302,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,40	135.302,00
11.07	ESTUCO PLASTICO	M2	15,42	$ 15.390,00	$ 237.237,00	15,42	$ 237.237,00		$ -		$ -	15,42	$ 237.237,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,42	237.237,00
11.08	RESANE, DETALLADO Y PINTURA PARA MADERA EN CIELO RASOS EXISTENTES	M2	243,29	$ 14.859,00	$ 3.615.046,00	243,29	$ 3.615.046,00		$ -		$ -	243,29	$ 3.615.046,00	-	$ -		$ -	-	$ -	243,29	3.615.046,00
11.09	PINTURA EN ESMALTE BARANDAS NUEVAS	ML	35,59	$ 7.937,00	$ 282.478,00	35,59	$ 282.478,00		$ -		$ -	35,59	$ 282.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,59	282.478,00
11.10	PINTURA PARA PISO EN GRAVILLA NEGRO (ESCALERAS CAMERINOS)	M2	25,57	$ 17.310,00	$ 442.634,00	25,57	$ 442.634,00		$ -		$ -	25,57	$ 442.634,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,57	442.634,00
11.11	ACABADO CUBIERTA EN PISO ELEVADO EN LOSETAS DE CONCRETO	M2	498,12	$ 119.475,00	$ 59.512.887,00	498,12	$ 59.512.887,00		$ -		$ -	498,12	$ 59.512.887,00	-	$ -		$ -	-	$ -	498,12	59.512.887,00
	12. CARPINTERIA DE MADERA				**$ 62.841.360,00**		**$ 62.841.360,00**						**$ 62.841.360,00**						**$ -**		**62.841.360,00**
12.01	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS LISAS INC. MARCO Y HOJA (P32,P33,P34,P35,P36,P37,P38, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P76, P77, P78, P,79, P80)	M2	71,20	$ 167.058,00	$ 11.893.895,00	71,20	$ 11.893.895,00		$ -		$ -	71,20	$ 11.893.895,00	-	$ -		$ -	-	$ -	71,20	11.893.895,00
12.02	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA ENTABLERADAS CON O SIN ARCO DE REMATE SUPERIOR (P20, P30, P73 , P81, V20)	M2	49,40	$ 179.181,00	$ 8.851.828,00	49,40	$ 8.851.828,00		$ -		$ -	49,40	$ 8.851.828,00	-	$ -		$ -	-	$ -	49,40	8.851.828,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
12.03	RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS CON PANEL SUPERIOR RETICULADO EN VIDRIO Y TABLERO INFERIOR EN MADERA (P31)	M2	1,68	$ 199.858,00	$ 335.761,00	1,68	$ 335.761,00		$ -		$ -	1,68	$ 335.761,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,68	335.761,00
12.04	RESTAURACION DE VENTANAS CON VIDRIO (V33, V34, V35, V39)		17,00	$ 96.024,00	$ 1.632.024,00	17,00	$ 1.632.024,00		$ -		$ -	17,00	$ 1.632.024,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	1.632.024,00
12.05	RESTAURACION DE PISO EN MADERA	M2	205,32	$ 118.362,00	$ 24.302.086,00	205,32	$ 24.302.086,00		$ -		$ -	205,32	$ 24.302.086,00	-	$ -		$ -	-	$ -	205,32	24.302.086,00
12.06	PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o similar. Ancho: 0,50 a 0,75 m. Alto: 1,80 a 2,40 m. Hoja Lisa incluye marco y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).(PNM5)	UND	1,00	$ 293.762,00	$ 293.762,00	1,00	$ 293.762,00		$ -		$ -	1,00	$ 293.762,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	293.762,00
12.07	PUERTA EN MADERA CON TRATAMIENTO ACÚSTICO, Incluye herrajesy cerradura antipánico (PNM6, PNM7)	UND	4,00	$ 3.883.001,00	$ 15.532.004,00	4,00	$ 15.532.004,00		$ -		$ -	4,00	$ 15.532.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	15.532.004,00
	13 CARPINTERIA METALICA				**$ 19.128.554,00**		**$ 19.128.554,00**						**$ 19.128.554,00**						**$ -**		**19.128.554,00**
13.01	RESTAURACIÓN Y PINTURA EN ESMALTE DE BARANDA EXISTENTES (BALCONES)	ML	23,20	$ 26.924,00	$ 624.637,00	23,20	$ 624.637,00		$ -		$ -	23,20	$ 624.637,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,20	624.637,00
13.02	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS (P101, P102)	M2	2,69	$ 37.428,00	$ 100.584,00	2,69	$ 100.584,00		$ -		$ -	2,69	$ 100.584,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,69	100.584,00
13.03	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO REJAS METÁLICAS	M2	9,14	$ 39.337,00	$ 359.540,00	9,14	$ 359.540,00		$ -		$ -	9,14	$ 359.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,14	359.540,00
13.04	SUMNISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ESCALERA. Fabricada en tubo HR 2" con travesaños en tubo de Ø 1 1/2" y flanches para anclar al piso.	ML	16,00	$ 444.672,00	$ 7.114.752,00	16,00	$ 7.114.752,00		$ -		$ -	16,00	$ 7.114.752,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	7.114.752,00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, PIVOTADA Incluye cerradura y brazo hidraulico de piso (PVNV2, PVNV4)	M2	4,92	$ 298.168,00	$ 1.466.987,00	4,92	$ 1.466.987,00		$ -		$ -	4,92	$ 1.466.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,92	1.466.987,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN VIDRIO LAMINADO 12 MM INCOLORO PIVOTADA HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE FACHADA (PVNMT1, VNMT1, VNMT2, VNMT3, VNMT4)	M2	10,02	$ 550.445,00	$ 5.517.055,00	10,02	$ 5.517.055,00		$ -		$ -	10,02	$ 5.517.055,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,02	5.517.055,00
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PERSIANA EN CELOSCREEM (MPH1)	M2	19,15	$ 206.016,00	$ 3.944.999,00	19,15	$ 3.944.999,00		$ -		$ -	19,15	$ 3.944.999,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,15	3.944.999,00
	14. CUBIERTA				**$ 85.637.219,00**		**$ 85.637.219,00**						**$ 85.637.219,00**						**$ -**		**85.637.219,00**
14.01	MORTERO 1:3 DE PENDIENTADO SOBRE LOSA DE CONCRETO DE TERRRAZAS	M2	498,12	$ 31.945,92	$ 15.912.902,00	498,12	$ 15.912.902,00		$ -		$ -	498,12	$ 15.912.902,00	-	$ -		$ -	-	$ -	498,12	15.912.902,00
14.02	MEDIA CAÑA EN MORTERO REMATE CONTRA MUROS, DE CUBIERTAS EN LOSA DE CONCRETO	ML	199,00	$ 12.459,00	$ 2.479.341,00	199,00	$ 2.479.341,00		$ -		$ -	199,00	$ 2.479.341,00	-	$ -		$ -	-	$ -	199,00	2.479.341,00
14.03	IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA PVC PARA TERRAZAS Y CUBIERTAS Incluye mediacañas y botas para bajantes de aguas lluvias	M2	635,00	$ 105.897,60	$ 67.244.976,00	635,00	$ 67.244.976,00		$ -		$ -	635,00	$ 67.244.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -	635,00	67.244.976,00
	15. CIELO RASOS				**$ 38.726.036,00**		**$ 38.726.036,00**						**$ 38.726.036,00**						**$ -**		**38.726.036,00**
15.01	CIELO RASO EN DRYWALL Pintura a tres manos (VESTIBULO)	M2	412,35	$ 72.031,68	$ 29.702.263,00	412,35	$ 29.702.263,00		$ -		$ -	412,35	$ 29.702.263,00	-	$ -		$ -	-	$ -	412,35	29.702.263,00
15.02	CIELO RASO EN DRYWALL Pintura a tres manos (VESTIBULO)	ML	202,00	$ 37.829,00	$ 7.641.458,00	202,00	$ 7.641.458,00		$ -		$ -	202,00	$ 7.641.458,00	-	$ -		$ -	-	$ -	202,00	7.641.458,00
15.03	DILATACION DE BORDES EN PVC	UND	147,18	$ 8.152,00	$ 1.199.811,00	147,18	$ 1.199.811,00		$ -		$ -	147,18	$ 1.199.811,00	-	$ -		$ -	-	$ -	147,18	1.199.811,00
15.04	COMPUERTAS DE INSPECCIÓN 60X60	UND	4,00	$ 45.626,00	$ 182.504,00	4,00	$ 182.504,00		$ -		$ -	4,00	$ 182.504,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	182.504,00
	16. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIA				**$ 3.391.614,00**		**$ 3.391.614,00**						**$ 3.391.614,00**						**$ -**		**3.391.614,00**
16.01	REGISTRO REGULACION CAUDAL 1/2"	UND	19,00	$ 178.506,00	$ 3.391.614,00	19,00	$ 3.391.614,00		$ -		$ -	19,00	$ 3.391.614,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	3.391.614,00
	17. INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ, DATOS Y EQUIPOS				**$ 97.311.568,00**		**$ 97.311.568,00**						**$ 97.311.568,00**						**$ -**		**97.311.568,00**
17.01	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA ROSETA O APLIQUE (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	6,00	$ 95.990,00	$ 575.940,00	6,00	$ 575.940,00		$ -		$ -	6,00	$ 575.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	575.940,00
17.02	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA 2X32W, TUBOS T8, TERMINADA EN TOMA MONOFÁSICA 15A, 120V. CON POLO A TIERRA (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	42,00	$ 95.837,00	$ 4.025.154,00	42,00	$ 4.025.154,00		$ -		$ -	42,00	$ 4.025.154,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	4.025.154,00
17.03	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA TIPO LED, TERMINADA EN TOMA AÉREA MONOFÁSICA 15A, 120V. CON POLO A TIERRA (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	14,00	$ 95.837,00	$ 1.341.718,00	14,00	$ 1.341.718,00		$ -		$ -	14,00	$ 1.341.718,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	1.341.718,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.04	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA, TERMINADA EN TOMA MONOFÁSICA 15A. 120V. CON POLO A TIERRA, (NO INCLUYE LUMINARIA).	UND	2,00	$ 95.837,00	$ 191.674,00	2,00	$ 191.674,00		$ -		$ -	2,00	$ 191.674,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	191.674,00
17.05	SALIDA EN TUBERÍA EMT PARA INTERRUPTOR SENCILLO 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	13,00	$ 99.977,00	$ 1.299.701,00	13,00	$ 1.299.701,00		$ -		$ -	13,00	$ 1.299.701,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	1.299.701,00
17.06	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR DOBLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	6,00	$ 110.477,00	$ 662.862,00	6,00	$ 662.862,00		$ -		$ -	6,00	$ 662.862,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	662.862,00
17.07	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR TRIPLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	2,00	$ 118.477,00	$ 236.954,00	2,00	$ 236.954,00		$ -		$ -	2,00	$ 236.954,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	236.954,00
17.08	SALIDA EN TUBERÍA EMT, PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE 10A 120V., MARCA LUMINEX, LÍNEA KORA COLOR BLANCO.	UND	3,00	$ 124.977,00	$ 374.931,00	3,00	$ 374.931,00		$ -		$ -	3,00	$ 374.931,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	374.931,00
17.09	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE CABLE 3X12 AWG-THHN, DUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIBRE. 20 RETIE (RED NORMAL).	UND	34,00	$ 119.447,00	$ 4.061.198,00	34,00	$ 4.061.198,00		$ -		$ -	34,00	$ 4.061.198,00	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	4.061.198,00
17.10	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR BLANCO, TIPO GFCI, PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INCLUYE CABLE 3X12 AWG-THHN, DUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIB. 20 RETIE (RED NORMAL).	UND	2,00	$ 147.651,00	$ 295.302,00	2,00	$ 295.302,00		$ -		$ -	2,00	$ 295.302,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	295.302,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	OBRACIC SAS	CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	CONTRATO DE OBRA No. 163 de 2019
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 167 de 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP		VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 1.839.599.153,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.11	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA 15A 120V CON POLO A TIERRA AISLADO, MARCA LEVITON CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE CABLE TRENZADO 3X12 AWG-THHN DE FÁBRICA, DUCTERIA EMT O PVC 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIB. 20 RETIE (RED DE UPS).	UND	33,00	$ 123.647,00	$ 4.080.351,00	33,00	$ 4.080.351,00		$ -		$ -	33,00	$ 4.080.351,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	4.080.351,00
17.12	MARQUILLA IDENTIFICACIÓN SALIDAS PARA TOMAS ELÉCTRICAS EN CINTA DE SEGURIDAD 3/8"X5 CMS.	UND	69,00	$ 3.709,00	$ 255.921,00	69,00	$ 255.921,00		$ -		$ -	69,00	$ 255.921,00	-	$ -		$ -	-	$ -	69,00	255.921,00
17.13	SALIDA PARA CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN TUBERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE TUBERÍA Y FIJACIÓN, CAJAS DE PASO GALVANIZADAS CALIBRE 20.	UND	3,00	$ 112.139,00	$ 336.417,00	3,00	$ 336.417,00		$ -		$ -	3,00	$ 336.417,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	336.417,00
17.14	SALIDA PARA SENSOR CONTROL DE ALUMBRADO	UND	1,00	$ 327.766,00	$ 327.766,00	1,00	$ 327.766,00		$ -		$ -	1,00	$ 327.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	327.766,00
17.15	SALIDA PARA VOZ-DATOS	UND	32,00	$ 162.439,00	$ 5.198.048,00	32,00	$ 5.198.048,00		$ -		$ -	32,00	$ 5.198.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	5.198.048,00
17.16	SALIDA PARA BARRAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA, POR BANDEJA METÁLICA	UND	7,00	$ 256.792,00	$ 1.797.544,00	7,00	$ 1.797.544,00		$ -		$ -	7,00	$ 1.797.544,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	1.797.544,00
	LUMINARIAS																				
17.17	LUMINARIA DE 2X32, SOBREPONER, T5, BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, (5 AÑOS DE GARANTÍA), TUBOS PHILIPS GARANTÍA 1 AÑO).	UND	42,00	$ 160.617,00	$ 6.745.914,00	42,00	$ 6.745.914,00		$ -		$ -	42,00	$ 6.745.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	6.745.914,00
17.18	LUMINARIA TIPO BALA LED	UND	14,00	$ 184.185,00	$ 2.578.590,00	14,00	$ 2.578.590,00		$ -		$ -	14,00	$ 2.578.590,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	2.578.590,00
17.19	EQUIPO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS FLUORESCENTES DE 10 W C/U, AUTONOMÍA MININA DE 90 MINUTOS, TIPO RETIE.	UND	2,00	$ 154.185,00	$ 308.370,00	2,00	$ 308.370,00		$ -		$ -	2,00	$ 308.370,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	308.370,00
	ACOMETIDAS ELECTRICAS EN BAJA TENSION																				
17.20	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#2/0F + 1#1/0N + 1#2T) AWG - THHN. BANDEJA. CIRCUITOS ALIMENTADORES PARA T-GRAL AUDITORIO	ML	26,00	$ 163.855,00	$ 4.260.230,00	26,00	$ 4.260.230,00		$ -		$ -	26,00	$ 4.260.230,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	4.260.230,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.21	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/4" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR T-TARIMA	ML	55,00	$ 64.905,00	$ 3.569.775,00	55,00	$ 3.569.775,00		$ -		$ -	55,00	$ 3.569.775,00	-	$ -		$ -	-	$ -	55,00	3.569.775,00
17.22	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/4" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR T-AUD.	ML	10,00	$ 64.905,00	$ 649.050,00	10,00	$ 649.050,00		$ -		$ -	10,00	$ 649.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	649.050,00
17.23	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#6F + 1#8N + 1#8T) AWG - THHN. 1Ø11/4" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR T-EAUD.	ML	48,00	$ 64.905,00	$ 3.115.440,00	48,00	$ 3.115.440,00		$ -		$ -	48,00	$ 3.115.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	3.115.440,00
17.24	ACOMETIDA TRIFÁSICA 5H (3#2F + 1#4N + 1#6T) AWG - THHN. 1Ø11/2" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR T-DIMMERS	ML	48,00	$ 96.651,00	$ 4.639.248,00	48,00	$ 4.639.248,00		$ -		$ -	48,00	$ 4.639.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	4.639.248,00
17.25	ACOMETIDA MONOFÁSICA 4H (1#8F + 1#8N + 2#10T) AWG - THHN. 1Ø1" EMT. CIRCUITO ALIMENTADOR UPS 4 KVA	ML	12,00	$ 42.920,00	$ 515.040,00	12,00	$ 515.040,00		$ -		$ -	12,00	$ 515.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	515.040,00
	DUCTERIA Y CANALIZACION																				
17.26	BANDEJA PORTACABLE TIPO CABLOFIL DE 20X5 CMS.	ML	70,00	$ 46.294,00	$ 3.240.580,00	70,00	$ 3.240.580,00		$ -		$ -	70,00	$ 3.240.580,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	3.240.580,00
17.27	CANALETA METÁLICA 12X5 CMS. CON DIVISIÓN EN LAMINA COLD ROLED PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO CALIB. 20 RETIE.	ML	30,00	$ 36.821,00	$ 1.104.630,00	30,00	$ 1.104.630,00		$ -		$ -	30,00	$ 1.104.630,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	1.104.630,00
	TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES																				
17.28	GABINETE METÁLICO DE SOBREPONER, T-GRAL AUDITORIO, TRIFÁSICO, CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UND TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X175A, UND INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X70A, TRES INTERRUPTORES INDUSTRIALES DE 3X50A, MARQUILLAS, CABLEADO INTERNO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO, TIERRAS.	UND	1,00	$ 3.953.435,00	$ 3.953.435,00	1,00	$ 3.953.435,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.953.435,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	3.953.435,00
17.29	TABLERO T-TAR, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 11 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 678.355,00	$ 678.355,00	1,00	$ 678.355,00		$ -		$ -	1,00	$ 678.355,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	678.355,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.30	TABLERO T-AUD, TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 25 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 923.024,00	$ 923.024,00	1,00	$ 923.024,00		$ -		$ -	1,00	$ 923.024,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	923.024,00
17.31	TABLERO T-EAUD, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X50A, 9 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, UND INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLES DE 1X50A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 678.355,00	$ 678.355,00	1,00	$ 678.355,00		$ -		$ -	1,00	$ 678.355,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	678.355,00
17.32	TABLERO UPS, MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 1X20A, MARQUILLAS.	UND	1,00	$ 592.566,00	$ 592.566,00	1,00	$ 592.566,00		$ -		$ -	1,00	$ 592.566,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	592.566,00
17.32	CAJA CON SELECTOR MANUAL DE 3 POSICIONES, BIFÁSICO DE 2X30A, PARA BYPASS EXTERNO DE UPS	UND	1,00	$ 315.602,00	$ 315.602,00	1,00	$ 315.602,00		$ -		$ -	1,00	$ 315.602,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	315.602,00
17.33	CAJA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE DIMMERS, INCLUIDOS 7 DIMMERS DE 120 V	UND	2,00	$ 1.199.646,00	$ 2.399.292,00	2,00	$ 2.399.292,00		$ -		$ -	2,00	$ 2.399.292,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	2.399.292,00
	SUB - SISTEMA TELEFONICO Y FIBRA OPTICA																				
17,34	STRIP TELEFÓNICO INTERNO COFRE METÁLICO DE 40X40X15 CMS. CALIB. 20, CON CHAPA, LLAVE Y FONDO EN MADERA, INCLUYE (1) REGLETA DE 25 PARES S66 CAT. 5E, CLIP DE PUENTEO, ACCESORIOS Y MARCACIÓN.	UND	1,00	$ 438.074,00	$ 438.074,00	1,00	$ 438.074,00		$ -		$ -	1,00	$ 438.074,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	438.074,00
17,35	CABLE MULTIPAR 10 PARES USO INTERIOR DESDE STRIP TELEFÓNICO GENERAL, HASTA STRIP DE CUARTO TÉCNICO. CANTIDAD ESTIMADA SE CONFIRMA EN OBRA.	ML	100,00	$ 10.467,00	$ 1.046.700,00	100,00	$ 1.046.700,00		$ -		$ -	100,00	$ 1.046.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	1.046.700,00
17,36	TUBO EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	50,00	$ 22.443,00	$ 1.122.150,00	50,00	$ 1.122.150,00		$ -		$ -	50,00	$ 1.122.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	1.122.150,00
17,37	TUBO EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	40,00	$ 37.839,00	$ 1.513.560,00	40,00	$ 1.513.560,00		$ -		$ -	40,00	$ 1.513.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	1.513.560,00
17,38	CAJA DE 40X40 CMS	UND	10,00	$ 104.770,00	$ 1.047.700,00	10,00	$ 1.047.700,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.047.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	1.047.700,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17,39	CAJA DE 15X15 CMS	UND	15,00	$ 50.126,00	$ 751.890,00	15,00	$ 751.890,00		$ -		$ -	15,00	$ 751.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	751.890,00
	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS (CATEGORÍA 6A) - MARCA AMP																				
17.40	CABLE 4 PARES UTP CAT. 6A (CANTIDAD ESTIMADA, SE FACTURA DE ACUERDO A LO EJECUTADO)	ML	720,00	$ 6.271,00	$ 4.515.120,00	720,00	$ 4.515.120,00		$ -		$ -	720,00	$ 4.515.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	720,00	4.515.120,00
17.41	TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6 INCLUYE (2) JACK RJ45 CAT 6 AZUL Y ROJO Y FACE PLATE DOBLE.	UND	24,00	$ 83.056,00	$ 1.993.344,00	24,00	$ 1.993.344,00		$ -		$ -	24,00	$ 1.993.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	1.993.344,00
17.42	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT. 6A	UND	3,00	$ 1.222.511,00	$ 3.667.533,00	3,00	$ 3.667.533,00		$ -		$ -	3,00	$ 3.667.533,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	3.667.533,00
17.43	PATCH CORD 7FT CAT. 6A	UND	24,00	$ 32.304,00	$ 775.296,00	24,00	$ 775.296,00		$ -		$ -	24,00	$ 775.296,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	775.296,00
17.44	PATCH CORD 10FT CAT. 6A	UND	12,00	$ 37.304,00	$ 447.648,00	12,00	$ 447.648,00		$ -		$ -	12,00	$ 447.648,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	447.648,00
17.45	MARQUILLA IDENTIFICACIÓN EN CINTA DE SEGURIDAD 3/8"X5 CMS.	UND	24,00	$ 3.709,00	$ 89.016,00	24,00	$ 89.016,00		$ -		$ -	24,00	$ 89.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	89.016,00
17.46	RACK DE COMUNDICACIONES ABIERTO DE PISO FORMATO DE 19", 24 UR, ALTURA: 120 CM; LÁMINA COLD ROLLED Y PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROTEXTURIZADA, CALIBRE: 14/16, CON ORGANIZADORES VERTICALES ROBUSTOS.	UND	1,00	$ 2.061.172,00	$ 2.061.172,00	1,00	$ 2.061.172,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.061.172,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	2.061.172,00
17.47	MULTITOMA HORIZONTAL 19" CON CUATRO (4) SALIDAS TOMACORRIENTE 15A. 120V. CON POLO A TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA. CON TVSS	UND	1,00	$ 201.887,00	$ 201.887,00	1,00	$ 201.887,00		$ -		$ -	1,00	$ 201.887,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	201.887,00
17.48	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR METÁLICO CON TAPA FRONTAL	UND	4,00	$ 114.657,00	$ 458.628,00	4,00	$ 458.628,00		$ -		$ -	4,00	$ 458.628,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	458.628,00
17.49	BANDEJA PORTA EQUIPOS DE 19" 1UR	UND	2,00	$ 114.657,00	$ 229.314,00	2,00	$ 229.314,00		$ -		$ -	2,00	$ 229.314,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	229.314,00
17.50	UPS MONOFÁSICA DE 4 KVA, CON AUTONOMÍA DE 15 MINUTOS	UND	1,00	$ 6.053.943,00	$ 6.053.943,00	1,00	$ 6.053.943,00		$ -		$ -	1,00	$ 6.053.943,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	6.053.943,00
	DUCTERIA Y CANALIZACION PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS																				
17.51	BANDEJA 20X5 CMS, CON DIVISIÓN, TIPO CABLOFIL.	ML	90,00	$ 48.524,00	$ 4.367.160,00	90,00	$ 4.367.160,00		$ -		$ -	90,00	$ 4.367.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	4.367.160,00
17.52	TUBO PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	20,00	$ 15.066,00	$ 301.320,00	20,00	$ 301.320,00		$ -		$ -	20,00	$ 301.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	301.320,00
17.53	TUBO PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	40,00	$ 8.250,00	$ 330.000,00	40,00	$ 330.000,00		$ -		$ -	40,00	$ 330.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	330.000,00
17.54	TUBO PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TUBERÍA	ML	80,00	$ 6.064,00	$ 485.120,00	80,00	$ 485.120,00		$ -		$ -	80,00	$ 485.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	80,00	485.120,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.56	CERTIFICACIÓN DE CABLEADO CAT. 6 IMPRESA, POR PUNDTO, EQUIPO NIVEL IV DE PRECISIÓN (ENTREGAR ESTÁ DOCUMENTACIÓN)	UND	24,00	$ 3.584,00	$ 86.016,00	24,00	$ 86.016,00		$ -		$ -	24,00	$ 86.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	86.016,00
	18. ZONAS VERDES Y EXTERIORES				**$ 25.417.085,00**		**$ 25.417.085,00**						**$ 25.417.085,00**						**$ -**		**25.417.085,00**
18.04	VENTANA PARA CUBIERTA (VNMT13, VNMT14, VNMT15,VNMT16)	M2	17,05	$ 1.490.554,56	$ 25.417.085,00	17,05	$ 25.417.085,00		$ -		$ -	17,05	$ 25.417.085,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,05	25.417.085,00
	20. ACABADOS ACUSTICOS				**$ 383.493.447,00**		**$ 381.995.490,00**						**$ 367.561.728,00**						**$ -**		**367.561.728,00**
20.01	MUROS LATERALES REFLEJANTES EN MADERA DE 19MM SOPORTADOS CON ESTRUCTURA	M2	117,13	$ 403.200,00	$ 47.226.816,00	117,13	$ 47.226.816,00		$ -		$ -	117,13	$ 47.226.816,00	-	$ -		$ -	-	$ -	117,13	47.226.816,00
20.02	MUROS LATERALES REFLEJANTES EN MADERA DE 19MM ESTAMPILLADA CONTRA MURO	M2	54,94	$ 305.000,00	$ 16.756.700,00	54,94	$ 16.756.700,00		$ -		$ -	54,94	$ 16.756.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	54,94	16.756.700,00
20.03	MUROS LATERALES EN MÁRMOL SPACATTO TRAVERTINO VILLA DE LEYVA	M2	232,74	$ 404.008,24	$ 94.028.878,00	229,03	$ 92.530.921,00		$ -		$ -	229,03	$ 92.530.921,00	-	$ -		$ -	-	$ -	229,03	92.530.921,00
20.04	ACABADOS DE MUROS ESTUCO Y PINTURA	M2	46,25	$ 41.908,00	$ 1.938.245,00	46,25	$ 1.938.245,00		$ -		$ -	46,25	$ 1.938.245,00	-	$ -		$ -	-	$ -	46,25	1.938.245,00
20.05	PISO ACÚSTICO PARA ESCENARIO APTO PARA DANZA EN MADERA TIPO GUÁIMARO PULIDO, LACADO, INCLUYE DURMIENTES DE MADERA DE 4X4 DEBIDAMENTE INMUNDIZADOS Y LÁMINAS DE FENÓLICO DE 18 MM Y CAUCHOS SONOAMORTIGUANTES RESILIENTES	M2	144,17	$ 432.400,00	$ 62.339.108,00	144,17	$ 62.339.108,00		$ -	33,38	$ 14.433.762,38	110,79	$ 47.905.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -	110,79	47.905.346,00
20.06	NARIZ DE ESCENARIO EN MADERA PULIDA Y LACADA	ML	11,00	$ 290.000,00	$ 3.190.000,00	11,00	$ 3.190.000,00		$ -		$ -	11,00	$ 3.190.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	3.190.000,00
20.07	HUELLA Y CONTRAHUELLA PULIDA Y LACADA	ML	20,74	$ 335.000,00	$ 6.947.900,00	20,74	$ 6.947.900,00		$ -		$ -	20,74	$ 6.947.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,74	6.947.900,00
20.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFONES DESCOLGADOS DESDE SISTEMA DE TRAMOYAS EN MADERA MELAMINICA, INCLUYE PINTURA, DILATACIÓN, PERFILES, ÁNGULOS Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN, BALA METÁLICA PARA CONFORMAR EL CIELO RASO DE LA CONCHA ACÚSTICA. INCLUYE BARRA PARA LA GRADUACIÓN DE INCLINACIÓN	M2	55,36	$ 930.000,00	$ 51.484.800,00	55,36	$ 51.484.800,00		$ -		$ -	55,36	$ 51.484.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	55,36	51.484.800,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATANTE -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

CONTRATISTA DE OBRA	**OBRACIC SAS**	**CORTE DE OBRA No 2 - PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**	**CONTRATO DE OBRA No.** **163 de 2019**
			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **167 de 2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**		**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.839.599.153,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 01 - PRIMERA COMPENSACIÓN-		ACTA DE OBRA No 02 - PRIMERA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 02		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #02									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
20.09	CONSTRUCCIÓN DE PANELES LATERALES Y MUROS POSTERIOR - CARROS MÓVILES EMBISAGRADOS CON ACABADO EN MADERA MELAMINICA DE 12MM CON CANTOS REMATADOS, INCLUYE PERFILES METÁLICOS DE 1 1/2", TORNILLOS, PINTURA DE DILATACIÓN.	M2	85,52	$ 1.030.000,00	$ 88.085.600,00	85,52	$ 88.085.600,00		$ -		$ -	85,52	$ 88.085.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	85,52	88.085.600,00
20.10	BASTIDOR PIVOTADO PARA CONFORMAR BOCAPUERTA DE ESCENARIO	M2	14,28	$ 805.000,00	$ 11.495.400,00	14,28	$ 11.495.400,00		$ -		$ -	14,28	$ 11.495.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,28	11.495.400,00
	22. ASEO DE OBRA				**$ 18.439.028,00**		**$ 18.439.028,00**						**$ 18.439.028,00**						**$ 2.700.000,00**		**15.739.028,00**
22.01	ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO	MES	8,00	$ 1.350.000,00	$ 10.800.000,00	8,00	$ 10.800.000,00		$ -		$ -	8,00	$ 10.800.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	2,00	$ 2.700.000,00	6,00	8.100.000,00
22.02	ASEO GENERAL FINAL DE OBRA	M2	1.381,35	$ 1.139,00	$ 1.573.358,00	1.381,35	$ 1.573.358,00		$ -		$ -	1.381,35	$ 1.573.358,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1381,35	1.573.358,00
22.03	LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO Retiro de hongos, vegetacion incluye aplicación de fUNDgicida e hidrofugo	M2	107,15	$ 42.976,00	$ 4.604.758,00	107,15	$ 4.604.758,00		$ -		$ -	107,15	$ 4.604.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -	107,15	4.604.758,00
22.04	LIMPIEZA DE CANALES Retiro de hongos, vegetacion y sedimentos	ML	38,86	$ 16.581,00	$ 644.338,00	38,86	$ 644.338,00		$ -		$ -	38,86	$ 644.338,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,86	644.338,00
22.05	LIMPIEZA DE VENTANAS Y FACHADAS EN VIDRIOS	M2	66,48	$ 12.283,00	$ 816.574,00	66,48	$ 816.574,00		$ -		$ -	66,48	$ 816.574,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,48	816.574,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.415.076.788,00**		**$ 1.415.076.788,00**		$ 14.433.762,38		$ 14.433.762,38		**$ 1.415.076.789,00**		**$ 22.753.410,00**		**$ 19.292.999,00**		**$ 42.046.408,00**		**1.373.030.381,00**
	ADMINISTRACION	20%			$ 283.015.358,00		$ 283.015.358,00						$ 283.015.358,00		$ 4.550.682,00		$ 3.858.600,00		$ 8.409.282,00		274.606.076,00
	IMPREVISTOS	5%			$ 70.753.839,00		$ 70.753.839,00						$ 70.753.839,00		$ 1.137.670,50		$ 964.650,00		$ 2.102.320,00		68.651.519,00
	UTILIDAD	5%			$ 70.753.839,00		$ 70.753.839,00						$ 70.753.839,00		$ 1.137.670,50		$ 964.650,00		$ 2.102.320,00		68.651.519,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.839.599.824,00**		**$ 1.839.599.824,00**						**1.839.599.825,00**		**$ 29.579.433,00**		**$ 25.080.899,00**		**54.660.330,00**		**1.784.939.495,00**

ALVARO ORLANDO ROJAS MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL
OBRACIC SAS

NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP