Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 9

Fecha:	30	de	JUNIO	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO (X)					
Contrato número:	**1.310.02-59.1-0236**	de	11 de abril del 2023		

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 35000008804 del 19/01/2023, RPC 4500036541DE 21/03/2023

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012-CALAMIDAD PUBLICA-REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTTATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVVILLA-CAICENONIA (PUENTE BARRAGÁN) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

APROPIACION 1149/1-3001/2320202008/3450501010010000/PI34-102212/1/2/01/08 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CREDITO No. 2 REGIONES PARA EL DESARROLLO.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

META: Código MP 202010102 MEJORAR 75.65 KMS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL

COMPONENTE: MEJORAR 75.65 KMS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

PROYECTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

META: EJECUTAR 2 DIRECTRICES DEL COMPONENTE DE GESTION TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (POTD) DEL VALLE DEL CAUCA.

IMPACTO: MANTENER LAS BUENAS CODICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.

Objeto del contrato:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTTATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVVILLA-CAICENONIA (PUENTE BARRAGÁN) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Valle
Contratista	Ecovias SAS

OBJETIVO INFORME

Realizar seguimiento al contrato de Interventoría No. **1.310.02-59.1-0236** correspondiente al mes de junio de 2023 para el periodo comprendido entre el 1 el 30 de Junio de 2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Vigilar la ejecución del contrato en todas sus partes y controlar la inversión del anticipo iniciando con la revisión y aprobación de plan de inversión. 2. Revisar actas de modificación de cantidades de obra 3. Realizar Informe mensual 4. Revisar Informe de Buen manejo del Anticipo 5. Revisar y Aprobar Solicitudes de Pagos del contratista 6. Verificar y Avalar la Vinculación Personal a EPS del personal del contratista 7. Realizar la medición de los indicadores del proyecto	

Porcentaje de cumplimiento.		100 %
1	Vigilar la ejecución del contrato en todas sus partes y controlar la inversión del anticipo iniciando con la revisión y aprobación de plan de inversión.	100%
2	Revisar actas de modificación de cantidades de obra	100%
3	Realizar Informe mensual	100%
4	Revisar Informe de Buen manejo del Anticipo	100%
5	Revisar y Aprobar Solicitudes de Pagos del contratista	100%
6	Verificar y Avalar la Vinculación Personal a EPS del personal del contratista	100%
7	Realizar la medición de los indicadores del proyecto	100%
Otras consideraciones.		

Sugerencias		
sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega Informe Mensual del mes junio de 2023	**Julio 15 de 2023**	**Interventoría ECOVIAS SAS**

Prorroga, suspensiones o adiciones NO APLICA

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

1. Vigilar la ejecución del contrato en todas sus partes y controlar la inversión del anticipo iniciando con la revisión y aprobación de plan de inversión.
2. Revisar actas de modificación de cantidades de obra
3. Realizar Informe mensual
4. Revisar Informe de Buen manejo del Anticipo
5. Revisar y Aprobar Solicitudes de Pagos del contratista
6. Verificar y Avalar la Vinculación Personal a EPS del personal del contratista
7. Realizar la medición de los indicadores del proyecto

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: SI**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: SI**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: SI**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: SI**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: SI**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: SI**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: SI**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: SI**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: SI**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: SI**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: SI**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: SI**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: SI**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

INFORME FINANCIERO CONTRATO 0236 ECOVIAS						
COSTOS DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*		Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 350.000.000		Acta No.1	Junio de 2023	$78.166.666	pagada
Valor Adiciones			Acta No.2		$116,666,666	pagada
Reajustes						
Actualización de precios						
Valor Total del Contrato	**$ 350.000.000**					
Valor pagado	$ 194,833,332					
Valor causado que no se ha pagado	$116,666,666					
Valor total ejecutado	$ 311.499.998					
Valor saldo por ejecutar	$ 38.500.002					
Intereses moratorios						

FINANCIERO SEGUIMIENTO ANTICIPO Y ACTAS				**VR CONTRATO**	**$ 350.000.000,00**	
				Valor Total del Contrato	**$ 350.000.000,00**	
		VALOR ACTAS $	**AMORTIZACION ANTICIPO**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**PAGO NETO $**	**SALDO POR PAGAR $**
ANTICIPO	**0**					
	PAGO 1 Abril 11 al 30 de 2023.	78.166.666,00	0	0	78.166.666,00	271.833.334,00
	PAGO 2 Mayo 1 al 31 de 2023	116.666.666,00	0	0	116.666.666,00	155.166.668,00
	PAGO 3 JUNIO 1 A JUNIO 30 de 2023	116.666.666,00	0	0	116.666.666,00	38.500.002,00

Entregable 1:		
Informe Mensual No.1 abril-2023	$78.166.666,00	$78.166.66,00
Entregable 2:		
Informe Mensual No.2 mayo-2023	$116.166.666,00	$116.166.66,00
Entregable No. 3		
Informe Mensual No.3 Junio-2023	$116.166.666,00	$116.166.66,00

ÁREA FINANCIERA

- Desde el área financiera se revisó el borrador del estado contable general de nuestro contrato verificando los registros de cada una de las operaciones; se hace mención que en la verificación de las facturas y pagos (bancos, caja) se encuentran debidamente el soporte de pago y cumplen con los requisitos, de igual forma se recomienda acciones necesarias para una mejor ejecución del contrato apuntado a su optimización financiera y técnica.
- Se proyecta cuadro de relación de la comunicación establecida entre la Interventoría y el contratista de la obra con respecto al tema financiero, para verificación del pago de planillas de seguridad socialdel contratista

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$ 78.166.666**	**$ 78.166.666**
Entregable 2: **Actividades:**	**$ 116.666.666**	**$ 116.666.666**
Entregable 3: **Actividades:**	**$ 116.666.666**	**$ 116.666.666**
Entregable 4: **Actividades:**	**$ 38.500.002,00**	**$ 38.500.502,00**
TOTALES:	**$350.000.000,00**	**$350.000.000,00**

SEGUIMIENTO JURIDICO

Hasta la fecha el contratista ha realizado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Interventoría No. **1.310.02-59.1-0236**

INFORME SOBRE SANCIONES

A la fecha no se han tramitado ni aplicado sanciones al contrato de Interventoría **1.310.02-59.1-0236**

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe	**Día 30**	**de**	**Mes: julio**	**de**	**2023**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los diez y siete días del mes de junio

17	días del mes de	junio	de	2023

Nombre: **Alfredo Bayardo Almeida García**
C.C. 13.006.429
SUPERVISOR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	Acta No. 002
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019