SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1570 DE 2021.
Periodo:	Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3972 del 30 de agosto de 2024 (Convenio 1092 de 2021 - Convenio 1755 de 2020 – Interventoría 1570 de 2021)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 4
1.1. Información General del Convenio 4
1.2. Registro Presupuestal Convenio 4
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 5
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 5
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 7
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 8
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 8
1.4.6. ANTICIPO 9
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 9
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 9
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 10

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 10
1.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 11
1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 11
1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 11
1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 12
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 12
2.1. Información General del Convenio 12
2.2. Registro Presupuestal Convenio 13
2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 14
2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 14
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 15
2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 16
2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 17
3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 17
2.4.6. ANTICIPO 17
2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 18
2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 18
2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 19
2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 19
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 19
2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 20
2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 20
2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 21
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
3.1. Información General 21
3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 23
3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 24
3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS 24
3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 24

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 24

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIOD 24

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 26

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 26

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 27

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 27

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 27

3.13.1. Aspectos Técnicos 27

3.13.2. Aspectos Jurídicos 28

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros 28

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad 28

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 28

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR 28

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 28

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ATACO - PLANADAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 KM

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1092 de 2021		
CONTRATISTA:	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	ADRIANA MAGALI MATIZ		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”		
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32784	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT
VALOR INICIAL:	$ 9.310.985.240		
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 50.689.014.760,00		
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 7.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 13.350.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 80.350.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	CUATRO (4)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/12/2024		
PRÓRROGA No. 5:	Hasta el 31/07/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2025		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
163521 19/05/2021	503421 24/06/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 9 .310.985.240,00

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
124123 27/06/2023	919723 08/08/2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 6.000.000.000,00
127623		C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 50.689.014.760,00
503421		C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 1.000.000.000,00
TOTAL				$ 80.350.000.000,00

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 38 de fecha 31 de enero de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	2096 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	NIT:	901.571.347-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGENIERÍA DE VIAS S.A.S 85% EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 4.429.066.090,80		
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 6.997.447.559,00		
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 13.350.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	29 DE ABRIL DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS	SIETE (7)
PRÓRROGA No. 1:	61 días (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRÓRROGA No. 2:	122 días (Hasta el 31 de julio 2023)
PRÓRROGA No. 3:	61 días (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRÓRROGA No. 4:	61 días (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRÓRROGA No. 5:	31 días (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRÓRROGA No. 6:	31 días (Hasta 31 de enero 2024)
PRÓRROGA No. 7:	225 días (Hasta el 24 de noviembre 2024)
PRÓRROGA No. 8:	(Hasta el 31 de diciembre de 2024)
PRÓRROGA No. 9:	15 de marzo de 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	26 de enero de 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	08 de abril de 2024
OBSERVACIONES	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 MARZO DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2101	2022	202005-0507	1-2.3.02.02005	$ 9.310.985.240	$ 9.310.985.240	$ 0,00
2102	2022	202005-4500	1-2.3.02.02005	$ 30.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 0,00
2104	2022	202005-7842	1-2.3.02.02005	$ 1.772.005.000	$ 1.772.005.000	$ 0,00
2105	2022	202005-7843	1-2.3.02.02005	$ 1.772.005.000	$ 1.772.005.000	$ 0,00
2106	2022	202005-7845	1-2.3.02.02005	$ 7.550.256.000	$ 7.550.256.000	$ 0,00
2107	2022	202005-7881	1-2.3.02.02005	$ 150.711.000	$ 150.711.000	$ 0,00

2108	2022	202005-8020	1-2.3.02.02005	$ 1.335.000.000	$ 1.335.000.000	$ 0,00
2112	2022	202005-7841	1-2.3.02.02005	$ 3.679.971.669	$ 3.679.971.669	$ 0,00
2848	2023	2020005-7801	1-2.3.2.02.02.0005	$ 4.429.066.091	$ 4.429.066.091	$ 0,00
4345	2023	2020005-7801	1-2.3.2.02.02.0005	$ 997.447.559	$ 997.447.559	$ 0,00
5505	2023	2020005-0533	1-2.3.2.02.02.0005	$ 6.000.000.000	$ 6.000.000.000	$ 0,00
1261	2024	2020005-0504	1-2.3.2.02.02.0005-0504	$ 13.350.000.000	$ 3.147.738.979	$ 10.202.261.021
TOTAL				$80.347.447.559,00	$70.145.186.538,00	$10.202.261.021,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista presento acta parcial de Obra No.20.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$ 16.693.888.571,00	--	--	$ 16.693.888.571,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$ 7.598.088.623,00	--	--	$ 7.598.088.623,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	$ 7.822.267.688,00	--	--	$ 7.822.267.688,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _4_	$ 10.002.026.488,00	--	--	$ 10.002.026.488,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _5_	$ 3.506.550.145,00	--	--	$ 3.506.550.145,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _6_	$ 3.813.683.715,00	--	--	$ 3.813.683.715,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	$ 4.169.635.461,00	--	--	$ 4.169.635.461,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _8_	$ 1.521.464.655,00	--	--	$ 1.521.464.655,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _9_	$ 443.328.769,00	--	--	$ 443.328.769,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _10_	$ 1.412.981.761,00	--	--	$ 1.412.981.761,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	$ 2.996.714.724,00	--	--	$ 2.996.714.724,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _12_	$ 3.487.535.272,00	--	--	$ 3.487.535.272,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _13_	$ 2.207.771.595,00	-	-	$ 2.207.771.595,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _14_	$2.675.247.084,00	-	-	$2.675.247.084,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _15_	$1.794.001.987,00	-	-	$1.794.001.987,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _16_	$1.223.332.535	-	-	$1.223.332.535
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _17_	$1.207.678.999	-	-	$1.207.678.999
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _18_	$1.609.893.858	-	-	$1.609.893.858
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _19_	$1.937.674.122	-	-	$1.937.674.122
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _20_	$202.390.000,00	-	-	$202.390.000,00
VALOR TOTAL	$76.326.155.582,00			$76.326.155.582,00

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 38 de fecha del 31 de enero del 2025, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 76.980.972.888,11 equivalente a un 95,81%.

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 78.840.287.559,21**	**100**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 78.394.120.647,00**	**98,97**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$ 76.097.124.131,17**	**94,71**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**$ 958.084.127,00**	**-**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 77.939.057.015,11**	**97,00**

1.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	$ 0,00
AMORTIZADO	$ 0,00
SALDO	$ 0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 38 de fecha del 31 de enero del 2025, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 97,57%

Meta física ejecutada %: 95,11%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe no se reporta en el informe mensual actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15 de junio de 2022	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio de 2022	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio de 2022	1P	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA VISIBILIDAD

15 de junio de 2022	2P	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de noviembre de 2022	5P	ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA
18 de noviembre de 2022	802.4	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
18 de noviembre de 2022	6P	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
18 de noviembre de 2022	7P	CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de noviembre de 2022	8P	GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
-	-

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
03/12/2024	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 16	Aprobado

1.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe,

Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No. 9.

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prórroga el contrato de obra No.2096 de 2022 prorroga No. 9 de fecha de terminación 15 de marzo de 2024 por parte de la Gobernación del Tolima

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$ 16.069.489.512,00	AA011462 Anexo AB005206	22/11/2024	31/12/2027
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	$ 13.838.629.512,00	AA011462 Anexo AB005206	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento de Contrato	$ 8.034.744.756,00	AA011462 Anexo AB005206	22/11/2024	30/06/2025

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad del Servicio	$ 346.290.000,00	AA011462 Anexo AB005206	31/12/2024	31/12/2029

Garantía RCE

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo AB005206, expedida por Equidad Seguros, Mediante prórroga 9 la vigencia de los amparos, discriminada de la siguiente manera:

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 4.017.372.378,00	AA011463 Anexo AB006488	07/10/2024	31/12/2024

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA DE AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1.	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL - RIOBLANCO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1755 DE 2020		
CONTRATISTA:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	ADRIANA MAGALI MATIZ		

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2021	OFICIO SRT 11479	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	$ 20.120.000.000,00		
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 29.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 8.152.400.371,84		
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 3.152.777.269,69		
VALOR ACTUAL:	$ 60.425.177.641,63		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	CINCO (5)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/07/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA No. 5:	Hasta el 30/06/2024		
PRÓRROGA No. 6:	Hasta el 31/12/2024		
PRÓRROGA No. 7:	Hasta el 31/07/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2025		

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
91521 11/03/2021	234921 11/03/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	$ 17.805.500.000
		C-2402-0600-13-0-2402015-02	54	$ 2.136.000.000
		C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	$ 178.500.000
160221 11/05/2021	414421 20/05/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 11.000.000.000
TOTAL				$ 31.120.000.000

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.38 de fecha 31 de enero de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	1784 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	NIT:	901.505.619-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGECON S.A 25% CONSTRUCTORA FG S.A. 25%, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25% JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%		
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	26 de OCTUBRE de 2021	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 46.209.359.460 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 11.063.040.907,84		
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 3.152.777.269,79		
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 8.888.861.501,13		
VALOR ACTUAL:	$ 69.314.039.138,76 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	$ 13.862.807.838,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 13.862.807.838,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 13.862.807.838,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 25 de abril 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	ONCE (11)		
PRÓRROGA No. 1:	91 días (Hasta el 21/07/2022)		
PRÓRROGA No. 2:	06 días (Hasta el 26/07/22)		
SUSPENSIÓN No.1	06 días		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29-julio-2022 al 03-agosto-2022		

FECHA DE REANUDACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2022
PRÓRROGA No. 3:	148 días del 05/08/2022
PRÓRROGA No. 4:	150 días del 23/11/2022
PRÓRROGA No. 5:	60 días del 15/05/2023
PRÓRROGA No. 6:	60 días del 03/07/2023
PRÓRROGA No. 7:	33 días del 13/09/2023
PRÓRROGA No. 8:	30 días del 31/10/2023
PRÓRROGA No. 09	31 días
PRÓRROGA No. 10	90 días
SUSPENSIÓN No. 2	29 de enero de 2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	06 de mayo de 2024
PRÓRROGA No. 11	60 días del 05/07/2024
PRÓRROGA No. 12	23 días del 28/08/2024
PRÓRROGA No. 13	91 días del 30/09/2024
PRÓRROGA No. 14	75 días del 28/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE MARZO DE 2025
OBSERVACIONES	N/A

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2299	2021	0332311-0504	2402041-54211	$ 31.120.000.000	100%	$ 0,00
2015	2021	0332311-4500	2402041-54211	$ 15.089.359.460	100%	$ 0,00
7060	2022	03-32331-2-3.2.02.02.005-7841	2402041-54211	$ 8.152.400.372	100%	$ 0,00
5376	2022	03-32331-2-3.2.02.02.005-4500	2402041-54211	$ 2.910.640.536	70,79%	$ 850.153.337
7785	2023	03-32331-2.3.3.02.02.00-8020		$ 2.152.777.270	0%	$ 2.152.777.270
7786	2023	03-32331-2.3.2.02.02.005-9003		$ 521.688.028	0%	$ 521.688.028

7787	2023	03-32331-2.3.2.02.02.005-9011		$ 478.311.972	0%	$ 478.311.972
4678	2024	03 - 38.24.2402.0600.01-2.3.2.02.02.005 - 0531		$ 8.888.861.501	0%	$ 8.888.861.501
TOTAL				$69,314,039,138.76		$ 11,910,466,087

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista ha presentado las siguientes actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 14.290.236.116,91	--	$ 4.287.070.835,0	$ 10.003.165.281,84
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 3.718.178.258,65	--	$ 1.115.453.477,60	$ 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 3.433.623.335,00	--	$ 1.030.087.000,50	$ 2.403.536.334,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 3.381.114.582,00	--	$ 1.133.348.817,39	$ 2.247.765.764,61
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 3.144.483.866,85	--	$ 943.345.160,06	$ 2.201.138.706,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 5.330.248.148,00	--	$ 1.599.074.444,40	$ 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 3.838.703.200,00	--	$ 1.151.610.960,00	$ 2.687.092.240,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 4.384.228.155,20	--	$ 1.315.268.446,56	$ 3.068.959.708,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 4.008.541.781,85	--	$ 1.202.562.534,56	$ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 1.793.580.703,58	--	$ 84.986.161,87	$ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 579.776.622,50	--	-	$ 579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 2.337.862.544,42	--	-	$ 2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$ 159.878.491,50	--	-	$ 159.878.491,50

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$ 1.038.011.243,00	--	-	$ 1.038. 011.243,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$ 1.854.552.555,70	--	-	$ 1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$ 1.115.355.055,30	--	-	$ 1.115. 355.055,30
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$ 2.013.872.370,45	--	-	$ 2.013.872.370,45
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$ 981.326.021,00	--	-	$ 2.013.872.370,45
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$ 2.549.963.048,70	--	-	$ 2.549.963.048,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$ 469.312.120,00	--	-	$ 469.312.120,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$ 583.499.567,00	--	-	$ 583.499.567,00
Totales	$ 61,006,347,787.51		$ 13.862.807.838,00	$ 47,143,539,949.51
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 38 de fecha del 31 de enero de 2025, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 59.980.007.613,31 equivalente a un 90,77%.

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 66.080.779.088,76**	**-**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 62.873.195.978,00**	**95,15**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$ 59.980.007.613,31**	**90,77**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**$ 3.163.127.966,00**	**98**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 63.143.135.579,31**	**91,10**

2.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$ 13.862807.838,00**
AMORTIZADO	**$ 13.862.807.838,00**
SALDO	**$ 0,00**

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 38 de fecha del 31 de enero de 2025, se reporta la siguiente información:

Meta física programada %: 95,15 %

Meta física ejecutada %: 90,77 %

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
10/02/2022	NP1 NP7 NP3	• Demolición de la carpeta asfáltica, • Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo • Tubería de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diámetro interior.
09/11/2022	NP4 NP5 NP6	• Geo dren Vial • Poda de la parte aérea de árboles tipo IV • Poda de la parte radicular de árboles tipo IV
07/11/2022	NP7 NP8 NP9 NP10 NP11 NP12 NP13 NP14 NP15 NP16 NP17 NP15 NP16 NP17	• Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos, • geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticas • Delineadores de curva doble • Rocería y limpieza ancho máximo 2m a lado y lado de la vía y retiro material vegetal • Limpieza alcantarillas existentes • Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes • Enrocado con roca > .8 del mismo rio • Junta elastomérica empalme placa – estribo

	NP18	• Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metálica (incluye Transporte, fabricación y montaje) • Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, tubería, transporte, fabricación y montaje)
28/04/2023	NP19	concreto resistencia 28 MPa con fibras para construcción de losa
24/07/2023	NP20	mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
-	-

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/09/2024	Reprogramación No.019	aprobado

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/07/2022	001	…	29/07/2022 – 03/08/2022	03/08/2022
29/01/2024	002	…	29/01/2024-05/05/2024	06/05/2024

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°14 del contrato de obra.

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 13.862.807.827,75	NB-100177836 Anexo 23	27/12/2024	15/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 13.371.266.427,75	NB-100177836 Anexo 23	15/03/2024	15/03/2030
Cumplimiento de Contrato	$ 6.931.403.913,88	NB-100177836 Anexo 23	27/12/2024	15/10/2025
Buen Manejo del Anticipo	$ 13.862.807.838,00	NB-100177836 Anexo 23	27/12/2024	15/03/2025
Calidad del servicio	$ 737.312.100,00	NB-100177836 Anexo 23	30/09/2024	15/03/2030

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 3.465.701.956,94	NB 100038146 Anexo 19	27/08/2021	15/03/2025

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**
…	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información General

CONTRATO NO.	1570 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC & CB	NIT:	901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	ANTEAGROUP 50% CB INGENIERIOS S.A.S 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	22 DE OCTUBRE DE 2021	OFICIO SVR 59470	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	$ 4.250.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 500.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 470.377.730,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 4	$ 389.546.174,84 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 5	$ 186.406.405,83 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIÓN No. 6	$ 73.669.689,33 (Incluido IVA)		

VALOR ADICIÓN No. 7	$ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICIÓN No. 8	$ 630.700.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICIÓN No. 9	$ 480.438.448,00 (Incluido IVA)
VALOR ACTUAL:	$ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO:	$ 1.079.172.689,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.079.172.689,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.079.172.689,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRÓRROGAS	DIEZ (10)
PRÓRROGA No. 1:	Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)
PRÓRROGA No. 2:	Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)
PRÓRROGA No. 3:	Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)
PRÓRROGA No. 4:	Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)
PRÓRROGA No. 5:	Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRÓRROGA No. 6:	Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRÓRROGA No. 7:	Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRÓRROGA No. 8:	Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)
PRÓRROGA No. 9:	Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)
PRÓRROGA No. 10:	Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)
PRÓRROGA No. 11:	Un (1) mes y quince días (15) (Hasta el 31/12/2024)
PRÓRROGA No. 12:	Dos (2) mes y quince días (15) (Hasta el 15/03/2025)
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1	29 de marzo de 2024
AMPLIACION DE LA SUPENSION No. 1	01 de abril de 2024 por 15 días (Hasta el 15/04/2024)
FECHA DE REANUDACIÓN A LA AMPLIACION No. 1	15 de abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE MARZO DE 2025.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
806621	2021	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 689.014.760,00	$ 689.014.760,00	$ 0,00
806621	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$1.315.930.028,00	$1.315.930.028,00	$ 0,00
806621	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 564.000.000,00	$ 564.000.000,00	$ 0,00
1079022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 0,00
464723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$1.080.000.000,00	$1.080.000.000,00	$ 0,00
1013723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 470.377.730,00	$ 470.377.730,00	$ 0,00
1140823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 389.546.174,84	$ 389.546.174,84	$ 0,00
1358723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 60.076.095,16	$ 60.076.095,16	$ 0,00
1359323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 126.330.310,67	$ 126.330.310,67	$ 0,00
1447223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 73.669.689,33	$ 73.669.689,33	$ 0,00
380524	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$1.550.000.000,00	$ 824.005.151,57	$ 725.994.848,43
1144724	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	$630.700.000,00	$ 240.656.373,45	$ 725.994.848,43
TOTALES				$7.449.644.788,00	$7.095.984.171,28	$ 353.660.616,72

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.38	$132.544.414,60	$25.185.286,90	--	$157.739.428,50

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: $ 7.531.193.609,98 = 94.97 %
Total Inversión Ejecutada: $ 7.531.193.609,98 = 94.97 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.	Contrato de Obra derivado No.	Avance (%)
1092 de 2021	2096 de 2022	92.71 %
1755 de 2020	1784 de 2021	98.11%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
10/07/2024	**10**

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29 de diciembre de 2021	18	Prorroga 1	Aprobado en el Secop 31/12/2021
26, 27 y 28 del junio de 2022	42	Prorroga 2	Aprobado en el Secop 29/07/2022
16/08/2022		Modificación 1	Aprobado en el Secop
26, 27 y 28 del julio de 2022	42	Prorroga 3 adición 1	Aprobado en el Secop 16/09/2022
30 de diciembre de 2022	79	Prorroga 4	Aprobado en el Secop 31/12/2022
30 de marzo 2023	13	Prorroga 5 y adición 2	Aprobado en el Secop 31/03/2023
26 de julio de 2023	37	Prorroga 6, Adición 3 y modificación 2	Aprobado en el Secop 31/07/2023
27 de septiembre 2023	50	Prorroga 7 Adición 4	Aprobado en el Secop 29/09/2023
29 de noviembre 2023	63	Prorroga 8 Adición 5	Aprobado en el Secop 30/11/2023
28 de diciembre 2023	76	Prorroga 9 Adición 6	Aprobado en el Secop 29/12/2023
29 de enero de 2024		Acta de suspensión No. 1	Aprobado en el Secop 30/01/2024
01 de abril de 2024		Ampliación No. 2 de la Suspensión No.1	Aprobado en el Secop 01/04/2024
11 de abril de 2024		Acta de reanudación No.1	Aprobado en el Secop 11/04/2024
11 de abril de 2024		Modificación Fecha de terminación	Aprobado en el Secop 11/04/2024
03 de abril de 2024	13	Prorroga 10 Adición 7	Aprobado en el Secop 11/04/2024

30 de octubre de 2024	51	Prorroga No. 11 y Adición No. 8	Aprobado en el Secop 14/11/2024
03 de diciembre de 2024		Adición No. 9 Prorroga No. 12	Aprobado en el Secop 27/12/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$1.489.928.957,60	15-44-101249831 Anexo 28	21/09/2021	31/07/2027
Cumplimiento de Contrato	$ 744.964.478,80	15-44-101249831 Anexo 28	21/09/2021	21/07/2025
Calidad del Servicio	$2.234.893.436,40	15-44-101249831 Anexo 28	31/12/2021	31/12/2026
Manejo del Anticipo	$1.079.388.568,00	15-44-101249831 Anexo 28	21/09/2021	01/07/2025

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número (9) y Prórroga número once (12) de 2024

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	…	…	…	…	…

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la correspondencia recibida del mes de enero de 2025:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-004395	16/01/2025	JUAN D TORRES	Informe mensual #37
2025E-VUVRAZ-005355	20/01/2025	JUAN D TORRES	Informe mensual #36
2025E-VUVRAZ-008191	27/01/2025	JUAN D TORRES	Informe mensual #37
2025E-VUVRAZ-010909	27/01/2025	JUAN D TORRES	Informe Semanal 188

Se relaciona la correspondencia remitida del mes de enero de 2025:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VTOL-003335	23/01/2025	FREDY CORTES RUBIO	Traslado por competencia derecho de petición 2025E-VUVR-004674

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…
…	…	…	…

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

3.13.2. Aspectos Jurídicos

Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del presente informe no se realizó comisión.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1570 de 2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio IC&CB, firma interventora mediante contrato 1570 de 2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)