SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO B.
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. 1570 DE 2021. |
| Periodo: | Del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 |
| No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 3972 del 30 de agosto de 2024 (Convenio 1092 de 2021 - Convenio 1755 de 2020 – Interventoría 1570 de 2021) |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## Tabla de contenido


1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ..... 4
1.1. Información General del Convenio ..... 4
1.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 4
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 5
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 5
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 6
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 7
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ..... 8
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 8
1.4.6. ANTICIPO ..... 8
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 9
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 9
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 10
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 10

1.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 10
1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 10
1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 11
1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 12
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ..... 12
2.1. Información General del Convenio ..... 12
2.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 13
2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 13
2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 13
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 14
2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 15
2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO..... 16
3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 16
2.4.6. ANTICIPO..... 16
2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 17
2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 17
2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 18
2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 18
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 18
2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 19
2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 19
2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 20
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 20
3.1. Información General ..... 20
3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ..... 21
3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 22
3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 23
3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS ..... 23
3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO ..... 23
3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 23

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIOD ..... 23

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 25

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA ..... 25

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO ..... 26

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO ..... 26

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) ..... 26

3.13.1. Aspectos Técnicos ..... 26

3.13.2. Aspectos Jurídicos ..... 26

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros ..... 26

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad ..... 26

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ..... 26

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR ..... 27

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO ..... 27

## 1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** ATACO - PLANADAS

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 38.3 KM

### 1.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1092 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | NIT: | 800.113.672-7 |
| REPRESENTANTE: | ADRIANA MAGALI MATIZ | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" | | |
| FECHA DE INICIO: | 25 DE JUNIO DE 2021 | OFICIO SRT 32784 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 9.310.985.240 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $ 50.689.014.760,00 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $ 7.000.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 3 | $ 13.350.000.000,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 80.350.000.000,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | CUATRO (4) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | Hasta el 31/12/2022 | | |
| PRÓRROGA No. 2: | Hasta el 31/07/2023 | | |
| PRÓRROGA No. 3: | Hasta el 31/12/2023 | | |
| PRÓRROGA No. 4: | Hasta el 31/12/2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |

### 1.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 163521<br>19/05/2021 | 503421<br>24/06/2021 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 | $ 9 .310.985.240,00 |
| 124123<br>27/06/2023 | 919723<br>08/08/2023 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 | $ 6.000.000.000,00 |

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 127623 | | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 | $ 50.689.014.760,00 |
| 503421 | | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 | $ 1.000.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 80.350.000.000,00 |

### 1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 33 de fecha 31 de agosto de 2024.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

#### 1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 2096 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 | NIT: | 901.571.347-8 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | INGENIERÍA DE VIAS S.A.S 85%<br>EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15% | | |
| OBJETO: | CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | |
| FECHA DE INICIO: | 29 DE ABRIL DE 2022 | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| VALOR INICIAL: | $ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $ 4.429.066.090,80 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $ 6.997.447.559,00 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 3 | $ 13.350.000.000,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA) | | |
| ANTICIPO: | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 29 DE ABRIL DE 2022 |
| TOTAL PRÓRROGAS | SIETE (7) |
| PRÓRROGA No. 1: | 61 días (Hasta el 31 de marzo 2023) |
| PRÓRROGA No. 2: | 122 días (Hasta el 31 de julio 2023) |
| PRÓRROGA No. 3: | 61 días (Hasta el 30 de septiembre 2023) |
| PRÓRROGA No. 4: | 61 días (Hasta 30 de noviembre 2023) |
| PRÓRROGA No. 5: | 31 días (Hasta 31 de diciembre 2023) |
| PRÓRROGA No. 6: | 31 días (Hasta 31 de enero 2024) |
| PRÓRROGA No. 7: | 225 días (Hasta el 24 de noviembre 2024) |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 | 26 de enero de 2024 |
| ACTA DE REINICIO No. 1 | 08 de abril de 2024 |
| OBSERVACIONES | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 24 NOVIEMBRE DE 2024 |

### 1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2022 | 202005-0507 | 1-2.3.02.02005 | $ 9.310.985.240 | $ 9.310.985.240 | $ 0,00 |
| 2102 | 2022 | 202005-4500 | 1-2.3.02.02005 | $ 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 | $ 0,00 |
| 2104 | 2022 | 202005-7842 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 | $ 0,00 |
| 2105 | 2022 | 202005-7843 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.772.005.000 | $ 1.772.005.000 | $ 0,00 |
| 2106 | 2022 | 202005-7845 | 1-2.3.02.02005 | $ 7.550.256.000 | $ 7.550.256.000 | $ 0,00 |
| 2107 | 2022 | 202005-7881 | 1-2.3.02.02005 | $ 150.711.000 | $ 150.711.000 | $ 0,00 |
| 2108 | 2022 | 202005-8020 | 1-2.3.02.02005 | $ 1.335.000.000 | $ 1.335.000.000 | $ 0,00 |
| 2112 | 2022 | 202005-7841 | 1-2.3.02.02005 | $ 3.679.971.669 | $ 3.679.971.669 | $ 0,00 |
| 2848 | 2023 | 2020005-7801 | 1-2.3.2.02.02.0005 | $ 4.429.066.091 | $ 4.429.066.091 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | 2023 | 2020005-7801 | 1-2.3.2.02.02.0005 | $ 997.447.559 | $ 997.447.559 | $ 0,00 |
| 5505 | 2023 | 2020005-0533 | 1-2.3.2.02.02.0005 | $ 6.000.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 0,00 |
| 1261 | 2024 | 2020005-0504 | 1-2.3.2.02.02.0005-0504 | $ 13.350.000.000 | $ 3.147.738.979 | $ 10.202.261.021 |
| TOTAL | | | | $80.347.447.559,00 | $70.145.186.538,00 | $10.202.261.021,00 |

### 1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista presento acta parcial de Obra No.15.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_** | $ 16.693.888.571,00 | -- | -- | $ 16.693.888.571,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_** | $ 7.598.088.623,00 | -- | -- | $ 7.598.088.623,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_** | $ 7.822.267.688,00 | -- | -- | $ 7.822.267.688,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _4_** | $ 10.002.026.488,00 | -- | -- | $ 10.002.026.488,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _5_** | $ 3.506.550.145,00 | -- | -- | $ 3.506.550.145,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _6_** | $ 3.813.683.715,00 | -- | -- | $ 3.813.683.715,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_** | $ 4.169.635.461,00 | -- | -- | $ 4.169.635.461,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _8_** | $ 1.521.464.655,00 | -- | -- | $ 1.521.464.655,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _9_** | $ 443.328.769,00 | -- | -- | $ 443.328.769,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _10_** | $ 1.412.981.761,00 | -- | -- | $ 1.412.981.761,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_** | $ 2.996.714.724,00 | -- | -- | $ 2.996.714.724,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _12_** | $ 3.487.535.272,00 | -- | -- | $ 3.487.535.272,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _13_** | $ 2.207.771.595,00 | - | - | $ 2.207.771.595,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _14_** | $2.675.247.084,00 | - | - | $2.675.247.084,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _15_** | $1.794.001.987,00 | - | - | $1.794.001.987,00 |
| **VALOR TOTAL** | $70.145.186.538,00 | | | $70.145.186.538,00 |

### 1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 33 de fecha del 31 de agosto del 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 70.413.755.232,38 equivalente a un 87,64%.

### 1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 78.455.329.931,00** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 71.110.510.982,00** | **88,50** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **$ 70.413.755.232,38** | **87,64** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **$ 928.200.000,00** | **-** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 70.413.755.232,38** | **87,64** |

### 1.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | $ 0,00 |
| **AMORTIZADO** | $ 0,00 |
| **SALDO** | $ 0,00 |

### 1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 33 de fecha del 31 de agosto del 2024, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 88,50%

Meta física ejecutada %: 87,64%

### 1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe no se reporta en el informe mensual actas de fijación de precios no previstos.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 15 de junio de 2022 | 900.2 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) |
| 15 de junio de 2022 | 900.3 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) |
| 15 de junio de 2022 | 1P | ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA VISIBILIDAD |
| 15 de junio de 2022 | 2P | ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER |
| 18 de noviembre de 2022 | 5P | ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA |
| 18 de noviembre de 2022 | 802.4 | PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV |
| 18 de noviembre de 2022 | 6P | LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES |
| 18 de noviembre de 2022 | 7P | CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO |

| | | |
|---|---|---|
| 18 de noviembre de 2022 | 8P | GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK |

**1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| - | - |

**1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 05/08/2024 | PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 14 | Aprobado |

**1.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **26/01/2024** | **1** | **…** | **26/01/2024 hasta el 14/03/2024** | **15/03/2024** |

**1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| **…** | **…** | **…** | **…** |

### 1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No. 7.

**FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _**

Se prórroga el contrato de obra No.2096 de 2022 según Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de fecha de terminación 24 de noviembre de 2024 por parte de la Gobernación del Tolima

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones | $ 16.069.489.512,00 | AA011462 Anexo AB005206 | 10/04/2024 | 24/11/2027 |
| Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento | $ 13.838.629.512,00 | AA011462 Anexo AB005206 | 24/11/2024 | 24/11/2029 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 8.034.744.756,00 | AA011462 Anexo AB005206 | 10/04/2024 | 24/05/2025 |
| Calidad del Servicio | $ 346.290.000,00 | AA011462 Anexo AB005206 | 24/11/2024 | 24/11/2029 |

**Garantía RCE**

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prórroga 7 la vigencia de los amparos, discriminada de la siguiente manera:

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | $ 4.017.372.378,00 | AA011463 Anexo AB006488 | 10/04/2024 | 24/11/2024 |

### 1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | … | … | … | … | … |

## 2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** CHAPARRAL - RIOBLANCO

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 51,7 Km

### 2.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1755 DE 2020 | | |
| CONTRATISTA: | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | NIT: | 800.113.672-7 |
| REPRESENTANTE: | ADRIANA MAGALI MATIZ | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 11 DE MARZO DE 2021 | OFICIO SRT 11479 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 20.120.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $ 29.000.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $ 8.152.400.371,84 | | |
| VALOR ADICIÓN No. 3 | $ 3.152.777.269,69 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 60.425.177.641,63 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | CINCO (5) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | Hasta el 31/07/2022 | | |
| PRÓRROGA No. 2: | Hasta el 31/12/2022 | | |
| PRÓRROGA No. 3: | Hasta el 31/07/2023 | | |
| PRÓRROGA No. 4: | Hasta el 31/12/2023 | | |
| PRÓRROGA No. 5: | Hasta el 30/06/2024 | | |
| PRÓRROGA No. 6: | Hasta el 31/12/2024 | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de diciembre de 2024 |

### 2.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 91521<br>11/03/2021 | 234921<br>11/03/2021 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 54 | $ 17.805.500.000 |
| | | C-2402-0600-13-0-2402015-02 | 54 | $ 2.136.000.000 |
| | | C-2402-0600-13-0-2402118-02 | 54 | $ 178.500.000 |
| 160221<br>11/05/2021 | 414421<br>20/05/2021 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 | $ 11.000.000.000 |
| TOTAL | | | | $ 31.120.000.000 |

### 2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.32 de fecha 31 de julio de 2024.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 1784 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: | 901.505.619-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | INGECON S.A 25%<br>CONSTRUCTORA FG S.A. 25%,<br>AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%<br>JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25% | | |
| OBJETO: | CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 26 de OCTUBRE de 2021 | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| VALOR INICIAL: | $ 46.209.359.460 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $ 11.063.040.907,84 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $ 3.152.777.269,79 |
| VALOR ACTUAL: | $ 60.425.177.637,63 (Incluido IVA) |
| ANTICIPO: | $ 13.862.807.838,00 |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 13.862.807.838,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 13.862.807.838,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 25 de abril 2022 |
| TOTAL PRÓRROGAS | ONCE (11) |
| PRÓRROGA No. 1: | 91 días (Hasta el 21/07/2022) |
| PRÓRROGA No. 2: | 06 días (Hasta el 26/07/22) |
| SUSPENSIÓN No.1 | 06 días |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: | 29-julio-2022 al 03-agosto-2022 |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | 04 DE AGOSTO DE 2022 |
| PRÓRROGA No. 3: | 148 días del 05/08/2022 |
| PRÓRROGA No. 4: | 150 días del 23/11/2022 |
| PRÓRROGA No. 5: | 60 días del 15/05/2023 |
| PRÓRROGA No. 6: | 60 días del 03/07/2023 |
| PRÓRROGA No. 7: | 33 días del 13/09/2023 |
| PRÓRROGA No. 8: | 30 días del 31/10/2023 |
| PRÓRROGA No. 09 | 31 días |
| PRÓRROGA No. 10 | 90 días |
| SUSPENSIÓN No. 2 | 29 de enero de 2024 |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | 06 de mayo de 2024 |
| PRÓRROGA No. 11 | 60 días del 05/07/2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| OBSERVACIONES | N/A |

### 2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | 2021 | 0332311-0504 | 2402041-54211 | $ 31.120.000.000 | 100% | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2021 | 0332311-4500 | 2402041-54211 | $ 15.089.359.460 | 100% | $ 0,00 |
| 7060 | 2022 | 03-32331-2-3.2.02.02.005-7841 | 2402041-54211 | $ 8.152.400.372 | 100% | $ 0,00 |
| 5376 | 2022 | 03-32331-2-3.2.02.02.005-4500 | 2402041-54211 | $ 2.910.640.536 | 70,79% | $ 850.153.337 |
| 7785 | 2023 | 03-32331-2.3.3.02.02.00-8020 | | $ 2.152.777.270 | 0% | $ 2.152.777.270 |
| 7786 | 2023 | 03-32331-2.3.2.02.02.005-9003 | | $ 521.688.028 | 0% | $ 521.688.028 |
| 7787 | 2023 | 03-32331-2.3.2.02.02.005-9011 | | $ 478.311.972 | 0% | $ 478.311.972 |
| TOTAL | | | | $60.425.177.637,63 | | $4.002.930.607,00 |

### 2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1** | $ 14.290.236.116,91 | -- | $ 4.287.070.835,0 | $ 10.003.165.281,84 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2** | $ 3.718.178.258,65 | -- | $ 1.115.453.477,60 | $ 2.602.724.781,06 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3** | $ 3.433.623.335,00 | -- | $ 1.030.087.000,50 | $ 2.403.536.334,50 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4** | $ 3.381.114.582,00 | -- | $ 1.133.348.817,39 | $ 2.247.765.764,61 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5** | $ 3.144.483.866,85 | -- | $ 943.345.160,06 | $ 2.201.138.706,80 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6** | $ 5.330.248.148,00 | -- | $ 1.599.074.444,40 | $ 3.731.173.703,60 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7** | $ 3.838.703.200,00 | -- | $ 1.151.610.960,00 | $ 2.687.092.240,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8** | $ 4.384.228.155,20 | -- | $ 1.315.268.446,56 | $ 3.068.959.708,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9** | $ 4.008.541.781,85 | -- | $ 1.202.562.534,56 | $ 2.805.979.247,30 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10** | $ 1.793.580.703,58 | -- | $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11** | $ 579.776.622,50 | -- | - | $ 579.776.622,50 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12** | $ 2.337.862.544,42 | -- | - | $ 2.337.862.544,42 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13** | $ 159.878.491,50 | -- | - | $ 159.878.491,50 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14** | $ 1.038.011.243,00 | -- | - | $ 1.038. 011.243,00 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15** | $ 1.854.552.555,70 | -- | - | $ 1.854.552.555,70 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16** | $ 1.115.355.055,30 | -- | - | $ 1.115. 355.055,30 |
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17** | $ 2.013.872.370,45 | -- | - | $ 2.013.872.370,45 |
| **Totales** | $ 56.422.247.031,81 | | $ 13.862.807.838,00 | $ 42.559.439.193,81 |
| **Acta de Ajuste No. __** | -- | -- | -- | -- |

### 2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 33 de fecha del 31 de agosto de 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 54.451.037.983,81 equivalente a un 95,58%.

### 3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 56.967.470.637,63** | **-** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 56.293.543.600,00** | **98,82** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **$ 54.451.037.983,81** | **95,58** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **$ 3.163.127.966,00** | **91,00** |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 54.451.037.983,81** | **95,58** |

### 2.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | **$ 13.862807.838,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **AMORTIZADO** | **$** | **13.862.807.838,00** |
| **SALDO** | **$** | **0,00** |

### 2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 33 de fecha del 31 de agosto de 2024, se reporta la siguiente información:

Meta física programada %: 98,82 %

Meta física ejecutada %: 95,58 %

### 2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 10/02/2022 | NP1<br>NP7<br>NP3 | • Demolición de la carpeta asfáltica,<br>• Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo<br>• Tubería de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diámetro interior. |
| 09/11/2022 | NP4<br>NP5<br>NP6 | • Geo dren Vial<br>• Poda de la parte aérea de árboles tipo IV<br>• Poda de la parte radicular de árboles tipo IV |
| 07/11/2022 | NP7<br>NP8<br>NP9<br>NP10<br>NP11<br>NP12<br>NP13<br>NP14<br>NP15<br>NP16<br>NP17<br>NP15 | • Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos<br>• geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos,<br>• geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos<br>• Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticas<br>• Delineadores de curva doble<br>• Rocería y limpieza ancho máximo 2m a lado y lado de la vía y retiro material vegetal<br>• Limpieza alcantarillas existentes<br>• Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes |

| | | |
|---|---|---|
| | NP16<br>NP17<br>NP18 | • Enrocado con roca > .8 del mismo rio<br>• Junta elastomérica empalme placa – estribo<br>• Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metálica (incluye Transporte, fabricación y montaje)<br>• Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, tubería, transporte, fabricación y montaje) |
| 28/04/2023 | NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construcción de losa |
| 24/07/2023 | NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo iii” |

**2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| - | - |

**2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 14/08/2024 | Reprogramación No.018 | aprobado |

**2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | 001 | … | 29/07/2022 – 03/08/2022 | 03/08/2022 |
| 29/01/2024 | 002 | … | 29/01/2024-05/05/2024 | 06/05/2024 |

### 2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

### 2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°11 del contrato de obra.

**FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 12.085.035.527,53 | NB-100177836 Anexo 20 | 07/07/2024 | 07/09/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 11.593.494.127,40 | NB-100177836 Anexo 20 | 07/09/2024 | 07/09/2029 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 6.042.517.763,76 | NB-100177836 Anexo 20 | 07/07/2024 | 07/04/2025 |
| Buen Manejo del Anticipo | $ 13.862.807.838,00 | NB-100177836 Anexo 20 | 31/12/2023 | 07/07/2024 |
| Calidad del servicio | $ 737.312.100,00 | NB-100177836 Anexo 20 | 07/07/2024 | 07/09/2029 |

**Garantía RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | $ 3.021.258.881,88 | NB-100038146 Anexo 17 | 27/08/2021 | 07/09/2024 |

**2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |

## 3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 3.1. Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 1570 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO IC & CB | NIT: | 901.521.515-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | ANTEAGROUP 50%<br>CB INGENIERIOS S.A.S 50% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | OFICIO SVR 59470 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 4.250.000.000,00 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $ 500.000.000,00 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 3 | $ 470.377.730,00 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 4 | $ 389.546.174,84 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 5 | $ 186.406.405,83 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIÓN No. 6 | $ 73.669.689,33 (Incluido IVA) | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIÓN No. 7 | $ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA) |
| VALOR ACTUAL: | $ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA) |
| ANTICIPO: | $ 1.079.172.689,00 |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 1.079.172.689,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 1.079.172.689,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 |
| TOTAL PRÓRROGAS | DIEZ (10) |
| PRÓRROGA No. 1: | Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022) |
| PRÓRROGA No. 2: | Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022) |
| PRÓRROGA No. 3: | Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022) |
| PRÓRROGA No. 4: | Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023) |
| PRÓRROGA No. 5: | Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023) |
| PRÓRROGA No. 6: | Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023) |
| PRÓRROGA No. 7: | Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023) |
| PRÓRROGA No. 8: | Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023) |
| PRÓRROGA No. 9: | Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024) |
| PRÓRROGA No. 10: | Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024) |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024) |
| FECHA DE REANUDACIÓN No. 1 | 29 de marzo de 2024 |
| AMPLIACION DE LA SUPENSION No. 1 | 01 de abril de 2024 por 15 días (Hasta el 15/04/2024) |
| FECHA DE REANUDACIÓN A LA AMPLIACION No. 1 | 15 de abril de 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806621 | 2021 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 689.014.760,00 | $ 689.014.760,00 | $ 0,00 |

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806621 | 2021 | 54 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 | $ 0,00 |
| 806621 | 2021 | 54 | C-2402-0600-13-0-2402015-02 | $ 564.000.000,00 | $ 564.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1079022 | 2022 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 464723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1013723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 470.377.730,00 | $ 470.377.730,00 | $ 0,00 |
| 1140823 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 | $ 0,00 |
| 1358723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 60.076.095,16 | $ 60.076.095,16 | $ 0,00 |
| 1359323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 126.330.310,67 | $ 126.330.310,67 | $ 0,00 |
| 1447223 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 73.669.689,33 | $ 73.669.689,33 | $ 0,00 |
| 380524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $1.550.000.000,00 | $ 824.005.151,57 | $ 725.994.848,43 |
| TOTALES | | | | $6.818.944.788,00 | $6.092.949.939,57 | $ 725.994.848,43 |

## 3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos No.32 | $234.827.260,40 | $44.617.179,48 | -- | $279.444.439,88 |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: $ 6.350.918.822,63 = 93.14 %
Total Inversión Ejecutada: $ 6.350.918.822,63 = 93.14 %

### 3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

| Convenio No. | Contrato de Obra derivado No. | Avance (%) |
|---|---|---|
| 1092 de 2021 | 2096 de 2021 | 85.81 % |
| 1755 de 2020 | 1784 de 2021 | 94.43% |

### 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| **10/07/2024** | **10** |

### 3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

### 3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIOD

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 29 de diciembre de 2021 | 18 | Prorroga 1 | Aprobado en el Secop 31/12/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26, 27 y 28 del junio de 2022 | 42 | Prorroga 2 | Aprobado en el Secop 29/07/2022 |
| 16/08/2022 | | Modificación 1 | Aprobado en el Secop |
| 26, 27 y 28 del julio de 2022 | 42 | Prorroga 3 adición 1 | Aprobado en el Secop 16/09/2022 |
| 30 de diciembre de 2022 | 79 | Prorroga 4 | Aprobado en el Secop 31/12/2022 |
| 30 de marzo 2023 | 13 | Prorroga 5 y adición 2 | Aprobado en el Secop 31/03/2023 |
| 26 de julio de 2023 | 37 | Prorroga 6, Adición 3 y modificación 2 | Aprobado en el Secop 31/07/2023 |
| 27 de septiembre 2023 | 50 | Prorroga 7 Adición 4 | Aprobado en el Secop 29/09/2023 |
| 29 de noviembre 2023 | 63 | Prorroga 8 Adición 5 | Aprobado en el Secop 30/11/2023 |
| 28 de diciembre 2023 | 76 | Prorroga 9 Adición 6 | Aprobado en el Secop 29/12/2023 |
| 29 de enero de 2024 | | Acta de suspensión No. 1 | Aprobado en el Secop 30/01/2024 |
| 01 de abril de 2024 | | Ampliación No. 2 de la Suspensión No.1 | Aprobado en el Secop 01/04/2024 |
| 11 de abril de 2024 | | Acta de reanudación No.1 | Aprobado en el Secop 11/04/2024 |
| 11 de abril de 2024 | | Modificación Fecha de terminación | Aprobado en el Secop 11/04/2024 |
| 03 de abril de 2024 | 13 | Prorroga 10 Adición 7 | Aprobado en el Secop 11/04/2024 |

### 3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $1.363.788.957,60 | 15-44-101249831 Anexo 25 | 21/09/2021 | 15/11/2027 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 681.894.478,80 | 15-44-101249831 Anexo 25 | 21/09/2021 | 15/05/2025 |
| Calidad del Servicio | $2.045.683.436,40 | 15-44-101249831 Anexo 25 | 31/12/2021 | 31/12/2026 |
| Manejo del Anticipo | $1.079.388.567,00 | 15-44-101249831 Anexo 25 | 21/09/2021 | 15/05/2025 |

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número (7) y Prórroga número nueve (10) de 2024

**FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/04/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO__**

### 3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | … | … | … | … | … |

### 3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la correspondencia del mes de agosto de 2024:

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

### 3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

### 3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

#### 3.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

#### 3.13.2. Aspectos Jurídicos

Ninguno.

#### 3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

#### 3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

### 3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del presente informe no se realizaron desplazamientos a los proyectos.

### 3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1570 de 2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio IC&CB, firma interventora mediante contrato 1570 de 2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

### 3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

***JUAN DAVID TORRES SANABRIA***
*DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)*