ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52.033.303,778
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.033.303,778
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A.
FECHA DE REINICIO:	N/A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	8/08/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,95%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,09%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capitulo 1 - PRELIMINARES				433.812.195,00		444.240.806,00		45.336.379,00		49.894.299,00		95.230.678,00		349.013.127,00
1,1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	107989,50	$ 3.791,00	$ 409.388.195,00	117183,83	$ 444.243.900,00	11.958,95	$ 45.336.379,00	13161,25	$ 49.894.299,00	25.120,20	$ 95.230.678,00	92.063,63	$ 349.013.221,00
1,2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	$ 5.906,00	$ 23.624.000,00	1,00	$ 5.906,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.906,00
2	Capitulo 2 - DEMOLICIONES				472.824.909		993.297.218,00		525.819.356,00		446.334.188,00		971.353.544,00		21.943.674,00
2,1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6866,00	$ 53.893,00	$ 370.029.338,00	14662,24	$ 790.192.100,00	8.274,91	$ 445.959.874,00	6387,32	$ 344.231.837,00	14.662,23	$ 790.191.711,00	0,01	$ 389,00
2,2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	939,00	$ 35.311,00	$ 33.157.029,00	3296,12	$ 116.389.283,00	1.282,25	$ 45.277.530,00	1658,3	$ 58.556.231,00	2.940,55	$ 103.833.761,00	355,57	$ 12.555.532,00
2,3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,00	$ 40.528,00	$ 69.586.576,00	2138,37	$ 86.663.859,00	833,55	$ 33.781.952,00	1074,47	$ 43.546.120,00	1.908,02	$ 77.328.072,00	230,35	$ 9.335.787,00
2,4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA.	M2	1,00	$ 51.966,00	$ 51.966,00	1,00	$ 51.966,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.966,00
3	Capitulo 3 - Obras Complementarias				7.469.578,296		12.657.621.857,00		970.828.756,00		787.312.479,00		1.758.141.235,00		10.899.488.421,00
3,1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	3740,00	$ 53.230,00	$ 199.080.200,00	3740,00	$ 199.080.200,00	688,06	$ 36.625.434,00	315,52	$ 16.795.136,00	1.003,58	$ 53.420.583,00	2.736,42	$ 145.659.637,00
3,2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49570,14	$ 69.176,00	$ 3.429.084.005,00	47350,00	$ 3.275.483.600,00	4.792,62	$ 331.534.032,00	4476,7	$ 309.680.199,00	9.269,32	$ 641.214.231,00	38.080,68	$ 2.634.269.369,00
3,3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1138,10	$ 59.133,00	$ 67.299.267,00	1138,10	$ 67.299.267,00	500,86	$ 29.617.354,00	237,62	$ 14.051.183,00	738,48	$ 43.668.538,00	399,62	$ 23.630.729,00
3,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	24908,48	$ 141.024,00	$ 3.512.693.484,00	21868,64	$ 3.084.002.639,00	321,55	$ 45.345.681,00	448,31	$ 63.222.469,00	769,86	$ 108.568.150,00	21.098,78	$ 2.975.434.486,00
3,5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	1029,00	$ 195.257,00	$ 200.919.453,00	2737,47	$ 534.510.180,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	2.737,47	$ 534.510.180,00
3,6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	1,00	$ 286.369,00	$ 286.369,00	18372,37	$ 5.261.277.225,00	1.753,68	$ 502.200.579,00	1259	$ 360.538.571,00	3.012,68	$ 862.738.150,00	15.359,69	$ 4.398.538.074,00
3,7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 152.200,00	$ 152.200,00	1383,94	$ 210.635.668,00	167,58	$ 25.505.676,00	76,13	$ 11.586.986,00	243,71	$ 37.092.662,00	1.140,23	$ 173.543.006,00
3,8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	1,00	$ 83.288,00	$ 83.288,00	304,16	$ 25.332.878,00	-	$ -	137,33	$ 11.437.941,00	137,33	$ 11.437.941,00	166,83	$ 13.894.937,00
4	Capitulo 4 - PAVIMENTO CONCRET RIGIDO				$ 29.843.824.622,00		26.912.042.278,00		3.506.985.212,60		2.790.965.522,00		6.306.890.733,00		29.685.191.545,00
4,1	P..B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0,20 METROS	M2	97331,85	$ 56.395,00	$ 5.489.029.681,00	68.040,88	$ 3.837.165.428,00	8.164,68	$ 460.447.298,00	6707,43	$ 378.265.515,00	14.872,11	$ 838.712.813,00	53.168,77	$ 2.998.452.615,00
4,2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	6866,00	$ 105.485,00	$ 724.260.010,00	9.500,00	$ 1.002.107.500,00	2.618,40	$ 276.201.924,00	2157,66	$ 227.600.765,00	4.776,06	$ 503.802.689,00	4.723,94	$ 498.304.811,00
4,3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10	M2	1,00	$ 75.136,00	$ 75.136,00	45,00	$ 3.381.120,00	-	$ -	45	$ 3.381.120,00	45,00	$ 3.381.120,00	-	$ -
4,4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	$ 4.549,00	$ 4.549,00	85.541,88	$ 389.130.012,00	10.055,97	$ 45.744.608,00	7171,97	$ 32.625.292,00	17.227,94	$ 78.369.899,00	68.313,94	$ 310.760.113,00
4,5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	84537,88	$ 215.420,00	$ 18.211.150.110,00	72.537,68	$ 15.626.110.110,00	6.542,38	$ 1.409.359.500,00	1279,1	$ 275.543.722,00	7.821,48	$ 1.684.903.222,00	64.716,40	$ 13.941.206.888,00
4,6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 278.675,00	$ 278.675,00	4.885,50	$ 1.381.468.713,00	937,04	$ 261.129.622,00	3948,46	$ 1.100.337.091,00	4.885,50	$ 1.381.468.713,00	-	$ -
4,7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0,15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 263.062,00	$ 263.062,00	1,00	$ 263.062,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 263.062,00

05.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52.033.303,778
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.033.303,778
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	6/08/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,95%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,89%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 38 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0,2 METROS. INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 309.358,00	$ 309.358,00	500,00	$ 154.679.000,00	71,35	$ 22.072.693,00	0	$ -	71,35	$ 22.072.693,00	428,65	$ 132.606.307,00
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS ., MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 255.457,00	$ 255.457,00	1,00	$ 255.457,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 255.457,00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,29 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	7200,00	$ 300.258,00	$ 2.161.857.600,00	1,00	$ 300.258,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 300.258,00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6866,00	$ 329.677,00	$ 2.263.562.282,00	9.500,00	$ 3.131.931.500,00	2.589,99	$ 853.860.133,00	1944,41	$ 641.027.256,00	4.534,40	$ 1.494.887.389,00	4.965,60	$ 1.637.044.111,00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 46 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 343.417,00	$ 343.417,00	1,00	$ 343.417,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 343.417,00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	31340,00	$ 10.260,00	$ 321.609.960,00	65.011,83	$ 667.021.376,00	4.007,38	$ 41.115.719,00	13754,85	$ 141.124.761,00	17.762,23	$ 182.240.480,00	47.249,60	$ 484.780.896,00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLIMEROS ESTABILIZANTES. INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	1,00	$ 125.719,00	$ 125.719,00	1,00	$ 125.719,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 125.719,00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	1,00	$ 79.606,00	$ 79.606,00	1,00	$ 79.606,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 79.606,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000,00	$ 11.177,00	$ 670.620.000,00	66.000,00	$ 737.682.000,00	12.262,12	$ 137.053.715,00	0	$ -	12.262,12	$ 137.053.715,00	53.737,88	$ 600.628.285,00
5	Capitulo 5 - PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE				$ 2.492.163,00		$ 2.492.163,00	-	-		-		-		$ 2.492.163,00
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1,00	$ 41.326,00	$ 41.326,00	1,00	$ 41.326,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 41.326,00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,00	$ 1.947.803,00	$ 1.947.803,00	1,00	$ 1.947.803,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.947.803,00
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	1,00	$ 3.680,00	$ 3.680,00	1,00	$ 3.680,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.680,00
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS HUECO/PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0,50 M2, INCLUYE DEMOLICION EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA.	M2	1,00	$ 489.294,00	$ 489.294,00	1,00	$ 489.294,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 489.294,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52.033.303.778
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.033.303.778
PLAZO CONTRACTUAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	6/06/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,95%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,09%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					$ 5.278.594.908,00		5,570,699.681,00	-	255,142,586,00		625,196,891,00		880,339,475,00		4,690,360,125,00
6	Capitulo 6 - URBANISMO														
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	29150,00	$ 64.663,00	$ 1.884.926.450,00	7.241,99	$ 468.288.799,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	7.241,99	$ 468.288.799,00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1717,00	$ 70.647,00	$ 121.644.299,00	16.897,97	$ 1.197.170.481,00	1.120,62	$ 79.302.282,00	2295,42	$ 162.823.621,00	3.416,04	$ 242.015.982,00	13.481,93	$ 955.154.578,00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 91.802,00	$ 91.802,00	250.00	$ 22.950.500,00	10,00	$ 918.020,00	239,87	$ 22.020.546,00	249,87	$ 22.938.566,00	0,13	$ 11.934,00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0,07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	29587,00	$ 105.485,00	$ 3.120.984.695,00	12.169,98	$ 1.283.750.340,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	12.169,98	$ 1.283.750.340,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0,1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	625,00	$ 129.737,00	$ 81.085.625,00	19.471,97	$ 2.526.234.972,00	1.347,50	$ 174.832.284,00	2846,23	$ 369.261.342,00	4.193,82	$ 544.093.625,00	15.278,15	$ 1.982.141.347,00
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 336.838,00	$ 336.838,00	1,00	$ 336.838,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.838,00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms.	M2	1,00	$ 336.838,00	$ 336.838,00	1,00	$ 335.838,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.838,00
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 339.451,00	$ 339.451,00	1,00	$ 339.451,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 339.451,00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	$ 348.245,00	$ 69.649.000,00	204,13	$ 71.291.382,00	-	$ -	204,13	$ 71.291.382,00	204,13	$ 71.291.382,00	-	$ -
7	Capitulo 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 1.752.134.787,00		1,292,894,219,00	-	130,745,376,00		199,313,918,00		330,059,294,00		963,935,833,00
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0,15 + 0,30 + 0,6 M. E = 0,10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	0,10	$ 171.648,00	$ 17.165,00	0,10	$ 17.165,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	0,10	$ 17.165,00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	1692,45	$ 154.200,00	$ 260.975.790,00	1.00	$ 154.200,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 154.200,00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4,000 PSI. PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS. INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE. FORMALETERIA METALICA. NO INCLUYE ACERO	M3	205,00	$ 1.750.346,00	$ 358.820.930,00	205.00	$ 358.820.930,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	205,00	$ 358.820.930,00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	11240,00	$ 10.260,00	$ 115.322.400,00	24.600,00	$ 252.396.000,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	24.600,00	$ 252.396.000,00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	243,00	$ 964.590,00	$ 234.395.370,00	304.00	$ 293.235.360,00	80,00	$ 85.848.510,00	104	$ 100.317.360,00	183,30	$ 186.165.870,00	111,00	$ 107.069.490,00

05.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No.	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52.033.303.779
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.033.303.779
PLAZO CONTRACTUAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	6/06/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,90%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,89%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	221,00	$ 62.391,00	$ 13.788.411,00	606,00	$ 37.933.728,00	145,00	$ 9.048.695,00	311	$ 19.403.601,00	456,00	$ 28.452.296,00	152,00	$ 9.481.432,00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	1325,00	$ 509.976,00	$ 674.525.700,00	304,00	$ 154.759.104,00	70,00	$ 36.089.774,00	91	$ 46.325.918,00	161,00	$ 82.415.692,00	137,00	$ 69.743.412,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TAF 24"	UN	44,00	$ 1.232.079,00	$ 54.211.476,00	53,00	$ 65.300.167,00	5,00	$ 6.160.395,00	27	$ 33.266.133,00	32,00	$ 39.426.528,00	21,00	$ 25.873.639,00
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	265,00	$ 103.683,00	$ 27.475.995,00	265,00	$ 27.475.995,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	265,00	$ 27.475.995,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8". MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2". CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON ICAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	25,00	$ 512.062,00	$ 12.801.550,00	25,00	$ 12.801.550,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	25,00	$ 12.801.550,00
8	Capitulo 8 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL				$ 614.280.943,00		$ 614.280.943,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ 614.280.943,00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	2,00	$ 10.944.946,00	$ 21.889.892,00	2,00	$ 21.889.892,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	2,00	$ 21.889.892,00
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2,10, INSTALADOS	UN	266,00	$ 594.174,00	$ 158.050.284,00	266,00	$ 158.050.284,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	266,00	$ 158.050.284,00
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	266,00	$ 337.965,00	$ 89.898.690,00	266,00	$ 89.898.690,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	266,00	$ 89.898.690,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	4417,00	$ 77.981,00	$ 344.442.077,00	4.417,00	$ 344.442.077,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	4.417,00	$ 344.442.077,00
9	Capitulo 9 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL				$ 162.371.330,00		$ 55.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ 55.702,00
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	2915,00	$ 55.702,00	$ 162.371.330,00	1,00	$ 55.702,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 55.702,00
10	Capitulo 10 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL				$ 191.352.730,00		191.352.730,00	-							191.352.730,00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 43.758.055,00	$ 43.758.055,00	1,00	$ 43.758.055,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.758.055,00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	$ 43.593.548,00	$ 43.593.548,00	1,00	$ 43.593.548,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.593.548,00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8	GLB	1,00	$ 104.001.126,00	$ 104.001.126,00	1,00	$ 104.001.126,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 104.001.126,00
11	Capitulo 11 - OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				$ 5.871.536.805,00		3.444.317.521,00	4.044,28	353.700.946,00		270.531.872,00		624.232.910,00		2.826.064.606,00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	664,70	$ 128.177,00	$ 85.199.252,00	200,00	$ 25.635.400,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	200,00	$ 25.635.400,00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	677,21	$ 233.737,00	$ 158.289.034,00	200,00	$ 46.747.400,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	200,00	$ 46.747.400,00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	4439,81	$ 87.337,00	$ 388.973.653,00	7.604,09	$ 664.118.408,00	1.014,19	$ 88.576.312,00	183,45	$ 16.021.673,00	1.197,64	$ 104.598.285,00	6.406,45	$ 559.520.124,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	3910,00	$ 25.282,00	$ 98.852.620,00	3.910,00	$ 98.852.620,00	770,50	$ 19.479.781,00	618	$ 15.624.276,00	1.388,50	$ 35.104.057,00	2.521,50	$ 63.748.563,00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	391,00	$ 289.986,00	$ 113.384.526,00	380,00	$ 110.194.680,00	163,00	$ 47.267.718,00	43	$ 12.469.368,00	206,00	$ 59.737.116,00	174,00	$ 50.457.564,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	25,81	$ 926.310,00	$ 23.908.061,00	1,00	$ 926.310,00	1,00	$ 926.310,00	0	$ -	1,00	$ 926.310,00	-	$ -
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	455,01	$ 298.846,00	$ 148.426.768,00	68,00	$ 20.389.528,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	68,00	$ 20.389.528,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	3910,00	$ 254.012,00	$ 1.032.286.920,00	760,41	$ 200.757.365,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	760,41	$ 200.757.365,00

G.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52.033.303.778
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.033.303.778
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	6/08/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,95%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,69%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	3910,00	$ 314.340,00	$ 1.229.069.400,00	182,00	$ 57.209.880,00	63,00	$ 19.803.420,00	91	$ 28.604.940,00	154,00	$ 48.408.360,00	28,00	$ 8.801.520,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	3910,00	$ 102.197,00	$ 399.590.270,00	3.910,00	$ 399.590.270,00	23,50	$ 2.401.630,00	57,5	$ 5.876.328,00	81,00	$ 8.277.957,00	3.829,00	$ 391.312.313,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	ML	3910,00	$ 101.613,00	$ 397.068.830,00	6.083,27	$ 618.355.969,00	518,02	$ 52.741.170,00	260,5	$ 26.522.287,00	778,52	$ 79.263.457,00	5.304,75	$ 540.092.512,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	481,10	$ 65.403,00	$ 31.465.383,00	481,10	$ 31.465.383,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	481,10	$ 31.465.383,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1,80 M	UN	58,10	$ 5.645.051,00	$ 318.687.381,00	61,00	$ 344.348.111,00	2,00	$ 11.290.102,00	7	$ 39.515.357,00	9,00	$ 50.805.459,00	52,00	$ 293.542.652,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	382,50	$ 225.034,00	$ 86.075.505,00	912,48	$ 205.341.275,00	78,96	$ 17.318.617,00	29,42	$ 6.620.500,00	106,38	$ 23.939.117,00	806,11	$ 181.402.158,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	3371,10	$ 13.880,00	$ 46.790.868,00	3.371,10	$ 46.790.868,00	798,72	$ 11.086.234,00	249,2	$ 3.458.896,00	1.047,92	$ 14.545.130,00	2.323,18	$ 32.245.738,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0,5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	4250,00	$ 165.464,00	$ 703.222.000,00	1,00	$ 165.464,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	2250,00	$ 184.742,00	$ 415.669.500,00	1,00	$ 184.742,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	4250,00	$ 23.304,00	$ 99.042.000,00	1,00	$ 23.304,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	56,10	$ 1.232.079,00	$ 69.119.632,00	24,00	$ 29.569.896,00	4,00	$ 4.928.316,00	0	$ -	4,00	$ 4.928.316,00	20,00	$ 24.641.580,00
11.20	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	56,10	$ 380.891,00	$ 21.367.685,00	50,00	$ 19.044.559,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	50,00	$ 19.044.559,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	$ 74.481,00	$ 74.481,00	2.281,23	$ 169.908.292,00	408,30	$ 34.960.637,00	549,5	$ 40.927.310,00	1.018,89	$ 75.887.946,00	1.262,34	$ 94.020.346,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	$ 247.098,00	$ 247.098,00	277,00	$ 68.446.146,00	98,00	$ 24.215.604,00	179	$ 44.230.542,00	277,00	$ 68.446.146,00	-	$ -
11.23	REINVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20	UND	1,00	$ 770.736,00	$ 770.736,00	182,00	$ 140.273.952,00	17,00	$ 13.102.512,00	15	$ 11.561.040,00	32,00	$ 24.663.552,00	150,00	$ 115.610.400,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE	UN	1,00	$ 216.901,00	$ 216.901,00	20,00	$ 4.338.020,00	-	$ -	9	$ 1.952.109,00	9,00	$ 1.952.109,00	11,00	$ 2.385.911,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 185.054,00	$ 185.054,00	1,00	$ 185.054,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 185.054,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 376.461,00	$ 376.461,00	1,00	$ 376.461,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.461,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 304.230,00	$ 304.230,00	1,00	$ 304.230,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.230,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 183.756,00	$ 183.756,00	1,00	$ 183.756,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 183.756,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 192.656,00	$ 192.656,00	46,00	$ 8.862.176,00	2,00	$ 385.312,00	8	$ 1.541.248,00	10,00	$ 1.926.560,00	36,00	$ 6.935.616,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	$ 217.281,00	$ 217.281,00	152,00	$ 33.026.712,00	10,00	$ 2.172.810,00	26	$ 5.649.306,00	36,00	$ 7.822.116,00	116,00	$ 25.204.596,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0. 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$ 1.017.320,00	$ 1.017.320,00	1,00	$ 1.017.320,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.017.320,00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	$ 376.516,00	$ 376.516,00	1,00	$ 376.516,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.516,00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 3"	UN	1,00	$ 213.355,00	$ 213.355,00	1,00	$ 213.355,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 213.355,00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1,00	$ 213.010,00	$ 213.010,00	46,00	$ 9.798.460,00	2,00	$ 426.020,00	8	$ 1.704.080,00	10,00	$ 2.130.100,00	36,00	$ 7.668.360,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1,00	$ 234.668,00	$ 234.668,00	152,00	$ 35.689.536,00	10,00	$ 2.346.680,00	26	$ 6.101.368,00	36,00	$ 8.448.048,00	116,00	$ 27.221.488,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1,00	$ 148.773,00	$ 148.773,00	1,00	$ 148.773,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 2.151.814,00	$ 2.151.814,00	23,00	$ 49.473.322,00	-	$ -	1	$ 2.151.814,00	1,00	$ 2.151.814,00	22,00	$ 47.322.308,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1,00	$ 201.952,00	$ 201.952,00	1,00	$ 201.952,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 201.952,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 2 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	$ 52,033,303,778
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52,033,303,778
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSION:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	8/08/2025-06/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,95%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,69%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Segùn Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11,39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 308.654,00	$ 308.654,00	1,00	$ 308.654,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 308.654,00
11,40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1,00	$ 271.761,00	$ 271.761,00	1,00	$ 271.761,00	1,00	$ 271.761,00	0	$ -	1,00	$ 271.761,00	-	$ -
11,41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 221.650,00	$ 221.650,00	1,00	$ 221.650,00	-	$ -	0	$ -	-	$ -	1,00	$ 221.650,00
	COSTO DIRECTO				$ 40.025.618.291,00		$ 40.025.618.291,00		$ 4.459.845.085,00		$ 3.983.452.585,00		$ 8.442.497.867,00		$ 31.583.120.622,00
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 12.007.685.487,00		$ 12.007.685.487,00		$ 1.337.713.526,00		$ 1.195.035.776,00		$ 2.532.749.300,00		$ 9.474.936.187,00
	VALOR TOTAL				$ 52.033.303.778,00		$ 52.033.303.778,00		$ 5.796.758.611,00		$ 5.178.488.361,00		$ 10.975.246.967,00		$ 41.058.056.809,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de noviembre de 2025.

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBICAS
SUPERVISION

JUAN SEBASTIAN CAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA