FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL

FECHA INFORME: Día: 02 Mes 01 . Año 2020.

CONTRATO N° 058-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019

CONTRATISTA: CONSTRUNAL DE AGUAS SAS

VALOR DEL CONTRATO: $27.475.624,40

FORMA DE PAGO:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAC DEL SEXTO BIMESTRE DE 2019

FECHA FIRMA: Día 05. Mes 09. Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-6.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20. Mes 09. Año 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 15 DE OCTUBRE DE 2019.

MODIFICATORIO No 1

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MODIFICATORIO No 2

FORMA DE PAGO:

No PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MODIFICATORIO No 3

VALOR DEL CONTRATO: $35.275.624,72

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 86,3%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33,26%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados:0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER MARQUEZ MONROY	Instalador membrana PVC	Instalador membrana PVC
CARLOS ERNESTO CRUZ	Técnico electricista	Técnico electricista
ORLANDO CASAS ORTIZ	Supervisor	Técnico en Mantenimiento

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el presente mes realizo las siguientes actividades:

1. Mantenimiento pozo profundo No 2; se termino con la actividad correspondiente a SIPS del sistema de puesta a tierra, para aterrizar las instalaciones eléctricas del pozo, tablero de control y acometida de potencia al motor. Compuesto por 4 varillas de puesta a tierra cobre de 5/8"100 % COBRE, 25 metros de cable desnudo de cobre No 2 AWG, platina de cobre y aisladores para barraje de tierra en el tablero, soldadura exotérmica cadwell para conexión cable varilla, mejoramiento del terreno con favigel, para garantizar una medida de máximo 10 ohm, incluye protocolo de medida para garantizar la medida de resistencia del sistema.









2. Mantenimiento tanques de almacenamiento de agua, consistente en revestimiento de tanque en membrana a base de PVC tipo sikaplan 12 NTR, incluye armadura a base de perfiles en poliéster de alta tenacidad









- Adecuación y mejoramiento del anclaje de una sección de la baranda perimetral









3. Mantenimiento y adecuación sistemas eléctricos planta de tratamiento de agua potable No 2

- **Mantenimiento general tablero eléctrico principal**, cambio de terminales, conectores, reles programadores y pulsadores, cambio de contactor weg referencia CWB25, aplicación de desplazador de humedad y silica anti humedad, limpieza general del tablero. Revision de las barras y los terminales de conexión, uniones, y empalmes.




- **Mantenimiento tablero electrobombas tanque de almacenamiento,** consistente en la adecuación de tablero de control para encendido y apagado de las electrobombas de forma automática y manual.




4. Mantenimiento a todo costo de la electrobomba y tubería de conducción del tanque de equilibrio de la planta de tratamiento de agua potable




5. Mantenimiento a todo costo de la electrobomba y tubería de conducción del tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable

6. Se pasa paquete de pago por valor de $35.275.624,72 según factura No 197 del 09 de diciembre de 2019

7. Se anexa informe realizado por el contratista de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato.

8. Se anexa ficha técnica enviada por el contratista de la membrana instalada en los tanques de PERMAFLEX TQ AP 1200X1600 BLANCO.

10. Se entrega acta de liquidación del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No queda pendiente ninguna actividad

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

No se han materializado los riesgos.

NOMBRE SUPERVISOR: CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES

FIRMA:

C.C. No. 79171080

DEPENDENCIA: CACOM 6 - GRUAL