INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2154-2025, BUENAVISTA CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 11 No. 11 – 47 y Carrera 11 No. 11-131		
BENEFICIARIO:	BUENAVISTA – CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.923.279.371,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 692.343.418,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.615.622.789,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GÓMEZ CARVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	23/10/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PAOLA MORALES RUIZ		28/08/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.20726	28/01/2026	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.3125	24/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3021542	06/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		N/A
	SEGUNDA PRÓRROGA		N/A
	TERCERA PRÓRROGA		N/A
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		N/A
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		N/A
	REINICIO		N/A
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C.** Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **D.** Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$ 784.655.874
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. **D.** Acta de socialización del proyecto con la comunidad. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
CUARTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. **2)** Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. **3)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **4)** Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. **D.** Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). **E.** Entrega del segundo video. **F.** Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) **G.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 784.655.874
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3021542	Cumplimiento	$ 923.124.558,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto	$ 0,00

Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**FEBRERO 2026**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$785.088.089,05	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	EN PUBLICACION PARA CONTRATACION DERIVADA	
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

PERIODO: FEBRERODE 2026

RESUMEN CONVENIO:

- ✓ El 23 de octubre de 2025 fue suscrito Convenio Interadministrativo N° 2154 del 2025 entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon, y el municipio de Buenavista - Córdoba
- ✓ El día 06 de noviembre de 2025 se firma acta de inicio del convenio.
- ✓ Estado de Ejecución: A la fecha de corte del presente informe, el proyecto no registra avances físicos ni entrega de productos, presentando un desfase crítico frente al cronograma aprobado.
- ✓ Gestión en SECOP II: Se evidencia que el proceso se encuentra publicado en la plataforma SECOP II; el proceso de estudios y diseños los cuales están publicados

Fecha y Hora de Cierre del Proceso	04-03-2026 10:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE LP-002		235 KB	1	04-03-2026 03:30 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	SUJETO A OBSERVACION DENTRO DEL TERMINO		1.15 MB	1	25-02-2026 03:27 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION 038		199 KB	1	25-02-2026 03:27 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIO TECNICO		619 KB	4	25-02-2026 12:17 PM
Proyecto de pliego de condiciones	SUJETO A OBSERVACIONES		1.01 MB	2	21-01-2026 12:45 PM
Documento Adicional	FORMATO 3		39 KB	1	21-01-2026 11:12 AM
Documento Adicional	ANEXOS Y FORMATOS		2.21 MB	1	21-01-2026 11:12 AM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO Y DE MERCADO		614 KB	1	21-01-2026 11:12 AM
Aviso	AVISO DE CONVOCATORIA		207 KB	1	21-01-2026 11:09 AM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	COMUNICADO		177 KB	1	21-01-2026 11:09 AM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia

Acciones de Control: Ante el estado de incumplimiento evidenciado del cronograma contractual, la Supervisión del Ministerio ha emitido las alertas y requerimientos perentorios correspondientes, instando al Ente Territorial a normalizar de manera inmediata la ejecución del proyecto. No obstante, al persistir la situación y en cumplimiento de las funciones de supervisión, se procederá a iniciar el proceso de declaratoria de incumplimiento, conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales y normativas aplicables

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha de corte del presente informe, se registra un avance físico del 0%. El convenio presenta un estado de parálisis técnica en su fase inicial, debido a que el Ente Territorial no ha reportado el inicio efectivo de la etapa de Estudios y Diseños, la cual, según el cronograma aprobado, debía estar en ejecución desde la cuarta semana de enero de 2026 y entregada para aprobación en la primera semana de febrero de 2026.

VENCIMIENTO: 31 de julio de 2026
ESTADO DE PÓLIZAS: Vigentes y actualizadas.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Durante el mes de febrero de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior ejerció acciones de control mediante comunicaciones escritas Radicado 2026-2-003122-003530 Id: 706447, reuniones virtuales 19 de febrero https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQwNzMyM2UtZGExMC00ZTUyLWFkZjUtOGNlM2VlYmUwMjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6737ac8-aa37-4fbe-8085-f385d9e63041%22%7d
27 de febrero
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4NjdmYWEtODAxMC00MmQxLWE0ZDYtNTkxZTVhOGRiNDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6737ac8-aa37-4fbe-8085-f385d9e63041%22%7d

, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Municipio de Buenavista. Como resultado de dichas actuaciones, se evidenció que, a la fecha del presente informe, el ente territorial no ha dado inicio a la ejecución del contrato derivado, situación que configura un incumplimiento del cronograma de actividades previamente presentado por el municipio y aprobado en el marco de la ejecución del convenio.

- JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE AVANCES

La Supervisión del Ministerio del Interior ha desplegado diversas actuaciones de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, mediante comunicaciones oficiales, requerimientos escritos y la realización de reuniones de verificación con el Ente Territorial, con el fin de conocer el estado de avance del proyecto y solicitar información sobre las gestiones adelantadas para el inicio de la ejecución.
En desarrollo de estas actuaciones, el día 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Planeación del Municipio de Buenavista, en la cual la entidad territorial manifestó que el proceso de contratación para los estudios, diseños y ejecución de la obra se encontraba en etapa de estructuración y próxima publicación en la plataforma SECOP. Asimismo, informaron que el predio destinado para la ejecución del proyecto correspondía al inmueble donde funcionaba la administración municipal, el cual se encontraba en proceso de desocupación y demolición para su adecuación.
De igual manera, el municipio indicó que se han presentado retrasos asociados al traslado de las dependencias administrativas y a condiciones climáticas recientes que habrían afectado el inicio de las actividades, manifestando su intención de solicitar una suspensión del convenio mientras se adelantan los procesos contractuales correspondientes.
No obstante, a la fecha del presente informe de supervisión, no se evidencia el inicio de la ejecución del contrato derivado ni el cumplimiento del cronograma inicialmente presentado por el Ente Territorial, situación que configura un atraso en el desarrollo del proyecto y el incumplimiento de los plazos programados.

Conclusión de la Supervisión: En consecuencia, y teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se evidencia el inicio de la ejecución del contrato derivado, así como el incumplimiento del cronograma de actividades presentado por el Ente Territorial, la Supervisión del Ministerio del Interior considera que se configura un posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio. Por lo anterior, y en el marco de las funciones de vigilancia y control, se procederá a adelantar las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de evaluar el presunto incumplimiento y adoptar las medidas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en las disposiciones contractuales y la normativa vigente

COMPONENTE FINANCIERO

-Se ha tramitado el PRIMER DESEMBOLSO por valor de $784.655.874 ML y al revisar los extractos bancarios el dinero se encuentra en la cuenta bancaria.

COMPONENTE JURIDICO

El convenio cuenta con póliza inicial cargada y aprobada en la plataforma SECOP II.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL Supervisor Convenio No.2154-2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**SHIRLY PAOLA MORALES RUIZ** Apoyo a la supervisión del Convenio No. 2154-2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-001807 Id: 698550
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA BUENAVISTA Buenavista y Otros...
Fecha: 29-01-2026 15:40:14
Folios: 3
Anexos: 0

Sres.

JHON MARIO BERRIO SOTO
Alcalde Municipal
Municipio de Buenavista-Córdoba
Carrera 11# 11-47, Palacio Municipal
alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co

MARCELA SOTOMAYOR DUQUE
Secretario de Planeación
Municipio de Buenavista-Córdoba
Carrera 11# 11-47, Palacio Municipal
secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

ASUNTO: Alerta relacionada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025 suscrito con el Municipio de Buenavista - Córdoba.

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual, **informa y advierte** que, en relación con el Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA",*** y de conformidad con el cronograma contractual aprobado, la contratación de los contratos derivados (obra e interventoría) **debió haberse culminado en la última semana de diciembre de 2025** y la ejecución de los estudios **debió iniciar en la primera semana de enero de 2026** y **finaliza en la última semana del mismo mes**.

En consecuencia, esta Supervisión **realiza un llamado perentorio e inmediato** al cumplimiento estricto de los plazos pactados y a la observancia integral de las obligaciones contractuales, **advirtiendo que la inobservancia de las mismas podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas, contractuales y legales a que haya lugar**, de conformidad con lo establecido en el Anexo de Condiciones Contractuales y la normatividad vigente que establece lo siguiente:

> *(…) 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución.*

Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (...)

(…) 5. EL ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO para adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas (tanto de obra bajo la modalidad llave en mano como de interventoría), así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio. (...)

(…) 6. EL ENTE TERRITORIAL deberá publicar los procesos de selección de contratistas que deba adelantar dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio. En particular deberá prever expresamente que el valor de la remuneración por la ejecución de la fase de diseños en ningún caso podrá superar el monto establecido para tal efecto en el documento de viabilidad entregado por el Ministerio, el cual forma parte integral del convenio.(...)

***(…) 18.** Exigir al contratista la ejecución de los diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones, con arreglo a lo dispuesto en el documento de viabilidad y a las normas sismorresistencia.(…)*

***(…) 19.** El ENTE TERRITORIAL deberá desarrollar y exigir a los contratistas un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y ejecución de programas de cultura ambiental (…) En caso de existir un posible daño ambiental, el ENTE TERRITORIAL deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los supervisores del convenio cualquier suceso que ponga en riesgo el medio ambiente.(…)*

Por otro lado es importante destacar que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los informes de supervisión mensuales a cargo por el municipio, desde noviembre .de 2025 hasta diciembre de 2025. Adicionalmente, los mismos deben ser cargados a la plataforma SECOP II una vez sean avalados por la Supervisión del Ministerio del Interior. Lo anterior resulta relevante en atención a lo dispuesto en la **Cláusula Segunda, numeral 58**, que establece:

"(…) Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor del MINISTERIO, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL (…)

Es pertinente aclarar, que los informes de supervisión deben incluir todas las gestiones realizadas por el municipio con sus respectivos soportes, adicional a ello, el informe de interventoría mensual y semanal (una vez sea contratada), informe de obra (una vez sea contratada), e informe financiero con su correspondiente extracto bancario.

Bajo estas circunstancias, se advierte expresamente que la no atención, atención extemporánea o incompleta del presente requerimiento podrá dar lugar a la adopción de las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar, incluyendo, entre otras, la declaratoria de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales, la afectación de las garantías, y la remisión del informe respectivo a los organismos de control competentes, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Por tanto, el presente requerimiento se formula como actuación previa, orientada a garantizar la correcta ejecución del convenio, la protección de los recursos públicos y la observancia de los principios que rigen la contratación estatal.

Finalmente, se precisa que desde el Ministerio del Interior – FONSECON se mantiene plena disposición para brindar el acompañamiento técnico, administrativo y jurídico que resulte necesario, con el fin de contribuir a la ejecución eficiente, oportuna y conforme a la normatividad vigente del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, reiterando que dicho acompañamiento se brinda sin perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial ejecutor.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2154-25
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Realizó: Ing.Valentina Gómez Cabrera - Apy. Supervision SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apy. Supervision SPS

ACTA No.	
FECHA	19/02/2026
CIUDAD	Bogotá DC
No. CONTRATO y/o CONVENIO	Convenio Interadministrativo No 2154 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA",
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0% -ETAPA DE ESTRUCTURACION D ECONTRATACION DERIVADA
MOTIVO:	Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto.

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio de Buenavista Cordoba**
Nombre: VITERBO GOMEZ CARVAJAL C.C.:91.494.257 Cargo: SUPERVISOR DEL CONVENIO	Nombre: **JHON MARIO BERRIO SOTO** C.C./ NIT: Cargo: Alcalde Municipal
Nombre: PAOLA MORALES RUIZ C.C. 65.777.898 Cargo: APY- SUPERVISION DEL CONVENIO	Nombre: ANDRES VALDIVIESO C.C./ NIT: Cargo: ASESOR JURIDICO
	Contratistas
	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Municipio de **Buenavista Cordoba**
Fecha de la reunión: 19 de febrero DE 2026
Modalidad: Virtual
Hora de inicio: 3:00 p.m.

1. **GENERALIDADES DEL CONVENIO**
   - **Número del Convenio:** 2154 de 2025
   - **Entidad ejecutora / Municipio: Buenavista Cordoba**
   - **Entidad supervisora: Ministerio del Interior**
   - **Objeto del Convenio:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y la construcción del proyecto centro administrativo municipal (cam) del municipio de Buenavista – Córdoba",.
   - **Plazo de ejecución:** 9 meses. Acta de Inicio 06 de noviembre de 2025 – Finalización 6/08/2026

2. **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La reunión se realizó entre la Supervisión del Ministerio del Interior y la Secretaría de Planeación del Municipio de Buenavista, con el objetivo de conocer el estado actual del proceso asociado al Convenio Interadministrativo No. 2154. Durante el desarrollo de la reunión, la Secretaría de Planeación del Municipio de Buenavista informó que actualmente el proceso de contratación se encuentra en etapa de estructuración y publicación en la plataforma SECOP para la contratación de los estudios y diseños, así como para la ejecución de la obra.

El municipio manifestó que se han presentado retrasos en el cronograma inicialmente presentado, derivados principalmente de las actividades requeridas para el traslado de las dependencias de la administración municipal que funcionaban en el predio donde se proyecta ejecutar la obra. De acuerdo con lo informado, el municipio realizó el traslado de las instalaciones administrativas a una sede temporal con el fin de desocupar el inmueble.
Adicionalmente, la entidad territorial indicó que actualmente se adelantan actividades de desmonte y demolición de la infraestructura existente en el predio, con el propósito de adecuar el terreno para el desarrollo del proyecto.
La Secretaría de Planeación también señaló que se presentaron afectaciones por condiciones climáticas recientes, específicamente lluvias intensas asociadas a frentes fríos que ocasionaron inundaciones en algunas zonas del municipio, situación que generó demoras en el inicio de las actividades de demolición.
En el marco de lo anterior, el municipio manifestó su intención de solicitar formalmente la suspensión del convenio, con el fin de ajustar los tiempos del cronograma y poder adelantar los procesos contractuales necesarios para la ejecución del proyecto.
Por su parte, la Supervisión del Ministerio del Interior reiteró la importancia de remitir de manera formal las respuestas a los oficios previamente enviados, así como aportar los soportes documentales que justifiquen las situaciones expuestas, entre ellos: evidencias fotográficas del estado del predio, el decreto de emergencia expedido por el municipio, así como los registros o históricos de lluvias que respalden las afectaciones mencionadas.
De igual forma, la supervisión resaltó la necesidad de actualizar el cronograma del proyecto y establecer un plan de choque que permita mitigar los retrasos evidenciados frente a los plazos inicialmente programados

PLAZOS Y EJECUCIÓN

De acuerdo con el cronograma inicialmente presentado por el Municipio de Buenavista, para la primera semana de febrero de 2026 se tenía prevista la entrega de los estudios y diseños del proyecto. No obstante, a la fecha de la reunión se evidenció que dichas actividades no han iniciado, lo cual representa un retraso frente a la programación establecida.
El municipio informó que actualmente se encuentra adelantando el proceso de contratación para la ejecución del proyecto y que en los próximos días se realizará la apertura definitiva de los procesos correspondientes a la obra y a la interventoría.
La supervisión indicó que, una vez se cuente con el contratista responsable de los estudios y diseños, se deberán realizar mesas técnicas de trabajo entre el municipio, el contratista y la supervisión del Ministerio del Interior, inicialmente de manera virtual, con el fin de revisar los avances de los diseños, efectuar las observaciones correspondientes y facilitar su revisión y aprobación.
Asimismo, se reiteró la importancia de que el predio destinado para el desarrollo del proyecto se encuentre completamente despejado y adecuado antes de la adjudicación del contrato de obra, con el fin de evitar retrasos adicionales en la etapa de ejecución.

CONCLUSIONES

- Se evidenció que el Municipio de Buenavista presenta retrasos frente al cronograma inicialmente presentado para la ejecución del proyecto.
- El municipio informó que actualmente se adelantan actividades de desmonte y demolición en el predio donde se ejecutará la obra.
- La entidad territorial manifestó su intención de solicitar la suspensión del convenio mientras se adelantan los procesos contractuales requeridos.
- La Supervisión del Ministerio del Interior reiteró la necesidad de remitir soportes documentales que respalden las situaciones expuestas, así como las respuestas a los requerimientos realizados previamente.
- Se estableció la necesidad de mantener comunicación permanente entre las partes y realizar mesas técnicas de trabajo para la revisión de los estudios y diseños una vez estos se encuentren disponibles.

COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	COMPROMISO	FECHA LÍMITE	OBSERVACIONES / SEGUIMIENTO
Secretaría de Planeación	• Remitir respuesta formal a los oficios enviados por la Supervisión del Ministerio del Interior. • Enviar evidencias fotográficas del estado actual del predio y de las actividades de demolición adelantadas. • Compartir el decreto de emergencia y demás soportes relacionados con las afectaciones climáticas mencionadas. • Remitir el histórico o registros de lluvias que soporten las condiciones expuestas. • Presentar un cronograma actualizado del proyecto junto con un plan de choque para la recuperación de los tiempos. • Informar formalmente la solicitud de suspensión del convenio, en caso de considerarlo necesario.	26 de febrero	
Supervisión ministerio	• Verificar la posibilidad de anexar evidencias y soportes en los informes cargados en SECOP. • Revisar y orientar, a manera de recomendación, sobre la conformación mínima del equipo de trabajo requerido para la interventoría del proyecto.	6 de marzo	

	• Confirmar las cuentas oficiales para la devolución de los recursos correspondientes al 5% del Fondo de Seguridad y a los rendimientos financieros generados.		

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-003530 Id: 706447
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA BUENAVISTA Buenavista y Otros...
Fecha: 13-02-2026 19:47:41
Folios: 2
Anexos: 0

Sres.
JHON MARIO BERRIO SOTO
Alcalde Municipal
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co

MARCELA SOTOMAYOR DUQUE
Secretaria de Planeación
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

ASUNTO: Alerta - Reiteración relacionada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la ejecución del Convenio No. 2154 de 2025 y **CITACIÓN URGENTE A MESA TÉCNICA OBLIGATORIA.**

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, cuyo objeto es***: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA",*** la Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual, **deja constancia formal del incumplimiento reiterado y no justificado** en que ha incurrido el Ente Territorial, al desatender los requerimientos efectuados mediante los oficios Nos. 2025-2-003122-061643, 2026-2-003122-001807 y 2026-2-003122-002828. Lo anterior, a pesar de las múltiples alertas emitidas, se evidencia una omisión reiterada en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, situación que a la fecha sitúa el proyecto en un estado de parálisis técnica.

Dicho esto y con sustento, en el cronograma aprobado para el convenio, el incumplimiento en la entrega oportuna de los estudios y diseños —cuya aprobación debía haberse surtido a más tardar en la primera semana de febrero de 2026 — constituye una transgresión directa a las obligaciones contractuales asumidas y un quebrantamiento de las etapas técnicas previstas, situación que mantiene el proyecto en estado de paralización y compromete de manera grave la ejecución eficiente y oportuna de los recursos públicos asignados. Así mismo, la omisión en el cargue de los informes de supervisión correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero de 2026, en la plataforma SECOP II, configura una inobservancia objetiva de los deberes de transparencia, publicidad, responsabilidad y control que rigen la contratación estatal, afectando la trazabilidad del convenio y limitando el ejercicio efectivo de la función de vigilancia.

Bajo este escenario, se indica que las situaciones descritas no constituyen hechos aislados, sino una conducta reiterada de incumplimiento que pone en riesgo la finalidad del convenio y el interés público comprometido, motivo por el cual, de persistir dicha situación, esta Supervisión procederá a recomendar la adopción de las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar, incluida la eventual declaratoria de incumplimiento y demás actuaciones que correspondan conforme al marco normativo aplicable, siendo correcto precisar lo establecido en el Anexo de Condiciones Contractuales:

> *(…) 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. (…)*
> *(…)*

5. EL ENTE TERRITORIAL deberá adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas, así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio. (…)
(…)
18. Exigir al contratista la ejecución de los diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones (…)

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 4, 5 y 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, que consagran los principios de responsabilidad, planeación, eficacia y el deber de vigilancia y control sobre la ejecución de los contratos estatales, se FORMULA REQUERIMIENTO PREVIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL a la Administración Municipal para que, con CARÁCTER INMEDIATO a la recepción del presente oficio, proceda a:

1. **Finalizar, publicar y adjudicar los procesos de selección** de los contratos derivados de obra bajo la modalidad llave en mano e interventoría, de conformidad con los numerales 5 y 6 de la citada cláusula contractual.
2. **Remitir a esta Supervisión los informes técnicos, administrativos y financieros** corregidos, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA – numeral 9 del convenio.
3. **Iniciar la ejecución de los estudios y diseños** de conformidad con los numerales citados anteriormente en cláusula contractual.
4. **Entregar estudios y diseños al Ministerio del Interior** de conformidad con los numerales citados anteriormente en cláusula contractual.

Sumado a lo descrito y dada la urgencia de normalizar la ejecución, esta Supervisión dispone la realización de una **REUNIÓN VIRTUAL DE CARÁCTER URGENTE Y OBLIGATORIO para el martes 17 de febrero de 2026 a las 02:00 PM,** a través de la plataforma Google Meet, por tanto, se requiere la asistencia del Alcalde Municipal y la Secretaria de Planeación como supervisor designado con asunto indelegable, a fin de que presenten las justificaciones técnicas y el plan de choque inmediato que garantice la continuidad del proyecto.

Por último, se reitera que, si bien el Ministerio del Interior – FONSECON mantiene plena disposición para brindar el acompañamiento técnico, administrativo y jurídico necesario para la adecuada ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, dicho acompañamiento no exonera ni atenúa la responsabilidad del Ente Territorial ejecutor frente al cumplimiento estricto, integral y oportuno de las obligaciones contractuales a su cargo.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2154-25
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Realizó: Arq. Paola Morales Ruiz - Apy. Supervision SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apy. Supervision SPS

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-003530 Id: 706447
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA BUENAVISTA Buenavista y Otros...
Fecha: 13-02-2026 19:47:41
Folios: 2
Anexos: 0

Sres.
JHON MARIO BERRIO SOTO
Alcalde Municipal
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co

MARCELA SOTOMAYOR DUQUE
Secretaria de Planeación
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

ASUNTO: Alerta - Reiteración relacionada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la ejecución del Convenio No. 2154 de 2025 y **CITACIÓN URGENTE A MESA TÉCNICA OBLIGATORIA.**

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, cuyo objeto es***: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA",*** la Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual, **deja constancia formal del incumplimiento reiterado y no justificado** en que ha incurrido el Ente Territorial, al desatender los requerimientos efectuados mediante los oficios Nos. 2025-2-003122-061643, 2026-2-003122-001807 y 2026-2-003122-002828. Lo anterior, a pesar de las múltiples alertas emitidas, se evidencia una omisión reiterada en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, situación que a la fecha sitúa el proyecto en un estado de parálisis técnica.

Dicho esto y con sustento, en el cronograma aprobado para el convenio, el incumplimiento en la entrega oportuna de los estudios y diseños —cuya aprobación debía haberse surtido a más tardar en la primera semana de febrero de 2026 — constituye una transgresión directa a las obligaciones contractuales asumidas y un quebrantamiento de las etapas técnicas previstas, situación que mantiene el proyecto en estado de paralización y compromete de manera grave la ejecución eficiente y oportuna de los recursos públicos asignados. Así mismo, la omisión en el cargue de los informes de supervisión correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero de 2026, en la plataforma SECOP II, configura una inobservancia objetiva de los deberes de transparencia, publicidad, responsabilidad y control que rigen la contratación estatal, afectando la trazabilidad del convenio y limitando el ejercicio efectivo de la función de vigilancia.

Bajo este escenario, se indica que las situaciones descritas no constituyen hechos aislados, sino una conducta reiterada de incumplimiento que pone en riesgo la finalidad del convenio y el interés público comprometido, motivo por el cual, de persistir dicha situación, esta Supervisión procederá a recomendar la adopción de las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar, incluida la eventual declaratoria de incumplimiento y demás actuaciones que correspondan conforme al marco normativo aplicable, siendo correcto precisar lo establecido en el Anexo de Condiciones Contractuales:

> *(…) 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. (…)*
> *(…)*

5. EL ENTE TERRITORIAL deberá adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas, así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio. (…)
(…)
18. Exigir al contratista la ejecución de los diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones (…)

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 4, 5 y 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, que consagran los principios de responsabilidad, planeación, eficacia y el deber de vigilancia y control sobre la ejecución de los contratos estatales, se FORMULA REQUERIMIENTO PREVIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL a la Administración Municipal para que, con CARÁCTER INMEDIATO a la recepción del presente oficio, proceda a:

1. **Finalizar, publicar y adjudicar los procesos de selección** de los contratos derivados de obra bajo la modalidad llave en mano e interventoría, de conformidad con los numerales 5 y 6 de la citada cláusula contractual.
2. **Remitir a esta Supervisión los informes técnicos, administrativos y financieros** corregidos, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA – numeral 9 del convenio.
3. **Iniciar la ejecución de los estudios y diseños** de conformidad con los numerales citados anteriormente en cláusula contractual.
4. **Entregar estudios y diseños al Ministerio del Interior** de conformidad con los numerales citados anteriormente en cláusula contractual.

Sumado a lo descrito y dada la urgencia de normalizar la ejecución, esta Supervisión dispone la realización de una **REUNIÓN VIRTUAL DE CARÁCTER URGENTE Y OBLIGATORIO para el martes 17 de febrero de 2026 a las 02:00 PM,** a través de la plataforma Google Meet, por tanto, se requiere la asistencia del Alcalde Municipal y la Secretaria de Planeación como supervisor designado con asunto indelegable, a fin de que presenten las justificaciones técnicas y el plan de choque inmediato que garantice la continuidad del proyecto.

Por último, se reitera que, si bien el Ministerio del Interior – FONSECON mantiene plena disposición para brindar el acompañamiento técnico, administrativo y jurídico necesario para la adecuada ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, dicho acompañamiento no exonera ni atenúa la responsabilidad del Ente Territorial ejecutor frente al cumplimiento estricto, integral y oportuno de las obligaciones contractuales a su cargo.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2154-25
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Realizó: Arq. Paola Morales Ruiz - Apy. Supervision SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apy. Supervision SPS

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-002828 Id: 703463
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: FELIX GUTIERREZ CORDOBA y Otros...
Fecha: 09-02-2026 19:55:07
Folios: 3
Anexos: 0

Sres.
JHON MARIO BERRIO SOTO
Alcalde Municipal
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co

MARCELA SOTOMAYOR DUQUE
Secretaria de Planeación
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

ASUNTO: Reiteración al oficio No. 2026-2-003122-001807 Id: 698550, relacionado con la alerta por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025 suscrito con el Municipio de Buenavista – Córdoba.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025**,** cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA"***, la Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON**,** en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual, reitera lo indicado en los oficios Nos. 2025-2-003122-061643 (Id. 682185) y 2026-2-003122-001807 (Id. 698550)**,** a través de los cuales se ha venido alertando sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del negocio jurídico, en especial aquellas relacionadas con el cumplimiento del cronograma general del convenio**.**

Lo anterior cobra especial relevancia, de conformidad con el cronograma contractual aprobado, mediante el cual se estableció que durante la semana cuatro (4) del mes de enero de 2026 debía adelantarse la ejecución de los estudios y diseños; así mismo, que en la semana uno (1) del mes de febrero de 2026 debía realizarse el recibo y aprobación de los estudios y diseños, así como la entrega de dichos productos al Ministerio del Interior; en contraste, a la fecha no se evidencia la ejecución, el recibo, la aprobación ni la entrega de los mencionados productos, lo cual configura un incumplimiento del cronograma pactado**.** A su vez**,** a la fecha no se encuentran cargados en la plataforma SECOP II los informes de supervisión mensual a cargo del Ente Territorial correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026**,** ni se ha remitido evidencia de su

presentación para revisión y aval por parte de esta Supervisión, situación que contraviene las obligaciones contractuales relacionadas con el seguimiento y la debida ejecución del convenio.

Bajo este contexto, es necesario precisar lo establecido en el Anexo de Condiciones Contractuales, el cual señala:

> (…) 4. *El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente.* (…)
> (…) 5. *EL ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO, para adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas, así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio.* (…)
> (…) 18. *Exigir al contratista la ejecución de los diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones, con arreglo a lo dispuesto en el documento de viabilidad y a las normas sismorresistencia.* (…)

Así las cosas, el presente requerimiento se formula como actuación previa, orientada a garantizar la correcta ejecución del convenio, la protección de los recursos públicos y la observancia de los principios que rigen la contratación estatal, razón por la cual esta Supervisión reitera el llamado perentorio e inmediato al Municipio de Buenavista – Córdoba para que adopte las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento estricto e integral a las obligaciones contractuales, en especial aquellas relacionadas con la ejecución, recibo, aprobación y entrega de los estudios y diseños, conforme a los plazos pactados. En ese sentido, se requiere que, con carácter inmediato, la entidad territorial emita la correspondiente respuesta, remitiendo los soportes que permitan evidenciar los avances y las medidas adoptadas, tendientes a garantizar la adecuada ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, advirtiendo que la inobservancia de lo aquí requerido podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas y contractuales a que haya lugar, en el marco de las competencias de esta Supervisión y de la normativa vigente.

Atentamente,

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-002828 Id: 703463
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: FELIX GUTIERREZ CORDOBA y Otros...
Fecha: 09-02-2026 19:55:07
Folios: 3
Anexos: 0

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2154-25
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Realizó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apy. Supervision SPS

Outlook

INFORMES DE SUPERVISIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL BUENAVISTA CÓRDOBA

Desde Shirly Paola Indira Morales Ruiz <paola.morales@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 16-02-2026 15:23
Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
CC Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)

INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 2025 COMPLETO.pdf; INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 2026 COMPLETO.pdf; INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 2025 COMPLETO.pdf;

Cordial saludo, respetado Supervisor, en mi rol como apoyo a la supervisión, me permito remitirle los informes de supervisión enviados por la Alcaldía Municipal del Municipio de Buenavista, Córdoba, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, cuyo objeto es: **“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y la construcción del proyecto Centro Administrativo Municipal (CAM) del Municipio de Buenavista – Córdoba.”**

Luego de revisar los informes, se ha evidenciado, a través de los extractos bancarios, que los fondos girados al municipio se encuentran registrados en la cuenta bancaria, con corte al 31 de enero de 2026.

Quedo atenta a cualquier comentario o solicitud adicional

Outlook

REUNION VIRTUAL REVISIÓN ESTADO PROYECTO (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Desde Shirly Paola Indira Morales Ruiz <paola.morales@mininterior.gov.co>

Fecha Lun 16-02-2026 14:57

Para secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co <secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co>; 596_ALC <alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co>

CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Cordial saludo, en atención a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025, cuyo objeto es***: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – CÓRDOBA",*** la Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual., se permite invitar a una reunión virtual con el fin de revisar temas del estado actual del proyecto. Esta reunión está programada para el día miércoles 18 de febrero de 2026 en el horario de 09:00 a 10:00 am

Agradecemos de antemano la disposición del Municipio y cumplimiento de lo requerido.
Envio link de la reunión para su conocimiento

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA4NzZhYmUtYzVhZS00NTg2LTllMGItZmE5NDMxZGIzZjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6737ac8-aa37-4fbe-8085-f385d9e63041%22%7d

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2154 DE 2025, BUENAVISTA - CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Cra 11 No. 11 - 47 y Cra 11 No. 11-131		
BENEFICIARIO:	BUENAVISTA - CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.923.279.371,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 692.343.418,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.615.622.789,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CRAVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	KELLY PETRO MÁRQUEZ	06/11/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.32025	**14/10/2025**	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2025-009332	**14/02/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.00438	05/08/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3021542	06/11/2025 31/01/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 0,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3021542	Cumplimiento	$ 923.124.558,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		**N.A**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		$0.00
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		NO
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ Supervisor Convenio No. 2154 DE 2025 **2025**	**MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión 2025

Contrato : 2154 DE 2025
OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA

INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 2154 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA -CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No. 68791182046 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 4.615.622.789,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.923.279.371,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 692.343.418,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

	FECHA DE GIRO	
GIRO 1		
GIRO 2		
GIRO 3		
GIRO 4		
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 0,00**	-

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 0,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
2154					
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
TOTAL (3)	**$ 0,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 0,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 0,00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 0,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 0,00**

OBSERVACIONES

FIRMA: _____

REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS, SI YA ES BALANCE FINAL COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2154 DE 2025, BUENAVISTA - CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Cra 11 No. 11 - 47 y Cra 11 No. 11-131		
BENEFICIARIO:	BUENAVISTA - CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.923.279.371,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 692.343.418,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.615.622.789,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CRAVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	KELLY PETRO MÁRQUEZ	06/11/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.32025	**14/10/2025**	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2025-009332	**14/02/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.00438	05/08/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3021542	06/11/2025 31/01/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$784.655.874,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$784.655.874,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3021542	Cumplimiento	$ 923.124.558,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		**N.A**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		$784.907.4432,91.00
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		NO
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ Supervisor Convenio No. 2154 DE 2025 **2025**	**MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión 2025

Contrato : 2154 DE 2025
OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA

INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2026

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 2154 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA -CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No. 68791182046 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 4.615.622.789,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.923.279.371,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 692.343.418,00**

	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	**$ 784.655.874,00**	
		GIRO 2		
		GIRO 3		
		GIRO 4		
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 784.655.874,00**	**784.655.874,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 784.655.874,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
2154					
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	$ 51.595,25
31/01/2026	$ 199.963,66
TOTAL (3)	**$ 251.558,91**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 784.655.874,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 251.558,91**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 251.558,91**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 784.907.432,91**

OBSERVACIONES

FIRMA: _____

REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS, SI YA ES BALANCE FINAL COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 68791182046

SUCURSAL PLANETA RICA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA

CALLE 11 KRA 11 47

BUENAVISTA (CORDOBA) CORDOBA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	784,707,469.25	*SALDO PROMEDIO*	$	784,713,919
TOTAL ABONOS	$	199,963.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	199,963.66
SALDO ACTUAL	$	784,907,432.91	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			199,963.66	784,907,432.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2154 DE 2025, BUENAVISTA - CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Cra 11 No. 11 - 47 y Cra 11 No. 11-131		
BENEFICIARIO:	BUENAVISTA - CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.923.279.371,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 692.343.418,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.615.622.789,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CRAVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	KELLY PETRO MÁRQUEZ	06/11/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.32025	**14/10/2025**	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2025-009332	**14/02/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.00438	05/08/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3021542	06/11/2025 31/01/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$784.655.874,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3021542	Cumplimiento	$ 923.124.558,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		**N.A**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		$784.707.469,25.00
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		NO
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ Supervisor Convenio No. 2154 DE 2025 **2025**	**MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión 2025

Contrato : 2154 DE 2025
OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA

INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 2154 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA -CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No. 68791182046 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 4.615.622.789,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.923.279.371,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 692.343.418,00**

	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	**$ 784.655.874,00**	
		GIRO 2		
		GIRO 3		
		GIRO 4		
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 784.655.874,00**	**784.655.874,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 784.655.874,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
2154					
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	$ 51.595,25
TOTAL (3)	**$ 51.595,25**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 784.655.874,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 51.595,25**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 51.595,25**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 784.707.469,25**

OBSERVACIONES

FIRMA: _____

REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS, SI YA ES BALANCE FINAL COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Información

CLIENTE	DIRECCIÓN	CIUDAD
MUNICIPIO I	CALLE 11 KRA 11 47	BUENAVISTA (

Información

DESDE	HASTA	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	SUCURSAL
2025/11/30	2025/12/31	CUENTA DE AI	68791182046	SUCURSAL PLANE

Resumen:

SALDO ANTE	TOTAL ABONOS	TOTAL CARGC	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDI	CUPO SUGERIDO	INTERESES	RETEFUENTE
.00	784,707,469.25	.00	784,707,469.25	202,493,503	.00	51,595.25	.00

Movimiento

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			784,655,874.00	784,655,874.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			51,595.25	784,707,469.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				