											Entregadas a 31-12-2025		
ZONA	#	MUNICPIO	VEREDA	Q- BENEFICIARIOS Meta Nucleos Hogar	POBLACION POR VEREDA	FAMILIAS POR VEREDAS	FAMILIAS SIN VIVIENDAS SIN INICIAR EL PROYECTO	DEFICIT BASE	Familias sin vivienda/FIN PROYECTO	DEFICIT FIN PROYECTO	VIVIENDAS ENTREGADAS	Familias sin vivienda	DEFICIT
CAÑO LIMON	1	ARAUQUITA	LA PESQUERA	9	2000	500	259	52%	250	50%	0	259	52%
CAÑO LIMON	2	ARAUQUITA	LAS BANCAS	19	750	150	69	46%	50	33%	18	51	34%
CAÑO LIMON	3	ARAUCA	EL SINAI	18	648	102	78	76%	60	59%	11	67	66%
CAÑO LIMON	4	ARAUQUITA	LA ARENOSA	19	450	150	69	46%	50	33%	18	51	34%
CAÑO LIMON	5	ARAUQUITA	LA OSSA	15	400	80	61	76%	46	58%	13	48	60%
CAÑO LIMON	6	ARAUQUITA	LA PICA	17	350	92	55	60%	38	41%	14	41	45%
CAÑO LIMON	7	ARAUCA	LA YUCA	17	283	82	74	90%	57	70%	14	60	73%
CAÑO LIMON	8	ARAUQUITA	ANGELITOS "A"	14	250	82	34	41%	20	24%	13	21	26%
CAÑO LIMON	9	ARAUQUITA	MASAGUAROS	17	240	48	41	85%	24	50%	12	29	60%
CAÑO LIMON	10	ARAUCA	SALTO DEL LIPA (EL SALTO)	18	225	45	40	89%	22	49%	12	28	62%
CAÑO LIMON	11	ARAUQUITA	MATA OSCURA "A"	14	220	80	40	50%	26	33%	11	29	36%
CAÑO LIMON	12	ARAUQUITA	LAS ACACIAS	19	180	45	40	89%	21	47%	18	22	49%
CAÑO LIMON	13	ARAUQUITA	CAÑO ARENAS	17	180	83	77	93%	60	72%	15	62	75%
CAÑO LIMON	14	ARAUQUITA	NUEVA JERUSALEN	12	180	45	35	78%	23	51%	4	31	69%
CAÑO LIMON	15	ARAUQUITA	MAPORITA	17	170	42	38	90%	21	50%	5	33	79%
CAÑO LIMON	16	ARAUQUITA	BARRANQUILLITA	17	140	50	45	90%	28	56%	16	29	58%
CAÑO LIMON	17	ARAUQUITA	PUERTO NUEVO	15	120	30	25	83%	10	33%	10	15	50%
CAÑO LIMON	18	ARAUQUITA	MATA OSCURA B	1	105	45	20	44%	19	42%	0	20	44%
CAÑO LIMON	19	ARAUQUITA	LAURELES	9	104	26	25	96%	16	62%	5	20	77%
CAÑO LIMON	20	ARAUQUITA	ANGELITOS B	14	87	40	36	90%	22	55%	11	25	63%
CAÑO LIMON	21	ARAUQUITA	EL PROGRESO	3	477	80	59	74%	56	70%	3	56	70%
CAÑO LIMON	22	ARAUCA	EL FINAL	17	320	100	42	42%	25	25%	14	28	28%
CAÑO LIMON	23	ARAUCA	LAS NUBES A	17	846	180	157	87%	140	78%	18	139	77%
CAÑO LIMON	24	ARAUQUITA	GRAN BRETAÑA	3	300	70	53	76%	50	71%	2	51	73%
CAÑO LIMON	25	ARAUCA	NUBES B	9	310	100	69	69%	60	60%	7	62	62%
CAÑO LIMON	26	ARAUQUITA	SANTA BARBARA	17	62	32	28	88%	11	34%	17	11	34%
CARICARE	27	ARAUQUITA	SAN JUAN	16	295	60	57	95%	41	68%	14	43	72%
CARICARE	28	ARAUQUITA	GAVIOTAS	8	136	36	25	69%	17	47%	7	18	50%
CARICARE	29	ARAUQUITA	PLAYA RICA	16	250	50	46	92%	30	60%	12	34	68%
CARICARE	30	ARAUQUITA	PUERTO RICO	13	100	40	34	85%	21	53%	11	23	58%
CARICARE	31	ARAUQUITA	TROPICALES	16	185	62	61	98%	45	73%	14	47	76%
CARICARE	32	ARAUQUITA	FILIPINAS	16	220	60	51	85%	35	58%	16	35	58%
CARICARE	33	ARAUQUITA	LOS COLONOS	16	345	122	76	62%	60	49%	15	61	50%
CARICARE	34	ARAUQUITA	LA RESERVA	15	200	60	37	62%	22	37%	15	22	37%
CARICARE	35	ARAUQUITA	EL CARMEN	16	230	70	56	80%	40	57%	16	40	57%
CARICARE	36	ARAUQUITA	SAN JOSE	16	210	70	45	64%	29	41%	16	29	41%
CARICARE	37	ARAUQUITA	GUAYACAN	16	148	42	38	90%	22	52%	16	22	52%
CARICARE	38	ARAUQUITA	ALMENDROS	13	87	32	28	88%	15	47%	12	16	50%
CARICARE	39	ARAUQUITA	SANTA CLARA	13	180	45	40	89%	27	60%	11	29	64%
CARICARE	40	ARAUQUITA	MATA DE COCO	16	120	32	28	88%	12	38%	11	17	53%
CARICARE	41	ARAUQUITA	SANTA ISABEL	16	150	33	29	88%	13	39%	15	14	42%
CARICARE	42	ARAUQUITA	EL FUTURO	13	300	120	53	44%	40	33%	13	40	33%
CARICARE	43	ARAUQUITA	EL PARAISO	13	250	120	73	61%	60	50%	0	73	61%
CARICARE	44	ARAUQUITA	EL ROSAL	13	150	50	30	60%	17	34%	13	17	34%
CARICARE	45	ARAUQUITA	EL SINAI	16	140	45	26	58%	10	22%	12	14	31%
CARICARE	46	ARAUQUITA	FUNDADORES	13	200	60	53	88%	40	67%	10	43	72%
CARICARE	47	ARAUQUITA	LA GLORIA	16	245	72	55	76%	39	54%	14	41	57%
CARICARE	48	ARAUQUITA	SAN ISIDRO	9	146	42	13	31%	4	10%	8	5	12%
VISTA HERMOSA	49	ARAUQUITA	VISTA HERMOSA	17	255	85	42	49%	25	29%	17	25	29%
				696	**13.939**	**3.787**	**2.565**	**68%**	**1.869**	**49%**	**569**	**1996**	**53%**
									Reduccion estimada fin proyecto	**18%**		**Reduccion hoy**	**15%**