Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20203900011513** del 27-01-2020 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM3-SECOM-GRUAL.

Señor Coronel
ERVIN GAITAN SERRANO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM3
Malambo - Atlántico

Asunto: Solicitud Cambio de Supervisor

En referencia al oficio No. 20203980005263 del 14 – 01 – 2020 el cual tiene por asunto "Designación personal de oficiales como supervisores de contratos", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No.3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el cambio de supervisor de los contratos mencionados a continuación.

1. 077-00-F-CACOM3-GRUAL-2019 Supervisor que recibe CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Primero SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN
Supervisor del Contrato

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	001	**Lugar y Fecha**	COMANDO GRUAL, 10 DE FEBRERO DE 2020
Oficina Productora	SECCIÓN PLANEACIÓN GRUAL		
Asunto	REUNIÓN SEGUIMIENTO INFORMES DE SUPERVISION		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Participantes	CT. Sánchez Reyes Jorge Roberto Supervisor entrante T1. Salcedo Sotelo Paul Fermín Supervisor saliente		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- ENTREGA CONTRATO 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
- OBSERVACIONES GENERALES.

Desarrollo:

Se procede a dar inicio a la reunión, iniciando con la verificación el estado actual de ejecución del contrato en mención.
Inicia su intervención el señor T1. SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN, realizando una explicación del estado actual del contrato, así como los documentos al día, los informes de supervisión de la presente vigencia presentados al DECON del contrato 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, el cual tiene por objeto SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO, siendo el supervisor principal del contrato en mención, dándole a conocer la hoja de ruta del proceso, actividades realizadas desde su adjudicación y ejecución presupuestal con corte a la fecha del informe así:

CONTRATO N° 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

CONTRATISTA: OMAR PEREZ GUTIERREZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 91.999.960

FORMA DE PAGO: Un primer pago con corte 15 DE DICIEMBRE DE 2019 por valor de $11.999.960 con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2020, un segundo pago con corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de MAYO de 2020 y un tercer pago final con corte 30 de junio de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC AGOSTO DE 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-NOVIEMBRE/2019 hasta el 30-JUNIO / 2020 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

Porcentaje Avance en tiempo: 33,33 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36.31 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago por un valor de $ 11.999.960 según acta de recibo parcial con fecha 16 de Diciembre de 2019

Porcentaje de pagos realizados: 13,04 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86,96 %

PARA EL PRIMER CORTE DE OBRA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

Se realizó la pintura general exterior de las siguientes edificaciones comprendiendo actividades como:
RESANE Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST
PINTURA EXTERIOR A 02 MANOS CON VINILO TIPO 1

En las edificaciones relacionadas así:
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 08 DE SUBOFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 09 DE

PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 12 DE SUBOFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 22 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 23 DE SUBOFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 25 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 26 DE SUBOFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 09 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 10 DE OFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 11 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 16 DE OFICIALES PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 21 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR CASA 22 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL EXTERIOR EDIFICIO ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CARAVAN 1
PINTURA GENERAL EXTERIOR EDIFICIO GRUPO DE APOYO

PARA EL SEGUNDO CORTE DE OBRA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2020 SE VIENEN DESARROLLANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
Se realizó la pintura general interior de las siguientes edificaciones comprendiendo actividades como:
RESANE Y AFINADO DE MUROS
PINTURA EXTERIOR A 02 MANOS CON VINILO TIPO 1

En las edificaciones relacionadas así:
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 18 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 25 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 27 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 23 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 21 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 10 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 11 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 13 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 201 EDIFICIO TUCANO DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 301 EDIFICIO CARAVAN 1 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 201 EDIFICIO CARAVAN 1 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 202 EDIFICIO CARAVAN 2 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 203 EDIFICIO CARAVAN 2 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 103 EDIFICIO DRAGON 1 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 102 EDIFICIO RAPAZ DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 101 EDIFICIO HORUS DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR OFICINA COMANDO GRUSE-36
PINTURA GENERAL MUROS INTERNOS CASINO DE OFICIALES

Asimismo, se viene desarrollando trabajos de adecuación de cielorrasos en drywall en diferentes dependencias ejecutando actividades como:
DEMOLICION DEL CIELORASO EXISTENTE EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO Y/O MACHIMBRE EN LISTON DE MADERA
ADECUACION E INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DEL CIELORASO
INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL
MASILLADO, LIJADO Y PINTURA DEL CIELORASO CON VINILO TIPO 1

En las edificaciones relacionadas así:
OFICINAS Y TALLERES HANGAR 560 ZONA OPERATIVA
PANADERIA DE LA UNIDAD
PELUQUERIA DE LA UNIDAD
EDIFICIO COMANDO DE LA UNIDAD

SEGUIMIENTO INFORMES DE SUPERVISION

Una vez analizada la información presentada en la reunión, se manifiesta que de acuerdo a la revisión efectuada a los presentes informes se debe seguir revisando los procesos contractuales de cada contrato.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Realizar corte de obra con fecha 30 de marzo del presente año y darle tramite al pago para esa fecha.	CT. Sánchez Reyes Jorge Roberto	10/Febrero/2020

Para efectos de coordinación con el contratista el contacto es:
Omar Pérez Gutiérrez

Teléfono 3113389747

FIRMAS



T1. SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN
Supervisor contrato saliente



CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor contrato entrante

Elaboró: T1. SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN POR SUPLENCIA		

I. INFORMACIÓN GENERALES

Estado actual del contrato

Contrato No:	*No.077-00-F-CACOM3-GRUAL-2019*	*Fecha*	10-feb-20
Nombre del Supervisor que entrega:	*T1.SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO*		

Procentaje programado:	33,33%	Procentaje ejecutado:	36,3%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0

II.LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

A continuación, el Supervisor que entrega debera anexar y detallar que las actividades que realiza estan o no al dia

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SU MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		En el expediente que reposa en el DECON se encuentra todos los documentos del contrato.
2	ACTA DE INICIO		X		En el expediente que reposa en el DECON se encuentra todos los documentos del contrato.
3	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		
4	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO			X	
5	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO			X	
6	REIVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			X	
7	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		se han presentado todos los informes de supervision , el ultimo tiene fecha de entrega el 07 de Febrero de 2020.
8	ACTAS DE REUNIONES O ACTA DE PENDIENTES		X		No se cuenta con pendientes la ejecucion esta al dia.
9	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO		X		Tramitar los pago según los plazos establecidos en el pliego del contrato.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION SALIENTE A LA SUPERVISION ENTRANTE QUE DISPONGA LA FUERZA AEREA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO QUE RECIBE Y CONOZCA TODA LA INFORMACION EXISTENTE

ELABORO:	T1, SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN SALIENTE FIRMA Y POSTFIRMA	SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO ENTRANTE FIRMA Y POSTFIRMA	SUPERVISOR